FORMATO		
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-45	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN** **DEL SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No 19 **DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No. 2418 (Número de Contrato de Obra) 2024 Año de suscripción)

OBJETO

INTERVENTORÍAALABRIGADADEREACCIÓNPARAEJECUTARAPRECIOSUNITARIOSACTIVIDADESPUNTUALESENELESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTOR ING INGENIERIA SAS (escriba el nombre o razón social del contratista de obra contratado) **NIT** 890.405.995-1 (escriba el NIT del contratista)

MIEMBROS DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

N.A (escriba el nombre del integrante con mayor particpación) **% PARTICIPACIÓN** ___ %

N.A (escriba el nombre del integrante con la segunda mayor particpación) **% PARTICIPACIÓN** ___ %

N.A (escriba el nombre del integrante con la tercera mayor particpación) **% PARTICIPACIÓN** ___ %

N.A (escriba el nombre del integrante con la tercera mayor particpación) **% PARTICIPACIÓN** ___ %

(Se incluyen todos los miembros del consorcio o unión temporal en orden de mayor a menor participación)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA SANDRA CONSTANZA PERILLA MORENO (Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría)

Con objeto de atender las funciones propias de la supervision, se designó por parte de la Entidad el siguiente equipo de apoyo:

COMPONENTE TECNICO JOSE JOAQUIN MOLINA MEDINA (Escriba el nombre del Equipo de Apoyo a la supervisión)

COMPONENTE AMBIENTAL AVELINO GUAYACÁN ZAMBRANO (Escriba el nombre del Equipo de Apoyo a la supervisión)

COMPONENTE SST ALBA JANETH BERNAL PAREDES (Escriba el nombre del Equipo de Apoyo a la supervisión)

COMPONENTE MAQUINARIA Y EQUIPO ALBA JANETH BERNAL PAREDES (Escriba el nombre del Equipo de Apoyo a la supervisión)

COMPONENTE SOSTENIBILIDAD ARLEY CAMILO HERNADES CEBALLOS (Escriba el nombre del Equipo de Apoyo a la supervisión)

COMPONENTE SOCIAL JULIO CESAR HIGUERA (Escriba el nombre del Equipo de Apoyo a la supervisión)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO BOGOTA D.C (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

FECHA DE INICIO 20 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2025 (Año)

PLAZO INICIAL OCHO (8) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR INICIAL $ 1.622.148.631,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 2407 (Número de Contrato) **DE** 2024 Año de suscripción)

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
1	15/09/2025	SETENTA Y UN (71) DIAS CALENDARIO
2	4/12/2025	CINCUENTA Y TRES (53) DIAS CALENDARIO

ADICIONES	FECHA	VALOR
1	15/09/2025	$ 526.296.420,00
2	4/12/2025	$ 284.777.895,00

OTROSÍ	FECHA	DESCRIPCIÓN
N.A	N.A	N.A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
1	28/11/2025	6 DIAS

PLAZO FINAL DOCE (12) MESES Y CUATRO (4) DIAS CALENDARIO (indique el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE TERMINACIÓN 28 (día) **DE** 1 (mes) **DE** 2026 (año)

VALOR FINAL $2.433.222.946 (indique el valor final del contrato)

C. TRABAJO EJECUTADO

A continuación se relaciona el trabajo ejecutado y sin objeción por parte del Instituto:

Clase de documento	Cantidad	Descripción	Aprobación	
			Radicado IDU	Fecha
Informes Semanales	6	Aprobacion infromes Semanales 1 al 6	202538601151061	23/10/2025
Informes Semanales	21	Aprobacion infromes Semanales 7 al 27	202538601164791	28/10/2025
Aprobacion Informe Mensual	1	Aprobacion Informe Mensual 1	202538600865971	12/08/2025
Aprobacion Informe Mensual	1	Aprobacion Informe Mensual 2	202538600936291	29/08/2025
Aprobacion Informe Mensual	1	Aprobacion Informe Mensual 3	202538601083231	7/10/2025
Aprobacion Informe Mensual	1	Aprobacion Informe Mensual 4	202538601312041	9/12/2025
Aprobacion Informe Mensual	1	Aprobacion Informe Mensual 5	202538601334671	15/12/2025

D. OBSERVACIONES SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

A la fecha de suscripción de la presenta acta se encuentran observados por parte de entidad los Informes Semanales de Interventoría número 28 al 42.

A la fecha de suscripción de la presenta acta los Informes Mensuales de Interventoría número 6 al 11 se encuentran observados por la entidad. El Informe Mensual de Interventoría número 12 se encuentra en revisión de la entidad. El Informe Mensual 13 se encuentra dentro de los termnimospara su presentación.

A la fecha de suscripción de la presenta acta se encuentra observado por la entidad la actualización del del Programa Detallado de Trabajo PDT y la actualización del Balance Financiero de acuerdo con las Adiciones y Prórrogas número 1 y número 2 del contrato vigilado.

E. TRABAJO FALTANTE

A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

a) Trabajo faltante pendiente por entregar de la fase de ejecución:

Nota de la Entidad:
Respecto al trabajo faltante por parte de la interventoría, se deja constancia que la entidad realizó requerimientos a la firma ING INGENIERIA SAS mediante oficios IDU 202538601180791 del 31/10/2025 - Apremio por la no presentación de los informes semanales 36-40. Oficio IDU 202538601328591 del 12/12/2025 - Apremio No. 2 por la no subsanación informes semanales 28 al 42 y no presentación informes semanales No. 43 al No. 46. Radicado IDU 202538600920181 26/08/2025 - Observaciones a la PDT. Radicado IDU 202538601091611 del 9/10/2025 - Apremio presunto incumplimiento Balance Financiero, PDT y Meta Física. Radicado IDU 202538601295021 del 2/12/2025 - Apremio No. 2 por la no presentación del PDT en tiempos y con el lleno de requisitos establecido. Radicado IDU 202538601343711 del 16/12/2025- Apremio No. 2 por la no presentación del PDT en tiempos y con el lleno de requisitos establecido (nuevo envió).

En este sentido, las fechas propuestas a continuación por la interventoría para realizar la entrega de los productos pendientes de subsanación o de entrega de la primera versión a la entidad, son una manifestación en el uso de su autonomía y de ningún modo constituyen un otorgamiento por parte de la entidad de una extensión del plazo para su entrega, toda vez que los plazos de cada producto están definidos en los documentos del contrato.

Nota de Interventoria:
De conformidad con lo manifestado a la Entidad en el marco de los comités de seguimiento realizados, se deja constancia de que, durante el desarrollo del contrato se ha evidenciado un rezago en la atención y subsanación de las observaciones formuladas por la Entidad al Plan de Trabajo Detallado (PDT) presentado por el contratista.

Desde el punto de vista técnico, el PDT constituye el instrumento principal con el cual se hace seguimiento al proyecto; en ese sentido, las demoras en la atencion de las observaciones efectuadas por la Entidad al PDT han generado la necesidad de realizar ajustes progresivos en los informes semanales, toda vez que el cronograma actualizado y debidamente validado constituye el insumo primario para:
- La medición del avance físico ejecutado frente al programado.
- La consolidación de informes de interventoría.

Por lo anterior, la atención a las observaciones formuladas a los informes semanales se ha efectuado de manera paralela con la presentación por parte del contratista de las respectivas subsanaciones al PDT,

En consecuencia, se presentan a continuación las fechas de entrega de los productos pendientesde subsanacion y entrega, conforme a lo solicitado en el presente formato, con el fin de dejar las fehcas de la entrega documental faltante del contrato. La suscripción de la presente acta se realiza de mutuo acuerdo entre las partes, en señal de conformidad respecto de la información consignada y de los compromisos derivados de la misma, sin perjuicio de las responsabilidades contractuales que resulten aplicables.

Clase de documento	Cantidad	Descripción	Fecha de Entrega
Informe Semanal	1	No. 28 Del 29 julio 2025 al 04 agosto 2025	11/02/2026
Informe Semanal	1	No. 29 Del 05 agosto 2025 al 11 agosto 2025	11/02/2026
Informe Semanal	1	No. 30 Del 12 agosto 2025 al 18 agosto 2025	11/02/2026
Informe Semanal	1	No. 31 Del 19 agosto 2025 al 25 agosto 2025	11/02/2026
Informe Semanal	1	No. 32 Del 26 agosto 2025 al 01 septiembre 2025	12/02/2026
Informe Semanal	1	No. 33 Del 02 septiembre 2025 al 08 septiembre 2025	12/02/2026
Informe Semanal	1	No. 34 Del 09 septiembre 2025 al 15 septiembre 2025	12/02/2026
Informe Semanal	1	No. 35Del 16 septiembre 2025 al 22 septiembre 2025	12/02/2026
Informe Semanal	1	No. 36 Del 23 septiembre 2025 al 29 septiembre 2025	13/02/2026
Informe Semanal	1	No. 37 Del 30 septiembre 2025 al 06 octubre 2025	13/02/2026
Informe Semanal	1	No. 38 Del 07 octubre 2025 al 13 octubre 2025	13/02/2026
Informe Semanal	1	No. 39 Del 14 octubre 2025 al 20 octubre 2025	13/02/2026
Informe Semanal	1	No. 40 Del 21 octubre 2025 al 27 octubre 2025	16/02/2026
Informe Semanal	1	No. 41 Del 28 octubre 2025 al 03 noviembre 2025	16/02/2026
Informe Semanal	1	No. 42 Del 04 noviembre 2025 al 10 noviembre 2025	16/02/2026
Informe Semanal	1	No. 43 Del 11 noviembre 2025 al 17 noviembre 2025	16/02/2026
Informe Semanal	1	No. 44 Del 18 noviembre 2025 al 24 noviembre 2025	17/02/2026
Informe Semanal	1	No. 45 Del 25 noviembre 2025 al 01 diciembre 2025	17/02/2026
Informe Semanal	1	No. 46 Del 02 diciembre 2025 al 08 diciembre 2025	17/02/2026
Informe Semanal	1	No. 47 Del 09 diciembre 2025 al 15 diciembre 2025	17/02/2026
Informe Semanal	1	No. 48 Del 16 diciembre 2025 al 22 diciembre 2025	18/02/2026
Informe Semanal	1	No. 49 Del 23 diciembre 2025 al 29 diciembre 2025	18/02/2026
Informe Semanal	1	No. 50 Del 30 diciembre 2025 al 05 enero 2026	18/02/2026
Informe Semanal	1	No. 51 Del 06 enero 2026 al 12 enero 2026	18/02/2026
Informe Semanal	1	No. 52 Del 13 enero 2026 al 19 enero 2026	19/02/2026

Informe Semanal	1	No. 53 Del 20 enero 2026 al 26 enero 2026	19/02/2026
Informe Semanal	1	No. 54 Del 27 enero 2026 al 28 enero 2026	19/02/2026
Informe Mensual	1	Informe No. 6 del 1 al 30 de junio 2025	30/01/2026
Informe Mensual	1	Informe No. 7 del 1 al 31 de julio 2025	3/02/2026
Informe Mensual	1	Informe No. 8 del 1 al 30 de agosto 2025	9/02/2026
Informe Mensual	1	Informe No. 9 del 1 al 30 de septiembre 2025	13/02/2026
Informe Mensual	1	Informe No. 10 del 1 al 31 de octubre 2025	17/02/2026
Informe Mensual	1	Informe No. 11 del 1 al 30 de noviembre 2025	20/02/2026
Informe Mensual	1	Informe No. 12 del 1 al 31 de diciembre 2025	24/02/2026
Informe Mensual	1	Informe No. 13 del 1 al 31 de enero 2026	11/02/2026
PDT pdf y Archivo project	1	Programa Detallado de Trabajo PDT Adicion 1	11/02/2026
PDT pdf y Archivo project	1	Programa Detallado de Trabajo PDT Adicion 2	16/02/2026
Documento pdf y Excel	1	Balance Financiero del contrato con Adicion 1	13/02/2026
Documento pdf y Excel	1	Balance Financiero del contrato con Adicion 2	17/02/2026

b) Trabajo faltante pendiente por entregar de la fase de liquidación:

Clase de documento	Cantidad	Descripción	Fecha de Entrega
Acta	1	Acta de Recibo Final de Obra contrato vigilado	6/04/2026
Informe	1	Informe de Seguimiento a Garantias de Estabilidad	31/03/2026
Acta	1	Devolución de Garantias	31/03/2026
Planos	1	Aprobacion planos record de obra	20/04/2026
Informe	1	Informe Final de Interventoria	9/06/2026
Acta	1	Cierre Ambiental y SST	10/07/2026
Acta	1	Cierre Social	10/07/2026
Oficio/Formato	1	Paz y Salvo de cada ESP en sectores intervenidos	6/04/2026
Acta de Liquidación Contrato de obra	1	Liquidacion Contrato Obra	14/08/2025
Acta de Liquidación Contrato Interventoria	1	Liquidacion Contrato Interventoria	14/08/2025

Los trabajos descritos en el literal (E) no ejecutados en la fecha de entrega acordada, son el soporte para que el IDU inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las sanciones previstas en la cláusula No. 23 del Contrato 2418-2024.

(Indique el número de la cláusula del contrato que cumple las multas a aplicar por incumplimiento

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Interventor de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el Interventor se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Con el fin de dejar constancia de la terminación del plazo establecido del contrato de interventoria anteriormente citado, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veintiocho (Día en letras) (28) (Día en números) días del mes de Enero (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
REPRESENTANTE LEGAL
Interventoría

(Firma)

(Nombre) JOSE JOAQUIN MOLINA MEDINA
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

(Firma)

(Nombre) N.A

DIRECTOR TÉCNICO DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

Supervisor (Cuando Aplique)

(Firma)

(Nombre) SANDRA CONSTANZA PERILLA MORENO

SUBDIRECTOR TECNICO DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

Supervisor (Cuando Aplique)

(Firma)

(Nombre) N.A

SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Esta acta debe ser firmada por el subdirector general, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver la resolución IDU de delegación de funciones vigente.

Original : Expediente ORFEO No. 20244351908000011E

1ra copia : Interventoría.