UNION TEMPORAL AIRES 2025

NIT. 901.974.502-3

INFORME DE EJECUCION MENSUAL No. 3

PERIODO EJECUTADO:	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.
VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO:	**$ 103.487.296=**
CONTRATO No. :	CO1.PCCNTR.8163449 DE 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
PROCESO DE CONTRATACION No. :	SASI002 DE 2025
OBJETO:	CONTRATAR EL "MEJORAMIENTO DEL CONFORT TÉRMICO EN LOS DESPACHOS JUDICIALES UBICADOS EN LOS INMUEBLES PROPIOS DE LA RAMA JUDICIAL".
LOCALIZACION:	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ EN LAS SEDES PROPIAS UBICADAS EN: VILLAVICENCIO (META), ACACÍAS (META), GRANADA (META), PUERTO RICO (META), EL CASTILLO (META), CABUYARO (META), PUERTO LLERAS (META), SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (GUAVIARE), MITÚ (VAUPÉS), INÍRIDA (GUAINÍA), LA PRIMAVERA (VICHADA).
VALOR CONTRATADO:	$ 700.000.000=
ENTIDAD CONTRATANTE:	LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION DE ADMINISTRACION JUDICIAL VILLAVICENCIO NIT. 822.006.595 - 1
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
FECHA DE INICIO:	12 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	UNION TERMPORAL AIRES 2025 NIT. 901.974.502 – 3 R.L. JORGE ELIECER GARCIA REYES C.C. 93.361.646
SUPERVISION:	WILLIAM ERNESTO BERNAL BRAVO COORDINADOR DEL AREA ADMINISTRATIVA
APOYO A LA SUPERVISION:	MONICA TATIANA GOMEZ RAMOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO

1. SEGUMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTIAS

1.1 ACTUACIONES CONTRACTUALES

ACTA	FECHA
SUSCRPCION DEL CONTRATO	06 DE AGOSTO DE 2025
ACTA DE INICIO	12 DE AGOSTO DE 2025

1.2. GARANTIAS SUSCRITAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
PÓLIZA No.	30-44-101065215		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	5/08/2025	5/04/2026	$ 140.000.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	5/08/2025	5/12/2028	$ 70.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	5/08/2025	5/04/2026	$ 70.000.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	5/08/2025	5/04/2025	$ 70.000.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
PÓLIZA No.	30-44-1101065215		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	5/08/2025	5/12/2025	$ 284.700.000,00

1.3 GARANTIAS DEL ACTA DE INICIO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA No.	30-44-101065215

COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	5/08/2025	12/04/2026	$ 140.000.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	12/08/2025	12/12/2028	$ 70.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	12/08/2025	12/04/2026	$ 70.000.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	12/08/2025	12/12/2028	$ 70.000.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
PÓLIZA No.	30-44-101065215		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	5/08/2025	12/12/2025	$ 284.700.000,00

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCION FISICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.

2.1 INFORMACION PRESUPUESTAL

NUMERO CDP	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	VALOR PRESUPEUSTAL
1225	22/04/2025	27-01-02-015	$ 700.000.000

2.2 AVANCE FISICO EN EL PERIODO

A corte del presente informe parcial del 01 de octubre al 31 de octubre de 2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO ($)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (%)	AVANCE EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO (%)	AVANCE ACUMULADO ($)	AVANCE ACUMULADO (%)	VALOR RESTANTE EN ($)	VALOR RESTANTE EN (%)
$ 700.000.000	100%	$ 103.487.296	14.78%	$ 146.133.824	20.88%	$ 553.886.176	79.12%

2.3 AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL

A la fecha del presente informe parcial el contratista no ha tramitado cobros, por ende, el avance financiero a la fecha es de $ 0,00 equivalente al 0,0%.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO (%)
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 700.000.000	$ 146.133.824	20.88%
VALOR PENDIENTE POR COBRAR	$ 700.000.000	$ 553.866.176	79.12%

2.4 INVERSION ANTICIPO

El contrato de Mejoramiento del confort térmico CO1.PCCNTR.8163449 de 2025 no tuvo recursos de anticipo.

2.5 EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

No se generaron rendimientos financieros debido a que no tuvo anticipo el contrato de mantenimiento.

3. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

A la fecha, del presente informe parcial no se han presentado accidentes laborales, ni reclamaciones laborales por pagos a los colaboradores de la unión temporal aires 2025.

4. RELACION DE PERSONAL Y APORTES SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Mediante certificación emitida con fecha del 31 de octubre del 2025, el señor Jorge Eliecer García Reyes actuando como representante legal y el contador público Robinson Pinzón León con tarjeta profesional No. 117641-T, de la unión temporal aires 2025 se encuentran a paz y salvo por concepto de sus obligaciones al sistema de seguridad social en administradoras de salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO

Durante el periodo del 01 de octubre al 31 de octubre de 2025, se realizó el suministro e instalación, y desmonte del equipo de aire acondicionado, el cual se relación a continuación:

Las acciones ejecutadas incluyen:

- La entrega oportuna de unidades de aire acondicionado conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
- La instalación de los equipos en las áreas previamente identificadas como prioritarias, garantizando su correcto funcionamiento.

- La verificación de condiciones eléctricas y estructurales para asegurar la adecuada operación de los sistemas.
- La realización de pruebas técnicas y puesta en marcha de los equipos instalados.

RELACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVOS

No.	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD	MODELO UNIDAD MANEJADORA	PLACA O SERIAL UNIDAD MANEJADORA	MODELO UNIDAD CONDENSADORA	PLACA O SERIAL UNIDAD CONDENSADORA	UBICACIÓN O REFERENCIA	TIPO DE REFRIGERANTE	FECHA DE FABRICACION DE LOS EQUIPOS	FECHA DE INSTALACION DE EQUIPO	VALOR EQUIPO CONTRATO AÑO 2025	BOMBA DE CONDENSADO
1	MINI SPLIT	LG	18.000 BTU/H	VA182C1 NS1	503TADRM3962	VA182C1 US1	503TANSWV007	**TORRE A OFICINA 111** CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO	R32	2025	1/10/2025	$ 5.914.530	
2	MINI SPLIT	LG	24.000 BTU/H	VM242C7 NK0	501TARUX7350	VA242C7 NK0	410TACXGG523	**TORRE A OFICINA 111** CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO	R410A	2025	1/10/2025	$ 6.692.335	$ 449.829
3	MINI SPLIT	LG	18.000 BTU/H	VA182C1 NS1	503TAACM4088	VA182C1 NS1	503TAULMU998	**TORRE A OFICINA 111** CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO	R32	2025	1/10/2025	$ 5.914.530	
4	MINI SPLIT	LG	18.000 BTU/H	VA182C1 NS1	503TAGHM3959	VA182C1 NS1	503TANSWN007	**TORRE A OFICINA. 111** CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO	R32	2025	1/10/2025	$ 5.914.530	
5	MINI SPLIT	LG	12.000 BTU/H	V12WIN NJ0	506TAACNS128	V12WIN UJ0	506TAULNN582	**TORRE B OFICINA 409** TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL META	R32	2025	8/10/2025	$ 5.435.813	$ 449.829
6	MINI SPLIT	LG	18.000 BTU/H	VA182C1 NS1	503TAPEM3952	VA182C1 SS1	503TAPEMU864	**TORRE B OFICINA 102** JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL	R32	2025	9/10/2025	$ 5.914.530	
7	MINI SPLIT	LG	12.000 BTU/H	V12WIN NJO	506TAWMNS081	V12WIN UJO	506TAWMNN585	**TORRE B OFICINA 101 -** CENTRO DE SERVICIOS A9DMINISTRATIVOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO	R32	2025	10/10/2025	$ 5.435.813	
8	MINI SPLIT	LG	18.000 BTU/H	V18WIN NKO	503TAEJON588	V18WN UKO	503TADRNX074	**TORRE B OFICINA 205** SALA DE AUDIENCIAS # 21 JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON	R32	2025	15/10/2025	$ 5.914.530	$ 449.829

								FUNCIONES DE CONOCIMIENTO					
9	MINI SPLIT	LG	18.000 BTU/H	V18WIN NKO	503TAFFZPN571	V18WN UKO	503TAVYNX063	**TORRE B OFICINA 206** SALA DE AUDIENCIAS # 22 JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL	R32	2025	15/10/2025	$ 5.914.530	$ 449.829
10	MINI SPLIT	LG	18.000 BTU/H	V18WIN NKO	503TAVYRG271	V18WIN UK0	503TAPENX064	**TORRE B OFICINA 204** SALA DE AUDIENCIAS # 20 - AREA DE SISTEMAS JOAQUIN SOLER	R32	2025	15/10/2025	$ 5.914.530	$ 449.829
11	MINI SPLIT	LG	18.000 BTU/H	V18WIN NKO	503TAJDRG268	V18WIN UK0	503TANSNU047	**TORRE B OFICINA 207** - SALA DE AUDIENCIAS # 23 - DEL JUZGADO OCTAVO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO OF. DESPACHO 219	R32	2025	17/10/2025	$ 5.914.530	$ 449.829
12	MINI SPLIT	LG	18.000 BTU/H	V18WIN NKO	508TABNFN741	V18WIN UK0	507TAULN7966	**TORRE B OFICINA 209** - SALA DE AUDIENCIAS # 25 JUZGADO SEPTIMO PENAL DEL CIRCUITO	R32	2025	20/10/2025	$ 5.914.530	$ 449.829
13	MINI SPLIT	LG	18.000 BTU/H	V18WIN NKO	508TAVYFN743	V18WIN UK0	507TANSN7967	**TORRE B OFICINA 203** - SALA DE AUDIENCIAS # 19 JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO	R32	2025	21/10/2025	$ 5.914.530	$ 449.829
14	MINI SPLIT	LG	18.000 BTU/H	VA182C1 NS1	508TAEJG9796	VA182C1 US1	508TACXF3347	**TORRE B OFICINA 302** - SALA DE AUDIENCIAS # 27 JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO	R32	2025	22/10/2025	$ 5.914.530	
15	MINI SPLIT	LG	12.000 BTU/H	V12WIN NJO	506TAXTNS322	V12WIN UJO	506TAKKNN749	**TORRE A OFICINA 508** TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO MAGISTRADO KENNEDY TRUJILLO SALAS - SALA LABORAL	R32	2025	23/10/2025	$ 5.435.813	$ 449.829
16	MINI SPLIT	LG	18.000 BTU/H	V18WIN NKO	508TADRFN778	VA182C1 US1	508TAGHF3351	**TORRE A OFICINA 508** TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO MAGISTRADO KENNEDY	R32	2025	23/10/2025	$ 5.914.530	

								TRUJILLO SALAS - SALA LABORAL					
17	MINI SPLIT	LG	18.000 BTU/H	V18WIN NKO	508TAEJFN780	VA182C1 US1	508TAEJFN780	**TORRE B OFICINA 106** SALA DE AUDIENCIAS # 17	R32	2025	25/10/2025	$ 5.914.530	
VALOR CONTRATADO												**$99.888.664**	**$ 4.048.461**
VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025												**$ 103.937.125**	

RELACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DESINSTALADOS

No.	TIPO DE EQUIPO	MARCA	MODELO UNIDAD MANEJADORA	PLACA O SERIAL UNIDAD MANEJADORA	MODELO UNIDAD CONDENSADORA	PLACA O SERIAL UNIDAD CONDENSADORA	UBICACIÓN O REFERENCIA	TIPO DE REFRIGERANTE	FECHA DE FABRICACION DE LOS EQUIPOS	FECHA DE DESINSTALACION DE EQUIPO
1	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS24TUBBCN/AS24TUBC	Y4Y3PAKC200106D	AS24TUBBCN	BORROSO	**TORRE A OFICINA 111** CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO	R22	2013	1/10/2025
2	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS18TUBAN	Y5X4PAJDA01005L	AS18TUBAN	BORROSO	**TORRE A OFICINA 111** CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO	R22	2013	1/10/2025
3	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS12TUBAN	NO TIENE STICKER	AS12TUBAN	BORROSO	**TORRE A OFICINA 111** CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO	R22	2013	1/10/2025
4	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS12TUBAN	Y4Y4PAJC200339J	AS12TUBAN	BORROSO	**TORRE A OFICINA 111** CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO	R22	2013	1/10/2025
5	MINI SPLIT	LG	SP122CM	509TAGHBP847	SP122CM	BORROSO	**TORRE B OFICINA 409** TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL META	R22		8/10/2025
6	MINI SPLIT	YOKR	YH9FXC24BAH-FX	100001219171100458	YH9FXC24BAH-FX	BORROSO	**TORRE B OFICINA 102** JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL	R410A		9/10/2025
7	MINI SPLIT	YORK	YH9FXC12BAH-FX	100001039170900064		BORROSO	**TORRE B OFICINA 101** CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO	R410A		10/10/2025
8	MINI SPLIT	YORK	YJEA18FS-ADA	16091007 - 157567	TJD18FS-ADAA	505402609100700189	**TORRE B OFICINA 205** SALA DE AUDIENCIAS # 21 JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO	R22		
9	MINI SPLIT	YORK	YJEA18FS-ADA	505401609100700034	YJD18FS-ADA	5054025091007000317	**TORRE B OFICINA 206** SALA DE AUDIENCIAS # 22 JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL	R22		15/10/2025

10	MINI SPLIT	YORK	YJEA18FS-ADA	5054016091007000	YJD18FS-ADA		TORRE B OFICINA 204 SALA DE AUDIENCIAS # 20 - AREA DE SISTEMAS JOAQUIN SOLER	R22		15/10/2025
11	MINI SPLIT	YORK	YJEA18FS-ADA	609100700065	YYJDA18FS-ADA	505402609100700319	**TORRE B OF. 207** SALA DE AUDIENCIAS # 23 - DEL JUZGADO OCTAVO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO OF. DESPACHO 219	R22		17/10/2025
12	MINI SPLIT	YORK	YJE18F	505401609100700026	YYJDA18FS-ADA	505402609100700331	**TORRE B OFICINA 209** SALA DE AUDIENCIAS # 25 JUZGADO SEPTIMO PENAL DEL CIRCUITO	R22		20/10/2025
13	MINI SPLIT	YORK	YJEA18FS-ADA	505401609100700588	YJDA18FS-ADA	505402609100700321	**TORRE B OFICINA 203** SALA DE AUDIENCIAS # 19 JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO	R22		21/10/2025
14	MINI SPLIT	LG	SJ242CD N51	MEZ63936417	SJ242CD U51	MEZ63610921	**TORRE B OFICINA 302** SALA DE AUDIENCIAS # 27 JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO	R22		22/10/2025
15	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS24USBAN	DB98-30389F	AS24USBAX	DB98-30397F	**TORRE A OFICINA 508** TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO MAGISTRADO KENNEDY TRUJILLO SALAS - SALA LABORAL	R22		23/10/2025
16	MINI SPLIT	LG	VM122C7	HL87	VR122C7	USUQ122JRP0	**TORRE A OFICINA 508** TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO MAGISTRADO KENNEDY TRUJILLO SALAS - SALA LABORAL	R22		23/10/2025
17	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24LPAMZ600052V	AS24USBAN	Y24LPAMZ600052V	**TORRE B OFICINA 106** SALA DE AUDIENCIAS # 17 JUZGADO AMBULANTE	R22	2010	23/10/2025

SEGURIDAD SOCIAL							
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO Y/O OFICIO**	**TIPO DE VINCULACION**	**AFILIACION**				**No. PLANILLA**
			EPS	**PENSION**	**ARL**	**CCF**	
LUIS ANIBAL SEGURA DAZA	SUPERVISOR INGENIERO ELECTROMECANICO	CONTRATO POR OBRA O LABOR	FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCION	PORVENIR	SURA	COFREM	9494545842
MILTON JAVIER RIVEROS PEREZ	TECNOLOGO INDUSTRIAL	CONTRATO POR OBRA O LABOR	COOSALUD EPS	PORVENIR	SURA	COFREM	9494545842
ANTONIO JOSE VERGARA VERGARA	COORDINADOR DE TRABAJO DE ALTURAS	CONTRATO POR OBRA O LABOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	N/A	91416795

JORGE ELIECER GARCIA REYES	TECNICO OPERATIVO	CONTRATO POR OBRA O LABOR	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	N/A	90992690
OSCAR MAURICIO GARCIA CAICEDO	TECNICO OPERATIVO	CONTRATO POR OBRA O LABOR	SANITAS	PROTECCION	SURA	COFREM	9494545842

6. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Durante el desarrollo del contrato, se han identificado los siguientes riesgos potenciales que podrían afectar la ejecución del proyecto:

- **Retrasos en la entrega de equipos:** Posibles demoras por parte de los proveedores en el suministro de unidades de aire acondicionado, lo cual podría impactar el cronograma de instalación.
- **Condiciones técnicas no previstas en las sedes:** Limitaciones estructurales o eléctricas en algunas sedes judiciales que podrían requerir adecuaciones adicionales no contempladas inicialmente.
- **Factores climáticos o logísticos:** Eventos climáticos adversos o restricciones de acceso a las sedes que dificulten la ejecución de las actividades programadas.
- **Disponibilidad de personal técnico especializado**: Riesgo asociado a la falta de recurso humano calificado para la instalación y puesta en marcha de los equipos en los tiempos establecidos.
- **Fallas en el funcionamiento de los equipos instalados**: Posibles defectos de fábrica o errores en la instalación que generen reprocesos o afecten la operatividad.

Para mitigar estos riesgos, se han implementado medidas de seguimiento continuo, en coordinación con la supervisión y apoyo a la supervisión, revisión técnica anticipada de las sedes, y control documental por parte de la supervisión.

7. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en el contrato N.º CO1.PCCNTR.8163449 y en concordancia con la normativa ambiental vigente, se ha dado seguimiento al componente ambiental y social durante la ejecución de las actividades correspondientes al mes de octubre de 2025.

Componente Ambiental:

- Se contemplo el reemplazo de los equipos de aire acondicionado que cuentan con el gas refrigerante R22, ya que la entidad aún tiene equipos instalados con este tipo de refrigerante, en los diferentes despachos, garantizado que los equipos nuevos instalados cuenten con el gas refrigerante R410a y R32. A continuación se realizan las aclaraciones del porque se requiere el reemplazo de los equipos con gas R22:

  El **gas refrigerante R-22** ya no se usa principalmente porque es una sustancia que agota la capa de ozono y contribuye al calentamiento global, lo que llevó a su eliminación gradual bajo el Protocolo de Montreal y regulaciones como la F-Gas. Su alto Potencial de Calentamiento Global (PCG) y los problemas de eficiencia y costo para mantener sistemas antiguos también han impulsado su reemplazo por refrigerantes más ecológicos.

Impacto Ambiental:

- Agotamiento del ozono:
  El R-22, un tipo de HCFC (hidroclorofluorocarbono), daña la capa de ozono que nos protege de la radiación UV del sol.

- Efecto invernadero:
  Además de agotar el ozono, es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global.

Regulaciones Internacionales:

- Protocolo de Montreal:
  El R-22 está incluido en los planes de eliminación gradual de sustancias que agotan la capa de ozono, como el Protocolo de Montreal.
- Prohibición de uso:
  Desde enero de 2010 en Europa, está prohibido usar R-22 puro para el mantenimiento y recarga de sistemas de refrigeración y aire acondicionado, según la normativa F-Gas.

Otros Factores

- **Costo del suministro:**
  El suministro de R-22 ha disminuido drásticamente, lo que ha elevado sus costos y hecho el mantenimiento de sistemas antiguos más caro.
- **Disponibilidad de alternativas:**

Se han desarrollado y se están implementando refrigerantes alternativos, más respetuosos con el medio ambiente, como el R-454B, para sistemas de climatización modernos.

- **Eficiencia y tecnología:**
  Los sistemas diseñados para R-22 son menos eficientes y compatibles con las tecnologías actuales, lo que hace más rentable y eficiente reemplazar los equipos antiguos por modelos más nuevos.

Refrigerantes de Reemplazo Comunes

- **R-410A:**
  Ha sido un sustituto común en sistemas residenciales y comerciales debido a que no agota la capa de ozono.

Se debe utilizar refrigerante **R32** en equipos de aire acondicionado modernos debido a su mayor eficiencia energética, su menor impacto ambiental y porque es un componente puro que facilita su reciclaje. Es una alternativa preferida por su menor potencial de calentamiento atmosférico (PCA) y se está convirtiendo en el estándar para sistemas de aire acondicionado doméstico y bombas de calor.

VENTAJAS DEL R32.

- **Eficiencia Energética:**
  El R32 tiene mejores propiedades termodinámicas y un mayor COP (Coeficiente de Rendimiento), lo que se traduce en un menor consumo de energía y un mejor rendimiento del sistema.
- **Menor Impacto Ambiental:**
  Su Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) es significativamente, lo que significa que, en caso de fuga, se reduce la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Además, no daña la capa de ozono, ya que no contiene cloro.
- **Menor Cantidad de Carga:**
  Se requiere un 30% menos de refrigerante R32 para llenar un equipo, lo que contribuye a la eficiencia y al menor consumo de gas.
- **Fácil de Reciclar:**
  Al ser un refrigerante de un solo componente, el R32 es más fácil de recuperar, reutilizar y reciclar en comparación con refrigerantes que son mezclas.
- **Cumplimiento Normativo:**

Su bajo PCA lo posiciona como la opción ideal para cumplir con las nuevas normativas europeas y globales que buscan reducir el uso de gases con alto impacto climático.

Consideraciones Importantes al usar R32

- **Ligeramente Inflamable:** El R32 se clasifica como A2L (ligeramente inflamable), por lo que los instaladores deben tomar precauciones adicionales, como el uso de ventiladores para dispersar posibles fugas y el uso de detectores certificados.
- **No es para Retrofit:** No debe usarse para reconvertir equipos antiguos que usaban R410A.
- **Requisitos de Instalación:** Es fundamental utilizar equipos y accesorios certificados para R32 y seguir procedimientos específicos para evitar la acumulación del gas en el ambiente, que es más pesado que el aire.

Componente Social:

- Las actividades se han ejecutado sin generar afectaciones a los servidores judiciales ni al personal que visita las sedes judiciales, manteniendo la operatividad institucional durante la intervención.
- Se ha informado oportunamente a los servidores judiciales sobre los trabajos a realizar, generando espacios de diálogo y coordinación para minimizar molestias o interrupciones.
- El proyecto contribuye positivamente al bienestar laboral y a la calidad del servicio prestado, al mejorar las condiciones de confort de los espacios de atención.

8. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO.

Con el fin de garantizar la calidad de los equipos de aire acondicionado suministrados y los entregables asociados al contrato N.º CO1.PCCNTR.8163449, se han implementado las siguientes acciones de mejora, preventivas y correctivas durante el mes de octubre de 2025:

Acciones de Mejora:

- Revisión y ajuste de los procedimientos de instalación para optimizar tiempos de ejecución y minimizar interferencias en la operación de las sedes judiciales.

- Fortalecimiento de la comunicación entre el contratista y la supervisión para asegurar la trazabilidad de los entregables y la documentación técnica.
- Implementación de controles adicionales de calidad en la recepción de equipos, verificando características técnicas, eficiencia energética y cumplimiento de especificaciones.

Acciones Preventivas:

- Validación previa de las condiciones físicas y eléctricas de las áreas de instalación para anticipar posibles restricciones técnicas.
- Programación escalonada de las actividades para evitar sobrecarga operativa y garantizar la disponibilidad de personal técnico.
- Solicitud de certificados de garantía y fichas técnicas de los equipos antes de su instalación, como medida de aseguramiento de calidad.

Se tiene contempladas como acciones correctivas:

- Reposición inmediata de un equipo que presentó inconsistencias en su funcionamiento durante la fase de pruebas, sin afectar el cronograma general del proyecto.
- Ajuste en la ubicación de una unidad instalada, atendiendo observaciones del personal de la sede sobre la distribución del flujo de aire.
- Actualización de los formatos de acta de entrega para incluir observaciones técnicas y recomendaciones de uso por parte de la supervisión.
- Estas acciones han permitido mantener el estándar de calidad exigido por el contrato, asegurar la satisfacción de los usuarios finales, y fortalecer el control técnico sobre los productos y servicios entregados.

9. OBSERVACIONES

Las actividades desarrolladas durante el mes de octubre se encuentran alineadas con los objetivos del contrato.

- El contratista ha demostrado responsabilidad y cumplimiento en la ejecución de sus obligaciones.
- La supervisión ha garantizado el control efectivo del proceso, asegurando la calidad y oportunidad de los trabajos.
- Se evidencia un impacto positivo en las condiciones de confort térmico de las sedes judiciales intervenidas, lo cual contribuye al bienestar institucional.

REGISTRO FOTOGRAFICO

PALACIO DE JUSTICIA EN VILLAVICENCIO

TORRE A OFICINA 111 - EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO






TORRE A
OFICINA 111
EQUIPO No. 3
LG


TORRE A
OFICINA 111
EQUIPO No. 4
LG





Calle 28 No. 27 – 61 – 63 Barrio El Porvenir –Villavicencio (Meta),

Cel.3107850476 - 310 7572058

termoenergialtda@yahoo.es


LG
TORRE A
OFICINA 111
EQUIPO No. 3
DUAL Inverter


LG
TORRE A
OFICINA 111
EQUIPO No. 4
DUAL Inverter

TORRE B OFICINA 409 - EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO






DESMONTE AIRE ACONDICIONADO TORRE B OFICINA 409



TORRE B OFICINA 102 – EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO





TORRE B OFICINA 101 – EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO





TORRE B OFICINA 205 - SALA DE AUDIENCIAS # 21 –EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO





TORRE B OFICINA 206 – SALA DE AUDIENCIAS # 22 - EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO





TORRE B OFICINA 204 – SALA DE AUDIENCIAS # 20 - EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO






TORRE B OFICINA 207 – SALA DE AUDIENCIAS # 23 - EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO





TORRE B OFICINA 209 – SALA DE AUDIENCIAS # 25 - EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO





DESMONTE AIRE ACONDICIONADO – TORRE B OFICINA 209 – SALA DE AUDIENCIAS # 25





TORRE B OFICINA 203 – SALA DE AUDIENCIAS # 19 – EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO








Calle 28 No. 27 – 61 – 63 Barrio El Porvenir –Villavicencio (Meta),
Cel.3107850476 - 310 7572058
termoenergialtda@yahoo.es


TORRE B OFICINA 302 – SALA DE AUDIENCIAS # 27 – EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO





TORRE A OFICINA 508 – TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO MAGISTRADO KENNEDY TRUJILLO SALAS - SALA LABORAL – EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO





TORRE B OFICINA 106 – SALA DE AUDIENCIAS # 17 – EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO





CUADRO DE EJECUCION

VALOR CONTRATADO	$ 700.000.000
ADICION	$ -
TOTAL, CONTRATO	$ 700.000.000
FECHA DE INICIO	12/08/2025
FECHA DE TERMINACION	15/12/2025
VALOR PROGRAMADO AL 30/08/2025	$ 5.885.642
PORCENTAJE % PROGRAMADO SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO AL 30/08/2025	0,84%
VALOR EJECUTADO AL 30/08/2025	**$ 5.885.642**
PORCENTAJE % EJECUTADO SOBRE EL PROGRAMADO AL 30/08/2025	100%
VALOR PROGRAMADO AL 30/09/2025	$ 42.646.528
PORCENTAJE % PROGRAMADO SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO AL 30/09/2025	6,09%
VALOR EJECUTADO AL 30/09/2025	**$ 36.760.886**
PORCENTAJE % EJECUTADO SOBRE EL PROGRAMADO AL 30/09/2025	86,20%
VALOR PROGRAMADO AL 31/10/2025	$ 100.000.000
PORCENTAJE % PROGRAMADO SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO AL 31/10/2025	14,29%
VALOR EJECUTADO AL 31/10/2025	**$ 103.487.296**
PORCENTAJE % EJECUTADO SOBRE EL PROGRAMADO CON CORTE AL 31/10/2025	103,49%
VALOR EJECUTADO DEL 12/08/2025 CON CORTE AL 31/10/2025	**$ 146.133.824**
PORCENTAJE % EJECUTADO SOBRE EL PROGRAMADO CON CORTE AL 31/10/2025	20,88%
PENDIENTE POR EJECUTAR AL 31/10/2025	**$ 553.866.176**
PORCENTAJE % PENDIENTE POR EJECUTAR AL 31/10/2025	79,12%
VALOR PAGADO	0,00%

Cordialmente,



JORGE ELIECER GARCIA REYES
Representante legal UNION TEMPORAL AIRES 2025
C.C. 93.361.646

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 009 suministro

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	1/10/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE A OFICINA 111 CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	VA1821 NS1	503TADRM3962	18.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	VA182C1 US1	503TANSWV007	18.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			
Condensador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 18.000 BTU/Hr, Tecnología Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 3,685-18.000-18,300 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.620 vatios, Corriente de operación 7 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 42 Db, Gas Refrigerante R-32, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años, RETIQ C y debe ser Inverter. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación y trabajos de mampostería. Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Alexander tapia
Nombre del Técnico

Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 011 suministro

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	1/10/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [x] Instalación [x] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE A OFICINA 111 CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	VA242C7 NK0	501TARUX7350	24.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	VA242C7 NK0	410TACXGG523	24.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32

Compresores					Temperatura	
L1	(Amp.)				Temperatura de Retorno	
L2	(Amp.)				Temperatura de Rejillas	
L3	(Amp.)				Temperatura entrada condensador	
Voltaje	(Volt.)				Temperatura Salida condensador	
P. Succión	(Psi)				Regulación de Termostato 1	
P. Descarga	(Psi)				Regulación de Termostato 2	
Capacidad	(HP)					

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			
Condensador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/Hr, Tecnología Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 3.500-22.000-24.500 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.980 vatios, Corriente de operación 8.2 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 45 Db, Gas Refrigerante R-410a Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años, RETIQ C y debe ser Inverter. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación y trabajos de mampostería y soporte metálico para instalación de unidad condensadora. Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Alexander Tapia
Nombre del Técnico

Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 013 suministro

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	1/10/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE A OFICINA 111 CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	VA182C1 NS1	503TAACM4088	18.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	VA182C1 NS1	503TAULMU998	18.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			
Condensador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 18.000 BTU/Hr, Tecnología Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 3,685-18.000-18,300 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.620 vatios, Corriente de operación 7 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 42 Db, Gas Refrigerante R-32, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años, RETIQ C y debe ser Inverter. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación y trabajos de mampostería. Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Edvard H. Conde
Nombre del Técnico

Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 015 suministro

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	1/10/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE A OFICINA. 111 CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	VA182C1 NS1	503TAGHM3959	18.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	VA182C1 NS1	503TANSWN007	18.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			
Condensador	**Amp. L1**	**Amp. L2**	**Amp. L3**
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 18.000 BTU/Hr, Tecnología Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 3,685-18.000-18,300 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.620 vatios, Corriente de operación 7 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 42 Db, Gas Refrigerante R-32, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años, RETIQ C y debe ser Inverter. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación y trabajos de mampostería. Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Edvard H. Conde.
Nombre del Técnico

Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 017 suministro

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	8/10/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE B OFICINA 409 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL META

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	V12WIN NJ0	506TAACNS128	12.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	V12WIN UJ0	506TAULNN582	12.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			
Condensador	**Amp. L1**	**Amp. L2**	**Amp. L3**
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 12.000 BTU/Hr, Tipo Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 2.400-12.000-13.800 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.080 vatios, Corriente de operación 4.8 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 38 Db, Gas Refrigerante R-32, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación, trabajos de mampostería y soporte metálico para instalación de unidad condensadora. Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Edward H Conde.
Nombre del Técnico

Claudia Quiroga Velosa
Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 019 suministro

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	9/10/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE B OFICINA 102 JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	VA182C1 NS1	503TAPEM3952	18.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	VA182C1 SS1	503TAPEMU864	18.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			
Condensador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 18.000 BTU/Hr, Tecnología Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 3,685-18.000-18,300 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.620 vatios, Corriente de operación 7 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 42 Db, Gas Refrigerante R-32, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años, RETIQ C y debe ser Inverter. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación y trabajos de mampostería. Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Edvard H. Conde
Nombre del Técnico

Mónica Adriana Méndez Gutiérrez
Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No.	021 suministro

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	10/10/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: **TORRE B OFICINA 101 - CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO**

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	V12WIN NJO	506TAWMNS081	12.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	V12WIN UJO	506TAWMNN585	12.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			
Condensador	**Amp. L1**	**Amp. L2**	**Amp. L3**
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 12.000 BTU/Hr, Tipo Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 2.400-12.000-13.800 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.080 vatios, Corriente de operación 4.8 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 38 Db, Gas Refrigerante R-32, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación, trabajos de mampostería y soporte metálico para instalación de unidad condensadora. Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Edvard H Conde
Nombre del Técnico

CARLOS ANDRES DIAZ.
Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 023 suministro

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	14/10/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE B OFICINA 205 SALA DE AUDIENCIAS # 21 JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	V18WN NKO	503TAEJPN588	18.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	V18WN UKO	503TADRNX074	18.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			

Condensador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 18.000 BTU/Hr, Tecnología Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 3,685-18.000-18,300 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.620 vatios, Corriente de operación 7 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 42 Db, Gas Refrigerante R-32, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años, RETIQ C y debe ser Inverter. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación y trabajos de mampostería. Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Alejandro tapia.
Nombre del Técnico

YANICA AVILA
Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 026 suministro

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	14/10/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE B OFICINA 206 SALA DE AUDIENCIAS # 22 JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	V18WIN NKO	503TAFFZPN571	18.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	V18WN UKO	503TAVYNX063	18.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			
Condensador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 18.000 BTU/Hr, Tecnología Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 3,685-18.000-18,300 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.620 vatios, Corriente de operación 7 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 42 Db, Gas Refrigerante R-32, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años, RETIQ C y debe ser Inverter. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación y trabajos de mampostería. Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Alexander Tapia
Nombre del Técnico

Veronica Soto Gualdron
Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 029 suministro

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	15/10/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE B OFICINA 204 SALA DE AUDIENCIAS # 20 - AREA DE SISTEMAS JOAQUIN SOLER

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	V18WIN NK0	503TAVYRG271	18.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	V18WIN UK0	503TAPENX064	18.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			
Condensador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 18.000 BTU/Hr, Tecnología Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 3,685-18.000-18,300 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.620 vatios, Corriente de operación 7 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 42 Db, Gas Refrigerante R-32, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años, RETIQ C y debe ser Inverter. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación y trabajos de mampostería. Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Alejandro Tapia
Nombre del Tecnito

ANA MARÍA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 032 suministro

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	17/10/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE B OFICINA 207 - SALA DE AUDIENCIAS # 23 - DEL JUZGADO OCTAVO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO OF. DESPACHO 219

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	V18WIN NK0	503TAJDRG268	18.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	V18WIN UK0	503TANSNU047	18.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			
Condensador	**Amp. L1**	**Amp. L2**	**Amp. L3**
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 18.000 BTU/Hr, Tecnología Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 3,685-18.000-18,300 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.620 vatios, Corriente de operación 7 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 42 Db, Gas Refrigerante R-32, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años, RETIQ C y debe ser Inverter. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación y trabajos de mampostería. Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Edvard H Conde.
Nombre del Técnico

Osvaldo Perez
Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 035 suministro

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	20/10/2025	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	**Nit:**	
Dirección:	VILLAVICENCIO	**Tel:**	

CLASE DE REVISION: **Suministro** [X] **Instalación** [X] **Preventivo** **Correctivo**

Ubicación del Equipo: TORRE B OFICINA 209 - SALA DE AUDIENCIAS # 25 JUZGADO SEPTIMO PENAL DEL CIRCUITO

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	V18WIN NK0	508TABNFN741	18.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	V18WIN UK0	507TAULN7966	18.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			
Condensador	**Amp. L1**	**Amp. L2**	**Amp. L3**
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 18.000 BTU/Hr, Tecnología Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 3,685-18.000-18,300 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.620 vatios, Corriente de operación 7 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 42 Db, Gas Refrigerante R-32, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años, RETIQ C y debe ser Inverter. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación y trabajos de mampostería. Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Alexander Tapra.
Nombre del Tecnico

Juan David Cruz.
Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 038 suministro

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	21/10/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE B OFICINA 203 - SALA DE AUDIENCIAS # 19 JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	V18WIN NK0	508TAVYFN743	18.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	V18WIN UK0	507TANSN7967	18.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			
Condensador	**Amp. L1**	**Amp. L2**	**Amp. L3**
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 18.000 BTU/Hr, Tecnología Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 3,685-18.000-18,300 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.620 vatios, Corriente de operación 7 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 42 Db, Gas Refrigerante R-32, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años, RETIQ C y debe ser Inverter. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación y trabajos de mampostería. Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Edvard H. Conde
Nombre del Técnico

Diego Andres Diaz Solano
Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 041 suministro

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	22/10/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE B OFICINA 302 - SALA DE AUDIENCIAS # 27 JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	VA182C1 NS1	508TAEJG9796	18.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	VA182C1 US1	508TACXF3347	18.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			

Condensador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 18.000 BTU/Hr, Tecnología Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 3,685-18.000-18,300 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.620 vatios, Corriente de operación 7 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 42 Db, Gas Refrigerante R-32, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años, RETIQ C y debe ser Inverter. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación y trabajos de mampostería. Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Alefande Tapia
Nombre del Técnico

Johana Carolina Moreno Varela
Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 043 suministro

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	23/10/2025	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	**Nit:**	
Dirección:	VILLAVICENCIO	**Tel:**	

CLASE DE REVISION: **Suministro** [X] **Instalación** [X] **Preventivo** **Correctivo**

Ubicación del Equipo: TORRE A OFICINA 508 TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO MAGISTRADO KENNEDY TRUJILLO SALAS - SALA LABORAL

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	V12WIN NJO	506TAXTNS322	12.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	V12WIN UJO	506TAKKNN749	12.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			

Condensador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 12.000 BTU/Hr, Tipo Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 2.400-12.000-13.800 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.080 vatios, Corriente de operación 4.8 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 38 Db, Gas Refrigerante R-32, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación, trabajos de mampostería y soporte metálico para instalación de unidad condensadora. Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Alefande tapia
Nombre del Técnico

Liz Alexandra Ramos Duarte.
Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 045 suministro

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	23/10/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE A OFICINA 508 TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO MAGISTRADO KENNEDY TRUJILLO SALAS - SALA LABORAL

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	V18WIN NJO	508TADRFN778	18.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	VA182C1 US1	508TAGHF3351	18.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			

Condensador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 18.000 BTU/Hr, Tecnología Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 3,685-18.000-18,300 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.620 vatios, Corriente de operación 7 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 42 Db, Gas Refrigerante R-32, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años, RETIQ C y debe ser Inverter. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación y trabajos de mampostería. Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Alexander Tapra
Nombre del Técnico

Liz Alexandra Ramos Duarte.
Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 047 / suministro

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	25/10/2025	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	**Nit:**	
Dirección:	VILLAVICENCIO	**Tel:**	

CLASE DE REVISION: **Suministro** [X] **Instalación** [X] **Preventivo** **Correctivo**

Ubicación del Equipo: TORRE B OFICINA 106 SALA DE AUDIENCIAS # 17 JUZGADO AMBULANTE

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	V18WIN NKO	508TAEJFN780	18.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	VA182C1 US1	508TAXTF3386	18.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			
Condensador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 18.000 BTU/Hr, Tecnología Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 3,685-18.000-18,300 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.620 vatios, Corriente de operación 7 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 42 Db, Gas Refrigerante R-32, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años, RETIQ C y debe ser Inverter. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación y trabajos de mampostería. Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Edvard H Conde.
Nombre del Técnico

Hugo José Rodríguez Sequeda
Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

NIT. 901.974.502-3

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, el suscrito representante legal JORGE ELIECER GARCIA REYES identificado con cedula de ciudadanía No. 93.361.646 de Ibagué y contador público ROBINSON PINZON LEON identificado con cedula de ciudadanía No. 86.050.286 de Villavicencio, número de la Tarjeta Profesional 117641-T, de la de la unión temporal aires 2025 NIT. 901.974.502-3, se permiten certificar que la mencionada sociedad ha efectuado correcta y adecuadamente, el pago de sus Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensiones y ARL) y de Aportes Parafiscales (ICB, Cajas de Compensación Familiar y SENA), correspondientes a la nómina de sus empleados.

En constancia, se firma en Villavicencio, Meta, a los **31** días del mes de **octubre** de **2025**.

Cordialmente,



JORGE ELIECER GARCIA REYES
CC: 93.361.646 de Ibagué
Representante Legal UNION TEMPORAL AIRES 2025



ROBINSON PINZON LEON
Contador Público
T.P. 117641-T

Calle 28 No. 27 – 61 – 63 Barrio El Porvenir –Villavicencio (Meta),
Cel.3107850476 - 310 7572058
termoenergialtda@yahoo.es

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 3 9 0 3 6 3 6 1 5 6 3 A 4 2 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROBINSON PINZON LEON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86050286 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 117641-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

117641-T



ROBINSON
PINZON LEON
C.C. 86050286
RESOLUCION INSCRIPCION 078 FECHA 2006/03/30
UNIVERSIDAD CORP.UNIV.DEL META

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

Este carné es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS CONM. 2922566

VALIDO UNICAMENTE PARA TERMO ENERGIA LTDA

ENTREGA PARA FIRMAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 86.050.286

PINZON LEON
APELLIDOS

ROBINSON
NOMBRES



FIRMA

VALIDO UNICAMENTE PARA TERMO ENERGIA LTDA



INDICE DERECHO

CHA DE NACIMIENTO 28-JUL-1974

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

31-OCT-1994 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-5200100-69148861-M-0086050286-20060705 04564 06186N 02 176482784

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901974502	3	UNION TEMPORAL AIRES 2025	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 28 N 27 61	VILLAVICENCIO-META	3107850476	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1822238876	9492877442	E	2025/10/02	2025/10/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,146,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$3,701,100	$592,200			$3,701,100	$148,200			$3,701,100	$148,200			$3,701,100	$257,700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)						$3,701,100	$592,200			$3,701,100	$148,200			$3,701,100	$148,200			$3,701,100	$257,700		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)						$3,701,100	$592,200			$3,701,100	$148,200			$3,701,100	$148,200			$3,701,100	$257,700		$0	$0
1	CC	1121898922	GARCIA OSCAR	230201	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$49,400	CCF34	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
2	CC	1007702857	RIVEROS MILTON	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS042	26	$1,233,700	$49,400	CCF34	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
3	CC	11280790	SEGURA LUIS	230301	26	$1,233,700	$197,400	MIN002	26	$1,233,700	$49,400	CCF34	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$3,701,100	$592,200			$3,701,100	$148,200			$3,701,100	$148,200			$3,701,100	$257,700		$0	$0

2025/10/02 03:28 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901974502	3	UNION TEMPORAL AIRES 2025	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 28 N 27 61	VILLAVICENCIO-META	3107850476	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1822238876	9492877442	E	2025/10/02	2025/10/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,146,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$592,200	$0	$0	$592,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$394,800	$0	$0	$394,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$197,400	$0	$0	$197,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$257,700	$0	$0	$257,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$257,700	$0	$0	$257,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$148,200	$0	$0	$148,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$148,200	$0	$0	$148,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$148,200	$0	$0	$148,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$49,400	$0	$0	$49,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$49,400	$0	$0	$49,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$49,400	$0	$0	$49,400
TOTAL				**3**	**$1,146,300**	**$0**	**$0**	**$1,146,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900052569	6	TERMO ENERGIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 28# 27-61 63 67	VILLAVICENCIO-META	6705771	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1822294934	9492878781	E	2025/10/16	2025/10/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,589,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (8 Afiliados)						$15,735,500	$2,517,800			$15,735,500	$629,500			$15,735,500	$629,500			$15,735,500	$812,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$4,400,000	$704,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$23,000		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)						$4,400,000	$704,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$23,000		$0	$0
1	CC	40340017	BARAJAS IVONNE	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF34	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$11,500	30	$0	$0
2	CC	1122125447	PEREA SANDRA	230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$88,000	CCF34	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$11,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)						$11,335,500	$1,813,800			$11,335,500	$453,500			$11,335,500	$453,500			$11,335,500	$789,200		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)						$11,335,500	$1,813,800			$11,335,500	$453,500			$11,335,500	$453,500			$11,335,500	$789,200		$0	$0
3	CC	86053595	BARAJAS IGNACIO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
4	CC	86066356	CONDE EDUARD	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF34	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
5	CC	1122920276	FRANCO LUIS	25-14	30	$1,632,000	$261,200	EPS037	30	$1,632,000	$65,300	CCF34	30	$1,632,000	$65,300	14-11	30	$1,632,000	$113,600	30	$0	$0
6	CC	1121827800	MATOMA YIMY	230201	30	$1,480,000	$236,800	EPS005	30	$1,480,000	$59,200	CCF34	30	$1,480,000	$59,200	14-11	30	$1,480,000	$103,100	30	$0	$0
7	CC	1122239130	VARGAS BILI	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$76,000	CCF34	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
8	CC	1006689927	VEGA BRAYAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$15,735,500	$2,517,800			$15,735,500	$629,500			$15,735,500	$629,500			$15,735,500	$812,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900052569	6	TERMO ENERGIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 28# 27-61 63 67	VILLAVICENCIO-META	6705771	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1822294934	9492878781	E	2025/10/16	2025/10/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,589,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,517,800	$0	$0	$2,517,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$261,200	$0	$0	$261,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,667,800	$0	$0	$1,667,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$588,800	$0	$0	$588,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$812,200	$0	$0	$812,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$812,200	$0	$0	$812,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$629,500	$0	$0	$629,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	$629,500	$0	$0	$629,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$629,500	$0	$0	$629,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$141,300	$0	$0	$141,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$343,200	$0	$0	$343,200
TOTAL				**8**	**$4,589,000**	**$0**	**$0**	**$4,589,000**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	93361646	JORGE ELIECER GARCIA REYES	CALLE 35 No 24-59	6622609	refricalderas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	11/11/2025	90992690	$4.072.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.500.000	0		0		0	0	0	0	1.500.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.920.000	0	0	60.000	60.000	0	0		2.040.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	292.400				292.400	0	0	292.400			2.924	292.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	240.000	0	0	240.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.500.000	1.500.000
Pensión	1	2.040.000	2.040.000
Riesgos Laborales	1	292.400	292.400
CCF	1	240.000	240.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	4.072.400	4.072.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	93361646	JORGE ELIECER GARCIA REYES		CALLE 35 No 24-59	6622609	refricalderas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-10	2025-10	I	11/11/2025	90992690	$4.072.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	93361646	GARCIA REYES JORGE ELIECER	59	0			N																	25-14	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	1.500.000	14-23	12.000.000	3	292.400	CCF34	12.000.000	240.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
DIRECCION DE ADMINISTRACION JUDICIAL VILLAVICENCIO	CONTRATAR EL "MEJORAMIENTO DEL CONFORT TÉRMICO EN LOS DESPACHOS JUDICIALES UBICADOS EN LOS INMUEBLES PROPIOS DE LA RAMA JUDICIAL".	UNION TEMPORAL AIRES 2025	

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION

OBJETIVOS DEL PROYECTO	
Mejoramiento del confort térmico en los despachos judiciales ubicados en los inmuebles propios de la rama judicial	El cambio de los equipos de aire acondicionado que por los elevados costos en la reparación y puesta en funcionamiento al 100%,
El cambio de los equipos de aire acondicionado que aun cuentan con el refrigerante R-22, desde enero de 2010 en Europa, está prohibido usar R-22 puro para el mantenimiento y recarga de sistemas de refrigeración y aire acondicionado, según la normativa F-Gas.	

IMPACTOS POTENCIALES	
Mitigación de gases refrigerantes	

TIPO DE MEDIDA							
Control		**Prevención**	**X**	**Mitigación**		**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO
Se realiza la recuperación del gas refrigerante dentro del mismo sistema de refrigeración, es decir dentro del motor compresor.

MOMENTO DE IMPLEMENTACIÓN EN EL PROYECTO
Durante la ejecución del contrato

RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN	
Nombre	Cargo
Ignacio Barajas Marulanda	Representante legal suplente de la unión temporal aires 2025

INDICADORES DE SEGUIMIENTO		
Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad

SOPORTES DE SEGUIMIENTO