MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4266 de 2023.

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS CONTRATOS DE OBRA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA, SANTANDER Y DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN JACINTO, BOLIVAR

ANEXOS

COMITES DE OBRA

CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA

2 de octubre de 2023 – 31 de octubre de 2023

ACTA DE COMITÉ TECNICO
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA - SANTANDER

COMITÉ DE OBRA NO.	**1**
FECHA:	**13 DE OCTUBRE DE 2023**
HORA DE INICIO:	**10:30 a.m**
HORA DE FIN:	**12:30 p.m**
LUGAR:	**CAMPAMENTO DE OBRA – LEBRIJA - SANTANDER**
TIPO DE REUNIÓN:	**COMITÉ TECNICO DE OBRA**

ASISTENTES:

Arq. JAIME ENRIQUE TELLEZ TARIFA	Director de Obra	Consorcio BCC 23
Ing. LUIS FERNANDO CARRILLO ORTIZ	Residente de obra	Consorcio BCC 23
Ing. ALVARO QUINTERO HERNANDEZ	Técnico en SST y M.A.	Consorcio BCC 23
Tec. CESAR STIVEEN GUTIERREZ A	Técnico Constructor	Consorcio BCC 23
Ing. JOSE ALEJANDRO TAVERA S	Director de Interventoría	Conseing Ltda
Ing. ANA LUCIA ALVAREZ CORREDOR	Residente de Interventoría	Conseing Ltda
Ing. LUIS ALBERTO VILLAMIZAR V	Profesional Interventoria	Conseing Ltda
Tec. EDGAR MAURICIO GARCIA PINZON	Tecnólogo SST Interventoría	Conseing Ltda

1. DESARROLLO DEL COMITE

De manera conjunta contratista e interventoria realizan la socialización de los formatos entregados por el Ministerio a implementar por cada una de las partes en el desarrollo de los contratos.

- Modelo de acta de reunión para socialización de proyecto con la comunidad
- Modelo análisis de precios unitarios
- Modelo acta de recibo de lote
- Modelo informe semanal de interventoría
- Modelo acta parcial de recibo de cantidades
- Modelo acta de pago parcial de interventoría
- Memoria calculo de cantidades de obra
- Modelo acta de mayores y menores cantidades de obra.
- Modelo aprobación de ítem no previsto.
- Modelo acta de cambio de especificación.
- Modelo acta de suspensión de obra e interventoría
- Modelo acta de reinicio
- Lista de chequeo para informe mensual de interventoría
- Acta de terminación de obra
- Lista de chequeo para informe mensual de obra
- Acta de aprobación tipo de cimentación
- Acta de vecindad
- Modelo formato evaluación ambiental de la obra

Cada uno de los formatos fueron revisados y aclarado su alcance con el fin que a medida que avance la obra esté claro contratista e interventoría que información se debe recopilar y que se debe presentar y en qué momento.

Ejemplo: Interventoría presenta informe semanal.
El contratista diligencia la memoria de cantidades de obra ejecutadas y la presenta a la residente de interventoría.

El profesional SST de obra e Interventoría diligencian el formato evaluación ambiental de la obra.
Que documentos presenta el contratista en el informe mensual y que documentos presenta la interventoria en el informe mensual.
Se debe realizar el balance y entregar en el formato acta de mayores y menores cantidades de obra.






2. RECORRIDO POR LA OBRA

Se realiza recorrido conjunto Contratista e Interventoria y se evidencia:
- Retroexcavadora para descapote del lote
- Cerramiento en lona verde
- El contratista define construir un campamento para oficina y bodega de materiales dentro del área del proyecto.
- Se han realizado trámites para provisional de agua y luz para la construcción de la obra.

3. COMPROMISOS

Contratista e interventoria definir el punto cero del proyecto y la cimentación a construir según el estudio de suelos y el tipo de suelo encontrado. Se aprovechará que en obra esta la maquinaria para realizar excavaciones y verificar el tipo de suelo en diferentes puntos del lota a intervenir.
Las decisiones s consignan en bitácora y luego se diligencia el formato de aprobación de tipo de cimentación.

4. REGISTRO DE APROBACION DEL ACTA

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA	FIRMA
ARQ. JAIME ENRIQUE TELLEZ	**DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO BCC 23**	
ING. LUIS FERNANDO CARRILLO	**RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO BCC 23**	
ING. ALVARO QUINTERO	**TÉCNICO EN SST Y M.A. CONSORCIO BCC 23**	
ING. JOSE ALEJANDRO TAVERA S	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA CONSEING LTDA**	
ING. ANA LUCIA ALVAREZ	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA CONSEING LTDA**	
Ing. LUIS ALBERTO VILLAMIZAR V	**PROFESIONAL INTERVENTORIA – CONSEING LTDA**	
Tec. EDGAR MAURICIO GARCIA	**TECNÓLOGO SST INTERVENTORÍA CONSEING LTDA**	

ACTA DE COMITÉ TECNICO
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA - SANTANDER

COMITÉ DE OBRA NO.	**2**
FECHA:	**19 DE OCTUBRE DE 2023**
HORA DE INICIO:	**10:30 a.m**
HORA DE FIN:	**12:30 p.m**
LUGAR:	**CAMPAMENTO DE OBRA – LEBRIJA - SANTANDER**
TIPO DE REUNIÓN:	**COMITÉ TECNICO DE OBRA**

ASISTENTES:

Arq. JAIME ENRIQUE TELLEZ TARIFA	Director de Obra	Consorcio BCC 23
Ing. LUIS FERNANDO CARRILLO ORTIZ	Residente de obra	Consorcio BCC 23
Ing. ALVARO QUINTERO HERNANDEZ	Técnico en SST y M.A.	Consorcio BCC 23
Tec. CESAR STIVEEN GUTIERREZ A	Técnico Constructor	Consorcio BCC 23
Ing. JOSE ALEJANDRO TAVERA S	Director de Interventoría	Conseing Ltda
Ing. ANA LUCIA ALVAREZ CORREDOR	Residente de Interventoría	Conseing Ltda
Ing. LUIS ALBERTO VILLAMIZAR V	Profesional Interventoria	Conseing Ltda
Tec. EDGAR MAURICIO GARCIA PINZON	Tecnólogo SST Interventoría	Conseing Ltda

1. DESARROLLO DEL COMITE

1.1 Estado actual de las obras - Seguimiento a la programación.

Avance programado a 15-10-2023	4.84%
Avance ejecutado a 15-10-2023	1.32%
Atraso	3.52%

Actividades ejecutadas

- Preliminares
- Nivelación del lote a construir con material de relleno (base)
- Compactación del material de relleno para nivelación de lote
- Excavaciones con maquina retrocargador
- Rendimiento de retroexcavador 6 ml/30 min

1.2 Programación de obra

- Se está elaborando la programación de actividades de obra para presentar a la interventoria para revisión y aprobación.
- Programa de prefabricación de puertas y ventanas se propone manejarlo por acta de vanos.
- Adecuación y nivelación del terreno se programa finalizar el 22 de octubre de 2023.
- Servicio de agua deficiente en el sector. Solo existe disponibilidad de 5 pm a 5 am. Se maneja acopio en canecas de 55 galones y un tanque de 2.000 litros
- Servicio de energía. Se encuentra construido el provisional, pero se presentan cortes frecuentes en el sector de la obra.
- Se está en construcción de la batería sanitaria provisional para el personal que labora en obra.

1.3 Socialización del proyecto

- Se coordina entre el municipio de Lebrija y el Ministerio de Cultura.
- Actas de vecindad realizadas, pendiente la recopilación de firmas, incluyendo la del representante del municipio, considerando que la vecindad corresponde con el coliseo a cargo del municipio y la via principal. No existe vecindad con ningún otro predio.

1.4 Temas Técnicos Tratados

- Planos de instalaciones hidráulicas y sanitarias respecto a presupuesto de obra.
  Se revisa en obra y se define el diámetro de la tubería a utilizar según los ítems contractuales del presupuesto. Se deja en bitácora y en planos.
- Ventaneria en aluminio. Existen inconsistencia entre los planos y el presupuesto. Item 16.1.1 (Tipo V-2) y ítem 16.1.2 (Tipo V-1) Se respetan las especificaciones que existen en planos.
- Cajas de agua lluvias y sanitarias dejarlas inspeccionables en lo posible.
- Enchape de muro altura = 2 metros.
- Solicitar aclaración a la Supervisión referente a temas como:
  Ítem 22.3 Piso en adoquín área a intervenir (zona dura) y área zona blanda en pasto.
  Ítem22.7 BANCA EN CONCRETO PREFABRICADA ó FUNDIDA EN SITIO. Cantidad y diseño.
  Ítem 22.9 VIGA BAJO CERRAMIENTO, f'c = 3000 PSI Solicitar diseño.
  Ítem 22.10 CERRAMIENTO CON PUERTA EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, h= 2.10 m Solicitar aclaración de la especificación y si lleva concertina o no.
  ITEM 14.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO ROMPECABEZAS ETILENO, VINILO ACETATO CAUCHO COLORES VARIOS. Solicitar aclaración si va instalado sobre cerámica de piso; si va pegado a la cerámica o sobrepuesto a la cerámica.

1.5 Temas Contractuales Tratados

- Seguimiento a implementación de plan de calidad, plan de manejo ambiental, plan de SST recopilar información referente a cada uno de los temas por los profesionales de obra.
- Elaborar memoria de cantidades de obra a medida que se van ejecutando las actividades por parte del contratista y verificadas en obra por la ingeniera residente de interventoria.
- Elaboración de acta de mayores y menores cantidades de obra.
- Depurar temas técnicos para tratar en el comité de directores de obra e interventoría con la Supervisión del contrato.

2. COMPROMISOS DEL COMITE

2.1	Programación de obra	Residente de obra	24-10-2023
2.2	Implementación Plan de Calidad	Residente de obra	27-10-2023
2.3	Implementación PMA – SST	Residente SST - MA	27-10-2023
2.4	Comité de Dirección – Supervisión	Director de Interventoría	20-10-2023

ACTA DE COMITÉ TECNICO
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA - SANTANDER

3. RECORRIDO POR LA OBRA






Se realiza recorrido conjunto Contratista e Interventoria y se evidencia:

- Suministro de material de base para relleno
- Equipo vibrocompatador para compactación de relleno
- Retroexcavadora para excavaciones para redes sanitarias
- Construcción de batería de baños para personal de obra.
- Cerramiento en lona verde
- Equipos de emergencia y punto ecológico
- Campamento

4. PROXIMO COMITE

FECHA:	**27 DE OCTUBRE DE 2023**
HORA DE INICIO:	**A DEFINIR**
LUGAR:	**CAMPAMENTO DE OBRA – LEBRIJA - SANTANDER**
TIPO DE REUNIÓN:	**COMITE TECNICO DE OBRA**

5. REGISTRO DE APROBACION DEL ACTA

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA	FIRMA
ARQ. JAIME ENRIQUE TELLEZ	**DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO BCC 23**	
ING. LUIS FERNANDO CARRILLO	**RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO BCC 23**	
ING. ALVARO QUINTERO	**TÉCNICO EN SST Y M.A. CONSORCIO BCC 23**	
TEC. CESAR STIVEEN GUTIERREZ A	**TÉCNICO CONSTRUCTOR CONSORCIO BCC 23**	
ING. JOSE ALEJANDRO TAVERA S	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA CONSEING LTDA**	
ING. ANA LUCIA ALVAREZ	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA CONSEING LTDA**	
Ing. LUIS ALBERTO VILLAMIZAR V	**PROFESIONAL INTERVENTORIA – CONSEING LTDA**	
Tec. EDGAR MAURICIO GARCIA	**TECNÓLOGO SST INTERVENTORÍA CONSEING LTDA**	

ACTA DE COMITÉ TECNICO
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA - SANTANDER

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL COMITÉ











ACTA DE COMITÉ TECNICO
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA - SANTANDER

COMITÉ DE OBRA NO.	**3**
FECHA:	**27 DE OCTUBRE DE 2023**
HORA DE INICIO:	**10:30 a.m**
HORA DE FIN:	**12:00 p.m**
LUGAR:	**CAMPAMENTO DE OBRA – LEBRIJA - SANTANDER**
TIPO DE REUNIÓN:	**COMITÉ TECNICO DE OBRA**

ASISTENTES:

Arq. JAIME ENRIQUE TELLEZ TARIFA	Director de Obra	Consorcio BCC 23
Ing. LUIS FERNANDO CARRILLO ORTIZ	Residente de obra	Consorcio BCC 23
Ing. ALVARO QUINTERO HERNANDEZ	Técnico en SST y M.A.	Consorcio BCC 23
Tec. CESAR STIVEEN GUTIERREZ A	Técnico Constructor	Consorcio BCC 23
Ing. JOSE ALEJANDRO TAVERA S	Director de Interventoría	Conseing Ltda
Ing. ANA LUCIA ALVAREZ CORREDOR	Residente de Interventoría	Conseing Ltda
Ing. LUIS ALBERTO VILLAMIZAR V	Profesional Interventoria	Conseing Ltda
Tec. EDGAR MAURICIO GARCIA PINZON	Tecnólogo SST Interventoría	Conseing Ltda

1. DESARROLLO DEL COMITE

1.1 Estado actual de las obras - Seguimiento a la programación.

Avance programado a 27-10-2023	9.18%
Avance ejecutado a 27-10-2023	7.96%
Atraso	1.22%

Actividades ejecutadas

CIMENTACION

- Instalación solado de limpieza Zapatas Bloque A
- Instalación concreto ciclópeo Zapatas Bloque A; h=50 cm

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Excavación de zapatas en Bloque A y B
- Excavación de viga de amarre en Bloque A y B
- Excavación de viga de amarre en Cerramiento
- Atraque de tubería red sanitaria con lecho de arena
- Relleno con material de sitio y material granular de subbase de cantera
- Vibro compactación y toma de densidades en el relleno
- Retiro de material para RCD autorizado

Materiales en obra:

- Llegada de Acero y Malla para Zapatas, Vigas de Cimentación y Columnas del Bloque A

1.3 Socialización del proyecto

- Se programa para el día 30 de octubre de 2023

ACTA DE COMITÉ TECNICO
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA - SANTANDER

1.4 Temas Contractuales Tratados

- Seguimiento a implementación de plan de calidad, plan de manejo ambiental, plan de SST recopilar información para presentación de informe mensual de obra.
- Se verifica que existen unas mayores cantidades de obra en las actividades que actualmente se ejecutan. Se van a reportar en el informe semanal de interventoría para que no se registre un atraso superior. Se deben elaborar las memorias de cantidades de obra de esas actividades para incluir en el balance de mayores cantidades de obra.
- Elaboración de programación de obra por parte del contratista de la manera como tiene proyectado avanzar con la ejecución de actividades para aprobación de la interventoría.






2. COMPROMISOS DEL COMITE

2.1	Programación de obra	Residente de obra	3-11-2023
2.2	Informe de Implementación Plan de Calidad	Residente de obra	3-11-2023
2.3	Informe de Implementación PMA – SST	Residente SST - MA	3-11-2023

3. RECORRIDO POR LA OBRA

Se realiza recorrido conjunto Contratista e Interventoria y se evidencia que se ejecutan las actividades descritas anteriormente

4. REGISTRO DE APROBACION DEL ACTA

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA	FIRMA
ARQ. JAIME ENRIQUE TELLEZ	**DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO BCC 23**	
ING. LUIS FERNANDO CARRILLO	**RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO BCC 23**	
ING. ALVARO QUINTERO	**TÉCNICO EN SST Y M.A. CONSORCIO BCC 23**	
TEC. CESAR STIVEEN GUTIERREZ A	**TÉCNICO CONSTRUCTOR CONSORCIO BCC 23**	
ING. JOSE ALEJANDRO TAVERA S	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA CONSEING LTDA**	
ING. ANA LUCIA ALVAREZ	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA CONSEING LTDA**	
Ing. LUIS ALBERTO VILLAMIZAR V	**PROFESIONAL INTERVENTORIA – CONSEING LTDA**	
Tec. EDGAR MAURICIO GARCIA	**TECNÓLOGO SST INTERVENTORÍA CONSEING LTDA**	

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4266 de 2023.

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS CONTRATOS DE OBRA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA, SANTANDER Y DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN JACINTO, BOLIVAR

ANEXOS

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA

2 de octubre de 2023 – 31 de octubre de 2023

Diligencie este formato a mano y en letra imprenta. Use tinta negra.

COLOMBIA VIDA Cultura	**MODELO DE ACTA DE REUNIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD**	**Página 1 de 2**
	☒ **Público** ☐ **Reservado** ☐ **Clasificado**	Código: F-GIN-091 Versión: 1 Fecha: 18/Mar/2014

Objeto de la reunión:

Socialización Proyecto construcción de la Biblioteca Municipal de Lebrija, Santander

Fecha: Octubre 30. 2023 **Hora:** 2 PM **Lugar:** SALON COMUNAL BARRIO MARIA PAZ – LEBRIJA

Entidad convocante: Ministerio de las Culturas, Artes y Sabares, Contratista e Interventora.

Grupo convocado: Infraestructura Cultural

Agenda o puntos tratados:

- Presentación de la comunidad y del Ing. Carrillo y la Gestora Social Mariela Barzelo
- Presentacion y Descripcion del Proyecto.
- Alcance del Proyecto.
- Incentivos e Impactos del Proyecto.
- Presentacion del Contratista e Interventor.
- Presupuesto y cronograma del Proyecto.
- Explicación de la Importancia de la Participación Ciudadana (Veeduria).
- Inquietudes y Recomendaciones de la comunidad.

Conclusiones y compromisos:

- Contratación de Personal de Obra de la zona.
- Seguridad y Adecuación de las vias de acceso al Proyecto, como exigencia de la comunidad a la administración municipal.
- Culminación satisfactorio del proyecto.
- Se informo sobre el plazo derecho de la comunidad a conformar una veeduría ciudadana, sin embargo, los asistentes no la consideraron necesaria en el espacio, no obstante, desde la interventoria y el Ministerio se dispuso el acompañamiento para la correspondiente conformación.

Nombres y firmas de los asistentes.

Deben firmar el acta: el convocante, un representante de los convocados y los invitados especiales o expositores.

Adicionalmente, se debe anexar la página 2 de este formato firmada por todos los asistentes a la reunión. Pueden anexarse tantas hojas de firmas de asistentes como sean necesarias.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Culturas

ACTA DE REUNIONES Y/O CONTROL DE ASISTENCIA

Código: F-OPL-014
Versión: 7
Fecha: 06/Oct/2022

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Objetivo: Proyecto Construcción Biblioteca Municipio de Lebrija / Socialización proyecto con comunidad

Responsable: Supervisión, Contratista e Interv. **Dependencia:** Grupo Infraestr **Lugar y Fecha:** Lebrija, 30 Dic/2023

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
1	José Alejandro Tavera	Director	Conseing LTDA	3152118443	alcataca@gmail.com	
2	Luis Alfredo Arciniegas	Profesional	Conseing LTDA	3175171145	conseing@interred...	
3	Ana Lucía Corredor A.	Residente Int.	Conseing LTDA	3187884881	residente.interventoria	
4	Luis Fernando Carrillo O.	Residente de Obra	Consorcio BCC 23	3107592218	ingcivil.luisfcam...	
5	Alvaro Quintero	Residente SST	Consorcio BCC 23	3156122000	11	
6	Edgar Orlando García Pinzón	Residente SST	Conseing - LTDA	3132924527	conseing@...	
7	Sandra Gaitán	Comunidad	María paz	3213999993		Sandra Gaitán
8				3176400933		
9	Segun	Segun				
10	Rito A Ramirez			3143133032		
11	Leidy Natalia Vargas G.	Estudiante	Asovipal	3178469118		
12	Carmen cecilia carrodus			3115086542		
13	Erika Johana osorio			3756090995		
14	Herminda castañeda	Amadecasa		3166692037		
15	Fidelia Alvarado			2832284		
16	Ana Ramirez					
17	Carlos Alberto Ortiz H.	Estudiante	La Esmeralda	3104175272	freestylecalichegmail.com	
18	Nidia Edith Ardila	Tesorera	María paz	3157551288		
19	Olinda Villarreal	Amadecasa	María paz	3183233674		Olinda
20	Ninfa Rojo Carrillo	Hogar		3182534524		

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Escaneado con CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Culturas

ACTA DE REUNIONES Y/O CONTROL DE ASISTENCIA

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código: F-OPL-014
Versión: 7
Fecha: 06/Oct/2022

Objetivo: Proyecto construcción biblioteca municipal de Lebrija / Socialización del proyecto con la comunidad

Responsable: Supervisión, contratista, interventoría **Dependencia:** Grupo Infraestructura **Lugar y Fecha:** Lebrija – 30/10/2023

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
1	Natali Herrera Alvarez	—	—	3203919872	Mariap92	Natali He
2	Mariela Herrera Sarabia	—	—	3163439225	laesmeralda	Mariela Herrera
3	KELLY Johanna Calderón	—	—	3004967417	kellycalderon730@gmail.com	Kelly C.
4	Luz Dary Ramirez Agredo	—	—	3174165945		Luz Dary R
5	Albert Yesid Ortiz Martinez	Ing. Ambiental	Sec. Medio Ambiente Alcaldía Lebrija	3105857606	ayesid1708@hotmail.es	
6	Fermin Martinez	P.S.A.C.		3153746913	fermin2662@gmail.com	
7	Lino Nieto	—	—	3209322		
8	Giovanny Guevara Oleda	—	—	3156090995	—	
9	Maida García Jabin	Contratista	Ministerio Culturas	3054360793	mgarcia@cultura	
10	Roberto Carrillo R.	A. Supervisión	Ministerio Culturas	3057981343	rcarrillo@min...	RCR
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

CS Escaneado con CamScanner



INTERVENCION PROFESIONAL SOCIAL DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES



INTERVENCION PROFESIONAL SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES



INTERVENCION PROFESIONAL CONTRATISTA DE OBRA



INTERVENCION COMUNIDAD BENEFICIARIA DEL PROYECTO

REGISTRO FOTOGRAFICO TOMADO POR LA INTERVENTORIA

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4266 de 2023.

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS CONTRATOS DE OBRA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA, SANTANDER Y DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN JACINTO, BOLIVAR

ANEXOS

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA

1 de noviembre de 2023 – 30 de noviembre de 2023





ACTA DE REUNIONES Y/O CONTROL DE ASISTENCIA

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

Código: F-OPL-014
Versión: 7
Fecha: 06/Oct/2022

Objetivo: **Realizar seguimiento al proyecto CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA, SANTANDER**

Responsable: **Roberto Manuel Carrillo Rodríguez**	Dependencia: **Grupo de Infraestructura Cultural**	Lugar y Fecha: **https://meet.google.com/ifd-hwmk-dvp** **Viernes 3 de noviembre de 2023 Hora 2:30 pm**

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
1	Roberto Manuel Carrillo Rodríguez	Profesional de Apoyo a la Supervisión	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	3057981343	rcarrillo@mincultura.gov.co	
2	Jaime Enrique Téllez Tarifa	Director de Obra	CONSORCIO BCC 23	3168271787	contratistabibliotecalebrija@gmail.com	
3	José Alejandro Tavera Salamanca	Director de Interventoría	CONSEING LTDA	3152118443	conseinginterventor@gmail.com	
4	Luis Alberto Villamizar Vega	Profesional de apoyo a la Interventoría	CONSEING LTDA	3175171145	conseinginterventor@gmail.com	
5	Ana Lucia Corredor Álvarez	Residente de Interventoria	CONSEING LTDA	3187884881	conseingresidenteinterventoria @gmail.com	
6	Diego Rodríguez	Profesional Consorcio BCC 23	CONSORCIO BCC 23	3006788008	consorciobcc2023@gmail.com	

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
1	Reporte por parte de la Interventoria del estado actual de la obra. - Avance de obra: Avance programado: 16.49%, Avance ejecutado 10.29% atraso del 6.20% - Se ejecuto la fundida de zapata y el día de hoy se esta fundiendo vigas de amarre. - Se tiene armado el acero de refuerzo de las columnas. - El día martes llega la formaleta metálica para columnas y se tiene programado fundir 4.5 m3 que tienen las 14 columnas para el día viernes 10 de noviembre de 2023. El contratista en comité técnico de obra el día de hoy 3 de noviembre de 2023 informa que la estructura metálica de cubierta se va a prefabricar en obra, a partir del martes 14 de noviembre de 2023. Se socializo por la interventoría la información que debe contener el Informe Mensual según las preguntas realizadas por el Contratista. De igual forma, se dio lectura en obra de la respuesta entregada por el Ministerio referente las observaciones técnicas realizadas por el Contratista según comunicación BCC23-019-2023. Se realiza observación referente a la medición de la resistividad del terreno, apantallamiento y ajustar el pre diseño eléctrico entregado por la Entidad según el presupuesto de obra ítems 8.12.3 y 8.12.4
2	El Ingeniero Roberto Carrillo como profesional de apoyo a la Supervisión del Contrato realiza las siguientes preguntas: 1. Qué actividades están marcando atraso (constructivas) o que aspectos están generando ese atraso El director de obra Arquitecto Jaime Téllez informa que el clima a atrasado la ejecución de actividades con las lluvias que se han presentado. Aspectos técnicos la nivelación del terreno mediante mejoramiento de subrasante que tuvo que realizarse. Se tiene programado avanzar con el armado de formaleta y fundida de las 14 columnas para la semana siguiente. 2. Ya se elaboro y entregó a la interventoría el balance de mayores y menores cantidades de obra El director de obra Arquitecto Jaime Téllez informa que: ”hoy se remite a la oficina del consorcio bcc23 para que lo entregue de manera oficial a la interventoría”. “Así mismo, se elaboro por el residente de obra y la residente de interventoría de manera conjunta.” 3. Considerando que se registra un atraso en le ejecución de actividades y la programación presentada, se debe ir dejando la trazabilidad de las causas y los días de retraso como soporte para justificar una posible prórroga en tiempo a la ejecución del contrato

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

3	El Ingeniero Roberto Carrillo informa que referente a la solicitud de desembolso del anticipo realizada por el contratista, y según la respuesta entregada por la interventoria se debe someter la solicitud a aprobación directamente del Ministerio. El Contratista informa que ya envió la comunicación y la interventoría remite a la Supervisión para el tramite respectivo.

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de Cumplimiento
1	Respuesta a comunicación Oficio 043: Solicitud autorización contratación actividades _ Consorcio BCC23	Ministerio de Cultura – Ingeniero Roberto Carrillo	
2	Entrega de Acta de mayores y menores cantidades de obra	Consorcio BCC 23 – Arquitecto Jaime Téllez CONSEING LTDA – Ingeniero Alejandro Tavera	07-11-2023
3	Elaboración de Ajuste al diseño eléctrico según Ítem 8.12.3 y Ítem 8.12.4	Consorcio BCC 23 Especialista Electricista	10-11-2023
4	Elaboración de informe mensual de obra	Consorcio BCC 23 – Arquitecto Jaime Téllez	07-11-2023




Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Objetivo: **Realizar seguimiento al proyecto CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA, SANTANDER**

Responsable: **Roberto Manuel Carrillo Rodríguez**

Dependencia: **Grupo de Infraestructura Cultural**

Lugar y Fecha: **https://meet.google.com/hmh-tmgh-hua Viernes 10 de noviembre de 2023 Hora 2:30 pm**

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
1	Roberto Manuel Carrillo Rodríguez	Profesional de Apoyo a la Supervisión	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	3057981343	rcarrillo@mincultura.gov.co	
2	Jaime Enrique Téllez Tarifa	Director de Obra	CONSORCIO BCC 23	3168271787	contratistabibliotecalebrija@gmail.com	
3	Luis Fernando Carrillo	Residente de Obra	CONSORCIO BCC 23	3107592218	contratistabibliotecalebrija@gmail.com	
4	José Alejandro Tavera Salamanca	Director de Interventoría	CONSEING LTDA	3152118443	conseinginterventor@gmail.com	
5	Ana Lucia Corredor Álvarez	Residente de Interventoria	CONSEING LTDA	3187884881	conseingresidenteinterventoria @gmail.com	
6	Luis Alberto Villamizar Vega	Profesional de apoyo a la Interventoría	CONSEING LTDA	3175171145	conseinginterventor@gmail.com	

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
1	Reporte por parte de la Interventoría del estado actual de la obra. - Avance de obra: Avance programado: 16.49%, Avance ejecutado 10.54% atraso del 5.95% - Se ejecuto la fundida de columnas y vigas de cimentación. El contratista informa que, aunque se está registrando un atraso superior al 5% se avanza en la ejecución de actividades con un buen ritmo
2	La Supervisión del Contrato realiza las siguientes observaciones: Realizar una mesa de trabajo para solicitar prorroga con el tiempo necesario para terminar la obra Revisar programación Referente al acta de pago parcial se recibió, pero no tiene el acta de mayores y menores cantidades de obra soportada con las respectivas memorias de cantidades. Se debe adelantar el acta de mayores y menores cantidades de obra y someter a revisión por la Supervisión. Respecto al anticipo, frente a la solicitud se revisó por la Entidad se va hacer una aprobación parcial con el fin de avanzar con el tramite del anticipo, frente a los otros temas de acabados se van a solicitar algunas aclaraciones. La Interventoría expresa que en obra existen suministros con los cuales se puede soportar el trámite de desembolso de anticipo. El contratista expresa que no necesita soportar el desembolso del anticipo con los documentos que solicita la interventoría. Posición de la Supervisión del Contrato. Se va a programar un comité entre la supervisión del contrato el componente jurídico de la Entidad, interventoría y contratista para analizar y definir el tema referente al tramite de desembolso de anticipo.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de Cumplimiento
1	Comité interdisciplinario entre Supervisión, Oficina jurídica, contratista e Interventoría para escuchar y aclarar las porciones de las partes respecto al procedimiento para desembolso de anticipo.	Profesional de Apoyo a la Supervisión del Contrato MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	15-11-2023
2			
3			
4			


Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Objetivo: **Realizar seguimiento al proyecto CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA, SANTANDER**

Responsable: **Roberto Manuel Carrillo Rodríguez**

Dependencia: **Grupo de Infraestructura Cultural**

Lugar y Fecha: **https://meet.google.com/nhu-tcrr-fuv Viernes 24 de noviembre de 2023 Hora 2:30 pm**

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
1	Roberto Manuel Carrillo Rodríguez	Profesional de Apoyo a la Supervisión	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	3057981343	rcarrillo@mincultura.gov.co	
2	Jaime Enrique Téllez Tarifa	Director de Obra	CONSORCIO BCC 23	3168271787	contratistabibliotecalebrija@gmail.com	
3	Luis Fernando Carrillo	Residente de Obra	CONSORCIO BCC 23	3107592218	contratistabibliotecalebrija@gmail.com	
4	Diego Rodríguez	Profesional Consorcio BCC 23	CONSORCIO BCC 23	3006788008	consorciobcc2023@gmail.com	
5	José Alejandro Tavera Salamanca	Director de Interventoría	CONSEING LTDA	3152118443	conseinginterventor@gmail.com	
6	Ana Lucia Corredor Álvarez	Residente de Interventoria	CONSEING LTDA	3187884881	conseingresidenteinterventoria @gmail.com	
7	William Cañas	Especialista Electricista de Interventoria	CONSEING LTDA	3202752501	conseinginterventor@gmail.com	
8	Luis Alberto Villamizar Vega	Profesional de apoyo a la Interventoría	CONSEING LTDA	3175171145	conseinginterventor@gmail.com	

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
1	Reporte por parte de la Interventoria del estado actual de la obra. - Avance de obra: Avance programado: 48.99%, Avance ejecutado 15.28% atraso del 33.71% - Se avanza en la ejecución de mampostería y redes hidrosanitarias - Se tramita solicitud de ampliación de plazo contractual con fecha de terminación 1 de febrero de 2024 - Se envía programación de obra
2	Referente al ítem 8.12.3 el cual es contractual y en su descripción consta de: "Ajuste al diseño eléctrico de acuerdo con las condiciones de conexión definitivas asignadas por el operador de red, incluye: medición de resistividad del terreno y elaboración de informe, diagnóstico del sistema de apantallamiento, y demás cálculos establecidos en el artículo 10.1 del RETIE, la entidad entrega un pre diseño eléctrico que incluye un plano con distribución de circuitos, cuadro de cargas, cálculo de regulación. los demás cálculos que se requieran los debe completar el contratista, debe entregar memorias y planos firmados." El Ingeniero Electricista de interventoría reitera la importancia de adelantar esta actividad considerando que: - Existen los diseños entregados por la Entidad los cuales deben ser revisados por el especialista del contratista de obra y complementar con lo solicitado en el ítem 8.12.3 - Los diseños ajustados por el profesional electricista quien va a ser el responsable de la construcción de las obras eléctricas, certificación RETIE y RETILAP deben entregarse a la interventoría para revisión y aprobación: Distribución de circuitos, cuadros de carga, diagrama unifilar, protecciones, cálculo de malla a tierra, apantallamiento entre otros. - Para la iluminación del proyecto se debe realizar el estudio de fotometría correspondiente a las luminarias a utilizar considerando que para el uso del proyecto el cual es una biblioteca de lectura y puestos de trabajo en computador la norma es exigente con los niveles de iluminación que se deben cumplir. Consultar las luminarias propuestas en el diseño y la disponibilidad de luminarias existentes en el mercado. - Revisar que las obras eléctricas necesarias para el proyecto no interfieran con las obras civiles y se tengan que realizar reprocesos constructivos. Las observaciones se realizan considerando que el Contratista debe certificar mediante el RETIE y RETILAP las obras eléctricas y el profesional que ajuste los diseños y construya la obra eléctrica es el responsable de la aprobación de estas certificaciones. Referente a la comunicación enviada por el Contratista "Oficio 048: Radicación diagrama unifilar ajustado versión preliminar" el profesional de interventoria considera que se debe adjuntar, como lo solicita el contrato, toda la información mencionada anteriormente para realizar la revisión, observaciones y/o aprobación por parte de la Interventoria. El diagrama unifilar entregado carece de información para su revisión. Con esto se da por contestada la comunicación del contratista.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

3	El contratista informa que: - Dispone de los diseños eléctricos entregados por la Entidad - Que le fueron entregados al profesional Ingeniero Electricista del contratista de obra - Que se está trabajando en la revisión y ajuste de los diseños - Que la semana entrante se va a realizar las mediciones en campo de resistividad del terreno.
4	ITEM 6.1 Estructura metálica de cubierta Según el anexo técnico, en la especificación de este ítem se hace referencia que el Contratista debe hacer entrega a la interventoría de los planos de taller para la fabricación de la estructura metálica de cubierta. Además de, el control de calidad para esta actividad. El contratista informa que están implementando lo solicitado en el anexo técnico. ITEM 11.3 CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SANDWICH DE DOS CAPAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, e = 2.5 cm, lamina inferior y superior con acabado en color a definir. incluye caballetes, remates perimetrales, amarres y todos los accesorios necesarios para su instalación. El contratista informa que ya consiguió la cubierta que cumple con la especificación en especial lo referente al espesor del aislamiento térmico de 2.5 cm. Presentará a aprobación de la interventoria y de la supervisión del contrato la ficha técnica y muestra de la teja de cubierta.
5	ITEM 14.3 ENCHAPE DE PISO EN CERÁMICA BLANCO (O A DEFINIR) GRAN FORMATO (Dimensión mínima 50 cm X 50 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE ESMALTADO. Tráfico pesado, incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca El contratista frente a la especificación de este ítem en lo referente a "PARA USO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE ESMALTADO. Tráfico pesado" durante la gestión de compra le informaron que la especificación de esmaltado de este tipo de piso no es recomendable porque al ser un piso de uso diario como lo es una biblioteca sufre un desgaste y deterioro rápido y se generan garantías post venta por este material. La interventoría coincide con el contratista en esta observación. La Supervisión del proyecto analizará la observación para dar respuesta. Además, que estos materiales de acabados deben presentarse a aprobación por parte de la Supervisión.
6	Se verifica que el Contratista de obra ya envió la solicitud de ampliación de plazo contractual con fecha de terminación 1 de febrero de 2024. La interventoría debe revisar y aprobar la solicitud así mismo, revisar y aprobar la programación que soporta la solicitud. La Supervisión del contrato adelantará el trámite de ampliación de plazo.
7	La interventoría aprobó la solicitud de desembolso de anticipo No. 1 por valor de $ 285.372.593. La fiducia ya verificó con la interventoría la aprobación. El contratista manifiesta que aun no se ve reflejado el desembolso en la cuenta del proveedor

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co





8	Se propone elaborar el acta de pago parcial No. 2 con las actividades ejecutadas en el mes de noviembre de 2023. El acta de pago parcial No. 3 con las actividades ejecutadas hasta el 15 de diciembre de 2023. Ambas actas que sean tramitadas y queden radicadas antes del 15 de diciembre de 2023 para que en lo posible sean canceladas ante e terminar el año 2023.
9	La supervisión del contrato informa que está programa visita de seguimiento a la obra para el 29 de noviembre de 2023.

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de Cumplimiento
1	Ajuste de diseños eléctricos según lo solicitado en el ítem 8.12.3	Consorcio BCC 23	29 de noviembre de 2023
2	Entrega de planos de taller para el ítem ITEM 6.1 Estructura metálica de cubierta	Consorcio BCC 23	30 de noviembre de 2023
3	Aprobación de solicitud de ampliación de plazo contractual y programación de obra con fecha de terminación 1 de febrero de 2024	Conseing Ltda	27 de noviembre de 2023
4	Visita de seguimiento de la obra	Profesional de apoyo a la Supervisión del Contrato	29 de noviembre de 2023

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Objetivo: **Realizar seguimiento al proyecto CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA, SANTANDER**

Responsable: **Roberto Manuel Carrillo Rodríguez** | Dependencia: **Grupo de Infraestructura Cultural** | Lugar y Fecha: **Municipio de Lebrija - Santander** **Miércoles 29 de noviembre de 2023 Hora 10:00 am**

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
1	Roberto Manuel Carrillo Rodríguez	Profesional de Apoyo a la Supervisión	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	3057981343	rcarrillo@mincultura.gov.co	
2	Jaime Enrique Téllez Tarifa	Director de Obra	CONSORCIO BCC 23	3168271787	contratistabibliotecalebrija@gmail.com	
3	Luis Fernando Carrillo	Residente de Obra	CONSORCIO BCC 23	3107592218	contratistabibliotecalebrija@gmail.com	
4	Hermes Jhony Figueroa Valderrama	Tecnólogo SST	CONSORCIO BCC 23		contratistabibliotecalebrija@gmail.com	
5	José Alejandro Tavera Salamanca	Director de Interventoría	CONSEING LTDA	3152118443	conseinginterventor@gmail.com	
6	Ana Lucia Corredor Álvarez	Residente de Interventoria	CONSEING LTDA	3187884881	conseingresidenteinterventoria@gmail.com	
7	Lucila Andrea Frías	Inspector de Interventoria	CONSEING LTDA	3223918364	conseingresidenteinterventoria@gmail.com	
8	Edgar Mauricio García	Tecnólogo SST Interventoría	CONSEING LTDA	3132924527	conseinginterventor@gmail.com	
9	Luis Alberto Villamizar Vega	Profesional de apoyo a la Interventoría	CONSEING LTDA	3175171145	conseinginterventor@gmail.com	

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
1	Se inicia el comité con un recorrido por la obra donde se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha las cuales están a nivel de mampostería y armado de vigas aéreas para ser fundidas al final de la semana.
2	Reporte por parte de la Interventoría del estado actual de la obra. - Avance de obra: Avance programado: 48.99%, Avance ejecutado 15.28% atraso del 33.71% - Se avanza en la ejecución de mampostería y armado de vigas aéreas para ser fundidas - Estado de la obra: Formaleta y armado de viga aérea Viga de cimentación para cerramiento: ya tiene solado y se arma acero de refuerzo Redes hidrosanitarias 100% Mampostería Bloque A: 80% Mampostería Bloque B: 10% - Personal en obra: Director de Obra, Residente de Obra, Tecnólogo SISOMA Almacenista y vigilante Maestro de Obra, 5 oficiales, 5 ayudantes. - Actividades programadas Llegada de material para cerramiento Fundida de placa de concreto bloque B Fundida de vigas aéreas Estructura metálica de cubierta en taller.
3	Especialidad Eléctrica - Se realizó prueba de resistividad el 28 de noviembre de 2023 - Informan que entregan informe de la resistividad del terreno el 6 de diciembre de 2023. - Interventoría solicita se realice entrega de la siguiente información contractual: Referente al ítem 8.12.3 el cual es contractual y en su descripción consta de: "Ajuste al diseño eléctrico de acuerdo con las condiciones de conexión definitivas asignadas por el operador de red, incluye: medición de resistividad del terreno y elaboración de informe, diagnóstico del sistema de apantallamiento, y demás cálculos establecidos en el artículo 10.1 del RETIE, la entidad entrega un pre diseño eléctrico que incluye un plano con distribución de circuitos, cuadro de cargas, cálculo de regulación. los demás cálcu los que se requieran los debe completar el contratista, debe entregar memorias y planos firmados." Referente al ítem 8.12.4 "Tramites ante el operador de red que incluye: solicitar las condiciones de servicio para la conexión del proyecto, presentación del proyecto ante el operador de red y aprobación del proyecto por el operador de red y conexión.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

4	Interventoría solicita al contratista: - Realizar diseño de mezcla para fundidas menores a 5 m3 (que es el mínimo que suministra la planta de concreto) - Interventoria en comité realiza contacto con el laboratorio de la UIS para que el contratista lleve en horas de la tarde el cemento, arena y triturado y se realice el diseño de la mezcla - El laboratorista se compromete a tener para el día viernes el concepto de la mezcla y la semana entrante el ensayo de los cilindros a siete días. - El director de obra se compromete a llevar esa misma tarde los materiales para el diseño de mezcla. - Se evidencia que en obra existen espacio para avanzar de manera simultanea en el bloque A, bloque B, cerramiento exterior, se cuenta con equipos y materiales, pero la mano de obra que actualmente labora no es suficiente para avanzar y obtener un mejor rendimiento y avance de obra semanal. - Se solicita al contratista vincular mano de obra ayudantes del municipio según hojas de vida entregadas por las juntas de acción comunal según lo acordado en la socialización del proyecto. (Componente Social del Proyecto)
5	Reporte de Seguridad y Salud en el Trabajo – Medio Ambiente: - El profesional Edgar Mauricio García Tecnólogo SST – MA informa que se han presentado incidentes ni accidentes de obra, se realizan inspecciones, entrega de EPP, dotaciones y seguridad social al día. - Durante el recorrido por la obra se evidenció que se trabaja en el armado de vigas aéreas mediante andamios y tablones Se verifica el estado de los equipos utilizados Se verifica altura de trabajo a 2.05 mts Interventoría solicita el procedimiento para trabajo de alturas según la normatividad vigente resolución 4272 de 2021 del ministerio de Trabajo. El profesional de interventoría redacta oficio para enviar al Contratista.
6	Una vez detectada la necesidad de un reservorio para el acopio de agua para suministrar a la batería sanitaria considerando que el acueducto municipal suministra agua de 10 pm a 6 am y se debe acopiar con el fin que la biblioteca mantenga en forma permanente el servicio de agua. La propuesta de un tanque subterráneo y un equipo de bombeo se debe diseñar y presupuestar para someter a aprobación.
7	Balance de mayores y menores cantidades según lo evidenciado en obra se ajusta y envía por la Interventoría a la Supervisión con copia al Contratista. Una vez revisado se formaliza y firma para que se incorpore a los documentos contractuales.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co




8	El acta de avance de obra No. 1 ya fue aprobada por la Supervisión y pasó a trámite para pago. El desembolso No. 1 del anticipo ya fue desembolsado por la Fiducia al Contratista según lo aprobado. El contratista de obra en la primera semana de diciembre elaborará acta de avance de obra No. 2 y entregará a la interventoría para revisión, con el soporte de Informe Mensual de Obra No.2 correspondiente al mes de noviembre de 2023.
9	El contratista informa que se está vinculando mano de obra según las hojas de vida suministradas por la Junta de Acción Comunal cumpliendo así con el componente social del proyecto.
10	Contratista e Interventoría programan visita a proveedores de piso en porcelanato y enchapes para muros según el alcance y especificación técnica con el fin de verificar la disponibilidad y tiempos de entrega para someter a aprobación de la Entidad.

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega de diseños eléctricos según lo solicitado en el ítem 8.12.3 y Ítem 8.12.4	Consorcio BCC 23 Contratista de Obra	06 de diciembre de 2023
2	Entrega de acta de mayores y menores cantidades de obra	Conseing Ltda Contratista de Interventoria	30 de noviembre de 2023
3	Implementación de programa y procedimientos de trabajo seguro en alturas por parte del Contratista según Requerimiento de Interventoría	Consorcio BCC 23 Contratista de Obra	04 de diciembre de 2023
4	Visita para verificar existencia en el mercado local de enchape de piso y paredes según alcance contractual y especificaciones técnicas.	Consorcio BCC 23 - Contratista de Obra Conseing Ltda - Contratista de Interventoria	29 de noviembre de 2023

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Objetivo: **Realizar seguimiento al proyecto CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA, SANTANDER**

Responsable: **Roberto Manuel Carrillo Rodríguez**	Dependencia: **Grupo de Infraestructura Cultural**	Lugar y Fecha: **Municipio de Lebrija - Santander** **Viernes 22 de diciembre de 2023 Hora 10:00 am**

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
1	Roberto Manuel Carrillo Rodríguez	Profesional de Apoyo a la Supervisión	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	3057981343	rcarrillo@mincultura.gov.co	
2	Jaime Enrique Téllez Tarifa	Director de Obra	CONSORCIO BCC 23	3168271787	contratistabibliotecalebrija@gmail.com	
3	Luis Fernando Carrillo	Residente de Obra	CONSORCIO BCC 23	3107592218	contratistabibliotecalebrija@gmail.com	
4	Hermes Jhony Figueroa Valderrama	Tecnólogo SST	CONSORCIO BCC 23		contratistabibliotecalebrija@gmail.com	
5	José Alejandro Tavera Salamanca	Director de Interventoría	CONSEING LTDA	3152118443	conseinginterventor@gmail.com	
6	Fabio González	Residente de Interventoría	CONSEING LTDA		conseingresidenteinterventoria @gmail.com	FABIO GONZALEZ
7	Lucila Andrea Frías	Inspector de Interventoría	CONSEING LTDA	3223918364	conseingresidenteinterventoria @gmail.com	
8	Edgar Mauricio García	Tecnólogo SST Interventoría	CONSEING LTDA	3132924527	conseinginterventor@gmail.com	
9	Luis Alberto Villamizar Vega	Profesional de apoyo a la Interventoría	CONSEING LTDA	3175171145	conseinginterventor@gmail.com	

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
1	Se inicia el comité con un recorrido por la obra donde se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha las cuales están a nivel de instalación de estructura metálica para cubierta en el Bloque A, pañetes externos bloque A y placa de cubierta bloque B. Además de viga de cerramiento
2	Reporte por parte de la Interventoría del estado actual de la obra. - Avance de obra: Avance programado: 53.09%, Avance ejecutado 43.60% atraso del 9.49% - Se avanza en la ejecución de las siguientes actividades de obra programadas para la siguiente semana Bloque A: Terminar de instalar estructura de cubierta: correas y contravientos; pintura de acabado Avance de pañetes externos e internos (una vez terminada la estructura metálica y antes de instalar la teja de cubierta). Instalación de puntos eléctricos. Bloque B: Fundida de placa aérea y vigas aéreas. Instalación de puntos eléctricos e hidrosanitarios. Instalación de dos cerchas principales. Cerramiento: Se continua con la fundición de la viga de cerramiento. - Se programa la ejecución de actividades según el alcance de las especificaciones técnicas y los planos de construcción. Cubierta: La estructura metálica se pinta en esmalte color blanco Carpintería metálica: Color aluminio natural (ABM) definida en planos. Cerramiento: Supervisión define el color del cerramiento el día martes 26 de diciembre de 2023. Ventanería: El contratista informa que el proveedor de la ventanería en aluminio pide revisar la especificación del vidrio laminado 3m + 3mm propuesto sobre un perfil 5020, que no es compatible con este tipo de vidrio laminado, sino con vidrio templado y propone el perfil 744 funcional para este vidrio. Interventoria propone realizar visita al proveedor el miércoles 27 de diciembre de 2023 a las 9:00 a.m. en la calle 33 # 28 – 39 la Aurora.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

3	Interventoria informa que las puertas principales de dos hojas abren por norma hacia afuera, pero están saliendo 0,60 cms sobre el anden de circulación peatonal ocasionando un obstáculo que genera un riesgo de accidente sobre las personas que visiten la biblioteca. Se propone ampliar el nicho de protección hacia la zona interna del bloque A, de tal manera que la zona de circulación quede libre de obstáculos. También debe ampliarse la placa que cubre el nicho superior generado por el volumen de los muros.
4	El contratista presenta los siguientes apu: 4.1 Suministro e instalación de piso en porcelanato. Revisar el precio del material que es el que se debe ajustar; ; los otros componentes de la estructura del apu no se deben modificar. 4.2 Suministro e instalación de guarda escoba en porcelanato. Revisar el precio del material que es el valor que se debe reajustar; los otros componentes de la estructura del apu no se deben modificar. 4.2 Suministro e instalación de tubería de ventilación pcv diámetro 2”. El apu np está valorado al doble del apu de la tubería de diámetro 3”. Interventoria informa que debe instalarse tubería pvc de diámetro 3” o de diámetro 2” de tal forma que el costo no supere el apu contractual aprobado.
5	Especialidad Eléctrica - El contratista informa que el proyecto está consumiendo una capacidad que supera la capacidad del transformador de 30 KVA y propone como solución pasar de sistema bifásico a trifásico para disminuir la carga del proyecto de 25 KVA a 17 KVA y así conectarse al TRF existente de 30 KVA. - Informan el contratista que se programó una reunión entre el profesional que está ajustando los diseños por parte del contratista de obra y el profesional de interventoría para exponer estos hallazgos en la revisión. Este comité se realiza de manera simultánea al comité de dirección de la presente acta. - El contratista informa que los diseños eléctricos ajustados se entregaran a la interventoría para revisión del día jueves 28 de diciembre de 2023. - La acometida eléctrica entre el transformador y el TRF y el Tablero General TG - La red de telecomunicaciones no contempla la acometida entre el rack del cuarto al punto de conexión existente o futuro. - Supervisión indica que una vez entregados los diseños por parte del contratista a la interventoría se programará una reunión con la especialista electricista del Ministerio de Cultura y revisar el alcance del diseño eléctrico. - Una vez terminado el comité, la interventoría confirmó con el especialista electricista si se había realizado la reunión indicada por el contratista entre los especialistas electricistas del proyecto y se pudo constatar que el profesional el contratista de obra no se ha comunicado con la interventoría, con lo cual dicho comité paralelo no se generó. - Interventoría solicita a la supervisión el envío del convenio entre el Municipio de Lebrija y el Ministerio de Cultura para revisar el alcance de la acometida eléctrica.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

6	Control de calidad - Se realizó control de tintas penetrantes a la soldadura de la estructura metálica. El contratista informa que entregará resultados. - Ensayos de cilindros del concreto. Se entregan resultados a la interventoría.
7	Reporte de Seguridad y Salud en el Trabajo – Medio Ambiente: - El profesional Jhony Figueroa Tecnólogo SST – MA informa que no se han presentado incidentes ni accidentes de obra, se realizan inspecciones, entrega de EPP, dotaciones y seguridad social al día. - Durante el recorrido por la obra se evidenció que se trabaja en la instalación de la estructura metálica y se implementan medidas de trabajo seguro en alturas - Se tienen permisos para disposición de escombros según botadero autorizado.
8	La propuesta de un tanque subterráneo y un equipo de bombeo se debe diseñar y presupuestar para someter a aprobación. Interventoría informa que el diseño se entregará el día 27 de diciembre de 2023.
9	Interventoría presenta el diseño del portón del cerramiento el cual una vez revisado se aprueba por el Contratista y por la Supervisión.
9	Temas de carácter administrativo: - Supervisión informa que el acta de pago parcial No. 2 del contrato de obra 4235 – 2023 quedará revisada en horas de la tarde una vez finalice el comité. - Supervisión solicita al contratista solicitar a la fiducia el informe del manejo del anticipo y entregar a la interventoria. - Supervisión solicita a la interventoría entregar informe de la inversión del anticipo del contrato de obra No. 4235 – 2023. - Supervisión solicita a la interventoría entregar la hoja de vida del arquitecto que va a desempeñar el cargo de residente de interventoría.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega de diseños eléctricos según lo solicitado en el ítem 8.12.3 y Ítem 8.12.4	Consorcio BCC 23 Contratista de Obra	28 de diciembre de 2023
2	Diseño de propuesta para tanque de agua subterráneo	Conseing Ltda Contratista de Interventoria	27 de diciembre de 2023
3	Entrega de convenio entre el Ministerio de Cultura y el Municipio de Lebrija para revisar el alcance eléctrico del proyecto	Supervisión del contrato	27 de diciembre de 2023
4	Visita al proveedor de la carpintería en aluminio - ventanas para revisar la especificación contractual	Consorcio BCC 23 - Contratista de Obra Conseing Ltda - Contratista de Interventoria	27 de diciembre de 2023 a las 9:00 a.m.
5	Revisar especificaciones de acabados arquitectónicos referente a color de la pintura del cerramiento y de la fachada del proyecto	Supervisión del contrato	27 de diciembre de 2023

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co