	Versión: 02
	Código: GIL-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO	
OBJETO	Contratar el mantenimiento correctivo y preventivo de la Escuela Nacional de la Calidad del Café del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano SENA Regional Huila
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Sede Yamboró
SUPERVISOR	LEONARDO CASTRO VARGAS

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	27 días	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2025	
VALOR EJECUTADO	**$ 142.191.328,12**	**SIN IVA**

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL	**DIA**	**MES**	**AÑO**
EL DIA	**30**	**12**	**2025**

LEL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA SUPERVISIÓN A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	Suministro y aplicación de pintura asepsia epóxica base solvente para interior color blanca. Incluye tratamiento de dilataciones para muro eterboard.	M2	392,09	$ 15.000,00	$ 5.881.350,00
1.2	Suministro y aplicación de pintura epóxica base solvente color gris para pisos. Incluye resanes del mortero de nivelación.	M2	227,00	$ 15.000,00	$ 3.405.000,00
1.3	Suministro e instalación de red sanitaria superpuesta para lavaplatos en tubería PVC 1 1/2". Incluye regata donde se requiera y todos los accesorios para su correcta instalación. Long aproximada 4m	UND	1,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00
1.4	Suministro e instalación de red hidráulica superpuesta en tubería pvc 1/2" para lavaplatos. Incluye regata donde se requiera y todos los accesorios para su correcta instalación. Long Aproximada 4m	UND	1,00	$ 175.000,00	$ 175.000,00
1.5	Suministro e instalación de cinta adhesiva antideslizante. Ancho 50mm. Incluye remoción de cinta existente	ML	45,00	$ 18.000,00	$ 810.000,00
2.1	Suministro e instalación de tubo led T8 Luz blanca 1.20cm 18W para carcasa G13	UND	186,00	$ 15.000,00	$ 2.790.000,00
2.2	Suministro e instalación de lámina para difusores de luz esmerilada cristal 0,30MX1,20M. Incluye desmonte de difusores existentes.	UND	93,00	$ 25.000,00	$ 2.325.000,00
2.3	Suministro e instalación de salida de iluminación. Incluye cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería PVC 1/2" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación.La longitud máxima para cada uno de los puntos eléctricos será de máximo 5 metros	UND	13,00	$ 98.000,00	$ 1.274.000,00
2.4	Suministro e instalación de luminaria tipo High bay de 100W	UND	6,00	$ 390.000,00	$ 2.340.000,00
2.5	Suministro e instalación de salida para interruptor doble, incluye interruptor, cableado en cable 4x12 AWG, tubería Conduit PVC, regatas, resanes cajas de paso, conectores para empalme, y demás elementos consumibles para su correcta instalación. La longitud máxima para cada uno de los puntos eléctricos será de máximo 5 metros	UND	1,00	196400	$ 196.400,00
2.6	Suministro e instalación de luminaria led luz blanca de 40W redonda	UND	7,00	$ 116.500,00	$ 815.500,00
3.1	Suministro e instalación de entrepaños en acero inoxidable 340 calibre 22 X 0.61M de desarrollo. Incluye estructura perimetral en tubo cuadrado 1 1/2" Cal 18 + pintura de aceite color gris + angulos y tornillos de instalación	ML	27,15	$ 126.150,00	$ 3.424.972,50
3.2	Suministro e instalación de mesón en estructura liviana. Lámina eterboard 8mm + Parales Base 6. Incluye masilla, pintura y todos los elementos para su correcta instalación. Ancho 60 cm	ML	25,88	$ 180.000,00	$ 4.658.400,00
3.3	Suministro, vaciado y pulido de recubrimiento en granito color blanco. E:5CM. Incluye filos y todos los elementos	M2	12,19	$ 210.000,00	$ 2.559.900,00
3.4	Suministro e instalación de mediacaña en granito fundida in situ, tono blanco. Incluye corte de placa de contrapiso	ML	46,14	$ 50.000,00	$ 2.307.000,00
3.5	Suministro y vaciado de mortero de nivelación E: 10CM + Recubrimiento y pulida en granito pulido color blanco	M2	10,00	210000	$ 2.100.000,00
3.6	Suministro e instalación de Puertas para mesón con marco en aluminio + vidrio laminado. Incluye herrajes y todos los elementos para su correcta instalación	M2	10,64	$ 250.000,00	$ 2.660.000,00
3.7	Suministro e instalación de mesa antivibratoria. Estructura en acero inoxidable. Superficie en Mármol de 48X48X4	UND	-	$ 4.800.000,00	$ -
3.8	Suministro e instalación de poceta en acero inoxidable 304 calibre 18. DIM 70CM*60CM*88CM Incluye estructura + entrepaño + patas en acero inoxidable calibre 18 con nivelador + grifo monocontrol	UND	1,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00
4.1	Suministro e instalación de película adhesiva tipo sandblass opaco para vidrio	M2	6,00	$ 74.100,00	$ 444.600,00
4.2	Suministro e instalación de lámina cerámica de protección UV 99,9% color matte black. Reflexión de luz visible 7%.	UND	12,34	$ 180.000,00	$ 2.221.200,00
4.3	Suministro e instalación de puerta proyectante en vidrio templado 8mm. Incluye tubo tipo pibote + chapa y manija	UND	2,00	$ 1.800.000,00	$ 3.600.000,00
4.4	Suministro e instalación de ventana en perfilería de aluminio + vidrio laminado 4+4. Tres cuerpos, sistema	M2	1,58	$ 950.000,00	$ 1.501.000,00
4.5	Suministro e instalación de muro en estructura liviana tipo eterboard 6mm. Paral Base 9 x 1 1/4"	M2	9,55	$ 180.000,00	$ 1.719.000,00
4.6	Suministro e instalación de señalización en acrílico 4mm. Diseños suministrados por la entidad según requerimientos INVIMA. DIM 20CM*30CM	UND	50,00	$ 30.000,00	$ 1.500.000,00
4.7	Suministro e instalación de bajo puerta adhesivo perfil PVC Transparente + fibra de nylon	ML	22,77	$ 37.000,00	$ 842.490,00
5.1	Desmonte de cubierta en lámina termoacústica. Incluye disposición final.	M2	497,00	$ 14.250,00	$ 7.082.250,00
5.2	Suministro e instalación de cubierta en lámina termoacústica trapezoidal color azul. Incluye tornillo autoperforante con capuchón 2 1/2" y todos los elementos para su correcta instalación	M2	497,00	$ 110.000,00	$ 54.670.000,00
				SUBTOTAL	$ 113.753.062,50
				ADMINISTRACION 20%	$ 22.750.612,50
				IMPREVISTOS 0%	$ -
				UTILIDAD 5%	$ 5.687.653,12
				IVA/UTILIDAD 0%	$ -
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 142.191.328,12

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE: CAMILO ERNESTO ACOSTA GUTIERREZ		**NOMBRE: LEONARDO CASTRO VARGAS**	
REP. LEGAL CONTRATISTA		**REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR**	