INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR

INFORME PARCIAL __X__ FINAL _____

PERIODO DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8163449 DE 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	SASI002 DE 2025
OBJETO	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL CONFORT TÉRMICO EN LOS DESPACHOS JUDICIALES UBICADOS EN LOS INMUEBLES PROPIOS DE LA RAMA JUDICIAL
LOCALIZACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ EN LAS SEDES PROPIAS UBICADAS EN: VILLAVICENCIO (META), ACACÍAS (META), GRANADA (META), PUERTO RICO (META), EL CASTILLO (META), CABUYARO (META), PUERTO LLERAS (META), SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (GUAVIARE), MITÚ (VAUPÉS), INÍRIDA (GUAINÍA), LA PRIMAVERA (VICHADA).
VALOR	SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.000.000) MCTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	12 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL AIRES 2025** R.L. JORGE ELIECER GARCIA REYES
SUPERVISIÓN	**WILLIAM ERNESTO BERNAL BRAVO** COORDINADOR DEL ÁREA ADMINITRATIVA.
APOYO DE LA SUPERVISIÓN	**MONICA TATIANA GÓMEZ RAMOS** PROFESIONAL UNIVERSITARIO

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

ACTA	FECHA
Suscripción del contrato	06 de agosto de 2025
Acta de inicio	12 de agosto de 2025

Tabla 1. Actuaciones Contractuales

1.2. GARANTÍAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que ampara el contrato según las condiciones contractuales:

✓ **Suscripción del Contrato**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
PÓLIZA No.	**30**-44-101065215		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	05/08/2025	05/04/2026	$ 140.000.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	05/08/2025	05/12/2028	$ 70.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	05/08/2025	05/04/2026	$ 70.000.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/08/2025	05/04/2025	$ 70.000.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
PÓLIZA No.	30-44-1101065215		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	05/08/2025	05/12/2025	$ 284.700.000,00

✓ **Acta de Inicio:**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
PÓLIZA No.	**30**-44-101065215		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	05/08/2025	12/04/2026	$ 140.000.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	12/08/2025	12/12/2028	$ 70.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	12/08/2025	12/04/2026	$ 70.000.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	12/08/2025	12/12/2028	$ 70.000.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
PÓLIZA No.	30-44-101065215		

COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	05/08/2025	12/12/2025	$ 284.700.000,00

Tabla 2. Polizas del Contrato

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.

NÚMERO CDP	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	VALOR
1225	22/04/2025	27-01-02-015	$ 700.000.000

Tabla 3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

A corte del presente informe, el contrato de mejoramiento de confort presenta el siguiente avance físico:

MES SEPTIEMBRE							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ($)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (%)	EJECUTADO MENSUAL ($)	EJECUTADO MENSUAL (%)	AVANCE ACUMULADO ($)	AVANCE ACUMULADO (%)	VALOR RESTANTE EN ($)	VALOR RESTANTE EN (%)
$ 700.000.000	100%	$ 36.760.886	5.25%	$ 42.646.528	6,09%	$ 657.353.472	93,91%

Tabla 5. Relación avance físico – septiembre.

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

A la fecha del presente informe el contratista no ha tramitado cobros, por ende, el avance financiero a la fecha es de $ 0,00 equivalente al 0,0%.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO (%)
Anticipo	N/A	N/A	N/A
Valor inicial del contrato	$ 700.000.000	$ 42.646.528	6.09%
Valor Pendiente por cobrar	$ 657.353.472		93.91%

Tabla 11. Avance financiero del periodo

2.3. INVERSIÓN ANTICIPO

El contrato de Mejoramiento del confort térmico CO1.PCCNTR.8163449 de 2025 no tuvo recursos de anticipo.

2.4. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

No se generaron rendimientos financieros debido a que no tuvo anticipo el contrato de mantenimiento.

3. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

A la fecha del presente informe no se han presentado accidentes laborales, reclamaciones laborales o de pagos, de parte de los colaboradores del contratista **UNION TEMPORAL AIRES 2025** R/L JORGE ELIECER GARCIA REYES.

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y APORTES SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se deja constancia que, en cumplimiento de las obligaciones contractuales, se verificó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales correspondiente al período del presente informe.

El contratista **UNION TEMPORAL AIRES 2025**, acreditó estar a paz y salvo por dichos conceptos, mediante certificación expedida por el representante legal de la unión temporal aires 2025 el señor Jorge Eliecer García reyes y el contador público Robinson Pinzón León, con tarjeta profesional No.117641-T, quien en calidad de contador de la unión temporal manifestó que, cumple con el pago de sus obligaciones al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO Y/O OFICIO	TIPO DE VINCULACION	AFILIACION			
			EPS	PENSION	ARL	CCF
LUIS ANIBAL SEGURA DAZA	SUPERVISOR INGENIERO ELECTROMECANICO	CONTRATO POR OBRA O LABOR	FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCION	PORVENIR	SURA	COFREM
MILTON JAVIER RIVEROS PEREZ	TECNOLOGO INDUSTRIAL	CONTRATO POR OBRA O LABOR	COOSALUD EPS	PORVENIR	SURA	COFREM
ANTONIO JOSE VERGARA VERGARA	COORDINADOR DE TRABAJO DE ALTURAS	CONTRATO POR OBRA O LABOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	N/A
JORGE ELIECER GARCIA REYES	TECNICO OPERATIVO	CONTRATO POR OBRA O LABOR	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	N/A
OSCAR MAURICIO GARCIA CAICEDO	TECNICO OPERATIVO	CONTRATO POR OBRA O LABOR	SANITAS	PROTECCION	SURA	COFREM

5. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO

Durante el mes de septiembre de 2025, en el marco de la ejecución del contrato N.º CO1.PCCNTR.8163449 de 2025, se han desarrollado diversas actividades orientadas al suministro e instalación de equipos de aire acondicionado, con el objetivo de mejorar las condiciones de confort térmico en las sedes judiciales propias bajo la responsabilidad de la Dirección Seccional.

Las acciones ejecutadas incluyen:

- La entrega oportuna de unidades de aire acondicionado conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
- La instalación de los equipos en las áreas previamente identificadas como prioritarias, garantizando su correcto funcionamiento.
- La verificación de condiciones eléctricas y estructurales para asegurar la adecuada operación de los sistemas.
- La realización de pruebas técnicas y puesta en marcha de los equipos instalados.

Estas actividades han sido desarrolladas conforme al cronograma establecido, contribuyendo significativamente al bienestar de los servidores judiciales y usuarios de las sedes judiciales, y al cumplimiento de los objetivos contractuales.

RELACION EJECUTADO EN SEPTIEMBRE-2025									
No.	**TIPO DE EQUIPO**	**MARCA**	**CAPACIDAD**	**SEDE**	**UBICACIÓN O REFERENCIA**	**TIPO DE REFRIGERANTE**	**FECHA DE FABRICACION DE LOS EQUIPOS**	**VALOR EQUIPO CONTRATO AÑO 2025**	**BOMBA DE CONDENSADO**
2	MINI SPLIT	LG	12.000 BTU/H	PUERTO RICO	OFICINA DESPACHO DEL TITULAR DEL DESPACHO - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	R32	2025	$ 5.488.919	
3	MINI SPLIT	LG	12.000 BTU/H	PUERTO RICO	OFICINA SECRETARIA	R32	2025	$ 5.488.919	
4	MINI SPLIT	LG	18.000 BTU/H	PUERTO RICO	RECEPCION	R32	2025	$ 5.967.636	
5	MINI SPLIT	LG	24.000 BTU/H	PUERTO RICO	SALA DE AUDIENCIAS	R32	2025	$ 6.758.718	

RELACION EJECUTADO EN SEPTIEMBRE-2025									
No.	**TIPO DE EQUIPO**	**MARCA**	**CAPACIDAD**	**SEDE**	**UBICACIÓN O REFERENCIA**	**TIPO DE REFRIGERANTE**	**FECHA DE FABRICACION DE LOS EQUIPOS**	**VALOR EQUIPO CONTRATO AÑO 2025**	**BOMBA DE CONDENSADO**
6	MINI SPLIT	LG	18.000 BTU/H	VILLAVICENCIO	**TORRE A OFICINA 407** - JUZGADO 013 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE VILLAVICENCIO	R32	2025	$ 5.914.530	
7	MINI SPLIT	LG	24.000 BTU/H	VILLAVICENCIO	**TORRE B OFICINA 411 -** TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL META	R410A	2024	$ 6.692.335	$449.829
VALOR EJECUTADO								**$36.311.057**	**$ 449.829**
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025								**$**	**36.760.886**

6. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Durante el desarrollo del contrato, se han identificado los siguientes riesgos potenciales que podrían afectar la ejecución del proyecto:

- **Retrasos en la entrega de equipos:** Posibles demoras por parte de los proveedores en el suministro de unidades de aire acondicionado, lo cual podría impactar el cronograma de instalación.

- **Condiciones técnicas no previstas en las sedes:** Limitaciones estructurales o eléctricas en algunas sedes judiciales que podrían requerir adecuaciones adicionales no contempladas inicialmente.

- **Factores climáticos o logísticos:** Eventos climáticos adversos o restricciones de acceso a las sedes que dificulten la ejecución de las actividades programadas.

- **Disponibilidad de personal técnico especializado**: Riesgo asociado a la falta de recurso humano calificado para la instalación y puesta en marcha de los equipos en los tiempos establecidos.

- **Fallas en el funcionamiento de los equipos instalados**: Posibles defectos de fábrica o errores en la instalación que generen reprocesos o afecten la operatividad.

Para mitigar estos riesgos, se han implementado medidas de seguimiento continuo, coordinación con el contratista, revisión técnica anticipada de las sedes, y control documental por parte de la supervisión.

7. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en el contrato N.º CO1.PCCNTR.8163449 y en concordancia con la normativa ambiental vigente, se ha dado seguimiento al componente ambiental y social durante la ejecución de las actividades correspondientes al mes de septiembre de 2025.
Componente Ambiental:

- Se ha garantizado el manejo adecuado de residuos generados durante la instalación de los equipos, incluyendo empaques, materiales eléctricos y elementos metálicos, los cuales fueron dispuestos conforme a los protocolos de reciclaje y disposición final autorizada.

- No se han identificado impactos significativos sobre el entorno natural de las sedes judiciales intervenidas, dado que las actividades se desarrollan en infraestructura existente.

- Se ha promovido el uso de equipos con eficiencia energética, contribuyendo a la reducción del consumo eléctrico y a la sostenibilidad operativa de las sedes.

- Aclaración del tipo de gas refrigerante R22 para los equipos de aire acondicionado: El **refrigerante R-22** ya no se usa principalmente porque es una sustancia que agota la capa de ozono y contribuye al calentamiento global, lo que llevó a su eliminación gradual bajo el Protocolo de Montreal y regulaciones como la F-Gas. Su alto Potencial de Calentamiento Global (PCG) y los problemas de eficiencia y costo para mantener sistemas antiguos también han impulsado su reemplazo por refrigerantes más ecológicos.

Impacto Ambiental

Agotamiento del ozono:
El R-22, un tipo de HCFC (hidroclorofluorocarbono), daña la capa de ozono que nos protege de la radiación UV del sol.

Efecto invernadero:
Además de agotar el ozono, es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global.

Regulaciones Internacionales

Protocolo de Montreal:

El R-22 está incluido en los planes de eliminación gradual de sustancias que agotan la capa de ozono, como el Protocolo de Montreal.

Prohibición de uso:
Desde enero de 2010 en Europa, está prohibido usar R-22 puro para el mantenimiento y recarga de sistemas de refrigeración y aire acondicionado, según la normativa F-Gas.

Otros Factores.

Costo del suministro:
El suministro de R-22 ha disminuido drásticamente, lo que ha elevado sus costos y hecho el mantenimiento de sistemas antiguos más caro.

Disponibilidad de alternativas:
Se han desarrollado y se están implementando refrigerantes alternativos, más respetuosos con el medio ambiente, como el R-454B, para sistemas de climatización modernos.

Eficiencia y tecnología:
Los sistemas diseñados para R-22 son menos eficientes y compatibles con las tecnologías actuales, lo que hace más rentable y eficiente reemplazar los equipos antiguos por modelos más nuevos.

Refrigerantes de Reemplazo Comunes

R-410A:
Ha sido un sustituto común en sistemas residenciales y comerciales debido a que no agota la capa de ozono.

Se debe utilizar refrigerante **R32** en equipos de aire acondicionado modernos debido a su mayor eficiencia energética, su menor impacto ambiental y porque es un componente puro que facilita su reciclaje. Es una alternativa preferida por su menor potencial de calentamiento atmosférico (PCA) y se está convirtiendo en el estándar para sistemas de aire acondicionado doméstico y bombas de calor.

- **Aclaración del tipo de gas refrigerante R32**

Eficiencia Energética:
El R32 tiene mejores propiedades termodinámicas y un mayor COP (Coeficiente de Rendimiento), lo que se traduce en un menor consumo de energía y un mejor rendimiento del sistema.

Menor Impacto Ambiental:
Su Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) es significativamente, lo que significa que, en caso de fuga, se reduce la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Además, no daña la capa de ozono, ya que no contiene cloro.

Menor Cantidad de Carga:

Se requiere un 30% menos de refrigerante R32 para llenar un equipo, lo que contribuye a la eficiencia y al menor consumo de gas.

Fácil de Reciclar:
Al ser un refrigerante de un solo componente, el R32 es más fácil de recuperar, reutilizar y reciclar en comparación con refrigerantes que son mezclas.

Cumplimiento Normativo:
Su bajo PCA lo posiciona como la opción ideal para cumplir con las nuevas normativas europeas y globales que buscan reducir el uso de gases con alto impacto climático.

Consideraciones Importantes al usar R32

Ligeramente Inflamable: El R32 se clasifica como A2L (ligeramente inflamable), por lo que los instaladores deben tomar precauciones adicionales, como el uso de ventiladores para dispersar posibles fugas y el uso de detectores certificados.

No es para Retrofit: No debe usarse para reconvertir equipos antiguos que usaban R410A.

Requisitos de Instalación: Es fundamental utilizar equipos y accesorios certificados para R32 y seguir procedimientos específicos para evitar la acumulación del gas en el ambiente, que es más pesado que el aire.

Componente Social:

- Las actividades se han ejecutado sin generar afectaciones a los servidores judiciales ni al personal que visita las sedes judiciales, manteniendo la operatividad institucional durante la intervención.

- Se ha informado oportunamente a los servidores judiciales sobre los trabajos a realizar, generando espacios de diálogo y coordinación para minimizar molestias o interrupciones.

- El proyecto contribuye positivamente al bienestar laboral y a la calidad del servicio prestado, al mejorar las condiciones térmicas de los espacios de atención.

8. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Con el fin de garantizar la calidad de los productos suministrados y los entregables asociados al contrato N.º CO1.PCCNTR.8163449, se han implementado las siguientes acciones de mejora, preventivas y correctivas durante el mes de septiembre de 2025:

Acciones de Mejora:

- Revisión y ajuste de los procedimientos de instalación para optimizar tiempos de ejecución y minimizar interferencias en la operación de las sedes judiciales.

- Fortalecimiento de la comunicación entre el contratista y la supervisión para asegurar la trazabilidad de los entregables y la documentación técnica.

- Implementación de controles adicionales de calidad en la recepción de equipos, verificando características técnicas, eficiencia energética y cumplimiento de especificaciones.

Acciones Preventivas:

- Validación previa de las condiciones físicas y eléctricas de las áreas de instalación para anticipar posibles restricciones técnicas.

- Programación escalonada de las actividades para evitar sobrecarga operativa y garantizar la disponibilidad de personal técnico.

- Solicitud de certificados de garantía y fichas técnicas de los equipos antes de su instalación, como medida de aseguramiento de calidad.

Se tiene contempladas como acciones correctivas:

- Reposición inmediata de un equipo que presentó inconsistencias en su funcionamiento durante la fase de pruebas, sin afectar el cronograma general del proyecto.

- Ajuste en la ubicación de una unidad instalada, atendiendo observaciones del personal de la sede sobre la distribución del flujo de aire.

- Actualización de los formatos de acta de entrega para incluir observaciones técnicas y recomendaciones de uso por parte de la supervisión.

Estas acciones han permitido mantener el estándar de calidad exigido por el contrato, asegurar la satisfacción de los usuarios finales, y fortalecer el control técnico sobre los productos y servicios entregados.

8. CONCLUSIONES

Las actividades desarrolladas durante el mes de septiembre se encuentran alineadas con los objetivos del contrato.

- El contratista ha demostrado responsabilidad y cumplimiento en la ejecución de sus obligaciones.

- La supervisión ha garantizado el control efectivo del proceso, asegurando la calidad y oportunidad de los trabajos.

- Se evidencia un impacto positivo en las condiciones de confort térmico de las sedes judiciales intervenidas, lo cual contribuye al bienestar institucional.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente INFORME en el mes de octubre de 2025.



WILLIAM ERNESTO BERNAL BRAVO
Supervisión



MÓNICA TATIANA GÓMEZ RAMOS
Apoyo de la Supervisión

Elaboró: Mónica Tatiana Gómez Ramos/ Profesional Universitario
Revisó: William Ernesto Bernal Bravo / Coordinador Área Administrativa

Anexos:
- Planillas de seguridad social.
- Certificación de pago de seguridad social y parafiscales.
- Relación de equipos instalados.

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 001

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	11/09/2025	Ciudad:	PUERTO RICO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	PUERTO RICO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [x] Instalación [x] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: oficina despacho juzgado promiscuo municipal

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	V12WIN NJ0	506TALBNS552	12.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	V12WIN SJ0	506TARUNN782	12.000 BTU/H

Inverter [x] Convencional - Refrigerante: R410a R32 [x]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			
Condensador	**Amp. L1**	**Amp. L2**	**Amp. L3**
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			
Ajuste de tornillería			
Limpieza general			
Engrase de Rodamientos			

Observaciones: Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 12.000 BTU/Hr, Tipo Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 2.400-12.000-13.800 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.080 vatios, Corriente de operación 4.8 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 38 Db, Gas Refrigerante R-32², Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación, trabajos de mampostería y soporte metálico para instalación de unidad condensadora

Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Anderson Vargas
Nombre del Técnico

Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 002

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha: 11/09/2025
Cliente: RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO
Dirección: PUERTO RICO

Ciudad: PUERTO RICO
Nit:
Tel:

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: oficina secretaria

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	V12WIN NJ0	506TABNNS325	12.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	V12WIN SJ0	506TANSNN583	12.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			

Condensador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			
Ajuste de tornillería			
Limpieza general			
Engrase de Rodamientos			

Observaciones: Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 12.000 BTU/Hr, Tipo Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 2.400-12.000-13.800 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.080 vatios, Corriente de operación 4.8 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 38 Db, Gas Refrigerante R-32ª, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación, trabajos de mampostería y soporte metálico para instalación de unidad condensadora

Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Anderson Ibagos
Nombre del Técnico

Julian E. Hernandez (Secretario) 17346154
Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 003

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	11/09/2025	Ciudad:	PUERTO RICO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	PUERTO RICO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: recepcion

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	VA182C1 SS1	506TASWM3982	18.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	VA182C1 US1	503TAGHMU967	18.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			

Condensador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			
Ajuste de tornillería			
Limpieza general			
Engrase de Rodamientos			

Observaciones: Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 18.000 BTU/Hr, Tecnología Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 3,685-18.000-18,300 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.620 vatios, Corriente de operación 7 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 42 Db, Gas Refrigerante R-32, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años, RETIQ C y debe ser Inverter. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacio empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación y trabajos de mampostería.
Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.
MATERIAL UTILIZADO: 30 Metros de tuberia de cobre con aislamiento termico tipo rubatex y 33 metros de cable encauchetado 4*16

Anderson Vargas
Nombre del Técnico

Luis Alvarado R. C.C. 20750346 - Escribiendo.
Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 004 ✓

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	11/09/2025
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO
Dirección:	PUERTO RICO
Ciudad:	PUERTO RICO
Nit:	
Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: sala de audiencia

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	VO242H1 ND1	503CRHES2809	24.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	VO242H1 SD1	503CRBD52949	24.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			

Condensador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			
Ajuste de tornillería			
Limpieza general			
Engrase de Rodamientos			

Observaciones: Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/Hr, Tecnología Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 3.500-22.000-24.500 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.980 vatios, Corriente de operación 8.2 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 45 Db, Gas Refrigerante R-32, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años, RETIQ C y debe ser Inverter. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacio empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación y trabajos de mampostería y soporte metálico para instalación de unidad condensadora.

Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

MATERIAL UTILIZADO: 30 metros de tubería de cobre con aislamiento termico tipo rubatex y 33 metros de cable encauchetado 4*16

Anderson Vargas
Nombre del Tecnico

Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 001 suministro

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	22/08/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE A OFICINA 506 TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	V12WIN NJO	502TAHQN6785	12.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	V12WIN UJO	502TAMAN0123	12.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			
Condensador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Observaciones: Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 12.000 BTU/Hr, Tipo Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 2.400-12.000-13.800 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.080 vatios, Corriente de operación 4.8 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 38 Db, Gas Refrigerante R-32, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación, trabajos de mampostería y soporte metálico para instalación de unidad condensadora. Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Mauricio García
Nombre del Técnico

Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 002 desmonte

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	22/08/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro | Desinstalación [X] | Preventivo | Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE A OFICINA 506 TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	SAMSUNG	AR12JFRNNWKNCB	0DUAPAJH900031Z	12.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	SAMSUNG	AR12JFRNNWKXCB	0DU5PADH90000368	12.000 BTUT/H

Inverter Convencional Refrigerante: R410a R32

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			
Condensad	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Observaciones: Desmonte de equipo de aire acondicionado, se deja en el sotano de la torre A

Mauricio Garcia
Nombre del Técnico

Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 003 bomba de condensado

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	22/08/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE A OFICINA 506 TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	V12WIN NJO	502TAHQN6785	12.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	V12WIN UJO	502TAMAN0123	12.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			

Condensad	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación para el funcionamiento de Bomba de condensado tipo tanque 220V para aires acondicionado hasta de 24.000 BTU. Incluye soporte para la unidad. Incluye instalación de Manguera transparente para drenaje para bomba condensadora tipo tanque o similar.

Mauricio García
Nombre del Técnico

Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 004 suministro

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	30/09/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE A OFICINA 407 - JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	VA182C1 NS1	503TAPETH752	18.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	VA182C1 US1	503TAWMNT457	18.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a R32 [X]

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			
Condensador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 18.000 BTU/Hr, Tecnología Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 3,685-18.000-18,300 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.620 vatios, Corriente de operación 7 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 42 Db, Gas Refrigerante R-32, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años, RETIQ C y debe ser Inverter. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación y trabajos de mampostería. Incluya KIT de instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Mauricio Garcia
Nombre del Técnico

Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 005 desmonte

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	30/09/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro | Desinstalación [X] | Preventivo | Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE A OFICINA 407 - JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	SAMSUNG	AR18JRFNNWKN	ODUPAKHA0071B	16.500 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	SAMSUNG	AR18JRFNNWKX	ODU6PADHA00050V	16.500 BTUT/H

Inverter Convencional Refrigerante: R410a R32

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			

Condensad	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Observaciones: Desmonte de equipo de aire acondicionado, se deja en el sotano de la torre B

Se destruye la constancia Anterior. Nº 002 - desmonte del 30 Sep. 2025.

Mauricio Garcia
Nombre del Técnico

Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 006 suministro

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	30/09/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE B OFICINA 411 - TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL META

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	VM2427 NK0	501TAACX7344	24.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	VM242C7 UK0	410TAEJGG484	24.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a [X] 32

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			
Condensador	**Amp. L1**	**Amp. L2**	**Amp. L3**
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, Capacidad de enfriamiento nominal 24.000 BTU/Hr, Tecnología Inverter, Capacidad de enfriamiento variable 3.500-22.000-24.500 BTU/Hr, Potencia de entrada 1.980 vatios, Corriente de operación 8.2 amperios, EER(Btu/h/w) 11.11, Suministro de potencia 1/220/60, Nivel de ruido máximo 45 Db, Gas Refrigerante R-410ª, Sistema de filtración de aire con IONIZADOR, Protección de voltaje incorporado, Sistema de diagnóstico inteligente, Display de ahorro de energía, Compresor con Garantía de Diez (10) Años, RETIQ C y debe ser Inverter. Incluye Montaje mecánico, eléctrico Pruebas de presurización con nitrógeno, procedimiento de vacío empleando vacuómetro digital, Arranque, pruebas de operación y trabajos de mampostería y soporte metálico para instalación de unidad condensadora. Incluya KIT de Instalación en tubería de cobre con aislamiento térmico tipo Rubatex y/o hasta 20 metros de longitud, cable de alimentación N°. 3 X 12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud y cable para el retorno N° 3 x12 encauchetado y/o hasta 20 metros de longitud.

Mauricio García.
Nombre del Técnico

Claudia Quitora Velosa.
Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 007 desmonte

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha: 30/09/2025
Cliente: RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO
Dirección: VILLAVICENCIO

Ciudad: VILLAVICENCIO
Nit:
Tel:

CLASE DE REVISION: Suministro | Desinstalación [X] | Preventivo | Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE B OFICINA 411 - TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL META

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	SP122CM NT1	MEZ65219617	12.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	SP122CM UT1	510TAXTA6450	12.000 BTU/H

Inverter Convencional Refrigerante: R410a R32

Compresores					Temperatura	
L1 (Amp.)					Temperatura de Retorno	
L2 (Amp.)					Temperatura de Rejillas	
L3 (Amp.)					Temperatura entrada condensador	
Voltaje (Volt.)					Temperatura Salida condensador	
P. Succión (Psi)					Regulación de Termostato 1	
P. Descarga (Psi)					Regulación de Termostato 2	
Capacidad (HP)						

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			

Condensad	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Observaciones: Desmonte de equipo de aire acondicionado, se deja en el sotano de la torre B

Mauricio Garcia
Nombre del Técnico

Claudia Quitora Veloza
Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

No. 008 bomba de condensado

Calle 28 No 27-61/63/67 Barrio Porvenir
Teléfono 6705771 Celular: 3202717744
Correo: termoenergialtda@yahoo.es

Fecha:	30/09/2025	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VILLAVICENCIO	Nit:	
Dirección:	VILLAVICENCIO	Tel:	

CLASE DE REVISION: Suministro [X] Instalación [X] Preventivo Correctivo

Ubicación del Equipo: TORRE B OFICNA 411 -TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL META

UNIDAD	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad
MANEJADORA	MINI SPLIT	LG	VM2427 NK0	501TAACX7344	24.000 BTU/H
CONDENSADORA	MINI SPLIT	LG	VM242C7 UK0	410TAEJGG484	24.000 BTU/H

Inverter [X] Convencional Refrigerante: R410a [X] [X]

Compresores				
L1 (Amp.)				
L2 (Amp.)				
L3 (Amp.)				
Voltaje (Volt.)				
P. Succión (Psi)				
P. Descarga (Psi)				
Capacidad (HP)				

Temperatura	
Temperatura de Retorno	
Temperatura de Rejillas	
Temperatura entrada condensador	
Temperatura Salida condensador	
Regulación de Termostato 1	
Regulación de Termostato 2	

evaporador	Amp. L1	Amp. L2	Amp. L3
Motor Blower			
Limpieza Serpentines			
Limpieza de drenaje de agua			
Engrase de Rodamientos			
Ajuste de Correas			
Limpieza de Rejillas			
Limpieza General			
Condensad	**Amp. L1**	**Amp. L2**	**Amp. L3**
Motor 1			
Motor 2			
Limpieza de Serpentines			
Revisión de fugas			

Suministro e instalación para el funcionamiento de Bomba de condensado tipo tanque 220V para aires acondicionado hasta de 24.000 BTU. Incluye soporte para la unidad. Incluye instalación de Manguera transparente para drenaje para bomba condensadora tipo tanque o similar.

Mauricio Garcia
Nombre del Técnico

Claudia Quiroga Ochoa
Nombre y apellido legible de quien recibe el servicio

UNION TEMPORAL AIRES 2025

NIT. 901.974.502-3

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, el suscrito representante legal JORGE ELIECER GARCIA REYES identificado con cedula de ciudadanía No. 93.361.646 de Ibagué y contador público ROBINSON PINZON LEON identificado con cedula de ciudadanía No. 86.050.286 de Villavicencio, número de la Tarjeta Profesional 117641-T, de la de la unión temporal aires 2025 NIT. 901.974.502-3, se permiten certificar que la mencionada sociedad ha efectuado correcta y adecuadamente, el pago de sus Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensiones y ARL) y de Aportes Parafiscales (ICB, Cajas de Compensación Familiar y SENA), correspondientes a la nómina de sus empleados.

En constancia, se firma en Villavicencio, Meta, a los **30** días del mes de **septiembre** de **2025**.

Cordialmente,



JORGE ELIECER GARCIA REYES
CC: 93.361.646 de Ibagué
Representante Legal UNION TEMPORAL AIRES 2025



ROBINSON PINZON LEON
Contador Público
T.P. 117641-T

Calle 28 No. 27 – 61 – 63 Barrio El Porvenir –Villavicencio (Meta),
Cel.3107850476 - 310 7572058
termoenergialtda@yahoo.es

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 3 9 0 3 6 3 6 1 5 6 3 A 4 2 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROBINSON PINZON LEON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86050286 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 117641-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

117641-T



ROBINSON
PINZON LEON
C.C. 86050286
RESOLUCION INSCRIPCION 078 FECHA 2006/03/30
UNIVERSIDAD CORP.UNIV.DEL META

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

Este carné es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS CONM. 2922566

VALIDO UNICAMENTE PARA TERMO ENERGIA LTDA

ENTREGA PARA FIRMAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 86.050.286

PINZON LEON
APELLIDOS

ROBINSON
NOMBRES



FIRMA

VALIDO UNICAMENTE PARA TERMO ENERGIA LTDA



INDICE DERECHO

CHA DE NACIMIENTO 28-JUL-1974

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

31-OCT-1994 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-5200100-69148861-M-0086050286-20060705 04564 06186N 02 176482784

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900052569	6	TERMO ENERGIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 28# 27-61 63 67	VILLAVICENCIO-META	6705771	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1766906402	9491666278	E	2025/09/15	2025/09/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,589,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (8 Afiliados)						$15,735,500	$2,517,800			$15,735,500	$629,500			$15,735,500	$629,500			$15,735,500	$812,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$4,400,000	$704,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$23,000		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)						$4,400,000	$704,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$23,000		$0	$0
1	CC	40340017	BARAJAS IVONNE	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF34	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$11,500	30	$0	$0
2	CC	1122125447	PEREA SANDRA	230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$88,000	CCF34	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$11,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)						$11,335,500	$1,813,800			$11,335,500	$453,500			$11,335,500	$453,500			$11,335,500	$789,200		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)						$11,335,500	$1,813,800			$11,335,500	$453,500			$11,335,500	$453,500			$11,335,500	$789,200		$0	$0
3	CC	86053595	BARAJAS IGNACIO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
4	CC	86066356	CONDE EDUARD	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF34	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
5	CC	1122920276	FRANCO LUIS	25-14	30	$1,632,000	$261,200	EPS037	30	$1,632,000	$65,300	CCF34	30	$1,632,000	$65,300	14-11	30	$1,632,000	$113,600	30	$0	$0
6	CC	1121827800	MATOMA YIMY	230201	30	$1,480,000	$236,800	EPS005	30	$1,480,000	$59,200	CCF34	30	$1,480,000	$59,200	14-11	30	$1,480,000	$103,100	30	$0	$0
7	CC	1122239130	VARGAS BILI	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$76,000	CCF34	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
8	CC	1006689927	VEGA BRAYAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$15,735,500	$2,517,800			$15,735,500	$629,500			$15,735,500	$629,500			$15,735,500	$812,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900052569	6	TERMO ENERGIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 28# 27-61 63 67	VILLAVICENCIO-META	6705771	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1766906402	9491666278	E	2025/09/15	2025/09/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,589,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,517,800	$0	$0	$2,517,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$261,200	$0	$0	$261,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,667,800	$0	$0	$1,667,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$588,800	$0	$0	$588,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$812,200	$0	$0	$812,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$812,200	$0	$0	$812,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$629,500	$0	$0	$629,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	$629,500	$0	$0	$629,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$629,500	$0	$0	$629,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$141,300	$0	$0	$141,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$343,200	$0	$0	$343,200
TOTAL				**8**	**$4,589,000**	**$0**	**$0**	**$4,589,000**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	93361646	JORGE ELIECER GARCIA REYES	CALLE 35 No 24-59	6622609	refricalderas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	14/10/2025	90147944	$4.082.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.500.000	0		0		0	4	3.700	0	1.503.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.920.000	0	0	60.000	60.000	4	4.700	400	2.045.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	292.400				292.400	4	800	293.200			2.924	293.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	240.000	4	600	240.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.500.000	1.503.700
Pensión	1	2.040.000	2.045.100
Riesgos Laborales	1	292.400	293.200
CCF	1	240.000	240.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	4.072.400	4.082.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	93361646	JORGE ELIECER GARCIA REYES		CALLE 35 No 24-59	6622609	refricalderas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	14/10/2025	90147944	$4.082.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	93361646	GARCIA REYES JORGE ELIECER	59	0			N																	25-14	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	1.500.000	14-23	12.000.000	3	292.400	CCF34	12.000.000	240.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	93361646	JORGE ELIECER GARCIA REYES		CALLE 35 No 24-59	6622609	refricalderas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	Y	30/10/2025	91016929	$1.264.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	356.000	0		0		0	20	4.400	0	360.400	2
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	178.000	0		0		0	20	2.200	0	180.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	20	2.800	0	230.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	455.600	0	0	0	0	20	5.600	0	461.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	22.500				22.500	20	300	22.800			225	22.800	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	8.600	20	200	8.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	20	0	0	0
ICBF				
0	20	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	534.000	540.600
Pensión	2	683.400	691.800
Riesgos Laborales	1	22.500	22.800
CCF	1	8.600	8.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.248.500	1.264.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	93361646	JORGE ELIECER GARCIA REYES		CALLE 35 No 24-59	6622609	refricalderas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					3	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-09	2025-09	Y	30/10/2025	91016929	$1.264.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1095824291	RODRIGUEZ GIRALDO STEEVEN	59	0			N	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	8.600	0	0	0	0	0
2	CC	1121898922	GARCIA CAICEDO OSCAR MAURICIO	59	0			N	X																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	11280790	SEGURA DAZA LUIS ANIBAL	59	0			N	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	MIN002	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	93361646	JORGE ELIECER GARCIA REYES	CALLE 35 No 24-59	6622609	refricalderas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	Y	13/08/2025	88994037	$165.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	47.600	0		0		0	0	0	0	47.600	2
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	23.800	0		0		0	0	0	0	23.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	30.400	0	0	0	0	0	0		30.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	60.800	0	0	0	0	0	0		60.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	3.000				3.000	0	0	3.000			30	3.000	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	71.400	71.400
Pensión	2	91.200	91.200
Riesgos Laborales	1	3.000	3.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	165.600	165.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	93361646	JORGE ELIECER GARCIA REYES		CALLE 35 No 24-59	6622609	refricalderas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	Y	13/08/2025	88994037	$165.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1095824291	RODRIGUEZ GIRALDO STEEVEN	59	0			N	X	T															230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS005	189.800	23.800	14-23	189.800	1	1.000		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1121898922	GARCIA CAICEDO OSCAR MAURICIO	59	0			N	X	T															230201	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS005	189.800	23.800	14-23	189.800	1	1.000		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	11280790	SEGURA DAZA LUIS ANIBAL	59	0			N	X	T															230301	189.800	30.400	0	0	0	0	MIN002	189.800	23.800	14-23	189.800	1	1.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3838294	ANTONIO JOSE VERGARA VERGARA	Calle 2 # 7-10	3142719443	anjover1003@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	PARATEBUENO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	22/09/2025	89722186	$851.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	337.500	0		0		0	0	0	0	337.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	432.000	0	0	0	0	0	0		432.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	28.200				28.200	0	0	28.200			282	28.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	54.000	0	0	54.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	337.500	337.500
Pensión	1	432.000	432.000
Riesgos Laborales	1	28.200	28.200
CCF	1	54.000	54.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	851.700	851.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3838294	ANTONIO JOSE VERGARA VERGARA		Calle 2 # 7-10	3142719443	anjover1003@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	PARATEBUENO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	22/09/2025	89722186	$851.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	3838294	VERGARA VERGARA ANTONIO JOSE	57	0			N																	230301	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS005	2.700.000	337.500	14-23	2.700.000	2	28.200	CCF22	2.700.000	54.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3838294	ANTONIO JOSE VERGARA VERGARA	Calle 2 # 7-10	3142719443	anjover1003@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	PARATEBUENO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	21/10/2025	90546196	$851.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	337.500	0		0		0	0	0	0	337.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	432.000	0	0	0	0	0	0		432.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	28.200				28.200	0	0	28.200			282	28.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	54.000	0	0	54.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	337.500	337.500
Pensión	1	432.000	432.000
Riesgos Laborales	1	28.200	28.200
CCF	1	54.000	54.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	851.700	851.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	3838294	ANTONIO JOSE VERGARA VERGARA		Calle 2 # 7-10	3142719443	anjover1003@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	PARATEBUENO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	21/10/2025	90546196	$851.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	3838294	VERGARA VERGARA ANTONIO JOSE	57	0			N																	230301	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS005	2.700.000	337.500	14-23	2.700.000	2	28.200	CCF22	2.700.000	54.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información