Fecha 2025-12-29 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción de la Ampliación de las Estaciones Grupo 5, del Sistema Transmilenio en Troncales en la Ciudad de Bogotá D.C.

CONTRATO No. IDU-1765-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Ivan Camilo Garnica Villalobos - Apoyo Principal, Andrea Yineth Baron Mojica - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	90.68%
% EJECUTADO	82.34%
% VARIACIÓN	-8.34%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución en etapa de construcción.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESTACIONES 2024	**Contratista**	CONSORCIO RED CONECTA
Contrato No.	IDU-1765-2023	**Contrato No.**	IDU-1781-2023
Valor Inicial	$ 43.271.765.891,00	**Valor Inicial**	$ 6.462.614.583,00
Total Contrato	$ 46.298.368.245,00	**Total Contrato**	$ 6.654.168.822,00
Valor Pagado	$ 28.001.067.261,00	**Valor Pagado**	$ 4.163.984.720,00
Plazo Inicial	540 días	**Plazo Inicial**	540 días
Plazo Actualizado	660 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2024-02-06	**Fecha de Iniciación**	2024-02-06
Fecha de Terminación Actual	2026-05-20	**Fecha de Terminación Actual**	2026-05-20
No. Empleos generados	67	**No. Empleos generados**	43

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO RED CONECTA
Contrato No.	IDU-1781-2023
Valor Inicial	$ 6.462.614.583,00
Total Contrato	$ 6.654.168.822,00
Valor Pagado	$ 4.163.984.720,00
Plazo Inicial	540 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2024-02-06
Fecha de Terminación Actual	2026-05-20

No. Empleos generados	43

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preliminares	100,00	100,00	$ 721.126.336,00	$ 721.126.336,00
Construcción	98,36	88,61	$ 37.015.790.032,00	$ 33.346.575.383,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
PRIMERA ENTREGA - PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	
SEGUNDA ENTREGA - PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	
TERCERA ENTREGA - PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	
ESTACIÓN CALLE 187	98.88	90.88	-8.0	
ESTACIÓN TERMINAL	98.48	89.89	-8.59	
ESPACIO PÚBLICO	89.7	37.03	-52.67	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Estaciones	2,00	0,00	Unit(s)