Fecha 2026-01-26 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción de la Ampliación de las Estaciones Grupo 5, del Sistema Transmilenio en Troncales en la Ciudad de Bogotá D.C.

CONTRATO No. IDU-1765-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Ivan Camilo Garnica Villalobos - Apoyo Principal, Andrea Yineth Baron Mojica - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	85.45%
% EJECUTADO	85.4%
% VARIACIÓN	-0.05%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución en etapa de construcción.
El 20 de enero de 2026 se suscribieron los modficatorios Nos. 4 al Contrato de Obra IDU-1765-2023 y No. 3 al Contrato de Interventoría mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución de ambos contratos por un período de dos meses y hasta el 20 de marzo de 2026.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO ESTACIONES 2024
Contrato No.	IDU-1765-2023
Valor Inicial	$ 43.271.765.891,00
Total Contrato	$ 46.298.368.245,00
Valor Pagado	$ 28.001.067.261,00
Plazo Inicial	540 días
Plazo Actualizado	660 días
Fecha de Iniciación	2024-02-06
Fecha de Terminación Actual	2026-05-20
No. Empleos generados	43

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO RED CONECTA
Contrato No.	IDU-1781-2023
Valor Inicial	$ 6.462.614.583,00
Total Contrato	$ 6.654.168.822,00
Valor Pagado	$ 4.163.984.720,00
Plazo Inicial	540 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2024-02-06
Fecha de Terminación Actual	2026-05-20
No. Empleos generados	43

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO RED CONECTA
Contrato No.	IDU-1781-2023
Valor Inicial	$ 6.462.614.583,00
Total Contrato	$ 6.654.168.822,00
Valor Pagado	$ 4.163.984.720,00
Plazo Inicial	540 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2024-02-06

Fecha de Terminación Actual	2026-05-20
No. Empleos generados	43

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preliminares	100,00	100,00	$ 721.126.336,00	$ 721.126.336,00
Construcción	92,13	88,67	$ 34.671.255.954,00	$ 33.369.155.166,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
PRIMERA ENTREGA - PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	
SEGUNDA ENTREGA - PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	
TERCERA ENTREGA - PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	
ESTACIÓN CALLE 187	92.65	91.27	-1.38	
ESTACIÓN TERMINAL	93.88	89.89	-3.99	
ESPACIO PÚBLICO	100.0	37.03	-62.97	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Estaciones	2,00	0,00	Unit(s)