Bitacora de obra

29 de octubre (miercoles)
(soleado)
inicia Empresa Contratista y Supervisor, para inicio de Actividades

10:00 Am Se inicia con limpieza y Replanteo y entrega de equipos y Siso y orientaciones de trabajos
Equipos: pala, Pastrilla

Jhonnel Padilla
Residente obra

Bitacora de obra
30 de octubre (jueves)

Se sigue con limpieza y replanteo de la zona a intervenir.
Equipo: palas, Rastrillo, pica

Jhoiner Padilla
Residente obra

Bitacora de obra
31 de octubre (sabado)
(viene)
limpieza donde se realizara franja protectora de vetiver frontal y madereable.

Jhoiner Padilla
Ing residente

Bitacora de obra

1 de Noviembre (Sabado)

Limpieza franja protectora

Equipos: pala, pica.

Jhonal padilla

Bitacora 6 dom

2 de Noviembre (Domingo)

Se inicia Siembra (establecimiento) de franja protector en Vetivo Con Separacion de 0.25cm.
Se inicia con plantacion ~~Equipos~~: pica, pala, paradera

Jhonal Padilla
Ing Residente.

Práctica de obra

3 de Noviembre (Sábado)

Lunes se entregan las primeras 5.000 plantulas con separación de 0.25m pasando a distribuye para optima medida

Equipo: pala, pico, pala redonda

Jhoiner Padilla
Ing Residente

Bitacora de obra

4 de Noviembre (planta)

Se Siembra Con Siembra planta, Vetiber a raiz desnuda de 20 cm longitud Con separacion de 0.25 cm

Equipo: pica, palas, Carretilla Paradrago.

Jhuimd Padilla
Ing Residente

Norma

Scanned with CamScanner

Bitacora de obra

5 de Noviembre (miercoles)

Siembra de vetiver y trazado para avanzar a total Siembra 10.000 hasta la fecha

Equipos: pica, carretas, paradrago

Jhoranel Padilla
Ing Residente

Bitacora de obra

6 de Noviembre (soleado) jueves

Se Siembra Con Siembra de Vetiver Conservando distancia de 0.25 entre plantula y linea

Equipos: pala, carretilla y paradra

Jhonas padilla
ing. Residente

Bitacora de obra

7 de Noviembre (viernes)

Siembra plantula y limpieza para siembra de frutales y madereables nativas y frutales.

Equipo: pica carretilla

Jhonal padilla

Ing Residente

Bitacora de obra

8 Noviembre (Sabado)

Siembra de vetiver y limpieza para frutales y maderables

Equipo: pica, carretilla

Bitacora de obra

9 Noviembre (Domingo)

No se trabajo

Bitacora de obra

10 de Noviembre (Lunes)

Se sigue con siembra de vetiver y se inicia siembra de frutales y maderables

Llovia fuerte siendo las 2 pm

Equipos: Carretilla, frutales,

Jhonnel padilla

Practica de obra

11 de Noviembre (Martes)

Siembra de Vetiver para orden hasta la fecha del 30.20 plantulas.

Siembra de árbol frutal 1.m de Alt y maderable de 30 a 45 cm en bolsa de 9x18 con tierra

Equipos: Pika, Carretas, Paradrop

Thoring padilla
Ing Residente.

Bitacora de dia
12 de Noviembre (miercoles)

Siembra de Vetiver, fuera y
madera bb, Arozado en pita
para buena alineacion

Equipo: Pika - Paradigm

Jhoinal Padilla
my - Resident

Bitacora de obra

13 de Noviembre (Jueves)

Siembra de vetiver para obtener hasta 1. hectarea de 35.000 frutales y madera blanda 50 y 50 por franjas, con separacion de 4 m de vetiver:

Equipos: pika, paradragon, carretilla, Jhornal pacilla

Ing Residente

Bitacora de obra
14 de Noviembre (viernes)

Simbio de Vetiver, los futur
y madriabla.

Visita de Siso revision de
dotacion personal y Seguri
en trabajo

Equipos: pika, carreta, paradiay

Thomas Padilla
Ing Residente

Norma

Scanned with CamScanner

Bitacora de obra

15 de Noviembre (Sabado)

Siembra de Vetiver para un total a fecha de 40.000 mts lineales y madarigbe 100 y 100 por pared y para a 1 mt distancia de Vetiver

Equipo: pico, carretilla, paradigua

Manuel padilla
Ing Residente

Norma

Scanned with CamScanner

Bitacora del dia
16 de Noviembre (Domingo
No se trabajo

Bitacora del dia
17 de Noviembre (Lunes
Se avanza para la Hora
a establecimiento de plantilla
Vetive.
Se sigue con Siembra total y
madrichal
Equipos: pick-1 para drag

Jhonnel Padilla
Ing Residente

Norma

Scanned with CamScanner

Bitacora de dom
10 de Noviembre (daily 1

Siendo las 8:00 Am, visita por parte de Supervision de Medellin. Se sigue con Sapho de Yatiba (4Zloop) hasta la fecha y se termina Siembra de 9 hectareas y medida

Equipos: pika, Pala, Pica drago, Carretilla

Jhonnel padilla
Ing. Residente

Bitacora de obra
14 de Noviembre (Miercoles)

Inicia el dia con optima planta de voluntarios siendo las 11:00 Am
Se termina para un total de 44.000.
Se vacia trazado y detalles 0.25cm
Equipo: paradiagua, pala, Thorn zadilla
Ing Peralta

Bitacora de dbm (Jueves)
20 de Noviembre (Jueves)

Siendo las 9:00 Am se reunieron y
resiembra plantulas de vetiver
maderables y frutales afectadas
por Proceso de Siembre.

Equipos: pica paradigm, Carret

Jhoinu padilla
Ing Residente

Bitacora de obra
21 de Noviembre (viernes)

Siendo la 6:30 Am Se inicia ing
Residente y maestro de obra
a medir para realizar asentamiento
franja protectora & arreglo
de bioingeniera

Postes de 1.80 a 2.20 mts longitud
Diametro : 10cm

Jhonny padilla
Ing Residente

Btacar d dhr
22 de Noviembe (Sabado)

Se termina limpienza para instala
cion de poste de aislamiento
Con distancia de 3mt separacion
Equipos: pica, pala, perforadora

Norm padilla
ing Residente

Bitacora de obra

23 de Noviembre (Domingo)

Se inicia instalacion de guia (pita) trazado para excavacion de postes.

Equipos: pica, paradigm, pala

Norma Padilla
Ing Residente

Bitacora de obra
24 de Noviembre (Lunes)

Se inicia con excavacion para la instalacion de postes (huecos) Se avanza en 12 huecos y se Realiza limpieza faltan Equipos: pika, paradrayo, pala

Jhorman Padilla
Ing Residente

Bitacora de obra
25 de Noviembre (Martes)

Se Sigue Con excavacion de huecos para postes.
Trazado y revision

Equipos: Pico, pala, paradmes

Journal Padilla
Ing Residente.

Norma

Scanned with CamScanner

Bitacora de obra

26 de Noviembre (miercoles)

Instalacion de postes (2) y Aplomada

Equipos: pika, pala, paradigm

Jhoiver Padilla

Ing Residente

Bitacora de obra
27 de Noviembre (jueves)

Se Sigue con instalacion de poste y excavacion de hueco para su instalacion

Equipos: pica, pala, pardraga

Jhoinad Padilla
ing Residente

Norma

Scanned with CamScanner

Brigada de obra
22 de Noviembre (viernes)

Se Sigue Con excavacion e instalacion de Poste, de 10cm y Separacion de 3mt

Equipos: pico, pardraya, pala

Normal pacifico
muy Presidente

Norma

Scanned with CamScanner

Bitacora de obra
22 de Noviembre (viernes)

Se Sigue Con excavacion e instalacion de poste, de 10cm y Separacion de 3mt

Equipos: pico, pala, carretilla, palo

Normal pacifico
hoy Presidente

Bitacora de obra

2a de Noviembre (Sabado)

Se Sigue con instalacion de postes trazado y delimitacion de la traza.

Se realiza medicion de Sopesion con pasa de pua Calibre 16.5" y se aplica fertilizante triple 15 en la zona.

Equipo: Pala diaya, Pala Piku Bombu.

Jhorm Padilla
Ing Residente

Norma

Bitacora de obra
30 de Noviembre (Domingo)

Bitacora de obra
1 de Diciembre (Lunes)

Se termina instalacion de poste de madera redondo con Diamet 10cm
Se inicia instalacion de Alamb de Pua Calib 16.5" separacion a 8 hiladas

Equipo: pinzas, martillo, grapas

Jhon Badally
Jhy Peridat

Bitacora de obra
2 de Diciembre (martes)

Se sigue con instalacion de Alambre de pua con 3 hiladeras de separacion poste a poste

Equipo: pinza, martillo, grapas

Norma padilla
Ing Residente

Bitacora de obra

3 de Diciembre (miercoles)

Se sigue con instalacion de la Seguridad Hilada de Alambre y limpieza de retiro de materiales, equipos, pinzas, martillo, goggles

Normal padilla
Ing Residente

Btacara d obra

4 d Diciembre: (Jueves)

Se termina instalacion d Alamb
d pua a 3 hilade con
Separacion entre Poste d 3mt

Equipo: Pinza, martilla, grapa

Thomas padilla
Ing residente

Bitacora de obra

5 de Diciembre (viernes)

Se termina todas las actividades revisando instalacion de Aislamiento y revision de deposicion de Vetiver, frutales y maderables.

Contratista y Supervisor acuerdan revision total de los trabajos ejecutados.

Jhonnel Padilla
Ing Residente