Fecha 2025-12-29 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C... (GRUPO 3): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA AMÉRICAS HASTA LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

ALCANCE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA AMÉRICAS HASTA LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

CONTRATO No. IDU-347-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Lady Rozo Lopez - Apoyo Principal, Ronald Zamir Cadena Avila - Apoyo Principal, Andres Camilo Velasquez Leon - Apoyo Principal, Hugo Javier Rubio Rodriguez - Apoyo Principal, Manuel Salvador Arbelaez Segura - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	72.56%
% EJECUTADO	64.73%
% VARIACIÓN	-7.83%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en ejecución de la Etapa de Construcción.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68
Contrato No.	IDU-347-2020
Valor Inicial	$ 206.413.520.077,00
Total Contrato	$ 211.074.468.174,00
Valor Pagado	$ 121.838.919.759,00
Plazo Inicial	3480 días
Plazo Actualizado	3900 días
Fecha de Iniciación	2020-06-25
Fecha de Terminación Actual	2031-04-24
No. Empleos generados	711

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CJ 2020
Contrato No.	IDU-601-2020
Valor Inicial	$ 29.155.894.332,00
Total Contrato	$ 32.909.518.838,00
Valor Pagado	$ 21.901.085.537,00
Plazo Inicial	3480 días
Plazo Actualizado	3900 días
Fecha de Iniciación	2020-06-25
Fecha de Terminación Actual	2031-04-24
No. Empleos generados	41

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CJ 2020
Contrato No.	IDU-601-2020
Valor Inicial	$ 29.155.894.332,00
Total Contrato	$ 32.909.518.838,00
Valor Pagado	$ 21.901.085.537,00
Plazo Inicial	3480 días
Plazo Actualizado	3900 días
Fecha de Iniciación	2020-06-25

Fecha de Terminación Actual	2031-04-24
No. Empleos generados	41

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	$ 711.042.811,00	$ 711.042.811,00
Construcción	87,09	76,27	$ 121.569.096.885,00	$ 106.151.088.706,00
Mantenimiento	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
ESTACIÓN BRT	100.0	68.74	-31.26	
SECTOR 11 - AV. AMÉRICAS A LA CALLE 9C - BRT ORIENTAL	82.76	76.08	-6.68	
SECTOR 14B - INTERSECCIÓN AV. AMÉRICAS - BRT ORIENTAL	93.7	67.59	-26.11	
SECTOR 14D - INTERSECCIÓN AV. AMÉRICAS - BRT OCCIDENTAL	90.75	61.69	-29.06	
ESTRUCTURAS	93.97	79.28	-14.69	
INTERSECCIÓN DEPRIMIDO AV. AMÉRICAS	92.88	79.29	-13.59	
PUENTE PEATONAL	100.0	100.0	0.0	
DIAGNÓSTICO VÍAS DE DESVÍO	100.0	100.0	0.0	
PMTs INICIALES	100.0	100.0	0.0	
CORREDOR AV AMÉRICAS - CALLE 13 (MIXTO)	86.12	73.83	-12.29	
CORREDOR AV AMÉRICAS - CALLE 13 (BRT)	78.69	68.96	-9.73	
INTERSECCIÓN DEPRIMIDA - AV. AMERICAS	92.88	79.29	-13.59	
TAQUILLAS EXTERNAS (4)	100.0	33.33	-66.67	
CICLOESTACIONES	100.0	25.0	-75.0	
SECTOR 1 CALLE 11 - CALLE 13 MIXTA DERECHA	95.82	98.5	2.68	
SECTOR 10 - AV. AMÉRICAS A LA CALLE 9C	82.56	59.12	-23.44	
SECTOR 12 - AV. AMÉRICAS A LA CALLE 9C	60.15	57.45	-2.7	
SECTOR 14C - INTERSECCIÓN AV. AMÉRICAS	90.23	71.19	-19.04	
SECTOR 2 - CALLE 11 A LA CALLE 13 - BRT ORIENTAL	78.21	79.59	1.38	
SECTOR 4 - CALLE 11 A LA CALLE 13 - BRT OCCIDENTAL	67.92	67.89	-0.03	
SECTOR 6 - CALLE 9C A LA CALLE 11 - BRT ORIENTAL	79.68	77.49	-2.19	
SECTOR 8 - CALLE 9C A LA CALLE 11 - BRT OCCIDENTAL	49.16	49.41	0.25	
Estudios y diseños	100.0	100.0	0.0	
Ambiental y SST	100.0	100.0	0.0	
Social	100.0	100.0	0.0	
Arqueología	100.0	100.0	0.0	
Tráfico	100.0	100.0	0.0	
Desvíos	100.0	100.0	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA

Construir Km de troncal	1,04	0,93	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	7,38	4,56	Km_Carril
Espacio Público	23.911,37	12.405,00	m2
Construir Km de Ciclorruta	0,84	0,24	Km
Construir Puentes peatonales	1,00	1,00	Unit(s)
Implementar cicloparqueaderos	0,00	0,00	Unit(s)
Construir cicloestaciones	1,00	0,00	Unit(s)
Construir Km-Carril de carril de Transmilenio	5,06	3,25	Km_Carril
Construir m2 de zona verde	7.228,66	926,00	m2
Construir Estaciones bidireccionales	1,00	0,00	Unit(s)
Construir Taquillas	4,00	0,00	Unit(s)
Construir Deprimido	1,00	0,00	Unit(s)
Intersección semaforizada	1,00	0,00	Unit(s)