	INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	**INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION** **Contrato 11 de 2025** **Página 1 de 1**

El suscrito Rector de la Institución Educativa La Presentación CERTIFICA, que recibió a satisfacción los siguientes servicios de obra pública que a continuación se relacionan, correspondientes al contrato N°11 de 2025.

OBJETO: **"Contratar la obra civil para realizar el mantenimiento, adecuación, pintura y mejoramiento de los espacios y elementos relacionados con el preescolar y afines".** Según las siguientes especificaciones Dicho valor ha de incluir las retenciones de Ley.

CONDICIONES TECNICAS Y CANTIDAD A CONTRATAR:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Mantenimiento correctivo de parales metálicos ubicados en carpa que cubre la tienda escolar, consiste en limpieza y lijado de cada paral con aplicación de capa de anticorrosivo y acabado con esmalte a base de aceite gris.	5	50.000	250.00
Mantenimiento correctivo de pasamanos metálicos ubicados en tienda escolar, consistente en limpieza y lijado de la estructura con capa de anticorrosivo y acabado con esmalte a base de aceite gris.	2	250.000	500.000
Instalación de 8 rodachinas industriales de 3 pulgadas con freno en las 2 porterías de microfútbol, requiere soldadura en base metálica en cuatro esquinas inferiores de la estructura total a instalar 8 unidades de ruedas en 2 arcos.	8	50.000	400.000
Mantenimiento correctivo a 2 porterías de microfútbol y 2 tableros de baloncesto de la institución, retiro de óxido y preparación de superficie metálica para aplicación de anticorrosivo en toda la estructura incluida la malla y acabado con esmalte a base de aceite color blanco, los bordes de tablero y bases de arco se pintaran de color vea elección de la institución.	2	430.000	860.000
Aplicación de pintura en puerta metálica ubicada en aula de preescolar, preparación de superficie con limpieza y lijado para dar acabado con esmalte a base de aceite en ambos lados de la puerta y en el marco.	1	110.000	110.000
Preparación de superficie, lijado y aplicación de pintura a base de agua tipo 1 en aula de preescolar, con un área aproximado de 100 mts cuadrados de superficie; incluye materiales 1 caneca pintura 2,5 galones color azul para parte superior, 1caneca de pintura color azul claro 2,5 galones para zócalos y parte inferior, 1/2 galón de estuco plástico, cemento, cinta de enmascarar y lija.	100	13.970	1.397.000
Suministro e instalación de 6 vidrios ubicados en ventanal de aula preescolar; Consiste en el cambio de 6 vidrios claros de 48 cm x 22,5 cm con fijación de silicona trasparente.	6	45.000	270.000
Mantenimiento correctivo juegos infantiles del preescolar, reemplazo de parales averiados de madera inmunizada	3	700.000	2.100.00

y cambio de tornillería y pernos oxidados , refuerzo de uniones entre los juegos y el piso con accesorios metálicos, limpieza y acabado con pintura en estructuras de metal para evitar corrosión, aplicación de pintura en toda la estructura de madera de los juegos infantiles con pintura de alto tráfico.			
Mantenimiento correctivo de piso en área de juegos infantiles del preescolar, consistente en limpieza de superficie con hidrolavadora, aplicación de resina acrílica impermeabilizante y por ultimo aplicación de 2 capas de pintura antideslizante de alto tráfico en un área de 80 metros cuadrados.	80	40.625	3.250.000
		SUBTOTAL	**$9.137.000**
		TOTAL	**$9.137.000**

VALOR TOTAL: $9.137.000.oo
Nueve millones ciento treinta y siete mil pesos m.l.

Por parte de:
RONAL ALBERTO JARAMILLO CANO
98.562.956-3

Lo anterior para efectos de causación y pago

Medellín, **14 de octubre de 2025**

Cordialmente,

GUSTAVO ANTONIO ALVAREZ YEPES
Rector