FORMATO 17.1 – INFORME DEL SUPERVISOR

MENSUALIZADO O INTERMEDIO

CONTRATISTA: **JOEL VIAÑA FERNANDEZ** C.C 1.051.661.879
CONTRATO No. 018-2025
CDP No. 23 del tres (03) de junio de 2025
RP No. 23 de once (11) de junio de 2025
PERIODO EVALUADO: Mes JUNIO -2025
OPINION DEL SUPERVISOR: Durante el seguimiento a las actividades realizadas por el contratista correspondiente al periodo evaluado, encuentro que fue realizado con la calidad requerida y en un 100%
• Servicio Mantenimiento de los equipos de aires acondicionados tipos mini Split y centrales en total 48 . • Reparación de aire acondicionado tipo mini Split de 36.000 btu por fuga de refrigerante en el sistema del salón 10: • Reparación de aire acondicionado tipo mini Split de 36.000 BTU por daño en la tarjeta de la condensadora salón 2 • Reparación de aire acondicionado tipo mini Split de 36.000 BTU por capacitores y cambio de contactor, salón 15 • Reparación de aire acondicionado tipo mini Split de 24.000 BTU por cambio de capacitores, salón 20 • Instalación de aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU, psicología: • Instalación de aire acondicionado tipo mini Split de 36.000 BTU, salón 3 • Instalación de aire acondicionado tipo mini Split de 36.000 BTU, salón 17 • Mantenimiento de los equipos de aires acondicionados tipos mini Split y centrales en total 34 • Reparación de motor ventilador de condensadora tipo mini Split de 36.000 BTU, del salón 8 • Reparación por fuga de refrigerante en la condensadora tipo mini Split de 36.000 BTU, salón 5 • instalación de evaporadora de 36.000 BTU, salón 13

- Carga de refrigerante R410a de aire acondicionado de 12.000 btu, oficina coordinación académica:
- Reparación de tarjeta del aire acondicionado tipo mini Split de 24.000 btu, salón 2 cruzadita
- Reparación de condensadora partes eléctricas de aire acondicionado tipo central piso techo de 60.000 btu, sala de informática 1:
- Carga de refrigerante R410a, aire acondicionado tipo mini Split de 36.000 btu, salón 18:
- Carga de refrigerante R22 para aire acondicionado tipo central de 60.000 btu, salón de Biblioteca:
- Reparación de 2 condensadoras por partes eléctricas, aire acondicionado tipo central de 60.000 btu, salón de auditoria:
- Mantenimientos de los equipos de aires acondicionados tipos mini Split y centrales en total 34
- Mantenimiento del sistema eléctrico de los aires acondicionados del colegio

Para constancia se firma en la ciudad de Barranquilla, 17 días de mes de junio 2025

Atentamente,

MAUREN DEL SOCORRO GOMEZ PRIETO
Supervisora