Fecha 2026-01-26 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1509-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Lyda Astrid Gallo Gonzalez - Apoyo Principal, Lady Caterine Restrepo Avila - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	5.0%
% EJECUTADO	3.0%
% VARIACIÓN	-2.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Se presenta un atraso del 2% en el contrato debido a que se encuentra en etapa de actividades previas y no ha realizado la entrega del 25% de los inventarios de daños ni de los diagnósticos.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO TITAN
Contrato No.	IDU-1509-2025
Valor Inicial	$ 57.864.421.910,00
Total Contrato	$ 57.864.421.910,00
Valor Pagado	$ 17.359.326.573,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2025-12-09
Fecha de Terminación Actual	2028-02-08
No. Empleos generados	32

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CONSERVACIÓN VIAL 007
Contrato No.	IDU-1518-2025
Valor Inicial	$ 8.560.659.867,00
Total Contrato	$ 8.560.659.867,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2025-12-09
Fecha de Terminación Actual	2028-02-08
No. Empleos generados	46

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO