"INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"

CONTRATISTA: CONSORCIO MTTO COLOSO

REP. LEGAL. ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO

INTERVENTORIA: FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.

REP. LEGAL. JOSE PASTOR MAESTRE SABALZA

SUPERVISOR DE CONTRATO:

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA

SINCELEJO - SUCRE

INFORME DE INTERVENTORIA No.6


01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DE INTERVENTORIA No.6

01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO DE APROBACIÓN

PRESENTADO POR:



ING. JOSE PASTOR MAESTRE SABALA
Representante Legal
Interventoría

APROBO:

ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Supervisión

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5
GENERALIDADES SOBRE EL DOCUMENTO 6
INFORMACIÓN GENERAL 6
CUADRO DE RESPONSABILIDADES 6
CUADRO LISTA DE DISTRIBUCIÓN 6
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8
CONTRATOS SUSCRITOS 9
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 9
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 10
SEGUIMIENTO GARANTIAS Y AMPAROS 11
CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 11
CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 16
CONTROL LEGAL DEL CONTRATO 17
CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES 17
DISPOSICIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DE OBRA 17
DISPOSICIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 18
CRONOLOGIA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS 18
BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE OBRA 18
BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 19
ASPECTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 19
CERTIFICADOS DE DISPINIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 20
CERTIFICADOS DE DISPINIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 20
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA DE OBRA 20
FORMA DE PAGO A LA INTERVENTORIA 20
ACTAS PARCIALES DEL CONTRATISTA 20
ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA 20
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 21
ESTADO INICIAL DE LA OBRA 24
ANEXO FOTOGRAFICO 24

.....25

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA.....31

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE GESTION SST.....73

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y VERIFICADAS EN OBRA.....73

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES.....74

CONCLUSIONES.....75

RECOMENDACIONES DE INTERVENTORÍA.....75

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....76

ANEXOS.....77

POLIZAS CONTRATO DE OBRA.....78

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....79

EXAMENES DE INGRESO OBRA.....80

EXAMENES DE INGRESO INTERVENTORÍA.....81

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL OBRA.....82

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA.....83

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).....84

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (AST).....85

CAPACITACIONES.....86

BITACORA DE OBRA.....87

CANTIDADES DE OBRA.....88

CORRESPONDENCIA ENVIADA.....89

CORRESPONDENCIA RECIBIDA.....90

IMPLEMENTACION AMBIENTAL.....91

INTRODUCCIÓN

Con el fin de adecuar y mejorar la infraestructura del palacio de justicia del municipio de Coloso, en el departamento de Sucre, se desarrolla el proyecto denominado "**REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE".** En el marco del **Contrato de Obra No. SAMC 02 de 2025** suscrito el 29 de mayo de 2025 entre la **Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo** y el **Consorcio MTTO COLOSO (NIT: 901.950.642-2),** con acta de inicio 20 de junio de 2025.

Para ejercer las actividades de seguimiento, verificación y control técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y legal de la ejecución del mencionado contrato, se celebró el **Contrato de Interventoría No. MC 06 de 2025** suscrito **el 09 de junio de 2025** entre la **Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo y FORMULACION Y CONSTRUCION S.A.S. (NIT: 901.825.725-0), cuyo objeto es "INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE".** El cual tuvo acta de inicio el 20 de junio de 2025

En desarrollo de las obligaciones contractuales de interventoría, se presenta el **Informe de Interventoría No.6,** correspondiente al periodo comprendido entre el **01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025.** En este informe reporta el estado actual de la obra, abordando aspectos generales y específicos del proyecto en los componentes técnico, administrativo, operativo, financiero y socioambiental. Se describe el seguimiento efectuado a la ejecución de las actividades contractuales por parte del contratista de obra, incorporando el registro fotográfico, la medición de cantidades, el cálculo del avance porcentual de ejecución y demás aspectos relacionados con el desarrollo y ejecución del proyecto durante dicho periodo mencionado.

Asimismo, se presentan conclusiones y recomendacione**s** relacionadas con el avance del proyecto, los imprevistos, el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista y otros aspectos inherentes al desarrollo del contrato de obra pública objeto de esta interventoría.

Es importante resaltar que, a partir de las conclusiones y recomendaciones consignadas en el presente informe, se sugiere al ente contratante adoptar las acciones pertinentes que contribuyan al adecuado desarrollo de la obra, considerando que las labores de ejecución, seguimiento y control deben enmarcarse en principios de integridad moral y ética profesional**.**

GENERALIDADES SOBRE EL DOCUMENTO

INFORMACIÓN GENERAL

OBRA	**"INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"**			
INFORME No.6	**INFORME DE INGTERVENTORIA A LAS OBRAS CIVILES DE "INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"**			
PERIODO	ENTRE	01 de diciembre de 2025	Y	31 de diciembre de 2025
LOCALIZACION DE PROYECTO	COLOSO, SUCRE – PALACIO DE JUSTICIA			

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

ELABORÓ	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS Residente de interventoría
REVISÓ	ING. JOSE PASTOR MAESTRE SABALA Representante Legal de Interventoría
APROBÓ	ING. JOSE PASTOR MAESTRE SABALA Representante Legal de Interventoría

CUADRO LISTA DE DISTRIBUCIÓN

SUPERVISORA	No. COPIAS	FECHA DE ENVIO	OBERVACIONES
ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA	1	06 de enero de 2026	

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como finalidad ejecutar un conjunto de intervenciones estructurales y arquitectónicas orientadas a mejorar las condiciones físicas, funcionales y de seguridad del Palacio de Justicia del municipio de Colosó, Sucre**.** Las obras comprenden actividades de reforzamiento estructural, adecuaciones funcionales y reparaciones tanto arquitectónicas como estructurales, sobre una edificación existente que presenta deterioro y condiciones técnicas que requieren intervención inmediata para garantizar su estabilidad, operatividad y servicio adecuado a la comunidad.

Estas intervenciones buscan prolongar la vida útil de la infraestructura, mejorar su comportamiento ante cargas sísmicas y optimizar los espacios físicos, con el propósito de ofrecer un entorno seguro y digno para el desarrollo de la función judicial. Las actividades contempladas abarcan: revisión y adecuación de elementos estructurales (vigas, columnas, losas y cimentación), mejoras en cubiertas, fachadas, redes internas (eléctrica, hidráulica y sanitaria), así como obras de urbanismo y accesibilidad.

El desarrollo del proyecto se enmarca en los lineamientos técnicos, normativos y legales vigentes, y su ejecución está a cargo del CONSORCIO MTTO COLOSO, bajo la supervisión y control de la firma interventora Formulación y Construcción S.A.S**.**, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las especificaciones del contrato de obra y garantizar la calidad de los trabajos realizados.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La intervención se desarrolla en la edificación del **Palacio de Justicia de Colosó**, ubicada en el casco urbano del municipio de **Colosó**, departamento de **Sucre**, cuya localización corresponde a una infraestructura pública destinada al funcionamiento de las instituciones judiciales de la región.



Imagen 1. Palacio de Justicia Coloso – Sucre

CONTRATOS SUSCRITOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	SAMC 02 DE 2025.
Modalidad de selección	SELECCIÓN ABREVIADA
Proceso de contratación No.	SAMC 02 DE 2025.
Objeto	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE."
Contratista	CONSORCIO MTTO COLOSO.
Representante legal	ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO
NIT	901.950.642-2
Valor total inicial del contrato	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($435.881.695 COP).
Valor adicional	DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($217.939.880 COP).
Valor total acumulado del contrato	SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($653.821.575 COP).
Fecha de suscripción del contrato	29 DE MAYO DE 2025.
Plazo inicial	CUATRO (04) MESES.
Fecha de inicio	VEINTE (20) DE JUNIO DE 2025.
Prórroga No.1	1 MES
Prórroga No.2	1 MES
Prórroga No.3	1 MES y 11 DIAS
Fecha de terminación actual	TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2026.
Supervisor del contrato	ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA.
Entidad contratante	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO.
Porcentaje de avance	70.66%

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	MC 06 DE 2025
Modalidad de selección	MÍNIMA CUANTÍA
Proceso de contratación No.	MC 06 DE 2025
Objeto	**"**INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"
Contratista	FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.
Representante legal	JOSE PASTOR MAESTRE SABALA
NIT	901.825.725-0
Valor inicial del contrato	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($48.748.369 COP)
Valor adicional No.1	DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($12.187.092,00 COP).
Valor adicional No.2	DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($12.187.092,00 COP).
Valor total acumulado del contrato	SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($73.122.554 COP)
Fecha de suscripción	09 DE JUNIO DE 2025
Plazo inicial	CUATRO (04) MESES
Fecha de inicio	VEINTE (20) DE JUNIO DE 2025.
Prórroga No.1	1 MES
Prórroga No.2	1 MES
Prórroga No.3	1 MES y 11 DIAS
Fecha de terminación actual	TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2026.
Supervisor del contrato	ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA.
Entidad contratante	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO.
Porcentaje de avance	86.43%

SEGUIMIENTO GARANTIAS Y AMPAROS

CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.75-44-101145873. ANEXO 0

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Cumplimiento	20 %	$87.176.339,00	29/05/2025	03/02/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pago de salarios y prestaciones sociales	15 %	$65.382.254,25	29/05/2025	03/10/2028	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Estabilidad y calidad de la obra	30 %	$130.764.508,50	04/10/2025	04/10/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.75-40-101055135. ANEXO 0

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Predios labores y operaciones	200 SMMLV	$284.700.000,00	29/05/2025	04/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Contratistas y subcontratistas	200 SMMLV	$284.700.000,00	29/05/2025	04/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Vehículos propios y no propios	200 SMMLV	$284.700.000,00	29/05/2025	04/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.75-44-101145873. ANEXO 1

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Cumplimiento	20 %	$87.176.339,00	29/05/2025	03/02/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pago de salarios y prestaciones sociales	15 %	$65.382.254,25	29/05/2025	03/10/2028	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Estabilidad y calidad de la obra	30 %	$130.764.508,50	04/10/2025	04/10/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.75-40-101055135. ANEXO 1

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Predios labores y operaciones	200 SMMLV	$284.700.000,00	29/05/2025	04/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Contratistas y subcontratistas	200 SMMLV	$284.700.000,00	29/05/2025	04/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Vehículos propios y no propios	200 SMMLV	$284.700.000,00	29/05/2025	04/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.75-44-101145873. ANEXO 2

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Cumplimiento	20 %	$87.176.339,00	20/06/2025	25/02/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pago de salarios y prestaciones sociales	15 %	$65.382.254,25	20/06/2025	25/10/2028	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Estabilidad y calidad de la obra	30 %	$130.764.508,50	26/10/2025	26/10/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.75-40-101055135. ANEXO 2

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Predios labores y operaciones	200 SMMLV	$284.700.000,00	20/06/2025	26/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Contratistas y subcontratistas	200 SMMLV	$284.700.000,00	20/06/2025	26/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Vehículos propios y no propios	200 SMMLV	$284.700.000,00	20/06/2025	26/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.75-44-101145873. ANEXO 3

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Cumplimiento	20 %	$130.764.315,00	20/06/2025	25/02/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pago de salarios y prestaciones sociales	15 %	$98.073.236,25	20/06/2025	25/10/2028	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Estabilidad y calidad de la obra	30 %	$196.146.472,50	26/10/2025	26/10/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.75-40-101055135. ANEXO 3

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Predios labores y operaciones	200 SMMLV	$284.700.000,00	20/06/2025	26/11/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Contratistas y subcontratistas	200 SMMLV	$284.700.000,00	20/06/2025	26/11/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Vehículos propios y no propios	200 SMMLV	$284.700.000,00	20/06/2025	26/11/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.75-44-101145873. ANEXO 4

Amparos	% asegurado	Va lor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Cumplimiento	20 %	$130.764.315,00	20/06/2025	25/03/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pago de salarios y prestaciones sociales	15 %	$98.073.236,25	20/06/2025	26/11/2028	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Estabilidad y calidad de la obra	30 %	$196.146.472,50	26/10/2025	26/10/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.75-40-101055135. ANEXO 4

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Predios labores y operaciones	200 SMMLV	$284.700.000,00	20/06/2025	26/12/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Contratistas y subcontratistas	200 SMMLV	$284.700.000,00	20/06/2025	26/12/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Vehículos propios y no propios	200 SMMLV	$284.700.000,00	20/06/2025	26/12/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.75-44-101145873. ANEXO 5

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Cumplimiento	20 %	$130.764.315,00	20/06/2025	25/04/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pago de salarios y prestaciones sociales	15 %	$98.073.236,25	20/06/2025	26/12/2028	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Estabilidad y calidad de la obra	30 %	$196.146.472,50	26/10/2025	26/10/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.75-40-101055135. ANEXO 5

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Predios labores y operaciones	200 SMMLV	$284.700.000,00	20/06/2025	06/02/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Contratistas y subcontratistas	200 SMMLV	$284.700.000,00	20/06/2025	06/02/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Vehículos propios y no propios	200 SMMLV	$284.700.000,00	20/06/2025	06/02/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.75-44-101145873. ANEXO 9

Amparos	% asegurado	Va lor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Cumplimiento	20 %	$130.764.315,00	20/06/2025	05/06/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pago de salarios y prestaciones sociales	15 %	$98.073.236,25	20/06/2025	06/02/2029	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Estabilidad y calidad de la obra	30 %	$196.146.472,50	26/10/2025	26/10/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. M-100267228. Anexo 0

Amparo	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Cumplimiento	20 %	$9.749.674,00	09/06/2025	09/05/2026	SEGUROS MUNDIAL
Calidad del servicio	20%	$9.749.674,00	09/10/2025	09/10/2028	SEGUROS MUNDIAL
Pago de salarios y prestaciones sociales	10 %	$4.874.837,00	09/06/2025	09/11/2028	SEGUROS MUNDIAL

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. M-100267228. Anexo 1

Amparo	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Cumplimiento	20 %	$12.187.100,00	09/06/2025	09/06/2026	SEGUROS MUNDIAL
Calidad del servicio	20%	$12.187.100,00	09/11/2025	09/11/2028	SEGUROS MUNDIAL
Pago de salarios y prestaciones sociales	10 %	$6.093.550,00	09/06/2025	09/12/2028	SEGUROS MUNDIAL

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. M-100267228. Anexo 2

Amparo	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Cumplimiento	20 %	$12.187.100,00	09/06/2025	09/07/2026	SEGUROS MUNDIAL
Calidad del servicio	20%	$12.187.100,00	09/10/2025	09/01/2029	SEGUROS MUNDIAL
Pago de salarios y prestaciones sociales	10 %	$6.093.550,00	09/06/2025	09/01/2029	SEGUROS MUNDIAL

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. M-100267228. Anexo 3

Amparo	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Cumplimiento	20 %	$12.187.100,00	09/06/2025	31/08/2026	SEGUROS MUNDIAL
Calidad del servicio	20%	$12.187.100,00	09/10/2025	28/02/2029	SEGUROS MUNDIAL
Pago de salarios y prestaciones sociales	10 %	$6.093.550,00	09/06/2025	28/02/2029	SEGUROS MUNDIAL

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Pólizas vigentes	**X**		Se anexan pólizas
Presenta reclamaciones		**X**	
Certificación de parafiscales	**X**		Se anexan planillas de pago
Exámenes ocupacionales de ingreso	**X**		Se anexan exámenes ocupacionales

CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES

DISPOSICIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DE OBRA

A continuación, se presenta el personal mínimo de la disposición laboral del contratista de obra, cuya presencia fue verificada de manera permanente en el frente de trabajo durante el periodo reportado.

No.	CANTIDAD	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	1	Magier Aldair Dupperley Medina	Director de obra	30 %
2	1	María Claudia Hernández Leclerc	Residente de obra	100 %
3	1	Mauricio Junior Agustín Hernández	Profesional siso	100%

DISPOSICIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta el personal mínimo de la disposición laboral de la interventoría, el cual hizo presencia en el frente de obra durante el periodo reportado, dando cumplimiento a sus obligaciones contractuales.

No.	CANTIDAD	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	1	Carlos Acosta Medina	Director de interventoría	32 %
2	1	Juan Diego Pérez Cabarcas	Residente de interventoría	100 %
3	1	Keila Maria Solis Martinez	SISO	100 %

CRONOLOGIA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS

BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra fue suscrito el día 29 de mayo de 2025**.** Posteriormente, se suscribió el acta de inicio con fecha 20 de junio de 2025, a partir de la cual se dio inicio formal a la ejecución del contrato.

El contrato de obra fue modificado y prorrogado el 1 de octubre de 2025, adicionándose un valor de DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($217.939.880 COP) y ampliando su plazo de ejecución por un (1) mes, estableciéndose como fecha estimada de finalización el 20 de noviembre de 2025.

Posteriormente, se tramitó y suscribió la Prórroga No. 2, con la cual se extendió nuevamente el plazo de ejecución contractual, fijándose como nueva fecha de finalización el 20 de diciembre de 2025.

Finalmente, se suscribió la Prórroga No.3, a través de la cual se extendió el plazo de ejecución contractual hasta el **31 de enero de 2026**.

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL	**TIEMPO EJECUTADO**	**TIEMPO POR EJECUTAR**
7,37 MESES	6,37 MESES	1 MES

BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El contrato de interventoría fue suscrito el día 09 de junio de 2025. Posteriormente, se suscribió el acta de inicio con fecha 20 de junio de 2025, a partir de la cual se dio inicio formal a la ejecución del contrato de interventoría.

El contrato de interventoría fue modificado y prorrogado el 1 de octubre de 2025, adicionándose un valor de DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($12.187.092,00 COP) y ampliando su plazo de ejecución por un (1) mes, estableciéndose como fecha estimada de finalización el 20 de noviembre de 2025**.**

Posteriormente, se tramitó y suscribió la Prórroga No. 2, con la cual se extendió nuevamente el plazo de ejecución contractual, fijándose como nueva fecha de finalización el **20 de diciembre de 2025**.

Finalmente, se suscribió la Prórroga No.3, a través de la cual se extendió el plazo de ejecución contractual hasta el **31 de enero de 2026**.

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL	TIEMPO EJECUTADO	TIEMPO POR EJECUTAR
7,37 MESES	6,37 MESES	1 MES

ASPECTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

Durante el período evaluado, la Interventoría adelantó el seguimiento y control a los aspectos financieros del contrato de obra, mediante las siguientes acciones:

- **Control de la inversión contractual:** Revisión y análisis de la ejecución presupuestal del contrato de obra, verificando la adecuada aplicación de los recursos conforme al avance físico reportado y a los ítems establecidos en el presupuesto oficial.
- **Seguimiento financiero:** Evaluación del comportamiento financiero del contrato, mediante la verificación de los pagos efectuados, su correspondencia con las actas de obra, y el cumplimiento del flujo de caja proyectado.

CERTIFICADOS DE DISPINIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO	VALOR INICIAL	FECHA	VALOR ACTUAL
325	$ 500.351.334,80	04-02-2025	$ 500.351.334,80

CERTIFICADOS DE DISPINIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

NÚMERO	VALOR INICIAL	FECHA	VALOR ACTUAL
1325	$ 88.274.676	16-05-2025	$ 88.274.676

FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA DE OBRA

ACTAS PARCIALES	El contratante efectuará pagos al contratista mediante actas parciales, las cuales estarán sujetas al avance real y comprobado de las obras, previa verificación y aprobación por parte de la Interventoría.

FORMA DE PAGO A LA INTERVENTORIA

ACTAS PARCIALES	El contratante efectuará pagos al interventor mediante actas parciales de avance de obra.

ACTAS PARCIALES DEL CONTRATISTA

Durante este periodo, el contratista no presento el Acta Parcial de Obra


ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA

Durante el presente periodo, no se emitió el Acta Parcial de Interventoría.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato de SELECCIÓN ABREVIADA No. SAMC 02 DE 2025 tiene un valor total de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($653.821.575 COP). y tiene como objeto: "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE."


Para el periodo comprendido en este informe, se alcanzó un **avance de obra correspondiente al 70.66%,** lo que equivale en monto presupuestal a **CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($461.985.057).** Representado gráficamente se tiene lo siguiente:



Grafica 1. Porcentaje de ejecución

El porcentaje y monto de avance real de la obra presentado anteriormente obedece al avance físico real ejecutado en obra, quedando un 29.34% sin ejecutar del proyecto.

De manera gráfica se tiene lo siguiente para el estado general del avance del proyecto respecto a lo programado en el cronograma:




Grafica 2.1 Programación de obra vs obra ejecutada.

De la gráfica anterior, evidenciamos que el avance programado para la obra era de 72.83%, sin embargo, **el avance ejecutado fue del 70.66%**, evidenciando que en la actualidad **el contrato de obra muestra un atraso de 2.17% en su ejecución**. En la tabla a continuación se muestra el monto presupuestal que corresponde a estos porcentajes:

	MONTO PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE AVANCE
PROGRAMADO	$ 476.190.624,00	72.83 %
EJECUTADO	$ 461.985.057,00	70.66 %
ATRASO	$14.205.567,00	2.17 %

La siguiente gráfica corresponde al total programado vs total ejecutado del presente proyecto, en el periodo actual, teniendo un **2.17% de atraso** en general:



Grafica 2.2 Curva "S" del proyecto

La Curva "S" del proyecto refleja el comportamiento comparativo entre los valores programados y los valores ejecutados acumulados a la fecha de corte. En ella se observa que durante las primeras semanas hay un crecimiento progresivo y controlado, presentándose un ligero mayor avance del ejecutado frente al programado hasta aproximadamente la semana 10. Lo que indica un desempeño inicial favorable.

Entre la semana 11 y la 22 se observa un comportamiento estable, con un incremento gradual en ambas curvas; sin embargo, el avance ejecutado se mantiene levemente por encima del programado, reflejando un adecuado ritmo de ejecución.

A partir de la semana 23 se presenta un incremento significativo del avance, especialmente en el ejecutado, evidenciando una etapa de mayor productividad y aceleración en las actividades.

En el tramo final, el avance programado supera ligeramente el ejecutado, cerrando el periodo con un avance ejecutado del 70.66% frente a un avance programado del 72.83%, lo que presenta un desfase del 2.17%, el cual deberá ser gestionado mediante ajustes al cronograma para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas.

ESTADO INICIAL DE LA OBRA

En cumplimiento de las actividades preliminares del contrato de obra, se realizó una visita técnica al Palacio de Justicia de Colosó – Sucre, con el fin de documentar el estado actual de la infraestructura previo al inicio de las intervenciones.

Durante el recorrido por las instalaciones, se evidenciaron fisuras y grietas en los muros y pisos del inmueble**,** las cuales afectan tanto elementos estructurales como no estructurales del edificio. Estas patologías constructivas fueron debidamente registradas mediante registro fotográfico, el cual se adjunta al presente documento como soporte del diagnóstico inicial.

Las condiciones observadas reflejan el deterioro progresivo de la edificación y justifican la ejecución de las actividades contempladas en el contrato de reforzamiento estructural, adecuaciones y reparaciones arquitectónicas y estructurales**.**

Este registro tiene como propósito establecer un punto de referencia técnico del estado inicial de la obra, sobre el cual se medirá el avance y la efectividad de las intervenciones proyectadas.

ANEXO FOTOGRAFICO



Imagen 1. Fachada Palacio de Justicia Coloso - Sucre



Imagen 2. Fachada Palacio de Justicia Coloso – Sucre



Imagen 3. Ventana exterior Palacio de Justicia Coloso - Sucre





Imagen 3 y 4. Ventana exterior y enchape de piso en área de secretaria - Palacio de Justicia Coloso - Sucre





Imagen 5 y 6. Fisura esquina muro de ventana exterior Palacio de Justicia Coloso - Sucre



Imagen 7 y 8. Ventana interior y Fisura muro ventana interior – recepción - Palacio de Justicia Coloso – Sucre



Imagen 9 y 10. Fisura muro y cielo raso – Sala de estar - Palacio de Justicia Coloso – Sucre



Imagen 11. Sala de audiencia - Palacio de Justicia Coloso - Sucre





Imagen 12 y 13. Fisura muro – Pasillo Palacio de Justicia Coloso - Sucre



Imagen 14 y 15. Fisuras muros – Oficina Juez Palacio de Justicia Coloso - Sucre



Imagen 16 y 17. Fisuras muros – Oficina Juez Palacio de Justicia Coloso - Sucre



Imagen 18 y 19. Fisuras muros – Oficina Juez Palacio de Justicia Coloso - Sucre



Imagen 20. Cámara de aire Palacio de Justicia Coloso – Sucre



Imagen 21 y 21. Fisuras muros – Baño principal Palacio de Justicia Coloso – Sucre,

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre del 2025 al 31 de diciembre del 2025:

ITEM 2.05 DEMOLICION PAÑETE DE MURO. Se ejecutó la actividad de demolición de pañete de muro en las áreas programadas. Esta labor consistió en el retiro manual del revestimiento existente mediante herramientas menores, garantizando la protección de los elementos estructurales del muro y evitando afectaciones a instalaciones cercanas. La actividad incluyó el picado controlado del material, la recolección y cargue de los escombros generados, así como su disposición final en el sitio autorizado por la interventoría.







Imágenes. Demolición pañete de muro Palacio de Justicia Coloso – Sucre

ITEM 3.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)). Se efectúa la excavación manual en material común, con profundidad entre 0,0 y 2,0 m, empleando herramientas menores. La actividad comprendió el cargue, transporte y disposición final de los sobrantes en un sitio autorizado a una distancia menor de 5 km, dejando las áreas excavadas en condiciones adecuadas para la continuación de las actividades constructivas.



Imágenes. Excavación manual en material común Palacio de Justicia Coloso – Sucre







Imágenes. Excavación manual en material común Palacio de Justicia Coloso – Sucre



Imágenes. Excavación manual en material común Palacio de Justicia Coloso – Sucre



Imágenes. Excavación manual en material común Palacio de Justicia Coloso – Sucre

ITEM 5.01 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI (420Mpa). Se ejecutó el suministro, corte, doblado, armado y colocación de acero de refuerzo grado 60 (fy = 60.000 psi / 420 MPa), conforme a los planos estructurales y especificaciones técnicas del proyecto.



Imágenes. Acero refuerzo flejado 6000 PSI. Palacio de Justicia Coloso – Sucre





Imágenes. Acero refuerzo flejado 6000 PSI. Palacio de Justicia Coloso – Sucre







Imágenes. Acero refuerzo flejado 6000 PSI. Palacio de Justicia Coloso – Sucre

ITEM 7.19 CAJA DE INSPECCION 0,8x0,8x1m. Incluye excavación,recebo común compactado,placa y tapa en concreto reforzado,ladrillo común,pañete impermeabilizado,media caña,marco en ángulo 2 1/2x2 1/2x3/16",manija en varilla 1/2", pase en tubo 3/4". Se realizó la fundida de los registros sanitarios correspondientes a los sistemas de aguas lluvias, filtro y aguas residuales. La actividad incluyó la conformación del encofrado, el armado de refuerzo y la colocación del concreto según las especificaciones técnicas, garantizando la correcta operatividad y continuidad de las redes asociadas.



Imágenes. Caja de inspección de 0.8mx0.8mx1m Palacio de Justicia Coloso – Sucre

ITEM 8.19 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI 15 A,127 V TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE No 12 AWG HFFR LS Prom 5m. Actividad consistente en el suministro e instalación de salida para tomacorriente tipo 2P+T con protección de falla a tierra GFCI de 15 A – 127 V, instalada en tubería conduit PVC de 3/4" Schedule 40, con tendido de conductores de cobre No. 12 AWG tipo HFFR LS, para una longitud promedio de 5 m por punto, incluyendo accesorios, fijaciones y pruebas de funcionamiento.



Imágenes. Salida de toma corriente doble polo a tierra (2P+T). Palacio de Justicia Coloso – Sucre

ITEM 8.26 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS CT. INCLUYE APARATO Prom 5 m. Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo, instalada en tubería conduit PVC de 3/4" Schedule 40, con cableado en conductor de cobre No. 12 AWG tipo HFFR LS CT, para una longitud promedio de 5 m por punto, incluyendo aparato, cajas, accesorios, conexiones y verificación de correcto funcionamiento.










Imágenes. Salida de interruptor sencillo en tubería Conduit Palacio de Justicia Coloso – Sucre







Imágenes. Salida de interruptor sencillo en tubería Conduit Palacio de Justicia Coloso – Sucre

ITEM 10.01 PAÑETE DE MURO, MORTERO DE PEGA 1:4 INCLUYE TEXTURA EXISTENTE INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, Ejecución de pañete en muros con mortero de pega en proporción 1:4, incluyendo conformación de textura acorde a las condiciones existentes, elaboración de filos, dilataciones, afinado y acabado final conforme a especificaciones técnicas del proyecto.



Imágenes. Pañete de muro, mortero de pega 1:4. Palacio de Justicia Coloso – Sucre





Imágenes. Pañete de muro, mortero de pega 1:4. Palacio de Justicia Coloso – Sucre





Imágenes. Pañete de muro, mortero de pega 1:4. Palacio de Justicia Coloso – Sucre






Imágenes. Pañete de muro, mortero de pega 1:4. Palacio de Justicia Coloso – Sucre



Imágenes. Pañete de muro, mortero de pega 1:4. Palacio de Justicia Coloso – Sucre

ITEM 14.03 RETIRO DE CASETONES EN ICOPOR. Se realiza el corte y retiro del casetón de poliestireno ubicado debajo de la losa de contrapiso existente, empleando herramientas adecuadas para garantizar una remoción controlada y segura, evitando daños a los elementos estructurales y permitiendo la correcta preparación del área para las actividades posteriores.



ITEM 14.17 ANCLAJE CON EPOXICO PARA VARILLA #5. Actividad consistente en la perforación del elemento estructural, limpieza del orificio y suministro e instalación de varilla No. 5 mediante sistema de anclaje con adhesivo epóxico estructural, garantizando la profundidad de empotramiento, alineación y tiempos de curado establecidos por el fabricante, conforme a planos y especificaciones técnicas.





Imágenes. Anclajes con epoxico para varilla #5 Palacio de Justicia Coloso – Sucre





Imágenes. Anclajes con epoxico para varilla #5 Palacio de Justicia Coloso – Sucre





Imágenes. Anclajes con epoxico para varilla #5 Palacio de Justicia Coloso – Sucre







Imágenes. Anclajes con epoxico para varilla #5 Palacio de Justicia Coloso – Sucre

ITEM 14.25 COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0,09 X 20. Se realiza la fundida de las columnetas de confinamiento de sección 0,09 x 0,20 m, ubicadas en los laterales de las columnas reforzadas y en aquellos muros que requerían este elemento para garantizar su estabilidad estructural. La actividad incluye el armado y amarre del refuerzo, la instalación de formaleta, la verificación de recubrimientos, y el vaciado y compactación del concreto con la resistencia especificada, seguido del curado correspondiente.





Imágenes. Columnetas de confinamiento 0.09X0.20 Palacio de Justicia Coloso – Sucre






Imágenes. Columnetas de confinamiento 0.09X0.20 Palacio de Justicia Coloso – Sucre









Imágenes. Columnetas de confinamiento 0.09X0.20 Palacio de Justicia Coloso – Sucre

ITEM 14.26 VIGAS DE AMARRE DE 0,09 X 0,020 3000PSI. Ejecución de vigas de amarre en concreto de 3.000 psi, destinadas a la integración y amarre de los elementos estructurales, conforme a las dimensiones, ubicación y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.



Imágenes. Viga de amarre de 0.09X0.20 Palacio de Justicia Coloso – Sucre

ITEM 14.28 LEVANTE DE MURO EN LADRILLO N°10 y PEGA EN MORTERO 1:3. Se ejecuta el levante de muro en ladrillo N°10 utilizando mortero en proporción 1:3, garantizando el plomo, nivel y alineación del paño. La actividad incluye la preparación del mortero, la colocación y asentamiento de las hiladas, así como el control de juntas y el amarre adecuado con los elementos estructurales existentes.




Imágenes. Levante de muro en ladrillo No.10 y pega en mortero Palacio de Justicia Coloso – Sucre

ITEM 14.51 SUMINSTRO E INSTALACION DE MUROS EN DURAPANEL. INCLUYE ACCESORIOS. Se realiza el suministro e instalación de muros en Durapanel conforme a los planos y especificaciones de diseño. La actividad incluye la colocación de los paneles, fijación de perfiles, ensamblaje de accesorios y elementos complementarios, asegurando la correcta alineación, nivel y estabilidad del sistema constructivo.










Imágenes. Suministro de muros en Durapanel Palacio de Justicia Coloso – Sucre







Imágenes. Suministro de muros en Durapanel Palacio de Justicia Coloso – Sucre







Imágenes. Suministro de muros en Durapanel Palacio de Justicia Coloso – Sucre







Imágenes. Suministro de muros en Durapanel Palacio de Justicia Coloso – Sucre







Imágenes. Suministro de muros en Durapanel Palacio de Justicia Coloso – Sucre

ITEM 14.52 ARREGLO DE MURO EN FACHADA. INCLUYE DESMONTE DE TEJA, PERFILERIA DE CUBIERTA Y REINSTALACION. Se realiza arreglo de muro fachada por presencia de grieta, por lo que se realizó retiro total de pañete, curado de grieta con epoxico SIKAFLEX -416, se realiza colocación de malla vena en toda el area y se realiza pañetado con aditivido SIKA -1 mortero





Imágenes. Arreglo de muro en fachada. Palacio de Justicia Coloso – Sucre





Imágenes. Arreglo de muro en fachada. Palacio de Justicia Coloso – Sucre







Imágenes. Arreglo de muro en fachada. Palacio de Justicia Coloso – Sucre





Imágenes. Arreglo de muro en fachada. Palacio de Justicia Coloso – Sucre





Imágenes. Arreglo de muro en fachada. Palacio de Justicia Coloso – Sucre





Imágenes. Arreglo de muro en fachada. Palacio de Justicia Coloso – Sucre

ITEM 14.72 SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 15A,125V. NEMA 5-15R, EN TUBERIA MT DE 3/4" POR CIELO RAZO Y TUBERIRIA CONDUIT PVC. Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble tipo normal, polo a tierra, 15 A – 125 V (NEMA 5-15R), instalado en tubería metálica de 3/4" por cielo raso y tubería conduit PVC, incluyendo cableado, cajas, accesorios y pruebas de funcionamiento.

.



Imágenes. Salida tomacorriente. Palacio de Justicia Coloso – Sucre





Imágenes. Salida tomacorriente. Palacio de Justicia Coloso – Sucre









Imágenes. Salida tomacorriente. Palacio de Justicia Coloso – Sucre





Imágenes. Salida tomacorriente. Palacio de Justicia Coloso – Sucre

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE GESTION SST

Durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre y el 31 de diciembre de 2025, esta interventoría realizó actividades de seguimiento y acompañamiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) implementado por el contratista en el frente de obra.

El objetivo fue verificar el cumplimiento de los lineamientos normativos y contractuales, así como evaluar las condiciones de seguridad en las diferentes actividades ejecutadas durante el periodo.

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y VERIFICADAS EN OBRA

- Demolición de pañete de muro.
- Excavación manual en material común H=0,0 – 2,0 m, incluyendo retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km.
- Instalación de acero de refuerzo flejado 60.000 psi (420 MPa).
- Construcción de caja de inspección 0,80 × 0,80 × 1,00 m, incluyendo excavación, recebo compactado, placa y tapa en concreto reforzado, mampostería en ladrillo común, pañete impermeabilizado, media caña, marco metálico en ángulo, manija y pases en tubería.
- Instalación de salida de tomacorriente doble polo a tierra (2P+T) con protección GFCI 15 A – 127 V en tubería conduit PVC de 3/4", con cable No. 12 AWG HFFR LS.
- Instalación de salida para interruptor sencillo en tubería conduit PVC de 3/4", con cable de cobre No. 12 AWG HFFR LS CT.
- Instalación de salida para interruptor sencillo conmutable en tubería conduit PVC de 3/4", con cable de cobre No. 12 AWG HFFR LS CT.
- Ejecución de pañete de muros con mortero 1:4, incluyendo textura existente, filos y dilataciones.
- Retiro de casetones en icopor.
- Anclajes con epóxico para varilla #5.
- Construcción de columnetas de confinamiento de 0,09 × 0,20 m.
- Ejecución de vigas de amarre de 0,09 × 0,20 m en concreto de 3.000 psi.
- Levante de muros en ladrillo No. 10 con mortero 1:3.
- Suministro e instalación de muros en sistema Durapanel, incluyendo accesorios.

- Arreglo de muros en fachada, incluyendo desmonte de teja, perfilería de cubierta y reinstalación.
- Instalación de salida para tomacorriente normal doble polo a tierra 15 A – 125 V (NEMA 5-15R) en tubería metálica de 3/4" por cielo raso y tubería conduit PVC.
- Instalación de salida para tomacorriente regulado doble polo a tierra 15 A – 125 V (NEMA 5-15R) en tubería conduit PVC de 3/4", con cable No. 12 AWG HFFR LS.

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

- El contratista mantiene vigente el Plan de SST y su socialización con el personal operativo y administrativo, evidenciando un control adecuado de riesgos.

- Se verificó el suministro y uso adecuado de EPP: casco, guantes, botas de seguridad, gafas, tapabocas, protector auditivo y chaleco reflectivo. El cumplimiento fue satisfactorio.

- Las actividades de demolición contaron con delimitación, señalización y control de acceso, reduciendo riesgos de proyección de partículas y caídas de objetos.

- Las excavaciones manuales se realizaron bajo supervisión directa, con protección corporal completa y adecuada manipulación del terreno, minimizando el riesgo de colapso.

- En los trabajos de armado de acero, anclajes con epoxico y construcción de elementos estructurales se observó correcta manipulación de materiales y herramientas.

- Las instalaciones eléctricas se ejecutaron con orde, limpieza y cumplimiento de las medidas de seguridad.

- La gestión de residuos y escombros fue adecuada, con disposición en sitios autorizados y limpieza permanente en la zona de trabajo.

- No se registraron incidentes, accidentes ni actos inseguros de gravedad durante el periodo evaluado.

CONCLUSIONES

- El contratista demostró un manejo adecuado de la gestión de SST, acorde con el tipo de actividades ejecutadas.

- El personal mostró un comportamiento seguro y compromiso con el uso de EPP y el cumplimiento de procedimientos.

- Las condiciones en obra fueron satisfactorias, permitiendo el avance seguro de actividades de demolición, excavación, cimentaciones, reforzamientos estructurales y mampostería e instalaciones eléctricas.

- Se evidencia una implementación correcta del Plan de SST y la presencia activa del responsable de seguridad en campo.

- La interventoría continuará con el acompañamiento periódico para asegurar el mantenimiento y mejoramiento de los estándares de seguridad.

RECOMENDACIONES DE INTERVENTORÍA

- Continuar reforzando capacitaciones en tareas críticas: demolición, excavaciones, manipulación de concreto, trabajo con herramientas de corte y manejo de perfiles metálicos.

- Garantizar el uso permanente de EPP, especialmente en actividades de corta duración o en zonas con rotación frecuente de personal.

- Mantener supervisión directa en trabajos con maquinaria (ahoyadora, cortadoras).

- Actualizar los registros de inspecciones, charlas, matrices de riesgos y reportes de condiciones inseguras.

- Mantener orden y limpieza en todos los frentes de trabajo y realizar la disposición adecuada de residuos según el plan ambiental.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al cierre del periodo evaluado y conforme a las actividades ejecutadas en obra, se registra un avance físico acumulado del **70,66%**, evidenciando un incremento respecto al periodo inmediatamente anterior. No obstante, el porcentaje alcanzado se encuentra por debajo del rendimiento programado, situación atribuible a la necesidad de estructurar el Balance de Obra No. 3**,** el cual se encuentra en proceso de elaboración por parte del contratista.

Dicho balance contempla la actualización de mayores y menores cantidades de obra, producto de las condiciones reales identificadas durante la ejecución. En razón a lo anterior, varias actividades dependientes de estas definiciones técnicas debieron ser suspendidas temporalmente hasta contar con su respectiva aprobación, lo que impactó el ritmo de ejecución y generó la reprogramación parcial del cronograma contractual.

Durante este lapso, el contratista adelantó únicamente aquellas actividades que eran técnicamente viables y que no presentaban interferencia con los ítems sujetos a ajuste, con el fin de evitar la paralización total de la obra. No obstante, mientras no se cuente con la aprobación formal del Balance de Obra No. 3, la ejecución de los frentes críticos se mantiene limitada, situación que continúa afectando el ritmo normal de avance y la programación general del proyecto.

En consecuencia, aunque el avance físico presenta una desviación frente a lo inicialmente programado, esta obedece a un ajuste técnico necesario para garantizar la correcta incorporación de las cantidades reales de obra, minimizar reprocesos y asegurar la calidad de los trabajos ejecutados. Una vez se obtenga la aprobación del Balance de Obra No. 3**,** se espera que el proyecto recupere su ritmo normal de ejecución y avance de manera coherente con la planeación actualizada.

ANEXOS

POLIZAS CONTRATO DE OBRA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	**05**	**2025**	**29**	**05**	**2025**	**00:00**	**04**	**10**	**2030**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
NOTA: LA VIGENCIA DEL APARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**29/05/2025**	**03/02/2026**	**$87,176,339.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**29/05/2025**	**03/10/2028**	**$65,382,254.25**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**04/10/2025**	**04/10/2030**	**$130,764,508.50**

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,239,118.00	$ ******20,000.00	$ *****429,232.00	$ *********2,688,350.00	$ ******283,323,101.75	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	**05**	**2025**	**29**	**05**	**2025**	**00:00**	**04**	**10**	**2030**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO: 3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO 2754780

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · GanaGana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Cambiando Contigo Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,239,118.00	$ ******20,000.00	$ *****429,232.00	$ *********2,688,350.00	$ ******283,323,101.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013107247600(3900)000002688350(96)20260529

REFERENCIA PAGO:

1101310724760-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-40-101055135**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	**05**	**2025**	**29**	**05**	**2025**	**00:00**	**04**	**10**	**2025**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO:	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	2754780
BENEFICIARIO:	800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDUCATURA- DIRRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO NIT: 800.165.944-8

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/05/2025**	**04/10/2025**	**$284,700,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/05/2025**	**04/10/2025**	**$284,700,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/05/2025**	**04/10/2025**	**$284,700,000.00**

ACLARACIONES


PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****249,600.00	$ *******3,000.00	$ ******47,994.00	$ **********300,594.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA



75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	05	2025	29	05	2025	00:00	04	10	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO MTTO COLOSO — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2 — **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE — **TELÉFONO:** 3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO — IDENTIFICACIÓN **NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40 — **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE — **TELÉFONO:** 2754780

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/05/2025**	**04/10/2025**	**$284,700,000.00**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/05/2025**	**04/10/2025**	**$284,700,000.00**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/05/2025**	**04/10/2025**	**$284,700,000.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-40-101055135**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	**05**	**2025**	**29**	**05**	**2025**	**00:00**	**04**	**10**	**2025**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO:	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	2754780

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Cambiando Contigo Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****249,600.00	$ *******3,000.00	$ ******47,994.00	$ **********300,594.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013107247553(3900)000000300594(96)20260529

REFERENCIA PAGO:

1101310724755-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**06**	**2025**	**29**	**05**	**2025**	**00:00**	**04**	**10**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE MODIFICACION**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
NOTA: LA VIGENCIA DEL APARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

DE ACUERDO LA ACTA DE INICIO DE FECHA 20/06/2025 SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA A PARTIR DEL ACTA EN MENCION. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(2,239,118.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(429,232.00)	$ *******(2,688,350.00)	$ ****(283,323,101.75)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**06**	**2025**	**29**	**05**	**2025**	**00:00**	**04**	**10**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE MODIFICACION**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · GanaGana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Cambiando Contigo Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(2,239,118.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(429,232.00)	$ *******(2,688,350.00)	$ ****(283,323,101.75)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101145873	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2025	29	05	2025	00:00	04	10	2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-40-101055135**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**06**	**2025**	**29**	**05**	**2025**	**00:00**	**04**	**10**	**2025**	**23:59**	**ANEXO DE MODIFICACION**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO:	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	2754780
BENEFICIARIO:	800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDUCATURA- DIRRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO NIT: 800.165.944-8

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR


ACLARACIONES

DE ACUERDO LA ACTA DE INICIO DE FECHA 20/06/2025 SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA A PARTIR DEL ACTA EN MENCION. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(249,600.00)	$ *****(3,000.00)	$ ****(47,994.00)	$ *********(300,594.00)	$ ****(284,700,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA



75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2025	29	05	2025	00:00	04	10	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	NIT: 901.950.642-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	NIT: 800.165.944-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(249,600.00)	$ *****(3,000.00)	$ ****(47,994.00)	$ *********(300,594.00)	$ ****(284,700,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2025	29	05	2025	00:00	04	10	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA



75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**06**	**2025**	**20**	**06**	**2025**	**00:00**	**26**	**10**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
NOTA: LA VIGENCIA DEL APARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**20/06/2025**	**25/02/2026**	**$87,176,339.00**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**20/06/2025**	**25/10/2028**	**$65,382,254.25**	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**26/10/2025**	**26/10/2030**	**$130,764,508.50**	

ACLARACIONES

DE ACUERDO LA ACTA DE INICIO DE FECHA 20/06/2025 SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA A PARTIR DEL ACTA EN MENCION. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,239,118.00	$ ******20,000.00	$ *****429,232.00	$ *********2,688,350.00	$ ******283,323,101.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**06**	**2025**	**20**	**06**	**2025**	**00:00**	**26**	**10**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,239,118.00	$ ******20,000.00	$ *****429,232.00	$ *********2,688,350.00	$ ******283,323,101.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013107284098(3900)000002688350(96)20260620

REFERENCIA PAGO:

1101310728409-8

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101145873	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2025	20	06	2025	00:00	26	10	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-40-101055135**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**06**	**2025**	**20**	**06**	**2025**	**00:00**	**26**	**10**	**2025**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDUCATURA- DIRRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO NIT: 800.165.944-8

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/10/2025**	**$284,700,000.00**	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/10/2025**	**$284,700,000.00**	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/10/2025**	**$284,700,000.00**	

ACLARACIONES

DE ACUERDO LA ACTA DE INICIO DE FECHA 20/06/2025 SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA A PARTIR DEL ACTA EN MENCION. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****249,600.00	$ *******3,000.00	$ ******47,994.00	$ **********300,594.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2025	20	06	2025	00:00	26	10	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/10/2025**	**$284,700,000.00**	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/10/2025**	**$284,700,000.00**	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/10/2025**	**$284,700,000.00**	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2025	20	06	2025	00:00	26	10	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	NIT: 901.950.642-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	NIT: 800.165.944-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****249,600.00	$ *******3,000.00	$ ******47,994.00	$ **********300,594.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013107284113(3900)000000300594(96)20260620

REFERENCIA PAGO:

1101310728411-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2025	20	06	2025	00:00	26	10	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO

TEXTO ACLARATORIO


PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA



75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**10**	**2025**	**20**	**06**	**2025**	**00:00**	**26**	**10**	**2030**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
NOTA: LA VIGENCIA DEL APARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**20/06/2025**	**25/02/2026**	**$130,764,315.00**	**$87,176,339.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**20/06/2025**	**25/10/2028**	**$98,073,236.25**	**$65,382,254.25**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**26/10/2025**	**26/10/2030**	**$196,146,472.50**	**$130,764,508.50**

ACLARACIONES

DE ACUERDO AL CLAUSULADO MODIFICACION NO.1 AL CONTRATO SAMC 02 DE 2025, SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE $217.939.880, Y SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN UN (1) MES MAS, MODIFICANDO ASI LA PRESENTE POLIZA.
NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,067,893.00	$ *******8,000.00	$ *****204,419.00	$ *********1,280,313.00	$ ******424,984,023.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**10**	**2025**	**20**	**06**	**2025**	**00:00**	**26**	**10**	**2030**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · GanaGana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Cambiando Contigo Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,067,893.00	$ *******8,000.00	$ *****204,419.00	$ *********1,280,313.00	$ ******424,984,023.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013107411635(3900)000001280313(96)20261001

REFERENCIA PAGO:

1101310741163-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101145873	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	10	2025	20	06	2025	00:00	26	10	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-40-101055135**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**10**	**2025**	**20**	**06**	**2025**	**00:00**	**26**	**11**	**2025**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO:	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	2754780
BENEFICIARIO:	800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDUCATURA- DIRRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO NIT: 800.165.944-8

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/11/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/11/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/11/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**

ACLARACIONES

DE ACUERDO AL CLAUSULADO MODIFICACIN NO.1 AL CONTRATO SAMC 02 DE 2025, SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE $217.939.880, Y SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN UN (1) MES MAS, MODIFICANDO ASI LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******60,450.00	$ *******3,000.00	$ ******12,055.00	$ **********75,505.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	10	2025	20	06	2025	00:00	26	11	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/11/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/11/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/11/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	10	2025	20	06	2025	00:00	26	11	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	NIT: 901.950.642-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	NIT: 800.165.944-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******60,450.00	$ *******3,000.00	$ ******12,055.00	$ **********75,505.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013107411667(3900)000000075505(96)20260620

REFERENCIA PAGO:

1101310741166-7

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	10	2025	20	06	2025	00:00	26	11	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA



75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**10**	**2025**	**20**	**06**	**2025**	**00:00**	**25**	**11**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
NOTA: LA VIGENCIA DEL APARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**20/06/2025**	**25/03/2026**	**$130,764,315.00**	**$130,764,315.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**20/06/2025**	**25/11/2028**	**$98,073,236.25**	**$98,073,236.25**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**26/10/2025**	**26/10/2030**	**$196,146,472.50**	**$196,146,472.50**

ACLARACIONES

DE ACUERDO AL CLAUSULADO MODIFICACION NO.1 AL CONTRATO SAMC 02 DE 2025, SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE $217.939.880, Y SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN UN (1) MES MAS, MODIFICANDO ASI LA PRESENTE POLIZA.
NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******44,065.00	$ *******8,000.00	$ *******9,892.00	$ **********61,958.00	$ ******424,984,023.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**10**	**2025**	**20**	**06**	**2025**	**00:00**	**25**	**11**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · GanaGana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Cambiando Contigo Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******44,065.00	$ *******8,000.00	$ *******9,892.00	$ ************61,958.00	$ ******424,984,023.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013107411642(3900)000000061958(96)20260620

REFERENCIA PAGO:

1101310741164-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101145873	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	10	2025	20	06	2025	00:00	25	11	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-40-101055135**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	**11**	**2025**	**20**	**06**	**2025**	**00:00**	**26**	**12**	**2025**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO:	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	2754780
BENEFICIARIO:	800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDUCATURA- DIRRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO NIT: 800.165.944-8

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/12/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/12/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/12/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**

ACLARACIONES

DE ACUERDO AL CLAUSULADO MODIFICACIN NO.2 AL CONTRATO SAMC 02 DE 2025 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN UN(1) MES MAS Y ADHIERASE LOS ITEMS NO PREVISTOS AL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO PREVIO DE MODIFICACION 2. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******58,500.00	$ *******3,000.00	$ ******11,685.00	$ ***********73,185.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	11	2025	20	06	2025	00:00	26	12	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/12/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/12/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/12/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA



75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	11	2025	20	06	2025	00:00	26	12	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	NIT: 901.950.642-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	NIT: 800.165.944-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******58,500.00	$ *******3,000.00	$ ******11,685.00	$ ************73,185.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013107492038(3900)000000073185(96)20250720

REFERENCIA PAGO:

1101310749203-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	11	2025	20	06	2025	00:00	26	12	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA



75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**5**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	**11**	**2025**	**20**	**06**	**2025**	**00:00**	**26**	**11**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
NOTA: LA VIGENCIA DEL APARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**20/06/2025**	**25/04/2026**	**$130,764,315.00**	**$130,764,315.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**20/06/2025**	**26/12/2028**	**$98,073,236.25**	**$98,073,236.25**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**26/10/2025**	**26/10/2030**	**$196,146,472.50**	**$196,146,472.50**

ACLARACIONES

DE ACUERDO AL CLAUSULADO MODIFICACION NO.2 AL CONTRATO SAMC 02 DE 2025 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN UN(1) MES MAS Y ADHIERASE LOS ITEMS NO PREVISTOS AL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO PREVIO DE MODIFICACION 2. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******46,645.00	$ *******8,000.00	$ ******10,382.00	$ ***********65,027.00	$ ******424,984,023.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**5**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	**11**	**2025**	**20**	**06**	**2025**	**00:00**	**26**	**11**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · GanaGana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Cambiando Contigo Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******46,645.00	$ *******8,000.00	$ ******10,382.00	$ ************65,027.00	$ ******424,984,023.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013107492020(3900)000000065027(96)20260620

REFERENCIA PAGO:

1101310749202-0

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101145873	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	11	2025	20	06	2025	00:00	26	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-40-101055135**	**5**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	**12**	**2025**	**20**	**06**	**2025**	**00:00**	**06**	**02**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO:	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	2754780
BENEFICIARIO:	800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDUCATURA- DIRRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO NIT: 800.165.944-8

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**06/02/2026**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**06/02/2026**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**06/02/2026**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**

ACLARACIONES

DE ACUERDO AL CLAUSULADO MODIFICACION NO.3 AL CONTRATO SAMC 02 DE 2025 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN UN(1) MES Y ONCE (11) DIAS MAS, MODIFICANDO ASI LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******81,900.00	$ *******3,000.00	$ ******16,131.00	$ **********101,031.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	12	2025	20	06	2025	00:00	06	02	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**06/02/2026**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**06/02/2026**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**06/02/2026**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA



75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-40-101055135**	**5**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	**12**	**2025**	**20**	**06**	**2025**	**00:00**	**06**	**02**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******81,900.00	$ *******3,000.00	$ ******16,131.00	$ **********101,031.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013107534441(3900)000000101031(96)20250720

REFERENCIA PAGO:

1101310753444-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	12	2025	20	06	2025	00:00	06	02	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO

TEXTO ACLARATORIO


PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA



75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**9**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	**12**	**2025**	**20**	**06**	**2025**	**00:00**	**26**	**11**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
NOTA: LA VIGENCIA DEL APARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**20/06/2025**	**05/06/2026**	**$130,764,315.00**	**$-130,764,315.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**20/06/2025**	**06/02/2029**	**$98,073,236.25**	**$-98,073,236.25**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**26/10/2025**	**26/10/2030**	**$196,146,472.50**	

ACLARACIONES

DE ACUERDO AL CLAUSULADO MODIFICACION NO.3 AL CONTRATO SAMC 02 DE 2025 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN UN(1) MES Y ONCE (11) DIAS MAS, MODIFICANDO ASI LA PRESENTE POLIZA.
NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****108,982.00	$ *******8,000.00	$ ******22,226.00	$ **********139,208.00	$ ******424,984,023.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**9**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	**12**	**2025**	**20**	**06**	**2025**	**00:00**	**26**	**11**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · GanaGana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Cambiando Contigo Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****108,982.00	$ *******8,000.00	$ ******22,226.00	$ **********139,208.00	$ ******424,984,023.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013107535615(3900)000000139208(96)20260620

REFERENCIA PAGO:

1101310753561-5

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101145873	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	12	2025	20	06	2025	00:00	26	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

seguros mundial®

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.06.12 17:35:04 -05:00

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2831220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-F-01-PPUU120000000053-D002

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: YXSFmsvNS1QkGCunAPorRg==

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
M-100267228	0	14984878	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	12/06/2025	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/06/2025	24:00 Horas Del	09/11/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.825.725-8
DIRECCIÓN	CR 24 F 2 C 70	**TELÉFONO**	3004103610
ASEGURADO	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCI	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.165.944-8
DIRECCIÓN	CALLE 22 NO. 16 - 48	**TELÉFONO**	2754788
BENEFICIARIO	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCI	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.165.944-8
DIRECCIÓN	CALLE 22 NO. 16 - 48	**TELÉFONO**	2754788

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.06 DE 2025 , CUYO OBJETO ES

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOGO SUCRE.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO SUCRE CON
NIT.: 800.165.944-8

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/06/2025	24:00 Horas Del 09/05/2026	9.749.674,00	26.765,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/06/2025	24:00 Horas Del 09/11/2028	4.874.837,00	50.044,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 09/10/2025	24:00 Horas Del 09/10/2028	9.749.674,00	87.827,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 24.374.185,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
M&A SEGUROS Y FIANZAS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	164.636,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	164.636,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	32.231,00
TOTAL A PAGAR	$	201.867,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/06/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

APROBADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PLEA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN – AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	P-380267228	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	149864078	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/06/2025	24:00 Horas Del	09/11/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICACIÓN A LA CARÁTULA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APP

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.06 14:03:13 -05:00

Código de Seguridad: 12mME4nKqBgmo8qKMrYmbw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2831220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-F-01-PPUS.2000000003-0002

No. PÓLIZA	M-100267228	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	15013501	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/06/2025	24:00 Horas Del	09/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.	No. DOC. IDENTIDAD	901.825.725-8
DIRECCIÓN	CR 24 F 2 C 70	TELÉFONO	3004103610
ASEGURADO	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCI	No. DOC. IDENTIDAD	800.165.944-8
DIRECCIÓN	CALLE 22 NO. 16 - 48	TELÉFONO	2754788
BENEFICIARIO	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCI	No. DOC. IDENTIDAD	800.165.944-8
DIRECCIÓN	CALLE 22 NO. 16 - 48	TELÉFONO	2754788

OBJETO DE CONTRATO

NOTA: EN EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE:

SE FIRMA CLAUSULADO MODIFICACIÓN N° 1 AL CONTRATO MC 06 DE 2025 EN EL QUE SE ACUERDA LO SIGUIENTE: ADICIONAR AL CONTRATO PRIMOGÉNITO LA SUMA DE DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS ($12.187.092,00) Y PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATOS, POR LAS RAZONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS Y EL ANÁLISIS REALIZADO POR EL INTERVENTOR, SE REALIZA LA SIGUIENTE PRORROGA POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO INICIAL PACTADA.

LAS DEMAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS PERMANECEN IGUALES.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/06/2025	24:00 Horas Del 09/06/2026	12.187.100,00	9.796,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/06/2025	24:00 Horas Del 09/12/2028	6.093.550,00	14.014,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 09/11/2025	24:00 Horas Del 09/11/2028	12.187.100,00	24.441,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 30.467.750,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
H&A SEGUROS Y FIANZAS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	48.251,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	48.251,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	9.168,00
TOTAL A PAGAR	$	57.419,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/11/2028

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

APROBADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | RAMO - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN – AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	8-100267228	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	15013581	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/06/2025	24:00 Horas Del	09/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.06 DE 2025 , CUYO OBJETO ES

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO SUCRE CON
NIT.: 800.165.944-8

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADO A LA CARPARA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APP

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

Asociación Panamericana de Factoring

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100267228** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCI / LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCI** , expedida por la Compañía en **06/10/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **06** días del mes **OCTUBRE** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: j8HVVKot18836FLMgg3HIg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2831600 FAX 2831220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-01-2025 -1317-P-05-MPLUS20080000059-D001

No. PÓLIZA	M-100267228	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	15828998	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/06/2025	24:00 Horas Del	09/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	POPULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.825.725-0
DIRECCIÓN	CR 24 F 2 C 70	**TELÉFONO**	3004103610
ASEGURADO	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCI	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.165.944-8
DIRECCIÓN	CALLE 22 NO. 16 - 48	**TELÉFONO**	2754780
BENEFICIARIO	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCI	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.165.944-8
DIRECCIÓN	CALLE 22 NO. 16 - 48	**TELÉFONO**	2754780

OBJETO DE CONTRATO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA EN EL PRESENTE ANEXO DE LO SIGUIENTE;

SE FIRMA CLAUSULADO MODIFICACIÓN Nº 2 AL CONTRATO MC 06 DE 2025 CON EL FIN DE ADICIONAR AL CONTRATO PRIMOGÉNITO LA SUMA DE DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS ($12.187.093,00), PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZA LA SIGUIENTE PRORROGA POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO INICIAL PACTADO.

LAS DEMAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS PERMANECEN IGUALES Y EN VIGOR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.06 DE 2025 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/06/2025	24:00 Horas Del 09/07/2026	14.787.100,00	11.446,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/06/2025	24:00 Horas Del 09/01/2029	7.393.550,00	15.550,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 09/10/2025	24:00 Horas Del 09/01/2029	14.787.100,00	31.498,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 36.967.750,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
H&A SEGUROS Y FIANZAS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	58.494,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	58.494,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	11.114,00
TOTAL A PAGAR	$	69.608,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/12/2028

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

APROBADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | VIGILADO - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100257228	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	15020398	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/06/2025	24:00 Horas Del	09/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO SUCRE CON
NIT.: 800.165.944-8

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ATUACIÓN A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ANI

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100267228** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCI / LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCI** , expedida por la Compañía en **27/11/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **27** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: QQragMr2RaIEGegvWAdIIg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2831600 FAX 2831220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-01-2025 -1317-P-65-MPLUS20080000059-D001

No. PÓLIZA	M-100267228	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	15035240	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/06/2025	24:00 Horas Del	28/02/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	POPULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.825.725-0
DIRECCIÓN	CR 24 F 2 C 70	**TELÉFONO**	3004103610
ASEGURADO	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCI	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.165.944-8
DIRECCIÓN	CALLE 22 NO. 16 - 48	**TELÉFONO**	2754780
BENEFICIARIO	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCI	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.165.944-8
DIRECCIÓN	CALLE 22 NO. 16 - 48	**TELÉFONO**	2754780

OBJETO DE CONTRATO

NOTA: EN EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE:

SE FIRMA CLAUSULADO MODIFICACIÓN Nº 3 AL CONTRATO MC 06 DE 2025 EN EL CUAL SE ACUERDA ADICIONAR AL CONTRATO PRIMOGÉNITO LA SUMA DE DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($16.655.693).

PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATOS, POR LAS RAZONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS Y EL ANÁLISIS REALIZADO POR EL INTERVENTOR, SE REALIZA LA SIGUIENTE PRORROGA POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES Y ONCE (11) DÍAS ES DECIR HASTA 31 DE ENERO DEL 2026, CONTADO A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO INICIAL PACTADA.

LAS DEMAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS PERMANECEN IGUALES.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/06/2025	24:00 Horas Del 31/08/2026	18.118.400,00	18.788,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/06/2025	24:00 Horas Del 28/02/2029	9.059.200,00	21.657,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 09/10/2025	24:00 Horas Del 28/02/2029	18.118.400,00	39.974,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 45.296.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
H&A SEGUROS Y FIANZAS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	80.339,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	80.339,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	15.264,00
TOTAL A PAGAR	$	95.603,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/01/2029

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

APROBADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | VIGIA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100267228	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	15035248	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/06/2025	24:00 Horas Del	28/02/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.06 DE 2025 , CUYO OBJETO ES

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO SUCRE CON
NIT.: 800.165.944-8

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FORMA - AMT

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100267228** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCI / LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCI** , expedida por la Compañía en **17/12/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **17** días del mes **DICIEMBRE** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

EXAMENES DE INGRESO OBRA

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: MAGIER ALDAIR DUPPERLY MEDINA Cedula: 1.102.837.708

Cargo u Ocupación: DIRECTOR DE OBRA Edad: 34 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: ☐	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentación estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisico

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.q. 9251914

Arnoldo J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA 1102837708

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC Cedula: 1.102.858.517

Cargo u Ocupación: RESIDENTE DE OBRA Edad: 31 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: ☐	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentación estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisico

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.q. 9251814

Arnoldo J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR MHeclerc

CEDULA 1102858517

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: MAURICIO JUNIOR AGUSTIN HERNANDEZ Cedula: 1.140.852.655

Cargo u Ocupación: SISO Edad: 33 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐ Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐ Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐ Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐ _____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: ☐	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentacion estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisico

_____

Arnoldo Cerra Barreto Med. Especialista Salud Ocupacional UNIVERSIDAD LIBRE Rnb 925811

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Barreto

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA 1140852655

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: JHON HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ Cedula: 1.005.665.254

Cargo u Ocupación: AUX. RESIDENTE Edad: 24 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: ☐	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentación estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisico

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
Arnoldo Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

CEDULA 1005665254

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: SKARLETH DIAZ PEREZ Cedula: 1.103.121.026

Cargo u Ocupación: AUXILIAR SISO Edad: 27 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: ☐	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentacion estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisico

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 925814

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Barreto

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA 1103121026

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: EDUT ANTONIO BELTRAN MARTINEZ Cedula: 92.530.749

Cargo u Ocupación: OFICIAL DE OBRA CIVIL Edad: 48 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: X	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de _____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentacion estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisico

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9775814

Arnoldo Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

FIRMA DEL TRABAJADOR Edut Antonio B

Arnoldo Cerra Reg. Medico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

CEDULA 92530749

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: AUGUSTO RAFAEL HERNANDEZ BARRIOS Cedula: 92.498.128

Cargo u Ocupación: HERRERO Edad: 66 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: X	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: X	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de _____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentacion estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisicc

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Barreto

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA 92498128

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: MIGUEL EMIRO TAMARA TOSCANO Cedula: 92.542.624

Cargo u Ocupación: AYUDANTE Edad: 46 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: X	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de _____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentacion estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisico

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
Reg. 9775814

Arnoldo Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR miguel Tamara

CEDULA 92542624

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: JAIRO ANDRES TAMARA HERNANDEZ Cedula: 1.005.605.323

Cargo u Ocupación: AYUDANTE Edad: 23 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐ Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐ Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐ Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐ _____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: ☐	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentacion estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisico

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
Arnoldo J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

CEDULA 1005605323

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: JAVIER ENRIQUE PEREZ LUNA Cedula: 1.101.783.281

Cargo u Ocupación: AYUDANTE Edad: 34 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐ Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐ Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐ Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐ _____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: ☐	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentacion estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisico.

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.G. 9259/14

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Barreto

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR Javier Perez

CEDULA 1101783281

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 01/09/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: MARIA ISABEL ALVAREZ ALVAREZ Cedula: 1.193.582.533

Cargo u Ocupación: AUXILIAR SISO Edad: 22 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ **Aplazado para el Perfil del Cargo:** ☐ **SE SUGIERE REUBICACION:** ☐

NO Aplica: X **Por Motivo:** _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ **NO Aplica:** X **Retiro No satisfactorio:** ☐

Por motivo de: _____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA

- **Control periódico PYP por EPS:** ☐
- **Remisión EPS por patología:** ☐
- **Remisión a ARL para manejo de caso:** ☐
- **Continuar tratamiento médico:** ☐
- **Control médico Prioritarios EPS:** ☐
- **Seguimiento caso ARL:** ☐

RECOMENDACION OCUPACIONAL

- **Control periódico ocupacional:** ☐
- **Higiene Postural:** X
- **Utilización de EPP:** X
- **Utilización de ayudas ergonómicas:** ☐
- **Charlas Manejo de cargas:** X
- **Calificación de origen de patología:** ☐

RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL

- **Alimentación saludable:** X
- **Ejercicios 3 veces/ semana:** X
- **Dejar de fumar:** ☐
- **Pausas activas:** X
- **Reducir consumo de alcohol:** ☐
- **Evitar cargas de más de** _____ **KL**

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ **Auditivo** ☐ **DME** ☐ **Cardiovascular** ☐ **Psicosocial** ☐ **Químico** ☐ **Respiratorio** ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentación estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo físico

Arnoldo Cerra Barreto
Méd. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 925874

Arnoldo Cerra Barreto

ELECTRONICA

Arnoldo Cerra B... 253701, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR Maria Alvarez

CEDULA 1193582533

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: GERMAN ANDRES PEREZ LUNA Cedula: 1.101.785.097

Cargo u Ocupación: AYUDANTE Edad: 28 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: ☐	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentacion estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisico

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
Reg. 9753814

FIRMA DEL TRABAJADOR German Perez

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Barreto

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

CEDULA 1101785097

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

formato 2025

EXAMENES DE INGRESO INTERVENTORÍA

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/ 06/2025

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: ☐ Ingreso: X Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: SAICO INGENIERIA S.A.S. Edad: 34 Años

Nombres:	Cedula:	Cargo u Ocupación:
CARLOS CARLOS ACOSTA MEDINA	1.124.025.939	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☐ Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ Retiro No satisfactorio: ☐ Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS ☐:	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: ☐	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/ 06/2025

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: [ ] Ingreso: X Periódico: [ ] Egreso: [ ]

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: SAICO INGENIERIA S.A.S. Edad: 28 Años

Nombres:	Cedula:	Cargo u Ocupación:
JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS	1.102.877.974	RESIDENTE DE OBRA

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: [ ]

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: [ ]

Apto con patología que generan Restricciones: [ ]

Apto con patología que generan Recomendaciones: [ ]

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: [ ]

No Aplica: [ ]

Aplazado: [ ]

Requiere ingreso a SVE: [ ]

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: [ ]

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: [ ] Aplazado para el Perfil del Cargo: [ ] SE SUGIERE REUBICACION: [ ]

NO Aplica: [ ] Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: [ ] Retiro No satisfactorio: [ ] Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS [ ]:	Control periódico ocupacional: [ ]	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: [ ]	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: [ ]	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: [ ]
Continuar tratamiento médico: [ ]	Utilización de ayudas ergonómicas: [ ]	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: [ ]	Charlas Manejo de cargas: [ ]	Reducir consumo de alcohol: [ ]
Seguimiento caso ARL: [ ]	Calificación de origen de patología: [ ]	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL [ ] Auditivo [ ] DME [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Químico [ ] Respiratorio [ ]

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL OBRA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901950642
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO MTTO COLOSO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CL 7A 24E 11	TELÉFONO:	3024565
TIPO APORTANTE:	15-CONTRATANTE	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6002453381**			TIPO DE PLANILLA:			Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/01/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2063796353		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 215.200	$ 215.200	$ 0	$ 0	$ 215.200
SUBTOTALES:									**$ 215.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 215.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD					ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1005575246	TAMARA VILLALOBOS NEDER DAVID	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	R-13																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	18	$ 854.100	00001	$ 59.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1066574601	OSORIO CONTRERAS ARMANDO MARIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	R-23																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	8	$ 379.600	00001	$ 26.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1102824791	VITOLA VILLALOBOS JAIDER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	R-13	T-23																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	11	$ 521.950	001	$ 36.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 92545514	NAVARRO BARRETO JAVIER ALBERTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	R-23																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	8	$ 379.600	001	$ 26.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 92601504	OCHOA CHAMORRO EDUAR DAVID	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	R-06	T-12																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	7	$ 332.150	00001	$ 23.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 92601504	OCHOA CHAMORRO EDUAR DAVID	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	R-20	T-24																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	5	$ 237.250	001	$ 16.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	PT 7001859	MARQUEZ PEÑALVER WILLIAM ANTONIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	R-23																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	8	$ 379.600	00001	$ 26.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL PAGADO: $ 215.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901950642
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO MTTO COLOSO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CL 7A 24E 11	TELÉFONO:	3024565
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7998712623**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/01/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2063701038	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230301	230301-PORVENIR	6	$ 789.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 789.800	$ 0	$ 789.800
230201	230201- PROTECCION	1	$ 98.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.700	$ 0	$ 98.700
SUBTOTALES:										**$ 1.116.300**	**$ 0**	**$ 1.116.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 13.300
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 24.700
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 20.900
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 106.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.400	$ 0	$ 0	$ 106.400
CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 336.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 336.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 585.000	$ 585.000	$ 0	$ 0	$ 585.000
SUBTOTALES:									**$ 585.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 585.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	9	$ 336.300	$ 0	$ 336.300
SUBTOTALES:			**$ 336.300**	**$ 0**	**$ 336.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP										CCF					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1005486042	NISPERUZA OVIEDO ELVER IVAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		13															230301-PORVENIR	13	$ 616.850	$ 98.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 98.700	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	13	$ 616.850	$ 24.700	$ 0	$ 24.700	14-11 - ARL SURA	13	$ 616.850	00001	$ 43.000	13	$ 616.850	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1005486319	BANQUEZ URZOLA ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	18	24															230301-PORVENIR	7	$ 332.150	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 53.200	MUTUAL SER EPS-S	7	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 13.300	14-11 - ARL SURA	7	$ 332.150	001	$ 23.200	7	$ 332.150	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1005605323	TAMARA HERNANDEZ JAIRO ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		11															230301-PORVENIR	11	$ 521.950	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.600	EPS002-SALUD TOTAL	11	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 20.900	14-11 - ARL SURA	11	$ 521.950	0000001	$ 36.400	11	$ 521.950	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1101783281	PEREZ LUNA JAVIER ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		13															230201-PROTECCION	13	$ 616.850	$ 98.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 98.700	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	13	$ 616.850	$ 24.700	$ 0	$ 24.700	14-11 - ARL SURA	13	$ 616.850	0000001	$ 43.000	13	$ 616.850	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1101785097	PEREZ LUNA GERMAN ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	0000001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1102865561	MARTINEZ CHIMA LESLY MARIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		13															230301-PORVENIR	13	$ 616.850	$ 98.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 98.700	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	13	$ 616.850	$ 24.700	$ 0	$ 24.700	14-11 - ARL SURA	13	$ 616.850	00001	$ 43.000	13	$ 616.850	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1193582533	ALVAREZ ALVAREZ MARIA ISABEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	00001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 92498128	HERNANDEZ BARRIOS AUGUSTO RAFAEL	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.423.500	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	0000001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901950642
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO MTTO COLOSO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CL 7A 24E 11	TELÉFONO:	3024565
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7998712623**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/01/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2063701038

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
9	CC 92542624	TAMARA TOSCANO MIGUEL EMIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL - PENSIÓN									
ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

SEGURIDAD SOCIAL - SALUD					
ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000

SEGURIDAD SOCIAL - ARP				
ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	0000001	$ 99.100

PARAFISCALES							
DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 1.423.500	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 2.373.900

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901825725	0	FORMULACION Y CONSTRUCCION FORCON SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	FORCON SAS	CRA 24 F 2 C 70	SINCELEJO-SUCRE	2800000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2064007687	9497625885	E	2026/01/08	2026/01/06	BANCOLOMBIA	0	$544,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1124025393	ACOSTA CARLOS	230301	9	$427,050	$68,400	EPS005	9	$427,050	$17,100	CCF41	9	$427,050	$17,100	14-23	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
2	CC	1102868937	QUIROZ ALDAHIR	230301	15	$711,750	$113,900	EPS048	15	$711,750	$28,500	CCF41	15	$711,750	$28,500	14-23	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
3	CC	1102874354	VILLADIEGO ANGIE	230301	13	$616,850	$98,700	EPS005	13	$616,850	$24,700	CCF41	13	$616,850	$24,700	14-23	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**					**$1,755,650**	**$281,000**			**$1,755,650**	**$70,300**			**$1,755,650**	**$70,300**			**$1,755,650**	**$122,400**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$281,000	$0	$0	$281,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$281,000	$0	$0	$281,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$122,400	$0	$0	$122,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$122,400	$0	$0	$122,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$70,300	$0	$0	$70,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	3	$70,300	$0	$0	$70,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$70,300	$0	$0	$70,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$28,500	$0	$0	$28,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$41,800	$0	$0	$41,800
TOTAL				**3**	**$544,000**	**$0**	**$0**	**$544,000**

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

CONSORCIO MTO COLOSO	**ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION**	REGISTRO VERSION 1 17/01/2024

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Edwar david ochoa	**CEDULA**	92601504
CARGO	Ayudante.	**CIUDAD**	Coloso
TIPO DE VINCULACION	**CONTRATISTA**	**PLANTA**	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco de seguridad	1	05-12-25	✓		Edwar
Guantes	1	09-12-25	✓		Edwar.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Mauricio Agustin Hernandez	**CEDULA No.**	1140852655.
CARGO	Siso	**FIRMA**	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

☑ El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Edwar

CEDULA No: 92601504

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION	REGISTRO VERSION 1 17/01/2024

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Germán Andres Perez Luna			CEDULA	1101785097
CARGO	Ayudante.			CIUDAD	Coloso
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA		PLANTA		

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Guantes	1	09-12-25		✓	Germán Perez

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Mauricio Aguilar Hernandez	CEDULA No.	1140852655
CARGO	Siso.	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Germán Perez

CEDULA No: 1101785097

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION	REGISTRO VERSION 1 17/01/2024

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Neder Tamara Villalobos	CEDULA	1005575296
CARGO		CIUDAD	Coloso
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	PLANTA	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco de seguridad	1	12-12-25	✓		
Guantes	1	12-12-25	✓		
Gafas	1	13-12-25	✓		

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Mauricio Agustin Hernandez	CEDULA No.	1140852655.
CARGO	Siso	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyan a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1005575296

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION	REGISTRO VERSION 1 17/01/2024

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Jaider Vitola Villalobos	CEDULA	1102824791
CARGO		CIUDAD	Coloso
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	PLANTA	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Guantes	1	12-12-25	✓		Jaider
Casco de seguridad	1	12-12-25	✓		Jaider
Gafas	1	15-12-25	✓		Jaider

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Mauricio Agustin Hernandez	CEDULA No.	1140852655
CARGO	SISO	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jaider

CEDULA No: 1102824791

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso

FECHA 01-12-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Fundida de machones.

Desde 6:30 Am

Hasta 4:30 pm.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Retiro de Panete.	1 Pulidora
2 Instalacion de formaletas	2 Circular
3 Preparacion y transporte de mezcla	3 Sincel
4 Relleno.	4 Pona
5	5 Mezcladora
6	6 Carreta - baldes.

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a particulas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-10	Uso de los elementos de Proteccion Personal	Colaboradores.
13	Pausa activa - Hidratacion.	Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Elver Nisperza	Elver N.	9		
2	Germán Perez Luna	Germán perez	10		
3	Jaime Tamara	Jaime Tamara	11		
4	Augusto Rafael Hernandez		12		
5	Javier perez Luna	Javier Perez	13		
6	Miguel Tamara.	Miguel	14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Leiva	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:	Leclerc.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso

FECHA 02-11-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Desencofrado de muchones.

Desde 7:00 Am

Hasta 5:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Retiro de formaletas	1	Martillo
2		2	Bichiroque.
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
10	uso de los elementos de proteccion personal	Colaboradores.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Javier Perez Iura	Javier Perez	9		
2	Jaino Tamara	Jaino Tamara	10		
3	Germar Perez Iura	Germar Perez	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lerec	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso
Firma:	Hernandez.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Tugado Polmisero Municipal Coloso — FECHA 02-12-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Fundida de muchones. — Desde 7:00 Am — Hasta 5:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Instalacion de formaletas	1	Mezcladora
2	Preparacion y transporte de mezcla	2	Martillo
3	Relleno	3	Baldes – Tromtadora
4		4	Carreta
5		5	Pala
6		6	Bichiroque.

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
9-10	Uso de los elementos de Proteccion Personal	Colaboradores
13	Pausa activa	Siso

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Miguel Tamara	Miguel	9		
2	Germar Perez luna	Germar Perez	10		
3	Jaire Tamara	Jaire Tamara	11		
4	Augusto Rafael Hernandez	Rafael	12		
5	Javier Perez luna	Javier Perez	13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Perez	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente	Cargo:	Siso.
Firma:	Hernandez.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Tutado promiscuo Municipal Coloso — FECHA 03-12-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Fundida de correas. — Desde 7:00 AM — Hasta 5:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	

CASCO	BOTAS	LENTES	GUANTES	PROT. AUDIT.	RESPIRADOR	PROT. FACIAL	ARNÉS	CARETA DE SOLDAR	PROT. X CUERPO	Otros:
X	X	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Toma de medidas	1 Fletometro.
2 Preparacion de mezcla manual	2 Nivel
3 Creacion de puntos.	3 Carreta
4 Preparacion y transporte de mezcla	4 Pala
5 Fundida de correa.	5 Palautre.
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-10	Uso de los elementos de Proteccion personal	Colaboradores
13	Pausa activa.	Siso

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernandez		9		
2	German Perez Luna		10		
3	Eliecer Nispeiza.		11		
4	Miguel Tamara		12		
5	Jairo Tamara.		13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Perez	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:	Hernandez.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso

FECHA 03-12-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Colocación de filtro.

Desde 7:00 Am

Hasta 5:00 PM

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	

CASCO	BOTAS	LENTES	GUANTES	PROT. AUDIT.	RESPIRADOR	PROT. FACIAL	ARNÉS	CARETA SOLDADOR	PROT. RESBALÓN	Otros:
X	X	X	X							

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Excavacion manual	1 Barra
2 Perforacion de tubo	2 Pala
3 Colocación de geotextil	3 Taladro.
4 Colocacion de material filtrante.	4 Brides
5 Fundida de registros.	5 Metracka
6	6 Careta.

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
10	Uso de los elementos de proteccion	Colaboradores
13	Pausa activa.	Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Javier Perez Luna	Javier Perez	9		
2	Julian Ramos.	Julian Ramos	10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Diana Hernandez Lerer	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente	Cargo:	Siso.
Firma:	dHecterc.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso.		FECHA 04-12-2025.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Fundida de Correas.		Desde 7:00 AM Hasta 5:00 pm.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	

CASCO [X] GAFAS [X] GUANTES [X] PROT. AUDIT. [ ] RESPIRADOR [ ] PROT. FACIAL [ ] ARNÉS [ ] CAMISA DE SEGURIDAD [ ] PROT. RESPIRATORIO [ ]

Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Toma de medidas.	1 Flexometro.
2 Preparación de pretina manual.	2 Nivel
3 Creación de puntos.	3 Paleta
4 Preparación y transporte de mezcla	4 Pala
5 Fundida de Correa.	5 Palustre.
6	6 Mezcladora.

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frío	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
8-10	Uso de los elementos de protección Personal	Colaboradores.
13.	Pausa activa.	Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernandez		9		
2	Germán Perez Ilma	Germán Perez	10		
3	Elver Nisperuza		11		
4	Miguel Tamara	Miguel Tamara	12		
5	Jairo Tamara.	Jairo Tamara	13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Hernandez Lerner	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	1/17/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso		FECHA 05-12-2025
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Fundida de plantilla.		Desde 7:00 AM.
		Hasta 5:00 pm.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	

CASCO [X] BOTAS [X] LENTES [X] GUANTES [X] PROT AUDIT [ ] RESPIRADOR [ ] PROT FACIAL [ ] ARNÉS [ ] CUERDA DE SEGURIDAD [ ] PROT ESCURRIDO [ ]

Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Preparación y transporte de mezcla	1 Mezcladora.
2 Fundida	2 Carretos
3 Vertimiento de concreto	3 Palas.
4 Albanado de concreto.	4 Baldes
5	5 Varas.
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposicion a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a particulas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-9-10	Uso de los elementos de protección personal.	
13.	Pausa activa.	

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Jairo Tamara	Jairo Tamara	9		
2	Augusto Rafael Hernandez	~~Rafael~~	10		
3	Javier perez lura	Javier Perez	11		
4	Elver Nisperuza	Elver N.	12		
5	Edwar ochoa.	Edwar	13		
6	Germán Perez lura	Germán Perez	14		
7	Miguel Tamara.	Miguel Tamara	15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lecher	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	SISO.
Firma:	MHecherc.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso — FECHA 06-12-25.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Fundida de plantilla. — Desde 7:00 AM — Hasta 3:00 pm.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	

CASCO X · BOTAS X · LENTES X · GUANTES X · PROT. AUDIT. ☐ · RESPIRADOR ☐ · PROT. FACIAL ☐ · ARNES ☐ · CINTA DE SEGURIDAD ☐ · PROT. RECIENTO ☐

Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Preparación y transporte de mezcla	1 Mezcladora
2 Fundida	2 Baldes
3 Vertimiento de concreto	3 Palustre
4 Allanado de concreto.	4 Palas
5	5 Llanas.
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito		Otros (Especificar)		
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-9 10	Uso de los elementos de protección personal	Colaboradores
13	pausa activa — hidratación	Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Jairo Tamora	Jairo Tamora	9		
2	Augusto Rafael Hernandez	[illegible]	10		
3	Germán Perez Ruiz	Germán Perez	11		
4	Javier Perez Ruiz	Javier Perez	12		
5	Elver Nisperuza	[illegible]	13		
6	Miguel Tambra	Miguel Tamara	14		
7	Edwar ochoa.	Edwar	15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Hernandez Perez	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso
Firma:	[illegible]	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso		FECHA 07-12-25
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Fundida de plantilla.		Desde 7:00 AM. Hasta 2:00 pm.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	

CASCO X | BOTAS X | LENTES X | GUANTES X | PROT. AUDIT. ☐ | RESPIRADOR ☐ | PROT. FACIAL ☐ | ARNÉS ☐ | CHAQUETA DE SOLDAR ☐ | PROT. REFLECTIVO ☐

Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Preparación y transpote de mezcla	1 Mezcladora
2 Fundida	2 Baldes
3 Vertimiento de concreto.	3 Carretilla
4 Alisado de concreto	4 Palas
5	5 Llanas
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frío	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
1 a 10	Uso de los elementos de Protección Personal	Colaboradores
13	Pausa activa – hidratación.	Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Jairo Tamara	Jairo Tamara	9		
2	Augusto Rafael Hernandez	~~Rafael~~	10		
3	Miguel Tamara	Miguel Tamara	11		
4	Germán Perez Luna	Germán Perez	12		
5	Fiver Nispeza	~~Fiver~~	13		
6	Edwar Ochoa	~~Edwar~~	14		
7	Javier Perez Luna.	Javier Perez	15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Luna	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Version 001 1/17/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso — FECHA 09-12-2025

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Fundida de plantillo — Desde 7:00 Am. — Hasta 5:00 pm.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Preparación y transporte de mezcla	1 Mezcladora
2 Fundida	2 Concretos
3 Vertimiento de concreto.	3 Palas
4 Allanado de Concreto	4 Baldes.
5	5
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
1-4-10 13	Uso de los elementos de protección personal Pausa activa.	Colaboradores Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Jaime Tamara	Jaime Tamara	9		
2	Miguel Tamara	Miguel Tamara	10		
3	Javier Perez Luna	Javier Perez	11		
4	Germán Perez Luna	Germán Perez	12		
5	Elver Nisperuza	Elver N.	13		
6	Edwar Ochoa	Edwar	14		
7	Elver Nisperuza.	Elver N.	15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Mary Hernandez Lecrec	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:	Hecrec.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso

FECHA 16-12-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Fijuración de acero para columnetas

Desde 7:00 AM

Hasta 4:00 pm.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Corte de acero.	1 Cortadora
2 Presentación en platina "bruno"	2 Flexometro
3 Armado de acero.	3 Bichiroque.
4	4
5	5
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a particulas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
1-10	Uso de los elementos de protección personal	Colaboradores.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernandez		9		
2			10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lecnec	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	SISO.
Firma:	Mleclerc.	Firma:	

Powered by CamScanner


CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Tutorado promiscuo Municipal coloso — FECHA: 10-12-2025

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Fundida de correas y plantilla. — Desde 7:00 AM — Hasta 5:00 pm.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Preparacion y transporte de mezcla	1 Mezcladora
2 Creacion de correa.	2 Carretas
3 Fundida de plantilla.	3 Baldes
4 Alleanado de concreto.	4 Llanas
5	5 Palas
6	6 Palautres.

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frío	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-9-10-13	Uso de los elementos de Protección Personal Pausa activa — hidratación	Colaboradores Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Miguel Tamara	Miguel Tamara	9		
2	Germán Perez Luna	Geiman Perez	10		
3	Javier Perez Luna	Javier Perez	11		
4	Teiro Tamara	Teiro Tamara	12		
5	Edwar Ochoa	Edwar	13		
6	Augusto Rafael Hernandez	Augusto	14		
7	Elver Nisperuza	Elver N.	15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lecrec	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente	Cargo:	Siso.
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Juzgado promiscuo Municipal coloso — FECHA 10-12-25.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Colocación de tubería aguas lluvias. — Desde 7:00 AM — Hasta 2:00 pm.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Excavación manual	1 Palas
2 Colocación de tubería	2 Metrocadura
3 Preparación y transporte de mezcla	3 Barra
4 Tendida de registro.	4 Boqueta.
5	5
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frío	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
1-10	Uso de los elementos de protección personal	Colaboradores
13	Pausa activa.	Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Julian Ramos.		9		
2	Javier Perez Luna.	Javier Perez	10		
3	Jairo Tamara.	Jairo Tamara	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lecsec	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente	Cargo:	Siso.
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso — FECHA 11-12-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Fundida de plantilla. — Desde 7:00 AM. Hasta 5:00 PM.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Reparacion y transporte de mezcla	1 Mezcladora
2 Fundida de correas	2 Carretas
3 Fundida de plantilla	3 Palas
4 Vertimiento de concreto	4 Baldes
5 Allanado de concreto.	5 Llanas.
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-9-10	Uso de los elementos de Proteccion Personal	Colaboradores
13	Pausa activa.	Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Jaime Tamara	Jaime Tamara	9		
2	Augusto Rafael Hernandez	Augusto	10		
3	Javier Perez Lura	Javier Perez	11		
4	Germán Perez Lura	Germán Perez	12		
5	Elver Nisperuza	Elver N.	13		
6	Edwar Ochoa.	Edwar	14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:	Hecterc.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Version 001 1/17/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Colosó		FECHA 11-12-25
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Figuracion y Fundida de columnetas.		Desde 7:00 AM Hasta 5:00 PM.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Coite de arena.	1 Mezcladora
2 Presentacion en Platina "Burro"	2 Pulidora
3 Figuracion de aros.	3 Pichinque.
4 Figuracion de muchines.	4 Baldes
5 Preparacion y transporte de mezcla	5 Careta
6 Relleno.	6 Palas.

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
6-10	Uso de los EPP	Colaboradores.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Miguel Tamara		9		
2	Augusto Rafael Hernandez		10		
3	Germán Perez Luna		11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lecrec	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:	MHecrec.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso

FECHA 12-12-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Encofrado y fundida de columnetas.

Desde 7:00 AM

Hasta 5:00 pm.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	

CASCO	BOTAS	LENTES	GUANTES	PROT AUDIT.	RESPIRADOR	PROT FACIAL	ARNÉS	CAREta DE SOLDAR	PROT P/CUERPO	Otros:
X	X	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

	ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1	Toma de medidas y corte de madera	1	Mercadora
2	Instalacion de formaletas	2	Carreta
3	Preparacion y transporte de mezcla	3	Pala
4	Relleno.	4	Circular
5		5	Flexometro
6		6	Martillo.

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito		Otros (Especificar)
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7+10	Uso de los elementos de proteccion personal	Colaboradores
13	Hidratacion— pausa activa.	Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Miguel Tamara	miguel	9		
2	Augusto Rafael Hernandez		10		
3	Javier Perez Ivra	Javier Perez	11		
4	Ever Nisperuta	Ever N	12		
5	Geiner Perez Ivra.	Geiner Perez	13		
6	Edwar ochoa.	Edwar	14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Yesser	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:	Hecterc.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso — FECHA 12-12-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Fundida de plantilla. — Desde 7:00 Am — Hasta 5:00 p.m.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Preparacion y transporte de mezcla	1 Mezcladora
2 baceado	2 Carretas
3 Vertimiento de concreto	3 Palas
4 Allanado de concreto.	4 Baldes
5	5 llanas.
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a particulas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
1-9-10	Uso de los elementos de Proteccion Personal	Colaboradores
13.	Pausa activa.	Siso

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Eduar ochoa	Eduar	9		
2	Javier Perez Iwa	Javier Perez	10		
3	Elver Nisperuza	Elver N.	11		
4	Germán Perez Iwa	Germán Perez	12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lecler	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:	Lecler.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso — FECHA 12-12-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Instalación de drapanel. — Desde 7:00 AM — Hasta 5:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Tratado	1 Cimbra
2 Perforacion para anclaje	2 Hexagonal.
3 Corte de lamina	3 Taladro dewalt
4	4 Bichirana.
5	5 Serucho.
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7.10	Uso de los EPP	Colaboradores.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Neder Tamara		9		
2	Jaider Vitola.		10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lerer	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	SISO.
Firma:	Hernandez.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Colosó		FECHA 12-12-25
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Retiro de material Común		Desde 7:00 AM Hasta 5:00 PM

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Retiro a Para de material	1 Cuchilla
2 Llenado de bolsas / cuchilla	2 Pala
3 Transporte de material Común.	3 bolsas.
4	4
5	5
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
10	Uso de los elementos de Protección Personal	Colaboradores
13	Pausa activa - Hidratación	Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Germán Perez Luna	Germán Perez	9		
2	Javier Perez Luna.	Javier Perez	10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lecrerc	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Tratado Promesivo Municipal Coloso

FECHA 13-12-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Instalación de dura Panel.

Desde 7:00 AM

Hasta 2:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Tratado.	1 Serrucho
2 Perforacion para anclaje	2 Taladro dewalt
3 Corte de laminas de dura Panel	3 Cimbra
4	4 Fleyometro.
5	5
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frío	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
10	Uso de los elementos de Protección Personal	Colaboradores.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Neder Tamara		9		
2	Jaider Vitola.		10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Leclerc	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:	Mleclerc.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso		FECHA 13-12-25
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Limpieza de laterales para instalación de duraPanel.		Desde 7:00 A.M. Hasta 2:00 P.M.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Corte de concreto	1 Pulidora
2 Retiro de escombro.	2 Careta
3	3 Pala.
4	4 Mona
5	5 Sinfel.
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frío	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-9-10	Uso de los elementos de proteccion personal	colaboradores.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Elver Nisperuza.	Elver N.	9		
2	Germán Perez Luna.	German Perez	10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lecsec	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	SISO.
Firma:	Hecsec.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024
LUGAR: Tutzado Promiscuo Municipal Colosó		FECHA 13-12-25
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Fundida de columneta		Desde 7:00 AM Hasta 2:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)		
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X			

CASCO ☒ BOTAS ☒ LENTES ☒ GUANTES ☒ PROT. AUDIT. ☐ RESPIRADOR ☐ PROT. FACIAL ☐ ARNÉS ☐ CARETA DE SOLDAR ☐ PROT. P. CUERPO ☐

Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Perforacion para anclaje.	1 Mezcladora
2 Colocacion de acero.	2 Martillo
3 Anclaje.	3 Carreta
4 Preparacion y transporte de mezcla	4 Pala – pistola de anclaje.
5 Relleno.	5 Baldes.
6	6 Taladro dewalt

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
A-10	Uso de los elementos de proteccion personal	colaboradores.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Miguel Tamara	Miguel	9		
2	Agusto Rafael Hernandez	Rafael	10		
3	Javier Perez Luna.	Javier Perez	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Mona Hernandez Perez	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:	Hecterc.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso

FECHA 13-12-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Desencofrado de columneta.

Desde 7:00 AM.

Hasta 2:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Retiro de formaleta.	1	Martillo.
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
10	uso de los EPP	

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Miguel Tamara		9		
2	Augusto Rafael Hernandez		10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lerrel	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:	Leclerc.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso. FECHA 15-12-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Instalación de dura Panel. Desde 7:00 AM Hasta 2:00 PM

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Perforacion para anclaje.	1 Taladro dewalt
2 Colocacion de laminas	2 Pistola de anclare
3 Colocacion de arena para anclaje	3 Bichinche.
4 Anclaje	4
5	5
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frío	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
10	uso de los elementos de proteccion personal	Colaboradores.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Jaider Vitola		9		
2	Neder tamara		10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Herrera	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	SISO
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso

FECHA 17 - 12 - 25.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Instalación de drywall.

Desde 7:00 AM.

Hasta 4:00 AM.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Tratado.	1 Cimbra
2 Perforacion con taladro.	2 Taladro.
3	3 Flexometro.
4	4
5	5
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
9-10	Uso de los elementos de proteccion personal.	Colaboradores.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Neder Tamara		9		
2	Jaider Vitola.		10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Leiva	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso.
FECHA 17-12-25.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Retoramiento Sobre Via ferrea.
Desde 7:00 AM.
Hasta 4:30 PM.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Tratado	1 Cimbra
2 Demolicion de Pañete.	2 Retamadora.
3 Perforacion para anclare.	3 Taladro dewalt.
4	4
5	5
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprhionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
9-10 13	Uso de los elementos de Proteccion personal Hidratacion - Pausa activa.	Colaboradores. Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernandez		9		
2	Miguel Tamara.	Miguel	10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lecrec	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:	Hecrec.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Colosó — FECHA 18-12-25.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Instalación de dura panel. — Desde 7:00 AM — Hasta 4:00 PM

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Perforación con taladro.	1 Taladro makita
2 Colocación de mmo.	2 Pichinaque
3 Anclaje.	3 Pistola de anclaje.
4	4
5	5
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
9-10	Uso de los elementos de Protección Personal	Colaboradores
13	Pausa activa	Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Neder Tamara		9		
2	Jaider Vitola.		10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lecrec	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso. FECHA 17-12-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Retiro de Pañete de Viga aerea. Desde 7:00 AM Hasta 4:00 pm.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	

CASCO	BOTAS	LENTES	GUANTES	PROT. AUDIT.	RESPIRADOR	PROT. FACIAL	ARNÉS	CARETA DE SOLDAR	PROT. PCLIGRO	Otros:
X	X	X	X							

	ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1	Retiro de Pañete con Cincel	1	Cincel
2		2	Maza.
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito		Otros (Especificar)
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-10	Uso de los elementos de Protección Personal	Colaboradores.
13.	Pausa activa — hidratación.	Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernandez		9		
2	Miguel Tamara.		10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

	Responsable del Trabajo		Área de SST
Nombre:	Maria Hernandez Ferrer	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:	Mecierc.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Tutzado Promiscuo Municipal Coloso — FECHA 17-12-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Retiro de Pañete. en viga aerea. — Desde 7:00 AM — Hasta 4:00 AM.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Retiro de pañete con Cincel.	1 Cincel
2	2 Nivel.
3	3
4	4
5	5
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
9-10	Uso de los elementos de Proteccion Personal	Colaborador es.
13	Pausa activa – hidratacion.	Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernandez		9		
2	Miguel Tamara.		10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lecxc	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:	Mleclerc.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso

FECHA 19-12-25.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Instalacion de dura panel – Tatarreo

Desde 7:00 AM

Hasta 4:00 PM.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Perforación Para anclaje	1 Taladro.
2 Anclaje de muros.	2 Bichimagw
3 Preparación de mezcla. Para Tatareo	3 Pistola de anclaje.
4 Inicio de Tatareo en muros.	4 Mezcladora.
5	5 Parautre.
6	6

1	Apiestamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-10	Uso de los elementos de Proteccion	Colaboradores.
13.	Pausa activa – Hidratacion.	Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Nadel Tamara		9		
2	Jaider Vitola.		10		
3	Eduar Ochoa.		11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

servaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
bre:	Maria Hernandez Lerma	Nombre:	Mauricio Hernandez
o:	Residente.	Cargo:	Siso.
a:		Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso — FECHA 20-12-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Instalación de dura panel – Tatarreo. — Desde 7:00 AM — Hasta 3:00 PM.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Perforación para anclaje.	1 Mezcladora
2 Colocación de muro.	2 Taladro dewalt
3 Anclaje	3 Pistola de anclaje
4 Preparación y transporte de mezcla.	4 Carreta
5	5 Brocatro.
6	6 Barides – pala.

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frío	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-9-10	Uso de los EPP	Colaboradores
13	Hidratación – pausa activa	Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Neder Tamara		9		
2	Taider Vitola		10		
3	Eduar Ochoa		11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Leclerc	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:	Hleclerc.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024
LUGAR: Tutorado Pranicuos Municipal Coloso		FECHA 21-12-25
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Colocación e instalación de tubería para Toma Corrientes.		Desde 9:00 AM. Hasta 3:00 pm.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Toma de medidas para Corte.	1 Zequeta
2 Corte de tubería	2 Fletometro.
3 Instalación de tubería	3 Soldadura PVC.
4 Colocación de cajas.	4
5	5
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-10	Uso de los elementos de Protección Personal	Colaboradores.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Winder Salas	Winder	9		
2	Wilson		10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Leclerc	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:	Leclerc.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal coloso.		FECHA 21-12-25.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Tatarreo de muros de dry panel.		Desde 7:00 AM Hasta 3:30 PM.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Preparación y transporte de mezcla	1 Mezcladora
2 Inicio de tatarreo	2 Baldes
3 Limpieza de las areas.	3 Carretas
4	4 Pala
5	5 Pulautros.
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frío	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
1-10	Uso de los elementos de protección personal	Colaboradores
13	Pausa activa.	Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Neder Tamara		9		
2	Fider Vitola		10		
3	William Marquez		11		
4	Javier Navarro.		12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Herrandez Lecler	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:	Hecterc.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024
LUGAR: Tutorado Promiscuo Municipal Coloso DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Zafareo de muros en duraplanel.		FECHA 22-12-25 Desde 7:00 AM Hasta 1:30 PM.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	

CASCO [X] BOTAS [X] LENTES [X] GUANTES [X] PROT. AUDIT. [ ] RESPIRADOR [ ] PROT. FACIAL [ ] ARNÉS [ ] CAMISA DE SOLDAR [ ] PROT. REFLECTANTE [ ]

Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Preparación y transporte de metaa.	1	Mezcladora
2	Inicio de zafarreo.	2	Carreta
3	Limpieza de las areas.	3	Pala
4		4	Baldes
5		5	Palguate.
6		6	

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
1-10	Uso de los elementos de Protección Personal	Colaboradores
13	Pausa activa — Hidratación	Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Armando osorio	Armando	9		
2	Javier Navarro.	Javier Navarro.	10		
3	William Marquez		11		
4	Neder Tamara		12		
5	Jaider Vitola.		13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lerner	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente	Cargo:	Siso.
Firma:	Mhernandez.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso.		FECHA 22-12-25.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Zatarreo en muro sobre Viga aerea.		Desde 7:00 AM Hasta 5:00 pm.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Preparación y transporte de mezcla	1 Mezcladora
2 Zatarreo	2 Baldes
3 Limpieza del aerea.	3 Paleta.
4	4
5	5
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frío	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7 - 10	Uso de los elementos de Protección Personal	Colaborador del
13	Pausa activa - Hidratación.	SISO.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernandez		9		
2	Miguel Tamara.		10		
3	Felipe Barqueth.		11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lecler	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	SISO.
Firma:	Hecierc.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024
LUGAR: Tutonda Promiscuo Municipal Coloso		FECHA 23-12-25
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Pañete en muros de dura panel.		Desde 7:00 AM. Hasta 6:00 PM

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

	ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1	Preparacion y transporte de materia	1	Mezcladora
2	Inicio de Pañete.	2	Carretilla
3	Allanado	3	Pala
4		4	Palustre.
5		5	Llanas.
6		6	

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frío	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-10	Uso de los elementos de proteccion personal	Colaboradores
13.	Pausa activa— Hidratación	Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	William Marquez		9		
2	Javier Navarro		10		
3	Armando Osorio.		11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lecrec	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente	Cargo:	Siso.
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Colosó		FECHA 23-12-25
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Pañete en muro sobre Viga Cabeza (Culata)		Desde 7:00 AM. Hasta 5:15PM

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

	ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1	Preparación y transporte de mezcla	1	Mezcladora
2	Inicio de pañete.	2	Baldes
3	allanado	3	Maceta
4		4	Pala.
5		5	Regla.
6		6	Llana.

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7.10	Uso de los elementos de Protección personal	Colaboradores
13	Pausa activa — Hidratación.	Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernandez		9		
2	Miguel Tamara		10		
3	Felipe Baqueth.		11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lerma	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso — FECHA: 24-12-25.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Orden y Limpieza. — Desde: 7:00 AM — Hasta: 11:00 pm.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	

CASCO	BOTAS	LENTES	GUANTES	PROT. AUDITIVO	RESPIRADOR	PROT. FACIAL	ARNÉS	CARETA DE SOLDAR	PROT. PIES/CUERPO	Otros:
X	X	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

	ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1	Limpieta en Obra	1	Escoba
2	Orden de herramientas.	2	Pala
3		3	Baldes.
4		4	
5		5	
6		6	

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frío	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
4	Uso de los elementos de Protección	Contratante(s).

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Miguel Tamara	Miguel	9		
2	Augusto Rafael Hernandez	[illegible]	10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lerer	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	SISO
Firma:	[signature]	Firma:	[signature]

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Tanque Provisional Municipal Coloso

FECHA 26-12-25.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Instalación de formaletas.

Desde 7:00 AM

Hasta 5:00 pm.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)

1. Toma de medidas para corte.
2. Corte de madera.
3. Instalación de formaletas.
4.
5.
6.

EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS

1. Circular
2. Martillo
3. Flexometro.
4.
5.
6.

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-9-10	Uso de los elementos de protección personal	colaboradores.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Miguel Tamara	Miguel	9		
2	Augusto Rafael Hernandez		10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maira Hernandez Lecuer	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	SISO.
Firma:	MHecuerc.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Colosó — FECHA 26-12-25.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Pañete en muros de drywall. — Desde 7:00 AM — Hasta 5:00 pm.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	

CASCO	BOTAS	LENTES	GUANTES	PROT. AUDIT.	RESPIRADOR	PROT. FACIAL	ARNÉS	CARETA DE SOLDAR	PROT. ALCHARO	Otros:
X	X	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Preparación y transporte de mezcla.	1 Mezcladora
2 Creación de pañete.	2 Baldes
3 Allanado.	3 Cameta
4 Limpieza del área.	4 Pala
5	5 Palautre
6	6 Llana.

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-10	Uso de los elementos de Proteccion personal	Colaboradores
13	Pausa activa.	Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	William Marquez.		9		
2	Javier Navarro.	Javier N.	10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lecler	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:	M Hecterc.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso		FECHA 27-12-25
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Pañete en muros de dura panel.		Desde 7:00 AM Hasta 1:00 PM.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	

CASCO	BOTAS	LENTES	GUANTES	PROT. AUDIT.	RESPIRADOR	PROT. FACIAL	ARNÉS	CAPETA DE SOLDAR	PROT. ANTICAÍDAS	Otros:
X	X	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

	ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1	Preparación y transporte de mezcla	1	Mezcladora
2	Pañete.	2	Carreta
3	Allanado	3	Pala
4		4	Baldes.
5		5	Llanas.
6		6	

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-10	Uso de los EPI	Colaboradores Siso.
13	Pausa activa.	

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Wilman Marquez		9		
2	Javier Navarro.	Javier Navarro	10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

	Responsable del Trabajo		Área de SST
Nombre:	Maria Hernandez Cerrer	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:	Mhecterc.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso		FECHA 27-12-25
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Demolición de pañete en fachada.		Desde 7:00 AM Hasta 1:00 pm.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	

CASCO [X] BOTAS [X] LENTES [X] GUANTES [X] PROT. AUDIT. [ ] RESPIRADOR [ ] PROT. FACIAL [ ] ARNÉS [ ] CARETA DE SOLDAR [ ] PROT. PULMÓN [ ]

Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Demolición con cincel	1	Cincel
2	Retiro de escombro.	2	Mona
3		3	Carreta
4		4	Pala.
5		5	
6		6	

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-9-19-13	Uso de los elementos de protección Personal	Colaboradores.
	Pausa activa.	Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernandez		9		
2	Miguel Tamara		10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Cecilec	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso.
Firma:	Mhecilec.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso		FECHA 29-12-25.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Corte de laterales Para Columneta (machon)		Desde 7:00 AM. Hasta 5:00 pm.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	

CASCO [X] BOTAS [X] LENTES [X] GUANTES [X] PROT. AUDIT. [ ] RESPIRADOR [ ] PROT. FACIAL [ ] ARNÉS [ ] CUERDA DE SEGURIDAD [ ] PROT. PULMONAR [ ]

Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Toma de medidas.	1 Flexometro
2 Corte	2 Pulidora
3 Inicio de demolicion con Cincel	3 Mona
4	4 Cincel.
5	5
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito		Otros (Especificar)
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
1-7-10	Uso de los elementos de protección personal	Colaboradores.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernandez		9		
2	Miguel Tamara.		10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Mayra Hernandez Leclerc	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	SISO.
Firma:	Leclerc.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024

LUGAR: Tutorado Provisional Municipal Coloso | FECHA: 29-12-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Pañete en muros de dura panel. | Desde: 7:00 AM | Hasta: 5:30 pm.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	

CASCO	BOTAS	LENTES	GUANTES	PROT. AUDIT.	RESPIRADOR	PROT. FACIAL	ARNÉS	CAPETA DE SOLDAR	PROT. RESBALOS	Otros:
X	X	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Preparacion y Transporte de mezcla.	1 Mezcladora
2 Pañete.	2 Baldes
3 Allanado.	3 Maneta
4	4 Pala
5	5 Llanas.
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a particulas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
1-10 13	Uso de los elementos de Proteccion Personal Pausa activa.	Colaboradores Siso.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	William Marquez		9		
2	Javier Navarro.	Javier Navarro	10		
3	Armando Osorio.		11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Leclerc	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	Siso
Firma:	Leclerc.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso		FECHA 30-12-25
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Instalación de formaletas (muchan)		Desde 7:00 AM Hasta 5:00 PM.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	

CASCO [X] BOTAS [X] LENTES [X] GUANTES [X] PROT. AUDIT. [ ] RESPIRADOR [ ] PROT. FACIAL [ ] ARNÉS [ ] CARRETA DE SEGURIDAD [ ] PROT. RIESGO [ ]

Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Toma de medidas	1 Segueta
2 Corte de madera	2 Martillo
3 Creación de formaleta	3
4 Instalación	4
5	5
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frío	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
10	Uso de los elementos de Proteccion	Colaboradores.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernandez		9		
2	Miguel Tamara.	Miguel	10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Leclerc	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	SISO.
Firma:	Leclerc.	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 1/17/2024
LUGAR: Tutorado Promiscuo Municipal Coloso		FECHA 31-12-25.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Orden y aseo.		Desde 7:00 AM Hasta 11:00 PM.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura		No requiere permiso	X	



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Aseo en obra	1	Escobas.
2	Orden de herramientas.	2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
8	Uso de los elementos de proteccion personal	Colaboradores.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernandez		9		
2	Miguel Tamara.		10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lecrec	Nombre:	Mauricio Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	SISO.
Firma:	MHecrec.	Firma:	

Powered by CamScanner

CAPACITACIONES

CONSORCIO MTO COLOSO	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES, REUNIONES E INDUCCION	REGISTRO VERSION: 001 17/01/2024

FECHA: 06-12-25

FACILITADOR: Maria Alvarez.

LUGAR:

INDUCCION [ ] CAPACITACION [X] REUNION [ ] REINDUCCION [ ]

TEMA:

Actos y condiciones Inseguras.

FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL SGSST, EL TEMA ESPECIFICO Y POR LO TANTO ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA,
Augusto Rafael Hernandez	Herrero.	
Germán peret luna	Ayudante.	Germán Perez
Jano Tamara	Ayudante.	Jairo tamara
Elver Nisperuta	Ayudante.	Elver N.
Javier Peret luna	Ayudante.	Javier Péret
Miguel Tamara.	Ayudante.	miguel Tamara

BITACORA DE OBRA

Licita Civil Especializada

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NO. SAMC 02 DE 2025

"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"

CONSORCIO MTTO COLOSO
NIT: 901.950.642-2

2025

Enciviles
Empresa Nacional de Obras Civiles
Estudios, Diseño, Suministro, Aseo, Construcción e Interventoría
Edificaciones, Vías, Urbanismo, Agua Potable y Saneamiento Básico

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Viernes, 20 de junio de 2025

Se lleva a cabo la **firma del Acta de Inicio del contrato de obra**, con la participación del contratista, la interventoría y la supervisión técnica del proyecto.

Se realiza un **recorrido de reconocimiento** a las instalaciones del **Palacio de Justicia de Colosó – Sucre**, con el propósito de identificar las condiciones físicas iniciales del inmueble.

Durante la inspección visual, se evidenciaron diversas patologías constructivas, entre ellas **fisuras y grietas en muros y pisos**. Estos hallazgos fueron debidamente documentados mediante **registro fotográfico**, el cual será anexado como soporte del estado inicial de la infraestructura.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 21 de junio de 2025


Se adelanta la **revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de detalle** del proyecto con el propósito de verificar la coherencia entre los diseños y el estado actual de la infraestructura, así como aclarar aspectos técnicos relacionados con las intervenciones proyectadas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 22 de junio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.




MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 23 de junio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.




MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 24 de junio de 2025

Se continua con la **revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de detalle** del proyecto con el propósito de verificar la coherencia entre los diseños y el estado actual de la infraestructura, así como aclarar aspectos técnicos relacionados con las intervenciones proyectadas.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA




JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Miércoles, 25 de junio de 2025

Se continua con la **revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de detalle** del proyecto con el propósito de verificar la coherencia entre los diseños y el estado actual de la infraestructura, así como aclarar aspectos técnicos relacionados con las intervenciones proyectadas.




MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 26 de junio de 2025

Se continua con la **revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de detalle** del proyecto con el propósito de verificar la coherencia entre los diseños y el estado actual de la infraestructura, así como aclarar aspectos técnicos relacionados con las intervenciones proyectadas.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 27 de junio de 2025

Se continua con la **revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de detalle** del proyecto con el propósito de verificar la coherencia entre los diseños y el estado actual de la infraestructura, así como aclarar aspectos técnicos relacionados con las intervenciones proyectadas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 28 de junio de 2025

En la fecha se realiza **visita a las instalaciones del Palacio de Justicia de Colosó,** con el fin de **iniciar las actividades correspondientes al contrato de obra**. Sin embargo, no fue posible dar apertura a las labores programadas, debido a que **no se contaba con las llaves de acceso al inmueble,** situación que impidió el ingreso del personal técnico y operativo a las áreas de intervención.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 29 de junio de 2025


Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 30 de junio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra

Se envía oficio de solicitud a la entidad para acceder a las instalaciones el día martes 31 de junio de 2025 con su respectiva afiliación a ARL.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA




JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 01 de julio de 2025

En horas de la mañana se continúa a la espera de **la aceptación formal por parte de la Entidad** para el ingreso del personal técnico y operativo a las instalaciones del **Palacio de Justicia de Colosó**, así como de **la entrega de las llaves de acceso por parte del personal de vigilancia.**

En horas de la tarde se realiza comité N°1 en conjunto con la interventoría para realizar la verificación de las condiciones iniciales del Palacio de Justicia de Colosó – Sucre.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 02 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores.
Actividades desarrolladas:

- Se realiza el **ingreso de herramientas al área de trabajo** dentro del **Palacio de Justicia de Colosó**.

- Se efectúa la **des energización del circuito eléctrico principal**, con el fin de garantizar condiciones seguras para la intervención.

- Se implementa una **alimentación eléctrica provisional al tablero**, permitiendo la continuidad de las labores programadas.

- Se procede con el **desmonte de luminarias existentes.**

- Se inicia el desmonte del cielo raso existente y su respectiva estructura de soporte.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 03 de julio de 2025

Personal en obra:
- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita
Actividades desarrolladas:
- Se realiza el desmonte de puertas internas del inmueble.

- Se da inicio a la demolición del enchape de piso existente

- Se continua el desmonte del cielo raso existente y su respectiva estructura de soporte.

- Se acopia el material en las instalaciones del palacio de justicia que se encontraba obstruyendo el paso de los peatones.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 04 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipos: Herramientas menores – Taladro demoledor makita – Martillo demoledor Metabo.
Actividades desarrolladas:

- Se continua con la demolición del enchape de piso existente.
- Se realiza trazado y replanteo.
- Se hace corte y demolición de la plantilla de concreto existente.
- Se lleva a cabo corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa.

Esta exploración se realiza con el objetivo de verificar la existencia y ubicación de las vigas de cimentación, teniendo en cuenta que se ha detectado una discrepancia entre los planos entregados por la consultoría y las condiciones reales encontradas en obra a nivel de cimentación.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 05 de julio de 2025


Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipos: Herramientas menores.
Actividades desarrolladas:

- Se inicia demolición de obras en concreto.

- Se realiza acopio y organización de los materiales sobrantes productos de las demoliciones.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA




JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 06 de julio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 07 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra
- 2 Instaladores de puertas y ventanas

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita - Martillo demoledor Metabo.
Actividades desarrolladas:

- Se hace el desmonte de la puerta principal, ventanas de fachada, ventas de interiores y ventana lateral.

- Se inicia con una nueva exploración en cimentación con el objetivo de verificar **la existencia y ubicación de vigas de cimentación**, debido a inconsistencias previamente detectadas entre los planos entregados y las condiciones reales observadas en obra.

- Se realiza corte y demolición de plantilla de concreto existente.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 08 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades desarrolladas:

- Se hace la instalación del cerramiento y señalización en el área a intervenir.
- Se realiza corte y demolición de la losa de contrapiso
- Se lleva a cabo el corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 09 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita - Martillo demoledor Metabo.

Actividades desarrolladas:

- Se inicia exploración de cimentación en una nueva área
- Se realiza corte y demolición de plantilla de concreto existente.
- Se hace corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 10 de julio de 2025

Eventualidad: Se presentaron **fuertes lluvias** en la zona de intervención, lo cual ocasionó la **suspensión del fluido eléctrico** en las instalaciones del **Palacio de Justicia de Colosó.**

El servicio fue **restablecido hacia las 11:30 a.m.**, una vez solucionada la falla, lo que generó **retrasos en el inicio de las actividades programadas para la mañana**, específicamente aquellas que requerían el uso de herramientas eléctricas.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores.
Actividades desarrolladas:

- Se retira moldura de madera en el área de recepción.

- Se realiza corte de plantilla de concreto existente para nueva exploración.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Viernes, 11 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita - Martillo demoledor Metabo.
Actividades desarrolladas:

- Se realiza demolición de plantilla de concreto existente.
- Se hace corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa.
- Acopio de material en las instalaciones del palacio de justicia que se encontraba obstruyendo el paso de los peatones.

De acuerdo a lo encontrado en obra se realiza comité de obra N°2 en conjunto con la interventoría para exponer las novedades e informar a la entidad sobre las discrepancias de los estudios y diseños presentados por la consultoría, las cuales imposibilitan la continuidad de las actividades
Se envía solicitud de suspensión de obra hasta tanto no se definan las actividades a ejecutar conforme los ajustes técnicos que sean aprobados por la interventoría.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 12 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría

- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra
- Ingenieras de supervisión

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita
Actividades desarrolladas:

- Se continua con la demolición del enchape de piso existente.

- Se continua con el desmonte de cielo raso existen

Durante la jornada se contó con la **visita de la supervisión técnica** al área de trabajo, con el fin de verificar el avance de las actividades y revisar en sitio las condiciones encontradas en obra.
Observaciones:
No fue posible avanzar con actividades relacionadas con elementos estructurales, en tanto se está a la espera de que la **Entidad contratante remita los planos y diseños actualizados**, ajustados a las condiciones reales identificadas en obra. Esta documentación es necesaria para garantizar la correcta ejecución de las intervenciones y evitar reprocesos o afectaciones técnicas futuras.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 13 de julio de 2025

Clima: soleado.
Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 14 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores.
Actividades desarrolladas:

- Se inicia con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 15 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

Se emite oficio dirigido a interventoría solicitando la suspensión temporal del contrato de Obra SAMC 02 DE 2025, debido a que, durante las actividades iniciales de demolición y excavación

previstas en el alcance contractual, se evidenciaron serias discrepancias entre los diseños estructurales entregados por la entidad y las condiciones reales del sitio lo que se hace necesario realizar nuevos planos acordes a la realidad los cuales no han sido entregados a la fecha.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 16 de julio de 2025

Se recibe planos estructurales actualizados y especificaciones **técnicas correspondientes al nuevo frente de trabajo**, remitidos por la Entidad contratante. Con base en esta información, se iniciaron las acciones necesarias para la **organización logística y técnica** del área, incluyendo la planificación de recursos, personal y equipos requeridos para el desarrollo de las nuevas actividades constructivas.
Se inicia con el calculo de cantidades de obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 17 de julio de 2025


Se continua con el cálculo de cantidades de obra, con base en los planos estructurales actualizados y las especificaciones técnicas recibidas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 18 de julio de 2025

Se continua con el cálculo de cantidades de obra, con base en los planes estructurales actualizados y las especificaciones técnicas recibidas.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 19 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores.
Actividades desarrolladas:

- Acopio de material estructural (acero) en las instalaciones del palacio de justicia.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 20 de julio de 2025
Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 21 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial
Actividades:

- Se inicia con el corte de acero de refuerzo.

Se realiza comité N°3 contando con la presencia de interventoría y la supervisión para analizar la suspensión del contrato de obra SAMAC 02 DE 2025 presentada por parte del contratista.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 22 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte de acero de refuerzo.
- Se continua con excavación manual de material común, verificando que el área establecida en planos permita trabajar en ella.
- Se realiza demolición de cabina de motobomba ubicada en el área a intervenir para ampliación

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 23 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común, verificando que el área establecida en planos permita trabajar en ella

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 24 de julio de 2025

Personal en obra:


- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.





MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA}

Viernes, 25 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores
Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 26 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores
Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 27 de julio de 2025
Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM


Lunes, 28 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte de acero de refuerzo.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 29 de julio de 2025


Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte de acero de refuerzo.

- Se continua con excavación manual de material común.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 30 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 31 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores
Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 01 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores
Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

Se realiza comité N°4 contando con la participación de la interventoría y la supervisión con el fin de identificar y analizar los ítems no previstos del contrato de obra SAMC 02 DE 2025, expuestos por parte del contratista.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


Sábado, 02 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores
Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.




MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 03 de agosto de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM


Lunes, 04 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 05 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 06 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores
Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


Jueves, 07 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores
Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 08 de agosto de 2025

Personal en obra:


- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores - Taladro demoledor makita

Actividades desarrolladas:

- Se continua con la demolición del enchape de piso existente.
- Se continua con el desmonte de cielo raso existen y su estructura de soporte.
- Se continua con excavación manual en material común.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM


Sábado, 09 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita
Actividades:

- Se realiza corte de plantilla de contrapiso.
- Se inicia demolición de plantilla de losa de contra piso.
- Se continua con excavación manual en material común.




MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 10 de agosto de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 11 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial
Actividades:

- Se hace corte y demolición de la plantilla de concreto existente.
- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


Martes, 12 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se continua con el corte y demolición de la plantilla de concreto existente.
- Se hace corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 13 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra


Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

- Se continua con el corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 14 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero

- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores
Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.
- Se continua con el figurado de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 15 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores - Taladro demoledor makita
Actividades desarrolladas:

- Se continua con la demolición del enchape de piso existente.
- Se continua con el desmonte de cielo raso existen y su estructura de soporte.
- Se continua con excavación manual en material común.
- Se continua con el figurado de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 16 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita
Actividades:

- Se hace corte de plantilla de contrapiso.
- Se realiza demolición de plantilla de losa de contra piso.
- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 17 de agosto de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 18 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

Se inicia la elaboración del Balance No.1 con el fin de incluir ítems no previstos. Dichas inclusiones tienen como propósito atender necesidades emergentes del proyecto que no estaban contempladas inicialmente en el contrato, o en su defecto, ajustar especificaciones técnicas que no corresponden a las condiciones reales del bien inmueble objeto de intervenciones

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 19 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

Se continua con la elaboración del Balance No.1 con el fin de incluir ítems no previstos. Dichas inclusiones tienen como propósito atender necesidades emergentes del proyecto que no estaban contempladas inicialmente en el contrato, o en su defecto, ajustar especificaciones técnicas que no corresponden a las condiciones reales del bien inmueble objeto de intervenciones

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 20 de agosto de 2025

Personal en obra:


- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se continua con la demolición de enchape de piso y sócalo.

Se continua con la elaboración del Balance No.1 con el fin de incluir ítems no previstos. Dichas inclusiones tienen como propósito atender necesidades emergentes del proyecto que no estaban contempladas inicialmente en el contrato, o en su defecto, ajustar especificaciones técnicas que no corresponden a las condiciones reales del bien inmueble objeto de intervenciones.





MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 21 de agosto de 2025


Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se continua con la demolición de enchape de piso y sócalo.

Se continua con la elaboración del Balance No.1 con el fin de incluir ítems no previstos. Dichas inclusiones tienen como propósito atender necesidades emergentes del proyecto que no estaban contempladas inicialmente en el contrato, o en su defecto, ajustar especificaciones técnicas que no corresponden a las condiciones reales del bien inmueble objeto de intervenciones



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 22 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza corte y demolición de losa de contrapiso existente.
- Acopio de material sobrante producto de las demoliciones.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 23 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra

- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial – Taladro demoledor Makita

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza corte y demolición de losa de contrapiso existente.
- Acopio de material sobrante producto de las demoliciones.

Se trabaja en la elaboración de los soportes para la presentación del Balance No.1, los cuales incluyen las memorias de cantidades, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios (APU) de los ítems no previstos, programación de las actividades y las cotizaciones de los materiales a emplear en dichos ítems, que no se encuentran contemplados en el contrato inicial

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 24 de agosto de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Lunes, 25 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

Se trabaja en la elaboración de los soportes para la presentación del Balance No.1, los cuales incluyen las memorias de cantidades, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios (APU) de los ítems no previstos, programación de las actividades y las cotizaciones de los materiales a emplear en dichos ítems, que no se encuentran contemplados en el contrato inicial

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 26 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

Se trabaja en la elaboración de los soportes para la presentación del Balance No.1, los cuales incluyen las memorias de cantidades, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios (APU) de los ítems no previstos, programación de las actividades y las cotizaciones de los materiales a emplear en dichos ítems, que no se encuentran contemplados en el contrato inicial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 27 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro percutor
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se continua con la demolición de enchape de piso y sócalo.

Se trabaja en la elaboración de los soportes para la presentación del Balance No.1, los cuales incluyen las memorias de cantidades, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios (APU) de los ítems no previstos, programación de las actividades y las cotizaciones de los materiales a emplear en dichos ítems, que no se encuentran contemplados en el contrato inicial

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 28 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

Se trabaja en la elaboración de los soportes para la presentación del Balance No.1, los cuales incluyen las memorias de cantidades, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios (APU) de los ítems no previstos, programación de las actividades y las cotizaciones de los materiales a emplear en dichos ítems, que no se encuentran contemplados en el contrato inicial

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 29 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

Se trabaja en la elaboración de los soportes para la presentación del Balance No.1, los cuales incluyen las memorias de cantidades, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios (APU) de los ítems no previstos, programación de las actividades y las cotizaciones de los materiales a emplear en dichos ítems, que no se encuentran contemplados en el contrato inicial

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 30 de agosto de 2025
Personal en obra:


- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se trabaja en la elaboración de los soportes para la presentación del Balance No.1, los cuales incluyen las memorias de cantidades, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios (APU) de los ítems no previstos, programación de las actividades y las cotizaciones de los materiales a emplear en dichos ítems, que no se encuentran contemplados en el contrato inicial.




MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 31 de agosto de 2025
Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 01 de septiembre de 2025

Personal en obra:
- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:
- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza excavación manual de material común.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Se trabaja en la elaboración de los soportes para la presentación del Balance No.1, los cuales incluyen las memorias de cantidades, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios (APU) de los ítems no previstos, programación de las actividades y las cotizaciones de los materiales a emplear en dichos ítems, que no se encuentran contemplados en el contrato inicial

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 02 de septiembre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – tronzadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza excavación manual de material común.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se trabaja en la elaboración de los soportes para la presentación del Balance No.1, los cuales incluyen las memorias de cantidades, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios (APU) de los ítems no previstos, programación de las actividades y las cotizaciones de los materiales a emplear en dichos ítems, que no se encuentran contemplados en el contrato inicial

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza excavación manual de material común.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se realiza la entrega del balance No. 1, junto con los respectivos soportes para su revisión y aprobación por parte de la interventoría.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Jueves, 04 de septiembre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza excavación manual de material común.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

La interventoría se encuentra actualmente en proceso de revisión del Balance No.1, junto con sus respectivos documentos soporte, con el propósito de verificar la correspondencia técnica, administrativa y financiera de la información presentada.

Una vez culminada dicha revisión, se procederá a la aprobación y posterior remisión del balance a la supervisión para su validación y trámite correspondiente.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 05 de septiembre de 2025
Personal en obra:


- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza excavación manual de material común.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

La interventoría se encuentra actualmente en proceso de revisión del Balance No.1, junto con sus respectivos documentos soporte, con el propósito de verificar la correspondencia técnica, administrativa y financiera de la información presentada.

Una vez culminada dicha revisión, se procederá a la aprobación y posterior remisión del balance a la supervisión para su validación y trámite correspondiente.





MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 06 de septiembre de 2025
Personal en obra:


- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

La interventoría se encuentra actualmente en proceso de revisión del Balance No.1, junto con sus respectivos documentos soporte, con el propósito de verificar la correspondencia técnica, administrativa y financiera de la información presentada.

Una vez culminada dicha revisión, se procederá a la aprobación y posterior remisión del balance a la supervisión para su validación y trámite correspondiente




MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 07 de septiembre de 2025
Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA

Lunes, 08 de septiembre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

La interventoría se encuentra actualmente en proceso de revisión del Balance No.1, junto con sus respectivos documentos soporte, con el propósito de verificar la correspondencia técnica, administrativa y financiera de la información presentada.

Una vez culminada dicha revisión, se procederá a la aprobación y posterior remisión del balance a la supervisión para su validación y trámite correspondiente.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 09 de septiembre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

La interventoría se encuentra actualmente en proceso de revisión del Balance No.1, junto con sus respectivos documentos soporte, con el propósito de verificar la correspondencia técnica, administrativa y financiera de la información presentada.

Una vez culminada dicha revisión, se procederá a la aprobación y posterior remisión del balance a la supervisión para su validación y trámite correspondiente.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

La interventoría avala el Balance No. 1 y remite a la supervisión los documentos soporte entregados por el contratista, anexando las justificaciones técnicas correspondientes a los ítems no previstos, con el fin de dar continuidad al trámite de legalización del balance, de conformidad con lo establecido en el contrato y los lineamientos del proyecto.





MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 11 de septiembre de 2025
Personal en obra:


- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

El Balance No. 1 se encuentra en proceso de revisión por parte de la supervisión, con el fin de dar continuidad al trámite de legalización correspondiente.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 12 de septiembre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

El Balance No. 1 se encuentra en proceso de revisión por parte de la supervisión, con el fin de dar continuidad al trámite de legalización correspondiente.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 13 de septiembre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

El Balance No. 1 se encuentra en proceso de revisión por parte de la supervisión, con el fin de dar continuidad al trámite de legalización correspondiente.




MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 14 de septiembre de 2025
Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 15 de septiembre de 2025
Personal en obra:


- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

El Balance No. 1 se encuentra en proceso de revisión por parte de la supervisión, con el fin de dar continuidad al trámite de legalización correspondiente.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 16 de septiembre de 2025
Personal en obra:


- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

El Balance No. 1 se encuentra en proceso de revisión por parte de la supervisión, con el fin de dar continuidad al trámite de legalización correspondiente.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora insdustrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se realiza el **Comité No. 5** con el propósito de **socializar las observaciones al Balance No. 1** del **Contrato de Obra SAMC 02 de 2025,** así como los **documentos soporte presentados por el contratista.** Adicionalmente, se lleva a cabo el **análisis del plazo contractual.**



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Jueves, 18 de septiembre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se realiza la reprogramación de la obra, estableciendo las actividades, tiempos y recursos necesarios para la ejecución de las labores pendientes, conforme a lo definido en el Balance No. 1. Dicha reprogramación contempla una adición de un (1) mes al plazo de ejecución, con el fin de garantizar el desarrollo adecuado de las actividades incluidas.





MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 19 de septiembre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se realiza la reprogramación de la obra, estableciendo las actividades, tiempos y recursos necesarios para la ejecución de las labores pendientes, conforme a lo definido en el Balance No. 1. Dicha reprogramación contempla una adición de un (1) mes al plazo de ejecución, con el fin de garantizar el desarrollo adecuado de las actividades incluidas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 20 de septiembre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.


- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se realiza la reprogramación de la obra, estableciendo las actividades, tiempos y recursos necesarios para la ejecución de las labores pendientes, conforme a lo definido en el Balance No. 1. Dicha reprogramación contempla una adición de un (1) mes al plazo de ejecución, con el fin de garantizar el desarrollo adecuado de las actividades incluidas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 21 de septiembre de 2025
Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.





MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 22 de septiembre de 2025
Personal en obra:


- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se hace subsanación a las observaciones del Balance No.1, atendiendo las recomendaciones emitidas por la supervisión y ajustando la documentación correspondiente conforme a los lineamientos contractuales.





MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 23 de septiembre de 2025
Personal en obra:


- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se hace subsanación a las observaciones del Balance No.1, atendiendo las recomendaciones emitidas por la supervisión y ajustando la documentación correspondiente conforme a los lineamientos contractuales.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Personal en obra:


- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se hace subsanación a las observaciones del Balance No.1, atendiendo las recomendaciones emitidas por la supervisión y ajustando la documentación correspondiente conforme a los lineamientos contractuales.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 25 de septiembre de 2025
Personal en obra:


- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

La interventoría realiza la revisión de las subsanaciones efectuadas al Balance No.1 y remite nuevamente la documentación a la supervisión, como entidad contratante, para su evaluación y trámite correspondiente.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Viernes, 26 de septiembre de 2025
Personal en obra:


- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se encuentra en espera de la revisión y aprobación por parte de la supervisión, con el fin de continuar con el trámite y legalización del Balance No. 1, conforme a lo establecido en el contrato.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 27 de septiembre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

- Se realiza retiro y acopio de material común producto de excavación.

Se encuentra en espera de la revisión y aprobación por parte de la supervisión, con el fin de continuar con el trámite y legalización del Balance No. 1, conforme a lo establecido en el contrato.




MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA




JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 28 de septiembre de 2025
Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 29 de septiembre de 2025

Personal en obra:
- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora industrial

Actividades:
- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

Se encuentra en proceso de espera para la aprobación y legalización del Balance No.1, documento necesario para garantizar la continuidad en la ejecución del proyecto, dado

que en este se definen las actividades complementarias y los ítems no previstos requeridos para la adecuada ejecución del proceso constructivo, conforme a las condiciones técnicas reales identificadas en campo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 30 de septiembre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores – Tronzadora industrial
Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

Se encuentra en proceso de espera para la aprobación y legalización del Balance No.1, documento necesario para garantizar la continuidad en la ejecución del proyecto, dado que en este se definen las actividades complementarias y los ítems no previstos requeridos para la adecuada ejecución del proceso constructivo, conforme a las condiciones técnicas reales identificadas en campo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Miércoles, 01 de octubre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores - Hoyadora y barreno
Actividades:

- Se ejecuta corte y demolición de los muros con afectaciones estructurales severas con el fin de garantizar la estabilidad y seguridad del área intervenida.

- Se realiza corte y demolición de vigas de amarre de los muros con afectaciones estructurales severas.

- Se realiza corte y demolición de losa de contrapiso existente

- Se hace corte y retiro de casetón de poliestireno ubicado debajo de la losa de contrapiso existente

- Se lleva a cabo el acopio y disposición de los materiales sobrantes productos de las demoliciones

- Se realiza el **desmonte de aparatos sanitarios existentes**, con el fin de **liberar las áreas de intervención** y permitir la **ejecución de las actividades constructivas programadas**

- Se realiza excavación manual para pilotes conforme a las **dimensiones y profundidades establecidas en los planos estructurales,** garantizando el **alineamiento, verticalidad y estabilidad** del terreno durante la ejecución.

Observación: Se realiza la aprobación del Balance No. 1 en la plataforma SECOP, cumpliendo con los procedimientos establecidos para la legalización y registro de la información contractual.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 02 de octubre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividades:

- Se realiza **colocación del acero de refuerzo para pilote** de acuerdo con las **dimensiones, diámetros y longitudes especificadas en los planos estructurales,** garantizando el **alineamiento, recubrimiento y amarre adecuado** de las barras conforme a las **especificaciones técnicas.**

- Se realiza la **fundida de pilotes** con **concreto estructural de 4.000 PSI** garantizando el **vaciado continuo y la adecuada compactación del material**, así como el **correcto recubrimiento de la armadura de refuerzo.**

- Se realiza el **vibrado del concreto de los pilotes**, utilizando **vibrador mecánico** para asegurar la **compactación adecuada del material**, eliminando vacíos y garantizando la **uniformidad, resistencia y adherencia** del concreto a la armadura.

- Se utiliza **aditivo impermeabilizante para estructuras enterradas (Plastocrete)** en la **elaboración del concreto empleado en pilotes,** con el fin de **mejorar la durabilidad y reducir la permeabilidad del concreto.**

- Se realiza la **toma de muestras de concreto en cilindros** para la **verificación de la resistencia del concreto**

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 03 de octubre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno
Actividades:

- Se realiza excavación manual para pilotes conforme a las **dimensiones y profundidades establecidas en los planos estructurales,** garantizando el **alineamiento, verticalidad y estabilidad** del terreno durante la ejecución.

- Se realiza el **armado del acero de refuerzo**, conforme a las **especificaciones técnicas y planos estructurales,** asegurando el **correcto posicionamiento, amarre y recubrimiento** de las barras para garantizar la **resistencia y estabilidad estructural** del elemento

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 04 de octubre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría

- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividades:

- Se realiza **colocación del acero de refuerzo para pilote** de acuerdo con las **dimensiones, diámetros y longitudes especificadas en los planos estructurales,** garantizando el **alineamiento, recubrimiento y amarre adecuado** de las barras conforme a las **especificaciones técnicas.**

- Se realiza la **fundida de pilotes** con **concreto estructural de 4.000 PSI** garantizando el **vaciado continuo y la adecuada compactación del material**, así como el **correcto recubrimiento de la armadura de refuerzo.**

- Se realiza el **vibrado del concreto de los pilotes**, utilizando **vibrador mecánico** para asegurar la **compactación adecuada del material**, eliminando vacíos y garantizando la **uniformidad, resistencia y adherencia** del concreto a la armadura.

- Se utiliza **aditivo impermeabilizante para estructuras enterradas (Plastocrete)** en la **elaboración del concreto empleado en pilotes,** con el fin de **mejorar la durabilidad y reducir la permeabilidad del concreto.**

- Se realiza la **toma de muestras de concreto en cilindros** para la **verificación de la resistencia del concreto**

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 05 de octubre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría

- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno
Actividades:

- Se realiza excavación manual para pilotes conforme a las **dimensiones y profundidades establecidas en los planos estructurales,** garantizando el **alineamiento, verticalidad y estabilidad** del terreno durante la ejecución.

- Se realiza el **armado del acero de refuerzo**, conforme a las **especificaciones técnicas y planos estructurales,** asegurando el **correcto posicionamiento, amarre y recubrimiento** de las barras para garantizar la **resistencia y estabilidad estructural** del elemento

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 06 de octubre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividades:

- Se realiza **colocación del acero de refuerzo para pilote** de acuerdo con las **dimensiones, diámetros y longitudes especificadas en los planos estructurales,** garantizando el **alineamiento, recubrimiento y amarre adecuado** de las barras conforme a las **especificaciones técnicas.**

- Se realiza la **fundida de pilotes** con **concreto estructural de 4.000 PSI** garantizando el **vaciado continuo y la adecuada compactación del material**, así como el **correcto recubrimiento de la armadura de refuerzo.**

- Se realiza el **vibrado del concreto de los pilotes**, utilizando **vibrador mecánico** para asegurar la **compactación adecuada del material**, eliminando vacíos y garantizando la **uniformidad, resistencia y adherencia** del concreto a la armadura.
- Se utiliza **aditivo impermeabilizante para estructuras enterradas (Plastocrete)** en la **elaboración del concreto empleado en pilotes,** con el fin de **mejorar la durabilidad y reducir la permeabilidad del concreto.**

- Se realiza la **toma de muestras de concreto en cilindros** para la **verificación de la resistencia del concreto.**

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 07 de octubre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno
Actividades:

- Se realiza excavación manual para pilotes conforme a las **dimensiones y profundidades establecidas en los planos estructurales,** garantizando el **alineamiento, verticalidad y estabilidad** del terreno durante la ejecución.

- Se realiza el **armado del acero de refuerzo**, conforme a las **especificaciones técnicas y planos estructurales,** asegurando el **correcto posicionamiento,**

amarre y recubrimiento de las barras para garantizar la **resistencia y estabilidad estructural** del elemento





MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 08 de octubre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividades:

- Se realiza **colocación del acero de refuerzo para pilote** de acuerdo con las **dimensiones, diámetros y longitudes especificadas en los planos estructurales,** garantizando el **alineamiento, recubrimiento y amarre adecuado** de las barras conforme a las **especificaciones técnicas.**

- Se realiza la **fundida de pilotes** con **concreto estructural de 4.000 PSI** garantizando el **vaciado continuo y la adecuada compactación del material**, así como el **correcto recubrimiento de la armadura de refuerzo.**

- Se realiza el **vibrado del concreto de los pilotes**, utilizando **vibrador mecánico** para asegurar la **compactación adecuada del material**, eliminando vacíos y garantizando la **uniformidad, resistencia y adherencia** del concreto a la armadura.

- Se utiliza **aditivo impermeabilizante para estructuras enterradas (Plastocrete)** en la **elaboración del concreto empleado en pilotes,** con el fin de **mejorar la durabilidad y reducir la permeabilidad del concreto.**

- Se realiza la **toma de muestras de concreto en cilindros** para la **verificación de la resistencia del concreto**

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 09 de octubre de 2025

Personal en obra:
- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, vibrador de concreto
Actividades:

- Se realiza excavación manual para pilotes conforme a las **dimensiones y profundidades establecidas en los planos estructurales,** garantizando el **alineamiento, verticalidad y estabilidad** del terreno durante la ejecución.

- Se realiza el **armado del acero de refuerzo**, conforme a las **especificaciones técnicas y planos estructurales,** asegurando el **correcto posicionamiento, amarre y recubrimiento** de las barras para garantizar la **resistencia y estabilidad estructural** del elemento

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 10 de octubre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, Mecladora de concreto, vibrador de concreto
Actividades:

- Se realiza **colocación del acero de refuerzo para pilote** de acuerdo con las **dimensiones, diámetros y longitudes especificadas en los planos estructurales,** garantizando el **alineamiento, recubrimiento y amarre adecuado** de las barras conforme a las **especificaciones técnicas.**

- Se realiza la **fundida de pilotes** con **concreto estructural de 4.000 PSI** garantizando el **vaciado continuo y la adecuada compactación del material**, así como el **correcto recubrimiento de la armadura de refuerzo.**

- Se realiza el **vibrado del concreto de los pilotes**, utilizando **vibrador mecánico** para asegurar la **compactación adecuada del material**, eliminando vacíos y garantizando la **uniformidad, resistencia y adherencia** del concreto a la armadura.

- Se utiliza **aditivo impermeabilizante para estructuras enterradas (Plastocrete)** en la **elaboración del concreto empleado en pilotes,** con el fin de **mejorar la durabilidad y reducir la permeabilidad del concreto.**

- Se realiza la **toma de muestras de concreto en cilindros** para la **verificación de la resistencia del concreto**

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 11 de octubre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno
Actividades:

- Se realiza excavación manual para pilotes conforme a las **dimensiones y profundidades establecidas en los planos estructurales,** garantizando el **alineamiento, verticalidad y estabilidad** del terreno durante la ejecución.

- Se realiza el **armado del acero de refuerzo**, conforme a las **especificaciones técnicas y planos estructurales,** asegurando el **correcto posicionamiento, amarre y recubrimiento** de las barras para garantizar la **resistencia y estabilidad estructural** del elemento

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Domingo, 12 de octubre de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores, hoyadora y barreno, mezcladora de concreto, vibrador de concreto

Actividades:

- Se realiza **colocación del acero de refuerzo para pilote** de acuerdo con las **dimensiones, diámetros y longitudes especificadas en los planos estructurales,** garantizando el **alineamiento, recubrimiento y amarre adecuado** de las barras conforme a las **especificaciones técnicas.**

- Se realiza la **fundida de pilotes** con **concreto estructural de 4.000 PSI** garantizando el **vaciado continuo y la adecuada compactación del material**, así como el **correcto recubrimiento de la armadura de refuerzo.**

- Se realiza el **vibrado del concreto de los pilotes**, utilizando **vibrador mecánico** para asegurar la **compactación adecuada del material**, eliminando vacíos y garantizando la **uniformidad, resistencia y adherencia** del concreto a la armadura.

- Se utiliza **aditivo impermeabilizante para estructuras enterradas (Plastocrete)** en la **elaboración del concreto empleado en pilotes,** con el fin de **mejorar la durabilidad y reducir la permeabilidad del concreto.**

- Se ejecuta **solado en concreto de 2.500 PSI**, con **espesor de 0.05 m**, como **base de apoyo para las zapatas**, garantizando una **superficie nivelada, limpia y compacta**, conforme a las **especificaciones técnicas.**

- Se realiza la **toma de muestras de concreto en cilindros** para la **verificación de la resistencia del concreto**

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 13 de octubre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores, Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividades:

- Se realiza **colocación y armado del acero de refuerzo para zapatas** de acuerdo con las **dimensiones, diámetros y longitudes especificadas en los planos estructurales,** garantizando el **alineamiento, recubrimiento y amarre adecuado** de las barras conforme a las **especificaciones técnicas.**

- Se hacen **perforaciones en la viga de cimentación existente** para la **instalación de anclajes de conexión con las nuevas zapatas a fundir,** asegurando la **adecuada transferencia de esfuerzos y la continuidad estructural** entre ambos elementos, conforme a las **especificaciones técnicas.**

- Se aplica **aditivo epóxico Sika AnchorFix** en los **anclajes instalados en la viga de cimentación existente**, con el fin de **garantizar una fijación firme, alta resistencia a la tracción y adecuada adherencia** entre el acero de refuerzo y el concreto.

- Se ejecuta **solado en concreto de 2.500 PSI**, con **espesor de 0.05 m**, como **base de apoyo para las vigas de cimentación**, garantizando una **superficie nivelada, limpia y compacta**, conforme a las **especificaciones técnicas.**

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 14 de octubre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores, mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividades:

- Se realiza **colocación del acero de refuerzo para vigas** de acuerdo con las **dimensiones, diámetros y longitudes especificadas en los planos estructurales,** garantizando el **alineamiento, recubrimiento y amarre adecuado** de las barras conforme a las **especificaciones técnicas.**

- Se realiza la **fundida de zapatas** con **concreto estructural de 4.000 PSI** garantizando el **vaciado continuo y la adecuada compactación del material**, así como el **correcto recubrimiento de la armadura de refuerzo.**

- Se realiza el **vibrado del concreto de las zapatas**, utilizando **vibrador mecánico** para asegurar la **compactación adecuada del material**, eliminando vacíos y garantizando la **uniformidad, resistencia y adherencia** del concreto a la armadura.

- Se utiliza **aditivo impermeabilizante para estructuras enterradas (Plastocrete)** en la **elaboración del concreto empleado en pilotes,** con el fin de **mejorar la durabilidad y reducir la permeabilidad del concreto.**

- Se aplica **aditivo tipo I para concreto** en la superficie de **zapata existente,** antes de la fundida, con el propósito de **mejorar la adherencia entre el concreto**

nuevo y el existente, garantizando la **continuidad estructural y el desempeño adecuado de la unión**.

- Se realiza la **toma de muestras de concreto en cilindros** para la **verificación de la resistencia del concreto**

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 15 de octubre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, taladro
Actividades:

- Se realiza armado y **colocación del acero de refuerzo para vigas** de acuerdo con las **dimensiones, diámetros y longitudes especificadas en los planos estructurales,** garantizando el **alineamiento, recubrimiento y amarre adecuado** de las barras conforme a las **especificaciones técnicas.**

- Se hacen **perforaciones en la viga de cimentación existente** para la **instalación de anclajes de conexión con las vigas a fundir,** asegurando la **adecuada transferencia de esfuerzos y la continuidad estructural** entre ambos elementos, conforme a las **especificaciones técnicas.**

- Se aplica **aditivo epóxico Sika AnchorFix** en los **anclajes instalados en la viga de cimentación existente**, con el fin de **garantizar una fijación firme, alta resistencia a la tracción y adecuada adherencia** entre el acero de refuerzo y el concreto.

- Se realiza el **armado de formaletas para pedestales de unión** entre las **vigas de cimentación existentes y las zapatas fundidas**, garantizando la **alineación, nivelación y rigidez del encofrado**, conforme a las **dimensiones y especificaciones establecidas.**

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 16 de octubre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores, mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividades:

- Se realiza la **fundida de pedestales de unión** entre las **vigas de cimentación existentes y las zapatas nuevas** con **concreto estructural de 4.000 PSI** garantizando el **vaciado continuo y la adecuada compactación del material**, así como el **correcto recubrimiento de la armadura de refuerzo.**

- Se realiza el **vibrado del concreto de los pedestales**, utilizando **vibrador mecánico** para asegurar la **compactación adecuada del material**, eliminando vacíos y garantizando la **uniformidad, resistencia y adherencia** del concreto a la armadura.

- Se utiliza **aditivo impermeabilizante para estructuras enterradas (Plastocrete)** en la **elaboración del concreto empleado en pedestales,** con el fin de **mejorar la durabilidad y reducir la permeabilidad del concreto.**

- Se aplica **aditivo tipo I para concreto,** destinado a **mejorar la adherencia entre concretos nuevos y existentes** en las **zapatas, pedestales y vigas de cimentación,** garantizando la **continuidad estructural y el correcto anclaje entre elementos**, conforme a las **especificaciones técnicas.**

- Se realiza el **armado de formaletas para vigas de cimentación,** garantizando la **alineación, nivelación y estabilidad del encofrado**, de acuerdo con las **dimensiones, secciones y detalles indicados en los planos estructurales.**

- Se realiza la **toma de muestras de concreto en cilindros** para la **verificación de la resistencia del concreto**

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 17 de octubre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores, mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividades:

- Se lleva a cabo el **armado de formaletas para vigas de cimentación,** garantizando la **alineación, nivelación y estabilidad del encofrado**, de acuerdo con las **dimensiones, secciones y detalles indicados en los planos estructurales.**

- Se realiza la **fundida de vigas** con **concreto estructural de 4.000 PSI** garantizando el **vaciado continuo y la adecuada compactación del material**, así como el **correcto recubrimiento de la armadura de refuerzo.**

- Se hace el **vibrado del concreto de las vigas**, utilizando **vibrador mecánico** para asegurar la **compactación adecuada del material**, eliminando vacíos y garantizando la **uniformidad, resistencia y adherencia** del concreto a la armadura.

- Se utiliza **aditivo impermeabilizante para estructuras enterradas (Plastocrete)** en la **elaboración del concreto empleado en vigas,** con el fin de **mejorar la durabilidad y reducir la permeabilidad del concreto.**

- Se aplica **aditivo tipo I para concreto,** destinado a **mejorar la adherencia entre concretos nuevos y existentes** en las **zapatas, pedestales y vigas de cimentación,** garantizando la **continuidad estructural y el correcto anclaje entre elementos**, conforme a las **especificaciones técnicas.**

- Se realiza la **toma de muestras de concreto en cilindros** para la **verificación de la resistencia del concreto**

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 18 de octubre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores, mezcladora de concreto vibrador de concreto.
Actividades:

- Se realiza el **armado de formaletas para pedestales de unión** entre las **vigas de cimentación existentes y las vigas fundidas**, garantizando la **alineación,**

nivelación y rigidez del encofrado, conforme a las **dimensiones y especificaciones establecidas.**

- Se realiza la **fundida de pedestales de unión** entre las **vigas de cimentación existentes y las vigas fundidas** con **concreto estructural de 4.000 PSI** garantizando el **vaciado continuo y la adecuada compactación del material**, así como el **correcto recubrimiento de la armadura de refuerzo.**

- Se realiza el **vibrado del concreto de los pedestales**, utilizando **vibrador mecánico** para asegurar la **compactación adecuada del material**, eliminando vacíos y garantizando la **uniformidad, resistencia y adherencia** del concreto a la armadura.

- Se utiliza **aditivo impermeabilizante para estructuras enterradas (Plastocrete)** en la **elaboración del concreto empleado en pedestales,** con el fin de **mejorar la durabilidad y reducir la permeabilidad del concreto.**

- Se aplica **aditivo tipo I para concreto,** destinado a **mejorar la adherencia entre concretos nuevos y existentes** en las **zapatas, pedestales y vigas de cimentación,** garantizando la **continuidad estructural y el correcto anclaje entre elementos**, conforme a las **especificaciones técnicas.**

- Se realiza la **toma de muestras de concreto en cilindros** para la **verificación de la resistencia del concreto.**

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


Domingo, 19 de octubre de 2025
Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado
Herramientas y equipo: Herramientas menores
Actividades:

- Se realiza el **desencofrado de zapatas y pedestales**, una vez alcanzado el **fraguado y resistencia inicial del concreto,** garantizando la **integridad, alineación y acabado superficial**

- Se ejecuta **relleno para estructuras (Tipo 610),** utilizando **material seleccionado, libre de materia orgánica y debidamente compactado por capas,** garantizando la **estabilidad, densidad y nivel requerido.**





MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 20 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Plomero.

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Demolición de viga de amarre, machón y muro sobre viga en sala de espera-secretaría.
- Corte de sección de losa de contrapiso para paso de tubería de agua de A.C.
- Se da como solución para la excavación del pilote, cortar el tubo de aguas lluvias y desviar su trayectoria.
- Se realiza excavación para corte de tubo de aguas lluvias.

- Se inicia la perforación de pilote.
- Se realiza demolición de muro medio y mesón en sala de espera.
- Se realiza corte con disco para zapata #5.
- Se realiza demolición de losa de contrapiso para zapata #5.

Herramientas y equipo: taladro dewall, taladro makita, pulidora, carreta, mona, pala, barra, palaustre, baldes, segueta, hoyadora y barreno.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 21 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Cuadrilla soldadores.

Estado de tiempo: se presentan lluvias desde 9:30 am hasta el 10:30 am.

Actividades:

- Se suspenden actividades de excavación de pilote y zapata.
- Se realiza corte de platinas y ángulos de acuerdo con diseño para reforzar columna.
- Se inicia soldado de platinas a ángulos de columna a reforzar, eje c-eje 2.
- Se inicia armado de plafón para reforzamiento de viga.
- Se realiza excavación de zapata 5 y perforación de pilote.

- Demolición de muro sobre viga de amarre en columna eje C eje 1 a reforzar.

Herramientas y equipo: taladro dewall, taladro makita, carreta, mona, pala, barra, destornillador, palaustre, baldes, equipo de soldadura, pulidora.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 22 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Cuadrilla soldador.

Estado de tiempo: se presentan lluvias desde las 5:45 am hasta las 8:00 am.

Actividades:

- Se retrasan actividades programadas para el día de hoy como colocación de acero en pilote y fundida de zapata y pilote.
- Se continua con soldado de platinas en columna eje 2 y eje C.
- Se inicia corte y soldado de platinas en columna eje 1 eje C.

Herramientas y equipo: bichiroque, carreta, mona, barra, palaustre, baldes, equipo de soldadura, pulidora.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 23 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Cuadrilla soldador.

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se inicia excavación para pilote, se evidencia concreto por lo que se hace necesario el uso de taladro.
- Se realiza colocación de formaletas de pedestal de zapata #5.
- Se termina refuerzo de la columna eje C- eje 1.
- Se realiza corte de platinas y se inicia soldado de refuerzo de columna eje C- eje3.

Herramientas y equipo: bichiroque, carreta, mona, barra, palaustre, baldes, equipo de soldadura, pulidora.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 24 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Plomero

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Escarificación de columna a reforzar eje 2'- eje A.
- Colocación de tuberías de aguas lluvias en patio.
- Se continua con la excavación de pilote con barreno y hoyadora.
- Colocación de acero para pilote.
- Fundida de pilote con concreto de 4000 PSI.

Herramientas y equipo: Mezcladora, vibrador, bichiroque, carreta, mona, barra, palaustre, baldes, pulidora, segueta, taladro.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 25 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Colado colocación y nivelación con arena en secciones demolidas en patio.
- Se continua con la escarificación de columna a reforzar eje 2'- eje A.

Herramientas y equipo: taladro, bichiroque, carreta, mona, barra, palaustre, baldes, pulidora, segueta.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 26 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 4 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Orden y limpieza en obra.
- Adecuación de bodega fuera de obra.
- Traslado de ventanas, puertas y demás materiales a la bodega.

Herramientas y equipo: bichiroque, carreta, baldes, martillo, segueta.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 27 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Plomero
- Cuadrilla soldadores

Estado de tiempo: soleado, se presentan leves lloviznas en horas de la tarde.

Actividades:

- Se inicia perforación de viga aérea para anclajes con epoxico SIKA anchorfix.
- Se realiza colado, colocación y nivelación con arena en secciones demolidas en patio.
- Corte con disco en sala de audiencias y demolición de losas de contrapiso.
- Excavación para refuerzo de cimentación en sala de audiencias.

- Colocación de tubería sanitaria cuarto útil #3 y cocina.
- Fundida de registro sanitario en pasillo frente baño #1, se adiciona plastocrete.
- Herramientas y equipo: pulidora, taladro makita, mezcladora, bichiroque, carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, taladro dewalt, pala.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 28 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Plomero
- Cuadrilla soldadores

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se continua con la excavación para refuerzo de cimentación, se evidencia bastante filtración de agua lo que dificulta la excavación y retiro de material excavado.
- Colocación de tubería de bajantes de aguas lluvias.
- Corte y figurado de acero para flejes de viga a reforzar.

Se recibe visita por parte de director de obra, ingeniera estructural y director de interventoría para resolver dudas, se decide la construcción de zapatas por debajo de la viga del eje D, con acero de ½" anclado a la zapata existente cada 20cm (verticales), así mismo, anclado a la cara lateral de la viga existente, también llevará doble parrilla en acero ½" cada 20 cm. Se indica que se hará el refuerzo de la columna eje A-eje 2' en sus cuatro caras hasta la viga inferior, de igual forma, los refuerzos longitudinales deben estar embebidos en la zapata que se hará, los demás refuerzos, serán anclados. La zapata que se hará en el eje 2'- entre eje A y B, debe llevar su refuerzo anclado al muro existente.

Se instalará un filtro paralelo a la viga del eje D para dar control a las filtraciones de agua provenientes de la alcaldía.

- Herramientas y equipo: mezcladora, vibrador, bichiroque, carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, palas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 29 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Plomero
- Cuadrilla soldadores

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Excavación para descubrir área de registros y tuberías sanitario.
- Perforación y anclaje en viga aérea a reforzar
- Perforación en viga de cimentación para muro de reforzamiento en eje D.
- Perfilación de talud en excavación para muros de reforzamiento.
- Se realiza traslado de tubería sanitaria para permitir la perforación de pilote.

- Herramientas y equipo: bichiroque, carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, palas, taladro, taladro makita, taladro dewalt.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 30 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Cuadrilla soldadores

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Estado de tiempo: mañana soleada, fuertes lluvias en horas de la tarde, se suspenden actividades de perforación de pilote #28.

Actividades:

- Corte y figurado de acero para muros de reforzamiento.
- Retiro de agua en área excavada para muro de reforzamiento.
- Colocación de acero de muro de reforzamiento.
- Anclaje a viga existente para muros de reforzamiento.
- Se inicia perforación de pilote.

Herramientas y equipo: carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, palas, taladro makita, trozadora industrial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 31 de octubre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- plomero

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- colocación de anclajes de muro de reforzamiento a viga existente, se realiza con epóxico SIKA ANCHORFIX.
- colocación de formaletas en muro de reforzamiento.
- Se funde muro de reforzamiento #1 con concreto de 4000 PSI y aditivo plastocrete, previamente se realizó aplicación de SIKADUR 32. Para garantizar la adherencia de concreto nuevo con el existente.
- Se realiza traslado de tubería sanitaria para perforación de pilote #29
- Se continua con perforación de pilote #28.
- Se toman muestras de concreto.

- Herramientas y equipo: mezcladora, vibrador, bichiroque, carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, palas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 01 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Retiro de agua en excavación para muro de reforzamiento y en pilote.
- Se continua con la perforación de pilote.
- Se arma acero para muro de reforzamiento #2.
- Se realiza perforación en zapata para anclaje de acero de refuerzo.
- Se realiza anclaje de muro de reforzamiento #2 a zapata y viga existente aplicando epóxico SIKA ANCHORFIX.
- Se coloca formaleta para pedestal en muro de reforzamiento #1.
- Se funde pilote y pedestal de muro de reforzamiento #1 con concreto de 4000 PSI.

- Herramientas y equipo: mezcladora, vibrador, bichiroque, carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, palas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 02 de noviembre de 2025.
No se labora por ser día feriado.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Lunes (festivo), 03 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: mañana nublada con lloviznas, se presentan fuertes lluvias a partir de las 9:00 am hasta las 10:10 am por lo que se detienen actividades.

Actividades:

- Se realiza desencofrado de pedestal de muro de reforzamiento.
- Se realiza colocación de formaletas para muro de reforzamiento #2.
- Se realiza relleno con material seleccionado de muro de reforzamiento #1.
- Colado y colocación de arena en sección demolida para muro de reforzamiento #1.
- Se suspenden actividades por lluvias.
- Se reinician actividades y se procede a retirar agua producto de la filtración por lluvias.
- Se realiza fundida de muro de reforzamiento #2 con concreto de 4000 PSI, previa aplicación de SIKADUR 32 para garantizar la adherencia de concreto nuevo con el existente.
- Se toman muestras de concreto.
- Corte de acero para muro de refuerzo #3.

- Herramientas y equipo: mezcladora, vibrador, bichiroque, carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, palas, trozadora industrial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 04 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Figurado, armado y colocación de acero de refuerzo para muro #3.
- Se realiza perforación y anclaje de acero para muro de refuerzo #3, se aplica epoxico ANCHORFIX.
- Se realiza retiro de agua para continuar con la perforación del pilote #29.
- Se continua con la perforación de pilote.
- Se retiran formaletas de muro de refuerzo #2.
- Se instalan formaletas para pedestales de muro de reforzamiento #2.
- Se realiza fundida de pilote, pedestales de muro de refuerzo #2 y

murode reforzamiento #3.

- Herramientas y equipo: mezcladora, vibrador, bichiroque, carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, palas, taladro.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 05 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Armado de plafón para colocación de formaletas en viga aérea a reforzar.
- Escarificación de viga aérea a reforzar.
- Colocación de formaletas para fundida de viga aérea a reforzar.
- Demolición de lateral de columna a reforzar.
- Demolición de pañete y escarificado de columna a reforzar.
- Relleno con material seleccionado en muros de reforzamiento #2 y laterales de viga.

- Colado y nivelación con arena en secciones demolidas.
- Inicio de excavación para zapata.

- Herramientas y equipo: bichiroque, carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, palas, taladro dewalt, circular.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 06 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría.
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: nublado.

Actividades:

- Se continua con la excavación de la zapata.
- Se continua con el corte y figurado de acero de estribos de refuerzo para columna a reforzar ubicada en cocina.
- Se inicia colocación de formaletas para viga aérea.
- Se realiza colocación de andamios para protección en vivienda vecina

para la demolición de lateral de columna esquina jardinera.

- Se inicia la demolición de lateral de columna esquina jardinera, se evidencia presencia de dovelas.
- Se realiza retiro de pañete de columna.
- Se realiza corte, figurado y armado de acero para zapata.
- Se suspende actividad de reforzamiento de columna ubicada en cocina mientras tanto no se defina los anclajes del acero longitudinal de la columna a reforzar.

- Herramientas y equipo: bichiroque, carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, palas, taladro dewalt, taladro.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 07 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría.
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se define por parte de la ingeniera estructural que el acero de refuerzo longitudinal de la columna se anclará a la parte superior de la viga con epóxico anchorfix.
- Corte y figurado de acero para estribos de columna a reforzar.
- Colocación de acero para fundida de zapata .
- Perforación de anclajes de pedestal para zapata.
- Fundida de viga aérea con concreto de 4000 PSI y zapata.
- Anclaje de acero longitudinal con apoxico SIKA ANCHORFIX en columna a reforzar ubicada en cocina.
- Soldado de estribos en columna.

- Herramientas y equipo: mezcladora, vibrador, martillo de caucho, bichiroque, carreta, palaustre, baldes, martillo, segueta, palas, taladro.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 08 de noviembre de 2025.

Personal en obra:


- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 4 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se finaliza reforzamiento de columna con acero.
- Se realiza nivelado de secciones demolidas para instalación de casetones de icopor.
- Se realiza instalación de casetones de icopor en secciones demolidas.
- Se realiza demolición de losa de contrapiso

- Herramientas y equipo: bichiroque, carreta, palaustre, baldes, taladro metabo y machete.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 09 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 4 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Demolición de losa de contrapiso.

Herramientas y equipo: carreta, palaustre, baldes, taladro metabo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 10 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Demolición de losa de contrapiso de sección faltante en baño#4 y cuarto útil #3.
- Colocación de formaleta de columna a reforzar previamente se aplica epóxico SIKADUR 32.
- Se realiza fundida de columna reforzada ubicada en cocina con concreto de 4000 PSI
- Desencofrado de viga aérea reforzada.

- Herramientas y equipo: mezcladora, vibrador, bichiroque, carreta, palaustre, taladro makita, martillo de caucho.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 11 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se inicia perforación de pilote.
- Corte y figurado de estribos para pilotes.
- Corte, colocación y amarrado de acero 3/8” en malla a cada 20 cm sobre icopor instalado en secciones demolidas.

- Herramientas y equipo: bichiroque, carreta, palaustre, taladro metabo, trozadora industrial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Miércoles, 12 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Perforación de pilote.
- Se continua con corte, colocación y amarrado de acero 3/8” en malla a cada 20 cm sobre icopor instalado en secciones demolidas (pasillo oficina juez).
- Se realiza corte y figurado de acero para pilotes.
- Se realiza fundida de pilotes con concreto de 4000 PSI y aditivo plastocrete.
- Se realiza fundida de secciones demolidas con concreto de 3000 PSI, previa colocación de icopor y acero.

- Herramientas y equipo: mezcladora, vibrador, regla, bichiroque, carreta, palaustre, taladro metabo, trozadora industrial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 13 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se realiza excavación de zapata.
- Se realiza corte de acero para malla 3/8” en secciones demolidas.
- Se realiza perforación para anclajes de acero 3/8” de malla sobre secciones demolidas.
- Se realiza anclajes para acero 3/8” con epoxico sika Anchorfix.
- Se arma la malla con acero 3/8” sobre casetones en secciones demolidas (cuarto útil #1, #2, cocina y secretaría).
- Se realiza fundida de secciones de la losa de contrapiso con concreto de 3000 PSI en cuarto útil #1, #2, cocina y secretaría.
- Se continua con la demolición de plantilla.
- Se continua con la limpieza y adecuación de secciones con icopor para proceder con el armado de malla de acero 3/8”.

- Herramientas y equipo: mezcladora, regla, bichiroque, carreta, palaustre, taladro metabo, trozadora industrial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 14 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: mañana soleada, se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde.

Actividades:

- Se realiza corte, y amarrado de acero 3/8” para malla sobre icopor en secciones demolidas en patio.
- Se realiza perforación para anclajes de acero 3/8” para malla.
- Se realiza anclajes con SIKA ANCHORFIX para acero 3/8”.
- Se realiza armado y amarrado de malla 3/8” sobre casetones de icopor en secciones demolidas en patio.
- Se realiza fundida de losa de contrapiso en secciones demolidas en patio. Esta actividad se suspende por fuertes lluvias, las cuales se

presentaron desde las la 2:50 pm hasta las 3:40 pm.

- Se recibe arena de lorica para las actividades de fundida de concreto.

- Herramientas y equipo: mezcladora, regla, bichiroque, carreta, palaustre, taladro, trozadora industrial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 15 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra


Estado de tiempo: nublado.

Actividades:

- Se realiza corte, y amarrado de acero 3/8” para malla sobre icopor en secciones demolidas en patio.
- Se realiza perforación para anclajes de acero 3/8” para malla.
- Se realiza anclajes con SIKA ANCHORFIX para acero 3/8”.
- Se realiza armado y amarrado de malla 3/8” sobre casetones de icopor en secciones demolidas en patio.

- Se realiza fundida de losa de contrapiso en secciones demolidas en patio.

Herramientas y equipo: mezcladora, regla, bichiroque, carreta, palaustre, taladro, trozadora industrial.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 16 de noviembre de 2025
No se labora por ser un día feriado.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes (festivo), 17 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: Soleado.

Actividades:

- Se continua con la demolición de sección de losa de contrapiso en sala

de audiencias.

- Acomodación de acero en secciones demolidas sala de audiencias.

Herramientas y equipo: bichiroque, carreta, palaustre, taladro metabo, trozadora industrial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 18 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: Mañana Soleada, se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde.

Actividades:

- Se realiza fundida de losa de contrapiso en secciones demolidas en sala de audiencias y cámara de aire-oficina juez.
- Corte, colocación y amarrado de acero para sección demolida en pasillo, baño N°4.
- Demolición de losa de contrapiso.

Se recibe visita por parte de la supervisión para revisar los avances de la obra, se

hace recorrido sin novedad.

Se presentan fuertes lluvias a las 3:50 pm con tormenta eléctrica, por lo cual se suspenden actividades de retiro de escombros, y el corte y perforación para anclaje de acero.

Herramientas y equipo: mezcladora, regla, bichiroque, carreta, palaustre, taladro metabo, trozadora industrial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 19 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría.
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: Soleada

Actividades:

- Se realiza retiro de plafón de viga aérea.
- Se realiza colocación de icopor en sección donde se colocó el filtro.
- Se realiza corte y amarrado de acero para malla en secciones demolidas.
- Colocación de gatos y cercha para la estabilidad de la viga que llega a la columna a escarificar para reforzar.

- Colocación de andamios para escarificación de columnas.
- Retiro de enchape de baño #2.
- Fundida de secciones con concreto de 3000 PSI en área pasillo- cuarto útil #3 y sección en sala de audiencias.

Herramientas y equipo: mezcladora, regla, bichiroque, carreta, palaustre, taladro metabo, trozadora industrial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 20 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra


Estado de tiempo: Soleada

Actividades:

- Escarificación de columna a reforzar en jardinera.
- Demolición y fundida de registro sanitario en cámara de aire.
- Excavación para adecuación de baño exterior.
- Corte con disco y demolición para filtro.
- Corte y amarrado de acero para mallas sobre casetones de icopor en sección demolida sala de espera y sala de audiencias.
- Se realiza adecuación en área exterior para baño.

- Se realiza fundida de secciones faltantes en sala de audiencias y sala de estar.
- Excavación de pilotes y fundida con concreto de 4000 PSI, se adiciona PLASTOCRETE.

Herramientas y equipo: mezcladora, regla, bichiroque, carreta, palaustre, taladro makita, trozadora industrial, vibrador de concreto.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 21 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Cuadrilla de soldadores

Estado de tiempo: Soleada

Actividades:

- Se realiza demolición de muros en mal estado
- Se realiza corte con disco en laterales de columna en sala de audiencia para columnetas.
- Se realiza reforzamiento en columna ubicada en jardinera según diseño establecido.
- Se realiza corte y figurado de acero para Zapatas y ménsulas.
- Se realiza desmonte de sanitario y lavamanos en baño número 3.

- Se realiza demolición de enchape en baño número 3 y cuarto útil número 3.
- Excavación de pilotes y fundida con concreto de 4000 PSI, se adiciona PLASTOCRETE.

Herramientas y equipo: cimbra, disco de corte (pulidora), mona, cincel, carreta, palas, tronzadora industrial.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 22 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría.
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Cuadrilla de soldadores

Estado de tiempo: Soleada

Actividades:

- Se continúa con el reforzamiento de columna en jardinera.
- Corte con disco para arreglo de muros en sala de audiencia.
- Se continúa con la demolición exterior para filtro.
- Se realiza toma de niveles para verificar espesores de la plantilla.
- Se realiza armado de parrillas para Zapata y ménsulas.
- Se realiza perforación y anclaje con epóxico sika anchorfix para la Zapata y ménsulas.

- Se realiza formaleteo de Zapata y ménsulas.
- Se realiza fundida de Zapata y ménsulas con concreto de 4000 PSI y aditivo plastocrete previamente se aplica SIKADUR 32 para garantizar la adherencia con el concreto existente, se hace uso de vibrador.

Herramientas y equipo: mezcladora, vibrador, carreta, bichiroque, taladro, equipo de soldadura, palaustre.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 23 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 4 ayudantes de obra

Estado de tiempo: Soleada

Actividades:

- Limpieza y engrasado de formaletas para columna.
- Formaleteo de columna reforzada previa aplicación de SIKADUR 32 primer para garantizar la adherencia con el concreto existente.

Herramientas y equipo: brocha, bichiroque y martillo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 24 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: Soleada

Actividades:

- Se realiza fundida de columnas reforzadas con concreto de 4000 PSI previa aplicación de SIKADUR 32 prime.
- Se realiza corte en muro para demolición.
- Se realiza demolición de muros en mal estado.
- Se realiza relleno con material seleccionado en Zapata área jardinera.

Herramientas y equipo: Mezcladora, vibrador, martillo de caucho, pulidora, mona, carreta, palas y martillo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 25 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- albañil

Estado de tiempo: Soleada

Actividades:

- Levante de muro bajo en cámara de aire
- Retiro de gatos y cercha de columna reforzada.
- Retiro de estructuras cielo raso en cuarto útil número uno para realizar demolición de muro.
- Cimbrado, corte con disco y demolición de muro en cocina.
- Se toman niveles en sala de audiencia para verificar espesor de plantilla y se evidencia la existencia de espesores de hasta 7 cm.

Herramientas y equipo: palas, palaustre, manguera de nivel, martillo, bichiroque, carreta, mona, pulidora, destornillador.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 26 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- albañil

Estado de tiempo: mañana soleada, se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde.

Actividades:

- Levante de muro lateral a ventanal secretaría-jardinera.
- Demolición de muro cuarto útil número uno, previamente se realiza cimbrado y corte con pulidora.
- Corte y figurado de acero para estribos de columnetas.
- Se realiza armado de columnetas.
- Se realiza envío de equipos desde obra a campamento.

Herramientas y equipo: palas, palaustre, pulidora, tronzadora industrial, bichiroque, carretas, monas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Jueves, 27 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Cuadrilla eléctrica

Estado de tiempo: soleado

Actividades:

- Corte de malla electrosoldada.
- Colocación de malla electrosoldada sobre losa de contrapiso.
- Colocación de tubería eléctrica en sala de audiencias de igual forma se ubican cajas en piso.
- Corte figurado y armado de acero para columnetas.
- Traslado de tableros eléctricos para demolición de muro.
- Demolición de muro en mal estado.
- Fundida de columnas reforzadas con concreto de 4000 PSI previa aplicación de SIKADUR 32 prime.

Herramientas y equipo: mezcladora, vibrador, pulidora, bichiroque, taladro makita, trozadora industrial, monas, carretas, palas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Viernes, 28 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría.
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra

Estado de tiempo: mañana soleada, se presentan lluvias desde la 1:30 pm hasta horas de la noche.

Actividades:

- Colocación de malla electrosoldada sobre losa de contrapiso.
- Perforación y anclaje de acero para columnetas.
- Corte con disco en laterales de columna para colocación de formaletas.
- Demolición de pañete en laterales de columna para colocación de formaletas.
- Colocación de acero para columnetas en lateral de columnas en sala de audiencias.
- Corte figurado y armado de acero para columnetas.
- Demolición de muro fachada (área tableros).

Herramientas y equipos: taladro, monas, palas, carretas, trozadora industrial, bichiroque.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 29 de noviembre de 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría.
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Cuadrilla soldadores

Estado de tiempo: Nublado.

Actividades:

- Colocación de malla electrosoldada sobre losa de contrapiso.
- Colocación de acero para columnetas.
- Se inician actividades de colocación de ménsula en voladizo terraza, se realiza corte de viga Ipe, perforación de flanche (anclaje a columna) y soldado de vigas y soporte.
- Fundida de columnetas.
- Retiro de formaletas de columnas reforzadas.

Herramientas y equipo: mezcladora, martillo de goma, carretas, palas, equipo de soldadura, bichiroque.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 30 de noviembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría.
- SISO de obra
- Cuadrilla de soldadura

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se termina soldado de ménsula.
- Se inicia fundida de plantilla en sala de audiencias con concreto de 3000 PSI, se verifica el correcto nivel y se colocan panelitas para respetar la separación de la malla electrosoldada respecto a la losa de contrapiso.

Herramientas y equipo: mezcladora, carretas, palas, equipo de soldadura, bichiroque.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 01 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Herrero


- 5 ayudantes de obra
- Plomero
- 2 ayudantes de plomeria

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Colocación de formaletas para columnetas, previamente se realiza demolición de pañete en sus laterales.
- Se realiza excavación para sección de filtro exterior.
- Se realiza fundida de columnetas.

Herramientas y equipo: mezcladora, carretas, palas, martillo de goma, martillo, circular, baldes.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 02 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 4 ayudantes de obra
- 2 ayudantes de plomeria

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Desencofrado de columnetas.
- Se continua con la excavación para filtro exterior.
- Se realiza formaleteado para columnetas.
- Se realiza fundida de columentas.

Herramientas y equipo: mezcladora, carretas, palas, martillo de goma, martillo, baldes.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 03 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- Plomero

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se continua con la actividad de filtro en parte exterior (terraza).
- Se realiza desencofrado de columnetas.
- Se realiza fundida de correas en sala de audiencias verificando el nivel.

Herramientas y equipo: mezcladora, manguera de nivel, carretas, palas, bichiroque, martillo, baldes.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 04 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- 2 ayudantes de plomeria

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se realiza toma de niveles para fundidas de correas.
- Se realiza relleno parte superior de filtro con triturado.
- Se realiza excavación para encontrar tubería aguas lluvias.
- Se realiza fundida de puntos para correas.
- Se realiza colocación de capa de arena en parte exterior para la ubicación de adoquines.

Herramientas y equipo: mezcladora, manguera de nivel, carretas, palas, barra bichiroque, martillo de goma, baldes, palaustre.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 05 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- 1 oficial de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se inicia fundida de plantilla en sala de audiencias, se verifica la ubicación de malla electrosoldada para que esta no quede completamente sobre la losa de contrapiso.
- Se recibe en obra láminas de durapanel.
- Se realiza colocación de casetones de icopor en zona exterior sobre filtro.

Herramientas y equipo: mezcladora, llanas, machete, palas, carretas, baldes, palaustre.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 06 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- 1 oficial de obra

Estado de tiempo: mañana soleada, se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde.

Actividades:

- Se continua con la fundida de plantilla en zonas de cocina, cuarto útil #2 y pasillo a patio.

Herramientas y equipo: mezcladora, llanas, machete, palas, carretas, baldes, palaustre.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 07 de diciembre 2025.

Personal en obra:


- Residente de obra
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- 1 oficial de obra

Estado de tiempo: mañana soleada.

Actividades:

- Se continua con la fundida de plantilla en zonas de cocina, cuarto útil #1, oficina juez, pasillo y secretaría.

Herramientas y equipo: mezcladora, llanas, machete, palas, carretas, baldes, palaustre.




MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 08 de diciembre 2025.
No se labora por ser día feriado.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 09 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 5 ayudantes de obra
- 1 oficial de obra

Estado de tiempo: mañana soleada, se presentan lluvias en horas de la tarde.

Actividades:

- Toma de niveles en patio.
- Se realiza fundida de plantilla en área de cámara de aire, baño #4 y cuarto útil #3.

Herramientas y equipo: mezcladora, llanas, manguera de nivel, palas, carretas, baldes, palaustre.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 10 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Herrero
- 4 ayudantes de obra

- 1 oficial de obra

Estado de tiempo: mañana soleada, tarde nublada.

Actividades:

- Fundida de puntos y correas en patio.
- Colocación de tubería para bajante de aguas lluvias en fachada.
- Excavación para fundida de registro aguas lluvias.
- Colocación de tuberías aguas lluvias.
- Fundida de registros aguas lluvias.
- Fundida de plantilla en patio.
- Fundida de sección de losa de contrapiso en terraza por bajante de aguas lluvias.
- Colocación tramo final de tubería para filtro.
- Corte, figurado y armado de acero para columnetas.

Herramientas y equipo: mezcladora, llanas, palas, carretas, baldes, palaustre.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 11 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Herrero

- 5 ayudantes de obra
- 1 oficial de obra

Estado de tiempo: mañana soleada, tarde nublada.

Actividades:

- Fundida de plantilla de patio.
- Fundida de puntos y correas en sala de estar.
- Corte, figurado y armado de acero para columnetas.
- Fundida de plantilla en sala de estar.
- Fundida de columneta en cocina.
- Relleno de sección excavada para filtro y tubería de aguas lluvias.

Herramientas y equipo: mezcladora, llanas, palas, carretas, baldes, palaustre, bichiroque, pulidora, reglas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 12 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Herrero
- 4 ayudantes de obra
- 1 oficial de obra
- Cuadrilla instaladores de muros de durapanel


Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Trazado para la colocación de muros de durapanel.
- Corte figurado y armado de acero para columnetas.
- Formaleteado de columnetas.
- Fundida de plantilla en sección baño #1, #2 y #3.
- Fundida de columnetas.
- Perforación para anclajes de muros de durapanel.
- Corte de acero 3/8” para anclajes de muros durapanel.
- Acopio para retiro de material resultante de excavaciones.

Herramientas y equipo: mezcladora, llanas, palas, carretas, baldes, palaustre, bichiroque, pulidora, reglas, serrucho, cimbra.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 13 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Herrero
- 4 ayudantes de obra
- Cuadrilla instaladores de durapanel

Estado de tiempo: mañana nublada.

Actividades:

Corte con disco para limpieza de laterales para instalación de muros en durapanel.

Trazado para instalación de muros en durapanel en cuarto útil #2 y cocina.

Limpieza de área exterior para retiro de material común.

Desencofrado de columnetas.

Colocación de acero para columnetas.

Corte de laminas para muros en durapanel.

Encofrado de columnetas.

Fundida de columnetas.

Herramientas y equipo: mezcladora, palas, carretas, bichiroque, pulidora, martillo, flexómetro, cimbra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 14 de diciembre 2025.

No se labora por ser día feriado.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 15 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Herrero
- 1 ayudante de obra
- Cuadrilla instaladores de durapanel

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Desencofrado de columnetas.
- Limpieza de laterales para colocación de muros en durapanel.
- Instalación de muros en durapanel anclaje de acero para soporte se usa epóxico SIKA ANCHORFIX.
- Se suspenden actividades en obra por motivos de orden público ya que a través de alertas verbales emitidas por miembros de grupos armados ilegales se indicó la no circulación de personas por las vías que conectan al municipio durante las horas de la tarde como advertencia asociada a la situación de alteración del orden público que se registra a nivel nacional.

Herramientas y equipos: cincel, mona, martillo, bichiroque, taladro, pistola de anclaje, pulidora, cimbra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Martes, 16 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- 1 ayudante de obra
- Cuadrilla instaladores de durapanel

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Limpieza de laterales para colocación de muros en durapanel.
- Perforación para anclajes de muro en durapanel.
- Instalación de muros en durapanel anclaje de acero para soporte se usa epóxico SIKA ANCHORFIX.
- Se suspenden las actividades a partir de la 1 pm para garantizar la seguridad en el desplazamiento del personal de instaladores desde el sitio de obra (Colosó) hasta Sincelejo (municipio de residencia).

Herramientas y equipos: bichiroque, taladro, pulidora, cimbra, carretas, palas, cimbra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 17 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Herrero
- Residente de interventoría
- 2 ayudante de obra
- Cuadrilla instaladores de durapanel
- Cuadrilla eléctricos.

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Corte de muros en durapanel.
- Instalación de muros en durapanel.
- Colocación e instalación de tuberías y cajas para tomacorrientes (normales y regulados), interruptores y voz y datos, en muros de durapanel ya instalados.
- Limpieza zona exterior lado jardinera.
- Se inicia reforzamiento sobre viga aérea (culata) lado jardinera.

Herramientas y equipos: bichiroque, taladro, pulidora, cimbra, cincel, mona, flaxometro, carretas, palas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 18 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Herrero
- Residente de interventoría
- 1 ayudante de obra
- Cuadrilla instaladores de durapanel
- Cuadrilla eléctricos.

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se continua con actividad de reforzamiento sobre viga aérea (culata) lado jardinera, se realiza retiro de pañete.
- Se realiza perforación y anclaje de muros en durapanel.
- Instalación de muros en durapanel.
- Colocación e instalación de tuberías y cajas para tomacorrientes (normales y regulados), interruptores y voz y datos, en muros de durapanel ya instalados.

Herramientas y equipos: bichiroque, taladro, pulidora, cimbra, cincel, mona.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Viernes, 19 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Herrero
- Residente de interventoría
- 1 ayudante de obra
- Cuadrilla instaladores de durapanel
- 1 oficial de obra.

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se continua con el retiro de pañete para reforzamiento sobre viga aérea (culata).
- Se inicia zafarreo en muros de durapanel ya instalados.
- Se realiza perforación y anclaje para muros en durapanel.
- Se realiza cortes en muros de durapanel según medidas para instalar.
- Se suspenden actividades de instalación de muros en durapanel (perforación y anclaje) por falta de energía eléctrica desde las 2:35 pm hasta las 4:30 pm.

Herramientas y equipos: mezcladora, carretas, baldes, palaustre, cincel, mona serrucho, bichiroque, pulidora, taladro.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 20 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Herrero
- 2 ayudante de obra
- Cuadrilla instaladores de durapanel
- 1 oficial de obra.

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se continua con el zafarreo de muros en durapanel ya instalados.
- Se realiza instalación de muros en durapanel.
- Se continua con la demolición de pañete para reforzamiento sobre viga aérea.

Herramientas y equipos: mezcladora, carretas, baldes, palaustre, cincel, mona bichiroque, pulidora, taladro, pistola de anclaje.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 21 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Herrero
- 1 ayudante de obra
- Cuadrilla instaladores de durapanel
- 3 oficiales de obra (pañetadores)
- Cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se realiza colocación e instalación de tuberías y cajas para tomacorrientes (normales y regulados), interruptores y voz y datos, en muros de durapanel ya instalados.
- Se continua con el zafarreo de muros en durapanel ya instalados.
- Se realiza instalación de muros en durapanel.
- Se realiza aplicación de sellante SIKAFLEX en grieta de muro sobre viga aérea.
- Se inicia colocación de malla vena para reforzamiento sobre viga aérea.

Herramientas y equipos: mezcladora, carretas, baldes, palaustre, bichiroque, pulidora, taladro, pistola de anclaje.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 22 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Herrero
- 2 ayudante de obra
- Cuadrilla instaladores de durapanel
- 3 oficiales de obra (pañeteadores)

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se continua con el zafarreo de muros en durapanel ya instalados.
- Se realiza instalación de muros en durapanel.
- Se realiza zafarreo en muro sobre viga aérea para reforzamiento.

Herramientas y equipos: mezcladora, carretas, baldes, palaustre, bichiroque, pulidora, taladro, pistola de anclaje.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 23 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra


- Herrero
- 2 ayudante de obra
- Cuadrilla instaladores de durapanel
- 3 oficiales de obra (pañetadores)

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se inicia pañetado de muros instalados en durapanel.
- Se realiza pañetado de muros sobre viga aérea para reforzamiento, se utiliza aditivo SIKA -1 universal para impermeabilizar.

Herramientas y equipos: mezcladora, carretas, baldes, palaustre, llanas, reglas.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 24 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Herrero
- 2 ayudante de obra


Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se realiza demolición de pañete.

- Se realiza actividades de orden y limpieza.

Herramientas y equipos: cincel, mona, carretas, palas, escobas.




MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

jueves, 25 de diciembre 2025.

No se labora por ser día feriado.



MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 26 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Herrero
- 1 ayudante de obra
- 2 oficiales de obra (pañetadores)

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se continua con pañetado de muros.
- Se realiza colocación de formaletas para mesón de recepción.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

- Se realiza demolición de pañete.

Herramientas y equipos: mezcladora, llana, reglas, circular,cincel, mona, carretas, palas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 27 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Herrero
- 1 ayudante de obra
- 2 oficiales de obra (pañetadores)

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se continua con pañetado de muros.
- Se realiza demolición de pañete.

Herramientas y equipos: mezcladora, llana, reglas, cincel, mona, carretas, palas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 28 de diciembre 2025.

No se labora por ser día feriado.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 29 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 1 ayudante de obra
- 2 oficiales de obra (pañetadores)

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se continua con pañetado de muros.
- Se realiza corte con disco en laterales para retiro de pañete para columnetas.

- Perforación y anclajes de acero para columnetas.

Herramientas y equipos: mezcladora, llana, reglas, cincel, mona, carretas, palas, taladro.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 30 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 1 ayudante de obra
- 3 oficiales de obra (pañetadores)

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se realiza formaleteado de columneta en lateral de columna jardinera.
- Se continua con pañete de muros en durapanel

Herramientas y equipos: mezcladora, llana, reglas, cincel, mona, carretas, palas, taladro, bichiroque.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 31 de diciembre 2025.

Personal en obra:

- Residente de obra
- Residente de interventoría
- SISO de obra
- Herrero
- 1 ayudante de obra

Estado de tiempo: soleado.

Actividades:

- Se recibe pedido eléctrico.
- Se realizan actividades de orden y aseo.

Herramientas y equipos: palas carretas, escobas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CANTIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES	CONDICIONES MODIFICADAS BALANCE No. 2			CANTIDAD TOTAL BALANCE N°2	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
		UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
	PRELIMINARES							**$ 3.382.155**
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	227,18	$ 8.615,25	$ 1.957.212,00	227,18		$ 1.957.212,00
1.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLIPROPILENO VERDE H=2.1 M	ML	48,76	$ 29.223,60	$ 1.424.943,00	48,76		$ 1.424.943,00
	DESMONTES Y DEMOLICIONES							**$ 38.931.631,00**
2.01	DEMOLICION DE ENCHAPE PISO	M2	163,56	$ 63.952,35	$ 10.460.046,00	163,56		$ 10.460.046,00
2.02	DEMOLICION LOSA DE CONTRAPISO	M2	117,28	$ 65.925,30	$ 7.731.719,00	117,28		$ 7.731.719,00
2.03	DEMOLICION DE CIELORRASO	M2	171,74	$ 64.446,90	$ 11.068.111,00	171,74		$ 11.068.111,00
2.05	DEMOLICION DE PAÑETE DE MURO	M2	66,44	$ 56.473,20	$ 3.752.079,00	66,44		$ 3.752.079,00
2.06	DEMOLICION DE OBRAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	M3	3,65	$ 144.619,65	$ 527.862,00	3,65		$ 527.862,00
2.07	DEMOLICION DE ZÓCALO (INCLUYE RETIRO)	M	120,70	$ 44.671,20	$ 5.391.814,00	120,70		$ 5.391.814,00
	EXCAVACIONES Y RELLENOS							**$ 18.018.729,00**
3,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	110,89	$ 53.141,55	$ 5.892.866,00	110,89		$ 5.892.866,00
3.03	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (TIPO 610)	M3	28,40	$ 278.941,95	$ 7.922.218,00	28,40		$ 7.922.218,00
3.05	RELLENO CON ARENA LAVADA	M3	22,78	$ 184.532,25	$ 4.203.645,00	22,78		$ 4.203.645,00
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							**$ 14.703.640,00**
4.03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10M	M2	117.28	$ 125.372,10	$ 14.703.640,00	117,28		$ 14.703.640,00
	ESTRUCTURAS EN ACERO							**$ 36.549.677,00**
5.01	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI (420Mpa)	KG	2936,00	$ 12.448,80	$ 36.549.677,00	2936,00		$ 36.549.677,00
	TUBERIA PARA FILTRO PERIMETRAL							**$ 0,00**
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							**$ 22.420.002,00**
	INSTALACIONES AGUA POTABLE							
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA 1/2" PVC -P Incluye tubería (Promedio 1,10m), cámara de aire PVC-P y accesorios	UND	10,00	$ 34.240,50	$ 342.405,00	10,00		$ 342.405,00
7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2", por afinado de placa, Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, corte, demolición y reposición de	M	60,00	$ 27.261,15	$ 1.635.669,00	60,00		$ 1.635.669,00
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua fría (Red de suministro). Por afinado de piso, Incluye accesorios, corte, demolición y reposición de	M	20,00	$ 34.218,45	$ 684.369,00	20,00		$ 684.369,00
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua fría (Red de suministro). Por afinado de piso, Incluye accesorios, corte, demolición y reposición de	M	37,00	$ 36.934,80	$ 1.366.588,00	37,00		$ 1.366.588,00
7,05	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE BOLA 1/2" LISA SOLDABLE. Grival o similar. Incluye accesorios (adaptadores), universal, tapa registro PVC blanco de 20x20cm, y demás elementos necesarios para su correcta instalación	UND	9,00	$ 40.610,85	$ 365.498,00	9,00		$ 365.498,00
7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1/2" PARA AGUA FRÍA, VALIDADO Y HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD. Incluye derechos de conexión, liquidación, pago, pólizas, elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento	UND	1,00	$ 464.304,75	$ 464.305,00	1,00		$ 464.305,00
7,07	Suministro e instalación de cajilla en lámina Cal. 18 para 1 medidor, homologada por la empresa prestadora del servicio. Incluye plaqueta de identificación y de adecuación de nicho con mortero. A todo costo.	UND	1,00	$ 496.789,65	$ 496.790,00	1,00		$ 496.790,00
7,08	CONEXION A RED HIDRAULICA PVC-P Diámetro variable. Incluye instalación, accesorios, collarin y valvula de corte y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento	UND	1,00	$ 492.410,10	$ 492.410,00	1,00		$ 492.410,00
	DESAGUE							
7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC 2" . Incluye tubería (Prom. 1m), accesorios	UND	6,00	$ 80.473,05	$ 482.838,00	6,00		$ 482.838,00
7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 2" SIFONES. Incluye tubería (Prom. 1m), sifón, accesorios y codo 45°.	UND	7,00	$ 88.175,85	$ 617.231,00	7,00		$ 617.231,00
7,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 4". Sanitarios. Incluye tubería (Promedio 0.60 m), accesorios, yee, codo 90°	UND	4,00	$ 199.716,30	$ 798.865,00	4,00		$ 798.865,00
7,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA ALUMINIO ANTICUCARACHAS 3"X 2" CON SOSCO	UND	7,00	$ 31.062,15	$ 217.435,00	7,00		$ 217.435,00
7,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 2" . Por afinado de piso, Incluye accesorios, corte, demolición y reposición de piso	ML	18,00	$ 43.491,00	$ 782.838,00	18,00		$ 782.838,00
7,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 4" . Por afinado de piso, Incluye accesorios, corte, demolición y reposición de piso	ML	30,00	$ 66.043,95	$ 1.981.319,00	30,00		$ 1.981.319,00
7,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-L 2" (Ventilación). Incluye accesorios y abrazaderas de fijación	ML	36,41	$ 55.654,20	$ 2.026.369,00	36,41		$ 2.026.369,00
7,18	SUM. E INST. DE TUBERIA ALCANTARILLADO 6" Tipo Novafort o similar. Incluye relleno inicial (0,15m), relleno lateral y relleno final con base granular fina (0,15m), compactación, accesorios de conexión y cinta de demarcación, según ASTM 2321 AN	ML	15,00	$ 125.205,15	$ 1.878.077,00	15,00		$ 1.878.077,00
7,19	CAJA DE INSPECCION 0,8x0,8x1m. Incluye excavación,recebo común compactado,placa y tapa en concreto reforzado,ladrillo común,pañete impermeabilizado,media caña,marco en ángulo 2 1/2x2 1/2x3/16",manija en varilla 1/2", paso en tubo 3/4"	UND	8,00	$ 772.324,35	$ 6.178.595,00	8,00		$ 6.178.595,00
7,20	CONEXIÓN A CAJA O POZO EXISTENTE. Incluye demolición de muro (contempla cargue y retiro de escombros a botadero autorizado), reparación de muro y cañuela	UND	2,00	$ 804.200,25	$ 1.608.401,00	2,00		$ 1.608.401,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS							**$ 27.590.456,00**
	INSTALACIONES ELECTRICAS							
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS-275 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recebo común, Placa en concreto, Ladrillo común, Placa de Identificación, Marco y Tapa). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 1.489.862,85	$ 1.489.863,00	1,00		$ 1.489.863,00
8,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".	M	30,00	$ 31.802,40	$ 954.072,00	30,00		$ 954.072,00
8,13	MEDIDOR BIFASICO Electromagnético de 5 a 100 AMP, calibrado y certificado por CIDET	UND	1,00	$ 261.324,00	$ 261.324,00	1,00		$ 261.324,00
8,15	TRAMITES POR PARTE DE INGENIERO ELECTRICISTA ANTE OPERADOR DE RED LOCAL (O.R). INCLUYE TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES, TRAMITES O ACIONES REQUERIDAS Y/O EXIGIDAS A QUE HAYA LUGAR A FIN DE PODER HACER USO DE LAS INSTALACIONES CON LA DEBIDA LEGALIZACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, TALES COMO AJUSTE DE PLANOS Y CALCULOS, ROTULACION, DE ACUERDO A LOS FORMAATOS OR, RADICACIÓN Y SEGUMIENTO A LA DOCUMENTACION, COORDINACION DE VISITAS Y GESTIONES ANTE EL O.R.	UND	1,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	1,00		$ 8.000.000,00
8,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CW 5/8" X 2.40 MTS. INCLUYE PUNTO DE SOLDADURA CON SU RESPECTIVO MOLDE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	4,00	$ 524.177,85	$ 2.096.711,00	4,00		$ 2.096.711,00
8,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 30x30x30 cm, NORMA CODENSA AP280. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 331.701,30	$ 331.701,00	1,00		$ 331.701,00
8,19	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI 15 A,127 V TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE No 12 AWG HFFR LS Prom 5m	UND	1,00	$ 282.150,75	$ 282.151,00	1,00		$ 282.151,00
8,26	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS CT. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	12,00	$ 135.837,45	$ 1.630.049,00	12,00		$ 1.630.049,00
8,27	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO conmutable EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS CT. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	2,00	$ 156.887,85	$ 313.776,00	2,00		$ 313.776,00
8,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".	M	80,00	$ 39.706,80	$ 3.176.544,00	80,00		$ 3.176.544,00
8,29	SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA, POLO A TIERRA. , CABLE No 12 AWG HFFR LS	M	4,00	$ 245.478,45	$ 981.914,00	4,00		$ 981.914,00
8,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu HFFRLS EN CABLE 2X10AWG + 12TAWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M	40,00	$ 42.014,70	$ 1.680.588,00	40,00		$ 1.680.588,00
	INSTALACIONES VOZ Y DATOS							
8,42	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE U/UTP CAT6A LSZH, 4 PARES, 23 AWG mínimo, Cumplimiento con las normas TIA-568-c.2 o IEC 11801 Class E similar o características técnicas superiores, Color según uso, Velocidad de propagacion 65% o superior, Impedancia de entrada 100ohm (±22%), Diámetro del cable menor a 7.24 mm mínimo, Resistencia max en DC 9.36 Ohm, Capacitancia mutua menor a 6 nF a 1Khz, Resistencia de desbalanceo menor a 5%, Normatividad IEC 60332-3-22 IEC 61034-2 IEC 60754-2 o similar, Inlcuye (Velcros, Cintas , Marquillas), Mano de personal certificado por la marca, Temperatura de trabajo -20°C hasta 60°C. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECEASARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	380,00	$ 11.962,65	$ 4.545.807,00	380,00		$ 4.545.807,00
8,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".	M	25,00	$ 32.553,15	$ 813.829,00	25,00		$ 813.829,00
8,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1-1/2".	M	3,00	$ 32.550,00	$ 97.650,00	3,00		$ 97.650,00
8,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 2".	M	10,00	$ 64.585,50	$ 645.855,00	10,00		$ 645.855,00
8,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 2-1/2".	M	3,00	$ 96.207,30	$ 288.622,00	3,00		$ 288.622,00
	CONEXIÓN A RED EXISTENTE							**$ 2.604.546,00**
9,01	CAJA DE INSPECCION SANITARIA 1.2M X 1.2M	UND	2,00	$ 1.302.273,00	$ 2.604.546,00	2,00		$ 2.604.546,00
	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS							**$ 9.749.376,00**
10,01	PAÑETE DE MURO, MORTERO DE PEGA 1:4 INCLUYE TEXTURA EXISTENTE INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	390,00	$ 24.998,40	$ 9.749.376,00	390,00		$ 9.749.376,00
	PISOS							**$ 0,00**
	CUBIERTA							**$ 0,00**
	VARIOS							**$ 1.770.198,00**
13,01	ASEO GENERAL DE OBRA	M2	227,18	$ 7.792,05	$ 1.770.198,00	227,18		$ 1.770.198,00
	NO PREVISTOS							**$ 145.475.552,00**
NP 14,01	DEMOLICION DE MUROS EN MAL ESTADO	M2	160,42	$ 12.332,00	$ 1.978.299,00	160,42		$ 1.978.299,00
NP 14,02	CORTES CON DISCO DIMANTADO PARA DEMOLICIONES	ML	382,58	$ 11.646,00	$ 4.455.527,00	382,58		$ 4.455.527,00
NP 14,03	RETIRO DE CASETONES EN ICOPOR	M3	37,05	$ 6.633,00	$ 245.753,00	37,05		$ 245.753,00
NP 14,04	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UND	30,00	$ 21.063,00	$ 631.890,00	30,00		$ 631.890,00
NP 14,05	DESMONTE DE PUERTAS EN ALUMINIO	UND.	12,00	$ 38.000,00	$ 456.000,00	12,00		$ 456.000,00
NP 14,06	DESMONTE PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO (INCLUYE ACCESORIOS Y GATO DE ACCSESO)	UND	1,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	1,00		$ 150.000,00
NP 14,07	DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO	UND	12,00	$ 26.000,00	$ 312.000,00	12,00		$ 312.000,00
NP 14,08	DESMONTE DE SANITARIOS	UND	4,00	$ 40.800,00	$ 163.200,00	4,00		$ 163.200,00
NP 14,09	DESMONTE DE LAVAMANOS	UND	4,00	$ 40.800,00	$ 163.200,00	4,00		$ 163.200,00
NP 14,10	DESMONTE DE LAVAPLATOS	UND	1,00	$ 40.800,00	$ 40.800,00	1,00		$ 40.800,00
NP 14,11	DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE DATOS EXISTENTE	UND	1,00	$ 2.396.184,00	$ 2.396.184,00	1,00		$ 2.396.184,00
NP 14,12	EXCAVACION MANUAL PARA PILOTE	ML	126,80	$ 200.914,00	$ 25.475.895,00	126,80		$ 25.475.895,00
NP 14,13	SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI. E=0.05M PARA VIGAS DE CIMENTACION	ML	42,72	$ 23.525,00	$ 1.004.988,00	42,72		$ 1.004.988,00
NP 14,14	SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI. E=0.05 PARA ZAPATAS	M2	24,10	$ 39.545,00	$ 953.035,00	24,10		$ 953.035,00
NP 14,15	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ESTRUCTURAS ENTERRADAS EN PILOTES, ZAPATAS, PEDESTALES Y VIGA DE CIMENTACION (plastocrete)	KG	40,40	$ 28.652,00	$ 1.157.541,00	40,40		$ 1.157.541,00
NP 14,16	ADITIVO I PARA CONCRETO ADEHERENCIA ENTRE CONCRETOS VIEJOS ZAPATAS, PEDESTALES Y VIGA DE CIMENTACION	KG	12,00	$ 197.381,00	$ 2.368.572,00	12,00		$ 2.368.572,00
NP 14,17	ANCLAJE CON EPOXICO PARA VARILLA #5	UND	438,00	$ 25.883,00	$ 11.336.754,00	438,00		$ 11.336.754,00
NP 14,18	ZAPATAS EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	8,68	$ 1.004.104,00	$ 8.715.623,00	8,68		$ 8.715.623,00
NP 14,19	CONCRETO PARA PILOTES DE 4.000 PSI.	M3	7,00	$ 1.004.104,00	$ 7.028.728,00	7,00		$ 7.028.728,00
NP 14,20	MURO EN CONCRETO PARA REFORZAR EL APOYO ENTRE LA ZAPATA Y LA VIGA DE CIMENTACION EXITENTE	M3	3,00	$ 1.358.625,00	$ 4.075.875,00	3,00		$ 4.075.875,00
NP 14,21	REFORZAMIENTO DE COLUMNAS CON ACERO DE REFUERZO EN VARILLA #5 CON ESTRIBOS EN VARILLA #3	UND	2,00	$ 2.006.181,00	$ 4.012.362,00	2,00		$ 4.012.362,00
NP 14,22	REFORZAMIENTO DE VIGA AEREA ESTRUCTURAL	UND	1,00	$ 2.641.190,00	$ 2.641.190,00	1,00		$ 2.641.190,00
NP 14,23	ENCAMIZADO DE COLUMNAS CON PLATINA Y ANGILO 2"X3/16 ASTM A36	UND	3,00	$ 1.680.081,00	$ 5.040.243,00	3,00		$ 5.040.243,00
NP 14,24	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4000 PSI DE 30 CM X 30 CM	M3	4,70	$ 1.358.625,00	$ 6.385.538,00	4,70		$ 6.385.538,00
NP 14,25	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0.09 X 20	ML	55,37	$ 92.347,00	$ 5.113.253,00	55,37		$ 5.113.253,00
NP 14,26	VIGAS DE AMARRE DE 0.09 X 0.020 3000PSI	ML	71,36	$ 122.890,00	$ 8.769.430,00	71,36		$ 8.769.430,00
NP 14,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETONES DE ICOPOR	M3	37,05	$ 280.341,00	$ 10.386.634,00	37,05		$ 10.386.634,00
NP 14,28	LEVANTE DE MURO EN LADRILLO N°10 y PEGA EN MORTERO 1:3	M2	12,80	$ 80.218,00	$ 1.026.790,00	12,80		$ 1.026.790,00
NP 14,29	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE MACIZO DE ARENA CEMENTO de 0.15m x 0.20m x 0.40m y PEGA EN MORTERO 1:4	M2	2,90	$ 93.560,00	$ 271.324,00	2,90		$ 271.324,00
NP 14,30	ESTUKA ACRILICA INTERIOR Y EXTERIOR	M2	665.89	$ 38.000,00	$ 25.303.924,00	665,89		$ 25.303.924,00
NP 14,39	INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO Y VIDRIO INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	13,00	$ 125.000,00	$ 1.625.000,00	13,00		$ 1.625.000,00
NP 14,40	INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO (INCLUYE MANTENIMEINTO PREVENTIVO)	UND	13,00	$ 125.000,00	$ 1.625.000,00	13,00		$ 1.625.000,00
NP 14,41	REINSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO , GATO Y ACCESORIOS EXISTENTES DE ACCESO PRINCIPAL	UND	1,00	$ 165.000,00	$ 165.000,00	1,00		$ 165.000,00
	OBRA CIVIL							**$ 99.172.571,00**
NP 14,42	DESMONTE DE VENTANARIA MONUMENTAL EN ALUMINIO COMPUESTA POR PROYECTANTES	UND	2,00	$ 150.000,00	$ 300.000	2,00		$ 300.000,00
NP 14,43	DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE EN CONCRETO	UND	2,00	$ 158.108,00	$ 316.216	2,00		$ 316.216,00

ÍTEM	MES 1 : DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2025			MES 2 : DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2025			MES 3: DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL M POR ITEM	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM
PRELIMINARES		$ 3.192.494,070	94,39%		$ 189.661,160	5,61%		$ -	0,00%
1.01	227,18	$ 1.957.212,50	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
1.02	42,27	$ 1.235.281,57	86,69%	6,49	$ 189.661,16	13,31%		$ -	0,00%
DESMONTES Y DEMOLICIONES		$ 23.141.003.960	59.44%		$ 5.757.910.580	14.79%		$ 2.808.322.43	7.21%
2.01	143,15	$ 9.154.778,90	87,52%	8,18	$ 523.130,22	5,00%	11,79	$ 753.998,21	7,21%
2.02	29,42	$ 1.939.522,33	25,09%	32,11	$ 2.116.861,38	27,38%	18,67	$ 1.230.825,35	15,92%
2.03	107,67	$ 6.938.997,72	62,69%	45,50	$ 2.932.333,95	26,49%	9,95	$ 641.246,66	5,79%
2.05		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
2.06		$ -	0,00%	0,44	$ 63.632,65	12,05%	0,21	$ 30.370,13	5,75%
2.07	114,34	$ 5.107.705,01	94,73%	2,73	$ 121.952,38	2,26%	3,40	$ 151.882,08	2,82%
EXCAVACIONES Y RELLENOS		$ -	0.00%		$ 1.405.062.580	7.80%		$ 182.806.93	1.01%
3,01		$ -	0,00%	26,44	$ 1.405.062,58	23,84%	3,44	$ 182.806,93	3,10%
3.03		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
3.05		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
ESTRUCTURAS EN CONCRETO		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
4.03		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
ESTRUCTURAS EN ACERO		$ -	0,00%		$ 12.423.902,40	33,99%		$ 6.781.483,80	18,55%
5.01		$ -	0,00%	998,00	$ 12.423.902,40	33,99%	544,75	$ 6.781.483,80	18,55%
TUBERIA PARA FILTRO PERIMETRAL		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%
INSTALACIONES AGUA POTABLE									
7,01		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,02		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,03		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,04		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,05		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,06		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,07		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,08		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
DESAGUE									
7,09		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,10		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,12		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,13		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,14		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,16		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,17		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,18		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,19		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,20		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS									
8,01		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,05		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,13		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,15		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,17		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,18		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,19		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,26		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,27		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,28		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,29		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,30		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
INSTALACIONES VOZ Y DATOS									
8,42		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,45		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,46		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,47		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,48		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
CONEXIÓN A RED EXISTENTE		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%
9,01		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
10,01		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
PISOS		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!
CUBIERTA		$ -			$ -			$ -	
VARIOS		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%
13,01		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NO PREVISTOS		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%
NP 14,01		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,02		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,03		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,04		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,05		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,06		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,07		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,08		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,09		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,10		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,11		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,12		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,13		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,14		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,15		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,16		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,17		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,18		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,19		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,20		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,21		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,22		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,23		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,24		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,25		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,26		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,27		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,28		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,29		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,30		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,39		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,40		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,41		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
OBRA CIVIL									
NP 14,42									
NP 14,43									

ÍTEM	MES 4 : DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2025			MES 5 : DEL 20 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025			MES 6 : DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM
PRELIMINARES		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
1.01		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
1.02		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
DESMONTES Y DEMOLICIONES		$ -	0,00%		$ 5.988.478.190	15.38%		$ 1.235.915.980	3.17%
2.01		$ -	0,00%	0,44	$ 28.139,03	0,27%		$ -	0,00%
2.02		$ -	0,00%	37,08	$ 2.444.510,12	31,62%		$ -	0,00%
2.03		$ -	0,00%	8,62	$ 555.532,28	5,02%		$ -	0,00%
2.05		$ -	0,00%	44,56	$ 2.516.163,43	67,06%	21,885	$ 1.235.915,98	32,94%
2.06		$ -	0,00%	3,00	$ 433.858,95	82,19%		$ -	0,00%
2.07		$ -	0,00%	0,23	$ 10.274,38	0,19%		$ -	0,00%
EXCAVACIONES Y RELLENOS		$ 4.889.852.38	27.14%		$ 10.651.682.49	59.11%		$ 607.939.330	3.37%
3,01		$ -	0,00%	64,28	$ 3.415.938,83	57,97%	11,44	$ 607.939,33	10,32%
3.03	17,53	$ 4.889.852,38	61,72%	10,87	$ 3.032.099,00	38,27%		$ -	0,00%
3.05		$ -	0,00%	22,78	$ 4.203.644,66	100,00%		$ -	0,00%
ESTRUCTURAS EN CONCRETO		$ -	0,00%		$ 14.703.639,890	100,00%		$ -	0,00%
4.03		$ -	0,00%	117,28	$ 14.703.639,89	100,00%		$ -	0,00%
ESTRUCTURAS EN ACERO		$ -	0,00%		$ 17.069.545,580	46,70%		$ 274.745,020	0,75%
5.01		$ -	0,00%	1371,18	$ 17.069.545,58	46,70%	22,07	$ 274.745,02	0,75%
TUBERIA PARA FILTRO PERIMETRAL		$ -	#¡DIV/0!		$ -			$ -	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		$ -	0.00%		$ 8.351.515.420	37.25%		$ 2.316.973.050	10.33%
INSTALACIONES AGUA POTABLE									
7,01		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,02		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,03		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,04		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,05		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,06		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,07		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,08		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
DESAGUE									
7,09		$ -	0,00%	5,00	$ 402.365,25	83,33%		$ -	0,00%
7,10		$ -	0,00%	7,00	$ 617.230,95	100,00%		$ -	0,00%
7,12		$ -	0,00%	4,00	$ 798.865,20	100,00%		$ -	0,00%
7,13		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,14		$ -	0,00%	6,89	$ 299.652,99	38,28%		$ -	0,00%
7,16		$ -	0,00%	5,23	$ 345.409,86	17,43%		$ -	0,00%
7,17		$ -	0,00%	36,41	$ 2.026.369,42	100,00%		$ -	0,00%
7,18		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
7,19		$ -	0,00%	5,00	$ 3.861.621,75	62,50%	3,00	$ 2.316.973,05	37,50%
7,20		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 2.225.975,850	8,07%
INSTALACIONES ELECTRICAS									
8,01		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,05		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,13		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,15		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,17		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,18		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,19		$ -	0,00%		$ -	0,00%	1,00	$ 282.150,75	100,00%
8,26		$ -	0,00%		$ -	0,00%	12	$ 1.630.049,40	100,00%
8,27		$ -	0,00%		$ -	0,00%	2	$ 313.775,70	100,00%
8,28		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,29		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,30		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
INSTALACIONES VOZ Y DATOS									
8,42		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,45		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,46		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,47		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
8,48		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
CONEXIÓN A RED EXISTENTE		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%
9,01		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 8.874.182,020	91,02%
10,01		$ -	0,00%		$ -	0,00%	354,99	$ 8.874.182,02	91,02%
PISOS		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!
CUBIERTA		$ -			$ -			$ -	
VARIOS		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%
13,01		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NO PREVISTOS		$ 50.950.754.57	35.02%		$ 51.111.554.34	35.13%		$ 1.164.862.24	0.80%
NP 14,01	73,08	$ 901.222,56	45,56%	44,96	$ 554.446,72	28,03%		$ -	0,00%
NP 14,02	225,03	$ 2.620.699,38	58,82%	157,55	$ 1.834.827,30	41,18%		$ -	0,00%
NP 14,03	21,60	$ 143.272,80	58,30%	11,20	$ 74.289,60	30,23%	2,76	$ 18.307,08	7,45%
NP 14,04	30,00	$ 631.890,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,05	12,00	$ 456.000,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,06	1,00	$ 150.000,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,07	10,00	$ 260.000,00	83,33%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,08	2,00	$ 81.600,00	50,00%	2,00	$ 81.600,00	50,00%		$ -	0,00%
NP 14,09	2,00	$ 81.600,00	50,00%	2,00	$ 81.600,00	50,00%		$ -	0,00%
NP 14,10	1,00	$ 40.800,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,11	1,00	$ 2.396.184,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,12	99,80	$ 20.051.217,20	78,71%	26,30	$ 5.284.038,20	20,74%		$ -	0,00%
NP 14,13	14,10	$ 331.702,50	33,01%	28,62	$ 673.285,50	66,99%		$ -	0,00%
NP 14,14	9,46	$ 374.095,70	39,25%	14,63	$ 578.543,35	60,71%		$ -	0,00%
NP 14,15	34,75	$ 995.657,00	86,01%	5,65	$ 161.883,80	13,99%		$ -	0,00%
NP 14,16	3,00	$ 592.143,00	25,00%	9,00	$ 1.776.429,00	75,00%		$ -	0,00%
NP 14,17	147,00	$ 3.804.801,00	33,56%	291,00	$ 7.531.953,00	66,44%		$ -	0,00%
NP 14,18	5,19	$ 5.211.299,76	59,79%	2,85	$ 2.861.696,40	32,83%		$ -	0,00%
NP 14,19	5,73	$ 5.753.515,92	81,86%	1,27	$ 1.275.212,08	18,14%		$ -	0,00%
NP 14,20		$ -	0,00%	2,00	$ 2.717.250,00	66,67%		$ -	0,00%
NP 14,21		$ -	0,00%	2,00	$ 4.012.362,00	100,00%		$ -	0,00%
NP 14,22		$ -	0,00%	1,00	$ 2.641.190,00	100,00%		$ -	0,00%
NP 14,23		$ -	0,00%	3,00	$ 5.040.243,00	100,00%		$ -	0,00%
NP 14,24	4,47	$ 6.073.053,75	95,11%	0,23	$ 312.483,75	4,89%		$ -	0,00%
NP 14,25		$ -	0,00%	32,85	$ 3.033.598,95	59,33%	5,00	$ 461.735,00	9,03%
NP 14,26		$ -	0,00%		$ -	0,00%	5,07	$ 623.052,30	7,10%
NP 14,27		$ -	0,00%	35,95	$ 10.078.258,95	97,03%		$ -	0,00%
NP 14,28		$ -	0,00%	2,93	$ 235.038,74	22,89%	0,77	$ 61.767,86	6,02%
NP 14,29		$ -	0,00%	2,90	$ 271.324,00	100,00%		$ -	0,00%
NP 14,30		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,39		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,40		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
NP 14,41		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
OBRA CIVIL					$ 56.404.555,60	56,88%		$ 31.817.681,950	32,08%
NP 14,42				2,00	$ 300.000,00	100,00%		$ -	0,00%
NP 14,43				2,00	$ 316.216,00	100,00%		$ -	0,00%

ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO POR ITEM	CANTIDAD PENDIENTE DE EJECUTAR	VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR	% PENDIENTE DE EJECUTAR
PRELIMINARES		$ 3.382.155,000	100,00%		$ -	0,00%
1.01	227,18	$ 1.957.212,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
1.02	48,76	$ 1.424.943,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
DESMONTES Y DEMOLICIONES		$ 38.931.631,000	100.00%		$ -	0.00%
2.01	163,56	$ 10.460.046,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
2.02	117,28	$ 7.731.719,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
2.03	171,74	$ 11.068.111,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
2.05	66,44	$ 3.752.079,000	100,00%	0,0000	$ 0,00	0,00%
2.06	3,65	$ 527.862,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
2.07	120,70	$ 5.391.814,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
EXCAVACIONES Y RELLENOS		$ 17.737.344.000	98.44%		$ 281.385.0	1.56%
3,01	105,60	$ 5.611.748,000	95,23%	5,29	$ 281.118,80	4,77%
3.03	28,40	$ 7.921.951,000	100,00%	0,00	$ 266,44	0,00%
3.05	22,78	$ 4.203.645,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
ESTRUCTURAS EN CONCRETO		$ 14.703.640,000	100,00%		$ -	0,00%
4.03	117,28	$ 14.703.640,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
ESTRUCTURAS EN ACERO		$ 36.549.677,000	100,00%		$ -	0,00%
5.01	2.936,00	$ 36.549.677,000	100,00%	0,00000	$ 0,00	0,00%
TUBERIA PARA FILTRO PERIMETRAL		$ -			$ -	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		$ 10.668.488.000	47.58%		$ 11.751.512.0	52.42%
INSTALACIONES AGUA POTABLE						
7,01	-	$ -	0,00%	10,00	$ 342.405,00	100,00%
7,02	-	$ -	0,00%	60,00	$ 1.635.669,00	100,00%
7,03	-	$ -	0,00%	20,00	$ 684.369,00	100,00%
7,04	-	$ -	0,00%	37,00	$ 1.366.587,60	100,00%
7,05	-	$ -	0,00%	9,00	$ 365.497,65	100,00%
7,06	-	$ -	0,00%	1,00	$ 464.304,75	100,00%
7,07	-	$ -	0,00%	1,00	$ 496.789,65	100,00%
7,08	-	$ -	0,00%	1,00	$ 492.410,10	100,00%
DESAGUE						
7,09	5,00	$ 402.365,000	83,33%	1,00	$ 80.473,05	16,67%
7,10	7,00	$ 617.231,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
7,12	4,00	$ 798.865,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
7,13	-	$ -	0,00%	7,00	$ 217.435,05	100,00%
7,14	6,89	$ 299.653,000	38,28%	11,11	$ 483.185,01	61,72%
7,16	5,23	$ 345.410,000	17,43%	24,77	$ 1.635.908,64	82,57%
7,17	36,41	$ 2.026.369,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
7,18	-	$ -	0,00%	15,00	$ 1.878.077,25	100,00%
7,19	8,00	$ 6.178.595,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
7,20	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.608.400,50	100,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS		$ 2.225.976,000	8,07%		$ 25.364.480,0	91,93%
INSTALACIONES ELECTRICAS						
8,01	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.489.862,85	100,00%
8,05	-	$ -	0,00%	30,00	$ 954.072,00	100,00%
8,13	-	$ -	0,00%	1,00	$ 261.324,00	100,00%
8,15	-	$ -	0,00%	1,00	$ 8.000.000,00	100,00%
8,17	-	$ -	0,00%	4,00	$ 2.096.711,40	100,00%
8,18	-	$ -	0,00%	1,00	$ 331.701,30	100,00%
8,19	1,00	$ 282.151,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
8,26	12,00	$ 1.630.049,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
8,27	2,00	$ 313.776,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
8,28	-	$ -	0,00%	80,00	$ 3.176.544,00	100,00%
8,29	-	$ -	0,00%	4,00	$ 981.913,80	100,00%
8,30	-	$ -	0,00%	40,00	$ 1.680.588,00	100,00%
INSTALACIONES VOZ Y DATOS						
8,42	-	$ -	0,00%	380,00	$ 4.545.807,00	100,00%
8,45	-	$ -	0,00%	25,00	$ 813.828,75	100,00%
8,46	-	$ -	0,00%	3,00	$ 97.650,00	100,00%
8,47	-	$ -	0,00%	10,00	$ 645.855,00	100,00%
8,48	-	$ -	0,00%	3,00	$ 288.621,90	100,00%
CONEXIÓN A RED EXISTENTE		$ -	0.00%		$ 2.604.546.0	100.00%
9,01	-	$ -	0,00%	2,00	$ 2.604.546,00	100,00%
PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS		$ 8.874.182,000	91,02%		$ 875.194,0	8,98%
10,01	354,99	$ 8.874.182,000	91,02%	35,01	$ 875.193,98	8,98%
PISOS		$ -	#¡DIV/0!		$ -	#¡DIV/0!
CUBIERTA		$ -			$ -	#¡DIV/0!
VARIOS		$ -	0.00%		$ 1.770.198.0	100.00%
13,01	-	$ -	0,00%	227,18	$ 1.770.197,92	100,00%
NO PREVISTOS		$ 103.227.171.000	70.96%		$ 42.248.381.0	29.04%
NP 14,01	118,04	$ 1.455.669,000	73,58%	42,38	$ 522.630,16	26,42%
NP 14,02	382,58	$ 4.455.527,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,03	35,56	$ 235.869,000	95,98%	1,49	$ 9.883,17	4,02%
NP 14,04	30,00	$ 631.890,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,05	12,00	$ 456.000,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,06	1,00	$ 150.000,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,07	10,00	$ 260.000,000	83,33%	2,00	$ 52.000,00	16,67%
NP 14,08	4,00	$ 163.200,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,09	4,00	$ 163.200,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,10	1,00	$ 40.800,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,11	1,00	$ 2.396.184,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,12	126,10	$ 25.335.255,000	99,45%	0,70	$ 140.639,80	0,55%
NP 14,13	42,72	$ 1.004.988,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,14	24,09	$ 952.639,000	99,96%	0,01	$ 395,45	0,04%
NP 14,15	40,40	$ 1.157.541,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,16	12,00	$ 2.368.572,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,17	438,00	$ 11.336.754,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,18	8,04	$ 8.072.996,000	92,63%	0,64	$ 642.626,56	7,37%
NP 14,19	7,00	$ 7.028.728,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,20	2,00	$ 2.717.250,000	66,67%	1,00	$ 1.358.625,00	33,33%
NP 14,21	2,00	$ 4.012.362,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,22	1,00	$ 2.641.190,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,23	3,00	$ 5.040.243,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,24	4,70	$ 6.385.538,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,25	37,85	$ 3.495.334,000	68,36%	17,52	$ 1.617.919,44	31,64%
NP 14,26	5,07	$ 623.052,000	7,10%	66,29	$ 8.146.378,10	92,90%
NP 14,27	35,95	$ 10.078.259,000	97,03%	1,10	$ 308.375,10	2,97%
NP 14,28	3,70	$ 296.807,000	28,91%	9,10	$ 729.983,80	71,09%
NP 14,29	2,90	$ 271.324,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,30	-	$ -	0,00%	665,89	$ 25.303.923,94	100,00%
NP 14,39	-	$ -	0,00%	13,00	$ 1.625.000,00	100,00%
NP 14,40	-	$ -	0,00%	13,00	$ 1.625.000,00	100,00%
NP 14,41	-	$ -	0,00%	1,00	$ 165.000,00	100,00%
OBRA CIVIL		$ 88.222.237,000	88,96%		$ 10.950.333,0	11,04%
NP 14,42	2,00	$ 300.000,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 14,43	2,00	$ 316.216,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%

Item	DESCRIPCIÓN	CONTROL DE OBRA (MEDIDA)	CONDICIONES MODIFICADAS BALANCE No. 2			CANTIDAD TOTAL BALANCE Nº2	CANT. DAD EJECUTADA	VALOR TOTAL	MES 1 - DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2025			MES 2 - DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2025			MES 3- DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025			MES 4 - DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2025			MES 5 - DEL 20 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025			MES 6 - DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025						
		UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL POR ITEM	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO POR ITEM	CANTIDAD PENDIENTE DE EJECUTAR	VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR	% PENDIENTE DE EJECUTAR
Mº 14.44	DEMOLICION DE PLANTILLA EXISTENTE E=4CM	M2	207,25	$ 24.652,00	$ 4.984.777,00	207,25		$ 4.984.777,00													207,25	$ 4.984.777,00	100,00%		$ -	0,00%	207,25	$ 4.984.777,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
Mº 14.45	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIONES EN CONCRETO. INCLUYE TRASCENDIO DENTRO DE LA OBRA.	M3	68,00	$ 70.822,00	$ 4.815.896,00	68,00		$ 4.815.896,00													68,00	$ 4.815.896,00	100,00%		$ -	0,00%	68,00	$ 4.815.896,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
Mº 14.46	CARGUILLO DE CUBIERTA DE LAMINAS EN PAL ESTADO	GLB	1,00	$ 450.000,00	$ 450.000,00	1,00		$ 450.000,00														$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ 450.000,00	100,00%			
Mº 14.47	CONCRETO PARA COLUMNAS REFORZADAS	UND	3,00	$ 1.437.165,00	$ 4.311.585,00	3,00		$ 4.311.585,00													3,00	$ 4.311.585,00	100,00%		$ -	0,00%	3,00	$ 4.311.585,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
Mº 14.48	MALLA ELECTROSOLDADA D-356mm2	M2	801,00	$ 14.129,00	$ 11.318.421,00	801,00		$ 11.318.421,00													801,00	$ 11.318.421,00	100,00%		$ -	0,00%	801,00	$ 11.318.421,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
Mº 14.49	CUANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0,05M	M2	207,25	$ 97.219,00	$ 20.148.639,00	207,25		$ 20.148.639,00													207,25	$ 20.148.639,00	100,00%		$ -	0,00%	207,25	$ 20.148.639,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
Mº 14.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGILLA PARA REFORZAMIENTO DE VOLADIZO	UND	1,00	$ 6.160.000,00	$ 6.160.000,00	1,00		$ 6.160.000,00													1,00	$ 6.160.000,00	100,00%		$ -	0,00%	1,00	$ 6.160.000,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
Mº 14.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE RUNES EN DURATANNEL. INCLUYE ACCESORIOS	M2	144,42	$ 376.156,00	$ 54.320.214,00	144,42		$ 54.320.214,00													15,73	$ 2.600.371,66	10,00%	129,91	$ 21.427.955,56	87,98%	122,48	$ 24.298.667,22	96,78%	6,78	$ 930.249,72	1,27%
Mº 14.52	CARGUILLO DE RUNO EN FACHADA. INCLUYE DESPIENTE DE TEJA, PERFILERIA DE CUBIERTA Y REINSTALACION.	GLB	1,00	$ 20.400.172,74	$ 20.400.172,74	1,00		$ 20.400.172,74														$ -	0,00%	0,50	$ 10.200.086,37	50,00%	0,50	$ 10.200.086,37	50,00%	0,50	$ 10.200.086,37	50,00%
	HIDROSANITRIO							$ 30.198.621,00																	$ 17.989.739,10	87,09%		$ 2.619.933,2	12,91%			
Mº 14.53	RETIRO DE TUBERIAS Y PROVISIONALIZACION DE SALIDAS DE AGUAS LLUVIAS PARA CANALIZACION DE CIRCULACION EN AREA DE PATIO	GLB	1,00	$ 1.732.500,00	$ 1.732.500,00	1,00		$ 1.732.500,00													1,00	$ 1.732.500,00	100,00%		$ -	0,00%	1,00	$ 1.732.500,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
Mº 14.54	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE BOLA 1" LISA SOLDABLE. Grival o similar. Incluye accesorios necesarios para su correcta instalación. Debe ser blanca en diámetros y blanda elementos necesarios para su correcta instalación	UND	3,00	$ 81.414,00	$ 244.842,00	3,00		$ 244.842,00														$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ 244.842,00	100,00%			
Mº 14.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA ALUMINIO ANTIOLICA/ANCHAS 6"X 4" CON SOSCO	UND	4,00	$ 90.070,00	$ 360.280,00	4,00		$ 360.280,00														$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ 360.280,00	100,00%			
Mº 14.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS Cantidad=0	ML	24,00	$ 58.774,00	$ 1.410.576,00	24,00		$ 1.410.576,00													24,00	$ 1.410.576,00	100,00%		$ -	0,00%	24,00	$ 1.410.576,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
Mº 14.57	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1" PARA PUNTO DE DRENAJE DE AIRES ACONDICIONADOS	UND	14,00	$ 71.757,00	$ 1.032.598,00	14,00		$ 1.032.598,00													6,00	$ 442.542,00	42,86%		$ -	0,00%	6,00	$ 442.542,00	42,86%	8,00	$ 590.056,00	57,14%
Mº 14.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR DE BRONCE 1/4 MECANICA PARA AUMICA	UND	1,00	$ 186.612,00	$ 186.612,00	1,00		$ 186.612,00														$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ 186.612,00	100,00%			
Mº 14.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO PARA DRENAJE COMPUESTO POR GEOTEXTIL NO TEJIDO Y MATERIAL FILTRANTE	ML	38,95	$ 359.438,00	$ 14.000.110,00	38,95		$ 14.000.110,00													38,95	$ 14.000.110,00	100,00%		$ -	0,00%	38,95	$ 14.000.110,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
Mº 14.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 2000LT INCLYE BOLLA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALCION	UND	1,00	$ 1.231.113,00	$ 1.231.113,00	1,00		$ 1.231.113,00														$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ 1.231.113,00	100,00%			
	ELECTRICOS							$ 62.114.685,00														$ 1.043.719,00	2,05%		$ 3.824.352,00	9,06%		$ 4.868.367,000	11,50%		$ 37.246.818,2	88,42%
Mº 14.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu HFR 1X 6% CABLE 2/0AWG + 6AWG + 4THWG. INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	20,00	$ 55.824,00	$ 1.116.480,00	20,00		$ 1.116.480,00														$ -	0,00%		$ -	0,00%	20,00	$ 1.116.480,00	100,00%			
Mº 14.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu HFR 1X 6% CABLE 2X2/0AWG + 2AWG +4THWG. INCLUYE TERMINALES	ML	20,00	$ 161.404,00	$ 3.229.680,00	20,00		$ 3.229.680,00														$ -	0,00%		$ -	0,00%	20,00	$ 3.229.680,00	100,00%			
Mº 14.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 2".	ML	30,00	$ 26.256,00	$ 787.680,00	30,00		$ 787.680,00														$ -	0,00%		$ -	0,00%	30,00	$ 787.680,00	100,00%			
Mº 14.64	Suministro e instalación de tablero general con 1 totalizador 6ju de 2x75 amp ; 1 SPS 1Ø, breaker's 2 unidades de 40 A, 1 unidades de 30 A, 1 unidades de 20 A, todos bifasicos. barrales de 6ase, neutro y tierra.	LND	1,00	$ 4.426.800,00	$ 4.426.800,00	1,00		$ 4.426.800,00														$ -	0,00%		$ -	0,00%	1,00	$ 4.426.800,00	100,00%			
Mº 14.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIONES 18 CIRCUITOS 2P40, CON PUERTA SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAS PARA 200A BARRA	UND	1,00	$ 717.500,00	$ 717.500,00	1,00		$ 717.500,00														$ -	0,00%		$ -	0,00%	1,00	$ 717.500,00	100,00%			
Mº 14.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION 12 CIRCUITOS 2P40, CON PUERTA SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAS PARA 200A BARRA	UND	2,00	$ 554.500,00	$ 1.109.000,00	2,00		$ 1.109.000,00														$ -	0,00%		$ -	0,00%	2,00	$ 1.109.000,00	100,00%			
Mº 14.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 1X20A.	UND	12,00	$ 32.232,00	$ 386.784,00	12,00		$ 386.784,00														$ -	0,00%		$ -	0,00%	12,00	$ 386.784,00	100,00%			
Mº 14.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2X20A.	UND	4,00	$ 69.810,00	$ 279.240,00	4,00		$ 279.240,00														$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ 279.240,00	100,00%			
Mº 14.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER BIFASICO INDUSTRIAL 2X100 AMP. 2P.	UND	1,00	$ 376.125,00	$ 376.125,00	1,00		$ 376.125,00														$ -	0,00%		$ -	0,00%	1,00	$ 376.125,00	100,00%			
Mº 14.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CERTIFICADA PARA MEDIDOR BIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLYE TOTALIZADOR BIFASICO 2X100 AMP.	UND	1,00	$ 1.313.760,00	$ 1.313.760,00	1,00		$ 1.313.760,00														$ -	0,00%		$ -	0,00%	1,00	$ 1.313.760,00	100,00%			
Mº 14.71	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FONCIONAMIENTO DE CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No. 2. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FONCIONAMIENTO.	UND	30,00	$ 43.603,00	$ 1.308.930,00	30,00		$ 1.308.930,00														$ -	0,00%		$ -	0,00%	30,00	$ 1.308.930,00	100,00%			
Mº 14.72	SILLETA TORNOCORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 15A, 125V, NEMA 5-15R, SIN TUBERIA HT DE 3/4" POR CIELO RASO Y TUBERIA CONDUIT PVC	UND	26,00	$ 310.660,00	$ 8.077.160,00	26,00		$ 8.077.160,00														$ -	0,00%	9,00	$ 2.795.940,00	34,62%	9,00	$ 2.795.940,000	34,62%	17,00	$ 5.281.220,00	65,38%
Mº 14.73	SILLETA TORNOCORRIENTE REGULADA DOBLE, POLO A TIERRA, 15A, 125V, NEMA 5-15R, SIN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE No 12 AWG AWG 12	UND	9,00	$ 342.804,00	$ 3.085.236,00	9,00		$ 3.085.236,00														$ -	0,00%	3,00	$ 1.028.412,00	33,33%	3,00	$ 1.028.412,000	33,33%	6,00	$ 2.056.824,00	66,67%
Mº 14.74	Suministro e instalación de salida de iluminación para sistema normal, en tubería EMT 3/4, Up: con tapa, pintada retopa, con cable aislado libre de halogeno calibre(mm): 3(4mm2),LSZ1 y cable	UND	46,00	$ 200.609,00	$ 9.230.314,00	46,00		$ 9.230.314,00														$ -	0,00%		$ -	0,00%	46,00	$ 9.230.314,00	100,00%			
Mº 14.75	SUMINISTRO E INSTALACION LIQUID TIGHT DE 3/4" Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	4,00	$ 140.018,00	$ 560.072,00	4,00		$ 560.072,00														$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ 560.072,00	100,00%			
Mº 14.76	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE COMBI PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT/PUT POTENCIA FRIGORIFICA 24.000 BTU	UND	1,00	$ 1.465.740,00	$ 1.465.740,00	1,00		$ 1.465.740,00														$ -	0,00%		$ -	0,00%	1,00	$ 1.465.740,00	100,00%			
Mº 14.77	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE COMBI PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT/PUT POTENCIA FRIGORIFICA 18.000 BTU	UND	2,00	$ 1.274.588,00	$ 2.549.176,00	2,00		$ 2.549.176,00														$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ 2.549.176,00	100,00%			
Mº 14.78	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE COMBI PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT/PUT POTENCIA FRIGORIFICA 12.000 BTU	UND	1,00	$ 1.033.723,00	$ 1.033.723,00	1,00		$ 1.033.723,00														$ -	0,00%		$ -	0,00%	1,00	$ 1.033.723,00	100,00%			
Mº 14.79	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION PARA SONIDO EN SALA DE AUDIENCIA EN TUBERIA CONDUIT PVC 2", INCLUYE CAJAS DE PASO Y ACCESORIOS	UND	1,00	$ 1.043.719,00	$ 1.043.719,00	1,00		$ 1.043.719,00													1,00	$ 1.043.719,00	100,00%		$ -	0,00%	1,00	$ 1.043.719,000	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA NO PREVISTOS BALANCE Nº1				$ 482.481.849,09			$ 482.481.849,09																	$ 162.910.414,61			$ 74.571.434,48			
									$ 26.333.498,02	$ 0,00		$ 19.776.539,72	$ 0,00		$ 9.772.613,16	$ 0,00		$ 55.840.806,99	$ 0,00					$ 52.162.627,44			$ 104.976.296,00			
	COSTOS TOTAL DIRECTOS DE OBRA				$ 482.481.849,09			$ 482.481.849,09	$ 26.333.498,02			$ 19.776.539,72			$ 9.772.613,16			$ 55.840.806,99						$ 52.162.627,44			$ 104.976.296,00			$ 135.795.568,00	
	COSTOS TOTAL INDIRECTOS				$ 104.971.491,00			$ 104.971.491,00																							
	ADMINISTRACIÓN	27,00%			$ 123.220.190,00			$ 123.220.190,00	$ 7.368.029,00			$ 5.418.320,00			$ 2.687.243,00			$ 15.413.006,00						$ 14.446.540,00			$ 96.765.457,00		$ 27.454.732,00		
	IMPREVISTOS	1,5%			$ 7.344.210,00			$ 7.344.210,00	$ 395.002,00			$ 296.649,00			$ 146.589,00			$ 827.809,00						$ 793.139,00			$ 5.264.642,00		$ 2.079.567,00		
	UTILIDAD	5,4%			$ 26.461.163,00			$ 26.461.163,00	$ 896.339,00			$ 672.452,00			$ 332.269,00			$ 1.866.581,00						$ 1.779.649,00			$ 11.787.194,00		$ 4.613.889,00		
	SIN SUMA UTILIDAD	19%			$ 118.128.190,00			$ 118.128.190,00	$ 170.114,00			$ 127.766,00			$ 63.131,00			$ 360.730,66						$ 338.112,00			$ 2.231.454,00		$ 876.830,00		
	COSTO TOTAL OBRA				$ 842.671.729,09			$ 842.671.729,09	$ 35.063.982,02			$ 26.331.646,72			$ 13.031.843,16			$ 74.309.534,65						$ 69.682.113,44			$ 661.985.017,00		$ 180.699.512,00		
15	**CUANTO Y CONTITUNCIONES**							$ 11.250.000,00	$ -	$ -	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	$ 11.250.000,000	100,00%
Mº 15.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUANTO EN CONCRETO REFORZADO INCLUYENDO: EXCAVACION, ANDEN, RAMPA, TAPA 20CM H CON ANGULO/ORGANICA DE CERTIFICADO, ANTIGLE Y ESTUDIO	UND	1,00	$ 5.200.000,00	$ 5.200.000,00	1,00		$ 5.200.000,00			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1,00	$ 5.200.000,00	100,00%
Mº 15.02	CONTITUNCIONES DETALES A REVISI	UND	1,00	$ 6.050.000,00	$ 6.050.000,00	1,00		$ 6.050.000,00			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1,00	$ 6.050.000,00	100,00%
	COSTOS TOTAL A INCIDIR 5 CONTITUNCIONES				$ 11.250.000,00			$ 11.250.000,00																							
	GRAN TOTAL COSTOS DE OBRA				$ 847.671.729,09			$ 847.671.729,09	$ 35.063.982,02			$ 26.331.646,72			$ 13.031.843,16			$ 74.309.534,65						$ 69.682.113,44			$ 661.985.017,00		$ 180.699.512,00		
	GRAN TOTAL CUANTO Y CONTITUNCIONES				$ 11.250.000,00			$ 11.250.000,00	$ -	$ -	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	$ 11.250.000,000	100,00%
	GRAN TOTAL COSTO CONTRATO				$ 859.921.729,09			$ 859.921.729,09	$ 35.063.982,02			$ 26.331.646,72			$ 13.031.843,16			$ 74.309.534,65						$ 69.682.113,44			$ 661.985.017,00		$ 191.949.512,00		
								100%	$ 35.063.982,02	4,08%		$ 26.331.646,72	3,06%		$ 13.031.843,16	1,52%		$ 74.309.534,65	8,64%					$ 69.682.113,44			$ 661.985.017,00		$ 191.938.512,00		
									$ 35.063.982,02	4,08%		$ 26.331.646,72	4,03%		$ 13.031.843,16	1,89%		$ 74.309.534,65	11,37%			$ 243.537.699,01	37,29%								

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Sincelejo – Sucre, 10 de diciembre de 2025

OF-017-MC06-2025

Señores,

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Supervisora de contratos SAMAC 02 de 2025 y MC 06 de 2025
Profesional Universitario
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo

Coloso - Sucre

Referencia: Invitación Pública No. MC 06 de 2025, "*Interventoría al contrato de reforzamiento estructural, adecuaciones y reparaciones arquitectónicas y estructurales a la infraestructura del palacio de justicia de coloso sucre"*

Asunto: REMISIÓN Y AVAL DE DOCUMENTACIÓN PARA LA PRÓRROGA No.3 Y DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMAC 02 de 2025.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Interventoría del Contrato de Obra No. SAMC 02 de 2025**,** nos permitimos remitir y avalar la documentación presentada por el contratista CONSORCIO MTTO COLOSO, mediante Oficio No. 015-MTTO-COLOSO**,** relacionada con la solicitud de **prórroga del plazo contractual hasta el 31 de enero de 2026**.

Aval técnico de la Interventoría

Revisados los argumentos y soportes allegados por el contratista y conforme al seguimiento efectuado durante visitas de obra, comités técnicos y verificación del avance físico, se evidencia que:

- Persisten condiciones técnicas y estructurales previamente informadas que impactan la ruta crítica del cronograma.
- La ejecución de actividades de reforzamiento estructural ha requerido tiempos adicionales frente a las programaciones iniciales.
- Existen limitaciones en los frentes de trabajo y maniobrabilidad que obligan a la ejecución secuencial de las actividades.

- Las condiciones climáticas recientes han afectado el desarrollo de actividades en zonas descubiertas.

Estas situaciones han sido verificadas directamente por la Interventoría y constituyen razones técnicamente justificadas para la ampliación del plazo contractual.

Con fundamento en lo anterior, la Interventoría AVALA la documentación presentada y RECOMIENDA a la entidad contratante **aprobar la Prórroga No. 3**, extendiendo la vigencia del contrato **hasta el 31 de enero de 2026**, por cuanto resulta necesaria para la adecuada y segura ejecución de las actividades actualmente autorizadas dentro del alcance contractual vigente.

En ese sentido, esta interventoría remite a la entidad la siguiente documentación soporte para la viabilización de la Prorroga No.3 solicitada:

- Diagrama de Gantt – Palacio de Justicia hasta 31 de enero de 2026.
- Flujo de fondo – Palacio de Justicia hasta 31 de enero de 2026.
- Reprogramación – Palacio de Justicia hasta 31 de enero de 2026.
- Oficio No.015-MTTO-COLOSO Solicitud de Prorroga Contractual No.3 hasta 31 de enero de 2026.

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a la decisión que permita la continuidad y ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

Cordialmente;



FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S
RL JOSÉ PASTOR MAESTRE SABALZA

Sincelejo – Sucre, 12 de diciembre de 2025

OF-0018-MC06-2025

Señora

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Supervisora de contratos SAMAC 02 de 2025 y MC 06 de 2025
Profesional Universitario
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo

Coloso - Sucre

Referencia: Invitación Pública No. MC 06 de 2025, "*Interventoría al contrato de reforzamiento estructural, adecuaciones y reparaciones arquitectónicas y estructurales a la infraestructura del palacio de justicia de coloso sucre"*

Asunto: Solicitud de Prórroga No.3 y Adición Presupuestal No.3 al Contrato de Interventoría.

Cordial saludos

En mi calidad de interventor del contrato de obra No. SAMC 02 de 2025, cuyo objeto es: *"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE*", y teniendo en cuenta que el contrato de obra se encuentra actualmente en proceso de legalización de una prórroga hasta el treinta y uno (31) de enero de 2026, me permito solicitar respetuosamente la adición presupuestal y la prórroga del plazo del contrato de interventoría hasta la misma fecha, es decir **hasta el treinta y uno (31) de enero de 2026**, toda vez que su vencimiento está fijado para el día 20 de diciembre de 2025.

La presente solicitud se sustenta en las situaciones técnicas, administrativas y operativas presentadas durante el desarrollo del contrato de la obra y que han sido objeto de seguimiento por parte de esta interventoría en comités, informes y comunicaciones oficiales.

Justificación técnica de la solicitud

Durante el presente periodo en curso, la ejecución del contrato de obra ha presentado variaciones y circunstancias que han impactado directamente el cronograma general y, en consecuencia, el tiempo requerido para la supervisión e interventoría, entre las cuales se destacan:

- El proyecto requirió la elaboración, revisión y trámite de legalización del Modificatorio No. 2**,** procesos que implicaron tiempos institucionales, administrativos, técnicos y jurídicos necesarios para su correcta estructuración. Estos tiempos ocasionaron una disminución temporal en el ritmo de ejecución de varias actividades

- El avance físico acumulado del proyecto corresponde aproximadamente al 60%, sin embargo, varias actividades del alcance ajustado continúan en ejecución debido a los retrasos expuestos por el contratista.

- Se han identificado actividades adicionales, mayores cantidades y reforzamientos estructurales, cuya necesidad fue verificada en campo y que demandan mayor tiempo de supervisión técnica.

- Las limitaciones de maniobra y la ejecución secuencial derivadas de las características propias de la edificación han extendido la duración programada de actividades críticas.

- Condiciones climáticas adversas que han afectado el desarrollo de labores en espacios descubiertos, generando ajustes en la programación de obra.

- El contratista solicitó prórroga hasta el 31 de enero de 2025, lo cual exige mantener la continuidad operativa de la interventoría para garantizar el control técnico, administrativo y financiero del contrato de obra hasta la culminación efectiva del proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, la interventoría considera técnica y contractualmente indispensable la ampliación del plazo de su contrato y la asignación de recursos adicionales, debido a que:

- La supervisión debe mantenerse activa durante todo el periodo adicional otorgado al contratista**.**
- Es necesario verificar de manera continua las actividades del alcance final definido en el Modificatorio No.2**,** garantizando el cumplimiento de especificaciones, calidades y cantidades.
- Se requiere continuar con las labores de seguimiento, control, revisión documental y emisión de informes hasta el cierre técnico-administrativo del contrato de obra.
- La interventoría debe disponer de recursos técnicos, administrativos y profesionales que aseguren un acompañamiento permanente y adecuado durante la ejecución de las actividades restantes.

En ese sentido, resulta imprescindible una **adición presupuestal por valor de DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.655.693 m/cte.)**, recursos necesarios para garantizar la correcta ejecución de las funciones de interventoría hasta la finalización del proyecto.

Por lo expuesto, la **Prórroga No. 3** y la **adición presupuestal No. 3** solicitadas resultan necesarias para asegurar la coordinación efectiva entre la interventoría y el contratista, así como para garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la entrega satisfactoria del proyecto.

Cordialmente;



FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S
RL JOSÉ PASTOR MAESTRE SABALZA

ANEXO:

- Documento en formato PDF – Presupuesto de adición interventoría hasta 31 de enero de 2026.
- Documento en formato EXCEL – Presupuesto de adición interventoría hasta 31 de enero de 2026.

IMPLEMENTACION AMBIENTAL

RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SINCELEJO

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA RAMA JUDICIAL

INTERVENTORÍA: FORMULACIÓN Y CONTRUCCIÓN S.A.S

NIT: 901.825.725-0

CONTRATO No. MC 06 DE 2025 QUE TIENE POR OBJETO:

"INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"

PERIODO:

01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

COLOSO - SUCRE

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto **"Reforzamiento estructural, adecuaciones y reparaciones arquitectónicas y estructurales a la infraestructura del Palacio de Justicia de Colosó, Sucre"** comprende la ejecución de actividades orientadas a garantizar la estabilidad, funcionalidad y seguridad de la edificación del complejo de la Rama Judicial en dicho municipio.

En desarrollo de este contrato, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo adelantó la gestión del proyecto, en cumplimiento de su misión y de los objetivos institucionales. Por su parte, esta interventoría realiza el seguimiento y acompañamiento a la ejecución de las obras, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos, normativos, ambientales y contractuales establecidos.

De igual forma, y en atención a lo dispuesto en el Acuerdo No. PSAA14-10160 del 12 de junio de 2014**,** proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se adopta el Plan de Gestión Ambiental para la Rama Judicial**.** Dicho instrumento define los lineamientos, objetivos y estrategias que orientan la gestión ambiental de los proyectos, en concordancia con la política del Sistema Integrado de Gestión, Control y Mejora Ambiental (SIGCMA), los objetivos ambientales de la Rama Judicial y la normatividad vigente.

En este marco, la interventoría presenta el siguiente informe de implementación ambiental, mediante el cual se evidencian las actividades realizadas, el cumplimiento de la normatividad aplicable, así como el compromiso con la sostenibilidad, la prevención de impactos negativos y la mejora continua en el desarrollo de las obras.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en el municipio de Colosó, departamento de Sucre, ubicado en la subregión de los Montes de María, caracterizado por una riqueza ambiental en flora, fauna y recursos hídricos.

La ubicación geográfica del complejo judicial, en un entorno sensible desde el punto de vista ecológico, hace necesario fortalecer las estrategias de gestión ambiental que permitan minimizar impactos negativos en la operación y mantenimiento de las instalaciones.




Ilustración 1: Localización Palacio de Justicia Coloso, Sucre

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

- Optimizar el uso de los recursos naturales mediante la implementación de medidas orientadas a garantizar el aprovechamiento eficiente y racional del agua, la energía y los insumos requeridos en la ejecución de las obras, promoviendo a su vez la reducción en el consumo de materiales de oficina como el papel.

- Minimizar la generación de residuos sólidos y líquidos, asegurando su segregación en la fuente, almacenamiento temporal y disposición final adecuada, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la normatividad ambiental vigente y en los planes de gestión integral de residuos.

- Asegurar el estricto cumplimiento de la normativa ambiental aplicable en los ámbitos nacional, regional y local, garantizando que las actividades constructivas se desarrollen bajo el marco legal que regula la prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos ambientales.
-
- Fortalecer la cultura ambiental institucional mediante procesos de sensibilización, formación y capacitación dirigidos a trabajadores, contratistas y demás actores vinculados al proyecto, con el fin de fomentar prácticas responsables y sostenibles en el marco de la ejecución de las actividades.

4. ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN

Uso eficiente de recursos:

- Agua: Campañas de sensibilización sobre el cierre adecuado de grifos y reporte de fugas.

- Energía: Implementación de rutinas de apagado de equipos y luminarias al finalizar la jornada laboral.

- Papel: Digitalización de informes, memorandos y oficios internos; impresión a doble cara en los documentos que requieren soporte físico.

Gestión de residuos:

- Instalación de puntos ecológicos con los colores normativos (verde, blanco y negro).

- Separación en la fuente de residuos reciclables, ordinarios y peligrosos.

- Entrega de residuos aprovechables a gestor autorizado con acta de entrega firmada.

Sensibilización y capacitación:

- Charlas dirigidas al personal de servicios generales y contratistas de obra sobre buenas prácticas ambientales.

- Divulgación de piezas gráficas con mensajes de ahorro de energía y agua en zonas comunes.

Control ambiental en obra:

- Minimización de generación de escombros y adecuada disposición de residuos de demolición.

- Uso de herramientas manuales para reducir niveles de ruido en zonas sensibles.

- Almacenamiento temporal de materiales en áreas definidas para evitar afectaciones al entorno.

5. INDICADORES DE DESEMPEÑO

- **Reducción del consumo de papel:** 100% respecto a informes anteriores gracias a la digitalización.

- **Ahorro energético:** 90% de reducción en consumo por implementación de prácticas de apagado.

- **Gestión de escombros:** 90% del material producto de demoliciones (enchapes, pisos y concreto) clasificados y dispuesto de manera adecuada en escombrera autorizada.

- **Aprovechamiento de residuos de obra:** 65% de los casetones de icopor recuperados y retirados de las losas entregados a gestor autorizado para su reciclaje.

- **Control de generación de polvo:** Aplicación de riego y humectación en un 90% de las actividades de demolición y corte para minimizar la emisión de partículas.

- **Manejo de residuos ordinarios:** 100% de los residuos no aprovechables generados en el frente de obra entregados al servicio de aseo municipal para su disposición final.

- **Capacitación ambiental:** 3 jornadas de sensibilización en manejo de residuos y buenas prácticas ambientales realizadas con asistencia del 85% del personal operativo.

6. RESULTADOS Y HALLAZGOS

- La implementación del PGA en el Complejo Judicial de Colosó ha permitido disminuir el uso de recursos naturales, optimizando las actividades administrativas y de obra.

- Se fortaleció la cultura de separación en la fuente, logrando la correcta disposición de residuos aprovechables.

- Se identificó la necesidad de mejorar la disposición final de residuos peligrosos, dado que en la sede aún no se cuenta con un sistema formal de almacenamiento temporal para estos elementos.

7. CONCLUSIONES

El cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial en el marco del proyecto ha sido fundamental para garantizar la sostenibilidad de las operaciones constructivas, evidenciándose la aplicación de medidas orientadas a la protección del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad vigente.

La interventoría verificó que los residuos de construcción y demolición (RCD)**,** tales como enchapes de piso, escombros, concreto y casetones de icopor, fueron clasificados, acopiados de manera temporal en áreas designadas y dispuestos a través de gestores autorizados o en escombreras reglamentadas, asegurando un manejo responsable y conforme a la normativa ambiental aplicable.

Se constató la implementación de medidas de control de emisiones de polvo y material particulado**,** principalmente mediante la humectación de superficies en las actividades de demolición y corte, lo cual contribuyó a la mitigación de impactos en la salud ocupacional y en el entorno inmediato de la obra.

En cuanto al manejo de residuos ordinarios y peligrosos, se verificó que los residuos no aprovechables fueron entregados al servicio público de aseo municipal y que los residuos con características peligrosas recibieron un manejo diferenciado, evitando afectaciones ambientales y cumpliendo los protocolos establecidos.

La interventoría acompañó y verificó la realización de jornadas de capacitación y sensibilización ambiental, dirigidas al personal operativo y contratistas, orientadas a fomentar el adecuado manejo de residuos, el orden y la limpieza en el frente de obra, así como el cumplimiento de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental.

En términos generales, se concluye que las medidas implementadas han contribuido a la minimización de los impactos negativos generados por la obra, fortaleciendo una cultura ambiental en el personal vinculado y asegurando que la ejecución del proyecto se lleve a cabo bajo parámetros de sostenibilidad, control y mejora continua.

8. RECOMENDACIONES

Fortalecer los procesos de capacitación y sensibilización ambiental dirigidos al personal operativo y contratista, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los resultados alcanzados, reforzando aspectos como el manejo de escombros, segregación de residuos aprovechables, control de emisiones de polvo y orden en el frente de obra.

Implementar mecanismos de incentivo y reconocimiento para promover la participación activa del personal en la aplicación de buenas prácticas ambientales, de manera que se genere un mayor compromiso en la correcta gestión de los residuos y el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.

Profundizar en la gestión de residuos peligrosos (RESPEL), tales como empaques de pinturas, solventes o elementos contaminados, garantizando su almacenamiento temporal en recipientes adecuados, su registro en los planes de manejo y su disposición final a través de gestores autorizados conforme a la normatividad ambiental vigente.

Revisar y actualizar periódicamente el Plan de Manejo Ambiental con el fin de ajustarlo a los cambios normativos, las mejores prácticas disponibles en el sector de la construcción y las condiciones particulares que puedan surgir durante la ejecución de la obra.

Consolidar registros y reportes ambientales periódicos, que permitan documentar de manera sistemática el manejo de residuos de construcción y demolición, el control de impactos y las medidas implementadas, facilitando la trazabilidad y el seguimiento en el cumplimiento de los objetivos ambientales.

Mantener y reforzar las medidas de control de material particulado (polvo) en actividades de demolición, mediante humectación o técnicas equivalentes, para reducir las afectaciones tanto al personal como a la comunidad vecina.

9. ANEXOS

- Formato 1: Control de consumo de papel.
- Formato 2: Control de consumo de energía.
- Formato 3: Registro de residuos generados y disposición.

Para constancia se firma a los 05 días del mes de enero de 2026



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Aprobación del informe ambiental:

PRESENTÓ:	**APROBÓ:**
 **FORMULACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A.S** **R/L JOSE PASTOR MAESTRE SABALA** **NIT: 901.825.725-0**	**FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA** **DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO**



FORMATO 1
CONTROL DE CONSUMO DE PAPEL

ENTIDAD: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA FORMULACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

CARGO: INTERVENTOR

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	JUNIO DE 2025			JULIO DE 2025			AGOSTO DE 2025			SEPTIEMBRE DE 2025			OCTUBRE DE 2025			NOVIEMBRE DE 2025			DICIEMBRE DE 2025		
		No. de Resma	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total
CONTRATO No. MC 06 DE 2025 QUE TIENE POR OBJETO:"INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"	CORRESPONDENCIA ENVIADA	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0
	INFORME TECNICO MENSUAL CON SUS ANEXOS	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0
	INFORME IMPLEMENTACION AMBIENTAL	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0
	ACTAS DE COMITÉ	0	20000	0	0,05	20000	1000	0,03	20000	600	0,03	20000	600	0,03	20000	600	0,01	20000	200	0,01	20000	200
TOTAL				$ -			$ 1.000,00			$ 600,00			$ 600,00			$ 600,00			$ 200,00			$ 200,00

Como interventoría, y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, se adoptó el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, considerando las políticas e instrucciones orientadas a fomentar el uso eficiente y racional del papel, de los recursos naturales como el agua y la energía, así como de los demás servicios públicos, y a promover la adecuada gestión de residuos en las instalaciones de la Entidad durante la prestación del servicio.

En concordancia con lo anterior, toda la información administrativa ha sido radicada en su totalidad a la supervisión por medio de correo electrónico, con excepción de las actas de comité, las cuales, con el fin de optimizar el recurso papel, fueron impresas a doble cara.

FORMATO 2
CONTROL CONSUMO DE ENERGIA

ENTIDAD: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA FORMULACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

CARGO: INTERVENTOR

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	JUNIO DE 2025			JULIO DE 2025			AGOSTO DE 2025			SEPTIEMBRE DE 2025			OCTUBRE DE 2025			NOVIEMBRE DE 2025			DICIEMBRE DE 2025		
		kwh	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total
CONTRATO No. MC 06 DE 2025 QUE TIENE POR OBJETO:"INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"	CORRESPONDENCIA ENVIADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INFORME TECNICO MENSUAL CON SUS ANEXOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INFORME IMPLEMENTACION AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ACTAS DE COMITÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -

En el marco de nuestras funciones, no se ha hecho uso de la energía eléctrica de las instalaciones del Complejo Judicial, dado que las actividades administrativas se han desarrollado en oficina externa. En nuestras instalaciones privadas se han implementado acciones de control orientadas al uso eficiente de la energía, tales como el encendido intercalado de luminarias y la desconexión de equipos una vez finalizadas las labores, con el fin de optimizar el consumo y contribuir a la sostenibilidad ambiental.

ACTA DE ENTREGA DE RESIDUOS SIGCMA

Acta de Entrega de Residuos
(Aprovechables, Peligrosos, RCD o Especiales)

ENTIDAD: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO	**FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: FORMULACIÓN Y CONTRUCCIÓN S.A.S NIT: 901.825.725-0	**REP. LEGAL:** INGENIERO JOSÉ PASTOR MAESTRE SABALZA

ITEM	NOMBRE DEL RESIDUO	CANTIDAD			PELIGROSIDAD		ITEM	TIPO DE DISPOSICIÓN		ITEM
		Und	Presentación	Kg						
1	**PAPEL**	10			Corrosivo	☐		RE: Reciclaje	☐	1
2					Reactivo	☐	1	IN: Incineración	☐	
3					Explosivo	☐		CO: Cogeneración	☐	
4					Tóxico	☐		RSE: Relleno Seguridad	☐	
5					Inflamable	☐		ENC. Encapsulamiento	☐	
6					Biológico	☐		RU: Reuso	☐	
7					Ecotóxico	☐		CVN: Comercialización o Venta Directa	☐	
8					Radioactivo	☐		CP: Compostaje	☐	
9					Precaución	☐			☐	
10					Ninguna	☐			☐	

OBSERVACIONES	Como interventoría, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales, se adoptó el **Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial**, considerando las políticas e instrucciones institucionales orientadas a incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales (agua, energía y demás servicios públicos), así como la reducción en la generación de residuos en las instalaciones de la Entidad durante la prestación del servicio. En este sentido, toda la información administrativa ha sido radicada en su totalidad a la supervisión mediante correo electrónico, con el propósito de disminuir el consumo de papel. Únicamente las **actas de comité** fueron impresas, realizándose en formato a doble cara como medida de optimización de recursos, conservándose los originales en las oficinas de la supervisión para efectos de control y archivo físico.

RESPONSABLE CSJ:	Firma:	
GESTOR DE RESIDUOS (Nombre, firma y teléfono de contacto del gestor)	Nombre empresa gestora:	
	Nombre empleado gestor:	Firma:
	Teléfono contacto:	Placa del vehículo:

ACTA DE ENTREGA DE RESIDUOS SIGCMA

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO	
SEDE: Relacione la sede en la cual se esta efectuando la entrega de los residuos	**FECHA DE ENTREGA AL GESTOR FINAL:** Fecha en la cual se efectúa la entrega al gestor de residuos para su aprovechamiento o disposición final
DILIGENCIADO POR: Relacionar el nombre del servidor de la Rama que efectúa la entrega de los residuos	**CARGO**: Relacione el cargo del servidor que esta a cargo de la entrega de los residuos

ITEM	NOMBRE DEL RESIDUO	CANTIDAD			PELIGROSIDAD	ITEM	TIPO DE DISPOSICIÓN	ITEM
		Und	Presentación	Kg				
1	Relacionar por cada celda el tipo o nombre de residuo que se va a entregar al gestor de residuos	Cantidad en unidades de los residuos a entregar	Forma en la que se entregan los residuos. Ejemplo, bolsa, caja, unidad del residuo, etc	Peso en kilogramos de la cantidad de residuos entregados	La peligrosidad corresponde a la característica que tiene el residuo, que puede ser corrosivo, recativo, explosivo o cualquiera de las opciones enlistadas. Esta información se extrae de la etiqueta y ficha de seguridad del Residuo peligroso, para el caso de residuos aprovechables y de construcción y demolición seleccionar ninguna, de lo contrario seleccionar las que apliquen de acuerdo al residuo a entregar	En esta casilla se relaciona el número del ítem de los residuos que se van a entregar y que están relacionados en la columna 2 “Nombre del Residuo”	El tipo de disposición corresponde al tratamiento que se le va a dar por parte del gestor de residuos, que puede ser reciclaje, reuso, comercialización, etc. Esta información la entrega el gestor que lleva el residuo.	En esta casilla se relaciona el número del ítem de los residuos que se van a entregar y que están relacionados en la columna 2 “Nombre del Residuo”. Teniendo en cuenta el tipo de disposición final relacionada por el gestor
2								
3								

OBSERVACIONES	Relacionar aspectos inherentes de la entrega e importantes para tener en cuenta
RESPONSABLE CSJ:	**Firma:** Firma de la persona que aparece en el diligenciamiento del formato y responsable de la entrega al gestor final de residuos
GESTOR DE RESIDUOS (Nombre, firma y teléfono de contacto del gestor)	**Nombre empresa gestora**: Relacione el nombre del gestor de residuos a quien se le entrega
	Nombre empleado gestor: Relacione el nombre de la persona del gestor responsable de llevarse los residuos / **Firma:** Firma del empleado del gestor que se lleva los residuos
	Teléfono contacto: Número de contacto del gestor / **Placa del vehículo**:Número de la placa del vehículo en el cual se llevan los residuos