CARPETA FINANCIERA

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-143
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA PAGO CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	Versión: 03

Contrato No.	106 DEL 2023				Obra	x	Interventoría		
Contratista	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA								
Periodo de Pago	**Desde**		01/12/2025		**Hasta**		05/12/2025		
Tipo de Pago	**ANTICIPO**		**PARCIAL**	**X**	**FINAL**		**No.**	**14**	

Los siguientes soportes documentales son requeridos al contratista para radicar informes para pago:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO FORMATO	VERIFICACIÓN SI / NO / N/A	
			CARPETA ORIGINAL	FINANCIERA
1	Autorización de pago, deducciones e impuestos descontables	GES-FO-144	X	X
2	Copia del contrato y/o minuta de adición (aplica para el anticipo)	GES-FO-86	N/A	N/A
3	Copia del Acta de Inicio (aplica en el primer pago)	GES-FO-11	N/A	N/A
4	Copia del contrato de interventoría (aplica para el anticipo)		N/A	N/A
5	Copia del registro presupuestal		X	X
6	Registro Único Tributario (RUT) actualizado		X	X
7	Plan de inversión y autorización pago anticipo obra y/o interventoría	GES-FO-145	N/A	N/A
8	Constitución de fiducia mercantil y certificación (aplica para el anticipo)		N/A	N/A
9	Cronograma de actividades Project digital (CD)		N/A	N/A
10	Informe de avance parcial de obra		X	N/A
11	Acta de pago parcial		X	X
12	Informe de interventoría	GES-FO-35	X	N/A
13	Certificado de cumplimiento supervisor e interventor	GES-FO-93	X	X
14	Soporte de pago de seguridad social, ARL y parafiscales		X	N/A
15	Certificado del contador acreditando el cumplimiento de seguridad social y parafiscales		X	X
16	Paz y salvo y liquidación de los trabajadores que estuvieron vinculados en el proceso		X	N/A
17	Copia de bitácora en CD		X	N/A
18	Factura		X	X
19	Informe de supervisión contrato de obra e interventoría	GES-FO-90	N/A	N/A

Interventor:	HECTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA	Firma:	
Fecha de Radicación:		No. Folios	
Radicado:			

IDERMETA

21 ENE 2026
0031
2:20 PM

GOBERNACIÓN DEL META

AUTORIZACION DE PAGOS DEDUCCIONES IMPUESTOS DESCONTABLES

DATOS DEL CONTRATO	
Nº DE CONTRATO:	106 de 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
CC O NIT:	901682871-2
NUMERO DE PROYECTO	P/Y 2022005500024 ESCENARIOS MULTIPROPOSITO P/Y 2022005500022 PISTA DE PATINAJE P/Y 2022005500094 PISTA DE ATLETISMO
NÚMERO Y FECHA DE CDP	CDP-SPGR 3723 - 4023 DEL 2023 ATLETISMO CDP-SPGR 3923 - 3623 DEL 2023 MULTIPROPOSITO CDP-SPGR 3823 DE 2023 PATINAJE CDP-IDERMETA 95 – 96 DEL 2023 MULTIPROPOSITO CDP IDERMETA 96 DE 2023 CDP IDERMETA 94 – 93 DE 2023 ATLETISMO CDP-SPGR 3723 - 4023 DEL 2023 ATLETISMO CDP-SPGR 925 DEL 2025 MULTIPROPOSITO CDP-SPGR 3823 DE 2023 PATINAJE CDP-IDERMETA 95 – 96 DEL 2023 MULTIPROPOSITO CDP IDERMETA 96 DE 2023 CDP IDERMETA 94 – 93 DE 2023 ATLETISMO
NÚMERO Y FECHA DE RP:	RP SPGR 5723 -5623 DEL 2023 MULTIPROPOSITO RP SPGR 5923 -6023 DEL 2023 ATLETISMO RP SPGR 5823 -6023 DEL 2023 PATINAJE RP IDERMETA 337 – 338 DE 2023 MULTIPROPOSITO RP IDERMETA 339 – 340 DE 2023 ATLETISMO RP IDERMETA 341 DE 07 DE MARZO DE 2023 PATINAJE
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($50.871.940.842)
Proyecto BPIN 2022005500024 ESCENARIOS MULTIPROPOSITO	$ 31.845.658.891,00
Proyecto BPIN 2022005500022 PISTA DE PATINAJE	$ 8.805.724.533,00
Proyecto: 2022005500094 PISTA DE ATLETISMO	$ 10.220.557.418,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO: 1	02 de agosto de 2024 VEINTIUN MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($21.478.802.329,00)

<table>
<tr><td>Proyecto BPIN 2022005500024
ESCENARIOS MULTIPROPOSITO</td><td>$ 13.685.931.157</td></tr>
<tr><td>Proyecto BPIN 2022005500022
PISTA DE PATINAJE</td><td>$ 4.391.049.313,00</td></tr>
<tr><td>Proyecto: 2022005500094
PISTA DE ATLETISMO</td><td>$ 3.401.821.859,00</td></tr>
<tr><td>MODIFICACIÓN No. 1 VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:</td><td>15 DE AGOSTO DE 2023 MODIFICACION DE LA CLAUSULA OCTAVA 8ª FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 106 DE 2023</td></tr>
<tr><td>MODIFICATORIA: 2</td><td>02 DE AGOSTO DE 2024 MAYORES Y MENORES CANTIDADES OBRA ADICION No 1 ($72.350.743.171,00) SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE</td></tr>
<tr><td>NÚMERO Y FECHA DE CDP</td><td>CDP – SPGR 1224 del 02 de agosto de 2024
CDP – SPGR 1224 del 02 de agosto de 2024
CDP – SPGR 1424 del 02 de agosto de 2024
CDP IDERMETA 322 del 02 de agosto de 2024
CDP IDERMETA 323 del 02 de agosto de 2024
CDP IDERMETA 324 del 02 de agosto de 2024</td></tr>
<tr><td>NÚMERO Y FECHA DE RP:</td><td>RP SPGR 3124 del 05 de agosto de 2024
RP SPGR 3224 del 05 de agosto de 2024
RP SPGR 3324 del 05 de agosto de 2024
RP IDERMETA 749 del 05 de agosto de 2024
RP IDERMETA 750 del 05 de agosto de 2024
RP IDERMETA 751 del 05 de agosto de 2024</td></tr>
<tr><td>ACTUALIZACION NUEVO BIENIO 2025-2026.</td><td></td></tr>
<tr><td>NÚMERO Y FECHA DE CDP</td><td>
<table>
<tr><td>IDERMETA</td><td>SPGR</td><td>PROYECTO</td></tr>
<tr><td>80 Y 82</td><td>1125 Y 4825</td><td>ATLETISMO</td></tr>
<tr><td>73 Y 75</td><td>925 Y 4625</td><td>MULTIPROPOSITO</td></tr>
<tr><td>65 Y 67</td><td>1025 Y 4725</td><td>PATINAJE</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>NÚMERO Y FECHA DE RP:</td><td>
<table>
<tr><td>IDERMETA</td><td>SPGR</td><td>PROYECTO</td></tr>
<tr><td>70 Y 72</td><td>1125 Y 4825</td><td>ATLETISMO</td></tr>
<tr><td>63 Y 65</td><td>925 Y 4625</td><td>MULTIPROPOSITO</td></tr>
<tr><td>55 Y 57</td><td>1025 Y 4725</td><td>PATINAJE</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>ADICIÓN: 2</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>ADICIÓN: 3</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR ACTUAL TOTAL DEL CONTRATO:</td><td>SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE ($72.350.743.171,00)</td></tr>
<tr><td>TIPO DE PAGO</td><td>ACTA PARCIAL No 14</td></tr>
</table>

VALOR CUENTA DE COBRO	DOS MIL SETECIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS Y NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($ 2.705.229.715,90)

BPIN	PROYECTO	RP IDER	RP SPGR	VALOR CUENTA	AMORTIZACION	NETO A PAGAR
2022005500024	ESCENARIOS MULTIPROPOSITO	65	4625	$1.868.548.358,90	$560.564.507,67	$1.307.983.851.23
		TOTAL:		**$1.868.548.358,90**	**$560.564.507,67**	**$1.307.983.851.23**
2022005500022	PISTA DE PATINAJE	57	4725	$712,860,606.00	$213.858.181,80	$499.002.424,20
		55	1025	$123,820,751.00	$ 37,146,225.30	$86.674.525,70
		TOTAL:		**$836.681.357,00**	**$251.004.407,10**	**$585.676.949,90**
TOTAL, PARCIAL No. 14				**$2.705.229.715.90**	**$811.568.914,77**	**$1.893.660.801,13**

RUBRO	00AD.4302.1604.2022.00550.0024 IDERMETA -ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITOS. 00AD.4302.1604.2022.00550.0094 SGR -PISTA DE PATINAJE

se firma el día 20 del mes de ENERO de 2026, se evidencia el cumplimiento de los requisitos y se autoriza el PAGO PARCIAL No 14 del CONTRATO 106 de 2023 por valor de **DOS MIL SETECIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS Y NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($ 2.705.229.715,90)**

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total cuenta de cobro	$ 2.705.229.715,90

LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS
DIRECTOR IDERMETA

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
INTERVENTOR

COPIA DE REGISTRO PRESUPUESTAL

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número:
65

Fecha expedición: 29 de Enero de 2025

Disponibilidad N°: 75 Vigencia: VIG

Dependencia

Tercero\Contratista: 901682871-2- CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA **106**

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD 4302 1604 2022 00550 0024	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	$9.580.151.809,90

Total: **$9.580.151.809,90**

Valor en letras
NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS C

Concepto: ACTUALIZACION DEL CDP 322 Y RP 749/2024 ADICION AL CONTRATO DE OBRA 106 2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - DEPARTAMENTO DEL META

Plazo: Según el estipulado en el contrato resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHIhibañez	LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema	2025-01-22-8:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4625 de fecha 2025-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4625	**Fecha Registro:**	2025-01-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	9.580.151.809,90	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	9.580.151.809,90	**Saldo x Obligar:**	9.580.151.809,90	

TERCERO

Identificacion:	901682871	**Razon Social:**	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	098469998126	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	17349461	**Nombre:**	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	**Cargo:**	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	106 DE 2023	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2024-08-05

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	**CDP:**	1224	**Compromiso:**	3124	**Obligacion:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0024 CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nacion	AD50000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-01-22	9.580.151.809,90	0,00		
Total:	9.580.151.809,90	0,00	9.580.151.809,90	9.580.151.809,90

Objeto:	SE EXPIDE PARA ADICION AL CONTRATO No. 106 DE 2023,CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-01-01	9.580.151.809,90	9.580.151.809,90	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Fecha expedición: 29 de Enero de 2025

Número:
55

Disponibilidad N°: 65 Vigencia: VIG

Dependencia

Tercero\Contratista: 901682871-2- CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 106

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD 4302 1604 2022 00550 0022	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META	$4,049,669,872.00

Valor en letras **Total:** $4,049,669,872.00

CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y

Concepto: ACTUALIZACION DEL CDP 92 Y RP 341 2023 DEL CONTRATO DE OBRA 106 2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.

Plazo: Segun el estipulado en el contrato resolucion y o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHIhibañez LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-22-8:57 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1025 de fecha 2025-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1025	**Fecha Registro:**	2025-01-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	4.049.669.872,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	4.049.669.872,00	**Saldo x Obligar:**		4.049.669.872,00
TERCERO									
Identificacion:	901682871	**Razon Social:**	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023				**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	098469998128	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A			**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificacion:	17349461	**Nombre:**	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO		**Cargo:**	DIRECTOR(A) DE PROYECTO			
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	106 DE 2023	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2023-03-07
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:	SI		**CDP:**	3823	**Compromiso:**	3823	**Obligacion:**		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0022 CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nacion	AD50000	CSF	2025-01-22	4.049.669.872,00	0,00		
					Total:	4.049.669.872,00	0,00	4.049.669.872,00	4.049.669.872,00

Objeto:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-01-01	4.049.669.872,00	4.049.669.872,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Fecha expedición: 29 de Enero de 2025

Número:
57

Disponibilidad N°: 67 Vigencia: VIG

Dependencia

Tercero\Contratista: 901682871-2- CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 106

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD 4302 1604 2022 00550 0022	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META	$3,073,734,519.10

Valor en letras **Total:** $3,073,734,519.10

TRES MIL SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PES-

Concepto: ACTUALIZACION DEL CDP 323 Y RP 750-2024 ADICION AL CONTRATO DE OBRA 106-2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRU-CCION DE LOPS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - DEPARTAMENTO DEL META.

Plazo: Según el estipulado en el contrato resolucion y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHIbañez	LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-22-8:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4725 de fecha 2025-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4725	**Fecha Registro:**	2025-01-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	3.073.734.519,10	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	3.073.734.519,10	**Saldo x Obligar:**		3.073.734.519,10
TERCERO									
Identificacion:	901682871	**Razon Social:**	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023				**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	098469998128	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S A			**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificacion:	17349461	**Nombre:**	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO		**Cargo:**	DIRECTOR(A) DE PROYECTO			
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	106 DE 2023	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2024-08-05
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:	SI		**CDP:**	1324	**Compromiso:**	3224	**Obligacion:**		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0022 CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50000	CSF	2025-01-22	3.073.734.519,10	0,00		
					Total:	3.073.734.519,10	0,00	3.073.734.519,10	3.073.734.519,10

Objeto:	SE EXPIDE PARA ADICION AL CONTRATO No. 106 DE 2023,CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-01-01	3.073.734.519,10	3.073.734.519,10	NINGUNO

DABC

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT: 822002510-6

SEGUIMIENTO DE REGISTRO
SEGUIMIENTO DE REGISTROS PRESUPUESTALES
Registro No. 65 de 01/29/2025

Impreso : Jul/7/2025
Pág.: 1

Información General

Tercero : 901682871-2 CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

Concepto : ACTUALIZACION DEL CDP 322 Y RP 749/2024 ADICION AL CONTRATO DE OBRA 106/2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLEITSMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO -

Fecha	Cuenta / Descripción	Registros	Obligaciones	Saldo Registro	Pagos
00AD.4302.1604.2022.00550.0024	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.				
	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS				
01/29/2025	Constitución del Registro	9,580,151,809.90		9,580,151,809.90	
05/14/2025	Obligación #936/2025		950,712,074.50	8,629,439,735.40	
05/20/2025	Comprobante de Egreso #1173/2025				950,712,074.50
06/25/2025	Obligación #1702/2025		1,270,336,365.90	7,359,103,369.50	
06/27/2025	Cancelación de la Obligación #1702/202		-1,270,336,365.90	7,359,103,369.50	
07/01/2025	Obligación #1742/2025		1,270,336,365.90	6,088,767,003.60	
07/01/2025	Comprobante de Egreso #1975/2025				1,270,336,365.90
	Saldos de la Cuenta y Recurso :	**9,580,151,809.90**	**2,221,048,440.40**	**7,359,103,369.50**	**2,221,048,440.40**
	SALDOS DEL REGISTRO :	**9,580,151,809.90**	**2,221,048,440.40**	**7,359,103,369.50**	**2,221,048,440.40**

Autorizado - $544.429.871 ✓
$407.448.031 ✓

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT: 822002510-6

SEGUIMIENTO DE REGISTRO
SEGUIMIENTO DE REGISTROS PRESUPUESTALES
Registro No. 749 de 08/05/2024

Impreso : Jul/7/2024
Pág.: 1

Información General

Tercero : 901682871-2 CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

Concepto : ADICION AL CONTRATO DE OBRA 106 DE 2023 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - DEPARTAMENTO DEL META".

Fecha	Cuenta / Descripción	Registros	Obligaciones	Saldo Registro	Pagos
00AD.4302.1604.2022.00550.0024	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META				
	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS				
08/05/2024	Constitución del Registro	13,685,931,157.00		13,685,931,157.00	
08/14/2024	Obligación #1893/2024		4,105,779,347.10	9,580,151,809.90	
08/21/2024	Comprobante de Egreso #2836/2024				4,105,779,347.10
	Saldos de la Cuenta y Recurso :	**13,685,931,157.00**	**4,105,779,347.10**	**9,580,151,809.90**	**4,105,779,347.10**
	SALDOS DEL REGISTRO :	**13,685,931,157.00**	**4,105,779,347.10**	**9,580,151,809.90**	**4,105,779,347.10**

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT: 822002510-6

SEGUIMIENTO DE REGISTRO
SEGUIMIENTO DE REGISTROS PRESUPUESTALES
Registro No. 57 de 01/29/2025

Impreso : Jul/7/2025
Pág.: 1

Información General

Tercero : 901682871-2 CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

Concepto : ACTUALIZACION DEL CDP 323 Y RP 750/2024 ADICION AL CONTRATO DE OBRA 106/2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LAVILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO -

Fecha	Cuenta / Descripción	Registros	Obligaciones	Saldo Registro	Pagos
00AD.4302.1604.2022.00550.0022	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.				
	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS				
01/29/2025	Constitución del Registro	3,073,734,519.10		3,073,734,519.10	
	Saldos de la Cuenta y Recurso :	**3,073,734,519.10**		**3,073,734,519.10**	
	SALDOS DEL REGISTRO :	**3,073,734,519.10**		**3,073,734,519.10**	

Valor adicion = $1.317.314.793 ,00

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT: 822002510-6

SEGUIMIENTO DE REGISTRO
SEGUIMIENTO DE REGISTROS PRESUPUESTALES
Registro No. 750 de 08/05/2024

Impreso : Jul/7/2024
Pág.: 1

Información General

Tercero : 901682871-2 CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
Concepto : ADICION AL CONTRATO DE OBRA 106 DE 2023 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - DEPARTAMENTO DEL META".

Fecha	Cuenta / Descripción	Registros	Obligaciones	Saldo Registro	Pagos
00AD.4302.1604.2022.00550.0022	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META				
	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS				
08/05/2024	Constitución del Registro	4,391,049,313.00		4,391,049,313.00	
08/14/2024	Obligación #1894/2024		1,317,314,793.90	3,073,734,519.10	
08/21/2024	Comprobante de Egreso #2837/2024				1,317,314,793.90
	Saldos de la Cuenta y Recurso :	**4,391,049,313.00**	**1,317,314,793.90**	**3,073,734,519.10**	**1,317,314,793.90**
	SALDOS DEL REGISTRO :	**4,391,049,313.00**	**1,317,314,793.90**	**3,073,734,519.10**	**1,317,314,793.90**

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT: 822002510-6

SEGUIMIENTO DE REGISTRO

SEGUIMIENTO DE REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 55 de 01/29/2025

Impreso : Jul/7/2025
Pág.: 1

Información General

Tercero : 901682871-2 CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

Concepto : ACTUALIZACION DEL CDP 92 Y RP 341/2023 DEL CONTRATO DE OBRA 106/2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - MEA..

Fecha	Cuenta / Descripción	Registros	Obligaciones	Saldo Registro	Pagos
00AD.4302.1604.2022.00550.0022	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.				
	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS				
01/29/2025	Constitución del Registro	4,049,669,872.00		4,049,669,872.00	
	Saldos de la Cuenta y Recurso :	**4,049,669,872.00**		**4,049,669,872.00**	
	SALDOS DEL REGISTRO :	**4,049,669,872.00**		**4,049,669,872.00**	

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT: 822002510-6

SEGUIMIENTO DE REGISTRO
SEGUIMIENTO DE REGISTROS PRESUPUESTALES
Registro No. 341 de 03/07/2023

Impreso : Jul/7/2024
Pág.: 1

Información General

Tercero : 901682871-2 CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

Concepto : LP-004*-2022, CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META (SUSTICION CDP 467/2022 POR $1.326.039.224,96 BIENIO 2021-2022)VIGENCIA FUTURA 2023-2024 $7.514.220.755,88 .-

Fecha	Cuenta / Descripción	Registros	Obligaciones	Saldo Registro	Pagos
00AD.4302.1604.2022.00550.0022	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META				
	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS				
03/07/2023	Constitución del Registro	8,805,724,533.00		8,805,724,533.00	
06/20/2023	Obligación #1519/2023		2,641,717,359.90	6,164,007,173.10	
06/21/2023	Comprobante de Egreso #1976/2023				2,641,717,359.90
12/26/2023	Obligación #5222/2023		361,406,819.00	5,802,600,354.10	
12/29/2023	Comprobante de Egreso #6648/2023				361,406,819.00
08/24/2024	Obligación #2053/2024		948,648,803.20	4,853,951,550.90	
08/30/2024	Comprobante de Egreso #3027/2024				948,648,803.20
11/13/2024	Obligación #2929/2024		182,648,908.40	4,671,302,642.50	
[illegible]3/2024	Comprobante de Egreso #3994/2024				182,648,908.40
12/19/2024	Obligación #3793/2024		621,632,770.50	4,049,669,872.00	
12/20/2024	Comprobante de Egreso #4892/2024				621,632,770.50
	Saldos de la Cuenta y Recurso :	**8,805,724,533.00**	**4,756,054,661.00**	**4,049,669,872.00**	**4,756,054,661.00**
	SALDOS DEL REGISTRO :	**8,805,724,533.00**	**4,756,054,661.00**	**4,049,669,872.00**	**4,756,054,661.00**

Amortizacion

1) 154.888.637

2) [illegible]

3) 28.978.103,60

4) 266.411.040,72

$1.735.572.802,20

Usuario GLORIAHERRERA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Pág. 1

Fecha expedición: 29 de Enero de 2025

Disponibilidad N°: 73 **Vigencia:** VIG

Número: **63**

Dependencia

Tercero\Contratista: 901682871-2- CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 106

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD.4302.1604.2022.00550.0024	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPO-SITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO--META.	$4,431,460,028.50

Valor en letras **Total:** **$4,431,460,028.50**

CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL VEINTIOCHO PESOS

Concepto: ACTUALIZACION DEL CDP 95 Y RP 337/2023 DEL CONTRATO 106/2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - DEPARTAMENTO DEL META.

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Usuario :GLORIAHERRERA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Pág. 1

Fecha expedición: 29 de Enero de 2025

Disponibilidad N°: 75 **Vigencia:** VIG

Dependencia

Número:
65

Tercero\Contratista: 901682871-2- CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 106

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD.4302.1604.2022.00550.0024	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO--META.	$9,580,151,809.90

Valor en letras

Total: **$9,580,151,809.90**

NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS C

Concepto: ACTUALIZACION DEL CDP 322 Y RP 749/2024 ADICION AL CONTRATO DE OBRA 106/2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLEITSMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - DEPARTAMENTO DEL META.

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Fecha expedición: 5 de Agosto de 2024

Disponibilidad N°: 322 Vigencia: VIG

Dependencia

Número: 749

Tercero\Contratista: 901682871-2- CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA **106**

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD.4302.1604.2022.00550.0024	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$13,685,931,157.00

Valor en letras **Total: $13,685,931,157.00**

TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUEN-

Concepto: ADICION AL CONTRATO DE OBRA 106 DE 2023 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - DEPARTAMENTO DEL META".

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Fecha expedición: 5 de Agosto de 2024

Disponibilidad N°: 323 Vigencia:VIG

Dependencia

Número: 750

Tercero\Contratista: 901682871-2- CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

CONTRATO DE LICITACION PUBLICA 106

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD.4302.1604.2022.00550.0022	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$4,391,049,313.00

Valor en letras **Total: $4,391,049,313.00**

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS

Concepto: ADICION AL CONTRATO DE OBRA 106 DE 2023 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - DEPARTAMENTO DEL META".

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Fecha expedición: 5 de Agosto de 2024

Disponibilidad N°: 324 Vigencia: VIG

Dependencia

Número: 751

Tercero\Contratista: 901682871-2- CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 106

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD.4302.1604.2022.00550.0094	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$3,401,821,859.00

Valor en letras **Total: $3,401,821,859.00**

TRES MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUE-

Concepto: ADICION AL CONTRATO DE OBRA 106 DE 2023 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - DEPARTAMENTO DEL META".

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHIbañez	LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema.	2024-08-05-5:21 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1224 de fecha 2024-08-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	3124	Fecha Registro:	2024-08-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Inicial:	13.685.931.157,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	13.685.931.157,00	Saldo x Obligar:		13.685.931.157,00

TERCERO

Identificacion:	901682871	Razon Social:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	098469998128	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	17349461	Nombre:	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	106 DE 2023	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2024-08-05

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligacion:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0024 CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Nación	AD50000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-08-05	13.685.931.157,00	0,00		
Total:	13.685.931.157,00	0.00	13.685.931.157.00	13.685.931.157.00

Objeto:	SE EXPIDE PARA ADICION AL CONTRATO No. 106 DE 2023.CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-12-31	13.685.931.157,00	13.685.931.157,00	NINGUNO

Proyectó DIEGO A BELTRAN

Aprobó

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1-3

SPGR
Sistema de Programación y Gestión de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHIhlbañez	LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-05-5:21 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1324 de fecha 2024-08-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	3224	Fecha Registro:	2024-08-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	4.391.049.313,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	4.391.049.313,00	Saldo x Obligar:	4.391.049.313,00

TERCERO

Identificacion:	901682871	Razon Social:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	098469998128	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	17349461	Nombre:	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	106 DE 2023	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2024-08-05

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligacion:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0022 CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-08-05	4 391 049 313,00	0,00		
Total:	4 391 049 313,00	0.00	4 391 049 313,00	4 391 049 313.00

Objeto:	SE EXPIDE PARA ADICION AL CONTRATO No 106 DE 2023.CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-12-31	4 391.049 313,00	4.391.049.313,00	NINGUNO

Proyectó Diego J Beltrán

Aprobó

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2-3

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHIhibañez	LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema	2024-08-05-5:21 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1424 de fecha 2024-08-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	3324	Fecha Registro:	2024-08-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	3.401.821.859,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	3.401.821.859,00	Saldo x Obligar:	3.401.821.859,00

TERCERO

Identificacion:	901682871	Razon Social:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	098469998128	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	17349461	Nombre:	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	106 DE 2023	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2024-08-05

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligacion:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0094 CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-08-05	3.401.821.859,00	0,00		
Total:	3.401 821 859,00	0,00	3 401 821 859,00	3.401 821 859,00

Objeto:	SE EXPIDE PARA ADICION AL CONTRATO No 106 DE 2023,CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-12-31	3.401.821.859,00	3.401 821 859,00	NINGUNO

Proyectó Diego J Beltran

Aprobó

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

3-3

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHIhibañez	LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema	2024-08-05-5:21 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1424 de fecha 2024-08-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	3324	Fecha Registro:	2024-08-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	3.401.821.859,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.401.821.859,00	Saldo x Obligar:	3.401.821.859,00	

TERCERO

Identificacion:	901682871	Razon Social:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	098469998128	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	17349461	Nombre:	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	106 DE 2023	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2024-08-05

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligacion:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. FONDOS
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0094 CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-08-05	3.401.821.859,00	0,00		
Total:	3.401 821 859,00	0,00	3 401 821 859,00	3.401 821 859,00

Objeto:	SE EXPIDE PARA ADICION AL CONTRATO No 106 DE 2023,CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-12-31	3.401.821.859,00	3.401 821 859,00	NINGUNO

Proyectó Diego L Beltran

Aprobó

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

3-3

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT: 822002510-6

SEGUIMIENTO DE REGISTRO
SEGUIMIENTO DE REGISTROS PRESUPUESTALES
Registro No. 72 de 01/29/2025

Impreso : Jul/7/2025
Pág.: 1

Información General

Tercero : 901682871-2 CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

Concepto : ACTUALIZACION DEL CDP 324 Y RP 751/2024 ADICION AL CONTRATO DE OBRA 106/2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO -

Fecha	Cuenta / Descripción	Registros	Obligaciones	Saldo Registro	Pagos
00AD.4302.1604.2022.00550.0094	**CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.**				
	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS				
01/29/2025	Constitución del Registro	2,381,275,301.30		2,381,275,301.30	
	Saldos de la Cuenta y Recurso :	**2,381,275,301.30**		**2,381,275,301.30**	
	SALDOS DEL REGISTRO :	**2,381,275,301.30**		**2,381,275,301.30**	

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT: 822002510-6

SEGUIMIENTO DE REGISTRO
SEGUIMIENTO DE REGISTROS PRESUPUESTALES
Registro No. 751 de 08/05/2024

Información General

Tercero : 901682871-2 CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

Concepto : ADICION AL CONTRATO DE OBRA 106 DE 2023 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - DEPARTAMENTO DEL META".

Fecha	Cuenta / Descripción	Registros	Obligaciones	Saldo Registro	Pagos
00AD.4302.1604.2022.00550.0094	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META				
	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS				
08/05/2024	Constitución del Registro	3,401,821,859.00		3,401,821,859.00	
08/14/2024	Obligación #1895/2024 Anticipo		1,020,546,557.70	2,381,275,301.30	
08/21/2024	Comprobante de Egreso #2838/2024				1,020,546,557.70
	Saldos de la Cuenta y Recurso :	**3,401,821,859.00**	**1,020,546,557.70**	**2,381,275,301.30**	**1,020,546,557.70**
	SALDOS DEL REGISTRO :	**3,401,821,859.00**	**1,020,546,557.70**	**2,381,275,301.30**	**1,020,546,557.70**

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT: 822002510-6

SEGUIMIENTO DE REGISTRO
SEGUIMIENTO DE REGISTROS PRESUPUESTALES
Registro No. 70 de 01/29/2025

Impreso : Jul/7/2025
Pág.: 1

Información General

Tercero : 901682871-2 CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

Concepto : ACTUALIZACION DEL CDP 94 Y RP 339/2023 DEL CONTRATO 106/2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.

Fecha	Cuenta / Descripción	Registros	Obligaciones	Saldo Registro	Pagos
00AD.4302.1604.2022.00550.0094	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.				
	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS				
01/29/2025	Constitución del Registro	6,568,224,302.50		6,568,224,302.50	
	Saldos de la Cuenta y Recurso :	**6,568,224,302.50**		**6,568,224,302.50**	
	SALDOS DEL REGISTRO :	**6,568,224,302.50**		**6,568,224,302.50**	

X diferencia = $ 2.814.953.272 ✓

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT: 822002510-6

SEGUIMIENTO DE REGISTRO
SEGUIMIENTO DE REGISTROS PRESUPUESTALES
Registro No. 339 de 03/07/2023

Impreso : Jul/7/2024

Información General

Tercero : 901682871-2 CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

Concepto : LP-004-2022, CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META. (SUSTICION CDP 480/2022 POR $1.503.970.974,04 BIENIO 2021-2022)VIGENCIA FUTURA 2023-2024 $8.522.502.186,24 .-

Fecha	Cuenta / Descripción	Registros	Obligaciones	Saldo Registro	Pagos
00AD.4302.1604.2022.00550.0094	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META				
	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS				
03/07/2023	Constitución del Registro	9,986,380,420.00		9,986,380,420.00	
06/20/2023	Obligación #1517/2023		2,995,914,126.00	6,990,466,294.00	
06/21/2023	Comprobante de Egreso #1974/2023				2,995,914,126.00
08/24/2024	Obligación #2054/2024		422,241,991.50	6,568,224,302.50	
08/30/2024	Comprobante de Egreso #3028/2024				422,241,991.50
Saldos de la Cuenta y Recurso :		**9,986,380,420.00**	**3,418,156,117.50**	**6,568,224,302.50**	3,418,156,117.50
SALDOS DEL REGISTRO :		**9,986,380,420.00**	**3,418,156,117.50**	**6,568,224,302.50**	**3,418,156,117.50**

Anticipo

1) Amortización: $180.960.853

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT: 822002510-6

SEGUIMIENTO DE REGISTRO
SEGUIMIENTO DE REGISTROS PRESUPUESTALES
Registro No. 339 de 03/07/2023

Información General

Tercero : 901682871-2 CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

Concepto : LP-004-2022, CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META. (SUSTICION CDP 480/2022 POR $1.503.970.974,04 BIENIO 2021-2022)VIGENCIA FUTURA 2023-2024 $8.522.502.186,24 .-

Fecha	Cuenta / Descripción	Registros	Obligaciones	Saldo Registro	Pagos
00AD.4302.1604.2022.00550.0094	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META				
	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS				
03/07/2023	Constitución del Registro	9,986,380,420.00		9,986,380,420.00	
06/20/2023	Obligación #1517/2023		2,995,914,126.00	6,990,466,294.00	
06/21/2023	Comprobante de Egreso #1974/2023				2,995,914,126.00
08/24/2024	Obligación #2054/2024		422,241,991.50	6,568,224,302.50	
08/30/2024	Comprobante de Egreso #3028/2024				422,241,991.50
Saldos de la Cuenta y Recurso :		**9,986,380,420.00**	**3,418,156,117.50**	**6,568,224,302.50**	**3,418,156,117.50**
SALDOS DEL REGISTRO :		**9,986,380,420.00**	**3,418,156,117.50**	**6,568,224,302.50**	**3,418,156,117.50**

Anticipo

) Amortización: $180.960.853.52

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT: 822002510-6

SEGUIMIENTO DE REGISTRO

SEGUIMIENTO DE REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 63 de 01/29/2025

Impreso : Jul/7/2025
Pág.: 1

Información General

Tercero : 901682871-2 CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

Concepto : ACTUALIZACION DEL CDP 95 Y RP 337/2023 DEL CONTRATO 106/2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - DEPARTAMENTO DEL META.

Fecha	Cuenta / Descripción	Registros	Obligaciones	Saldo Registro	Pagos
00AD.4302.1604.2022.00550.0024	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.				
	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS				
01/29/2025	Constitución del Registro	4,431,460,028.50		4,431,460,028.50	
03/11/2025	Obligación #152/2025		3,037,542,801.30	1,393,917,227.20	
03/13/2025	Comprobante de Egreso #250/2025				3,037,542,801.30
05/14/2025	Obligación #935/2025		1,393,917,227.20		
05/20/2025	Comprobante de Egreso #1172/2025				1,393,917,227.20
	Saldos de la Cuenta y Recurso :	4,431,460,028.50	4,431,460,028.50	0.00	4,431,460,028.50
	SALDOS DEL REGISTRO :	4,431,460,028.50	4,431,460,028.50	0.00	4,431,460,028.50

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT: 822002510-6

SEGUIMIENTO DE REGISTRO
SEGUIMIENTO DE REGISTROS PRESUPUESTALES
Registro No. 337 de 03/07/2023

Información General

Tercero : 901682871-2 CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

Concepto : LP-004-2022 - CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META. (SUSTICION CDP 470/2022 POR $4.028.655.814,25 BIENIO 2021-2022)VIGENCIA FUTURA 2023-2024 $27.619.377.413,62 .-

Fecha	Cuenta / Descripción	Registros	Obligaciones	Saldo Registro	Pagos
00AD.4302.1604.2022.00550.0024	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META				
	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS				
03/07/2023	Constitución del Registro	31,521,667,843.00		31,521,667,843.00	
06/20/2023	Obligación #1515/2023		9,456,500,352.90	22,065,167,490.10	
06/21/2023	Comprobante de Egreso #1972/2023				9,456,500,352.90
12/26/2023	Obligación #5223/2023		1,262,344,672.00	20,802,822,818.10	
12/29/2023	Comprobante de Egreso #6646/2023				1,262,344,672.00
08/24/2024	Obligación #2051/2024		10,381,828,749.60	10,420,994,068.50	
08/30/2024	Comprobante de Egreso #3025/2024				10,381,828,749.60
11/13/2024	Obligación #2928/2024		2,184,511,540.40	8,236,482,528.10	
11/18/2024	Comprobante de Egreso #3993/2024				2,184,511,540.40
12/19/2024	Obligación #3792/2024		3,805,022,499.60	4,431,460,028.50	
12/20/2024	Comprobante de Egreso #4891/2024				3,805,022,499.60
	Saldos de la Cuenta y Recurso :	31,521,667,843.00	27,090,207,814.50	4,431,460,028.50	27,090,207,814.50
	SALDOS DEL REGISTRO :	31,521,667,843.00	27,090,207,814.50	4,431,460,028.50	27,090,207,814.50

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHiquiñone	IVONNE CAROLINA QUIÑONES ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-27-11:58 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	51423	**Fecha Registro:**	2023-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	516.295.456,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	516.295.456,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	87.770.250,00	**Valor Neto:**	428.525.206,00			**Nro. Compromiso:**	5823	**Nro. Cdp:**	3823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	26-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901682871	**Razon Social:**	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	098469998128	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	54223	**Tipo:**	Factura o cuenta de cobro	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0022 CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2023-12-26				
Total:	516.295.456,00	0,00	516.295.456,00	0,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-12-26	OrdenadaPago	516.295.456,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHiquiñone	IVONNE CAROLINA QUIÑONES ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-27-11:58 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	51523	**Fecha Registro:**	2023-12-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.803.349.531,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.803.349.531,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	333.619.468,00	**Valor Neto:**	1.469.730.063,00			**Nro. Compromiso:**	5623	**Nro. Cdp:**	3623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	26-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901682871	**Razon Social:**	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	098469998128	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	54323	**Tipo:**	Factura o cuenta de cobro	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0024 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2023-12-27				
Total:	1.803.349.531,00	0,00	1.803.349.531,00	0,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-12-27	OrdenadaPago	1.803.349.531,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHiquiñone IVONNE CAROLINA QUIÑONES ROMERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-27-11:58 a. m.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0,00	0,000 %	36.067.000,00	0,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0,00	0,000 %	36.067.000,00	0,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0,00	0,000 %	36.067.000,00	0,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0,00	0,000 %	36.067.000,00	0,00
2-03-09 ESTAMPILLA PRO - DEPORTES	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0,00	0,000 %	36.067.000,00	0,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.803.349.531,00	2,000 %	36.066.991,00	0,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	1.803.349.531,00	5,000 %	90.167.477,00	0,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0,00	0,000 %	18.033.000,00	0,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0,00	0,000 %	9.017.000,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHiquiñone	IVONNE CAROLINA QUIÑONES ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-27-11:58 a. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0,00	0,000 %	10.326.000,00	0,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0,00	0,000 %	10.326.000,00	0,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0,00	0,000 %	10.326.000,00	0,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0,00	0,000 %	5.163.000,00	0,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0,00	0,000 %	10.326.000,00	0,00
2-03-09 ESTAMPILLA PRO - DEPORTES	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0,00	0,000 %	10.326.000,00	0,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	516.295.456,00	2,000 %	10.325.909,00	0,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0,00	0,000 %	2.581.000,00	0,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	361.406.819,00	5,000 %	18.070.341,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHiquiñone	IVONNE CAROLINA QUIÑONES ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-27-11:57 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	51323	**Fecha Registro:**	2023-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	99.795.858,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	99.795.858,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	18.462.710,00	**Valor Neto:**	81.333.148,00	**Nro. Compromiso:**	6023	**Nro. Cdp:**	4023		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	26-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**			

TERCERO

Identificacion:	901682871	**Razon Social:**	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	098469998128	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	54123	**Tipo:**	Factura o cuenta de cobro	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0094 CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50000	CSF	2023-12-26				
					Total:	99.795.858,00	0,00	99.795.858,00	0,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-12-26	OrdenadaPago	99.795.858,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHiquiñone	IVONNE CAROLINA QUIÑONES ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-27-11:57 a. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0,00	0,000 %	1.996.000,00	0,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0,00	0,000 %	1.996.000,00	0,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0,00	0,000 %	1.996.000,00	0,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0,00	0,000 %	998.000,00	0,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0,00	0,000 %	1.996.000,00	0,00
2-03-09 ESTAMPILLA PRO - DEPORTES	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0,00	0,000 %	1.996.000,00	0,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	99.795.858,00	2,000 %	1.995.917,00	0,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0,00	0,000 %	499.000,00	0,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 822002510	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	99.795.858,00	5,000 %	4.989.793,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141161027892

(415)7707212489984(8020) 000014116102789 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 8 2 8 7 1	2	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 24 B 11 119

42. Correo electrónico Contabilidadedeportivos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 4 5 3 5 6 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 1 2 3 0						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	0	1	4	4	2	5	2	5	5															

07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	1	0	3	2	3															

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMOS MONTAÑEZ ELISEO MARTIN

985. Cargo Gestor II

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141161027892

(415)7707212489984(8020) 000014116102789 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 8 2 8 7 1	2	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 2 3 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 1 2 3 0	
81. Hasta	2 0 2 4 1 2 3 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 2 1 5		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141161027892

(415)7707212489984(8020) 000014116102789 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 8 2 8 7 1	2	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 2 3 0			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 2 1 8 4 0 1 1 8			
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
ORTIZ	GARCIA	JHON	HENRY	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 2 3 0			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 2 4 2 0 6 3			
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
PEREZ	VELASQUEZ	WILSON	ORLANDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141161027892

(415)7707212489984(8020) 000014116102789 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 8 2 8 7 1	2	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 1 3 1 9 1 8	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CIVIDEPORTES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 2 1 2 3 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 1 4 0 9 5 9	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 2 1 2 3 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 9 4 0 6 2 1	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 2 1 2 3 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 9 3 5 3 5	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 5	2 0 2 2 1 2 3 0	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA DE PAGO PARCIAL

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-42
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE PAGO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	106 de 2023	**PROYECTO N°**	BPIN 2022005500024, BPIN 2022005500022, BPIN 2022005500094

ACTA DE PAGO PARCIAL N°	**14**	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	1 de diciembre de 2025	a	5 de diciembre de 2025

OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META	**OBRA A - BPIN 2022005500024:**	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META
		VALOR TOTAL INICIAL OBRA A	$ 31,845,658,891
		VALOR TOTAL ADICIONAL OBRA A	$ 13,685,931,157.00
		VALOR TOTAL ACTUAL OBRA A	$ 45,531,590,048.00
VALOR TOTAL INICIAL DEL CONTRATO:	$ 50,871,940,842.00	**OBRA B - BPIN 2022005500022:**	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
		VALOR TOTAL INICIAL OBRA B	$ 8,805,724,533
		VALOR TOTAL ADICIONAL OBRA B	$ 4,391,049,313
VALOR TOTAL ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ 21,478,802,329.00	**VALOR TOTAL ACTUAL OBRA B**	$ 13,196,773,846
		OBRA C - BPIN 2022005500094:	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META
VALOR TOTAL ACTUAL DEL CONTRATO	$ 72,350,743,171.00	**VALOR TOTAL INICIAL OBRA C**	$ 10,220,557,418
		VALOR TOTAL ADICIONAL OBRA C	$ 3,401,821,859
		VALOR TOTAL ACTUAL OBRA C	$ 13,622,379,277
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°**	249 DE 2023
NIT:	901.682.871-2	**INTERVENTORÍA:**	CONSORCIO INTERESCENARIOS
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	escenariosdeportivos2023@gmail.com	**CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:**	interescenariosc@gmail.com
SUPERVISOR:	CRISTHIAN DAVID HERRERA MOLIINA	**FECHA PRESENTE ACTA:**	05 Diciembre de 2025
CORREO ELECTRÓNICO SUPERVISION:	planeacion@idermeta.gov.co		
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de mayo de 2023		

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
OBRA A	**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META.**													
1.1	LOCALIZACION. TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA. CARTERA Y PLANOS.	M2	6,436.86	$ 5,438	$ 35,003,645	15,023.40	$ 81,697,250.00	14,289.74	$ 77,707,606.00		$ 0.00	14,289.74	$ 77,707,606.00	95.12%
	SUBTOTAL				**$ 35,003,645**		**$ 81,697,250.00**		**$ 77,707,606.00**		**$ 0.00**		**$ 77,707,606.00**	
2	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**													
2.1	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	30.00	$ 30,524	$ 915,720	52.00	$ 1,587,248.00	52.00	$ 1,587,248.00		$ 0.00	52.00	$ 1,587,248.00	100.00%
2.2	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	55.00	$ 38,155	$ 2,098,525	75.00	$ 2,861,625.00	75.00	$ 2,861,625.00		$ 0.00	75.00	$ 2,861,625.00	100.00%
2.3	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	4,319.02	$ 18,491	$ 79,862,999	4,700.80	$ 86,922,493.00	4,700.80	$ 86,922,493.00		$ 0.00	4,700.80	$ 86,922,493.00	100.00%
2.4	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA POLIDEPORTIVO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	KG	25,854.30	$ 5,491	$ 141,965,961	89,895.00	$ 493,613,445.00	89,895.00	$ 493,613,445.00		$ 0.00	89,895.00	$ 493,613,445.00	100.00%
2.5	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	58.00	$ 82,033	$ 4,757,914	116.00	$ 9,515,828.00	116.00	$ 9,515,828.00		$ 0.00	116.00	$ 9,515,828.00	100.00%
2.6	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	3,250.79	$ 18,021	$ 58,582,487	3,383.60	$ 60,975,856.00	3,383.60	$ 60,975,856.00		$ 0.00	3,383.60	$ 60,975,856.00	100.00%
2.7	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	4,319.02	$ 13,760	$ 59,429,715	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
2.8	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	11.00	$ 15,262	$ 167,882	27.00	$ 412,074.00	27.00	$ 412,074.00		$ 0.00	27.00	$ 412,074.00	100.00%
2.9	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	487.53	$ 373,009	$ 181,853,078	1,338.90	$ 499,421,750.00	1,129.10	$ 421,164,462.00		$ 0.00	1,129.10	$ 421,164,462.00	84.33%
2.10	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	3,335.73	$ 14,647	$ 48,858,437	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
2.11	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	332.05	$ 431,624	$ 143,320,749	815.10	$ 351,816,722.00	815.10	$ 351,816,722.00		$ 0.00	815.10	$ 351,816,722.00	100.00%
2.12	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	189.77	$ 383,666	$ 72,808,297	320.50	$ 122,964,953.00	320.50	$ 122,964,953.00		$ 0.00	320.50	$ 122,964,953.00	100.00%
2.13	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	45.90	$ 33,079	$ 1,518,326	61.70	$ 2,040,974.00	61.70	$ 2,040,974.00		$ 0.00	61.70	$ 2,040,974.00	100.00%
NP2.14	DESMONTE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO A ALTURAS MAYORES DE 12M. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	0.00	$ 18,368	$ 0	4,700.80	$ 86,344,294.00	4,700.80	$ 86,344,294.00		$ 0.00	4,700.80	$ 86,344,294.00	100.00%
NP2.15	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	0.00	$ 247,904	$ 0	513.00	$ 127,174,752.00	511.00	$ 126,678,944.00		$ 0.00	511.00	$ 126,678,944.00	99.61%
NP2.16	DESMONTE DE LUMINARIA DE 20W A 400W A ALTURAS MAYORES A 10M. TRASLADO HASTA EL SITIO DE CARGUE	UND	0.00	$ 69,827	$ 0	58.00	$ 4,049,966.00	58.00	$ 4,049,966.00		$ 0.00	58.00	$ 4,049,966.00	100.00%
NP2.17	DESMONTE ESTRUCTURA DE BARANDA O PASAMANOS METALICO	ML	0.00	$ 15,530	$ 0	114.19991	$ 1,773,525.00	114.20	$ 1,773,525.00		$ 0.00	114.19991	$ 1,773,525.00	100.00%
NP2.18	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	0.00	$ 8,060	$ 0	862.20	$ 6,949,332.00	862.20	$ 6,949,332.00		$ 0.00	862.20	$ 6,949,332.00	100.00%
NP2.19	DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES D>40 CM.	UND	0.00	$ 992,880	$ 0	5.00	$ 4,964,400.00	5.00	$ 4,964,400.00		$ 0.00	5.00	$ 4,964,400.00	100.00%
NP2.20	DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES MAYORES A D=10 CM Y MENORES A D=40 CM. INC RAIZ, CARGUE, DESCARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES 5KM	UND	0.00	$ 675,865	$ 0	3.00	$ 2,027,595.00	3.00	$ 2,027,595.00		$ 0.00	3.00	$ 2,027,595.00	100.00%
NP2.21	DESMONTE DE RED SUBTERRANEA DE BAJA TENSION HASTA CALIBRE 2 AWG	ML	0.00	$ 42,172	$ 0	369.70	$ 15,590,988.00	369.70	$ 15,590,988.00		$ 0.00	369.70	$ 15,590,988.00	100.00%

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP2.22	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA INCLUYE TRANSCIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	0.00	$ 16,664	$ 0	3,277.30	$ 54,612,927.00	3,277.30	$ 54,612,927.00		$ 0.00	3,277.30	$ 54,612,927.00	100.00%
NP 2.23	DESMONTE DE LAMPARA A ALTURAS MAXIMA DE 5.0 M	UND	0.00	$ 26,957	$ 0	184.00	$ 4,960,088.00	184.00	$ 4,960,088.00		$ 0.00	184.00	$ 4,960,088.00	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 796,140,090**		**$ 1,940,680,835.00**		**$ 1,861,827,739.00**		**$ 0.00**		**$ 1,861,827,739.00**	
3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**													
3.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	4,718.84	$ 38,501	$ 181,680,059	4,718.84	$ 181,680,059.00	4,273.50	$ 164,534,024.00	172.00	$ 6,622,172.00	4,445.50	$ 171,156,196.00	94.21%
3.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	5,396.66	$ 63,600	$ 343,227,576	5,396.66	$ 343,227,576.00	5,350.80	$ 340,310,880.00		$ 0.00	5,350.80	$ 340,310,880.00	99.15%
3.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	989.88	$ 31,615	$ 31,295,056	4,484.50	$ 141,777,467.30	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 3.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	0.00	$ 247,904	$ 0	1,022.00	$ 253,357,888.00	794.00	$ 196,835,776.00	32.00	$ 7,932,928.00	826.00	$ 204,768,704.00	80.82%
	SUBTOTAL				**$ 556,202,691**		**$ 920,042,990.00**		**$ 701,680,680.00**		**$ 14,555,100.00**		**$ 716,235,780.00**	
4	**CIMENTACIÓN**													
4.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	46.78	$ 641,273	$ 29,998,751	112.10	$ 71,886,703.00	85.00	$ 54,508,205.00	3.90	$ 2,500,965.00	88.90	$ 57,009,170.00	79.30%
4.2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	85.21	$ 1,444,492	$ 123,085,163	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
4.3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	189.95	$ 1,003,116	$ 190,541,884	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
4.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	124.96	$ 1,075,099	$ 134,344,371	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
4.5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	108.08	$ 648,730	$ 70,114,738	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
4.6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	51,209.86	$ 8,513	$ 435,949,538	87,321.80	$ 743,370,483.00	87,321.80	$ 743,370,483.00		$ 0.00	87,321.80	$ 743,370,483.00	100.00%
4.7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	632.48	$ 821,666	$ 519,687,312	187.40	$ 153,980,209.00	0.00	$ 0.00	39.40	$ 32,373,640.00	39.40	$ 32,373,640.00	21.02%
NP 4.8	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 1,153,400	$ 0	186.90	$ 215,570,460.00	186.90	$ 215,570,460.00		$ 0.00	186.90	$ 215,570,460.00	100.00%
NP 4.9	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 1,232,580	$ 0	124.50	$ 153,456,210.00	121.20	$ 149,388,696.00		$ 0.00	121.20	$ 149,388,696.00	97.35%
NP 4.10	PEDESTALES EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 1,644,538	$ 0	97.80	$ 160,835,816.00	97.80	$ 160,835,816.00		$ 0.00	97.80	$ 160,835,816.00	100.00%
NP 4.11	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 1,051,500	$ 0	551.00	$ 579,376,500.00	537.00	$ 564,655,500.00	9.50	$ 9,989,250.00	546.50	$ 574,644,750.00	99.18%
NP 4.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	LT	0.00	$ 53,399	$ 0	3,661.00	$ 195,493,739.00	3,197.70	$ 170,753,982.00		$ 0.00	3,197.70	$ 170,753,982.00	87.34%
NP 4.13	MICROFIBRA SINTETICA PARA CONTROL DE RETRACCION PLASTICA DE CONCRETOS EN PLACAS DE CONTRAPISO	KG	0.00	$ 114,271	$ 0	123.60	$ 14,123,896.00	0.00	$ 0.00	22.00	$ 2,513,962.00	22.00	$ 2,513,962.00	17.80%
NP 4.14	JUNTA DE DILATACION DE 6mm, INC CORTE, CORDON ELASTOMERICO Y SELLANTE AUTONIVELANTE	ML	0.00	$ 37,300	$ 0	2,429.70	$ 90,627,810.00	1,993.50	$ 74,357,550.00	42.20	$ 1,574,060.00	2,035.70	$ 75,931,610.00	83.78%
NP 4.15	CONCRETO CICLOPEO, 3000PSI-20.7MPA PIEDRA PROPORCION 60C/40P PREMEZCLADO	M3	0.00	$ 785,485	$ 0	147.40	$ 115,780,489.00	147.40	$ 115,780,489.00		$ 0.00	147.40	$ 115,780,489.00	100.00%
NP 4.16	CONCRETO CICLOPEO, 4000PSI-27,5MPA PIEDRA PROPORCION 60C/40P PREMEZCLADO	M3	0.00	$ 912,791	$ 0	21.10	$ 19,259,890.00	21.10	$ 19,259,890.00		$ 0.00	21.10	$ 19,259,890.00	100.00%
NP 4.17	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 24.5 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 1,497,873	$ 0	269.40	$ 403,526,986.00	268.90	$ 402,778,050.00		$ 0.00	268.90	$ 402,778,050.00	99.81%
	SUBTOTAL				**$ 1,503,721,757**		**$ 2,917,289,191.00**		**$ 2,671,259,121.00**		**$ 48,951,877.00**		**$ 2,720,210,998.00**	
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**													
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 18 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	993.72	$ 128,414	$ 127,607,560	913.10	$ 117,254,823.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
5.2	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	128.68	$ 1,377,156	$ 177,212,434	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
5.3	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA GRADERÍAS	M3	99.37	$ 674,689	$ 67,043,846	70.40	$ 47,498,106.00	68.80	$ 46,418,603.00	0.90	$ 607,220.00	69.70	$ 47,025,823.00	99.01%
NP 5.4	JUNTA DE DILATACION DE 6mm, INC CORTE, CORDON ELASTOMERICO Y SELLANTE AUTONIVELANTE	ML	0.00	$ 37,300	$ 0	163.60	$ 6,102,280.00	162.40	$ 6,057,520.00		$ 0.00	162.40	$ 6,057,520.00	99.27%
NP 5.5	APUNTALAMIENTO EN OBRA FALSA DE PLACA DE GRADERÍAS CON PARAL TELESCOPICO EXTRALARGO ALTURA MÁX. 6.00M	M2	0.00	$ 34,500	$ 0	913.10	$ 31,501,950.00	906.90	$ 31,288,050.00		$ 0.00	906.90	$ 31,288,050.00	99.32%

Nº ÍTEM	CONDICIONES I S					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP 5.6	PINTURA EN PRIMER EPOXICA PARA STEEL DECK EN CARA INFERIOR DE PLACAS DE ENTREPISO Y GRADERIAS, EN ALTURAS HASTA 6M	M2	0.00	$ 47,600	$ 0	913.10	$ 43,463,560.00	906.90	$ 43,168,440.00		$ 0.00	906.90	$ 43,168,440.00	99.32%
NP 5.7	CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) PARA ELEMENTOS VERTICALES DE CONSTRUCCIÓN COMPUESTA, VACIADO ALTURA MAYOR A 11 MT, ALTAMENTE FLUIDO Y COHESIVO, AGREGADO 3/8" (RELLENO COLUMNA METALICAS EXISTENTES - INCLUYE PERFORACIÓN)	M3	0.00	$ 1,175,465	$ 0	153.40	$ 180,316,331.00	153.20	$ 180,081,238.00		$ 0.00	153.20	$ 180,081,238.00	99.87%
	SUBTOTAL				**$ 371,863,840**		**$ 426,137,050.00**		**$ 307,013,851.00**		**$ 607,220.00**		**$ 307,621,071.00**	
6	**ESTRUCTURAS EN ACERO**													
6.1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	572,164.72	$ 25,806	$ 14,765,282,764	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
6.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	17,585.47	$ 9,955	$ 175,063,354	17,726.90	$ 176,471,290.00	17,721.80	$ 176,420,519.00		$ 0.00	17,721.80	$ 176,420,519.00	99.97%
NP 6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS 3/4" x 3-1/2" GR. 2 PARA LOSAS DE ENTREPISO Y GRADERÍAS	UN	0.00	$ 11,465	$ 0	5,692.00	$ 65,258,780.00	5,688.00	$ 65,212,920.00		$ 0.00	5,688.00	$ 65,212,920.00	99.93%
NP 6.4	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50, A500 GRADO C, A 36 GRADO 36,A1011 GRADO 50,A 569,A 653 GRADO 50,NTC161 GRADO 34, F1554 GRADO 105. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION Y PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	KG	0.00	$ 33,901	$ 0	576,380.90	$ 19,539,888,891.00	576,380.90	$ 19,539,888,891.00		$ 0.00	576,380.90	$ 19,539,888,891.00	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 14,940,346,118**		**$ 19,781,618,961.00**		**$ 19,781,522,330.00**		**$ 0.00**		**$ 19,781,522,330.00**	100.00%
7	**CUBIERTA Y FACHADA**													
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2''	M2	6,524.58	$ 254,358	$ 1,659,579,120	6,524.58	$ 1,659,579,120.00	6,356.00	$ 1,616,699,448.00		$ 0.00	6,356.00	$ 1,616,699,448.00	97.42%
7.2	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte y remates de cubierta)	M2	5,103.05	$ 1,106,035	$ 5,644,151,907	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FACHADA EN REVESTIMIENTO MINIWAVE O SIMILAR EN PANEL EN ALUZINC 0.5 MM PERFORADO, PREPINTADO EN POLIESTRER HORNEABLE EN DOS CARAS. INC ELEMENTO DE SOPORTE A ESTRUCTURA.	M2	0.00	$ 824,979	$ 0	6,153.13627	$ 5,076,208,207.00	5,620.80	$ 4,637,041,963.00		$ 0.00	5,620.80	$ 4,637,041,963.00	91.35%
	SUBTOTAL				**$ 7,303,731,027**		**$ 6,735,787,327.00**		**$ 6,253,741,411.00**		**$ 0.00**		**$ 6,253,741,411.00**	92.84%
8	**MAMPOSTERÍA Y PAÑETES**													
8.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	2,039.46	$ 53,708	$ 109,535,318	1,466.00	$ 78,735,928.00	820.20	$ 44,051,302.00	573.00	$ 30,774,684.00	1,393.20	$ 74,825,986.00	95.03%
8.2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31.50	$ 1,338,592	$ 42,165,648	22.60	$ 30,252,179.00	0.00	$ 0.00	20.20	$ 27,039,558.00	20.20	$ 27,039,558.00	89.38%
8.3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	36.10	$ 1,377,156	$ 49,715,332	31.10	$ 42,829,552.00	29.40	$ 40,488,386.00		$ 0.00	29.40	$ 40,488,386.00	94.53%
8.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	45.99	$ 1,008,399	$ 46,376,270	32.70	$ 32,974,647.00	16.70	$ 16,840,263.00	16.00	$ 16,134,384.00	32.70	$ 32,974,647.00	100.00%
8.5	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.58	$ 1,805,128	$ 10,072,614	5.58	$ 10,072,614.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.6	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.09	$ 1,989,083	$ 10,124,432	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.7	GRANITO PULIDO PARA MESON	M2	25.44	$ 142,180	$ 3,617,059	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.8	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2,557.33	$ 26,532	$ 67,851,080	2,713.20	$ 71,986,622.84	0.00	$ 0.00	2,707.30	$ 71,830,084.00	2,707.30	$ 71,830,084.00	99.78%
8.9	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M3	1,267.50	$ 36,084	$ 45,736,470	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.10	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	15,674.34	$ 8,513	$ 133,435,656	8,754.80	$ 74,529,612.00	7,983.00	$ 67,959,279.00		$ 0.00	7,983.00	$ 67,959,279.00	91.18%
NP 8.11	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0.00	$ 641,273.00	$ 0	13.30	$ 8,528,930.90	6.70	$ 4,296,529.00	6.60	$ 4,232,401.90	13.30	$ 8,528,930.90	100.00%
NP 8.12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	0.00	$ 36,500.00	$ 0	901.20	$ 32,893,800.00	0.00	$ 0.00	676.80	$ 24,703,200.00	676.80	$ 24,703,200.00	75.10%
NP 8.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN PLACA DE GRANITO PULIDO, E=2CM, INC SALPICADERO, FALDON Y ELEMENTOS DE SOPORTE O FIJACION	ML	0.00	$ 1,202,295.00	$ 0	55.90	$ 67,208,290.50	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 8.14	CONEXIÓN PARA RESTRICCION LATERAL EN MAMPOSTERIA DE DOBLE ALTURA	UND	0.00	$ 31,371.00	$ 0	104.00	$ 3,262,584.00	0.00	$ 0.00	104.00	$ 3,262,584.00	104.00	$ 3,262,584.00	100.00%
NP 8.15	TAPALUZ PARA REMATE DE MUROS CON ESTRUCTURA Metálica EN LAMINA CR CAL.16, INC ANTICORROSIVO EPOXICO Y PINTURA POLIURETANO	ML	0.00	$ 37,593.00	$ 0	206.40	$ 7,759,195.20	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 518,629,879**		**$ 461,033,955.00**		**$ 173,635,759.00**		**$ 177,976,895.90**		**$ 351,612,654.90**	76.27%

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
9	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**													
9.1	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UND	60.00	$ 1,411,393	$ 84,683,580	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
9.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	4.00	$ 900,711	$ 3,602,844	4.00	$ 3,602,844.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 3,602,844.00	4.00	$ 3,602,844.00	100.00%
9.3	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UND	24.00	$ 953,654	$ 22,887,696	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
9.4	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	76.00	$ 504,633	$ 38,352,108	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
9.5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	20.00	$ 161,971	$ 3,239,420	16.00	$ 2,591,536.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UND	4.00	$ 327,907	$ 1,311,628	8.00	$ 2,623,256.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
9.7	ESPEJO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	43.84	$ 156,171	$ 6,846,537	58.20	$ 9,089,153.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
9.8	GRIFERÍA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	UND	76.00	$ 387,179	$ 29,425,604	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
9.9	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UND	2.00	$ 43,672	$ 87,344	8.00	$ 349,376.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 9.10	SANITARIO TIPO BÁLTICO O SIMILAR + GRIFERÍA ANTIVANDALICA TIPO PUSH	UND	0.00	$ 1,645,041.00	$ 0	60.00	$ 98,702,460.00	0.00	$ 0.00	60.00	$ 98,702,460.00	60.00	$ 98,702,460.00	100.00%
NP 9.11	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO PUSH	UND	0.00	$ 716,226.00	$ 0	24.00	$ 17,189,424.00	0.00	$ 0.00	24.00	$ 17,189,424.00	24.00	$ 17,189,424.00	100.00%
NP 9.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	0.00	$ 1,315,041.00	$ 0	4.00	$ 5,260,164.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 5,260,164.00	4.00	$ 5,260,164.00	100.00%
NP 9.13	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVE LAVAMANOS MESON TIPO PUSH	UND	0.00	$ 611,913.00	$ 0	72.00	$ 44,057,736.00	0.00	$ 0.00	64.00	$ 39,162,432.00	64.00	$ 39,162,432.00	88.89%
NP 9.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE CON CHAPA DE SEGURIDAD	UND	0.00	$ 333,730.00	$ 0	64.00	$ 21,358,720.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 9.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS EN ACERO INOXIDABLE CON CHAPA DE SEGURIDAD	UND	0.00	$ 353,973.00	$ 0	20.00	$ 7,079,460.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 9.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE CON CHAPA DE SEGURIDAD	UND	0.00	$ 420,348.00	$ 0	20.00	$ 8,406,960.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 190,436,761**		**$ 220,311,089.00**		**$ 0.00**		**$ 163,917,324.00**		**$ 163,917,324.00**	74.40%
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**													
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20, 2 X 0.90 M	UND	28.00	$ 528,395	$ 14,795,060	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	118.80	$ 720,221	$ 85,562,255	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO SIST. PERSIANA FIJA ALUMINIO	M2	67.80	$ 323,273	$ 21,917,909	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	287.76	$ 310,290	$ 89,289,050	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
10.5	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES, SEGÚN PLANO.	M2	374.82	$ 1,591,335	$ 596,464,185	324.90	$ 517,024,742.00	0.00	$ 0.00	290.00	$ 461,487,150.00	290.00	$ 461,487,150.00	89.26%
NP 10.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA TIPO PERSIANA SEGÚN DISEÑO (INC CHAPA DE SEGURIDAD Y PINTURA ELECTROSTATICA)	M2	0.00	$ 728,395.00	$ 0	301.20	$ 219,392,574.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 10.7	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO SISTEMA BASCULANTE SEGÚN DISEÑO (INC ALFAGIA EN ALUMINIO)	M2	0.00	$ 523,273.00	$ 0	51.70	$ 27,053,214.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 10.8	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO SISTEMA CORREDIZA SEGÚN DISEÑO (INC ALFAGIA EN ALUMINIO)	M2	0.00	$ 523,274.00	$ 0	10.80	$ 5,651,359.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 10.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN ACERO AL CARBON ASTM A-500 GRADO C, SEGÚN DISEÑOS. INCLUYE SOPORTE CON PLATINA Y PINTURA EN POLIURETANO PARA BARANDA SOBRE MURO H=0.55M, VOMITORIO, ESCALERAS EXTERIORES E INTERNAS, RAMPAS Y CERRAMIENTO DE BORDE	ML	0.00	$ 607,645.00	$ 0	748.40	$ 454,761,518.00	433.50	$ 263,414,108.00	311.50	$ 189,281,417.00	745.00	$ 452,695,525.00	99.55%
NP 10.10	BARRA ANTIPANICO PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	UND	0.00	$ 1,811,191.00	$ 0	44.00	$ 79,692,404.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMANOS ACERO AL CARBON 2"X2MM, INC PLATINA DE ANCLAJE Y PINTURA EN POLIURETANO	ML	0.00	$ 203,853.00	$ 0	45.20	$ 9,214,156.00	0.00	$ 0.00	19.40	$ 3,954,748.00	19.40	$ 3,954,748.00	42.92%
	SUBTOTAL				**$ 808,028,459**		**$ 1,312,789,967.00**		**$ 263,414,108.00**		**$ 654,723,315.00**		**$ 918,137,423.00**	69.94%
11	**OBRAS EXTERIORES**													
11.1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	941.80	$ 48,109	$ 45,309,056	384.50	$ 18,497,910.00	0.00	$ 0.00	379.50	$ 18,257,365.00	379.50	$ 18,257,365.00	98.70%
11.2	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	941.80	$ 203,395	$ 191,557,411	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
11.3	SISTEMA MODULAR SPORT PARA CANCHAS DEPORTIVAS (FLEXIBLES, ALTOS ESTANDARES DE SEGURIDAD PARA CUALQUIER ESCENARIO DEPORTIVO DE COMPETITIVIDAD)	M2	2,785.14	$ 684,313	$ 1,905,907,509	2,785.14	$ 1,905,907,509.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
11.4	SISTEMA MODULAR ESPECIALIZADO PARA PESAS EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO Y ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO, MEDIDAS DE 30 CMS X 30 CMS Y ESPESOR DE 1.2 CMS	M2	352.74	$ 790,931	$ 278,993,001	352.74	$ 278,993,001.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
11.5	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	738.00	$ 52,542	$ 38,775,996	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
11.6	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	745.42	$ 135,684	$ 101,141,567	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
11.7	LOSETA PULIDA 0.4X0.4X0.4.5	M2	2,318.21	$ 225,626	$ 523,048,449	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 11.8	ENCHAPE DE PARED CERAMICA BLANCA INSTITUCIONAL 32 X 57 CMS	M2	0.00	$ 177,887.00	$ 0	895.10	$ 159,226,654.00	0.00	$ 0.00	753.90	$ 134,109,009.00	753.90	$ 134,109,009.00	84.23%
NP 11.9	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	0.00	$ 157,227.00	$ 0	1,305.80	$ 205,307,017.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

Nº ÍTEM	CONDICIONES I[illegible]5					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
								CTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP 11.10	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 39 KG/CM2 O 3.9 MPA, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA	M3	0.00	$ 1,275,412.00	$ 0	1,109.90	$ 1,415,579,779.00	451.50	$ 575,848,518.00	478.50	$ 610,284,642.00	930.00	$ 1,186,133,160.00	83.79%
NP 11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML	0.00	$ 108,491.00	$ 0	842.60	$ 91,414,517.00	474.80	$ 51,511,527.00	8.60	$ 933,022.00	483.40	$ 52,444,549.00	57.37%
NP 11.12	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	0.00	$ 38,501.00	$ 0	4,681.80	$ 180,253,982.00	2,601.00	$ 100,141,101.00		$ 0.00	2,601.00	$ 100,141,101.00	55.56%
NP 11.13	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	0.00	$ 63,600.00	$ 0	2,674.00	$ 170,066,400.00	823.70	$ 52,387,320.00		$ 0.00	823.70	$ 52,387,320.00	30.80%
NP 11.14	LOSETA EN CONCRETO COLOR TIPO DECK (INC CAMA EN ARENA Y SELLO DE JUNTAS)	M2	0.00	$ 255,532.00	$ 0	2,197.30	$ 561,480,464.00	0.00	$ 0.00	173.10	$ 44,232,589.00	173.10	$ 44,232,589.00	7.88%
	SUBTOTAL				**$ 3,084,732,989**		**$ 4,986,727,233.00**		**$ 779,888,466.00**		**$ 807,816,627.00**		**$ 1,587,705,093.00**	31.84%
12	**PISOS Y ENCHAPES**													
12.1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	1,811.91	$ 12,127	$ 21,973,033	2,029.40	$ 24,610,534.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
12.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	1,267.50	$ 13,941	$ 17,670,218	901.20	$ 12,563,630.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
12.3	ESTUCO PLASTICO	M2	1,811.91	$ 17,784	$ 32,223,007	2,043.20	$ 36,336,268.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 12.4	PINTURA ACRILICA ASEPSIA PARA MUROS INTERIORES	M2	0.00	$ 20,531.00	$ 0	265.40	$ 5,448,927.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 12.5	PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE, COMERCIAL PESADO	M2	0.00	$ 174,242.00	$ 0	384.60	$ 67,013,473.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 12.6	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	0.00	$ 140,134.00	$ 0	540.70	$ 75,770,454.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 12.7	PLACA DE CONTRAPISO ESTAMPADA CON MOLDE Y ACABADO EN COLOR E = 0.10 M, 20.7 MPA (3000 PSI)	M2	0.00	$ 262,191.00	$ 0	1,151.80	$ 301,991,594.00	822.60	$ 215,678,317.00		$ 0.00	822.60	$ 215,678,317.00	71.42%
NP 12.8	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO CON ENDURECEDOR PARA PISO BASE CUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP NEUTRO O SIMILAR - TRÁFICO PESADO - E=0.12 M; 20.7 MPA (3000 PSI) - ACABADO CON MÁQUINA ALLANADORA TIPO HELICOPTERO	M2	0.00	$ 279,053	$ 0	352.60	$ 98,394,088.00	270.20	$ 75,400,121.00		$ 0.00	270.20	$ 75,400,121.00	76.63%
	SUBTOTAL				**$ 71,866,258**		**$ 622,128,968.00**		**$ 291,078,438.00**		**$ 0.00**		**$ 291,078,438.00**	46.79%
13	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**													
13.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	703.27	$ 5,522	$ 3,883,457	1,337.50	$ 7,385,675.00	185.60	$ 1,024,883.00		$ 0.00	185.60	$ 1,024,883.00	13.88%
13.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	246.14	$ 68,679	$ 16,904,649	470.70	$ 32,327,205.00	152.60	$ 10,480,415.00		$ 0.00	152.60	$ 10,480,415.00	32.42%
13.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	53.00	$ 247,904	$ 13,138,912	102.00	$ 25,286,208.00	31.00	$ 7,685,024.00		$ 0.00	31.00	$ 7,685,024.00	30.39%
13.4	CAMA DE ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	70.33	$ 119,827	$ 8,427,433	204.50	$ 24,504,622.00	29.70	$ 3,558,862.00		$ 0.00	29.70	$ 3,558,862.00	14.52%
13.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	175.82	$ 63,600	$ 11,182,152	183.50	$ 11,670,600.00	78.40	$ 4,986,240.00		$ 0.00	78.40	$ 4,986,240.00	42.72%
13.6	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	263.47	$ 111,812	$ 29,459,108	310.00	$ 34,661,720.00	185.60	$ 20,752,307.00		$ 0.00	185.60	$ 20,752,307.00	59.87%
13.7	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	108.04	$ 38,348	$ 4,143,118	195.60	$ 7,500,869.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
13.8	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	77.64	$ 27,720	$ 2,152,181	386.00	$ 10,699,920.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
13.9	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	82.92	$ 22,916	$ 1,900,195	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
13.10	TUBERÍA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	107.12	$ 19,078	$ 2,043,635	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
13.11	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	64.08	$ 16,171	$ 1,036,238	148.30	$ 2,398,160.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
13.12	TUBERÍA PVCP RDE 9 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	106.64	$ 13,287	$ 1,416,926	29.20	$ 387,981.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
13.13	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	92.00	$ 58,398	$ 5,372,616	36.00	$ 2,102,328.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
13.14	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	24.00	$ 70,289	$ 1,686,936	96.00	$ 6,747,744.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
13.15	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	64.00	$ 80,231	$ 5,134,784	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
13.16	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 328,362	$ 6,567,240	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
13.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 4" UM	UN	3.00	$ 269,530	$ 808,590	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
13.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45° PVC Ø4" UM	UN	2.00	$ 170,877	$ 341,754	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
13.19	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 23,463	$ 469,260	212.00	$ 4,974,156.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
13.20	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16.00	$ 11,553	$ 184,848	88.00	$ 1,016,664.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
13.21	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30.00	$ 10,536	$ 316,080	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
13.22	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 6,016	$ 120,320	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
13.23	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	34.00	$ 3,767	$ 128,078	156.00	$ 587,652.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
13.24	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	76.00	$ 43,672	$ 3,319,072	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP13.25	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0.00	$ 56,278.00	$ 0	187.70	$ 10,563,381.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP13.26	TUBERÍA PVCP RDE 21 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0.00	$ 118,166.00	$ 0	80.70	$ 9,535,996.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP13.27	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	0.00	$ 31,615.00	$ 0	147.60	$ 4,666,374.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP13.28	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0.00	$ 118,686.00	$ 0	64.00	$ 7,595,904.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP13.29	ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0.00	$ 151,717.00	$ 0	14.00	$ 2,124,038.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP13.30	ACCESORIO PVCP 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0.00	$ 78,664.00	$ 0	7.00	$ 550,648.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP13.31	ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0.00	$ 66,191.00	$ 0	19.00	$ 1,257,629.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP13.32	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0.00	$ 4,093.00	$ 0	16.00	$ 65,488.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP13.33	REGISTRO DE CORTE RED WHITE D= 1 1/2"	UND	0.00	$ 494,703.00	$ 0	16.00	$ 7,915,248.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP13.34	REGISTRO DE CORTE RED WHITE D= 2"	UND	0.00	$ 724,320.00	$ 0	4.00	$ 2,897,280.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP13.35	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	0.00	$ 38,501.00	$ 0	137.90	$ 5,309,288.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP13.36	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0.00	$ 641,273.00	$ 0	1.30	$ 833,655.00	1.30	$ 833,655.00		$ 0.00	1.30	$ 833,655.00	100.00%
NP13.37	CONCRETO PREMEZCLADO DE 27.6 (4000PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE CONTENCION	M3	0.00	$ 1,581,036.00	$ 0	11.90	$ 18,814,328.00	11.60	$ 18,340,018.00		$ 0.00	11.60	$ 18,340,018.00	97.48%
NP13.38	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	0.00	$ 8,513.00	$ 0	4,337.30	$ 36,923,435.00	1,905.70	$ 16,223,224.00		$ 0.00	1,905.70	$ 16,223,224.00	43.94%
NP13.39	SUMINISTRO E INSTALACION CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATACION/ CONSTRUCCION PVC V-22	ML	0.00	$ 72,704.00	$ 0	19.30	$ 1,403,187.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP13.40	SUMINISTRO Y APLICACIÓN RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTA CALIDAD (SIKAGUARD 62 O SIMILAR)	M2	0.00	$ 401,691.00	$ 0	88.20	$ 35,429,146.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP13.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION METALICA EN ACERO INOXIDABLE 0.80X0.80	UND	0.00	$ 1,218,867.00	$ 0	1.00	$ 1,218,867.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP13.42	VENTILACION PARA TANQUE SUBTERRANEO EN TUBERIA GALVANIZADA DE 4"	UND	0.00	$ 473,676.00	$ 0	2.00	$ 947,352.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP13.43	CAJA CÁMARA DE REGISTRO CON REJILLA DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR DE 1 ½" SEGUN MANUAL TECNICO EAAV	UND	0.00	$ 1,552,484.00	$ 0	1.00	$ 1,552,484.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP13.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR ULTRASONICO 1 1/2"(INCLUYE ACCESORIOS)	UND	0.00	$ 9,010,226.00	$ 0	1.00	$ 9,010,226.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP13.45	PASAMURO EN ACERO INOXIDABLE Ø 4" LONGITUD 0.6 M Z= 0.30 M EXTREMOS ROSCADOS .	UND	0.00	$ 657,981.00	$ 0	2.00	$ 1,315,962.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP13.46	FLOTADOR DE 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	UND	0.00	$ 450,825.00	$ 0	1.00	$ 450,825.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP13.47	IMPERMEABILIZACION EXTERNA DE TANQUE CON IGOL DENSO PLUS O SIMILAR	M2	0.00	$ 122,085.00	$ 0	80.00	$ 9,766,800.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP13.48	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO HIDRONEUMATICO POTENCIA DE DISEÑO 11.5 HP , Q= 10.73 LPS. CABEZA DINAMICA TOTAL 59 MCA, (DOS (2) ELECTROBOMBAS, DOS (2) TANQUES HIDROACUMULADORES DE 500 LITROS C/U, Y TABLERO DE CONTROL) SEGUN DISEÑO. INCLUYE ACCESORIOS DE UNION , CONTROL,Y DIRECCIÓN, TUBERIA Y SOPORTES PARA SU INSTALACIÓN.	UND	0.00	$ 136,146,612.00	$ 0	1.00	$ 136,146,612.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP13.49	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 Mpa (4000 PSI) PREMEZCLADO IMPERMEABILIZADO SUMNISTRO Y CONSTRUCCION	M3	0.00	$ 1,522,856.00	$ 0	3.00	$ 4,568,568.00	3.00	$ 4,568,568.00		$ 0.00	3.00	$ 4,568,568.00	100.00%
NP13.50	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO E IMPERMEBILIZAD. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 1,244,582.00	$ 0	7.50	$ 9,334,365.00	7.50	$ 9,334,365.00		$ 0.00	7.50	$ 9,334,365.00	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 120,137,582**		**$ 492,448,590.00**		**$ 97,787,561.00**		**$ 0.00**		**$ 97,787,561.00**	19.86%
14	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
14.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	726.77	$ 5,522	$ 4,013,224	1,122.50	$ 6,198,445.00	470.60	$ 2,598,653.00		$ 0.00	470.60	$ 2,598,653.00	41.92%
14.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	431.37	$ 68,679	$ 29,626,060	385.40	$ 26,468,886.00	88.20	$ 6,057,488.00		$ 0.00	88.20	$ 6,057,488.00	22.89%
14.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	VJ	93.46	$ 247,904	$ 23,169,108	83.50	$ 20,699,984.00	16.00	$ 3,966,464.00		$ 0.00	16.00	$ 3,966,464.00	19.16%
14.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	89.01	$ 119,827	$ 10,665,801	160.30	$ 19,208,268.00	12.10	$ 1,449,907.00		$ 0.00	12.10	$ 1,449,907.00	7.55%
14.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	333.22	$ 63,600	$ 21,192,792	55.20	$ 3,510,720.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	65.23	$ 101,025	$ 6,589,861	230.30	$ 23,266,058.00	188.10	$ 19,002,803.00		$ 0.00	188.10	$ 19,002,803.00	81.68%
14.7	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	229.01	$ 96,834	$ 22,175,954	126.20	$ 12,220,450.00	124.90	$ 12,094,567.00		$ 0.00	124.90	$ 12,094,567.00	98.97%
14.8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	197.28	$ 46,886	$ 9,249,670	321.80	$ 15,087,915.00	196.00	$ 9,189,656.00		$ 0.00	196.00	$ 9,189,656.00	60.91%
14.9	TUBERÍA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	114.24	$ 38,330	$ 4,378,819	123.10	$ 4,718,423.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.10	TUBERÍA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	121.00	$ 26,096	$ 3,157,616	77.60	$ 2,025,050.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.11	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	180.00	$ 36,501	$ 6,570,180	180.00	$ 6,570,180.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.12	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	228.00	$ 21,173	$ 4,827,444	244.00	$ 5,166,212.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	84.00	$ 11,892	$ 998,928	148.00	$ 1,760,016.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	76.00	$ 88,384	$ 6,717,184	76.00	$ 6,717,184.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.15	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 69,275	$ 1,385,500	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	UN	36.00	$ 70,264	$ 2,529,504	48.00	$ 3,372,672.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.17	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	24.00	$ 85,727	$ 2,057,448	24.00	$ 2,057,448.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.18	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	60.00	$ 86,652	$ 5,199,120	64.00	$ 5,545,728.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	19.00	$ 706,501	$ 13,423,519	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.20	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4.00	$ 868,789	$ 3,475,156	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

Nº ÍTEM	CONDICIONES INI					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
								TAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
14.21	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO.	UN	1.00	$ 954,323	$ 954,323	8.00	$ 7,634,584.00	8.00	$ 7,634,584.00		$ 0.00	8.00	$ 7,634,584.00	100.00%
14.22	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	UN	1.00	$ 513,723	$ 513,723	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.23	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS.	UN	1.00	$ 502,350	$ 502,350	8.00	$ 4,018,800.00	8.00	$ 4,018,800.00		$ 0.00	8.00	$ 4,018,800.00	100.00%
NP 14.24	TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0.00	$ 20,678.00	$ 0	88.40	$ 1,827,935.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 14.25	TUBERÍA PVCL 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0.00	$ 28,051.00	$ 0	252.80	$ 7,091,293.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 14.26	REJILLA 4 X 3" SOSCO ANTICUCARACHAS SUMINISTRO E INSTALACION	UND	0.00	$ 22,629.00	$ 0	48.00	$ 1,086,192.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 14.27	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.20 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE CONCRETO Y PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	ML	0.00	$ 1,142,060.00	$ 0	12.40	$ 14,161,544.00	12.40	$ 14,161,544.00		$ 0.00	12.40	$ 14,161,544.00	100.00%
NP 14.28	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	0.00	$ 31,615.00	$ 0	82.60	$ 2,611,399.00	73.50	$ 2,323,703.00		$ 0.00	73.50	$ 2,323,703.00	88.98%
NP 14.29	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	0.00	$ 919,029.00	$ 0	16.00	$ 14,704,464.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 183,373,284**		**$ 217,729,850.00**		**$ 82,498,169.00**		**$ 0.00**		**$ 82,498,169.00**	37.89%
15	**RED AGUAS LLUVIAS**													
15.1	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	343.20	$ 27,178	$ 9,327,490	623.10	$ 16,934,612.00	610.00	$ 16,578,580.00		$ 0.00	610.00	$ 16,578,580.00	97.90%
15.2	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	362.37	$ 46,886	$ 16,990,080	113.90	$ 5,340,316.00	106.10	$ 4,974,605.00		$ 0.00	106.10	$ 4,974,605.00	93.15%
15.3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	394.40	$ 201,026	$ 79,284,654	447.20	$ 89,898,827.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
15.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	24.00	$ 549,517	$ 13,188,408	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 15.5	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	0.00	$ 5,522.00	$ 0	1,833.40	$ 10,124,035.00	923.30	$ 5,098,463.00		$ 0.00	923.30	$ 5,098,463.00	50.36%
NP 15.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0.00	$ 68,679.00		174.60	$ 11,991,353.00	90.60	$ 6,222,317.00		$ 0.00	90.60	$ 6,222,317.00	51.89%
NP 15.7	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	0.00	$ 247,904.00	$ 0	267.00	$ 66,190,368.00	230.00	$ 57,017,920.00		$ 0.00	230.00	$ 57,017,920.00	86.14%
NP 15.8	CAMA DE ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	0.00	$ 119,827.00	$ 0	853.80	$ 102,308,293.00	319.40	$ 38,272,744.00		$ 0.00	319.40	$ 38,272,744.00	37.41%
NP 15.9	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	0.00	$ 63,600.00	$ 0	447.50	$ 28,461,000.00	447.50	$ 28,461,000.00		$ 0.00	447.50	$ 28,461,000.00	100.00%
NP 15.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 600MM Ø24" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 891,323.00	$ 0	93.30	$ 83,160,436.00	82.60	$ 73,623,280.00		$ 0.00	82.60	$ 73,623,280.00	88.53%
NP 15.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 675MM Ø27" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 1,113,560.00	$ 0	96.10	$ 107,013,116.00	96.10	$ 107,013,116.00		$ 0.00	96.10	$ 107,013,116.00	100.00%
NP 15.12	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.15 M.FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO.	UND	0.00	$ 1,161,396.00	$ 0	4.00	$ 4,645,584.00	4.00	$ 4,645,584.00		$ 0.00	4.00	$ 4,645,584.00	100.00%
NP 15.13	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE CONCRETO Y PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	ML	0.00	$ 1,235,060.00	$ 0	8.80	$ 10,868,528.00	8.80	$ 10,868,528.00		$ 0.00	8.80	$ 10,868,528.00	100.00%
NP 15.14	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=2.10 M,E=0.20 M. INCLUYE CONCRETO Y CAÑUELAS.	UND	0.00	$ 1,338,766.00	$ 0	4.00	$ 5,355,064.00	4.00	$ 5,355,064.00		$ 0.00	4.00	$ 5,355,064.00	100.00%
NP 15.15	RETIRO DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 675MM Ø27"	ML	0.00	$ 71,390.00	$ 0	63.20	$ 4,511,848.00	55.30	$ 3,947,867.00		$ 0.00	55.30	$ 3,947,867.00	87.50%
NP 15.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 99,460.00	$ 0	250.30	$ 24,894,838.00	250.30	$ 24,894,838.00		$ 0.00	250.30	$ 24,894,838.00	100.00%
NP 15.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 122,452.00	$ 0	51.60	$ 6,318,523.00	40.20	$ 4,922,570.00		$ 0.00	40.20	$ 4,922,570.00	77.91%
NP 15.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 167,275.00	$ 0	445.20	$ 74,470,830.00	310.50	$ 51,938,888.00		$ 0.00	310.50	$ 51,938,888.00	69.74%
NP 15.19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	0.00	$ 725,201.00	$ 0	41.00	$ 29,733,241.00	20.00	$ 14,504,020.00		$ 0.00	20.00	$ 14,504,020.00	48.78%
NP 15.20	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO.	UN	0.00	$ 954,323.00	$ 0	5.00	$ 4,771,615.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 15.21	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.20 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE CONCRETO Y PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	ML	0.00	$ 1,142,060.00	$ 0	3.569808	$ 4,076,935.00	3.56	$ 4,065,734.00		$ 0.00	3.56	$ 4,065,734.00	99.73%
NP 15.22	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS.	UN	0.00	$ 502,350.00	$ 0	5.00	$ 2,511,750.00	5.00	$ 2,511,750.00		$ 0.00	5.00	$ 2,511,750.00	100.00%
NP 15.23	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	0.00	$ 38,501.00	$ 0	1,262.90	$ 48,622,913.00	1,162.20	$ 44,745,862.00		$ 0.00	1,162.20	$ 44,745,862.00	92.03%
NP 15.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 500MM Ø20" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 608,500.00	$ 0	61.50	$ 37,422,750.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP 15.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 386,061.00	$ 0	73.10	$ 28,221,059.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 15.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 326,717.00	$ 0	104.30	$ 34,076,583.00	98.00	$ 32,018,266.00		$ 0.00	98.00	$ 32,018,266.00	93.96%
NP 15.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 268,633.00	$ 0	54.60	$ 14,667,362.00	53.00	$ 14,237,549.00		$ 0.00	53.00	$ 14,237,549.00	97.07%
	SUBTOTAL				**$ 118,790,634**		**$ 856,591,779.00**		**$ 555,918,545.00**		**$ 0.00**		**$ 556,918,645.00**	64.90%
16	**RED CONTRA INCENDIOS**													
16.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	351.36	$ 5,522	$ 1,940,210	2,578.60	$ 14,239,029.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	155.02	$ 68,879	$ 10,646,819	108.50	$ 7,451,672.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	34.00	$ 247,904	$ 8,428,736	23.50	$ 5,825,744.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	60.31	$ 119,827	$ 7,226,766	46.90	$ 5,619,886.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	161.14	$ 63,600	$ 10,248,504	58.60	$ 3,726,960.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	228.88	$ 129,760	$ 29,699,469	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	78.48	$ 64,546	$ 5,065,570	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.8	TUBERIA AC SCH 10 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32.00	$ 91,046	$ 2,913,472	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.9	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	4.48	$ 65,351	$ 292,772	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.10	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12.00	$ 34,276	$ 411,312	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.11	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 2,458,986	$ 9,835,944	4.00	$ 9,835,944.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.12	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	28.00	$ 23,027	$ 644,756	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.13	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 14,584	$ 58,336	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.14	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 11,594	$ 92,752	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P.16.15	TUBERÍA PVC-C900 Ø4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	ML	0.00	$ 411,073.00	$ 0	258.40	$ 106,221,263.00	22.20	$ 9,125,821.00		$ 0.00	22.20	$ 9,125,821.00	8.59%
N.P.16.16	ACCESORIO HD PARA TUBERÍA C900 Ø4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INLCUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	UND	0.00	$ 3,364,551.00	$ 0	16.00	$ 53,832,816.00	4.00	$ 13,458,204.00		$ 0.00	4.00	$ 13,458,204.00	25.00%
N.P.16.17	TUBERÍA AC SCH 10 Ø4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML	0.00	$ 333,964.00	$ 0	20.80	$ 6,946,451.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P.16.18	TUBERÍA AC SCH 10 Ø2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML	0.00	$ 192,457.00	$ 0	528.30	$ 101,675,033.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P.16.19	TUBERÍA AC SCH 10 Ø1 1/2" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML	0.00	$ 159,993.00	$ 0	1,356.70	$ 217,062,503.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P.16.20	TUBERÍA AC SCH 40 Ø1" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML	0.00	$ 141,506.00	$ 0	414.40	$ 58,640,086.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P.16.21	ACCESORIO RANURADO AC Ø4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0.00	$ 208,251.00	$ 0	8.00	$ 1,666,008.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P.16.22	ACCESORIO RANURADO AC Ø2 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0.00	$ 101,796.00	$ 0	268.00	$ 27,281,328.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P.16.23	ACCESORIO RANURADO AC Ø1 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0.00	$ 89,549.00	$ 0	156.00	$ 13,969,644.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P.16.24	ACCESORIO RANURADO AC Ø1". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0.00	$ 98,295.00	$ 0	362.00	$ 35,582,790.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P.16.25	ROCIADOR PENDENT BRONCE K 5.6 D=1/2" CON ESCUDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PUNTO DE CONEXIÓN 1" X 1/2"	UND	0.00	$ 119,043.00	$ 0	334.00	$ 39,760,362.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P.16.26	KIT DE TRANSICIÓN C900xRAN DIAM 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BRIDA Y TORNILLOS	UND	0.00	$ 3,189,961.00	$ 0	4.00	$ 12,759,844.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P.16.27	SISTEMA ESTACIÓN DE CONTROL 4" CERT UL/FM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0.00	$ 7,898,496.00	$ 0	2.00	$ 15,796,992.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P.16.28	SIAMESA DE 4 x2 1/2 X 2 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CHEQUE 4"	UND	0.00	$ 3,132,276.00	$ 0	2.00	$ 6,264,552.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P.16.29	SOPORTE ANTISISMICO Ø2 1/2"	UND	0.00	$ 258,039.00	$ 0	66.00	$ 17,030,574.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P.16.30	SOPORTE ANTISISMICO Ø1 1/2"	UND	0.00	$ 212,076.00	$ 0	78.00	$ 16,541,928.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P.16.31	VALVULA OS&Y Ø4"	UND	0.00	$ 2,615,721.00	$ 0	1.00	$ 2,615,721.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P.16.32	CHEQUE Ø=4" RANURADO ASISITIDO POR RESORTE, UL/FM (INCLUYE UNIONES RANURADAS)	UND	0.00	$ 1,190,682.00	$ 0	1.00	$ 1,190,682.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P.16.33	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPA PARA ATRAQUES Y APOYOS DE TUBERÍA	M3	0.00	$ 703,962.00	$ 0	2.40	$ 1,689,509.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 87,505,218**		**$ 783,227,321.00**		**$ 22,584,025.00**		**$ 0.00**		**$ 22,584,025.00**	2.88%
17	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS**													
17.1	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	310.00	$ 180,745	$ 56,030,950	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO EXTERIOR PARA CALIBRES DE CABLE ENTRE 2 - 4-0 - JUEGO X 3 UNIDADES - TFT151EXT	UN	2.00	$ 489,170	$ 978,340	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR OCASIONALMENTE SUMERGIBLE DE 225 KVA, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION.	UN	1.00	$ 95,503,711	$ 95,503,711	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.4	PLATINA DE COBRE 1000A PARA EXTENSIÓN DE BARRAJES DE TRANSFORMADOR DE 300KVA	UN	1.00	$ 1,380,564	$ 1,380,564	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

Nº ÍTEM	CONDICIONES IN					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
								CTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
17.5	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT´S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	1.00	$ 11,356,019	$ 11,356,019	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.6	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V	UN	1.00	$ 16,738,866	$ 16,738,866	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.7	GENERADOR DIÉSEL DE 225KW, SISTEMA TRIFÁSICO, CON MOTOR DIÉSEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL	UN	1.00	$ 183,594,177	$ 183,594,177	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.8	TABLERO DE DISTRIBUCION ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 125A; BARRAJE PRINCIPAL DE 300A, PROTECCION PARA 2 CIRCUITOS TRIFASICOS DE 63A, EN COFRE METALICO DE 80X40X35 CON BANDEJA DOBLEFONDO, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UN	1.00	$ 12,495,386	$ 12,495,386	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRERO DE SALIDA LED, COLOR VERDE, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 110V-130V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, CUADRADA 18X290X4.5. AUTONOMIA 90MINUTOS. DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	44.00	$ 126,242	$ 5,554,648	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA <3.2W, TEMPERATURA DEL COLOR 6000-6500K, VIDA ÚTIL 35000 HORAS, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120V-277V, FACTOR DE POTENCIA >0,9. AUTONOMÍA 90 MINUTOS. IP20. RECTANGULAR 30X13X6 CM, DEBE TENER CERTIFICADO RETILAP	UN	44.00	$ 117,091	$ 5,152,004	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.11	Suministro e instalación de acometida 2x(3x250+250+2T)	ML	36.00	$ 1,203,784	$ 43,336,224	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2/0+2/0+6T	ML	2.00	$ 246,074	$ 492,148	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.13	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC DB	ML	125.00	$ 61,373	$ 7,671,625	20.00	$ 1,227,460.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.14	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	420.00	$ 136,851	$ 57,477,420	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.15	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 1,051,638	$ 2,103,276	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.16	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	12.00	$ 604,401	$ 7,252,812	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.17	SALIDA PARA ILUMINACIÓN, INCLUYE TUBERÍA EMT, PROPORCIONAL CAJAS, INTERRUPTOR, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SISTEMA DE FIJACIÓN CON VARILLA ROSCADA Y RIEL OMEGA, EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS. LA SALIDA INCLUYE LA INCIDENCIA DE LOS ML DESDE EL TABLERO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO RAMAL	UN	80.00	$ 399,342	$ 31,947,360	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.18	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No12 DUCTO PVC 1¨	ML	240.00	$ 34,209	$ 8,210,160	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.19	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	256.00	$ 126,195	$ 32,305,920	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.20	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	56.00	$ 116,277	$ 6,511,512	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.21	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 189,046	$ 756,184	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁSTIL METÁLICO DE 10M , GALVANIZADO CON DOS BRAZOS PARA MONTAJE DE LUMINARIAS (SEGÚN DISEÑO), TOT TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, FABRICADO EN 4", FLANGE D E 40 X 40 EN 1/2",	UN	2.00	$ 3,313,745	$ 6,627,490	4.00	$ 13,254,980.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.23	CONSTRUCCIÓN BASE EN CONCRETO PARA POSTES METÁLICOS SEGÚN NORMA CODENSA AP-802 EN CONCRETO 2500PSI (1100X450X450)MM, PARA MÁSTIL METÁLICO	UN	2.00	$ 221,516	$ 443,032	42.00	$ 9,303,672.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.24	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y ACTIVIDAD DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	9.00	$ 74,202	$ 667,818	156.00	$ 11,575,512.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2X8+8T AWG - THHN	ML	127.00	$ 39,428	$ 5,007,356	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO ≥110,9W - IP65 - IK08 - 4.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	4.00	$ 2,020,743	$ 8,082,972	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.27	Suministro e instalación LUMINARIA Panel LED <20W, angulo de apertura 120º, 1799 lumenes, eficiencia 72 lm/W, temperatura del color 3000-6000K, vida util 35000 horas, tension de operación 100V-240V, factor de potencia >0,9, IP20. Redonda diametro 30 cm. Debe terner certificado RETILAP	UN	48.00	$ 178,062	$ 8,546,976	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED HERMETICA <40W, 3400 LUMENES, EFICIENCIA <90 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP65. RECTANGULAR 120X11X7 CM, DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	16.00	$ 386,911	$ 6,190,576	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL <24W, 2880-4000 LUMENES, EFICIENCIA <90 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP20. CUADRADA 60X60 CM, DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	24.00	$ 155,229	$ 3,725,496	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 7W	UN	16.00	$ 152,931	$ 2,446,896	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
17.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 6W	UN	56.00	$ 135,491	$ 7,587,496	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA HIGHBAY ≤200W	UN	80.00	$ 1,069,009	$ 85,520,720	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.33	CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE VARILLA DE COBRE, SOLDADURA EXOTÉRMICA, CONECTOR BIMETÁLICO Y CAJA PARA TRANSICIÓN DE ALUMINIO A COBRE	UN	4.00	$ 723,631	$ 2,894,524	4.00	$ 2,894,524.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.34	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR NUEVE (09) VARILLAS COBRE-COBRE 99% DE 5/8"X2.4M Y MALLA DE 10X10M, Y CUADRICULAS DE 5X5M. SE USARA SOLDADURA EXOTÉRMICA, SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA RESISTENCIA FINAL	UN	2.00	$ 9,310,924	$ 18,621,848	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.35	CÁRCAMO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0,4X0,4M INC TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1.00X3.00X3MM (1/8")	ML	15.00	$ 443,690	$ 6,655,350	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	476.00	$ 73,037	$ 34,765,612	720.00	$ 52,586,640.00	598.80	$ 43,734,556.00		$ 0.00	598.80	$ 43,734,556.00	83.17%
17.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	4.00	$ 437,575	$ 1,750,300	18.00	$ 7,876,350.00	18.00	$ 7,876,350.00		$ 0.00	18.00	$ 7,876,350.00	100.00%
17.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC 3/4"	ML	12.00	$ 46,761	$ 561,132	24.00	$ 1,122,264.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	607.00	$ 59,617	$ 36,187,519	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.40	GRUPO DE MEDIDA EN COLLD ROLLED CALIBRE 16 A 220V GABINETE DE 180X60X30, FABRICADO EN LAMINDA CALIBRE 18 TERMINDADO EN RECUBRIMIENTO ELECTROSTATICO RAL 7032, BREAKER 100 AMP FIJO, TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 200/5, BORNERA DE CONEXIÓN Y PRUEBAS, MEDIDOR ELECTRONICO DE MEDIDA INDIRECTA, CONEXION INTERNA	UND	0.00	$ 23,183,095.00	$ 0	2.00	$ 46,366,190.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.41	TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL ESCENARIO COLISEO MENOR A Y B, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	0.00	$ 27,209,630.00	$ 0	2.00	$ 54,419,260.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.42	TABLERO ENCHUFABLE DE 30 CIRCUITOS CUARTO TECNICO COLISEO MENOR A	UND	0.00	$ 2,729,723.00	$ 0	1.00	$ 2,729,723.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.43	TABLERO ENCHUFABLE DE 30 CIRCUITOS CUARTO TECNICO COLISEO MENOR B	UND	0.00	$ 2,704,886.00	$ 0	1.00	$ 2,704,886.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.44	TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA 100 AMP, EN INTERRUPTORES MOTORIZADOS, COFRE METALICO EN COLLD ROLLED, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 18 TERMINADO, EN RECUBRIMEINTO ELECTROSTATICO RAL 7032, INTERUPTORES MOTORIZADOS DE 100 AMP ,MODULO DIGITAL, SISTEMA MANUAL AUTOMATICO COLISEO A Y B	UND	0.00	$ 18,221,597.00	$ 0	2.00	$ 36,443,194.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.45	GENERADOR DIESEL DE 225 KVA, SISTEMA TRIFASICO, CON MOTOR DIESEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL,INCLUYE CABINA INSONORA Y TRAMPA DE ACEITE	UND	0.00	$ 207,960,641.00	$ 0	1.00	$ 207,960,641.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2(3x250+250+4/0T) AL	ML	0.00	$ 438,770.00	$ 0	548.30	$ 240,577,591.00	296.15	$ 129,941,736.00		$ 0.00	296.15	$ 129,941,736.00	54.01%
N.P17.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3x1/0+1/0+2T CU	ML	0.00	$ 358,815.00	$ 0	223.40	$ 80,159,271.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AP 2X6+8T CU	ML	0.00	$ 44,015.00	$ 0	475.20	$ 20,915,928.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AP 2X4+8T CU	ML	0.00	$ 85,115.00	$ 0	484.80	$ 41,263,752.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.50	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 3X12 PARA LUMINARIAS AP	ML	0.00	$ 27,269.00	$ 0	780.00	$ 21,269,820.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.51	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE MONOFASICA INCLUYE TUBERIA Y CABLEADO LS	UND	0.00	$ 257,356.00	$ 0	56.00	$ 14,411,936.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.52	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE GFCI INCLUYE TUBERIA Y CABLEADO LS	UND	0.00	$ 274,314.00	$ 0	20.00	$ 5,486,280.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.53	SALIDA PARA TOMA BIFASICA SECADORES INCLUYE TUBERIA Y CABLEADO LS	UND	0.00	$ 379,976.00	$ 0	16.00	$ 6,079,616.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.54	SALIDA DE ILUMINACION 110V INCLUYE TUBERIA , CABLEADO LS Y TOMACORRIENTE MONOFASICA	UND	0.00	$ 354,961.00	$ 0	199.00	$ 70,637,239.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.55	SALIDA DE ILUMINACION EMERGENCIA 110V INCLUYE TUBERIA , CABLEADO LS Y TOMACORRIENTE MONOFASICA	UND	0.00	$ 335,650.00	$ 0	74.00	$ 24,838,100.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.56	SALIDA DE ILUMINACION 220 V INCLUYE TUBERIA EMT Y TOMA BIFASICA	UND	0.00	$ 1,707,387.00	$ 0	107.00	$ 182,690,409.00	107.00	$ 182,690,409.00		$ 0.00	107.00	$ 182,690,409.00	100.00%
N.P17.57	LUMINARIA TIPO PROYECTOR HIGH BAY STIL LED IP66 CHIP SAMSUNG ≥ 79W PROGRAMABLE, LUZ 4000K O 5000K, VIDA ÚTIL 100.000 HORAS, TENSIÓN DRIVER 120-227V	UND	0.00	$ 1,642,198.00	$ 0	22.00	$ 36,128,356.00	22.00	$ 36,128,356.00		$ 0.00	22.00	$ 36,128,356.00	100.00%
N.P17.58	LUMINARIA TIPO PROYECTOR HIGH BAY STIL LED IP66 CHIP SAMSUNG ≥ 200W PROGRAMABLE, VIDA ÚTIL 100.000 HORAS, IP66	UND	0.00	$ 3,934,698.00	$ 0	85.00	$ 334,449,330.00	85.00	$ 334,449,330.00		$ 0.00	85.00	$ 334,449,330.00	100.00%
N.P17.59	CILINDRO SENCILLO DIÁMETRO 5", BALA INTERNA DE 13W CHIP SAMSUNG, LUZ 4000K-6500K, 90-220V, 1.250 LÚMENES.	UND	0.00	$ 312,338.00	$ 0	132.00	$ 41,228,616.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.60	CILINDRO SENCILLO, BALA INTERNA DE 16W CHIP SAMSUNG, LUZ 4000K-6500K, 90-220V, 1.597 LÚMENES. IP65	UND	0.00	$ 388,973.00	$ 0	16.00	$ 6,223,568.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

Nº ÍTEM	CONDICIONES IN[illegible]S					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
								CTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
N.P17.61	LUMINARIA HERMETICA LED ≥ 16W	UND	0.00	$ 435,327.00	$ 0	51.00	$ 22,201,677.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.62	LUMINARIA LETRERO DE SALIDA LED 3,2W	UND	0.00	$ 237,930.00	$ 0	16.00	$ 3,806,880.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.63	LUMINARIA LED DE EMERGENCIA ≥2 W	UND	0.00	$ 225,354.00	$ 0	74.00	$ 16,676,196.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.64	LUMINARIA DE ALTO RENDIMIENTO, TIENE LA FLEXIBILIDAD DE USARSE EN CUALQUIER APLICACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR COMO ILUMINACIÓN VIAL Y URBANA, OMEGA II 128 LED, 4000K 70W DRIVER MULTIVOLTAJE 120-277V/CTRL 0-100V. IP66. 100.000 HORAS.IRC>70 SPD 10KV/10KA CON BASE PARA FOTOCELDA	UND	0.00	$ 3,678,744.00	$ 0	46.00	$ 169,222,224.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.65	CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA AP280 CON FILTRO	UND	0.00	$ 693,453.00	$ 0	34.00	$ 23,577,402.00	16.00	$ 11,095,248.00		$ 0.00	16.00	$ 11,095,248.00	47.06%
N.P17.66	CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS 275 PREFABRICADA CON FILTRO	UND	0.00	$ 2,014,145.00	$ 0	3.00	$ 6,042,435.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.67	BORDILLOS CAJAS DE INSPECCION MINIMO 12 CM	ML	0.00	$ 34,320.00	$ 0	102.50	$ 3,517,800.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.68	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR DIECISEIS (16) VARILLAS COBRE-COBRE 99% DE 5/8"X2.4M Y MALLA DE 15X15M, Y CUADRICULAS DE 5X5M CON CABLE DE COBRE DESNUDO 1/0. SE USARA SOLDADURA EXOTÉRMICA; SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA RESISTENCIA FINAL(COLISEOS)	UND	0.00	$ 18,735,883.00	$ 0	1.00	$ 18,735,883.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁSTIL METÁLICO DE 10M , GALVANIZADO CON UN BRAZO PARA MONTAJE DE LUMINARIAS (SEGÚN DISEÑO), TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, FABRICADO EN 4", FLANGE DE 40 X 40 EN 1/2".	UND	0.00	$ 4,353,503.00	$ 0	38.00	$ 165,433,114.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.70	CANALIZACION DE 1 DUCTO PVC 4"	ML	0.00	$ 94,132.00	$ 0	511.50	$ 48,148,518.00	280.40	$ 26,394,613.00		$ 0.00	280.40	$ 26,394,613.00	54.82%
N.P17.71	CANALIZACION DE 1 DUCTO PVC 2"	ML	0.00	$ 32,450.00	$ 0	660.00	$ 21,417,000.00	327.50	$ 10,627,375.00		$ 0.00	327.50	$ 10,627,375.00	49.62%
N.P17.72	CANALIZACION DE 1 DUCTO PVC 1"	ML	0.00	$ 25,075.00	$ 0	252.00	$ 6,318,900.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.73	SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA EMT 1"1/2 COLISEOS	ML	0.00	$ 169,642.00	$ 0	155.00	$ 26,294,510.00	141.00	$ 23,919,522.00		$ 0.00	141.00	$ 23,919,522.00	90.97%
N.P17.74	PLATINAS DE COBRE 1000A PARA EXTENSION DE BARRAJE TRANSFORMADOR EXISTENTE 225kVA	UND	0.00	$ 3,848,790.00	$ 0	8.00	$ 30,790,320.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.75	CARCAMO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0,45X0,45M INC TAPA EN LAMINA ALFAJOR (1/8") CON TORNILLOS PARA ATERRIZAR	ML	0.00	$ 654,646.00	$ 0	7.50	$ 4,909,845.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.76	PUNTA CAPTADORA DE 1,20 MTS PARA MASTILES DE ALUMBRADO PUBLICO , INCLUYE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND	0.00	$ 876,902.00	$ 0	18.00	$ 15,784,236.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.77	CANALIZACION DE 2 DUCTO PVC 4"	ML	0.00	$ 172,948.00	$ 0	18.00	$ 3,113,064.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.78	CABLE COBRE 1/0 DESNUDO PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA APANTALLAMIENTO (INCLUYE SOLDADURA CADWELLD Y MOLDE PARA SOLDADURA).	ML	0.00	$ 152,478.00	$ 0	530.00	$ 80,813,340.00	524.10	$ 79,913,720.00		$ 0.00	524.10	$ 79,913,720.00	98.89%
N.P17.79	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0.00	$ 68,678.00	$ 0	572.00	$ 39,283,816.00	122.90	$ 8,440,526.00		$ 0.00	122.90	$ 8,440,526.00	21.49%
N.P17.80	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL	M3	0.00	$ 31,615.00	$ 0	503.40	$ 15,914,991.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.81	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA BOMBAS DE PRESION LS 3X6+6T CU	ML	0.00	$ 63,234.00	$ 0	15.00	$ 948,510.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
N.P17.82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA 5/8X2,4mts PARA PUESTA TIERRA(INCLUYE SOLDADURA CADWELL Y MOLDE PARA SOLDADURA Y SUELO ARTIFICIAL) Y BORNA 1/0	UND	0.00	$ 736,433.00	$ 0	4.00	$ 2,945,732.00	4.00	$ 2,945,732.00		$ 0.00	4.00	$ 2,945,732.00	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 823,132,419**		**$ 2,302,721,501.00**		**$ 898,157,473.00**		**$ 0.00**		**$ 898,157,473.00**	39.00%
18	**SEÑALETICA**													
18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION EN LAMINA DE POLIESTILENO CALIBRE DE 40 DE 1 MM DE ESPESOR DIGITAL DE ALTA RESOLUCION SOBRE VINILO GRADO DE INGENERIA CON CINTA AUTOADHESIVA DOBLE FAZ	M2	30.76	$ 260,897	$ 8,025,192	30.76	$ 8,025,192.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 8,025,192**		**$ 8,025,192.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	0.00%
SUBTOTAL OBRAS A ESCENARIOS DEPORTIVOS (INCLUYE AIU 31%)					**$ 31,621,667,843**		**$ 45,066,889,049.00**		**$ 34,819,715,282.00**		**$ 1,868,548,358.90**		**$ 36,688,263,640.90**	
OBRA B	**CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.**													
1	**DEMOLICIONES**													
1.1	DESMONTE ESTRUCTURA DE BARANDA O PASAMANOS METALICO	ML	628.26	$ 15,530	$ 9,756,878	656.16	$ 10,190,165.00	656.16	$ 10,190,165.00		$ 0.00	656.16	$ 10,190,165.00	100.00%
1.2	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	335.36	$ 373,009	$ 125,092,298	694.56	$ 259,077,131.00	694.56	$ 259,077,131.00		$ 0.00	694.56	$ 259,077,131.00	100.00%
1.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	M3	187.28	$ 291,376	$ 54,568,897	133.00	$ 38,753,008.00	133.00	$ 38,753,008.00		$ 0.00	133.00	$ 38,753,008.00	100.00%
1.4	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	370.50	$ 383,666	$ 142,148,253	92.70	$ 35,565,838.00	92.70	$ 35,565,838.00		$ 0.00	92.70	$ 35,565,838.00	100.00%
NP1.5	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	0.00	$ 82,033	$ 0	6.00	$ 492,198.00	6.00	$ 492,198.00		$ 0.00	6.00	$ 492,198.00	100.00%
NP1.6	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	0.00	$ 247,904	$ 0	474.00	$ 117,506,496.00	474.00	$ 117,506,496.00		$ 0.00	474.00	$ 117,506,496.00	100.00%
NP1.7	DESMONTE DE MASTIL METALICO DE 4M A 14M	UND.	0.00	$ 345,997	$ 0	12.00	$ 4,151,964.00	12.00	$ 4,151,964.00		$ 0.00	12.00	$ 4,151,964.00	100.00%
NP1.8	DESMONTE DE LUMINARIA DE 70W A 400W A ALTURAS ENTRE 3M A 13M. TRASLADO HASTA EL SITIO DE CARGUE	UND	0.00	$ 69,827	$ 0	24.00	$ 1,675,848.00	24.00	$ 1,675,848.00		$ 0.00	24.00	$ 1,675,848.00	100.00%
NP1.9	DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES D>40CM-INCLUYE RETIRO DE RAIZ	UND	0.00	$ 951,690	$ 0	2.00	$ 1,903,380.00	2.00	$ 1,903,380.00		$ 0.00	2.00	$ 1,903,380.00	100.00%
NP1.10	DESMONTE DE REJILLAS METÁLICA DE SUMIDERO (INCLUYE TRASLADO A SITIO DE CARGUE)	M2	0.00	$ 18,021	$ 0	11.00	$ 198,231.00	11.00	$ 198,231.00		$ 0.00	11.00	$ 198,231.00	100.00%
NP1.11	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INCLUYE TRANSCIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0.00	$ 401,576	$ 0	137.40	$ 55,176,542.00	137.40	$ 55,176,542.00		$ 0.00	137.40	$ 55,176,542.00	100.00%

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	SUBTOTAL				**$ 331,566,326**		**$ 524,690,801.00**		**$ 524,690,801.00**		**$ 0.00**		**$ 524,690,801.00**	
2	**PRELIMINARES**													
2.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA,CARTERA Y PLANOS.	M2	14,462.44	$ 5,438	$ 78,646,749	16,316.60	$ 88,729,671.00	16,316.60	$ 88,729,671.00		$ 0.00	16,316.60	$ 88,729,671.00	100.00%
2.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	1,563.67	$ 38,501	$ 60,202,859	3,260.02	$ 125,514,030.00	3,260.02	$ 125,514,030.00		$ 0.00	3,260.02	$ 125,514,030.00	100.00%
2.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO,NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	10,442.12	$ 63,600	$ 664,118,832	12,956.29	$ 824,020,044.00	12,956.29	$ 824,020,044.00		$ 0.00	12,956.29	$ 824,020,044.00	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 802,968,440**		**$ 1,038,263,745.00**		**$ 1,038,263,745.00**		**$ 0.00**		**$ 1,038,263,745.00**	
3	**CONCRETOS**													
3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	49.87	$ 641,273	$ 31,980,285	86.20	$ 55,277,733.00	84.20	$ 53,995,187.00	2.00	$ 1,282,546.00	86.20	$ 55,277,733.00	100.00%
3.2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	234.60	$ 1,224,357	$ 287,234,152	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	20,875.47	$ 8,513	$ 177,712,876	30,651.00	$ 260,931,963.00	30,651.00	$ 260,931,963.00		$ 0.00	30,651.00	$ 260,931,963.00	100.00%
3.4	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	859.76	$ 131,092	$ 112,707,658	385.60	$ 50,549,075.00	385.60	$ 50,549,075.00		$ 0.00	385.60	$ 50,549,075.00	100.00%
3.5	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	18.82	$ 969,616	$ 18,248,173	46.00	$ 44,602,336.00	0.00	$ 0.00	46.00	$ 44,602,336.00	46.00	$ 44,602,336.00	100.00%
3.6	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	532.01	$ 9,955	$ 5,296,160	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP3.7	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 24.5 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 1,497,873	$ 0	435.10	$ 651,724,542.00	415.80	$ 622,815,593.00	19.30	$ 28,908,949.00	435.10	$ 651,724,542.00	100.00%
NP3.8	MICROFIBRA SINTETICA PARA CONTROL DE RETRACCION PLASTICA DE CONCRETOS EN PLACAS DE CONTRAPISO	KG	0.00	$ 114,271	$ 0	304.30	$ 34,772,665.00	0.00	$ 0.00	208.60	$ 23,836,931.00	208.60	$ 23,836,931.00	68.55%
NP3.9	LAVADO E HIDROFUGADO DE CONCRETO A LA VISTA CON GRAN DURABILIDAD METIC PROTECTOR DE PISOS O SIMILAR	M2	0.00	$ 20,000	$ 0	767.64068	$ 15,352,814.00	0.00	$ 0.00	767.64	$ 15,352,800.00	767.64	$ 15,352,800.00	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 633,179,304.00**		**$ 1,113,211,128.00**		**$ 988,291,818.00**		**$ 113,983,562.00**		**$ 1,102,275,380.00**	
4	**CIMENTACIÓN**													
4.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	681.64	$ 128,857	$ 87,834,085	862.50	$ 111,139,163.00	862.50	$ 111,139,163.00		$ 0.00	862.50	$ 111,139,163.00	100.00%
4.2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	408.98	$ 126,238	$ 51,628,817	345.00	$ 43,552,110.00	345.00	$ 43,552,110.00		$ 0.00	345.00	$ 43,552,110.00	100.00%
4.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA	M3	102.25	$ 1,469,637	$ 150,270,383	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
4.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	170.41	$ 900,037	$ 153,375,305	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
4.5	CORRECTOR , NIVELADOR Y REPARADOR DE PUNTOS BAJOS Y DEPRESIONES DE HASTA 3/4" EN SUPERFICIES RUGOZAS Y POROZAS; CONTIENE AGLUTINANTE LIQUIDO 100% ACRILICO, DISEÑADO PARA MEZCLARSE IN SITU CON ARENA Y CEMENTO , UTILIZADO PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS	M2	3,408.21	$ 53,338	$ 181,787,105	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
4.6	IMPRIMACIÓN CON REVESTIMIENTO 100 % ACRILICA DISEÑADA PARA MEZCLAR IN SITU CON ARENA DE SILICE CON UNA FINURA AFS DE 30 A 60 MALLAS, PARA AFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON LA FINALIDAD DE ALISTAR Y DEJAR UNA SUPERFICIE ADECUADA PARA EL PATINADOR, 2 CAPAS	M2	3,408.21	$ 81,390	$ 277,394,212	3,449.90	$ 280,787,361.00	3,449.90	$ 280,787,361.00		$ 0.00	3,449.90	$ 280,787,361.00	100.00%
4.7	RECUBRIMIENTO Y REVESTIMIENTO FINAL PARA PISTA DE PATINAJE. EMULSIÓN 100% ACRILICA -Capa de nivelación con Recubrimiento sintético -Una capa de sellado con sintético acrílico pigmentado . Carga al 50%.3-Capa protectora contra los factores ambientales resistente al desgaste, dejando una superficie adecuada para los deportes requeridos. Carga al 30%4-Capa final de acabado, EMUSLSIÓN 100 % ACRILICA con base de sintética , protectora y resistente al desgaste. Carga al 15%.	M2	3,408.21	$ 228,470	$ 778,673,739	3,449.90	$ 788,198,653.00	3,449.90	$ 788,198,653.00		$ 0.00	3,449.90	$ 788,198,653.00	100.00%
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	452.42	$ 584,647	$ 264,505,996	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA PISTA DE PATINAJE.	ML	0.00	$ 1,163,836	$ 0	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP4.10	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	0.00	$ 4,394	$ 0	3,449.90	$ 15,158,861.00	3,449.90	$ 15,158,861.00		$ 0.00	3,449.90	$ 15,158,861.00	100.00%
NP4.11	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	M2	0.00	$ 4,136	$ 0	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

Nº ÍTEM	CONDICIONES IN[illegible]S					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
						[illegible]CTAS ANTERIORES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP4.12	MEZCLA DENSA EN CALIENTE CON AGREGADO TM 7/16 PARA INSTALACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE PISTA DE PATINAJE VERSIÓN 02 FEDEPATÍN SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE PROCESO DE LAVADO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN	M3	0.00	$ 2,558,390	$ 0	172.50	$ 441,322,275.00	172.50	$ 441,322,275.00		$ 0.00	172.50	$ 441,322,275.00	100.00%
NP4.13	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA CON PERFILERIA TUBULAR ASTM-A500 SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PLATINA BASE CON TORNILLERIA ESTRUCTURAL Y ZOCALO EN LAMINA METALICA SEGÚN REQUERIMIENTO DE FEDEPATIN.	ML	0.00	$ 696,484	$ 0	457.60	$ 318,711,078.00	457.60	$ 318,711,078.00		$ 0.00	457.60	$ 318,711,078.00	100.00%
NP4.14	SISTEMA DE PROTECCION PARA DEPORTISTAS CON POLICARBONATO Y NEOPRENO ADHERIDO A LAS BARANDAS PERIMETRALES PARA PISTAS DE PATINAJE DE ALTO RENDIMIENTO, SEGÚN NORMATIVA DE FEDEPATÍN.	ML	0.00	$ 835,386	$ 0	457.60	$ 382,272,634.00	457.60	$ 382,272,634.00		$ 0.00	457.60	$ 382,272,634.00	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 1,945,469,642.00**		**$ 2,381,142,135.00**		**$ 2,381,142,135.00**		**$ 0.00**		**$ 2,381,142,135.00**	
5	**PISTA DE VELOCIDAD**													
5.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	666.42	$ 128,857	$ 85,872,882	838.10	$ 107,995,052.00	838.10	$ 107,995,052.00		$ 0.00	838.10	$ 107,995,052.00	100.00%
5.2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	399.85	$ 126,238	$ 50,476,264	335.20	$ 42,315,332.00	335.20	$ 42,315,332.00		$ 0.00	335.20	$ 42,315,332.00	100.00%
5.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA.	M3	99.96	$ 1,469,637	$ 146,904,915	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
5.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	166.60	$ 900,037	$ 149,946,164	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
5.5	CORRECTOR , NIVELADOR Y REPARADOR DE PUNTOS BAJOS Y DEPRESIONES DE HASTA 3/4" EN SUPERFICIES RUGOZAS Y POROZAS; CONTIENE AGLUTINANTE LIQUIDO 100% ACRILICO, DISEÑADO PARA MEZCLARSE IN SITU CON ARENA Y CEMENTO , UTILIZADO PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS	M2	3,332.10	$ 53,338	$ 177,727,550	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
5.6	IMPRIMACIÓN CON REVESTIMIENTO 100 % ACRILICA DISEÑADA PARA MEZCLAR IN SITU CON ARENA DE SILICE CON UNA FINURA AFS DE 30 A 60 MALLAS, PARA AFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON LA FINALIDAD DE ALISTAR Y DEJAR UNA SUPERFICIE ADECUADA PARA EL PATINADOR, 2 CAPAS	M2	3,332.10	$ 81,390	$ 271,199,619	3,404.60	$ 277,100,394.00	3,404.60	$ 277,100,394.00		$ 0.00	3,404.60	$ 277,100,394.00	100.00%
5.7	RECUBRIMIENTO Y REVESTIMIENTO FINAL PARA PISTA DE PATINAJE. EMULSIÓN 100% ACRILICA -Capa de nivelación con Recubrimiento sintético -Una capa de sellado con sintético acrílico pigmentado . Carga al 50%.3-Capa protectora contra los factores ambientales resistente al desgaste, dejando una superficie adecuada paralos deportes requeridos. Carga al 30%4-Capa final de acabado, EMUSLSIÓN 100 % ACRILICA con base de sintética , protectora y resistente al desgaste. Carga al 15%.	M2	3,332.10	$ 228,470	$ 761,284,887	3,404.60	$ 777,848,962.00	3,404.60	$ 777,848,962.00		$ 0.00	3,404.60	$ 777,848,962.00	100.00%
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA PISTA DE PATINAJE.	ML	238.80	$ 1,163,836	$ 277,924,037	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
5.9	REDUCTORES DE VELOCIDAD DE 45 CM DE LARGO Y 5 CM DE ANCHO CADA 40 CMS EN LINEA RECTA Y CADA 10 CM EN CURVA, CON UN ESPESOR DE 5 MM, HECHOS EN SINTETICO ACRILICO CARGADO CON CUARZO.	UN	290.00	$ 66,749	$ 19,357,210	1,099.00	$ 73,357,151.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP5.10	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	0.00	$ 4,394	$ 0	3,355.50	$ 14,744,067.00	3,355.50	$ 14,744,067.00		$ 0.00	3,355.50	$ 14,744,067.00	100.00%
NP5.11	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	M2	0.00	$ 4,136	$ 0	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP5.12	MEZCLA DENSA EN CALIENTE CON AGREGADO TM 7/16 PARA INSTALACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE PISTA DE PATINAJE VERSIÓN 02 FEDEPATÍN SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE PROCESO DE LAVADO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN	M3	0.00	$ 2,558,390	$ 0	167.60	$ 428,786,164.00	167.60	$ 428,786,164.00		$ 0.00	167.60	$ 428,786,164.00	100.00%
NP5.13	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA CON PERFILERIA TUBULAR ASTM-A500 SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PLATINA BASE CON TORNILLERIA ESTRUCTURAL Y ZOCALO EN LAMINA METALICA SEGÚN REQUERIMIENTO DE FEDEPATIN.	ML	0.00	$ 696,484	$ 0	237.70	$ 165,554,247.00	237.70	$ 165,554,247.00		$ 0.00	237.70	$ 165,554,247.00	100.00%
NP5.14	SISTEMA DE PROTECCION PARA DEPORTISTAS CON POLICARBONATO Y NEOPRENO ADHERIDO A LAS BARANDAS PERIMETRALES PARA PISTAS DE PATINAJE DE ALTO RENDIMIENTO, SEGÚN NORMATIVA DE FEDEPATÍN.	ML	0.00	$ 835,386	$ 0	237.70	$ 198,571,252.00	237.70	$ 198,571,252.00		$ 0.00	237.70	$ 198,571,252.00	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 1,940,693,528.00**		**$ 2,086,272,621.00**		**$ 2,012,915,470.00**		**$ 0.00**		**$ 2,012,915,470.00**	
6	**OBRAS EXTERIORES**													
6.1	LOSETA PULIDA 0.4X0.4X0.4.5	M2	2,217.11	$ 225,626	$ 500,237,661	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
6.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	1,160.37	$ 128,857	$ 149,521,797	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
6.3	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	696.22	$ 126,238	$ 87,889,420	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
6.4	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 25MM 1110GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	4,641.49	$ 116,423	$ 540,376,190	3,764.30	$ 438,251,099.00	3,764.30	$ 438,251,099.00		$ 0.00	3,764.30	$ 438,251,099.00	100.00%
NP6.5	LOSETA EN CONCRETO COLOR TIPO DECK (INC CAMA EN ARENA Y SELLO DE JUNTAS)	M2	0.00	$ 255,532.00	$ 0	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP6.6	RELLENO CON GRAVILLA	M3	0.00	$ 102,613.00	$ 0	564.60	$ 57,935,300.00	564.60	$ 57,935,300.00		$ 0.00	564.60	$ 57,935,300.00	100.00%
NP6.7	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0.00	$ 14,681.00	$ 0	3,764.30	$ 55,263,688.00	3,764.30	$ 55,263,688.00		$ 0.00	3,764.30	$ 55,263,688.00	100.00%
NP6.8	GRADERIA ELEVADA DESMONTABLE CON CAPACIDAD PARA 108 ESPECTADORES	UND	0.00	$ 304,621,286.00	$ 0	1.00	$ 304,621,286.00	1.00	$ 304,621,286.00		$ 0.00	1.00	$ 304,621,286.00	100.00%
NP 6.9	PLACA DE CONTRAPISO ESTAMPADA CON MOLDE Y ACABADO EN COLOR E = 0.10 M, 20.7 MPA (3000 PSI)	M2	0.00	$ 262,191.00	$ 0	3,016.00	$ 790,768,056.00	2,894.80	$ 758,990,507.00	121.20	$ 31,777,549.00	3,016.00	$ 790,768,056.00	100.00%
NP6.10	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 80X20X12 CM.	ML	0.00	$ 45,918.00	$ 0	642.70	$ 29,511,499.00	642.70	$ 29,511,499.00		$ 0.00	642.70	$ 29,511,499.00	100.00%
NP6.11	LOSETA A-50, 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	M2	0.00	$ 189,914.00	$ 0	211.60	$ 40,185,802.00	211.60	$ 40,185,802.00		$ 0.00	211.60	$ 40,185,802.00	100.00%
NP6.12	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 821.67	$ 0	9.40	$ 7,724.00	9.40	$ 7,724.00		$ 0.00	9.40	$ 7,724.00	100.00%
NP6.13	SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN ECOLOGICO (GRAMOQUIN) DE CONCRETO PREFABRICADO E=9 CM. INCLUYE ARENA DE NIVELACION, TIERRA NEGRA Y SEMILLA DE PASTO PARA CLIMA CALIDO	M2	0.00	$ 190,855.00	$ 0	495.40	$ 94,549,567.00	495.40	$ 94,549,567.00		$ 0.00	495.40	$ 94,549,567.00	100.00%
NP6.14	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	0.00	$ 4,394.00	$ 0	3,764.30	$ 16,540,334.00	3,764.30	$ 16,540,334.00		$ 0.00	3,764.30	$ 16,540,334.00	100.00%
NP6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML	0.00	$ 108,491.00	$ 0	78.20	$ 8,483,996.00	78.20	$ 8,483,996.00		$ 0.00	78.20	$ 8,483,996.00	100.00%
NP6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO AL CARBON ASTM A-500 GRADO C, SEGÚN DISEÑOS. INCLUYE SOPORTE CON PLATINA Y PINTURA EN POLIURETANO PARA BARANDA SOBRE MURO H=0.55M, VOMITORIO, ESCALERAS EXTERIORES E INTERNAS, RAMPAS Y CERRAMIENTO DE BORDE	ML	0.00	$ 607,645.00	$ 0	104.90	$ 63,741,961.00	104.90	$ 63,741,961.00		$ 0.00	104.90	$ 63,741,961.00	100.00%
NP6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMANOS ACERO AL CARBON 2"X2MM, INC PLATINA DE ANCLAJE Y PINTURA EN POLIURETANO	ML	0.00	$ 203,853.00	$ 0	20.40	$ 4,158,601.00	20.40	$ 4,158,601.00		$ 0.00	20.40	$ 4,158,601.00	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 1,278,025,068**		**$ 1,904,018,913.00**		**$ 1,872,241,364.00**		**$ 31,777,549.00**		**$ 1,904,018,913.00**	
7	**RED AGUAS LLUVIAS**													
7.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	235.89	$ 5,522	$ 1,302,585	1,415.90	$ 7,818,600.00	1,415.89	$ 7,818,545.00		$ 0.00	1,415.89	$ 7,818,545.00	100.00%
7.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	226.45	$ 68,679	$ 15,552,360	408.90	$ 28,082,844.00	408.90	$ 28,082,843.00		$ 0.00	408.90	$ 28,082,843.00	100.00%
7.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	49.07	$ 247,904	$ 12,164,649	89.00	$ 22,063,456.00	76.00	$ 18,840,704.00		$ 0.00	76.00	$ 18,840,704.00	85.39%
7.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	94.36	$ 119,827	$ 11,306,876	128.00	$ 15,337,856.00	127.30	$ 15,253,977.00		$ 0.00	127.30	$ 15,253,977.00	99.45%
7.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	132.10	$ 63,600	$ 8,401,560	132.10	$ 8,401,560.00	126.10	$ 8,019,960.00		$ 0.00	126.10	$ 8,019,960.00	95.46%
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	235.89	$ 311,111	$ 73,387,974	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
7.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	6.00	$ 706,501	$ 4,239,006	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
7.8	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	1.00	$ 868,789	$ 868,789	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
7.9	CARCAMO TIPO 1 EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0.48 A=0.50 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS	ML	596.50	$ 134,844	$ 80,434,446	883.60	$ 119,148,158.00	883.60	$ 119,148,158.00		$ 0.00	883.60	$ 119,148,158.00	100.00%
7.10	REJILLA PARA CARCAMO PLASTICA DIMENSIONES 50cmX40cm - RESISTENTE AL IMPACTO - ALTA CALIDAD. PARA PISTA DE PATINAJE	ML	596.50	$ 702,956	$ 419,313,254	602.90	$ 423,812,172.00	602.90	$ 423,812,172.00		$ 0.00	602.90	$ 423,812,172.00	100.00%
NP7.11	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	0.00	$ 549,517	$ 0	3.00	$ 1,648,551.00	3.00	$ 1,648,551.00		$ 0.00	3.00	$ 1,648,551.00	100.00%
NP7.12	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.20 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML	0.00	$ 1,142,060	$ 0	10.00	$ 11,420,600.00	10.00	$ 11,420,600.00		$ 0.00	10.00	$ 11,420,600.00	100.00%
NP7.13	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO.	UN	0.00	$ 954,323	$ 0	8.00	$ 7,634,584.00	8.00	$ 7,634,584.00		$ 0.00	8.00	$ 7,634,584.00	100.00%
NP7.14	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UN	0.00	$ 502,350	$ 0	8.00	$ 4,018,800.00	8.00	$ 4,018,800.00		$ 0.00	8.00	$ 4,018,800.00	100.00%
NP7.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 167,275	$ 0	262.30	$ 43,876,233.00	262.30	$ 43,876,233.00		$ 0.00	262.30	$ 43,876,233.00	100.00%
NP7.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 268,633	$ 0	193.20	$ 51,899,896.00	193.20	$ 51,899,896.00		$ 0.00	193.20	$ 51,899,896.00	100.00%

Nº ÍTEM	CONDICIONES INI					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
						TAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 326,717	$ 0	76.80	$ 25,091,866.00	76.80	$ 25,091,866.00		$ 0.00	76.80	$ 25,091,866.00	100.00%
NP7.18	FILTRO EN GEODREN PLANAR H=1.00M (INC.TUBO PVC 4" PERFORADO Y GRAVA 1").	ML	0.00	$ 231,208	$ 0	680.30	$ 157,290,802.00	680.30	$ 157,290,802.00		$ 0.00	680.30	$ 157,290,802.00	100.00%
NP 7.19	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	0.00	$ 8,513	$ 0	1,280.00	$ 10,896,640.00	1,280.00	$ 10,896,640.00		$ 0.00	1,280.00	$ 10,896,640.00	100.00%
NP 7.20	REJILLA 40 X 40 CM PREFABRICADA EN CONCRETO. TRANSITO PEATONAL.	ML	0.00	$ 142,277	$ 0	283.10	$ 40,278,619.00	283.10	$ 40,278,619.00		$ 0.00	283.10	$ 40,278,619.00	100.00%
NP 7.21	CUNETA TRIANGULAR L=0.90M E=0.12M EN CONCRETO DE 3000PSI	ML	0.00	$ 292,315	$ 0	53.60	$ 15,668,084.00	53.60	$ 15,668,084.00		$ 0.00	53.60	$ 15,668,084.00	100.00%
NP 7.22	CONSTRUCCION DE SUMIDERO EN CONCRETO TIPO SL-100 FUNDIDO EN SITIO	UND	0.00	$ 1,491,917	$ 0	2.00	$ 2,983,834.00	2.00	$ 2,983,834.00		$ 0.00	2.00	$ 2,983,834.00	100.00%
NP 7.23	CAJA DE INSPECCION DE 1.00X1.00X1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO. SUMINISTRO Y ELABORACION	UND		$ 1,299,611	$ 0	3.00	$ 3,898,833.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 626,971,499**		**$ 1,001,271,988.00**		**$ 993,684,868.00**		**$ 0.00**		**$ 993,684,868.00**	
8	**REDES ELECTRICAS**													
8.1	MASTIL METALICO TRONCO CONICO OCTOGONAL DE 16-18M FABRICADO EN SECCIONES EMBONADAS, BASE REDONDA 600MM EN 3/4 DE ESPESOR, CANASTILLA DE ANCLAJE CON 8 PERNOS DE 7/8" X 1500MM, CANASTA DE MANTENIMIENTO PARA ALOJAR DE 1 A 8 REFLECTORES, PELDAÑOS DE ASCENSO Y LINEA DE VIDA A PARTIR DE LOS 4M,GALVANIZADO EN CALIENTE	UN	7.00	$ 19,532,812	$ 136,729,684	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.2	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.00	$ 478,576	$ 3,350,032	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.3	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT'S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	1.00	$ 11,356,112	$ 11,356,112	1.00	$ 11,356,112.00	1.00	$ 11,356,112.00		$ 0.00	1.00	$ 11,356,112.00	100.00%
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0+4/0+4T AWG THHN	ML	37.00	$ 261,587	$ 9,678,719	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2+2+8T AWG THHN	ML	433.00	$ 110,981	$ 48,054,773	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4+4+8T AWG THHN	ML	307.00	$ 95,228	$ 29,234,996	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6+6+8T AWG THHN	ML	96.00	$ 75,487	$ 7,246,752	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X8+8+8T AWG THHN	ML	165.00	$ 79,043	$ 13,042,095	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC DE 2"	ML	140.00	$ 115,597	$ 16,183,580	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.10	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V	UN	1.00	$ 16,738,866	$ 16,738,866	1.00	$ 16,738,866.00	1.00	$ 16,738,866.00		$ 0.00	1.00	$ 16,738,866.00	100.00%
8.11	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACION REFLECTORES MASTILES PATINAJE, DE ACUERDO CON DIAGRAMA ELECTRICO	UN	7.00	$ 3,439,120	$ 24,073,840	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 800W - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	76.00	$ 5,681,030	$ 431,758,280	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 600W - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	16.00	$ 4,128,559	$ 66,056,944	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.14	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA ILUMINACION PATINAJE QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 300A; BARRAJE PRINCIPAL DE 400A, 7 ARRANCADORES DIRECTOR CON PROTECCION DE 50A Y CONTACTOR TRIPOLAR DE 50A EN AC3, ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO Y SEÑALIZACION, EN COFRE METALICO DE 100X60X40 CON BANDEJA DOBLEFONDO, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UN	1.00	$ 23,478,564	$ 23,478,564	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.15	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	251.54	$ 38,501	$ 9,684,542	302.90	$ 11,661,953.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.16	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	157.04	$ 192,100	$ 30,167,384	644.50	$ 123,808,450.00	644.50	$ 123,808,450.00		$ 0.00	644.50	$ 123,808,450.00	100.00%
8.17	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	2.02	$ 641,273	$ 1,295,371	2.02	$ 1,295,371.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.18	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.91	$ 1,377,156	$ 8,138,992	5.91	$ 8,138,992.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	LTS	275.63	$ 53,399	$ 14,718,366	275.63	$ 14,718,366.00	275.63	$ 14,718,366.00		$ 0.00	275.63	$ 14,718,366.00	100.00%
8.20	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	2,770.04	$ 8,513	$ 23,581,351	9,202.47	$ 78,340,627.00	9,202.47	$ 78,340,627.00		$ 0.00	9,202.47	$ 78,340,627.00	100.00%
8.21	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20.16	$ 936,416	$ 18,878,147	20.16	$ 18,878,147.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.22	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	10.00	$ 604,401	$ 6,044,010	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA				ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
8.23	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	4.00	$ 1,152,233	$ 4,608,932	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.24	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA	UN	2.00	$ 1,927,585	$ 3,855,170	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.25	CANALIZACIÓN 18 DUCTOS DE 2" PVC	ML	5.00	$ 405,772	$ 2,028,860	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.26	CANALIZACIÓN 12 DUCTOS DE 2" PVC	ML	33.42	$ 345,633	$ 11,551,055	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.27	CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 2" PVC	ML	135.11	$ 179,324	$ 24,228,466	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.28	CANALIZACIÓN 4 DUCTOS DE 2" PVC	ML	70.44	$ 159,278	$ 11,219,542	148.90	$ 23,716,494.00	0.00	$ 0.00	148.90	$ 23,716,494.00	148.90	$ 23,716,494.00	100.00%
8.29	CANALIZACIÓN 3 DUCTOS DE 2" PVC	ML	77.30	$ 149,255	$ 11,537,412	215.90	$ 32,224,156.00	0.00	$ 0.00	215.90	$ 32,224,155.00	215.90	$ 32,224,155.00	100.00%
8.30	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC	ML	85.78	$ 61,373	$ 5,264,576	259.00	$ 15,895,607.00	0.00	$ 0.00	259.00	$ 15,895,607.00	259.00	$ 15,895,607.00	100.00%
8.31	BORDILLOS CAJAS DE INSPECCIÓN MINIMO 12CM	ML	54.59	$ 34,320	$ 1,873,529	140.10	$ 4,808,232.00	0.00	$ 0.00	140.10	$ 4,808,232.00	140.10	$ 4,808,232.00	100.00%
8.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	154.00	$ 73,037	$ 11,247,698	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	7.00	$ 437,575	$ 3,063,025	9.00	$ 3,938,175.00	9.00	$ 3,938,175.00		$ 0.00	9.00	$ 3,938,175.00	100.00%
8.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	39.00	$ 59,617	$ 2,325,063	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP8.35	MASTIL METALICO TRONCO CONICO OCTOGONAL DE 20M FABRICADO EN SECCIONES EMBONADAS, CANASTA DE MANTENIMIENTO PARA ALOJAR DE 8 A 12 REFLECTORES, PELDAÑOS DE ASCENSO Y LINEA DE VIDA A PARTIR DE LOS 4M,GALVANIZADO EN CALIENTE.INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND	0.00	$ 47,156,691.00	$ 0	9.00	$ 424,410,219.00	9.00	$ 424,410,219.00		$ 0.00	9.00	$ 424,410,219.00	100.00%
NP8.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 960W - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UND	0.00	$ 16,306,584.00	$ 0	70.00	$ 1,141,460,880.00	70.00	$ 1,141,460,880.00		$ 0.00	70.00	$ 1,141,460,880.00	100.00%
NP8.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2x(3x250+250+2/0T) AL	ML	0.00	$ 439,604.00	$ 0	45.00	$ 19,782,180.00	0.00	$ 0.00	45.00	$ 19,782,180.00	45.00	$ 19,782,180.00	100.00%
NP8.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x1/0 AL	ML	0.00	$ 70,160.00	$ 0	1,190.00	$ 83,490,400.00	0.00	$ 0.00	1,186.70	$ 83,258,872.00	1,186.70	$ 83,258,872.00	99.72%
NP8.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x4 AL	ML	0.00	$ 60,428.00	$ 0	85.50	$ 5,166,594.00	0.00	$ 0.00	85.50	$ 5,166,594.00	85.50	$ 5,166,594.00	100.00%
NP8.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x6 AL	ML	0.00	$ 40,300.00	$ 0	212.00	$ 8,543,600.00	0.00	$ 0.00	179.80	$ 7,245,940.00	179.80	$ 7,245,940.00	84.81%
NP8.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1X10+10+10T CU	ML	0.00	$ 55,269.00	$ 0	150.00	$ 8,290,350.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP8.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1X8+8+8T CU	ML	0.00	$ 55,935.00	$ 0	290.00	$ 16,221,150.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP8.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CS 275 PREFABRICADA	UND	0.00	$ 2,014,145.00	$ 0	19.00	$ 38,268,755.00	0.00	$ 0.00	19.00	$ 38,268,755.00	19.00	$ 38,268,755.00	100.00%
NP8.44	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 3/4" PVC	ML	0.00	$ 46,465.00	$ 0	440.00	$ 20,444,600.00	0.00	$ 0.00	437.10	$ 20,309,852.00	437.10	$ 20,309,852.00	99.34%
NP8.45	CANALIZACIÓN 10 DUCTOS DE 2" PVC	ML	0.00	$ 314,022.00	$ 0	23.00	$ 7,222,506.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 1,884,132.00	6.00	$ 1,884,132.00	26.09%
NP8.46	CANALIZACIÓN 5 DUCTOS DE 2" PVC	ML	0.00	$ 169,313.00	$ 0	29.00	$ 4,910,077.00	0.00	$ 0.00	29.00	$ 4,910,077.00	29.00	$ 4,910,077.00	100.00%
NP8.47	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 4" PVC	ML	0.00	$ 172,948.00	$ 0	25.00	$ 4,323,700.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 1,037,688.00	6.00	$ 1,037,688.00	24.00%
NP8.48	CÁRCAMO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0,45X0,45M INC TAPA EN LAMINA ALFAJOR (1/8") CON TORNILLOS PARA ATERRIZAR(INCLUYE CANAL TROQUELADO)	ML	0.00	$ 654,646.00	$ 0	31.00	$ 20,294,026.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP8.49	BANDEJA PORTA CABLES TIPO ESCALERA 40X8	ML	0.00	$ 215,062.00	$ 0	31.00	$ 6,666,922.00	0.00	$ 0.00	31.00	$ 6,666,922.00	31.00	$ 6,666,922.00	100.00%
NP8.50	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA ILUMINACION PATINAJE QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 300A; BARRAJE PRINCIPAL DE 400A, 9 ARRANCADORES DIRECTOR CON PROTECCION DE 50A Y CONTACTOR TRIPOLAR DE 50A EN AC3; ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO Y SEÑALIZACION, EN COFRE METALICO DE 100X60X40 CON BANDEJA DOBLEFONDO, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UND	0.00	$ 55,583,651.00	$ 0	1.00	$ 55,583,651.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 55,583,651.00	1.00	$ 55,583,651.00	100.00%
NP8.51	GABINETE DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACION REFLECTORES MASTILES PATINAJE, DE ACUERDO CON DIAGRAMA ELECTRICO CON (TOTALIZADOR Y PROTECCION PARA LUMINARIAS)	UND	0.00	$ 12,250,567.00	$ 0	9.00	$ 110,255,103.00	0.00	$ 0.00	9.00	$ 110,255,103.00	9.00	$ 110,255,103.00	100.00%
NP8.52	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS	ML	0.00	$ 27,270.00	$ 0	476.00	$ 12,980,520.00	0.00	$ 0.00	462.00	$ 12,598,740.00	462.00	$ 12,598,740.00	97.06%
NP8.53	CABLE COBRE 1/0 DESNUDO PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA APANTALLAMIENTO (INCLUYE SOLDADURA CADWELLD Y MOLDE PARA SOLDADURA)	ML	0.00	$ 139,622.00	$ 0	731.00	$ 102,063,682.00	0.00	$ 0.00	610.00	$ 85,169,420.00	610.00	$ 85,169,420.00	83.45%
NP8.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA 5/8X2,4mts PARA PUESTA TIERRA(INCLUYE SOLDADURA CADWELL Y MOLDE PARA SOLDADURA Y SUELO ARTIFICIAL) Y BORNA 1/0	UND	0.00	$ 736,433.00	$ 0	9.00	$ 6,627,897.00	0.00	$ 0.00	9.00	$ 6,627,897.00	9.00	$ 6,627,897.00	100.00%
NP8.55	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	0.00	$ 31,615.00	$ 0	506.20	$ 16,003,513.00	0.00	$ 0.00	506.20	$ 16,003,513.00	506.20	$ 16,003,513.00	100.00%
NP8.56	CONCRETO CICLOPEO, 3000PSI-20.7MPA PIEDRA PROPORCION 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	0.00	$ 785,485.00	$ 0	6.80	$ 5,341,298.00	6.80	$ 5,341,298.00		$ 0.00	6.80	$ 5,341,298.00	100.00%
NP8.57	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	M3	0.00	$ 1,075,099.00	$ 0	4.00	$ 4,300,396.00	4.00	$ 4,300,396.00		$ 0.00	4.00	$ 4,300,396.00	100.00%
NP8.58	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 1,377,156.00	$ 0	1.90	$ 2,616,596.00	1.90	$ 2,616,596.00		$ 0.00	1.90	$ 2,616,596.00	100.00%
NP8.59	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 1,338,592.00	$ 0	2.80	$ 3,748,058.00	2.80	$ 3,748,058.00		$ 0.00	2.80	$ 3,748,058.00	100.00%
NP8.60	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 821,667.00	$ 0	10.60	$ 8,709,670.00	10.60	$ 8,709,670.00		$ 0.00	10.60	$ 8,709,670.00	100.00%
NP8.61	MICROFIBRA SINTETICA PARA CONTROL DE RETRACCION PLASTICA DE CONCRETOS EN PLACAS DE CONTRAPISO	KG	0.00	$ 114,271.00	$ 0	6.40	$ 731,334.00	6.40	$ 731,334.00		$ 0.00	6.40	$ 731,334.00	100.00%
NP8.62	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	0.00	$ 25,806.00	$ 0	3,187.10	$ 82,246,303.00	1,101.10	$ 28,414,987.00		$ 0.00	1,101.10	$ 28,414,987.00	34.55%

Nº ÍTEM	CONDICIONES IN[illegible]S					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
								[illegible]CTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP8.63	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	0.00	$ 8,513.00	$ 0	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP8.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"	M2	0.00	$ 254,358.00	$ 0	116.80	$ 29,709,014.00	116.80	$ 29,709,014.00		$ 0.00	116.80	$ 29,709,014.00	100.00%
NP8.65	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	0.00	$ 53,708.00	$ 0	79.60	$ 4,275,156.00	79.60	$ 4,275,156.00		$ 0.00	79.60	$ 4,275,156.00	100.00%
NP8.66	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	0.00	$ 26,532.00	$ 0	113.00	$ 2,998,116.00	113.00	$ 2,998,116.00		$ 0.00	113.00	$ 2,998,116.00	100.00%
NP8.67	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	0.00	$ 36,084.00	$ 0	82.80	$ 2,987,755.00	82.80	$ 2,987,755.00		$ 0.00	82.80	$ 2,987,755.00	100.00%
NP8.68	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	0.00	$ 13,941.00	$ 0	195.80	$ 2,729,648.00	195.80	$ 2,729,648.00		$ 0.00	195.80	$ 2,729,648.00	100.00%
NP8.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA FIJA EN ALUMINIO SISTEMA PROYECTANTE -PERSIANA PLANA	M2	0.00	$ 559,832.00	$ 0	15.90	$ 8,901,329.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP8.70	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO PERSIANA CON MARCO, FABRICADO EN COLD ROLLED CAL18, CERRADURA DE SOBREPONER SEGÚN DISEÑO, PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	M2	0.00	$ 680,575.00	$ 0	11.30	$ 7,690,498.00	11.30	$ 7,690,498.00		$ 0.00	11.30	$ 7,690,498.00	100.00%
NP8.71	EXCAVACION MANUAL PARA EN CONGLOMERADO H=4.00- 6.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0.00	$ 273,585.00		78.40	$ 21,449,064.00	78.40	$ 21,449,064.00		$ 0.00	78.40	$ 21,449,064.00	100.00%
NP8.72	CONSTRUCCIÓN DE CAMISA PERDIDA PARA EL ANILLO DEL CAISSON EN CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa ØINT= 1.20 M, ØEXT= 1.50 M PROFUNDIDAD DE 0 A 10 M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0.00	$ 1,156,809.00		39.00	$ 45,115,551.00	39.00	$ 45,115,551.00		$ 0.00	39.00	$ 45,115,551.00	100.00%
NP8.73	FUNDIDA CAISSON CONCRETO TREMIE 28 MPa - 4000 PSI. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	0.00	$ 1,307,322.00		56.70	$ 74,125,157.00	56.70	$ 74,125,157.00		$ 0.00	56.70	$ 74,125,157.00	100.00%
NP8.74	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM INCLUYE MARCO,TAPA Y FILTRO(EN GEOTEXTIL Y GRAVILLA DE 1")	UND	0.00	$ 774,717.00		7.00	$ 5,423,019.00	7.00	$ 5,423,019.00		$ 0.00	7.00	$ 5,423,019.00	100.00%
NP8.75	RETIRO Y REINSTALACIÓN DE CABLE BAJA TENSIÓN	ML	0.00	$ 45,098.00		254.60	$ 11,481,951.00	0.00	$ 0.00	254.60	$ 11,481,951.00	254.60	$ 11,481,951.00	100.00%
NP8.76	CANALIZACION DE 1 DUCTO PVC 4"	ML	0.00	$ 94,353.00		62.10	$ 5,859,321.00	0.00	$ 0.00	62.10	$ 5,859,321.00	62.10	$ 5,859,321.00	100.00%
NP8.77	CANALIZACION DE 1 DUCTO PVC 2"	ML	0.00	$ 32,450.00		288.20	$ 9,352,090.00	0.00	$ 0.00	288.20	$ 9,352,090.00	288.20	$ 9,352,090.00	100.00%
NP8.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁSTIL METÁLICO DE 10M , GALVANIZADO CON DOS BRAZOS PARA MONTAJE DE LUMINARIAS (SEGÚN DISEÑO), TOT TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, FABRICADO EN 4", FLANGE D E 40 X 40 EN 1/2",	UND		$ 3,313,745.00		5.00	$ 16,568,725.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 16,568,725.00	5.00	$ 16,568,725.00	100.00%
NP8.79	CONSTRUCCIÓN BASE EN CONCRETO PARA POSTES METÁLICOS SEGÚN NORMA CODENSA AP-802 EN CONCRETO 2500PSI (1100X450X450)MM, PARA MÁSTIL METÁLICO	UND		$ 221,516.00		8.00	$ 1,772,128.00	0.00	$ 0.00	8.00	$ 1,772,128.00	8.00	$ 1,772,128.00	100.00%
NP8.80	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y ACTIVIDAD: DERIVACIÓN DE 14 A 8	UND		$ 74,202.00		39.00	$ 2,893,878.00	0.00	$ 0.00	39.00	$ 2,893,878.00	39.00	$ 2,893,878.00	100.00%
NP8.81	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AP 2X4+8T CU	ML		$ 85,115.00		271.00	$ 23,066,165.00	0.00	$ 0.00	271.00	$ 23,066,165.00	271.00	$ 23,066,165.00	100.00%
NP8.82	LUMINARIA DE ALTO RENDIMIENTO, TIENE LA FLEXIBILIDAD DE USARSE EN CUALQUIER APLICACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR COMO ILUMINACIÓN VIAL Y URBANA, OMEGA II 128 LED, 4000K 70W DRIVER MULTIVOLTAJE 120-277V/CTRL 0-100V. IP66. 100.000 HORAS.IRC>70 SPD 10KV/10KA CON BASE PARA FOTOCELDA	UND		$ 3,678,744.00		13.00	$ 47,823,672.00	0.00	$ 0.00	13.00	$ 47,823,672.00	13.00	$ 47,823,672.00	100.00%
NP8.83	CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA AP280 CON FILTRO	UND		$ 693,453.00		11.00	$ 7,627,983.00	0.00	$ 0.00	11.00	$ 7,627,983.00	11.00	$ 7,627,983.00	100.00%
NP8.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁSTIL METÁLICO DE 10M , GALVANIZADO CON UN BRAZO PARA MONTAJE DE LUMINARIAS (SEGÚN DISEÑO), TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, FABRICADO EN 4", FLANGE DE 40 X 40 EN 1/2",	UND		$ 4,353,503.00		3.00	$ 13,060,509.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 13,060,509.00	3.00	$ 13,060,509.00	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 1,042,294,728.00**		**$ 2,936,451,712.00**		**$ 2,065,137,012.00**		**$ 690,920,246.00**		**$ 2,756,057,258.00**	
SUBTOTAL OBRAS B PISTA DE PATINAJE (INCLUYE AIU 31%)					**$ 8,601,168,535**		**$ 12,985,323,043.00**		**$ 11,876,367,213.00**		**$ 836,681,357.00**		**$ 12,713,048,570.00**	
OBRA C	**CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.**													
1	**PRELIMINARES**													
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO ZONA RURAL ÁREA ABIERTA - CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	9,706.51	$ 4,349	$ 42,213,612	11,095.10	$ 48,252,590.00	11,095.10	$ 48,252,590.00		$ 0.00	11,095.10	$ 48,252,590.00	100.00%
1.2	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	33.43	$ 373,009	$ 12,469,691	89.30	$ 33,309,704.00	89.30	$ 33,309,704.00		$ 0.00	89.30	$ 33,309,704.00	100.00%
NP 1.3	DESMONTE DE GRAMA SINTETICA, INC SHOCKPAQ Y CARGUE	M2	0.00	$ 37,862	$ 0	4,897.40	$ 185,425,359.00	4,897.40	$ 185,425,359.00		$ 0.00	4,897.40	$ 185,425,359.00	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 54,683,303**		**$ 266,987,653.00**		**$ 266,987,653.00**		**$ 0.00**		**$ 266,987,653.00**	

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
2	EXCAVACION Y RELLENOS													
2.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	42.05	$ 38,501	$ 1,618,967	1,970.60	$ 75,870,071.00	1,970.60	$ 75,870,071.00		$ 0.00	1,970.60	$ 75,870,071.00	100.00%
2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	238.98	$ 68,679	$ 16,412,907	689.00	$ 47,319,831.00	689.00	$ 47,319,831.00		$ 0.00	689.00	$ 47,319,831.00	100.00%
2.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	44.16	$ 247,904	$ 10,947,441	545.00	$ 135,107,680.00	545.00	$ 135,107,680.00		$ 0.00	545.00	$ 135,107,680.00	100.00%
NP2.4	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO,NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	0.00	$ 63,600	$ 0	2,077.90	$ 132,154,440.00	2,077.90	$ 132,154,440.00		$ 0.00	2,077.90	$ 132,154,440.00	100.00%
	SUBTOTAL				$ 28,979,315		$ 390,452,022.00		$ 390,452,022.00		$ 0.00		$ 390,452,022.00	
3	OBRAS EXTERIORES													
3.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	954.86	$ 98,611	$ 94,159,699	192.30	$ 18,962,896.00	192.30	$ 18,962,896.00		$ 0.00	192.30	$ 18,962,896.00	100.00%
3.2	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,40 A=0,50. DESARROLLO 1,13 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS	ML	412.20	$ 134,844	$ 55,582,697	219.70	$ 29,625,227.00	219.70	$ 29,625,227.00		$ 0.00	219.70	$ 29,625,227.00	100.00%
3.3	REJILLA PARA CARCAMO PLASTICA DIMENSIONES 50cmX40cm - RESISTENTE AL IMPACTO - ALTA CALIDAD.	ML	412.20	$ 702,956	$ 289,758,463	219.70	$ 154,439,434.00	219.70	$ 154,439,434.00		$ 0.00	219.70	$ 154,439,434.00	100.00%
NP 3.4	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO PREMEZCLADO 24.5 Mpa (3500 PSI) IMPERMEABILIZADO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	0.00	$ 1,497,873	$ 0	103.50	$ 155,029,856.00	103.50	$ 155,029,856.00		$ 0.00	103.50	$ 155,029,856.00	100.00%
NP 3.5	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	0.00	$ 8,513	$ 0	4,104.60	$ 34,942,460.00	4,104.60	$ 34,942,460.00		$ 0.00	4,104.60	$ 34,942,460.00	100.00%
NP 3.6	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0.00	$ 641,273	$ 0	16.20	$ 10,388,623.00	16.20	$ 10,388,623.00		$ 0.00	16.20	$ 10,388,623.00	100.00%
NP 3.7	BASE PARA ANCLAJE DE BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO SEGÚN DISEÑO	ML	0.00	$ 127,462	$ 0	858.90	$ 109,477,112.00	858.90	$ 109,477,112.00		$ 0.00	858.90	$ 109,477,112.00	100.00%
NP 3.8	CONSTRUCCION DE RIA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000PSI SEGÚN DISEÑO. INC ACERO DE REFUERZO	UND	0.00	$ 10,597,484	$ 0	1.00	$ 10,597,484.00	1.00	$ 10,597,484.00		$ 0.00	1.00	$ 10,597,484.00	100.00%
NP 3.9	TUBERIA PVCS 3". SUMINISTRO E INSTALACION	ML	0.00	$ 38,330	$ 0	45.50	$ 1,744,015.00	45.50	$ 1,744,015.00		$ 0.00	45.50	$ 1,744,015.00	100.00%
NP3.10	CAJA DE INSPECCION DE 0.50x0.50X0.50 M EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI ELABORADO EN SITIO.	UND	0.00	$ 346,774	$ 0	11.00	$ 3,814,514.00	11.00	$ 3,814,514.00		$ 0.00	11.00	$ 3,814,514.00	100.00%
NP3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA PARA FOSOS DE SALTOS	M3	0.00	$ 106,884	$ 0	18.00	$ 1,923,912.00	18.00	$ 1,923,912.00		$ 0.00	18.00	$ 1,923,912.00	100.00%
NP3.12	FILTRO EN GRAVA. INC GEOTEXTIL Y TUBERIA DE DRENAJE 4"	ML	0.00	$ 118,776	$ 0	19.00	$ 2,256,744.00	19.00	$ 2,256,744.00		$ 0.00	19.00	$ 2,256,744.00	100.00%
NP3.13	TUBERIA PVCS 4". SUMINISTRO E INSTALACION	ML	0.00	$ 46,886	$ 0	31.70	$ 1,486,286.00	31.70	$ 1,486,286.00		$ 0.00	31.70	$ 1,486,286.00	100.00%
NP3.14	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 1,003,116	$ 0	17.00	$ 17,052,972.00	17.00	$ 17,052,972.00		$ 0.00	17.00	$ 17,052,972.00	100.00%
NP3.15	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-81 80X35X15 CM.	ML	0.00	$ 98,611	$ 0	541.10	$ 53,358,412.00	541.10	$ 53,358,412.00		$ 0.00	541.10	$ 53,358,412.00	100.00%
NP3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 122,452	$ 0	31.00	$ 3,796,012.00	31.00	$ 3,796,012.00		$ 0.00	31.00	$ 3,796,012.00	100.00%
NP3.17	RETIRO DE TUBERIA PVC 2" Y 4" SISTEMA DE RIEGO DE CANCHA FUTBOL.	ML	0.00	$ 29,228	$ 0	271.30	$ 7,929,556.00	271.30	$ 7,929,556.00		$ 0.00	271.30	$ 7,929,556.00	100.00%
NP3.18	CAMA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	0.00	$ 119,827	$ 0	82.50	$ 9,885,728.00	82.50	$ 9,885,728.00		$ 0.00	82.50	$ 9,885,728.00	100.00%
NP3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6 TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 99,460	$ 0	41.90	$ 4,167,374.00	41.90	$ 4,167,374.00		$ 0.00	41.90	$ 4,167,374.00	100.00%
NP3.20	TUBERIA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	0.00	$ 118,166	$ 0	217.90	$ 25,748,371.00	217.90	$ 25,748,371.00		$ 0.00	217.90	$ 25,748,371.00	100.00%
NP3.21	TUBERIA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	0.00	$ 38,348	$ 0	53.50	$ 2,051,618.00	53.50	$ 2,051,618.00		$ 0.00	53.50	$ 2,051,618.00	100.00%
NP3.22	ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0.00	$ 151,717	$ 0	20.00	$ 3,034,340.00	20.00	$ 3,034,340.00		$ 0.00	20.00	$ 3,034,340.00	100.00%
NP3.23	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0.00	$ 23,463	$ 0	6.00	$ 140,778.00	6.00	$ 140,778.00		$ 0.00	6.00	$ 140,778.00	100.00%
NP3.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 167,275	$ 0	23.20	$ 3,880,780.00	23.20	$ 3,880,780.00		$ 0.00	23.20	$ 3,880,780.00	100.00%
NP3.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 268,633	$ 0	3.10	$ 832,762.00	3.10	$ 832,762.00		$ 0.00	3.10	$ 832,762.00	100.00%
NP3.26	FILTRO EN GEODREN PLANAR H=0.50M (INC.TUBO PVC 4" PERFORADO Y GRAVA 1").	ML	0.00	$ 227,682	$ 0	136.60	$ 31,101,361.00	136.60	$ 31,101,361.00		$ 0.00	136.60	$ 31,101,361.00	100.00%
NP3.27	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0.00	$ 131,092	$ 0	326.50	$ 42,801,538.00	326.50	$ 42,801,538.00		$ 0.00	326.50	$ 42,801,538.00	100.00%
NP3.28	CARCAMO CERRADO EN CONCRETO REFORZADO f'c 20.7MPa, CON TUBERÍA PVC NOVAFORT DE Ø8" Y TUBO DE 1 1/2" CADA 0.20M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0.00	$ 228,039	$ 0	177.20	$ 40,408,511.00	177.20	$ 40,408,511.00		$ 0.00	177.20	$ 40,408,511.00	100.00%

Nº ÍTEM	CONDICIONES I					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	SUBTOTAL				**$ 439,500,869.00**		**$ 780,878,676.00**		**$ 780,878,676.00**		**$ 0.00**		**$ 780,878,676.00**	
4	**FILTROS**													
4.1	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	8,866.15	$ 14,681	$ 130,163,948	9,361.50	$ 137,436,182.00	9,361.50	$ 137,436,182.00		$ 0.00	9,361.50	$ 137,436,182.00	100.00%
4.2	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS, SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1,956.86	$ 143,702	$ 281,204,696	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 4.3	SUB BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS, SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR	M3	0.00	$ 146,103	$ 0	1,759.00	$ 256,995,177.00	1,759.00	$ 256,995,177.00		$ 0.00	1,759.00	$ 256,995,177.00	100.00%
NP 4.4	BASE GRANULAR CLASE BG-38 NORMA INVIAS, SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	0.00	$ 156,333	$ 0	987.00	$ 154,300,671.00	987.00	$ 154,300,671.00		$ 0.00	987.00	$ 154,300,671.00	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 411,368,644**		**$ 548,732,030.00**		**$ 548,732,030.00**		**$ 0.00**		**$ 548,732,030.00**	
5	**SUPERFICIE**													
5.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	8,866.15	$ 4,394	$ 38,957,863	8,121.50	$ 35,685,871.00	8,121.50	$ 35,685,871.00		$ 0.00	8,121.50	$ 35,685,871.00	100.00%
5.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	377.90	$ 900,037	$ 340,123,982	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
5.3	PAVIMENTO SINTÉTICO SISTEMA BICAPA EN SITIO CERTIFICADA IAAF: SISTEMA BICAPA O SÁNDWICH CON ESTRUCTURA GRANULADA, ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE FUNDIDA EN SITIO CON PROTECCIÓN UV, CUMPLE CON NORMAS DIN EN 14877 Y DIN 18035-6. ESPESOR 13 MM, CONSISTE DE IMPRIMACIÓN CON VIASOL EP-P210, 1 CAPA ELÁSTICA DE 10 A 12 MM DE SBR 1 A 4 MM, CAPA DE TAPA POROS Y UNA CAPA DE 3 A 5MM VERTIDA Y ESTRUCTURADA DE EPDM 1 A 4 MM DE COLOR ROJO.	M2	7,799.35	$ 1,015,468	$ 7,919,990,346	2,310.00	$ 2,345,731,080.00	2,310.00	$ 2,345,731,080.00		$ 0.00	2,310.00	$ 2,345,731,080.00	100.00%
5.4	DEMARCACION PISTA	ML	4,257.65	$ 21,661	$ 92,224,957	4,956.70	$ 107,367,079.00	4,956.70	$ 107,367,079.00		$ 0.00	4,956.70	$ 107,367,079.00	100.00%
NP 5.5	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	M2	0.00	$ 4,136	$ 0	7,557.90	$ 31,259,474.00	7,557.90	$ 31,259,474.00		$ 0.00	7,557.90	$ 31,259,474.00	100.00%
NP 5.6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA.	M3	0.00	$ 1,469,637	$ 0	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 5.7	PAVIMENTO SINTÉTICO SISTEMA BICAPA PREFABRICADA CERTIFICADA IAAF, ESPESOR 13 MM, COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	0.00	$ 1,094,068	$ 0	5,490.00	$ 6,006,433,320.00	5,490.00	$ 6,006,433,320.00		$ 0.00	5,490.00	$ 6,006,433,320.00	100.00%
NP 5.8	MEZCLA DENSA EN CALIENTE CON AGREGADO TM 7/16 PARA CONSTRUCCION DE PISTA ATLETICA CON EXIGENCIA DE CERTIFICACION WORLD ATHLETIC, SUMINISTRO Y COLOCACION-INCLUYE LAVADO PARA PROCESO DE OXIDACION	M3	0.00	$ 2,737,544	$ 0	303.60	$ 831,118,358.00	303.60	$ 831,118,358.00		$ 0.00	303.60	$ 831,118,358.00	100.00%
NP 5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN ACERO AL CARBON ASTM A-500 GRADO C, SEGÚN DISEÑOS. INCLUYE SOPORTE CON PLATINA Y PINTURA EN POLIURETANO PARA BARANDA SOBRE MURO H=0.55M, VOMITORIO, ESCALERAS EXTERIORES E INTERNAS, RAMPAS Y CERRAMIENTO DE BORDE	ML	0.00	$ 607,645	$ 0	499.869610275307	$ 303,743,269.00	499.87	$ 303,743,269.00		$ 0.00	499.8696102753	$ 303,743,269.00	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 8,391,297,148.00**		**$ 9,661,338,451.00**		**$ 9,661,338,451.00**		**$ 0.00**		**$ 9,661,338,451.00**	
6	**ACCESORIOS**													
6.1	BORDILLO ALUMINIO DESMONTABLE CERTIFICADO IAAF	ML	413.42	$ 254,313	$ 105,138,080	413.42	$ 105,138,080.00	413.42	$ 105,138,080.00		$ 0.00	413.42	$ 105,138,080.00	100.00%
6.2	OBSTACULO CARRERA CERTIFICADO IAAF	UN	8.00	$ 1,008,887	$ 8,071,096	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
6.3	TACOS DE SALIDA	UN	8.00	$ 560,635	$ 4,485,080	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP6.4	CAJETIN EN ACERO INOXIDABLE PARA SALTO CON PERTIGA HQ-INCLUYE TAPA DE ACERO CAJETIN - CERTIFICADO WA	UND	0.00	$ 13,414,207.00	$ 0	2.00	$ 26,828,414.00	2.00	$ 26,828,414.00		$ 0.00	2.00	$ 26,828,414.00	100.00%
NP6.5	KIT TABLA DE BATIDA DE ACERO INOXIDABLE WS-ATK02-CERTIFICADO WA	UND	0.00	$ 12,567,497.00	$ 0	6.00	$ 75,404,982.00	6.00	$ 75,404,982.00		$ 0.00	6.00	$ 75,404,982.00	100.00%
NP6.6	OBSTACULO DE RIA -AC021-CERTIFICADO WA	UND	0.00	$ 14,563,658.00	$ 0	1.00	$ 14,563,658.00	1.00	$ 14,563,658.00		$ 0.00	1.00	$ 14,563,658.00	100.00%
NP6.7	CIRCULO DE ALUMINIO PARA LANZAMIENTO DISCO-AL085-CERTIFICADO WA	UND	0.00	$ 6,792,908.00	$ 0	1.00	$ 6,792,908.00	1.00	$ 6,792,908.00		$ 0.00	1.00	$ 6,792,908.00	100.00%
NP6.8	REDUCTOR DE ALUMINIO PARA CIRCULO CONCENTRICO DISCO/MARTILLO-AL095-CERTIFICADO WA	UND	0.00	$ 14,813,201.00	$ 0	1.00	$ 14,813,201.00	1.00	$ 14,813,201.00		$ 0.00	1.00	$ 14,813,201.00	100.00%

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP6.9	CIRCULO DE ALUMINIO PARA LANZAMIENTO PESO Y MARTILLO -AL055-CERTIFICADO WA	UND	0.00	$ 6,758,737.00	$ 0	1.00	$ 6,758,737.00	1.00	$ 6,758,737.00		$ 0.00	1.00	$ 6,758,737.00	100.00%
NP6.10	CONTENEDOR DE PESO EN ACERO INOXIDABLE - AL065-CERTIFICADO WA	UND	0.00	$ 6,103,016.00	$ 0	1.00	$ 6,103,016.00	1.00	$ 6,103,016.00		$ 0.00	1.00	$ 6,103,016.00	100.00%
NP6.11	ANCLAJE PARA JAULA DE MARTILLO Y DISCO-AL008-CERTIFICADO WA	JGO	0.00	$ 10,885,897.00	$ 0	1.00	$ 10,885,897.00	1.00	$ 10,885,897.00		$ 0.00	1.00	$ 10,885,897.00	100.00%
NP6.12	BASELAST UNDERLAYMENT 7MM ROLLS-CERTIFICADO WA	M2	0.00	$ 597,444.00	$ 0	164.00	$ 97,980,816.00	164.00	$ 97,980,816.00		$ 0.00	164.00	$ 97,980,816.00	100.00%
NP6.13	BASELAST UNDERLAYMENT 12MM ROLLS-CERTIFICADO WA	M2	0.00	$ 978,037.00	$ 0	14.00	$ 13,692,518.00	14.00	$ 13,692,518.00		$ 0.00	14.00	$ 13,692,518.00	100.00%
NP6.14	BLOQUE DE INICIO CERTIFICADO -WA	UN	0.00	$ 757,255.00	$ 0	8.00	$ 6,058,040.00	8.00	$ 6,058,040.00		$ 0.00	8.00	$ 6,058,040.00	100.00%
NP6.15	BARRERA DE CARRERA DE OBSTACULOS-CERTIFICADO WA	UN	0.00	$ 19,852,219.00	$ 0	4.00	$ 79,408,876.00	4.00	$ 79,408,876.00		$ 0.00	4.00	$ 79,408,876.00	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 117,694,256**		**$ 464,429,143.00**		**$ 464,429,143.00**		**$ 0.00**		**$ 464,429,143.00**	
7	**PLACA EN CONCRETO**													
7.1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	95.25	$ 969,616	$ 92,355,924	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
7.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3,892.26	$ 9,955	$ 38,747,448	194.50	$ 1,936,247.00	194.50	$ 1,936,247.00		$ 0.00	194.50	$ 1,936,247.00	100.00%
7.3	SISTEMA MODULAR DEPORTIVO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, TEJIDO EN REJILLA, TABLETAS DE 25 CM X 25 CMS X 12.5 MM	M2	127.26	$ 892,631	$ 113,596,221	57.8048340399999	$ 51,598,387.00	57.80	$ 51,598,387.00		$ 0.00	57.8048340399999	$ 51,598,387.00	100.00%
NP 7.4	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 42KG/CM2 O 4.2 MPA, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA..	M3	0.00	$ 1,375,293	$ 0	41.40	$ 56,937,130.00	41.40	$ 56,937,130.00		$ 0.00	41.40	$ 56,937,130.00	100.00%
NP 7.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE CON AGREGADO TM 7/16 PARA CONSTRUCCION DE PISTA ATLETICA CON EXIGENCIA DE CERTIFICACION WORLD ATHLETIC, SUMINISTRO Y COLOCACION-INCLUYE LAVADO PARA PROCESO DE OXIDACION	M3	0.00	$ 2,737,544	$ 0	303.60	$ 831,118,358.00	303.60	$ 831,118,358.00		$ 0.00	303.60	$ 831,118,358.00	100.00%
NP 7.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 1,051,500	$ 0	5.80	$ 6,098,700.00	5.80	$ 6,098,700.00		$ 0.00	5.80	$ 6,098,700.00	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 244,699,593.00**		**$ 947,688,822.00**		**$ 947,688,822.00**		**$ 0.00**		**$ 947,688,822.00**	
8	**GRAMA SINTETICA**													
8.1	RELLENO CON GRAVILLA	M3	167.17	$ 102,613	$ 17,153,815	259.01	$ 26,577,793.00	259.01	$ 26,577,793.00		$ 0.00	259.01	$ 26,577,793.00	100.00%
8.2	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 25MM 1110GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	1,114.49	$ 116,423	$ 129,752,269	1,726.80	$ 201,039,237.00	1,726.80	$ 201,039,237.00		$ 0.00	1,726.80	$ 201,039,237.00	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 146,906,084**		**$ 227,617,030.00**		**$ 227,617,030.00**		**$ 0.00**		**$ 227,617,030.00**	
SUBTOTAL OBRAS C PISTA DE ATLETISMO (INCLUYE AIU 31%)					**$ 9,835,129,202**		**$ 13,288,123,827.00**		**$ 13,288,123,827.00**		**$ 0.00**		**$ 13,288,123,827.00**	
	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS.													
19	**CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. ESCENARIOS DEPORTIVOS**													
19.1	CERTFICACION RETIE REDES DE MEDIA		1.00	$ 3,000,000	$ 3,000,000	1.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
19.2	CERTFICACION E INSPCCION DE TRANSFORMADOR		1.00	$ 949,266	$ 949,266	1.00	$ 949,266.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
19.3	PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSION		1.00	$ 2,975,000	$ 2,975,000	1.00	$ 2,975,000.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
19.4	RETIE USO FINAL		1.00	$ 7,735,000	$ 7,735,000	1.00	$ 7,735,000.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
19.5	CERTIFICACION RETILAP		1.00	$ 9,044,000	$ 9,044,000	1.00	$ 9,044,000.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
19.6	INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA		1.00	$ 2,793,954	$ 2,793,954	1.00	$ 2,793,954.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
20.0	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		1.00	$ 297,493,828	$ 297,493,828	1.00	$ 297,493,828.00	0.668484296	$ 198,869,952.00		$ 0.00	0.668484296	$ 198,869,952.00	66.85%
NP 21.0	DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES (RCD)	M3	0.00	$ 44,565.00	$ 0.00	889.40	$ 39,636,111.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 21.1	DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES DE EXCAVACIONES	M3	0.00	$ 14,280.00	$ 0.00	7,078.00	$ 101,073,840.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 323,991,048**		**$ 464,700,999.00**		**$ 198,869,952.00**		**$ 0.00**		**$ 198,869,952.00**	
9	**CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE PATINAJE.**													
9.1	RETIE USO FINAL		1.00	$ 7,735,000	$ 7,735,000	1.00	$ 7,735,000.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
9.2	CERTIFICACION RETILAP		1.00	$ 9,044,000	$ 9,044,000	1.00	$ 9,044,000.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
9.3	PMA		1.00	$ 187,776,998	$ 187,776,998	1.00	$ 187,776,998.00	0.657638156882046	$ 123,489,319.00		$ 0.00	0.657638156882046	$ 123,489,319.00	65.76%
NP9.4	CERTIFICACION DE INSPECCION DE TRANSFORMADOR (incluye pruebas de aislamiento de los devanados)	UND	0.00	$ 3,570,000.00	$ 0.00	1.00	$ 3,570,000.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

Nº ÍTEM	CONDICIONES ES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP9.5	INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA (incluye marcación de nodo de conexión)	GB	0.00	$ 3,324,805.00	$ 0.00	1.00	$ 3,324,805.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 204,555,998**		**$ 211,450,803.00**		**$ 123,489,319.00**		**$ 0.00**		**$ 123,489,319.00**	
9	**CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE ATLETISMO.**													
9.1	Diagnostico pista de Atletismo IAAF -Identificación de las materias primas IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Inspección visual IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Espesor de la pista EN 1969 -Absorción de impactos y Deformación vertical (12 puntos) EN 14808 y EN 14809 -Deslizamiento (6 puntos) EN 13036-4 -Planimetria de la superficie IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Drenaje IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications		1.00	$ 46,400,000	$ 46,400,000	1.00	$ 46,400,000.00	1.00	$ 46,400,000.00		$ 0.00	1.00	$ 46,400,000.00	100.00%
9.2	PMA		1.00	$ 187,776,998	$ 187,776,998	1.00	$ 187,776,998.00	0.35236500699	$ 66,166,043.00		$ 0.00	0.35236500699	$ 66,166,043.00	35.24%
NP9.3	CERTIFICACION TRACK-WA CLASS 2	UND	0.00	$ 100,078,452.00	$ 0.00	1.00	$ 100,078,452.00	1.00	$ 100,078,452.00		$ 0.00	1.00	$ 100,078,452.00	100.00%
	SUBTOTAL				**$ 234,176,998**		**$ 334,255,450.00**		**$ 212,644,495.00**		**$ 0.00**		**$ 212,644,495.00**	
	TOTAL CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PROCESO 2				**$ 762,724,044**		**$ 1,010,407,262.00**		**$ 535,003,766.00**		**$ 0.00**		**$ 535,003,766.00**	
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 38,135,851,588**		**$ 54,458,271,693.89**		**$ 45,789,470,474.81**		**$ 2,065,060,851.83**		**$ 47,854,531,326.64**	
	ADMINISTRACIÓN (%)	26%			$ 9,915,321,413		$ 14,159,150,640.41		$ 11,905,262,323.45		$ 536,915,821.48		$ 12,442,178,144.93	
	IMPREVISTOS (%)	1%			$ 381,358,516		$ 544,582,716.94		$ 457,894,704.75	**83.65%**	$ 20,650,608.52	**3.74%**	$ 478,545,313.27	**87.39%**
	UTILIDAD (%)	4%			$ 1,525,434,064		$ 2,178,330,867.76		$ 1,831,578,818.99		$ 82,602,434.07		$ 1,914,181,253.06	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 11,822,113,992**		**$ 16,882,064,225.11**		**$ 14,194,735,847.19**		**$ 640,168,864.07**		**$ 14,834,904,711.26**	
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 50,720,689,624**		**$ 72,350,743,171.00**		**$ 60,519,210,088.00**		**$ 2,705,229,715.90**		**$ 63,224,439,803.90**	

CONDICIONES GENERALES	
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$ 50,720,689,624.00
VALOR ADICIONAL	$ 21,630,053,547.00
VALOR TOTAL	$ 72,350,743,171.00
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$ 72,350,743,171.00
ANTICIPO (30%)	$ 21,705,222,951.30
PRESENTE ACTA	$ 2,705,229,715.90
ACUMULADO	$ 63,224,439,803.90

RESUMEN		%
EJECUTADO	$ 63,224,439,805.90	87.39
POR EJECUTAR	$ 9,126,303,365.10	12.61
POR AMORTIZAR	$ 2,737,891,009.53	12.61
TOTALES	$ 72,350,743,171.00	100.00

CONDICIONES ACTUALIZADAS			
RELACIÓN DE ACTAS		**AMORTIZACIONES**	**NETO PARCIAL**
ACTA 1	$ 2,419,440,844.00	$ 725,832,253.20	$ 1,693,608,590.80
ACTA 2	$ 17,247,971,537.00	$ 5,174,391,461.10	$ 12,073,580,075.90
ACTA 3	$ 3,381,657,784.00	$ 1,014,497,335.20	$ 2,367,160,448.80
ACTA 4	$ 6,323,793,243.00	$ 1,897,137,972.90	$ 4,426,655,270.10
ACTA 5	$ 4,339,346,859.00	$ 1,301,804,057.70	$ 3,037,542,801.30
ACTA 6	$ 3,349,470,431.00	$ 1,004,841,129.30	$ 2,344,629,301.70
ACTA 7	$ 1,814,766,237.00	$ 544,429,871.10	$ 1,270,336,365.90
ACTA 8	$ 9,829,381,183.00	$ 2,948,814,354.90	$ 6,880,566,828.10
ACTA 9	$ 2,272,604,933.00	$ 681,781,479.90	$ 1,590,823,453.10
ACTA 10	$ 1,593,375,125.00	$ 478,012,537.50	$ 1,115,362,587.50
ACTA 11	$ 3,028,581,036.00	$ 908,574,310.80	$ 2,120,006,725.20
ACTA 12	$ 1,240,632,171.00	$ 372,189,651.30	$ 868,442,519.70
ACTA 13	$ 3,678,188,707.00	$ 1,103,456,612.10	$ 2,574,732,094.90
PRESENTE ACTA	$ 2,705,229,715.90	$ 811,568,914.77	$ 1,893,660,801.13
TOTALES	**$ 63,224,439,805.90**	**$ 18,967,331,941.77**	**$ 44,257,107,864.13**

CONTRATO 106-2023				
CONCEPTO	**VALOR**	**AMORTIZACIÓN**	**NETO PARCIAL**	**PORCENTAJE DE AVANCE**
ANTICIPO	$ 21,705,222,951.30			
PAGO PARCIAL N° 1	$ 2,419,440,844.00	$ 725,832,253.20	$ 1,693,608,590.80	3.34%
PAGO PARCIAL N° 2	$ 17,247,971,537.00	$ 5,174,391,461.10	$ 12,073,580,075.90	23.84%
PAGO PARCIAL N° 3	$ 3,381,657,784.00	$ 1,014,497,335.20	$ 2,367,160,448.80	4.67%
PAGO PARCIAL N° 4	$ 6,323,793,243.00	$ 1,897,137,972.90	$ 4,426,655,270.10	8.74%
PAGO PARCIAL N° 5	$ 4,339,346,859.00	$ 1,301,804,057.70	$ 3,037,542,801.30	6.00%
PAGO PARCIAL N° 6	$ 3,349,470,431.00	$ 1,004,841,129.30	$ 2,344,629,301.70	4.63%
PAGO PARCIAL N° 7	$ 1,814,766,237.00	$ 544,429,871.10	$ 1,270,336,365.90	2.51%
PAGO PARCIAL N° 8	$ 9,829,381,183.00	$ 2,948,814,354.90	$ 6,880,566,828.10	13.59%
PAGO PARCIAL N° 9	$ 2,272,604,933.00	$ 681,781,479.90	$ 1,590,823,453.10	3.14%
PAGO PARCIAL N° 10	$ 1,593,375,125.00	$ 478,012,537.50	$ 1,115,362,587.50	2.20%
PAGO PARCIAL N° 11	$ 3,028,581,036.00	$ 908,574,310.80	$ 2,120,006,725.20	2.20%
PAGO PARCIAL N° 12	$ 1,240,632,171.00	$ 372,189,651.30	$ 868,442,519.70	5.04%
PAGO PARCIAL N° 13	$ 3,678,188,707.00	$ 1,103,456,612.10	$ 2,574,732,094.90	5.08%
PRESENTE ACTA	$ 2,705,229,715.90	$ 811,568,914.77	$ 1,893,660,801.13	3.74%
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 9,126,303,365.10			88.72%

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 07 de fecha 24/11/2025		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%

OBRA A - BPIN 2022005500024 "ESCENARIOS"

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE
ANTICIPO	$ 13,659,477,014.00			
PAGO PARCIAL N° 1	$ 1,803,349,531.00	$ 541,004,859.30	$ 1,262,344,671.70	2.49%
PAGO PARCIAL N° 2	$ 15,155,174,976.00	$ 4,546,552,492.80	$ 10,608,622,483.20	20.95%
PAGO PARCIAL N° 3	$ 3,120,730,772.00	$ 936,219,231.60	$ 2,184,511,540.40	4.31%
PAGO PARCIAL N° 4	$ 5,435,746,428.00	$ 1,630,723,928.40	$ 3,805,022,499.60	7.51%
PAGO PARCIAL N° 5	$ 4,339,346,859.00	$ 1,301,804,057.70	$ 3,037,542,801.30	6.00%
PAGO PARCIAL N° 6	$ 3,349,470,431.00	$ 1,004,841,129.30	$ 2,344,629,301.70	4.63%
PAGO PARCIAL N° 7	$ 1,814,766,237.00	$ 544,429,871.10	$ 1,270,336,365.90	2.51%
PAGO PARCIAL N° 8	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00%
PAGO PARCIAL N° 9	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00%
PAGO PARCIAL N° 10	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00%
PAGO PARCIAL N° 11	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00%
PAGO PARCIAL N° 12	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00%
PAGO PARCIAL N° 13	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00%
PRESENTE ACTA	$ 1,868,548,358.90	$ 560,564,507.67	$ 1,307,983,851.23	2.58%
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 8,644,456,455.10			

OBRA B - BPIN 2022005500022 "PATINAJE"

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE
ANTICIPO	$ 3,959,032,154.00			
PAGO PARCIAL N° 1	$ 516,295,455.00	$ 154,888,636.50	$ 361,406,818.50	0.71%
PAGO PARCIAL N° 2	$ 1,355,212,576.00	$ 406,563,772.80	$ 948,648,803.20	1.87%
PAGO PARCIAL N° 3	$ 260,927,012.00	$ 78,278,103.60	$ 182,648,908.40	0.36%
PAGO PARCIAL N° 4	$ 888,046,815.00	$ 266,414,044.50	$ 621,632,770.50	1.23%
PAGO PARCIAL N° 5	$ 2,272,604,933.00	$ 681,781,479.90	$ 1,590,823,453.10	3.14%
PAGO PARCIAL N° 6	$ 3,028,581,036.00	$ 908,574,310.80	$ 2,120,006,725.20	4.19%
PAGO PARCIAL N° 7	$ 3,678,188,707.00	$ 1,103,456,612.10	$ 2,574,732,094.90	5.08%
PRESENTE ACTA	$ 836,681,357.00	$ 251,004,407.10	$ 585,676,949.90	1.16%
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 360,235,955.00			

OBRA C - BPIN 2022005500094 "ATLETISMO"

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE
ANTICIPO	$ 4,086,713,783.00			
PAGO PARCIAL N° 1	$ 99,795,858.00	$ 29,938,757.40	69,857,100.60	0.14%
PAGO PARCIAL N° 2	$ 737,583,985.00	$ 221,275,195.50	516,308,789.50	1.02%
PAGO PARCIAL N° 3	$ 9,829,381,183.00	$ 2,948,814,354.90	6,880,566,828.10	13.59%
PAGO PARCIAL N° 4	$ 1,593,375,125.00	$ 478,012,537.50	1,115,362,587.50	2.20%
PAGO PARCIAL N° 5	$ 1,240,632,172.00	$ 372,189,651.60	868,442,520.40	1.71%
PRESENTE ACTA	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00%
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 121,610,954.00			

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: DOS MIL SETECIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS Y NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($ 2.705.229.715,90)

NOTAS

2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoría certifica que el contratista CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023 identificado con el NIT 901.682.871-2 cumplió con la clausula 8 forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N°106 de 2023 representado legalmente por el Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023, durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ____ de fecha _____. NO_X__.
5. En la presente acta se adjunta el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta para pago, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 20 de Enero de 2026.

Firma
Nombre: JHON HENRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: Ing YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-090820 CND

Firma
Nombre:LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS
DIRECTOR DE IDERMETA

Firma
Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-79953 CND

CERTIFICADO CUMPLIMIENTO SUPERVISOR E INTERVENTOR

EL SUSCRITO INTERVENTOR CONTRATADO POR EL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META

CERTIFICA:

Que **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,** identificado(a) con **NIT:** 901.982.871-2 cumplió con las obligaciones del contrato de obra 106 de 2023 cuyo objeto es: "***CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLACENCIO DEPARTAMENTO DEL META".***

Por lo anterior se reconoce el pago del acta parcial No 14 por valor **DOS MIL SETECIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MCTE ($2.705.229.715,90),** del periodo comprendido entre 01 de diciembre de 2025 al 05 de diciembre de 2025.

Que **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023**, se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social del mes de Diciembre 2025, de Salud – Pensión y Arl.

Se expide como requisito esencial para que se efectúe el pago correspondiente.

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
R/L INTERVENTORIA

CERTIFICADO DEL CONTADOR ACREDITANDO EL CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La suscrita CONTADORA PUBLICA

CERTIFICA

Que el CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLÍMPICA 2023 identificado con Nit. 901.682.871-2, hasta el 05 de Diciembre del 2025, cumplió con los requisitos y las condiciones establecidas en la ley, que le obligan el cumplimiento de las normas y reglamentaciones relacionadas con los aportes y obligaciones a los sistemas de saludo, pensión, ARL y obligaciones parafiscales, señaladas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por lo cual a la fecha se encontraba a Paz y Salvo por estos conceptos.

1

La presente certificación se expide en Villavicencio a los 30 días del mes de Diciembre del año 2025.

LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT
C.C. No 1121852769 de VILLAVICENCIO
Tarjeta Profesional No 175215-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE


Que el contador público **LEIDY CAROLINA BETANCOURT BETANCOURT** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121852769 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 175215-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

17515-T



LEIDY CAROLINA
BETANCOURT
C.E. 1121
RESOLUCION
UNIVERSIDAD

VICEPRESIDENTE

CARLOS A

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA USO
DEL CONSORCIO INTERESCENARIOS
NIT: 901.680.672-4

104748

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.121.930.422** de Villavicencio, con Tarjeta Profesional No. **278207 – T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público, certifico que, el **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023** identificado con NIT **901.682.871 - 2** se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el pago de salarios, obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, y los correspondientes a aportes parafiscales, al 5 de Diciembre de 2025 dentro del plazo establecido de conformidad con las normas vigentes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Expedida en Villavicencio, a los dos (02) días de enero de 2026, a solicitud del CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023 con destino a IDERMETA, para tramite de Acta parcial de obra No 14, comprendida del 1 de diciembre al 5 de diciembre 2025 del contrato de obra pública No 106.

RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
Contador Público
C.C. 1.121.930.422 de Villavicencio
T.P. 278207 – T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121930422 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 278207-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a las 2 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

VALIDO UNICAMENTE PARA PAGO DE OBRA NO 14
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS NIT 901.270.013-2
ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA OLIMPICA 2023





FACTURA

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
NIT 901.682.871-2
CL 24 B 11 119
Tel: (608) 3102453562
Villavicencio - Colombia
contabilidadedeportivos@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 15

Señores	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META		
NIT	822.002.510-6	**Teléfono**	(038) 6701465
Dirección	CRA 16 N° 24-03 BRR OLIMPICO	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/02/2026, 12:16
Expedición	03/02/2026, 15:43
Vencimiento	04/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PROYECTO 2022005500024 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 14 RP IDERMETA 65 ACTUALIZACION DEL CDP 322 Y RP 749/2024 ADICION AL CONTRATO DE OBRA 106 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS MULTIPROPOSITOS EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO $ 560.564.507,67	1.00	1,868,548,358.90
2	PROYECTO 2022005500022 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 14 RP IDERMETA 55 ACTUALIZACION DEL CDP 92 Y RP 341/2023 CONTRATO DE OBRA 106 DE 2023 -CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO $ 37.146.225,30	1.00	123,820,751.00
3	PROYECTO 2022005500022 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 14 RP IDERMETA 57 ACTUALIZACION DEL CDP 323 Y RP 750/2024 CONTRATO DE OBRA 106 DE 2023 -CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO $ 213.858.181,80	1.00	712,860,606.00

Total items: 3

Total Bruto	2,705,229,715.90
Total a Pagar	2,705,229,715.90

Valor en Letras:
Dos mil setecientos cinco millones doscientos veintinueve mil setecientos quince pesos m/cte con noventa cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 por $ 2,705,229,715.90

Observaciones:
CONSORCIADOS:
CIVIDEPORTES S.A.S. NIT. 830.131.918-9 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 10%
CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT. 900.140.959-1 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 20%
INDUSTRIAS DEL HIERRO SAS NIT. 890.940.621-6 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 5%
ORGANIZACION TERRACANTO SAS NIT 901.093.535-5 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 65%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096728697 aprobado en 20250806 prefijo FE desde el número 10 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 5
CUFE: 73a9e664523c991990f3060dfa0534e7792ed04b274aa48129ff6da554c39a6d79fbb46cc757a69609f77a1c919843dc

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

VILLAVICENCIO, META, 27/08/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO S VILLA OLIMPICA 202 3** con NIT **901.682.871-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 098469998128

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA