Rdo. 05-Feb-2026.

Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MESETAS – META, 28 de enero de 2026

Doctor:
CAMILO ANTONIO PULGARIN SUAREZ
Alcalde Municipal

ASUNTO: INFORME DE JUSTIFICACIÓN PARA REALIZAR LA PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 425 de 2026.

Cordial saludo,

En mi calidad de Supervisor del CONTRATO DE OBRA No. 425 de 2026, con objeto "PARQUES INFANTILES, EN LAS INSTALACIONES DEL HOGAR INFANTIL EDUARDO CARRANZA, PARQUE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MESETAS - META", dispongo ante su despacho las consideraciones presentadas mediante solicitud por parte del contratista INNOVA TRADE R&G SAS para solicitar la prórroga No. 02, solicitud realizada el día 27 de enero de 2026 donde se argumenta:

1. *"La presente solicitud obedece a dificultades ajenas a la voluntad del contratista, relacionadas con el factor clima e incumplimientos por parte del fabricante de los parques, situación que ha afectado el desarrollo normal de las actividades contractuales dentro del plazo inicialmente pactado. En ese sentido, la prórroga solicitada resulta necesaria para garantizar la correcta y completa ejecución del objeto contractual, sin afectar la calidad ni las especificaciones técnicas previstas."*

Lo anterior representa las causales de retrasos en la ejecución expuestas por el contratista, es por ello por lo que esta supervisión considera viable una ampliación del plazo contractual debido a que se denota inconvenientes que han afectado a la ejecución y cumplimiento dentro de los términos del contrato, es por ello que desde mi despacho se presenta la viabilidad y se solicita sea prorrogado el contrato de obra 425 de 2025 a partir del 28 de enero de 2026 por un término de quince (15) días teniendo en cuenta que se requiere cumplir con el alcance y las actividades contempladas en el contrato de obra.

Cordialmente,

ARQ. SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyecto: Juliam Camilo Ruiz / Apoyo de la secretaria de Planeación e Infraestructura
Reviso: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/secretario de Planeación e Infraestructura

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PRORROGA No. 02 AL CONTRATO DE OBRA No. 425 de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MESETAS – META 892.099.317-1
CONTRATISTA	INNOVA TRADE R&G SAS R/L DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO
NIT	901.086.642-7
OBJETO	"PARQUES INFANTILES, EN LAS INSTALACIONES DEL HOGAR INFANTIL EDUARDO CARRANZA, PARQUE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MESETAS - META".
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONDICIONES INICIALES	
SUPERVISOR	SILVIO VLADIMIR RIVERA SÁNCHEZ Secretario de planeación e infraestructura
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	QUINCE (15) DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($200'758.331,00) M/CTE
FECHA DE INICIO	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 DE DICIEMBRE DE 2025
MODIFICACIONES	
CESIÓN	N/A
VALOR ADICIONAL	N/A
MODIFICATORIA	N/A
ACTA DE SUSPENSIÓN No 01	29 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No 01	QUINCE (15) DIAS
ACTA DE REINICIO No 01	09 DE ENERO DE 2026
ACTA DE PRORROGA No 01	09 DE ENERO DE 2026
TIEMPO DE PRORROGA No 01	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No 01	28 DE ENERO DE 2026
FECHA DEL PRESENTE INFORME	28 DE ENERO DE 2026

ESTADO ACTUAL

ESTADO	EN EJECUCIÓN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$200.758.331,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR PAGADO	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$200.758.331,00
VALOR TOTAL	$200.758.331,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**30.00 %**

La Secretaría de Planeación e Infraestructura, anexa a este informe la justificación por el cual es necesario realizar la prórroga No. 02 al contrato de obra de No. 425 de 2025, la solicitud es realizada por el contratista de obra.

CRONOGRAMA: Se anexa la justificación la prórroga No 02 por un término de QUINCE (15) DIAS a partir del 28 de enero de 2026 al contrato No. 425 de 2025 a fin de cumplir con la entrega de las actividades contempladas en cada una de las obligaciones del contrato.

La presente se expide en el Municipio de Mesetas a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2026

SILVIO VLADIMIR RIVERA SÁNCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyecto: Juliam Camilo Ruiz / Apoyo de la secretaria de Planeación e Infraestructura
Reviso: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/secretario de Planeación e Infraestructura