GIA CONSULTORES LTDA	**ACTA DE REUNIÓN**		Código:	F-GIA-019	
	GIA CONSULTORES LTDA NIT. 830.106.944-5		Versión	2	
Fecha: 27/07/2023	**Lugar: Carrera 16A#86A-02, Bogotá**		**Pág.** 1	**De**	2
Hora de iniciación: 4:00 p.m	**Hora de finalización: 5:50 p.m**		**Acta No.**	021	

Proyecto: GIA-097 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LOS ESCENARIOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, DE INUNDACIÓN, DE AVENIDAS TORRENCIALES Y DE INCENDIOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ

ASISTENTES

NOMBRE	*CARGO*
Jairo Lozano	Director de la interventoría
David Tovar	Coordinador interno de la inteventoría
Santiago Rincón	Auxiliar SIG de la interventoría
Fabián Sandoval	Coordinador interno de la consultoría

OBJETO DE LA REUNIÓN

Revisión y ajustes al plan de exploración para el casco urbano de El Tablón de Gómez

AVANCES Y ACUERDOS

El ingeniero Sandoval expone el programa de investigación. Para su revisión se despliega la geología, las divisorias de las microcuencas hidrográficas, la foliación de los esquistos y de las filitas, el inventario de procesos, las imágenes satelitales de Bing y el mapa base procesado del DEM de Alos Palsar (2011) y la cartografía del IGAC (2007 y 2010). A la luz de lo anterior, para la retícula urbana se replantea la configuración así:

• La perforación CM_P-1 se traslada cerca de 50m al sur de la posición inicial y la tomografía CM_Tm-1 se reorienta (NE-SW) sobre el talud adyacente. Esto con el ánimo de inferir la secuencia estratigráfica y estructurar el modelo geológico-geotécnico en la ladera suroeste, gobernada por una terraza baja.

• El sondeo CM_P-2 se prevé 30 m al sur de su posición original, y se considera la ejecución de tres (3) columnas geológicas, que complementen la secuencia en la ladera noroeste.

• Se ratifica la ubicación del CM_P-3 para estructurar el modelo en el talud norte, contrario al CM_P-5 que se desplaza a la parte alta del noreste.

• El sondeo mecánico CM_P-4 se traslada 50m al sureste, complementado con la planificación del levantamiento de tres (3) columnas geológicas, para una mejor caracterización del sector sur.

• La CM_P-6 se mueve aproximadamente 10m al oriente junto con la modificación de la orientación de la tomografía CM_Tm-2 (W-E), para estructurar el modelo del talud oriental.

Para finalizar el encuentro, Fabián Sandoval y David Tovar proponen el 04 de agosto como fecha tentativa para continuar con la revisión del plan de exploración.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	F-GIA-019
	GIA CONSULTORES LTDA NIT. 830.106.944-5	VERSIÓN	2

Fecha: 27/07/2023	Lugar: Bogotá	Pág.	2	De	2
Hora de iniciación: 4:00 p.m	Hora de finalización: 5:50 p.m	ACTA No.		021	

AVANCES Y ACUERDOS

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Revisión de la exploración de los otros centros poblados	*CI Ambiental y GIA Consultores*	*4/07/2023*

EN CONSTANCIA FIRMAN:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jairo Lozano	*Representante legal de la interventoría*	
David Tovar	*Coordinador interno de la inteventoría*	
Santiago Rincón	*Auxiliar SIG de la interventoría*	
Fabián Sandoval	*Coordinador interno de la consultoría*	