Fecha 2025-11-24 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACION Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS VIALES PARA LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA MARÍA PAZ CORABASTOS: INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y SECTORES COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE ACCESOS VIALES PARA LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA MARÍA PAZ CORABASTOS: INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y SECTORES COMPLEMENTARIOS

CONTRATO No. IDU-1801-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nicolas Fernando Blanco Blanco - Apoyo Principal, Juan Esteban Valbuena Flor - Apoyo Principal, Jeifer Alexander Urrea Urrego - Apoyo Principal, Julio Cesar Montoya Sierra - Apoyo Principal, Astrid Yesenia Vargas Rodriguez - Apoyo Principal, Diana Milena Oviedo Contreras - Apoyo Principal, Eliana Mulford Santamaria - Especialista Ambiental, Cesar Augusto Barrera Herrera - Especialista de Apoyo, Laura Yised Rodriguez Gonzalez - Especialista Social, Maryori Natalia Arias Herrera - Arqueologo, Paula Andrea Aguirre Romero - Especialista de Apoyo, Paula Andrea Aguirre Romero - Especialista de Apoyo, Andres David Martinez Mosquera - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	5.43%
% EJECUTADO	5.18%
% VARIACIÓN	-0.25%

ESTADO DEL CONTRATO

-Proyecto suspendido, pendiente aprobación de la SDM del PMT para inicio de obra, pendiente socialización de EyD y cambio de etapa.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO PROBOGOTA 17
Contrato No.	IDU-1801-2023
Valor Inicial	$ 56.000.000.000,00
Total Contrato	$ 62.326.567.378,00
Valor Pagado	$ 2.285.196.200,00
Plazo Inicial	630 días
Plazo Actualizado	930 días
Fecha de Iniciación	2024-02-20
Fecha de Terminación Actual	2027-04-19
No. Empleos generados	37

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO MAB INGENIERIA
Contrato No.	IDU-1790-2023
Valor Inicial	$ 7.458.766.810,00
Total Contrato	$ 9.800.679.493,00
Valor Pagado	$ 1.222.313.965,00
Plazo Inicial	630 días
Plazo Actualizado	930 días
Fecha de Iniciación	2024-02-20
Fecha de Terminación Actual	2027-04-19
No. Empleos generados	32

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO MAB INGENIERIA
Contrato No.	IDU-1790-2023
Valor Inicial	$ 7.458.766.810,00
Total Contrato	$ 9.800.679.493,00
Valor Pagado	$ 1.222.313.965,00
Plazo Inicial	630 días

Plazo Actualizado	930 días
Fecha de Iniciación	2024-02-20
Fecha de Terminación Actual	2027-04-19
No. Empleos generados	32

OBSERVACIONES -Proyecto de acta de cambio de etapa
-Atención de observaciones PMT de inicio de obra según recomendaciones de la SDM con la socialización de puntos críticos como Corabastos.
-Pendiente socialización de Cambio de Etapa y resultados de EyD.

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Ajuste Estudios y Diseños	99,69	95,14	$ 3.051.318.397,78	$ 2.912.217.274,51

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Tránsito	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Urbano	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Secas	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Geotécnica	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Ambiental - SST - Forestal	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Social	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Arqueología	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Presupuesto	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños Definitivos - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Tránsito	100.0	87.69	-12.31	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Diseño Urbano	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Redes Hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Redes Secas	99.75	87.28	-12.47	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Geotécnica	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Ambiental - SST - Forestal	100.0	97.42	-2.58	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Social	99.66	90.31	-9.35	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Arqueología	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Presupuesto	99.94	85.24	-14.7	No Aprobado
Recibo y Aprobacion - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Recibo y Aprobacion - Diseño Geometrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Recibo y aprobación - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Recibo y aprobación - Geotécnica	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Recibo y aprobación - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Recibo y aprobación - Social	96.98	13.94	-83.04	No Aprobado
Recibo y aprobación - Arqueología	100.0	100.0	0.0	Aprobado

Recibo y aprobación - Presupuesto	99.51	73.19	-26.32	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Tránsito	98.57	86.44	-12.13	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Diseño Urbano	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Hidrosanitarias	98.02	83.49	-14.53	Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Secas	99.24	62.48	-36.76	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Ambiental - SST - Forestal	100.0	65.0	-35.0	Aprobado