Fecha 2026-01-26 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACION Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS VIALES PARA LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA MARÍA PAZ CORABASTOS: INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y SECTORES COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE ACCESOS VIALES PARA LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA MARÍA PAZ CORABASTOS: INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y SECTORES COMPLEMENTARIOS

CONTRATO No. IDU-1801-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nicolas Fernando Blanco Blanco - Apoyo Principal, Juan Esteban Valbuena Flor - Apoyo Principal, Jeifer Alexander Urrea Urrego - Apoyo Principal, Julio Cesar Montoya Sierra - Apoyo Principal, Astrid Yesenia Vargas Rodriguez - Apoyo Principal, Diana Milena Oviedo Contreras - Apoyo Principal, Eliana Mulford Santamaria - Especialista Ambiental, Cesar Augusto Barrera Herrera - Especialista de Apoyo, Laura Yised Rodriguez Gonzalez - Especialista Social, Maryori Natalia Arias Herrera - Arqueologo, Paula Andrea Aguirre Romero - Especialista de Apoyo, Paula Andrea Aguirre Romero - Especialista de Apoyo, Andres David Martinez Mosquera - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	4.4%
% EJECUTADO	4.3%
% VARIACIÓN	-0.1%

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCÍON.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO PROBOGOTA 17
Contrato No.	IDU-1801-2023
Valor Inicial	$ 56.000.000.000,00
Total Contrato	$ 62.326.567.378,00
Valor Pagado	$ 18.046.628.037,00
Plazo Inicial	630 días
Plazo Actualizado	930 días
Fecha de Iniciación	2024-02-20
Fecha de Terminación Actual	2027-04-19
No. Empleos generados	45

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO MAB INGENIERIA
Contrato No.	IDU-1790-2023
Valor Inicial	$ 7.458.766.810,00
Total Contrato	$ 9.800.679.493,00
Valor Pagado	$ 1.428.131.932,00
Plazo Inicial	630 días
Plazo Actualizado	930 días
Fecha de Iniciación	2024-02-20
Fecha de Terminación Actual	2027-04-19
No. Empleos generados	37

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO MAB INGENIERIA
Contrato No.	IDU-1790-2023
Valor Inicial	$ 7.458.766.810,00
Total Contrato	$ 9.800.679.493,00
Valor Pagado	$ 1.428.131.932,00
Plazo Inicial	630 días

Plazo Actualizado	930 días
Fecha de Iniciación	2024-02-20
Fecha de Terminación Actual	2027-04-19
No. Empleos generados	37

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Ajuste Estudios y Diseños	100,00	98,60	$ 2.687.721.983,00	$ 2.650.032.713,00
Construcción	0,10	0,05	$ 48.255.446,00	$ 23.823.407,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Tránsito	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Urbano	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Secas	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Geotécnica	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Ambiental - SST - Forestal	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Social	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Arqueología	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Presupuesto	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños Definitivos - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Tránsito	100.0	95.27	-4.73	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Diseño Urbano	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Redes Hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Redes Secas	100.0	99.21	-0.79	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Geotécnica	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Ambiental - SST - Forestal	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Social	100.0	91.26	-8.74	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Arqueología	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Presupuesto	100.0	96.5	-3.5	Aprobado
Recibo y Aprobacion - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Recibo y Aprobacion - Diseño Geometrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Recibo y aprobación - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Recibo y aprobación - Geotécnica	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Recibo y aprobación - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Recibo y aprobación - Social	100.0	22.39	-77.61	No Aprobado
Recibo y aprobación - Arqueología	100.0	100.0	0.0	Aprobado

Recibo y aprobación - Presupuesto	100.0	73.19	-26.81	Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Tránsito	100.0	94.79	-5.21	Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Diseño Urbano	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Secas	100.0	98.8	-1.2	Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Ambiental - SST - Forestal	100.0	100.0	0.0	Aprobado