
	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 476 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2025				PLAZO DEL CONTRATO	**ACTA DE RECIBO FINAL**
	OBJETO: CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA				VALOR INICIAL $ 387.785.791,00 VALOR FINAL N/A	
	CONTRATANTE	LUIS TRUJILLO OSORIO - Alcalde Municipal	**NIT/C.C.**	800.095.785-2	AVANCE DE OBRA	**Código: F-CO-2.2.3.5**
	CONTRATISTA	CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS	**NIT/C.C.**	6805417	100,00%	**Fecha de la presente Acta**
	SUPERVISOR	YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ	**NIT/C.C.**	1.075.290.461	VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	29 de diciembre 2025
	INTERVENTOR	N/A	**NIT/C.C.**	N/A	$ 387.785.791,00	



SAN VICENTE DEL CAGUÁN

ÍTEMS	CONDICIONES INICIALES SEGÚN CONTRATO					CANTIDADES EJECUTADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL		SALDOS	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	V. UNITARIO
CAPITULO 1. BATERÍA SANITARIA IER CRISTALINA TRONCALES SEDE EL REFLEJO - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ															
1	**PRELIMINARES Y EXCAVACIONES**														
1,1	Localización y Replanteo	M2	19,84	$ 12.565,00	$ 249.290,00	19,84	$ 249.290,00	0,00	$ -	19,84	$ 249.290	19,84	$ 249.290	0,00	$ -
1,2	Descapote y nivelacion	M2	15,16	$ 12.870,00	$ 195.109,00	15,16	$ 195.109,00	0,00	$ -	15,16	$ 195.109	15,16	$ 195.109	0,00	$ -
1,3	Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5 m)	M3	34,69	$ 49.074,00	$ 1.702.377,00	34,69	$ 1.702.377,00	0,00	$ -	34,69	$ 1.702.377	34,69	$ 1.702.377	0,00	$ -
1,4	Relleno manual con material común	M3	1,96	$ 52.737,00	$ 103.365,00	1,96	$ 103.365,00	0,00	$ -	1,96	$ 103.365	1,96	$ 103.365	0,00	$ -
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**														
2,1	Concreto para solados y atraque f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI	M2	4,00	$ 54.150,00	$ 216.600,00	4,00	$ 216.600,00	0,00	$ -	4,00	$ 216.600	4,00	$ 216.600	0,00	$ -
2,2	Zapatas de 0,80*0,80*0.30 ref 1/2 c/0,15 mts f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI	UND	4,00	$ 880.730,00	$ 3.522.920,00	4,00	$ 3.522.920,00	0,00	$ -	4,00	$ 3.522.920	4,00	$ 3.522.920	0,00	$ -
2,3	Viga de cimentación de 0.20*0.25 f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI	ML	14,32	$ 364.036,00	$ 5.212.996,00	14,32	$ 5.212.996,00	0,00	$ -	14,32	$ 5.212.996	14,32	$ 5.212.996	0,00	$ -
2,4	Columnas de 0.10*0.20 f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI	ML	18,69	$ 392.811,00	$ 7.341.638,00	18,69	$ 7.341.638,00	0,00	$ -	18,69	$ 7.341.638	18,69	$ 7.341.638	0,00	$ -
2,5	Muros en Ladrillo E=0.10 M.	M2	28,05	$ 156.882,00	$ 4.400.540,00	28,05	$ 4.400.540,00	0,00	$ -	28,05	$ 4.400.540	28,05	$ 4.400.540	0,00	$ -
2,6	Viga aérea de 0.10*0.20 f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI	ML	18,22	$ 387.685,00	$ 7.063.621,00	18,22	$ 7.063.621,00	0,00	$ -	18,22	$ 7.063.621	18,22	$ 7.063.621	0,00	$ -
2,7	Pañete 1:4 impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones).	M2	56,10	$ 80.023,00	$ 4.489.290,00	56,10	$ 4.489.290,00	0,00	$ -	56,10	$ 4.489.290	56,10	$ 4.489.290	0,00	$ -
2,8	Bordillo de confinamiento de 0,10x0,3m en cto f'c= 210 kgf/cm2	ML	17,84	$ 77.246,00	$ 1.378.069,00	17,84	$ 1.378.069,00	0,00	$ -	17,84	$ 1.378.069	17,84	$ 1.378.069	0,00	$ -
2,9	Meson en cto f'c= 210fgf/cm2 E=0.08 m R. No. 3 c/0.20 m.	M2	0,60	$ 223.212,00	$ 133.927,00	0,60	$ 133.927,00	0,00	$ -	0,60	$ 133.927	0,60	$ 133.927	0,00	$ -
2,10	Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo Ø 1/2" c/.20m.	UND	1,00	$ 1.204.727,00	$ 1.204.727,00	1,00	$ 1.204.727,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.204.727	1,00	$ 1.204.727	0,00	$ -
2,11	Columnas de 0.30*0.30 Ref. 4 No. 4 E No. 3 c/0,10 m y C/0,15m en los tercios según diseño	ML	4,00	$ 464.123,00	$ 1.856.492,00	4,00	$ 1.856.492,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.856.492	4,00	$ 1.856.492	0,00	$ -
2,12	Placa en concreto de 3.000PSI para tanque elevado, incluye refuerzo en 1/2" cada 0.10m en ambos sentidos	M2	1,44	$ 712.134,00	$ 1.025.473,00	1,44	$ 1.025.473,00	0,00	$ -	1,44	$ 1.025.473	1,44	$ 1.025.473	0,00	$ -
3	**PISOS Y ENCHAPES**														
3,1	Piso en concreto E=0,08M (Incl Juntas dilat. Y Malla Elect.).	M2	19,72	$ 162.956,00	$ 3.213.492,00	19,72	$ 3.213.492,00	0,00	$ -	19,72	$ 3.213.492	19,72	$ 3.213.492	0,00	$ -

3,2	Enchape para pisos	M2	6,00	$ 118.246,00	$ 709.476,00	6,00	$ 709.476,00	0,00	$ -	6,00	$ 709.476	6,00	$ 709.476	0,00	$ -
3,3	Bocapuerta en Granito Pulido	M2	0,18	$ 217.828,00	$ 39.209,00	0,18	$ 39.209,00	0,00	$ -	0,18	$ 39.209	0,18	$ 39.209	0,00	$ -
3,4	Enchape para muros	M2	21,14	$ 95.506,00	$ 2.018.997,00	21,14	$ 2.018.997,00	0,00	$ -	21,14	$ 2.018.997	21,14	$ 2.018.997	0,00	$ -
4	**INSTALACIONES HIDRUALICAS Y SANITARIAS**														
4,1	Bajante de aguas lluvia PVCS 4"	ML	11,92	$ 48.982,00	$ 583.865,00	11,92	$ 583.865,00	0,00	$ -	11,92	$ 583.865	11,92	$ 583.865	0,00	$ -
4,2	Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS Ø 4".	ML	57,66	$ 48.980,00	$ 2.824.187,00	57,66	$ 2.824.187,00	0,00	$ -	57,66	$ 2.824.187	57,66	$ 2.824.187	0,00	$ -
4,3	Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS Ø 2".	ML	5,49	$ 33.273,00	$ 182.669,00	5,49	$ 182.669,00	0,00	$ -	5,49	$ 182.669	5,49	$ 182.669	0,00	$ -
4,4	Punto sanitario de 4".	UND	2,00	$ 77.957,00	$ 155.914,00	2,00	$ 155.914,00	0,00	$ -	2,00	$ 155.914	2,00	$ 155.914	0,00	$ -
4,5	Punto sanitario de 2".	UND	5,00	$ 58.742,00	$ 293.710,00	5,00	$ 293.710,00	0,00	$ -	5,00	$ 293.710	5,00	$ 293.710	0,00	$ -
4,6	Sum. e inst tuberia PVCP Ø=1/2" RDE-09.	ML	20,00	$ 21.588,00	$ 431.760,00	20,00	$ 431.760,00	0,00	$ -	20,00	$ 431.760	20,00	$ 431.760	0,00	$ -
4,7	Punto hidraúlico de 1/2".	UND	8,00	$ 36.271,00	$ 290.168,00	8,00	$ 290.168,00	0,00	$ -	8,00	$ 290.168	8,00	$ 290.168	0,00	$ -
4,8	Caja de inspección de 0,80 X 0,80 X0,80.	UND	2,00	$ 658.185,00	$ 1.316.370,00	2,00	$ 1.316.370,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.316.370	2,00	$ 1.316.370	0,00	$ -
4,9	Suministro e instalación tanque de almacenamiento de 1.000 Litros	UND	1,00	$ 1.027.190,00	$ 1.027.190,00	1,00	$ 1.027.190,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.027.190	1,00	$ 1.027.190	0,00	$ -
4,10	Sistema Séptico Cónico 1000 Litros + Filtro Anaerobio + Trampa Grasas Rotoplast	UND	1,00	$ 2.755.021,00	$ 2.755.021,00	1,00	$ 2.755.021,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.755.021	1,00	$ 2.755.021	0,00	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**														
5,1	Salida de alumbrado incluye interruptor, a 110 Voltios.	UND	6,00	$ 232.386,00	$ 1.394.316,00	6,00	$ 1.394.316,00	0,00	$ -	6,00	$ 1.394.316	6,00	$ 1.394.316	0,00	$ -
5,2	Salida de tomacorriente.	UND	2,00	$ 295.463,00	$ 590.926,00	2,00	$ 590.926,00	0,00	$ -	2,00	$ 590.926	2,00	$ 590.926	0,00	$ -
6	**PINTURA**														
6,1	Estuco sobre pañetes	M2	34,96	$ 35.367,00	$ 1.236.430,00	34,96	$ 1.236.430,00	0,00	$ -	34,96	$ 1.236.430	34,96	$ 1.236.430	0,00	$ -
6,2	Pintura en vinilo tipo 1	M2	34,96	$ 37.290,00	$ 1.303.658,00	34,96	$ 1.303.658,00	0,00	$ -	34,96	$ 1.303.658	34,96	$ 1.303.658	0,00	$ -
6,3	Pintura en esmalte sobre Carpintería metálica, (Inc. anticorrosivo).	M2	9,42	$ 44.377,00	$ 418.031,00	9,42	$ 418.031,00	0,00	$ -	9,42	$ 418.031	9,42	$ 418.031	0,00	$ -
7	**CARPINTERIA METALICA**														
7,1	Puerta metalica cal. 20 (Según diseño).	M2	3,42	$ 953.317,00	$ 3.260.344,00	3,42	$ 3.260.344,00	0,00	$ -	3,42	$ 3.260.344	3,42	$ 3.260.344	0,00	$ -
7,2	Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m de desarrollo	ML	9,36	$ 139.414,00	$ 1.304.915,00	9,36	$ 1.304.915,00	0,00	$ -	9,36	$ 1.304.915	9,36	$ 1.304.915	0,00	$ -
8	**CUBIERTA**														
8,1	Perfil metálico tipo C 203*65*3 MM	ML	18,72	$ 117.516,00	$ 2.199.900,00	18,72	$ 2.199.900,00	0,00	$ -	18,72	$ 2.199.900	18,72	$ 2.199.900	0,00	$ -
8,2	Cubierta en teja metálica arquitectónica tipo mastermil, Color Azul	M2	22,46	$ 111.725,00	$ 2.509.344,00	22,46	$ 2.509.344,00	0,00	$ -	22,46	$ 2.509.344	22,46	$ 2.509.344	0,00	$ -
9	**APARATOS SANITARIOS**														
9.1	Suministro e instalación de lavamanos	UN	2,00	$ 606.789,00	$ 1.213.578,00	2,00	$ 1.213.578,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.213.578	2,00	$ 1.213.578	0,00	$ -
9.2	Suministro e instalación de sanitarios	UN	2,00	$ 605.640,00	$ 1.211.280,00	2,00	$ 1.211.280,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.211.280	2,00	$ 1.211.280	0,00	$ -
9.3	Suministro e instalación de ducha	UN	1,00	$ 202.394,00	$ 202.394,00	1,00	$ 202.394,00	0,00	$ -	1,00	$ 202.394	1,00	$ 202.394	0,00	$ -
9.4	Suministro e Instalación alberca	UN	1,00	$ 807.585,00	$ 807.585,00	1,00	$ 807.585,00	0,00	$ -	1,00	$ 807.585	1,00	$ 807.585	0,00	$ -
CAPÍTULO 2. BATERIA SANITARIA IER SAN JOSE DE CAQUETANIA SEDE PLANADAS DEL YARI - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ															
1	**PRELIMINARES Y EXCAVACIONES**														
1,1	Localización y Replanteo	M2	19,84	$ 12.565,00	$ 249.290,00	19,84	$ 249.290,00	0,00	$ -	19,84	$ 249.290	19,84	$ 249.290	0,00	$ -
1,2	Descapote y nivelacion	M2	15,16	$ 12.870,00	$ 195.109,00	15,16	$ 195.109,00	0,00	$ -	15,16	$ 195.109	15,16	$ 195.109	0,00	$ -
1,3	Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5 m)	M3	34,69	$ 49.074,00	$ 1.702.377,00	34,69	$ 1.702.377,00	0,00	$ -	34,69	$ 1.702.377	34,69	$ 1.702.377	0,00	$ -
1,4	Relleno manual con material común	M3	1,96	$ 52.737,00	$ 103.365,00	1,96	$ 103.365,00	0,00	$ -	1,96	$ 103.365	1,96	$ 103.365	0,00	$ -
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**														
2,1	Concreto para solados y atraque f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI	M2	4,00	$ 71.201,00	$ 284.804,00	4,00	$ 284.804,00	0,00	$ -	4,00	$ 284.804	4,00	$ 284.804	0,00	$ -
2,2	Zapatas de 0,80*0,80*0.30 ref 1/2 c/0,15 mts f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI	UND	4,00	$ 1.071.770,00	$ 4.287.080,00	4,00	$ 4.287.080,00	0,00	$ -	4,00	$ 4.287.080	4,00	$ 4.287.080	0,00	$ -
2,3	Viga de cimentación de 0.20*0.25 f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI	ML	14,32	$ 422.871,00	$ 6.055.513,00	14,32	$ 6.055.513,00	0,00	$ -	14,32	$ 6.055.513	14,32	$ 6.055.513	0,00	$ -

2,4	Columnas de 0.10*0.20 f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI	ML	18,69	$ 451.647,00	$ 8.441.282,00	18,69	$ 8.441.282,00	0,00	$ -	18,69	$ 8.441.282	18,69	$ 8.441.282	0,00	$ -
2,5	Muros en Ladrillo E=0.10 M.	M2	28,05	$ 180.428,00	$ 5.061.005,00	28,05	$ 5.061.005,00	0,00	$ -	28,05	$ 5.061.005	28,05	$ 5.061.005	0,00	$ -
2,6	Viga aérea de 0.10*0.20 f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI	ML	18,22	$ 446.518,00	$ 8.135.558,00	18,22	$ 8.135.558,00	0,00	$ -	18,22	$ 8.135.558	18,22	$ 8.135.558	0,00	$ -
2,7	Pañete 1:4 impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones).	M2	56,10	$ 94.824,00	$ 5.319.626,00	56,10	$ 5.319.626,00	0,00	$ -	56,10	$ 5.319.626	56,10	$ 5.319.626	0,00	$ -
2,8	Bordillo de confinamiento de 0,10x0,3m en cto f'c= 210 kgf/cm2	ML	17,84	$ 95.149,00	$ 1.697.458,00	17,84	$ 1.697.458,00	0,00	$ -	17,84	$ 1.697.458	17,84	$ 1.697.458	0,00	$ -
2,9	Meson en cto f'c= 210fgf/cm2 E=0.08 m R. No. 3 c/0.20 m.	M2	0,60	$ 261.789,00	$ 157.073,00	0,60	$ 157.073,00	0,00	$ -	0,60	$ 157.073	0,60	$ 157.073	0,00	$ -
2,10	Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo Ø 1/2" c/.20m.	UND	1,00	$ 1.560.325,00	$ 1.560.325,00	1,00	$ 1.560.325,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.560.325	1,00	$ 1.560.325	0,00	$ -
2,11	Columnas de 0.30*0.30 Ref. 4 No. 4 E No. 3 c/0,10 m y C/0,15m en los tercios según diseño	ML	4,00	$ 524.098,00	$ 2.096.392,00	4,00	$ 2.096.392,00	0,00	$ -	4,00	$ 2.096.392	4,00	$ 2.096.392	0,00	$ -
2,12	Placa en concreto de 3.000PSI para tanque elevado, incluye refuerzo en 1/2" cada 0.10m en ambos sentidos	M2	1,44	$ 810.923,00	$ 1.167.729,00	1,44	$ 1.167.729,00	0,00	$ -	1,44	$ 1.167.729	1,44	$ 1.167.729	0,00	$ -
3	**PISOS Y ENCHAPES**														
3,1	Piso en concreto E=0,08M (Incl Juntas dilat. Y Malla Elect.).	M2	19,72	$ 210.698,00	$ 4.154.965,00	19,72	$ 4.154.965,00	0,00	$ -	19,72	$ 4.154.965	19,72	$ 4.154.965	0,00	$ -
3,2	Enchape para pisos	M2	6,00	$ 118.246,00	$ 709.476,00	6,00	$ 709.476,00	0,00	$ -	6,00	$ 709.476	6,00	$ 709.476	0,00	$ -
3,3	Bocapuerta en Granito Pulido	M2	0,18	$ 241.374,00	$ 43.447,00	0,18	$ 43.447,00	0,00	$ -	0,18	$ 43.447	0,18	$ 43.447	0,00	$ -
3,4	Enchape para muros	M2	21,14	$ 95.506,00	$ 2.018.997,00	21,14	$ 2.018.997,00	0,00	$ -	21,14	$ 2.018.997	21,14	$ 2.018.997	0,00	$ -
4	**INSTALACIONES HIDRUALICAS Y SANITARIAS**														
4,1	Bajante de aguas lluvia PVCS 4"	ML	11,92	$ 48.982,00	$ 583.865,00	11,92	$ 583.865,00	0,00	$ -	11,92	$ 583.865	11,92	$ 583.865	0,00	$ -
4,2	Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS Ø 4".	ML	57,66	$ 48.980,00	$ 2.824.187,00	57,66	$ 2.824.187,00	0,00	$ -	57,66	$ 2.824.187	57,66	$ 2.824.187	0,00	$ -
4,3	Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS Ø 2".	ML	5,49	$ 33.273,00	$ 182.669,00	5,49	$ 182.669,00	0,00	$ -	5,49	$ 182.669	5,49	$ 182.669	0,00	$ -
4,4	Punto sanitario de 4".	UND	2,00	$ 77.957,00	$ 155.914,00	2,00	$ 155.914,00	0,00	$ -	2,00	$ 155.914	2,00	$ 155.914	0,00	$ -
4,5	Punto sanitario de 2".	UND	5,00	$ 58.742,00	$ 293.710,00	5,00	$ 293.710,00	0,00	$ -	5,00	$ 293.710	5,00	$ 293.710	0,00	$ -
4,6	Sum. e inst tuberia PVCP Ø=1/2" RDE-09.	ML	20,00	$ 21.588,00	$ 431.760,00	20,00	$ 431.760,00	0,00	$ -	20,00	$ 431.760	20,00	$ 431.760	0,00	$ -
4,7	Punto hidraúlico de 1/2".	UND	8,00	$ 36.271,00	$ 290.168,00	8,00	$ 290.168,00	0,00	$ -	8,00	$ 290.168	8,00	$ 290.168	0,00	$ -
4,8	Caja de inspección de 0,80 X 0,80 X0,80.	UND	2,00	$ 887.348,00	$ 1.774.696,00	2,00	$ 1.774.696,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.774.696	2,00	$ 1.774.696	0,00	$ -
4,9	Suministro e instalación tanque de almacenamiento de 1.000 Litros	UND	1,00	$ 1.027.190,00	$ 1.027.190,00	1,00	$ 1.027.190,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.027.190	1,00	$ 1.027.190	0,00	$ -
4,10	Sistema Séptico Cónico 1000 Litros + Filtro Anaerobio + Trampa Grasas Rotoplast	UND	1,00	$ 2.755.021,00	$ 2.755.021,00	1,00	$ 2.755.021,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.755.021	1,00	$ 2.755.021	0,00	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**														
5,1	Salida de alumbrado incluye interruptor, a 110 Voltios.	UND	6,00	$ 232.386,00	$ 1.394.316,00	6,00	$ 1.394.316,00	0,00	$ -	6,00	$ 1.394.316	6,00	$ 1.394.316	0,00	$ -
5,2	Salida de tomacorriente.	UND	2,00	$ 295.463,00	$ 590.926,00	2,00	$ 590.926,00	0,00	$ -	2,00	$ 590.926	2,00	$ 590.926	0,00	$ -
6	**PINTURA**														
6,1	Estuco sobre pañetes	M2	34,96	$ 35.367,00	$ 1.236.430,00	34,96	$ 1.236.430,00	0,00	$ -	34,96	$ 1.236.430	34,96	$ 1.236.430	0,00	$ -
6,2	Pintura en vinilo tipo 1	M2	34,96	$ 37.290,00	$ 1.303.658,00	34,96	$ 1.303.658,00	0,00	$ -	34,96	$ 1.303.658	34,96	$ 1.303.658	0,00	$ -
6,3	Pintura en esmalte sobre Carpintería metálica, (Inc. anticorrosivo).	M2	9,42	$ 44.377,00	$ 418.031,00	9,42	$ 418.031,00	0,00	$ -	9,42	$ 418.031	9,42	$ 418.031	0,00	$ -
7	**CARPINTERIA METALICA**														
7,1	Puerta metalica cal. 20 (Según diseño).	M2	3,42	$ 984.712,00	$ 3.367.715,00	3,42	$ 3.367.715,00	0,00	$ -	3,42	$ 3.367.715	3,42	$ 3.367.715	0,00	$ -
7,2	Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m de desarrollo	ML	9,36	$ 139.414,00	$ 1.304.915,00	9,36	$ 1.304.915,00	0,00	$ -	9,36	$ 1.304.915	9,36	$ 1.304.915	0,00	$ -
8	**CUBIERTA**														
8,1	Perfil metálico tipo C 203*65*3 MM	ML	18,72	$ 117.516,00	$ 2.199.900,00	18,72	$ 2.199.900,00	0,00	$ -	18,72	$ 2.199.900	18,72	$ 2.199.900	0,00	$ -
8,2	Cubierta en teja metálica arquitectónica tipo mastermil, Color Azul	M2	22,46	$ 111.725,00	$ 2.509.344,00	22,46	$ 2.509.344,00	0,00	$ -	22,46	$ 2.509.344	22,46	$ 2.509.344	0,00	$ -
9	**APARATOS SANITARIOS**														
9.1	Suministro e instalación de lavamanos	UN	2,00	$ 606.789,00	$ 1.213.578,00	2,00	$ 1.213.578,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.213.578	2,00	$ 1.213.578	0,00	$ -
9.2	Suministro e instalación de sanitarios	UN	2,00	$ 605.640,00	$ 1.211.280,00	2,00	$ 1.211.280,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.211.280	2,00	$ 1.211.280	0,00	$ -
9.3	Suministro e instalación de ducha	UN	1,00	$ 202.394,00	$ 202.394,00	1,00	$ 202.394,00	0,00	$ -	1,00	$ 202.394	1,00	$ 202.394	0,00	$ -
9.4	Suministro e Instalación alberca	UN	1,00	$ 899.079,00	$ 899.079,00	1,00	$ 899.079,00	0,00	$ -	1,00	$ 899.079	1,00	$ 899.079	0,00	$ -

CAPÍTULO 3. BATERÍA SANITARIA IER ARENOSO SEDE CEIBAS ABAJO - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ																
1	**PRELIMINARES Y EXCAVACIONES**															
1,1	Localización y Replanteo	M2	19,84	$ 12.565,00	$ 249.290,00	19,84	$ 249.290,00	0,00	$ -	19,84	$ 249.290	19,84	$ 249.290	0,00	$ -
1,2	Descapote y nivelacion	M2	15,16	$ 12.870,00	$ 195.109,00	15,16	$ 195.109,00	0,00	$ -	15,16	$ 195.109	15,16	$ 195.109	0,00	$ -
1,3	Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5 m)	M3	34,69	$ 49.074,00	$ 1.702.377,00	34,69	$ 1.702.377,00	0,00	$ -	34,69	$ 1.702.377	34,69	$ 1.702.377	0,00	$ -
1,4	Relleno manual con material común	M3	1,96	$ 52.737,00	$ 103.365,00	1,96	$ 103.365,00	0,00	$ -	1,96	$ 103.365	1,96	$ 103.365	0,00	$ -
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**															
2,1	Concreto para solados y atraque f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI	M2	4,00	$ 48.864,00	$ 195.456,00	4,00	$ 195.456,00	0,00	$ -	4,00	$ 195.456	4,00	$ 195.456	0,00	$ -
2,2	Zapatas de 0,80*0,80*0.30 ref 1/2 c/0,15 mts f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI	UND	4,00	$ 821.501,00	$ 3.286.004,00	4,00	$ 3.286.004,00	0,00	$ -	4,00	$ 3.286.004	4,00	$ 3.286.004	0,00	$ -
2,3	Viga de cimentación de 0.20*0.25 f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI	ML	14,32	$ 345.795,00	$ 4.951.784,00	14,32	$ 4.951.784,00	0,00	$ -	14,32	$ 4.951.784	14,32	$ 4.951.784	0,00	$ -
2,4	Columnas de 0.10*0.20 f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI	ML	18,69	$ 374.571,00	$ 7.000.732,00	18,69	$ 7.000.732,00	0,00	$ -	18,69	$ 7.000.732	18,69	$ 7.000.732	0,00	$ -
2,5	Muros en Ladrillo E=0.10 M.	M2	28,05	$ 149.581,00	$ 4.195.747,00	28,05	$ 4.195.747,00	0,00	$ -	28,05	$ 4.195.747	28,05	$ 4.195.747	0,00	$ -
2,6	Viga aérea de 0.10*0.20 f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI	ML	18,22	$ 369.445,00	$ 6.731.288,00	18,22	$ 6.731.288,00	0,00	$ -	18,22	$ 6.731.288	18,22	$ 6.731.288	0,00	$ -
2,7	Pañete 1:4 impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones).	M2	56,10	$ 75.434,00	$ 4.231.847,00	56,10	$ 4.231.847,00	0,00	$ -	56,10	$ 4.231.847	56,10	$ 4.231.847	0,00	$ -
2,8	Bordillo de confinamiento de 0,10x0,3m en cto f'c= 210 kgf/cm2	ML	17,84	$ 71.695,00	$ 1.279.039,00	17,84	$ 1.279.039,00	0,00	$ -	17,84	$ 1.279.039	17,84	$ 1.279.039	0,00	$ -
2,9	Meson en cto f'c= 210fgf/cm2 E=0.08 m R. No. 3 c/0.20 m.	M2	0,60	$ 211.251,00	$ 126.751,00	0,60	$ 126.751,00	0,00	$ -	0,60	$ 126.751	0,60	$ 126.751	0,00	$ -
2,10	Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo Ø 1/2" c/.20m.	UND	1,00	$ 1.094.477,00	$ 1.094.477,00	1,00	$ 1.094.477,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.094.477	1,00	$ 1.094.477	0,00	$ -
2,11	Columnas de 0.30*0.30 Ref. 4 No. 4 E No. 3 c/0,10 m y C/0,15m en los tercios según diseño	ML	4,00	$ 445.529,00	$ 1.782.116,00	4,00	$ 1.782.116,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.782.116	4,00	$ 1.782.116	0,00	$ -
2,12	Placa en concreto de 3.000PSI para tanque elevado, incluye refuerzo en 1/2" cada 0.10m en ambos sentidos	M2	1,44	$ 681.510,00	$ 981.374,00	1,44	$ 981.374,00	0,00	$ -	1,44	$ 981.374	1,44	$ 981.374	0,00	$ -
3	**PISOS Y ENCHAPES**															
3,1	Piso en concreto E=0,08M (Incl Juntas dilat. Y Malla Elect.).	M2	19,72	$ 148.153,00	$ 2.921.577,00	19,72	$ 2.921.577,00	0,00	$ -	19,72	$ 2.921.577	19,72	$ 2.921.577	0,00	$ -
3,2	Enchape para pisos	M2	6,00	$ 118.246,00	$ 709.476,00	6,00	$ 709.476,00	0,00	$ -	6,00	$ 709.476	6,00	$ 709.476	0,00	$ -
3,3	Bocapuerta en Granito Pulido	M2	0,18	$ 210.527,00	$ 37.895,00	0,18	$ 37.895,00	0,00	$ -	0,18	$ 37.895	0,18	$ 37.895	0,00	$ -
3,4	Enchape para muros	M2	21,14	$ 95.506,00	$ 2.018.997,00	21,14	$ 2.018.997,00	0,00	$ -	21,14	$ 2.018.997	21,14	$ 2.018.997	0,00	$ -
4	**INSTALACIONES HIDRUALICAS Y SANITARIAS**															
4,1	Bajante de aguas lluvia PVCS 4"	ML	11,92	$ 48.982,00	$ 583.865,00	11,92	$ 583.865,00	0,00	$ -	11,92	$ 583.865	11,92	$ 583.865	0,00	$ -
4,2	Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS Ø 4".	ML	57,66	$ 48.980,00	$ 2.824.187,00	57,66	$ 2.824.187,00	0,00	$ -	57,66	$ 2.824.187	57,66	$ 2.824.187	0,00	$ -
4,3	Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS Ø 2".	ML	5,49	$ 33.273,00	$ 182.669,00	5,49	$ 182.669,00	0,00	$ -	5,49	$ 182.669	5,49	$ 182.669	0,00	$ -
4,4	Punto sanitario de 4".	UND	2,00	$ 77.957,00	$ 155.914,00	2,00	$ 155.914,00	0,00	$ -	2,00	$ 155.914	2,00	$ 155.914	0,00	$ -
4,5	Punto sanitario de 2".	UND	5,00	$ 58.742,00	$ 293.710,00	5,00	$ 293.710,00	0,00	$ -	5,00	$ 293.710	5,00	$ 293.710	0,00	$ -
4,6	Sum. e inst tuberia PVCP Ø=1/2" RDE-09.	ML	20,00	$ 21.588,00	$ 431.760,00	20,00	$ 431.760,00	0,00	$ -	20,00	$ 431.760	20,00	$ 431.760	0,00	$ -
4,7	Punto hidraúlico de 1/2".	UND	8,00	$ 36.271,00	$ 290.168,00	8,00	$ 290.168,00	0,00	$ -	8,00	$ 290.168	8,00	$ 290.168	0,00	$ -
4,8	Caja de inspección de 0,80 X 0,80 X0,80.	UND	2,00	$ 587.132,00	$ 1.174.264,00	2,00	$ 1.174.264,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.174.264	2,00	$ 1.174.264	0,00	$ -
4,9	Suministro e instalación tanque de almacenamiento de 1.000 Litros	UND	1,00	$ 1.027.190,00	$ 1.027.190,00	1,00	$ 1.027.190,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.027.190	1,00	$ 1.027.190	0,00	$ -
4,10	Sistema Séptico Cónico 1000 Litros + Filtro Anaerobio + Trampa Grasas Rotoplast	UND	1,00	$ 2.755.021,00	$ 2.755.021,00	1,00	$ 2.755.021,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.755.021	1,00	$ 2.755.021	0,00	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**															

5,1	Salida de alumbrado incluye interruptor, a 110 Voltios.	UND	6,00	$ 232.386,00	$ 1.394.316,00	6,00	$ 1.394.316,00	0,00	$ -	6,00	$ 1.394.316	6,00	$ 1.394.316	0,00	$ -
5,2	Salida de tomacorriente.	UND	2,00	$ 295.463,00	$ 590.926,00	2,00	$ 590.926,00	0,00	$ -	2,00	$ 590.926	2,00	$ 590.926	0,00	$ -
6	**PINTURA**														
6,1	Estuco sobre pañetes	M2	34,96	$ 35.367,00	$ 1.236.430,00	34,96	$ 1.236.430,00	0,00	$ -	34,96	$ 1.236.430	34,96	$ 1.236.430	0,00	$ -
6,2	Pintura en vinilo tipo 1	M2	34,96	$ 37.290,00	$ 1.303.658,00	34,96	$ 1.303.658,00	0,00	$ -	34,96	$ 1.303.658	34,96	$ 1.303.658	0,00	$ -
6,3	Pintura en esmalte sobre Carpintería metálica, (Inc. anticorrosivo).	M2	9,42	$ 44.377,00	$ 418.031,00	9,42	$ 418.031,00	0,00	$ -	9,42	$ 418.031	9,42	$ 418.031	0,00	$ -
7	**CARPINTERIA METALICA**														
7,1	Puerta metalica cal. 20 (Según diseño).	M2	3,42	$ 943.583,00	$ 3.227.054,00	3,42	$ 3.227.054,00	0,00	$ -	3,42	$ 3.227.054	3,42	$ 3.227.054	0,00	$ -
7,2	Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m de desarrollo	ML	9,36	$ 139.414,00	$ 1.304.915,00	9,36	$ 1.304.915,00	0,00	$ -	9,36	$ 1.304.915	9,36	$ 1.304.915	0,00	$ -
8	**CUBIERTA**														
8,1	Perfil metálico tipo C 203*65*3 MM	ML	18,72	$ 117.516,00	$ 2.199.900,00	18,72	$ 2.199.900,00	0,00	$ -	18,72	$ 2.199.900	18,72	$ 2.199.900	0,00	$ -
8,2	Cubierta en teja metálica arquitectónica tipo mastermil, Color Azul	M2	22,46	$ 111.725,00	$ 2.509.344,00	22,46	$ 2.509.344,00	0,00	$ -	22,46	$ 2.509.344	22,46	$ 2.509.344	0,00	$ -
9	**APARATOS SANITARIOS**														
9.1	Suministro e instalación de lavamanos	UN	2,00	$ 606.789,00	$ 1.213.578,00	2,00	$ 1.213.578,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.213.578	2,00	$ 1.213.578	0,00	$ -
9.2	Suministro e instalación de sanitarios	UN	2,00	$ 605.640,00	$ 1.211.280,00	2,00	$ 1.211.280,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.211.280	2,00	$ 1.211.280	0,00	$ -
9.3	Suministro e instalación de ducha	UN	1,00	$ 202.394,00	$ 202.394,00	1,00	$ 202.394,00	0,00	$ -	1,00	$ 202.394	1,00	$ 202.394	0,00	$ -
9.4	Suministro e Instalación alberca	UN	1,00	$ 779.216,00	$ 779.216,00	1,00	$ 779.216,00	0,00	$ -	1,00	$ 779.216	1,00	$ 779.216	0,00	$ -
CAPÍTULO 4. BATERÍA SANITARIA IER ARENOSO SEDE CEIBAS ABAJO - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ															
1	**PRELIMINARES Y EXCAVACIONES**														
1,1	Localización y Replanteo	M2	19,84	$ 12.565,00	$ 249.290,00	19,84	$ 249.290,00	0,00	$ -	19,84	$ 249.290	19,84	$ 249.290	0,00	$ -
1,2	Descapote y nivelacion	M2	15,16	$ 12.870,00	$ 195.109,00	15,16	$ 195.109,00	0,00	$ -	15,16	$ 195.109	15,16	$ 195.109	0,00	$ -
1,3	Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5 m)	M3	34,69	$ 49.074,00	$ 1.702.377,00	34,69	$ 1.702.377,00	0,00	$ -	34,69	$ 1.702.377	34,69	$ 1.702.377	0,00	$ -
1,4	Relleno manual con material común	M3	1,96	$ 52.737,00	$ 103.365,00	1,96	$ 103.365,00	0,00	$ -	1,96	$ 103.365	1,96	$ 103.365	0,00	$ -
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**														
2,1	Concreto para solados y atraque f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI	M2	4,00	$ 50.745,00	$ 202.980,00	4,00	$ 202.980,00	0,00	$ -	4,00	$ 202.980	4,00	$ 202.980	0,00	$ -
2,2	Zapatas de 0,80*0,80*0.30 ref 1/2 c/0,15 mts f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI	UND	4,00	$ 842.582,00	$ 3.370.328,00	4,00	$ 3.370.328,00	0,00	$ -	4,00	$ 3.370.328	4,00	$ 3.370.328	0,00	$ -
2,3	Viga de cimentación de 0.20*0.25 f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI	ML	14,32	$ 352.288,00	$ 5.044.764,00	14,32	$ 5.044.764,00	0,00	$ -	14,32	$ 5.044.764	14,32	$ 5.044.764	0,00	$ -
2,4	Columnas de 0.10*0.20 f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI	ML	18,69	$ 381.063,00	$ 7.122.067,00	18,69	$ 7.122.067,00	0,00	$ -	18,69	$ 7.122.067	18,69	$ 7.122.067	0,00	$ -
2,5	Muros en Ladrillo E=0.10 M.	M2	28,05	$ 152.179,00	$ 4.268.621,00	28,05	$ 4.268.621,00	0,00	$ -	28,05	$ 4.268.621	28,05	$ 4.268.621	0,00	$ -
2,6	Viga aérea de 0.10*0.20 f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI	ML	18,22	$ 375.937,00	$ 6.849.572,00	18,22	$ 6.849.572,00	0,00	$ -	18,22	$ 6.849.572	18,22	$ 6.849.572	0,00	$ -
2,7	Pañete 1:4 impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones).	M2	56,10	$ 77.067,00	$ 4.323.459,00	56,10	$ 4.323.459,00	0,00	$ -	56,10	$ 4.323.459	56,10	$ 4.323.459	0,00	$ -
2,8	Bordillo de confinamiento de 0,10x0,3m en cto f'c= 210 kgf/cm2	ML	17,84	$ 73.670,00	$ 1.314.273,00	17,84	$ 1.314.273,00	0,00	$ -	17,84	$ 1.314.273	17,84	$ 1.314.273	0,00	$ -
2,9	Meson en cto f'c= 210fgf/cm2 E=0.08 m R. No. 3 c/0.20 m.	M2	0,60	$ 215.508,00	$ 129.305,00	0,60	$ 129.305,00	0,00	$ -	0,60	$ 129.305	0,60	$ 129.305	0,00	$ -
2,10	Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo Ø 1/2" c/.20m.	UND	1,00	$ 1.133.714,00	$ 1.133.714,00	1,00	$ 1.133.714,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.133.714	1,00	$ 1.133.714	0,00	$ -
2,11	Columnas de 0.30*0.30 Ref. 4 No. 4 E No. 3 c/0,10 m y C/0,15m en los tercios según diseño	ML	4,00	$ 452.148,00	$ 1.808.592,00	4,00	$ 1.808.592,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.808.592	4,00	$ 1.808.592	0,00	$ -

2,12	Placa en concreto de 3.000PSI para tanque elevado, incluye refuerzo en 1/2" cada 0.10m en ambos sentidos	M2	1,44	$ 692.413,00	$ 997.075,00	1,44	$ 997.075,00	0,00	$ -	1,44	$ 997.075	1,44	$ 997.075	0,00	$ -
3	**PISOS Y ENCHAPES**														
3,1	Piso en concreto E=0,08M (Incl Juntas dilat. Y Malla Elect.).	M2	19,72	$ 153.421,00	$ 3.025.462,00	19,72	$ 3.025.462,00	0,00	$ -	19,72	$ 3.025.462	19,72	$ 3.025.462	0,00	$ -
3,2	Enchape para pisos	M2	6,00	$ 118.246,00	$ 709.476,00	6,00	$ 709.476,00	0,00	$ -	6,00	$ 709.476	6,00	$ 709.476	0,00	$ -
3,3	Bocapuerta en Granito Pulido	M2	0,18	$ 213.125,00	$ 38.363,00	0,18	$ 38.363,00	0,00	$ -	0,18	$ 38.363	0,18	$ 38.363	0,00	$ -
3,4	Enchape para muros	M2	21,14	$ 95.506,00	$ 2.018.997,00	21,14	$ 2.018.997,00	0,00	$ -	21,14	$ 2.018.997	21,14	$ 2.018.997	0,00	$ -
4	**INSTALACIONES HIDRUALICAS Y SANITARIAS**														
4,1	Bajante de aguas lluvia PVCS 4"	ML	11,92	$ 48.982,00	$ 583.865,00	11,92	$ 583.865,00	0,00	$ -	11,92	$ 583.865	11,92	$ 583.865	0,00	$ -
4,2	Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS Ø 4".	ML	57,66	$ 48.980,00	$ 2.824.187,00	57,66	$ 2.824.187,00	0,00	$ -	57,66	$ 2.824.187	57,66	$ 2.824.187	0,00	$ -
4,3	Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS Ø 2".	ML	5,49	$ 33.273,00	$ 182.669,00	5,49	$ 182.669,00	0,00	$ -	5,49	$ 182.669	5,49	$ 182.669	0,00	$ -
4,4	Punto sanitario de 4".	UND	2,00	$ 77.957,00	$ 155.914,00	2,00	$ 155.914,00	0,00	$ -	2,00	$ 155.914	2,00	$ 155.914	0,00	$ -
4,5	Punto sanitario de 2".	UND	5,00	$ 58.742,00	$ 293.710,00	5,00	$ 293.710,00	0,00	$ -	5,00	$ 293.710	5,00	$ 293.710	0,00	$ -
4,6	Sum. e inst tuberia PVCP Ø=1/2" RDE-09.	ML	20,00	$ 21.588,00	$ 431.760,00	20,00	$ 431.760,00	0,00	$ -	20,00	$ 431.760	20,00	$ 431.760	0,00	$ -
4,7	Punto hidraúlico de 1/2".	UND	8,00	$ 36.271,00	$ 290.168,00	8,00	$ 290.168,00	0,00	$ -	8,00	$ 290.168	8,00	$ 290.168	0,00	$ -
4,8	Caja de inspección de 0,80 X 0,80 X0,80.	UND	2,00	$ 612.417,00	$ 1.224.834,00	2,00	$ 1.224.834,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.224.834	2,00	$ 1.224.834	0,00	$ -
4,9	Suministro e instalación tanque de almacenamiento de 1.000 Litros	UND	1,00	$ 1.027.190,00	$ 1.027.190,00	1,00	$ 1.027.190,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.027.190	1,00	$ 1.027.190	0,00	$ -
4,10	Sistema Séptico Cónico 1000 Litros + Filtro Anaerobio + Trampa Grasas Rotoplast	UND	1,00	$ 2.755.021,00	$ 2.755.021,00	1,00	$ 2.755.021,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.755.021	1,00	$ 2.755.021	0,00	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**														
5,1	Salida de alumbrado incluye interruptor, a 110 Voltios.	UND	6,00	$ 232.386,00	$ 1.394.316,00	6,00	$ 1.394.316,00	0,00	$ -	6,00	$ 1.394.316	6,00	$ 1.394.316	0,00	$ -
5,2	Salida de tomacorriente.	UND	2,00	$ 295.463,00	$ 590.926,00	2,00	$ 590.926,00	0,00	$ -	2,00	$ 590.926	2,00	$ 590.926	0,00	$ -
6	**PINTURA**														
6,1	Estuco sobre pañetes	M2	34,96	$ 35.367,00	$ 1.236.430,00	34,96	$ 1.236.430,00	0,00	$ -	34,96	$ 1.236.430	34,96	$ 1.236.430	0,00	$ -
6,2	Pintura en vinilo tipo 1	M2	34,96	$ 37.290,00	$ 1.303.658,00	34,96	$ 1.303.658,00	0,00	$ -	34,96	$ 1.303.658	34,96	$ 1.303.658	0,00	$ -
6,3	Pintura en esmalte sobre Carpintería metálica, (Inc. anticorrosivo).	M2	9,42	$ 44.377,00	$ 418.031,00	9,42	$ 418.031,00	0,00	$ -	9,42	$ 418.031	9,42	$ 418.031	0,00	$ -
7	**CARPINTERIA METALICA**														
7,1	Puerta metalica cal. 20 (Según diseño).	M2	3,42	$ 947.047,00	$ 3.238.901,00	3,42	$ 3.238.901,00	0,00	$ -	3,42	$ 3.238.901	3,42	$ 3.238.901	0,00	$ -
7,2	Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m de desarrollo	ML	9,36	$ 139.414,00	$ 1.304.915,00	9,36	$ 1.304.915,00	0,00	$ -	9,36	$ 1.304.915	9,36	$ 1.304.915	0,00	$ -
8	**CUBIERTA**														
8,1	Perfil metálico tipo C 203*65*3 MM	ML	18,72	$ 117.516,00	$ 2.199.900,00	18,72	$ 2.199.900,00	0,00	$ -	18,72	$ 2.199.900	18,72	$ 2.199.900	0,00	$ -
8,2	Cubierta en teja metálica arquitectónica tipo mastermil, Color Azul	M2	22,46	$ 111.725,00	$ 2.509.344,00	22,46	$ 2.509.344,00	0,00	$ -	22,46	$ 2.509.344	22,46	$ 2.509.344	0,00	$ -
9	**APARATOS SANITARIOS**														
9.1	Suministro e instalación de lavamanos	UN	2,00	$ 606.789,00	$ 1.213.578,00	2,00	$ 1.213.578,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.213.578	2,00	$ 1.213.578	0,00	$ -
9.2	Suministro e instalación de sanitarios	UN	2,00	$ 605.640,00	$ 1.211.280,00	2,00	$ 1.211.280,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.211.280	2,00	$ 1.211.280	0,00	$ -

9.3	Suministro e instalación de ducha	UN	1,00	$ 202.394,00	$ 202.394,00	1,00	$ 202.394,00	0,00	$ -	1,00	$ 202.394	1,00	$ 202.394	0,00	$ -
9.4	Suministro e Instalación alberca	UN	1,00	$ 789.311,00	$ 789.311,00	1,00	$ 789.311,00	0,00	$ -	1,00	$ 789.311	1,00	$ 789.311	0,00	$ -
	SUBTOTAL				$ 298.296.762		$ 298.296.762		$ -		#########		$ 298.296.762		$ -
	ADMINISTRACIÓN		25,00%	$ 74.574.191		$ 74.574.191		$ -		$ 74.574.191		$ 74.574.191		$ -	
	IMPREVISTOS		1,00%	$ 2.982.968		$ 2.982.968		$ -		$ 2.982.968		$ 2.982.968		$ -	
	UTILIDAD		4,00%	$ 11.931.870		$ 11.931.870		$ -		$ 11.931.870		$ 11.931.870		$ -	
	VALOR TOTAL			$ 387.785.791		$ 387.785.791		$ -		#########		$ 387.785.791		$ -	

VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:	**Trescientos ochenta y siete millones setecientos ochenta y cinco mil setecientos noventa y un pesos MCTE**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO	$ 387.785.791	**V/R ANTICIPO**	$ 155.114.316,40
DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS CONDICONES ACTUALIZADAS		**% ANTICIPO**	40%
V/R ADICIONES	$ -	**% RETEGARANTIA**	0%
V/R ACTUAL CONTRATO	$ 387.785.791		

NO	DESCRIPCION.	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	PAGADO %	RETENCIO GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE RECIBO FINAL	29/12/2025	$ 387.785.791	100,00%	$ -	$ 155.114.316,40	$155.114.316,40	$ 232.671.474,60	$ -	100,00%
TOTAL			$ 387.785.791	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ 232.671.474,60		100,00%

Nota: De acuerdo a la presente acta de recibo Final, el contratista de obra ejecuta el 100% de las actividades, objeto del contrato de obra 476 de 2025, recibidas a satisfaccion por parte de la Supervision del contrato de obra en referencia, por el arquitecta **YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ,** entrega realizada por parte del contratista de obra; el **INGENIERO CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS** con cedula de ciudadania. 6,805,417 de florencia.

NOTA 2. De acuerdo a la clausula 4. Forma de Pago, del contrato de obra 476 de 2025, de acuerdo a la presente acta de recibo parcial el municipio de San Vicente del Caguan como contratante, pagara al contratista de obra mediante la realizacion de un anticpo del 40% y cobros parciales hasta un 90% de ejecucion y dejando un 10% para su liquidacion.

LUIS TRUJILLO OSORIO
Alcalde Municipal
Municipio de San Vicente del Caguan

CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS
CC. 6.805.417
CONTRATISTA DE OBRA

YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ
SUPERVISORA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA