Sucre, 31 enero de 2024.

Señores
KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDÁZURI **GGC-162-2023-048-SUC**
SUPERVISOR ICA
ARQ. ANDRÉS OTERO FAJARDO
Apoyo a la Supervisión
Sucre – Sincelejo


Ref.: Contrato de interventoría No. GGC-162-2023, cuyo objeto "INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR".

Asunto: Informe mensual 02.

Cordial saludo.

Presento a ustedes informe de interventoría, el cual contiene la documentación de carácter técnico, administrativo, jurídico y financiero del contrato de la referencia, comprendido desde el 21 de diciembre de 2023 hasta el 20 de enero de 2024, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas contractualmente.

Atentamente.



Ing. Gustavo Adolfo Gualtero Sánchez
R.L. Consorcio GIngnova
Nit.901.768.898-1

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

CONTRATO INTERVENTORÍA NO. GGC-162-2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Física DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR.

CONTRATISTA OBRA:
CONSORCIO SUCRE Y CÓRDOBA 2023

INTERVENTORÍA:
CONSORCIO GINGNOVA

21 de diciembre de 2023 hasta el 20 de enero de 2024
SINCELEJO - SUCRE

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN *4*
1. OBJETIVOS *5*
1.1. General. *5*
1.2. Específicos. 5
2. ESTRATEGIAS GENERALES *6*
3. CONTRATO INTERVENTORÍA. *7*
3.1. Datos generales contrato interventoría. 7
4. CONTRATO OBRA *8*
4.1. Datos generales contrato obra. 8
5. ACTIVIDADES REALIZADAS INTERVENTORÍA *9*
6. DESARROLLO EJECUCIÓN OBRAS. *10*
6.1. Interventoría ttécnica. 10
6.1.1. Actividades realizadas por el contratista. *10*
7. ASPECTO SOCIAL, CALIDAD Y SISOMA (SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE). *19*
7.1. Aspecto social. 19
7.1.1. Socialización del proyecto. *19*
7.1.2. Servicio de atención al personal que trabaja en el ICA. *19*
7.2. Calidad. 20
7.3. SISOMA (Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente) 21
8. Registro fotográfico actividades realizadas. *22*
9.ACTAS COMITÉ *32*
10.BITÁCORA OBRA *32*
11. ESTADO GENERAL CLIMA *32*
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES *33*

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El Instituto colombiano agropecuario - ICA adjudicó el contrato de interventoría GGC-162-2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR". Una vez surtidas todas las etapas del concurso de méritos No. GC-CM-156-2023, se suscribió el contrato de interventoría al consorcio GINGNOVA. El plazo para la ejecución de la presente interventoría es hasta el 17 de febrero de 2024, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. (Suscripción del acta de inicio, y aprobación de garantías y registro presupuestal).

El presente documento expone la información del avance de obra contratada, donde se da a conocer la descripción general del proyecto, el control de la programación, las actividades ejecutadas, el control financiero del contrato y documentos soporte correspondiente al período comprendido entre 21 de diciembre de 2023 hasta el 20 de enero de 2024, haciendo énfasis en las acciones realizadas para el proyecto.

1. OBJETIVOS

1.1. General.

El objetivo general de la INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR, es establecer los mecanismos de control necesarios que permitan garantizar ante el Instituto Colombiano Agropecuario, el cumplimiento de los propósitos derivados del contrato No. GGC-162-2023 durante la etapa de ejecución, todo de acuerdo con las disposiciones pertinentes aplicables y a las que debe sujetarse el presente proceso.

1.2. Específicos.

- Asegurar la calidad de las obras, labores y trabajos realizados por el contratista durante la ejecución del proyecto, ejerciendo un control preventivo, ágil y oportuno que no interfiera con el trabajo del contratista ni usurpe sus funciones.
- Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente.
- Asegurar que se mitigará el impacto ambiental que llegaren a causar las labores ejecutadas por el contratista sobre el entorno, según sea el caso.
- Armonizar la interacción entidad – contratista para el beneficio general del proyecto en común.

2. ESTRATEGIAS GENERALES

Para el logro de los objetivos propuestos, la interventoría aplicará las estrategias generales que se relacionan a continuación, sin que esto implique el tomar a su cargo la organización y planeación del trabajo del contratista:

2.1. Control y orientación de la actividad del contratista*:* Desarrollando una supervisión técnica, caracterizada por velar por la disponibilidad, cantidad y calidad de los recursos que tiene el contratista para la ejecución de las obras. Estableciendo un procedimiento de comunicación ágil y ordenada, que permita la rápida toma de decisiones. A su vez, velar que durante las labores de ejecución de las obras se cumpla con las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial y el plan de manejo ambiental; además, no se ocasionen accidentes y daños a terceros y en consecuencia evitando el riesgo de futuras reclamaciones ante el departamento.

2.2. Control al cumplimiento de metas*:* Seguimiento constante a la programación presentada por el contratista en cuanto los inicio y fin de las actividades comprendidas en el cronograma, para lograr la coordinación correcta del uso de los recursos financiero y humano, que garanticen la calidad de los entregables en el desarrollo de las tareas en los tiempos establecidos. Además de la realización de comités de obra donde se establezcan compromisos, elaboración de actas de obra y de cantidades conciliadas por las partes para mantener el principio de la igualdad y la buena fe, y el registro diario de las tareas y sucesos en la bitácora de obra. Buscando en sí, el desarrollo de las actividades contractuales de la mejor forma posible y sin contratiempos.

2.3. Control del equilibrio financiero*:* Evaluación constante de la disponibilidad financiera de las actividades, mediante la revisión de los análisis de precios unitarios y cantidades de las tareas a ejecutar en los planos y en el sitio; cuyo objetivo es vigilar que los recursos sean utilizados de la mejor forma posible y evitando circunstancias que alteren las condiciones originales.

3. CONTRATO INTERVENTORÍA.

3.1. Datos generales contrato interventoría.

TIPO CONTRATO	Interventoría.
CONTRATO Nº	No. GGC-162-2023.
OBJETO	Interventoría para Adecuación y Mantenimiento de Infraestructura Física de las Áreas Administrativas de las Seccionales Sucre, Córdoba y Cesar e Instalación de Mesones en el Laboratorio de Análisis de Semillas de Valledupar.
CONTRATISTA	Consorcio Gingnova.
NIT	901.768.898-1.
REPRESENTANTE LEGAL	Gustavo Adolfo Gualtero Sánchez
VALOR CONTRATO	Ciento sesenta y nueve millones quinientos setenta y dos mil setecientos ochenta y nueve pesos con cincuenta y cuatro centavos ($ 169,572,789.54).
PLAZO ADICIÓN No1	50 días
FECHA INICIO	21 de noviembre de 2023.
FECHA FINALIZACIÓN	17 de febrero de 2024.
SUPERVISOR DESIGNADO	Keiber Alexander Colorado Landázuri
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Arq. Andrés Otero Fajardo
ESTADO ACTUAL	En ejecución.

4. CONTRATO OBRA

4.1. Datos generales contrato obra.

TIPO CONTRATO	Obra
CONTRATO Nº	GGC-173-2023.
OBJETO	Adecuación y Mantenimiento de Infraestructura Física, Seccional Sucre y Córdoba.
CONTRATISTA	Consorcio Córdoba y Sucre 2023.
NIT	901.765.146-8.
REPRESENTANTE LEGAL	Ever José Salgado Salgado.
VALOR CONTRATO	Mil doscientos cuatro millones cuatrocientos diecinueve mil setecientos pesos m/cte ($1.204.419.700).
PLAZO ADICION No1	50 días
FECHA INICIO	21 de noviembre de 2023.
FECHA FINALIZACIÓN	17 de febrero de 2023.
ESTADO ACTUAL	En ejecución.

4.2. Aspectos administrativos – contractuales.

Estado garantías.

CONTRATO DE OBRA Nº GGC-173-2023			
No. de póliza 63-44-101014838			
CONCEPTO	**VIGENTE (Fechas)**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/11/2023	18/08/2024	$240´883,940.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/11/2023	18/02/2027	$120´441,970.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	5 años , 0 meses y 1 dias		$240´883,940.00
No. de póliza 63-40-101030447			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	21/11/2023	18/02/2024	$232´000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	21/11/2023	18/02/2024	$232´000,000.00

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	21/11/2023	18/02/2024	$232´000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	21/11/2023	18/02/2024	$232´000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	21/11/2023	18/02/2024	$232´000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	21/11/2023	18/02/2024	$232´000,000.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No GGC-162-2023			
No. de póliza 25-44-101186876			
CONCEPTO	**VIGENTE (Fechas)**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato.	21/11/2023	08/09/2024	$ 33,914,557.91
Pago de salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización laboral.	21/11/2023	10/03/2027	$16,957,278.95
Calidad del servicio.	16/01/2024	16/01/2029	$33,914,557.91

5. ACTIVIDADES REALIZADAS INTERVENTORÍA

Para el desarrollo adecuado de la obra, se mantiene comunicación directa entre la interventoría, contratista obra y entidad contratante, para la adecuada supervisión técnica y administrativa de los trabajos. De igual forma, la interventoría realiza los controles descritos a continuación y se apoya en los documentos también relacionados:

a) Técnico.

- Normas de calidad.
- Control de ejecución de obras, de acuerdo con los planos.
- Control de especificaciones.
- Control de toma de muestras para ensayos de laboratorios y su seguimiento.
- Control de la construcción.
- Control de cumplimiento de las normas de calidad.
- Supervisión del cumplimiento de las recomendaciones.
- Control de presupuesto y programación.
- Control de utilización de materiales.

- Reuniones de comités de obra y eventuales de coordinación.
- Medición de obra ejecutada.
- Se verifica el estado y la cantidad de los equipos empleados en la obra, solicitando la respectiva documentación de estos.
- Se realiza acompañamiento en la implementación de la política de seguridad y salud en el trabajo SISOMA en las actividades diarias de la obra.

b) Administrativo.

- Control de cumplimiento del contrato.
- Estudio y aprobación de actas de pagos.
- Control de gastos.
- Control de presupuesto.
- Informe mensual.

La interventoría se mantiene fiel a las obligaciones contraídas en el contrato. En concordancia con lo establecido en las especificaciones técnicas para cada uno de los materiales empleados en obra, el contratista ha implementado cada una de las medidas de control solicitadas, a los cuales se les realiza el seguimiento constante.

6. DESARROLLO EJECUCIÓN OBRAS.

6.1. Interventoría técnica.

6.1.1. Actividades realizadas por el contratista.

Las acciones propias del contrato de obra iniciaron a partir del día 21 de noviembre de 2023. El presente informe de interventoría recopila las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2023 hasta el 20 de enero de 2024.

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

ÍTEM	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDADES EJECUTADAS 11 DIC- 17 DIC
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACUMULADO TOTAL
1.00	ÁREA ADMINISTRATIVA- MURO COSTADO NORTE		

1.10	LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL.	ML	10.50
1.20	DEMOLICIÓN DE MURO EN BLOQUE E = 20 CM. INCLUYE: ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL A SITIO OFICIAL.	M2	21.34
1.30	DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS EN CONCRETO DE 0,20X0,30M Y CUALQUIER RESISTENCIA, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS A SITIO OFICIAL.	ML	33.00
1.40	EXCAVACIÓN DE 0 A 1 M PARA VIGAS DE FUNDACION, EN MATERIAL HETEROGÉNEO BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. MEDIDO EN SITIO. INCLUYE ACARREO INTERNO. CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO EN SITIO. SE DEBE TENER EN CUENTA LOS BOTADEROS OFICIALES.	M3	1.15
1.50	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO RECEBO COMPACTADO AL 97% DE LA DENSIDAD SECA DEL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	0.16
1.60	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE SOLDADO CONCRETO DE 17,2 MPA.	M3	0.16
1.70	CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE FUNDACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA. DE 0,30 X 0,20M. EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, INCLUYE ACARREO INTERNO.	M3	1.11
1.80	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO A LA VISTA DE 21 MPA PARA COLUMNAS DE 25 CM X 25 CM. . INCLUYE FORMALETA MANO DE OBRA.	M3	0.69
1.90	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 20X20X40. SE ENTREG ALIMPIO PARA SU COLOCACION.	M2	20.24
1.10	CONSTRUCCIÓN DE VIGA CORONA EN CONCRETO DE 21 MPA, DIMENSIONES DE 0.15 X 0.20 M, ACABADO A LA VISTA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, FORMALETA , VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	0.32
1.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y MANEJO FIGURACIÓN ACERO DE REFUERZO 420MPA 1/2 y 3/8.	KL	366.56
2.00	**AREA ADMINISTRATIVA- MURO COSTADO SUR**		

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

2.10	LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL.	ML	33.00
2.20	DEMOLICIÓN DE MURO EN BLOQUE RELLENO E = 20 CM. INCLUYE: ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL A SITIO OFICIAL..	M2	98.56
2.30	DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS EN CONCRETO DE 0,20X0,30M Y CUALQUIER RESISTENCIA, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS A SITIO OFICIAL.	ML	107.20
2.40	EXCAVACIÓN DE 0 A 2M PARA VIGAS DE FUNDACION, EN MATERIAL HETEROGÉNEO BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. MEDIDO EN SITIO. INCLUYE ACARREO INTERNO. CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO EN SITIO. SE DEBE TENER EN CUENTA LOS BOTADEROS OFICIALES.	M3	3.61
2.50	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO RECEBO COMPACTADO AL 97% DE LA DENSIDAD SECA DEL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	0.00
2.60	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE SOLDADO CONCRETO DE 17,5 MPA .	M3	1.50
2.70	CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE FUNDACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA. DE 0,30 X 0,20M. EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, INCLUYE ACARREO INTERNO.	M3	4.97
2.80	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO A LA VISTA DE 21 MPA PARA COLUMNAS DE 25 CM X 25 CM. . INCLUYE FORMALETA MANO DE OBRA.	M3	3.48
2.90	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 20X20X40. SE ENTREG ALIMPIO PARA SU COLOCACION.	M2	52.53
2.10	CONSTRUCCIÓN DE VIGA CORONA EN CONCRETO DE 21 MPA, DIMENSIONES DE 0.15 X 0.20 M, ACABADO A LA VISTA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, FORMALETA , VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	0.00
2.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y MANEJO FIGURACIÓN ACERO DE REFUERZO 420MPA 1/2 y 3/8	KL	700.55
3.00	**SISTEMA DE DRENAJE EVACAUAION DE AGUAS PLUVIALES**		

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

3.10	EXCAVACIÓN DE 0 A 2M PARA VIGAS DE FUNDACION, EN MATERIAL HETEROGÉNEO BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. MEDIDO EN SITIO. INCLUYE ACARREO INTERNO. CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO EN SITIO. SE DEBE TENER EN CUENTA LOS BOTADEROS OFICIALES.	M3	0.00
3.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO RECEBO COMPACTADO AL 97% DE LA DENSIDAD SECA DEL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	0.00
3.30	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO.	M3	0.00
3.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO PREFABRICADO DE 0,35X0,40,0X0,1M O SIMILAR.	ML	0.00
3.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL PARA CARCAMO.	ML	0.00
3.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SIFON 6"*6"	UN	0.00
3.70	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO.	UN	0.00
3.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE D=6" PVC SALCANTARILLADO, INCLUYE ACCESORIOS.	ML	0.00
3.90	SUMINISTRO E INTSLACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS, AQUA PAK, SERIE ROBUSTA, 1 HP, 1 F, 230 V, DESCARGA 2", ROBUSTA2/10/1230A CON MANGUREA DE DESCARGA PVC PLANA AZUL 58PSI X 20 METRO DE 2" INCLUYE ACCCESORIS PARA SU CCORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UN	0.00
4.00	**ALMACEN**		
4.10	CAMBIO DE TENDIDO DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO No 6 IINCLUYE DESMONTE DE TEJA EXISTENTE Y MONTAJE DE NUEVAS TEJA CON ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PINTADA EN ANTICORROSIVO Y LIMMPEZA DE VIGANACANALES.	M2	101.25
4.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD PARA INTERIOR A TRES MANOS , COLOR BLANCO TIPO 1.	M2	332,50
4.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD PARA EXTERIOR , ATRES MANOS , COLOR BLANCO KORAZA INCLUYE LA INSTALACION DE PUENTE ADERENTE CON ACRONAL.	M2	160.49
4.40	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE DE PRIMERA CALIDAD PARA PUERTAS DE ALMACEN , LAS MANOS NECESARIAS,	UN	4.00

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

	COLOR A DEFINIR POR LA INTERVENTORÍA. INCLUYE ANTICORROSIVO.		
5.00	**AREA ADMINISTRATIVA-**		
5.10	CAMBIO DE KIT DE GRIFERIA DE DE DESCARGA Y SUMINISTRO DE MANGERA ACOPLE DE AGUA PARA 5 BAÑOS GRIVAL PARA SANITARIO DOBLE DESCARGA CON ACOPLES Y VALVULA REGULADORA.	UND	5.00
5.20	ARREGLO DE ORINAL EN BAÑO DE HOMBRES.	UND	1.00
5.30	DESINTALACION DE CIELOS FALSOS EN AREA DE BAÑOS.	M2	17.43
5.40	INSTALCION DE TECHO EN DRY WALL DE 1/2 INCLUYE MATERIALES PARA SU CORRECTA ISNTALACIÓN.	M2	17.43
5.50	CAMBO DE TENDIDO GENERAL DE CUBIERTA INCLUYE FIJACIONES AMARRES, AJUSTES DE ESTRUCTURA METALICA.	M2	384.36
5.60	SUMINISTRO, Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TECHOS DE PRIMERA CALIDAD PARA INTERIOR A TRES MANOS , COLOR BLANCO TIPO 1 INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE SEDE ADMINISTRATIVA , AUDITORIO Y CASETA DE VIGILANCIA.	M2	309.09
5.70	SUMINISTRO, Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD PARA INTERIOR A TRES MANOS , COLOR BLANCO TIPO 1 INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS SEDE ADMINISTRATIVA Y CASETA DE VIGILANCIA.	M2	738.90
5.80	SUMINISTRO, E Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD PARA EXTERIOR , ATRES MANOS , COLOR BLANCO KORAZA NCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS.	M2	460.29
5.90	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN FACHADA PRINCIPAL INCLUYE AJUSTE DE ELEMENTOS DE SOPORTE , AJUSTE DE MALLA ESLABONADA , MANTENIMIENTO, ATICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE EN ACABADO FINAL.	M2	108.45
5.10	PINTURA PARA ANTEPECHO CERRAMIENTO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD PARA EXTERIOR , ATRES MANOS , COLOR BLANCO KORAZA INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS.	ML	96.15
5.11	INSTALACIOND E CONCERTINAde 54 cms PARA CERRAMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN.	ML	0.00

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

5.12	SUMINITRO, ARREGLO E INSTALACION DE LUMINARIAS EXTERNAS DE BOMBILLO LED DE 20 WATSS, ROSETAS DE PORCELANA INCLUYE CABLE No 12 CORAZA 3/4 Y CAJAS DE PASO DE 2400. INCLUYE RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE.	ML	5.00
5.13	DESMONTE DE CANAL EXITENTE EN MAL ESTADO COSTADO FACHADA ESTERIOR DE AUDITORIO,	ML	24.00
5.14	MONTAJE DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 C INSCLUYE ACCESORIOS APAR ASU CORRETA INSTALACIÓN .	ML	0.00
5.15	DESMONTE DE DIVISION Y TECHO EN MADERA EXISATENTE AREA DE SECRETARIA.	M2	20.10
5.16	INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL DE 1/2 INCLUYE PINTURA TIPO 1 EN AREA DE SECRETARIA DE GERENCIA.	m2	30.15
5.17	INSTALACION DE MUROS EN DRY WALL DE 1/2 INCLUYE PINTURA TIPO 1 EN AREA DE SECRETARIA DE GERENCIA.	m2	11.12
5.18	INSTALCION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DE 0,80 X 2,00 CON CERRADURA MANIJA TIPO LINCOLN.	UN	0.00
5.19	INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO.	M2	2.00
5.20	INSTALACION DE AIRES ACONDICONADOS DE 9.000 BTU.	UN	12 .00
5.21	ESTRUCTURA EN PERFIL TUBULAR PAR APARQUEDEO COBNSTUIDA EN TUBO 120 X 60 X 2,00 MM INCLUYE PINTURA EN ATICORROSIVO Y CUBIERTA TERMOACUSTICA ECOROOF 36 UPVC 2MM COLOR BLANCO.	KG	889.40
5.22	SUMINITRO E INSTALCION DE LAMPARAS LED DE 60 X60 48 W O 52W PAR EL COMPLEJO DE LA SECCIONAL AREA INTERNA.	UN	40.00
6.00	**ESPACIO DE INSERVIBLES**		
6.10	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES ESCALERA, MURETES, SOBREPLACA . INCLUYE: ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL A SITIO OFICIAL.	M2	16.16
6.20	DESMONTE Y MONTAJE E INSTALACION DE CUBIERTA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES PERFIL EN C CALIBER 18 , INCLUYE AMARRES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN.	M2	20.72
6.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE CALIBRE 22.	ML	0.00
6.40	RESANE DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR PAÑETE 1:4.	ML	75.24

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

6.50	SUMINISTRO, Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD PARA INTERIOR A TRES MANOS , COLOR BLANCO TIPO 2 INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS.	M2	41.73
6.60	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD PARA EXTERIOR , ATRES MANOS , COLOR BLANCO KORAZA NCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS.	M2	24.49
6.70	ALISTADO O AFINADO DE PISO EN CONCRETO EN MORTERO 1:4.	M2	18.88
6.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CAL 18 CON MARCO EN EL MISMO CALIBRE CON FALLEVA HORIZONTAL Y PORTACANDADO. DE 2.00 X 0.80.	M2	1.68
6.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA SOLAR TODO EN UNO TIPO REFLECTOR DE 5.000 LÚMENES 300W,LUZ BLANCA, 3 NIVELES DE ILUMINACIÓN QUE SE PROGRAMAN CON EL CONTROL REMOTO , METÁLICO, ALTURA DE INSTALACIÓN 5 METROS, ILUMINA 15 METROS DE ANCHO Y 15 DE FRENTE.	UN	0.00
7.00	**ARREGLO DE BAÑO KIOSKO**		0.00
7.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD PARA EXTERIOR , ATRES MANOS , COLOR BLANCO KORAZA.	M2	29.50
7.20	CAMBIO DE KIT DE GRIFERIA DE DE DESCARGA Y SUMINISTRO DE MANGERA ACOPLE DE AGUA PARA 5 BAÑOS GRIVAL PARA SANITARIO DOBLE DESCARGA CON ACOPLES Y VALVULA REGULADORA.	UN	2.00
7.30	ARREGLO ELECTRICO INTERNO CAMBIO DE LUMINARIAS.	UN	2.00
8.00	**INSTALACION DE MOBILIARIO PARA SECCIONAL ADECUACION DE NUEVOS ESPACIOS**		
8.10	PUESTO INDIVIDUAL de 1.50 o 1.60 x 60 M, EN FORMAICA DE 25 mm. ENCHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA, ACABADO IMITACIÓN MADERA COLOR CLARO.	UN	0.00
8.20	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO CONFORMADO POR SUPERFICIE PRINCIPAL DE 60 X 150, ELABORADO EN AGLOMERADO DE 25 MM.	UN	0.00

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

8.30	SILLAS OPERTAIVAS BASE: ANTI-VUELCO EN NYLON REFORZADA, DE 5 ASPAS QUE NO SE DEFORMEN Y CON DIÁMETRO MÍNIMO DE 60 CM, PARA PISO DURO Y BLANDO. SISTEMA NEUMÁTICO: GRADUABLE EN ALTURA APROXIMADA ENTRE 38 Y 55 CM.	UN	0.00
8.40	SILLA INTERLOCUTOR BASE EN ESTRUCTURA 4 PATAS EN TUBO CR ELÍPTICO 14 X 28 REDONDO D.5/8" CALIBRE 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA.	UN	0.00
8.50	PUESTO DIRECTIVO DE TRABAJO CONFORMADO POR SUPERFICIE PRINCIPAL DE 60 X 160, RETORNO DE 60 X 90 ELABORADO EN AGLOMERADO DE 25 MM. ENCHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA, ACABADO IMITACIÓN MADERA COLOR CLAR.	UN	0.00
8.60	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR CON SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y GROMMET CENTRAL. DIMENSIONES: LARGO 3.60, 2.40 CM. (SEGÚN ESPACIO ASIGNADO) ANCHO: 1.20 CM. ALTURA: .73 CM. SUPERFICIE RECTANGULAR.	UN	0.00
8.70	PERSIANA ENRROLLABLE BLACKOT BLANCO DE ANCHO 1,80 X 1,20.	UN	0.00

NOTA: Las actividades concernientes al periodo ejecutado desde el 21 de diciembre de 2023 hasta 20 de enero del 2024, están descritas en el cuadro anterior con las cantidades respectivas medidas en terreno, aquellas actividades que presentan valores en cero son porque aún no se han intervenido. Se le ha hecho mención al contratista de avanzar en todos los capítulos y frentes de obra, con el fin de cumplir con el tiempo estipulado en la programación de obra.

6.1.2. Modificaciones y/o ajustes al proyecto.

Solicitud modificación cantidades y obras al contrato GGC-173-2023.


- Al realizar recorridos técnicos, el ingeniero residente de obra Diego Malo y residente de interventoría José Javier Hernández, evaluaron diversos puntos de la sede y se obtuvo que algunas actividades son necesarias para el bienestar de la infraestructura, ya que no estaban contempladas en el proyecto.

6.1.3. Avance del proyecto.

La interventoría deja constancia de los controles en la ejecución de las labores diarias llevando una bitácora, en la cual se plasma las actividades realizadas por el contratista, dejando también consignados todas las ordenes, los compromisos, instrucciones y acuerdos establecidos entre contratista – interventoría.
A continuación, se presenta el avance financiero a la fecha de corte del informe (20 enero 2024):

CUADRO DE PORCENTAJES				
COSTO OBRA SINCELEJO			**$ 547,557,730.82**	
$ TOTAL GASTADO HASTA 20 de enero	**$ 48,022,065.03**	**EJECUTADO EN ITEM NO PREVISTOS**	**TOTAL EN SALDOS SINCELEJO**	**$ 122,976,893.61**
TOTAL GASTADO HASTA 20 de enero	**$ 424,580,837.21**	**$ 10,581,800.00**	**% POR EJECUTAR EN SINCELEJO**	**22.5%**
% DE AVANCE SEMANAL RESPECTO AL PRESUPUESTO SINCELEJO	**8.770%**		% EJECUTADO ACUMULADO HASTA 20 de enero, RESPECTO PRESUPUESTO SINCELEJO	**77.54%**
% DE AVANCE SEMANAL 10 RESPECTO AL TOTAL	**3.99%**		% EJECUTADO ACUMULADO HASTA 20 de enero, RESPECTO PRESUPUESTO COMPLETO	**35.3%**

Figura tabla semanas ejecutadas:



7. ASPECTO SOCIAL, CALIDAD Y SISOMA (SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE).

7.1. Aspecto social.

7.1.1. Socialización del proyecto.

Gracias a la divulgación de los entes, la comunidad en general del instituto está informada de la ejecución del proyecto y su aporte al bienestar del profesional que labora en las instalaciones del ICA, la socialización del proyecto fue realizada el 09 de noviembre de 2023, en conjunto con personal de la interventoría, contratista, el supervisor arquitecto Andrés Otero, y gerente general seccional Sincelejo. A la fecha del presente informe, no se han presentado novedades relacionadas con el tema. Contratista e interventoría continúan con la disposición de atender cualquier duda e inquietud al momento en que llegara a presentarse.

7.1.2. Servicio de atención al personal que trabaja en el ICA.

A la fecha no presentan requerimientos por parte de la comunidad que labora en la sede, no se han presentado quejas ni molestias por la intervención realizada en el proyecto, sin embargo se han tenido en cuenta algunas solicitudes realizadas por el personal propio de la institución, con el fin de darle solución a las diferentes inquietudes. Para la fecha del presente informe técnico, el contratista cuenta con mano de obra local para el desarrollo de las actividades.

7.2. Calidad.

Como parte de la responsabilidad contractual de la interventoría, está ejerce labores de control de calidad sobre las actividades ejecutadas, para ello se verifica diariamente y se supervisa permanente cada una. La interventoría para el cumplimiento de sus funciones cuenta con el personal mínimo descrito en la oferta de trabajo. La vigilancia y control de las obras se realiza en campo y administrativamente. Así mismo, se cuenta con el personal requerido para las consultas y/o revisiones periódicas que se requieran.

Para el presente informe se observó y documentó el ingreso de materiales para la ejecución del proyecto en sus distintos frentes de obra, de acuerdo con las actividades que cada uno viene adelantando. Para el aseguramiento de la calidad del proyecto y de los materiales empleados se realizaron las verificaciones de los insumos usados en cada actividad, revisados y aprobados de acuerdo a la normatividad vigente para cada uno.

1. Para los concretos: En el caso de Colombia, se rigen bajo las Normas Técnicas Colombianas (NTC). Para la toma de muestras de concreto, la norma es la NTC 454 – Ingeniería Civil y Arquitectura. Concretos. Concreto Fresco. Toma de Muestras, y para los agregados es la NTC 129 – Ingeniería Civil y Arquitectura. Práctica para la toma de muestras de agregados. Es importante recordar que la realización de la muestra debe hacerse por el personal idóneo, ya que el procedimiento no es complejo, pero en ocasiones su actuar raya con lo obvio y se realizan procedimientos inadecuados que afectan el resultado final, dando pasos a dudas de las cuales se responsabilizará al material. Éste, en realidad, no hace otra cosa que responder a las acciones apropiadas o no de su manipulación. Una operación realizada de forma idónea refleja el profesionalismo del constructor, productor o laboratorista que realice el procedimiento. El material puede estar en óptimas condiciones, pero un proceso de toma mal realizado lo arruina todo.

- Los ensayos de resistencia a la compresión se rigen mediante la NTC 550 – Concretos. Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra, o NTC 1377 – Ingeniería Civil y Arquitectura. Elaboración y curado de especímenes de concreto para ensayos de laboratorio. Estos requieren tiempos determinados (no mayor a 15 minutos) entre la obtención de la muestra y la elaboración de los especímenes. La muestra debe ser tomada en el tercio medio del viaje (entre el 15% y el 85% de la descarga) independientemente de la cantidad de metros cúbicos que se transporten.
- Para los ensayos de resistencia existen aspectos importantes que deben evitarse con el fin de realizar un procedimiento adecuado. Entre estos, se puede resaltar que se debe tener en cuenta el tamaño máximo del agregado para elegir el molde de elaboración, no dejar superficies cóncavas, producto de un mal enrazado o con marcas sobre las mismas, no golpear los especímenes durante

el desencofrado, hacer un proceso de curado ineficiente y no hacer una manipulación inadecuada de especímenes testigos. Éstos son, entre otros, aspectos que hacen la diferencia entre el ensayo bueno y el deficiente. Las muestras para los ensayos de resistencia deben tener un proceso de curado adecuado para garantizar que las moléculas de cemento se hidraten correctamente y den una estructura cristalina por el efecto de la hidratación.

Esto se traduce en la obtención de la resistencia esperada. Los elementos fundidos diariamente deben curarse por lo menos durante 7 días en forma continua durante 24 horas.

2. Verificación de protocolo de calidad de materiales, se solicita al contratista al ingreso del material la ficha técnica correspondiente para su revisión (aceros, productos de limpieza, cementantes, pinturas, impermeabilizantes, entre otros).

3. Verificación topográfica de los niveles previo, durante y posterior a la ejecución de cada actividad, en los casos que aplique.

4. Se realiza inspección y verificación de cumplimiento a cada uno de los procesos requeridos en la ejecución en las actividades, lo cual permite mantener la calidad del proyecto de acuerdo con las especificaciones y diseños.

7.3. SISOMA (Sseguridad industrial, salud ocupacional y medio aambiente)

La higiene industrial está conformada por un conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. Está relacionada con el diagnóstico y la prevención de enfermedades ocupacionales a partir del estudio y control de dos variables: el hombre y su ambiente de trabajo. Posee un carácter eminentemente preventivo, ya que se dirige a la salud y a la comodidad del empleado, evitando que éste enferme o se ausente de manera provisional o definitiva del trabajo.

SEGURIDAD Y SALUD INTERVENTORÍA.

La profesional SISOMA Gisela Ibeth Martínez Gómez, presenta un informe relacionando los acontecimientos de seguridad y salud en el trabajo. Ver anexo.

8. Registro fotográfico actividades realizadas.

Levantamiento de muro en cuarto de inservibles, afinado de piso.



Pintura de muros exteriores cuarto de inservibles.



Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

Cambio del tendido de la cubierta del almacen.




Resane de muros exteriores con graniplast, auditorio.



Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

Demolición placa para estructura del parqueadero.





Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

Mantenimiento de las puertas del almacen.



Pintura de muros internos, almacen.



Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

Resane y pintura interna área administrativa.



Finalización actividades cuarto de inservibles



Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

Fabricacion de puerta metalica cal 18 del espacio de inservibles.



Cambio de tendido de baño del kiosco.



Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com



Pintura en muros exteriores en la garita de vigilante.



Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

Instalación de estructura para la perfilería metalica del parqueadero.



Resane de placa del parqueadero.



Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

Estructura metalica para parqueadero.





Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com



Revisión de pintura en muros internos, almacén.



Corte fotografías 20 de enero de 2024.

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

9.ACTAS COMITÉ

Para este informe correspondiente del 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024, se generó la siguiente acta de comité:

TIPO DE ACTA	No.	FECHA
ACTA DE COMITÉ	05	22/12/2023
ACTA DE COMITÉ	06	29/12/2023
ACTA DE COMITÉ	07	05/01/2024
ACTA DE COMITÉ	08	12/01/2024
ACTA DE COMITÉ	09	19/01/2024

Se anexa las actas de comité.

10.BITÁCORA OBRA

Se anexa bitácora de obra concerniente al periodo del 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024.

11. ESTADO GENERAL CLIMA

Durante el período en mención se presentan pocas precipitaciones, las cuales no han impactado el rendimiento de las actividades durante el tiempo en mención. Se adjuntan formatos de control del clima.

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se espera continuidad para las actividades que están en proceso de ejecución.


- Se tiene que en la semana 10 se tuvo un avance del 3.29% respecto al presupuesto proyectado para Sincelejo, un 1.51% de avance de obra respecto al valor total del contrato; en consecuencia, se tiene un porcentaje de avance acumulado de 75.37% en el frente de trabajo Sincelejo respecto al presupuesto para esta zona y un acumulado total de 34.3% respecto al valor total del proyecto.

- Los trabajos desarrollados hasta la fecha han cumplido con las especificaciones técnicas, sin embargo, se le hace saber al contratista que se debe realizar el informe técnico de los imprevistos que han resultado a lo largo de la ejecución de la obra, con el fin de darle continuidad a los parámetros contractuales del proyecto.


- La interventoría controla y verifica en obra la calidad de los materiales que han sido utilizados.

- Se espera la mejora continua por parte del contratista para el cumplimiento de los compromisos generados en comités de obra.

Anexos:
Informe SISOMA interventoría.
Actas comités.
Bitácora.
Formato estado tiempo.



Ing. Gustavo Adolfo Gualtero Sánchez.
R.L. Consorcio Gingnova
Nit.901.768.898-1.



Arq. Erika Tatiana Rosas Díaz
Directora Interventoría



Ing. José Javier Hernández
Residente Interventoría

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETO:
"INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CORDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR"

21 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 20 DE ENERO 2024

SINCELEJO- SUCRE

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS
3. ALCANCE
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
   4.1 Ubicación del proyecto.
5. DEFINICIONES
   5.1 Actividades realizadas.
6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
   6.1 Relación del personal.
   6.2 Inducciones.
   6.3 Charlas de seguridad.
   6.4 Elementos de protección individual-EPP y dotación.
   6.5 Señalización.
   6.6 Orden y aseo.
   6.7 Punto ecológico.
   6.8 Kit de emergencias.
7. AUSENTISMO LABORAL
8. INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
   8.1 Incidentes de trabajo.
   8.2 Accidentes de trabajo.
9. INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST
   9.1 Estadística de accidentalidad.
   Frecuencia de accidentalidad.
   Severidad de accidentalidad.
   Ausentismo por causa médica.

CONCLUSIONES.

ANEXOS.

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN.

Las actividades definidas en el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo buscan mejorar el ambiente laboral, la seguridad y la salud de los trabajadores de una empresa a partir de la aplicación de una política que incluya objetivos claves que deben guiar a los equipos de trabajo para alcanzar los resultados en materia de mejoramiento de las condiciones de trabajo, el bienestar y la satisfacción del personal.

El presente documento, informe mensual de actividades SISOMA, contiene las evidencias de las actividades promoción de la salud de los trabajadores y la prevención de las lesiones y enfermedades laborales, a través de la implementación en obra de los parámetros del SG-SST, para cumplir de esta manera con los objetivos propuestos y entregar la obra con cero accidentes y enfermedades laborales.

2. OBJETIVO

Implementar adecuadamente el desarrollo del SG SST y las actividades que dentro del marco legal y en correspondencia con las políticas del Consorcio GINGNOVA, que garantice un medio de trabajo agradable, seguro, y digno para los funcionarios en el desempeño de sus laborales durante la ejecución del contrato de obra.


3. ALCANCE

Las actividades definidas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo buscan mejorar las condiciones de seguridad y salud del personal vinculado al contratista Consorcio Sucre y Córdoba -2023, a partir de una política de seguridad y salud en el trabajo que incluye los objetivos claves que deben guiar a los equipos de trabajo para alcanzar los resultados en materia de mejoramiento de las condiciones de trabajo y la satisfacción del personal.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1 Ubicación del proyecto.

Los trabajadores del Consorcio Sucre Y Córdoba 2023, ejecutan la obra denominada "Adecuación y mantenimiento de infraestructura física, seccional Sucre y Córdoba." ubicada en el instituto colombiano agropecuario ICA sede Sincelejo- Sucre.



Img. 1

5. DEFINICIONES

Seguridad y salud trabajo: Disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores.
Busca mejorar las condiciones y el medio de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Ley 1562/2012.

Accidentes trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causas u ocasión del trabajo y produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional psiquiátrica, la invalidez o la muerte. Ley 1562/2012.

Enfermedad laboral: Resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Ley 1562/2012.

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y está estandarizada.

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización, que no es estandarizado debido a la diversidad de escenarios y condiciones bajo las cuales pudiera presentarse.

Análisis riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (véase el numeral 2.29) y para determinar el nivel del riesgo (véase el numeral 2.24) (ISO 31000:2009).

Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.

Exposición: Situación en el cual las personas se expone a los peligros.

Identificación peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.

Medida(s) control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 18001:2007).

Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001:2001).

Riesgos aceptables: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud en el trabajo (NTC-0HSAS 18001:2007).

Valoración riesgos: Procesos de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-OHSAS 18001:2007).

Riesgos aceptables: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad u salud en el trabajo (NTC-0HSAS 18001:2007).

Valoración riesgos: Procesos de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-OHSAS 18001:2007).

5.1 ACTIVIDADES REALIZADAS


Durante el periodo comprendido desde el 21 de diciembre de 2023 hasta el 20 de enero de 2024 se realizaron las siguientes actividades:

INDUCCIÓN AL PERSONAL INGRESAN EJECUTARA LAS ACTIVIDADES EN OBRA:

El día 10 de enero de 2024 se realiza inducción al personal presente en la obra para su ejecución.

AFILIACIONES

El contratista del consorcio Sucre y Córdoba 2023 realizaron los aportes del mes de diciembre 2023 y enero 2024 a seguridad social y parafiscales de todos los trabajadores de la obra que se adelanta en el ICA sede Sincelejo.



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	901442358-7	OBRESSA SAS	CARRERA 52 A 123 B 10	7038345	obressa15@gmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ICA SEDE SINCEL	5	BOGOTA D. C.	BOGOTA, D.C.	SI	

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLEADOS	UPC	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				16	0	
2024-01	2023-12	R	16/01/2024	74091772	TOTAL A PAGAR		
					$4.909.800		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
COFC03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
COFC05	EPS-C Cajacopi	901543211-6	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	139.200	0		0		0	0	0	0	139.200	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	18.600	0		0		0	0	0	0	18.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS041	NUEVA E.P.S. D.A. MOV	900156264-2	74.300	0		0		0	0	0	0	74.300	2
ESS027	EPS-S Mutual Ser	830039367-7	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	2
ESS124	EPS-S Coosalud	900226715-3	176.200	0		0		0	0	0	0	176.200	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800227739-7	371.200	0	0	0	0	0	0		371.200	2
230301	Porvenir	800224808-5	1.808.800	0	0	0	0	0	0		1.808.800	11
231001	Colfondos	800227940-4	371.200	0	0	0	0	0	0		371.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES


Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-6	1.104.200				1.104.200	0	0	1.104.200			11.042	1.104.200	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF41	Caja Filar Sucre	892200016-4	634.400	0	0	634.400	16

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGADA



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 3

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	901442358-7	OBRESSA SAS	CARRERA 52 A 123 B 10	7038345	obressa15@gmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ICA SEDE SINCEL	5	BOGOTA D. C.	BOGOTA, D.C.	SI	

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLEADOS	UPC	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				16	0	
2024-01	2023-12	R	16/01/2024	74091772	TOTAL A PAGAR		
					$4.909.800		

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	634.400	634.400
Pension	4	2.636.800	2.636.800
Riesgos Laborales	1	1.104.200	1.104.200
CCF	1	634.400	634.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	4.909.800	4.909.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGADA

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901442358-7	OBRESSA SAS		CARRERA 62 A 123 B 10	7038345	obressa15@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ICA SEDE SINCEL	5	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	16/01/2024	74001772	$4.909.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero no obligado a cotizar a pensión	Colombiano en el exterior	Pensionado (Aplica solo para aportantes tipo 12 y 19)	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	cantidad de días	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Nivel o Tipo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1026573734	VIANA PACHECO JESUS DANIEL	1	0		6	6														6	230301	966.667	154.700	0	0	0	0	ESSC24	966.667	38.700	14-11	966.667	5	67.300	CCF41	966.667	38.700	0	0	0	0	0
2	CC	1006635430	TORRES PACHECO ADRIANA	1	0		6															6	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF41	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	1102822156	MENDOZA BORJA GAVI	1	0		6															6	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF41	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	1102807995	VITAL GONZALEZ LUIS ALBERTO	1	0		6															6	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF41	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	1102830290	ALVAREZ LOPEZ JOSE FRANCISCO	1	0		6															6	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	CCF055	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF41	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	8364287	MARQUEZ MACIAS DAMIAN DE JESUS	1	0		6	6														6	230301	966.667	154.700	0	0	0	0	ESSC24	966.667	38.700	14-11	966.667	5	67.300	CCF41	966.667	38.700	0	0	0	0	0
7	CC	92833870	GUTIERREZ MERCADO REINALDO ANTONIO	1	0		6	6														6	230301	966.667	154.700	0	0	0	0	ESSC07	966.667	38.700	14-11	966.667	5	67.300	CCF41	966.667	38.700	0	0	0	0	0
8	CC	92547466	SALAZAR BERTEL FERNELL JOSE	1	0		6															6	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF41	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	92954112	MENDOZA BORJA ELVIN	1	0		6															6	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	CCF055	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF41	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
10	CC	84660952	MUÑOZ GUTIERREZ MONICA PATRICIA	1	0		6															6	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF41	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	CC	1074629239	GONZALEZ PINZON JEIMY KATHERINE	1	0		6															6	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS077	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF41	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
12	CC	92522261	PATERNINA TAMARA HENRY DE JESUS	1	0		6	6	4													6	230301	193.334	31.000	0	0	0	0	ESSC07	193.334	7.800	14-11	193.334	5	13.500	CCF41	193.334	7.800	0	0	0	0	0
13	CC	92871857	ZABALETA RUIZ GUSTAVO MANUEL	1	0		6	6	4													6	25-1001	696.000	111.400	0	0	0	0	EPS041	696.000	27.900	14-11	696.000	5	48.500	CCF41	696.000	27.900	0	0	0	0	0
14	CC	1091854190	CARRASCAL BORJA DIRO ALFONSO	1	0		6	6	4													6	230301	464.047	74.300	0	0	0	0	EPS005	464.047	18.592	14-11	464.000	5	32.300	CCF41	464.000	74.500	0	0	0	0	0
15	CC	92499912	CHICA RIOS JULIO MANUEL	1	0		6															6	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF41	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
16	CC	92506521	SALCEDO PEREZ GERMAN EDUARDO	1	0		6															6	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	CCF055	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF41	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

CHARLAS ANTES INICIAR LABORALES.



Img.02



Img.03

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

PAUSAS ACTIVAS



Img.04



Img.05

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

UTILIZACIÓN EPP.



Img.06



Img.07

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

TRABAJO EN ALTURAS



Img.08



Img. 9

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

USO ADECUADO DE ANDAMIO, ARNES DE SEGURIDAD Y ESCALERA



Img. 10



Img. 11

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

INSPECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO



Img. 12



Img. 13

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

INSPECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Img. 14



Img. 15

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

6. SEGURIDAD Y SALUD TRABAJO

6.1 Relación del personal.

Durante el periodo comprendido del 21 de diciembre hasta el 20 de enero, el personal operativo y administrativo que se encuentra en obra son 15 trabajadores "Ing. Residente 1 (uno), director de obra 1(uno), siso 1(uno), oficial 2 (dos) ayudante 2 (dos).

Se evidenció que el personal de Consorcio Sucre y Córdoba 2023, no ha radicado el formato de afiliación del personal afiliado a la seguridad social "EPS, AFP".

La interventoría comprueba que, durante el periodo comprendido del 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024, el consorcio Sucre y Córdoba 2023 ha radicado las planillas de pago correspondiente de los meses diciembre de 2023 y enero de 2024.

El consorcio sucre y Córdoba 2023 solo nos ha presentado la certificación de afiliación de la persona a la ARL sura.

El contratista presentó a la interventoría las planillas del mes de diciembre y mes de enero 2024 de seguridad social del personal que se encontraba laborando en el mes de diciembre y los que se encuentran activo en el mes de enero.

A continuación, se relaciona el personal operativo y administrativo que se encuentra en obra.

Del 21 de diciembre de 2023 hasta el 20 enero 2024.

PERSONAL	CARGO	FECHA DE INGRESO
Laura Cricien Paneso	Director Obra	21-11-2023
Diego Armando Malo Montiel	Residente Obra	21-11-2023

PERSONAL ACTIVO

NOMBRE	CARGO	ACTIVOS EN OBRA	FECHA DE INGRESO
Ciro Carrascal	Residente de apoyo	ACTIVO	15-12-2023
Koraima Torres Pacheco	Inspector SST	ACTIVO	21-11-2023
Mónica Muñoz	Profesional SST	ACTIVO	30-11-2023
Wilmer Mendoza	Maestro	ACTIVO	21-11-2023
Jesús Daniel Viana	Ayudante	ACTIVO	28-11-2023
Wilson Ramírez Campo	Maestro	ACTIVO	25-01-2023
Nicolas Petruz	Ayudante	ACTIVO	3-03-2024
José Pascual Padrón	Maestro	ACTIVO	25-01-2024

PERSONAL RETIRADO

NOMBRE	CARGO	FECHA DE RETIRO
Julio Chica	Maestro	16/01/2024
Jose Francisco Álvarez	Ayudante	04/01/2024
Elkin Mendoza	Oficial	04/01/2024
Sair Mendoza	Oficial	09/01/2024
Reinaldo Gutiérrez	Ayudante	04/01/2024
Henrry Paternina	Ayudante	30/12/2023
Damaso Márquez	Maestro	21-01-2024
Fernel Salazar	Ayudante	21-01-2024
German Salcedo	Maestro	21-01-2024
Silfredo Sabaleta	Ayudante	21-01-2024

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

6.2 Inducciones.

Durante los días comprendidos del 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero 2024, se evidenció que el contratista Consorcio Sucre y Córdoba 2023, no ha realizado inducción al personal. Se solicitó por medio de comunicados su cumplimiento.

Ingresos en el mes de diciembre y enero	Inducción Programada	Inducción Ejecutada	Total, horas de Inducción
15	11	11	2 horas

6.3 Charlas de seguridad.

Se evidenció por parte de la interventoría Consorcio GINGNOVA las charlas de cinco minutos dadas al personal del Consorcio Sucre y Córdoba 2023 antes de iniciar labores, el cual se busca informar y sensibilizar a los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de la obra y el auto cuidado, información que se realiza de manera diaria en los siguientes temas:

Anexo 1 Charla de cinco minutos.

Fecha	Tema	No Asistentes	Responsable
23/12/2023	Cuidados al cortar y manipular hierro.	8	Gisela Martínez Koraima Torres
29/12/2023	Charla de uso adecuado EPP y entrega de dotación.	8	Gisela Martínez Koraima Torres
6/01/2024	Pausas activas.	8	Gisela Martínez Koraima Torres Mónica muñoz

6.4 Elementos de protección individual – EPP y dotación.

Para el período en mención, la interventoría Consorcio GINGNOVA, evidenció que el personal que se encuentra en obra hace buen uso de los elementos de protección personal, tales como:

- ✓ Casco.
- ✓ Gafas de seguridad.
- ✓ Protector auditivo.
- ✓ Mascarilla quirúrgica y/o respirador.
- ✓ Buzo manga larga y pantalón de trabajo tipo industrial.
- ✓ Guantes de vaqueta.
- ✓ Bota de seguridad.

La interventoría verificó que el contratista Consorcio Sucre y Córdoba 2023, está cumpliendo con la entrega de dotación al personal de obra.

6.5 Señalización.

La interventoría comprueba que la señalización que se encuentra instalada en los alrededores de la obra es la adecuada para los trabajos que se encuentran ejecutando en el proyecto.

6.6 Orden y aseo.

La interventoría evidenció jornada de orden y limpieza en área de trabajo y sus alrededores, como uno de los principios generales aplicables durante la ejecución de la obra por parte del consorcio Sucre y Córdoba 2023. Se le solicita al consorcio sucre y Córdoba 2023 continuar haciendo jornadas de recolección de residuos.

6.7. Punto ecológico.

Entre los días del 21 de diciembre- 2023 al 20 de enero - 2024, se evidenció por parte de la interventoría el punto ecológico del ICA con el visto bueno del cliente, con el fin de realizar el manejo adecuado de recolección de residuos. El Consorcio sucre y Córdoba-2023 le solicito verbalmente al gerente de la sede Sincelejo el permiso de utilizar el punto ecológico de la instalación.

6.8. Kit de emergencias.

Evidenciamos que, durante el periodo comprendido del 21 de diciembre -2023 al 20 de enero -2024, no cuenta el contratista con el kit propio y necesario para la atención de una emergencia como botiquín, se evidencia una camilla de emergencia Se genera la debida invitación al Consorcio Sucre y Córdoba 2023, mediante comunicados y verbalmente se le ha solicitado el botiquín.

7. AUSENTISMO LABORAL

Para el periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024, no se generó ausentismo laboral.

8. INCIDENTES Y ACCIDENTES TRABAJO

En todas las actividades diarias de trabajo, los riesgos están latentes, por lo cual es importante estar atentos y tomar las medidas necesarias para prevenirlos.

UN ACCIDENTE: Es un suceso repentino no deseado que produce consecuencias negativas ya sea en las personas, las instalaciones, las máquinas o el proceso.

UN INCIDENTE: Es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, sólo que por cuestiones del azar no desencadenando lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente.

8.1 Incidentes de trabajo.

Para el periodo comprendido del 21 de diciembre- 2023 al 20 de enero del 2024, por parte CONSORCIO SUCRE Y CÓRDOBA 2023, no se registraron incidentes de trabajo dentro de la obra durante su ejecución.

8.2 Accidentes de trabajo.

Por parte Consorcio Sucre y Córdoba 2023, no se registraron accidentes de trabajo dentro de la obra durante su ejecución del 21 de diciembre -2023 hasta el 20 de enero -2024.

9. INDICADORES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST

Según lo determina la resolución 0312 de 2019 en el Art. 30. indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo a partir del año 2023, el consorcio llevará un registro de los indicadores de SST, entre los cuales se determinará: frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, ausentismo por causa médica, e índice de lesiones incapacitantes de accidentes de trabajo.

9.1 Estadística de accidentalidad.

La estadística de accidentalidad se llevará mensualmente, utilizando los indicadores mínimos de SST según la resolución 0312 de 2019, y siguiendo los parámetros de la norma NTC 3701 guía para la clasificación, registro y estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Los indicadores de seguridad y salud en el trabajo nos permiten evaluar hasta qué punto se protege a los trabajadores de los peligros y riesgos relacionados con el trabajo, para formular políticas y programas destinados a prevenir lesiones, enfermedades y accidentes graves o mortales; así como para supervisar la aplicación de programas para prevenir la probabilidad de accidente

- **Frecuencia de accidentalidad.**

Mes	No de A.T en el mes	No de trabajadores en el mes	FA
Diciembre	0	10	0
Enero			0
Por cada 15 trabajadores que laboran en el Consorcio Sucre y Córdoba 2023 en el periodo correspondiente del 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024, no se presentaron accidentes de trabajo, con una frecuencia del 0%.			

- **Severidad de accidentalidad.**

Mes	No días de incapacidad por AT	No días de cargados en el mes	No de trabajadores en el mes	SA
Diciembre	0	0	15	0
Enero	0	0	8	0
Por cada 15 trabajadores que laboran en el Consorcio Sucre y Córdoba 2023, en el periodo comprendido del 21 de diciembre-2023 al 20 de enero del 2023, no hubo 0% días perdidos por accidentes de trabajo.				

- **Ausentismo por causa médica.**

Mes	No de días de ausencia por incapacidad médica laboral o común en el mes
Diciembre	0
Enero	

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

CONCLUSIONES.

- Durante el periodo comprendido del 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024 el contratista Consorcio Sucre y Córdoba 2023, no presentaron accidentes ni incidentes de trabajo.

- El contratista de obra, entregó a la interventoría los soportes de los pagos de seguridad social del mes de diciembre y enero.

- Se requiere la entrega de los soporte de afiliación a la seguridad social (formulario de afiiacion a la EPS). los cuales son de estricto cumplimiento de acuerdo con el sistema de gestión y seguridad en el trabajo, plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia.

- En este informe se evidencia que el contratista no está cumpliendo 100% con la afiliación EPS, AFP del personal, se solicita sea subsanado.



GISELA IBETH MARTÍNEZ GÓMEZ.
Profesional Salud Ocupacional.
Resolución No. 967.

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnovasucre@gmail.com

Medellín, 24 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OBRESSA SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000003 SEDE SINCELEJO ICA CONTRATO SUCRE CORDOBA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C73568789	RAMIREZ CAMPO WILSON	25/01/2024		w151o721	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/01/2024 10:42:51 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.20.252, 192.230.104.4, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 24 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OBRESSA SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000003 SEDE SINCELEJO ICA CONTRATO SUCRE CORDOBA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %	
X5366516	PADRON LINARES JOSE PASCUAL	25/01/2024		19919724	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/01/2024 10:44:30 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.20.252, 192.230.104.4, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 16 de enero de 2024

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa OBRESSA SAS, NIT N901440358, no presenta accidentes de trabajo en el centro de trabajo SEDE SINCELEJO ICA CONTRATO SUCRE CORDOBA - 0000000003, desde el 09 de noviembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51 1414.

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 186.84.20.252, 192.230.104.4, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 16 de enero de 2024

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa OBRESSA SAS, NIT N901440358, no presenta accidentes de trabajo en el centro de trabajo SEDE MONTERIA ICA CONTRATO SUCRE CORDOBA - 0000000004, desde el 09 de noviembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51 1414.

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 186.84.20.252, 192.230.104.4, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	FR-SGI-0001
		Versión	01
		Fecha	25/03/21

NOMBRE: Jesus Daniel Viana CARGO: ayudante obra 1 FIRMA: Jesus Viana
FECHA: _____ CALIFICACION: _____
REINDUCCIÓN ☐ INDUCCION ☒

Por favor de las siguientes preguntas seleccionar con una **X** la respuesta correcta:

1. Que reglamentos se tiene establecidos en la empresa:
   a) Programa de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente.
   b) Política de Tabaco, Alcohol y Drogas
   c) Interno de Trabajo y Higiene y Seguridad Industrial
   d) Plan de Emergencias.

2. Es una de las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, COPASST:
   a) Realizar revisiones gerenciales.
   b) Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para el desarrollo del SG-SSTA.
   c) Definir el Reglamento Interno de Trabajo.
   d) Velar porque la promoción, prevención y control en seguridad y salud en el trabajo se lleve a cabo en forma permanente, para lograr el compromiso y la participación activa de todas las instancias de la empresa.

3. Es responsabilidad del empleado en seguridad, salud en el trabajo y ambiente
   a) Reportar oportunamente al jefe inmediato y/o al Coord. HSEQ todo accidente e incidente laboral que se presente durante el desarrollo de las actividades.
   b) Reportar oportunamente el deterioro o daño de elementos de protección personal, equipos y materiales asignados para desempeñar la labor.
   c) Mantener orden y limpieza en el puesto de trabajo.
   d) Todas las anteriores.

4. Son objetivos que tiene la empresa en cuanto al Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.
   a) Realizar inspección de los Elementos de Protección personal, equipos y herramientas.
   b) Mantener el área de trabajo en orden y aseado.
   c) A y b son correctas
   d) Proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante mejora continua del SGSST

VOLVER

5. En caso que ocurra un Accidente de Trabajo, usted que debe hacer
   a) El trabajador debe avisar inmediatamente a su supervisor y éste a su vez debe reportar al Coordinador HSEQ.
   b) Asegure los equipos y las personas bajo su responsabilidad.
   c) Procurar el cuidado integral de su salud.
   d) Utilizar las medidas de prevención y protección implementadas por la empresa

Powered by CamScanner

6. Las siguientes son Políticas de la empresa:

a) Política Integral de Gestión, Política de Tabaco, Alcohol y Drogas; Política de Seguridad Vial , Política de Convivencia Laboral.
b) Política de Calidad; Política de Vehículos; Política de Celulares.
c) Política de Vehículos.; Políticas Ambientales; Política de Servicios.
d) Ninguna de las anteriores.

7. En caso de presentarse una Emergencia en las Instalaciones Administrativas de la empresa, que se debe hacer?

a) Mantener la calma
b) Informar a los brigadistas la situación
c) Despejar el área lejos del riesgo.
d) Todas las anteriores.

8. Nuestra labor como empresa que impactos ambientales puede generar?

a) Contaminación del medio ambiente por ruidos generados por plantas eléctricas, Vibrocompactadores, Pulidoras, Cortadoras.
b) Contaminación del suelo por los aceites, combustibles y lubricantes usados para el funcionamiento y mantenimiento de las máquinas y equipos.
c) Contaminación del suelo por residuos de guantes de cuero, cascos de seguridad, gafas de seguridad, trapos sucios, entre otros.
d) Todas las anteriores.

9. Es una de las funciones del Comité de Convivencia:

a) Prevenir y tratar conductas de acoso laboral.
b) Festejar los cumpleaños de la empresa.
c) Arreglar conflictos de pareja.
d) Ninguna de las anteriores.

10. Es un Derecho del Trabajador tener sus Prestaciones asistenciales en caso de sufrir un Accidente de trabajo

a) Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica.
b) Servicios de hospitalización.
c) Servicio odontológico.
d) Suministro de medicamentos.
e) Todas las anteriores.

Se retroalimento? SI ☐
NO ☐

Powered by CamScanner

	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	FR-SGI-0001
		Versión	01
		Fecha	25/03/21

NOMBRE: Jhon Vitola CARGO: Oficial FIRMA: Jhon Vitola

FECHA: CALIFICACION:

REINDUCCIÓN ☐ INDUCCION ☒

Por favor de las siguientes preguntas seleccionar con una **X** la respuesta correcta:

1. Que reglamentos se tiene establecidos en la empresa:
   a) Programa de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente.
   b) Política de Tabaco, Alcohol y Drogas
   c) Interno de Trabajo y Higiene y Seguridad Industrial
   d) Plan de Emergencias.

2. Es una de las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, COPASST:
   a) Realizar revisiones gerenciales.
   b) Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para el desarrollo del SG-SSTA.
   c) Definir el Reglamento Interno de Trabajo.
   d) Velar porque la promoción, prevención y control en seguridad y salud en el trabajo se lleve a cabo en forma permanente, para lograr el compromiso y la participación activa de todas las instancias de la empresa.

3. Es responsabilidad del empleado en seguridad, salud en el trabajo y ambiente
   a) Reportar oportunamente al jefe inmediato y/o al Coord. HSEQ todo accidente e incidente laboral que se presente durante el desarrollo de las actividades.
   b) Reportar oportunamente el deterioro o daño de elementos de protección personal, equipos y materiales asignados para desempeñar la labor.
   c) Mantener orden y limpieza en el puesto de trabajo.
   d) Todas las anteriores.

4. Son objetivos que tiene la empresa en cuanto al Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.
   a) Realizar inspección de los Elementos de Protección personal, equipos y herramientas.
   b) Mantener el área de trabajo en orden y aseado.
   c) A y b son correctas
   d) Proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante mejora continua del SGSST

5. En caso que ocurra un Accidente de Trabajo, usted que debe hacer
   a) El trabajador debe avisar inmediatamente a su supervisor y éste a su vez debe reportar al Coordinador HSEQ.
   b) Asegure los equipos y las personas bajo su responsabilidad.
   c) Procurar el cuidado integral de su salud.
   d) Utilizar las medidas de prevención y protección implementadas por la empresa

Powered by CamScanner

	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	FR-SGI-0001
		Versión	01
		Fecha	25/03/21

6. Las siguientes son Políticas de la empresa:

a) Política Integral de Gestión, Política de Tabaco, Alcohol y Drogas; Política de Seguridad Vial , Política de Convivencia Laboral.
b) Política de Calidad; Política de Vehículos; Política de Celulares.
c) Política de Vehículos.; Políticas Ambientales; Política de Servicios.
d) Ninguna de las anteriores.

7. En caso de presentarse una Emergencia en las Instalaciones Administrativas de la empresa, que se debe hacer?

a) Mantener la calma
b) Informar a los brigadistas la situación
c) Despejar el área lejos del riesgo.
d) Todas las anteriores.

8. Nuestra labor como empresa que impactos ambientales puede generar?

a) Contaminación del medio ambiente por ruidos generados por plantas eléctricas, Vibrocompactadores, Pulidoras, Cortadoras.
b) Contaminación del suelo por los aceites, combustibles y lubricantes usados para el funcionamiento y mantenimiento de las máquinas y equipos.
c) Contaminación del suelo por residuos de guantes de cuero, cascos de seguridad, gafas de seguridad, trapos sucios, entre otros.
d) Todas las anteriores.

9. Es una de las funciones del Comité de Convivencia:

a) Prevenir y tratar conductas de acoso laboral.
b) Festejar los cumpleaños de la empresa.
c) Arreglar conflictos de pareja.
d) Ninguna de las anteriores.

10. Es un Derecho del Trabajador tener sus Prestaciones asistenciales en caso de sufrir un Accidente de trabajo

a) Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica.
b) Servicios de hospitalización.
c) Servicio odontológico.
d) Suministro de medicamentos.
e) Todas las anteriores.

Se retroalimento? SI ☑
NO ☐

Powered by CamScanner

	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	FR-SGI-0001
		Versión	01
		Fecha	25/03/21

NOMBRE: GERMAN SALCEDO **CARGO:** OFICIAL **FIRMA:** GERMAN.
FECHA: _____ **CALIFICACION:** _____
REINDUCCIÓN ☐ **INDUCCION** ☒

Por favor de las siguientes preguntas seleccionar con una **X** la respuesta correcta:

1. Que reglamentos se tiene establecidos en la empresa:

X a) Programa de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente.
b) Política de Tabaco, Alcohol y Drogas
c) Interno de Trabajo y Higiene y Seguridad Industrial
d) Plan de Emergencias.

2. Es una de las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, COPASST:

a) Realizar revisiones gerenciales.
b) Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para el desarrollo del SG-SSTA.
c) Definir el Reglamento Interno de Trabajo.
X d) Velar porque la promoción, prevención y control en seguridad y salud en el trabajo se lleve a cabo en forma permanente, para lograr el compromiso y la participación activa de todas las instancias de la empresa.

3. Es responsabilidad del empleado en seguridad, salud en el trabajo y ambiente

a) Reportar oportunamente al jefe inmediato y/o al Coord. HSEQ todo accidente e incidente laboral que se presente durante el desarrollo de las actividades.
b) Reportar oportunamente el deterioro o daño de elementos de protección personal, equipos y materiales asignados para desempeñar la labor.
c) Mantener orden y limpieza en el puesto de trabajo.
X d) Todas las anteriores.

4. Son objetivos que tiene la empresa en cuanto al Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.

a) Realizar inspección de los Elementos de Protección personal, equipos y herramientas.
b) Mantener el área de trabajo en orden y aseado.
c) A y b son correctas
X d) Proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante mejora continua del SGSST

VOLVER

5. En caso que ocurra un Accidente de Trabajo, usted que debe hacer

X a) El trabajador debe avisar inmediatamente a su supervisor y éste a su vez debe reportar al Coordinador HSEQ.
b) Asegure los equipos y las personas bajo su responsabilidad.
c) Procurar el cuidado integral de su salud.
d) Utilizar las medidas de prevención y protección implementadas por la empresa

Powered by CamScanner

6. Las siguientes son Políticas de la empresa:

(a) Política Integral de Gestión, Política de Tabaco, Alcohol y Drogas; Política de Seguridad Vial , Política de Convivencia Laboral.
b) Política de Calidad; Política de Vehículos; Política de Celulares.
c) Política de Vehículos.; Políticas Ambientales; Política de Servicios.
d) Ninguna de las anteriores.

7. En caso de presentarse una Emergencia en las Instalaciones Administrativas de la empresa, que se debe hacer?

(a) Mantener la calma
b) Informar a los brigadistas la situación
c) Despejar el área lejos del riesgo.
d) Todas las anteriores.

8. Nuestra labor como empresa que impactos ambientales puede generar?

a) Contaminación del medio ambiente por ruidos generados por plantas eléctricas, Vibrocompactadores, Pulidoras, Cortadoras.
b) Contaminación del suelo por los aceites, combustibles y lubricantes usados para el funcionamiento y mantenimiento de las máquinas y equipos.
c) Contaminación del suelo por residuos de guantes de cuero, cascos de seguridad, gafas de seguridad, trapos sucios, entre otros.
(d) Todas las anteriores.

9. Es una de las funciones del Comité de Convivencia:

(a) Prevenir y tratar conductas de acoso laboral.
b) Festejar los cumpleaños de la empresa.
c) Arreglar conflictos de pareja.
d) Ninguna de las anteriores.

10. Es un Derecho del Trabajador tener sus Prestaciones asistenciales en caso de sufrir un Accidente de trabajo

a) Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica.
b) Servicios de hospitalización.
c) Servicio odontológico.
d) Suministro de medicamentos.
(e) Todas las anteriores.

Se retroalimento? SI ☐
NO ☐

Powered by CamScanner

	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	FR-SGI-0001
		Versión	01
		Fecha	25/03/21

NOMBRE: Juvo Chica Luis **CARGO:** Maestro **FIRMA:** _____

FECHA: _____ **CALIFICACION:** _____

REINDUCCIÓN ☐ **INDUCCION** ☒

Por favor de las siguientes preguntas seleccionar con una **X** la respuesta correcta:

1. Que reglamentos se tiene establecidos en la empresa:
   a) Programa de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente.
   b) Política de Tabaco, Alcohol y Drogas
   c) Interno de Trabajo y Higiene y Seguridad Industrial
   d) Plan de Emergencias.

2. Es una de las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, COPASST:
   a) Realizar revisiones gerenciales.
   b) Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para el desarrollo del SG-SSTA.
   c) Definir el Reglamento Interno de Trabajo.
   d) Velar porque la promoción, prevención y control en seguridad y salud en el trabajo se lleve a cabo en forma permanente, para lograr el compromiso y la participación activa de todas las instancias de la empresa.

3. Es responsabilidad del empleado en seguridad, salud en el trabajo y ambiente
   a) Reportar oportunamente al jefe inmediato y/o al Coord. HSEQ todo accidente e incidente laboral que se presente durante el desarrollo de las actividades.
   b) Reportar oportunamente el deterioro o daño de elementos de protección personal, equipos y materiales asignados para desempeñar la labor.
   c) Mantener orden y limpieza en el puesto de trabajo.
   d) Todas las anteriores.

4. Son objetivos que tiene la empresa en cuanto al Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.
   a) Realizar inspección de los Elementos de Protección personal, equipos y herramientas.
   b) Mantener el área de trabajo en orden y aseado.
   c) A y b son correctas
   d) Proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante mejora continua del SGSST

5. En caso que ocurra un Accidente de Trabajo, usted que debe hacer
   a) El trabajador debe avisar inmediatamente a su supervisor y éste a su vez debe reportar al Coordinador HSEQ.
   b) Asegure los equipos y las personas bajo su responsabilidad.
   c) Procurar el cuidado integral de su salud.
   d) Utilizar las medidas de prevención y protección implementadas por la empresa

Powered by CamScanner

6. Las siguientes son Políticas de la empresa:

a) Política Integral de Gestión, Política de Tabaco, Alcohol y Drogas; Política de Seguridad Vial , Política de Convivencia Laboral.
b) Política de Calidad; Política de Vehículos; Política de Celulares.
c) Política de Vehículos.; Políticas Ambientales; Política de Servicios.
d) Ninguna de las anteriores.

7. En caso de presentarse una Emergencia en las Instalaciones Administrativas de la empresa, que se debe hacer?

a) Mantener la calma
b) Informar a los brigadistas la situación
c) Despejar el área lejos del riesgo.
d) Todas las anteriores.

8. Nuestra labor como empresa que impactos ambientales puede generar?

a) Contaminación del medio ambiente por ruidos generados por plantas eléctricas, Vibrocompactadores, Pulidoras, Cortadoras.
b) Contaminación del suelo por los aceites, combustibles y lubricantes usados para el funcionamiento y mantenimiento de las máquinas y equipos.
c) Contaminación del suelo por residuos de guantes de cuero, cascos de seguridad, gafas de seguridad, trapos sucios, entre otros.
d) Todas las anteriores.

9. Es una de las funciones del Comité de Convivencia:

a) Prevenir y tratar conductas de acoso laboral.
b) Festejar los cumpleaños de la empresa.
c) Arreglar conflictos de pareja.
d) Ninguna de las anteriores.

10. Es un Derecho del Trabajador tener sus Prestaciones asistenciales en caso de sufrir un Accidente de trabajo

a) Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica.
b) Servicios de hospitalización.
c) Servicio odontológico.
d) Suministro de medicamentos.
e) Todas las anteriores.

Se retroalimento? SI ☒
NO ☐

Powered by CamScanner

	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	FR-SGI-0001
		Versión	01
		Fecha	25/03/21

NOMBRE: Sair Mendoza **CARGO:** Oficial **FIRMA:** _____
FECHA: _____ **CALIFICACION:** _____
REINDUCCIÓN ☐ **INDUCCION** ☒

Por favor de las siguientes preguntas seleccionar con una **X** la respuesta correcta:

1. Que reglamentos se tiene establecidos en la empresa:

a) Programa de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente.
b) Política de Tabaco, Alcohol y Drogas
c) Interno de Trabajo y Higiene y Seguridad Industrial
d) Plan de Emergencias.

2. Es una de las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, COPASST:

a) Realizar revisiones gerenciales.
b) Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para el desarrollo del SG-SSTA.
c) Definir el Reglamento Interno de Trabajo.
d) Velar porque la promoción, prevención y control en seguridad y salud en el trabajo se lleve a cabo en forma permanente, para lograr el compromiso y la participación activa de todas las instancias de la empresa.

3. Es responsabilidad del empleado en seguridad, salud en el trabajo y ambiente

a) Reportar oportunamente al jefe inmediato y/o al Coord. HSEQ todo accidente e incidente laboral que se presente durante el desarrollo de las actividades.
b) Reportar oportunamente el deterioro o daño de elementos de protección personal, equipos y materiales asignados para desempeñar la labor.
c) Mantener orden y limpieza en el puesto de trabajo.
d) Todas las anteriores.

4. Son objetivos que tiene la empresa en cuanto al Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.

a) Realizar inspección de los Elementos de Protección personal, equipos y herramientas.
b) Mantener el área de trabajo en orden y aseado.
c) A y b son correctas
d) Proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante mejora continua del SGSST

5. En caso que ocurra un Accidente de Trabajo, usted que debe hacer

a) El trabajador debe avisar inmediatamente a su supervisor y éste a su vez debe reportar al Coordinador HSEQ.
b) Asegure los equipos y las personas bajo su responsabilidad.
c) Procurar el cuidado integral de su salud.
d) Utilizar las medidas de prevención y protección implementadas por la empresa

Powered by CamScanner

	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	FR-SGI-0001
		Versión	01
		Fecha	25/03/21

NOMBRE: ELKIN MENDOZA CARGO: ELECTRICO FIRMA: [signature]

FECHA: _____ CALIFICACION: _____

REINDUCCIÓN ☐ INDUCCION ☒

Por favor de las siguientes preguntas seleccionar con una **X** la respuesta correcta:

1. Que reglamentos se tiene establecidos en la empresa:

   a) Programa de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente.
   b) Política de Tabaco, Alcohol y Drogas
   c) Interno de Trabajo y Higiene y Seguridad Industrial
   d) Plan de Emergencias.

2. Es una de las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, COPASST:

   a) Realizar revisiones gerenciales.
   b) Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para el desarrollo del SG-SSTA.
   c) Definir el Reglamento Interno de Trabajo.
   d) Velar porque la promoción, prevención y control en seguridad y salud en el trabajo se lleve a cabo en forma permanente, para lograr el compromiso y la participación activa de todas las instancias de la empresa.

3. Es responsabilidad del empleado en seguridad, salud en el trabajo y ambiente

   a) Reportar oportunamente al jefe inmediato y/o al Coord. HSEQ todo accidente e incidente laboral que se presente durante el desarrollo de las actividades.
   b) Reportar oportunamente el deterioro o daño de elementos de protección personal, equipos y materiales asignados para desempeñar la labor.
   c) Mantener orden y limpieza en el puesto de trabajo.
   d) Todas las anteriores.

4. Son objetivos que tiene la empresa en cuanto al Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.

   a) Realizar inspección de los Elementos de Protección personal, equipos y herramientas.
   b) Mantener el área de trabajo en orden y aseado.
   c) A y b son correctas
   d) Proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante mejora continua del SGSST

5. En caso que ocurra un Accidente de Trabajo, usted que debe hacer

   a) El trabajador debe avisar inmediatamente a su supervisor y éste a su vez debe reportar al Coordinador HSEQ.
   b) Asegure los equipos y las personas bajo su responsabilidad.
   c) Procurar el cuidado integral de su salud.
   d) Utilizar las medidas de prevención y protección implementadas por la empresa

Powered by CamScanner

6. Las siguientes son Políticas de la empresa:

a) Política Integral de Gestión, Política de Tabaco, Alcohol y Drogas; Política de Seguridad Vial , Política de Convivencia Laboral.
b) Política de Calidad; Política de Vehículos; Política de Celulares.
c) Política de Vehículos.; Políticas Ambientales; Política de Servicios.
d) Ninguna de las anteriores.

7. En caso de presentarse una Emergencia en las Instalaciones Administrativas de la empresa, que se debe hacer?

a) Mantener la calma
b) Informar a los brigadistas la situación
c) Despejar el área lejos del riesgo.
d) Todas las anteriores.

8. Nuestra labor como empresa que impactos ambientales puede generar?

a) Contaminación del medio ambiente por ruidos generados por plantas eléctricas, Vibrocompactadores, Pulidoras, Cortadoras.
b) Contaminación del suelo por los aceites, combustibles y lubricantes usados para el funcionamiento y mantenimiento de las máquinas y equipos.
c) Contaminación del suelo por residuos de guantes de cuero, cascos de seguridad, gafas de seguridad, trapos sucios, entre otros.
d) Todas las anteriores.

9. Es una de las funciones del Comité de Convivencia:

a) Prevenir y tratar conductas de acoso laboral.
b) Festejar los cumpleaños de la empresa.
c) Arreglar conflictos de pareja.
d) Ninguna de las anteriores.

10. Es un Derecho del Trabajador tener sus Prestaciones asistenciales en caso de sufrir un Accidente de trabajo

a) Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica.
b) Servicios de hospitalización.
c) Servicio odontológico.
d) Suministro de medicamentos.
e) Todas las anteriores.

Se retroalimento? SI ☐
NO ☐

Powered by CamScanner

6. Las siguientes son Políticas de la empresa:

X a) Política Integral de Gestión, Política de Tabaco, Alcohol y Drogas; Política de Seguridad Vial , Política de Convivencia Laboral.
b) Política de Calidad; Política de Vehículos; Política de Celulares.
c) Política de Vehículos.; Políticas Ambientales; Política de Servicios.
d) Ninguna de las anteriores.

7. En caso de presentarse una Emergencia en las Instalaciones Administrativas de la empresa, que se debe hacer?

X a) Mantener la calma
b) Informar a los brigadistas la situación
c) Despejar el área lejos del riesgo.
d) Todas las anteriores.

8. Nuestra labor como empresa que impactos ambientales puede generar?

a) Contaminación del medio ambiente por ruidos generados por plantas eléctricas, Vibrocompactadores, Pulidoras, Cortadoras.
b) Contaminación del suelo por los aceites, combustibles y lubricantes usados para el funcionamiento y mantenimiento de las máquinas y equipos.
c) Contaminación del suelo por residuos de guantes de cuero, cascos de seguridad, gafas de seguridad, trapos sucios, entre otros.
X d) Todas las anteriores.

9. Es una de las funciones del Comité de Convivencia:

X a) Prevenir y tratar conductas de acoso laboral.
b) Festejar los cumpleaños de la empresa.
c) Arreglar conflictos de pareja.
d) Ninguna de las anteriores.

10. Es un Derecho del Trabajador tener sus Prestaciones asistenciales en caso de sufrir un Accidente de trabajo

a) Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica.
b) Servicios de hospitalización.
c) Servicio odontológico.
d) Suministro de medicamentos.
X e) Todas las anteriores.

Se retroalimento? SI ☐
NO ☐

Powered by CamScanner

	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	FR-SGI-0001
		Versión	01
		Fecha	25/03/21

NOMBRE: Jose F. Alvarez **CARGO:** Ayudante **FIRMA:** _____
FECHA: _____ **CALIFICACION:** _____
REINDUCCIÓN ☐ **INDUCCION** ☒

Por favor de las siguientes preguntas seleccionar con una **X** la respuesta correcta:

1. Que reglamentos se tiene establecidos en la empresa:
   a) Programa de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente.
   b) Política de Tabaco, Alcohol y Drogas
   c) Interno de Trabajo y Higiene y Seguridad Industrial
   d) Plan de Emergencias.

2. Es una de las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, COPASST:
   a) Realizar revisiones gerenciales.
   b) Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para el desarrollo del SG-SSTA.
   c) Definir el Reglamento Interno de Trabajo.
   d) Velar porque la promoción, prevención y control en seguridad y salud en el trabajo se lleve a cabo en forma permanente, para lograr el compromiso y la participación activa de todas las instancias de la empresa.

3. Es responsabilidad del empleado en seguridad, salud en el trabajo y ambiente
   a) Reportar oportunamente al jefe inmediato y/o al Coord. HSEQ todo accidente e incidente laboral que se presente durante el desarrollo de las actividades.
   b) Reportar oportunamente el deterioro o daño de elementos de protección personal, equipos y materiales asignados para desempeñar la labor.
   c) Mantener orden y limpieza en el puesto de trabajo.
   d) Todas las anteriores.

4. Son objetivos que tiene la empresa en cuanto al Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.
   a) Realizar inspección de los Elementos de Protección personal, equipos y herramientas.
   b) Mantener el área de trabajo en orden y aseado.
   c) A y b son correctas
   d) Proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante mejora continua del SGSST

5. En caso que ocurra un Accidente de Trabajo, usted que debe hacer
   a) El trabajador debe avisar inmediatamente a su supervisor y éste a su vez debe reportar al Coordinador HSEQ.
   b) Asegure los equipos y las personas bajo su responsabilidad.
   c) Procurar el cuidado integral de su salud.
   d) Utilizar las medidas de prevención y protección implementadas por la empresa

Powered by CamScanner

6. Las siguientes son Políticas de la empresa:

a) Política Integral de Gestión, Política de Tabaco, Alcohol y Drogas; Política de Seguridad Vial , Política de Convivencia Laboral.
b) Política de Calidad; Política de Vehículos; Política de Celulares.
c) Política de Vehículos.; Políticas Ambientales; Política de Servicios.
d) Ninguna de las anteriores.

7. En caso de presentarse una Emergencia en las Instalaciones Administrativas de la empresa, que se debe hacer?

a) Mantener la calma
b) Informar a los brigadistas la situación
c) Despejar el área lejos del riesgo.
d) Todas las anteriores.

8. Nuestra labor como empresa que impactos ambientales puede generar?

a) Contaminación del medio ambiente por ruidos generados por plantas eléctricas, Vibrocompactadores, Pulidoras, Cortadoras.
b) Contaminación del suelo por los aceites, combustibles y lubricantes usados para el funcionamiento y mantenimiento de las máquinas y equipos.
c) Contaminación del suelo por residuos de guantes de cuero, cascos de seguridad, gafas de seguridad, trapos sucios, entre otros.
d) Todas las anteriores.

9. Es una de las funciones del Comité de Convivencia:

a) Prevenir y tratar conductas de acoso laboral.
b) Festejar los cumpleaños de la empresa.
c) Arreglar conflictos de pareja.
d) Ninguna de las anteriores.

10. Es un Derecho del Trabajador tener sus Prestaciones asistenciales en caso de sufrir un Accidente de trabajo

a) Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica.
b) Servicios de hospitalización.
c) Servicio odontológico.
d) Suministro de medicamentos.
e) Todas las anteriores.

Se retroalimento? SI ☐
NO ☐

Powered by CamScanner

	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	FR-SGI-0001
		Versión	01
		Fecha	25/03/21

NOMBRE: DAMASO MARQUES **CARGO:** OFICIAL **FIRMA:** DAMASO

FECHA: _____ **CALIFICACION:** _____

REINDUCCIÓN ☐ **INDUCCION** ☒

Por favor de las siguientes preguntas seleccionar con una **X** la respuesta correcta:

1. Que reglamentos se tiene establecidos en la empresa:

   a) Programa de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente.
   b) Política de Tabaco, Alcohol y Drogas
   c) Interno de Trabajo y Higiene y Seguridad Industrial
   d) Plan de Emergencias.

2. Es una de las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, COPASST:

   a) Realizar revisiones gerenciales.
   b) Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para el desarrollo del SG-SSTA.
   c) Definir el Reglamento Interno de Trabajo.
   d) Velar porque la promoción, prevención y control en seguridad y salud en el trabajo se lleve a cabo en forma permanente, para lograr el compromiso y la participación activa de todas las instancias de la empresa.

3. Es responsabilidad del empleado en seguridad, salud en el trabajo y ambiente

   a) Reportar oportunamente al jefe inmediato y/o al Coord. HSEQ todo accidente e incidente laboral que se presente durante el desarrollo de las actividades.
   b) Reportar oportunamente el deterioro o daño de elementos de protección personal, equipos y materiales asignados para desempeñar la labor.
   c) Mantener orden y limpieza en el puesto de trabajo.
   d) Todas las anteriores.

4. Son objetivos que tiene la empresa en cuanto al Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.

   a) Realizar inspección de los Elementos de Protección personal, equipos y herramientas.
   b) Mantener el área de trabajo en orden y aseado.
   c) A y b son correctas
   d) Proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante mejora continua del SGSST

5. En caso que ocurra un Accidente de Trabajo, usted que debe hacer

   a) El trabajador debe avisar inmediatamente a su supervisor y éste a su vez debe reportar al Coordinador HSEQ.
   b) Asegure los equipos y las personas bajo su responsabilidad.
   c) Procurar el cuidado integral de su salud.
   d) Utilizar las medidas de prevención y protección implementadas por la empresa

Powered by CamScanner

6. Las siguientes son Políticas de la empresa:

a) Política Integral de Gestión, Política de Tabaco, Alcohol y Drogas; Política de Seguridad Vial , Política de Convivencia Laboral.
b) Política de Calidad; Política de Vehículos; Política de Celulares.
c) Política de Vehículos.; Políticas Ambientales; Política de Servicios.
d) Ninguna de las anteriores.

7. En caso de presentarse una Emergencia en las Instalaciones Administrativas de la empresa, que se debe hacer?

a) Mantener la calma
b) Informar a los brigadistas la situación
c) Despejar el área lejos del riesgo.
d) Todas las anteriores.

8. Nuestra labor como empresa que impactos ambientales puede generar?

a) Contaminación del medio ambiente por ruidos generados por plantas eléctricas, Vibrocompactadores, Pulidoras, Cortadoras.
b) Contaminación del suelo por los aceites, combustibles y lubricantes usados para el funcionamiento y mantenimiento de las máquinas y equipos.
c) Contaminación del suelo por residuos de guantes de cuero, cascos de seguridad, gafas de seguridad, trapos sucios, entre otros.
d) Todas las anteriores.

9. Es una de las funciones del Comité de Convivencia:

a) Prevenir y tratar conductas de acoso laboral.
b) Festejar los cumpleaños de la empresa.
c) Arreglar conflictos de pareja.
d) Ninguna de las anteriores.

10. Es un Derecho del Trabajador tener sus Prestaciones asistenciales en caso de sufrir un Accidente de trabajo

a) Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica.
b) Servicios de hospitalización.
c) Servicio odontológico.
d) Suministro de medicamentos.
e) Todas las anteriores.

Se retroalimento? SI ☐
NO ☐

Powered by CamScanner

	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	FR-SGI-0001
		Versión	01
		Fecha	25/03/21

NOMBRE: Henrry Paternina **CARGO:** Ayudante **FIRMA:** _____
FECHA: _____ **CALIFICACION:** _____
REINDUCCIÓN ☐ **INDUCCION** ☒

Por favor de las siguientes preguntas seleccionar con una **X** la respuesta correcta:

1. Que reglamentos se tiene establecidos en la empresa:

   a) Programa de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente.
   b) Política de Tabaco, Alcohol y Drogas
   c) Interno de Trabajo y Higiene y Seguridad Industrial
   d) Plan de Emergencias.

2. Es una de las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, COPASST:

   a) Realizar revisiones gerenciales.
   b) Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para el desarrollo del SG-SSTA.
   c) Definir el Reglamento Interno de Trabajo.
   d) Velar porque la promoción, prevención y control en seguridad y salud en el trabajo se lleve a cabo en forma permanente, para lograr el compromiso y la participación activa de todas las instancias de la empresa.

3. Es responsabilidad del empleado en seguridad, salud en el trabajo y ambiente

   a) Reportar oportunamente al jefe inmediato y/o al Coord. HSEQ todo accidente e incidente laboral que se presente durante el desarrollo de las actividades.
   b) Reportar oportunamente el deterioro o daño de elementos de protección personal, equipos y materiales asignados para desempeñar la labor.
   c) Mantener orden y limpieza en el puesto de trabajo.
   d) Todas las anteriores.

4. Son objetivos que tiene la empresa en cuanto al Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.

   a) Realizar inspección de los Elementos de Protección personal, equipos y herramientas.
   b) Mantener el área de trabajo en orden y aseado.
   c) A y b son correctas
   d) Proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante mejora continua del SGSST

5. En caso que ocurra un Accidente de Trabajo, usted que debe hacer

   a) El trabajador debe avisar inmediatamente a su supervisor y éste a su vez debe reportar al Coordinador HSEQ.
   b) Asegure los equipos y las personas bajo su responsabilidad.
   c) Procurar el cuidado integral de su salud.
   d) Utilizar las medidas de prevención y protección implementadas por la empresa

Powered by CamScanner

	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	FR-SGI-0001
		Versión	01
		Fecha	25/03/21

6. Las siguientes son Políticas de la empresa:

a) Política Integral de Gestión, Política de Tabaco, Alcohol y Drogas; Política de Seguridad Vial , Política de Convivencia Laboral.
b) Política de Calidad; Política de Vehículos; Política de Celulares.
c) Política de Vehículos.; Políticas Ambientales; Política de Servicios.
d) Ninguna de las anteriores.

7. En caso de presentarse una Emergencia en las Instalaciones Administrativas de la empresa, que se debe hacer?

a) Mantener la calma
b) Informar a los brigadistas la situación
c) Despejar el área lejos del riesgo.
d) Todas las anteriores.

8. Nuestra labor como empresa que impactos ambientales puede generar?

a) Contaminación del medio ambiente por ruidos generados por plantas eléctricas, Vibrocompactadores, Pulidoras, Cortadoras.
b) Contaminación del suelo por los aceites, combustibles y lubricantes usados para el funcionamiento y mantenimiento de las máquinas y equipos.
c) Contaminación del suelo por residuos de guantes de cuero, cascos de seguridad, gafas de seguridad, trapos sucios, entre otros.
d) Todas las anteriores.

9. Es una de las funciones del Comité de Convivencia:

a) Prevenir y tratar conductas de acoso laboral.
b) Festejar los cumpleaños de la empresa.
c) Arreglar conflictos de pareja.
d) Ninguna de las anteriores.

10. Es un Derecho del Trabajador tener sus Prestaciones asistenciales en caso de sufrir un Accidente de trabajo

a) Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica.
b) Servicios de hospitalización.
c) Servicio odontológico.
d) Suministro de medicamentos.
e) Todas las anteriores.

Se retroalimento? SI ☐
NO ☐

Powered by CamScanner

	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	FR-SGI-0001
		Versión	01
		Fecha	25/03/21

NOMBRE: Sulfra Zabaleta CARGO: ayudante FIRMA: Sulfra Z.
FECHA: _____ CALIFICACION: _____
REINDUCCIÓN ☐ INDUCCION ☒

Por favor de las siguientes preguntas seleccionar con una **X** la respuesta correcta:

1. Que reglamentos se tiene establecidos en la empresa:

   a) Programa de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente.
   b) Política de Tabaco, Alcohol y Drogas
   X c) Interno de Trabajo y Higiene y Seguridad Industrial
   d) Plan de Emergencias.

2. Es una de las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, COPASST:

   a) Realizar revisiones gerenciales.
   b) Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para el desarrollo del SG-SSTA.
   c) Definir el Reglamento Interno de Trabajo.
   X d) Velar porque la promoción, prevención y control en seguridad y salud en el trabajo se lleve a cabo en forma permanente, para lograr el compromiso y la participación activa de todas las instancias de la empresa.

3. Es responsabilidad del empleado en seguridad, salud en el trabajo y ambiente

   a) Reportar oportunamente al jefe inmediato y/o al Coord. HSEQ todo accidente e incidente laboral que se presente durante el desarrollo de las actividades.
   b) Reportar oportunamente el deterioro o daño de elementos de protección personal, equipos y materiales asignados para desempeñar la labor.
   c) Mantener orden y limpieza en el puesto de trabajo.
   X d) Todas las anteriores.

4. Son objetivos que tiene la empresa en cuanto al Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.

   a) Realizar inspección de los Elementos de Protección personal, equipos y herramientas.
   b) Mantener el área de trabajo en orden y aseado.
   c) A y b son correctas
   X d) Proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante mejora continua del SGSST

5. En caso que ocurra un Accidente de Trabajo, usted que debe hacer

   X a) El trabajador debe avisar inmediatamente a su supervisor y éste a su vez debe reportar al Coordinador HSEQ.
   b) Asegure los equipos y las personas bajo su responsabilidad.
   c) Procurar el cuidado integral de su salud.
   d) Utilizar las medidas de prevención y protección implementadas por la empresa

Powered by CamScanner

6. Las siguientes son Políticas de la empresa:

X a) Política Integral de Gestión, Política de Tabaco, Alcohol y Drogas; Política de Seguridad Vial , Política de Convivencia Laboral.
b) Política de Calidad; Política de Vehículos; Política de Celulares.
c) Política de Vehículos.; Políticas Ambientales; Política de Servicios.
d) Ninguna de las anteriores.

7. En caso de presentarse una Emergencia en las Instalaciones Administrativas de la empresa, que se debe hacer?

X a) Mantener la calma
b) Informar a los brigadistas la situación
c) Despejar el área lejos del riesgo.
d) Todas las anteriores.

8. Nuestra labor como empresa que impactos ambientales puede generar?

a) Contaminación del medio ambiente por ruidos generados por plantas eléctricas, Vibrocompactadores, Pulidoras, Cortadoras.
b) Contaminación del suelo por los aceites, combustibles y lubricantes usados para el funcionamiento y mantenimiento de las máquinas y equipos.
c) Contaminación del suelo por residuos de guantes de cuero, cascos de seguridad, gafas de seguridad, trapos sucios, entre otros.
X d) Todas las anteriores.

9. Es una de las funciones del Comité de Convivencia:

X a) Prevenir y tratar conductas de acoso laboral.
b) Festejar los cumpleaños de la empresa.
c) Arreglar conflictos de pareja.
d) Ninguna de las anteriores.

10. Es un Derecho del Trabajador tener sus Prestaciones asistenciales en caso de sufrir un Accidente de trabajo

a) Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica.
b) Servicios de hospitalización.
c) Servicio odontológico.
d) Suministro de medicamentos.
X e) Todas las anteriores.

Se retroalimento? SI ☒
NO ☐

Powered by CamScanner

	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	FR-SGI-0001
		Versión	01
		Fecha	25/03/21

NOMBRE: Reynaldo Castellez **CARGO:** Ayudante **FIRMA:**
FECHA: _____ **CALIFICACION:** _____
REINDUCCIÓN ☐ **INDUCCION** ☒

Por favor de las siguientes preguntas seleccionar con una **X** la respuesta correcta:

1. Que reglamentos se tiene establecidos en la empresa:
   a) Programa de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente.
   b) Política de Tabaco, Alcohol y Drogas
   c) Interno de Trabajo y Higiene y Seguridad Industrial
   d) Plan de Emergencias.

2. Es una de las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, COPASST:
   a) Realizar revisiones gerenciales.
   b) Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para el desarrollo del SG-SSTA.
   c) Definir el Reglamento Interno de Trabajo.
   d) Velar porque la promoción, prevención y control en seguridad y salud en el trabajo se lleve a cabo en forma permanente, para lograr el compromiso y la participación activa de todas las instancias de la empresa.

3. Es responsabilidad del empleado en seguridad, salud en el trabajo y ambiente
   a) Reportar oportunamente al jefe inmediato y/o al Coord. HSEQ todo accidente e incidente laboral que se presente durante el desarrollo de las actividades.
   b) Reportar oportunamente el deterioro o daño de elementos de protección personal, equipos y materiales asignados para desempeñar la labor.
   c) Mantener orden y limpieza en el puesto de trabajo.
   d) Todas las anteriores.

4. Son objetivos que tiene la empresa en cuanto al Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.
   a) Realizar inspección de los Elementos de Protección personal, equipos y herramientas.
   b) Mantener el área de trabajo en orden y aseado.
   c) A y b son correctas
   d) Proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante mejora continua del SGSST VOLVER

5. En caso que ocurra un Accidente de Trabajo, usted que debe hacer
   a) El trabajador debe avisar inmediatamente a su supervisor y éste a su vez debe reportar al Coordinador HSEQ.
   b) Asegure los equipos y las personas bajo su responsabilidad.
   c) Procurar el cuidado integral de su salud.
   d) Utilizar las medidas de prevención y protección implementadas por la empresa

Powered by CamScanner

6. Las siguientes son Políticas de la empresa:

a) Política Integral de Gestión, Política de Tabaco, Alcohol y Drogas; Política de Seguridad Vial , Política de Convivencia Laboral.
b) Política de Calidad; Política de Vehículos; Política de Celulares.
c) Política de Vehículos.; Políticas Ambientales; Política de Servicios.
d) Ninguna de las anteriores.

7. En caso de presentarse una Emergencia en las Instalaciones Administrativas de la empresa, que se debe hacer?

a) Mantener la calma
b) Informar a los brigadistas la situación
c) Despejar el área lejos del riesgo.
d) Todas las anteriores.

8. Nuestra labor como empresa que impactos ambientales puede generar?

a) Contaminación del medio ambiente por ruidos generados por plantas eléctricas, Vibrocompactadores, Pulidoras, Cortadoras.
b) Contaminación del suelo por los aceites, combustibles y lubricantes usados para el funcionamiento y mantenimiento de las máquinas y equipos.
c) Contaminación del suelo por residuos de guantes de cuero, cascos de seguridad, gafas de seguridad, trapos sucios, entre otros.
d) Todas las anteriores.

9. Es una de las funciones del Comité de Convivencia:

a) Prevenir y tratar conductas de acoso laboral.
b) Festejar los cumpleaños de la empresa.
c) Arreglar conflictos de pareja.
d) Ninguna de las anteriores.

10. Es un Derecho del Trabajador tener sus Prestaciones asistenciales en caso de sufrir un Accidente de trabajo

a) Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica.
b) Servicios de hospitalización.
c) Servicio odontológico.
d) Suministro de medicamentos.
e) Todas las anteriores.

Se retroalimento? SI ☐
NO ☐

Powered by CamScanner

IPS - CENTRO DE SOLUCIONES SEYSA

Certificado de Aptitud Laboral
Pre - Ingreso



Fecha: 16/Dic/2023, **Hora:** 08:09:25 a.m. **HC:** # 38800
Apellido: ALVAREZ LOPEZ **Nombre:** JOSE FRANCISCO **Edad:** 34 años
Tipo Doc: CC **Nro Identidad:** 1102830200 **Sexo:** Masculino ♂ **Rh:** A+
Direccion: BARRIO PUERTA ROJA **Nacim:** 01/Oct/1989
Estado Civil: Union Libre **EPS:** CAJACOPI **ARL:** Sin Definir **AFP:** Sin Definir
Empresa: CONSORCIO SUCRE Y CORDOBA 2023
Cargo: OBRERO **Ciudad:** Sucre - Sincelejo

.

Examenes Realizados		
Examen Medico Ocupacional	Examen Osteomuscular	Normal

Concepto

APTO CON RECOMENDACIONES PARA EL CARGO.

Recomendaciones Empresa

.

Recomendaciones

S.V.E.	Estilo de Vida Saludable
* cardiovascular/Estilos de vida saludable.	* Alimentación saludable * Practica de ejercicio y deportes * Evitar el consumo de drogas de abuso

Medicas	Laborales
* Estilo De Vida Saludable * Valoración por cirugía general	* Uso de Elementos de Proteccion Personal * Evitar Levantamiento De Carga Mayor De 25 Kg * Induccion Al Sitio De Trabajo * Pausas Activas * Higiene Y Seguridad En El Trabajo

Observaciones

El trabajador recibió orientación médica sobre las recomendaciones necesarias para prevenir probables efectos en la salud relacionados o asociados con los riesgos ocupacionales propios en su cargo.

Para dar cumplimiento a la resolución 2346 emanada del ministerio de protección social, el trabajador; cuyos datos firma y constan en este documento, presta su consentimiento para someterse a las pruebas médicas y complementarias necesarias para valorar su aptitud laboral, conforme a los riesgos en su puesto de trabajo, y a que el contenido y resultado de las mismas esté a disposición del personal sanitario encargado de la vigilancia de salud de su empresa

Ivan Gomez Gomez
Médico Especialista en Salud Ocupacional
RM 1905/97 Lic. S.O. 012/17

Ivan Enrique Gomez Gomez
Médico Especialista en Salud Ocupacional
Lic. de S.O #: 012/17
Registro #: 1905

JOSE FRANCISCO ALVAREZ LOPEZ
CC 1102830200

Huella Digital

Cra 17 N° 27 - 35 Calle Nariño Sincelejo - Sucre
Tel. 2821921 - 3182655714 301 4333691
seysasas@gmail.com - gerenciaseysa@gmail.com
www.seysasas.com

IPS - CENTRO DE SOLUCIONES

Certificado de Aptitud Laboral
Pre - Ingreso



Fecha: 16/Dic/2023, **Hora:** 08:04:58 a.m.
HC: # 38799
Apellido: SALCEDO PEREZ
Nombre: GERMAN EDUARDO
Edad: 60 años
Tipo Doc: CC
Nro Identidad: 92506821
Sexo: Masculino ♂
Rh: O+
Direccion: BARRIO LIBERTAD
Nacim: 07/Jul/1963
Estado Civil: Union Libre
EPS: CAJACOPI
ARL: Sin Definir
AFP: Sin Definir
Empresa: CONSORCIO SUCRE Y CORDOBA 2023
Cargo: MAESTRO DE OBRA
Ciudad: Sucre - Sincelejo

.

Examenes Realizados

Examen Medico Ocupacional	Examen Osteomuscular	Normal

Concepto

APTO SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO.

Recomendaciones Empresa

.

Recomendaciones

S.V.E.	Estilo de Vida Saludable
* cardiovascular/Estilos de vida saludable.	* Alimentación saludable * Practica de ejercicio y deportes * Evitar el consumo de drogas de abuso

Medicas	Laborales
* Estilo De Vida Saludable * Control de examen de próstata y testículos anual	* Uso de Elementos de Proteccion Personal * Induccion Al Sitio De Trabajo * Pausas Activas * Higiene Y Seguridad En El Trabajo

Observaciones

El trabajador recibió orientación médica sobre las recomendaciones necesarias para prevenir probables efectos en la salud relacionados o asociados con los riesgos ocupacionales propios en su cargo.

Para dar cumplimiento a la resolución 2346 emanada del ministerio de protección social, el trabajador; cuyos datos firma y constan en este documento, presta su consentimiento para someterse a las pruebas médicas y complementarias necesarias para valorar su aptitud laboral, conforme a los riesgos en su puesto de trabajo, y a que el contenido y resultado de las mismas esté a disposición del personal sanitario encargado de la vigilancia de salud de su empresa

Ivan Gomez Gomez
Médico Especialista en Salud Ocupacional
RM 1905/97 Lic. S.O. 012/17

Ivan Enrique Gomez Gomez
Médico Especialista en Salud Ocupacional
Lic. de S.O #: 012/17
Registro #: 1905

GERMAN EDUARDO SALCEDO PEREZ
CC 92506821

Huella Digital

Cra 17 N° 27 - 35 Calle Nariño Sincelejo - Sucre
Tel. 2821921 - 3182655714 301 4333691
seysasas@gmail.com - gerenciaseysa@gmail.com
www.seysasas.com

IPS - CENTRO DE SOLUCIONES SEYSA

Certificado de Aptitud Laboral
Pre - Ingreso



Fecha: 16/Dic/2023, **Hora:** 08:01:42 a.m. **HC:** # 38798
Apellido: SALAZAR BERTEL **Nombre:** FERNELL JOSE **Edad:** 41 años
Tipo Doc: CC **Nro Identidad:** 92547466 **Sexo:** Masculino ♂ **Rh:** B+
Direccion: BARRIO LIBERTAD **Nacim:** 12/May/1982
Estado Civil: Soltero **EPS:** COOSALUD **ARL:** Sin Definir **AFP:** Sin Definir
Empresa: CONSORCIO SUCRE Y CORDOBA 2023
Cargo: OBRERO **Ciudad:** Sucre - Sincelejo

.

Examenes Realizados

Examen Medico Ocupacional	Examen Osteomuscular	Normal

Concepto

APTO SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO.

Recomendaciones Empresa

.

Recomendaciones

S.V.E.

* cardiovascular/Estilos de vida saludable.

Estilo de Vida Saludable

* Alimentación saludable
* Practica de ejercicio y deportes
* Evitar el consumo de drogas de abuso

Medicas

* Estilo De Vida Saludable
* Dieta y Ejercicio

Laborales

* Uso de Elementos de Proteccion Personal
* Induccion Al Sitio De Trabajo
* Pausas Activas
* Higiene Y Seguridad En El Trabajo

Observaciones

El trabajador recibió orientación médica sobre las recomendaciones necesarias para prevenir probables efectos en la salud relacionados o asociados con los riesgos ocupacionales propios en su cargo.

Para dar cumplimiento a la resolución 2346 emanada del ministerio de protección social, el trabajador; cuyos datos firma y constan en este documento, presta su consentimiento para someterse a las pruebas médicas y complementarias necesarias para valorar su aptitud laboral, conforme a los riesgos en su puesto de trabajo, y a que el contenido y resultado de las mismas esté a disposición del personal sanitario encargado de la vigilancia de salud de su empresa

Ivan Gomez Gomez
Médico Especialista en Salud Ocupacional
RM 1905/97 Lic. S.O. 012/17

Ivan Enrique Gomez Gomez
Médico Especialista en Salud Ocupacional
Lic. de S.O #: 012/17
Registro #: 1905

FERNELL JOSE SALAZAR BERTEL
CC 92547466

Huella Digital

Cra 17 N° 27 - 35 Calle Nariño Sincelejo - Sucre
Tel. 2821921 - 3182655714 301 4333691
seysasas@gmail.com - gerenciaseysa@gmail.com
www.seysasas.com

IPS - CENTRO DE SOLUCIONES

Certificado de Aptitud Laboral
Pre - Ingreso



Fecha: 16/Dic/2023, **Hora:** 07:25:22 a.m. **HC:** # 38796
Apellido: GUTIERRREZ MERCADO **Nombre:** REINALDO ANTONIO **Edad:** 45 años
Tipo Doc: CC **Nro Identidad:** 92533870 **Sexo:** Masculino ♂ **Rh:** O+
Direccion: BARRIO TRINIDAD **Nacim:** 01/Ago/1978
Estado Civil: Union Libre **EPS:** MUTUAL SER **ARL:** Sin Definir **AFP:** Sin Definir
Empresa: CONSORCIO SUCRE Y CORDOBA 2023
Cargo: AYUDANTE DE OBRA **Ciudad:** Sucre - Sincelejo

.

Examenes Realizados		
Examen Medico Ocupacional	Examen Osteomuscular	Normal

Concepto

APTO SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO.

Recomendaciones Empresa

.

Recomendaciones

S.V.E.	Estilo de Vida Saludable
* cardiovascular/Estilos de vida saludable.	* Alimentación saludable * Practica de ejercicio y deportes * Evitar el consumo de drogas de abuso

Medicas	Laborales
* Estilo De Vida Saludable * valoración por oftalmología	* Uso de Elementos de Proteccion Personal * Induccion Al Sitio De Trabajo * Pausas Activas * Higiene Y Seguridad En El Trabajo

Observaciones

El trabajador recibió orientación médica sobre las recomendaciones necesarias para prevenir probables efectos en la salud relacionados o asociados con los riesgos ocupacionales propios en su cargo.

Para dar cumplimiento a la resolución 2346 emanada del ministerio de protección social, el trabajador; cuyos datos firma y constan en este documento, presta su consentimiento para someterse a las pruebas médicas y complementarias necesarias para valorar su aptitud laboral, conforme a los riesgos en su puesto de trabajo, y a que el contenido y resultado de las mismas esté a disposición del personal sanitario encargado de la vigilancia de salud de su empresa

Ivan Gomez Gomez
Médico Especialista en Salud Ocupacional
RM 1905/97 Lic. S.O. 012/17

Ivan Enrique Gomez Gomez
Médico Especialista en Salud Ocupacional
Lic. de S.O #: 012/17
Registro #: 1905

REINALDO ANTONIO GUTIERRREZ MERCADO
CC 92533870

Huella Digital

Cra 17 N° 27 - 35 Calle Nariño Sincelejo - Sucre
Tel. 2821921 - 3182655714 301 4333691
seysasas@gmail.com - gerenciaseysa@gmail.com
www.seysasas.com

IPS - CENTRO DE SOLUCIONES

Certificado de Aptitud Laboral
Pre - Ingreso



Fecha: 16/Dic/2023, **Hora:** 07:20:34 a.m. **HC:** # 38795
Apellido: CHICA RIOS **Nombre:** JULIO MANUEL **Edad:** 61 años
Tipo Doc: CC **Nro Identidad:** 92499912 **Sexo:** Masculino ♂ **Rh:** A+
Direccion: BARRIO LA TRINIDAD **Nacim:** 13/Mar/1962
Estado Civil: Union Libre **EPS:** NUEVA EPS **ARL:** Sin Definir **AFP:** Sin Definir
Empresa: CONSORCIO SUCRE Y CORDOBA 2023
Cargo: OBRERO **Ciudad:** Sucre - Sincelejo

.

Examenes Realizados		
Examen Medico Ocupacional	Examen Osteomuscular	Normal

Concepto

APTO SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO.

Recomendaciones Empresa

.

Recomendaciones

S.V.E.	Estilo de Vida Saludable
* cardiovascular/Estilos de vida saludable.	* Alimentación saludable * Practica de ejercicio y deportes * Evitar el consumo de drogas de abuso

Medicas	Laborales
* Estilo De Vida Saludable * Control de examen de próstata y testículos anual	* Uso de Elementos de Proteccion Personal * Induccion Al Sitio De Trabajo * Pausas Activas * Higiene Y Seguridad En El Trabajo

Observaciones

El trabajador recibió orientación médica sobre las recomendaciones necesarias para prevenir probables efectos en la salud relacionados o asociados con los riesgos ocupacionales propios en su cargo.

Para dar cumplimiento a la resolución 2346 emanada del ministerio de protección social, el trabajador; cuyos datos firma y constan en este documento, presta su consentimiento para someterse a las pruebas médicas y complementarias necesarias para valorar su aptitud laboral, conforme a los riesgos en su puesto de trabajo, y a que el contenido y resultado de las mismas esté a disposición del personal sanitario encargado de la vigilancia de salud de su empresa

Ivan Gomez Gomez
Médico Especialista en Salud Ocupacional
RM 1905/97 Lic. S.O. 012/17

Ivan Enrique Gomez Gomez
Médico Especialista en Salud Ocupacional
Lic. de S.O #: 012/17
Registro #: 1905

JULIO MANUEL CHICA RIOS
CC 92499912

Huella Digital

Cra 17 N° 27 - 35 Calle Nariño Sincelejo - Sucre
Tel. 2821921 - 3182655714 301 4333691
seysasas@gmail.com - gerenciaseysa@gmail.com
www.seysasas.com

IPS - CENTRO DE SOLUCIONES

Certificado de Aptitud Laboral
Pre - Ingreso



Fecha: 21/Dic/2023, **Hora:** 09:25:02 a.m.
HC: # 38885
Apellido: VIANA PACHECO
Nombre: JESUS DANIEL **Edad:** 23 años
Tipo Doc: CC **Nro Identidad:** 1005573734 **Sexo:** Masculino ♂ **Rh:** A+
Direccion: BARRIO LOS ROSALES **Nacim:** 28/Dic/2000
Estado Civil: Soltero **EPS:** COOSALUD **ARL:** **AFP:**
Empresa: CONSORCIO SUCRE Y CORDOBA 2023
Cargo: OBRA BLANCA **Ciudad:** Sucre - Sincelejo

.

Examenes Realizados

Examen Medico Ocupacional	Normal	Examen Osteomuscular	Normal

Concepto

APTO SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO.

Recomendaciones Empresa

.

Recomendaciones

S.V.E.

* cardiovascular/Estilos de vida saludable.
* Conservación visual.
* Conservación Auditiva.

Estilo de Vida Saludable

* Alimentación saludable
* Practica de ejercicio y deportes
* Evitar el consumo de drogas de abuso

Medicas

Laborales

* Uso de Elementos de Proteccion Personal
* Induccion Al Sitio De Trabajo
* Pausas Activas
* Higiene Y Seguridad En El Trabajo

Observaciones

El trabajador recibió orientación médica sobre las recomendaciones necesarias para prevenir probables efectos en la salud relacionados o asociados con los riesgos ocupacionales propios en su cargo.

Para dar cumplimiento a la resolución 2346 emanada del ministerio de protección social, el trabajador; cuyos datos firma y constan en este documento, presta su consentimiento para someterse a las pruebas médicas y complementarias necesarias para valorar su aptitud laboral, conforme a los riesgos en su puesto de trabajo, y a que el contenido y resultado de las mismas esté a disposición del personal sanitario encargado de la vigilancia de salud de su empresa

LORENA PATRICIA MEZA CALAO
Medico Esp. S.O
Lic. de S.O #: 800/2020
Registro #: 70225/2012

JESUS DANIEL VIANA PACHECO
CC 1005573734

Huella Digital

Cra 17 N° 27 - 35 Calle Nariño Sincelejo - Sucre
Tel. 2821921 - 3182655714 301 4333691
seysasas@gmail.com - gerenciaseysa@gmail.com
www.seysasas.com

IPS - CENTRO DE SOLUCIONES SEYSA S.A.S.

Certificado de Aptitud Laboral
Pre - Ingreso



Fecha: 19/Dic/2023, **Hora:** 09:14:23 a.m. **HC:** # 38828
Apellido: VITAL GONZALEZ **Nombre:** LUIS ALBERTO **Edad:** 36 años
Tipo Doc: CC **Nro Identidad:** 1102807661 **Sexo:** Masculino ♂ **Rh:** O+
Direccion: BARRIO PORVENIR **Nacim:** 15/May/1987
Estado Civil: Soltero **EPS:** Sin Definir **ARL:** Sin Definir **AFP:** Sin Definir
Empresa: CONSORCIO SUCRE Y CORDOBA 2023
Cargo: OBRA BLANCA **Ciudad:**

.

Examenes Realizados

Audiometria Tamiz	Normal	Colesterol Total		Trigliceridos	Examen Medico Ocupacional
Examen Alturas	Normal	Examen Osteomuscular	Normal	Glicemia	Hemograma
Visiometria	Alterado				

Concepto

APTO SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO
APTO PARA TRABAJO EN ALTURA.

Recomendaciones Empresa

.

Recomendaciones

S.V.E.

* cardiovascular/Estilos de vida saludable.

Estilo de Vida Saludable

* Alimentación saludable
* Practica de ejercicio y deportes

Medicas

* Valoración por optometría para asignación de lentes

Laborales

* Uso de Elementos de Proteccion Personal
* Induccion Al Sitio De Trabajo
* Pausas Activas
* Higiene Y Seguridad En El Trabajo

Observaciones

El trabajador recibió orientación médica sobre las recomendaciones necesarias para prevenir probables efectos en la salud relacionados o asociados con los riesgos ocupacionales propios en su cargo.

Para dar cumplimiento a la resolución 2346 emanada del ministerio de protección social, el trabajador; cuyos datos firma y constan en este documento, presta su consentimiento para someterse a las pruebas médicas y complementarias necesarias para valorar su aptitud laboral, conforme a los riesgos en su puesto de trabajo, y a que el contenido y resultado de las mismas esté a disposición del personal sanitario encargado de la vigilancia de salud de su empresa

Dra. Claudia Sierra G.
Esp. Salud Ocupacional
Res. 2982014

Claudia Isabel Sierra Gomez
Medico Esp. S.O
Lic. de S.O #: 298
Registro #: 70-369

LUIS ALBERTO VITAL GONZALEZ
CC 1102807661

Huella Digital

Cra 17 N° 27 - 35 Calle Nariño Sincelejo - Sucre
Tel. 2821921 - 3182655714 301 4333691
seysasas@gmail.com - gerenciaseysa@gmail.com
www.seysasas.com

Consultorio médico
Rocío Marchena Gómez
Médico especialista en Salud Ocupacional
Universidad del Norte Barranquilla
Lic. S.O. 202330001595

Certificado médico de aptitud laboral

Fecha: 14 de Enero de 2024

Información general

Nombre Diego Armando Malo Montiel		**Documento identidad** C.C. 1.066.177.906	**Edad** 34 años
Dirección Actual Barrio 20 de julio		**Municipio** Sincelejo	**Teléfono** 3138615750
Estado civil Soltero	**Grupo familiar** 2	**Escolaridad** Profesional	**EPS** Mutual Ser
Cargo Ingeniero auditor	**Empresa** Trabajador independiente	**Tipo de examen** Examen ocupacional de ingreso	

1. Evaluaciones realizadas

Examen médico ocupacional con énfasis en:	**Dermatológico**			**Cardiovascular**			**Osteomuscular**			**X**
Audiometría	Si		No	X	**Visiometría**	Si	X	No	
Espirometría	Si		No	X	**Optometría**	Si		No	X
Electrocardiograma	Si		No	X	**Otros:**	Si		No	X
Exámenes de laboratorio	Si		No	X	**Exámenes realizados:**				

2. Concepto médico

Apto/a	X	**Apto/a con restricciones laborales**		**Apto/a con recomendaciones laborales**	
Aplazado/a		**Egreso sin hallazgos**		**Egreso con hallazgos**	

3. Certificación de aptitud para actividades específicas

Trabajo en alturas		**Espacios confinados**		**Operador de motores fuera de borda**	
Conductor		**Brigadista**		**Manipulador de alimentos**	

4. Recomendaciones/restricciones laborales – observaciones

- De acuerdo con el examen ocupacional realizado, el colaborador no presenta restricciones ni recomendaciones laborales para desempeñar la ocupación de ingeniero auditor.
- Clasificación en el sistema de vigilancia epidemiológica osteomuscular: de acuerdo con la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.
- Acatar las normas de salud y seguridad en el trabajo.
- Uso adecuado de los elementos de protección personal de acuerdo con la exposición.
- Estilo de vida saludable: dieta baja en sal, grasas y carbohidratos, ejercicio mínimo 3 veces a la semana durante por lo menos media hora cada sesión, evitar consumo de alcohol, drogas psicoactivas y cigarrillo.

Rocio Marchena Gómez
Registro médico: 811089-2000

Firma del colaborador/aspirante
C.C. 1066177906.

Rocío Marchena Gómez
Médico Esp. Salud Ocupacional
RM 811089-2000
Lic. SO 202330001595

ACTA – No. 05 de 2023

Motivo Reunión	**Quien cita**	
Comité de obra – sede Sincelejo y sede Montería	Supervisión - Interventoría	
Objetivo	**Fecha:**	22 de diciembre de 2023
Conocer avances y estado de los proyectos.	**Lugar:**	Virtual
	Hora:	9:00am
	Notas por:	Interventoría
	Próxima Reunión:	29 diciembre de 2023

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO
Arq. Andrés Otero	Apoyo a la supervisión sede Sincelejo
Ing. Ricardo Chamorro	Apoyo a la supervisión sede Montería
Arq. Edwin Vargas	Auxiliar obra
Ing. Ciro Carrascal	Residente obra Sincelejo
Ing. Diego Malo	Residente obra Montería
Mario Ramírez	Apoyo obra
Ing. Koraima Torres	SISOMA obra
Arq. Erika Tatiana Rosas Diaz	Directora interventoría
Ing. Luz Angela Rhenals Ruiz	Residente interventoría Montería
Ing. José Javier Hernández Hernández	Residente interventoría Sincelejo
Ing. Gisela Martínez	SISOMA interventoría Sincelejo
Ing. Antonio Negrette	SISOMA interventoría Montería

AGENDA

- Temas de obra sede Montería y Sincelejo.

Se socializa el avance de obra por parte de interventoría y contratista, mediante actividades ejecutadas en la semana.

Para el acta 01 del corte solo se dejarán las cantidades contractuales, las mayores cantidades se realizarán en un acta modificatoria para el segundo corte.

El contratista de obra debe enviar el acta 01 para el cobro el día de hoy.

Se incluirán en el acta 01, los aires acondicionados para poder llegar al 20% de lo contractual.

Por parte del contratista de obra suministrar el debido requerimiento de prórroga del contrato.

Enviar por parte de la interventoría los formatos con la solicitud de prórrogas del contrato de obra y de interventoría el día de hoy.

La supervisión solicita que para la construcción del muro en la sede Sincelejo, se realice el dovelado cada bloque en la parte que va sometido a presión de tierra, solicitando que la sección de columnas sea de 0.25 x 0.25m y acero de refuerzo principal con barras No. 4 y dovelas en zona de carga. El ingeniero Ricardo Chamorro se compromete a enviar los diseños con dichos ajustes para el mismo día en horas de la noche. De igual manera para el lunes 25 de diciembre de 2023 el ingeniero Ricardo Chamorro enviará el diseño para la construcción de zapatas de la zona de parqueadero de la sede Sincelejo.

El contratista no ha radicado el 100% de afiliaciones del personal de obra, por tal motivo se solicita subsanar dicho requerimiento al finalizar el día.

COMPROMISOS		
Acción	**Responsable**	**Fecha**
Radicar acta 01 corte del 20%.	Contratista obra/interventoría	22/12/2023
Envío solicitud prórrogas de los contratos.	Interventoría	22/12/2023
Diseños del muro con especificaciones.	Supervisión	22/12/2023
Diseño para la construcción de zapatas.	Supervisión	25/12/2023
Radicar el 100% de afiliaciones del personal de obra sede Montería y Sincelejo.	Contratista obra	23/12/2023





SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS

Acción	Se cumplió	
	SI	NO
Radicar acta 01 corte del 20%.		
Envío solicitud prórrogas de los contratos.		
Diseños del muro con especificaciones.		
Diseño para la construcción de zapatas.		
Radicar el 100% de afiliaciones del personal de obra sede Montería y Sincelejo.		

CAUSAS Y ACCIONES FRENTE A INCUMPLIMIENTOS

ACCIONES
Las partes se comprometen a llevar a cabo los compromisos en el transcurso de la semana.

APROBACIÓN DE LOS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES:

Nombre	Firma
Arq. Andrés Otero	
Ing. Ricardo Chamorro	
Arq. Edwin Vargas	
Ing. Ciro Carrascal	
Ing. Diego Malo	
Mario Ramírez	
Ing. Koraima Torres	
Arq. Erika Tatiana Rosas Diaz	
Ing. Luz Angela Rhenals Ruiz	
Ing. José Javier Hernández Hernández	
Ing. Gisela Martínez	
Ing. Antonio Negrette	

ACTA – No. 06 de 2023

Motivo Reunión	**Quien cita**	
Comité de obra – sede Sincelejo y sede Montería	Supervisión - Interventoría	
Objetivo	**Fecha:**	29 de diciembre de 2023
Conocer avances y estado de los proyectos.	**Lugar:**	Virtual
	Hora:	2:00pm
	Notas por:	Interventoría
	Próxima Reunión:	05 enero de 2024.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO
Arq. Andrés Otero	Apoyo a la supervisión sede Sincelejo
Ing. Ricardo Chamorro	Apoyo a la supervisión sede Montería
Arq. Edwin Vargas	Auxiliar obra
Ing. Diego Malo	Residente obra Montería
Mario Ramírez	Apoyo obra
Arq. Erika Tatiana Rosas Diaz	Directora interventoría
Ing. Luz Angela Rhenals Ruiz	Residente interventoría Montería
Ing. José Javier Hernández Hernández	Residente interventoría Sincelejo
Ing. Gisela Martínez	SISOMA interventoría Sincelejo
Ing. Antonio Negrette	SISOMA interventoría Montería

AGENDA

- Temas de obra sede Montería y Sincelejo.

Se socializa el avance de obra por parte de interventoría y contratista, mediante actividades ejecutadas en la semana para las dos sedes.

Para el muro sur de la sede de Sincelejo se reitera que en cada bloque va una dovela.

En la zona de parqueadero de la sede de Sincelejo, la supervisión decide que se siga con los diseños iniciales, (no aportaron los diseños que se tenían como compromiso en comités anteriores). Adicionalmente el arquitecto Andrés, solicita que las cubiertas queden sin filtraciones de agua, ya que en la zona se presenta fuertes lluvias.

La supervisión solicita que se debe diligenciar un acta de entrega y recibo de aires y de aparatos desmontados y/o retirados a la entidad, la cual debe ir firmada por las partes (obra e interventoría) y dejar plasmada la información en bitácora de obra, tanto para la sede de Sincelejo y de Montería.

La supervisión solicita a la interventoría la correspondiente revisión y/o aprobación de los Apu´s referente al tema de la placa de concreto para parqueadero de la sede de Montería. Cabe resaltar que aún no se cuentan con los diseños definitivos por parte de la supervisión de esos ítems nombrados anteriormente, para poder la interventoría dar su aval y/o visto bueno y poder continuar con la ejecución de la misma.

COMPROMISOS		
Acción	**Responsable**	**Fecha**
Acta de entrega y recibo de aires y de aparatos desmontados y/o retirados a la entidad.	Contratista obra/interventoría	05/01/2024
Revisión y/o aprobación de los Apu's referente al tema de la placa de concreto. **Hasta no contar con los diseños aprobados por parte de la supervisión, no se podrá avalar por interventoría.**	Interventoría	05/01/2024




SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS

Acción	**Se cumplió**	
	SI	**NO**
Acta de entrega y recibo de aires y de aparatos desmontados y/o retirados a la entidad.		
Revisión y/o aprobación de los Apu´s referente al tema de la placa de concreto. **Hasta no contar con los diseños aprobados por parte de la supervisión, no se podrá avalar por interventoría.**		

CAUSAS Y ACCIONES FRENTE A INCUMPLIMIENTOS

ACCIONES
Las partes se comprometen a llevar a cabo los compromisos en el transcurso de la semana.

APROBACIÓN DE LOS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES:

Nombre	Firma
Arq. Andrés Otero	
Ing. Ricardo Chamorro	
Arq. Edwin Vargas	
Ing. Diego Malo	
Mario Ramírez	
Arq. Erika Tatiana Rosas Diaz	
Ing. Luz Angela Rhenals Ruiz	
Ing. José Javier Hernández Hernández	
Ing. Gisela Martínez	
Ing. Antonio Negrette	

ACTA – No. 07 de 2024

Motivo Reunión	**Quien cita**	
Comité de obra – sede Sincelejo y sede Montería	Interventoría	
Objetivo	**Fecha:**	05 de enero de 2024
Conocer avances y estado de los proyectos.	**Lugar:**	Virtual
	Hora:	10:00am
	Notas por:	Interventoría
	Próxima Reunión:	12 enero de 2024.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO
Ing. Diego Malo	Residente obra Montería
Ing. Gustavo Adolfo Gualtero Sánchez	R.L Consorcio GINGNOVA
Arq. Erika Tatiana Rosas Diaz	Directora interventoría
Ing. Franklin Ricardo Piragua	Coordinador de interventoría
Ing. Luz Angela Rhenals Ruiz	Residente interventoría Montería
Ing. José Javier Hernández Hernández	Residente interventoría Sincelejo
Ing. Gisela Martínez	SISOMA interventoría Sincelejo

AGENDA

- Temas de obra sede Montería y Sincelejo.

El contratista de obra a través del residente Diego Malo de la sede Montería manifiesta la necesidad de contar con el suministro del diseño de aguas lluvias por parte de la supervisión con su debida aprobación para poder ejecutar dicha actividad.

Se socializa el avance de obra por parte de la interventoría, mediante actividades ejecutadas en la semana para las dos sedes.

Por parte de interventoría se reitera al contratista de obra el ajuste a la programación con fecha final del 17 de febrero de 2024 según prórroga No. 1, para dar el aval y/o visto bueno para poder continuar con el seguimiento de ejecución de la obra y control de informes. Esto mediante oficios con consecutivos GGC-162-2023-024-COR y GGC-162-2023-021-SUC el día 29 de diciembre sin obtener respuesta alguna.

COMPROMISOS

Acción	Responsable	Fecha
Solicitud mediante oficio de diseños aguas lluvias sede Montería aprobados por la supervisión.	Contratista obra	05/01/2024
Ajuste a la programación	Contratista obra	05/01/2024






SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS

Acción	Se cumplió	
	SI	NO
Solicitud mediante oficio de diseños aguas lluvias sede Montería aprobados por la supervisión.		
Ajuste a la programación.		

CAUSAS Y ACCIONES FRENTE A INCUMPLIMIENTOS

ACCIONES
Las partes se comprometen a llevar a cabo los compromisos.

APROBACIÓN DE LOS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES:

Nombre	Firma
Ing. Diego Malo	
Ing. Gustavo Adolfo Gualtero Sánchez	
Arq. Erika Tatiana Rosas Diaz	
Ing. Franklin Ricardo Piragua	
Ing. Luz Angela Rhenals Ruiz	
Ing. José Javier Hernández Hernández	
Ing. Gisela Martínez	

ACTA – No. 08 de 2023

Motivo Reunión	**Quien cita**	
Comité de obra – sede Sincelejo y sede Montería.	Supervisión – Interventoría.	
Objetivo	**Fecha:**	12 de enero de 2024
Conocer avances y estado de los proyectos.	**Lugar:**	Virtual
	Hora:	8:00am
	Notas por:	Interventoría
	Próxima Reunión:	19 de enero de 2024

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO
Arq. Andrés Otero	Apoyo a la supervisión sede Sincelejo
Arq. Ever José Salgado	Representante legal de obra
Ing. Laura Johanna Cricien	Directora de obra
Ing. Ciro Carrascal	Residente obra Sincelejo
Ing. Diego Malo	Residente obra Montería
Arq. Edwin Vargas	Auxiliar obra
Mario Ramírez	Apoyo obra
Cesar López	Apoyo obra
Ing. Luis Mancipe	Apoyo obra
Arq. Erika Tatiana Rosas Diaz	Directora interventoría
Ing. José Javier Hernández Hernández	Residente interventoría Sincelejo
Ing. Luz Angela Rhenals Ruiz	Residente interventoría Montería
Ing. Gisela Martínez	SISOMA interventoría Sincelejo
Ing. Antonio Negrette	SISOMA interventoría Montería

AGENDA

1. Temas administrativos.
2. Temas técnicos de obra.

1.Temas administrativos:

La supervisión informa que los pagos del primer 20%, se girarán a finales del mes enero de 2024.

La supervisión confirma que no abra adición presupuestal, bajo lo consultado por el contratista de obra.

El contratista CONSORCIO SUCRE Y CÓRDOBA 2023 se compromete a enviar a la interventoría a más tardar el lunes 15 de enero, mediante correo electrónico, la documentación faltante del área SST de la sede de Montería.

La supervisión se compromete a suministrar los planos de los diseños del muro sur de Sincelejo y aguas lluvias de Montería firmados a través del correo electrónico.

La supervisión se compromete a enviar las actas de comité firmadas.

Se solicita nuevamente al CONSORCIO SUCRE Y CÓRDOBA 2023 según prórroga, el trámite de actualización de las garantías, con fecha de finalización del 17 de febrero de 2024.

Se reitera al CONSORCIO SUCRE Y CÓRDOBA 2023, el suministro de la reprogramación de obra según prorroga, con fecha de finalización del 17 de febrero de 2024.

El contratista de obra, se compromete a enviar el balance con las correcciones presentadas por la interventoría, respecto a lo ejecutado y los ítems no previstos, con el consolidado de las dos sedes, para el día de hoy.

2. Temas técnicos de obra.

Sincelejo:

Se socializa el avance de obra por parte de interventoría, mediante actividades ejecutadas en la semana, (Armado de acero de refuerzo para viga intermedia en muro sur, mantenimiento de puertas de almacén, cambio tendido del baño del kiosco, estructura del parqueadero, pintura para perfiles metálicos, pintura de muros interiores).

Avance sede Sincelejo 70,21%.
Avance presupuesto total 31,9%.

Tener en cuenta el plano enviado el 05 de enero de 2024 vía whatsApp, por el Arq. Andrés Otero al Ing. José Hernández de interventoría, para la construcción del muro sur "*PLANO DE MURO SINCELEJO-Modelo*", ya que el contratista estaba instalando los estribos en la viga intermedia cada 20cm y según este plano suministrado por la supervisión se deben de instalar cada 10cm. Interventoría solicita sea enviado formalmente los planos aprobados y firmados del muro sur y parqueadero mediante correo electrónico, para no tener este tipo de inconvenientes; a su vez la supervisión se compromete a entregarlos según lo requerido.

Se solicita al contratista de obra cumplir a cabalidad con el plan de calidad, ya que los materiales granulares se exponen a las lluvias, cambiando su humedad natural, recomendando su recubrimiento con plástico, el acero de refuerzo está expuesto a la intemperie, para que de igual manera se mantenga cubierto o bajo techo, de igual forma arreglar el goteo del aire acondicionado en el área administrativa, ya que se afecta la pintura de muros, según lo establecido en dicho plan.

Montería:

Se socializa el avance de obra por parte de interventoría, mediante actividades ejecutadas en la semana. (Desmonte de ventana, cerramiento de puerta, enchape pared y piso en baños nuevos, limpieza de marcos, excavación para instalación de tubería de 4").

Avance sede Montería 19,44%
Avance presupuesto total 10,60%

El contratista CONSORCIO SUCRE Y CÓRDOBA 2023, manifiesta que tiene clara las actividades para la construcción del sistema de aguas lluvias.

El contratista de obra, se compromete a enviar nuevamente el análisis de precio unitario del ítem no previsto correspondiente a la placa de concreto, con las especificaciones estipuladas (3,8MR) en el comité de obra realizado el 16 de diciembre de 2023, para ser revisado por la interventoría y la supervisión e iniciar esta actividad lo más pronto posible.

La interventoría reitera el envío del diseño y memorias con la firma del profesional responsable de la placa de parqueadero de la sede Montería.

COMPROMISOS		
Acción	**Responsable**	**Fecha**
Documentación faltante del área SST de la sede de Montería.	Contratista obra	15/01/2024
Planos de diseños del muro sur de Sincelejo y aguas lluvias de Montería firmados.	Supervisión	15/01/2024
Actas de comité firmadas.	Supervisión	15/01/2024
Actualización de las garantías según prórroga.	Contratista obra	15/01/2024
Reprogramación de obra según prorroga.	Contratista obra	12/01/2024
Balance con las correcciones presentadas por la interventoría, respecto a lo ejecutado y los ítems no previstos de las dos sedes Sincelejo y Montería.	Contratista obra	12/01/2024
Análisis de precio unitario del ítem no previsto correspondiente a la placa de concreto, con las especificaciones estipuladas (3,8MR) en el comité de obra realizado el 16 de diciembre de 2023.	Contratista obra	12/01/2024

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS



Acción	Se cumplió	
	SI	NO
Documentación faltante del área SST de la sede de Montería.		
Planos de diseños del muro sur de Sincelejo y aguas lluvias de Montería firmados.		
Actas de comité firmadas.		
Actualización de las garantías según prórroga.		
Reprogramación de obra según prorroga.		
Balance con las correcciones presentadas por la interventoría, respecto a lo ejecutado y los ítems no previstos de las dos sedes Sincelejo y Montería.		
Análisis de precio unitario del ítem no previsto correspondiente a la placa de concreto, con las especificaciones estipuladas (3,8MR) en el comité de obra realizado el 16 de diciembre de 2023.		

CAUSAS Y ACCIONES FRENTE A INCUMPLIMIENTOS

ACCIONES
Las partes se comprometen a llevar a cabo los compromisos en el transcurso de la semana.

APROBACIÓN DE LOS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES:

Nombre	Firma
Arq. Andrés Otero	
Arq. Ever José Salgado	
Ing. Laura Johanna Cricien	
Ing. Ciro Carrascal	

Ing. Diego Malo	
Arq. Edwin Vargas	
Mario Ramírez	
Cesar López	
Ing. Luis Mancipe	
Arq. Erika Tatiana Rosas Diaz	
Ing. José Javier Hernández Hernández	
Ing. Luz Angela Rhenals Ruiz	
Ing. Gisela Martínez	
Ing. Antonio Negrette	

ACTA – No. 09 de 2024

Motivo Reunión	**Quien cita**	
Comité de obra – sede Sincelejo y sede Montería.	Supervisión – Interventoría.	
Objetivo	**Fecha:**	19 de enero de 2024
Conocer avances y estado de los proyectos.	**Lugar:**	Virtual
	Hora:	2:30pm
	Notas por:	Interventoría
	Próxima Reunión:	26 de enero de 2024

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO
Arq. Andrés Otero	Apoyo a la supervisión sede Sincelejo
Ing. Ciro Carrascal	Residente obra Sincelejo
Ing. Diego Malo	Residente obra Montería
Arq. Edwin Vargas	Auxiliar obra
Ing. Luis Mancipe	Apoyo obra
Ing. Gustavo Adolfo Gualtero Sánchez	Representante legal de interventoría
Ing. José Javier Hernández Hernández	Residente interventoría Sincelejo
Ing. Luz Angela Rhenals Ruiz	Residente interventoría Montería
Ing. Gisela Martínez	SISOMA interventoría Sincelejo
Ing. Antonio Negrette	SISOMA interventoría Montería

AGENDA

1. Temas técnicos de obra.

- **Sede Sincelejo:**

Se socializa el avance de obra por parte de interventoría, mediante actividades ejecutadas en la semana, (fundida de la viga en concreto intermedia del muro costado sur 0.25x0.25, toma de muestras de ensayos a compresión, levantamiento de mampostería con bloque de 0.20x0.20x0.40 sobre la viga intermedia, avance estructura parqueadero).

La supervisión solicita concepto de interventoría técnico si es viable o no realizar un tipo de impermeabilización al muro sur, donde se va a recostar el elemento, cabe resaltar que en los diseños no hay ningún tipo de impermeabilización. La interventoría por medio del represente legal advierte que los diseños aun no están formalizados a través de los correos electrónicos oficiales, con el respectivo aval del personal responsable, para entrar a verificar las condiciones técnicas y emitir un concepto para dicha impermeabilización.

La supervisión solicita mediante mesa técnica, entrar a revisar por las partes el capítulo de los llenos frente a la afectación del costo final sobre el presupuesto, definir al detalle el capítulo de relleno y muro para saber su alcance, relacionando cada una de las actividades.

Se han estado entregando mediante actas parciales los espacios de bodega del almacén, y área de inservibles; la supervisión informa y aclara que quien finalmente recibe la obra, es el área de infraestructura en una visita final, a su vez se requiere que dichos tramites se les adjunte su correspondiente registro fotográfico.

Avance sede Sincelejo: 77%
Avance presupuesto total: 35,3%.

Según interrogante por parte de la supervisión sobre el tema de mobiliario, el contratista expresa que ya cuenta con dicho suministro para ser instalado cuando se realice la entrega de las áreas, con posible fecha de ejecución para la siguiente semana.

SST:

No han remitido las afiliaciones a EPS y parafiscales completos por parte del contratista de obra, solicitando los certificados únicos de afiliación de cada mes por cada trabajador.

- **Sede Montería:**

El gerente del ICA mediante visita solicita la instalación de la concertina para el cerramiento posterior (costado de Ampica); frente a dicho requerimiento se revisará el balance para priorizar las actividades pendientes.

Avance sede Montería: 20,79%

La supervisión necesita conocer la relación de los ítems contractuales que superan el 100%.

Se socializa el avance de obra por parte de interventoría, mediante actividades ejecutadas en la semana. (Instalación de canaletas en PVC, adecuación del cielo raso en garita del vigilante, instalación del aire acondicionado, muro división de baños zona bodega, desmanchado y brillado de piso).

Se debe contemplar la modulación de la placa del parqueadero para la determinación y el cálculo del acero de refuerzo, la supervisión expresa que no recomienda utilizar doble parrilla de refuerzo para la placa, porque quedaría sobredimensionada, por lo anterior, el contratista solicita a la supervisión los diseños y memorias para su construcción; ya que la supervisión solicitó en su debido momento que se tomara como base la cartilla de invias, donde se encuentran muchas alternativas para el diseño de placas, lo cual ha generado contradicciones e interrogantes a la hora de su interpretación.

La supervisión se compromete a emitir un documento resumen del diseño para la construcción de la placa de parqueadero, para el 22 de enero de 2024.

El contratista solicita a la supervisión la ubicación exacta para la instalación de los 4 puntos de red de datos.

Según evaluación y manejo de aguas lluvias estas se van a evacuar en la zona posterior del terreno, a su vez se pregunta por parte de la interventoría, si dicho campo cuenta con características para recibir esas aguas, la supervisión afirma que, según concepto del director de la seccional, este cuenta con la capacidad correcta de infiltración, por lo que no habría ningún problema depositarlas en esa zona.

SST (Montería):

Se solicita nuevamente responder el comunicado enviado el 27 de diciembre con consecutivo GGC-162-2023-022-COR, enviando toda la documentación mediante correo electrónico, lo cual se ha reiterado en anteriores comités.

No han remitido las afiliaciones a EPS y parafiscales completos por parte del contratista de obra, solicitando los certificados únicos de afiliación de cada mes por cada trabajador.

COMPROMISOS		
Acción	**Responsable**	**Fecha**
Revisar si los diseños cuentan con los requisitos para poder conceptualizar al respecto de la posible impermeabilización del muro sur. (Sincelejo).	Supervisión/Interventoría	22/01/2024
Mesa técnica, entrar a revisar por las partes el capítulo de los llenos frente a la afectación del costo final sobre el presupuesto.(Sincelejo).	Supervisión/ interventoría/obra	26/01/2024
Actas de recibos parciales zonas intervenidas con registro fotográfico.	Interventoría/obra	26/01/2023
Certificados únicos de afiliación de cada mes por cada trabajador. (Sincelejo y Montería).	Contratista obra	22/01/2024
Respuesta comunicado enviado el 27 de diciembre con consecutivo GGC-162-2023-022-COR.	Contratista obra	22/01/2024
Relación de los ítems contractuales que superan el 100%. (Montería).	Interventoría	22/01/2024
Documento resumen del diseño para la construcción de la placa de parqueadero. (Montería).	Supervisión	22/01/2024
Ubicación exacta para la instalación de los 4 puntos de red. (Montería).	Supervisión	22/01/2024

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS





Acción	Se cumplió	
	SI	NO
Revisar si los diseños cuentan con los requisitos para poder conceptualizar al respecto de la posible impermeabilización del muro sur. (Sincelejo).		
Mesa técnica, entrar a revisar por las partes el capítulo de los llenos frente a la afectación del costo final sobre el presupuesto.(Sincelejo).		
Actas de recibos parciales zonas intervenidas con registro fotográfico.		
Certificados únicos de afiliación de cada mes por cada trabajador. (Sincelejo y Montería).		
Respuesta comunicado enviado el 27 de diciembre con consecutivo GGC-162-2023-022-COR.		
Relación de los ítems contractuales que superan el 100%. (Montería).		
Documento resumen del diseño para la construcción de la placa de parqueadero. (Montería).		
Ubicación exacta para la instalación de los 4 puntos de red. (Montería).		

CAUSAS Y ACCIONES FRENTE A INCUMPLIMIENTOS

ACCIONES
Las partes se comprometen a llevar a cabo los compromisos en el transcurso de la semana.

APROBACIÓN DE LOS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES:

Nombre	Firma
Arq. Andrés Otero	
Ing. Ciro Carrascal	

Ing. Diego Malo	
Arq. Edwin Vargas	
Ing. Luis Mancipe	
Ing. Gustavo Adolfo Gualtero Sánchez	
Ing. José Javier Hernández Hernández	
Ing. Luz Angela Rhenals Ruiz	
Ing. Gisela Martínez	
Ing. Antonio Negrette	

[redacted]

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA
INTERVENTORIA GGC-182-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023.
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO: SINCELEJO SUCRE	FRENTE DE TRABAJO: 1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
20-12-2023	Miercoles	7:00 AM	-Inicia construcción de solados. de limpieza para cimentación de muro sur. *Continua corte, figurado y armado. de acero. de refuerzo para cimentación de muro sur *Continua demolición de pavimento en zona de parqueadero para construcción de la cimentación de la cubierta tambien avanza excavación para zapatas *Inicia instalación de acero. de refuerzo para viga de cimentación y zapatas de muro. sur. *se hace impermeabilización con manto. asfaltico en cubierta de bloque administrativo. Herramientas y equipos pulidora martillo. demoledor Herramienta menor	Contratista maestros(4) oficiales (4) Ayudante (3) Ing residente Profesional SST Interventoria Ing Interventoria Profesional SST	Soleado.	5:30 PM	

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

[redacted]

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA
INTERVENTORIA GGC-162-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO: SINCELEJO SUCRE	FRENTE DE TRABAJO: 1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
21 de diciembre 2023	Jueves	7:00 AM	-Continúa construcción de solados. para cimentación de muro sur y a su vez continua la instalación de acero de refuerzo para viga de cimentación, zapatas y columnas -Continúa corte figurado y armado de acero de refuerzo. para estructura de muro. sur -Continúa demolición de pavimento y excavación para cimentación de cubierta en parqueadero. -Inicia. fundida de solados para cimentación de cubierta en parqueadero. -Continua pintura exterior en zona de auditorio. del bloque de laboratorio -Se Reciben en obra 10 aire acondicionados de 12000 Btu para bloque administrativo. Herramientas y equipos: Polidora grande Martillo demoledor Herramienta menor	Contratista maestro (4) oficiales (4) Ayudante (3) Ing Residente de obra Profesional SST Interventoria Ing Interventor Profesional SST	Soleado	5:00 PM	

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

CONSORCIO GINGNOVA

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA
INTERVENTORIA GGC-162-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO — LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	SINCELEJO SUCRE	FRENTE DE TRABAJO: 1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
22 Diciembre 2023	Viernes.	4:00 AM	-se figuró acero para zapatas, viga, cimentación de muro sur; - se realizaron solados en el muro sur - se avanzan las formaletas para zapatas, viga de cimentación, acatando las observaciones hechas por la supervisión, de aumentar los elementos a 0,25 x 0,25m para las vigas, así mismo como la instalación de la dobles que pasaron de ser de 3/8" a 1/2" y de 80cm a 40cm de separación entre ellos. -Inicia instalación de aires acondicionados en área administrativa. -se avanza en demolición de pavimento para cimentación de estructura del parqueadero.	Contratista Maestro (4) oficial (1) Ayudante (3) Ing Residente Profesional SST Interventoría Ing Interventoría Profesional SST	Soleado.	5:15pm.	-se el día de hoy en comite técnico de obra a solicitud de la supervisión se suspenden las actividades relacionadas con la estructura del parqueadero con el fin de realizar la revisión de los planos suministrados y aprobados por la supervisión, con el compromiso de entregar dicha revisión el mismo día en la noche

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

CONSORCIO GINGNOVA

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA
INTERVENTORIA GGC-162-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO: SINCELEJO SUCRE	FRENTE DE TRABAJO: 1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
23 diciembre 2023	Sabado	7:00 Am.	- continuacion de cambio de aires acondicionados, se culmino la instalación de estos, se realizan Pruebas de funcionamiento, todo OK, compromiso de empotrar los cableados de 2 unidades de A/C, el cableado existente Presentaban, fallas. - Se empiezan a fundir las zapatas, viga de cimiento, dosificación 1:2:3	- Contratista Maestro (4) oficial (4) Ayudante (3) Ing Residente Profe SST Interventoria Ing Interventoria Profesional SST	Parcialmente Soleado	5:25 pm	

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE SIRENAS EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA
INTERVENTORIA GGC-162-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE SIRENAS EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	SINCELEJO SUCRE
		FRENTE DE TRABAJO	1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
26 diciembre 2023	Martes,		- Demolicion de viga y excavacion de tramo 2 en el muro sur, - Se iniciaron las actividades del levante muro doblado.	Contratista Maestro (4) oficial (4) Ayudante (3) Ing Residente Prof SST Interventoria Ing Interventoria Prof SST	- Soleado - lluvias medias desde 2:38pm 4:pm.		- Casi no se laboró Puesto que el personal estaba realizando labores previas a la actividad - Esfera a los dientes del muro sur y estructura del parqueadero

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

CONSORCIO GINGNOVA

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA
INTERVENTORIA GGC-162-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	SINCELEJO SUCRE
			FRENTE DE TRABAJO: 1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
27 - Diciembre 2023			- Continuación levante muro doble cerramiento, - corrección cubierta cuarto de inservibles - Actividades cubierta de Almacen - Reparación de goteras sede administrativa.	Contratista Maestro (4) oficial (4) Ayudante (3) Ing Residente Profesional SST Interventoria Ing Interventoria Prote SST	lluvias en horas de la tarde		- se espera los Planos que la supervisión quedó en suministrar para el muro sur y Parqueadero.

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

CONSORCIO GINGNOVA

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA
INTERVENTORIA GGC-162-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	SINCELEJO SUCRE
			FRENTE DE TRABAJO: 1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
20 de diciembre 2023	Jueves.	7:20am	- Continúa levantamiento muro doveleado con su respectivo relleno. - Se formaleteo el redoblon y se funde en la cubierta del Área del almacen. - se reemplazaron las lamparas del auditorios. - se fundió redoblón en espacio de inservibles.	Contratista Maestro (4) oficial (4) Ayudante (3) Ing Residente Profesional SST Interventoria Ing. Interventora Prof SST	Soleado		- se realizó la entrega de los 11 A/C que se cambiaron en la sede administrativa, los guardaron en la oficina de la encargada del Almacen. - se continuan sostenidas labores en Parqueadero.

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

CONSORCIO GINGNOVA

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA
INTERVENTORIA GGC-262-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	SINCELEJO SUCRE — FRENTE DE TRABAJO: 1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
29 diciembre 2023	Viernes		-Se continuan las actividades en el muro sur, en el muro develada. -Se Pañeta el muro que se levantó en cuarto de inservible, -Se realiza pintura exterior en sede administrativa. -Se realiza excavación para cimentación en el Parqueadero, y su respectiva limpieza de las ya existentes.	Contratista Maestro (4) oficial (4) Ayudante (3) Ing Residente saludo Profesional SST Interventoria Ing Interventoria Profesional SST		5:pm	-Se reinician las actividades en el parqueadero.

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

CONSORCIO GINGNOVA

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA
INTERVENTORIA GGC-163-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO: SINCELEJO SUCRE	FRENTE DE TRABAJO: 1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
30 de diciembre 2023	Sabado	7AM	- continúa levante de muro doveladó en el costado sur - corte, figurado y armado de Acero, - se desencofra el redoblon de l almacen - Pintura interior en el bloque de almacen. - Pintura Puertas y rejas en el almacen. - Pintura interior en el area administrativa.		soleado		- se realiza compartir de obra con todo el equipo de trabajo por parte de contratista de obra.

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

CONSORCIO GINGNOVA

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA
INTERVENTORIA GGC-162-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	UNICELLO SUCRE

FRENTE DE TRABAJO: 1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
31/12/2023	Domingo	7:00 AM.	* Se realiza mantenimiento y Pintura de las Puertas y rejas de bloque almacen * Por ser dia festivo no se realizar más actividades se retoma el dia 2 de enero del 2024. Personal:	Contratista Maestro (1) Ayudante. (1) Residente de obra. Interventoria Ing Interventor vial.	lluvias Por la Tarde.	2:00 PM	

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

Powered by CamScanner

[redacted]

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES MOCHE, CORDOBA Y CESAR E INSTALACION DE MEDIDORES EN EL LABORATORIO DE ANALISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GUAJIRA
INTERVENTORIA SDC 002-2023	INTERVENTORIA PARA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES MOCHE, CORDOBA Y CESAR E INSTALACION DE MEDIDORES EN EL LABORATORIO DE ANALISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y MOCHE 2023
CONTRATANTE	INCODER (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	SAN JUAN DEL CESAR / FRENTE DE TRABAJO: 1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
2/01/2024	Martes	7:00 AM	Se continua demolición de Pavimento, Para Cimentación de Cubierta, de Parqueadero * Continua excavación Para Zapata en talud en muro. Sur. * Corte, figurado y armado de acero de refuerzo Para Pedestales de muro. Sur. * Continua Picheo exterior en muro de canto Anclados * Continua excavación de Cimentación de Cuarto de Parqueadero.	Maestro (4) Oficial (4) Ayudante (3) Ing residente Profe SST Interventoria Ing residente Profe SST	Soleado	5:30 PM	

JOSE ANGEL [redacted]
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO CORDOBA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y MOCHE 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO GINGNOVA 1

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE BIOSOMES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR		CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA	
INTERVENTORIA GGC-262-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE BIOSOMES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR		CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023	
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	SINCELEJO SUCRE	FRENTE DE TRABAJO	1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
3/01/2024	Miercoles	7:00 AM	* Demolición de Pavimento Para. ampliación de cubierta de parqueadero. * Se desmonto la cubierta del baño de Kiosko. * Corte y figurado de acero de refuerzo para pedestales del muro. Sur * Contina Pañeteo exterior en el muro de cuarto fosa vida * Se continua excavación de Cimentación de cubierta de Parqueadero.	Maestro (4) Ayudante (4) oficial (3) Ing Residente (1) Prof SST Interventoria Ing Residente Prof SST	Soleado	5:00 PM	

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO GINGNOVA

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA
INTERVENTORIA GGC-162-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	SINCELEJO SUCRE
		FRENTE DE TRABAJO	1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
4/01/2024	Jueves	7:00 AM	* Corte, figurado y Armado de acero. Para la Cimentación de la cubierta de Parqueadero y del muro sur * Inicia instalación de formaletas para pedestales en muro sur. * Se funden morteros de nivelación en cuarto. de Instrumentos * Se hace resane en revoque de bloque almacen * Avanza instalación de estructura para cubierta del baño kiosko. * Avanza pintura exterior en bloque almacen	Maestro (4) oficial 4) Ayudante (3) Ing residente Profe SST Interventoria Ing residente Profe SST	S/cielo	5:30 PM	

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO GINGNOVA

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR		CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA	
INTERVENTORIA OGC-182-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR		CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023	
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	SINCELEJO SUCRE	FRENTE DE TRABAJO	1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
5/04/2024	Viernes	7:00 AM	* Continua instalación del estructura para cubierta del baño de kiosko. * Se funden las pedestales del muro sur. * Inicia fundidas de zapatas de la cubierta del parqueadero. * Se funde una zapata en talud. de muro sur * continua pintura exterior en bloque almacen	oficial (4) Maestro (4) Ayudante (3) Ing Residente Prof SST Interventoria Ing Interventoria Prof SST	Soleado	5:00 PM	

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO [redacted]

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO SINCRONIA
INTERVENTORIA IDGC-362-2023	INTERVENTORIA PARA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	SINCELEJO SUCRE / FRENTE DE TRABAJO / 1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
06/04/2024	Sábado	7:00 AM	* Se desintalas formaletas de Pedestales de nivel Sur. * Continua fundida de zapata. Para Cubierta del Parqueadero. * Se fundan Pedestales de cubierta de parqueadero. Se instalan postes para estructura de cubierta del Parqueadero.	Maestro (4) oficial (4) Ayudante (3) Ing Residente Profe SST Interventoria Ing Residente Prof SST	Soleado	5:00 PM	

[redacted]
RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO GINGNOVA

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANALISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA
INTERVENTORIA 666-163-2023	INTERVENTORIA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	SINCELEJO SUCRE
		FRENTE DE TRABAJO	1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
7/1/2024	Domingo	7:00 AM	*Se termino de instalar la cubierta de baño de kiosko. * se trajo a obra y se pinto la puerta de cuarto reservados	Maestro (1) oficial (1) Ayudante (1) Ing Residente Profe SST Interventoria Ing Residente Prof SST	Soleado	5:00 PM	

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO GINGINOVA

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANALISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GINGINOVA
INTERVENTORIA GGC-162-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANALISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	SINCELEJO SUCRE — FRENTE DE TRABAJO: 1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
08/01/2024	lunes	7:00 AM	* Se instala teja de fibrocemento Nº6 en cubierta de baño de kiosko. * Se realiza relleno de excavación con material seleccionado y compactado en la cimentación de la cubierta de parqueadero.	Maestro (4) oficial (4) Ayudante (3) Ing Residente Prof SST Interventoria Ing Residente Prof SST	Soleado	5:00 PM	

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGINOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO GINGNOVA

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANALISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA
INTERVENTORIA GGC-163-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	SINCELEJO SUCRE
FRENTE DE TRABAJO	1		

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
29/01/2024	Martes	7:00AM	* Continua Reposición de Pavimento. en Parqueadero. * Se realiza polida y Pintura de Puerta de Cuarto Inservible. * Continua instalación de cubierta en techo de Kiosko. * Se inicia retiro de residuos de excavación y demolición de parqueadero. * Continua fundida de Pedestales para cubierta de parqueadero * Se realiza impermeabilización de techo en cubierta de almacen	Maestro (4) oficial (4) Ayudante (3) Ing Residente Prof SST Interventoria Ing Interventor Prof SST	Soleado	5:30PM	

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO GINGNOVA

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA
INTERVENTORIA SGC 262-2024	INTERVENTORIA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	SINCELEJO SUCRE

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
10/04/2024	Miercoles	7:00 AM	* Corte, figrado y armado de acero de refuerzo para la viga intermedia del muro costado Sur. * fundida de pedestales Cortos. en muro. del costado Sur. * fundida de pedestales cortos en muro. de el costado Sur * Cambio de cubierta de kiosko.	Contratista Stp oficial (4) Ayudante (3) Maestro (4) Ing residente Prof SST Instrumentacion Ing residente Prof SST	Soleado	5:00 PM	

JOSE MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

Powered by CamScanner

CONSORCIO GINGNOVA

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA
INTERVENTORIA GGC-182-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023.
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	SINCELEJO SUCRE
FRENTE DE TRABAJO	1		

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
10-Enero 2024	Miercoles	9:Am.	- Figuracion, cortes, Puesta de Acero de refuerzo en la viga intermedia muro costado sur - Fundida de Pedestales cortos en muro costado sur - cambio fundido kiosco (Baño). - Terminaron de fundir las losas de los Pavimentos en el parqueadero.	Contratista Maestro (4) oficial (4) Ayudante (3) Ing Residente Profesional SST Interventoria Ing Interventoria Profesional SST	Soleado		- el Personal de obra no quiere trabajar Por Pago de Salarios.

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA
INTERVENTORIA GGC-162-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO: SINCELEJO SUCRE	FRENTE DE TRABAJO: 1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
11/enero 2024	Jueves	7:10AM	- Figurado, colación de acero de refuerzo para Viga intermedia, muro costado sur - Pintura estructura tubular Parqueadero - Impermeabilización techo del baño del kiosco - impermeabilización del redoblón cubierta almacen. - retiro material sobrante de excavación de estructura cimentación del parqueadero.	Contratista Maestro (4) oficial (4) Ayudante (3) Ing Residente Profesional SST Interventoria Ing Interventoria Profesional SST	Soleado		

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

[redacted]

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	**CONTRATISTA**	CONSORCIO GINGNOVA
INTERVENTORIA GGC-162-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023.
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	**LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO**	SINCELEJO SUCRE — **FRENTE DE TRABAJO** 1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
13 enero 2024	Sabado	7:00 Am	- montaje e instalacion de fijas termoacusticas para el parqueadero, se utilizan andamios para lograr la altura de instalación correcta. - se ajustan los estribos de la viga intermedia en el anuro costado sur, atendiendo, correcciones realizadas por la supervisión. - instalacion de ventana de la secretaria, en vidrio.	Contratista (1) Maestro (4) oficial (4) Ayudante (3) Ing Residente Profesional SST Interventoria. Ing. Interventoria. Profesional SST	S/cielo		- Por temas de inconmodidad con los dueños se hizo necesario desarmar los estribos para ajustar las medidas que ~~se~~ requerida la supervisión.

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

[redacted]

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CORDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA
INTERVENTORIA GGC-162-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023.
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO — LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	SINCELEJO SUCRE	FRENTE DE TRABAJO: 1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
15-enero de 2024	Lunes	7:25 Am	- No se labora, se espera que fragüe mejor la viga intermedia fue se fundió el día 14-enero-2023 - se realiza supervisión y medición de actividades ya realizadas.	Contratista Maestro (4) oficial 4) s Ayudante (3) Ing Residente Profesional SST Interventor Ing Interventoria Profesional SST	Soleado	2pm	- por Fiestas conmemorativas del 20 enero se trabajó hoy hasta medio día.

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

[redacted]

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA
INTERVENTORIA GGC-162-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023 .
CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO: SINCELEJO SUCRE	FRENTE DE TRABAJO	1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
16 enero 2024	Martes	7:25 am	- se funde faltante de Viga intermedia en el muro sur, Para ello se toman las muestras y se realizan los ensayos de consistencia, y se toman muestras Para realizar ensayo de resistencia a la compresión - se recomendó al contratista la toma de las muestras de ensayo y se solicitaron en obra los resultados a los ensayos anteriores	Contratista Maestro (4) oficial (4) Ayudante (3) Ing Residente Profesional SST Interventora Ing Interventoria Profesional SST	Soleado	4:30 pm	Dado el espesor de la viga se debe dejar fraguar 1 día Para iniciar levante del muro

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

[redacted]

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABOAATORIO DE ANALISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA
INTERVENTORIA GGC-162-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023.
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO: SINCELEJO SUCRE	FRENTE DE TRABAJO: 1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
17 enero 2024	Miercoles	9:15am	- Levante de mamposteria sobre viga intermedia en el muro costado sur. se reitera al contratista sobre la calidad que debe tener el levante, ya que el muro es a la vista. - raspado de muros internos ultimo cuarto del almacen	Contratista Maestro (4) Oficial (4) Ayudante. (3) Ing Residente Profesional SST Interventoria Ing Interventoria Profesional SST	Soleado	4:30 pm	- Se realizan medicion en el cuarto de inservibles.

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

[redacted]

BITACORA DE OBRA

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABOAATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO GINGNOVA
INTERVENTORIA GGC-262-2023	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR	CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023.
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO — LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	SINCELEJO SUCRE	FRENTE DE TRABAJO: 1

FECHA	DIA	HORA INICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL EN OBRA	CLIMA	HORA CIERRE	NOTAS DEL DIA
18 enero 2024	Jueves	7:00 Am	- Levante mamposteria muro SUV - Se realiza la pintura de muros interiores en el ultimo cuarto del Almacen. - Se realiza el acta de entrega del cuarto de insecticidas a la administracion del ICA.	Contratista Maestro (4) Oficial (4) Ayudante (3) Ing Residente Profesional SST Int Interventoria Ing Interventoria Profesional SST	Soleado		- Se recibe oficio guia por parte de la secretaria de gerencia, debido que se le ha instalado la puerta en madera.

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO GINGNOVA

RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023

ESTADO GENERAL TIEMPO

CONSORCIO GINGNOVA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21-dic-23 Y EL 20-ene-24

CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA Y SUCRE 2023 **OBRA** GGC-173-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO GINGNOVA **CTO. INTERVENTORIA No.** GGC-162-2023

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DIA	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Seco	8	8	8	8	8	6	7	8	8	8	6,5		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Lluvias moderadas						2	1				1,5																				
Lluvias intensas																															

NOTA: EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO