| Fecha<br>2026-01-26<br>AA MM DD | Zipa<br>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS<br>STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

# INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA,EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 2

**ALCANCE** Conservación Malla Vial Rural

**CONTRATO No.** IDU-1512-2025

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Alexander Cortes Gomez - Apoyo Principal

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **% PLANEADO** | 0.0% |
| **% EJECUTADO** | 0.0% |
| **% VARIACIÓN** | 0.0% |

## ESTADO DEL CONTRATO

El día 15/12/2025 se suscribió el acta de inicio del Contrato de Interventoría IDU-1512 de 2025. Durante el mes de enero del 2026, la Interventoría continúa con la verificación del cumplimiento, por parte del Contratista de Obra, de las obligaciones relacionadas con la ejecución de actividades previas (Hojas de Vida, Diagnósticos, Manual Ambiental de Obra, etc.), las cuales no representan avance físico ni financiero del proyecto.

## INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO VIAS OCM 2025 | **Contratista** | CONSORCIO UG-SIS MALLA VIAL |
| **Contrato No.** | IDU-1502-2025 | **Contrato No.** | IDU-1512-2025 |
| **Valor Inicial** | $ 47.229.577.047,00 | **Valor Inicial** | $ 8.114.703.462,00 |
| **Total Contrato** | $ 47.229.577.047,00 | **Total Contrato** | $ 8.114.703.462,00 |
| **Valor Pagado** | $ 13.696.577.344,00 | **Valor Pagado** | $ 0,00 |
| **Plazo Inicial** | 720 días | **Plazo Inicial** | 720 días |
| **Plazo Actualizado** | 720 días | **Plazo Actualizado** | 720 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2025-12-15 | **Fecha de Iniciación** | 2025-12-15 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2027-12-14 | **Fecha de Terminación Actual** | 2027-12-14 |
| **No. Empleos generados** | 39 | **No. Empleos generados** | 17 |

## INFORMACIÓN INTERVENTORIA

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO UG-SIS MALLA VIAL |
| **Contrato No.** | IDU-1512-2025 |
| **Valor Inicial** | $ 8.114.703.462,00 |
| **Total Contrato** | $ 8.114.703.462,00 |
| **Valor Pagado** | $ 0,00 |
| **Plazo Inicial** | 720 días |
| **Plazo Actualizado** | 720 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2025-12-15 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2027-12-14 |

| | |
|---|---|
| **No. Empleos generados** | 17 |

**OBSERVACIONES** -

## AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE