Fecha 2026-01-26 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C GRUPO 6

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1558-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Gilberto Riano Rodriguez - Apoyo Principal, Sergio Alejandro Diaz Suarez - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El Contrato de Obra 1558-2025 cuenta con acta de inicio desde el 22 de enero de 2026. Durante la semana, se adelantó la entrega por parte del contratista, de productos contractualmente establecidos para las actividades previas, y para el desembolso del anticipo, los cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoria.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO ESPACIO VITAL URBANO
Contrato No.	IDU-1558-2025
Valor Inicial	$ 40.704.606.199,00
Total Contrato	$ 40.704.606.199,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-03-21
No. Empleos generados	0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTERURBANISMO BOGOTA
Contrato No.	IDU-1586-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-02-21
No. Empleos generados	0

OBSERVACIONES -No se anexa informe semanal ni cronograma, debido a que no se ha recibido por parte de la Interventoría, por lo tanto, se encuentra en tramite el apremio No.1 por la no remisión de informes semanales.