Fecha 2026-01-26 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1585-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Luis Gabriel Talero Reina - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

En la presente semana no se reporta avance físico y financiero por cuanto se encuentra en etapa de preliminares, en actividades de revisión y aceptación de: Hojas de vida de Obra e Interventoría, cronograma general del proyecto, desglose de AIU, documentación para pago de anticipo, desglose de la propuesta económica de interventoría, revisión de datos técnicos de corredores preseleccionados.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	UNIÓN TEMPORAL AG3 IDU 016	**Contratista**	CONSORCIO EPSILON URBANO 2026
Contrato No.	IDU-1557-2025	**Contrato No.**	IDU-1585-2025
Valor Inicial	$ 40.704.606.199,00	**Valor Inicial**	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 40.704.606.199,00	**Total Contrato**	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	780 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-16	**Fecha de Iniciación**	2026-01-16
Fecha de Terminación Actual	2028-03-15	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-15
No. Empleos generados	2	**No. Empleos generados**	3

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO EPSILON URBANO 2026
Contrato No.	IDU-1585-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-16
Fecha de Terminación Actual	2028-02-15

No. Empleos generados	3

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES