DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
CUNDINAMARCA - AMAZONAS
INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Supervisor de Interventoria**
27/05/2025	Del 20 de diciembre 2024 al 10 de Febrero de 2025	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS SAS NIT. 900.704.712-2	Martha Helena Lizarazo Báez

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato Nro.	No. 28 de 2024	**Tipo:**	Contrato de Interventoria	**Convenio Nro.**	N/A	**Tipo:**	N/A
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, AL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORÁMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA, ASÍ COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS						

Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP
C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	2024	1424	2/02/2024	$59.990.000
	2024	8924	6/12/2024	$14.100.000
	2024	9424	12/12/2024	$18.181.543

Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
$59.990.000	$92.271.543	10 de mayo de 2024	8 meses	7 de junio de 2024	1/03/2025

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO				
Póliza Nro.	**Fecha de la Póliza**	**Nro. Registro Presupuestal**	**Fecha del Registro Presupuestal**	**Fecha de Suscripción**
C-100074856	10/05/2024	**26024-76224-76324**	17/05/2024	17/05/2024

MODIFICACIONES AL CONTRATO					
	Nro.	**Fecha de la A/P/M**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o alcance**
Adiciones:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorrogas:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modificatorio :	1	N/A	60 dias	32.281.543,30	N/A

INFORMACIÓN FINANCIERA							
Valor del contrato		$92.271.543		**% Anticipo**		N/A	
Pagos				**Amortización**			
Fecha del pago	**Forma de pago**	**% Pagado**	**Valor**	**%**	**Valor**	**Valor Neto**	**Soporte**
				N/A	N/A	N/A	N/A
Pagos y % de Avance		**0,00%**	**$** -	N/A	**$0**	$0	N/A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Soportes**
De acuerdo a lo establecido en el modificatorio No. 1 donde se indica : (...)Adicionar el valor del Contrato de interventoría No. 028 de 2024, por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TRES CENTAVOS ($32.281.543,3) distribuidos así: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE, ($5.950.000 incluido IVA), que corresponde al profesional que aprobará el diseño estructural adicional del ascensor y VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($26.331.543.3) para la ejecución de unas obras no previstas inicialmente, recursos amparados presupuestalmente con el CDP No. 8924 y 9424, para un valor total de NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($92.271.543.30), incluido IVA.	**Se hizo entrega del informe de la revision realizada al diseño estructural entregado pro el Ing. Johnathan Cala especialista en estructuras del Consorcio Porvenir .**	Informe de la revision realizada e informe del ing. Estructural del contratista.

Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
Suministro e instalacion del ascensor y obras de mantenimiento Palacio de Justicia de Gacheta .	informe de la revision realizada al diseño estructural	10/02/2025	50,00%


GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periódo reportado)

Se aclara que la elaboracion y revision del diseño estructural se incio a partir de la fecha del modificatorio No. 1 que fue el 20 de diciembre de 2025 por eso en el informe del ingeniero estructural se registra fecha de diciembre , dando cumplimiento a lo establecido se adjunta el informe de la revision que realizó el Ing. estructural .
A partir del 27 de enero de 2025 el contrato se encuentra suspendido por lo tanto no hay avance de obra. . Asi mismo se aclara que por avance de la ejecucion del contrato en los documentos anexos del corte No. 3 de interventoria se adjunto el informe en el sigobius Desajcuno25-970., sin embargo, no se realizó el pago de esta actividad.

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL				
Causas	**Alternativas de Solución**	**Fecha de Solución**	**Gestión**	**Resultados**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se informa que el contrato No.28 de 2024 fue suscrito con cargo a la Subunidad ejecutora 27-01-02-033. El pago de la factura NoFE197 por valor de 5.950.000,00 se debe realizar con cargo al RP No.26024.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
CONTRATISTA	
Nombre	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS SAS NIT. 900.704.712-2
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL
SUPERVISOR	
Nombre	MARTHA HELENA LIZARAZO BAEZ
Cargo	SUPERVISORA CONTRATO D EINTERVENTORIA