Montería, 15 de Agosto de 2025

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Interventor
inter.hospital24@gmail.com

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO
Atte. **ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE**
Secretaria de Infraestructura Gobernación de Sucre
Email: infraestructura@gobsucre.gov.co, ismael.sierra@gobsucre.gov.co

HGM24052024-91

Referencia: Contrato de Obra No. LP-018-2023 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: Remisión balance de obra N. 3

Cordial Saludo,

En el desarrollo del proyecto "Construcción, Equipamiento Fijo y Dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre", se ha realizado una revisión técnica detallada que ha evidenciado la necesidad de incorporar una serie de actividades e ítems que no fueron contemplados inicialmente en el presupuesto contractual o ítems cuyas especificaciones no tuvieron coincidencia con los ítems del presupuesto.

Estos ítems no previstos se identificaron a partir de estudios de campo, análisis de los diseños arquitectónicos y de especialidades, así como de los requerimientos funcionales del hospital. La inclusión de estas actividades resulta indispensable para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, la funcionalidad de la infraestructura hospitalaria, y el cumplimiento normativo en materia de salud, seguridad y eficiencia técnica.

Es importante resaltar que la naturaleza de estos ítems no responde a cambios arbitrarios en el alcance, sino a ajustes necesarios derivados de la revisión de los diseños, la especificación técnica de los espacios médicos especializados, y las condiciones reales. Estos ajustes tienen como propósito asegurar la correcta operación del hospital una vez

entre en funcionamiento, evitando afectaciones a la calidad del servicio, así como reprocesos o intervenciones posteriores que puedan comprometer la inversión pública realizada.

Uno de los aspectos detectados fue la necesidad de incluir **cajas de inspección** específicas que no fueron previstas inicialmente. En particular, se requiere la incorporación de los siguientes ítems:

INP. 9 Caja Inspección 1.0 X 1.0(Con Marco Y Contra Marco)
INP. 10 Caja Inspección 1.6 X 1.6(Con Marco Y Contra Marco)

Las redes de gases medicinales requieren accesorios y materiales que no estaban contemplados en el presupuesto inicial. Para asegurar la correcta instalación, funcionamiento y normatividad de estas redes, se hace necesario incluir los siguientes ítems:

INP. 11 Accesorio Para Tubería De Cobre De 1/2" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación
INP. 12 Accesorio Para Tubería De Cobre De 3/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación
INP. 13 Accesorio Para Tubería De Cobre De 1" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación
INP. 14 Accesorio Para Tubería De Cobre De 1 1/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación
INP. 15 Soportaría En Riel Chanel Dos Varillas, Y Abrazaderas Metálicas Para Red De Gases Medicinales
INP. 16 Tubería PVC-C900 DR18 6" AWWA
INP. 17 Restrictor Hd S1100 6" (Incluye Atranque En Concreto)
INP. 18 Codo 90° Hd Jm X Jm 6" Ul/Fm
INP. 19 Unión Adapt. AC HD 6" JM X Brida
INP. 20 Reducción Copa HD MJ X MJ 6"X4" UL/FM

Durante el desarrollo del proyecto, y tras una revisión exhaustiva de los diseños eléctricos y las especificaciones técnicas, se identificó la necesidad de incluir ítems no previstos en el presupuesto original para garantizar la correcta ejecución y operación segura del sistema eléctrico del hospital.

1. Alimentadores Eléctricos
Se requiere la instalación de varios alimentadores en cobre de diferentes configuraciones y calibres, tales como:

- Alimentadores en configuraciones de 8 conductores (3#750+1#750), con o sin conductor neutro adicional, diseñados para transportar grandes cargas con eficiencia y seguridad (INP. 21 y 22).
- Alimentadores en configuraciones de 3 o 2 conductores con conductores neutros y de puesta a tierra, para la distribución adecuada de energía en diferentes sectores del hospital (INP. 23 a 25).

Estos alimentadores aseguran una distribución eficiente, confiable y segura de la energía eléctrica a las distintas cargas y equipos críticos del hospital.

2. Tableros Eléctricos
Se hace indispensable el suministro e instalación de diversos tableros eléctricos que cumplen funciones específicas, como tableros generales, tableros de emergencia, tableros *de transferencia para* bombas contra incendio y tableros parciales. Cada uno incluye:

- Elementos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
- Equipos de control para asegurar la operación correcta y segura.
- Señalización y dispositivos para la supervisión y mantenimiento.

Estos tableros cumplen con las especificaciones del diagrama unifilar NEC y son esenciales para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, el cumplimiento de normativas y la seguridad del personal y usuarios (INP. 26 a 35).

3. Infraestructura para Redes de Media Tensión

El proyecto requiere además:

- Suministro, transporte e instalación de postes de concreto de diferentes capacidades (1050 y 1350 KGF) para soportar líneas eléctricas energizadas (INP. 36 y 37).
- Cimentación adecuada para postes, garantizando estabilidad y seguridad estructural (INP. 38).
- Armado y montaje de estructuras primarias tipo horizontal trifásicas para fin de línea y puntos de conexión, necesarias para la distribución de energía en media tensión (INP. 39 a 43).
- Reubicación de redes existentes para adecuarlas al nuevo trazado del hospital (INP. 40).

Esta infraestructura garantiza la correcta llegada y distribución de la energía en media tensión, base fundamental para la alimentación de los sistemas eléctricos de baja tensión internos.

4. Equipos de Medición y Redes de Media Tensión

Se incluyen además:

- Equipos de medición homologados para el control y facturación del consumo energético (INP. 44).
- Instalación de líneas de media tensión trifásicas con conductores ecológicos, que ofrecen beneficios en eficiencia y reducción de impacto ambiental (INP. 45 y 46).

5. Certificaciones y Cumplimiento Normativo

Es indispensable contar con las certificaciones RETIE y RETILAP para todos los sistemas eléctricos, garantizando que cumplen con los estándares nacionales de seguridad eléctrica y calidad. Esto asegura la legalidad y confiabilidad de las instalaciones, y minimiza riesgos para el hospital y su operación (INP. 47 y 48).

INP. 21 ALIMENTADORES EN 8(3#750+1#750) CU
INP. 22 ALIMENTADORES EN 8(3#750+1#750)+1#750T CU
INP. 23 ALIMENTADORES EN 3(3#750)+1#750T Cu AWG (TIPO THW)
INP. 24 ALIMENTADORES EN 2(3#750)+2(1#750)1#750T Cu AWG (TIPO THW)
INP. 25 ALIMENTADORES EN 3(3#750)+3(1#750)1#750T Cu AWG (TIPO THW)
INP. 26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO
INP. 27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO T-EI TRANSFERENCIA PARA BOMBA CONTRAINCEDIO 220/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO
INP. 28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO

INP. 29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TI" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO

INP. 30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-XR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.

INP. 31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO

INP. 32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-XR" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.

INP. 33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_03 B" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO

INP. 34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_02 A" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO

INP. 35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)

INP. 36 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1050 KFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE, HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN

INP. 37 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1350 KFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE, HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN

INP. 38 CIMENTACIÓN DE POSTE DE MEDIA TENSIÓN

INP. 39 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13.2 KV (MT 321)

INP. 40 REUBICACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN QUE ALIMENTA TRANSFORMADOR EXISTENTE DEL PARQUE ALEDAÑO AL HOSPITAL

INP. 41 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13.2 KV (MT 813-1)

INP. 42 SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA PUNTO DE CONEXIÓN EN RED TRIFÁSICA.

INP. 43 SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICA, FIN DE LÍNEA EN 13.2 KV (MT 331), INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DE CAJA CORTACIRCUITO Y BAJANTE DE RED EN CONDUCTOR XLPE.

INP. 44 SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA EN POSTE CONTADOR ELECTRONICO 3X220/127 V, 5A HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE ENERGÍA
INP. 45 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE M.T. TRIFÁSICA EN CONDUCTOR ECOLOGICO 3XCF 63, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO
INP. 46 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE M.T. TRIFÁSICA EN CONDUCTOR ECOLOGICO 2XCF 63, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO
INP. 47 Certificación Retilap
INP. 48 Certificación Retie Subestación Acometida Mt Acometida Bt Tableros Generales Tableros Parciales Salidas De Uso Final Ups

Como parte de las exigencias ambientales y normativas vigentes para la ejecución de proyectos de construcción y obras civiles, es indispensable incluir un Plan de Compensación Forestal. Este plan responde a la necesidad de mitigar el impacto ambiental generado por la intervención en el terreno y la instalación de infraestructura relacionada con el hospital.

INP. 49 Plan de compensacion forestal

Durante la revisión detallada de los diseños y especificaciones del Hospital del Golfo de Morrosquillo en Coveñas, se identificó la necesidad de incluir nuevos ítems para garantizar el correcto funcionamiento y control de los sistemas de climatización y ventilación, así como la automatización necesaria para un ambiente hospitalario adecuado.
INP. 50 y INP. 51 – Difusores de techo rectangulares 4 vías (10"x10" y 8"x8"): Estos difusores son esenciales para la distribución uniforme del aire acondicionado en los espacios interiores, asegurando un ambiente confortable y controlado térmicamente para pacientes y personal. La selección de tamaños variados responde a las dimensiones específicas de los ambientes y la demanda de flujo de aire según los cálculos técnicos.
INP. 52 – Gateway Sierra Monitor BACnet MSTP / Modbus RTU para 250 puntos: Este dispositivo es fundamental para la integración y comunicación de los sistemas de automatización y control, permitiendo la supervisión y gestión centralizada de los equipos HVAC y otros sistemas automatizados. Su inclusión asegura la interoperabilidad y facilita el monitoreo en tiempo real para un mantenimiento eficiente.
INP. 53 – Tablero de control adicional para sala de espera: Se requiere un tablero de control específico para la sala de espera que permita manejar y regular las condiciones ambientales de manera independiente, garantizando el confort en esta área de alta ocupación.
INP. 54 – Canalizaciones de control: Incluyen la instalación e integración de cableado necesario para la comunicación y automatización de los sistemas CVV (control de ventilación variable), VRF (flujo de refrigerante variable) y BAS (sistema de automatización de edificios). Este sistema permite la optimización del consumo energético y un control eficiente de la ventilación y climatización, vital para cumplir con los estándares de calidad y seguridad hospitalaria.

INP. 50 DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 10"x10"
INP. 51 DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 8"x8"
INP. 52 GATEWAY SIERRA MONITOR BACKNET MSTP/ MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO SALA ESPERA

INP. 53 TABLERO DE CONTROL ADICIONAL PARA SALA DE ESPERA
INP. 54 CANALIZACIONES DE CONTROL INCLUYE: INTEGRACIÓN CVV, INTEGRACION VRF, INTEGRACION SISTEMA BAS VRF Y AUTOMATIZACIÓN VENTILACIÓN. SALE DE ESPERA

- Los ítems correspondientes a puertas y ventanas, a pesar de ser contractuales, presentan diferencias entre la descripción del ítem presupuestado y la especificación real del mismo. Por esta razón, se hace necesaria la creación de ítems no previstos que correspondan a estas actividades, los cuales deben ajustarse a las especificaciones y diseños establecidos. Esto con el fin de garantizar el cumplimiento de lo especificado en los diseños del Hospital del Golfo de Morrosquillo.

INP. 55 p00-m suministro e instalacion puerta batiente entamborada 0.70 x 2.40 mt + montante 0.70x0,30 m, tablero aglomerado melamínico e= 5,5 mm, linea tendenza color soder o similar. con bordes protegidos en canto pvc, dilataciones de 3 mm x 3 mm. marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate, marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20. sagras de piston en acero 10- 20 de 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", soldadas

inp. 56p00-k suministro e instalacion puerta tipo holandesa 0.70x2.40 mts + montante 0.70x0,30 m, tablero aglomerado melamínico e= 5,5 mm, linea tendenza con bordes protegidos en canto pvc, dilataciones de 3 mm x 3 mm + marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate color grafito ral 7026. marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20. + 4 bisagras induma balinera 3"x3" cromo mate

INP. 57 p01-c suministro e instalacion puerta corrediza entamborada 0.80 x 2.40 mt + montante 0.80x0,30 m, tablero aglomerado melamínico e= 5,5 mm, linea tendenza color soder o similar. con bordes protegidos en canto pvc, dilataciones de 3 mm x 3 mm. marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate, marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20.

INP. 58 p01-m suministro e instalacion puerta batiente entamborada 0.80 x 2.40 mt + montante 0.80x0,30 m, tablero aglomerado melamínico e= 5,5 mm, linea tendenza color soder o similar. con bordes protegidos en canto pvc, dilataciones de 3 mm x 3 mm. marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate, marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20.

INP. 59 p01-n suministro e instalacion puerta batiente entamborada 0.80 x 2.40 mt + montante 0.80x0,30 m, tablero aglomerado melamínico e= 5,5 mm, linea tendenza color soder o similar. con bordes protegidos en canto pvc, dilataciones de 3 mm x 3 mm. canto reforzado con perfil "u" en acero inoxidable cal. 16 tipo a 34 satinado., marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatacion de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate color grafito ral 7026. marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20.,

INP. 60 p02-m suministro e instalacion puerta batiente entamborada 0.90 x 2.40 mt + montante 0.90x0,30 m, tablero aglomerado melamínico e= 5,5 mm, linea tendenza color soder o similar. con bordes protegidos en canto pvc, dilataciones de 3 mm x 3 mm. marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura

electrostática semimate, marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20.

INP. 61 p02-n suministro e instalacion puerta batiente entamborada 0.90 x 2.40 mt + montante 0.90x0,30 m, tablero aglomerado melamínico e= 5,5 mm, linea tendenza color soder o similar. con bordes protegidos en canto pvc, dilataciones de 3 mm x 3 mm. canto reforzado con perfil "u" en acero inoxidable cal. 16 tipo a 34 satinado., marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatacion de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate color grafito ral 7026. marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20.,

INP. 62 p08-nj. suministro e instalacion puerta entamborada 1.60 x2.40 mts + montante 1,60x0.30 mts, tablero aglomerado melamínico e= 5,5 mm, linea tendenza color soder o similar. con bordes protegidos en canto pvc, dilataciones de 3 mm x 3 mm. canto reforzado con perfil "u" en acero inoxidable cal. 16 tipo a 34 satinado + mirilla de vidrio templado laminado incoloro de 8 mm con marco en acero inoxidable dim 0,20 cm x 0,70 cm + guardacamilla balinera 3" x 3" (cromo mate) o similar. marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate color grafito ral 7026. marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20. bisagra induma balinera 3" x 3" (cromo mate) o similar. cantidad 4 por hoja.

INP. 63 p03-d. suministro e instalacion puerta plegable entamborada 1.00 x2.40 mts + montante 1,00x0.30 mts, tablero aglomerado melamínico e= 5,5 mm, linea tendenza color soder o similar. con bordes protegidos en canto pvc, dilataciones de 3 mm x 3 mm. canto reforzado con perfil "u" en acero inoxidable cal. 16 tipo a 34 satinado. marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate color grafito ral 7026. marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20. bisagra induma balinera 3" x 3" (cromo mate) o similar. cantidad 4 por hoja.

INP. 64 p03-m suministro e instalacion puerta batiente entamborada 1.00 x 2.40 mt + montante 1.00x0,30 m, tablero aglomerado melamínico e= 5,5 mm, linea tendenza color soder o similar. con bordes protegidos en canto pvc, dilataciones de 3 mm x 3 mm. marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate, marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20.

INP. 65 p03-n. suministro e instalacion puerta entamborada 1.00 x2.40 mts + montante 1,00x0.30 mts, ablero aglomerado melamínico e= 5,5 mm, linea tendenza color soder o similar. con bordes protegidos en canto pvc, dilataciones de 3 mm x 3 mm. canto reforzado con perfil "u" en acero inoxidable cal. 16 tipo a 34 satinado. marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatacion de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate, anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20.

INP. 66 p04-m suministro e instalacion puerta batiente entamborada 1.10 x 2.40 mt + montante 1.10x0,30 m, tablero aglomerado melamínico e= 5,5 mm, linea tendenza color soder o similar. con bordes protegidos en canto pvc, dilataciones de 3 mm x 3 mm. marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate, marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20.

INP. 67 p05-m suministro e instalacion puerta batiente entamborada 1.20 x 2.40 mt + montante 1.20x0,30 m, tablero aglomerado melamínico e= 5,5 mm, linea tendenza color soder o similar. con bordes protegidos en canto pvc, dilataciones de 3 mm x 3 mm. marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate, marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20.

INP. 68 p07-nj. suministro e instalacion puerta entamborada 1.40 x2.40 mts + montante 1,40x0.30 mts, tablero aglomerado melamínico e= 5,5 mm, linea tendenza color soder o similar. con bordes protegidos en canto pvc, dilataciones de 3 mm x 3 mm. canto reforzado con perfil "u" en acero inoxidable cal. 16 tipo a 34 satinado + mirilla de vidrio templado laminado incoloro de 8 mm con marco en acero inoxidable dim 0,20 cm x 0,70 cm + guardacamilla balinera 3" x 3" (cromo mate) o similar. marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate color grafito ral 7026. marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20. bisagra induma balinera 3" x 3" (cromo mate) o similar. cantidad 4 por hoja.
INP. 69 p06-m suministro e instalacion puerta batiente entamborada 1.20 x 2.40 mt + montante 1.0x0,30 m, tablero aglomerado melamínico e= 5,5 mm, linea tendenza color soder o similar. con bordes protegidos en canto pvc, dilataciones de 3 mm x 3 mm. marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate, marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20.
INP. 70 p00a suministro e instalacion puerta metálica 0.70x2.30 mts hoja en lámina galvanizada cal. 18 con refuerzos interiores en lámina galvanizada cal. 18, dilataciones de 3 mm x 3 mm, acabado en pintura electrostática cofrado semimate, marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate, marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20. bisagras de piston en acero 10- 20 de 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", soldadas (según peso). cantidad 4 por hoja.
INP. 71 "p00b suministro e instalacion puerta metálica 0.70x2.40 mts+montante 0.70x0,30 m mts, hoja en lámina galvanizada cal. 18 con refuerzos interiores en lámina galvanizada cal. 18, dilataciones de 3 mm x 3 mm, acabado en pintura electrostática cofrado semimate canto reforzado con perfil ""u"" en acero inoxidable cal. 16 tipo a 34 satinado, marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20. bisagras de piston en acero 10-
20 de 3/4""x 2"" ó 5/8"" x 2"", soldadas"
INP. 72 p01a suministro e instalacion puerta metálica 0.80x2.40+montante 0.80x0,30 m mts hoja en lámina galvanizada cal. 18 con refuerzos interiores en lámina galvanizada cal. 18, dilataciones de 3 mm x 3 mm, acabado en pintura electrostática cofrado semimate, marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate, marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20. bisagras de piston en acero 10- 20 de 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", soldadas (según peso). cantidad 4 por hoja.
INP. 73 "p01b uministro e instalacion puerta metálica 0.80x2.40 mts+montante 0.80x0,30 m mts, hoja en lámina galvanizada cal. 18 con refuerzos interiores en lámina galvanizada cal. 18, dilataciones de 3 mm x 3 mm, acabado en pintura electrostática cofrado semimate canto reforzado con perfil ""u"" en acero inoxidable cal. 16 tipo a 34 satinado, marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20. bisagras de piston en acero 10-
20 de 3/4""x 2"" ó 5/8"" x 2"", soldadas"
INP. 74 p02a suministro e instalacion puerta metálica 0.90x2.40+montante 0.90x0,30 m mts hoja en lámina galvanizada cal. 18 con refuerzos interiores en lámina galvanizada cal. 18, dilataciones de 3 mm x 3 mm, acabado en pintura electrostática cofrado semimate, marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate, marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x

0,0015 cms en acero cal. 20. bisagras de piston en acero 10- 20 de 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", soldadas (según peso). cantidad 4 por hoja.

INP. 75 p03a suministro e instalacion puerta metálica 1.00x2.40+montante 1,00x0,30 m mts hoja en lámina galvanizada cal. 18 con refuerzos interiores en lámina galvanizada cal. 18, dilataciones de 3 mm x 3 mm, acabado en pintura electrostática cofrado semimate, marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate, marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20. bisagras de piston en acero 10- 20 de 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", soldadas (según peso). cantidad 4 por hoja.

INP. 76 p07a suministro e instalacion puerta metálica 1.40x2.40+montante 1,40x0,30 m mts hoja en lámina galvanizada cal. 18 con refuerzos interiores en lámina galvanizada cal. 18, dilataciones de 3 mm x 3 mm, acabado en pintura electrostática cofrado semimate, marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate, marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20. bisagras de piston en acero 10- 20 de 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", soldadas (según peso). cantidad 4 por hoja.

INP. 77 p06a suministro e instalacion puerta metálica 1.20x2.40+montante 1,20x0,30 m mts hoja en lámina galvanizada cal. 18 con refuerzos interiores en lámina galvanizada cal. 18, dilataciones de 3 mm x 3 mm, acabado en pintura electrostática cofrado semimate, marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate, marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20. bisagras de piston en acero 10- 20 de 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", soldadas (según peso). cantidad 4 por hoja.

INP. 78 p07-p suministro e instalacion puerta metálica persiana 1.40 x 2.40 mts+montante 140x0,30. hoja en lámina galvanizada cal. 18 con refuerzos interiores en lámina galvanizada cal. 18, dilataciones de 3 mm x 3 mm, acabado en pintura electrostática cofrado semimate, marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20. bisagras de piston en acero 10- 20 de 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", soldadas

INP. 79 p02-f puerta metálica 0,90 x 2.40 mts+montante 0,90x0,30 mts, hoja en lámina galvanizada cal. 18 con refuerzos interiores en lámina galvanizada cal. 18, dilataciones de 3 mm x 3 mm, acabado en pintura electrostática cofrado semimate + ventana lateral según detalle, marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate, marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20. bisagras de piston en acero 10- 20 de 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", soldadas

INP. 80 p06-p suministro e instalacion puerta metálica persiana 1,20x2,37, 1.20 x 2.40 mts+montante 120x0,30 o 1,20x1,80. hojas con contramarco perimetral en lámina galvanizada cal 18. 2 modulos de persiana metálica lámina calibre 18, acabado en pintura electrostatica semimate marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate color igual a hoja. marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20. bisagras de piston en acero 10- 20 de 3/4"x 2" ó 5/8" x 2",

INP. 81 p09 aj suministro e instalacion puerta metálica + lamina de acero en "u" + mirilla 1.80 x 2.40. hojas en lámina galvanizada cal. 18 con refuerzos interiores en lámina galvanizada cal. 18, dilataciones de 3 mm x 3 mm, acabado en pintura electrostática cofrado semimate canto reforzado con perfil "u" en acero inoxidable cal. 16 tipo a 34 satinado + mirilla de vidrio templado laminado incoloro de 8 mm con marco en acero inoxidable dim 0,20 cm x 0,70 cm, marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado

en pintura electrostática semimate anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20. bisagras de piston en acero 10- 20 de 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", soldadas

INP. 82 p08r. suministro e instalacion puerta en poliuretano semihermetica 1.60 x 2.40+montante 1,60x0,30, hoja semihermetica 40 mm, acabado de lámina de fácil limpieza, inyectado en poliuretano de alta densidad , borde batiente porta empaque semihermetico según fabricante + mirilla de vidrio templado laminado incoloro de 8 mm con marco en acero inoxidable dim. 0,20 cm x 0,70 cm. + bumper en acero según fabricante, marco y contramarco según fabricante, bisagras en acero según fabricante

INP. 83 p05h suministro e instalacion puerta 1.20x 2.40 mts hoja semihermetica 40 mm, acabado de lámina de fácil limpieza, inyectado en poliuretano de alta densidad , borde batiente porta empaque semihermetico según fabricante + lámina de plomo, marco y contramarco según fabricante. marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20. bisagras en acero según fabricante

INP. 84 p02r. suministro e instalacion puerta en poliuretano semihermetica 0,90x 2.40+montante 0,90x0,30, hoja semihermetica 40 mm, acabado de lámina de fácil limpieza, inyectado en poliuretano de alta densidad , borde batiente porta empaque semihermetico según fabricante + mirilla de vidrio templado laminado incoloro de 8 mm con marco en acero inoxidable dim. 0,20 cm x 0,70 cm. + bumper en acero según fabricante, marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20, bisagras en acero según fabricante

INP. 85 p10 e suministro e instalacion puerta metálica blindada resistente fuego 2,00x2,40, hoja acústica en lámina cold rolled cal. 18, al interior con relleno en black teather de fiber glass o similar, resistencia al fuego de 120 minutos, empaquetados entre marco y hoja, acabado en pintura electrostática semimate, marco dilatado en lámina cold rolled cal. 18 con dilatación de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate color igual a hoja. marco anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 16.los componentes deben contar con certificación ul

INP. 86 p01l suministro e instalacion puerta aluminio+vidrio 0.80 x 2.40+montante 0,80*0,30 hoja con marco perimetral e intermedio + vidrio laminado y templado incoloro de 8 mm + pisa vidrio. con película sandblasting marco en aluminio anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20. bisagras de piston en acero 10- 20 de 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", soldadas

INP. 87 p02l suministro e instalacion puerta aluminio+vidrio 0.90 x 2.40+montante 0,90*0,30 hoja con marco perimetral e intermedio + vidrio laminado y templado incoloro de 8 mm + pisa vidrio. con película sandblasting marco en aluminio anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20. bisagras de piston en acero 10- 20 de 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", soldadas

INP. 88 p02v suministro e instalacion puerta en vidrio 0.90 x 2.40 + montante 0,90x0,30 mts, puerta en cristal templado laminado incoloro de 8 mm+ zocalo s351 superior e inferior en aluminio color natural, sin marco, bisagra hidráulica

INP. 89 p03v suministro e instalacion puerta en vidrio 1,00 x 2.40 + montante 1,00x0,30 mts, puerta en cristal templado laminado incoloro de 8 mm+ zocalo s351 superior e inferior en aluminio color natural, sin marco, bisagra hidráulica

INP. 90 p05l suministro e instalacion puerta aluminio+vidrio 1.20 x 2.40 mts +montante 1,20*0,30 hoja con marco perimetral e intermedio + vidrio laminado y templado incoloro de 8 mm + pisa vidrio. con película sandblasting marco en aluminio anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20. bisagras de piston en acero 10- 20 de 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", soldadas

INP. 91 p09v suministro e instalacion puerta en vidrio 1,80 x 2.40 + montante 1,80x0,30 mts, puerta en cristal templado laminado incoloro de 8 mm+ zocalo s351 superior e inferior en aluminio color natural, sin marco, bisagra hidráulica
INP. 92 p09l suministro e instalacion puerta aluminio+vidrio 1.80 x 2.40 mts +montante 1,80*0,30 hoja con marco perimetral e intermedio + vidrio laminado y templado incoloro de 8 mm + pisa vidrio. con película sandblasting marco en aluminio anclado a perfil metálico, tubo cuadrado de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cms en acero cal. 20. bisagras de piston en acero 10- 20 de 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", soldadas

INP. 93 VE-01A Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 8.10 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0,30 Cms
INP. 94 VE-01B Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 9.07 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0,30 Cms
INP. 95 VE-01C Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 7.87 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0,30 Cms
INP. 96 VE-01D Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Puerta De Acceso En Vidrio 9.13 X 2.90 Mts, 6 Mts + Rejilla Superior H= 0,30 Cms
INP. 97 VE-01E Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 2 cuerpos 8.10 X 3.20 Mts + Rejilla Superior H= 0,30 Cms
INP. 98 VE-01F Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope. 4 cuerpos 2.29 X 3.20 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts
INP. 99 VE-01G Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 3 cuerpos 5.43 X 2.90 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts
INP. 100 VE-01H Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 3 cuerpos 8.10 X 2.90 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts
INP. 101 VE-02A Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.97 X 2.90 + Rejilla Superior(1,10 Mts)
INP. 102 VE-02B Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.85 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)
INP. 103 VE-02C Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.83 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)
INP. 104 VE-02D Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.775 X 2.90 Mts (1.10mts) + Rejilla Superior
INP. 105 VE-02E Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 7.87 Mts (1.10mts) + Rejilla Superior

INP. 106 VE-02F Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.7 3 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)
INP. 107 VE-02H Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5 cuerpos 6.505 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)
INP. 108 VE-02I Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 4cuerpos 6.23 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)
INP. 109 VE-02J Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076.4cuerpos 5.32 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)
INP. 110 VE-02K Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 4.03x2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)
INP. 111 VE-02L Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 3.65 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)
INP. 112 VE-02N Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.97 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)
INP. 113 VE-02O Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.40 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)
INP. 114 VE-03A Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 7.87 X 1.20 + Rejilla Superior (1,00 Mts) 6 Cuerpos
INP. 115 VE-03B Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Crudo 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5.20 X 1.20 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos
INP. 116 VE-03C Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.85 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos
INP. 117 VE-03D Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5.86 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos
INP. 118 VE-03E Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 3.60 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos
INP. 119 VE-04A Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 7.87 X 2.40 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos
INP. 120 VE-04B Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6.79 X 2.40 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos
INP. 121 VE-05A. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 6 cuerpos 6.84 X 0.50 Mts

INP. 122 VE-05B. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 6 cuerpos 5.20 X 0.50 Mts

INP. 123 VE-05C. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 3.08 X 0.50 Mts

INP. 124 VE-05D. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 2.95 X 0.50 Mts

INP. 125 VE-05E. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 1.08 X 1.50 Mts

INP. 126 VE-05F. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 2.00 X 0.50 Mts

INP. 127 VE-06A. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Crudo 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.5 X 1.30 Batiente 0.40 Mts

INP. 128 VE-06B. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1.70 X 1.30 Batiente 0.40 Mts

INP. 129 VE-06C. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1.40 X 1.30 Batiente 0.40 Mts

INP. 130 VE-06D. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1.11 X 1.30 Mts Batiente 0.40 Mts

INP. 131 VE-06E. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.18 X 1.30 Mts Batiente 0.40 Mts

INP. 132 VE-06F. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. 2.50 X 1.30 Mts

INP. 133 VE-09A. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 7.12 X 0.90 Mts

INP. 134 VE-09B. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 0.90 X 1.70 Mts

INP. 135 VE-10A-Ventana Tipo Guillotina perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038 (0.60 X 1.30m)

INP. 136 VE 13A. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 1 Cuerpo 1.60 X 1.90 Mts

INP. 137 VE-13B. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.28 X 1.30 Mts Batiente 1.00 Mts

INP. 138 VE-13C. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 1.90 X 1.30 Mts Batiente 0.80 Mts
INP. 139 VE-13D. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 3.06 X 1.90 Mts Batiente 0.80 Mts
INP. 140 VE-13E. Ventana Fija perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.38 X 1.90 Mts Batiente 0.60 Mts
INP. 141 VE-13F. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 4.00 X 1.90 Mts
INP. 142 VE-13G. Ventana Fija perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio LaminadoTemplado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.31 X 1.90 Mts Batiente 0.80 Mts
INP. 143 VE-13H. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.00 X 1.60 Mts

De acuerdo con la revisión y actualización de los estudios y diseños del Hospital del Golfo de Morrosquillo, se ha identificado la necesidad de incluir ítems no previstos inicialmente en el sistema de aire acondicionado. Esta inclusión responde a varios factores críticos que buscan garantizar la correcta funcionalidad, eficiencia y cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.
En primer lugar, durante el proceso de actualización, se detectaron discrepancias entre los ítems presupuestados originalmente y las especificaciones técnicas necesarias para el correcto desempeño del sistema de climatización en un entorno hospitalario, donde el control climático es fundamental para la seguridad, confort y salud de los usuarios.
Además, las características técnicas específicas de los equipos (como capacidades BTU, tipo cassette 4 vías, opciones Wind Free, y accesorios complementarios como Y-joints para diferentes rangos de capacidad) no fueron contempladas en el presupuesto inicial, pero son indispensables para asegurar una distribución adecuada del aire y optimizar el consumo energético.
Por otra parte, la incorporación de estos ítems garantiza la compatibilidad con los diseños arquitectónicos actualizados y la adaptación a los espacios del hospital, lo que contribuye a cumplir con normativas y estándares de calidad hospitalaria, tales como control de contaminación, ventilación eficiente y confort térmico.
En resumen, la inclusión de estos ítems no previstos es esencial para asegurar que el sistema de aire acondicionado cumpla con los requisitos técnicos y funcionales del Hospital del Golfo de Morrosquillo, permitiendo así un ambiente seguro y confortable tanto para el personal como para los pacientes.

INP. 144 CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 24.000 BTU
INP. 145 CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 36.000 BTU
INP. 146 CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 58.000 BTU
INP. 147 D QMD WIND FREE 12.300 BTU
INP. 148 PARED QMD WIND FREE 23.200 BTU
INP. 149 TECHO 47.800 BTU

INP. 150 Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 51KBTU REF: MXJ-YA1509M
INP. 151 OINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 51KBTU - 136KBTU REF: MXJ-YA2512M
INP. 152 Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 136KBTU - 154KBTU REF: MXJ-YA2812M
INP. 153 Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 154KBTU - 240KBTU REF: MXJ-YA2815M
INP. 154 Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 240KBTU - 336KBTU REF: MXJ-YA3419M
INP. 155 Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 336KBTU - 461KBTU REF: MXJ-YA4119M
INP. 156 Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 456KBTU REF: MXJ-TA3819M

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente a la interventoría emitir concepto técnico con respecto a la necesidad de incluir los ítems mencionados en el presupuesto del proyecto, así como la correspondiente adición de los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento integral de la ejecución de la obra.
La inclusión de estos ítems requiere adicionar a la obra civil un valor de **$6.046.331.265,00**, pasando así de un valor inicial de **$31.048.788.600,00** a **$37.095.119.865,00**.
En consecuencia, el valor total del contrato pasaría de **$37.181.393.077,00** a **$43.227.724.342,00**.
Agradezco su pronta revisión y la emisión del respectivo concepto técnico que permita avanzar en el proceso administrativo correspondiente.

Atentamente,

MARIA INES PINEDA CONTRERAS
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

BALANCE

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Gobernación de Sucre

Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°	LP-018-2023	VALOR INICIAL	$ 34.420.762.624.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	VALOR ANTICIPO	$ 6.884.152.524.80
		VALOR ADICIONAL	$ 2.760.630.453.00
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 37.181.393.077.00
SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE	PLAZO	18 (MESES)
FECHA PRESENTE ACTA	15/07/2025	FECHA DE INICIO	$ 45.443.00
		FECHA FINAL PREVISTA	$ 45.991.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
A	CONSTRUCCIÓN														
A1	1.00.00	PRELIMINARES													
1001	1.00.01	DESCAPOTE Y LIMPIEZA, incl. Retiro hasta lugar autorizado por la autoridad ambiental Municipal y derecho de botadero (e=0.10 mt)	m3	1,212.00	$ 50,926.00	$ 61,722,312.00	1212.00	$ 61,722,312.00		$ -		$ -	=	1212.00	$ 61,722,312.00
1002	1.00.02	CAMPAMENTO, Modulo de 52.5 m2 tipo oficina para contratistas de obra + Modulo de 25 m2 para interventoria, dos módulos tipo almacén de 20 m2, estructura en vara de clavo, tabla chapa + cubierta en teja termo acustica sostenida por estructura en repisa ordinaria distanciada cada 2.8 mts + repisa ordinaria distanciada cada 1.40mts según recomendación de proveedor de cubierta, los demás que requiera el contratista serán a su costo	un	1.00	$ 43,760,810.00	$ 43,760,810.00	1.00	$ 43,760,810.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 43,760,810.00
1005	1.00.03	SANITARIOS PORTATILES, 7 sanitarios para hombres, 4 para mujeres, los demás que requiera el contratista serán a su costo, incl. Servicio de aseo y mantenimiento según necesidad	mes	18.00	$ 5,341,688.00	$ 96,150,384.00	18.00	$ 96,150,384.00		$ -		$ -	=	18.00	$ 96,150,384.00
1006	1.00.04	Batería para lavamanos en bloque # 5 más columnetas y viga de confinamiento superior, pañetaca con mortero 1:4, cada una con cinco lavamanos de colgar, más grifería sencilla. Piso en concreto 2.500 ps de 5 cm de espesor	un	1.00	$ 4,750,158.00	$ 4,750,158.00	1.00	$ 4,750,158.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,750,158.00
1007	1.00.05	CERRAMIENTO TEJA ZINC ONDULADA DE 2.438 mt cal.34 MÁS POSTES Y TRANSVERSALES EN TUBERÍA RECTANGULAR 76 x 38 mm de 1.5 mm DE ESPESOR, DISTANCIADA CADA 3.00 mt, h=2.40 mt	m	450.00	$ 110,833.00	$ 49,874,850.00	450.00	$ 49,874,850.00		$ -		$ -	=	450.00	$ 49,874,850.00
1020	1.00.06	PUERTA METÁLICA INGRESO A OBRA, MARCO EN TUBERÍA ESTRUCTURAL 100x50 e=2.5 mm, PAÑOS EN LAMINA CR cal. 18 CON BORDES DOBLADOS EN L, ANTICORROSIVO + ESMALTE (incl. Rel. en ángulo invertido más rodamientos y rodamiento guía. Ancho 4.50 mt, Altura 2.50 mt	un	1.00	$ 3,525,044.00	$ 3,525,044.00	1.00	$ 3,525,044.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,525,044.00
1021	1.00.07	TRASLADO DE COORDENADAS IGAC	un	1.00	$ 687,324.00	$ 687,324.00	1.00	$ 687,324.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 687,324.00
1017	1.00.08	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	4,635.94	$ 4,198.00	$ 19,461,676.00	4635.94	$ 19,461,676.00		$ -		$ -	=	4635.94	$ 19,461,676.00
1008	1.00.09	PROVISIONAL DE OBRA ACUEDUCTO, incl. Contactor	un	1.00	$ 1,218,644.00	$ 1,218,644.00	1.00	$ 1,218,644.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,218,644.00
1009	1.00.10	PROVISIONAL DE OBRA ENERGÍA, Incl. Contactor, tablero (NO trans'ormador)	un	1.00	$ 3,642,755.00	$ 3,642,755.00	1.00	$ 3,642,755.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,642,755.00
1010	1.00.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES OBRA, incl. punto eléctrico	un	6.00	$ 302,441.00	$ 1,814,646.00	6.00	$ 1,814,646.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 1,814,646.00
1011	1.00.12	CARCAVO LAVADO LLANTAS, Incl. desarenacos y reilla	un	1.00	$ 947,810.00	$ 947,810.00	1.00	$ 947,810.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 947,810.00
1012	1.00.13	PISCINA PARA CURADO CILINDROS (2.00 x 1.00 x 0.50 mt)	un	1.00	$ 1,614,484.00	$ 1,614,484.00	1.00	$ 1,614,484.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,614,484.00
1013	1.00.14	DESARENADOR AGUAS RESIDUALES CORTES MATERIAL DE ACABADOS (2.00 x 1.00 x 0.60 mt)	un	1.00	$ 4,441,677.00	$ 4,441,677.00	1.00	$ 4,441,677.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,441,677.00
Subtotal						$ 293,612,574.00		$ 293,612,574.00							$ 293,612,574.00
A2	2.00.00	CIMENTACIÓN													
2033	2.00.01	EXCAVACIÓN MECANICA A CIELO ABIERTO, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	859.02	$ 50,926.00	$ 43,746,453.00	14130.00	$ 719,584,380.00	492.00	$ 25,055,592.00	0	$ -	+	14622.00	$ 744,639,972.00
2037	2.00.02	EXCAVACIÓN MECANICA A CIELO ABIERTO, incl. Corte, Cargue, retiro dentro de la obra	m3	517.76	$ 14,360.00	$ 7,435,034.00	1165.60	$ 16,738,016.00		$ -		$ -	=	1165.60	$ 16,738,016.00
2021	2.00.03	EXCAVACIÓN MANUAL, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	675.18	$ 68,797.00	$ 46,450,358.00	3964.90	$ 272,773,225.00		$ -		$ -	=	3964.90	$ 272,773,225.00
2003	2.00.04	FILTRO FRANCÉS BAJO PLACA DE CIMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO 0.25x0.30 mt, incl. Excavación, geotextil NT 1600, tubería y material filtrante según especificación	m	325.65	$ 77,661.00	$ 25,290,305.00	589.20	$ 45,757,861.00		$ -		$ -	=	589.20	$ 45,757,861.00
2031	2.00.05	PERFILADA Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	m2	4,635.94	$ 1,841.00	$ 8,534,766.00	4635.94	$ 8,534,766.00		$ -		$ -	=	4635.94	$ 8,534,766.00
2032	2.00.06	CONCRETO CICLÓPEO, piedra media songa 40%, concreto 60% de 17.5 Mpa	m3	226.50	$ 428,166.00	$ 96,979,599.00	1308.50	$ 560,255,211.00	150.00	$ 64,224,900.00	0	$ -	+	1458.50	$ 624,480,111.00
2012	2.00.07	CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e.prom=0.05 mt	m2	3,265.34	$ 32,680.00	$ 106,711,311.00	3265.34	$ 106,711,311.00		$ -		$ -	=	3265.34	$ 106,711,311.00
2034	2.00.08	ZAPATAS, concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno, Premezclado no incluye refuerzo)	m3	348.92	$ 755,880.00	$ 263,741,650.00	348.92	$ 263,741,650.00		$ -		$ -	=	348.92	$ 263,741,650.00
2035	2.00.09	PEDESTALES, concreto 28 Mpa (Premezclado no incluye refuerzo)	m3	78.36	$ 859,554.00	$ 67,354,651.00	90.88	$ 78,116,268.00		$ -		$ -	=	90.88	$ 78,116,268.00

	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
2036	2.00.10	VIGA DE CIMENTACIÓN VC F'c= 28 Mpa. Según diseño estructural (Premezclado no incluye refuerzo)	m3	84.19	$ 830,536.00	$ 69,922,826.00	171.15	$ 142,146,236.00		$ -		$ -	=	171.15	$ 142,146,236.00
2038	2.00.11	EXTENDIDA Y COMACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN	m3	517.76	$ 9,372.00	$ 4,852,447.00	1165.60	$ 10,924,003.00		$ -		$ -	=	1165.60	$ 10,924,003.00
2006	2.00.12	RELLENO SUB-BASE GRANULAR, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m3	4,425.86	$ 114,007.00	$ 504,579,021.00	11105.40	$ 1,266,093,338.00		$ -		$ -	=	11105.40	$ 1,266,093,338.00
2020	2.00.13	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 xg/cm2, fiquasco	xg	56,233.32	$ 7,611.00	$ 427,991,799.00	64450.25	$ 490,530,853.00		$ -		$ -	=	64450.25	$ 490,530,853.00
Subtotal						**$ 1,673,590,220.00**		**$ 3,981,907,118.00**		**$ 89,280,492.00**					**$ 4,071,187,610.00**
A3	**3.00.00**	**ESTRUCTURA**													
3030	3.00.01	COLUMNAS, concreto 28 Mpa	m3	147.27	$ 859,554.00	$ 126,586,518.00	147.27	$ 126,586,518.00		$ -		$ -	=	147.27	$ 126,586,518.00
3031	3.00.02	ESCALERAS CONCRETO A LA VISTA DE 28 Mpa, CON FORMALETA SUPER T.Incl. Gualderas y lineales, filos resajados	m3	14.54	$ 1,117,309.00	$ 16,244,556.00	14.54	$ 16,244,556.00		$ -		$ -	=	14.54	$ 16,244,556.00
3032	3.00.03	MURO DE CONTENCIÓN, concreto 28 Mpa	m3	93.25	$ 904,041.00	$ 84,301,823.00	101.26	$ 91,543,192.00	348.00	$ 314,606,268.00	0	$ -	=	449.26	$ 406,149,460.00
3034	3.00.04	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO e=0,55m. concreto 28 Mpa. Incluye vigas y viguetas. Placa aligerada con casetón de icopor recuperable.	m2	5,960.55	$ 291,675.00	$ 1,738,543,421.00	5960.55	$ 1,738,543,421.00	847.12	$ 247,085,009.00	0	$ -	=	6807.67	$ 1,985,628,430.00
3035	3.00.05	PLACA ALIGERADA DE CUBIERTA e=0,55m. concreto 28 Mpa. con fibra según especificación estructural. Incluye vigas y viguetas. Placa aligerada con casetón de icopor recuperable.	m2	5,329.53	$ 293,780.00	$ 1,565,709,323.00	5329.53	$ 1,565,709,323.00		$ -		$ -	=	5329.53	$ 1,565,709,323.00
3040	3.00.06	TANQUE DE AGUA, concreto 28 Mpa. incl. Aditivo para impermeabilizar y aumentar la durabilidad de los morteros + fibra según especificación estructural y perfil de PVC para sello de juntas O-22, o similar. Nota: Prever pases de tubería	m3	122.73	$ 1,020,614.00	$ 125,259,956.00	128.29	$ 130,934,570.00		$ -		$ -	=	128.29	$ 130,934,570.00
3042	3.00.07	GEODREN PLANAR DETRAS DE MURO DE CONTENCIÓN	m2	430.81	$ 103,255.00	$ 44,483,287.00	430.81	$ 44,483,287.00	246.00	$ 25,400,730.00	0	$ -	=	676.81	$ 69,884,017.00
3044	3.00.08	RELLENO MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DETRAS DE MUROS DE CONTENCIÓN, según recomendación estudio de suelos	m3	126.00	$ 114,007.00	$ 14,364,882.00	126.00	$ 14,364,882.00	457.00	$ 52,101,199.00	0	$ -	=	583.00	$ 66,466,081.00
3021	3.00.09	NEOPRENO 3/8" PARA JUNTAS ESTRUCTURALES DUREZA 60 0.35x0.70 mts	un	52.00	$ 136,022.00	$ 7,073,144.00	52.00	$ 7,073,144.00		$ -		$ -	=	52.00	$ 7,073,144.00
3046	3.00.10	POLIETILENO CAL. 6 BAJO CONCRETO DE LIMPIEZA PLACA CIMENTACIÓN	m2	4,545.28	$ 3,068.00	$ 13,944,919.00	4545.28	$ 13,944,919.00		$ -		$ -	=	4545.28	$ 13,944,919.00
3023	3.00.11	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 xg/cm2, fiquasco	xg	233,373.91	$ 7,611.00	$ 1,776,208,829.00	269666.39	$ 2,052,430,894.00	30000.00	$ 228,330,000.00	0	$ -	=	299666.39	$ 2,280,760,894.00
3024	3.00.12	MALLA ELECTRO SOLDADA	xg	76,211.78	$ 7,781.00	$ 593,003,860.00	97182.80	$ 756,179,367.00		$ -		$ -	=	97182.80	$ 756,179,367.00
3050	3.00.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE GATO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES Y CUBIERTA. Incl. Pelcaños en tubo de acero galvanizado de D=3/4" Cal.16 + Pintura Anticorrosiva	m	15.73	$ 88,753.00	$ 1,396,085.00	15.73	$ 1,396,085.00		$ -		$ -	=	15.73	$ 1,396,085.00
Subtotal						**$ 6,107,120,603.00**		**$ 6,559,434,158.00**		**$ 867,523,206.00**					**$ 7,426,957,364.00**
A4	**4.00.00**	**MAMPOSTERÍA**													
4022	4.00.01	M-1 . MURO LIVIANO - 15. cms DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA+ DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m. así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	136.24	$ 239,155.00	$ 32,582,477.00	136.24	$ 32,582,477.00		$ -		$ -	=	136.24	$ 32,582,477.00
4035	4.00.02	M-2. MURO LIVIANO 16.1 cms DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA+2 PLACAS DE YESO RF 5/8" + ENCHAPE SUPERBOARD 8mm. RESIT AL FUEGO 120 min. incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m. así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	51.40	$ 302,978.00	$ 15,573,069.00	51.40	$ 15,573,069.00		$ -		$ -	=	51.40	$ 15,573,069.00
4059	4.00.03	M-3 MURO LIVIANO 14 cms DOBLE PLACA DE YESO ST 1/2" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + 2 PLACAS DE YESO ST 1/2" RESISTENCIA AL FUEGO DE 60 min. incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m. así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	2,026.31	$ 165,755.00	$ 335,871,014.00	2026.31	$ 335,871,014.00		$ -		$ -	=	2026.31	$ 335,871,014.00
4053	4.00.04	M-4: MURO LIVIANO 14.72 cms 2 PLACAS DE YESO RF 5/8" + 2 PLACAS DE YESO RH 1/2"+ RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA RESISTENCIA AL FUEGO 60 minutos. incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m. así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	193.44	$ 227,384.00	$ 43,985,161.00	193.44	$ 43,985,161.00		$ -		$ -	=	193.44	$ 43,985,161.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3	
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
4051	4.00.05	M-7: MURO LIVIANO 1 PLACA DE YESO ST 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y tocos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	69.20	$ 76.409,00	$ 5.287.503,00	69.20	$ 5.287.503,00		$ -		$ -	=	69.20	$ 5.287.503,00
4052	4.00.06	M-6:INDICA MURO LIVIANO - 17.7 CMS PLACA SUPERBOARD ENCHAPE 10 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO RF 5/8 ", RESIST. AL FUEGO 60 MIN. Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y tocos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	676.81	$ 238.683,00	$ 161.238.741,00	676.81	$ 161.238.741,00		$ -		$ -	=	676.81	$ 161.238.741,00
4058	4.00.07	M-8: MURO LIVIANO - 11.7 CMS PLACA SUPERBOARD JUNTAS INV. 10 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO RF 5/8 ", RESIST. AL FUEGO 60 MIN. Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y tocos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	138.85	$ 217.781,00	$ 30.238.892,00	138.85	$ 30.238.892,00		$ -		$ -	=	138.85	$ 30.238.892,00
4102	4.00.08	M-9: MURO LIVIANO 12.1 PLACA DE YESO ST 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO ST 5/8". Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.335,61	$ 132.392,00	$ 176.824.079,00	1335.61	$ 176.824.079,00		$ -		$ -	=	1335.61	$ 176.824.079,00
4032	4.00.09	M-10: MURO LIVIANO - 11 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 mm + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + P. SUPERBOARD ENCHAPE DE 8mm.Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y tocos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse.	m2	256.86	$ 173.719,00	$ 44.621.462,00	256.86	$ 44.621.462,00		$ -		$ -	=	256.86	$ 44.621.462,00
4034	4.00.10	M-11: MURO LIVIANO- 11 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 mm AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA RH 5/8".Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	81.84	$ 171.637,00	$ 14.046.772,00	81.84	$ 14.046.772,00		$ -		$ -	=	81.84	$ 14.046.772,00
4031	4.00.11	M-12: MURO LIVIANO 17.5 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO 5/8".Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.006,92	$ 158.029,00	$ 159.122.561,00	1006.92	$ 159.122.561,00		$ -		$ -	=	1006.92	$ 159.122.561,00
4033	4.00.12	M-13: MURO LIVIANO- 12,2 cms PLACA RH 5/8"+ PLACA DE YESO 5/8 + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA ". Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	171.15	$ 148.777,00	$ 25.463.630,00	171.15	$ 25.463.630,00		$ -		$ -	=	171.15	$ 25.463.630,00
4050	4.00.13	M-14: MURO LIVIANO 0.98 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE 8 mm AL INTERIOR RESISTENCIA A HUMEDAD DIRECTA.Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	93.19	$ 113.453,00	$ 10.572.685,00	93.19	$ 10.572.685,00		$ -		$ -	=	93.19	$ 10.572.685,00
4101	4.00.14	M-15: MURO LIVIANO PLACA DE SILICATO CÁLCICO REFORZADO CON FIBRAS DE GRAN FORMATO, INCOMBUSTIBLE Y MONOLÍTICA. Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y tocos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	58.77	$ 189.607,00	$ 11.143.203,00	58.77	$ 11.143.203,00		$ -		$ -	=	58.77	$ 11.143.203,00
4011	4.00.15	M-16: MURO BLOQUE No. 5, e=0.12 mt, incl. grafil hzta. y aislante sísmico contra estructura según diseño estructural. No incl. Columnetas ni vigas cintas. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	2,042.78	$ 53.317,00	$ 108.914.901,00	2042.78	$ 108.914.901,00	168.71	$ 8.995.111,00	0	$ -	+	2211.49	$ 117.910.012,00
4013	4.00.16	M-17: MURO BLOQUE No. 12, e=0.12 mt, incl. grafil hzta y aislante sísmico contra estructura según diseño estructural. No incl. Columnetas ni vigas cintas. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y tocos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	1.075,20	$ 89.047,00	$ 95.743.334,00	1075.20	$ 95.743.334,00		$ -		$ -	=	1075.20	$ 95.743.334,00
4015	4.00.17	M-18 MURO BLOQUE No. 20, e=0.20 mt, incl. grafil hzta y aislante sísmico contra estructura según diseño estructural. No incl. Columnetas ni vigas cintas. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y tocos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	612,25	$ 100.267,00	$ 61.388.471,00	612.25	$ 61.388.471,00		$ -		$ -	=	612.25	$ 61.388.471,00

	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
4012	4.00.18	M-19 MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO CON TODAS LAS CELDAS RELLENAS e= 0.12 mt incl. Grafit hztal, grouting de celdas y aislante sísmico contra estructura según diseño. Incluye linealesLineales entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	500.30	$ 163,676.00	$ 81,887,103.00	500.30	$ 81,887,103.00		$ -		$ -	=	500.30	$ 81,887,103.00
4103	4.00.19	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO EN SALA DE RAYOS X DE 1.8 g/cm3 Según planos arquitectonicos e=0.12, incl. Grafit hztal. Incluye linealesLineales entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	81.74	$ 130,267.00	$ 10,647,412.00	81.74	$ 10,647,412.00		$ -		$ -	=	81.74	$ 10,647,412.00
4014	4.00.20	M-20 MURO GRAN FORMATO e= 0.115 mts mt incl. Grafit hztal, grouting de celdas y aislante sísmico contra estructura según diseño. Incluye linealesLineales entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	1528.29	$ 154,851.00	$ 236,657,235.00	1528.29	$ 236,657,235.00	112.05	$ 17,351,055.00	0	$ -	=	1640.34	$ 254,008,290.00
4006	4.00.21	COLUMNETA CONFINAMIENTO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, CONCRETO 21 Mpa, incl. Refuerzo según diseño	m	3,015.68	$ 43,363.00	$ 130,768,932.00	3015.68	$ 130,768,932.00	1246.68	$ 54,059,785.00	0	$ -	=	4262.36	$ 184,828,717.00
4005	4.00.22	VIGA CINTA CONCRETO 21 Mpa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, incl. Refuerzo según diseño	m	435.01	$ 40,476.00	$ 17,607,465.00	435.01	$ 17,607,465.00		$ -		$ -	=	435.01	$ 17,607,465.00
4102	4.00.23	ALFAJIA EN CONCRETO 21 Mpa PARA VENTANAS EN MURO No.20, incl. Refuerzo según diseño	m	287.45	$ 119,820.00	$ 34,442,259.00	287.45	$ 34,442,259.00		$ -		$ -	=	287.45	$ 34,442,259.00
4038	4.00.24	DINTELES EN BLOQUE N°5 PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (incluye refuerzo)	m	100.80	$ 69,959.00	$ 7,051,867.00	100.80	$ 7,051,867.00		$ -		$ -	=	100.80	$ 7,051,867.00
4007	4.00.25	DINTEL (0.15x0.20 mt) EN CONCRETO 3.000 PSI, incl. Rizo según diseño	m	51.36	$ 89,122.00	$ 4,577,306.00	51.36	$ 4,577,306.00		$ -		$ -	=	51.36	$ 4,577,306.00
4039	4.00.26	DINTELES EN CONCRETO 0.30x0.40 mt (Incl. Refuerzo)	m	11.10	$ 190,450.00	$ 2,113,995.00	11.10	$ 2,113,995.00		$ -		$ -	=	11.10	$ 2,113,995.00
4026	4.00.27	DINTELES EN DRY WALL H.prom=0.50 mt	m	285.40	$ 53,454.00	$ 15,255,772.00	285.40	$ 15,255,772.00		$ -		$ -	=	285.40	$ 15,255,772.00
4001	4.00.28	ANCLAJE VARILLA Ø 5/8", según diseño	un	2,050.00	$ 29,132.00	$ 59,720,600.00	2050.00	$ 59,720,600.00		$ -		$ -	=	2050.00	$ 59,720,600.00
4041	4.00.29	BORDILLO PARA ANTEPECHO DE VENTANAS, CONCRETO 3000 PSI (0.40x0.28 mts), Incl.. Anclajes y refuerzo segun planos estructurales	m	98.16	$ 163,331.00	$ 16,032,571.00	98.16	$ 16,032,571.00		$ -		$ -	=	98.16	$ 16,032,571.00
4042	4.00.30	BORDILLO PARA DIQUE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE en concreto 3.000 PSI (0.70X0.12 mt), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	13.22	$ 88,494.00	$ 1,169,891.00	13.22	$ 1,169,891.00		$ -		$ -	=	13.22	$ 1,169,891.00
4081	4.00.31	BORDILLO PARA DIQUE PLANTA ELECTRICA, en concreto 3.000 PSI (0.20X0.12 mt), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	23.28	$ 45,898.00	$ 1,068,505.00	23.28	$ 1,068,505.00		$ -		$ -	=	23.28	$ 1,068,505.00
4043	4.00.32	CONTRAMARCO PISO - TECHO EN VANO PUERTAS SISTEMA MUROS LIVIANOS TUBERÍA ESTRUCTURAL 7X7 cm cal.1.5 mm	m	3,156.40	$ 33,166.00	$ 104,685,162.00	3156.40	$ 104,685,162.00		$ -		$ -	=	3156.40	$ 104,685,162.00
4080	4.00.33	ATRAQUE PARA MEDIACAÑAS ESTRUCTURA MUROS LIVIANOS SEGÚN DETALLE PLANOS ARQUITECTÓNICOS, concreto 2.500 psi	m	753.63	$ 31,987.00	$ 24,101,841.00	753.63	$ 24,101,841.00		$ -		$ -	=	753.63	$ 24,101,841.00
4046	4.00.34	MEDIACAÑA PLÁSTICA 6 cm EN ESQUINAS MUROS ÁREAS DE ASEPSIA	m	36.00	$ 54,305.00	$ 1,954,980.00	36.00	$ 1,954,980.00		$ -		$ -	=	36.00	$ 1,954,980.00
4023	4.00.35	SELLO CORTA FUEGO ENTRADA DE TUBERÍAS Y BANDEJAS REDES A DUCTOS	un	5.00	$ 196,745.00	$ 983,725.00	5.00	$ 983,725.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 983,725.00
4024	4.00.36	SELLO CORTA FUEGO PASO PLACA ENTREPISO	un	10.00	$ 131,983.00	$ 1,319,830.00	10.00	$ 1,319,830.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 1,319,830.00
Subtotal						$ 2,064,664,406.00		$ 2,064,664,406.00		$ 80,405,951.00					$ 2,145,070,357.00
A5	5.00.00	ELEMENTOS DE FACHADA - ENVOLVENTE													
4008	5.00.01	REVESTIMIENTO DE FACHADA COMPUESTO POR UNA PLACA SUPERBOARD SUPERFICIE PULIDA 10 mm, incl. Lineales entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1,437.51	$ 167,893.00	$ 241,347,866.00	1437.51	$ 241,347,866.00	0	$ -	-1437.5	-$ 241,347,866.00	-		
Subtotal						$ 241,347,866.00		$ 241,347,866.00				-$ 241,347,866.00			
A6	6.00.00	PAÑETES													
5002	6.00.01	PAÑETE MUROS INTERNOS, MORTERO 1:4, incl. Filos y dilataciones, lineales entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	5,112.37	$ 28,524.00	$ 145,825,242.00	5112.37	$ 145,825,242.00		$ -		$ -	=	5112.37	$ 145,825,242.00
5003	6.00.02	PAÑETE MUROS INTERNOS, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Filos y dilataciones, lineales entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	250.28	$ 31,606.00	$ 7,910,350.00	250.28	$ 7,910,350.00	487.40	$ 15,404,764.00	0	$ -	=	737.68	$ 23,315,114.00

		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3	
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023																
5004	6.00.03	PAÑETE MUROS FACHADAS, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. Incl. Filos y dilataciones lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1,422.69	$ 33,670.00	$ 47,901,972.00	1422.69	$ 47,901,972.00	1359.40	$ 45,773,897.00	0	$ -	=	2782.09	$ 93,675,869.00
5005	6.00.04	PAÑETE TANQUES DE AGUA, ETC., MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. Incl. Filos y dilataciones	m2	486.10	$ 38,569.00	$ 18,748,391.00	486.10	$ 18,748,391.00		$ -		$ -	=	486.10	$ 18,748,391.00
Subtotal						$ 220,385,955.00		$ 220,385,955.00		$ 61,175,661.00					$ 281,561,616.00
A7	7.00.00	CUBIERTAS														
6001	7.00.01	PENDIENTADO MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (e.prom= 7 cm) Incl. Malla Gallinero	m2	5,240.36	$ 61,064.00	$ 319,997,343.00	5240.36	$ 319,997,343.00		$ -		$ -	=	5240.36	$ 319,997,343.00
6002	7.00.02	MEDIACAÑA MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	m	2,197.12	$ 23,797.00	$ 52,284,865.00	2197.12	$ 52,284,865.00		$ -		$ -	=	2197.12	$ 52,284,865.00
6003	7.00.03	BORDILLO PERIMETRAL EN CUBIERTA PARA LINEA DE VIDA 3,000 PSI (0.12 x 0.20 mts). Incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	560.50	$ 65,572.00	$ 36,753,106.00	560.50	$ 36,753,106.00	735.05	$ 48,198,699.00	0	$ -	+	1295.55	$ 84,951,805.00
6017	7.00.34	BORDILLO PERIMETRAL CLARABOYAS 3,000 PSI (0.12 x 0.20 mts). Incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	363.79	$ 65,572.00	$ 23,854,438.00	363.79	$ 23,854,438.00	0	$ -	-16.3	-$ 1,068,168.00	-	347.50	$ 22,786,270.00
6007	7.00.35	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DESARROLLO 100 CM	m	334.65	$ 50,025.00	$ 16,740,866.00	334.65	$ 16,740,866.00		$ -		$ -	=	334.65	$ 16,740,866.00
6011	7.00.36	REALCE CLARABOYAS EN LADRILLO GRAN FORMATO. Incl. mts rit incl. Graffi hotal, grouting de celdas y aislante sísmico contra estructura según diseño. Incluye linealES	m	363.79	$ 128,575.00	$ 46,774,299.00	363.79	$ 46,774,299.00		$ -		$ -	=	363.79	$ 46,774,299.00
6015	7.00.37	LOSA ANTI VIBRATORIA EQUIPOS mt, según diseño elementos no estructurales y recomendaciones acústicas. Incl. Refuerzo, impactodan 10, impermeabilización Sanche y todos los insumos necesarios para el desarrollo de las mismas	Un	1.00	$ 36,940,845.00	$ 36,940,845.00	1.00	$ 36,940,845.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 36,940,845.00
6016	7.00.38	DADOS EN CONCRETO PARA LINEA DE VIDA Según detalle arquitectónico (Se proyecta infraestructura para la instalación de la misma, será la oficina de mantenimiento quien suministrará la misma cuando el hospital se encuentre en funcionamiento)	m3	0.23	$ 1,552,444.00	$ 357,062.00	0.23	$ 357,062.00		$ -		$ -	=	0.23	$ 357,062.00
Subtotal						$ 533,702,824.00		$ 533,702,824.00		$ 48,198,699.00		-$ 1,068,168.00			$ 580,833,355.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
A8	8.00.00	IMPERMEABILIZACIONES													
7002	8.00.01	IMPERMEABILIZACIÓN MEMBRANA PVC NO INTEMPERIE. MEMBRANA PVC PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS NO EXPUESTAS REFORZADA CON FIBRA DE POLIÉSTER e= 1.2 mm INCL. GEOTEXTIL NT-2500 PARA PARTE SUPERIOR, BOTAS Y ACCESORIOS. NO VA ANCLADA A PLACA PUESTO QUE EL ACABADO QUE LA CUBRE LA ARRIOSTRA)	m2	5,287.68	$ 125,229.00	$ 662,170,879.00	5287.68	$ 662,170,879.00	0	$ -	-5287.7	-$ 662,170,879.00	-		
7004	8.00.02	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TANQUE DE AGUA POTABLE Y RC CON MEMBRANA A BASE DE PVC PLASTIFICADO Y REFORZADO CON ARMADURA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE AGUA 1.2 mm. INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 EN LA ZONA DEL FONDO DE LOS TANQUES	m2	486.10	$ 157,331.00	$ 76,478,599.00	486.10	$ 76,478,599.00		$ -		$ -	=	486.10	$ 76,478,599.00
7012	8.00.03	IMPERMEABILIZACIÓN ZONA POSTERIOR MURO DE CONTENCIÓN, CON SOLUCIÓN DE ASFALTOS REFINADOS CON ELASTÓMEROS, ADHESIVOS Y COMPUESTOS PLASTIFICANTES, RESISTENTES AL VAPOR, según ficha técnica del proveedor	m2	379.24	$ 67,268.00	$ 25,510,716.00	379.24	$ 25,510,716.00	0	$ -	-379.2	-$ 25,510,716.00	-		
7006	8.00.04	MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CANUELA A LL. RAMPAS con aditivo líquido mejorado con polímeros sintéticos que actúa como impermeabilizante integral, tapando poros y capilares en morteros.	m	196.76	$ 17,662.00	$ 3,475,175.00	196.76	$ 3,475,175.00		$ -		$ -	=	196.76	$ 3,475,175.00
7007	8.00.05	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA EN MURO GRAN FORMATO	m2	1,628.12	$ 24,730.00	$ 40,263,408.00	1628.12	$ 40,263,408.00		$ -		$ -	=	1628.12	$ 40,263,408.00
Subtotal						$ 807,898,777.00		$ 807,898,777.00				-$ 687,681,595.00			$ 120,217,182.00
A9	9.00.00	CIELO RASOS													
8001	9.00.01	CIELO RASO TIPO DRY WALL LAMINA ST. (½ "), CON DILATACIONES DE 1 CM CONTRA MURO Y CIELO RASO, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse.	m2	3,567.28	$ 62,136.00	$ 221,656,510.00	3567.28	$ 221,656,510.00		$ -		$ -	=	3567.28	$ 221,656,510.00
8002	9.00.02	CIELO RASO TIPO DRY WALL LÁMINA RH. (½ "), CON DILATACIONES DE 1 CM CONTRA MURO Y CIELO RASO, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse.	m2	354.88	$ 83,986.00	$ 29,804,952.00	354.88	$ 29,804,952.00		$ -		$ -	=	354.88	$ 29,804,952.00
8010	9.00.03	PLACA DE YESO PERFORADA DE LADO A LADA, ZONA POSTERIOR CARTÓN ROSA Y LA CARA VISTA CARTÓN MARFIL PERFORACIÓN EN BLOQUE DISEÑO B4 12/25R EN LÁMINAS DE 1.2X2.40 E=12.5M/M INCL. VELO DE FIBRA ACUSTICA ESTÁNDAR COLOR BLANCO SOBRE EL REVERSO DE LA PLACA, SEGÚN RECOMENDACIÓN DE ACUSTEC. incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	468.89	$ 133,299.00	$ 62,502,568.00	468.89	$ 62,502,568.00	176.82	$ 23,573,269.00	0	$ -	+	645.51	$ 86,075,837.00
8006	9.00.04	CIELO RASO EN LÁMINA DE SUPERBOARD SUPERFICIE PULIDA (e=10mm) CON DILATACIONES DE 1 CM CONTRA MURO Y CIELO RASO , incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	3.61	$ 60,666.00	$ 307,337.00	3.61	$ 307,337.00	48.64	$ 3,923,594.00	0	$ -	+	52.45	$ 4,230,931.00
8004	9.00.05	MEDIACAÑA PLÁSTICA EN CIELO RASO EN ZONAS DE ASERSIA 6cm	m	411.43	$ 54,308.00	$ 22,342,706.00	411.43	$ 22,342,706.00		$ -		$ -	=	411.43	$ 22,342,706.00
8003	9.00.06	CUELGAS EN DRY WALL (placa 12.5 mm), 0.20 x 0.40 mt, incl. 1 mano de pintura vinilo tipo 2, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m	111.87	$ 53,454.00	$ 5,979,899.00	111.87	$ 5,979,899.00		$ -		$ -	=	111.87	$ 5,979,899.00
8003	9.00.07	RECEDIDOS EN DRY WALL 8mm, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse.	m	120.96	$ 53,454.00	$ 6,465,796.00	120.96	$ 6,465,796.00		$ -		$ -	=	120.96	$ 6,465,796.00
8005	9.00.08	ESCOTILLAS RETRACTILES PARA INSPECCIÓN 60x60 DE 12.5 mm, incluye apertura de vanos	un	13.00	$ 190,762.00	$ 2,479,906.00	13.00	$ 2,479,906.00		$ -		$ -	=	13.00	$ 2,479,906.00
8008	9.00.09	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN PARA ACCESO A CUBIERTA PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE 60x60 cms e= 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAVARCO EN ANGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de vanos	un	1.00	$ 1,369,386.00	$ 1,369,386.00	1.00	$ 1,369,386.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,369,386.00
8007	9.00.10	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN PARA COMPUERTAS DE TANQUE PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE 80x80 cms e= 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAVARCO EN ANGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de vanos	un	3.00	$ 1,634,095.00	$ 4,902,285.00	3.00	$ 4,902,285.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 4,902,285.00
8009	9.00.11	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN EN CUARTO DE BOMBAS DE TANQUE PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE 100x100 cms e= 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAVARCO EN ANGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de vanos	un	1.00	$ 2,638,607.00	$ 2,638,607.00	1.00	$ 2,638,607.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,638,607.00
Subtotal						$ 360,449,952.00		$ 360,449,952.00		$ 27,496,863.00					$ 387,946,815.00
A10	10.00.00	PISOS Y GUARDA ESCOBAS													
9001	10.00.01	APISONADO DE PISO e=0.04 mt, mortero 1:4 arena de pozo, incl. Lineales	m2	505.89	$ 32,892.00	$ 16,133,844.00	505.89	$ 16,133,844.00		$ -		$ -	=	505.89	$ 16,133,844.00
9002	10.00.02	APISONADO IMPERMEABILIZADO e=0.04 mt, mortero 1:4 arena de pozo más imp. integral, incl. Lineales	m2	152.30	$ 34,762.00	$ 5,294,253.00	152.30	$ 5,294,253.00		$ -		$ -	=	152.30	$ 5,294,253.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
9005	10.00.03	CONCRETO 3000PARA PASO ESCALERA METÁLICA, ESCOBIADO Y REBORDEADO CON LLANA METÁLICA e= 5cms	m	34.04	$ 39,238.00	$ 1,335,662.00	34.04	$ 1,335,662.00		$ -		$ -	=	34.04	$ 1,335,662.00
9006	10.00.04	BALDOSA GRANO DE MÁRMOL RED OC.. 1 DE 30x30 cms, INC. mortero o concreto de pega según ficha técnica del proveedor. Incl. Lineales y dilatación plástica según planos arquitectónicos	m2	4,547.13	$ 99,472.00	$ 452,312,115.00	4547.13	$ 452,312,115.00		$ -		$ -	=	4547.13	$ 452,312,115.00
9013	10.00.05	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.30x0.60 mts, INC. mortero o concreto de pega según ficha técnica del proveedor. Incl. Lineales y dilatación plástica según planos arquitectónicos	m2	105.76	$ 136,572.00	$ 14,443,855.00	105.76	$ 14,443,855.00		$ -		$ -	=	105.76	$ 14,443,855.00
9014	10.00.06	PISO VINÍLICO EN ROLLO CONDUCTIVO DE 2.00 mts x 23 mts Incl. Pegante conductivo. Cinta cobre. Cordón de soldadura.	m2	56.42	$ 315,072.00	$ 17,776,362.00	56.42	$ 17,776,362.00		$ -		$ -	=	56.42	$ 17,776,362.00
9015	10.00.07	PISO VINÍLICO EN ROLLO LINEA PREMIUM DE 2.00 mts x 23 mts HOMOGÉNEO e=2 mm INC. Pegante y cordón de soldadura.	m2	449.47	$ 238,426.00	$ 107,165,334.00	449.47	$ 107,165,334.00		$ -		$ -	=	449.47	$ 107,165,334.00
9009	10.00.08	MEDIACAÑA MORTERO 1:4, TERMINADA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO, Incl. dilatación	m	1,862.17	$ 44,897.00	$ 83,625,846.00	1862.17	$ 83,605,846.00		$ -		$ -	=	1862.17	$ 83,605,846.00
9008	10.00.09	PERFIL RINCONERO PARA PISOS VINÍLICOS	m	376.18	$ 67,655.00	$ 25,450,458.00	376.18	$ 25,450,458.00		$ -		$ -	=	376.18	$ 25,450,458.00
9024	10.00.10	GUARDA ESCOBAS VINILO e=0.12 mt	m	2,434.81	$ 35,465.00	$ 86,350,537.00	2434.81	$ 86,350,537.00		$ -		$ -	=	2434.81	$ 86,350,537.00
9011	10.00.11	DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA Y ESMALTADA PISO GRANO DE MÁRMOL	m2	4,547.13	$ 32,919.00	$ 149,686,972.00	4547.13	$ 149,686,972.00		$ -		$ -	=	4547.13	$ 149,686,972.00
9018	10.00.12	POYOS BAJO MUEBLES - (a<= 0.50 mt, h=0.10 mt)	m	109.48	$ 96,810.00	$ 10,598,759.00	109.48	$ 10,598,759.00		$ -		$ -	=	109.48	$ 10,598,759.00
9016	10.00.13	CONCRETO ENDURECIDO SUPERFICIALMENTE CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL DE CUARZO PARA PISOS	m2	164.75	$ 44,360.00	$ 7,308,310.00	164.75	$ 7,308,310.00		$ -		$ -	=	164.75	$ 7,308,310.00
9025	10.00.14	BOCA PUERTA EN GRANITO EMBOQUILLADO, FUNDIDO PULIDO Y BRILLADO EN SITIO, REF.: PCL 1 DE 30x30 cms CON DILATACIONES EN ALUMINIO	m	30.00	$ 74,281.00	$ 2,228,430.00	30.00	$ 2,228,430.00		$ -		$ -	=	30.00	$ 2,228,430.00
Subtotal						$ 979,690,737.00		$ 979,690,737.00							$ 979,690,737.00
A11	11.00.00	ENCHAPES MUROS													
10007	11.00.01	CERÁMICA RECTIFICADA, BLANCO BRILLANTE 0.60 X 0.30 mt, incl. Lineales y dilatación según planos arquitectónicos	m2	2,364.89	$ 109,091.00	$ 257,988,215.00	2364.89	$ 257,988,215.00		$ -		$ -	=	2364.89	$ 257,988,215.00
10004	11.00.02	MESÓN PARA BAÑOS PÚBLICOS SEGÚN DETALLES ARQ. EN GRANITO GRIS JASPE (ANCHO= 0.60 m; MAS RE ENGRUESE DE 16 cm Y SALPICADERO DE 10 cm). INCLUYE ESTRUCTURA EN ANGULO, Incl. Lineales y dilatación según planos arquitectónicos	m	8.07	$ 956,016.00	$ 7,715,049.00	8.07	$ 7,715,049.00		$ -		$ -	=	8.07	$ 7,715,049.00
Subtotal						$ 265,703,264.00		$ 265,703,264.00							$ 265,703,264.00
A12	12.00.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS													
	12.01.00	ACOMETIDAS													
120101	12.01.01	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1"	m	300.00	$ 10,429.00	$ 3,128,700.00	300.00	$ 3,128,700.00	0	$ -	-143.2	-$ 1,493,329.00	-	156.81	$ 1,635,371.00
120102	12.01.02	ACCESORIOS PVCP Ø1"	un	236.00	$ 6,019.00	$ 1,420,484.00	236.00	$ 1,420,484.00	0	$ -	-182.0	-$ 1,095,458.00	-	54.00	$ 325,026.00
120103	12.01.03	ABRAZADERAS Ø1"	un	30.00	$ 8,220.00	$ 246,600.00	30.00	$ 246,600.00		$ -		$ -	=	30.00	$ 246,600.00
120104	12.01.04	REGISTRO RW Ø1"	un	2.00	$ 166,874.00	$ 333,748.00	2.00	$ 333,748.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 333,748.00
120105	12.01.05	UNIVERSAL PVCP Ø1"	un	2.00	$ 16,789.00	$ 33,578.00	2.00	$ 33,578.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 33,578.00
120106	12.01.06	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE Ø1"	un	2.00	$ 667,998.00	$ 1,335,996.00	2.00	$ 1,335,996.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1,335,996.00
120107	12.01.07	FLOTADOR MECÁNICO Ø1"	un	2.00	$ 242,156.00	$ 484,312.00	2.00	$ 484,312.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 484,312.00
120108	12.01.08	MEDIDOR TOTALIZADOR Ø1"	un	1.00	$ 316,681.00	$ 316,681.00	1.00	$ 316,681.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 316,681.00
120109	12.01.09	CONEXIÓN MEDIDOR Ø1"	un	1.00	$ 252,784.00	$ 252,784.00	1.00	$ 252,784.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 252,784.00
120110	12.01.10	CAJILLA MEDIDOR Ø1"	un	1.00	$ 203,463.00	$ 203,463.00	1.00	$ 203,463.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 203,463.00
120111	12.01.11	PLAQUETA IDENTIFICACIÓN MEDIDOR Ø1"	un	1.00	$ 8,129.00	$ 8,129.00	1.00	$ 8,129.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8,129.00
Subtotal						$ 7,764,475.00		$ 7,764,475.00				-$ 2,588,787.00			$ 5,175,688.00
	12.02.00	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE													
120201	12.02.01	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø6"	m	7.80	$ 510,337.00	$ 3,980,629.00	7.80	$ 3,980,629.00		$ -		$ -	=	7.80	$ 3,980,629.00
120202	12.02.02	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø6"	un	13.00	$ 227,736.00	$ 2,960,568.00	13.00	$ 2,960,568.00		$ -		$ -	=	13.00	$ 2,960,568.00
120203	12.02.03	ABRAZADERAS Ø6"	un	3.90	$ 10,922.00	$ 42,596.00	3.90	$ 42,596.00		$ -		$ -	=	3.90	$ 42,596.00
120204	12.02.04	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø2-1/2"	m	7.80	$ 298,311.00	$ 2,326,826.00	7.80	$ 2,326,826.00		$ -		$ -	=	7.80	$ 2,326,826.00
120205	12.02.05	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø2-1/2"	un	13.00	$ 253,326.00	$ 3,293,238.00	13.00	$ 3,293,238.00		$ -		$ -	=	13.00	$ 3,293,238.00
120206	12.02.06	ABRAZADERAS Ø2-1/2"	un	3.90	$ 10,047.00	$ 39,183.00	3.90	$ 39,183.00		$ -		$ -	=	3.90	$ 39,183.00
120207	12.02.07	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø2"	m	15.60	$ 151,477.00	$ 2,363,041.00	15.60	$ 2,363,041.00		$ -		$ -	=	15.60	$ 2,363,041.00
120208	12.02.08	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø2"	un	26.00	$ 104,308.00	$ 2,712,008.00	26.00	$ 2,712,008.00		$ -		$ -	=	26.00	$ 2,712,008.00
120209	12.02.09	ABRAZADERAS Ø2"	un	7.80	$ 8,666.00	$ 67,595.00	7.80	$ 67,595.00		$ -		$ -	=	7.80	$ 67,595.00
120210	12.02.10	REGISTRO P/D Ø2-1/2"	un	1.00	$ 436,075.00	$ 436,075.00	1.00	$ 436,075.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 436,075.00
120211	12.02.11	VÁLVULA DE SEGURIDAD Ø1"	un	1.00	$ 496,375.00	$ 496,375.00	1.00	$ 496,375.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 496,375.00
120212	12.02.12	UNIVERSAL Ø2"	un	1.00	$ 49,977.00	$ 49,977.00	1.00	$ 49,977.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 49,977.00
120213	12.02.13	NIPLE PASAMUROS Ø6"	un	1.00	$ 1,488,064.00	$ 1,488,064.00	1.00	$ 1,488,064.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,488,064.00
120214	12.02.14	REGISTRO P/D Ø6"	un	1.00	$ 2,468,088.00	$ 2,468,088.00	1.00	$ 2,468,088.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,468,088.00
120215	12.02.15	CHEQUE PERFORADO Ø6"	un	1.00	$ 2,755,309.00	$ 2,755,309.00	1.00	$ 2,755,309.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,755,309.00
120216	12.02.16	NIPLE PASAMUROS Ø2"	un	2.00	$ 887,419.00	$ 1,774,838.00	2.00	$ 1,774,838.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1,774,838.00
120217	12.02.17	BRIDA EN ACERO (PAREJA) Ø2-1/2"	un	2.00	$ 251,945.00	$ 503,890.00	2.00	$ 503,890.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 503,890.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-618-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
120218	12.02.18	UNIÓN FLEXIBLE BORRACHA Ø2-1/2"	un	1.00	$ 245,186.00	$ 245,186.00	1.00	$ 245,186.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 245,186.00
120219	12.02.19	MANÓMETRO	un	2.00	$ 55,024.00	$ 110,048.00	2.00	$ 110,048.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 110,048.00
Subtotal						**$ 28,113,534.00**		**$ 28,113,534.00**							**$ 28,113,534.00**
	12.03.00	**RED DE AGUA FRÍA**													
120301	12.03.01	TUBERÍA PVC SCH 80 6"	m	6.00	$ 265,972.00	$ 1,595,832.00	6.00	$ 1,595,832.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 1,595,832.00
120302	12.03.02	ACCESORIOS PVC 6"	un	2.00	$ 319,777.00	$ 639,554.00	2.00	$ 639,554.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 639,554.00
120303	12.03.03	ABRAZADERAS 6"	un	5.00	$ 10,922.00	$ 54,610.00	5.00	$ 54,610.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 54,610.00
120304	12.03.04	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø4"	m	56.98	$ 107,887.00	$ 6,147,401.00	56.98	$ 6,147,401.00	26.77	$ 2,888,135.00	0	$ -	+	83.75	$ 9,035,536.00
120305	12.03.05	ACCESORIOS PVC 4"	un	19.00	$ 25,628.00	$ 2,386,932.00	19.00	$ 2,386,932.00		$ -		$ -	=	19.00	$ 2,386,932.00
120306	12.03.06	ABRAZADERAS 4"	un	29.00	$ 10,922.00	$ 316,738.00	29.00	$ 316,738.00		$ -		$ -	=	29.00	$ 316,738.00
120307	12.03.07	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø3"	m	9.12	$ 70,650.00	$ 644,328.00	9.12	$ 644,328.00		$ -		$ -	=	9.12	$ 644,328.00
120308	12.03.08	ACCESORIOS PVC 3"	un	15.00	$ 68,461.00	$ 1,026,915.00	15.00	$ 1,026,915.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 1,026,915.00
120309	12.03.09	ABRAZADERAS 3"	un	4.00	$ 10,047.00	$ 40,188.00	4.00	$ 40,188.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 40,188.00
120310	12.03.10	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø2-1/2"	m	26.21	$ 45,841.00	$ 1,201,493.00	26.21	$ 1,201,493.00		$ -		$ -	=	26.21	$ 1,201,493.00
120311	12.03.11	ACCESORIOS PVC 2-1/2"	un	8.00	$ 53,161.00	$ 425,288.00	8.00	$ 425,288.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 425,288.00
120312	12.03.12	ABRAZADERAS 2-1/2"	un	10.00	$ 10,047.00	$ 100,470.00	10.00	$ 100,470.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 100,470.00
120313	12.03.13	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø2"	m	56.52	$ 34,528.00	$ 1,974,131.00	56.52	$ 1,974,131.00		$ -		$ -	=	56.52	$ 1,974,131.00
120314	12.03.14	ACCESORIOS PVC 2"	un	64.00	$ 30,268.00	$ 1,939,072.00	64.00	$ 1,939,072.00		$ -		$ -	=	64.00	$ 1,939,072.00
120315	12.03.15	ABRAZADERAS 2"	un	30.00	$ 8,666.00	$ 259,980.00	30.00	$ 259,980.00		$ -		$ -	=	30.00	$ 259,980.00
120316	12.03.16	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1-1/2"	m	82.22	$ 25,142.00	$ 2,067,175.00	82.22	$ 2,067,175.00	118.93	$ 2,990,138.00	0	$ -	+	201.15	$ 5,057,313.00
120317	12.03.17	ACCESORIOS PVC 1-1/2"	un	77.00	$ 13,017.00	$ 1,002,309.00	77.00	$ 1,002,309.00		$ -		$ -	=	77.00	$ 1,002,309.00
120318	12.03.18	ABRAZADERAS 1-1/2"	un	40.00	$ 8,666.00	$ 346,640.00	40.00	$ 346,640.00	211.00	$ 1,828,526.00	0	$ -	+	251.00	$ 2,175,166.00
120319	12.03.19	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1-1/4"	m	136.32	$ 18,749.00	$ 2,555,864.00	136.32	$ 2,555,864.00	0	$ -	-136.3	-$ 2,555,864.00	-		
120320	12.03.20	ACCESORIOS PVC 1-1/4"	un	92.00	$ 22,658.00	$ 2,084,536.00	92.00	$ 2,084,536.00	0	$ -	-92.0	-$ 2,084,536.00	-		
120321	12.03.21	ABRAZADERAS 1-1/4"	un	80.00	$ 8,666.00	$ 693,280.00	80.00	$ 693,280.00	0	$ -	-80.0	-$ 693,280.00	-		
120322	12.03.22	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1"	m	1,248.44	$ 10,429.00	$ 13,019,981.00	1248.44	$ 13,019,981.00		$ -		$ -	=	1248.44	$ 13,019,981.00
120323	12.03.23	ACCESORIOS PVC 1"	un	1,230.00	$ 5,666.00	$ 6,969,180.00	1230.00	$ 6,969,180.00		$ -		$ -	=	1230.00	$ 6,969,180.00
120324	12.03.24	ABRAZADERAS 1"	un	625.00	$ 8,666.00	$ 5,416,250.00	625.00	$ 5,416,250.00		$ -		$ -	=	625.00	$ 5,416,250.00
120325	12.03.25	TUBERÍA PVCP RDE 11 Ø3/4"	m	51.76	$ 8,897.00	$ 460,509.00	51.76	$ 460,509.00		$ -		$ -	=	51.76	$ 460,509.00
120326	12.03.26	ACCESORIOS PVC 3/4"	un	36.00	$ 3,723.00	$ 134,028.00	36.00	$ 134,028.00		$ -		$ -	=	36.00	$ 134,028.00
120327	12.03.27	ABRAZADERAS 3/4"	un	25.00	$ 8,666.00	$ 216,650.00	25.00	$ 216,650.00		$ -		$ -	=	25.00	$ 216,650.00
120328	12.03.28	TUBERÍA PVCP RDE 9 Ø1/2"	m	1,769.00	$ 7,763.00	$ 13,732,747.00	1769.00	$ 13,732,747.00		$ -		$ -	=	1769.00	$ 13,732,747.00
120329	12.03.29	ACCESORIOS PVC 1/2"	un	2,238.00	$ 2,687.00	$ 6,013,506.00	2238.00	$ 6,013,506.00		$ -		$ -	=	2238.00	$ 6,013,506.00
120330	12.03.30	ABRAZADERAS 1/2"	un	885.00	$ 8,666.00	$ 7,669,410.00	885.00	$ 7,669,410.00		$ -		$ -	=	885.00	$ 7,669,410.00
120331	12.03.31	REGISTRO 1-1/2"	un	2.00	$ 264,086.00	$ 528,172.00	2.00	$ 528,172.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 528,172.00
120332	12.03.32	REGISTRO 1"	un	89.00	$ 166,874.00	$ 14,851,786.00	89.00	$ 14,851,786.00		$ -		$ -	=	89.00	$ 14,851,786.00
120333	12.03.33	REGISTRO 3/4"	un	4.00	$ 124,894.00	$ 499,576.00	4.00	$ 499,576.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 499,576.00
120334	12.03.34	REGISTRO 1/2"	un	104.00	$ 105,261.00	$ 10,947,144.00	104.00	$ 10,947,144.00		$ -		$ -	=	104.00	$ 10,947,144.00
Subtotal						**$ 107,961,675.00**		**$ 107,961,675.00**		**$ 7,706,799.00**		**-$ 5,333,680.00**			**$ 110,334,794.00**
	12.04.00	**PUNTOS HIDRÁULICOS**													
120401	12.04.01	SANITARIO	un	92.00	$ 49,785.00	$ 4,580,220.00	92.00	$ 4,580,220.00		$ -		$ -	=	92.00	$ 4,580,220.00
120402	12.04.02	LAVAMANOS	un	139.00	$ 42,532.00	$ 5,911,948.00	139.00	$ 5,911,948.00		$ -		$ -	=	139.00	$ 5,911,948.00
120403	12.04.03	LAVAPLATOS	un	53.00	$ 45,238.00	$ 2,397,614.00	53.00	$ 2,397,614.00		$ -		$ -	=	53.00	$ 2,397,614.00
120404	12.04.04	DUCHA	un	23.00	$ 47,945.00	$ 1,102,735.00	23.00	$ 1,102,735.00		$ -		$ -	=	23.00	$ 1,102,735.00
120405	12.04.05	CALENTADOR	un	3.00	$ 42,532.00	$ 127,596.00	3.00	$ 127,596.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 127,596.00
120406	12.04.06	LLAVE MANGUERA	un	24.00	$ 42,776.00	$ 1,026,624.00	24.00	$ 1,026,624.00		$ -		$ -	=	24.00	$ 1,026,624.00
120407	12.04.07	ORINAL	un	1.00	$ 44,372.00	$ 44,372.00	1.00	$ 44,372.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 44,372.00
Subtotal						**$ 15,191,109.00**		**$ 15,191,109.00**							**$ 15,191,109.00**
	12.05.00	**RED DE AGUA CALIENTE AGUA FRÍA**													
120501	12.05.01	TUBERÍA CPVC 1"	m	46.76	$ 26,575.00	$ 1,242,647.00	46.76	$ 1,242,647.00		$ -		$ -	=	46.76	$ 1,242,647.00
120502	12.05.02	ACCESORIOS CPVC 1"	un	21.00	$ 19,714.00	$ 413,994.00	21.00	$ 413,994.00		$ -		$ -	=	21.00	$ 413,994.00
120503	12.05.03	ABRAZADERAS 1"	un	20.00	$ 8,666.00	$ 173,320.00	20.00	$ 173,320.00		$ -		$ -	=	20.00	$ 173,320.00
120504	12.05.04	TUBERÍA CPVC 3/4"	m	74.54	$ 20,308.00	$ 1,513,758.00	74.54	$ 1,513,758.00		$ -		$ -	=	74.54	$ 1,513,758.00
120505	12.05.05	ACCESORIOS CPVC 3/4"	un	46.00	$ 5,895.00	$ 271,170.00	46.00	$ 271,170.00		$ -		$ -	=	46.00	$ 271,170.00
120506	12.05.06	ABRAZADERAS 3/4"	un	35.00	$ 8,666.00	$ 303,310.00	35.00	$ 303,310.00		$ -		$ -	=	35.00	$ 303,310.00
120507	12.05.07	TUBERÍA CPVC 1/2"	m	298.45	$ 12,203.00	$ 3,641,985.00	298.45	$ 3,641,985.00		$ -		$ -	=	298.45	$ 3,641,985.00
120508	12.05.08	ACCESORIOS CPVC 1/2"	un	369.00	$ 4,190.00	$ 1,546,110.00	369.00	$ 1,546,110.00		$ -		$ -	=	369.00	$ 1,546,110.00
120509	12.05.09	ABRAZADERAS 1/2"	un	150.00	$ 8,666.00	$ 1,299,900.00	150.00	$ 1,299,900.00		$ -		$ -	=	150.00	$ 1,299,900.00
120510	12.05.10	REGISTRO 3/4"	un	3.00	$ 124,894.00	$ 374,682.00	3.00	$ 374,682.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 374,682.00
120511	12.05.11	REGISTRO 1/2"	un	19.00	$ 109,456.00	$ 2,079,664.00	19.00	$ 2,079,664.00		$ -		$ -	=	19.00	$ 2,079,664.00
Subtotal						$ 12,860,540.00		$ 12,860,540.00							$ 12,860,540.00
	12.06.00	PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA CALIENTE													
120601	12.06.01	LAVAMANOS CPVC 1/2"	un	15.00	$ 52,879.00	$ 793,185.00	15.00	$ 793,185.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 793,185.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
120602	12.06.02	LAVAPLATOS CPVC 1/2"	un	8.00	$ 57,806.00	$ 462,448.00	8.00	$ 462,448.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 462,448.00
120603	12.06.03	DUCHA CPVC 1/2"	un	15.00	$ 62,733.00	$ 940,995.00	15.00	$ 940,995.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 940,995.00
120604	12.06.04	CALENTADOR CPVC 1/2"	un	3.00	$ 43,026.00	$ 129,078.00	3.00	$ 129,078.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 129,078.00
Subtotal						$ 2,325,706.00		$ 2,325,706.00							$ 2,325,706.00
	12.07.00	SALIDA SANITARIA													
120701	12.07.01	SANITARIO PVCS 4"	un	92.00	$ 124,472.00	$ 11,451,424.00	92.00	$ 11,451,424.00		$ -		$ -	=	92.00	$ 11,451,424.00
120702	12.07.02	LAVAMANOS PVCS 2"	un	139.00	$ 75,253.00	$ 10,460,167.00	139.00	$ 10,460,167.00		$ -		$ -	=	139.00	$ 10,460,167.00
120703	12.07.03	LAVAPLATOS PVCS 2"	un	53.00	$ 75,253.00	$ 3,988,409.00	53.00	$ 3,988,409.00		$ -		$ -	=	53.00	$ 3,988,409.00
120704	12.07.04	DUCHA PVCS 2"	un	23.00	$ 82,463.00	$ 1,896,649.00	23.00	$ 1,896,649.00		$ -		$ -	=	23.00	$ 1,896,649.00
120705	12.07.05	SIFON PISO PVCS 2"	un	118.00	$ 77,219.00	$ 9,111,842.00	118.00	$ 9,111,842.00		$ -		$ -	=	118.00	$ 9,111,842.00
120706	12.07.06	ORINAL PVCS 2"	un	1.00	$ 75,253.00	$ 75,253.00	1.00	$ 75,253.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 75,253.00
Subtotal						$ 36,983,744.00		$ 36,983,744.00							$ 36,983,744.00
	12.08.00	RED DE AGUAS NEGRAS													
120801	12.08.01	TUBERÍA PVCS 6"	m	157.66	$ 93,519.00	$ 14,744,206.00	157.66	$ 14,744,206.00		$ -		$ -	=	157.66	$ 14,744,206.00
120802	12.08.02	ACCESORIOS PVCS 6"	un	203.00	$ 153,466.00	$ 31,153,598.00	203.00	$ 31,153,598.00		$ -		$ -	=	203.00	$ 31,153,598.00
120803	12.08.03	ABRAZADERA 6"	un	79.00	$ 10,922.00	$ 862,838.00	79.00	$ 862,838.00		$ -		$ -	=	79.00	$ 862,838.00
120804	12.08.04	TUBERÍA PVCS 4"	m	815.54	$ 63,790.00	$ 52,023,297.00	815.54	$ 52,023,297.00		$ -		$ -	=	815.54	$ 52,023,297.00
120805	12.08.05	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370.00	$ 43,200.00	$ 15,984,000.00	370.00	$ 15,984,000.00		$ -		$ -	=	370.00	$ 15,984,000.00
120806	12.08.06	ABRAZADERA 4"	un	408.00	$ 19,592.00	$ 7,993,536.00	408.00	$ 7,993,536.00		$ -		$ -	=	408.00	$ 7,993,536.00
120807	12.08.07	TUBERÍA PVCS 3"	m	7.18	$ 33,127.00	$ 237,852.00	7.18	$ 237,852.00		$ -		$ -	=	7.18	$ 237,852.00
120808	12.08.08	ACCESORIOS PVCS 3"	un	45.00	$ 23,389.00	$ 1,052,505.00	45.00	$ 1,052,505.00		$ -		$ -	=	45.00	$ 1,052,505.00
120809	12.08.09	ABRAZADERA 3"	un	4.00	$ 27,388.00	$ 109,552.00	4.00	$ 109,552.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 109,552.00
120810	12.08.10	TUBERÍA PVCS 2"	m	530.17	$ 23,118.00	$ 12,256,470.00	530.17	$ 12,256,470.00		$ -		$ -	=	530.17	$ 12,256,470.00
120811	12.08.11	ACCESORIOS PVCS 2"	un	652.00	$ 9,751.00	$ 6,357,652.00	652.00	$ 6,357,652.00		$ -		$ -	=	652.00	$ 6,357,652.00
120812	12.08.12	ABRAZADERA 2"	un	250.00	$ 10,047.00	$ 2,511,750.00	250.00	$ 2,511,750.00		$ -		$ -	=	250.00	$ 2,511,750.00
120813	12.08.13	TUBERÍA PVCS LIVIANA 2"	m	485.56	$ 17,138.00	$ 8,321,527.00	485.56	$ 8,321,527.00		$ -		$ -	=	485.56	$ 8,321,527.00
Subtotal						$ 153,608,783.00		$ 153,608,783.00							$ 153,608,783.00
	12.09.00	RED DE AGUAS GRASAS													
120901	12.09.01	TUBERÍA PVCS 4"	m	7.63	46,449.00	$ 354,406.00	7.63	$ 354,406.00		$ -		$ -	=	7.63	$ 354,406.00
120902	12.09.02	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370.00	25,859.00	$ 9,567,830.00	370.00	$ 9,567,830.00	0	$ -	-356.0	-$ 9,205,804.00	-	14.00	$ 362,026.00
120903	12.09.03	ABRAZADERA 4"	un	10.00	10,922.00	$ 109,220.00	10.00	$ 109,220.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 109,220.00
120904	12.09.04	TUBERÍA PVCS 3"	m	18.19	33,127.00	$ 602,580.00	18.19	$ 602,580.00		$ -		$ -	=	18.19	$ 602,580.00
120905	12.09.05	ACCESORIOS PVCS 3"	un	45.00	14,718.00	$ 662,310.00	45.00	$ 662,310.00	0	$ -	-20.0	-$ 294,360.00	-	25.00	$ 367,950.00
120906	12.09.06	ABRAZADERA 3"	un	10.00	10,047.00	$ 100,470.00	10.00	$ 100,470.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 100,470.00
120907	12.09.07	TUBERÍA PVCS 2"	m	22.23	23,118.00	$ 513,913.00	22.23	$ 513,913.00		$ -		$ -	=	22.23	$ 513,913.00
120908	12.09.08	ACCESORIOS PVCS 2"	un	652.00	9,751.00	$ 6,357,652.00	652.00	$ 6,357,652.00	0	$ -	-631.0	-$ 6,152,881.00	-	21.00	$ 204,771.00
120909	12.09.09	ABRAZADERA 2"	un	11.00	10,047.00	$ 110,517.00	11.00	$ 110,517.00		$ -		$ -	=	11.00	$ 110,517.00
Subtotal						$ 18,378,898.00		$ 18,378,898.00				-$ 15,653,045.00			$ 2,725,853.00
	12.10.00	RED DE AGUAS PATÓGENAS													
121001	12.10.01	TUBERÍA PVCS 4"	m	149.70	$ 46,449.00	$ 6,953,415.00	149.70	$ 6,953,415.00		$ -		$ -	=	149.70	$ 6,953,415.00
121002	12.10.02	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370.00	$ 25,859.00	$ 9,567,830.00	370.00	$ 9,567,830.00		$ -		$ -	=	370.00	$ 9,567,830.00
121003	12.10.03	ABRAZADERA 4"	un	70.00	$ 10,922.00	$ 764,540.00	70.00	$ 764,540.00		$ -		$ -	=	70.00	$ 764,540.00
121004	12.10.04	TUBERÍA PVCS 3"	m	164.46	$ 33,127.00	$ 5,448,066.00	164.46	$ 5,448,066.00		$ -		$ -	=	164.46	$ 5,448,066.00
121005	12.10.05	ACCESORIOS PVCS 3"	un	45.00	$ 14,718.00	$ 662,310.00	45.00	$ 662,310.00		$ -		$ -	=	45.00	$ 662,310.00
121006	12.10.06	ABRAZADERA 3"	un	80.00	$ 10,047.00	$ 803,760.00	80.00	$ 803,760.00		$ -		$ -	=	80.00	$ 803,760.00
121007	12.10.07	TUBERÍA PVCS 2"	m	527.34	$ 23,118.00	$ 12,191,046.00	527.34	$ 12,191,046.00		$ -		$ -	=	527.34	$ 12,191,046.00
121008	12.10.08	ACCESORIOS PVCS 2"	un	652.00	$ 9,751.00	$ 6,357,652.00	652.00	$ 6,357,652.00		$ -		$ -	=	652.00	$ 6,357,652.00
121009	12.10.09	ABRAZADERA 2"	un	250.00	$ 10,047.00	$ 2,511,750.00	250.00	$ 2,511,750.00		$ -		$ -	=	250.00	$ 2,511,750.00
Subtotal						$ 45,260,369.00		$ 45,260,369.00							$ 45,260,369.00
	12.11.00	RED DE AGUAS LLUVIAS													
121101	12.11.01	TUBERÍA PVCS 6"	m	577.40	$ 93,519.00	$ 53,997,871.00	577.40	$ 53,997,871.00		$ -		$ -	=	577.40	$ 53,997,871.00
121102	12.11.02	ACCESORIOS PVCS 6"	un	203.00	$ 117,069.00	$ 23,765,007.00	203.00	$ 23,765,007.00		$ -		$ -	=	203.00	$ 23,765,007.00
121103	12.11.03	ABRAZADERA 6"	un	250.00	$ 10,922.00	$ 2,730,500.00	250.00	$ 2,730,500.00		$ -		$ -	=	250.00	$ 2,730,500.00
121104	12.11.04	TUBERÍA PVCS 4"	m	689.23	$ 46,449.00	$ 32,014,044.00	689.23	$ 32,014,044.00	329.17	$ 15,289,617.00	0	$ -	+	1018.40	$ 47,303,661.00
121105	12.11.05	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370.00	$ 25,859.00	$ 9,567,830.00	370.00	$ 9,567,830.00		$ -		$ -	=	370.00	$ 9,567,830.00
121106	12.11.06	ABRAZADERA 4"	un	400.00	$ 10,922.00	$ 4,368,800.00	400.00	$ 4,368,800.00	230.00	$ 2,512,060.00	0	$ -	+	630.00	$ 6,880,860.00
121109	12.11.09	SIFÓN PISO 4"	un	130.00	$ 138,527.00	$ 18,008,510.00	130.00	$ 18,008,510.00		$ -		$ -	=	130.00	$ 18,008,510.00
Subtotal						$ 144,452,562.00		$ 144,452,562.00		$ 17,801,677.00					$ 162,254,239.00
	12.12.00	BOMBEO POZO EYECTORES													
121201	12.12.01	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø3"	m	138.23	$ 70,650.00	$ 9,765,950.00	138.23	$ 9,765,950.00		$ -		$ -	=	138.23	$ 9,765,950.00
121202	12.12.02	ACCESORIOS PVC 3"	un	35.00	$ 68,461.00	$ 2,396,135.00	35.00	$ 2,396,135.00		$ -		$ -	=	35.00	$ 2,396,135.00
121203	12.12.03	ABRAZADERAS 3"	un	70.00	$ 10,047.00	$ 703,290.00	70.00	$ 703,290.00		$ -		$ -	=	70.00	$ 703,290.00
121204	12.12.04	REGISTRO 3"	un	8.00	$ 928,948.00	$ 7,431,584.00	8.00	$ 7,431,584.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 7,431,584.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
12'205	12.12.05	CHEQUE HIDRO 3"	un	8.00	$ 1,348,978.00	$ 10,791,824.00	8.00	$ 10,791,824.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 10,791,824.00
Subtotal						**$ 31,088,783.00**		**$ 31,088,783.00**							**$ 31,088,783.00**
	12.13.00	**MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS**													
12'301	12.13.01	MONTAJE SANITARIOS TANQUE	un	92.00	$ 27,145.00	$ 2,497,340.00	92.00	$ 2,497,340.00		$ -		$ -	=	92.00	$ 2,497,340.00
12'302	12.13.02	CONEXIÓN LAVAMANOS	un	139.00	$ 27,145.00	$ 3,773,155.00	139.00	$ 3,773,155.00		$ -		$ -	=	139.00	$ 3,773,155.00
12'303	12.13.03	CONEXIÓN LAVAPLATOS	un	53.00	$ 27,145.00	$ 1,438,685.00	53.00	$ 1,438,685.00		$ -		$ -	=	53.00	$ 1,438,685.00
12'304	12.13.04	MONTAJE ORINAL	un	1.00	$ 27,145.00	$ 27,145.00	1.00	$ 27,145.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 27,145.00
12'305	12.13.05	MONTAJE LLAVE MANGUERA	un	24.00	$ 27,145.00	$ 651,480.00	24.00	$ 651,480.00		$ -		$ -	=	24.00	$ 651,480.00
12'306	12.13.06	MONTAJE DUCHA	un	23.00	$ 27,145.00	$ 624,335.00	23.00	$ 624,335.00		$ -		$ -	=	23.00	$ 624,335.00
12'307	12.13.07	MONTAJE BOMBA CENTRÍFUGA	un	1.00	$ 2,650,220.00	$ 2,650,220.00	1.00	$ 2,650,220.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,650,220.00
12'308	12.13.08	MONTAJE TANQUE HIDROACUMULADOR	un	1.00	$ 271,284.00	$ 271,284.00	1.00	$ 271,284.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 271,284.00
12'309	12.13.09	MONTAJE BOMBAS EYECTORAS	un	8.00	$ 1,388,520.00	$ 11,108,160.00	8.00	$ 11,108,160.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 11,108,160.00
12'310	12.13.10	MONTAJE BOMBAS CALENTADORES DE PASO	un	3.00	$ 271,284.00	$ 813,852.00	3.00	$ 813,852.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 813,852.00
Subtotal						**$ 23,855,656.00**		**$ 23,855,656.00**							**$ 23,855,656.00**
	12.14.00	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**													
12'401	12.14.01	CAJA INSPECCIÓN 0.70 x 0.70 (Con marco y contra marco)	un	25.00	$ 1,014,754.00	$ 25,368,850.00	25.00	$ 25,368,850.00		$ -		$ -	=	25.00	$ 25,368,850.00
Subtotal						**$ 25,368,850.00**		**$ 25,368,850.00**							**$ 25,368,850.00**
	12.15.00	**PRUEBAS**													
12'501	12.15.01	PRUEBAS DE PRESIÓN	un	1.00	$ 145,114.00	$ 145,114.00	1.00	$ 145,114.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 145,114.00
12'502	12.15.02	PRUEBAS DE BAJANTES	un	1.00	$ 139,437.00	$ 139,437.00	1.00	$ 139,437.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 139,437.00
12'503	12.15.03	PRUEBAS DE COLECTORES	un	1.00	$ 145,114.00	$ 145,114.00	1.00	$ 145,114.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 145,114.00
Subtotal						**$ 429,665.00**		**$ 429,665.00**							**$ 429,665.00**
	12.16.00	**REDES EXTERIORES**													
12'601	12.16.01	TUBERÍA PVC 160 mm	m	92.58	$ 67,332.00	$ 6,233,597.00	92.58	$ 6,233,597.00		$ -		$ -	=	92.58	$ 6,233,597.00
12'602	12.16.02	TUBERÍA PVC 200 mm	m	370.39	$ 92,623.00	$ 34,306,633.00	370.39	$ 34,306,633.00		$ -		$ -	=	370.39	$ 34,306,633.00
12'603	12.16.03	TUBERÍA PVC 250 mm	m	96.86	$ 124,848.00	$ 12,092,777.00	96.86	$ 12,092,777.00		$ -		$ -	=	96.86	$ 12,092,777.00
Subtotal						**$ 52,633,007.00**		**$ 52,633,007.00**							**$ 52,633,007.00**
	12.17.00	**OTROS**													
12'701	12.17.01	DESINFECCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN	un	1.00	$ 635,789.00	$ 635,789.00	1.00	$ 635,789.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 635,789.00
12'702	12.17.02	PLANOS RECORD	un	26.00	$ 161,456.00	$ 4,197,856.00	26.00	$ 4,197,856.00		$ -		$ -	=	26.00	$ 4,197,856.00
12'703	12.17.03	MANUAL SEGÚN ESPECIFICACIÓN	un	1.00	$ 518,418.00	$ 518,418.00	1.00	$ 518,418.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 518,418.00
Subtotal						**$ 5,352,063.00**		**$ 5,352,063.00**							**$ 5,352,063.00**
A13	**13.00.00**	**INSTALACIONES REDES CONTRA INCENDIO**													
13001	13.00.01	TABLERO DE DETECCIÓN	un	1.00	$ 18,677,708.00	$ 18,677,708.00	1.00	$ 18,677,708.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 18,677,708.00
13002	13.00.02	DETECTOR FOTOELÉCTRICO	un	210.00	$ 366,862.00	$ 77,041,020.00	210.00	$ 77,041,020.00		$ -		$ -	=	210.00	$ 77,041,020.00
13003	13.00.03	DETECTOR TÉRMICO	un	11.00	$ 326,768.00	$ 3,594,448.00	11.00	$ 3,594,448.00		$ -		$ -	=	11.00	$ 3,594,448.00
13004	13.00.04	SIRENA DE EVACUACIÓN	un	18.00	$ 299,607.00	$ 5,392,926.00	18.00	$ 5,392,926.00		$ -		$ -	=	18.00	$ 5,392,926.00
13005	13.00.05	MODULO MONITOR / CONTROL	un	16.00	$ 256,454.00	$ 4,103,264.00	16.00	$ 4,103,264.00		$ -		$ -	=	16.00	$ 4,103,264.00
13006	13.00.06	ESTACIONES MANUALES	un	18.00	$ 714,792.00	$ 12,866,256.00	18.00	$ 12,866,256.00		$ -		$ -	=	18.00	$ 12,866,256.00
13007	13.00.07	DETECTOR FOTO ELECTRICO PARA DUCTOR AIRE ACONDICIONADO	un	9.00	$ 941,828.00	$ 8,476,452.00	9.00	$ 8,476,452.00		$ -		$ -	=	9.00	$ 8,476,452.00
13008	13.00.08	CABLE 2x18 DETECCIÓN INCENDIOS	m	1,573.00	$ 3,411.00	$ 5,365,503.00	1573.00	$ 5,365,503.00		$ -		$ -	=	1573.00	$ 5,365,503.00
Subtotal						**$ 135,517,577.00**		**$ 135,517,577.00**							**$ 135,517,577.00**
	13.01.00	**CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO**													
130101	13.01.01	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 6"	m	6.00	$ 323,438.00	$ 1,940,628.00	6.00	$ 1,940,628.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 1,940,628.00
130102	13.01.02	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 6"	un	10.00	$ 151,768.00	$ 1,517,680.00	10.00	$ 1,517,680.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 1,517,680.00
130103	13.01.03	ACOPLE ACERO RANURADOS 6"	un	26.00	$ 61,685.00	$ 1,603,810.00	26.00	$ 1,603,810.00		$ -		$ -	=	26.00	$ 1,603,810.00
130104	13.01.04	ABRAZADERAS 6"	un	5.00	$ 22,114.00	$ 110,570.00	5.00	$ 110,570.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 110,570.00
130105	13.01.05	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 4"	m	3.00	$ 156,307.00	$ 468,921.00	3.00	$ 468,921.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 468,921.00
130106	13.01.06	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4"	un	5.00	$ 82,506.00	$ 412,530.00	5.00	$ 412,530.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 412,530.00
130107	13.01.07	ACOPLE ACERO RANURADOS 4"	un	10.00	$ 33,059.00	$ 330,590.00	10.00	$ 330,590.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 330,590.00
130108	13.01.08	ABRAZADERAS 4"	un	3.00	$ 14,435.00	$ 43,305.00	3.00	$ 43,305.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 43,305.00
130109	13.01.09	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 1-1/2"	m	12.00	$ 53,349.00	$ 640,188.00	12.00	$ 640,188.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 640,188.00
130110	13.01.10	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 1-1/2"	un	12.00	$ 19,708.00	$ 236,496.00	12.00	$ 236,496.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 236,496.00
130111	13.01.11	ACOPLE ACERO RANURADOS 1-1/2"	un	30.00	$ 19,701.00	$ 591,030.00	30.00	$ 591,030.00		$ -		$ -	=	30.00	$ 591,030.00
130112	13.01.12	ABRAZADERAS 1-1/2"	un	8.00	$ 9,786.00	$ 78,288.00	8.00	$ 78,288.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 78,288.00
130113	13.01.13	VÁLVULA DE ALIVIO 1"	un	1.00	$ 4,374,736.00	$ 4,374,736.00	1.00	$ 4,374,736.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,374,736.00
130114	13.01.14	LAMINA ANTI VÓRTICE 0.30 x 0.30 4"	un	1.00	$ 1,187,602.00	$ 1,187,602.00	1.00	$ 1,187,602.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,187,602.00
130115	13.01.15	COPA EXCÉNTRICA 4"X3"	un	1.00	$ 958,325.00	$ 958,325.00	1.00	$ 958,325.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 958,325.00
130116	13.01.16	COPA EXCÉNTRICA 4" X 1-1/2"	un	1.00	$ 934,891.00	$ 934,891.00	1.00	$ 934,891.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 934,891.00
130117	13.01.17	REGISTRO VÁSTAGO ASCENDENTE 4"	un	1.00	$ 2,916,459.00	$ 2,916,459.00	1.00	$ 2,916,459.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,916,459.00
130118	13.01.18	REGISTRO VÁSTAGO ASCENDENTE 1-1/2"	un	1.00	$ 1,488,638.00	$ 1,488,638.00	1.00	$ 1,488,638.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,488,638.00
130119	13.01.19	CHEQUE RANURADO 6"	un	1.00	$ 1,877,029.00	$ 1,877,029.00	1.00	$ 1,877,029.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,877,029.00
130120	13.01.20	CHEQUE HIDRO 1-1/2"	un	1.00	$ 1,036,147.00	$ 1,036,147.00	1.00	$ 1,036,147.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,036,147.00
130121	13.01.21	VÁLVULA BOLA 1/4"	un	1.00	$ 845,522.00	$ 845,522.00	1.00	$ 845,522.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 845,522.00
130122	13.01.22	NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE 4"	un	1.00	$ 1,337,892.00	$ 1,337,892.00	1.00	$ 1,337,892.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,337,892.00
130123	13.01.23	BRIDA ACERO (PAREJA) 4"	un	2.00	$ 725,189.00	$ 1,450,378.00	2.00	$ 1,450,378.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1,450,378.00
130124	13.01.24	BRIDA ACERO (PAREJA) 1-1/2"	un	2.00	$ 694,488.00	$ 1,388,976.00	2.00	$ 1,388,976.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1,388,976.00
130125	13.01.25	MANÓMETRO 0-200 PSI	un	5.00	$ 773,683.00	$ 3,868,415.00	5.00	$ 3,868,415.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 3,868,415.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3	
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGUN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
130126	13.01.26	PLAQUETA DE IDENTIFICACIÓN REGISTROS	un	1.00	$ 668,732.00	$ 668,732.00	1.00	$ 668,732.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 668,732.00
130127	13.01.27	JUNTA FLEXIBLE UL/FM 4"	un	2.00	$ 1,429,247.00	$ 2,858,494.00	2.00	$ 2,858,494.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2,858,494.00
130128	13.01.28	JUNTA FLEXIBLE UL/FM 1-1/2"	un	1.00	$ 839,598.00	$ 839,598.00	1.00	$ 839,598.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 839,598.00
130129	13.01.29	VÁLVULA MARIPOSA UL/FM 6"	un	4.00	$ 2,625,139.00	$ 10,500,556.00	4.00	$ 10,500,556.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 10,500,556.00
Subtotal						$ 46,506,426.00		$ 46,506,426.00							$ 46,506,426.00
	13.02.00	RED DE DISTRIBUCIÓN GENERAL RED CONTRA INCENDIO													
130201	13.02.01	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 6"	m	104.76	$ 323,438.00	$ 33,883,365.00	104.76	$ 33,883,365.00		$ -		$ -	=	104.76	$ 33,883,365.00
130202	13.02.02	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 6"	un	20.00	$ 151,768.00	$ 3,035,360.00	20.00	$ 3,035,360.00	20.00	$ 3,035,360.00	0	$ -	+	40.00	$ 6,070,720.00
130203	13.02.03	ACOPLE ACERO RANURADOS 6"	un	16.00	$ 61,685.00	$ 986,960.00	16.00	$ 986,960.00	49.00	$ 3,022,565.00	0	$ -	+	65.00	$ 4,009,525.00
130204	13.02.04	ABRAZADERAS 6"	un	30.00	$ 22,114.00	$ 663,420.00	30.00	$ 663,420.00	27.00	$ 597,078.00	0	$ -	+	57.00	$ 1,260,498.00
130205	13.02.05	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 4"	m	57.59	$ 156,307.00	$ 9,001,720.00	57.59	$ 9,001,720.00		$ -		$ -	=	57.59	$ 9,001,720.00
130206	13.02.06	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4"	un	17.30	$ 82,506.00	$ 1,402,602.00	17.00	$ 1,402,602.00	13.00	$ 1,072,578.00	0	$ -	+	30.00	$ 2,475,180.00
130207	13.02.07	ACOPLE ACERO RANURADOS 4"	un	10.00	$ 33,059.00	$ 330,590.00	10.00	$ 330,590.00	25.00	$ 826,475.00	0	$ -	+	35.00	$ 1,157,065.00
130208	13.02.08	ABRAZADERAS 4"	un	16.00	$ 14,435.00	$ 230,960.00	16.00	$ 230,960.00	14.00	$ 202,090.00	0	$ -	+	30.00	$ 433,050.00
130209	13.02.09	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 3"	m	42.60	$ 154,472.00	$ 6,580,507.00	42.60	$ 6,580,507.00	0	$ -	-13.0	-$ 2,008,136.00	-	29.60	$ 4,572,371.00
130210	13.02.10	ACCESORIOS RANURADOS 3"	un	6.00	$ 60,910.00	$ 365,460.00	6.00	$ 365,460.00	4.00	$ 243,640.00	0	$ -	+	10.00	$ 609,100.00
130211	13.02.11	COUPLING RANURADO 3"	un	4.00	$ 31,580.00	$ 126,320.00	4.00	$ 126,320.00	5.00	$ 157,900.00	0	$ -	+	9.00	$ 284,220.00
130212	13.02.12	ABRAZADERAS UL/FM 3"	un	12.00	$ 14,108.00	$ 169,296.00	12.00	$ 169,296.00	6.00	$ 84,648.00	0	$ -	+	18.00	$ 253,944.00
130213	13.02.13	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 2-1/2"	m	232.07	$ 99,649.00	$ 23,125,543.00	232.07	$ 23,125,543.00	1.93	$ 192,323.00	0	$ -	+	234.00	$ 23,317,866.00
130214	13.02.14	ACCESORIOS RANURADOS 2-1/2"	un	68.00	$ 47,259.00	$ 3,213,612.00	68.00	$ 3,213,612.00	12.00	$ 567,108.00	0	$ -	+	80.00	$ 3,780,720.00
130215	13.02.15	COUPLING RANURADO 2-1/2"	un	6.00	$ 26,276.00	$ 157,656.00	6.00	$ 157,656.00	190.00	$ 4,992,440.00	0	$ -	+	196.00	$ 5,150,096.00
130216	13.02.16	ABRAZADERAS UL/FM 2-1/2"	un	85.00	$ 11,362.00	$ 738,530.00	85.00	$ 738,530.00	55.00	$ 624,910.00	0	$ -	+	120.00	$ 1,363,440.00
130217	13.02.17	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 2"	m	824.25	$ 63,472.00	$ 52,316,796.00	824.25	$ 52,316,796.00	0	$ -	-55.6	-$ 3,589,342.00	-	767.70	$ 48,727,454.00
130218	13.02.18	ACCESORIOS RANURADOS 2"	un	108.00	$ 30,987.00	$ 3,346,596.00	108.00	$ 3,346,596.00	322.00	$ 9,977,814.00	0	$ -	+	430.00	$ 13,324,410.00
130219	13.02.19	COUPLING RANURADO 2"	un	11.00	$ 23,808.00	$ 261,888.00	11.00	$ 261,888.00	317.00	$ 7,547,136.00	0	$ -	+	328.00	$ 7,809,024.00
130220	13.02.20	ABRAZADERAS UL/FM 2"	un	229.00	$ 9,721.00	$ 2,226,109.00	229.00	$ 2,226,109.00	155.00	$ 1,506,755.00	0	$ -	+	384.00	$ 3,732,864.00
130221	13.02.21	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 1-1/4"	m	434.85	$ 43,266.00	$ 18,814,220.00	434.85	$ 18,814,220.00	0	$ -	-10.4	-$ 447,803.00	-	424.50	$ 18,366,417.00
130222	13.02.22	ACCESORIOS RANURADOS 1-1/4"	un	49.00	$ 14,864.00	$ 728,336.00	49.00	$ 728,336.00	197.00	$ 2,928,208.00	0	$ -	+	246.00	$ 3,656,544.00
130223	13.02.23	COUPLING RANURADO 1-1/4"	un	49.00	$ 17,493.00	$ 857,157.00	49.00	$ 857,157.00	117.00	$ 2,046,681.00	0	$ -	+	166.00	$ 2,903,838.00
130224	13.02.24	ABRAZADERAS UL/FM 1-1/4"	un	121.00	$ 9,059.00	$ 1,096,139.00	121.00	$ 1,096,139.00	95.00	$ 860,605.00	0	$ -	+	216.00	$ 1,956,744.00
130225	13.02.25	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 1"	m	1,157.44	$ 34,479.00	$ 39,907,374.00	1157.44	$ 39,907,374.00	0	$ -	-115.3	-$ 3,975,429.00	-	1042.14	$ 35,931,945.00
130226	13.02.26	ACCESORIOS ROSCADO 1"	un	1,893.00	$ 10,861.00	$ 20,559,873.00	1893.00	$ 20,559,873.00	0	$ -	-217.0	-$ 2,356,837.00	-	1676.00	$ 18,203,036.00
130227	13.02.27	ABRAZADERAS UL/FM 1"	un	322.00	$ 8,735.00	$ 2,812,670.00	322.00	$ 2,812,670.00	128.00	$ 1,118,080.00	0	$ -	+	450.00	$ 3,930,750.00
130228	13.02.28	ROCIADOR UP RIGTH K=5.6 ESTÁNDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	22.00	$ 102,313.00	$ 2,250,886.00	22.00	$ 2,250,886.00	2.00	$ 204,626.00	0	$ -	+	24.00	$ 2,455,512.00
130229	13.02.29	ROCIADOR PENDENT K=5.6 ESTÁNDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	582.00	$ 97,374.00	$ 56,671,668.00	582.00	$ 56,671,668.00	9.00	$ 876,366.00	0	$ -	-	591.00	$ 57,548,034.00
130230	13.02.30	ESCUDO CROMADO ROCIADOR	un	604.00	$ 15,214.00	$ 9,189,256.00	604.00	$ 9,189,256.00	11.00	$ 167,354.00	0	$ -	+	615.00	$ 9,356,610.00
130231	13.02.31	SIAMESA 4" x 2-1/2" x 2-1/2"	un	1.00	$ 2,829,551.00	$ 2,829,551.00	1.00	$ 2,829,551.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,829,551.00
130232	13.02.32	CHEQUE HIDRO 4"	un	1.00	$ 1,370,641.00	$ 1,370,641.00	1.00	$ 1,370,641.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,370,641.00
130233	13.02.33	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	un	1.00	$ 908,687.00	$ 908,687.00	1.00	$ 908,687.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 908,687.00
130234	13.02.34	REGISTRO BOLA 1"	un	1.00	$ 164,167.00	$ 164,167.00	1.00	$ 164,167.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 164,167.00
Subtotal						$ 300,323,915.00		$ 300,323,915.00		$ 42,852,740.00		-$ 12,377,547.00			$ 330,799,108.00
	13.03.00	GABINETES Y VÁLVULAS													
130301	13.03.01	GABINETE TIPO 3 (Valvular angular cerrada UL 1- 1/2"-2-1/2")	un	18.00	$ 2,092,161.00	$ 37,658,898.00	18.00	$ 37,658,898.00		$ -		$ -	=	18.00	$ 37,658,898.00
130302	13.03.02	ESTACIONES DE CONTROL DE ROCIADORES Ø2" (COMPLETA)	un	7.00	$ 3,119,706.00	$ 21,837,942.00	7.00	$ 21,837,942.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 21,837,942.00
Subtotal						$ 59,496,840.00		$ 59,496,840.00							$ 59,496,840.00
	13.04.00	MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS													
130401	13.04.01	SIAMESA 4" x 2-1/2" x 2-1/2"	un	1.00	$ 380,421.00	$ 380,421.00	1.00	$ 380,421.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 380,421.00
130402	13.04.02	GABINETE TIPO 3 (Valvular angular cerrada UL 1- 1/2"-2-1/2")	un	18.00	$ 254,251.00	$ 4,576,518.00	18.00	$ 4,576,518.00		$ -		$ -	=	18.00	$ 4,576,518.00
130403	13.04.03	ROCIADOR UP RIGTH K=5.6 ESTÁNDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	22.00	$ 14,528.00	$ 319,616.00	22.00	$ 319,616.00		$ -		$ -	=	22.00	$ 319,616.00
130404	13.04.04	ROCIADOR PENDENT K=5.6 ESTÁNDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	582.00	$ 14,528.00	$ 8,455,296.00	582.00	$ 8,455,296.00		$ -		$ -	=	582.00	$ 8,455,296.00
130405	13.04.05	ESCUDO CROMADO ROCIADOR	un	604.00	$ 5,678.00	$ 3,429,512.00	604.00	$ 3,429,512.00		$ -		$ -	=	604.00	$ 3,429,512.00
130406	13.04.06	MONTAJE BOMBA LÍDER INCENDIO	un	1.00	$ 2,668,514.00	$ 2,668,514.00	1.00	$ 2,668,514.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,668,514.00
130407	13.04.07	MONTAJE BOMBA JOCKEY	un	1.00	$ 1,388,520.00	$ 1,388,520.00	1.00	$ 1,388,520.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,388,520.00
130408	13.04.08	ESTACIONES DE CONTROL DE ROCIADORES Ø2" (COMPLETA)	un	7.00	$ 649,794.00	$ 4,548,558.00	7.00	$ 4,548,558.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 4,548,558.00
Subtotal						$ 25,766,955.00		$ 25,766,955.00							$ 25,766,955.00
A14	14.00.00	INSTALACIONES GAS NATURAL													
	14.00.00	REDES DE GAS													
140001	14.00.01	TUB. POLIETILENO DE POR TERMO FUSIÓN 32 mm (1-1/2")	m	42.26	$ 39,900.00	$ 1,686,174.00	42.26	$ 1,686,174.00		$ -		$ -	=	42.26	$ 1,686,174.00
140002	14.00.02	ACCES. POLIETILENO 32 mm (1-1/2")	un	20.00	$ 14,675.00	$ 293,500.00	20.00	$ 293,500.00		$ -		$ -	=	20.00	$ 293,500.00
140003	14.00.03	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 25 mm (1")	m	33.38	$ 32,300.00	$ 1,078,174.00	33.38	$ 1,078,174.00		$ -		$ -	=	33.38	$ 1,078,174.00
140004	14.00.04	ACCES. POLIETILENO 25 mm (1")	un	16.00	$ 10,427.00	$ 166,832.00	16.00	$ 166,832.00		$ -		$ -	=	16.00	$ 166,832.00
140005	14.00.05	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 20 mm (3/4")	m	12.00	$ 24,699.00	$ 296,388.00	12.00	$ 296,388.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 296,388.00
140006	14.00.06	ACCES. POLIETILENO 20 mm (3/4")	un	15.00	$ 7,773.00	$ 116,595.00	15.00	$ 116,595.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 116,595.00
140007	14.00.07	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 16 mm (1/2")	m	18.00	$ 20,647.00	$ 371,646.00	18.00	$ 371,646.00		$ -		$ -	=	18.00	$ 371,646.00

	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
140008	14.00.08	ACCES. POLIETILENO 16 mm (1/2")	un	20.00	$ 6,809.00	$ 136,180.00	20.00	$ 136,180.00		$ -		$ -	=	20.00	$ 136,180.00
Subtotal						$ 4,145,489.00		$ 4,145,489.00							$ 4,145,489.00
	14.01.00	PUNTOS DE GAS NATURAL													
140101	14.01.01	PUNTO DE GAS ESTUFA	un	1.00	$ 65,107.00	$ 65,107.00	1.00	$ 65,107.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 65,107.00
140102	14.01.02	PUNTO DE GAS HORNO	un	1.00	$ 65,107.00	$ 65,107.00	1.00	$ 65,107.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 65,107.00
140103	14.01.03	PUNTO DE GAS CALENTADORES	un	3.00	$ 52,199.00	$ 156,597.00	3.00	$ 156,597.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 156,597.00
Subtotal						$ 286,811.00		$ 286,811.00							$ 286,811.00
	14.02.00	VÁLVULAS DE GAS													
140201	14.02.01	REGISTRO BOLA PARA GAS 1"	un	2.00	$ 140,605.00	$ 281,210.00	2.00	$ 281,210.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 281,210.00
140202	14.02.02	REGISTRO BOLA GAS 3/4"	un	3.00	$ 107,093.00	$ 321,279.00	3.00	$ 321,279.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 321,279.00
Subtotal						$ 602,489.00		$ 602,489.00							$ 602,489.00
	14.03.00	MONTAJE DE APARATOS													
140301	14.03.01	ESTUFA	un	1.00	$ 145,745.00	$ 145,745.00	1.00	$ 145,745.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 145,745.00
140302	14.03.02	HORNO	un	1.00	$ 139,437.00	$ 139,437.00	1.00	$ 139,437.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 139,437.00
140303	14.03.03	CALENTADORES	un	3.00	$ 567,765.00	$ 1,703,295.00	3.00	$ 1,703,295.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 1,703,295.00
Subtotal						$ 1,988,477.00		$ 1,988,477.00							$ 1,988,477.00
A15	15.00.00	INSTALACIONES GASES MEDICINALES													
150100	15.00.01	TUBERÍA COBRE TIPO L 1/2"	m	707.24	$ 61,381.00	$ 43,411,098.00	707.24	$ 43,411,098.00	219.76	$ 13,489,089.00	0	$ -	+	927.00	$ 56,900,187.00
150200	15.00.02	TUBERÍA COBRE TIPO L 3/4"	m	87.90	$ 94,379.00	$ 8,295,914.00	87.90	$ 8,295,914.00	161.20	$ 15,213,895.00	0	$ -	+	249.10	$ 23,509,809.00
150003	15.00.03	TUBERÍA COBRE TIPO L 1"	m	40.88	$ 116,190.00	$ 4,749,847.00	40.88	$ 4,749,847.00	36.96	$ 4,294,382.00	0	$ -	+	77.84	$ 9,044,229.00
150004	15.00.04	TUBERÍA COBRE TIPO L 1 1/4"	m	43.05	$ 147,341.00	$ 6,343,030.00	43.05	$ 6,343,030.00	86.90	$ 12,803,933.00	0	$ -	+	129.95	$ 19,146,963.00
150005	15.00.05	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMINIO TAPA ACTILICA, VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE TRES CUERPOS, PUERTO PARA MANOVACUOMETRO, 2 GASES	un	2.00	$ 1,020,961.00	$ 2,041,922.00	2.00	$ 2,041,922.00	38.00	$ 38,796,518.00	0	$ -	+	40.00	$ 40,838,440.00
150006	15.00.06	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMINIO TAPA ACTILICA, VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE TRES CUERPOS, PUERTO PARA MANOVACUOMETRO, 3 GASES	un	3.00	$ 217,000.00	$ 651,000.00	3.00	$ 651,000.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 651,000.00
150007	15.00.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1/2" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGÚN NORMA NFPA99/2018	un	4.00	$ 120,385.00	$ 481,540.00	4.00	$ 481,540.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 481,540.00
150008	15.00.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGÚN NORMA NFPA99/2018	un		$ 156,863.00					$ -		$ -	=		
150009	15.00.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1 1/4" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGÚN NORMA NFPA99/2018	un	2.00	$ 259,225.00	$ 518,450.00	2.00	$ 518,450.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 518,450.00
150010	15.00.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR VÁLVULA DE BOLA 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGÚN NORMA NFPA99/2018	un	10.00	$ 143,242.00	$ 1,432,420.00	10.00	$ 1,432,420.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 1,432,420.00
150011	15.00.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 2 GASES	un	2.00	$ 5,550,827.00	$ 11,101,654.00	2.00	$ 11,101,654.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 11,101,654.00
150012	15.00.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 3 GASES	un	3.00	$ 6,972,678.00	$ 20,918,034.00	3.00	$ 20,918,034.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 20,918,034.00
150013	15.00.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 MAESTRA	un	1.00	$ 3,942,904.00	$ 3,942,904.00	1.00	$ 3,942,904.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,942,904.00
150014	15.00.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMICO DE PARED Y CIELITICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VÁLVULA CHEQUE Y CODIFICACIÓN TOMA QC OXIGENO	un	44.00	$ 383,105.00	$ 16,856,620.00	44.00	$ 16,856,620.00		$ -		$ -	=	44.00	$ 16,856,620.00
150015	15.00.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMICO DE PARED Y CIELITICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VÁLVULA CHEQUE Y CODIFICACIÓN TOMA QC AIRE MEDICINAL	un	6.00	$ 383,105.00	$ 2,298,630.00	6.00	$ 2,298,630.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 2,298,630.00
150016	15.00.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMICO DE PARED Y CIELITICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VÁLVULA CHEQUE Y CODIFICACIÓN TOMA QC VACIO	un	10.00	$ 383,105.00	$ 3,831,050.00	10.00	$ 3,831,050.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 3,831,050.00
150017	15.00.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA VACIO MEDICINAL DUPLEX 3 HP, CUMPLE NORMA NFPA	un	1.00	$ 107,912,233.00	$ 107,912,233.00	1.00	$ 107,912,233.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 107,912,233.00
150018	15.00.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE OXÍGENO 2 X 8 CON BARRAS DE BRONPIGTAIL DE COBRE CON VÁLVULA ANTI RETORNO	un	1.00	$ 34,465,457.00	$ 34,465,457.00	1.00	$ 34,465,457.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 34,465,457.00
150019	15.00.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL 2 X 2 CON BARRAS DE BRONCE DIGITAL DE ACERO INOXIDABLE CON VÁLVULA ANTI RETORNO	un	1.00	$ 27,167,279.00	$ 27,167,279.00	1.00	$ 27,167,279.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 27,167,279.00
150020	15.00.20	SG-SST Y TRANSPORTES	un	1.00	$ 22,616,830.00	$ 22,616,830.00	1.00	$ 22,616,830.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 22,616,830.00
Subtotal						$ 319,035,912.00		$ 319,035,912.00		$ 84,597,817.00					$ 403,633,729.00
A16	16.00.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS													
	16.01.00	SALIDAS ELECTRICAS													
160101	16.01.01	SALIDA LÁMPARA LED HERVETICA 40W NW SOBREPONER 120V, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	66.00	$ 195,456.00	$ 12,900,096.00	66.00	$ 12,900,096.00		$ -		$ -	=	66.00	$ 12,900,096.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
15002	16.01.02	SALIDA PARA LUMINARIA LED PANEL SQ 60 60 40W NW 100-277V 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	un	151.00	$ 134,170.00	$ 20,259,670.00	151.00	$ 20,259,670.00		$ -		$ -	=	151.00	$ 20,259,670.00
15003	16.01.03	SALIDA LUMINARIA BALA GU10 7W INCRUSTADA - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	156.00	$ 120,608.00	$ 18,814,848.00	156.00	$ 18,814,848.00		$ -		$ -	=	156.00	$ 18,814,848.00
15004	16.01.04	SALIDA LUMINARIA LED PANEL RD 24 W, 18 W INCRUSTADA Y SOBREPONER - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	693.00	$ 120,608.00	$ 83,581,344.00	693.00	$ 83,581,344.00		$ -		$ -	=	693.00	$ 83,581,344.00
15005	16.01.05	SALIDA LUMINARIA CLEAN OWEN 1.2*30 LED 2-2*2FT 7200LM 67W Y AXIS LENS 33W 60*60 - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	30.00	$ 120,608.00	$ 3,618,240.00	30.00	$ 3,618,240.00		$ -		$ -	=	30.00	$ 3,618,240.00
15006	16.01.06	SALIDA PARA LUMINARIA ATENEA 1.1 LENS 1.15M, 2.28M, 3.4M, 24W, 33W, 66W SOBREPONER - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	un	26.00	$ 138,124.00	$ 3,591,224.00	26.00	$ 3,591,224.00		$ -		$ -	=	26.00	$ 3,591,224.00
15007	16.01.07	SALIDA APLIQUE DE PARED HERMÉTICO PARA EXTERIORES LED 12W Y 30W -WALL PACK, 120V, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	79.00	$ 71,850.00	$ 5,676,150.00	79.00	$ 5,676,150.00		$ -		$ -	=	79.00	$ 5,676,150.00
15008	16.01.08	SALIDA ESTACA FORLIGHT TIDIAN PX-021A-NEG 6W, FORLIGHT TIDIAN PX 1119BALA PISO GU 10, 120V, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	49.00	$ 158,616.00	$ 7,772,184.00	49.00	$ 7,772,184.00		$ -		$ -	=	49.00	$ 7,772,184.00
15009	16.01.09	SALIDA PARA MINI BALA PUA EMERGENCIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 5W, 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE12 AWG, CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	un	140.00	$ 224,996.00	$ 31,499,440.00	140.00	$ 31,499,440.00		$ -		$ -	=	140.00	$ 31,499,440.00
15010	16.01.10	SALIDA APLIQUE EMERGENCIA DE SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6 W, 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	24.00	$ 181,344.00	$ 4,345,056.00	24.00	$ 4,345,056.00		$ -		$ -	=	24.00	$ 4,345,056.00
15011	16.01.11	SALIDA POSTE DE LUZ SENCILLO Y DOBLE + POSTE METÁLICO GALVANIZADO H 4M, 60W, 120W, 120V, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	15.00	$ 158,616.00	$ 2,379,240.00	15.00	$ 2,379,240.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 2,379,240.00
15012	16.01.12	SALIDA PARA LUMINARIAS DECORATIVAS ODIN FLAT Y CORAL, LENS 36W, 57W, 7.7W DESCOLGAR O SUSPENDER - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	27.00	$ 138,124.00	$ 3,729,348.00	27.00	$ 3,729,348.00		$ -		$ -	=	27.00	$ 3,729,348.00
15013	16.01.13	DERIVACIÓN PARA CONEXIÓN LUMINARIAS EN CABLE ENCAUCHETADO 3*14 AWG - 600 VOLT CON CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA TIPO AMERICANA, DESDE TOMA SALIDA HASTA LA LUMINARIA. TODO BAJO REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO DEL RETIE	un	1,151.00	$ 16,094.00	$ 18,524,194.00	1151.00	$ 18,524,194.00		$ -		$ -	=	1151.00	$ 18,524,194.00
15014	16.01.14	SALIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, PARA FLUXÓMETROS LAVAMANOS QUIRÚRGICOS, SANITARIOS Y LAVAMANOS INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½", CABLE 12 AWG, CAJA 10X10CM, Y ACCESORIOS	un	122.00	$ 95,137.00	$ 11,606,714.00	122.00	$ 11,606,714.00		$ -		$ -	=	122.00	$ 11,606,714.00
15016	16.01.15	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 120 V, PARA TALANQUERAS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾", CABLE 4X12 AWG, CAJA DE 10X10 CM, Y ACCESORIOS	un	2.00	$ 363,391.00	$ 726,782.00	2.00	$ 726,782.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 726,782.00
15017	16.01.16	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, ESCLAVA GFCI, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	10.00	$ 77,583.00	$ 775,830.00	10.00	$ 775,830.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 775,830.00
15018	16.01.17	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, TIPO GFCI E INTEMPERIE INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	62.00	$ 132,139.00	$ 8,192,618.00	62.00	$ 8,192,618.00		$ -		$ -	=	62.00	$ 8,192,618.00
15019	16.01.18	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, TIPO GFCI, UNIDAD ODONTOLÓGICAS, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2.00	$ 151,918.00	$ 303,836.00	2.00	$ 303,836.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 303,836.00

	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-618-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
15020	16.01.19	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO CONSULTORIOS, OFICINAS, CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	UN	138.00	$ 130,452.00	$ 18,002,376.00	138.00	$ 18,002,376.00		$ -		$ -	=	138.00	$ 18,002,376.00
15021	16.01.20	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO EQUIPOS MEDICOS CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	UN	48.00	$ 161,643.00	$ 7,758,864.00	48.00	$ 7,278,864.00		$ -		$ -	=	48.00	$ 7,278,864.00
15022	16.01.21	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO RACKS DE COMUNICACIONES, CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, TAPA Y ACCESORIOS	UN	23.00	$ 241,851.00	$ 5,562,573.00	23.00	$ 5,562,573.00		$ -		$ -	=	23.00	$ 5,562,573.00
15023	16.01.22	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO NORMAL CONSULTORIOS, OFICINAS, CON TAPA COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	UN	336.00	$ 97,044.00	$ 32,606,784.00	336.00	$ 32,606,784.00		$ -		$ -	=	336.00	$ 32,606,784.00
15024	16.01.23	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO REGULADO EN PANELES, SIN TIERRA AISLADA, CON TAPA COLOR ROJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	UN	176.00	$ 154,626.00	$ 27,214,176.00	176.00	$ 27,214,176.00		$ -		$ -	=	176.00	$ 27,214,176.00
15025	16.01.24	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO NORMAL EN PANELES, SIN TIERRA AISLADA, CON TAPA COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	UN	93.00	$ 310,153.00	$ 28,844,229.00	93.00	$ 28,844,229.00		$ -		$ -	=	93.00	$ 28,844,229.00
15026	16.01.25	SALIDAS PARA ALIMENTAR COLUMNAS EN UCI, PARTO Y CIRUGIA, 120 V, 15 A INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG TERMINADO EN PUNTAS, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	UN	32.00	$ 359,154.00	$ 11,492,928.00	32.00	$ 11,492,928.00		$ -		$ -	=	32.00	$ 11,492,928.00
15027	16.01.26	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA RAYOS X PORTATILES, HUBBELL IN16494 60A, 220 V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 2", CABLE TRENZADO XHHW-2 NO. 2 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	UN	5.00	$ 8,701,246.00	$ 43,506,230.00	5.00	$ 43,506,230.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 43,506,230.00
15028	16.01.27	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, PARA SECADOR DE MANOS DE LOS BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	UN	2.00	$ 258,033.00	$ 516,066.00	2.00	$ 516,066.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 516,066.00
15029	16.01.28	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA, NEMA L6-30R, 220 V, 30 A, PARA COMPRESOR ODONTOLOGÍA, BAÑO MARIA Y CALENTADORES ELECTRICOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾", CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	UN	9.00	$ 235,327.00	$ 2,117,943.00	9.00	$ 2,117,943.00		$ -		$ -	=	9.00	$ 2,117,943.00
15030	16.01.29	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA, NEMA L6-30R, 220 V, 30 A, PARA CARGADORES DE PLANTAS DE EMERGENCIA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾", CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	UN	2.00	$ 235,327.00	$ 470,654.00	2.00	$ 470,654.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 470,654.00
15031	16.01.30	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 120 V, PARA PLANCHA INDUSTRIAL, MÁQUINA LAVADORA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1", CABLE 4X10 AWG, CAJA DE 10X10 CM Y ACCESORIOS	UN	1.00	$ 512,257.00	$ 512,257.00	1.00	$ 512,257.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 512,257.00
15032	16.01.31	MARQUILLAS DE IDENTIFICACIÓN EN ACRÍLICO EN ACRÍLICO O CINTA PLASTIFICADA PARA TOMAS REGULADAS Y NORMALES	UN	941.00	$ 3,537.00	$ 3,328,317.00	941.00	$ 3,328,317.00		$ -		$ -	=	941.00	$ 3,328,317.00
15033	16.01.32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, 15 A, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	UN	310.00	$ 42,785.00	$ 13,263,350.00	310.00	$ 13,263,350.00		$ -		$ -	=	310.00	$ 13,263,350.00
15034	16.01.33	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	UN	49.00	$ 49,084.00	$ 2,405,116.00	49.00	$ 2,405,116.00		$ -		$ -	=	49.00	$ 2,405,116.00
15035	16.01.34	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	UN	7.00	$ 52,942.00	$ 370,594.00	7.00	$ 370,594.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 370,594.00
15037	16.01.35	SALIDA SENSOR DE OCUPACIÓN O BOTONERA PARED, PARA ZONA DE CIRCULACIÓN, BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SENSOR)	UN	28.00	$ 145,734.00	$ 4,080,552.00	28.00	$ 4,080,552.00		$ -		$ -	=	28.00	$ 4,080,552.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
15038	16.01.36	SALIDA SENSOR DE OCUPACIÓN TECHO, PARA ZONA DE CIRCULACIÓN, SOTANOS, BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁVETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SENSOR)	un	66.00	$ 181,344.00	$ 11,968,904.00	66.00	$ 11,968,904.00		$ -		$ -	=	66.00	$ 11,968,904.00
15039	16.01.37	SALIDAS TRIFÁSICA 208 V, PARA EQUIPOS ESTERILIZADORES DE MESA Y AUTOCLAVE, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 3X12+1X10T AWG, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	4.00	$ 313,717.00	$ 1,254,868.00	4.00	$ 1,254,868.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 1,254,868.00
15040	16.01.38	SALIDA TRIFASICA POLO A TIERRA, 208 V, PARA BOMBAS EYECTORAS, PRESIÓN Y PONDAJE, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁVETRO DE ½", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	12.00	$ 188,419.00	$ 2,261,028.00	12.00	$ 2,261,028.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 2,261,028.00
15042	16.01.39	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 208 V, PARA BOMBA JOCKEY, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁVETRO DE ¾", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG, CAJA RAWELT ½" Y ACCESORIOS	un	1.00	$ 258,938.00	$ 258,938.00	1.00	$ 258,938.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 258,938.00
15043	16.01.40	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 208 V, PARA BOMBA INCENDIO, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE 4", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE FLEXIBLE 3#250+1#2/0T AWG, CONDULETA 4" Y ACCESORIOS	un	1.00	$ 1,576,929.00	$ 1,576,929.00	1.00	$ 1,576,929.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,576,929.00
Subtotal						$ 457,153,402.00		$ 457,153,402.00							$ 457,153,402.00
	16.02.00	ALIMENTADORES DE CIRCUITO Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO													
15044	16.02.01	ALIMENTADORES UNIDAD FCP, UCA, CVV, EN PISO 1 Y 2, CABLEADA EN 3X12, INCLUYE SOPORTES, TUBERÍA EMT ¾", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE, CONECTORES DUCTOS Y CONECTORES TIPO, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	m	2,300.00	$ 23,788.00	$ 54,712,400.00	2300.00	$ 54,712,400.00		$ -		$ -	=	2300.00	$ 54,712,400.00
15045	16.02.02	SALIDA UNIDAD UCA, UEX, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 1", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	12.00	$ 113,033.00	$ 1,356,396.00	12.00	$ 1,356,396.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 1,356,396.00
15046	16.02.03	SALIDAS UNIDADES UCA, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁVETRO DE ¾", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	18.00	$ 87,236.00	$ 1,570,248.00	18.00	$ 1,570,248.00		$ -		$ -	=	18.00	$ 1,570,248.00
15047	16.02.04	SALIDA UNIDAD UCA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 1¼", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	1.00	$ 137,516.00	$ 137,516.00	1.00	$ 137,516.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 137,516.00
15048	16.02.05	SALIDA UNIDAD UCA, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 1½", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	2.00	$ 158,884.00	$ 317,768.00	2.00	$ 317,768.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 317,768.00
15049	16.02.06	SALIDA UNIDAD UCA, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 2", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	2.00	$ 195,583.00	$ 391,166.00	2.00	$ 391,166.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 391,166.00
15050	16.02.07	SALIDA UNIDAD UCA, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 3", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	un	1.00	$ 492,033.00	$ 492,033.00	1.00	$ 492,033.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 492,033.00
15051	16.02.08	TUBERÍA EMT Ø ½ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	268.00	$ 15,265.00	$ 4,091,020.00	268.00	$ 4,091,020.00		$ -		$ -	=	268.00	$ 4,091,020.00
15052	16.02.09	TUBERÍA PVC Ø ½ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	30.00	$ 13,104.00	$ 393,120.00	30.00	$ 393,120.00		$ -		$ -	=	30.00	$ 393,120.00
15053	16.02.10	TUBERÍA EMT Ø ¾ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	3,275.00	$ 19,798.00	$ 64,838,450.00	3275.00	$ 64,838,450.00		$ -		$ -	=	3275.00	$ 64,838,450.00
15054	16.02.11	TUBERÍA PVC Ø ¾ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	300.00	$ 8,995.00	$ 2,698,500.00	300.00	$ 2,698,500.00		$ -		$ -	=	300.00	$ 2,698,500.00
15055	16.02.12	TUBERÍA IMC Ø ¾ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	120.00	$ 33,296.00	$ 3,995,520.00	120.00	$ 3,995,520.00		$ -		$ -	=	120.00	$ 3,995,520.00
15056	16.02.13	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE LUMINARIA EN 2#12#12T	m	3,800.00	$ 15,743.00	$ 59,823,400.00	3800.00	$ 59,823,400.00		$ -		$ -	=	3800.00	$ 59,823,400.00
15057	16.02.14	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE TOMACORRIENTES NORMAL Y O REGULADO EN CABLE TRENZADO 3X10 AWG	m	1,800.00	$ 19,836.00	$ 35,704,800.00	1800.00	$ 35,704,800.00		$ -		$ -	=	1800.00	$ 35,704,800.00
15058	16.02.15	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE TOMACORRIENTES NORMAL Y O REGULADO EN CABLE TRENZADO 3X12 AWG	m	4,100.00	$ 14,475.00	$ 59,347,500.00	4100.00	$ 59,347,500.00		$ -		$ -	=	4100.00	$ 59,347,500.00
15061	16.02.16	CAJA DE 10X10 CM RAWELT DOBLE FONDO CON TAPA PARA DERIVACIÓN DE TUBERÍA	un	15.00	$ 26,960.00	$ 404,400.00	15.00	$ 404,400.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 404,400.00
15062	16.02.17	CAJA DE 15X15 CM DOBLE FONDO CON TAPA PARA DERIVACIÓN DE TUBERÍA	un	25.00	$ 43,719.00	$ 1,092,975.00	25.00	$ 1,092,975.00		$ -		$ -	=	25.00	$ 1,092,975.00
Subtotal						$ 291,367,212.00		$ 291,367,212.00							$ 291,367,212.00
	16.03.00	INSTALACIÓN LUMINARIAS													
15063	16.03.01	INSTALACIÓN LAMPARA LED HERMETICA 40W NW SOBREPONER 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	68.00	$ 23,439.00	$ 1,593,852.00	68.00	$ 1,593,852.00		$ -		$ -	=	68.00	$ 1,593,852.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3	
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
15064	16.03.02	INSTALACIÓN LED PANEL SQ 60 60 40W NW 100-277V, 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	151.00	$ 16,211.00	$ 2,447,861.00	151.00	$ 2,447,861.00		$ -		$ -	=	151.00	$ 2,447,861.00
15065	16.03.03	INSTALACIÓN LUMINARIA BALA GU10 7W INCRUSTADA - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	156.00	$ 22,865.00	$ 3,566,940.00	156.00	$ 3,566,940.00		$ -		$ -	=	156.00	$ 3,566,940.00
15066	16.03.04	INSTALACIÓN LED PANEL RD 24 W, 18 W INCRUSTADA - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	693.00	$ 22,865.00	$ 15,845,445.00	693.00	$ 15,845,445.00		$ -		$ -	=	693.00	$ 15,845,445.00
15067	16.03.05	INSTALACIÓN LUMINARIA CLEAN OWEN 1.2*30 LED 2-1R2FT 7200LM 67W - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	30.00	$ 22,865.00	$ 685,950.00	30.00	$ 685,950.00		$ -		$ -	=	30.00	$ 685,950.00
15068	16.03.06	INSTALACIÓN LUMINARIA ATENEA 1.1 LENS 1.15M, 2.28M, 3.4M 24W, 33W, 66W SOBREPONER - 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	26.00	$ 33,286.00	$ 865,436.00	26.00	$ 865,436.00		$ -		$ -	=	26.00	$ 865,436.00
15069	16.03.07	INSTALACIÓN APLIQUE DE PARED HERMÉTICO PARA EXTERIORESLED 30W - WALL PACK, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	79.00	$ 17,389.00	$ 1,373,731.00	79.00	$ 1,373,731.00		$ -		$ -	=	79.00	$ 1,373,731.00
15070	16.03.08	INSTALACIÓN ESTACA FORLIGHT TIDIAN PX-0214-NEG 6W, FORLIGHT TIDIAN PX 1110BALA PISO GU 10, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	49.00	$ 15,403.00	$ 754,747.00	49.00	$ 754,747.00		$ -		$ -	=	49.00	$ 754,747.00
15071	16.03.09	INSTALACIÓN MINI BALA FILA EMERGENCIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 5W, 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	140.00	$ 16,211.00	$ 2,269,540.00	140.00	$ 2,269,540.00		$ -		$ -	=	140.00	$ 2,269,540.00
15072	16.03.10	INSTALACIÓN APLIQUE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN TECHO, 6 W, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	24.00	$ 17,389.00	$ 417,336.00	24.00	$ 417,336.00		$ -		$ -	=	24.00	$ 417,336.00
15073	16.03.11	INSTALACIÓN POSTE POSTE DE LUZ + POSTE METALICO GALVANIZADO H.4M 60W, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	15.00	$ 47,161.00	$ 707,415.00	15.00	$ 707,415.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 707,415.00
15074	16.03.12	INSTALACIÓN LUMINARIA DECORATIVAS ODIN FLAT Y CORAL LENS 36W, 57W, 7.7W DESCOLGAR O SUSPENDER - 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	27.00	$ 33,286.00	$ 898,722.00	27.00	$ 898,722.00		$ -		$ -	=	27.00	$ 898,722.00
Subtotal						$ 31,426,975.00		$ 31,426,975.00							$ 31,426,975.00
	16.04.00	DUCTERÍAS, ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES B.T													
15075	16.04.01	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	350.00	$ 10,185.00	$ 3,564,750.00	350.00	$ 3,564,750.00		$ -		$ -	=	350.00	$ 3,564,750.00
15076	16.04.02	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1¼" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	170.00	$ 15,497.00	$ 2,634,490.00	170.00	$ 2,634,490.00		$ -		$ -	=	170.00	$ 2,634,490.00
15077	16.04.03	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1½" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	15.00	$ 17,322.00	$ 259,830.00	15.00	$ 259,830.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 259,830.00
15078	16.04.04	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø2" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	520.00	$ 20,832.00	$ 10,832,640.00	520.00	$ 10,832,640.00		$ -		$ -	=	520.00	$ 10,832,640.00
15079	16.04.05	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø3" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	20.00	$ 22,240.00	$ 444,800.00	20.00	$ 444,800.00		$ -		$ -	=	20.00	$ 444,800.00
15080	16.04.06	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø4" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	60.00	$ 29,538.00	$ 1,772,280.00	60.00	$ 1,772,280.00		$ -		$ -	=	60.00	$ 1,772,280.00
15081	16.04.07	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	180.00	$ 27,270.00	$ 4,908,600.00	180.00	$ 4,908,600.00		$ -		$ -	=	180.00	$ 4,908,600.00
15082	16.04.08	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1¼" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	45.00	$ 38,321.00	$ 1,724,445.00	45.00	$ 1,724,445.00		$ -		$ -	=	45.00	$ 1,724,445.00
15083	16.04.09	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1½" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	40.00	$ 42,333.00	$ 1,693,320.00	40.00	$ 1,693,320.00		$ -		$ -	=	40.00	$ 1,693,320.00
15084	16.04.10	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø2" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	120.00	$ 53,530.00	$ 6,423,600.00	120.00	$ 6,423,600.00		$ -		$ -	=	120.00	$ 6,423,600.00
15085	16.04.11	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø3" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	30.00	$ 117,893.00	$ 3,536,790.00	30.00	$ 3,536,790.00		$ -		$ -	=	30.00	$ 3,536,790.00
15086	16.04.12	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø4" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	35.00	$ 151,103.00	$ 5,288,605.00	35.00	$ 5,288,605.00		$ -		$ -	=	35.00	$ 5,288,605.00
15087	16.04.13	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	55.00	$ 70,614.00	$ 3,883,770.00	55.00	$ 3,883,770.00		$ -		$ -	=	55.00	$ 3,883,770.00
15088	16.04.14	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1¼" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	25.00	$ 82,680.00	$ 2,067,000.00	25.00	$ 2,067,000.00		$ -		$ -	=	25.00	$ 2,067,000.00
15089	16.04.15	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1½" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	25.00	$ 93,611.00	$ 2,340,275.00	25.00	$ 2,340,275.00		$ -		$ -	=	25.00	$ 2,340,275.00
15090	16.04.16	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø2" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	25.00	$ 117,150.00	$ 2,928,750.00	25.00	$ 2,928,750.00		$ -		$ -	=	25.00	$ 2,928,750.00
15091	16.04.17	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø3" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	15.00	$ 257,326.00	$ 3,859,890.00	15.00	$ 3,859,890.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 3,859,890.00
15092	16.04.18	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø4" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLERO T-E	m	5.00	$ 341,306.00	$ 1,706,530.00	5.00	$ 1,706,530.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 1,706,530.00
15093	16.04.19	CORAZA AMERICANA METÁLICA LT EN 1Ø1½"	m	80.00	$ 66,387.00	$ 5,310,960.00	80.00	$ 5,310,960.00		$ -		$ -	=	80.00	$ 5,310,960.00
15094	16.04.20	CORAZA AMERICANA METÁLICA LT EN 1Ø3"	m	45.00	$ 189,024.00	$ 8,506,080.00	45.00	$ 8,506,080.00		$ -		$ -	=	45.00	$ 8,506,080.00
15095	16.04.21	CORAZA AMERICANA METÁLICA LT EN 1Ø4"	m	60.00	$ 227,704.00	$ 13,662,240.00	60.00	$ 13,662,240.00		$ -		$ -	=	60.00	$ 13,662,240.00
15096	16.04.22	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 40X0.5CM	m	25.00	$ 210,475.00	$ 5,261,875.00	25.00	$ 5,261,875.00		$ -		$ -	=	25.00	$ 5,261,875.00
15097	16.04.23	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 30X0.5CM	m	360.00	$ 168,802.00	$ 60,768,720.00	360.00	$ 60,768,720.00		$ -		$ -	=	360.00	$ 60,768,720.00
15098	16.04.24	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 20X0.5CM	m	580.00	$ 144,734.00	$ 83,945,720.00	580.00	$ 83,945,720.00		$ -		$ -	=	580.00	$ 83,945,720.00
15099	16.04.25	CABLE NO. 4 CU PARA ATERRIZAJE DE DUCTO PORTACABLE A LO LARGO DE SU TRAYECTO, INCLUYE CONECTORES BIMETALICAS GRIFEQUIP A LO LARGO DEL DUCTO	m	965.00	$ 26,647.00	$ 25,714,355.00	965.00	$ 25,714,355.00		$ -		$ -	=	965.00	$ 25,714,355.00
15100	16.04.26	CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	un	15.00	$ 77,065.00	$ 1,155,975.00	15.00	$ 1,155,975.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 1,155,975.00
15101	16.04.27	CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	un	20.00	$ 94,554.00	$ 1,891,080.00	20.00	$ 1,891,080.00		$ -		$ -	=	20.00	$ 1,891,080.00
15102	16.04.28	CAJA DE PASO METÁLICA 30X30X15CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	un	12.00	$ 162,845.00	$ 1,954,140.00	12.00	$ 1,954,140.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 1,954,140.00
15103	16.04.29	CAJA DE PASO METÁLICA 40X40X30CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	un	16.00	$ 425,885.00	$ 6,814,160.00	16.00	$ 6,814,160.00		$ -		$ -	=	16.00	$ 6,814,160.00

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023																
15104	16.04.30	CAJA DE PASO METÁLICA 60X60X30CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	9.00	$ 546.983,00	$ 4.922.847,00	9.00	$ 4.922.847,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 4.922.847,00
15105	16.04.31	ALIMENTADOR EN 3#12+1#12T PARA TABLERO	m	930,00	$ 18.576,00	$ 17.275.680,00	930,00	$ 17.275.680,00		$ -		$ -	=	930,00	$ 17.275.680,00
15106	16.04.32	ALIMENTADOR EN 2#10+1#10T PARA TABLERO	m	25,00	$ 19.605,00	$ 490.125,00	25,00	$ 490.125,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 490.125,00
15107	16.04.33	ALIMENTADOR EN 3#10+1#10T PARA TABLERO	m	420,00	$ 24.774,00	$ 10.405.080,00	420,00	$ 10.405.080,00		$ -		$ -	=	420,00	$ 10.405.080,00
15108	16.04.34	ALIMENTADOR EN 2#8+1#10T PARA TABLEROS	m	45,00	$ 24.284,00	$ 1.092.780,00	45,00	$ 1.092.780,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.092.780,00
15109	16.04.35	ALIMENTADOR EN 3#8+1#10T PARA TABLEROS	m	320,00	$ 30.381,00	$ 9.721.920,00	320,00	$ 9.721.920,00		$ -		$ -	=	320,00	$ 9.721.920,00
15110	16.04.36	ALIMENTADOR EN 3#8+1#8+1#10T PARA TABLEROS	m	410,00	$ 36.793,00	$ 15.085.130,00	410,00	$ 15.085.130,00		$ -		$ -	=	410,00	$ 15.085.130,00
15111	16.04.37	ALIMENTADOR EN 3#8+1#4+1#10T PARA TABLEROS	m	40,00	$ 45.403,00	$ 1.816.120,00	40,00	$ 1.816.120,00		$ -		$ -	=	40,00	$ 1.816.120,00
15112	16.04.38	ALIMENTADOR EN 3#6+1#10T PARA TABLEROS	m	205,00	$ 40.348,00	$ 8.271.340,00	205,00	$ 8.271.340,00		$ -		$ -	=	205,00	$ 8.271.340,00
15113	16.04.39	ALIMENTADOR EN 3#6+1#6+1#10T PARA TABLEROS	m	680,00	$ 50.166,00	$ 34.112.880,00	680,00	$ 34.112.880,00		$ -		$ -	=	680,00	$ 34.112.880,00
15114	16.04.40	ALIMENTADOR EN 3#4+1#8T PARA TABLEROS	m	425,00	$ 62.526,00	$ 26.573.550,00	425,00	$ 26.573.550,00		$ -		$ -	=	425,00	$ 26.573.550,00
15115	16.04.41	ALIMENTADOR EN 3#4+1#4+1#8T PARA TABLEROS	m	170,00	$ 77.549,00	$ 13.183.330,00	170,00	$ 13.183.330,00		$ -		$ -	=	170,00	$ 13.183.330,00
15116	16.04.42	ALIMENTADOR EN 3#2+1#6T	m	420,00	$ 95.347,00	$ 40.463.220,00	420,00	$ 40.463.220,00	65,00	$ 6.262.165,00	0	$ -	+	485,00	$ 46.725.385,00
15117	16.04.43	ALIMENTADOR EN 3#2+1#2+1#6T PARA TABLEROS	m	580,00	$ 119.668,00	$ 69.407.440,00	580,00	$ 69.407.440,00		$ -		$ -	=	580,00	$ 69.407.440,00
15118	16.04.44	ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#6T PARA TABLEROS	m	105,00	$ 134.508,00	$ 14.123.340,00	105,00	$ 14.123.340,00	0	$ -	-105,0	-$ 14.123.340,00	-		
15119	16.04.45	ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#1/0+1#6T PARA TABLEROS	m	370,00	$ 168.471,00	$ 62.334.270,00	370,00	$ 62.334.270,00		$ -		$ -	=	370,00	$ 62.334.270,00
15120	16.04.46	ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#3/0+1#6T PARA TABLEROS	m	60,00	$ 196.510,00	$ 11.790.600,00	60,00	$ 11.790.600,00		$ -		$ -	=	60,00	$ 11.790.600,00
15121	16.04.47	ALIMENTADOR EN 3#2/0+1#4T PARA TABLEROS	m	65,00	$ 182.387,00	$ 11.854.765,00	65,00	$ 11.854.765,00		$ -		$ -	=	65,00	$ 11.854.765,00
15122	16.04.48	ALIMENTADOR EN 3#2/0+1#2/0+1#4T PARA TABLEROS	m	240,00	$ 230.242,00	$ 55.258.080,00	240,00	$ 55.258.080,00		$ -		$ -	=	240,00	$ 55.258.080,00
15123	16.04.49	ALIMENTADOR EN 3#3/0+1#250+1#2T PARA TABLERO	m	15,00	$ 329.546,00	$ 4.943.190,00	15,00	$ 4.943.190,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 4.943.190,00
15125	16.04.50	ALIMENTADOR EN 3#4/0+1#2T PARA TABLERO	m	105,00	$ 277.156,00	$ 29.101.380,00	105,00	$ 29.101.380,00	105,00	$ 29.101.380,00	0	$ -	+	210,00	$ 58.202.760,00
15126	16.04.51	ALIMENTADOR EN 3#250+1#2T PARA TABLERO	m	65,00	$ 338.128,00	$ 21.978.320,00	65,00	$ 21.978.320,00	0	$ -	-65,0	-$ 21.978.320,00	-		
15127	16.04.52	ALIMENTADORES EN 2/3#4/0+1#4/0+1#2/0T CU	m	15,00	$ 734.365,00	$ 10.565.475,00	15,00	$ 10.565.475,00	0	$ -	-15,0	-$ 10.565.475,00	-		
15128	16.04.53	ALIMENTADORES EN 3#350+1#2T CU	m	145,00	$ 412.511,00	$ 59.814.095,00	145,00	$ 59.814.095,00		$ -		$ -	=	145,00	$ 59.814.095,00
15129	16.04.54	ALIMENTADORES EN 3#350+1#350+1#2T CU	m	15,00	$ 525.744,00	$ 7.886.160,00	15,00	$ 7.886.160,00	0	$ -	-15,0	-$ 7.886.160,00	-		
15130	16.04.55	ALIMENTADORES EN 2/3#350+1#4/0T CU	m	15,00	$ 796.325,00	$ 11.944.875,00	15,00	$ 11.944.875,00	0	$ -	-15,0	-$ 11.944.875,00	-		
15131	16.04.56	ALIMENTADORES EN 3/3#350+2#1/0T CU	m	15,00	$ 1.182.711,00	$ 17.740.665,00	15,00	$ 17.740.665,00	0	$ -	-15,0	-$ 17.740.665,00	-		
15132	16.04.57	ALIMENTADORES EN 3/3#350+1#350+2#1/0T	m	60,00	$ 1.495.757,00	$ 89.745.420,00	60,00	$ 89.745.420,00	0	$ -	-60,0	-$ 89.745.420,00	-		
15133	16.04.58	ALIMENTADORES EN 3#500+1#500+1#2T CU	m	28,00	$ 899.605,00	$ 25.188.940,00	28,00	$ 25.188.940,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 25.188.940,00
15134	16.04.59	ALIMENTADORES EN 4/3#500+1#500+1#250T CU	m	20,00	$ 3.310.157,00	$ 66.203.140,00	20,00	$ 66.203.140,00	0	$ -	-20,0	-$ 66.203.140,00	-		
15135	16.04.60	ALIMENTADORES EN 7/3#500+1#500+2#4/0T CU	m	17,00	$ 5.642.394,00	$ 95.920.698,00	17,00	$ 95.920.698,00	0	$ -	-17,0	-$ 95.920.698,00	-		
15136	16.04.61	CABLE TIPO VEHICULO EN 3#8+1#4+1#10T UPS 12 KVA	m	10,00	$ 52.060,00	$ 520.600,00	10,00	$ 520.600,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 520.600,00
15137	16.04.62	CABLE TIPO VEHICULO EN 3#1/0+1#3/0+1#8T UPS 40 KVA	m	15,00	$ 226.102,00	$ 3.391.530,00	15,00	$ 3.391.530,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 3.391.530,00
15138	16.04.63	CABLE TIPO VEHICULO EN 3#3/0+1#250+1#2T UPS 90 KVA	m	15,00	$ 379.059,00	$ 5.685.885,00	15,00	$ 5.685.885,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 5.685.885,00
Subtotal						$ 1.133.677.540,00		$ 1.133.677.540,00		$ 35.363.545,00		-$ 336.108.093,00			$ 832.932.992,00
	16.05.00	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN														
15168	16.05.01	TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	12,00	$ 418.395,00	$ 5.020.740,00	12,00	$ 5.020.740,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 5.020.740,00
15169	16.05.02	TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	3,00	$ 562.184,00	$ 1.686.552,00	3,00	$ 1.686.552,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.686.552,00
15170	16.05.03	TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	8,00	$ 732.973,00	$ 5.863.784,00	8,00	$ 5.863.784,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 5.863.784,00
15171	16.05.04	TABLERO TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	6,00	$ 948.073,00	$ 5.688.438,00	6,00	$ 5.688.438,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 5.688.438,00
15172	16.05.05	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X60 A, 208V	un	2,00	$ 237.860,00	$ 475.720,00	2,00	$ 475.720,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 475.720,00
15173	16.05.06	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X20 A, 208V, PARA EYECTORAS	un	2,00	$ 241.232,00	$ 482.464,00	2,00	$ 482.464,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 482.464,00
15174	16.05.07	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X15 A, 208V	un	1,00	$ 237.860,00	$ 237.860,00	1,00	$ 237.860,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 237.860,00
15177	16.05.08	INTERRUPTOR 1X10, 120 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	9,00	$ 26.108,00	$ 234.972,00	9,00	$ 234.972,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 234.972,00
15178	16.05.09	INTERRUPTOR 1X20, 120 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	274,00	$ 26.757,00	$ 7.331.418,00	274,00	$ 7.331.418,00		$ -		$ -	=	274,00	$ 7.331.418,00
15179	16.05.10	INTERRUPTOR 2X20, 220 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	11,00	$ 68.790,00	$ 756.690,00	11,00	$ 756.690,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 756.690,00
15180	16.05.11	INTERRUPTOR 3X20, 3X30, 220 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	2,00	$ 147.956,00	$ 295.912,00	2,00	$ 295.912,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 295.912,00
15181	16.05.12	INTERRUPTOR 3X30, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	12,00	$ 209.385,00	$ 2.512.620,00	12,00	$ 2.512.620,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 2.512.620,00
15182	16.05.13	INTERRUPTOR 3X40, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	5,00	$ 210.152,00	$ 1.050.760,00	5,00	$ 1.050.760,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 1.050.760,00
15183	16.05.14	INTERRUPTOR 3X50, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	7,00	$ 205.373,00	$ 1.437.611,00	7,00	$ 1.437.611,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 1.437.611,00
15184	16.05.15	INTERRUPTOR 3X60, 3X70, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	2,00	$ 208.019,00	$ 416.038,00	2,00	$ 416.038,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 416.038,00
15185	16.05.16	INTERRUPTOR 3X80, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	1,00	$ 202.284,00	$ 202.284,00	1,00	$ 202.284,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 202.284,00
15187	16.05.17	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 7.5KVA 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 40A, 7 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LINEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (CIRUGÍA)	un	1,00	$ 29.117.396,00	$ 29.117.396,00	1,00	$ 29.117.396,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 29.117.396,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
15189	16.05.19	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 7.5KVA, 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 40A, 9 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (PARTO)	UN	1.00	$ 29,117,396.00	$ 29,117,396.00	1.00	$ 29,117,396.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 29,117,396.00
15191	16.05.21	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFASICO 5KVA, 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 30A, 6 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (UCI NEONATAL)	UN	1.00	$ 27,129,618.00	$ 27,129,618.00	1.00	$ 27,129,618.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 27,129,618.00
15192	16.05.22	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 15KVA EQUIPOS PORTATILES RAYOS X , 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 90A, 8 INTERRUPTORES BIPOLARES 30A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, PLC PARA CONTROL DE 5 CIRCUITOS CON MÁXIMO DE DOS SALIDAS OCUPADAS SIMULTANEAMENTE. CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047	UN	1.00	$ 75,308,429.00	$ 75,308,429.00	1.00	$ 75,308,429.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 75,308,429.00
15193	16.05.23	SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA EQUIPOS POR ZONA, INCLUYE INTERFASE A ETHERNET, (TCP/IP) INTEGRADO, 10/100/1000 MBITS, ACCESO REMOTO A TRAVÉS DE LAN, WAN O INTERNET, SOPORTE PARA LOS EQUIPOS CONECTADOS AL BUS BVS INTERNO A TRAVÉS DE MODBUS RTU O MODBUS/TCP	UN	2.00	$ 13,013,834.00	$ 26,027,668.00	2.00	$ 26,027,668.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 26,027,668.00
15194	16.05.24	LOCALIZADOR DE FALLA POR CIRCUITO, INCLUYE 6 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA UCI	UN	1.00	$ 7,646,594.00	$ 7,646,594.00	1.00	$ 7,646,594.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7,646,594.00
15195	16.05.25	LOCALIZADOR DE FALLA POR CIRCUITO, INCLUYE 12 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA UCI	UN	3.00	$ 12,851,716.00	$ 38,555,148.00	3.00	$ 38,555,148.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 38,555,148.00
Subtotal						$ 266,596,112.00		$ 266,596,112.00							$ 266,596,112.00
	16.06.00	TABLEROS PRINCIPALES GENERALES Y TRANSFERENCIAS													
15196	16.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UN	1.00	$ 56,500,126.00	$ 56,500,126.00	1.00	$ 56,500,126.00	0	$ -	-1.0	-$ 56,500,126.00	-		
15197	16.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO CON FILTRO ACTIVO "FA" PARA 70KVARS, 200A, 208V, FILTRO DE ARMÓNICOS PARA CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES IEEE 519 EN PUNTO COMÚN PARA REDUCCIÓN DEL 5% O MENOS EN ITDD DE TODO EL SISTEMA, MARCA TGI O AGUSSINE DE SCHNEIDER ELECTRIC EL FILTRO INCLUYE INTERRUPTOR, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, PANTALLA TIPO HMI, BASE PARA SOPORTE, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA POR UN INGENIERO REPRESENTANTE DE LA MARCA	UN	1.00	$ 219,955,090.00	$ 219,955,090.00	1.00	$ 219,955,090.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 219,955,090.00
15198	16.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TC" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UN	1.00	$ 25,013,282.00	$ 25,013,282.00	1.00	$ 25,013,282.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 25,013,282.00
15199	16.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TV" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UN	1.00	$ 38,587,296.00	$ 38,587,296.00	1.00	$ 38,587,296.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 38,587,296.00
15200	16.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TI" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UN	1.00	$ 86,652,528.00	$ 86,652,528.00	1.00	$ 86,652,528.00	0	$ -	-1.0	-$ 86,652,528.00	-		
15201	16.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UN	1.00	$ 53,657,815.00	$ 53,657,815.00	1.00	$ 53,657,815.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 53,657,815.00
15202	16.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UN	1.00	$ 46,131,669.00	$ 46,131,669.00	1.00	$ 46,131,669.00	0	$ -	-1.0	-$ 46,131,669.00	-		
15203	16.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TC-RG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UN	1.00	$ 23,477,857.00	$ 23,477,857.00	1.00	$ 23,477,857.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 23,477,857.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
15204	16.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UN	1.00	$ 38.350.671,00	$ 38.350.671,00	1.00	$ 38.350.671,00	0	$ -	-1.0	-$ 38.350.671,00	-		
15205	16.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRANSFERENCIA CON BYPASS 300A "TTC" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UN	1.00	$ 142.283.534,00	$ 142.283.534,00	1.00	$ 142.283.534,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 142.283.534,00
15206	16.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-XR" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UN	1.00	$ 18.111.411,00	$ 18.111.411,00	1.00	$ 18.111.411,00	0	$ -	-1.0	-$ 18.111.411,00	-		
15207	16.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-XR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UN	1.00	$ 16.184.857,00	$ 16.184.857,00	1.00	$ 16.184.857,00	0	$ -	-1.0	-$ 16.184.857,00	-		
15208	16.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TV-TR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UN	1.00	$ 10.850.188,00	$ 10.850.188,00	1.00	$ 10.850.188,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10.850.188,00
15209	16.06.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_03 B" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UN	1.00	$ 12.732.576,00	$ 12.732.576,00	1.00	$ 12.732.576,00	0	$ -	-1.0	-$ 12.732.576,00	-		
15210	16.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_02 A" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UN	1.00	$ 10.038.457,00	$ 10.038.457,00	1.00	$ 10.038.457,00	0	$ -	-1.0	-$ 10.038.457,00	-		
15211	16.06.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO " TNE-TCC-01_02 C" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UN	1.00	$ 17.733.390,00	$ 17.733.390,00	1.00	$ 17.733.390,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 17.733.390,00
15212	16.06.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO " TNE-TCC-01_03 C" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UN	1.00	$ 10.702.581,00	$ 10.702.581,00	1.00	$ 10.702.581,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10.702.581,00
15213	16.06.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-TCC-01_03 A" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UN	1.00	$ 14.969.255,00	$ 14.969.255,00	1.00	$ 14.969.255,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 14.969.255,00
15214	16.06.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_03A" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	UN	1.00	$ 3.006.411,00	$ 3.006.411,00	1.00	$ 3.006.411,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.006.411,00
15215	16.06.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_01" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	UN	1.00	$ 3.189.485,00	$ 3.189.485,00	1.00	$ 3.189.485,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.189.485,00
15216	16.06.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	UN	1.00	$ 4.136.266,00	$ 4.136.266,00	1.00	$ 4.136.266,00	0	$ -	-1.0	-$ 4.136.266,00	-		
15217	16.06.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_04" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	UN	1.00	$ 4.688.086,00	$ 4.688.086,00	1.00	$ 4.688.086,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.688.086,00

	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
15218	16.06.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_01" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 3.344.120,00	$ 3.344.120,00	1.00	$ 3.344.120,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.344.120,00
15219	16.06.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 2.623.821,00	$ 2.623.821,00	1.00	$ 2.623.821,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.623.821,00
15220	16.06.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_03 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 4.536.986,00	$ 4.536.986,00	1.00	$ 4.536.986,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.536.986,00
15221	16.06.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_02 A" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 2.652.470,00	$ 2.652.470,00	1.00	$ 2.652.470,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.652.470,00
Subtotal						$ 870.110.228,00		$ 870.110.228,00				-$ 288.838.561,00			$ 581.271.667,00
	16.07.00	SUBESTACIONES													
15225	16.07.01	CELDA A DE CONEXIÓN SECCIONADORA PARA ENTRADA O SALIDA CON SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO CARGA 17,5 KV - 630A, 20 KA. INCLUYE INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INDICADOR DE FALLA, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN, ACCESORIOS DE ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN	un	1.00	$ 55.331.013,00	$ 55.331.013,00	1.00	$ 55.331.013,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 55.331.013,00
15226	16.07.02	CELDA B PARA GRUPO DE MEDIDA SF6 EN MEDIA TENSIÓN, INCLUYENDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EMBARRADO TRIPOLAR AISLADO EN SF6, CORRIENTE NOMINAL DE 630A, CORRIENTE DE CORTO DE 20KA - PLATINA DE COBRE DE 30X3MM PARA PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION - (2) DOBLE ANALIZADOR DE RED CON MEDIDA DE PARAMETROS ELECTRICOS PARA MEDIDA REDUNDANTE, MEDIDA Y CALIDAD DE ENERGÍA. PRECISIÓN CLASE 0.5 CON COMUNICACIÓN MODBUS RTU. - JUEGO DE CT'S (3UND), BURDEN-PRECISIÓN DE 20VA-CL0.5(5), AISLAMIENTO A 17.5KV, SECUNDARIO CABLEADO A BORNERAS CORTOCIRCUITABLES DE PRUEBA Y DISPONIBLE PARA USO DEL MEDIDOR DE ENERGÍA - JUEGO DE PT'S (3UND) RELACIÓN 13.200 V3 / 110 V3 V,	un	1.00	$ 140.376.674,00	$ 140.376.674,00	1.00	$ 140.376.674,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 140.376.674,00
15229	16.07.03	CELDA C DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO Y SECCIONADOR DE AISLAMIENTO EN VACÍO PARA TRANSFORMADORES DE 800 KVA, 17,5KV - 630A, 20KA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INDICADOR DE FALLA, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN, MANDO MOTORIZADO, COORDINACIÓN DE PROTECCIONES, PARAMETRIZACIÓN DEL RELÉ, ACCESORIOS DE ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN	un	1.00	$ 96.082.309,00	$ 96.082.309,00	1.00	$ 96.082.309,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 96.082.309,00
15231	16.07.04	CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR 800KVA, IP54, DIMENSIONES APROPIADAS SEGÚN CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR Y CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1.00	$ 21.800.868,00	$ 21.800.868,00	1.00	$ 21.800.868,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 21.800.868,00
15234	16.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS 15 KV DEL TIPO DE ÓXIDO METÁLICO, POR EL LADO DE M.T. DE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN. JUEGO X 3	un	2.00	$ 1.262.848,00	$ 2.525.696,00	2.00	$ 2.525.696,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2.525.696,00
15235	16.07.06	INTERCONEXIÓN ENTRE LAS CELDAS DE PROTECCIÓN (CT) Y TRANSFORMADOR (T) EN 3X2/0 XLPE, 15 KV, INCLUYENDO TRATAMIENTO DE PUNTAS Y ACCESORIOS	m	15.00	$ 452.571,00	$ 6.788.565,00	15.00	$ 6.788.565,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 6.788.565,00
15236	16.07.07	TERMINALES PREMOLDEADOS DE USO INTERIOR	un	3.00	$ 704.311,00	$ 2.112.933,00	3.00	$ 2.112.933,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 2.112.933,00
15237	16.07.08	TERMINAL PREMOLDEADO RECTO TIPO EXTERIOR PARA CABLE XLPE - 15 KV, JUEGO X 3 UND.	un	1.00	$ 746.088,00	$ 746.088,00	1.00	$ 746.088,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 746.088,00
15238	16.07.09	JUEGO DE PASACABLES PARA M.T. CORTAFUEGO PARA CABLE PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN Y ALIMENTACIÓN A CADA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN	un	2.00	$ 2.112.816,00	$ 4.225.632,00	2.00	$ 4.225.632,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 4.225.632,00
15239	16.07.10	PASAMUROS A PRUEBA DE FUEGO PARA ACOMETIDAS SALIENDO DESDE EL CUARTO DE TABLEROS GENERALES	un	5.00	$ 1.095.339,00	$ 5.476.695,00	5.00	$ 5.476.695,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 5.476.695,00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
15240	16.07.11	PASAMUROS A PRUEBA DE FUEGO PARA DUCTOS VERTICALES EN PLACAS DE CADA PISO	un	2.00	$ 1.095.339.00	$ 2.190.678.00	2.00	$ 2.190.678.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2.190.678.00
Subtotal						$ 337.657.151.00		$ 337.657.151.00							$ 337.657.151.00
	16.08.00	REDES DE MEDIA TENSIÓN													
15242	16.08.01	CABLE DE M.T. TRIPLEX 15KV EN 120 MM² AL AWG XLPE	m	150.00	419.754.00	$ 62.963.100.00	150.00	$ 62.963.100.00		$ -		$ -	=	150.00	$ 62.963.100.00
15243	16.08.02	PRUEBA DE CABLE VLF DE M.T. POR ENTE ACREDITADO Y CERTIFICADO, INCLUYE ENTREGA DE INFORME DE PRUEBAS	un	2.00	2.170.927.00	$ 4.341.854.00	2.00	$ 4.341.854.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 4.341.854.00
15244	16.08.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN LAMINA 100X100X40 CMS	un	1.00	2.188.221.00	$ 2.188.221.00	1.00	$ 2.188.221.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.188.221.00
15245	16.08.04	DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÁNEO EN TUBO GALVANIZADO IMC DE 6"*6 MTS (INCLUYE BOQUILLA TERMINAL, CURVA DE GRAN RADIO Y AMARRES EN CINTA ACERO INOXIDABLE)	un	1.00	5.634.803.00	$ 5.634.803.00	1.00	$ 5.634.803.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.634.803.00
Subtotal						$ 75.127.978.00		$ 75.127.978.00							$ 75.127.978.00
	16.09.00	CÁMARAS Y CANALIZACIÓN													
15246	16.09.01	CANALIZACIÓN TUBERÍA 4"Ø" PVC (INCLUYE CAVA DE ARENA)	m	140.00	$ 296.965.00	$ 41.575.100.00	140.00	$ 41.575.100.00		$ -		$ -	=	140.00	$ 41.575.100.00
15247	16.09.02	CAJA DE MEDIA TENSIÓN TIPO DOBLE ARINA (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO, LO MISMO QUE TAPA HOMOLOGADA)	un	5.00	$ 4.315.782.00	$ 21.578.910.00	5.00	$ 21.578.910.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 21.578.910.00
15248	16.09.03	CAJA DE MEDIA TENSIÓN TIPO VEHICULAR ARINA (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO, LO MISMO QUE TAPA HOMOLOGADA)	un	1.00	$ 5.188.102.00	$ 5.188.102.00	1.00	$ 5.188.102.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.188.102.00
Subtotal						$ 68.342.112.00		$ 68.342.112.00							$ 68.342.112.00
	16.10.00	SISTEMA PUESTA A TIERRA													
15249	16.10.01	PUESTA A TIERRA SISTEMAS DE POTENCIA COMPUESTO POR CUATRO ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE HOMOLOGADO DE 5/8" Y 2.44 M, RECTANGULAR DE 5X5 M CON CUADRICULAS DE 2.5 M, INTERCONECTADO POR UN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TIPO DE CALIBRE 2/0 AWG CON SOLDADURA TERMOFUNDENTE	un	1.00	$ 6.065.140.00	$ 6.065.140.00	1.00	$ 6.065.140.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6.065.140.00
15251	16.10.02	PUESTA A TIERRA SISTEMAS AISLADO COMPUESTO POR TRES ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE HOMOLOGADO DE 5/8" Y 2.44 M, TRIANGULAR DE 5M, INTERCONECTADO POR UN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TIPO DE CALIBRE 2/0 AWG CON SOLDADURA TERMOFUNDENTE	un	1.00	$ 3.105.840.00	$ 3.105.840.00	1.00	$ 3.105.840.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.105.840.00
15252	16.10.03	CAJA EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30 CMTS, CON MARCO Y TAPA PARA INSPECCIÓN DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA	un	4.00	$ 357.358.00	$ 1.429.432.00	4.00	$ 1.429.432.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 1.429.432.00
15253	16.10.04	INTERCONEXIÓN A LOS BORNES DE NEUTRO DEL TRANSFORMADOR Y ATERRIZADA DEL CABLE DE MEDIA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE NO. 4/0	m	20.00	$ 93.950.00	$ 1.879.000.00	20.00	$ 1.879.000.00		$ -		$ -	=	20.00	$ 1.879.000.00
15255	16.10.05	GABINETE DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS DE 50X20X12 CM, INCLUYE DOS BARRAS DE CU DE 1¼" X 3/16" X 40 CM, PRETALADRADOS PARA TIERRA DE POTENCIA Y TIERRA AISLADA, AISLADORES, TORNILLERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE	un	1.00	$ 945.700.00	$ 945.700.00	1.00	$ 945.700.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 945.700.00
15256	16.10.06	GABINETE PARA UPS, TMGB Y TGB DE TELECOMUNICACIONES PARA TIERRA AISLADA, INCLUYE UNA BARRA DE CU DE 1¼" X 3/16" X 40 CM, PRETALADRADOS, AISLADORES, TORNILLERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE	un	4.00	$ 945.700.00	$ 3.782.800.00	4.00	$ 3.782.800.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 3.782.800.00
15258	16.10.07	KIT DE TIERRAS Y BARRAJE HORIZONTAL PARA ATERRIZAR RACK Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES MONTADO SOBRE AISLADORES Y FIJADO A LA ESTRUCTURA DE GABINETE, DEBE TENER COMO MÍNIMO 12 PUNTOS DE CONEXIÓN	un	1.00	$ 716.925.00	$ 716.925.00	1.00	$ 716.925.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 716.925.00
15259	16.10.08	MODULO DE TIERRA PARTO	un	1.00	$ 5.869.077.00	$ 5.869.077.00	1.00	$ 5.869.077.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.869.077.00
Subtotal						$ 23.793.914.00		$ 23.793.914.00							$ 23.793.914.00
	16.11.00	PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS													
15260	16.11.01	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 30 Y 40 CMTS PERPENDICULAR 90°, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un	76.00	$ 360.144.00	$ 27.370.944.00	76.00	$ 27.370.944.00		$ -		$ -	=	76.00	$ 27.370.944.00
15261	16.11.02	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 60 Y 80 CMTS 90°, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un	36.00	$ 390.704.00	$ 14.065.344.00	36.00	$ 14.065.344.00		$ -		$ -	=	36.00	$ 14.065.344.00
15262	16.11.03	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 100 Y 120 CMTS 90°, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un	6.00	$ 597.062.00	$ 3.582.372.00	6.00	$ 3.582.372.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 3.582.372.00
15262A	16.11.04	MASTIL PARA PUNTA CAPTADORA 1.5M EN ACERO INOXIDABLE	un	39.00	$ 539.527.00	$ 21.041.553.00	39.00	$ 21.041.553.00		$ -		$ -	=	39.00	$ 21.041.553.00
15262B	16.11.05	MASTIL PARA PUNTA CAPTADORA 1M EN ACERO INOXIDABLE	un	38.00	$ 539.527.00	$ 20.502.026.00	38.00	$ 20.502.026.00		$ -		$ -	=	38.00	$ 20.502.026.00
15263	16.11.07	ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE 8MM INCLUYE AISLADORES, SOPORTERÍA Y FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA PARA ANILLO PERIMETRAL EN CUBIERTAS	m	1,100.00	$ 15.849.00	$ 17.433.900.00	1100.00	$ 17.433.900.00		$ -		$ -	=	1100.00	$ 17.433.900.00
15264	16.11.08	AISLADOR DE FIJACIÓN ALAMBRÓN DEP SNAP O SIMILAR	un	1.050.00	$ 21.496.00	$ 22.570.800.00	1050.00	$ 22.570.800.00		$ -		$ -	=	1050.00	$ 22.570.800.00
15265	16.11.09	KIT DE MARCACIÓN SISTEMA DE APANTALLAMIENTO MARCA OBO, INCLUYE PLACAS Y SEÑALIZACIÓN	un	1.00	$ 94.834.00	$ 94.834.00	1.00	$ 94.834.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 94.834.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
15266	16.11.10	CABLE DE ACERO INOXIDABLE 8MM INCLUYE FIJACIÓN Y CABLEADO EN BAJANTE	m	280.00	$ 26,523.00	$ 7,426,440.00	280.00	$ 7,426,440.00		$ -		$ -	=	280.00	$ 7,426,440.00
15267	16.11.11	CONECTOR PARA ALUMINIO - ALUMINIO DE PRESIÓN	un	36.00	$ 55,636.00	$ 2,002,896.00	36.00	$ 2,002,896.00		$ -		$ -	=	36.00	$ 2,002,896.00
15268	16.11.12	TUBERIA 1" PVC EMBEBIDA EN ESTRUCTURA	m	250.00	$ 50,287.00	$ 12,571,750.00	250.00	$ 12,571,750.00		$ -		$ -	=	250.00	$ 12,571,750.00
15269	16.11.13	JUEGO DE CONECTORES DE DUCTO METÁLICO A CONDUCTOR REF. GAR1426	un	72.00	$ 18,417.00	$ 1,326,024.00	72.00	$ 1,326,024.00		$ -		$ -	=	72.00	$ 1,326,024.00
15270	16.11.14	JUEGO DE CONECTORES CONDUCTOR A CONDUCTOR REF. KS23	un	72.00	$ 18,417.00	$ 1,326,024.00	72.00	$ 1,326,024.00		$ -		$ -	=	72.00	$ 1,326,024.00
15271	16.11.15	INTERCONEXIÓN EQUIPOTENCIAL EN TERRENO EN CABLE DESNUDO DE CU NO. 2/0 INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	m	570.00	$ 99,812.00	$ 56,892,840.00	570.00	$ 56,892,840.00		$ -		$ -	=	570.00	$ 56,892,840.00
15272	16.11.16	CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL CON BAJANTES (ACERO) DE LOS EDIFICIOS INCLUYE CONDUCTORES, SOLDADURAS, PLATINAS DE CONEXIÓN, PERFORAR LA COLUMNA EN BUSCA DE LOS HIERROS DE LA MISMA. (NO INCLUYE EL RESANE RESPECTIVO)	un	36.00	$ 388,584.00	$ 14,000,424.00	36.00	$ 14,000,424.00		$ -		$ -	=	36.00	$ 14,000,424.00
15273	16.11.17	CAJA EN MAMPOSTERIA DE 30X30X30 CMTS, CON MARCO Y TAPA PARA INSPECCIÓN DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA	un	36.00	$ 357,358.00	$ 12,864,888.00	36.00	$ 12,864,888.00		$ -		$ -	=	36.00	$ 12,864,888.00
15274	16.11.18	PUNTOS DE UNIÓN CON CONECTOR BIMETÁLICA ACERO DE ESTRUCTURA-COBRE EN CAJA DE INSPECCIÓN DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	un	36.00	$ 116,165.00	$ 4,181,940.00	36.00	$ 4,181,940.00		$ -		$ -	=	36.00	$ 4,181,940.00
15275	16.11.19	ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA PARA APANTALLAMIENTO (5/8"X2.6)	un	36.00	$ 323,343.00	$ 11,640,348.00	36.00	$ 11,640,348.00		$ -		$ -	=	36.00	$ 11,640,348.00
15276	16.11.20	PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA EN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	un	105.00	$ 116,165.00	$ 12,197,325.00	105.00	$ 12,197,325.00		$ -		$ -	=	105.00	$ 12,197,325.00
Subtotal						$ 263,095,672.00		$ 263,095,672.00							$ 263,095,672.00
	16.12.00	DOCUMENTACIÓN													
15265	16.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE AVISOS TIPO REFLECTIVOS SEGÚN NORMA DE RIESGO ELÉCTRICO EN CADA PUERTA DE LAS SUBESTACIONES Y CUARTOS TECNICOS A 1.5 M DE ALTURA EN LÁMINA GALVANIZADA	un	9.00	$ 159,592.00	$ 1,436,328.00	9.00	$ 1,436,328.00		$ -		$ -	=	9.00	$ 1,436,328.00
15266	16.12.02	MARCACIONES DE TUBERÍAS Y BANDEJAS PORTACABLES REDES DE ENERGIACON BANDAS PLASTICAS O PINTURA), CABLEADO (CON ANILLOS DE MARCACIÓN TIPO CLIP), TABLEROS Y APARATOS DE SALIDA	un	1.00	$ 3,483,312.00	$ 3,483,312.00	1.00	$ 3,483,312.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,483,312.00
Subtotal						$ 4,919,640.00		$ 4,919,640.00							$ 4,919,640.00
A17	17.00.00	INSTALACIONES ILUMINACIÓN													
170001	17.00.01	LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA, DISEÑADA CON LED DE ALTA EFICACIA Y DRIVER INDEPENDIENTE. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, DISEÑO CON STRIP LED Y DIFUSOR OPALIZADO. CHASIS EN POLICARBONATO RESISTENTE AL IMPACTO 40W NW SOBREPONER. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA BAJO LAS NORMAS IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493 E IEC61326 4000K DE SOBREPONER	un	45.00	$ 147,412.00	$ 6,633,540.00	45.00	$ 6,633,540.00		$ -		$ -	=	45.00	$ 6,633,540.00
170002	17.00.02	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE ALTA EFICACIA CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y DRIVER INDEPENDIENTE. MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO, DISEÑO MODERNO CON FUENTE DE ILUMINACIÓN LATERAL BASADA EN LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO INSTALACIÓN INCRUSTADO O RECESADO EN MARCO (MARCO NO INCLUIDO) O COLGADO	un	151.00	$ 146,048.00	$ 22,053,248.00	151.00	$ 22,053,248.00		$ -		$ -	=	151.00	$ 22,053,248.00
170003	17.00.03	BALA GU10 7W INCRUSTADA	un	156.00	$ 45,043.00	$ 7,026,708.00	156.00	$ 7,026,708.00		$ -		$ -	=	156.00	$ 7,026,708.00
170004	17.00.04	LÁMPARA DE INTERIOR LED PARA EMPOTRAR, 3 W, LUZ SUAVE CÁLIDA STERLIGHT ETALED	un	401.00	$ 42,313.00	$ 16,967,513.00	401.00	$ 16,967,513.00		$ -		$ -	=	401.00	$ 16,967,513.00
170005	17.00.05	LUMINARIA TIPO PANEL LED CON DRIVER INDEPENDIENTE. MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO, CON CLIP DE FIJACIÓN. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO, ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO GANCHOS DE SUJECIÓN CON RESORTE PARA FÁCIL INSTALACIÓN RD 24W 100-240V	un	178.00	$ 28,664.00	$ 5,102,192.00	178.00	$ 5,102,192.00		$ -		$ -	=	178.00	$ 5,102,192.00
170006	17.00.06	LUMINARIA TIPO PANEL LED CON DRIVER INDEPENDIENTE. MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO, CON CLIP DE FIJACIÓN. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO, ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO GANCHOS DE SUJECIÓN CON RESORTE PARA FÁCIL INSTALACIÓN RD 18W 100-240V	un	8.00	$ 156,967.00	$ 1,255,736.00	8.00	$ 1,255,736.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 1,255,736.00
170007	17.00.07	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 1.15M 24W SOBREPONER	un	2.00	$ 368,531.00	$ 737,062.00	2.00	$ 737,062.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 737,062.00
170008	17.00.08	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 1.15M 33W 3288LM SOBREPONER	un	9.00	$ 737,062.00	$ 6,633,558.00	9.00	$ 6,633,558.00		$ -		$ -	=	9.00	$ 6,633,558.00
170009	17.00.09	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 2.28M 24W SOBREPONER	un	3.00	$ 737,062.00	$ 2,211,186.00	3.00	$ 2,211,186.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 2,211,186.00

	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
170010	17.00.10	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.2, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 2.28M 66W 8576 LM SOBREPONER	UN	4.00	$ 1.064.645,00	$ 4.258.580,00	4.00	$ 4.258.580,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 4.258.580,00
170011	17.00.11	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.2, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 3.4M 24W SOBREPONER	UN	28.00	$ 887.205,00	$ 24.841.740,00	28.00	$ 24.841.740,00		$ -		$ -	=	28.00	$ 24.841.740,00
170012	17.00.12	LUMINARIA DE USO INTERIOR CON ALTO GRADO DE RESISTENCIA A LAS CONDICIONES DE HUMEDAD O IMPACTO TIPO CLEAN OWEN 1.2*30 LED 2-1R2FT 7200LM 67W	UN	12.00	$ 102.370,00	$ 1.228.440,00	12.00	$ 1.228.440,00		$ -		$ -	=	12.00	$ 1.228.440,00
170013	17.00.13	PROYECTOR EXTERIOR TIPO PX-0214-NEG 6W	UN	37.00	$ 69.611,00	$ 2.575.607,00	37.00	$ 2.575.607,00		$ -		$ -	=	37.00	$ 2.575.607,00
170014	17.00.14	BALA DE PISO PX 1110BALA PISO GU 10	UN	11.00	$ 1.105.593,00	$ 12.161.523,00	11.00	$ 12.161.523,00		$ -		$ -	=	11.00	$ 12.161.523,00
170015	17.00.15	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO ODEIN FLAT LENS 90 CM - LED 3-C-2R1M 2406LM 18.9W	UN	11.00	$ 928.152,00	$ 10.209.672,00	11.00	$ 10.209.672,00		$ -		$ -	=	11.00	$ 10.209.672,00
170016	17.00.16	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO ODIN FLAT LENS 60 CM - LED 3-C-2R1M 2406LM 18.9W	UN	82.00	$ 31.393,00	$ 2.574.226,00	82.00	$ 2.574.226,00		$ -		$ -	=	82.00	$ 2.574.226,00
170017	17.00.17	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER, DE USO INTERIOR. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ. DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA. MARCO CON DIFUSOR OPALIZADO ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO 18W SOBREPONER	UN	5.00	$ 794.389,00	$ 3.971.945,00	5.00	$ 3.971.945,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 3.971.945,00
170018	17.00.18	LUMINARIA TIPO CORAL LENS 12*40 CM LED 6-3R1FT 1100LM 7.4W 4K	UN	13.00	$ 1.927.281,00	$ 25.054.653,00	13.00	$ 25.054.653,00		$ -		$ -	=	13.00	$ 25.054.653,00
170019	17.00.19	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN VIAL Y EXTERIOR, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO DE UN CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO Y COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES PARA EL CONJUNTO ÓPTICO Y ELÉCTRICO. MONTAJE EN TUBO DE SOPORTE PARA POSTE HORIZONTAL O EN PUNTA. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ + POSTE METÁLICO GALVANIZADO H 4M 60W DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y LENTES EN POLICARBONATO CHASIS ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO, LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA EL CONJUNTO ELÉCTRICO Y ÓPTICO CON BISAGRA A PRUEBA DE ATASCAMIENTOS VIDRIO PLANO DE PROTECCIÓN DRIVER ATENUABLE 0-10VDC Y PROGRAMABLE. GANCHOS DE CIERRE Y SOPORTE CON ÁNGULO AJUSTABLE PARA FÁCIL INSTALACIÓN H 4M 60W	UN	2.00	$ 3.173.462,00	$ 6.346.924,00	2.00	$ 6.346.924,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6.346.924,00
170020	17.00.20	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN VIAL Y EXTERIOR, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO DE UN CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO Y COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES PARA EL CONJUNTO ÓPTICO Y ELÉCTRICO. MONTAJE EN TUBO DE SOPORTE PARA POSTE HORIZONTAL O EN PUNTA. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ + POSTE METÁLICO GALVANIZADO H 4M 60W DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y LENTES EN POLICARBONATO CHASIS ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO, LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA EL CONJUNTO ELÉCTRICO Y ÓPTICO CON BISAGRA A PRUEBA DE ATASCAMIENTOS VIDRIO PLANO DE PROTECCIÓN DRIVER ATENUABLE 0-10VDC Y PROGRAMABLE. GANCHOS DE CIERRE Y SOPORTE CON ÁNGULO AJUSTABLE PARA FÁCIL INSTALACIÓN H 4M 120V	UN	7.00	$ 395.830,00	$ 2.770.810,00	7.00	$ 2.770.810,00		$ -		$ -	=	7.00	$ 2.770.810,00
170021	17.00.21	LUMINARIA LED TIPO WALL PACK 30W - DISEÑO ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN Y ÓPTICA SELLADA, INCORPORADO CON LED DE ALTA EFICIENCIA RESISTENTE AL IMPACTO Y LA INTEMPERIE CONTROL DE EMISIÓN DE LUZ HACIA EL HEMISFERIO SUPERIOR (CUTOFF)	UN	23.00	$ 170.616,00	$ 3.924.168,00	23.00	$ 3.924.168,00		$ -		$ -	=	23.00	$ 3.924.168,00
170022	17.00.22	LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA, DISEÑADA CON LED DE ALTA EFICACIA Y DRIVER INDEPENDIENTE. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ HERMÉTICA 40W NW SUSPENDIDA 1. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA BAJO LAS NORMAS IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493 E IEC61326	UN	32.00	$ 150.142,00	$ 4.804.544,00	32.00	$ 4.804.544,00		$ -		$ -	=	32.00	$ 4.804.544,00
170023	17.00.23	LUMINARIA TIPO APLIQUE LED DE SOBREPONER, DISEÑO DELGADO DE USO INTERIOR. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ PANEL SLIM 24W SOBREPONER DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA Y DIFUSOR OPALIZADO, LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO, ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO	UN	2.00	$ 341.233,00	$ 682.466,00	2.00	$ 682.466,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 682.466,00
170024	17.00.24	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO AXIS LENS 60*60CM 33W INCRUSTAR	UN	72.00	$ 79.166,00	$ 5.699.952,00	72.00	$ 5.699.952,00		$ -		$ -	=	72.00	$ 5.699.952,00
170025	17.00.25	LUMINARIA ALUMBRADO DE EMERGENCIA TIPO VIA LED_VVHE INCRUSTAR 2W 415LM 5700K	UN	115.00	$ 313.934,00	$ 36.102.410,00	115.00	$ 36.102.410,00		$ -		$ -	=	115.00	$ 36.102.410,00
170026	17.00.26	LUMINARIA ALUMBRADO DE EMERGENCIA TIPO VIA LED_VMV3 DESCOLGADA 1.35 2W 415LM 5700K	UN	3.00	$ 341.233,00	$ 1.023.699,00	3.00	$ 1.023.699,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 1.023.699,00
170027	17.00.27	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE EN TECHO O EN PARED, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO.PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERÍA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA. 4W SUSPENDIDA 1.35M	UN	7.00	$ 143.318,00	$ 1.003.226,00	7.00	$ 1.003.226,00		$ -		$ -	=	7.00	$ 1.003.226,00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3	
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
170028	17.00.28	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE INCRUSTADA EN TECHO, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO.PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ CON BATERÍA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA. 4.5W 170LM 6000K INCRUSTAR	un	25.00	$ 143,318.00	$ 3,582,950.00	25.00	$ 3,582,950.00		$ -		$ -	=	25.00	$ 3,582,950.00
170029	17.00.29	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE EN TECHO O EN PARED, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO.PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ CON BATERÍA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 180 MINUTOS DE AUTONOMÍA. 4W 302LM 6000K SOBREPONER	un	14.00	$ 129,668.00	$ 1,815,352.00	14.00	$ 1,815,352.00		$ -		$ -	=	14.00	$ 1,815,352.00
Subtotal						$ 223,253,630.00		$ 223,253,630.00							$ 223,253,630.00
A18	18.00.00	INSTALACIÓN VOZ Y DATOS													
180001	18.00.01	SERVIDOR INTEGRACION	un	1.00	$ 15,309,852.00	$ 15,309,852.00	1.00	$ 15,309,852.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 15,309,852.00
180002	18.00.02	SOFTWARE INTEGRACION-ACCESOS-SERVICIOS	un	1.00	$ 19,778,960.00	$ 19,778,960.00	1.00	$ 19,778,960.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 19,778,960.00
180003	18.00.03	PULSADOR LLAMADO Incl. Modulo y cable de conexión	un	45.00	$ 412,132.00	$ 18,545,940.00	45.00	$ 18,545,940.00		$ -		$ -	=	45.00	$ 18,545,940.00
180004	18.00.04	LÁMPARA EXTERIOR LLAMADO Incl. Cable de conexión	un	18.00	$ 310,199.00	$ 5,583,582.00	18.00	$ 5,583,582.00		$ -		$ -	=	18.00	$ 5,583,582.00
180005	18.00.05	UNIDAD CONTROL LLAMADO Incl. Cable de conexión	un	5.00	$ 7,814,711.00	$ 39,073,555.00	5.00	$ 39,073,555.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 39,073,555.00
Subtotal						$ 98,291,889.00		$ 98,291,889.00							$ 98,291,889.00
A19	19.00.00	INSTALACIONES SEGURIDAD Y CONTROL													
190001	19.00.01	PANEL DE SEGURIDAD (1 LAZO)	un	1.00	$ 6,138,130.00	$ 6,138,130.00	1.00	$ 6,138,130.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,138,130.00
190002	19.00.02	DETECTOR APERTURA	un	69.00	$ 22,640.00	$ 1,562,160.00	69.00	$ 1,562,160.00		$ -		$ -	=	69.00	$ 1,562,160.00
190003	19.00.03	PULSADOR PÁNICO	un	4.00	$ 81,880.00	$ 327,520.00	4.00	$ 327,520.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 327,520.00
190004	19.00.04	BOTÓN APERTURA	un	27.00	$ 198,052.00	$ 5,347,404.00	27.00	$ 5,347,404.00		$ -		$ -	=	27.00	$ 5,347,404.00
190005	19.00.05	ESTACIÓN ADMÓN. ACCESOS	un	1.00	$ 11,361,445.00	$ 11,361,445.00	1.00	$ 11,361,445.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 11,361,445.00
190006	19.00.06	LECTOR DE PROXIMIDAD	un	20.00	$ 894,076.00	$ 17,881,520.00	20.00	$ 17,881,520.00		$ -		$ -	=	20.00	$ 17,881,520.00
190007	19.00.07	CONTROLADOR LECTORAS X 8	un	3.00	$ 16,945,106.00	$ 50,835,318.00	3.00	$ 50,835,318.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 50,835,318.00
190008	19.00.08	RETENEDOR MAGNÉTICO	un	33.00	$ 682,931.00	$ 22,536,723.00	33.00	$ 22,536,723.00		$ -		$ -	=	33.00	$ 22,536,723.00
190009	19.00.09	ESTACIÓN BASE CITOFONÍA	un	1.00	$ 789,195.00	$ 789,195.00	1.00	$ 789,195.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 789,195.00
190010	19.00.10	CITOFONO MANOS LIBRES	un	4.00	$ 677,903.00	$ 2,711,612.00	4.00	$ 2,711,612.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 2,711,612.00
190011	19.00.11	SERVIDOR VIDEO	un	1.00	$ 13,615,324.00	$ 13,615,324.00	1.00	$ 13,615,324.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 13,615,324.00
190012	19.00.12	TECLADO DE CONTROL	un	1.00	$ 735,663.00	$ 735,663.00	1.00	$ 735,663.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 735,663.00
190013	19.00.13	CÁMARA FIJA	un	30.00	$ 1,307,887.00	$ 39,236,610.00	30.00	$ 39,236,610.00		$ -		$ -	=	30.00	$ 39,236,610.00
190014	19.00.14	CÁMARA FIJA CON HOUSING Incl. Conectores	un	13.00	$ 1,420,528.00	$ 18,466,864.00	13.00	$ 18,466,864.00		$ -		$ -	=	13.00	$ 18,466,864.00
190015	19.00.15	ESTACIÓN OPERACIÓN Incl. Conectores	un	1.00	$ 7,720,717.00	$ 7,720,717.00	1.00	$ 7,720,717.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7,720,717.00
190016	19.00.16	SOFTWARE VIDEO Incl. Conectores	un	1.00	$ 17,630,068.00	$ 17,630,068.00	1.00	$ 17,630,068.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 17,630,068.00
190017	19.00.17	GABINETE 2.1 M. Incl. Pernos de instalación	un	1.00	$ 5,082,746.00	$ 5,082,746.00	1.00	$ 5,082,746.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,082,746.00
190018	19.00.18	RACK 2.1 M. Incl. Pernos de instalación	un	4.00	$ 2,199,701.00	$ 8,798,804.00	4.00	$ 8,798,804.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 8,798,804.00
190019	19.00.19	BANDEJA F.O. X 6 LC Incl. Pernos de instalación	un	8.00	$ 936,069.00	$ 7,488,552.00	8.00	$ 7,488,552.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 7,488,552.00
190020	19.00.20	SWITCH X 48 PTO. Incl. Pernos de instalación	un	10.00	$ 34,228,013.00	$ 342,280,130.00	10.00	$ 342,280,130.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 342,280,130.00
190021	19.00.21	SWITCH CORE 5 PT. FO Incl. Pernos de instalación	un	1.00	$ 57,042,273.00	$ 57,042,273.00	1.00	$ 57,042,273.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 57,042,273.00
190022	19.00.22	SALIDA PTO. SENCILLO RJ-45 CAT 6A Incl. Certificación y marcación de las salidas	un	81.00	$ 141,926.00	$ 11,496,006.00	81.00	$ 11,496,006.00		$ -		$ -	=	81.00	$ 11,496,006.00
190023	19.00.23	PATCH PANEL X 48 PTO Incl. Certificación y marcación de las salidas	un	10.00	$ 4,087,270.00	$ 40,872,700.00	10.00	$ 40,872,700.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 40,872,700.00
190024	19.00.24	SALIDA PTO. DOBLE RJ-45 CAT 6A Incl. Certificación y marcación de las salidas	un	192.00	$ 250,672.00	$ 48,129,024.00	192.00	$ 48,129,024.00		$ -		$ -	=	192.00	$ 48,129,024.00
190025	19.00.25	ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK	un	10.00	$ 93,117.00	$ 931,170.00	10.00	$ 931,170.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 931,170.00
190026	19.00.26	PATCH CORD 2M	un	480.00	$ 67,141.00	$ 32,227,680.00	480.00	$ 32,227,680.00		$ -		$ -	=	480.00	$ 32,227,680.00
190027	19.00.27	CABLE UTP CAT 6A	m	23,250.00	$ 6,485.00	$ 150,776,250.00	23250.00	$ 150,776,250.00		$ -		$ -	=	23250.00	$ 150,776,250.00
190028	19.00.28	FIBRA OPTICA OM3 X 6 HILOS	un	550.00	$ 17,346.00	$ 9,540,300.00	550.00	$ 9,540,300.00		$ -		$ -	=	550.00	$ 9,540,300.00
190029	19.00.29	PATCH CORD FO. MULTIMODO LC-LC Incl. Marcación de las salidas	un	10.00	$ 176,968.00	$ 1,769,680.00	10.00	$ 1,769,680.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 1,769,680.00
190030	19.00.30	CONECTORES LC Incl. Certificación	un	48.00	$ 99,824.00	$ 4,791,552.00	48.00	$ 4,791,552.00		$ -		$ -	=	48.00	$ 4,791,552.00
190031	19.00.31	ACCESS POINT	un	4.00	$ 5,011,368.00	$ 20,045,472.00	4.00	$ 20,045,472.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 20,045,472.00
190032	19.00.32	CONTROLADOR WIFI	un	1.00	$ 5,339,415.00	$ 5,339,415.00	1.00	$ 5,339,415.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,339,415.00
190033	19.00.33	SERVIDOR TELEFONÍA IP	un	1.00	$ 7,786,044.00	$ 7,786,044.00	1.00	$ 7,786,044.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7,786,044.00
190034	19.00.34	TERMINAL TELEFÓNICO IP SECRETARIAL INC. TELEFONO	un	3.00	$ 1,543,457.00	$ 4,630,371.00	3.00	$ 4,630,371.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 4,630,371.00
190035	19.00.35	TERMINAL TELEFÓNICO IP SENCILLO INC. TELEFONO	un	90.00	$ 360,096.00	$ 32,408,640.00	90.00	$ 32,408,640.00		$ -		$ -	=	90.00	$ 32,408,640.00
190036	19.00.36	BANDEJA CORTACABLES DE 30CM DE ANCHO Incl. Soportes y pernos de instalación	m	500.00	$ 110,600.00	$ 55,300,000.00	500.00	$ 55,300,000.00		$ -		$ -	=	500.00	$ 55,300,000.00
190037	19.00.37	TUBERIA 1" EMT Inc. Soportes y pernos de instalación	m	200.00	$ 42,834.00	$ 8,566,800.00	200.00	$ 8,566,800.00		$ -		$ -	=	200.00	$ 8,566,800.00
190038	19.00.38	TUBERIA 3/4" EMT Inc. Soportes y pernos de instalación	m	1,494.00	$ 39,046.00	$ 58,334,724.00	1494.00	$ 58,334,724.00		$ -		$ -	=	1494.00	$ 58,334,724.00
190039	19.00.39	CANALIZACIÓN 3X4" pvc	m	140.00	$ 69,900.00	$ 9,786,000.00	140.00	$ 9,786,000.00		$ -		$ -	=	140.00	$ 9,786,000.00
190040	19.00.40	CAJAS 6X6 M	un	8.00	$ 408,186.00	$ 3,265,488.00	8.00	$ 3,265,488.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 3,265,488.00
Subtotal						$ 1,143,586,094.00		$ 1,143,586,094.00							$ 1,143,586,094.00
A20	20.00.00	INSTALACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA													
	20.01.00	CONDUCTOS													
200085	20.01.01	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	m2	1,557.00	$ 112,398.00	$ 175,003,686.00	1557.00	$ 175,003,686.00		$ -		$ -	=	1557.00	$ 175,003,686.00
200086	20.01.02	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22	m2	1,984.00	$ 131,332.00	$ 260,562,688.00	1984.00	$ 260,562,688.00	93.60	$ 12,292,675.00	0	$ -	+	2077.60	$ 272,855,363.00
200087	20.01.03	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	m2	123.00	$ 169,196.00	$ 20,811,108.00	123.00	$ 20,811,108.00	301.50	$ 51,012,594.00	0	$ -	+	424.50	$ 71,823,702.00
200088	20.01.04	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18	m2	133.00	$ 226,234.00	$ 30,089,122.00	133.00	$ 30,089,122.00		$ -		$ -	=	133.00	$ 30,089,122.00
200089	20.01.05	AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO CARA EXTERIOR CON RECUBRIMIENTO	m2	3,346.00	$ 41,878.00	$ 140,123,788.00	3346.00	$ 140,123,788.00		$ -		$ -	=	3346.00	$ 140,123,788.00
200090	20.01.06	CONDUCTOS EXTRACCIÓN COCINAS CALIBRE 16	m2	41.00	$ 241,301.00	$ 9,893,341.00	41.00	$ 9,893,341.00		$ -		$ -	=	41.00	$ 9,893,341.00
200091	20.01.07	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNION EN ESPIRAL 4"	m	67.00	$ 95,888.00	$ 6,424,496.00	67.00	$ 6,424,496.00		$ -		$ -	=	67.00	$ 6,424,496.00
200092	20.01.08	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNION EN ESPIRAL 6"	m	9.00	$ 93,166.00	$ 838,494.00	9.00	$ 838,494.00		$ -		$ -	=	9.00	$ 838,494.00
200094	20.01.09	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNION EN ESPIRAL 10"	m	9.00	$ 153,759.00	$ 1,383,831.00	9.00	$ 1,383,831.00		$ -		$ -	=	9.00	$ 1,383,831.00
200095	20.01.10	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNION EN ESPIRAL 14"	m	21.00	$ 228,665.00	$ 4,801,965.00	21.00	$ 4,801,965.00		$ -		$ -	=	21.00	$ 4,801,965.00
200096	20.01.11	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNION EN ESPIRAL 16"	m	143.00	$ 215,903.00	$ 30,874,129.00	143.00	$ 30,874,129.00		$ -		$ -	=	143.00	$ 30,874,129.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3	
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGUN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
200097	20.01.12	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 18"	m	45.00	$ 228.930,00	$ 10.301.850,00	45,00	$ 10.301.850,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 10.301.850,00
200098	20.01.13	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 20"	m	61,00	$ 315.742,00	$ 19.260.262,00	61,00	$ 19.260.262,00		$ -		$ -	=	61,00	$ 19.260.262,00
200099	20.01.14	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 22"	m	41,00	$ 337.226,00	$ 13.826.266,00	41,00	$ 13.826.266,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 13.826.266,00
200100	20.01.15	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 24"	m	68,00	$ 334.478,00	$ 22.744.504,00	68,00	$ 22.744.504,00		$ -		$ -	=	68,00	$ 22.744.504,00
200101	20.01.16	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 26"	m	63,00	$ 407.419,00	$ 25.667.397,00	63,00	$ 25.667.397,00		$ -		$ -	=	63,00	$ 25.667.397,00
200102	20.01.17	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 28"	m	56,00	$ 368.679,00	$ 20.646.024,00	56,00	$ 20.646.024,00		$ -		$ -	=	56,00	$ 20.646.024,00
200103	20.01.18	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 34"	m	3,00	$ 565.839,00	$ 1.697.517,00	3,00	$ 1.697.517,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.697.517,00
200215	20.01.19	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 14"	m	4,00	$ 152.983,00	$ 611.932,00	4,00	$ 611.932,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 611.932,00
200104	20.01.20	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 18"	m	19,00	$ 296.598,00	$ 5.635.362,00	19,00	$ 5.635.362,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 5.635.362,00
200105	20.01.21	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 18"	m	19,00	$ 237.528,00	$ 4.513.032,00	19,00	$ 4.513.032,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 4.513.032,00
200106	20.01.22	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 20"	m	23,00	$ 286.160,00	$ 6.581.680,00	23,00	$ 6.581.680,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 6.581.680,00
200107	20.01.23	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 22"	m	54,00	$ 331.863,00	$ 17.920.602,00	54,00	$ 17.920.602,00		$ -		$ -	=	54,00	$ 17.920.602,00
200108	20.01.24	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 24"	m	32,00	$ 340.885,00	$ 10.908.320,00	32,00	$ 10.908.320,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 10.908.320,00
200109	20.01.25	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 26"	m	62,00	$ 393.449,00	$ 24.393.838,00	62,00	$ 24.393.838,00		$ -		$ -	=	62,00	$ 24.393.838,00
200110	20.01.26	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 28"	m	59,00	$ 434.002,00	$ 25.606.118,00	59,00	$ 25.606.118,00		$ -		$ -	=	59,00	$ 25.606.118,00
200111	20.01.27	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 30"	m	52,00	$ 384.815,00	$ 20.010.380,00	52,00	$ 20.010.380,00		$ -		$ -	=	52,00	$ 20.010.380,00
200112	20.01.28	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 36"	m	3,00	$ 534.831,00	$ 1.604.493,00	3,00	$ 1.604.493,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.604.493,00
200142	20.01.29	CONDUCTOS VANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø6"	m	91,00	$ 35.159,00	$ 3.199.469,00	91,00	$ 3.199.469,00		$ -		$ -	=	91,00	$ 3.199.469,00
200143	20.01.30	CONDUCTOS VANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø8"	m	108,00	$ 40.603,00	$ 4.385.124,00	108,00	$ 4.385.124,00		$ -		$ -	=	108,00	$ 4.385.124,00
200144	20.01.31	CONDUCTOS VANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø10"	m	80,00	$ 49.589,00	$ 3.967.120,00	80,00	$ 3.967.120,00		$ -		$ -	=	80,00	$ 3.967.120,00
200145	20.01.32	CONDUCTOS VANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø12"	m	57,00	$ 59.175,00	$ 3.372.975,00	57,00	$ 3.372.975,00		$ -		$ -	=	57,00	$ 3.372.975,00
200146	20.01.33	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 4"x14"	un	1,00	$ 53.736,00	$ 53.736,00	1,00	$ 53.736,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 53.736,00
200148	20.01.34	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x6"	un	179,00	$ 49.034,00	$ 8.777.086,00	179,00	$ 8.777.086,00		$ -		$ -	=	179,00	$ 8.777.086,00
200150	20.01.36	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x14"	un	2,00	$ 77.423,00	$ 154.846,00	2,00	$ 154.846,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 154.846,00
200151	20.01.37	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x26"	un	2,00	$ 134.199,00	$ 268.398,00	2,00	$ 268.398,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 268.398,00
200153	20.01.38	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x6"	un	4,00	$ 59.357,00	$ 237.428,00	4,00	$ 237.428,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 237.428,00
200154	20.01.39	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x8"	un	66,00	$ 59.357,00	$ 3.917.562,00	66,00	$ 3.917.562,00		$ -		$ -	=	66,00	$ 3.917.562,00
200155	20.01.40	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x10"	un	1,00	$ 65.810,00	$ 65.810,00	1,00	$ 65.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 65.810,00
200156	20.01.41	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x18"	un	2,00	$ 105.811,00	$ 211.622,00	2,00	$ 211.622,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 211.622,00
200157	20.01.42	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x22"	un	6,00	$ 136.780,00	$ 820.680,00	6,00	$ 820.680,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 820.680,00
200158	20.01.43	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x36"	un	6,00	$ 215.494,00	$ 1.292.964,00	6,00	$ 1.292.964,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 1.292.964,00
200159	20.01.44	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x8"	un	4,00	$ 65.810,00	$ 263.240,00	4,00	$ 263.240,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 263.240,00
200160	20.01.45	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x10"	un	43,00	$ 80.003,00	$ 3.440.129,00	43,00	$ 3.440.129,00		$ -		$ -	=	43,00	$ 3.440.129,00
200161	20.01.46	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x14"	un	10,00	$ 103.230,00	$ 1.032.300,00	10,00	$ 1.032.300,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.032.300,00
200162	20.01.47	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x20"	un	2,00	$ 150.975,00	$ 301.950,00	2,00	$ 301.950,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 301.950,00
200163	20.01.48	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x22"	un	9,00	$ 162.587,00	$ 1.463.283,00	9,00	$ 1.463.283,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.463.283,00
200164	20.01.49	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x26"	un	1,00	$ 176.783,00	$ 176.783,00	1,00	$ 176.783,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 176.783,00
200165	20.01.50	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x34"	un	1,00	$ 234.848,00	$ 234.848,00	1,00	$ 234.848,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 234.848,00
200166	20.01.51	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x38"	un	1,00	$ 24.518,00	$ 24.518,00	1,00	$ 24.518,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 24.518,00
200168	20.01.52	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x12"	un	18,00	$ 99.360,00	$ 1.788.480,00	18,00	$ 1.788.480,00	1,00	$ 99.360,00	0	$ -	+	19,00	$ 1.887.840,00
200169	20.01.53	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x14"	un	4,00	$ 113.553,00	$ 454.212,00	4,00	$ 454.212,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 454.212,00
200170	20.01.54	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x18"	un	2,00	$ 138.071,00	$ 276.142,00	2,00	$ 276.142,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 276.142,00
200171	20.01.55	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x22"	un	4,00	$ 172.910,00	$ 691.640,00	4,00	$ 691.640,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 691.640,00
200173	20.01.56	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x48"	un	3,00	$ 347.112,00	$ 1.041.336,00	3,00	$ 1.041.336,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.041.336,00
200174	20.01.57	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x10"	un	2,00	$ 103.230,00	$ 206.460,00	2,00	$ 206.460,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 206.460,00
200175	20.01.58	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x14"	un	5,00	$ 134.199,00	$ 670.995,00	5,00	$ 670.995,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 670.995,00
200176	20.01.59	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x18"	un	2,00	$ 163.879,00	$ 327.758,00	2,00	$ 327.758,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 327.758,00
200177	20.01.60	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x42"	un	1,00	$ 338.078,00	$ 338.078,00	1,00	$ 338.078,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 338.078,00
200179	20.01.61	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 16"x6"	un	1,00	$ 89.037,00	$ 89.037,00	1,00	$ 89.037,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 89.037,00
200180	20.01.62	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 18"x48"	un	1,00	$ 520.022,00	$ 520.022,00	1,00	$ 520.022,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 520.022,00
200181	20.01.63	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 22"x38"	un	1,00	$ 509.699,00	$ 509.699,00	1,00	$ 509.699,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 509.699,00
200182	20.01.64	REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE 6"x6"	un	13,00	$ 49.680,00	$ 645.840,00	13,00	$ 645.840,00	4,00	$ 198.720,00	0	$ -	+	17,00	$ 844.560,00
200250	20.01.65	REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE 16"x20"	un	2,00	$ 238.461,00	$ 476.922,00	2,00	$ 476.922,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 476.922,00
200183	20.01.66	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 2 VÍAS 6"x6"	un	6,00	$ 98.971,00	$ 593.826,00	6,00	$ 593.826,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 593.826,00
200184	20.01.67	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 2 VÍAS 9"x9"	un	6,00	$ 149.297,00	$ 895.782,00	6,00	$ 895.782,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 895.782,00
200185	20.01.68	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VÍAS 6"x6"	un	19,00	$ 91.359,00	$ 1.735.821,00	19,00	$ 1.735.821,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 1.735.821,00
200186	20.01.69	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VÍAS 9"x9"	un	26,00	$ 137.812,00	$ 3.583.112,00	26,00	$ 3.583.112,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 3.583.112,00
200187	20.01.70	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VÍAS 12"x12"	un	41,00	$ 184.266,00	$ 7.554.906,00	41,00	$ 7.554.906,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 7.554.906,00
200188	20.01.71	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 6"x6"	un	18,00	$ 89.810,00	$ 1.616.580,00	18,00	$ 1.616.580,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 1.616.580,00
200189	20.01.72	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 9"x9"	un	91,00	$ 137.812,00	$ 12.540.892,00	91,00	$ 12.540.892,00		$ -		$ -	=	91,00	$ 12.540.892,00
200190	20.01.73	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 12"x12"	un	48,00	$ 184.266,00	$ 8.844.768,00	48,00	$ 8.844.768,00		$ -		$ -	=	48,00	$ 8.844.768,00
200191	20.01.74	DIFUSOR DE FLUJO LAMINAR 24"X24"-ø8"-ø6"	un	2,00	$ 7.425.088,00	$ 14.850.176,00	2,00	$ 14.850.176,00	4,00	$ 29.700.352,00	0	$ -	+	6,00	$ 44.550.528,00

	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
200192	20.01.75	DIFUSOR LINEAL SISTEMA CONTINUO 34"X4"-ø6"-ø6"	un	2.00	$ 354,854.00	$ 709,708.00	2.00	$ 709,708.00	2.00	$ 709,708.00	0	$ -	+	4.00	$ 1,419,416.00
200193	20.01.76	COMPUERTA DE INSPECCIÓN PARA CONDUCTOS 24"x8"	un	2.00	$ 120,649.00	$ 241,298.00	2.00	$ 241,298.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 241,298.00
200194	20.01.77	DAMPER DE CONTROL DE AIRE 8"x4"-8"x4"	un	2.00	$ 73,553.00	$ 147,106.00	2.00	$ 147,106.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 147,106.00
200195	20.01.78	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 4"x8"-4"x8"	un	2.00	$ 134,199.00	$ 268,398.00	2.00	$ 268,398.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 268,398.00
200196	20.01.79	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 4"x10"-4"x10"	un	2.00	$ 147,103.00	$ 294,206.00	2.00	$ 294,206.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 294,206.00
200197	20.01.80	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x8"-6"x8"	un	1.00	$ 134,199.00	$ 134,199.00	1.00	$ 134,199.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 134,199.00
200198	20.01.81	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x10"-6"x10"	un	5.00	$ 147,103.00	$ 735,515.00	5.00	$ 735,515.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 735,515.00
200199	20.01.82	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x12"-6"x12"	un	9.00	$ 160,007.00	$ 1,440,063.00	9.00	$ 1,440,063.00		$ -		$ -	=	9.00	$ 1,440,063.00
200200	20.01.83	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 8"x10"-8"x10"	un	2.00	$ 170,330.00	$ 340,660.00	2.00	$ 340,660.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 340,660.00
200201	20.01.84	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x4"-10"x4"	un	1.00	$ 147,103.00	$ 147,103.00	1.00	$ 147,103.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 147,103.00
200202	20.01.85	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x10"-10"x10"	un	2.00	$ 190,976.00	$ 381,952.00	2.00	$ 381,952.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 381,952.00
200203	20.01.86	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x12"-10"x12"	un	7.00	$ 211,622.00	$ 1,481,354.00	7.00	$ 1,481,354.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 1,481,354.00
200204	20.01.87	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x14"-10"x14"	un	1.00	$ 234,848.00	$ 234,848.00	1.00	$ 234,848.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 234,848.00
200205	20.01.88	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x4"-12"x4"	un	2.00	$ 160,007.00	$ 320,014.00	2.00	$ 320,014.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 320,014.00
200206	20.01.89	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x6"-12"x6"	un	2.00	$ 160,007.00	$ 320,014.00	2.00	$ 320,014.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 320,014.00
200207	20.01.90	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x12"-12"x12"	un	2.00	$ 237,429.00	$ 474,858.00	2.00	$ 474,858.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 474,858.00
200208	20.01.91	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 14"x10"-14"x10"	un	1.00	$ 234,848.00	$ 234,848.00	1.00	$ 234,848.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 234,848.00
200209	20.01.92	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 14"x12"-14"x12"	un	1.00	$ 265,817.00	$ 265,817.00	1.00	$ 265,817.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 265,817.00
200210	20.01.93	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 16"x6"-16"x6"	un	1.00	$ 314,852.00	$ 314,852.00	1.00	$ 314,852.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 314,852.00
200211	20.01.94	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 20"x14"-20"x14"	un	1.00	$ 335,498.00	$ 335,498.00	1.00	$ 335,498.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 335,498.00
200212	20.01.95	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 22"x12"-22"x12"	un	1.00	$ 353,563.00	$ 353,563.00	1.00	$ 353,563.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 353,563.00
200213	20.01.96	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 24"x10"-24"x10"	un	1.00	$ 314,852.00	$ 314,852.00	1.00	$ 314,852.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 314,852.00
200214	20.01.97	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 30"x14"-30"x14"	un	1.00	$ 529,054.00	$ 529,054.00	1.00	$ 529,054.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 529,054.00
Subtotal						$ 1,020,670,360.00		$ 1,020,670,360.00		$ 94,013,409.00					$ 1,114,683,769.00
	20.03.00	TUBERÍA													
200251	20.03.01	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1/4"	m	88.00	$ 35,090.00	$ 3,087,920.00	88.00	$ 3,087,920.00	54.00	$ 1,894,860.00	0	$ -	+	142.00	$ 4,982,780.00
200216	20.03.02	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 3/8"	m	311.00	$ 37,399.00	$ 11,631,089.00	311.00	$ 11,631,089.00	503.00	$ 18,811,697.00	0	$ -	+	814.00	$ 30,442,786.00
200217	20.03.03	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1/2"	m	155.00	$ 47,043.00	$ 7,291,665.00	155.00	$ 7,291,665.00	140.00	$ 6,586,020.00	0	$ -	+	295.00	$ 13,877,685.00
200218	20.03.04	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 5/8"	m	209.00	$ 54,793.00	$ 11,451,737.00	209.00	$ 11,451,737.00	376.00	$ 20,602,168.00	0	$ -	+	585.00	$ 32,053,905.00
200219	20.03.05	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 3/4"	m	146.00	$ 64,989.00	$ 9,488,394.00	146.00	$ 9,488,394.00	122.00	$ 7,928,658.00	0	$ -	+	268.00	$ 17,417,052.00
200220	20.03.06	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 7/8"	m	99.00	$ 81,009.00	$ 8,019,891.00	99.00	$ 8,019,891.00	108.00	$ 8,748,972.00	0	$ -	+	207.00	$ 16,768,863.00
200221	20.03.07	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/8"	m	88.00	$ 101,537.00	$ 8,935,256.00	88.00	$ 8,935,256.00	124.00	$ 12,590,588.00	0	$ -	+	212.00	$ 21,525,844.00
200222	20.03.08	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/4"	m	5.00	$ 114,644.00	$ 573,220.00	5.00	$ 573,220.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 573,220.00
200223	20.03.09	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 3/8"	m	72.00	$ 127,753.00	$ 9,198,216.00	72.00	$ 9,198,216.00	41.00	$ 5,237,873.00	0	$ -	+	113.00	$ 14,436,089.00
200224	20.03.10	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/2"	m	1.00	$ 145,561.00	$ 145,561.00	1.00	$ 145,561.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 145,561.00
200225	20.03.11	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 5/8"	m	32.00	$ 163,367.00	$ 5,227,744.00	32.00	$ 5,227,744.00	41.00	$ 6,698,047.00	0	$ -	+	73.00	$ 11,925,791.00
200226	20.03.12	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2"	m	2.00	$ 426,815.00	$ 853,630.00	2.00	$ 853,630.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 853,630.00
200227	20.03.13	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2 1/8"	m	7.00	$ 533,519.00	$ 3,734,633.00	7.00	$ 3,734,633.00	10.00	$ 5,335,190.00	0	$ -	+	17.00	$ 9,069,823.00
200228	20.03.14	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2 1/2"	m	1.00	$ 640,222.00	$ 640,222.00	1.00	$ 640,222.00	10.00	$ 6,402,220.00	0	$ -	+	11.00	$ 7,042,442.00
Subtotal						$ 80,279,178.00		$ 80,279,178.00		$ 100,836,293.00					$ 181,115,471.00
	20.04.00	ACCESORIOS TUBERÍA													
200229	20.04.01	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN01621	un	11.00	$ 470,591.00	$ 5,176,501.00	11.00	$ 5,176,501.00		$ -		$ -	=	11.00	$ 5,176,501.00
200230	20.04.02	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN03321	un	13.00	$ 649,430.00	$ 8,442,590.00	13.00	$ 8,442,590.00		$ -		$ -	=	13.00	$ 8,442,590.00
200231	20.04.03	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN07121	un	16.00	$ 335,445.00	$ 5,271,120.00	16.00	$ 5,271,120.00		$ -		$ -	=	16.00	$ 5,271,120.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
200232	20.04.04	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN14521	un	7.00	$ 215.972,00	$ 1.511.804,00	7.00	$ 1.511.804,00		$ -		$ -	=	7.00	$ 1.511.804,00
200233	20.04.05	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN23220	un	2.00	$ 600.699,00	$ 1.201.398,00	2.00	$ 1.201.398,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.201.398,00
200234	20.04.06	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN21	un	5.00	$ 401.621,00	$ 2.008.105,00	5.00	$ 2.008.105,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 2.008.105,00
200235	20.04.07	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN31	un	3.00	$ 974.778,00	$ 2.924.334,00	3.00	$ 2.924.334,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 2.924.334,00
200236	20.04.08	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN41	un	1.00	$ 669.511,00	$ 669.511,00	1.00	$ 669.511,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 669.511,00
200237	20.04.09	ACCESORIO EEV KIT PRJK048A0	un	3.00	$ 1.587.619,00	$ 4.762.857,00	3.00	$ 4.762.857,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 4.762.857,00
200238	20.04.10	ACCESORIO EEV KIT PRJK096A0	un	3.00	$ 1.587.619,00	$ 4.762.857,00	3.00	$ 4.762.857,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 4.762.857,00
200239	20.04.11	ACCESORIO EEV KIT PRJK396A0	un	5.00	$ 1.587.619,00	$ 7.938.095,00	5.00	$ 7.938.095,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 7.938.095,00
Subtotal						$ 44.669.172,00		$ 44.669.172,00							$ 44.669.172,00
	20.05.00	BALANCEO													
200240	20.05.01	BALANCEO Y PRUEBAS DE CAUDALES DEL AIRE	un	1.00	$ 58.133.195,00	$ 58.133.195,00	1.00	$ 58.133.195,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 58.133.195,00
Subtotal						$ 58.133.195,00		$ 58.133.195,00							$ 58.133.195,00
	20.06.00	CONTROL													
200241	20.06.01	CONTROLADOR AC SMART 5	un	1.00	$ 7.906.469,00	$ 7.906.469,00	1.00	$ 7.906.469,00	1.00	$ 7.906.469,00	0	$ -	+	2.00	$ 15.812.938,00
200242	20.06.02	MULTI V S.SINGLE	un	1.00	$ 560.742,00	$ 560.742,00	1.00	$ 560.742,00	1.00	$ 560.742,00	0	$ -	+	2.00	$ 1.121.484,00
200243	20.06.03	DETECTOR DE HUMO DWYER O SIMILAR APROBADO/SL-2000+FAST TUBE	un	11.00	$ 1.563.065,00	$ 17.193.715,00	11.00	$ 17.193.715,00	5.00	$ 7.803.325,00	0	$ -	+	16.00	$ 24.961.040,00
200244	20.06.04	TABLERO DE CONTROL	un	1.00	$ 4.060.380,00	$ 4.060.380,00	1.00	$ 4.060.380,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.060.380,00
200245	20.06.05	GATEWAY SIERRA MONITOR BACKNET VSTP/ MODBUS RTU PARA 256 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO	un	1.00	$ 6.542.201,00	$ 6.542.201,00	1.00	$ 6.542.201,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6.542.201,00
200246	20.06.06	CANALIZACIONES DE CONTROL INCLUYE: INTEGRACIÓN CVV, INTEGRACIÓN VRF, INTEGRACIÓN SISTEMA BAS VRF Y AUTOMATIZACIÓN VENTILACIÓN.	un	1.00	$ 241.809.041,00	$ 241.809.041,00	1.00	$ 241.809.041,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 241.809.041,00
Subtotal						$ 278.039.548,00		$ 278.039.548,00		$ 16.267.536,00					$ 294.307.084,00
A21	21.00.00	APARATOS SANITARIOS													
20001	21.00.01	SANITARIO ADRIÁTICO ALONGADO ENTRADA POSTERIOR, INCL. MUEBLE Y SISTEMA POSTERIOR DE DESCARGA	un	92.00	$ 1.108.247,00	$ 101.958.724,00	92.00	$ 101.958.724,00		$ -		$ -	=	92.00	$ 101.958.724,00
20004	21.00.02	ORINAL, COLOR BLANCO, INGRESO POSTERIOR CON SENSOR DE DESCARGA Incl. Fluxometro	un	3.00	$ 892.389,00	$ 2.677.167,00	3.00	$ 2.677.167,00	0	$ -	-2.0	-$ 1.784.778,00	-	1.00	$ 892.389,00
20020	21.00.03	LAVAMANOS DE INCRUSTAR, CASCADE PETITE, CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	4.00	$ 243.093,00	$ 972.372,00	4.00	$ 972.372,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 972.372,00
20002	21.00.04	LAVAMANOS DE COLGAR AQUAPRO CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	104.00	$ 182.232,00	$ 18.952.128,00	104.00	$ 18.952.128,00	0	$ -	-5.0	-$ 911.160,00	-	99.00	$ 18.040.968,00
20005	21.00.05	LAVAMANOS DE COLGAR FREE INSTITUCIONAL COLOR 100, CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	30.00	$ 676.259,00	$ 20.287.770,00	30.00	$ 20.287.770,00	0	$ -	-14.0	-$ 9.467.626,00	-	16.00	$ 10.820.144,00
20007	21.00.06	LAVAMANOS DE INCRUSTAR, CASCADE CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	4.00	$ 496.743,00	$ 1.986.972,00	4.00	$ 1.986.972,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 1.986.972,00
20008	21.00.07	GRIFERÍA CON SENSOR CUELLO ALTO, CROMO	un	3.00	$ 647.855,00	$ 1.943.565,00	3.00	$ 1.943.565,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 1.943.565,00
10022	21.00.09	DUCHA MONO CONTROL - MEZCLADOR	un	7.00	$ 707.183,00	$ 4.950.281,00	7.00	$ 4.950.281,00		$ -		$ -	=	7.00	$ 4.950.281,00
10023	21.00.10	DUCHA MONO CONTROL - MEZCLADOR + DUCHA TELEFONO CUADRADA EN ACERO - DUCHAS BAÑOS DE OBSERVACIÓN	un	19.00	$ 1.299.978,00	$ 24.699.582,00	19.00	$ 24.699.582,00		$ -		$ -	=	19.00	$ 24.699.582,00
10006	21.00.11	DISPENSADOR HORIZONTAL DE JABÓN LÍQUIDO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTI HUELLA, SUJECIÓN OCULTA A LA PARED, BOTÓN PULSADOR EN A.B.S., CAPACIDAD 1.2 LITROS, VENTANILLA DE RECARGA SUPERIOR CON LLAVE, INDICADOR DEL NIVEL DE JABÓN	un	88.00	$ 220.023,00	$ 19.362.024,00	88.00	$ 19.362.024,00		$ -		$ -	=	88.00	$ 19.362.024,00
10007	21.00.12	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO, DE SOBREPONER, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON LLAVE	un	84.00	$ 206.220,00	$ 17.322.480,00	84.00	$ 17.322.480,00		$ -		$ -	=	84.00	$ 17.322.480,00
10008	21.00.13	BARRA DE SEGURIDAD DESPLEGABLE TIPO SWING UP DE PARED EN ACERO INOXIDABLE 304, DIÁMETRO TUBERÍA DE 1 ¼"	un	24.00	$ 482.546,00	$ 11.581.104,00	24.00	$ 11.581.104,00		$ -		$ -	=	24.00	$ 11.581.104,00
10009	21.00.14	BARRA DE SEGURIDAD FIJA PARA DISCAPACITADOS DE 24" CON ESCUDOS TORNILLOS OCULTOS	un	24.00	$ 162.938,00	$ 3.910.512,00	24.00	$ 3.910.512,00		$ -		$ -	=	24.00	$ 3.910.512,00
10010	21.00.15	DISPENSADOR HORIZONTAL, DE SOBREPONER PARA TOALLAS DE PAPEL, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON CERRADURA	un	64.00	$ 194.538,00	$ 12.450.432,00	64.00	$ 12.450.432,00		$ -		$ -	=	64.00	$ 12.450.432,00
10011	21.00.16	CAMBIADORES DE PAÑALES	un	1.00	$ 1.444.496,00	$ 1.444.496,00	1.00	$ 1.444.496,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.444.496,00
10012	21.00.17	CORTINAS PARA DUCHA, incl. tubo	un	25.00	$ 35.652,00	$ 891.300,00	25.00	$ 891.300,00		$ -		$ -	=	25.00	$ 891.300,00
10013	21.00.18	SECADOR ELECTRICO DE MANOS	un	4.00	$ 1.059.525,00	$ 4.238.100,00	4.00	$ 4.238.100,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 4.238.100,00
10014	21.00.19	EXTRACTORES DE OLOR, EXTRACCIÓN 980HR m3	un	4.00	$ 152.999,00	$ 611.996,00	4.00	$ 611.996,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 611.996,00
10015	21.00.20	REJILLA PLÁSTICA DE VENTILACIÓN 0.25 x 0.25 mt	un	26.00	$ 27.390,00	$ 712.140,00	26.00	$ 712.140,00		$ -		$ -	=	26.00	$ 712.140,00
10016	21.00.21	TAPA REGISTRO PLÁSTICO 0.15 x 0.15 mt	un	5.00	$ 24.193,00	$ 120.965,00	5.00	$ 120.965,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 120.965,00
Subtotal						$ 251.074.110,00		$ 251.074.110,00				-$ 12.163.564,00			$ 238.910.546,00
A22	22.00.00	CARPINTERIA MADERA													
	22.01.00	PUERTAS													

	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
21001	22.01.01	P00-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.70 x 2.40 mts+ MONTANTE 0.70x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	8.00	$ 2,077,506.00	$ 16,620,048.00	8.00	$ 16,620,048.00	0	$ -	-8.0	-$ 16,620,048.00	-		
21051	22.01.02	P00-K PUERTA TIPO HOLANDESA 0.70x2.40 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	1.00	$ 1,679,773.00	$ 1,679,773.00	1.00	$ 1,679,773.00	0	$ -	-1.0	-$ 1,679,773.00	-		
21200	22.01.03	P01-C PUERTA ENTAMBORADA CORREDIZA 0.80x2.40 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	1.00	$ 2,927,642.00	$ 2,927,642.00	1.00	$ 2,927,642.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,927,642.00	-		
21002	22.01.04	P01-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mts + MONTANTE 0.80x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	75.00	$ 2,041,587.00	$ 153,119,025.00	75.00	$ 153,119,025.00	0	$ -	-75.0	-$ 153,119,025.00	-		
21003	22.01.05	P00-N. PUERTA ENTAMBORADA 0.80 x2.40 mts+ MONTANTE 0.80x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS	un	18.00	$ 1,723,340.00	$ 31,020,120.00	18.00	$ 31,020,120.00	0	$ -	-18.0	-$ 31,020,120.00	-		
21008	22.01.06	P02-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40mts + MONTANTE 0.90x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	31.00	$ 2,086,991.00	$ 64,758,721.00	31.00	$ 64,758,721.00	0	$ -	-31.0	-$ 64,758,721.00	-		
21009	22.01.07	P02-N. PUERTA ENTAMBORADA 0.90 x2.40 mts + MONTANTE 0.90x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS+ CANTO REFORZADO EN ACERO EN "U"	un	1.00	$ 2,552,056.00	$ 2,552,056.00	1.00	$ 2,552,056.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,552,056.00	-		
21010	22.01.08	P08-NJ PUERTA ENTAMBORADA 1.60x2.40mts + MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DE 0.20cm x 0.70mts + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 + 4 BISAGRAS BALINERA 3"3" CROMO MATE	un	10.00	$ 4,498,575.00	$ 44,985,750.00	10.00	$ 44,985,750.00	0	$ -	-10.0	-$ 44,985,750.00	-		
21011	22.01.09	P03D- PUERTA ENTAMBORADA 1.00x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts HOJA ENTAMBORADA + MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	4.00	$ 3,187,875.00	$ 12,751,500.00	4.00	$ 12,751,500.00	0	$ -	-4.0	-$ 12,751,500.00	-		
21012	22.01.10	P03-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.00 x 2.40mts+ MONTANTE 1.00x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	61.00	$ 2,446,908.00	$ 149,261,388.00	61.00	$ 149,261,388.00	0	$ -	-61.0	-$ 149,261,388.00	-		
21013	22.01.11	P03-N. PUERTA ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS CANTO REFORZADO EN ACERO EN "U"	un	4.00	$ 2,979,806.00	$ 11,919,224.00	4.00	$ 11,919,224.00	0	$ -	-4.0	-$ 11,919,224.00	-		
21014	22.01.12	P04-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.10 x 2.40mts+ MONTANTE 1.10x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	35.00	$ 2,312,649.00	$ 80,942,715.00	35.00	$ 80,942,715.00	0	$ -	-35.0	-$ 80,942,715.00	-		
21015	22.01.13	P05-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40mts ++ MONTANTE 1.20x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	12.00	$ 2,427,500.00	$ 29,130,000.00	12.00	$ 29,130,000.00	0	$ -	-12.0	-$ 29,130,000.00	-		
21017	22.01.14	P07-NJ PUERTA ENTAMBORADA1.40 x2.40 mts HOJAS ENTAMBORADA + LAMINA DE ACERO + MIRILLA + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	2.00	$ 3,227,473.00	$ 6,454,946.00	2.00	$ 6,454,946.00	0	$ -	-2.0	-$ 6,454,946.00	-		
21016	22.01.15	P06-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40mts + MONTANTE 1.20x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	4.00	$ 2,295,710.00	$ 9,182,840.00	4.00	$ 9,182,840.00	0	$ -	-4.0	-$ 9,182,840.00	-		
Subtotal						$ 617,305,748.00		$ 617,305,748.00				-$ 617,305,748.00			
	22.02.00	MUEBLES													
21020	22.02.01	M.1.1-MUEBLE DE RECEPCIÓN PRINCIPAL CON SUPERFICIE PÚBLICO EN QUARTZTONE Y FRENTE PÚBLICO EN QUARTZTONE CON SUPERFICIE DE TRABAJO 5.65X.0.90 M	un	1.00	$ 11,886,170.00	$ 11,886,170.00	1.00	$ 11,886,170.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 11,886,170.00
21021	22.02.02	M.2.1 RECEPCIÓN ADMINISTRACIÓN CON SUPERFICIE EN GRANITO, FRETE PÚBLICO EN FORMICA 3.40x0.75	un	1.00	$ 5,173,632.00	$ 5,173,632.00	1.00	$ 5,173,632.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5,173,632.00
21022	22.02.03	M.2.2-RECEPCIÓN CONSULTA EXT. MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 3.05 X 1.10M	un	1.00	$ 4,627,660.00	$ 4,627,660.00	1.00	$ 4,627,660.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4,627,660.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNO.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
21023	22.02.04	M.2.3-FARMACIA- ENTREGA DE MEDICAMENTOS. MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.75 X 1.10M.	un	1.00	$ 3.871.248,00	$ 3.871.248,00	1.00	$ 3.871.248,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.871.248,00
21024	22.02.05	M.2.4-RECEPCION CIRUGÍA. MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.85 X 1.10M.	un	1.00	$ 4.064.810,00	$ 4.064.810,00	1.00	$ 4.064.810,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.064.810,00
21025	22.02.06	M.2.5-RECEPCION HOSPITALIZACIÓN. MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.50 X 1.10M	un	1.00	$ 3.580.904,00	$ 3.580.904,00	1.00	$ 3.580.904,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.580.904,00
21026	22.02.07	M.2.6-ENTREGA MEDICAMENTOS. MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 1.37 X 1.10M.	un	1.00	$ 2.905.037,00	$ 2.905.037,00	1.00	$ 2.905.037,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.905.037,00
21027	22.02.08	M.2.7-ENTREGA RESULTADOS - MUESTRAS - INFORMACIÓN. MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 3.95 X 1.10M	un	1.00	$ 5.671.377,00	$ 5.671.377,00	1.00	$ 5.671.377,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.671.377,00
21028	22.02.09	M.2.8-IMÁGENES DIAGNOSTICAS. MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 4.10 X 1.10M.	un	1.00	$ 5.758.480,00	$ 5.758.480,00	1.00	$ 5.758.480,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.758.480,00
21029	22.02.10	M.2.9-ENTREGA RESULTADOS- MUESTRAS - INFORMACIÓN. MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 2.90 X 1.10M	un	1.00	$ 4.113.200,00	$ 4.113.200,00	1.00	$ 4.113.200,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.113.200,00
21030	22.02.11	M.2.10-CAJA. MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO	un	1.00	$ 3.290.047,00	$ 3.290.047,00	1.00	$ 3.290.047,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.290.047,00
21031	22.02.12	M.3.1-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN. CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 1.98 X 1.10M.	un	1.00	$ 2.806.654,00	$ 2.806.654,00	1.00	$ 2.806.654,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.806.654,00
21032	22.02.13	M.3.2-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - URGENCIAS. CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 1.80 X 1.10M.	un	1.00	$ 2.757.706,00	$ 2.757.706,00	1.00	$ 2.757.706,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.757.706,00
21033	22.02.14	M.3.3-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - EMERGENCIAS. CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 2.10 X 1.10M.	un	3.00	$ 4.412.539,00	$ 13.237.617,00	3.00	$ 13.237.617,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 13.237.617,00
220215	22.02.15	M.3.4-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - RECUPERACIÓN. CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 2.30 X 1.10M.	un	1.00	$ 6.290.126,00	$ 6.290.126,00	1.00	$ 6.290.126,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6.290.126,00
21034	22.02.16	M.4.13-COCINETA CCTV. MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.60 X 0.90M.	un	1.00	$ 2.675.810,00	$ 2.675.810,00	1.00	$ 2.675.810,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.675.810,00
21036	22.02.17	M.5.2-MEDICAMENTOS ESTERI. MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA 0.85 X 0.53M	un	1.00	$ 1.858.198,00	$ 1.858.198,00	1.00	$ 1.858.198,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.858.198,00
21038	22.02.18	M.5.4-ROPA-MEDICAVENTOS. MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.98 X 0.60M	un	1.00	$ 1.549.743,00	$ 1.549.743,00	1.00	$ 1.549.743,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.549.743,00
21039	22.02.19	M.5.5-INSUMOS SALARA ERA. MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.85 X 0.45M	un	6.00	$ 1.330.807,00	$ 7.984.842,00	6.00	$ 7.984.842,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 7.984.842,00
21040	22.02.20	M.5.6-DEP. MATERIALES. MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 1.05 X 0.53M	un	2.00	$ 1.838.843,00	$ 3.677.686,00	2.00	$ 3.677.686,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 3.677.686,00
21043	22.02.21	M.5.9- HABITACIONES HOS. MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO + ENTREPAÑO PARA TV 2.60 (1.90 X 0.80M) X 0.8M	un	10.00	$ 2.051.601,00	$ 20.516.010,00	10.00	$ 20.516.010,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 20.516.010,00
21044	22.02.22	M.5.10- HABITACIONES HOSPITA 2P. MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO + ENTREPAÑO PARA TV 3.21 (1.90 X 0.70M - DOBLE) X 0.45M.	un	1.00	$ 4.585.676,00	$ 4.585.676,00	1.00	$ 4.585.676,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.585.676,00
220227	22.02.23	M.5.11- MEDICAMENTOS ROPA LIMPIA HOSP MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 2.2 X 0.45M	un	2.00	$ 437.325,00	$ 874.650,00	2.00	$ 874.650,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 874.650,00
220228	22.02.24	M.5.12- ROPA LIMPIA HOSP MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.86 X 0.45M	un	1.00	$ 521.950,00	$ 521.950,00	1.00	$ 521.950,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 521.950,00
21045	22.02.25	M6.1 SALA DE LECTURA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.75	un	2.00	$ 610.399,00	$ 1.220.798,00	2.00	$ 1.220.798,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.220.798,00
21046	22.02.26	M6.2 PORTERIA RECIBO VATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.97x0.6x0.75	un	2.00	$ 737.085,00	$ 1.474.170,00	2.00	$ 1.474.170,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.474.170,00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
21047	22.02.27	M6.3 COSTURA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.77	un	1.00	$ 595,657.00	$ 595,657.00	1.00	$ 595,657.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 595,657.00
21048	22.02.28	M6.4 TERAPIA RESPIRATORIA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.78	un	1.00	$ 755,353.00	$ 755,353.00	1.00	$ 755,353.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 755,353.00
21049	22.02.29	M6.5 COMEDOR RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.79	un	1.00	$ 743,069.00	$ 743,069.00	1.00	$ 743,069.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 743,069.00
220234	22.02.30	M6.6 TOMADE MUESTRAS RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.80	un	1.00	$ 1,040,445.00	$ 1,040,445.00	1.00	$ 1,040,445.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,040,445.00
220235	22.02.31	M6.7 LAVANDERÍA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.81	un	2.00	$ 1,190,408.00	$ 2,380,816.00	2.00	$ 2,380,816.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2,380,816.00
220236	22.02.32	M6.8 RECEPCIÓN Y COCINA, CLASIFICACIÓN LAVANDERÍA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.82	un	2.00	$ 440,354.00	$ 880,708.00	2.00	$ 880,708.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 880,708.00
220237	22.02.33	M6.9 CONTROL INFORMACIÓN Y CITAS RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.83	un	1.00	$ 871,031.00	$ 871,031.00	1.00	$ 871,031.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 871,031.00
220238	22.02.34	M6.10 AMBIENTE DE TRANSICIÓN RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.84	un	3.00	$ 464,549.00	$ 1,393,647.00	3.00	$ 1,393,647.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 1,393,647.00
220239	22.02.35	M6.11 ADAPTACIÓN NEONATAL RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.85	un	2.00	$ 803,331.00	$ 1,606,662.00	2.00	$ 1,606,662.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1,606,662.00
220240	22.02.36	M6.12 ESTERILIZACIÓN RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.86	un	1.00	$ 803,331.00	$ 803,331.00	1.00	$ 803,331.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 803,331.00
Subtotal						$ 138,046,920.00		$ 138,046,920.00							$ 138,046,920.00
A23	23.00.00	CARPINTERÍA METÁLICA													
22006	23.00.01	PASAMANOS METÁLICO SEGÚN DISEÑO. Incl. Anticorrosivo + esmalte	m	11.26	$ 239,887.00	$ 2,701,128.00	11.26	$ 2,701,128.00	0	$ -	-11.3	-$ 2,701,128.00	-		
22040	23.00.02	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO TIPO I. Incl. Anticorrosivo + esmalte	m	26.27	$ 573,366.00	$ 15,062,325.00	26.27	$ 15,062,325.00	0	$ -	-26.3	-$ 15,062,325.00	-		
22007	23.00.03	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO TIPO II. Incl. Anticorrosivo + esmalte	m	85.60	$ 627,848.00	$ 53,743,789.00	85.60	$ 53,743,789.00	0	$ -	-85.6	-$ 53,743,789.00	-		
22039	23.00.04	BARANDA METÁLICA CON MURO EN CONCRETO (0.2M x 1.1M)	m	67.95	$ 882,279.00	$ 59,950,858.00	67.95	$ 59,950,858.00	0	$ -	-68.0	-$ 59,950,858.00	-		
22008	23.00.05	P00A PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LÁMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2.00	$ 2,318,819.00	$ 4,637,638.00	2.00	$ 4,637,638.00	0	$ -	-2.0	-$ 4,637,638.00	-		
22009	23.00.06	P00B PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LÁMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	15.00	$ 2,370,337.00	$ 35,555,055.00	15.00	$ 35,555,055.00	0	$ -	-15.0	-$ 35,555,055.00	-		
22010	23.00.07	P01A PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LÁMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	8.00	$ 1,959,745.00	$ 15,677,960.00	8.00	$ 15,677,960.00	0	$ -	-8.0	-$ 15,677,960.00	-		
22011	23.00.08	P01B PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LÁMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	15.00	$ 2,379,702.00	$ 35,695,530.00	15.00	$ 35,695,530.00	0	$ -	-15.0	-$ 35,695,530.00	-		
22012	23.00.09	P02A PUERTA METÁLICA 0.90x2.40 mts EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LÁMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2.00	$ 2,889,166.00	$ 5,778,332.00	2.00	$ 5,778,332.00	0	$ -	-2.0	-$ 5,778,332.00	-		
22013	23.00.10	P03A PUERTA METÁLICA 1.00 x2.40 mts EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LÁMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2.00	$ 2,239,716.00	$ 4,479,432.00	2.00	$ 4,479,432.00	0	$ -	-2.0	-$ 4,479,432.00	-		
22014	23.00.11	P07A PUERTA METÁLICA 1.40 x2.40 mts EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LÁMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	4.00	$ 2,239,716.00	$ 8,958,864.00	4.00	$ 8,958,864.00	0	$ -	-4.0	-$ 8,958,864.00	-		

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
22016	23.00.12	P06A PUERTA METÁLICA 1.20 x 2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	5.00	$ 2.435.696,00	$ 12.178.480,00	5.00	$ 12.178.480,00	0	$ -	-5.0	-$ 12.178.480,00	-		
22017	23.00.13	P07-P PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18, MÓDULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20 CON MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" Ó 5/8" x2"	un	2.00	$ 2.477.692,00	$ 4.955.384,00	2.00	$ 4.955.384,00	0	$ -	-2.0	-$ 4.955.384,00	-		
23200	23.00.14	P02-F PUERTA METÁLICA 1.00 x 2.40 mts + VENTANA HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LAMINA GALVANIZADA + VENTANA LATERAL SEGÚN DETALLE	un	1.00	$ 2.490.216,00	$ 2.490.216,00	1.00	$ 2.490.216,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.490.216,00	-		
22021	23.00.15	P06-P PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.20 x 2.40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18, MÓDULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20 CON MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" Ó 5/8" x2"	un	8.00	$ 2.323.707,00	$ 18.589.656,00	8.00	$ 18.589.656,00	0	$ -	-8.0	-$ 18.589.656,00	-		
22022	23.00.16	P09 AJ PUERTA METÁLICA + LAMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1.80 x 2.40, HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 + CANTO REFORZADO CON PERFIL EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE	un	1.00	$ 4.520.007,00	$ 4.520.007,00	1.00	$ 4.520.007,00	0	$ -	-1.0	-$ 4.520.007,00	-		
22030	23.00.17	P08R. PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1.60 X 2.40 EN ACABO DE LAMINA DE FÁCIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMATICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 8 mm DM 0.20 cm x 0.70 cm BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.015cms + BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un	3.00	$ 2.766.320,00	$ 8.298.960,00	3.00	$ 8.298.960,00	0	$ -	-3.0	-$ 8.298.960,00	-		
23023	23.00.18	P05H PUERTA 1.20x 2.40 mts EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 40 MM. ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + LÁMINA DE PLOMO + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 +BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + BUMPER + SELLO HERMÉTICO	un	1.00	$ 3.175.092,00	$ 3.175.092,00	1.00	$ 3.175.092,00	0	$ -	-1.0	-$ 3.175.092,00	-		
22031	23.00.19	P02R. PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERVETICA EN ACABO DE LAMINA DE FÁCIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMATICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 8 mm DM 0.20 cm x 0.70 cm BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.015cms + BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un	3.00	$ 1.353.366,00	$ 4.060.098,00	3.00	$ 4.060.098,00	0	$ -	-3.0	-$ 4.060.098,00	-		
22032	23.00.20	P02 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO. PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES. ALAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE. CIERRE HERMÉTICO. RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE. Los componentes deben contar con certificación UL	un	11.00	$ 2.841.655,00	$ 31.258.205,00	11.00	$ 31.258.205,00	0	$ -	-11.0	-$ 31.258.205,00	-		
22032	23.00.21	P03 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO. PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES. ALAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE. CIERRE HERMÉTICO. RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE. Los componentes deben contar con certificación UL	un	1.00	$ 2.841.655,00	$ 2.841.655,00	1.00	$ 2.841.655,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.841.655,00	-		

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
22032	23.00.22	P05 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZOS INTERIORES, ALAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un	4.00	$ 2,841,655.00	$ 11,366,620.00	4.00	$ 11,366,620.00	0	$ -	-4.0	-$ 11,366,620.00	-		
22032	23.00.23	P10 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZOS INTERIORES, ALAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un	3.00	$ 2,841,655.00	$ 8,524,965.00	3.00	$ 8,524,965.00	0	$ -	-3.0	-$ 8,524,965.00	-		
23201	23.00.24	P1C P PUERTA 2.00x2.40 mts METÁLICA PERSIANA HOJAS CON CONTRAMARCO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18 2 MODULOS DE PERSIANA METÁLICA LÁMINA CAL 18 + MARCO DILATADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.0015 EN ACERO INOXIDABLE	un	1.00	$ 1,222,915.00	$ 1,222,915.00	1.00	$ 1,222,915.00	0	$ -	-1.0	-$ 1,222,915.00	-		
Subtotal						$ 355,723,164.00		$ 355,723,164.00				-$ 355,723,164.00			
A24	24.00.00	CARPINTERIA ALUMINIO													
23001	24.00.01	VE-01A VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, JUNTA A TOPE, 6 CUERPOS 8.10 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR H= 0.30 CVS	un	3.00	$ 17,008,111.00	$ 51,024,333.00	3.00	$ 51,024,333.00	0	$ -	-3.0	-$ 51,024,333.00	-		
23002	24.00.02	VE-01B VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, JUNTA A TOPE, 6 CUERPOS 9.07 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR H= 0.30 CVS	un	2.00	$ 18,938,228.00	$ 37,876,456.00	2.00	$ 37,876,456.00	0	$ -	-2.0	-$ 37,876,456.00	-		
23003	24.00.03	VE-01C VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, JUNTA A TOPE, 6 CUERPOS 7.87 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR H= 0.30 CVS	un	2.00	$ 16,436,068.00	$ 32,872,136.00	2.00	$ 32,872,136.00	0	$ -	-2.0	-$ 32,872,136.00	-		
23004	24.00.04	VE-01D VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, JUNTA A TOPE + PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO 0.13 X 2.90 MTS, 6 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0.30 CVS	un	2.00	$ 14,860,547.00	$ 29,721,094.00	2.00	$ 29,721,094.00	0	$ -	-2.0	-$ 29,721,094.00	-		
23005	24.00.05	VE-01E VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, JUNTA A TOPE, 2 CUERPOS 8.10 x 3.20 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0.30 CVS	un	1.00	$ 4,938,251.00	$ 4,938,251.00	1.00	$ 4,938,251.00	0	$ -	-1.0	-$ 4,938,251.00	-		
23006	24.00.06	VE-01F VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, JUNTA A TOPE, 4 CUERPOS 2.29 x 3.20 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1.10 MTS	un	2.00	$ 14,317,494.00	$ 28,634,988.00	2.00	$ 28,634,988.00	0	$ -	-2.0	-$ 28,634,988.00	-		
23007	24.00.07	VE-01G VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, JUNTA A TOPE, 3 CUERPOS 5.43 X 2.90 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1.10 MTS	un	2.00	$ 12,517,453.00	$ 25,034,906.00	2.00	$ 25,034,906.00	0	$ -	-2.0	-$ 25,034,906.00	-		
23008	24.00.08	VE-01H VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, JUNTA A TOPE, 3 CUERPOS 8.10 X 2.90 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1.10 MTS	un	1.00	$ 8,483,152.00	$ 8,483,152.00	1.00	$ 8,483,152.00	0	$ -	-1.0	-$ 8,483,152.00	-		
23009	24.00.09	VE-02A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, 6 CUERPOS 7.97 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR(1.10 MTS)	un	2.00	$ 12,535,383.00	$ 25,070,766.00	2.00	$ 25,070,766.00	0	$ -	-2.0	-$ 25,070,766.00	-		
23010	24.00.10	VE-02B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, 6 CUERPOS 7.85 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1.00	$ 12,428,387.00	$ 12,428,387.00	1.00	$ 12,428,387.00	0	$ -	-1.0	-$ 12,428,387.00	-		
23011	24.00.11	VE-02C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, 6 CUERPOS 7.83 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1.00	$ 12,381,577.00	$ 12,381,577.00	1.00	$ 12,381,577.00	0	$ -	-1.0	-$ 12,381,577.00	-		
23012	24.00.12	VE-02D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, 6 CUERPOS 7.775 X 2.90 MTS (1.10MTS) + REJILLA SUPERIOR	un	1.00	$ 12,334,440.00	$ 12,334,440.00	1.00	$ 12,334,440.00	0	$ -	-1.0	-$ 12,334,440.00	-		

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3	
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
23013	24.00.13	VE-02E PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 6 CUERPOS 7.87 MTS (1.10MTS) + REJILLA SUPERIOR	UN	9.00	$ 10.218.160,00	$ 91.963.440,00	9.00	$ 91.963.440,00	0	$ -	-9.0	-$ 91.963.440,00	-		
23014	24.00.14	VE-02F PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6 CUERPOS 7.7 3 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	UN	1.00	$ 12.085.369,00	$ 12.085.369,00	1.00	$ 12.085.369,00	0	$ -	-1.0	-$ 12.085.369,00	-		
230028	24.00.15	VE-02G CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO. TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE	UN	2.00	$ 15.131.254,00	$ 30.262.508,00	2.00	$ 30.262.508,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 30.262.508,00
23016	24.00.16	VE-02H PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 5 CUERPOS 6.505 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	UN	1.00	$ 10.317.794,00	$ 10.317.794,00	1.00	$ 10.317.794,00	0	$ -	-1.0	-$ 10.317.794,00	-		
23017	24.00.17	VE-02I PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 4CUERPOS 6.23 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	UN	1.00	$ 9.740.214,00	$ 9.740.214,00	1.00	$ 9.740.214,00	0	$ -	-1.0	-$ 9.740.214,00	-		
23018	24.00.18	VE-02J PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076.4CUERPOS 5.32 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	UN	1.00	$ 8.317.485,00	$ 8.317.485,00	1.00	$ 8.317.485,00	0	$ -	-1.0	-$ 8.317.485,00	-		
23019	24.00.19	VE-02K PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 4.03X2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	UN	2.00	$ 6.338.469,00	$ 12.676.938,00	2.00	$ 12.676.938,00	0	$ -	-2.0	-$ 12.676.938,00	-		
23020	24.00.20	VE-02L PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 3.65 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	UN	3.00	$ 5.775.048,00	$ 17.325.144,00	3.00	$ 17.325.144,00	0	$ -	-3.0	-$ 17.325.144,00	-		
23022	24.00.21	VE-02N PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2.97 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	UN	1.00	$ 5.361.517,00	$ 5.361.517,00	1.00	$ 5.361.517,00	0	$ -	-1.0	-$ 5.361.517,00	-		
230023	24.00.22	VE-02O PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2.40 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	UN	1.00	$ 3.752.249,00	$ 3.752.249,00	1.00	$ 3.752.249,00	0	$ -	-1.0	-$ 3.752.249,00	-		
230027	24.00.23	VE-02P CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO. TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0.76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 4.40 X 2.90	UN	1.00	$ 6.879.123,00	$ 6.879.123,00	1.00	$ 6.879.123,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6.879.123,00
23024	24.00.24	VE-03A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 7.87 X 1.20 + REJILLA SUPERIOR (1.00 MTS) 6 CUERPOS	UN	3.00	$ 6.956.635,00	$ 20.869.905,00	3.00	$ 20.869.905,00	0	$ -	-3.0	-$ 20.869.905,00	-		
23025	24.00.25	VE-03B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 5.20 X 1.20 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 6 CUERPOS	UN	2.00	$ 6.076.138,00	$ 12.152.276,00	2.00	$ 12.152.276,00	0	$ -	-2.0	-$ 12.152.276,00	-		
23055	24.00.26	VE-03C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2.85 x 2.30 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 5 CUERPOS	UN	2.00	$ 7.315.780,00	$ 14.631.560,00	2.00	$ 14.631.560,00	0	$ -	-2.0	-$ 14.631.560,00	-		
23056	24.00.27	VE-03D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 5.86 x 2.30 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 5 CUERPOS	UN	1.00	$ 8.921.619,00	$ 8.921.619,00	1.00	$ 8.921.619,00	0	$ -	-1.0	-$ 8.921.619,00	-		
23057	24.00.28	VE-03E PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 3.60 x 2.30 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 6 CUERPOS	UN	2.00	$ 9.132.445,00	$ 18.264.890,00	2.00	$ 18.264.890,00	0	$ -	-2.0	-$ 18.264.890,00	-		
230029	24.00.29	VE-03F CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO. TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 2.755 x 2.30 mts	UN	1.00	$ 2.483.083,00	$ 2.483.083,00	1.00	$ 2.483.083,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.483.083,00
230030	24.00.30	VE 03 G- CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO. TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 7.77 x 2.30 mts	UN	2.00	$ 12.043.052,00	$ 24.086.104,00	2.00	$ 24.086.104,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 24.086.104,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
23026	24.00.31	VE-04A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 7.87 X 2.40 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 6 CUERPOS	un	5.00	$ 15.827.591,00	$ 79,137,955.00	5.00	$ 79,137,955.00	0	$ -	-5.0	-$ 79,137,955.00	-		
23027	24.00.32	VE-04B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 6.79 X 2.40 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 5 CUERPOS	un	2.00	$ 13.748.314,00	$ 27,496,628.00	2.00	$ 27,496,628.00	0	$ -	-2.0	-$ 27,496,628.00	-		
23028	24.00.33	VE-05A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 6 CUERPOS 6.84 X 0.50 MTS	un	1.00	$ 2.140.968,00	$ 2,140,968.00	1.00	$ 2,140,968.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,140,968.00	-		
23029	24.00.34	VE-05B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 6 CUERPOS 5.20 X 0.50 MTS	un	1.00	$ 1.652.177,00	$ 1,652,177.00	1.00	$ 1,652,177.00	0	$ -	-1.0	-$ 1,652,177.00	-		
23030	24.00.35	VE-05C. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 3 CUERPOS 3.08 X 0.50 MTS	un	2.00	$ 983.316,00	$ 1,966,632.00	2.00	$ 1,966,632.00	0	$ -	-2.0	-$ 1,966,632.00	-		
23031	24.00.36	VE-05D. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 3 CUERPOS 2.96 X 0.50 MTS	un	1.00	$ 923.371,00	$ 923,371.00	1.00	$ 923,371.00	0	$ -	-1.0	-$ 923,371.00	-		
23032	24.00.37	VE-05E. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 1.08 X 1.50 MTS	un	1.00	$ 1.014.143,00	$ 1,014,143.00	1.00	$ 1,014,143.00	0	$ -	-1.0	-$ 1,014,143.00	-		
23033	24.00.38	VE-05F. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 2.00 X 0.50 MTS	un	1.00	$ 806.021,00	$ 806,021.00	1.00	$ 806,021.00	0	$ -	-1.0	-$ 806,021.00	-		
23034	24.00.39	VE-06A. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 2.5 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS	un	1.00	$ 2.661.508,00	$ 2,661,508.00	1.00	$ 2,661,508.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,661,508.00	-		
23035	24.00.40	VE-06B. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 1.70 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS	un	1.00	$ 1.383.491,00	$ 1,383,491.00	1.00	$ 1,383,491.00	0	$ -	-1.0	-$ 1,383,491.00	-		
23036	24.00.41	VE-06C. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 1.40 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS	un	2.00	$ 1.162.101,00	$ 2,324,202.00	2.00	$ 2,324,202.00	0	$ -	-2.0	-$ 2,324,202.00	-		
23037	24.00.42	VE-06D. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 1.11 x 1.30 MTS BATIENTE 0.40 MTS	un	4.00	$ 1.594.395,00	$ 6,377,580.00	4.00	$ 6,377,580.00	0	$ -	-4.0	-$ 6,377,580.00	-		
23038	24.00.43	VE-06E. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 2.18 x 1.30 MTS BATIENTE 0.40 MTS	un	2.00	$ 1.809.560,00	$ 3,619,120.00	2.00	$ 3,619,120.00	0	$ -	-2.0	-$ 3,619,120.00	-		
23058	24.00.44	VE-06F. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 2.50 X 1.30 MTS	un	2.00	$ 2.591.955,00	$ 5,183,910.00	2.00	$ 5,183,910.00	0	$ -	-2.0	-$ 5,183,910.00	-		
23039	24.00.45	VE-07 A REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO. 1.80 X 0.40	un	7.00	$ 412.076,00	$ 2,884,532.00	7.00	$ 2,884,532.00		$ -		-$ -	=	7.00	$ 2,884,532.00
230025	24.00.46	VE-07 B REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO. 3.55 X 0.95	un	1.00	$ 1.222.915,00	$ 1,222,915.00	1.00	$ 1,222,915.00		$ -		-$ -	=	1.00	$ 1,222,915.00
230026	24.00.47	VE-07 C REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO. 2.95 X 1.15	un	1.00	$ 1.230.168,00	$ 1,230,168.00	1.00	$ 1,230,168.00		$ -		-$ -	=	1.00	$ 1,230,168.00
23040	24.00.48	VE-09A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 7.12 X 0.90 MTS	un	1.00	$ 4.725.834,00	$ 4,725,834.00	1.00	$ 4,725,834.00	0	$ -	-1.0	-$ 4,725,834.00	-		
23059	24.00.49	VE-09B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 0.90 X 1.70 MTS	un	1.00	$ 1.034.305,00	$ 1,034,305.00	1.00	$ 1,034,305.00	0	$ -	-1.0	-$ 1,034,305.00	-		
23041	24.00.50	VE-10A-VENTANA TIPO GUILLOTINA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 (0.60 X 1.30M)	un	7.00	$ 479.726,00	$ 3,358,082.00	7.00	$ 3,358,082.00	0	$ -	-7.0	-$ 3,358,082.00	-		
23042	24.00.51	VE-11A-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 2.27 X 2.70V	un	2.00	$ 4.630.225,00	$ 9,260,450.00	2.00	$ 9,260,450.00		$ -		-$ -	=	2.00	$ 9,260,450.00
23043	24.00.52	VE-11B-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 3.66 X 2.70V	un	1.00	$ 8.927.034,00	$ 8,927,034.00	1.00	$ 8,927,034.00		$ -		-$ -	=	1.00	$ 8,927,034.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
23044	24.00.53	VE-11C-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60x 3.26) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 3.26M.	un	2.00	$ 6.404.596,00	$ 12.809.192,00	2.00	$ 12.809.192,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	2.00	$ 12.809.192,00
23045	24.00.54	VE-11D-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 2.84) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 2.84M	un	2.00	$ 5.273.129,00	$ 10.546.258,00	2.00	$ 10.546.258,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	2.00	$ 10.546.258,00
23046	24.00.55	VE-11E-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 2.65) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 2.65M.	un	2.00	$ 5.852.408,00	$ 11.704.816,00	2.00	$ 11.704.816,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	2.00	$ 11.704.816,00
23060	24.00.56	VE-11F-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 3.22) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.50 X 3.22M	un	1.00	$ 5.960.410,00	$ 5.960.410,00	1.00	$ 5.960.410,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1.00	$ 5.960.410,00
23047	24.00.57	VE-11G-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U". 3 CUERPOS 2.54 X 2.70V.	un	3.00	$ 4.693.296,00	$ 14.079.888,00	3.00	$ 14.079.888,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	3.00	$ 14.079.888,00
23048	24.00.58	VE-11H-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60x 1.93) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.50 X 1.93M	un	1.00	$ 3.957.088,00	$ 3.957.088,00	1.00	$ 3.957.088,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1.00	$ 3.957.088,00
23049	24.00.59	VE-11I-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60x 1.94) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.50 X 1.94M	un	2.00	$ 4.255.636,00	$ 8.511.272,00	2.00	$ 8.511.272,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	2.00	$ 8.511.272,00
23050	24.00.60	VE-11J-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60 x 1.72) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.72 M.	un	1.00	$ 3.248.086,00	$ 3.248.086,00	1.00	$ 3.248.086,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1.00	$ 3.248.086,00
23051	24.00.61	VE-11K-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1.83) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.83 M.	un	1.00	$ 3.312.731,00	$ 3.312.731,00	1.00	$ 3.312.731,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1.00	$ 3.312.731,00
23052	24.00.62	VE-11L-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1.18) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.18 M.	un	1.00	$ 2.183.269,00	$ 2.183.269,00	1.00	$ 2.183.269,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1.00	$ 2.183.269,00
23053	24.00.63	VE-11M-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 0.65) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 0.65 M.	un	2.00	$ 1.440.646,00	$ 2.881.292,00	2.00	$ 2.881.292,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	2.00	$ 2.881.292,00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
23054	24.00.64	VE-11N-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1.47) 2 CUERPOS + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.47 M	UN	2.00	$ 3.034.298.00	$ 6.068.596.00	2.00	$ 6.068.596.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6.068.596.00
23061	24.00.65	VE-11O-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U". 1 CUERPOS 1.80 X 1.80M.	UN	12.00	$ 2.562.381.00	$ 30.748.572.00	12.00	$ 30.748.572.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 30.748.572.00
23062	24.00.66	VE-11P-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U". 1 CUERPOS 1.70 X 1.80M.	UN	3.00	$ 2.521.576.00	$ 7.564.728.00	3.00	$ 7.564.728.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 7.564.728.00
23063	24.00.67	VE-11Q-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U". 2 CUERPOS 2.30 X 1.80M.	UN	3.00	$ 3.271.038.00	$ 9.813.114.00	3.00	$ 9.813.114.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 9.813.114.00
23064	24.00.68	VE-11R-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 2.18) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 2.18 M	UN	1.00	$ 4.696.592.00	$ 4.696.592.00	1.00	$ 4.696.592.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.696.592.00
23065	24.00.69	VE-12A. VENTANA PLOMADA 0.40x0.40 CONTROL DE DISPARO	UN	1.00	$ 243.359.00	$ 243.359.00	1.00	$ 243.359.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 243.359.00
23066	24.00.70	VE-13A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038. JUNTA EN SILICONA 1 CUERPO 1.60 x 1.90 mts	UN	1.00	$ 2.136.250.00	$ 2.136.250.00	1.00	$ 2.136.250.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.136.250.00	-		
23067	24.00.71	VE-13B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038. JUNTA EN SILICONA 2.28 x 1.30 MTS BATIENTE 1.00 MTS	UN	1.00	$ 3.023.967.00	$ 3.023.967.00	1.00	$ 3.023.967.00	0	$ -	-1.0	-$ 3.023.967.00	-		
23068	24.00.72	VE-13C. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038. JUNTA EN SILICONA 1.90 x 1.30 MTS BATIENTE 0.60 MTS	UN	1.00	$ 1.696.767.00	$ 1.696.767.00	1.00	$ 1.696.767.00	0	$ -	-1.0	-$ 1.696.767.00	-		
23069	24.00.73	VE-13D. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038. JUNTA EN SILICONA 3.06 x 1.90 MTS BATIENTE 0.60 MTS	UN	1.00	$ 3.889.349.00	$ 3.889.349.00	1.00	$ 3.889.349.00	0	$ -	-1.0	-$ 3.889.349.00	-		
23070	24.00.74	VE-13E. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038. JUNTA EN SILICONA 2.38 x 1.90 MTS BATIENTE 0.60 MTS	UN	1.00	$ 2.718.530.00	$ 2.718.530.00	1.00	$ 2.718.530.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.718.530.00	-		
23071	24.00.75	VE-13F. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038. JUNTA EN SILICONA 4.00 x 1.90 MTS	UN	1.00	$ 4.865.207.00	$ 4.865.207.00	1.00	$ 4.865.207.00	0	$ -	-1.0	-$ 4.865.207.00	-		
23072	24.00.76	VE-13G. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038. JUNTA EN SILICONA 2.31 x 1.90 MTS BATIENTE 0.80 MTS	UN	2.00	$ 2.905.298.00	$ 5.810.596.00	2.00	$ 5.810.596.00	0	$ -	-2.0	-$ 5.810.596.00	-		
23073	24.00.77	VE-13H. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038. JUNTA EN SILICONA 2.00 x 1.60 MTS	UN	1.00	$ 2.186.138.00	$ 2.186.138.00	1.00	$ 2.186.138.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.186.138.00	-		
23074	24.00.78	VE-14A. CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM + SANDBLASTING. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 0.90 X 1.30 MTS	UN	1.00	$ 801.744.00	$ 801.744.00	1.00	$ 801.744.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 801.744.00
230024	24.00.79	VE-15A. CUERPO CORREDIZO + CUERPO FIJO. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 0.80 X 0.50 MTS	UN	2.00	$ 270.901.00	$ 541.802.00	2.00	$ 541.802.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 541.802.00
23075	24.00.80	PO1L PUERTA EN VIDRIO 0.80 x 2.40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO, CON PELÍCULA SANDBLASTING	UN	8.00	$ 1.476.017.00	$ 11.808.136.00	8.00	$ 11.808.136.00	0	$ -	-8.0	-$ 11.808.136.00	-		

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
23076	24.00.81	P02L PUERTA EN VIDRIO 0.90 x 2.40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO, CON PELÍCULA SANDBLASTING	un	15.00	$ 1,775,757.00	$ 26,636,355.00	15.00	$ 26,636,355.00	0	$ -	-15.0	-$ 26,636,355.00	-		
23077	24.00.82	P02V 0.90 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL;	un	13.00	$ 2,430,724.00	$ 31,599,412.00	13.00	$ 31,599,412.00	0	$ -	-13.0	-$ 31,599,412.00	-		
23078	24.00.83	P03V 1.00 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL;	un	3.00	$ 2,734,781.00	$ 8,204,343.00	3.00	$ 8,204,343.00	0	$ -	-3.0	-$ 8,204,343.00	-		
23079	24.00.84	P05L 1.20 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL;	un	2.00	$ 3,680,163.00	$ 7,360,326.00	2.00	$ 7,360,326.00	0	$ -	-2.0	-$ 7,360,326.00	-		
23080	24.00.85	P09V 1.80 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL;	un	1.00	$ 4,496,121.00	$ 4,496,121.00	1.00	$ 4,496,121.00	0	$ -	-1.0	-$ 4,496,121.00	-		
23081	24.00.86	P09L 1.80 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO CON HOJA E INTERMEDIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 8 mm + PISA VIDRIO CON PELÍCULA SANBLASTING	un	7.00	$ 3,491,146.00	$ 24,438,022.00	7.00	$ 24,438,022.00	0	$ -	-7.0	-$ 24,438,022.00	-		
Subtotal						$ 1,038,765,058.00		$ 1,038,765,058.00				-$ 813,856,332.00			$ 224,908,726.00
A25	25.00.00	CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE													
22002	25.00.01	DIVISIÓN BAÑO LAMINA ACERO INOXIDABLE	m2	58.25	$ 1,165,400.00	$ 67,884,550.00	58.25	$ 67,884,550.00		$ -		$ -	=	58.25	$ 67,884,550.00
22003	25.00.02	DIVISIÓN ORINALES LÁMINA ACERO INOXIDABLE	m2	1.44	$ 1,234,334.00	$ 1,777,441.00	1.44	$ 1,777,441.00		$ -		$ -	=	1.44	$ 1,777,441.00
22004	25.00.03	POCETA LAVA TRAPEROS ACERO INOXIDABLE	un	15.00	$ 332,007.00	$ 4,980,105.00	15.00	$ 4,980,105.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 4,980,105.00
21052	25.00.04	M.4.1-HEMATOLOGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.49 X 0.90M	un	1.00	$ 3,093,256.00	$ 3,093,256.00	1.00	$ 3,093,256.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,093,256.00
21053	25.00.05	M.4.2-QUÍMICA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.59 X 0.90M	un	1.00	$ 3,291,113.00	$ 3,291,113.00	1.00	$ 3,291,113.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,291,113.00
21054	25.00.06	M.4.3-MICROBIOLOGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.10 X 0.90M	un	1.00	$ 4,760,984.00	$ 4,760,984.00	1.00	$ 4,760,984.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,760,984.00
21055	25.00.07	M.4.4-OBSERVACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 0.96 X 0.90M	un	1.00	$ 1,401,718.00	$ 1,401,718.00	1.00	$ 1,401,718.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,401,718.00
21056	25.00.08	M.4.5-CAMBIA PAÑALES, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.07 X 0.90M	un	1.00	$ 1,281,556.00	$ 1,281,556.00	1.00	$ 1,281,556.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,281,556.00
21057	25.00.09	M.4.6-VACUNACIÓN , MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.36 X 0.90M	un	3.00	$ 2,105,691.00	$ 6,317,073.00	3.00	$ 6,317,073.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 6,317,073.00
21058	25.00.10	M.4.7-SECADO Y CLASIFICACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.08 X 0.90M	un	2.00	$ 3,208,227.00	$ 6,416,454.00	2.00	$ 6,416,454.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6,416,454.00
21059	25.00.11	M.4.8-AMBIENTE TRANSACCIÓN, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.30 X 0.90M	un	1.00	$ 1,842,896.00	$ 1,842,896.00	1.00	$ 1,842,896.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,842,896.00
21060	25.00.12	M.4.9-ESTERILIZACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.73 X 0.90M	un	1.00	$ 2,672,273.00	$ 2,672,273.00	1.00	$ 2,672,273.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,672,273.00
21061	25.00.13	M.4.10-REPOSTERÍA-MUESTRAS, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.43 X 0.90M	un	2.00	$ 4,056,973.00	$ 8,113,946.00	2.00	$ 8,113,946.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 8,113,946.00
21062	25.00.14	M.4.12-ODONTOLOGÍA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 3.25 X 0.90M	un	2.00	$ 6,210,432.00	$ 12,420,864.00	2.00	$ 12,420,864.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 12,420,864.00
21063	25.00.15	M.4.14-DEPOSITO CADÁVERES, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.45 X 0.90M	un	1.00	$ 4,123,855.00	$ 4,123,855.00	1.00	$ 4,123,855.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,123,855.00
21064	25.00.16	M.4.15-COCINETA ADMINISTRACIÓN, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.52 X 0.90M	un	1.00	$ 5,522,507.00	$ 5,522,507.00	1.00	$ 5,522,507.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,522,507.00
21065	25.00.17	M.4.16-OBSERVACIÓN, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.89 X 0.90M	un	1.00	$ 2,254,864.00	$ 2,254,864.00	1.00	$ 2,254,864.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,254,864.00
21066	25.00.18	M.4.17-TRABAJO LIMPIO-SUCIO CIRUGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.18 X 0.90M	un	4.00	$ 2,993,336.00	$ 11,973,344.00	4.00	$ 11,973,344.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 11,973,344.00
21067	25.00.19	M.4.18-CIRUGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.27 X 0.90M	un	1.00	$ 4,461,919.00	$ 4,461,919.00	1.00	$ 4,461,919.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,461,919.00

	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
21068	25.00.20	M.4.19-CAFÉ SALÓN MÚLTIPLE, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.60 X 0.60M	un	1.00	$ 3,630,714.00	$ 3,630,714.00	1.00	$ 3,630,714.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,630,714.00
21069	25.00.21	M.4.20-URGENCIAS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.33 X 0.90M	un	2.00	$ 2,803,410.00	$ 5,606,820.00	2.00	$ 5,606,820.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 5,606,820.00
21070	25.00.22	M.4.21-CAFÉ SALÓN MÚLTIPLE, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.45 X 0.60M	un	1.00	$ 3,739,908.00	$ 3,739,908.00	1.00	$ 3,739,908.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,739,908.00
21071	25.00.23	M.4.22-PORCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COCINA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.18 X 0.90M	un	2.00	$ 3,903,700.00	$ 7,807,400.00	2.00	$ 7,807,400.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 7,807,400.00
21072	25.00.24	M.4.23-PARTOS / CIRUGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.48 X 0.90M	un	2.00	$ 3,114,369.00	$ 6,228,738.00	2.00	$ 6,228,738.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6,228,738.00
21073	25.00.25	M.4.24-PARTOS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.56 X 0.90M	un	1.00	$ 3,280,212.00	$ 3,280,212.00	1.00	$ 3,280,212.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,280,212.00
21074	25.00.26	M.4.25-PARTOS/PATOLOGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.60 X 0.90M	un	1.00	$ 3,363,135.00	$ 3,363,135.00	1.00	$ 3,363,135.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,363,135.00
21075	25.00.27	M.4.26-PARTOS PATOLOGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.66 X 0.90M	un	1.00	$ 3,508,249.00	$ 3,508,249.00	1.00	$ 3,508,249.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,508,249.00
21076	25.00.28	M.4.27-LACTANCIA - PAQUETES, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.83 X 0.90M	un	6.00	$ 3,837,634.00	$ 23,025,804.00	6.00	$ 23,025,804.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 23,025,804.00
21077	25.00.29	M.4.28-MICROBIOLOGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.94 X 0.90M	un	1.00	$ 4,067,973.00	$ 4,067,973.00	1.00	$ 4,067,973.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,067,973.00
21078	25.00.30	M.4.29-VACUNACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.30 X 0.90	un	1.00	$ 2,741,219.00	$ 2,741,219.00	1.00	$ 2,741,219.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,741,219.00
21079	25.00.31	M.4.30-S. INMOVILIZACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.48 X 0.90	un	1.00	$ 6,770,053.00	$ 6,770,053.00	1.00	$ 6,770,053.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,770,053.00
21080	25.00.32	M.4.31-PROCEDIMIENTOS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.52 X 0.90M	un	2.00	$ 5,270,343.00	$ 10,540,686.00	2.00	$ 10,540,686.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 10,540,686.00
21081	25.00.33	M.4.32-LAVADO - DESACT, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.76 X 0.90M	un	1.00	$ 5,767,876.00	$ 5,767,876.00	1.00	$ 5,767,876.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,767,876.00
21082	25.00.34	M.4.33-PORCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN COCINA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.65 X 0.90	un	1.00	$ 8,735,552.00	$ 8,735,552.00	1.00	$ 8,735,552.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8,735,552.00
21083	25.00.35	M.4.34-MICROSCOPIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 3.45 X 1.53 X 0.90M	un	1.00	$ 7,875,480.00	$ 7,875,480.00	1.00	$ 7,875,480.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7,875,480.00
21084	25.00.36	M.4.35-AJUSTAMIENTO FARMACIA, MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.81 X 1.56 X 0.90M	un	1.00	$ 5,781,697.00	$ 5,781,697.00	1.00	$ 5,781,697.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,781,697.00
21085	25.00.37	M.4.36-LAVADO MATERIAL, MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.09 X 1.94 X 0.90M	un	2.00	$ 6,230,857.00	$ 12,461,714.00	2.00	$ 12,461,714.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 12,461,714.00

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3	
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023																
21086	25.00.38	M.4.37-AMBIENTE TÉCNICO, MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.95 X 2.15 X 0.90M	un	1.00	$ 8.079.330.00	$ 8.079.330.00	1.00	$ 8.079.330.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8.079.330.00
21087	25.00.39	M.4.38-FILTROS, MESON DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 0.95 X 0.90M	un	1.00	$ 1.179.780.00	$ 1.179.780.00	1.00	$ 1.179.780.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.179.780.00
21088	25.00.40	M.4.39-FILTROS, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.21 X 0.90M	un	1.00	$ 1.393.908.00	$ 1.393.908.00	1.00	$ 1.393.908.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.393.908.00
21089	25.00.41	M.4.40-REANIMACION, MESON DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.45 X 0.90M	un	1.00	$ 1.409.858.00	$ 1.409.858.00	1.00	$ 1.409.858.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.409.858.00
250042	25.00.42	M.4.41-REANIMACIÓN, MESON DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.93 X 0.90M	un	1.00	$ 1.238.760.00	$ 1.238.760.00	1.00	$ 1.238.760.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.238.760.00
250043	25.00.43	M.4.42-SALA DE LACTANCIA SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.45 X 0.60M	un	1.00	$ 4.897.690.00	$ 4.897.690.00	1.00	$ 4.897.690.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.897.690.00
250044	25.00.44	M.4.43, COCION Y PREPARACIÓN SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.80 X 0.60M	un	1.00	$ 3.096.901.00	$ 3.096.901.00	1.00	$ 3.096.901.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.096.901.00
250045	25.00.45	M.4.44, COCINA SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.90 X 0.60M	un	1.00	$ 3.268.950.00	$ 3.268.950.00	1.00	$ 3.268.950.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.268.950.00
250046	25.00.46	M.4.45, LAVADO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.00 X 0.60M	un	1.00	$ 3.441.000.00	$ 3.441.000.00	1.00	$ 3.441.000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.441.000.00
250047	25.00.47	M.4.46, RECEPCIÓN COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.40 X 0.60M	un	1.00	$ 4.129.200.00	$ 4.129.200.00	1.00	$ 4.129.200.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.129.200.00
250048	25.00.48	M.4.47, RECEPCIÓN COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.57 X 0.60M	un	1.00	$ 4.427.419.00	$ 4.427.419.00	1.00	$ 4.427.419.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.427.419.00
250049	25.00.49	M.4.48, HABITACIONES OBSTÉTRICAS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.40 X 0.60M	un	8.00	$ 3.670.400.00	$ 29.363.200.00	8.00	$ 29.363.200.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 29.363.200.00
250050	25.00.50	M.4.49, HABITACIONES AISLADOS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, 2.40 X 0.60M	un	2.00	$ 2.695.450.00	$ 5.390.900.00	2.00	$ 5.390.900.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 5.390.900.00
250051	25.00.51	M.4.50, HABITACIONES PEDIÁTRICAS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, 2.40 X 0.60M	un	3.00	$ 3.142.780.00	$ 9.428.340.00	3.00	$ 9.428.340.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 9.428.340.00
21090	25.00.52	M.7.1-LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR 0.78 X 0.90M.	un	1.00	$ 2.294.000.00	$ 2.294.000.00	1.00	$ 2.294.000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.294.000.00
21091	25.00.53	M.7.2-LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR 0.94 X 0.90MVE-02G PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,038. 6 CUERPOS 7.45 X 1.80 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1.00	$ 2.523.399.00	$ 2.523.399.00	1.00	$ 2.523.399.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.523.399.00
21092	25.00.54	M.7.3-LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE LLAVE ELECTRÓNICA (DOBLE) CON SENSOR 1.59 X 0.90M	un	1.00	$ 3.670.400.00	$ 3.670.400.00	1.00	$ 3.670.400.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.670.400.00
Subtotal						$ 368.756.983.00		$ 368.756.983.00							$ 368.756.983.00
A26	26.00.00	CERRAJERÍA													
26001	26.00.01	POMO LINEA ORBOT CROMADA MATE CIEGO POR DENTRO, POR FUERA BOCA LLAVE	un	293.00	$ 117.609.00	$ 34.459.437.00	293.00	$ 34.459.437.00		$ -		$ -	=	293.00	$ 34.459.437.00
26013	26.00.02	CERRADURA DE SEGURIDAD REF. CERR 8352 CROMADO MATE	un	15.00	$ 112.352.00	$ 1.680.780.00	15.00	$ 1.680.780.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 1.680.780.00
26014	26.00.03	CERRADURA ANTIPATICO HORIZONTAL F-19R EO	un	4.00	$ 559.068.00	$ 2.236.272.00	4.00	$ 2.236.272.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 2.236.272.00
26016	26.00.04	MANIJA CIEGO POR DENTRO POR FUERA BOCA LLAVE REF A80PD JUPITER CROMADA MATE	un	72.00	$ 96.796.00	$ 6.969.312.00	72.00	$ 6.969.312.00		$ -		$ -	=	72.00	$ 6.969.312.00
26018	26.00.05	MANIJA CON BOTÓN POR DENTRO POR FUERA BOCA LLAVE, REF. A40S JÚPITER CROVADA MATE SCHLANGE O EQUIVALENTE.	un	265.00	$ 73.486.00	$ 19.473.790.00	265.00	$ 19.473.790.00		$ -		$ -	=	265.00	$ 19.473.790.00
26019	26.00.06	MANIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20.	un	13.00	$ 94.547.00	$ 1.229.111.00	13.00	$ 1.229.111.00		$ -		$ -	=	13.00	$ 1.229.111.00
26021	26.00.07	MANIJA CAZUELA RECTANGULAR 120 x 50 x 13 mm. En acero inoxidable	un	4.00	$ 35.885.00	$ 143.540.00	4.00	$ 143.540.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 143.540.00
26005	26.00.08	MANIJONES EN ACERO INOXIDABLE X1.00CM ENFRENTADOS POR AMBOS LADOS CERRADURA CON PISTILLO NO REVERSIBLE DE DOBLE CILINDO INFERIOR	un	36.00	$ 327.236.00	$ 11.780.496.00	36.00	$ 11.780.496.00		$ -		$ -	=	36.00	$ 11.780.496.00
26006	26.00.09	PLACA DE EMPUJE CON MANIJA POR AMBOS LADOS 8302 SCHALANGE	un	5.00	$ 143.151.00	$ 715.755.00	5.00	$ 715.755.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 715.755.00
26010	26.00.10	BRAZO HIDRAULICO	un	7.00	$ 295.666.00	$ 2.069.662.00	7.00	$ 2.069.662.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 2.069.662.00
Subtotal						$ 80.758.155.00		$ 80.758.155.00							$ 80.758.155.00
A27	27.00.00	VIDRIOS Y ESPEJOS													
27001	27.00.01	ESPEJO CRISTAL 4 MM. BORDES PULIDOS Y BRILLADOS. SISTEMA DE INSTALACIÓN FLOTADO CON ESTRUCTURA DE RESPALDO EN ALUMINIO ANODIZADO	m2	79.90	$ 460.002.00	$ 36.754.160.00	79.90	$ 36.754.160.00	0	$ -	-23.0	-$ 10.593.386.00	-	56.87	$ 26.160.774.00
27002	27.00.02	CLARABOYA VIDRIO LAMINADO 3+3 mm	m2	159.80	$ 355.454.00	$ 56.801.549.00	159.80	$ 56.801.549.00	0	$ -	-57.6	-$ 20.472.729.00	-	102.20	$ 36.328.820.00
Subtotal						$ 93.555.709.00		$ 93.555.709.00				-$ 31.066.115.00			$ 62.489.594.00
A28	28.00.00	PINTURA													
28005	28.00.01	ESTUCO Y PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS EN PAÑETE PARA ZONAS DE ASEPSIA. ESTUCO PLASTICO +1 MANO DE PINTURA DE VINLO TIPO 2 +2 MANOS DE PINTURA EPOXICA LAVABLE ANTIBACTERIAL	m2	134.35	$ 51.098.00	$ 6.865.016.00	134.35	$ 6.865.016.00	159.37	$ 8.143.488.00	0	$ -	+	293.72	$ 15.008.504.00
28003	28.00.02	MI-6. ESTUCO PLASTICO Y VINO SOBRE PAÑETE. ESTUCO PLÁSTICO + 2 MANOS DE VINLO TIPO 2 +1 MANO DE VINLO TIPO1	m2	342.40	$ 38.502.00	$ 13.183.085.00	342.40	$ 13.183.085.00	195.75	$ 7.536.767.00	0	$ -	+	538.15	$ 20.719.852.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
28002	28.00.03	ESTUCO Y ESMALTE ACRÍLICO A BASE DE AGUA PARA MUROS PAÑETADOS: ESTUCO PLASTICO + 1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE ESMALTE ACRÍLICO EQUIVALENTE	m2	3,162.59	$ 40,495.00	$ 128,069,082.00	3162.59	$ 128,069,082.00	3244.66	$ 131,392,507.00	0	$ -	+	6407.25	$ 259,461,589.00
28011	28.00.04	ME-7. PINTURA FACHADA SOBRE PAÑETE: 2 MANOS DE VINILO TIPO 2 +1 MANO DE PINTURA KORAZA	m2	1,959.59	$ 61,219.00	$ 119,964,140.00	1959.59	$ 119,964,140.00		$ -		$ -	=	1959.59	$ 119,964,140.00
28010	28.00.05	ME-7. PINTURA FACHADA SOBRE FIBROCEMENTO PARA DINTELES DE FACHADA: 1 MANO DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE PINTURA KORAZA	m2	1,437.51	$ 30,772.00	$ 44,235,058.00	1437.51	$ 44,235,058.00		$ -		$ -	=	1437.51	$ 44,235,058.00
28009	28.00.06	M-1 VINILO SOBRE SISTEMAS LIVIANO: 2 MANOS DE VINILO TIPO 2+ 1 MANO DE VINILO TIPO 1	m2	229.44	$ 18,694.00	$ 4,289,151.00	229.44	$ 4,289,151.00	70.47	$ 1,317,366.00	0	$ -	+	299.91	$ 5,606,517.00
28026	28.00.07	M-5. PINTURA EPOXICA EN ZONAS DE ASEPSIA SOBRE MUROS SISTEVAS LIVIANOS: 1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2+ 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA LAVABLE ANTIBACTERIAL	m2	1,126.87	$ 35,141.00	$ 39,599,339.00	1126.87	$ 39,599,339.00	195.87	$ 6,883,068.00	0	$ -	+	1322.74	$ 46,482,407.00
28001	28.00.08	M-7. ESMALTE ACRILICO A BASE DE AGUA PARA MUROS EN SISTEVA LIVIANO: 1 MANO DE PINTURA TIPO 2 +2 MANOS DE ESMALTE ACRILICO	m2	6,487.89	$ 23,690.00	$ 153,698,114.00	6487.89	$ 153,698,114.00	2369.48	$ 56,132,981.00	0	$ -	+	8857.37	$ 209,831,095.00
28007	28.00.09	PINTURA CIELO RASO SISTEMA LIVIANO: 2 MANOS DE PINTURA DE VINILO TIPO 2	m2	3,695.92	$ 14,630.00	$ 54,071,310.00	3695.92	$ 54,071,310.00		$ -		$ -	=	3695.92	$ 54,071,310.00
28008	28.00.10	PINTURA CIELO RASO SISTEMA LIVIANO EN ZONAS DE ASEPSIA: 1 MANO DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA	m2	203.70	$ 36,571.00	$ 7,449,513.00	203.70	$ 7,449,513.00		$ -		$ -	=	203.70	$ 7,449,513.00
28013	28.00.11	PINTURA REFLECTIVA TOPELLANTAS: 2 MANOS DE PINTURA REFLECTIVA PARA DEMARCACIÓN DE TOPELLANTAS	un	58.00	$ 10,107.00	$ 586,206.00	58.00	$ 586,206.00		$ -		$ -	=	58.00	$ 586,206.00
28030	28.00.12	PINTURA O PAÑETE + ESTUCO + 2MANOS DE PINTURA ESMALTADA COLOR BLANCO MATE + SALPICADERO, CON RECUBRIMIENTO LAVINA "GLASSLINER"	m2	205.40	$ 106,910.00	$ 21,958,886.00	205.40	$ 21,958,886.00	111.76	$ 11,948,689.00	0	$ -	+	317.16	$ 33,907,575.00
28031	28.00.13	PANEL CON NÚCLEO EN ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE (E=35MM) TIPO SONOACUSTIC , FORRADO CON TELA FONO PERMEABLE TIPO UNOXUNO SOBRE MUROS DE SALÓN MÚLTIPLE SEGÚN DISEÑO ACÚSTICO	m2	49.44	$ 254,541.00	$ 12,584,507.00	49.44	$ 12,584,507.00		$ -		$ -	=	49.44	$ 12,584,507.00
Subtotal						$ 606,553,407.00		$ 606,553,407.00		$ 223,354,866.00					$ 829,908,273.00
A29	**29.00.00**	**LÍNEA INSTITUCIONAL HOSPITALARIA**													
27008	29.00.01	GUARDA CAVILLAS EN VINILO COLOR SEGÚN DETALLE. Incl. Punteras	m	208.76	$ 177,284.00	$ 37,009,808.00	208.76	$ 37,009,808.00		$ -		$ -	=	208.76	$ 37,009,808.00
27009	29.00.02	PASAMANOS EN VINILO COLOR SEGÚN DETALLE. Incl. Punteras	m	52.28	$ 228,667.00	$ 11,954,711.00	52.28	$ 11,954,711.00		$ -		$ -	=	52.28	$ 11,954,711.00
27004	29.00.04	ESQUINERO CON ESTRUCTURA DE 1.22 x 90°	un	208.00	$ 63,446.00	$ 13,196,768.00	208.00	$ 13,196,768.00		$ -		$ -	=	208.00	$ 13,196,768.00
27006	29.00.05	LAMINA PROTECCIÓN DE MUROS DE ALTO IMPACTO POR ACCIÓN DE LAS CAMAS EN RECUPERACIÓN Y OBSERVACIÓN	m2	68.27	$ 180,488.00	$ 12,320,550.00	68.27	$ 12,320,550.00		$ -		$ -	=	68.27	$ 12,320,550.00
27007	29.00.06	CORTINAS PARA ÁREAS DE OBSERVACIÓN (URGENCIAS) Y RECUPERACIÓN (QUIRÚRGICAS). COLOR SEGÚN DISEÑO CON RIEL SUPERIOR EN "L", CARRO Y CORTINA ANTIBACTERIAL LAVABLE	m	74.49	$ 344,059.00	$ 25,631,935.00	74.49	$ 25,631,935.00		$ -		$ -	=	74.49	$ 25,631,935.00
Subtotal						$ 100,113,772.00		$ 100,113,772.00							$ 100,113,772.00
A30	**30.00.00**	**ASEO**													
30001	30.00.01	ASEO	m2	6,678.27	$ 12,427.00	$ 82,957,296.00	6678.27	$ 82,957,296.00		$ -		$ -	=	6678.27	$ 82,957,296.00
30002	30.00.02	LIMPIEZA DE VIDRIO	m2	1,317.00	$ 4,419.00	$ 5,819,823.00	1317.00	$ 5,819,823.00		$ -		$ -	=	1317.00	$ 5,819,823.00
30003	30.00.03	RETIRO DE SOBRANTES	VI	70.00	$ 121,190.00	$ 8,483,300.00	70.00	$ 8,483,300.00		$ -		$ -	=	70.00	$ 8,483,300.00
Subtotal						$ 97,160,419.00		$ 97,160,419.00							$ 97,160,419.00
D1	**31.00.00**	**VIAS - URBANISMO INTERNO**													
29001	31.00.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	2,973.12	$ 4,198.00	$ 12,481,158.00	2973.12	$ 12,481,158.00		$ -		$ -	=	2973.12	$ 12,481,158.00
29006	31.00.02	PERFILADA Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	m2	1,778.97	$ 1,841.00	$ 3,275,084.00	1778.97	$ 3,275,084.00		$ -		$ -	=	1778.97	$ 3,275,084.00
29005	31.00.03	GEOTEXTIL T-2400	m2	1,778.97	$ 7,132.00	$ 12,687,614.00	1778.97	$ 12,687,614.00	220.00	$ 1,569,040.00	0	$ -	+	1998.97	$ 14,256,654.00
29007	31.00.04	SUB BASE GRANULAR SBG-1 De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	m3	533.69	$ 116,022.00	$ 61,919,781.00	533.69	$ 61,919,781.00		$ -		$ -	=	533.69	$ 61,919,781.00
29008	31.00.05	BASE GRANULAR BG-1 De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	m3	355.79	$ 128,693.00	$ 45,787,682.00	355.79	$ 45,787,682.00	50.00	$ 6,434,650.00	0	$ -	+	405.79	$ 52,222,332.00
29011	31.00.06	SARDINEL PREFABRICADO A-10	m	894.96	$ 66,837.00	$ 59,816,442.00	894.96	$ 59,816,442.00		$ -		$ -	=	894.96	$ 59,816,442.00
29038	31.00.07	ADOQUIN CONCRETO 10 x 20 x 6 TEXTURA LISA	m2	1,329.49	$ 118,018.00	$ 156,903,751.00	1329.49	$ 156,903,751.00	220.00	$ 25,963,960.00	0	$ -	+	1549.49	$ 182,867,711.00
29034	31.00.08	TOPELLANTAS EN CONCRETO L=0.40 mt, T-40, incl. Pintura	un	58.00	$ 149,324.00	$ 8,660,792.00	58.00	$ 8,660,792.00		$ -		$ -	=	58.00	$ 8,660,792.00
28015	31.00.09	FLECHA SENCILLA: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA, PINTURA TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA PARA DEMARCACIÓN	un	3.00	$ 73,605.00	$ 220,815.00	3.00	$ 220,815.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 220,815.00
28016	31.00.10	FLECHA DOBLE GIRO: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCACIÓN	un	2.00	$ 89,034.00	$ 178,068.00	2.00	$ 178,068.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 178,068.00
28018	31.00.11	LOGO DISCAPACITADOS: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA, PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCACIÓN	un	1.00	$ 448,437.00	$ 448,437.00	1.00	$ 448,437.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 448,437.00
28017	31.00.12	CEBRAS: LIMPIEZA Y LIJADO PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO PINTURA DE DEMARCACIÓN EQUIVALENTE A DOS MANOS	m2	3.90	$ 25,443.00	$ 99,228.00	3.90	$ 99,228.00		$ -		$ -	=	3.90	$ 99,228.00
28020	31.00.13	LÍNEA TRAFICO, PINTURA REFLECTIVA DE DEVARCACIÓN PARA SENALIZACIÓN HORIZONTAL EQUIVALENTE A 2 MANOS	m	204.20	$ 10,704.00	$ 2,185,757.00	204.20	$ 2,185,757.00		$ -		$ -	=	204.20	$ 2,185,757.00
28022	31.00.14	NUMERACIÓN, PARQUEADERO: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + PINTURA DE DEVARCACIÓN EQUIVALENTE A DOS MANOS	un	28.00	$ 30,646.00	$ 858,088.00	28.00	$ 858,088.00		$ -		$ -	=	28.00	$ 858,088.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
3043	31.00.15	FILTRO FRANCÉS EN BASE MURO DE CONTENCIÓN SEGÚN DISEÑO 0.25 x 0.30 mt. Incl. Excavación, geotextil NT 1600, tubería y material filtrante según especificación	m	170.03	$ 77.661,00	$ 13.204.700,00	170.03	$ 13.204.700,00		$ -		$ -	=	170.03	$ 13.204.700,00
Subtotal						$ 378.727.397,00		$ 378.727.397,00		$ 33.967.650,00					$ 412.695.047,00
D2	32.00.00	ANDENES - URBANISMO INTERNO													
29009	32.00.01	PERFILADA Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	m2	1.194,15	$ 1.847,00	$ 2.198.430,00	1194,15	$ 2.198.430,00		$ -		$ -	=	1194,15	$ 2.198.430,00
29036	32.00.02	GEOTEXTIL T -2100	m2	1.194,15	$ 8.800,00	$ 10.508.520,00	1194,15	$ 10.508.520,00		$ -		$ -	=	1194,15	$ 10.508.520,00
29037	32.00.03	SUB BASE GRANULAR SBG-1, e. 30m=0,30 mt	m3	358,25	$ 119.931,00	$ 42.965.281,00	358,25	$ 42.965.281,00		$ -		$ -	=	358,25	$ 42.965.281,00
29027	32.00.04	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI, e=0,10 mt	m2	464,67	$ 83.491,00	$ 38.795.846,00	464,67	$ 38.795.846,00		$ -		$ -	=	464,67	$ 38.795.846,00
29060	32.00.05	BALDOSA EN GRES TIPO TABLÓN CAFE REF = 22501/2589 de 30.5 x 7.5 cm de alfa o equivalente instalación de piso trabada Incl. Lineales	m2	1.321,35	$ 66.000,00	$ 87.209.100,00	1321,35	$ 87.209.100,00	0	$ -	-1321,4	-$ 87.209.100,00	-		
28021	32.00.06	CARCAVO PREFABRICADO POLIMERO RES. ACO A-15, INCLUYE REJILLA DADO CONCRETO e=2,5 CM (EN ZONA TRANSITO VEHICULAR) Y ZANJADO	m	8,00	$ 148.939,00	$ 1.191.512,00	8,00	$ 1.191.512,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 1.191.512,00
29085	32.00.07	MURO DE CONTENCIÓN VISTO AMBAS CARAS, concreto 28 Mpa	m3	128,99	$ 897.330,00	$ 115.707.900,00	128,99	$ 115.707.900,00		$ -		$ -	=	128,99	$ 115.707.900,00
29012	32.00.08	CONTENEDORES DE RAICES B-20	un	12,00	$ 127.503,00	$ 1.530.036,00	12,00	$ 1.530.036,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 1.530.036,00
29021	32.00.09	REPOSICIÓN ESPECIES ARBÓREAS H=1.5 MT, Incl. Tierra negra	un	12,00	$ 136.935,00	$ 1.643.220,00	12,00	$ 1.643.220,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 1.643.220,00
29019	32.00.10	RAMPA PARA ACCESO MINUSVALIDOS EN CONCRETO 2500 PSI, e=0,10 mt, Sub base=0,40mt. Incl. remates contra andén, sardinel y vía	m2	109,67	$ 157.623,00	$ 17.286.514,00	109,67	$ 17.286.514,00		$ -		$ -	=	109,67	$ 17.286.514,00
29026	32.00.11	RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EN CONCRETO 3.000 PSI ESTRIADO, e=0,20 mt. Incl. remates contra andén, sardinel y vía	m2	318,37	$ 332.095,00	$ 105.729.085,00	318,37	$ 105.729.085,00		$ -		$ -	=	318,37	$ 105.729.085,00
29025	32.00.12	BORDILLO DE CONFINAMIENTO A-80	m	771,02	$ 60.242,00	$ 46.447.787,00	771,02	$ 46.447.787,00		$ -		$ -	=	771,02	$ 46.447.787,00
29031	32.00.13	POMPEYANO EN CONCRETO ESTAMPADO SEGÚN DISEÑO	m	15,25	$ 1.867.183,00	$ 28.474.541,00	15,25	$ 28.474.541,00		$ -		$ -	=	15,25	$ 28.474.541,00
29077	32.00.14	CINTA DE AJUSTE CONCRETO 2500 PSI	m	58,28	$ 14.398,00	$ 839.115,00	58,28	$ 839.115,00		$ -		$ -	=	58,28	$ 839.115,00
29029	32.00.15	CÉSPED PARA EXTERIORES, Incl. tierra negra e=0,10 mts para nivelación sustrato más emparejada superficie entre sepedones	m2	3.172,83	$ 59.089,00	$ 187.479.352,00	3172,83	$ 187.479.352,00		$ -		$ -	=	3172,83	$ 187.479.352,00
29047	32.00.16	LUMINARIA METÁLICA, POSTE DE 6 M V-130	un	5,00	$ 70.437,00	$ 352.185,00	5,00	$ 352.185,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 352.185,00
29032	32.00.17	ANDEN EN CONCRETO BAJO TABLETA DE GRES 3000 PSI e=0,10 mt con acero según especificación estructural	m2	729,48	$ 89.976,00	$ 65.635.692,00	729,48	$ 65.635.692,00		$ -		$ -	=	729,48	$ 65.635.692,00
29033	32.00.18	SUMIDERO	un	27,00	$ 1.467.568,00	$ 39.624.336,00	27,00	$ 39.624.336,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 39.624.336,00
29039	32.00.19	CAÑUELA 22.5 x 30 x 80 cm REF. A-120 PREFABRICADA CONCRETO	m	196,76	$ 176.890,00	$ 34.804.876,00	196,76	$ 34.804.876,00		$ -		$ -	=	196,76	$ 34.804.876,00
29082	32.00.20	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	8.833,77	$ 7.611,00	$ 67.233.823,00	8833,77	$ 67.233.823,00		$ -		$ -	=	8833,77	$ 67.233.823,00
45085	32.00.21	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	329,26	$ 7.781,00	$ 2.561.972,00	329,26	$ 2.561.972,00		$ -		$ -	=	329,26	$ 2.561.972,00
Subtotal						$ 898.219.123,00		$ 898.219.123,00				-$ 87.209.100,00			$ 811.010.023,00
D3	33.00.00	MOBILIARIO URBANO - URBANISMO INTERNO													
28019	33.00.01	BANCA DOBBELT MODULO A CON ESPALDAR CONCRETO A LA VISTA (1.80m x 0.79m x 0.45m)	un	11,00	$ 1.969.441,00	$ 21.663.851,00	11,00	$ 21.663.851,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 21.663.851,00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3	
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
29023	33.00.02	CANECAS DE BASURA METÁLICA M-120	un	5.00	$ 1.281.556.00	$ 6.407.780.00	5.00	$ 6.407.780.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 6.407.780.00
Subtotal						$ 28.071.631.00		$ 28.071.631.00							$ 28.071.631.00
D4	34.00.00	EDIFICACIONES EXTERIORES- CASETA CONTROL -URBANISMO INTERNO													
32030	34.00.01	CONTROL DE ACCESO 1	un	1.00	$ 31.097.277.00	$ 31.097.277.00	1.00	$ 31.097.277.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 31.097.277.00
32007	34.00.02	CONTROL DE ACCESO 2	un	2.00	$ 28.288.682.00	$ 56.577.364.00	2.00	$ 56.577.364.00	0	$ -	-1.0	-$ 28.288.682.00	-	1.00	$ 28.288.682.00
32031	34.00.03	PLANTA DE TRATAMIENTO	un	1.00	$ 74.242.811.00	$ 74.242.811.00	1.00	$ 74.242.811.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 74.242.811.00
32032	34.00.04	CUARTO DE BASURAS	un	1.00	$ 143.175.155.00	$ 143.175.155.00	1.00	$ 143.175.155.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 143.175.155.00
32034	34.00.05	SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS (PONDAJE) Inc. Bombas, desarenador, mano de obra y demas elementos para su correcta ejecución	un	1.00	$ 191.581.539.00	$ 191.581.539.00	1.00	$ 191.581.539.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 191.581.539.00
32035	34.00.06	PERGOLA	un	1.00	$ 229.050.205.00	$ 229.050.205.00	1.00	$ 229.050.205.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 229.050.205.00
Subtotal						$ 725.724.351.00		$ 725.724.351.00				-$ 28.288.682.00			$ 697.435.669.00
D5	35.00.00	RAMPA PEATONAL, e=0.12 mt. - URBANISMO INTERNO													
45001	35.00.01	EXCAVACIÓN MANUAL, Incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	187.64	$ 70.816.00	$ 13.287.914.00	187.64	$ 13.287.914.00		$ -		$ -	=	187.64	$ 13.287.914.00
45002	35.00.02	CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa e.prom=0.05 mt.	m2	29.69	$ 32.680.00	$ 970.269.00	29.69	$ 970.269.00		$ -		$ -	=	29.69	$ 970.269.00
45003	35.00.03	ZAPATAS, concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno)	m3	7.42	$ 755.680.00	$ 5.608.630.00	7.42	$ 5.608.630.00		$ -		$ -	=	7.42	$ 5.608.630.00
45050	35.00.04	VIGA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C 28 Mpa. No incluye refuerzo	m3	4.46	$ 829.320.00	$ 3.698.767.00	4.46	$ 3.698.767.00		$ -		$ -	=	4.46	$ 3.698.767.00
45004	35.00.05	COLUMNAS, concreto 28 Mpa	m3	9.98	$ 859.554.00	$ 8.578.349.00	9.98	$ 8.578.349.00		$ -		$ -	=	9.98	$ 8.578.349.00
45005	35.00.06	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO PARA PRIMER TRAMO RAMPA PEATONAL e=0.10 m, concreto 28 Mpa	m2	41.26	$ 247.682.00	$ 10.219.359.00	41.26	$ 10.219.359.00		$ -		$ -	=	41.26	$ 10.219.359.00
45006	35.00.07	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO PARA SEGUNDO TRAMO RAMPA PEATONAL envarjado m, concreto 28 Mpa	m2	76.06	$ 289.999.00	$ 22.057.324.00	76.06	$ 22.057.324.00		$ -		$ -	=	76.06	$ 22.057.324.00
45007	35.00.08	MURO LADRILLO GRAN FORMATO e= 0.115 mt, Incl. Grafil hztal, grouting de celdas con riso y aislante sismico contra estructura según diseño, incluye dinteles	m2	35.91	$ 127.865.00	$ 4.591.632.00	35.91	$ 4.591.632.00		$ -		$ -	=	35.91	$ 4.591.632.00
45008	35.00.09	ANCLAJE VARILLA Ø 5/8", según diseño	un	84.00	$ 59.072.00	$ 4.962.048.00	84.00	$ 4.962.048.00		$ -		$ -	=	84.00	$ 4.962.048.00
45009	35.00.10	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm Cristal, incluye conector, cinta de acabado, tapón de remate y silicona trasparente	m2	175.69	$ 165.392.00	$ 29.057.720.00	175.69	$ 29.057.720.00		$ -		$ -	=	175.69	$ 29.057.720.00
45010	35.00.11	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal 20 ancho: 90cm	m	41.83	$ 50.025.00	$ 2.092.546.00	41.83	$ 2.092.546.00		$ -		$ -	=	41.83	$ 2.092.546.00
45011	35.00.12	BAJANTE PARA DESAGÜE CUBIERTA PERGOLA, tuberia PVC AGUAS LLUVIAS 3"	m	72.90	$ 102.287.00	$ 7.456.722.00	72.90	$ 7.456.722.00		$ -		$ -	=	72.90	$ 7.456.722.00
45013	35.00.13	MALLA ELECTRO SOLDADA GALVANIZADA, HUECO SOLDADO 2" X 1" CALIBRE 14 , Incluye ANGULO 1/-1/4X1/8 PULG, PLATINA "X1/8 PULG y puntos de soldadura, PARA PERFILERIA ESTRUCTURAL PARA PANELES VERTICALES Y HORIZONTALES BAJO POLICARBONATO EN RAMPA PEATONAL	m2	329.69	$ 290.110.00	$ 95.646.366.00	329.69	$ 95.646.366.00		$ -		$ -	=	329.69	$ 95.646.366.00
45014	35.00.14	GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE 3/16" Incluye GUARDACABO GALVANIZADO (GUIA PARA PERRO) 3/16", Perros Para Cable Galvanizado 3/16-pulg y TENSOR INOXIDABLE GANCHO Y OJO DE 3 16" AISI 316 LONGITUD 122mm	m	78.57	$ 28.061.00	$ 2.204.753.00	78.57	$ 2.204.753.00		$ -		$ -	=	78.57	$ 2.204.753.00
45015	35.00.15	LAVADO E IMPERMEABILIZACION DE FACHADA SEGÚN ESPECIFICACIÓN	m2	35.91	$ 24.730.00	$ 888.054.00	35.91	$ 888.054.00		$ -		$ -	=	35.91	$ 888.054.00
45016	35.00.16	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO, Incl. Anticorrosivo + esmalte	m	42.87	$ 573.366.00	$ 24.580.200.00	42.87	$ 24.580.200.00		$ -		$ -	=	42.87	$ 24.580.200.00
45017	35.00.17	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, Figurado	kg	5.497.87	$ 7.611.00	$ 41.844.289.00	5497.87	$ 41.844.289.00		$ -		$ -	=	5497.87	$ 41.844.289.00
45018	35.00.18	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	98.10	$ 7.781.00	$ 763.316.00	98.10	$ 763.316.00		$ -		$ -	=	98.10	$ 763.316.00
45019	35.00.19	SUMINISTRO Y MONTAJE A TODO COSTO ESTRUCTURA METÁLICA PARA RAMPA PEATONAL Inc. Pernos, rigidizadores, imprimante epoxico rico en cinc, barrera, acabado en poliuretano e= 3mils	kg	7.521.95	$ 22.613.00	$ 170.093.855.00	7521.95	$ 170.093.855.00		$ -		$ -	=	7521.95	$ 170.093.855.00
Subtotal						$ 448.602.113.00		$ 448.602.113.00							$ 448.602.113.00
E1	36.00.00	ANDENES - URBANISMO EXTERNO													
440001	36.00.01	ZONA VERDE CON CERCA VIVA: arreglo paisajístico conformado por una franja de arbustos de la especie limoncillo, distanciada a 0.30 mts, se propone plantar además a una distancia mínima de 10 mt, individuos de la especie Guayacan amarillo	m	230.05	20.700.00	$ 4.762.035.00	230.05	$ 4.762.035.00		$ -		$ -	=	230.05	$ 4.762.035.00
440002	36.00.02	ZONA VERDE AMPLIA: Se propone plantar individuos de la especie palma azul, a una interdistancia mínima de 10 mts	un	45.00	28.990.00	$ 1.304.550.00	45.00	$ 1.304.550.00		$ -		$ -	=	45.00	$ 1.304.550.00
Subtotal						$ 6.066.585.00		$ 6.066.585.00							$ 6.066.585.00
E2	37.00.00	CERRAMIENTO - URBANISMO EXTERNO													
29030	37.00.01	CERRAMIENTO TIPO ARCO EN BARRA REDONDA LISA DE 1/2" Inc. Viga de cimentación, concreto ciclopeo y refuerzo de vigas	m	152.34	$ 238.554.00	$ 36.347.410.00	152.34	$ 36.347.410.00		$ -		$ -	=	152.34	$ 36.347.410.00
29010	37.00.02	CERRAMIENTO PERIVETRAL CERCA FORT EN VALLA ELECTRO SOLDAD RECUBIERTO EN PVC Inc. Postes de tensionamiento, refuerzo, viga de cimentación y concreto ciclopeo. Garantía 2 años	m	230.05	$ 412.639.00	$ 94.927.602.00	230.05	$ 94.927.602.00	3.68	$ 1.518.512.00	0	$ -	+	233.73	$ 96.446.114.00
Subtotal						$ 131.275.012.00		$ 131.275.012.00		$ 1.518.512.00					$ 132.793.524.00
CAP	INP	ITEMS NO PREVISTOS													
	INP 1	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE HORMIGÓN CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE APLICADA EN FRÍO, SISTEMA PROYECTADO IN SITU, CON IMPRIMACIÓN EPOXI PREVIA Y ESPESOR TOTAL DE 2 MM	M2		$ 178.883.00				94.95	$ 16.984.450.00	0	$ -	+	94.95	$ 16.984.450.00
	INP 2	IMPERMEABILIZACION MURO DE CONTENCION EN TIPO FIBRATEX O SIMILAR	M2		$ 109.126.00				212.32	$ 23.169.462.00	0	$ -	+	212.32	$ 23.169.462.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3			
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023																
	NP_3	REPLANTILLA DE NIVELACION ESPESOR DE .07	M2		$ 47,664.00				5226.64	$ 249,122,569.00	0	$ -	+	5226.64	$ 249,122,569.00
	NP_4	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GRANITICA 30*30	M2		$ 189,972.00				1321.35	$ 251,019,502.00	0	$ -	+	1321.35	$ 251,019,502.00
	NP_5	PAÑETE PARA FLOS Y DILATACIONES MORTERO 1:4 , HASTA 0.45 H	VL		$ 47,812.44				1724.51	$ 82,453,031.00	0	$ -	+	1724.51	$ 82,453,031.00
	NP_6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	M2		$ 51,652.00				2782.09	$ 143,700,358.00	0	$ -	+	2782.09	$ 143,700,358.00
	NP_7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	VL		$ 28,311.00				1724.51	$ 48,822,603.00	0	$ -	+	1724.51	$ 48,822,603.00
	NP_8	VIGA COLGANTE DE ANTEPECHO PARA ALEROS EN . CONCRETO 3000 PSI (0.20 X 0.10). Incl.Corta goteo Andajes y refuerzo según planos estructurales	VL		$ 53,808.00				51.00	$ 2,744,208.00	0	$ -	+	51.00	$ 2,744,208.00
CAP 12.14	NP_9	Caja Inspección 1.0 X 1.0(Con Varos Y Contra Marco)	un		$ 1,900,650.00				47.00	$ 89,330,550.00	0	$ -	+	47.00	$ 89,330,550.00
CAP 12.14	NP_10	Caja Inspección 1.6 X 1.6(Con Varos Y Contra Marco)	un		$ 2,691,396.00				4.00	$ 10,765,224.00	0	$ -	+	4.00	$ 10,765,224.00
CAP 15.00	NP_11	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1/2" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 10,720.00				657.00	$ 7,043,040.00	0	$ -	+	657.00	$ 7,043,040.00
CAP 15.00	NP_12	Accesorio Para Tubería De Cobre De 3/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 33,932.00				105.00	$ 3,562,860.00	0	$ -	+	105.00	$ 3,562,860.00
CAP 15.00	NP_13	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 51,019.00				62.00	$ 3,163,178.00	0	$ -	+	62.00	$ 3,163,178.00
CAP 15.00	NP_14	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1 1/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 70,041.00				46.00	$ 3,221,886.00	0	$ -	+	46.00	$ 3,221,886.00
CAP 15.00	NP_15	Soportaria En Riel Chanel Dos Varillas Y Abrazaderas Metalicas Para Red De Gases Medicinales	un		$ 58,006.00				199.00	$ 11,543,194.00	0	$ -	+	199.00	$ 11,543,194.00
CAP 15.00	NP_16	Tubería PVC-C900 DR18 6" AWWA	M		$ 403,673.00				18.00	$ 7,266,114.00	0	$ -	+	18.00	$ 7,266,114.00
CAP 15.00	NP_17	Restrictor Hd S1100 6" (Incluye Atranque En Concreto)	un		$ 1,373,784.00				4.00	$ 5,495,136.00	0	$ -	+	4.00	$ 5,495,136.00
CAP 15.00	NP_18	Codo 90° Hd Jm X Jm 6" UlFm	un		$ 1,282,707.00				4.00	$ 5,130,828.00	0	$ -	+	4.00	$ 5,130,828.00
CAP 15.00	NP_19	Unión Adapt. AC HD 6" JM X Brida	un		$ 737,226.00				2.00	$ 1,474,452.00	0	$ -	+	2.00	$ 1,474,452.00
CAP 15.00	NP_20	Reducción Copa HD MJ X MJ 6"X4" UL/FM	un		$ 125,398.00				1.00	$ 125,398.00	0	$ -	+	1.00	$ 125,398.00
CAP 16.04	NP_21	ALIMENTADORES EN 8(3#750+1#750) CU	m		$ 16,223,051.00				17.00	$ 275,791,867.00	0	$ -	+	17.00	$ 275,791,867.00
CAP 16.04	NP_22	ALIMENTADORES EN 8(3#750+1#750)+1#750T CU	m		$ 16,745,684.00				20.00	$ 334,913,680.00	0	$ -	+	20.00	$ 334,913,680.00
CAP 16.04	NP_23	ALIMENTADORES EN 3(3#750)+1#750T Cu AWG (TIPO THW)	m		$ 5,316,933.00				30.00	$ 159,507,990.00	0	$ -	+	30.00	$ 159,507,990.00
CAP 16.04	NP_24	ALIMENTADORES EN 2(3#750)+2(1#750)+#750T Cu AWG (TIPO THW)	m		$ 4,913,675.00				30.00	$ 147,410,250.00	0	$ -	+	30.00	$ 147,410,250.00
CAP 16.04	NP_25	ALIMENTADORES EN 3(3#750)+3(1#750)+#750T Cu AWG (TIPO THW)	m		$ 6,950,378.00				60.00	$ 417,022,680.00	0	$ -	+	60.00	$ 417,022,680.00
CAP 16.06	NP_26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V. INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 200,157,204.00				1.00	$ 200,157,204.00	0	$ -	+	1.00	$ 200,157,204.00
CAP 16.06	NP_27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TEI" TRANSFERENCIA PARA BOMBA CONTRAINCENDIO 220/120 V. INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 22,236,052.00				1.00	$ 22,236,052.00	0	$ -	+	1.00	$ 22,236,052.00
CAP 16.06	NP_28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 208/120 V. INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 138,977,216.00				1.00	$ 138,977,216.00	0	$ -	+	1.00	$ 138,977,216.00
CAP 16.06	NP_29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TI" 208/120 V. INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 270,880,023.00				1.00	$ 270,880,023.00	0	$ -	+	1.00	$ 270,880,023.00
CAP 16.06	NP_30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-XR" 480/277 V. INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 30,112,439.00				1.00	$ 30,112,439.00	0	$ -	+	1.00	$ 30,112,439.00
CAP 16.06	NP_31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE" 208/120 V. INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 99,921,141.00				1.00	$ 99,921,141.00	0	$ -	+	1.00	$ 99,921,141.00
CAP 16.06	NP_32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-XR" 208/120 V. INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 32,923,555.00				1.00	$ 32,923,555.00	0	$ -	+	1.00	$ 32,923,555.00
CAP 16.06	NP_33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_03 B" 480/277 V. INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 16,466,952.00				1.00	$ 16,466,952.00	0	$ -	+	1.00	$ 16,466,952.00
CAP 16.06	NP_34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_02 A" 480/277 V. INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 15,975,292.00				1.00	$ 15,975,292.00	0	$ -	+	1.00	$ 15,975,292.00

	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
CAP 16.06	INP. 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	UN		$ 8,792,883.00				1.00	$ 8,792,883.00	0	$ -	+	1.00	$ 8,792,883.00
CAP 16.06	INP. 36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1050 KFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE, HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN	UN		$ 7,009,555.00				1.00	$ 7,009,555.00	0	$ -	+	1.00	$ 7,009,555.00
CAP 16.06	INP. 37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1350 KFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE, HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN	UN		$ 7,451,713.00				1.00	$ 7,451,713.00	0	$ -	+	1.00	$ 7,451,713.00
CAP 16.06	INP. 38	CIMENTACIÓN DE POSTE DE MEDIA TENSIÓN	UN		$ 662,780.00				2.00	$ 1,325,560.00	0	$ -	+	2.00	$ 1,325,560.00
CAP 16.06	INP. 39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LINEA 13.2 KV (MT 321)	UN		$ 5,586,535.00				1.00	$ 5,586,535.00	0	$ -	+	1.00	$ 5,586,535.00
CAP 16.06	INP. 40	REUBICACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN QUE ALIMENTA TRANSFORMADOR EXISTENTE DEL PARQUE ALEDAÑO AL HOSPITAL	UN		$ 3,546,648.00				1.00	$ 3,546,648.00	0	$ -	+	1.00	$ 3,546,648.00
CAP 16.06	INP. 41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LINEA 13.2 KV (MT 613-1)	UN		$ 9,373,234.00				1.00	$ 9,373,234.00	0	$ -	+	1.00	$ 9,373,234.00
CAP 16.06	INP. 42	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA PUNTO DE CONEXIÓN EN RED TRIFÁSICA	UN		$ 5,640,847.00				1.00	$ 5,640,847.00	0	$ -	+	1.00	$ 5,640,847.00
CAP 16.06	INP. 43	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICA, FIN DE LINEA EN 13.2 KV (MT 331), INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DE CAJA CORTACIRCUITO Y BAJANTE DE RED EN CONDUCTOR XLPE.	UN		$ 11,914,875.00				1.00	$ 11,914,875.00	0	$ -	+	1.00	$ 11,914,875.00
CAP 16.06	INP. 44	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA EN POSTE CONTADOR ELECTRONICO 3X220/127 V, 5A HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA	UN		$ 53,070,140.00				1.00	$ 53,070,140.00	0	$ -	+	1.00	$ 53,070,140.00
CAP 16.06	INP. 45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LINEA DE M.T. TRIFÁSICA EN CONDUCTOR ECOLÓGICO 3XCF 63, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO	m		$ 637,214.00				105.00	$ 66,907,470.00	0	$ -	+	105.00	$ 66,907,470.00
CAP 16.06	INP. 46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LINEA DE M.T. TRIFÁSICA EN CONDUCTOR ECOLÓGICO 2XCF 63, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO	m		$ 617,870.00				30.00	$ 18,536,100.00	0	$ -	+	30.00	$ 18,536,100.00
CAP 16.12	INP. 47	Certificación: Retiep	UN		$ 120,556,520.00				1.00	$ 120,556,520.00	0	$ -	+	1.00	$ 120,556,520.00
CAP 16.12	INP. 48	Certificación: Retie Subestación Acometida MI Acometidas SI Tableros Generales Tableros Parciales Salidas De Uso Final Uos	UN		$ 143,064,450.00				1.00	$ 143,064,450.00	0	$ -	+	1.00	$ 143,064,450.00
CAP 16.12	INP. 49	Plan de compensación forestal	UN		$ 35,620,000.00				1.00	$ 35,620,000.00	0	$ -	+	1.00	$ 35,620,000.00
CAP 20.01	INP. 50	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VIAS 10"x10"	UN		$ 730,000.00				1.00	$ 730,000.00	0	$ -	+	1.00	$ 730,000.00
CAP 20.01	INP. 51	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VIAS 8"x8"	UN		$ 690,000.00				1.00	$ 690,000.00	0	$ -	+	1.00	$ 690,000.00
CAP 20.06	INP. 52	GATEWAY SIERRA MONITOR BACKNET VSTP/ MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO SALA ESPERA	UN		$ 45,670,000.00				1.00	$ 45,670,000.00	0	$ -	+	1.00	$ 45,670,000.00
CAP 20.06	INP. 53	TABLERO DE CONTROL ADICIONAL PARA SALA DE ESPERA	UN		$ 13,460,329.48				1.00	$ 13,460,329.00	0	$ -	+	1.00	$ 13,460,329.00
CAP 20.06	INP. 54	CANALIZACIONES DE CONTROL INCLUYE: INTEGRACIÓN CVV, INTEGRACION VRF, INTEGRACION SISTEMA BAS VRF Y AUTOMATIZACIÓN VENTILACION, SALE DE ESPERA	UN		$ 240,000,000.00				1.00	$ 240,000,000.00	0	$ -	+	1.00	$ 240,000,000.00
CAP 22.01	INP. 55	P00-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.70 x 2.40 mt + MONTANTE 0.70x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 6,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 M.M. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, SAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" 6 5/8" x 2", SOLDADAS	UN		$ 3,646,019.00				8.00	$ 29,168,152.00	0	$ -	-	8.00	$ 29,168,152.00
CAP 22.01	INP. 56	P00-K SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO HOLANDESA 0.70x2.40 mts + MONTANTE 0.70x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 6,5 MM, LINEA TENDENZA CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 M.M X 3 MM + MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	UN		$ 2,985,795.00				1.00	$ 2,985,795.00	0	$ -	+	1.00	$ 2,985,795.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
CAP 22.01	INP. 57	P01-C SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CORREDIZA ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0.30 M., TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 M.M. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 5.175.684,00				1,00	$ 5.175.684,00	0	$ -	+	1,00	$ 5.175.684,00
CAP 22.01	INP. 58	P01-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0.30 M., TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 M.M. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 3.761.303,00				75,00	$ 282.097.725,00	0	$ -	+	75,00	$ 282.097.725,00
CAP 22.01	INP. 59	P01-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0.30 M., TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 M.M. X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO A 34 SATINADO., MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20..	un		$ 3.181.410,00				18,00	$ 57.265.380,00	0	$ -	+	18,00	$ 57.265.380,00
CAP 22.01	INP. 60	P02-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90x0.30 M., TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 3.706.695,00				31,00	$ 114.907.545,00	0	$ -	+	31,00	$ 114.907.545,00
CAP 22.01	INP. 61	P02-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90x0.30 M., TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 M.M. X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO A 34 SATINADO., MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20..	un		$ 4.691.655,00				1,00	$ 4.691.655,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.691.655,00
CAP 22.01	INP. 62	P08-NJ SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.60 x2.40 mts + MONTANTE 1.60x0.30 mts. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 M.M. X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 M.M. CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0.20 CM. X 0.70 CM. + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.	un		$ 7.936.515,00				10,00	$ 79.365.150,00	0	$ -	+	10,00	$ 79.365.150,00
CAP 22.01	INP. 63	P03-D SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PLEGABLE ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 M.M. X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.	un		$ 5.635.224,00				4,00	$ 22.540.896,00	0	$ -	+	4,00	$ 22.540.896,00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
CAP 22.01	INP. 64	P03-M. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.00 x 2.40 mt + MONTANTE 1.00x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	UD		$ 4,429,350.00				61.00	$ 270,190,350.00	0	$ -	+	61.00	$ 270,190,350.00
CAP 22.01	INP. 65	P03-N. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts. ABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	UD		$ 5,267,295.00				4.00	$ 21,069,180.00	0	$ -	+	4.00	$ 21,069,180.00
CAP 22.01	INP. 66	P04-M. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.10 x 2.40 mt + MONTANTE 1.10x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	UD		$ 4,265,200.00				35.00	$ 148,932,000.00	0	$ -	+	35.00	$ 148,932,000.00
CAP 22.01	INP. 67	P05-M. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 mt + MONTANTE 1.20x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	UD		$ 4,559,126.00				12.00	$ 54,709,512.00	0	$ -	+	12.00	$ 54,709,512.00
CAP 22.01	INP. 68	P07-NJ. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.40 x2.40 mts + MONTANTE 1.40x0.30 mts. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MURILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM. X 0,70 CM + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.	UD		$ 4,548,825.00				2.00	$ 9,097,650.00	0	$ -	+	2.00	$ 9,097,650.00
CAP 22.01	INP. 69	P06-M. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 mt + MONTANTE 1.0x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	UD		$ 4,066,740.00				4.00	$ 16,266,960.00	0	$ -	+	4.00	$ 16,266,960.00
CAP 23.00	INP. 70	P0CA SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.70x2.30 mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 19- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	UD		$ 3,824,445.00				2.00	$ 7,648,890.00	0	$ -	+	2.00	$ 7,648,890.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
CAP 23.00	INP. 71	P03B SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts+MONTANTE 0.70x0,30 M mts. HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2". SOLDADAS	UN		$ 3.908.578,00			15,00	$ 58.628.670,00	0	$ -	+	15,00	$ 58.628.670,00
CAP 23.00	INP. 72	P01A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.80x2.40+MONTANTE 0.80x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2". SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	UN		$ 3.238.355,00			8,00	$ 25.904.440,00	0	$ -	+	8,00	$ 25.904.440,00
CAP 23.00	INP. 73	P01B UMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts+MONTANTE 0.80x0,30 M mts. HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2". SOLDADAS	UN		$ 3.923.871,00			15,00	$ 58.858.065,00	0	$ -	+	15,00	$ 58.858.065,00
CAP 23.00	INP. 74	P02A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.90x2.40+MONTANTE 0.90x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2". SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	UN		$ 4.755.858,00			2,00	$ 9.511.716,00	0	$ -	+	2,00	$ 9.511.716,00
CAP 23.00	INP. 75	P03A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.00x2.40+MONTANTE 1.00x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2". SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	UN		$ 3.695.265,00			2,00	$ 7.390.530,00	0	$ -	+	2,00	$ 7.390.530,00
CAP 23.00	INP. 76	P07A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.40x2.40+MONTANTE 1.40x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2". SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	UN		$ 3.695.265,00			4,00	$ 14.781.060,00	0	$ -	+	4,00	$ 14.781.060,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
CAP 23.00	INP. 77	P06A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.20x2.40+MONTANTE 1.20x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2". SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	UN		$ 4,015,313.00				4.00	$ 16,061,252.00	0	$ -	+	4.00	$ 16,061,252.00
CAP 23.00	INP. 78	P07-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts+MONTANTE 140x0.30. HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2". SOLDADAS	UN		$ 4,015,313.00				2.00	$ 8,030,626.00	0	$ -	+	2.00	$ 8,030,626.00
CAP 23.00	INP. 79	P02-P PUERTA METÁLICA 0.90 x 2.40 mts+VONTANTE 0.90x0.30 mts. HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE + VENTANA LATERAL SEGÚN DETALLE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2". SOLDADAS	UN		$ 4,104,348.00				1.00	$ 4,104,348.00	0	$ -	+	1.00	$ 4,104,348.00
CAP 23.00	INP. 80	P06-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.20X2.37, 1.20 x 2.40 mts+MONTANTE 120x0.30 O 1.20x1.80. HOJAS CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18. 2 MODULOS DE PERSIANA METALICA LÁMINA CALIBRE 18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR IGUAL A HOJA. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2".	UN		$ 3,832,429.00				8.00	$ 30,659,432.00	0	$ -	+	8.00	$ 30,659,432.00
CAP 23.00	INP. 81	P09 A1 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA + LÁMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1.80 x 2.40. HOJAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0.20 CM X 0.70 CM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2". SOLDADAS	UN		$ 7,419,128.00				1.00	$ 7,419,128.00	0	$ -	+	1.00	$ 7,419,128.00
CAP 23.00	INP. 82	P08R. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1.60 X 2.40+MONTANTE 1.60x0.30. HOJA SEMIHERMETICA 40 MM. ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMÉTICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0.20 CM X 0.70 CM. + BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE. MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE. BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	UN		$ 4,311,375.00				3.00	$ 12,934,125.00	0	$ -	+	3.00	$ 12,934,125.00
CAP 23.00	INP. 83	P05H SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 1.20x 2.40 mts HOJA SEMIHERMETICA 40 MM. ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMÉTICO SEGÚN FABRICANTE + LÁMINA DE PLOMO. MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	UN		$ 4,982,157.00				1.00	$ 4,982,157.00	0	$ -	+	1.00	$ 4,982,157.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2025															
CAP 23.00	INP. 84	P02R. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 0,90X 2,40+MONTANTE 0,90x0,30. HOJA SEMIHERMETICA 40 MM. ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE D.M. 0,20 CM X 0,70 CM. + BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un		$ 2.668.275,00				3,00	$ 8.004.825,00	0	$ -	+	3,00	$ 8.004.825,00
CAP 23.00	INP. 85	P10 E. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO 2,00X2,40, HOJA ACÚSTICA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, AL INTERIOR CON RELLENO EN BLACK TEATHER DE FIBER GLASS O SIMILAR, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS, EMPAQUETADOS ENTRE MARCO Y HOJA. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR IGUAL A HOJA. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 16.Los componentes deben contar con certificación UL	un		$ 2.035.800,00				3,00	$ 6.107.400,00	0	$ -	+	3,00	$ 6.107.400,00
CAP 24.00	INP. 86	P01. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0,80 X 2,40+MONTANTE 0,80*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING. MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 3.638.925,00				8,00	$ 29.111.400,00	0	$ -	+	8,00	$ 29.111.400,00
CAP 24.00	INP. 87	P02. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0,90 X 2,40+MONTANTE 0,90*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING. MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 4.092.525,00				15,00	$ 61.387.875,00	0	$ -	+	15,00	$ 61.387.875,00
CAP 24.00	INP. 88	P02V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 0,90 X 2,40 + MONTANTE 0,90x0,30 Mts. PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S35. SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL. S/N MARCO. BISAGRA HIDRAULICA	un		$ 3.852.360,00				13,00	$ 50.080.680,00	0	$ -	+	13,00	$ 50.080.680,00
CAP 24.00	INP. 89	P03V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1,00 X 2,40 + MONTANTE 1,00x0,30 Mts. PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S35. SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL. S/N MARCO. BISAGRA HIDRAULICA	un		$ 4.280.377,50				2,00	$ 8.560.755,00	0	$ -	+	2,00	$ 8.560.755,00
CAP 24.00	INP. 90	P05. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1,20 X 2,40 Mts +MONTANTE 1,20*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 M.M. + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING. MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 5.457.510,00				2,00	$ 10.915.020,00	0	$ -	+	2,00	$ 10.915.020,00
CAP 24.00	INP. 91	P09V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1,80 X 2,40 + MONTANTE 1,80x0,30 Mts. PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S35. SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL. S/N MARCO. BISAGRA HIDRAULICA	un		$ 7.223.175,00				1,00	$ 7.223.175,00	0	$ -	+	1,00	$ 7.223.175,00
CAP 24.00	INP. 92	P09. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1,80 X 2,40 Mts +MONTANTE 1,80*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 M.M. + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING. MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 8.186.265,00				7,00	$ 57.303.855,00	0	$ -	+	7,00	$ 57.303.855,00
CAP 24.00	INP. 93	VE-01A Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. Junta A Tope. 6 cuerpos 8.10 X 2.90 + Reilla Superior H= 0.30 Cms	un		$ 36.748.888,00				3,00	$ 110.240.664,00	0	$ -	+	3,00	$ 110.240.664,00
CAP 24.00	INP. 94	VE-01B Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. Junta A Tope. 6 cuerpos 9.07 X 2.90 + Reilla Superior H= 0.30 Cms	un		$ 41.147.441,00				2,00	$ 82.294.882,00	0	$ -	+	2,00	$ 82.294.882,00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-618-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
CAP 24.00	INP. 95	VE-01C Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 7.87 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0.30 Cms	UN		$ 35,703,458.00				2.00	$ 71,406,916.00	0	$ -	+	2.00	$ 71,406,916.00
CAP 24.00	INP. 96	VE-01D Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Puerta De Acceso En Vidrio 9,13 X 2.90 Mts. 6 Mts + Rejilla Superior H= 0,30 Cms	UN		$ 41,419,640.00				2.00	$ 82,839,280.00	0	$ -	+	2.00	$ 82,839,280.00
CAP 24.00	INP. 97	VE-01E Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 2 cuerpos 8.10 X 3.20 Mts + Rejilla Superior H= 0.30 Cms	UN		$ 40,191,908.00				1.00	$ 40,191,908.00	0	$ -	+	1.00	$ 40,191,908.00
CAP 24.00	INP. 98	VE-01F Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope. 4 cuerpos 2.29 X 3.20 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts	UN		$ 13,960,131.00				2.00	$ 27,920,262.00	0	$ -	+	2.00	$ 27,920,262.00
CAP 24.00	INP. 99	VE-01G Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 3 cuerpos 5.43 X 2.90 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts	UN		$ 30,792,531.00				2.00	$ 61,585,062.00	0	$ -	+	2.00	$ 61,585,062.00
CAP 24.00	INP. 100	VE-01H Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 3 cuerpos 8.10 X 2.90 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts	UN		$ 45,933,610.00				1.00	$ 45,933,610.00	0	$ -	+	1.00	$ 45,933,610.00
CAP 24.00	INP. 101	VE-02A Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 6 cuerpos 7.97 X 2.90 + Rejilla Superior(1,10 Mts)	UN		$ 45,196,404.00				2.00	$ 90,392,808.00	0	$ -	+	2.00	$ 90,392,808.00
CAP 24.00	INP. 102	VE-02B Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 6 cuerpos 7.85 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	UN		$ 44,515,906.00				1.00	$ 44,515,906.00	0	$ -	+	1.00	$ 44,515,906.00
CAP 24.00	INP. 103	VE-02C Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 6 cuerpos 7.83 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	UN		$ 44,402,489.00				1.00	$ 44,402,489.00	0	$ -	+	1.00	$ 44,402,489.00
CAP 24.00	INP. 104	VE-02D Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 6 cuerpos 7.775 X 2.90 Mts (1.10mts) + Rejilla Superior	UN		$ 44,062,240.00				1.00	$ 44,062,240.00	0	$ -	+	1.00	$ 44,062,240.00
CAP 24.00	INP. 105	VE-02E Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. Junta A Tope. 6 cuerpos 7.87 Mts (1.10mts) + Rejilla Superior	UN		$ 44,629,322.00				9.00	$ 401,663,898.00	0	$ -	+	9.00	$ 401,663,898.00
CAP 24.00	INP. 106	VE-02F Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 6 cuerpos 7.73 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	UN		$ 43,835,408.00				1.00	$ 43,835,408.00	0	$ -	+	1.00	$ 43,835,408.00
CAP 24.00	INP. 107	VE-02H Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 5 cuerpos 6.505 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	UN		$ 36,860,304.00				1.00	$ 36,860,304.00	0	$ -	+	1.00	$ 36,860,304.00
CAP 24.00	INP. 108	VE-02I Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 4cuerpos 6.23 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	UN		$ 35,329,184.00				1.00	$ 35,329,184.00	0	$ -	+	1.00	$ 35,329,184.00
CAP 24.00	INP. 109	VE-02J Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076.4cuerpos 5.32 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	UN		$ 30,168,741.00				1.00	$ 30,168,741.00	0	$ -	+	1.00	$ 30,168,741.00
CAP 24.00	INP. 110	VE-02K Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 4.03x2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	UN		$ 22,853,388.00				2.00	$ 45,706,776.00	0	$ -	+	2.00	$ 45,706,776.00
CAP 24.00	INP. 111	VE-02L Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 3.65 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	UN		$ 20,698,478.00				3.00	$ 62,095,434.00	0	$ -	+	3.00	$ 62,095,434.00
CAP 24.00	INP. 112	VE-02N Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 2.97 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	UN		$ 16,842,324.00				1.00	$ 16,842,324.00	0	$ -	+	1.00	$ 16,842,324.00
CAP 24.00	INP. 113	VE-02O Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 2.40 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	UN		$ 13,609,958.00				1.00	$ 13,609,958.00	0	$ -	+	1.00	$ 13,609,958.00
CAP 24.00	INP. 114	VE-03A Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 7.87 X 1.20 + Rejilla Superior (1.00 Mts) 6 Cuerpos	UN		$ 24,546,127.00				3.00	$ 73,638,381.00	0	$ -	+	3.00	$ 73,638,381.00
CAP 24.00	INP. 115	VE-03B Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Cruds 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 8.20 X 1.20 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 8 Cuerpos	UN		$ 16,965,740.00				2.00	$ 33,911,480.00	0	$ -	+	2.00	$ 33,911,480.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3	
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
CAP 24.00	INP. 116	VE-03C Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.85 X 2.30 + Rejilla Superior (1.10 Mts) 5 Cuerpos	un		$ 13.737.552,00				2,00	$ 27.475.104,00	0	$ -	+	2,00	$ 27.475.104,00
CAP 24.00	INP. 117	VE-03D Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5.86 X 2.30 + Rejilla Superior (1.10 Mts) 5 Cuerpos	un		$ 28.246.334,00				1,00	$ 28.246.334,00	0	$ -	+	1,00	$ 28.246.334,00
CAP 24.00	INP. 118	VE-03E Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 3.60 X 2.30 + Rejilla Superior (1.10 Mts) 6 Cuerpos	un		$ 17.352.697,00				2,00	$ 34.705.394,00	0	$ -	+	2,00	$ 34.705.394,00
CAP 24.00	INP. 119	VE-04A Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 7.87 X 2.40 + Rejilla Superior (1.10 Mts) 6 Cuerpos	un		$ 39.050.657,00				5,00	$ 195.253.285,00	0	$ -	+	5,00	$ 195.253.285,00
CAP 24.00	INP. 120	VE-04B Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6.79 X 2.40 + Rejilla Superior (1.10 Mts) 5 Cuerpos	un		$ 33.691.736,00				2,00	$ 67.383.472,00	0	$ -	+	2,00	$ 67.383.472,00
CAP 24.00	INP. 121	VE-05A. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 6 cuerpos 6,84 X 0,50 Mts	un		$ 4.848.548,00				1,00	$ 4.848.548,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.848.548,00
CAP 24.00	INP. 122	VE-05B. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 6 cuerpos 5,20 X 0,50 Mts	un		$ 3.686.030,00				1,00	$ 3.686.030,00	0	$ -	+	1,00	$ 3.686.030,00
CAP 24.00	INP. 123	VE-05C. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 3,08 X 0,50 Mts	un		$ 2.183.264,00				2,00	$ 4.366.528,00	0	$ -	+	2,00	$ 4.366.528,00
CAP 24.00	INP. 124	VE-05D. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 2,95 X 0,50 Mts	un		$ 2.091.113,00				1,00	$ 2.091.113,00	0	$ -	+	1,00	$ 2.091.113,00
CAP 24.00	INP. 125	VE-05E. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 1,08 X 1,50 Mts	un		$ 2.296.680,00				1,00	$ 2.296.680,00	0	$ -	+	1,00	$ 2.296.680,00
CAP 24.00	INP. 126	VE-05F. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 2,00 X 0,50 Mts	un		$ 1.417.704,00				1,00	$ 1.417.704,00	0	$ -	+	1,00	$ 1.417.704,00
CAP 24.00	INP. 127	VE-06A. Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Crudo 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2,5 X 1,30 Batiente 0,40 Mts	un		$ 4.607.538,00				1,00	$ 4.607.538,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.607.538,00
CAP 24.00	INP. 128	VE-06B. Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1,70 X 1,30 Batiente 0,40 Mts	un		$ 3.133.126,00				1,00	$ 3.133.126,00	0	$ -	+	1,00	$ 3.133.126,00
CAP 24.00	INP. 129	VE-06C. Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1,40 X 1,30 Batiente 0,40 Mts	un		$ 2.580.221,00				2,00	$ 5.160.442,00	0	$ -	+	2,00	$ 5.160.442,00
CAP 24.00	INP. 130	VE-06D. Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1,11 X 1,30 Mts Batiente 0,40 Mts	un		$ 2.045.747,00				4,00	$ 8.182.988,00	0	$ -	+	4,00	$ 8.182.988,00
CAP 24.00	INP. 131	VE-06E. Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2,18 X 1,30 Mts Batiente 0,40 Mts	un		$ 4.017.773,00				2,00	$ 8.035.546,00	0	$ -	+	2,00	$ 8.035.546,00
CAP 24.00	INP. 132	VE-06F. Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. 2,50 X 1,30 Mts	un		$ 4.607.538,00				2,00	$ 9.215.076,00	0	$ -	+	2,00	$ 9.215.076,00
CAP 24.00	INP. 133	VE-09A. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 7,12 X 0,90 Mts	un		$ 9.084.647,00				1,00	$ 9.084.647,00	0	$ -	+	1,00	$ 9.084.647,00
CAP 24.00	INP. 134	VE-09B. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 0,90 X 1,70 Mts	un		$ 2.169.087,00				1,00	$ 2.169.087,00	0	$ -	+	1,00	$ 2.169.087,00
CAP 24.00	INP. 135	VE-10A-Ventana Tipo Guillotina perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038 (0,60 X 1,30m)	un		$ 1.105.809,00				7,00	$ 7.740.663,00	0	$ -	+	7,00	$ 7.740.663,00
CAP 24.00	INP. 136	VE 13A. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 1 Cuerpo 1,60 X 1,90 Mts	un		$ 4.309.820,00				1,00	$ 4.309.820,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.309.820,00
CAP 24.00	INP. 137	VE-13B. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2,28 X 1,30 Mts Batiente 1,00 Mts	un		$ 4.202.075,00				1,00	$ 4.202.075,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.202.075,00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023.															
CAP 24.00	INP. 138	VE-13C. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 1.90 X 1.30 Mts Batiente 0.80 Mts	un		$ 3,501,729.00				1.00	$ 3,501,729.00	0	$ -	+	1.00	$ 3,501,729.00
CAP 24.00	INP. 139	VE-13D. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 3.06 X 1.90 Mts Batiente 0.80 Mts	un		$ 8,242,531.00				1.00	$ 8,242,531.00	0	$ -	+	1.00	$ 8,242,531.00
CAP 24.00	INP. 140	VE-13E. Ventana Fija perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 2.38 X 1.90 Mts Batiente 0.60 Mts	un		$ 6,410,857.00				1.00	$ 6,410,857.00	0	$ -	+	1.00	$ 6,410,857.00
CAP 24.00	INP. 141	VE-13F. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 4.00 X 1.90 Mts	un		$ 10,774,550.00				1.00	$ 10,774,550.00	0	$ -	+	1.00	$ 10,774,550.00
CAP 24.00	INP. 142	VE-13G. Ventana Fija perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio LaminadoTemplado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 2.31 X 1.90 Mts Batiente 0.80 Mts	un		$ 6,222,303.00				2.00	$ 12,444,606.00	0	$ -	+	2.00	$ 12,444,606.00
CAP 24.00	INP. 143	VE-13H. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 2.00 X 1.60 Mts	un		$ 4,536,653.00				1.00	$ 4,536,653.00	0	$ -	+	1.00	$ 4,536,653.00
CAP 39.00	INP. 144	CASSETTE 4 VIAS OPCIÓN WIND FREE 24.000 BTU	un		$ 6,360,000.00				1.00	$ 6,360,000.00	0	$ -	+	1.00	$ 6,360,000.00
CAP 39.00	INP. 145	CASSETTE 4 VIAS OPCIÓN WIND FREE 36.000 BTU	un		$ 8,044,551.32				3.00	$ 24,133,654.00	0	$ -	+	3.00	$ 24,133,654.00
CAP 39.00	INP. 146	CASSETTE 4 VIAS OPCIÓN WIND FREE 58.000 BTU	un		$ 14,373,800.00				6.00	$ 86,242,800.00	0	$ -	+	6.00	$ 86,242,800.00
CAP 39.00	INP. 147	D QMD WIND FREE 12.300 BTU	un		$ 9,378,000.00				1.00	$ 9,378,000.00	0	$ -	+	1.00	$ 9,378,000.00
CAP 39.00	INP. 148	PARED QMD WIND FREE 23.200 BTU	un		$ 12,123,400.00				1.00	$ 12,123,400.00	0	$ -	+	1.00	$ 12,123,400.00
CAP 39.00	INP. 149	TECHO 47.800 BTU	un		$ 9,068,000.00				2.00	$ 18,136,000.00	0	$ -	+	2.00	$ 18,136,000.00
CAP 39.00	INP. 150	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 51KBTU REF: MXJ-YA1509M	un		$ 1,092,000.00				1.00	$ 1,092,000.00	0	$ -	+	1.00	$ 1,092,000.00
CAP 39.00	INP. 151	OINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 51KBTU - 136KBTU REF: MXJ-YA2512M	un		$ 1,446,000.00				5.00	$ 7,230,000.00	0	$ -	+	5.00	$ 7,230,000.00
CAP 39.00	INP. 152	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 136KBTU - 154KBTU REF: MXJ-YA2812M	un		$ 1,088,600.00				2.00	$ 2,177,200.00	0	$ -	+	2.00	$ 2,177,200.00
CAP 39.00	INP. 153	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 154KBTU - 240KBTU REF: MXJ-YA2815M	un		$ 1,560,000.00				1.00	$ 1,560,000.00	0	$ -	+	1.00	$ 1,560,000.00
CAP 39.00	INP. 154	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 240KBTU - 336KBTU REF: MXJ-YA3419M	un		$ 1,856,400.00				2.00	$ 3,712,800.00	0	$ -	+	2.00	$ 3,712,800.00
CAP 39.00	INP. 155	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 336KBTU - 461KBTU REF: MXJ-YA4119M	un		$ 2,069,400.00				1.00	$ 2,069,400.00	0	$ -	+	1.00	$ 2,069,400.00
CAP 39.00	INP. 156	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 456KBTU REF: MXJ-TA3619V	un		$ 1,960,000.00				1.00	$ 1,960,000.00	0	$ -	+	1.00	$ 1,960,000.00
Subtotal										$ 7,750,609,596.00					$ 7,750,609,596.00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						$ 28,288,158,147.00		$ 31,048,788,600.00		$ 9,582,941,312.00		-$ 3,536,610,047.00			$ 37,095,119,865.00
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 28,288,158,147.00		$ 31,048,788,600.00		$ 9,582,941,312.00		-$ 3,536,610,047.00			$ 37,095,119,865.00
		VALOR TOTAL				$ 28,288,158,147.00		$ 31,048,788,600.00		$ 9,582,941,312.00		-$ 3,536,610,047.00			$ 37,095,119,865.00
		VALOR TOTAL				$ 28,288,158,147.00		$ 31,048,788,600.00		$ 9,582,941,312.00		-$ 3,536,610,047.00			$ 37,095,119,865.00
		VALOR TOTAL				VERDADERO		VERDADERO		VERDADERO		VERDADERO			VERDADERO

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: E. A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	18.00%
IMPREVISTO	I=	1.00%
UTILIDAD	U=	5.00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	24.00%

B	EQUIPOS														
B1	38.00.00	ELÉCTRICOS													
3100002	38.00.01	PLANTA DIÉSEL 450 KVA 208V/120V SERVICIO STAND BY EFECTIVOS A LA ALTURA DE LA CIUDAD DE BOGOTA	un	1.00	$ 248,235,068.00	$ 248,235,068.00	1.00	$ 248,235,068.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 248,235,068.00
3100003	38.00.02	GENERADOR DE ENERGÍA VACUNACIÓN A COMBUSTIBLE DIESEL, GENERA 5 KW DE ENERGÍA, MOTOR DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE OHV, CON CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 11.5 LITROS. SALIDA DE ENERGÍA DE 110V/220V	un	1.00	$ 6,659,538.00	$ 6,659,538.00	1.00	$ 6,659,538.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,659,538.00
3100004	38.00.03	DESCARGUE Y PUESTA EN SITIO DE GRUPO ELECTRÓGENO CON MONTACARGAS	un	1.00	$ 8,806,000.00	$ 8,806,000.00	1.00	$ 8,806,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8,806,000.00
3100005	38.00.04	ANCLAJE DE GRUPO ELECTRÓGENO 450 KVA EN EL SITIO DE INSTALACIÓN	un	1.00	$ 6,748,743.00	$ 6,748,743.00	1.00	$ 6,748,743.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,748,743.00
3100006	38.00.05	SISTEMA DE ESCAPE PLANTA DE 450 KVA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN LAMINA CR, SILENCIADOR, AISLAMIENTO TÉRMICO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	un	1.00	$ 25,099,953.00	$ 25,099,953.00	1.00	$ 25,099,953.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 25,099,953.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
3100007	38.00.06	SISTEMA DE COMBUSTIBLE, INCLUYE TANQUE GENERAL, TANQUES DIARIOS, FLOTADORES, TUBERÍAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA	un	1.00	$ 17.572.528.00	$ 17.572.528.00	1.00	$ 17.572.528.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 17.572.528.00
3100008	38.00.07	CABINA DE INSONORIZACIÓN	un	1.00	$ 64.937.925.00	$ 64.937.925.00	1.00	$ 64.937.925.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 64.937.925.00
3100009	38.00.08	UPS 20 kVA, Inc. Banco de baterías	un	1.00	$ 85.443.720.00	$ 85.443.720.00	1.00	$ 85.443.720.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 85.443.720.00
3100012	38.00.09	UPS 40 kVA, Inc. Banco de baterías	un	1.00	$ 261.368.124.00	$ 261.368.124.00	1.00	$ 261.368.124.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 261.368.124.00
3100013	38.00.10	UPS 100 kVA, Inc. Banco de baterías	un	1.00	$ 404.656.302.00	$ 404.656.302.00	1.00	$ 404.656.302.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 404.656.302.00
15230	38.00.11	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 800 KVA, SECO, CLASE F, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 11.4KV / 208-120V, AISLANTE EN RESINA EPÓXICA CON BOBINAS ENCAPSULADAS CON SISTEMA DE PROTECCION CONTRA SOBRETEMPERATURAS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS, MONTAJE, PUESTA EN MARCHA, 3 SENSORES PT 100-1 Y TERMÓMETRO TR 42 DE INDICACIÓN DIGITAL ENFRENTE CELDA CON DOS CONTACTOS SECOS Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 110.673.393.00	$ 110.673.393.00	1.00	$ 110.673.393.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 110.673.393.00
15232	38.00.12	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO BAJA-BAJA "XR-I" DE 225 KVA, SECO CLASE H, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 208-120V / 480V-277V, INCLUYE CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR IP54 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1.00	$ 33.351.918.00	$ 33.351.918.00	1.00	$ 33.351.918.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 33.351.918.00
15233	38.00.13	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO BAJA-BAJA "XR-NE" DE 300 KVA, SECO CLASE H, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 208-120V / 480V-277V, INCLUYE CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR IP54 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1.00	$ 36.272.611.00	$ 36.272.611.00	1.00	$ 36.272.611.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 36.272.611.00
Subtotal						$ 1.309.825.823.00		$ 1.309.825.823.00							$ 1.309.825.823.00
B3	39.00.00	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA													
350001	39.00.01	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1670 CFM, POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL, VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 20.461.918.00	$ 20.461.918.00	1.00	$ 20.461.918.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 20.461.918.00
350002	39.00.02	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1559 CFM, POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL, VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 19.082.343.00	$ 19.082.343.00	1.00	$ 19.082.343.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 19.082.343.00
350003	39.00.03	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3102 CFM, POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL, VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 21.567.346.00	$ 21.567.346.00	1.00	$ 21.567.346.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 21.567.346.00
350004	39.00.04	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 571 CFM, POTENCIA 0.5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 675 x 930 x 801 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 7.295.826.00	$ 7.295.826.00	1.00	$ 7.295.826.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7.295.826.00
350005	39.00.05	UNIDAD DE EXTRACCION TIPO HONGO DESCARGA VERTICAL CAUDAL 3280 CFM, POTENCIA 1.5hp DESCARGA VERTICAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 905 x 905 x 800 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION, CONEXIONES FLEXIBLES, TRAMPA DE GRASA, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 9.139.680.00	$ 9.139.680.00	1.00	$ 9.139.680.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 9.139.680.00
350006	39.00.06	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3080 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 859 x 1,480 x 1,185 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 12.065.085.00	$ 12.065.085.00	1.00	$ 12.065.085.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 12.065.085.00
350007	39.00.07	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 2744 CFM, POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL, VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 19.082.343.00	$ 19.082.343.00	1.00	$ 19.082.343.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 19.082.343.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
350008	39.00.08	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1578 CFM. POTENCIA 1.5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 859 x 1.480 x 1.185 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO MERV 14, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 11.735.226,00	$ 11.735.226,00	1.00	$ 11.735.226,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 11.735.226,00
350009	39.00.09	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1259 CFM. POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 19.095.608,00	$ 19.095.608,00	1.00	$ 19.095.608,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 19.095.608,00
350010	39.00.10	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3143 CFM. POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 21.098.644,00	$ 21.098.644,00	1.00	$ 21.098.644,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 21.098.644,00
350011	39.00.11	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3428 CFM. POTENCIA 5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 23.321.882,00	$ 23.321.882,00	1.00	$ 23.321.882,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 23.321.882,00
350012	39.00.12	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 2602 CFM. POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 21.363.947,00	$ 21.363.947,00	1.00	$ 21.363.947,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 21.363.947,00
350014	39.00.13	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3473 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 859 x 1.480 x 1.185 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 20.435.387,00	$ 20.435.387,00	1.00	$ 20.435.387,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 20.435.387,00
350015	39.00.14	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMICO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1.422 CFM. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 32.277.995,00	$ 32.277.995,00	1.00	$ 32.277.995,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 32.277.995,00
350016	39.00.15	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMICO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3.141 CFM. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 49.035.152,00	$ 49.035.152,00	1.00	$ 49.035.152,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 49.035.152,00
350017	39.00.16	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMICO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 7.236 CFM. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 70.123.321,00	$ 70.123.321,00	1.00	$ 70.123.321,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 70.123.321,00
350018	39.00.17	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMICO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 13.512 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 138.580.504,00	$ 138.580.504,00	1.00	$ 138.580.504,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 138.580.504,00
350019	39.00.18	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMICO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 19.000 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 115.621.611,00	$ 115.621.611,00	1.00	$ 115.621.611,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 115.621.611,00
350020	39.00.19	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMICO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 9.224 CFM. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 98.512.984,00	$ 98.512.984,00	1.00	$ 98.512.984,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 98.512.984,00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNO.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
350021	39.00.20	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMICO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 11.885 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	1.00	$ 109.283.823,00	$ 109.283.823,00	1.00	$ 109.283.823,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 109.283.823,00
350022	39.00.21	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMICO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1.312 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	1.00	$ 36.745.058,00	$ 36.745.058,00	1.00	$ 36.745.058,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 36.745.058,00
350023	39.00.22	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMICO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1.962 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	1.00	$ 50.282.302,00	$ 50.282.302,00	1.00	$ 50.282.302,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 50.282.302,00
350024	39.00.23	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMICO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3.427 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	1.00	$ 49.035.152,00	$ 49.035.152,00	1.00	$ 49.035.152,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 49.035.152,00
350025	39.00.24	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMICO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3.483 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	1.00	$ 44.352.672,00	$ 44.352.672,00	1.00	$ 44.352.672,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 44.352.672,00
350026	39.00.25	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 229300 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO	UN	1.00	$ 27.676.366,00	$ 27.676.366,00	1.00	$ 27.676.366,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 27.676.366,00
350027	39.00.26	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 593000 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, SE COMPONE MINIMO DE 3 EQUIPOS	UN	1.00	$ 69.945.645,00	$ 69.945.645,00	1.00	$ 69.945.645,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 69.945.645,00
350028	39.00.27	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 633300 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, SE COMPONE MINIMO DE 3 EQUIPOS	UN	1.00	$ 74.344.122,00	$ 74.344.122,00	1.00	$ 74.344.122,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 74.344.122,00
350030	39.00.28	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 363700 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, SE COMPONE MINIMO DE 2 EQUIPOS	UN	1.00	$ 44.593.932,00	$ 44.593.932,00	1.00	$ 44.593.932,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 44.593.932,00
350031	39.00.29	UNIDAD CONDENSADORA MIN. DE AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, COMPRESOR DC INV ROTARY CAPACIDAD MINIMA 76400 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO	UN	1.00	$ 10.731.332,00	$ 10.731.332,00	1.00	$ 10.731.332,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10.731.332,00
350032	39.00.30	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153.500 Btu NIVEL DE RUIDO 60.5 DB VOLTAJE 460/3/60V/ph/Hz POTENCIA 12.39Kw DIMENSIONES 1.240 x 760 x 1.890mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	UN	1.00	$ 18.444.939,00	$ 18.444.939,00	1.00	$ 18.444.939,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 18.444.939,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGUN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
350033	39.00.31	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153500 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO	UD	1.00	$ 26,148,993.00	$ 26,148,993.00	1.00	$ 26,148,993.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 26,148,993.00
350034	39.00.32	UNIDAD CONDENSADORA MINI DE AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, COMPRESOR DC INV ROTARY CAPACIDAD MINIMA 54,600 Btu NIVEL DE RUIDO 52 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 4Kw DIMENSIONES 950 x 330 x 1,170mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	UD	1.00	$ 6,732,373.00	$ 6,732,373.00	1.00	$ 6,732,373.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,732,373.00
350035	39.00.33	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153,500 Btu NIVEL DE RUIDO 60 DB VOLTAJE 460/3/60V/ph/Hz POTENCIA 10.32Kw DIMENSIONES 930 x 760 x 1,690mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	UD	2.00	$ 18,444,939.00	$ 36,889,878.00	2.00	$ 36,889,878.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 36,889,878.00
350036	39.00.34	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 305,700 Btu NIVEL DE RUIDO 63.6 DB VOLTAJE 460/3/60V/ph/Hz POTENCIA 22.42Kw DIMENSIONES (1,240 x 760 x 1,690) x 1 + (930 x 760 x 1,690) x 1mm ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL MINIMO 2	UD	1.00	$ 39,330,989.00	$ 39,330,989.00	1.00	$ 39,330,989.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 39,330,989.00
350039	39.00.35	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 765,000 Btu NIVEL DE RUIDO 69.4 DB VOLTAJE 460/3/60V/ph/Hz POTENCIA 60.82Kw DIMENSIONES (1,240 x 760 x 1,690) x 3 + (930 x 760 x 1,690) x 1mm ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	UD	1.00	$ 87,387,265.00	$ 87,387,265.00	1.00	$ 87,387,265.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 87,387,265.00
350041	39.00.36	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7,500Btu NIVEL DE RUIDO 30 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.011Kw DIMENSIONES 818 x 189 x 316mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA	UD	4.00	$ 973,289.00	$ 3,893,156.00	4.00	$ 3,893,156.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 3,893,156.00
350042	39.00.37	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 9,000 Btu NIVEL DE RUIDO 34 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.013Kw DIMENSIONES 818 x 189 x 316mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA	UD	1.00	$ 1,056,105.00	$ 1,056,105.00	1.00	$ 1,056,105.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,056,105.00
350043	39.00.38	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18,000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.032Kw DIMENSIONES 975 x 209 x 354mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA	UD	1.00	$ 1,270,175.00	$ 1,270,175.00	1.00	$ 1,270,175.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,270,175.00
350044	39.00.39	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 28,000 Btu NIVEL DE RUIDO 49 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.054Kw DIMENSIONES 1,190 x 265 x 346mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA	UD	1.00	$ 2,410,491.00	$ 2,410,491.00	1.00	$ 2,410,491.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,410,491.00
350045	39.00.40	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7,500Btu NIVEL DE RUIDO 32 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.02Kw DIMENSIONES 1,100 x 500 x 293mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	UD	3.00	$ 1,486,955.00	$ 4,460,865.00	3.00	$ 4,460,865.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 4,460,865.00
350046	39.00.41	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 12,000 Btu NIVEL DE RUIDO 38 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.024Kw DIMENSIONES 1,100 x 500 x 293mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	UD	1.00	$ 1,627,812.00	$ 1,627,812.00	1.00	$ 1,627,812.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,627,812.00
350047	39.00.42	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24,000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.051Kw DIMENSIONES 1,100x500x168mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	UD	11.00	$ 2,300,189.00	$ 25,302,079.00	11.00	$ 25,302,079.00		$ -		$ -	=	11.00	$ 25,302,079.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3	
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNO.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
350048	39.00.43	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 12.000 Btu NIVEL DE RUIDO 32 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,017Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 248mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	UD	2.00	$ 1.875.529,00	$ 3.751.058,00	2.00	$ 3.751.058,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	2.00	$ 3.751.058,00
350049	39.00.44	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 36 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,024Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 290mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	UD	4.00	$ 1.996.518,00	$ 7.986.072,00	4.00	$ 7.986.072,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	4.00	$ 7.986.072,00
350050	39.00.45	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 37 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,025Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 290mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	UD	1.00	$ 1.996.518,00	$ 1.996.518,00	1.00	$ 1.996.518,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1.00	$ 1.996.518,00
350051	39.00.46	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 39 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,032Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	UD	1.00	$ 2.070.884,00	$ 2.070.884,00	1.00	$ 2.070.884,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1.00	$ 2.070.884,00
350052	39.00.47	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 30.000 Btu NIVEL DE RUIDO 40 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,037Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	UD	2.00	$ 2.196.498,00	$ 4.392.996,00	2.00	$ 4.392.996,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	2.00	$ 4.392.996,00
350053	39.00.48	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 30.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,048Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	UD	3.00	$ 2.196.498,00	$ 6.589.494,00	3.00	$ 6.589.494,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	3.00	$ 6.589.494,00
350054	39.00.49	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 36.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,069Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	UD	1.00	$ 2.353.765,00	$ 2.353.765,00	1.00	$ 2.353.765,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1.00	$ 2.353.765,00
350055	39.00.50	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 48.000 Btu NIVEL DE RUIDO 47 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,097Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	UD	1.00	$ 2.509.369,00	$ 2.509.369,00	1.00	$ 2.509.369,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1.00	$ 2.509.369,00
350056	39.00.51	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 48 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,115Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	UD	2.00	$ 2.070.884,00	$ 4.141.368,00	2.00	$ 4.141.368,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	2.00	$ 4.141.368,00
350057	39.00.52	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 58.000 Btu NIVEL DE RUIDO 50 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,135Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	UD	1.00	$ 4.062.575,00	$ 4.062.575,00	1.00	$ 4.062.575,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1.00	$ 4.062.575,00
350058	39.00.53	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTO LOW STATIC, EXPANSION DIRECTA R-410, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500 Btu NIVEL DE RUIDO 25 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,029Kw DIMENSIONES 700x700x190mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	UD	1.00	$ 1.636.877,00	$ 1.636.877,00	1.00	$ 1.636.877,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1.00	$ 1.636.877,00
350060	39.00.54	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 36.000 Btu NIVEL DE RUIDO 40 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,184Kw DIMENSIONES 1.250 x 700 x 270mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	UD	1.00	$ 2.897.622,00	$ 2.897.622,00	1.00	$ 2.897.622,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1.00	$ 2.897.622,00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-618-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
350061	39.00.55	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 42.000 Btu NIVEL DE RUIDO 42 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.231Kw DIMENSIONES 1.250 x 700 x 270mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1.00	$ 2.936.932.00	$ 2.936.932.00	1.00	$ 2.936.932.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.936.932.00
350063	39.00.56	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 76.800 Btu NIVEL DE RUIDO 42 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.26Kw DIMENSIONES 1.250 x 700 x 360mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1.00	$ 6.683.992.00	$ 6.683.992.00	1.00	$ 6.683.992.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6.683.992.00
350064	39.00.57	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 76.800 Btu NIVEL DE RUIDO 45 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.765Kw DIMENSIONES 765 x 500 x 500mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	3.00	$ 7.060.825.00	$ 21.182.475.00	3.00	$ 21.182.475.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 21.182.475.00
350065	39.00.58	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 96.000 Btu NIVEL DE RUIDO 47 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.8Kw DIMENSIONES 800 x 750 x 750mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	3.00	$ 7.386.272.00	$ 22.158.816.00	3.00	$ 22.158.816.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 22.158.816.00
350066	39.00.59	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 427 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/ph/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.655.617.00	$ 2.655.617.00	1.00	$ 2.655.617.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.655.617.00
350067	39.00.60	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 355 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/ph/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.655.770.00	$ 2.655.770.00	1.00	$ 2.655.770.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.655.770.00
350068	39.00.61	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 319 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/ph/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.655.770.00	$ 2.655.770.00	1.00	$ 2.655.770.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.655.770.00
350069	39.00.62	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 1230 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/ph/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.959.709.00	$ 2.959.709.00	1.00	$ 2.959.709.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.959.709.00
350070	39.00.63	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 996 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/ph/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.497.012.00	$ 2.497.012.00	1.00	$ 2.497.012.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.497.012.00
350071	39.00.64	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 267 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/ph/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.497.012.00	$ 2.497.012.00	1.00	$ 2.497.012.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.497.012.00
350072	39.00.65	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 219 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/ph/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.497.012.00	$ 2.497.012.00	1.00	$ 2.497.012.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.497.012.00
350073	39.00.66	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 220 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/ph/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.497.012.00	$ 2.497.012.00	1.00	$ 2.497.012.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.497.012.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3	
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
350074	39.00.67	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 220 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	UN	1.00	$ 2,497,012.00	$ 2,497,012.00	1.00	$ 2,497,012.00	$	-	$	-	=	1.00	$ 2,497,012.00
350075	39.00.68	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 985 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	UN	1.00	$ 2,959,709.00	$ 2,959,709.00	1.00	$ 2,959,709.00	$	-	$	-	=	1.00	$ 2,959,709.00
350076	39.00.69	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 706 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	UN	1.00	$ 2,497,012.00	$ 2,497,012.00	1.00	$ 2,497,012.00	$	-	$	-	=	1.00	$ 2,497,012.00
350077	39.00.70	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 794 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	UN	1.00	$ 2,807,687.00	$ 2,807,687.00	1.00	$ 2,807,687.00	$	-	$	-	=	1.00	$ 2,807,687.00
350078	39.00.71	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 688 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	UN	1.00	$ 2,807,687.00	$ 2,807,687.00	1.00	$ 2,807,687.00	$	-	$	-	=	1.00	$ 2,807,687.00
350079	39.00.72	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 872 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	UN	1.00	$ 2,807,687.00	$ 2,807,687.00	1.00	$ 2,807,687.00	$	-	$	-	=	1.00	$ 2,807,687.00
350080	39.00.73	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 755 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	UN	1.00	$ 2,807,687.00	$ 2,807,687.00	1.00	$ 2,807,687.00	$	-	$	-	=	1.00	$ 2,807,687.00
350081	39.00.74	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	UN	3.00	$ 814,304.00	$ 2,442,912.00	3.00	$ 2,442,912.00	$	-	$	-	=	3.00	$ 2,442,912.00
350082	39.00.75	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	UN	3.00	$ 1,298,175.00	$ 3,894,525.00	3.00	$ 3,894,525.00	$	-	$	-	=	3.00	$ 3,894,525.00
350083	39.00.76	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	UN	5.00	$ 657,065.00	$ 3,285,325.00	5.00	$ 3,285,325.00	$	-	$	-	=	5.00	$ 3,285,325.00
350084	39.00.77	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	UN	4.00	$ 1,056,189.00	$ 4,224,756.00	4.00	$ 4,224,756.00	$	-	$	-	=	4.00	$ 4,224,756.00
Subtotal						$ 1,653,139,852.00		$ 1,653,139,852.00							$ 1,653,139,852.00
B5	40.00.00	HIDROSANITARIOS													
3300006	40.00.01	BOMBA SISTEMA CONTRA INCENDIO	UN	1.00	$ 99,638,789.00	$ 99,638,789.00	1.00	$ 99,638,789.00	$	-	$	-	=	1.00	$ 99,638,789.00
3300008	40.00.02	EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE	UN	1.00	$ 24,700,830.00	$ 24,700,830.00	1.00	$ 24,700,830.00	$	-	$	-	=	1.00	$ 24,700,830.00
3300009	40.00.03	EQUIPO EYECTOR AGUAS NEGRAS	UN	1.00	$ 9,880,332.00	$ 9,880,332.00	1.00	$ 9,880,332.00	$	-	$	-	=	1.00	$ 9,880,332.00
3300010	40.00.04	CALENTADOR ELECTRICO PASO 5-9 Lts Básico	UN	2.00	$ 944,229.00	$ 1,888,458.00	2.00	$ 1,888,458.00	$	-	$	-	=	2.00	$ 1,888,458.00

	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
3300011	40.00.05	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 0.5 lps incl. Tamiz de entrada, 2 filtros descendentes, 2 ascendentes, microtubulencia centrifuga, sedimentacion, filtracion Q=240 m3/m2/dia	un	1.00	$ 31.513.416.00	$ 31.513.416.00	1.00	$ 31.513.416.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 31.513.416.00
Subtotal						$ 167.621.825.00		$ 167.621.825.00							$ 167.621.825.00
B7	**41.00.00**	**OTROS**													
60007	41.00.01	TALANQUERAS	un	3.00	$ 4.521.445.00	$ 13.564.335.00	3.00	$ 13.564.335.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 13.564.335.00
Subtotal						$ 13.564.335.00		$ 13.564.335.00							$ 13.564.335.00
SUBTOTAL EQUIPOS						$ 3.144.151.835.00		$ 3.144.151.835.00							$ 3.144.151.835.00
		SUBTOTAL EQUIPOS (INCLUYE IVA)				$ 3.144.151.835.00		$ 3.144.151.835.00							$ 3.144.151.835.00
		VALOR TOTAL				$ 3.144.151.835.00		$ 3.144.151.835.00							$ 3.144.151.835.00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de I.V.A

DESCRIPCION		PORCENTAJE
I.V.A	I.V.A. =	19.00%
TOTAL	I.V.A.=	19.00%

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El I.V.A. debe estar en porcentaje (%).

F1	**42.00.00**	**AMUEBLAMIENTO**													
1014	42.00.01	OA 2.1. PUESTOS DE TRABAJO en L 1.20m x 1.50 m. Superficie Laminada 1.20 m x 0.60 m en 25 mm + Ducto debajo de superficie con troqueles para conectividad + falda en melamina. Base porto soldado tubular cuadrado. Incluye: 1 módulo de servicios frente metálico 2M²A 3 gavetas	un	31.00	$ 1.639.660.00	$ 50.829.460.00	31.00	$ 50.829.460.00		$ -		$ -	=	31.00	$ 50.829.460.00
1018	42.00.02	OA 2.4. MESA DE JUNTAS DE 3.30 M X 1.20 M Superficie Laminada 3.30 m x 1.20 m en 25 mm. Base porto soldado tubular cuadrado. Grommets para conectividad	un	1.00	$ 1.396.863.00	$ 1.396.863.00	1.00	$ 1.396.863.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.396.863.00
1020	42.00.03	OA 2.5 MESA DE CAFÉ Superficie Laminada 0.90 m x 0.90 m en 25 mm. Base pedestal fija pintada	un	6.00	$ 646.086.00	$ 3.876.516.00	6.00	$ 3.876.516.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 3.876.516.00
1023	42.00.04	OA 1.1. SILLA OPERATIVA. Espaldar alto con asiento. Tapizado espaldar y asiento en textil vinílico lavable para zonas de salud (no silvertex). Mecanismo de 3 palancas. Sin brazos	un	119.00	$ 559.746.00	$ 66.609.774.00	119.00	$ 66.609.774.00		$ -		$ -	=	119.00	$ 66.609.774.00
1024	42.00.05	O.A 1.4 SILLA SALA DE JUNTAS	un	10.00	$ 254.021.00	$ 2.540.210.00	10.00	$ 2.540.210.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 2.540.210.00
1025	42.00.06	OA 1.5 TÁNDEM TRES PUESTOS: monocoricha plástica en diferentes colores. Base pintada negra. Tándem de 3 sillas	un	34.00	$ 740.438.00	$ 25.174.892.00	34.00	$ 25.174.892.00		$ -		$ -	=	34.00	$ 25.174.892.00
1026	42.00.07	OA 1.2. SILLA INTERLOCUTORA. Monocoricha plástica. Base 4 apoyos pintada negra	un	73.00	$ 110.535.00	$ 8.069.055.00	73.00	$ 8.069.055.00		$ -		$ -	=	73.00	$ 8.069.055.00
1027	42.00.08	OA 2.6 SILLA PARA COMEDOR CAFETERIA MY WAY. Monocoricha plástica de colores	un	24.00	$ 236.453.00	$ 5.674.872.00	24.00	$ 5.674.872.00		$ -		$ -	=	24.00	$ 5.674.872.00
1029	42.00.09	OA 1.6. SOFA LOLA 2 PUESTOS. Tapizado en serie a. Base pintada	un	17.00	$ 1.133.406.00	$ 19.267.902.00	17.00	$ 19.267.902.00		$ -		$ -	=	17.00	$ 19.267.902.00
1030	42.00.10	OA 1.6. POLTRONA 1 PUESTO. Tapizado en serie a. Base pintada	un	49.00	$ 439.935.00	$ 21.556.815.00	49.00	$ 21.556.815.00		$ -		$ -	=	49.00	$ 21.556.815.00
1031	42.00.11	OA 2.2 PUESTO EN L - TIPO 1. CON SUPERFICIE PRINCIPAL Y SUPERFICIE RETORNO. Superficie Laminada 1.50 m x 0.60 m en 30 mm y superficie retorno de 90 cm + falda frontal en Melamina + Ducto debajo de superficie en retorno. 2 Base porto soldado + 1 chatarrama de soporte. Medidas: 1.5C x 60. 1 módulo de almacenamiento 2M²A 3 gavetas cuerpo y frente metálico de 30cm de frente	un	1.00	$ 3.785.904.00	$ 3.785.904.00	1.00	$ 3.785.904.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.785.904.00
1032	42.00.12	OA 3.1. LOCKERS. CUERPO Y PUERTAS METÁLICAS. frente 60 cm x 1.55 m alto x 30 cm prof. Cuerpo puertas metálicas con ojo para candado. Cantidad total: 6	un	10.00	$ 818.969.00	$ 8.189.690.00	10.00	$ 8.189.690.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 8.189.690.00
1033	42.00.13	OA1.7 SOFÁ SENCILLO. UN PUESTO	un	4.00	$ 740.438.00	$ 2.961.752.00	4.00	$ 2.961.752.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 2.961.752.00
1035	42.00.14	OA.1.9 SILLAS AUDITORIO 8 PUESTOS	un	5.00	$ 245.010.00	$ 1.225.050.00	5.00	$ 1.225.050.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 1.225.050.00
1036	42.00.15	OA.2.3 PUESTO DE TRABAJO SENCILLO	un	22.00	$ 879.440.00	$ 19.347.680.00	22.00	$ 19.347.680.00		$ -		$ -	=	22.00	$ 19.347.680.00
1037	42.00.16	OA 3.2. LOCKERS. CUERPO Y PUERTAS METÁLICAS. frente 60 cm x 1.55 m alto x 30 cm prof. Cuerpo puertas metálicas con ojo para candado. Cantidad total: 4	un	6.00	$ 646.789.00	$ 3.880.734.00	6.00	$ 3.880.734.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 3.880.734.00
1038	42.00.17	OA 4.1 GABINETE 5 NIVELES, ENTREPAÑOS DIM. 1.81 x 0.90 x 0.49	un	14.00	$ 1.755.397.00	$ 24.575.558.00	14.00	$ 24.575.558.00		$ -		$ -	=	14.00	$ 24.575.558.00
1039	42.00.18	OA 4.2 ESTANTERÍA LIVIANA 60cms DE FONDO. DIM 2 x 0.92 x 0.60 EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 22 RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA HORNEADLE DE ALTA RESISTENCIA	un	7.00	$ 1.225.470.00	$ 8.578.290.00	7.00	$ 8.578.290.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 8.578.290.00
1034	42.00.19	SEÑALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Incl. Señalización interior, exterior y totems	un	1.00	$ 119.135.354.00	$ 119.135.354.00	1.00	$ 119.135.354.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 119.135.354.00
Subtotal						$ 396.676.371.00		$ 396.676.371.00							$ 396.676.371.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
G4	**43.00.00**	**EQUIPOS DE OFICINA**													
460200	43.00.01	EQUIPO DE COMPUTO CORPORATIVO INTEL CELERON DUAL DECIMA GENERACION INC. 2 Nucleos. 2 Subprocesos. Tarjeta de video. Disco duro de 1 Tera	UN	78.00	$ 1.352.257,00	$ 105.476.046,00	78,00	$ 105.476.046,00	$ -		$ -		=	78,00	$ 105.476.046,00
460201	43.00.02	IMPRESORA	UN	7,00	$ 1.276.500,00	$ 8.935.500,00	7,00	$ 8.935.500,00	$ -		$ -		=	7,00	$ 8.935.500,00
Subtotal						$ 114.411.546,00		$ 114.411.546,00							$ 114.411.546,00
G3	**44.00.00**	**MOBILIARIO INDUSTRIAL**													
470502	44.00.01	ESTUFA 6 PUESTOS CON PLANCHA DE ASAR	UN	1,00	$ 2.719.500,00	$ 2.719.500,00	1,00	$ 2.719.500,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 2.719.500,00
470503	44.00.02	NEVERAS DE ALIMENTOS	UN	2,00	$ 8.555.787,00	$ 17.111.574,00	2,00	$ 17.111.574,00	$ -		$ -		=	2,00	$ 17.111.574,00
470504	44.00.03	BASCULA	UN	1,00	$ 633.162,00	$ 633.162,00	1,00	$ 633.162,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 633.162,00
470505	44.00.04	CAMPANA EXTRACTORA	UN	1,00	$ 3.522.400,00	$ 3.522.400,00	1,00	$ 3.522.400,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 3.522.400,00
470506	44.00.05	LICUADORA	UN	2,00	$ 3.085.800,00	$ 6.171.600,00	2,00	$ 6.171.600,00	$ -		$ -		=	2,00	$ 6.171.600,00
470507	44.00.06	HORNO MULTIPROPOSITO	UN	1,00	$ 6.164.200,00	$ 6.164.200,00	1,00	$ 6.164.200,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 6.164.200,00
470508	44.00.07	LAVADORA	UN	1,00	$ 30.821.000,00	$ 30.821.000,00	1,00	$ 30.821.000,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 30.821.000,00
470509	44.00.08	SECADORA	UN	1,00	$ 26.143.500,00	$ 26.143.500,00	1,00	$ 26.143.500,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 26.143.500,00
470510	44.00.09	PLANCHA	UN	1,00	$ 19.113.836,00	$ 19.113.836,00	1,00	$ 19.113.836,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 19.113.836,00
470511	44.00.10	MAQUINA DE COSER	UN	1,00	$ 1.607.095,00	$ 1.607.095,00	1,00	$ 1.607.095,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 1.607.095,00
470512	44.00.11	BASCULA	UN	2,00	$ 610.305,00	$ 1.220.610,00	2,00	$ 1.220.610,00	$ -		$ -		=	2,00	$ 1.220.610,00
Subtotal						$ 115.228.477,00		$ 115.228.477,00							$ 115.228.477,00
SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO						$ 626.316.394,00		$ 626.316.394,00							$ 626.316.394,00
		SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO (INCLUYE IVA)				$ 626.316.394,00		$ 626.316.394,00							$ 626.316.394,00
		VALOR TOTAL				$ 626.316.394,00		$ 626.316.394,00							$ 626.316.394,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de I.V.A

DESCRIPCION	PORCENTAJE
I.V.A	
I.V.A. =	19,00%
TOTAL	
I.V.A.=	19,00%

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El I.V.A. debe estar en porcentaje (%).

G1	**45.00.00**	**EQUIPOS MÉDICOS**													
490001	45.01.01	AGITADOR DE VAZZINI	UN	1,00	$ 758.500,00	$ 758.500,00	1,00	$ 758.500,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 758.500,00
490002	45.01.02	ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA DE 3 PARTES	UN	1,00	$ 25.900.000,00	$ 25.900.000,00	1,00	$ 25.900.000,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 25.900.000,00
490003	45.01.03	ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA SEMIAUTOMATICO	UN	1,00	$ 21.145.500,00	$ 21.145.500,00	1,00	$ 21.145.500,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 21.145.500,00
490004	45.01.04	AUTOCLAVE	UN	1,00	$ 86.950.000,00	$ 86.950.000,00	1,00	$ 86.950.000,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 86.950.000,00
490005	45.01.05	AUTOCLAVE DE MESA	UN	1,00	$ 10.423.730,00	$ 10.423.730,00	1,00	$ 10.423.730,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 10.423.730,00
490006	45.01.06	BAÑO SEROLOGICO	UN	1,00	$ 2.881.764,00	$ 2.881.764,00	1,00	$ 2.881.764,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 2.881.764,00
490007	45.01.07	BASCULA DE PIE CON TALLIMETRO	UN	12,00	$ 1.113.409,00	$ 13.360.908,00	12,00	$ 13.360.908,00	$ -		$ -		=	12,00	$ 13.360.908,00
490008	45.01.08	BOMBA DE INFUSION	UN	17,00	$ 2.867.500,00	$ 48.747.500,00	17,00	$ 48.747.500,00	$ -		$ -		=	17,00	$ 48.747.500,00
490009	45.01.09	CAMA CUNA HOSPITALARIA	UN	3,00	$ 12.312.990,00	$ 36.938.970,00	3,00	$ 36.938.970,00	$ -		$ -		=	3,00	$ 36.938.970,00
490010	45.01.10	CAMA HOSPITALARIA	UN	12,00	$ 7.371.558,00	$ 88.458.696,00	12,00	$ 88.458.696,00	$ -		$ -		=	12,00	$ 88.458.696,00
490011	45.01.11	CAMILLA CON FRENO Y BARANDAS	UN	10,00	$ 4.255.000,00	$ 42.550.000,00	10,00	$ 42.550.000,00	$ -		$ -		=	10,00	$ 42.550.000,00
490012	45.01.12	CAMILLA CON FRENO Y BARANDAS CON RCP	UN	12,00	$ 5.522.250,00	$ 66.267.000,00	12,00	$ 66.267.000,00	$ -		$ -		=	12,00	$ 66.267.000,00
490013	45.01.13	CAMILLA FIJA TIPO DIVAN	UN	12,00	$ 777.277,00	$ 9.327.324,00	12,00	$ 9.327.324,00	$ -		$ -		=	12,00	$ 9.327.324,00
490014	45.01.14	CAMILLA TIPO DIVAN GINECOLOGICO	UN	7,00	$ 1.833.850,00	$ 12.836.950,00	7,00	$ 12.836.950,00	$ -		$ -		=	7,00	$ 12.836.950,00
490015	45.01.15	CAVITRON	UN	2,00	$ 1.341.250,00	$ 2.682.500,00	2,00	$ 2.682.500,00	$ -		$ -		=	2,00	$ 2.682.500,00
490016	45.01.16	CENTRIFUGA	UN	2,00	$ 23.125.000,00	$ 46.250.000,00	2,00	$ 46.250.000,00	$ -		$ -		=	2,00	$ 46.250.000,00
490017	45.01.17	COMPRESOR	UN	2,00	$ 1.748.250,00	$ 3.496.500,00	2,00	$ 3.496.500,00	$ -		$ -		=	2,00	$ 3.496.500,00
490018	45.01.18	CONGELADOR DE PAQUETES FRIOS	UN	1,00	$ 10.452.942,00	$ 10.452.942,00	1,00	$ 10.452.942,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 10.452.942,00
490019	45.01.19	CONGELADOR DE PILAS	UN	1,00	$ 10.452.942,00	$ 10.452.942,00	1,00	$ 10.452.942,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 10.452.942,00
490020	45.01.20	CONTADOR DE CELULAS	UN	1,00	$ 1.994.311,00	$ 1.994.311,00	1,00	$ 1.994.311,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 1.994.311,00
490021	45.01.21	DESFIBRILADOR	UN	4,00	$ 21.321.250,00	$ 85.285.000,00	4,00	$ 85.285.000,00	$ -		$ -		=	4,00	$ 85.285.000,00
490022	45.01.22	DIGITALIZADOR DE RX	UN	1,00	$ 94.350.000,00	$ 94.350.000,00	1,00	$ 94.350.000,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 94.350.000,00
490023	45.01.23	DOPPLER FETAL	UN	6,00	$ 1.109.478,00	$ 6.656.868,00	6,00	$ 6.656.868,00	$ -		$ -		=	6,00	$ 6.656.868,00
490024	45.01.24	ECOGRAFO	UN	1,00	$ 91.297.499,00	$ 91.297.499,00	1,00	$ 91.297.499,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 91.297.499,00
490025	45.01.25	ELECTROBISTURI	UN	1,00	$ 24.327.500,00	$ 24.327.500,00	1,00	$ 24.327.500,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 24.327.500,00
490026	45.01.26	ELECTROCARDIOGRAFO	UN	2,00	$ 4.191.656,00	$ 8.383.312,00	2,00	$ 8.383.312,00	$ -		$ -		=	2,00	$ 8.383.312,00
490027	45.01.27	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	UN	12,00	$ 3.675.034,00	$ 44.100.408,00	12,00	$ 44.100.408,00	$ -		$ -		=	12,00	$ 44.100.408,00
490028	45.01.28	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	UN	3,00	$ 2.654.750,00	$ 7.964.250,00	3,00	$ 7.964.250,00	$ -		$ -		=	3,00	$ 7.964.250,00
490029	45.01.29	EQUIPO DE RX FIJO	UN	1,00	$ 253.762.650,00	$ 253.762.650,00	1,00	$ 253.762.650,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 253.762.650,00
490030	45.01.30	EQUIPO DE RX PERIAPICAL	UN	1,00	$ 12.469.000,00	$ 12.469.000,00	1,00	$ 12.469.000,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 12.469.000,00
490031	45.01.31	ESTIMULADOR DE NERVIO PERISFERICO	UN	1,00	$ 17.112.499,00	$ 17.112.499,00	1,00	$ 17.112.499,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 17.112.499,00
490032	45.01.32	FLUJOMETRO SENCILLO	UN	38,00	$ 245.125,00	$ 9.314.750,00	38,00	$ 9.314.750,00	$ -		$ -		=	38,00	$ 9.314.750,00
490033	45.01.33	FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	UN	22,00	$ 589.452,00	$ 12.967.944,00	22,00	$ 12.967.944,00	$ -		$ -		=	22,00	$ 12.967.944,00
490034	45.01.34	FONENDOSCOPIO NEONATAL	UN	2,00	$ 203.033,00	$ 406.066,00	2,00	$ 406.066,00	$ -		$ -		=	2,00	$ 406.066,00
490035	45.01.35	GLUCOMETRO	UN	10,00	$ 235.781,00	$ 2.357.810,00	10,00	$ 2.357.810,00	$ -		$ -		=	10,00	$ 2.357.810,00
490036	45.01.36	TANQUE PARA PAQUETES CALIENTES	UN	1,00	$ 4.608.905,00	$ 4.608.905,00	1,00	$ 4.608.905,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 4.608.905,00
490037	45.01.37	INCUBADORA DE CULTIVOS	UN		$ 19.648.388,00				$ -		$ -		=		
490038	45.01.38	INCUBADORA DE TRANSPORTE	UN	1,00	$ 32.240.384,00	$ 32.240.384,00	1,00	$ 32.240.384,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 32.240.384,00
490039	45.01.39	KIT MICROPIPETAS	UN	2,00	$ 3.405.721,00	$ 6.811.442,00	2,00	$ 6.811.442,00	$ -		$ -		=	2,00	$ 6.811.442,00
490040	45.01.40	LAMPARA CIELITICA	UN	1,00	$ 47.905.750,00	$ 47.905.750,00	1,00	$ 47.905.750,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 47.905.750,00
490041	45.01.41	LAMPARA CIELITICA MONOSATELITE	UN	1,00	$ 32.560.000,00	$ 32.560.000,00	1,00	$ 32.560.000,00	$ -		$ -		=	1,00	$ 32.560.000,00
490042	45.01.42	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	UN	2,00	$ 21.219.500,00	$ 42.439.000,00	2,00	$ 42.439.000,00	$ -		$ -		=	2,00	$ 42.439.000,00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
490043	45.01.43	LAMPARA DE EXAMEN GENERAL	UN	12.00	$ 2,747,250.00	$ 32,967,000.00	12.00	$ 32,967,000.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 32,967,000.00
490044	45.01.44	LAMPARA DE FOTOCURADO	UN	2.00	$ 314,500.00	$ 629,000.00	2.00	$ 629,000.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 629,000.00
490045	45.01.45	LARINGOSCOPIO	UN	4.00	$ 2,421,650.00	$ 9,686,600.00	4.00	$ 9,686,600.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 9,686,600.00
490046	45.01.46	MAQUINA DE ANESTESIA	UN	1.00	$ 44,298,249.00	$ 44,298,249.00	1.00	$ 44,298,249.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 44,298,249.00
490047	45.01.47	MESA DE ATENCION DE PARTO	UN	1.00	$ 10,741,119.00	$ 10,741,119.00	1.00	$ 10,741,119.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10,741,119.00
490048	45.01.48	MESA DE CIRUGIA	UN	1.00	$ 38,942,500.00	$ 38,942,500.00	1.00	$ 38,942,500.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 38,942,500.00
490049	45.01.49	MICROSCOPIO	UN	1.00	$ 4,023,750.00	$ 4,023,750.00	1.00	$ 4,023,750.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,023,750.00
490050	45.01.50	MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO	UN	1.00	$ 24,568,000.00	$ 24,568,000.00	1.00	$ 24,568,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 24,568,000.00
490051	45.01.51	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	UN	9.00	$ 6,442,050.00	$ 57,978,450.00	9.00	$ 57,978,450.00		$ -		$ -	=	9.00	$ 57,978,450.00
490052	45.01.52	MONITOR FETAL	UN	1.00	$ 11,889,950.00	$ 11,889,950.00	1.00	$ 11,889,950.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 11,889,950.00
490053	45.01.53	NEBULIZADOR	UN	2.00	$ 2,034,999.00	$ 4,069,998.00	2.00	$ 4,069,998.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 4,069,998.00
490054	45.01.54	PESA BEBE	UN	4.00	$ 1,113,409.00	$ 4,453,636.00	4.00	$ 4,453,636.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 4,453,636.00
490055	45.01.55	PIEZA DE MANO DE ALTA	UN	4.00	$ 666,000.00	$ 2,664,000.00	4.00	$ 2,664,000.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 2,664,000.00
490056	45.01.56	PIEZA DE MANO DE BAJA	UN	4.00	$ 305,250.00	$ 1,221,000.00	4.00	$ 1,221,000.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 1,221,000.00
490057	45.01.57	PULSOXIMETRO	UN	10.00	$ 1,571,871.00	$ 15,718,710.00	10.00	$ 15,718,710.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 15,718,710.00
490058	45.01.58	RADIOVISIOGRAFO	UN	1.00	$ 9,055,750.00	$ 9,055,750.00	1.00	$ 9,055,750.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 9,055,750.00
490059	45.01.59	REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS	UN	1.00	$ 10,435,110.00	$ 10,435,110.00	1.00	$ 10,435,110.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10,435,110.00
490060	45.01.60	REFRIGERADOR HORIZONTAL	UN	1.00	$ 25,252,499.00	$ 25,252,499.00	1.00	$ 25,252,499.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 25,252,499.00
490061	45.01.61	REFRIGERADOR PARA INSUMOS	UN	1.00	$ 7,585,000.00	$ 7,585,000.00	1.00	$ 7,585,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7,585,000.00
490062	45.01.62	REFRIGERADOR REACTIVOS	UN	1.00	$ 10,435,110.00	$ 10,435,110.00	1.00	$ 10,435,110.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10,435,110.00
490063	45.01.63	RX PORTATIL DIGITAL	UN	1.00	$ 297,850,000.00	$ 297,850,000.00	1.00	$ 297,850,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 297,850,000.00
490064	45.01.64	SIERRA CORTA YESO	UN	1.00	$ 3,200,500.00	$ 3,200,500.00	1.00	$ 3,200,500.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,200,500.00
490065	45.01.65	SILLA DE RUEDA ADULTO	UN	6.00	$ 572,390.00	$ 3,434,340.00	6.00	$ 3,434,340.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 3,434,340.00
490066	45.01.66	SILLA DE RUEDA PEDIATRICA	UN	6.00	$ 1,210,825.00	$ 7,264,950.00	6.00	$ 7,264,950.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 7,264,950.00
490067	45.01.67	SUCCIONADOR	UN	4.00	$ 1,137,750.00	$ 4,551,000.00	4.00	$ 4,551,000.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 4,551,000.00
490068	45.01.68	TENSIOMETRO ADULTO PEDIATRICO CON BASE RODABLE	UN	5.00	$ 2,377,455.00	$ 11,887,275.00	5.00	$ 11,887,275.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 11,887,275.00
490069	45.01.69	TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO	UN	14.00	$ 1,257,497.00	$ 17,604,958.00	14.00	$ 17,604,958.00		$ -		$ -	=	14.00	$ 17,604,958.00
490070	45.01.70	TERMOHIGROMETRO	UN	4.00	$ 248,881.00	$ 995,524.00	4.00	$ 995,524.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 995,524.00
490071	45.01.71	TERMOMETRO NEONATAL	UN	1.00	$ 226,091.00	$ 226,091.00	1.00	$ 226,091.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 226,091.00
490072	45.01.72	TERMOS DE VACUNA	UN	1.00	$ 1,692,750.00	$ 1,692,750.00	1.00	$ 1,692,750.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,692,750.00
490073	45.01.73	UNIDAD ODONTOLOGICA	UN	2.00	$ 10,864,403.00	$ 21,728,806.00	2.00	$ 21,728,806.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 21,728,806.00
490074	45.01.74	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	UN	1.00	$ 6,287,484.00	$ 6,287,484.00	1.00	$ 6,287,484.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,287,484.00
490075	45.01.75	VIDEOLARINGOSCOPIO	UN	1.00	$ 17,806,250.00	$ 17,806,250.00	1.00	$ 17,806,250.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 17,806,250.00
490076	45.01.76	HORNO DE SECADO	UN	1.00	$ 19,648,388.00	$ 19,648,388.00	1.00	$ 19,648,388.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 19,648,388.00
490077	45.01.77	LARINGOSCOPIO NEONATAL	UN	1.00	$ 2,421,650.00	$ 2,421,650.00	1.00	$ 2,421,650.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,421,650.00
490078	45.01.78	PULSOXIMETRO NEONATAL	UN	1.00	$ 1,571,871.00	$ 1,571,871.00	1.00	$ 1,571,871.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,571,871.00
490079	45.01.79	REGULADOR DE VACIO	UN	33.00	$ 1,341,250.00	$ 44,261,250.00	33.00	$ 44,261,250.00		$ -		$ -	=	33.00	$ 44,261,250.00
490080	45.01.80	SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS	UN	1.00	$ 12,829,750.00	$ 12,829,750.00	1.00	$ 12,829,750.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 12,829,750.00
490081	45.01.81	EQUIPO TENS	UN	1.00	$ 2,044,250.00	$ 2,044,250.00	1.00	$ 2,044,250.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,044,250.00
Subtotal						**$ 2,183,119,592.00**		**$ 2,183,119,592.00**							**$ 2,183,119,592.00**
G2	**46.00.00**	**MOBILIARIO MEDICO**													
490194	46.00.01	ATRIL PORTA BOMBA	UN	17.00	$ 629,000.00	$ 10,693,000.00	17.00	$ 10,693,000.00		$ -		$ -	=	17.00	$ 10,693,000.00
490204	46.00.02	BALON TERAPEUTICO	UN	4.00	$ 203,500.00	$ 814,000.00	4.00	$ 814,000.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 814,000.00
490205	46.00.03	BARRAS PARALELAS	UN	1.00	$ 595,237.00	$ 595,237.00	1.00	$ 595,237.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 595,237.00
490206	46.00.04	BICICLETA FIJA	UN	1.00	$ 2,034,999.00	$ 2,034,999.00	1.00	$ 2,034,999.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,034,999.00
490207	46.00.05	BIOMBO	UN	16.00	$ 407,000.00	$ 6,512,000.00	16.00	$ 6,512,000.00		$ -		$ -	=	16.00	$ 6,512,000.00
490208	46.00.06	CAMINADORA ELECTRICA	UN	1.00	$ 4,070,000.00	$ 4,070,000.00	1.00	$ 4,070,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,070,000.00
490209	46.00.07	CARRO DE MEDICAMENTOS	UN	2.00	$ 3,459,500.00	$ 6,919,000.00	2.00	$ 6,919,000.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6,919,000.00
490210	46.00.08	CARRO DE PARO	UN	4.00	$ 2,575,755.00	$ 10,303,020.00	4.00	$ 10,303,020.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 10,303,020.00
490211	46.00.09	CARRO DE YESOS	UN	1.00	$ 1,230,250.00	$ 1,230,250.00	1.00	$ 1,230,250.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,230,250.00
490212	46.00.10	CARRO TRANSPORTE EQUIPO BIOMEDICO	UN	11.00	$ 550,375.00	$ 6,054,125.00	11.00	$ 6,054,125.00		$ -		$ -	=	11.00	$ 6,054,125.00
490213	46.00.11	CONGELADOR DE PLACENTA	UN	1.00	$ 8,907,269.00	$ 8,907,269.00	1.00	$ 8,907,269.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8,907,269.00
490196	46.00.12	DUCHA LAVAOJOS	UN	1.00	$ 1,942,500.00	$ 1,942,500.00	1.00	$ 1,942,500.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,942,500.00
490198	46.00.13	ESCALERILLA DE DOS PASOS	UN	42.00	$ 118,862.00	$ 4,992,204.00	42.00	$ 4,992,204.00		$ -		$ -	=	42.00	$ 4,992,204.00
490199	46.00.14	ESTERILIZADOR DE TETEROS	UN	1.00	$ 777,000.00	$ 777,000.00	1.00	$ 777,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 777,000.00
490200	46.00.15	EXTRACTOR DE LECHE MATERNA	UN	2.00	$ 723,350.00	$ 1,446,700.00	2.00	$ 1,446,700.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1,446,700.00
490202	46.00.16	KIT DE PROTECCION RADIOLOGICA	UN	2.00	$ 2,964,625.00	$ 5,929,250.00	2.00	$ 5,929,250.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 5,929,250.00
490203	46.00.17	MESA AUXILIAR	UN	32.00	$ 555,000.00	$ 17,760,000.00	32.00	$ 17,760,000.00		$ -		$ -	=	32.00	$ 17,760,000.00
490214	46.00.18	MESA DE AUTOPSIA	UN	1.00	$ 6,475,000.00	$ 6,475,000.00	1.00	$ 6,475,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,475,000.00
490215	46.00.19	MESA DE INSTRUMENTAL	UN	7.00	$ 1,424,500.00	$ 9,971,500.00	7.00	$ 9,971,500.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 9,971,500.00
490217	46.00.20	MESA DE MAYO	UN	10.00	$ 231,250.00	$ 2,312,500.00	10.00	$ 2,312,500.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 2,312,500.00
490218	46.00.21	MESA DE NOCHE	UN	25.00	$ 878,750.00	$ 21,968,750.00	25.00	$ 21,968,750.00		$ -		$ -	=	25.00	$ 21,968,750.00
490219	46.00.22	MESA PUENTE	UN	18.00	$ 388,500.00	$ 6,993,000.00	18.00	$ 6,993,000.00		$ -		$ -	=	18.00	$ 6,993,000.00
490220	46.00.23	NEGATOSCOPIO	UN	6.00	$ 349,650.00	$ 2,097,900.00	6.00	$ 2,097,900.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 2,097,900.00
490221	46.00.24	NEVERA CAVA	UN	1.00	$ 13,986,000.00	$ 13,986,000.00	1.00	$ 13,986,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 13,986,000.00

	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.		MAYORES		MENORES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023															
490222	46.00.25	NEVERA TETEROS	un	1.00	$ 7,585,000.00	$ 7,585,000.00	1.00	$ 7,585,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7,585,000.00
490223	46.00.26	PATO COPROLOGICO	un	30.00	$ 111,000.00	$ 3,330,000.00	30.00	$ 3,330,000.00		$ -		$ -	=	30.00	$ 3,330,000.00
490224	46.00.27	PESA PAÑAL	un	1.00	$ 1,683,500.00	$ 1,683,500.00	1.00	$ 1,683,500.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,683,500.00
490225	46.00.28	PISINGO ADULTO	un	20.00	$ 78,625.00	$ 1,572,500.00	20.00	$ 1,572,500.00		$ -		$ -	=	20.00	$ 1,572,500.00
490226	46.00.29	RIÑONERA	un	22.00	$ 44,400.00	$ 976,800.00	22.00	$ 976,800.00		$ -		$ -	=	22.00	$ 976,800.00
490227	46.00.30	RUEDA DE HOMBRO	un	1.00	$ 559,625.00	$ 559,625.00	1.00	$ 559,625.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 559,625.00
490228	46.00.31	SILLA RECLINABLE	un	5.00	$ 1,655,750.00	$ 8,278,750.00	5.00	$ 8,278,750.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 8,278,750.00
490229	46.00.32	TERMOHIGROMETRO	un	1.00	$ 245,277.00	$ 245,277.00	1.00	$ 245,277.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 245,277.00
Subtotal						$ 179,016,656.00		$ 179,016,656.00							$ 179,016,656.00
		SUBTOTAL EQUIPOS MEDICOS (INCLUYE IVA)				$ 2,362,136,248.00		$ 2,362,136,248.00							$ 2,362,136,248.00
		VALOR TOTAL				$ 2,362,136,248.00		$ 2,362,136,248.00							$ 2,362,136,248.00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de I.V.A

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El I.V.A. debe estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
I.V.A	I.V.A. =	19.00%
TOTAL	I.V.A.=	19.00%

RESUMEN PRESUPUESTO					
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 28,288,158,147.00	$ 31,048,788,600.00	$ 9,582,941,312.00	-$ 3,536,610,047.00	$ 37,095,119,865.00
SUBTOTAL EQUIPOS	$ 3,144,151,835.00	$ 3,144,151,835.00	$ -	$ -	$ 3,144,151,835.00
SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO	$ 626,316,394.00	$ 626,316,394.00	$ -	$ -	$ 626,316,394.00
#¡REF!	$ 2,362,136,248.00	$ 2,362,136,248.00	$ -	$ -	$ 2,362,136,248.00
SUBTOTAL NO PREVISTOS					
TOTAL PRESUPUESTO	$ 34,420,762,624.00	$ 37,181,393,077.00	$ 9,582,941,312.00	-$ 3,536,610,047.00	$ 43,227,724,342.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA (CONTRATO INICIAL + ADICIONAL OTRO SÍ No 1)	$ 34,420,762,624.00	$ 37,181,393,077.00	$ 9,582,941,312.00	-$ 3,536,610,047.00	$ 43,227,724,342.00

MARIA INES PINEDA CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE COVEÑAS
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	DECIOCHO (18) MESES
PLAZO	31/05/2024
FECHA INICIO	30/11/2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	$ 34,420,762,624.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 37,181,393,077.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
INTERVENTOR	

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
INP9	Caja Inspección 1.0 X 1.0(Con Marco Y Contra Marco)	un	47.00	$ 1,900,650.00	$ 1,900,650.00	$ 1,900,650.00
INP10	Caja Inspección 1.6 X 1.6(Con Marco Y Contra Marco)	un	4.00	$ 2,691,306.00	$ 2,691,306.00	$ 2,691,306.00
INP11	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1/2" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un	657.00	$ 10,720.00	$ 10,720.00	$ 10,720.00
INP12	Accesorio Para Tubería De Cobre De 3/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un	105.00	$ 33,932.00	$ 33,932.00	$ 33,932.00
INP13	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un	62.00	$ 51,019.00	$ 51,019.00	$ 51,019.00
INP14	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1 1/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un	46.00	$ 70,041.00	$ 70,041.00	$ 70,041.00
INP15	Soportaria En Riel Chanel Dos Varillas, Y Abrazaderas Metálicas Para Red De Gases Medicinales	un	199.00	$ 58,006.00	$ 58,006.00	$ 58,006.00
INP16	Tubería PVC-C900 DR18 6" AWWA	M	18.00	$ 403,673.00	$ 403,673.00	$ 403,673.00
INP17	Restrictor Hd S1100 6" (Incluye Atranque En Concreto)	un	4.00	$ 1,373,784.00	$ 1,373,784.00	$ 1,373,784.00
INP18	Codo 90° Hd Jm X Jm 6" Ul/F M	un	4.00	$ 1,282,707.00	$ 1,282,707.00	$ 1,282,707.00
INP19	Unión Adapt. AC HD 6" JM X Brida	un	2.00	$ 737,226.00	$ 737,226.00	$ 737,226.00
INP20	Reducción Copa HD MJ X MJ 6"X4" UL/FM	un	1.00	$ 125,398.00	$ 125,398.00	$ 125,398.00
INP21	ALIMENTADORES EN 8(3#750+1#750) CU	m	17.00	$ 16,223,051.00	$ 16,223,051.00	$ 16,223,051.00
INP22	ALIMENTADORES EN 8(3#750+1#750)+1#750T CU	m	20.00	$ 16,745,684.00	$ 16,745,684.00	$ 16,745,684.00
INP23	ALIMENTADORES EN 3(3#750)+1#750T Cu AWG (TIPO THW)	m	30.00	$ 5,316,933.00	$ 5,316,933.00	$ 5,316,933.00
INP24	ALIMENTADORES EN 2(3#750)+2(1#750)1#750T Cu AWG (TIPO THW)	m	30.00	$ 4,913,675.00	$ 4,913,675.00	$ 4,913,675.00
INP25	ALIMENTADORES EN 3(3#750)+3(1#750)1#750T Cu AWG (TIPO THW)	m	60.00	$ 6,950,378.00	$ 6,950,378.00	$ 6,950,378.00
INP26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 200,157,204.00	$ 200,157,204.00	$ 200,157,204.00
INP27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO T-EI TRANSFERENCIA PARA BOMBA CONTRAINCEDIO 220/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 22,236,052.00	$ 22,236,052.00	$ 22,236,052.00
INP28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 138,977,216.00	$ 138,977,216.00	$ 138,977,216.00
INP29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TI" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 270,880,023.00	$ 270,880,023.00	$ 270,880,023.00
INP30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-XR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.	un	1.00	$ 30,112,439.00	$ 30,112,439.00	$ 30,112,439.00
INP31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 99,921,141.00	$ 99,921,141.00	$ 99,921,141.00

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE COVEÑAS
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	
PLAZO	DECIOCHO (18) MESES
FECHA INICIO	31/05/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,420,762,624.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 37,181,393,077.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
INP32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-XR" 208/120 V, INCLUYE: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.	un	1.00	$ 32,923,555.00	$ 32,923,555.00	$ 32,923,555.00
INP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_03 B" 480/277 V, INCLUYE: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 16,466,952.00	$ 16,466,952.00	$ 16,466,952.00
INP34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_02 A" 480/277 V, INCLUYE: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 15,975,292.00	$ 15,975,292.00	$ 15,975,292.00
INP35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO CORE "TI-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN, (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 8,792,883.00	$ 8,792,883.00	$ 8,792,883.00
INP36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1050 KFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE: HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN	un	1.00	$ 7,009,555.00	$ 7,009,555.00	$ 7,009,555.00
INP37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1350 KFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE: HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN	un	1.00	$ 7,451,713.00	$ 7,451,713.00	$ 7,451,713.00
INP38	CIMENTACIÓN DE POSTE DE MEDIA TENSIÓN	un	2.00	$ 662,780.00	$ 662,780.00	$ 662,780.00
INP39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LINEA 13.2 KV (MT 321)	un	1.00	$ 5,586,535.00	$ 5,586,535.00	$ 5,586,535.00
INP40	REUBICACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN QUE ALIMENTA TRANSFORMADOR EXISTENTE DEL PARQUE ALEDAÑO AL HOSPITAL	un	1.00	$ 3,546,648.00	$ 3,546,648.00	$ 3,546,648.00
INP41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LINEA 13.2 KV (MT 813-1)	un	1.00	$ 9,373,234.00	$ 9,373,234.00	$ 9,373,234.00
INP42	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA PUNTO DE CONEXIÓN EN RED TRIFÁSICA.	un	1.00	$ 5,640,847.00	$ 5,640,847.00	$ 5,640,847.00
INP43	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICA, FIN DE LÍNEA EN 13.2 KV (MT 331), INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DE CAJA CORTACIRCUITO Y BAJANTE DE RED EN CONDUCTOR XLPE	un	1.00	$ 11,914,875.00	$ 11,914,875.00	$ 11,914,875.00
INP44	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA EN POSTE CONTADOR ELECTRONICO 3X220/127 V, SA HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA	un	1.00	$ 53,070,140.00	$ 53,070,140.00	$ 53,070,140.00
INP45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE M.T. TRIFÁSICA EN CONDUCTOR ECOLOGICO 3XCF 63, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO	m	105.00	$ 637,214.00	$ 637,214.00	$ 637,214.00
INP46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE M.T. TRIFÁSICA EN CONDUCTOR ECOLOGICO 2XCF 63, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO	m	30.00	$ 617,870.00	$ 617,870.00	$ 617,870.00
INP47	Certificación Retilap	un	1.00	$ 120,556,520.00	$ 120,556,520.00	$ 120,556,520.00
INP48	Certificación Retie Subestación Acometida Mt Acometida Bt Tableros Generales Tableros Parciales Salidas De Uso Final Ups	un	1.00	$ 143,064,450.00	$ 143,064,450.00	$ 143,064,450.00
INP49	Plan de compensacion forestal	un	1.00	$ 35,620,000.00	$ 35,620,000.00	$ 35,620,000.00
INP50	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VIAS 10"x10"	un	1.00	$ 730,000.00	$ 730,000.00	$ 730,000.00
INP51	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VIAS 8"x8"	un	1.00	$ 690,000.00	$ 690,000.00	$ 690,000.00
INP52	GATEWAY SIERRA MONITOR BACKNET MSTP/ MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO SALA ESPERA	un	1.00	$ 45,670,000.00	$ 45,670,000.00	$ 45,670,000.00
INP53	TABLERO DE CONTROL ADICIONAL PARA SALA DE ESPERA	un	1.00	$ 13,460,329.48	$ 13,460,329.48	$ 13,460,329.48
INP54	CANALIZACIONES DE CONTROL INCLUYE: INTEGRACIÓN CVV, INTEGRACION VRF, INTEGRACION SISTEMA BAS VRF Y AUTOMATIZACIÓN VENTILACIÓN. SALE DE ESPERA	un	1.00	$ 240,000,000.00	$ 240,000,000.00	$ 240,000,000.00

COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE COVEÑAS
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	DECIOCHO (18) MESES
PLAZO	31/05/2024
FECHA INICIO	30/11/2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	$ 34,420,762,624.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 37,181,393,077.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL COVEÑAS 2024
INTERVENTOR	

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
INP55	P00-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.70 x 2.40 mt + MONTANTE 0.70x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. SAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2". SOLDADAS	un	8.00	$ 3,646,019.00	$ 3,646,019.00	$ 3,646,019.00
INP56	P00-K SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO HOLANDESA 0.70x2.40 mts + MONTANTE: 0.70x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM + MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE.	un	1.00	$ 2,985,795.00	$ 2,985,795.00	$ 2,985,795.00
INP57	P01-C SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CORREDIZA ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un	1.00	$ 5,175,684.00	$ 5,175,684.00	$ 5,175,684.00
INP58	P01-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un	75.00	$ 3,761,303.00	$ 3,761,303.00	$ 3,761,303.00
INP59	P01-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO., MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0.07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.,	un	18.00	$ 3,181,410.00	$ 3,181,410.00	$ 3,181,410.00
INP60	P02-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE., MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un	31.00	$ 3,706,695.00	$ 3,706,695.00	$ 3,706,695.00
INP61	P02-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO., MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.,	un	1.00	$ 4,691,655.00	$ 4,691,655.00	$ 4,691,655.00

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE COVEÑAS
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	
PLAZO	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA INICIO	31/05/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34.420,762,624.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 37,181,393,077.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoría	Valor Pactado/Determinado
INP62	P08-NJ. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.60 x2.40 mts + MONTANTE 1.60x0.30 mts. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0.20 CM X 0.70 CM + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.	un	10.00	$ 7,936,515.00	$ 7,936,515.00	$ 7,936,515.00
INP63	P03-D. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PLEGABLE ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.	un	4.00	$ 5,635,224.00	$ 5,635,224.00	$ 5,635,224.00
INP64	P03-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.00 x 2.40 mt + MONTANTE 1.00x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un	61.00	$ 4,429,350.00	$ 4,429,350.00	$ 4,429,350.00
INP65	P03-N. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts. ABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un	4.00	$ 5,267,295.00	$ 5,267,295.00	$ 5,267,295.00
INP66	P04-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.10 x 2.40 mt + MONTANTE 1.10x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un	35.00	$ 4,255,200.00	$ 4,255,200.00	$ 4,255,200.00
INP67	P05-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 mt + MONTANTE 1.20x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un	12.00	$ 4,559,126.00	$ 4,559,126.00	$ 4,559,126.00
INP68	P07-NJ. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.40 x2.40 mts + MONTANTE 1.40x0.30 mts. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0.20 CM X 0.70 CM + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.	un	2.00	$ 4,548,825.00	$ 4,548,825.00	$ 4,548,825.00

COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO PUO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE COVEÑAS
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	DECIOCHO (18) MESES
PLAZO	31/05/2024
FECHA INICIO	30/11/2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	$ 34,420,762,624.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 37,181,393,077.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
INTERVENTOR	

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario on Costo Directo		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
INP69	P06-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 mt + MONTANTE 1.0x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SOBRE O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un	4.00	$ 4,066,740.00	$ 4,066,740.00	$ 4,066,740.00
INP70	P00A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.70x2.30 mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un	2.00	$ 3,824,445.00	$ 3,824,445.00	$ 3,824,445.00
INP71	P00B SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts+MONTANTE 0.70x0.30 M mts. HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un	15.00	$ 3,908,578.00	$ 3,908,578.00	$ 3,908,578.00
INP72	P01A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.80x2.40+MONTANTE 0.80x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un	8.00	$ 3,238,055.00	$ 3,238,055.00	$ 3,238,055.00
INP73	P01B UMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts+MONTANTE 0.80x0.30 M mts. HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un	15.00	$ 3,923,871.00	$ 3,923,871.00	$ 3,923,871.00
INP74	P02A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.90x2.40+MONTANTE 0.90x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un	2.00	$ 4,755,858.00	$ 4,755,858.00	$ 4,755,858.00
INP75	P03A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.00x2.40+MONTANTE 1.00x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un	2.00	$ 3,695,265.00	$ 3,695,265.00	$ 3,695,265.00
INP76	P07A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.40x2.40+MONTANTE 1.40x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un	4.00	$ 3,695,265.00	$ 3,695,265.00	$ 3,695,265.00

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE COVEÑAS
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	
PLAZO	DECIOCHO (18) MESES
FECHA INICIO	31/05/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,420,762,624.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 37,181,393,077.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
INP77	P06A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.20x2.40+MONTANTE 1,20x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO), CANTIDAD 4 POR HOJA.	un	4.00	$ 4,015,313.00	$ 4,015,313.00	$ 4,015,313.00
INP78	P07-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts+MONTANTE 140x0,30, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un	2.00	$ 4,015,313.00	$ 4,015,313.00	$ 4,015,313.00
INP79	P02-P PUERTA METÁLICA 0,90 x 2.40 mts+MONTANTE 0,90x0,30 mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE + VENTANA LATERAL SEGÚN DETALLE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un	1.00	$ 4,104,348.00	$ 4,104,348.00	$ 4,104,348.00
INP80	P06-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA PERSIANA 1,20X2,37, 1.20 x 2.40 mts+MONTANTE 120x0,30 O 1,20x1,80, HOJAS CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18, 2 MODULOS DE PERSIANA METÁLICA LÁMINA CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, COLOR IGUAL A HOJA, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2".	un	8.00	$ 3,832,429.00	$ 3,832,429.00	$ 3,832,429.00
INP81	P09-AJ SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA + LÁMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1.80 x 2.40, HOJAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM X 0,70 CM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X	un	1.00	$ 7,419,128.00	$ 7,419,128.00	$ 7,419,128.00
INP82	P08R, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1.60 X 2.40+MONTANTE 1,60x0,30, HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0,20 CM X 0,70 CM. + BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE, MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE, BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un	3.00	$ 4,311,375.00	$ 4,311,375.00	$ 4,311,375.00
INP83	P05H SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 1.20x 2.40 mts HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + LÁMINA DE PLOMO, MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 x 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un	1.00	$ 4,982,157.00	$ 4,982,157.00	$ 4,982,157.00
INP84	P02R, SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 0.90X 2.40+MONTANTE 0,90x0,30, HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0,20 CM X 0,70 CM. + BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un	3.00	$ 2,668,275.00	$ 2,668,275.00	$ 2,668,275.00

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE COVEÑAS
PLAZO	DECIOCHO (18) MESES
FECHA INICIO	31/05/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,420,762,624.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 37,181,393,077.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
INP85	P10 E SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO 2.00X2.40, HOJA ACUSTICA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, AL INTERIOR CON RELLENO EN BLACK TEATHER DE FIBER GLASS O SIMILAR, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS, EMPAQUETADOS ENTRE MARCO Y HOJA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR IGUAL A HOJA. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 16.Los componentes deben contar con certificación UL	un	3.00	$ 2,035,800.00	$ 2,035,800.00	$ 2,035,800.00
INP86	P01L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0.80 X 2.40+MONTANTE 0.80*0.30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un	8.00	$ 3,638,925.00	$ 3,638,925.00	$ 3,638,925.00
INP87	P02L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0.90 X 2.40+MONTANTE 0.90*0.30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un	15.00	$ 4,092,525.00	$ 4,092,525.00	$ 4,092,525.00
INP88	P02V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 0.90 X 2.40 + MONTANTE 0.90x0.30 Mts. PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRÁULICA	un	13.00	$ 3,852,360.00	$ 3,852,360.00	$ 3,852,360.00
INP89	P03V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1.00 X 2.40 + MONTANTE 1.00x0.30 Mts. PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRÁULICA	un	2.00	$ 4,280,377.50	$ 4,280,377.50	$ 4,280,377.50
INP90	P05L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1.20 X 2.40 Mts +MONTANTE 1.20*0.30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un	2.00	$ 5,457,510.00	$ 5,457,510.00	$ 5,457,510.00
INP91	P09V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1.80 X 2.40 + MONTANTE 1.80x0.30 Mts. PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRÁULICA	un	1.00	$ 7,223,175.00	$ 7,223,175.00	$ 7,223,175.00
INP92	P09L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1.80 X 2.40 Mts +MONTANTE 1.80*0.30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un	7.00	$ 8,186,265.00	$ 8,186,265.00	$ 8,186,265.00
INP93	VE-01A Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 8.10 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0.30 Cms	un	3.00	$ 36,746,888.00	$ 36,746,888.00	$ 36,746,888.00
INP94	VE-01B Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 9.07 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0.30 Cms	un	2.00	$ 41,147,441.00	$ 41,147,441.00	$ 41,147,441.00
INP95	VE-01C Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 7.87 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0.30 Cms	un	2.00	$ 35,703,458.00	$ 35,703,458.00	$ 35,703,458.00
INP96	VE-01D Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Puerta De Acceso En Vidrio 9.13 X 2.90 Mts. 6 Mts + Rejilla Superior H= 0.30 Cms	un	2.00	$ 41,419,640.00	$ 41,419,640.00	$ 41,419,640.00

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE COVEÑAS
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	
PLAZO	DECIOCHO (18) MESES
FECHA INICIO	31/05/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,420,762,624.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 37,181,393,077.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
INP97	VE-01E Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, Junta A Tope. 2 cuerpos 6.10 X 3.20 Mts + Rejilla Superior H= 0,30 Cms	un	1.00	$ 40,191,908.00	$ 40,191,908.00	$ 40,191,908.00
INP98	VE-01F Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076, Junta A Tope. 4 cuerpos 2.29 X 3.20 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts	un	2.00	$ 13,960,131.00	$ 13,960,131.00	$ 13,960,131.00
INP99	VE-01G Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, Junta A Tope. 3 cuerpos 5.43 X 2.90 Mts + Rejilla Superior H= 1,10 Mts	un	2.00	$ 30,792,531.00	$ 30,792,531.00	$ 30,792,531.00
INP100	VE-01H Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, Junta A Tope. 3 cuerpos 8.10 X 2.90 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts	un	1.00	$ 45,933,610.00	$ 45,933,610.00	$ 45,933,610.00
INP101	VE-02A Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 6 cuerpos 7.97 X 2.90 + Rejilla Superior(1.10 Mts)	un	2.00	$ 45,196,404.00	$ 45,196,404.00	$ 45,196,404.00
INP102	VE-02B Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 6 cuerpos 7.85 X 2.90 + Rejilla Superior (1.10 Mts)	un	1.00	$ 44,515,906.00	$ 44,515,906.00	$ 44,515,906.00
INP103	VE-02C Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 6 cuerpos 7.83 X 2.90 + Rejilla Superior (1.10 Mts)	un	1.00	$ 44,402,489.00	$ 44,402,489.00	$ 44,402,489.00
INP104	VE-02D Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 6 cuerpos 7.775 X 2.90 Mts (1.10mts) + Rejilla Superior	un	1.00	$ 44,062,240.00	$ 44,062,240.00	$ 44,062,240.00
INP105	VE-02E Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, Junta A Tope. 6 cuerpos 7.87 Mts (1.10mts) + Rejilla Superior	un	9.00	$ 44,629,322.00	$ 44,629,322.00	$ 44,629,322.00
INP106	VE-02F Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 6 cuerpos 7.7 3 X 2.90 + Rejilla Superior (1.10 Mts)	un	1.00	$ 43,835,408.00	$ 43,835,408.00	$ 43,835,408.00
INP107	VE-02H Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 5 cuerpos 6.505 X 2.90 + Rejilla Superior (1.10 Mts)	un	1.00	$ 36,860,304.00	$ 36,860,304.00	$ 36,860,304.00
INP108	VE-02I Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 4cuerpos 6.23 X 2.90 + Rejilla Superior (1.10 Mts)	un	1.00	$ 35,329,184.00	$ 35,329,184.00	$ 35,329,184.00
INP109	VE-02J Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076,4cuerpos 5.32 X 2.90 + Rejilla Superior (1.10 Mts)	un	1.00	$ 30,168,741.00	$ 30,168,741.00	$ 30,168,741.00
INP110	VE-02K Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 4.03x2.90 + Rejilla Superior (1.10 Mts)	un	2.00	$ 22,853,388.00	$ 22,853,388.00	$ 22,853,388.00
INP111	VE-02L Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 3.65 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un	3.00	$ 20,698,478.00	$ 20,698,478.00	$ 20,698,478.00
INP112	VE-02N Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 2.97 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un	1.00	$ 16,842,324.00	$ 16,842,324.00	$ 16,842,324.00
INP113	VE-02O Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 2.40 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un	1.00	$ 13,609,958.00	$ 13,609,958.00	$ 13,609,958.00
INP114	VE-03A Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 7.87 X 1.20 + Rejilla Superior (1,00 Mts) 6 Cuerpos	un	3.00	$ 24,546,127.00	$ 24,546,127.00	$ 24,546,127.00
INP115	VE-03B Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Crudo 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 5.20 X 1.20 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos	un	2.00	$ 16,955,740.00	$ 16,955,740.00	$ 16,955,740.00
INP116	VE-03C Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 2.85 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	un	2.00	$ 13,737,552.00	$ 13,737,552.00	$ 13,737,552.00
INP117	VE-03D Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 5.86 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	un	1.00	$ 28,246,334.00	$ 28,246,334.00	$ 28,246,334.00

COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE COVEÑAS
PLAZO	DECIOCHO (18) MESES
FECHA INICIO	31/05/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,420,762,624.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 37,181,393,077.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
INP118	VE-03E Porfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 3,60 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos	un	2.00	$ 17,352,697.00	$ 17,352,697.00	$ 17,352,697.00
INP119	VE-04A Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 7.87 X 2.40 + Rejilla Superior (1.10 Mts) 6 Cuerpos	un	5.00	$ 39,050,657.00	$ 39,050,657.00	$ 39,050,657.00
INP120	VE-04B Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6.79 X 2.40 + Rejilla Superior (1.10 Mts) 5 Cuerpos	un	2.00	$ 33,691,736.00	$ 33,691,736.00	$ 33,691,736.00
INP121	VE-05A. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 6 cuerpos 6.84 X 0.50 Mts	un	1.00	$ 4,848,548.00	$ 4,848,548.00	$ 4,848,548.00
INP122	VE-05B. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 6 cuerpos 5.20 X 0.50 Mts	un	1.00	$ 3,686,030.00	$ 3,686,030.00	$ 3,686,030.00
INP123	VE-05C. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 3.08 X 0.50 Mts	un	2.00	$ 2,183,264.00	$ 2,183,264.00	$ 2,183,264.00
INP124	VE-05D. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 2.95 X 0.50 Mts	un	1.00	$ 2,091,113.00	$ 2,091,113.00	$ 2,091,113.00
INP125	VE-05E. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 1.08 X 1.50 Mts	un	1.00	$ 2,296,680.00	$ 2,296,680.00	$ 2,296,680.00
INP126	VE-05F. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 2.00 X 0.50 Mts	un	1.00	$ 1,417,704.00	$ 1,417,704.00	$ 1,417,704.00
INP127	VE-06A. Ventana Fija Porfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Crudo 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.5 X 1.30 Batiente 0.40 Mts	un	1.00	$ 4,607,538.00	$ 4,607,538.00	$ 4,607,538.00
INP128	VE-06B. Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1.70 X 1.30 Batiente 0.40 Mts	un	1.00	$ 3,133,126.00	$ 3,133,126.00	$ 3,133,126.00
INP129	VE-06C. Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1.40 X 1.30 Batiente 0.40 Mts	un	2.00	$ 2,580,221.00	$ 2,580,221.00	$ 2,580,221.00
INP130	VE-06D. Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1.11 X 1.30 Mts Batiente 0.40 Mts	un	4.00	$ 2,045,747.00	$ 2,045,747.00	$ 2,045,747.00
INP131	VE-06E. Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.18 X 1.30 Mts Batiente 0.40 Mts	un	2.00	$ 4,017,773.00	$ 4,017,773.00	$ 4,017,773.00
INP132	VE-06F. Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. 2.50 X 1.30 Mts	un	2.00	$ 4,607,538.00	$ 4,607,538.00	$ 4,607,538.00
INP133	VE-09A. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 7.12 X 0.90 Mts	un	1.00	$ 9,084,647.00	$ 9,084,647.00	$ 9,084,647.00
INP134	VE-09B. porfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 0.90 X 1.70 Mts	un	1.00	$ 2,169,087.00	$ 2,169,087.00	$ 2,169,087.00
INP135	VE-10A-Ventana Tipo Guillotina perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038 (0.60 X 1.30m)	un	7.00	$ 1,105,809.00	$ 1,105,809.00	$ 1,105,809.00
INP136	VE-13A. porfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 1 Cuerpo 1.60 X 1.90 Mts	un	1.00	$ 4,309,820.00	$ 4,309,820.00	$ 4,309,820.00
INP137	VE-13B. porfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.28 X 1.30 Mts Batiente 1.00 Mts	un	1.00	$ 4,202,075.00	$ 4,202,075.00	$ 4,202,075.00
INP138	VE-13C. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 1.90 X 1.30 Mts Batiente 0.80 Mts	un	1.00	$ 3,501,729.00	$ 3,501,729.00	$ 3,501,729.00
INP139	VE-13D. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 3.06 X 1.90 Mts Batiente 0.80 Mts	un	1.00	$ 8,242,531.00	$ 8,242,531.00	$ 8,242,531.00

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE COVEÑAS
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	
PLAZO	DECIOCHO (18) MESES
FECHA INICIO	31/05/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,420,762,624.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 37,181,393,077.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
INP140	VE-13E. Ventana Fija perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 2.36 X 1.90 Mts Batiente 0.60 Mts	un	1.00	$ 6,410,857.00	$ 6,410,857.00	$ 6,410,857.00
INP141	VE-13F. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 4.00 X 1.90 Mts	un	1.00	$ 10,774,550.00	$ 10,774,550.00	$ 10,774,550.00
INP142	VE-13G. Ventana Fija perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio LaminadoTemplado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 2.31 X 1.90 Mts Batiente 0.80 Mts	un	2.00	$ 6,222,303.00	$ 6,222,303.00	$ 6,222,303.00
INP143	VE-13H. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 2.00 X 1.60 Mts	un	1.00	$ 4,536,653.00	$ 4,536,653.00	$ 4,536,653.00
INP144	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 24.000 BTU	un	1.00	$ 6,360,000.00	$ 6,360,000.00	$ 6,360,000.00
INP145	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 36.000 BTU	un	3.00	$ 8,044,551.32	$ 8,044,551.32	$ 8,044,551.32
INP146	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 58.000 BTU	un	6.00	$ 14,373,800.00	$ 14,373,800.00	$ 14,373,800.00
INP147	D QMD WIND FREE 12.300 BTU	un	1.00	$ 9,378,000.00	$ 9,378,000.00	$ 9,378,000.00
INP148	PARED QMD WIND FREE 23.200 BTU	un	1.00	$ 12,123,400.00	$ 12,123,400.00	$ 12,123,400.00
INP149	TECHO 47.800 BTU	un	2.00	$ 9,068,000.00	$ 9,068,000.00	$ 9,068,000.00
INP150	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 51KBTU REF: MXJ-YA1509M	un	1.00	$ 1,092,000.00	$ 1,092,000.00	$ 1,092,000.00
INP151	OINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 51KBTU - 136KBTU REF: MXJ-YA2512M	un	5.00	$ 1,446,000.00	$ 1,446,000.00	$ 1,446,000.00
INP152	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 136KBTU - 154KBTU REF: MXJ-YA2812M	un	2.00	$ 1,088,600.00	$ 1,088,600.00	$ 1,088,600.00
INP153	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 154KBTU - 240KBTU REF: MXJ-YA2815M	un	1.00	$ 1,560,000.00	$ 1,560,000.00	$ 1,560,000.00
INP154	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 240KBTU - 336KBTU REF: MXJ-YA3419M	un	2.00	$ 1,856,400.00	$ 1,856,400.00	$ 1,856,400.00
INP155	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 336KBTU - 461KBTU REF: MXJ-YA4119M	un	1.00	$ 2,069,400.00	$ 2,069,400.00	$ 2,069,400.00
INP156	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 456KBTU REF: MXJ-TA3819M	un	1.00	$ 1,960,000.00	$ 1,960,000.00	$ 1,960,000.00

Mediante el presente documento, HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ representante legal Interventoria del proyecto y JOSE DAVID FUENTES PEÑA representante legal del Contratista, evaluan y fijan

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
INP9	Caja Inspección 1.0 X 1.0(Con Marco Y Contra Marco)	$ 1,900,650.00
INP10	Caja Inspección 1.6 X 1.6(Con Marco Y Contra Marco)	$ 2,691,306.00
INP11	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1/2" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	$ 10,720.00
INP12	Accesorio Para Tubería De Cobre De 3/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	$ 33,932.00
INP13	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	$ 51,019.00
INP14	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1 1/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	$ 70,041.00
INP15	Soportaria En Riel Chanel Dos Varillas, Y Abrazaderas Metálicas Para Red De Gases Medicinales	$ 58,006.00
INP16	Tubería PVC-C900 DR18 6" AWWA	$ 403,673.00
INP17	Restrictor Hd S1100 6" (Incluye Atranque En Concreto)	$ 1,373,784.00
INP18	Codo 90° Hd Jm X Jm 6" Ul/Fm	$ 1,282,707.00

COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE COVEÑAS
PLAZO	DECIOCHO (18) MESES
FECHA INICIO	31/05/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,420,762,624.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 37,181,393,077.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
INP19	Unión Adapt. AC HD 6" JM X Brida					$ 737,226.00
INP20	Reducción Copa HD MJ X MJ 6"X4" UL/FM					$ 125,398.00
INP21	ALIMENTADORES EN 8(3#750+1#750) CU					$ 16,223,051.00
INP22	ALIMENTADORES EN 8(3#750+1#750)+1#750T CU					$ 16,745,684.00
INP23	ALIMENTADORES EN 3(3#750)+1#750T Cu AWG (TIPO THW)					$ 5,316,933.00
INP24	ALIMENTADORES EN 2(3#750)+2(1#750)1#750T Cu AWG (TIPO THW)					$ 4,913,675.00
INP25	ALIMENTADORES EN 3(3#750)+3(1#750)1#750T Cu AWG (TIPO THW)					$ 6,950,378.00
INP26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO					$ 200,157,204.00
INP27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO T-EI TRANSFERENCIA PARA BOMBA CONTRAINCEDIO 220/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO					$ 22,236,052.00
INP28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO					$ 138,977,216.00
INP29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TI" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO					$ 270,880,023.00
INP30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-XR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.					$ 30,112,439.00
INP31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO					$ 99,921,141.00
INP32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-XR" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.					$ 32,923,555.00
INP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_03 B" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO					$ 16,466,952.00
INP34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_02 A" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO					$ 15,975,292.00
INP35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)					$ 8,792,883.00
INP36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1050 KFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE. HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN					$ 7,009,555.00
INP37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1350 KFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE. HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN					$ 7,451,713.00
INP38	CIMENTACIÓN DE POSTE DE MEDIA TENSIÓN					$ 662,780.00
INP39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13.2 KV (MT 321)					$ 5,586,535.00
INP40	REUBICACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN QUE ALIMENTA TRANSFORMADOR EXISTENTE DEL PARQUE ALEDAÑO AL HOSPITAL					$ 3,546,648.00
INP41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13.2 KV (MT 813-1)					$ 9,373,234.00

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE COVEÑAS
PLAZO	DECIOCHO (18) MESES
FECHA INICIO	31/05/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,420,762,624.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 37,181,393,077.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
INP42	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA PUNTO DE CONEXIÓN EN RED TRIFÁSICA.					$ 5,640,847.00
INP43	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICA, FIN DE LÍNEA EN 13.2 KV (MT 331), INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DE CAJA CORTACIRCUITO Y BAJANTE DE RED EN CONDUCTOR XLPE.					$ 11,914,875.00
INP44	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA EN POSTE CONTADOR ELECTRONICO 3X220/127 V, SA HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE ENERGÍA					$ 53,070,140.00
INP45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE M.T. TRIFÁSICA EN CONDUCTOR ECOLOGICO 3XCF 63, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO					$ 637,214.00
INP46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE M.T. TRIFÁSICA EN CONDUCTOR ECOLOGICO 2XCF 63, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO					$ 617,870.00
INP47	Certificación Retilap					$ 120,556,520.00
INP48	Certificación Retie Subestación Acometida Mt Acometida Bt Tableros Generales Tableros Parciales Salidas De Uso Final Ups					$ 143,064,450.00
INP49	Plan de compensacion forestal					$ 35,620,000.00
INP50	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 10"x10"					$ 730,000.00
INP51	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS. 8"x8"					$ 690,000.00
INP52	GATEWAY SIERRA MONITOR BACKNET MSTP/ MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO SALA ESPERA					$ 45,670,000.00
INP53	TABLERO DE CONTROL ADICIONAL PARA SALA DE ESPERA					$ 13,460,329.48
INP54	CANALIZACIONES DE CONTROL INCLUYE: INTEGRACIÓN CVV, INTEGRACION VRF, INTEGRACION SISTEMA BAS VRF Y AUTOMATIZACIÓN VENTILACIÓN. SALE DE ESPERA					$ 240,000,000.00
INP55	P00-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.70 x 2.40 mt + MONTANTE 0.70x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. SAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS					$ 3,646,019.00
INP56	P00-K SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO HOLANDESA 0.70x2.40 mts + MONTANTE 0.70x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM + MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATT.					$ 2,985,795.00
INP57	P01-C SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CORREDIZA ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.					$ 5,175,684.00
INP58	P01-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.					$ 3,761,303.00
INP59	P01-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO., MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20..					$ 3,181,410.00
INP60	P02-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.					$ 3,706,695.00

COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE COVEÑAS
PLAZO	DECIOCHO (18) MESES
FECHA INICIO	31/05/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,420,762,624.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 37,181,393,077.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
INP61	P02-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0,90 x 2,40 mt + MONTANTE 0,90x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO., MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.,					$ 4,691,655.00
INP62	P08-NJ, SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1,60 x2,40 mts + MONTANTE 1,60x0,30 mts, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM X 0,70 CM + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR, CANTIDAD 4 POR HOJA.					$ 7,936,515.00
INP63	P03-D, SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PLEGABLE ENTAMBORADA 1,00 x2,40 mts + MONTANTE 1,00x0,30 mts, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR, CANTIDAD 4 POR HOJA.					$ 5,635,224.00
INP64	P03-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1,00 x 2,40 mt + MONTANTE 1,00x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.					$ 4,429,350.00
INP65	P03-N, SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1,00 x2,40 mts + MONTANTE 1,00x0,30 mts, ABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.					$ 5,267,295.00
INP66	P04-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1,10 x 2,40 mt + MONTANTE 1,10x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.					$ 4,255,200.00
INP67	P05-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1,20 x 2,40 mt + MONTANTE 1,20x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.					$ 4,559,126.00
INP68	P07-NJ, SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1,40 x2,40 mts + MONTANTE 1,40x0,30 mts, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM X 0,70 CM + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR, CANTIDAD 4 POR HOJA.					$ 4,548,825.00
INP69	P06-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1,20 x 2,40 mt + MONTANTE 1,0x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.					$ 4,066,740.00
INP70	P00A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0,70x2,30 mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO), CANTIDAD 4 POR HOJA.					$ 3,824,445.00
INP71	P00B SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0,70x2,40 mts+MONTANTE 0,70x0,30 M mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS					$ 3,908,578.00
INP72	P01A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0,80x2,40+MONTANTE 0,80x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO), CANTIDAD 4 POR HOJA.					$ 3,238,055.00
INP73	P01B UMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0,80x2,40 mts+MONTANTE 0,80x0,30 M mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS					$ 3,923,871.00

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE COVEÑAS
PLAZO	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA INICIO	31/05/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,420,762,624.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 37,181,393,077.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoría	Valor Pactado/Determinado
INP74	P02A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.90x2.40+MONTANTE 0.90x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO), CANTIDAD 4 POR HOJA.					$ 4,755,858.00
INP75	P03A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.00x2.40+MONTANTE 1.00x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO), CANTIDAD 4 POR HOJA.					$ 3,695,265.00
INP76	P07A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.40x2.40+MONTANTE 1,40x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO), CANTIDAD 4 POR HOJA.					$ 3,695,265.00
INP77	P06A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.20x2.40+MONTANTE 1,20x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO), CANTIDAD 4 POR HOJA.					$ 4,015,313.00
INP78	P07-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts+MONTANTE 140x0,30. HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS					$ 4,015,313.00
INP79	P02-F PUERTA METÁLICA 0,90 x 2.40 mts+MONTANTE 0,90x0,30 mts. HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE + VENTANA LATERAL SEGÚN DETALLE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS					$ 4,104,348.00
INP80	P06-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA PERSIANA 1,20X2,37, 1,20 x 2,40 mts+MONTANTE 120x0,30 O 1,20x1,80. HOJAS CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18. 2 MODULOS DE PERSIANA METÁLICA LÁMINA CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR IGUAL A HOJA, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2",					$ 3,832,429.00
INP81	P09 AJ SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA + LAMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1.80 x 2.40. HOJAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM X 0,70 CM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS					$ 7,419,128.00
INP82	P08R SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1,60 X 2,40+MONTANTE 1,60x0,30. HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0,20 CM X 0,70 CM. + BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE, MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE, BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE					$ 4,311,375.00
INP83	P05H SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 1,20x 2.40 mts HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + LÁMINA DE PLOMO. MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE					$ 4,982,157.00
INP84	P02R. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 0,90X 2,40+MONTANTE 0,90x0,30. HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0,20 CM X 0,70 CM. + BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE					$ 2,668,275.00
INP85	P10 E SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO 2,00X2,40, HOJA ACÚSTICA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, AL INTERIOR CON RELLENO EN BLACK FEATHER DE FIBER GLASS O SIMILAR, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS, EMPAQUETADOS ENTRE MARCO Y HOJA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR IGUAL A HOJA, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 16,Los componentes deben contar con certificación UL					$ 2,035,800.00
INP86	P01L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0,80 X 2,40+MONTANTE 0,80*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS					$ 3,638,925.00
INP87	P02L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0,90 X 2,40+MONTANTE 0,90*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS					$ 4,092,525.00
INP88	P02V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 0,90 X 2,40 + MONTANTE 0,90x0,30 Mts. PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRÁULICA					$ 3,852,360.00

COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE COVEÑAS
PLAZO	DECIOCHO (18) MESES
FECHA INICIO	31/05/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,420,762,624.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 37,181,393,077.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
INP89	P03V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1.00 X 2.40 + MONTANTE 1.00x0.30 Mts. PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL. SIN MARCO. BISAGRA HIDRÁULICA					$ 4,280,377.50
INP90	P05L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1.20 X 2.40 Mts +MONTANTE 1.20*0.30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING. MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2". SOLDADAS					$ 5,457,510.00
INP91	P09V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1.80 X 2.40 + MONTANTE 1.80x0.30 Mts. PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL. SIN MARCO. BISAGRA HIDRÁULICA					$ 7,223,175.00
INP92	P09L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1.80 X 2.40 Mts +MONTANTE 1.80*0.30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING. MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2". SOLDADAS					$ 8,186,265.00
INP93	VE-01A Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 8.10 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0,30 Cms					$ 36,746,888.00
INP94	VE-01B Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 9.07 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0,30 Cms					$ 41,147,441.00
INP95	VE-01C Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 7.87 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0,30 Cms					$ 35,703,456.00
INP96	VE-01D Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Puerta De Acceso En Vidrio 9.13 X 2.90 Mts. 6 Mts + Rejilla Superior H= 0,30 Cms					$ 41,419,640.00
INP97	VE-01E Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 2 cuerpos 8.10 X 3.20 Mts + Rejilla Superior H= 0,30 Cms					$ 40,191,908.00
INP98	VE-01F Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope. 4 cuerpos 2.29 X 3.20 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts					$ 13,960,131.00
INP99	VE-01G Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 3 cuerpos 5.43 X 2.90 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts					$ 30,792,531.00
INP100	VE-01H Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 3 cuerpos 8.10 X 2.90 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts					$ 45,933,610.00
INP101	VE-02A Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.97 X 2.90 + Rejilla Superior(1,10 Mts)					$ 45,196,404.00
INP102	VE-02B Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.85 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)					$ 44,515,906.00
INP103	VE-02C Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.83 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)					$ 44,402,489.00
INP104	VE-02D Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.775 X 2.90 Mts (1.10mts) + Rejilla Superior					$ 44,062,240.00
INP105	VE-02E Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 7.87 Mts (1.10mts) + Rejilla Superior					$ 44,629,322.00
INP106	VE-02F Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.7 3 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)					$ 43,835,408.00
INP107	VE-02H Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5 cuerpos 6.505 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)					$ 36,860,304.00
INP108	VE-02I Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 4cuerpos 6.23 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)					$ 35,329,184.00
INP109	VE-02J Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076.4cuerpos 5.32 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)					$ 30,168,741.00
INP110	VE-02K Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 4.03x2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)					$ 22,853,388.00
INP111	VE-02L Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 3.65 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)					$ 20,698,478.00

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE COVEÑAS
PLAZO	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA INICIO	31/05/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,420,762,624.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 37,181,393,077.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
INP112	VE-02N Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.97 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)					$ 16,842,324.00
INP113	VE-02O Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.40 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)					$ 13,609,958.00
INP114	VE-03A Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 7.87 X 1.20 + Rejilla Superior (1,00 Mts) 6 Cuerpos					$ 24,546,127.00
INP115	VE-03B Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Crudo 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5.20 X 1.20 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos					$ 16,955,740.00
INP116	VE-03C Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.85 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos					$ 13,737,552.00
INP117	VE-03D Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5.86 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos					$ 28,246,334.00
INP118	VE-03E Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 3.60 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos					$ 17,352,697.00
INP119	VE-04A Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 7.87 X 2.40 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos					$ 39,050,657.00
INP120	VE-04B Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6.79 X 2.40 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos					$ 33,691,736.00
INP121	VE-05A. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 6 cuerpos 6.84 X 0.50 Mts					$ 4,848,548.00
INP122	VE-05B. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 6 cuerpos 5.20 X 0.50 Mts					$ 3,686,030.00
INP123	VE-05C. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 3.08 X 0.50 Mts					$ 2,183,264.00
INP124	VE-05D. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 2.95 X 0.50 Mts					$ 2,091,113.00
INP125	VE-05E. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 1.08 X 1.50 Mts					$ 2,296,680.00
INP126	VE-05F. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 2.00 X 0.50 Mts					$ 1,417,704.00
INP127	VE-06A. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Crudo 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.5 X 1.30 Batiente 0.40 Mts					$ 4,607,538.00
INP128	VE-06B. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1.70 X 1.30 Batiente 0.40 Mts					$ 3,133,126.00
INP129	VE-06C. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1.40 X 1.30 Batiente 0.40 Mts					$ 2,580,221.00
INP130	VE-06D. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1,11 X 1,30 Mts Batiente 0,40 Mts					$ 2,045,747.00
INP131	VE-06E. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.18 X 1.30 Mts Batiente 0,40 Mts					$ 4,017,773.00
INP132	VE-06F. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. 2.50 X 1.30 Mts					$ 4,607,538.00
INP133	VE-09A. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 7,12 X 0.90 Mts					$ 9,084,647.00
INP134	VE-09B. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 0.90 X 1.70 Mts					$ 2,169,087.00
INP135	VE-10A-Ventana Tipo Guillotina perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038 (0.60 X 1.30m)					$ 1,105,809.00
INP136	VE-13A. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 1 Cuerpo 1.60 X 1.90 Mts					$ 4,309,820.00

COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE COVEÑAS
PLAZO	DECIOCHO (18) MESES
FECHA INICIO	31/05/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,420,762,624.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 37,181,393,077.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
INP137	VE-13B. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 2.28 X 1.30 Mts Batiente 1.00 Mts					$ 4,202,075.00
INP138	VE-13C. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 1.90 X 1.30 Mts Batiente 0.80 Mts					$ 3,501,729.00
INP139	VE-13D. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 3.06 X 1.90 Mts Batiente 0.80 Mts					$ 8,242,531.00
INP140	VE-13E. Ventana Fija perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 2.38 X 1.90 Mts Batiente 0.60 Mts					$ 6,410,857.00
INP141	VE-13F. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 4.00 X 1.90 Mts					$ 10,774,550.00
INP142	VE-13G. Ventana Fija perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio LaminadoTemplado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 2.31 X 1.90 Mts Batiente 0.80 Mts					$ 6,222,303.00
INP143	VE-13H. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 2.00 X 1.60 Mts					$ 4,536,653.00
INP144	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 24.000 BTU					$ 6,360,000.00
INP145	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 36.000 BTU					$ 8,044,551.32
INP146	CASSETTE 4 VIAS OPCIÓN WIND FREE 58.000 BTU					$ 14,373,800.00
INP147	D QMD WIND FREE 12.300 BTU					$ 9,378,000.00
INP148	PARED QMD WIND FREE 23.200 BTU					$ 12,123,400.00
INP149	TECHO 47.800 BTU					$ 9,068,000.00
INP150	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 51KBTU REF: MXJ-YA1509M					$ 1,092,000.00
INP151	OINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 51KBTU - 136KBTU REF: MXJ-YA2512M					$ 1,446,000.00
INP152	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 136KBTU - 154KBTU REF: MXJ-YA2812M					$ 1,088,600.00
INP153	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 154KBTU - 240KBTU REF: MXJ-YA2815M					$ 1,560,000.00
INP154	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 240KBTU - 336KBTU REF: MXJ-YA3419M					$ 1,856,400.00
INP155	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 336KBTU - 461KBTU REF: MXJ-YA4119M					$ 2,069,400.00
INP156	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 456KBTU REF: MXJ-TA3819M					$ 1,960,000.00

Se anexan y hacen parte de la presente los Análisis de Precios No Previstos

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los VEINTICINCO (25) dias del mes Agosto del 2025.

Firma

MARIA INES PINEDA CONTRERAS
REP. LEGAL CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
CONTRATISTA

Firma

HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REP. LEGAL CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERHOSPITAL
COVEÑAS 2024

Coveñas, 27 de agosto de 2025

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario de Infraestructura
Departamento de Sucre
infraestructura@gobsucre.gov.co

OFC-143-INTERHOSPITAL-2024

Atte. Ing. **ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE**
Interventoría Contrato LP-018-2023
Gobernación de Sucre

Referencia: Contrato de Obra No. LP-018-2023
Objeto: Construcción, Equipamiento Fijo y Dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el Municipio de Coveñas, Sucre.

Asunto: Concepto de viabilidad técnica sobre la solicitud de inclusión de ítems no previstos y ajuste de presupuesto

1.1 I. ANÁLISIS GENERAL

En atención a la solicitud presentada por el **Consorcio Interhospital Coveñas 2024**, radicada el 25 de agosto de 2025, y en cumplimiento de las funciones de interventoría, se realizó la revisión técnica, documental y de campo sobre los ítems no previstos solicitados.

Los ajustes obedecen a **condiciones técnicas reales detectadas en la ejecución**, la actualización de diseños especializados, los requerimientos funcionales hospitalarios y el cumplimiento de normas técnicas nacionales e internacionales.

La infraestructura hospitalaria, por sus características, requiere sistemas de soporte altamente especializados en **ingeniería civil, eléctrica, mecánica, sanitaria y ambiental**, con el fin de garantizar **asepsia, continuidad del servicio, seguridad eléctrica, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental**.

2.1 II. ANÁLISIS DETALLADO POR DISCIPLINA

1. Ingeniería Civil y Arquitectura

- **Cajas de inspección (INP. 9 y 10):** necesarias para accesibilidad a redes subterráneas. Se acogen a lo establecido en la **NTC 1500** para cámaras de inspección, asegurando hermeticidad, resistencia estructural y facilidad de mantenimiento.
- **Puertas y ventanas (INP. 55 a 143):** los diseños propuestos responden a criterios de **aislamiento acústico, resistencia mecánica y control de infecciones intrahospitalarias**. El uso de laminados templados cumple la **NTC 3536** y el **Reglamento NSR-10, título J (no estructural)**, que exige resistencia a cargas de viento y seguridad para usuarios.

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

- **Ajustes en carpinterías metálicas y de vidrio:** aseguran **estanqueidad al aire**, control solar y resistencia a ambientes salinos, fundamentales en zona costera.

2. Ingeniería Eléctrica

- **Alimentadores de potencia en cobre (INP. 21 a 25):** dimensionados según **RETIE 2023** y normas **IEC/NEC**, garantizando conductividad, reducción de pérdidas y seguridad frente a sobrecalentamientos. Su configuración (8 conductores, secciones hasta 750 MCM) permite transportar cargas críticas de áreas hospitalarias como quirófanos, UCI y equipos de imagenología.
- **Tableros eléctricos generales, de emergencia y de transferencia (INP. 26 a 35):** esenciales para garantizar la **selectividad, coordinación de protecciones y confiabilidad del sistema eléctrico hospitalario**. Se ajustan a diagramas unifilares aprobados y deben cumplir con certificaciones RETIE y UL/ANSI.
- **Redes de media tensión y reubicación de líneas (INP. 36 a 43):** aseguran continuidad de suministro en 13,2 kV, con estructuras horizontales trifásicas diseñadas según **NTC 2050** y normas **IEEE C2 (National Electrical Safety Code)**.
- **Equipos de medida (INP. 44):** homologados según empresas comercializadoras, necesarios para facturación y control de consumos hospitalarios.
- **Certificaciones RETIE y RETILAP (INP. 47 y 48):** garantizan cumplimiento de la normatividad eléctrica y de iluminación, esenciales para la legalización de la infraestructura y la seguridad de usuarios.

3. Ingeniería Mecánica y Electromecánica

- **Red de gases medicinales (INP. 11 a 15):** corresponde a un sistema crítico hospitalario. El uso de accesorios y tuberías en cobre desoxidado bajo norma **ISO 7396-1** garantiza la pureza de oxígeno y demás gases, evitando contaminación. Los soportes metálicos (riel Chanel, abrazaderas) cumplen normas de seguridad antisísmica y anti vibración.
- **Climatización y automatización (INP. 50 a 56, 144 a 156):**
    - Cassettes y difusores garantizan distribución uniforme del aire acondicionado, con opción *wind free* que reduce turbulencias y riesgos de contaminación cruzada.
    - Tableros de control y gateways BACnet/Modbus permiten la integración a un **sistema BAS (Building Automation System)**, alineado con estándares **ASHRAE** para hospitales.
    - Y-joints aseguran flexibilidad y modulación de equipos VRF, optimizando el consumo energético.

4. Ingeniería Sanitaria e Hidrosanitaria

- **Cajas de inspección y redes PVC-C900 (INP. 16 a 20):** seleccionadas conforme a **NTC 2886** para conducción de agua potable y resistencia a presión. Los accesorios hidráulicos HDPE y restricciones de concreto evitan fugas y pérdidas.
- **Accesorios hidráulicos en hospitales:** indispensables para continuidad del suministro de agua en quirófanos, UCI y áreas de esterilización.

5. **Ingeniería Ambiental**

- **Plan de compensación forestal (INP. 49):** responde a obligaciones de compensación establecidas en la licencia ambiental, conforme al **Decreto 1076 de 2015** y lineamientos de la ANLA. Su implementación garantiza sostenibilidad y equilibrio con el entorno costero.

III. ANÁLISIS ECONÓMICO

- De acuerdo con la solicitud del contratista, la inclusión de los ítems no previstos y ajustes de obra civil requiere adicionar un valor de **$6.046.331.265,00**, lo que implica los siguientes cambios contractuales:
- **Valor inicial de la obra civil:** $31.048.788.600,00
- **Valor ajustado de la obra civil:** $37.095.119.865,00
- **Valor total del contrato inicialmente aprobado:** $37.181.393.077,00
- **Valor total del contrato con la adición solicitada:** $43.227.724.342,00
- Este incremento corresponde al **16,26 % del valor inicial del contrato** y se enmarca en los límites previstos en el **artículo 40 de la Ley 80 de 1993** y el **artículo 20 de la Ley 1150 de 2007**, en concordancia con lo dispuesto por el **Estatuto de Contratación Pública**.

3.1 IV. CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA

Luego de la revisión técnica interdisciplinaria, esta interventoría concluye que los ítems solicitados por el contratista resultan **viables y necesarios** para garantizar:

- Cumplimiento de **normatividad técnica vigente** (RETIE, RETILAP, NTC, ISO hospitalarias).
- Mayor **durabilidad y confiabilidad** de la infraestructura hospitalaria en ambiente costero.
- Continuidad de servicios esenciales en áreas críticas de salud.
- Optimización de recursos públicos al evitar reprocesos, fallas prematuras y mantenimientos correctivos costosos.

- Alineación con los principios de **planeación, eficiencia, eficacia, calidad y sostenibilidad fiscal**.

No obstante, se precisa que la **formalización de los ajustes y la adición presupuestal** deberá ser realizada por la **Entidad Contratante**, a través de la correspondiente modificación contractual.

4.1 V. CONCLUSIÓN FINAL

La interventoría **CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE** la solicitud del contratista y recomienda la inclusión de los ítems descritos en el anexo, en tanto aseguran la operación integral, segura y sostenible del Hospital del Golfo de Morrosquillo.

Cordialmente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
Interventor del Contrato LP-018-2023
Gobernación de Sucre

Gmail Secretaria de Infraestructura Departamento De Sucre <infraestructura@sucre.gov.co>

ADICION DE RECURSOS A CONTRATO ESPEC+ÍFICO

3 mensajes

Secretaria de Infraestructura Departamento De Sucre <infraestructura@sucre.gov.co> 5 de septiembre de 2025, 18:44
Para: correo@minsalud.gov.co, nhernandez@minsalud.gov.co
Cc: llcapote@minsalud.gov.co, "salud @sucre.gov.co" <salud@sucre.gov.co>, edith.sierra@gobsucre.gov.co, Osvaldo Enrique Mattos Ospino <omattos@enterritorio.gov.co>, Nhur Janeth Pertuz Sanchez <npertuz@enterritorio.gov.co>, William Armando Monroy Tinjaca <wmonroy@enterritorio.gov.co>, Wilmer David Perez Roca <wperez1@enterritorio.gov.co>

Buenas tardes:

De manera atenta enviamos a ustedes comunicación mediante la cual se solicita la adición de recursos al Contrato Específico 2230170MSPS-681-2023 proyecto "Construcción, Equipamiento Fijo y Dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el Municipio de Coveñas, Sucre".

Cordialmente,

LEDYS LUZ VERGARA RUIZ
SECRETARIA EJECUTIVA

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura

1799-MINSALUD..pdf
533K

Secretaria de Infraestructura Departamento De Sucre <infraestructura@sucre.gov.co> 8 de septiembre de 2025, 16:11
Para: correo@minsalud.gov.co, nhernandez@minsalud.gov.co
Cc: lcapote@minsalud.gov.co, "salud @sucre.gov.co" <salud@sucre.gov.co>, edith.sierra@gobsucre.gov.co, Osvaldo Enrique Mattos Ospino <omattos@enterritorio.gov.co>, Nhur Janeth Pertuz Sanchez <npertuz@enterritorio.gov.co>, William Armando Monroy Tinjaca <wmonroy@enterritorio.gov.co>, Wilmer David Perez Roca <wperez1@enterritorio.gov.co>

Buenas tardes damos alcance al correo del 4 de septiembre de 2025, en el sentido que anexamos concepto de la viabilidad técnica de la Interventoría y soporte de la solicitud de la obra Hospital de Coveñas.

Cordialmente,

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura

[El texto citado está oculto]

1799-MINSALUD..pdf
533K

Secretaria de Infraestructura Departamento De Sucre <infraestructura@sucre.gov.co> 8 de septiembre de 2025, 16:15
Para: correo@minsalud.gov.co, nhernandez@minsalud.gov.co
Cc: lcapote@minsalud.gov.co, "salud @sucre.gov.co" <salud@sucre.gov.co>, edith.sierra@gobsucre.gov.co, Osvaldo Enrique Mattos Ospino <omattos@enterritorio.gov.co>, Nhur Janeth Pertuz Sanchez <npertuz@enterritorio.gov.co>, William

Armando Monroy Tinjaca <wmonroy@enterritorio.gov.co>, Wilmer David Perez Roca <wperez1@enterritorio.gov.co>

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

1799-MINSALUD..pdf
533K

SOLICITUD ADICIONAL HOSPITAL GOLFO.pdf
3172K

Gobernación de
Sucre

800.11-03/SI – . 1799

Sincelejo, 5 de septiembre de 2025

Doctores:
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
Ministro de Salud
correo@minsalud.gov.co

NELSON DAVID HERNANDEZ PINTO
Subdirector de Infraestructura en Salud
Ministerio de Salud y Protección Social
nhernandez@minsalud.gov.co
Carrera 13 No. 32 - 76, Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO ESPECÍFICO No. 2230170/MSPS-681-2023, proyecto *"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"*

Asunto: adición de recursos al Contrato Especifico.

Respetados doctores,

En atención a oficio recibido de la interventoria CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024 identificado con consecutivo OFC-143-INTERHOSPITAL-2024 de fecha 27 de agosto de 2025, por el cual se emite concepto de viabilidad técnica sobre la solicitud de inclusión de ítems no previstos y ajuste de presupuesto del Contrato de Obra No. LP-018-2023 derivado del Contrato Especifico de la referencia, presentada por el contratista CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE, cuyo objeto es *"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"*; se le informa que la entidad territorial revisó el concepto de la interventoria evidenciando que este es FAVORABLE.

En consecuencia, el ajuste que se pretende realizar está relacionado con ítems no previstos de las áreas de la Ingenieria Civil y Arquitectura, Ingenieria Eléctrica, Ingenieria Mecánica y Electromecánica, Ingenieria Sanitaria e Hidrosanitaria e Ingenieria Ambiental, pero que son necesarios para garantizar *"la operación integral, segura y sostenible del Hospital del Golfo de Morrosquillo"*.

En el concepto de la interventoria se evidencia el análisis económico de la solicitud presentada por el contratista de obra con base en la optimización y/o actualización de diseños

Gobernación de
Sucre

especializados, requerimientos funcionales del orden hospitalario y el cumplimiento de normas técnicas nacionales e internaciones que fueron validadas por la interventoria en el marco de la ejecución de obra.

En este sentido, la inclusión de nuevos ítems y el ajuste de la obra civil determinó que se requiere adicionar al contrato de obra un valor de SEIS MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE **($ 6,046,331,265.00)**, los cuales no están disponibles en la entidad territorial. Por tal razón, nos dirigimos a usted, en el marco del CONTRATO ESPECÍFICO No. 2230170/MSPS-681-2023 para solicitar el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social con la gestión de los recursos adicionales que necesita la obra para su ejecución final.

Con la presente se anexan todos los soportes presentados por el contratista de obra, revisados por la interventoria y remitidos en el mismo sentido al departamento de Sucre como insumo y soportes de la solicitud de adición de recursos al Contrato de Obra No. LP-018-2023.

Cordialmente,

SOMOS SEDE
2027
SUCRE

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario de Infraestructura

Con copia:
lcapote@Minsalud.gov.co
salud@sucre.gov.co;
edith.sierra@gobsucre.gov.co.
omattos@enterritorio.gov.co
npertuz@enterritorio.gov.co
wmonroy@enterritorio.gov.co
wperez1@enterritorio.gov.co

Anexo: Concepto de viabilidad técnica de la interventora y soportes de la solicitud en (1) archivo digital.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Ingrid Reyes Chamorro	Asesora – Secretaria de Infraestructura	
Revisó:	Ismael Sierra Iriarte	Profesional Especializado – Secretaria de Infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente.			

Gobernación de
Sucre

100.11.03/DG No.

Sincelejo, 21 de octubre de 2025

Doctores:
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
Ministro de Salud
correo@minsalud.gov.co

NELSON DAVID HERNANDEZ PINTO
Subdirector de Infraestructura en Salud
Ministerio de Salud y Protección Social
nhernandez@minsalud.gov.co
Carrera 13 No. 32 - 76, Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO ESPECÍFICO No. 2230170/MSPS-681-2023, proyecto *"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"*

Asunto: solicitud de viabilidad Contrato Específico No. 2230170/MSPS-681-2023.

Cordial saludo,

Amablemente me dirijo a usted en representación del departamento de Sucre para solicitarle viabilidad para adicionar recursos al proyecto "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE", en el marco de la ejecución del CONTRATO ESPECÍFICO No. 2230170/MSPS-681-2023 que tiene por objeto:

ENTerritorio, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento de Sucre, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, del Ministerio de Salud y de la Protección Social y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE", el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2023 del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo.

Informamos que los recursos adicionales son el resultado de un ejercicio de optimización de los diseños de redes HVAC y eléctricos del proyecto, realizado por el contratista de obra y presentado al Ministerio de Salud y Protección social mediante oficio 800.11-03/SI – 1799 del 5 de septiembre, radicado 2025423003351252; el cual, entre otros documentos, comprende el balance de obra definido para garantizar *la operación integral, segura y sostenible del Hospital del Golfo de Morrosquillo.*

Gobernación de
Sucre

Actualmente el proyecto cuenta con las siguientes fuentes de financiación y recursos aprobados:

Tipo de Recurso	Entidad	Valor
PGN – Presupuesto General de la Nación	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	$ 28,000,000,000.00
PGN – Presupuesto General de la Nación	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	$ 10,541,852,808.73
TOTAL		$ 38,541,852,808.73

El plazo del contrato específico es: **veintiséis (26) meses.**

Con base en el balance, el contrato derivado No. LP-018-2023, cuyo objeto es *"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"*, requiere recursos adicionales por valor **de SEIS MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($ 6,046,331,265.00) M/CTE.** Estos recursos, a la fecha se encuentran en gestión por parte del departamento de Sucre ante las diferentes entidades nacionales que están cofinanciando el proyecto actualmente; no obstante, se requiere de parte del Ministerio de Salud y Protección Social concepto de viabilidad para adicionar los recursos al Contrato Específico No. 2230170/MSPS-681-2023 y frente a los diseños presentados.

Cordialmente,

LUCY INÉS GARCÍA MONTES
Gobernadora de Sucre

Con copia:
lcapote@Minsalud.gov.co
wmonroy@enterritorio.gov.co
wperez1@enterritorio.gov.co
salud@sucre.gov.co;
edith.sierra@gobsucre.gov.co.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Evelin Lorduy García	Contratista – Secretaría de Infraestructura	
Revisó:	Ismael Sierra Iriarte	Profesional Especializado – Secretaria de Infraestructura	
Revisó:	Jorge Romero Romero	Secretario de Infraestructura departamental	
Aprobó:	Andrés Vivero León	Secretario General	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente.			

Fecha de emisión: 16/12/2025

DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN PRIMARIA

Nombre del proyecto:	Ajuste al proyecto "*CONTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPO DE COVEÑAS , SUCRE*"

1 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO O IPS[1]

Departamento	Sucre
Municipio	Coveñas
Código habilitación	No aplica
Nombre ESE o IPS	No aplica
NIT	No aplica
Carácter territorial	Departamental
Municipio Sede	No aplica
Código sede	No aplica
Nombre sede	No aplica
Nivel de atención	No aplica
Tipología PTRRM viabilizado	TIPOLOGIA IC
Categorización de riesgo	No aplica
Decreto 2193 de 2004 compilado en la Sección 2, Capítulo 8, Título 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 –Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social Integralidad y oportunidad en la entrega de la información	No aplica

2 INFORMACIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO

Problema o necesidad	Deficiente capacidad para la prestación de servicios de salud en el municipio de Coveñas	
Objetivo del proyecto presentado	Mejorar la capacidad para la prestación del servicio en el municipio de Coveñas	
Población objetivo de la intervención	19.789 personas	
Tipo de inversión	Infraestructura física	Infraestructura física

[1] En caso de ser de origen privado.

Plazo ejecución del proyecto (en meses)	Veintitrés (23) Meses	
Entidad ejecutora	Gobernación de Sucre	
Valor total del proyecto (Carta de presentación) Cifras en pesos COL	$45.615.848.618,23 (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS)	
Fuentes de financiación	**Monto**	**Entidad Financiadora**
	$28.000.000.000,00*	DNP- CONPES 4101
	$10.541.852.809,73*	PGN - MSPS
	$6.046.331.270,00**	DNP - FRPT
	$1.027.664.538,50***	Gobernación de Sucre
	$45.615.848.618,23	**Total**
Monto solicitado al MSPS Cifras en pesos COL	$10.541.852.809,73 (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CICUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS)	

*Valores definidos de acuerdo a los siguientes conceptos técnicos de viabilidad:

- Concepto técnico con objeto del proyecto CONTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPO DE COVEÑAS, SUCRE emitido el día 30/11/2022 con un valor de $38.541.852.809,73 y entidad financiadora es PGN – MSPS (Radicado MSPS Nro. 202223212551291)
- Concepto técnico con objeto del proyecto AJUSTE EN FUENTES DE FINANCIACIÓN AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, EQUPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE" emitido el día 30/04/2023 con un valor de $38.541.852.809,73 y las entidades financiadoras son $28.000.000.000,00 - DNP- CONPES 4101 y $10.541.852.809,73 - PGN – MSPS (Radicado MSPS Nro. 202342300932152)

**Bajo carta de compromiso del DNP con radicado DNP Nro. 20254330783271 con fecha del 12/11/2025

*** Bajo la carta de compromisos de la Gobernación de Sucre firmada por la Gobernadora de Sucre Lucy Inés García Montes con fecha del 1/12/2025

3 DOCUMENTACIÓN SOPORTE

El ajuste que presenta la Gobernación de Sucre por medio de la Secretaría de Infraestructura con relación a el ajuste del proyecto en fuentes de financiación para la terminación mediante radicado MSPS Nro. 2025423004595612 y 2025423004595712 del 2/12/2025, donde se encuentra el enlace (https://departamentodesucre-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectos_sid_gobsucre_gov_co/IgCG7m-FFS5hQrcLNEIL0vTRAS1EYEQufVto75X55kG__n4?e=LfXYPL) con la documentación soporte que es parte integral del

presente Concepto Técnico De Viabilidad; el listado de los documentos soportes del proyecto se encuentran en la página 12 a la página 15.

4 ANÁLISIS DEL PROYECTO

4.1 Desde el punto de vista funcional

Teniendo en cuenta que el ajuste solicitado corresponde a el ajuste del proyecto del proyecto de acuerdo a el Balance de obra, diseño HVAC, diseño eléctrico y el componente biomédico para la terminación del proyecto, que el valor del proyecto cambio; que la solicitud de ajuste no incluye ampliación o modificación de la capacidad instalada, el MSPS no realiza estudio sobre este numeral y mantiene los argumentos de viabilidad incluidos en el Concepto Técnico de Viabilidad como VIABLE de fecha 30 de noviembre de 2022, el cual fue enviado al Departamento de Sucre por parte de este Ministerio con el Radicado No 202223212551291 del 22 de diciembre de 2022.

4.2 Desde el punto de vista de infraestructura física

4.2.1 Infraestructura

- Antecedentes de la ESE con respecto a aspectos físico-funcionales.

Se mantiene lo manifestado en el Concepto Técnico emitido el 30 de noviembre de 2022 con el Radicado No 202223212551291 del 22 de diciembre de 2022, mediante el cual este Ministerio da viabilidad al proyecto "CONSTRUCCIÓN, EQUPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE; de acuerdo a la viabilidad emitida se estableció el valor de $38.541.852.809,73 y su entidad financiadora siendo PGN – MSPS.

Se mantiene lo manifestado en el Concepto Técnico emitido el 30 de abril de 2023 con el Radicado No 202342300932152 del 21 de abril de 2023, mediante el cual este Ministerio da viabilidad al proyecto AJUSTE EN FUENTES DE FINANCIACIÓN AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, EQUPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"; de acuerdo a la viabilidad emitida se estableció el valor de $38.541.852.809,73 siendo las entidades financiadoras de la siguiente manera:

- $28.000.000.000,00 - DNP- CONPES 4101
- $10.541.852.809,73 - PGN - MSPS

ANTECEDENTES DEL AJUSTE EN FUENTES DE FINANCIACIÓN AL PROYECTO:

El proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN, EQUPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE", fue presentado por primera vez para evaluación y emisión de concepto técnico de viabilidad, mediante radicado MSPS 202242302410982 del 2022-11-08 a las 17:44:16 en la plataforma Orfeo por la Dra. Martha Eugenia Marsiglia Peña, Líder de Programa Organización y Desarrollo.

Página 5 de 10 Fecha de Versión: 11 de febrero de 2020 De la Evaluación del proyecto, el MSPS emitió el Concepto Técnico de Viabilidad como VIABLE el día 30 de noviembre de 2022, el cual fue enviado al Departamento de Sucre por parte del MSPS con el Rad No 202223212551291 del 22 de diciembre de 2022, con las siguientes Fuentes de financiación:

Fuentes de Financiación y valor del Proyecto inicialmente viabilizado:

Valor total del proyecto (MGA) Cifras en pesos COL	$38.541.852.809,73	
Fuente de financiación	Monto	Entidad Financiadora
	$38.541.852.809,73	PGN - MSPS
	$38.541.852.809,73	Total
Monto solicitado al MSPS Cifras en pesos COL	**$38.541.852.809,73**	

El día 21 de abril de 2023, la Secretaria de Salud Departamental de Sucre solicitó por primera vez el Ajuste en Fuentes de Financiación al proyecto, con el Radicado MSPS No 202342300932152 del 2023-04-21 a las 13:13:51, con asunto: PRESENTACIÓN DEL AJUSTE EN FUENTES DE FINANCIACIÓN AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE" de acuerdo a lo siguiente:

Valor total del proyecto (MGA) Cifras en pesos COL	$38.541.852.809,73	
Fuente de financiación	Monto	Entidad Financiadora
	$ 28.000.000.000,00	DNP-CONPES 4101
	$10.541.852.809,73	PGN - MSPS
	$38.541.852.809,73	Total
Monto solicitado al MSPS Cifras en pesos COL	**$10.541.852.809,73**	

El día 2 de diciembre 2025 la Secretaria de infraestructura de Sucre envió la solicitud de ajuste al proyecto ante este Ministerio mediante los radicados Nro. 2025423004595612 y 2025423004595712 , para ajuste del proyecto en fuentes de financiación para la terminación mediante ajuste del proyecto "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"; con la documentación soporte necesaria para la revisión de los técnicos de este Ministerio del Balance de obra, diseño HVAC, diseño eléctrico y el componente biomédico, así:

DATOS GENERALES DEL AJUSTE DEL PROYECTO:

- **Nombre del proyecto:**
  "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"

- **Valor total del proyecto inicial:**
  $38.541.852.809,73 (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CICUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS)

- **Valor de la adición para el proyecto:**
  $7.073.995.808.5 (SIETE MIL SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CINCO DÉCIMOS), las entidades que financian se comprenden de la siguiente manera:
  - $6.046.331.270,00 - DNP – FRPT
  - $1.027.664.538,50 - Gobernación de Sucre

- **Valor del proyecto final:**
  $45.615.848.618,23 (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS)

Fuentes de financiación

Fuentes de financiación	Monto	Entidad Financiadora
	$28.000.000.000,00*	DNP- CONPES 4101
	$10.541.852.809,73*	PGN - MSPS
	$6.046.331.270,00**	DNP - FRPT
	$1.027.664.538,50***	Gobernación de Sucre
	$45.615.848.618,23	**Total**

*Valores definidos de acuerdo a los siguientes conceptos técnicos de:
- Concepto técnico con objeto del proyecto CONTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPO DE COVEÑAS, SUCRE emitido el día 30/11/2022 con un valor de $38.541.852.809,73 y entidad financiadora es PGN – MSPS (Radicado MSPS Nro. 202223212551291)
- Concepto técnico con objeto del proyecto AJUSTE EN FUENTES DE FINANCIACIÓN AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, EQUPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE" emitido el día 30/04/2023 con un valor de $38.541.852.809,73 y las entidades financiadoras son $28.000.000.000,00 - DNP- CONPES 4101 y $10.541.852.809,73 - PGN – MSPS (Radicado MSPS Nro. 202342300932152)

**Bajo carta de compromiso del DNP con radicado DNP Nro. 20254330783271 con fecha del 12/11/2025

*** Bajo la carta de compromisos de la Gobernación de Sucre firmada por la Gobernadora de Sucre Lucy Inés García Montes con fecha del 1/12/2025

- **Tiempo de ejecución inicial del proyecto:**
  Dieciocho (18) meses

- **Tiempo de prorroga:**
  Cinco (5) meses

- **Tiempo de ejecución final del proyecto:**
  Veintitrés (23) meses

- **Estado actual del proyecto:**
  Actualmente, la ejecución de obra reporta un avance de 56,55%, sobre las condiciones pactadas contractualmente en la actualidad; no obstante, el proyecto requiere una adición de recursos para garantizar la

operación integral, segura y sostenible del Hospital del Golfo de Morrosquillo. (Carta de presentación del proyecto).

COMPETENCIAS DEL MSPS:

El MSPS, en su área de Infraestructura en Salud, revisa para este proyecto:

- Que las propuestas arquitectónicas contengan de manera organizada, los requerimientos aprobados por la Subdirección de Prestación de Servicios
- Que el aspecto arquitectónico funcional cumpla con la normativa vigente para tal aspecto, y está en condiciones de ser habilitado al funcionamiento para prestar los servicios de salud.
- Que cuente con los estudios técnicos de ingeniería y que estos sean coherentes entre sí y con los planos arquitectónicos. La responsabilidad del contenido es de los respectivos autores de los estudios.
- Que se anexen los documentos que garanticen el cierre financiero del proyecto

PROCEDIMIENTO APLICADO:

El proyecto presentado fue sometido estrictamente a lo establecido en el PROCESO GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD del MSPS, así:

- **Procedimiento:**
  PSSP03 Emisión de concepto técnico de viabilidad a proyectos de inversión orientados al fortalecimiento de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud.
- **Formatos del procedimiento:**
  - *PSSF02 Concepto técnico de pertinencia.*

DOCUMENTACIÓN EVALUADA PARA EMISIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO:

El MSPS evaluó para la emisión del Concepto Técnico, los documentos entregados mediante el Radicado MPSP Nro. 2025423004595612 y 2025423004595712 del 2/12/2025 de acuerdo a Balance de obra, diseño HVAC, diseño eléctrico y el componente biomédico.

REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA:

- *Que las propuestas arquitectónicas contengan de manera organizada, los requerimientos aprobados por la Subdirección de Prestación de Servicios.*
- *Que el aspecto arquitectónico funcional cumpla con la normativa vigente para tal aspecto, y está en condiciones de ser habilitado al funcionamiento para prestar los servicios de salud.*
- *Que cuente con los estudios técnicos de ingeniería y que estos sean coherentes entre sí y con los planos arquitectónicos. La responsabilidad del contenido es de los respectivos autores de los estudios.*

El MSPS revisó la documentación entregada para el ajuste del proyecto presentándose en Balance de obra, diseño HVAC, diseño eléctrico y el componente biomédico, la Secretaria de Infraestructura de Sucre, mediante la cual se establece que: *(abro comillas) Que la revisión de Estudios y Diseños del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE, se realizó debido a contaminación cruzada y actualización de RETIE; en efecto, la actualización corresponde a un balance de obra...." (cierro comillas).*

Por lo anterior, el MSPS realiza análisis sobre este numeral y se mantiene lo viabilizado el día 30 de noviembre de 2022, el cual fue enviado al Departamento de Sucre por parte del MSPS con el Rad No 20222300135872l del 22 de diciembre

de 2022 y adicional se realiza la revisión del Balance de obra, diseño HVAC, diseño eléctrico y el componente biomédico presentado.

Tanto el diseño arquitectónico, como los diseños de las ingenierías, planos, memorias, estudios, programación de obra, presupuesto y especificaciones técnicas que fueron presentados al MSPS como soporte al proyecto, son responsabilidad del Departamento de Sucre, ya que la etapa de planeación, la de formulación y la de presentación del proyecto estuvo exclusivamente a su cargo, lo cual se ratifica mediante las Certificaciones que sustentan el Proyecto presentado, adicional la Gobernación de Sucre mediante la Secretaria de Infraestructura Certifica que reviso la documentación correspondiente a la adición y prórroga del proyecto presentados con los radicados MSPS Nro. 2025423004595612 y 2025423004595712 del 2/12/2025.

- *Cumplimiento de la normatividad de infraestructura física hospitalaria.*

Teniendo en cuenta que el ajuste solicitado corresponde a un ajuste del proyecto con Balance de obra, diseño HVAC, diseño eléctrico y el componente biomédico el presente análisis, incluye aspectos relacionados con el Cumplimiento de la normatividad de infraestructura física hospitalaria, el MSPS no realiza estudio sobre este numeral y mantiene los argumentos de viabilidad incluidos en el Concepto Técnico de Viabilidad como VIABLE de fecha 30 de noviembre de 2022, el cual fue enviado al Departamento de Sucre por parte de este Ministerio con el Radicado Nro. 202223212551291 del 22 de diciembre de 2022.

- *Análisis presupuestal*

Teniendo en cuenta que el ajuste solicitado corresponde al Balance de obra, diseño HVAC, diseño eléctrico, incluye aspectos relacionados con el Presupuesto, el MSPS realiza estudio sobre este numeral.

4.1.1 Equipamiento fijo o Equipo industrial de uso hospitalario, y o dotación biomédica.

- *Coherencia del equipamiento requerido con el plan de Acción Territorial y el portafolio de servicios del prestador.*

Teniendo en cuenta que el ajuste del proyecto, objeto del presente análisis, incluye ajustes a la coherencia del equipamiento requerido con el plan de Acción Territorial y el portafolio de servicios del prestador, el MSPS realiza la revisión sobre el componente biomédico manteniendo los argumentos de viabilidad incluidos en el Concepto Técnico de Viabilidad como VIABLE de fecha 30 de noviembre de 2022, el cual fue enviado al Departamento de Sucre por parte de este Ministerio con el Radicado No 202223212551291 del 22 de diciembre de 2022 y actualizando valores acorde a los Radicado MSPS Nro. 2025423004595612 y 2025423004595712 del 2/12/2025.

- *Análisis presupuestal*

Teniendo en cuenta que el ajuste solicitado corresponde únicamente al Ajuste en Fuentes de Financiación del proyecto objeto del presente análisis, y no incluye aspectos relacionados con el Presupuesto, el MSPS realiza revisión sobre este numeral y mantiene los argumentos de viabilidad incluidos en el Concepto Técnico de Viabilidad como VIABLE de fecha 30 de noviembre de 2022, el cual fue enviado al Departamento de Sucre por parte de este Ministerio con el Radicado No 202223212551291 del 22 de diciembre de 2022 y actualizando valores acorde a los Radicado MSPS Nro. 2025423004595612 y 2025423004595712 del 2/12/2025.

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO:

ITEM	VALOR PRESENTADO EN EL PROYECTO
VALOR DE COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL	$ 24.662.732.886,22
COSTOS INDIRECTOS	
Administración (18%)	$ 4.439.291.919,52
Imprevistos (1%)	$ 246.627.328,86
Utilidades (5%)	$ 1.233.136.644,31
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 30.581.788.778,91
TOTAL COSTOS DIRECTOS EQUIPOS	$ 2.856.372.322,00
COSTOS INDIRECTOS	
IVA (19%)	$ 542.710.741,18
SUBTOTAL EQUIPOS	$ 3.399.083.063,18
SUBTOTAL OBRA + EQUIPOS	$ 33.980.871.842,09
TOTAL COSTOS DIRECTOS AMUEBLAMIENTO	$ 568.990.551,00
COSTOS INDIRECTOS	
IVA (19%)	$ 108.108.204,69
SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO	$ 677.098.755,69
TOTAL COSTOS DIRECTOS EQUIPOS MEDICOS	$ 2.145.936.699,00
COSTOS INDIRECTOS	
IVA (19%)	$ 407.727.972,81
SUBTOTAL EQUIPOS MEDICOS	$ 2.553.664.671,81
TOTAL PRESUPUESTO	$ 37.211.635.269,59
INTERVENTORIA (4,74%)	$ 1.330.217.540,14
TOTAL COSTO DE LA OBRA (1)	$ 38.541.852.809,73
ADICIÓN	
VALOR DE COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL - ADICION	$ 4.531.140.361,69
COSTOS INDIRECTOS	
Administración (18%)	$ 815.605.265,10
Imprevistos (1%)	$ 45.311.403,62
Utilidades (5%)	$ 226.557.018,08
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 5.618.614.048,50
TOTAL COSTOS DIRECTOS EQUIPOS MEDICOS - ADICIÓN	$ 1.223.009.882,35
COSTOS INDIRECTOS	
IVA (19%)	$ 232.371.877,65
SUBTOTAL EQUIPOS MEDICOS	$ 1.455.381.760,00

VALOR TOTAL ADICIÓN (2)	$	7.073.995.808,50
TOTAL VALOR DEL PROYECTO + ADICIÓN (3)	$	45.615.848.618,23

1. **TOTAL COSTO DE LA OBRA** es de acuerdo a los conceptos técnicos de viabilidad:
   - Concepto técnico con objeto del proyecto CONTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPO DE COVEÑAS, SUCRE emitido el día 30/11/2022 con un valor de $38.541.852.809,73 y entidad financiadora es PGN – MSPS (Radicado MSPS Nro. 202223212551291)
   - Concepto técnico con objeto del proyecto AJUSTE EN FUENTES DE FINANCIACIÓN AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, EQUPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE" emitido el día 30/04/2023 con un valor de $38.541.852.809,73 y las entidades financiadoras son $28.000.000.000,00 - DNP- CONPES 4101 y $10.541.852.809,73 - PGN – MSPS (Radicado MSPS Nro. 202342300932152)
2. **VALOR TOTAL ADICIÓN** es la que se aprueba mediante este concepto técnico de viabilidad con el fin de la culminación del proyecto
3. **TOTAL VALOR DEL PROYECTO + ADICIÓN** representa el valor de acuerdo a la ecuación **TOTAL COSTO DE LA OBRA + VALOR TOTAL ADICIÓN**

El valor establecido para la ejecución y cierre financiero del proyecto presentado **"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS"** desde todos los componentes del proyecto por un valor de $45.615.848.618,23 (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS), es responsabilidad de la Secretaria de Infraestructura Departamental de Sucre, quienes mediante certificación avalaron que el proyecto se formuló mediante los concepto de viabilidad anteriormente mencionado y se presentó el ajuste teniendo en cuenta los precios vigentes del mercado de la región para el año, quienes certificaron que el presupuesto del proyecto de inversión en mención aborda todos los componentes necesarios para el cumplimiento del objeto del proyecto y su cierre financiero.

5 CONCLUSIONES:

El Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento interno del MSPS *PSSP03 Emisión de concepto técnico de viabilidad a proyectos de inversión orientados al fortalecimiento de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud*, y en razón a la evaluación conjunta a el ajuste del proyecto cuyo objeto es la ***"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"***, por parte de la Subdirección de Infraestructura en Salud y la Subdirección de Prestación de Servicios, considera ajuste del proyecto es Técnicamente **"VIABLE"**

El presente concepto técnico va enfocado a determinar la pertinencia para garantizar la integralidad, continuidad, oportunidad y resolutivita en la prestación de los servicios para la población objeto del proyecto, en cumplimiento de la normatividad del sector salud. Este concepto se relaciona únicamente con los aspectos funcionales y de cumplimiento de la normatividad de infraestructura hospitalaria, pero en ningún momento incluye evaluación de los valores determinados que se detallan en los anexos de este.

Se precisa que esta evaluación, se refiere al cumplimiento de los aspectos arquitectónicos relacionados con la habilitación de servicios en consideración a lo establecido en las Resoluciones 4445 de 1996 y 3100 de 2019 y su concordancia con los diseños de las ingenierías presentadas, no obstante lo anterior, el presente concepto no exime a los responsables, previos a la ejecución del proyecto, de adelantar los trámites, permisos y licencias ante las autoridades pertinentes y

verificar la calidad de los demás estudios y diseños técnicos que conforman el proyecto.

Con relación al presupuesto de obra y teniendo en cuenta lo indicado por la Secretaria de Infraestructura Departamental del departamento de Sucre, con los recursos presupuestados y solicitados, la obra se construirá en forma completa, de tal forma que se pueda dar en funcionamiento cada uno de los servicios construidos.

Es competencia de la Entidad ejecutora realizar los procesos contractuales para la construcción que hace parte del proyecto de inversión aquí considerado técnicamente pertinente; estos procesos deberán realizarse en estricta sujeción de las especificaciones técnicas establecidas en el presente concepto de viabilidad.

En caso de que la entidad formuladora del proyecto requiera modificar algún aparte del presente concepto debe presentar la debida justificación técnica del mismo para su revisión y concepto por parte de la Subdirección de Prestación de Servicios y la Subdirección de Infraestructura en Salud.

5.1 Valor del proyecto Ajustado en Fuentes de Financiación

De acuerdo con la documentación presentada y certificada por la Gobernación de Sucre, que soporta el ***ajuste del proyecto*** cuyo objeto es la ***"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE",*** se considera que la inversión propuesta es suficiente para el cierre financiero y éste es consistente con los costos del proyecto y las fuentes de financiación propuesta para la ejecución de este, así:

Fuentes de financiación	Monto	Entidad Financiadora
	$28.000.000.000,00*	DNP- CONPES 4101
	$10.541.852.809,73*	PGN - MSPS
	$6.046.331.270,00**	DNP - FRPT
	$1.027.664.538,50***	Gobernación de Sucre
	$45.615.848.618,23	**Total**

*Valores definidos de acuerdo a los siguientes conceptos técnicos de:

- Concepto técnico con objeto del proyecto CONTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPO DE COVEÑAS, SUCRE emitido el día 30/11/2022 con un valor de $38.541.852.809,73 y entidad financiadora es PGN – MSPS (Radicado MSPS Nro. 202223212551291)
- Concepto técnico con objeto del proyecto AJUSTE EN FUENTES DE FINANCIACIÓN AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, EQUPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE" emitido el día 30/04/2023 con un valor de $38.541.852.809,73 y las entidades financiadoras son $28.000.000.000,00 - DNP- CONPES 4101 y $10.541.852.809,73 - PGN – MSPS (Radicado MSPS Nro. 202342300932152)

**Bajo carta de compromiso del DNP con radicado DNP Nro. 20254330783271 con fecha del 12/11/2025

*** Bajo la carta de compromisos de la Gobernación de Sucre firmada por la Gobernadora de Sucre Lucy Inés García Montes con fecha del 1/12/2025

5.2 *Observaciones*

La viabilidad técnica emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social a ***el ajuste del proyecto*** cuyo objeto es la ***"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"***, no comprometen al Ministerio de Salud y Protección Social en la asignación de recursos de inversión.

No obstante, la viabilidad otorgada al ***AJUSTE DEL PROYECTO*** al proyecto por parte del MSPS, se reitera que la responsabilidad en el cierre financiero, el cumplimiento del alcance total del proyecto, la puesta en funcionamiento y la garantía en la prestación del servicio de salud en esta importante infraestructura en salud objeto del presente Concepto Técnico, recae en las entidades que participaron en la planeación, formulación y presentación de dicho ajuste ante el MSPS, es decir la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL DE SUCRE** y la **GOBERNACIÓN DE SUCRE.**

Firmado digitalmente por Lina Maria Capote Velazquez

Ing. LINA MARIA CAPOTE VELASQUEZ
Contratista
Subdirección de Infraestructura en Salud

Reviso Componente Biomédico:

Firmado digitalmente por Guillermo Andres Cano Torres

Ing. GUILLERMO ANDRES CANO TORRES
Contratista
Subdirección de Infraestructura en Salud

Reviso Componente Presupuestal:

Firmado digitalmente por Herman Eugenio Valencia Valencia

Ing. HERMAN EUGENIO VALENCIA VALENCIA
Contratista
Subdirección de Infraestructura en Salud

Reviso Sistema Eléctrico:

Firmado digitalmente por Pedro Alejandro Gomez Garcia

Ing. PEDRO ALEJANDRO GOMEZ GARCIA
Contratista
Subdirección de Infraestructura en Salud

Reviso Sistema HVAC:

Firmado digitalmente por Jesus Leonardo Rodriguez Florián

Ing. JESUS LEONARDO RODRIGUEZ FLORIAN
Contratista
Subdirección de Infraestructura en Salud

VoBo:

Firmado digitalmente por Nelson David Hernandez Pinto

Arq. NELSON DAVID HERNANDEZ PINTO
Subdirector de Infraestructura en Salud

RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PRESENTADA PARA EL AJUSTE DEL PROYECTO:

De acuerdo a la documentación soporte enviada a este ministerio mediante los radicados MSPS Nro. Nro. 2025423004595612 y 2025423004595712 del 2/12/2025, donde se encuentra el enlace (https://departamentodesucre-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectos_sid_gobsucre_gov_co/IgCG7m-FFS5hQrcLNEIL0vTRAS1EYEQufVto75X55kG__n4?e=LfXYPL), la información se encuentra discriminada de la siguiente manera:

MINSALUD - HOSPITAL DEL GOLFO

1. INFRAESTRUCTURA
   - [1. COMPONENTE ELECTRICO]
     - ANEXOS ELECTRICOS
     - RTA. OBSERVACIONES ELECTRICAS vf.pdf
   - [2. COMPONENTE HVAC]
     - ANEXOS
     - BALANCE HOSPITAL
     - FICHAS INGENIERIA Y CONFORT
     - OBSERVACION 1
     - OBSERVACION 2
     - CERTIFICACION PRESUPUESTAL INTERVENTORÍA.pdf
2. BIOMEDICA
   - [0. BALANCE BIOMEDICO Y MATRIZ]
   - [1.TECNICA ELECTROMEDICA]
   - [2. DRAGER]
   - [3. INGHELPMEDIC]
   - [4. BIOMEDICOS]
   - [INP 213 FICHAS TECNICAS AGITADOR DE MAZZINI]
   - [INP 214 FICHAS TECNICAS AUTOCLAVE]
   - [INP 215 FICHAS TECNICAS AUTOCLAVE DE MESA]
   - [INP 216 FICHAS TECNICAS BA¥O SEROLOGICO]
   - [INP 217 FICHAS TECNICAS BµSCULA CON TALLÖMETRO]
   - [INP 218 FICHAS TECNICAS CAMA HOSPITALARIA]
   - [INP 219 FICHAS TECNICAS CAMILLA CON BARANDAS RUEDAS Y FRENO]
   - [INP 220 FICHA CAMILLA CON FRENO Y BARANDA RCP]
   - [INP 221 FICHAS TECNICAS CAMILLA TIPO DIVAN]
   - [INP 222 FICHAS TECNICAS CAMILLA GINECOLÓGICA]
   - [INP 223 FICHAS TECNICAS COMPRESOR ODONTOLÓGICO]
   - [INP 224 FICHAS TECNICAS ELECTROCARDIÓGRAFO]
   - [INP 225 FICHAS TECNICAS EQUIPO ÓRGANOS DE PARED]
   - [INP 226 FICHAS TECNICAS FONENDOSCOPIO]
   - [INP 227 FICHAS TECNICAS INCUBADORA DE TRANSPORTE]
   - [INP 228 FICHA TECNICA LAMPARA CIELITICA]
   - [INP 229 FICHAS TECNICAS LAMPARA CIELITICA MONOSATELITE]
   - [INP 230 FICHAS TECNICAS LAMPARA DE CALOR RADIANTE]

[INP 231 FICHAS TECNICAS LAMPARA DE EXAMEN]
[INP 232 FICHAS TECNICAS LAMPARA DE FOTOCURADO]
[INP 233 FICHAS TECNICAS LARINGOSCOPIO]
[INP 234 FICHAS TECNICAS MAQUINA DE ANESTESIA]
[INP 235 FICHAS TECNICAS CAMA ATENCIÓN PARTO]
[INP 236 FICHAS TECNICAS MESA DE CIRUGIA]
[INP 237 FICHAS TECNICAS MICROSCOPIO]
[INP 238 FICHAS TECNICAS BASCULA PESA BEBÉS]
[INP 239 REFRIGERADOR VERTICAL PARA MEDICAMENTOS]
[INP 240 REFRIGERADOR HORIZONTAL PARA VACUNAS]
[INP 241 REFRIGERADOR VERTICAL PARA INSUMOS]
[INP 242 REFRIGERADOR VERTICAL PARA REACTIVOS]
[INP 243 DIGITALIZADOR DE RX CON COMPATIBILIDAD DICOM]
[INP 244 SIERRA CORTA YESO]
[INP 245 SILLA RUEDA PARA ADULTOS]
[INP 246 FICHAS TECNICA SUCCIONADOR]
[INP 247 FICHAS TECNICAS UNIDAD ODONTOLÓGICA]
[INP 248 FICHAS TECNICAS RAYOS X FIJO]
[INP 249 EQUIPO DE RX PERIAPICAL PORTATIL CON RADIOVISIOGRAFO]
[INP 250 FICHAS TECNICAS INCUBADORA UROCULTIVOS]
[INP 251 FICHA TECNICA MONITOR MULTIPARAMETRO]

3. GENERAL

[BALANCE 12-12-2025]

- [1. CONSOLIDADO GENERAL]
- [12.00.00 INST. HIDROSANITARIAS]
- [13.00.00 RCI]
- [15.00.00 RED DE GASES - INPS]
- [16.00.00 COMPONENTE ELECTRICO - INPS]
- [20.00.00 HVAC E INPS]
- [22.00.00 INP-PUERTAS-MADERA]
- [23.00.00 INP-PUERTAS-METALICA]
- [24.00.00 INP-VENTANAS]
- [28.00.00 PINTURA]
- [3.00.00 ESTRUCTURAS]
- [31.00.00 VIAS - URBANISMO INTERNO]
- [33.00.00 MOBILIARIO URBANO - URBANISMO INTERNO]
- [4.00.00 MAMPOSTERIA]
- [6.00.00 PAÑETES]
- [7.00.00 CUBIERTAS]
- [9.00.00 CIELORASOS]
- COMPARATIVO HOSPITAL 10-12.pdf
- [INP -COMPENSACION FORESTAL]
- RESPUESTA OBSERVACION MESA TECNICA 11-12-2025.pdf

- RESPUESTA OBSERVACIONES HVAC 2 dic 5.pdf
- RESPUESTA OBSERVACIONES MINSTERIO DE SALUD dic 5.pdf
- RESPUESTA OBSERVACIONES MINSTERIO DE SALUD diciembre 12.pdf

[CONTRATO ESPECÍFICO]

- APROBACION POLIZA CONTRATO 681 DE 2023.pdf
- APROBACION POLIZA.png
- CONTRATO ESPECIFICO MSPS 681 DE 2023 PACTO TERRITORIAL GOLFO DE MORROSQUILLO VF.pdf
- INFORME CONTRATO ESPECIFICO No 2230170 (HOSPITAL DEL GOLFO).pdf
- POLIZAS INICIALES - ENTERRITORIO.pdf
- POLIZAS INICIALES - MINISTERIO DE SALUD_ANEXO 0.pdf
- POLIZAS INICIALES - MINISTERIO DE SALUD_ANEXO 1_SE AMPLIA PLAZO.pdf

[INTERVENTORIA]

- CONTRATO CM-001-2024.pdf
- ACTA DE INICIO CM-001-2024.pdf
- [ACTAS DE PAGO]
- INFORME 18 NOV INTER HOSPICOVE¥AS - SUCRE.pdf
- [POLIZAS]

[OBRA]

- CONTRATO OBRA HOSPITAL COVE¥AS.pdf
- ACTA DE INICIO LP-018-2023 OBRA HOSPITAL COVE¥AS (4).pdf
- ACTA MODIFICATORIA No. 1 HOSPITAL COVE¥AS - ADICION.pdf
- MODIFICACION 2 HOSPITAL.pdf
- [ACTAS PARCIALES-OBRA]
- ANEXOS-MODIFICATORIA No.1.pdf
- ANEXOS-MODIFICATORIA No.2.pdf
- APROBACION SECOP-MODIF. 1.png
- APROBACION SECOP-MODIF. 2.png
- MODIFICACIONES DEL CONTRATO-SECOP II.png
- [PLANOS MODIF. 1]
- [POLIZAS]

4. DOCUMENTOS SOPORTE

OFICIO 800.11-03 SI-2433_01-DIC-2025.pdf
OFICIO 800.11-03 SI-2524_15-DIC-2025.pdf
[Requisitos Presentación de Proyectos]

- CARTA DE PRESENTACION_DIC-2025_MINSALUD.pdf
- CERTIFICADO OFICINA PLANEACION Y ANEXO.pdf
- CERTIFICADOS REVISION Y TOTALIDAD DEL PROY.pdf
- CARTA DE COMPROMISO PRESUPUESTAL-DNP.pdf
- CARTA COMPROMISO SUCRE - ADICIÓN BIOMDICOS.pdf

[Requisitos Proyectos Iniciados]

- BALANCE 3 - v5.xlsx
- DOCUMENTO CAPACIDAD INSTALADA.pdf

- [3. DISE¥OS ARQUITECTONICOS]
- CERTIFICACION ACLARATORIA P. 5 Y 6 RESOLUCION.pdf
- PTTO DETALLADO FECHADO Y FIRMADO.pdf

NOVEDAD CONTRACTUAL	**Modificación No. 1, prorroga No. 1 y adición No. 1**
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO	**221009**
CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO	**2230170**
ENTERRITORIO S.A.	**MILTON DAVID DOMÍNGUEZ ROJAS**, identificador con la cédula de ciudadanía No. 5.820.844 expedida en Ibagué, en su calidad de Subgerente de Operaciones de acuerdo con la Resolución 223 del 9 de octubre de 2025 y Acta de Posesión No. 15 del 9 de octubre de 2025, quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A – ENTerritorio S.A**, sociedad anónima de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con Nit. 899.999.316-1, con domicilio social en la Calle 26 No. 13-19 de la ciudad Bogotá D.C. quien a su vez lo hace en calidad de mandatario del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP, en virtud del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio S.A. 221009, quien en el presente documento y para todos los efectos se denominará ENTerritorio S.A.
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	**RODOLFO ENRIQUE SALAS FIGUEROA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.110.490.146 expedida en Ibagué, en su condición de secretario general del Ministerio de Salud y Protección Social, debidamente posesionado mediante acta de posesión No. 237 del 9 de octubre de 2024 y facultado para contratar de conformidad con lo establecido en el Resolución No. 975 del 2 de junio de 2022, expedido por el ministro de salud y protección social, Fernando Ruiz Gómez.
DEPARTAMENTO DE SUCRE	**LUCY INES GARCIA MONTES**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 64.866.064 expedida en Since, en su condición de gobernadora del departamento de Sucre, de mediante Acta de Posesión del 1 de enero de 2024, facultada para contratar de conformidad con lo establecido en el Decreto de Ordenanza No. 022 del 15 de septiembre de 2025 expedida por la Asamblea de Sucre.
OBJETO	"ENTerritorio, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento de Sucre, acuerdan suscribir un Contrato Especifico, derivado del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, del Ministerio de Salud y de la Protección Social y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE", el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2023 del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo."
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$38.541.852.809,73**
PLAZO INICIAL:	VEINTISÉIS (26) MESES
PLAZO FINAL	VEINTISÉIS (26) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	**02 de enero de 2026.**

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 9001 icontec ISO 37301 icontec ISO / IEC 27001 icontec ISO 45001 icontec ISO 14001

CONSIDERACIONES:

1. Que mediante escritura pública No. 170 del 1 de marzo de 2024 de la Notaria 46 de Bogotá D.C., se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial, anónima, de economía mixta de la rama ejecutiva del orden nacional, de carácter financiero vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, denominada **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A., Sigla(s): ENTERRITORIO S.A.**

2. Que el 15 de septiembre de 2021, el DNP y ENTerritorio (hoy ENTERRITORIO S.A) suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009 que tiene por objeto lo siguiente: "DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos", con un plazo de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2025.

3. Que, mediante Otrosí no. 2 al contrato de mandato No. DNP-877-2021/ENT – 221009, suscrito el 31 de octubre de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2026, se adicionó el contrato en la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS ($84.819.787.061), y se modificaron algunas obligaciones del mandatario.

4. Con ocasión del contrato de mandato celebrado con el DNP, ENTerritorio S.A (antes ENTerritorio) debe adelantar, entre otras, las siguientes actividades: i) Como condición previa a la celebración de los contratos específicos, el mandatario deberá verificar la viabilidad técnica que la entidad competente emita con relación a los proyectos de inversión o programas priorizados en el marco del Contrato Plan/Pacto Territorial y verificar la viabilidad jurídica y financiera del mismo con fundamento en la información que le sea remitida, de conformidad con los lineamientos que se establezcan en el reglamento operativo del Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales, ii) celebrar los contratos específicos en los términos descritos en el Decreto n.° 1082 de 2015, adicionado por el Decreto n°740 de 2016 o la norma que lo modifique, aclare o sustituya, los demás actos jurídicos que se requieren para el desarrollo del contrato de mandato con cargo a los recursos del Fondo y adelantar las gestiones previas necesarias para su suscripción, iii) efectuar los giros, liquidaciones y deducciones a que haya lugar en desarrollo de los Contratos Específicos, previa certificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros previstos para su desembolso establecidos en los procedimientos de pago de ENTerritorio en su calidad de administrador del Fondo y iv) realizar el seguimiento financiero y administrativo a la ejecución de los recursos que concurran a los proyectos y aquellos que le sean transferidos para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos adquiridos en los Contratos Plan/Pactos Territoriales con relación a los contratos específicos que hayan sido celebrados en virtud de los contratos de mandato anteriores o aquellos que se celebren y de acuerdo al mecanismo que se pacte en los contratos específicos y en el reglamento operativo del Fondo. Este seguimiento no implica supervisión ni la vigilancia y el control de la ejecución contractual de los recursos en los proyectos financiados a través del Contrato en tanto esta es responsabilidad de las entidades ejecutoras.

5. Que en virtud de dicho Contrato Interadministrativo de Mandato, se celebró el Contrato Específico No. **2230170**, cuyo objeto es: *"ENTerritorio, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento de Sucre, acuerdan suscribir un Contrato Especifico, derivado del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, del Ministerio de Salud y de la Protección Social y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y*

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 9001 icontec ISO 31301 icontec ISO / IEC 27001 icontec ISO 45001 icontec ISO 14001

DOTACION DEL HOSPITAL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE", el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2023 del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo.".

6. Que, como plazo de ejecución para este proyecto, se estableció un término de (26) meses, el cual inicia con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico. Con relación al perfeccionamiento del Contrato Específico, la suscripción de este se realizó el pasado 02 de mayo de 2024.

7. La concurrencia de estos elementos tuvo lugar el pasado **28 de junio de 2023**, con la firma del Contrato por los extremos contractuales y la expedición del Registro Presupuestal - Plan de Pagos 2023-005955 de fecha 30/06/2023, suscrito por la responsable del Grupo de presupuesto de ENTerritorio S.A.. Además, la aprobación de la Garantía por parte de ENTerritorio, tuvo lugar el **2 de noviembre de 2023**, por parte del Área de Procesos de Selección. En consecuencia, es esta última fecha la que determina el inicio de la ejecución contractual, por lo que la fecha de terminación se extendió hasta el **2 de enero de 2026.**

8. Que en la Cláusula Tercera de este Contrato Específico, se designó al Departamento de Sucre, como Entidad Ejecutora, bajo los siguientes términos:

   "ENTIDAD EJECUTORA. ." Se ha designado como Entidad Ejecutora del Contrato Especifico que se celebre al DEPARTAMENTO DE SUCRE conforme se refiere en la Instrucción de Gasto No. 125, radicada mediante consecutivos DNP 20234290397251 del 21 de junio de 20231 ENTerritorio 20234300203382 del 22 de junio de 2023. La Entidad Ejecutora del proyecto de inversión se encargará de ejecutar contractual y presupuestalmente los recursos que le son transferidos por ENTerritorio y por El Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la financiación del proyecto de inversión y será la responsable de realizar la vigilancia y el control de la ejecución contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de los recursos asignados al proyecto, en los términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015".

9. Que el Departamento de Sucre, La entidad ejecutora realizó la siguiente solicitud al Departamento Nacional de planeación lo siguiente:

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Linea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Actualmente, la ejecución de obra reporta un avance de 57,01%, sobre las condiciones pactadas contractualmente en la actualidad; no obstante, el proyecto requiere una adición de recursos para garantizar la operación integral, segura y sostenible del Hospital del Golfo de Morrosquillo.

El Ministerio de Salud y Protección Social emitió la viabilidad técnica del ajuste del proyecto donde se definió el alcance final financiero que requiere para la puesta en funcionamiento del proyecto:

Es importante señalar que para realizar el respectivo cierre financiero al proyecto se requiere la suma **$ 7.043.753.610,77** discriminados de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	ACTUAL	NECESIDAD DEL PROYECTO	FINAL
VALOR DE OBRA			
Infraestructura	$ 34.819.256.829,00	$ 5.618.514.043,50	$ 40.437.870.872,50
Equipo Biomédico	$ 2.362.136.248,00	$ 1.455.381.760,00	$ 3.817.518.008,00
SUBTOTAL OBRA	$ 37.181.393.077,00	$ 7.073.995.803,50	$ 44.255.388.880,50
VALOR DE INTERVENTORÍA	$ 1.330.217.540,00	$ -	$ 1.330.217.540,00
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 38.511.610.617,00	$ 7.073.995.803,50	$ 45.585.606.420,50

FUENTES	
DNP ADICIÓN	$ 6.016.089.072,27
RECURSOS NO COMPROMENTIDOS	$ 30.242.192,73
GOBERNACIÓN SUCRE	$ 1.027.664.538,50
TOTAL	$ 7.073.995.803,50

Nota: se aclara que la adición del contrato de obra incluye recursos pendientes por comprometer del Contrato Específico por valor de **$ 30.242.192,73**, por lo tanto, los recursos solicitados al DNP para el cierre financiero corresponden a **$ 6.016.089.072,27** y la Gobernación de Sucre en la vigencia 2026 aportará el valor de **$ 1.027.664.538,50**, un valor total de adición a la contratación derivada de **$ 7.073.995.803,50**.

Nota: se aclara que la adición del contrato de obra incluye recursos pendientes por comprometer del Contrato Específico por valor de **$ 30.242.192,73**, por lo tanto, los recursos solicitados al DNP para el cierre financiero corresponden a **$ 6.016.089.072,27** y la Gobernación de Sucre en la vigencia 2026 aportará el valor de **$ 1.027.664.538,50**, un valor total de adición a la contratación derivada de **$ 7.073.995.803,50**.

Esquema de Inversión del Contrato Específico con la Adición No. 1 con recursos del DNP es el siguiente:

ENTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
DNP	$ 28.000.000.000,00	73%
MINSALUD	$ 10.541.852.809,73	27%
TOTAL, VALOR INICIAL	$ 38.541.852.809,73	100%
VALOR ADICIÓN		
DNP	$ 6.016.089.072,27	100%
TOTAL, VALOR CON ADICIÓN	$ 44.557.941.882,00	

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Para la ejecución de la adición de recursos se requiere un plazo adicional del **Contrato Específico** de cinco (5) meses, a partir de la terminación actual que es el 2 de enero de 2026 es decir hasta el 2 de junio de 2026, distribuidos así:

- Cuatro (4) meses, hasta el 30 de abril de 2026 (contratación derivada).
- Un (1) mes, hasta el 2 de junio de 2026, para el recibo e informe final.

El proyecto de inversión radicado al DNP, tuvo el pronunciamiento de viabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social frente a la solicitud de los recursos adicionales para el nuevo cierre financiero.

Los archivos que soportan la presentación de la actualización del proyecto se encuentran cargados en siguiente enlace:

https://planeacionnacional.sharepoint.com/sites/GNPT/ProyectosFRPT/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120007FF5D1A7A345944A972DFDA68AA5CAE3&id=%2Fsites%2FGNPT%2FProyectosFRPT%2FShared%20Documents%2F145%5FCove%C3%B1as%5FHospital%2FADICION%20RECURSOS

Asimismo, con el presente remito solicitud de recursos para el proyecto del asunto, por valor de **SEIS MIL DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE. ($6.016.089.072,27)** para cierre financiero de las obras adicionales.

10. Que en sesión virtual No. 11 del Comité Operativo y de Seguimiento del Contrato Específico de fecha 30 de diciembre de 2025, comité integrado por el Gerente del Fondo Regional de Pactos Territoriales, el Gerente Nacional de Pactos Territoriales, el Gobernador de Sucre y Subdirector de Infraestructura en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social o sus delegados, se aprobó la recomendación de suscribir la prórroga No. 1, modificación No. y adición No. 1 del contrato especifico por parte de la totalidad de los miembros de dicho comité.

11. Que a través de la solicitud de novedad, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, el Gerente Unidad del Grupo Desarrollo de Proyectos Especiales y el Gestor del FRPT, solicitaron la **modificación No. 1, prorroga No. 1** por el termino de cinco (5) meses y la **adición No. 1** del contrato especifico por valor de **$6,016.089.072,27** de acuerdo con la instrucción de gasto No. 168, y los Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° CDP2025-005329 del 30/12/2025 y Vigencias futuras No.SOLVF2025-000030 del 30/12/2025, con el fin cumplir con la meta del proyecto y así mismo garantizar y amparar la ejecución de los Contratos Derivados dentro del plazo del Contrato Específico.

12. Que en virtud del numeral 6 de la Cláusula Segunda del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009, ENTerritorio S.A. está facultado para celebrar contratos especificos, así como los demás actos jurídicos que se requieren para el desarrollo del contrato de mandato. Además, el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022, contempló un rediseño a la estrategia de la herramienta de los Contratos Plan proponiendo su migración hacia los Pactos Territoriales, razón por la cual, los primeros podrán incorporarse a los segundos en los términos y condiciones que para el efecto defina el Departamento Nacional de Planeación.

13. Que en atención a las anteriores consideraciones se acuerdan las siguientes:

CLÁUSULAS

Con fundamento en los antecedentes expuestos anteriormente, se solicita lo siguiente:

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Linea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 9001 icontec ISO 37301 icontec ISO/IEC 27001 icontec ISO 45001 icontec ISO 14001

PRIMERA – PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Específico No. 2230170 por el termino de cinco (5) meses a partir de su fecha de terminación, es decir, desde el 2 de enero del 2026 hasta el 2 de junio de 2026.

PARAGRAFO PRIMERO: La presente novedad no generará gastos adicionales por permanencia en interventoria, lucro cesante o ningún otro concepto a cargo del contratista o de ENTerritorio S.A., ni reclamación alguna de su parte que tenga como causa la presente novedad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el caso de que el contrato de mandato termine de manera anticipada o anómala, se dará aplicabilidad a lo establecido en la cláusula Decima Primera – Parágrafo Primero del **"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO NRO. DNP-877-2021/ ENT 221009 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) Y LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL"** la cual indica que la continuidad de las gestiones de operación y administración del fondo, respecto de los proyectos cuya ejecución superen el plazo del actual mandato será asumida por la entidad financiera del orden nacional con participación estatal, que sea contratada para tal efecto, o por el representante legal del fondo, en caso de que el presente contrato no sea prorrogado.

SEGUNDA – MODIFICACIÓN: Modificar la Cláusula Quinta del Contrato Específico No. 2230170, la cual quedará así:

> **"CLÁUSULA QUINTA PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del Contrato Especifico será por el termino de treinta y un (31) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato especifico."

TERCERA- ADICIÓN: Adicionar el valor del Contrato Específico N° 2230170, por un valor de **SEIS MIL DIECISESIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($6,016.089.072,27),** según la Instrucción de Gasto No. 168 de 2025 con radicado DNP No. 20256000879061 de fecha 29 de diciembre de 2025, radicado ENTerritorio **No. 202551010041042** de fecha **30 de diciembre de 2025.**

Tabla - Esquema de Inversión

Entidad que Financia	Entidad a través de la cual se ejecuta el financiamiento	Valor Financiado	Valor de los recursos vigencia 2025	Valor de los recursos vigencia 2026
Departamento Nacional de Planeación	Fondo Regional para los Pactos Territoriales	$6.016.089.072,27	$3.023.000.000,00	$2.993.089.072,27
Total		$6.016.089.072,27	$3.023.000.000,00	$2.993.089.072,27

CUARTA-MODIFICACION: Modificar la Cláusula sexta del Contrato Específico No. 2230170 la cual quedará así:

VALOR DEL CONTRATO ESPECIFICO, APORTE DE LAS PARTES, DE LOS RECURSOS A TRANSFERIR Y FORMA DE

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

TRANSFERENCIA: El valor del Contrato Especifico asciende a la suma de **CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 44.557.941.882,00)**.

El Departamento Nacional de Planeación, aportará el valor de **TREINTA Y CUATRO MIL DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($34.016.089.072,27)**, de los recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales los cuales serán transferidos a través de ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo con fundamento en la instrucción de gasto No. 125, la cual se registra bajo los consecutivos DNP 20234429039725l del 21 de junio de 2023 / ENTerritorio 20234300203382 de 22 de junio de 2023 *y adición de los recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales los cuales serán transferidos a través de ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo con fundamento en la instrucción de gasto 168 de 2025, remitida por DNP mediante radicado DNP 20256000879061 de fecha 29 de diciembre de 2025, y radicado a ENTerritorio mediante correo electrónico del 29 de diciembre de 2025*

El Ministerio de Salud y Protección Social, aportará el valor de **DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($10.541.852.809,73),** amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 168623 de fecha 05 de junio 2023, expedido por la Subdirección Financiera del Ministerio de Salud y Protección Social.

FORMA DE TRANSFERENCIAS AL DEPARTAMENTO DE SUCRE: Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación, ascienden a la suma de de **TREINTA Y CUATRO MIL DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($34.016.089.072,27)** cuyo desembolso será así:

1. Una primera transferencia por la suma de **OCHO MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.400.000.000,00),** una vez se suscriba el contrato especifico, se apruebe la póliza, se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice incorporación de estos recursos en el presupuesto de la Entidad Ejecutora, se presente la cuenta de cobro con sus soportes correspondientes y se cuente con la disponibilidad del PAC con cargo a los recursos de la vigencia 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

2. Una segunda transferencia por valor de **DOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.800.000.000,00)**, una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 10% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

3. Una tercera transferencia por valor de **TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.800.000.000,00)**, una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 25% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

4. Una cuarta transferencia por valor de **CINCO MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.100.000.000,00)**, una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 45% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2024 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

5. Una quinta transferencia por valor de **TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.500.000.000,00)**, una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 65% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2024 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

6. Una sexta transferencia por valor de **TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.500.000.000,00)**, una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del ***75%*** que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2024 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

7. Una séptima transferencia por valor de ***TRES MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.514.480.165,00),*** una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 85% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2024 por valor de **($900.000.000) NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE** y recursos provenientes de la vigencia fiscal 2025 por valor de **($2.614.480.165,00) DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS MCTE** del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

8. Una última transferencia por valor de ***TRES MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($3.401.608.907,27),*** con la entrega del informe final de ejecución del proyecto, el cual contendrá como i) las actas de terminación de los contratos derivados ii) estado del cumplimiento de la meta, resumen de actividades y desarrollo de la obra; iii) planos récord de obra aprobados por la interventoría en medio impreso y magnético; iv) póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran aprobadas por la entidad ejecutora; v) registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciando la condición inicial y final del proyecto; vi) balance financiero del contrato específico con los soportes correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se impartan por parte de ENTerritorio al Municipio y vii) análisis de resultados del proyecto teniendo en cuenta los indicadores de la MGA.; y se cuente con las actas de terminación de los contratos derivados y los demás requisitos administrativos conducentes para el mismo. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2025 por valor ***DE CUATROCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ($408.519.835,00)*** y de la vigencia fiscal 2026 por valor de **DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS**

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

CON VEINTISIETE (***$2.993.089.072,27***) del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

PARAGRAFO: Una vez surtidos los efectos de la presente novedad contractual, el Departamento de Sucre deberá adelantar la incorporación de los recursos al presupuesto correspondiente y remitir a ENTerritorio S.A. y al Ministerio el MGA debidamente actualizado.

QUINTA-VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Continúan vigentes las demás estipulaciones del Contrato Específico que no hayan sido objeto de modificación mediante el presente documento.

SEXTA- NO PURGA DE INCUMPLIMIENTOS: La modificación y demás disposiciones contenidas en el presente documento, no significan convalidación ni purga de los eventuales incumplimientos que tenga o pudiera tener la Entidad Ejecutora.

SEPTIMA - GARANTÍA: La entidad ejecutora se obliga a modificar la póliza de cumplimiento que ampara el contrato específico No. 2230170, de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de este.

OCTAVA – PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes y la expedición del registro presupuestal.

Se suscribe por las partes, a los veintinueve (31) días del mes de diciembre de 2025.

Por ENTerritorio S.A.

MILTON DAVID DOMÍNGUEZ ROJAS
Subgerente de Operaciones

Por el Departamento

LUCY INES GARCIA MONTES
Gobernadora

Por el Ministerio de Salud y Protección Social

Firmado digitalmente por Rodolfo Salas Figueroa

RODOLFO ENRIQUE SALAS FIGUEROA
Secretario General del Ministerio Salud y Protección Social

Elaboró: Marcela Ramirez– Contratista Coordinadora Jurídica FRPT

Revisó: Jose Eduardo Saenz chacón – Abogado Contratista Grupo Gestión Contractual
Ana María Ospino Escobar- Abogada Contratista Grupo Gestión Contractual
Diego Fernando Rodriguez Garzón / Profesional Junior 1 con A.O Gerente Grupo Gestión Contractual
Juan Carlos Vargas/ Contratista – Subgerencia de Operaciones

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE
G O B E R N A C I O N

DECRETO Nº 0075 DE 2026

"Por medio del cual se adicionan recursos al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones o Gastos del Departamento de Sucre para la Vigencia Fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones"

LA **GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE,** en uso de sus facultades legales y constitucionales establecidas en el Artículo 303 de la Constitución Política y

C O N S I D E R A N D O:

Que de conformidad con lo ordenado en el artículo 119, inciso 49 de la Ley 2200 *"por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos"*, el gobernador mediante decreto podrá incorporar al presupuesto departamental los recursos provenientes del sistema general de participaciones, del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales - FONPET -, del Sistema General de Regalías - SGR - y los *celebrados mediante convenio con entidades del estado* y/o de cooperación internacional.

Que en el marco del desarrollo del PACTO TERRITORIAL GOLFO DE MORROSQUILLO CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - SUSCRITO ENTRE EL DNP Y ENTerritorio, se derivó el CONTRATO ESPECÍFICO No. 2230170 / MSPS-681-2023, suscrito entre el Departamento de Sucre y ENTerritorio, con el cual se pretende financiar el proyecto "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

Que el 31 de diciembre del 2025, se suscribió **Modificación N°1 Adición N°1** al Contrato Especifico Derivado N° 2230170, Por valor de **SEIS MIL DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($6.016.089.072,27),** asi mismo una **Prórroga** por el termino de cinco (5) meses con la finalidad de cumplir con la meta del proyecto y así mismo garantizar y amparar la ejecución de los contratos derivados dentro del plazo del contrato especifico.

Que la secretaria de Infraestructura departamental solicitó la incorporación de los recursos por valor de **SEIS MIL DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($6.016.089.072,27),** al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones o Gastos del Departamento de Sucre para la Vigencia Fiscal 2026, con la finalidad de adelantar el proceso contractual pertinente, en el entendido que corresponden a la cofinanciación con recursos del nivel nacional.

En virtud de lo expuesto, se hace necesario incorporar los recursos al presupuesto para dar continuidad al proceso.

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Departamento de Sucre para la vigencia fiscal de 2023, la Suma de **SEIS MIL DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($6.016.089.072,27),** provenientes de aportes de la nación.

1	INGRESOS	6.016.089.072,27	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	6.016.089.072,27	
1.1.02	Ingresos no tributarios	6.016.089.072,27	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	6.016.089.072,27	
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	6.016.089.072,27	
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	6.016.089.072,27	Aportes Nación – Fondo regional para los pactos territoriales

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE
G O B E R N A C I O N

DECRETO Nº 0015 DE 2026

"Por medio del cual se adicionan recursos al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones o Gastos del Departamento de Sucre para la Vigencia Fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones"

ARTICULO **SEGUNDO:** Aprópiense en el Presupuesto de Gastos o Apropiaciones, la suma de **SEIS MIL DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($6.016.089.072,27)**, provenientes de aportes de la nación para cofinanciar los proyectos

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	BPIN	FUENTE
2.3	Inversión	6.016.089.072,27		
2.3.2	Adquisición de Bienes y Servicios	6.016.089.072,27		
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	6.016.089.072,27		
2.3.2.01.01	Activos fijos	6.016.089.072,27		
2.3.2.01.01.001.02	Edificaciones distintas a viviendas	6.016.089.072,27		
2.3.2.01.01.001.02.08	Edificios relacionados con salud	6.016.089.072,27	2023002700021	Aportes Nación – Fondo regional para los pactos territoriales

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Sincelejo, a los 19 ENE 2026

LUCY INES GARCÍA MONTES
Gobernador de Sucre.

Proyecto:	Marco Romero Sierra	Subsecretario Financiero	
Revisó:	Donaldo Jiemenez Mesa	Jefe Oficina Asesora Juridica	
Revisó:	Katia Romero Iriarte	Secretaria de Hacienda	
Aprobó:	Andres Rafael Vivero León	Secretario General y Jefe de Gabinete	

Los anteriores firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del remitente.

Gobernación de Sucre

Secretaría de Infraestructura

800-11-04/ SI 0002

Sincelejo, 5 de enero de 2026.

Doctor:
MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA
Subsecretario Financiero
Departamento de Sucre

Referencia: CONTRATO ESPECÍFICO No. 2230170/MSPS-681-2023, proyecto "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: solicitud de adición de recursos al presupuesto 2026.

Respetado Doctor,

Amablemente lo saludo con el propósito de solicitarle la incorporación de los recursos del Contrato Especifico de la referencia al presupuesto del departamento de Sucre vigencia 2026, con base en la novedad contractual – Modificación No.1, prorroga No. 1 y adición No. 1 suscrita entre ENTerritorio, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento de Sucre el 31 de diciembre de 2025, del cual se deriva el proyecto "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Los recursos para incorporar corresponden a una adición al Contrato Específico por valor de **SEIS MIL DIECISESIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($6,016.089.072,27) M/CTE.**, descrito en la **CLÁUSULA TERCERA**, financiados por el Departamento Nacional de Planeación – DNP con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales de acuerdo con Instrucción de Gasto No. 168 y los Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CDP2025-005329 del 30/12/2025 y Vigencias Futuras No. SOLVF2025-000030 del 30/12/2025 del DNP.

Justificación de la adición

En virtud de la revisión técnica que le asiste al contratista constructor del proyecto, este pudo evidenciar que el diseño de redes HVAC para el Hospital del Golfo de Morrosquillo presentaba desactualizaciones en términos de la normatividad que rige la materia. En este sentido, se inicia un proceso de optimización de estos, lo que trae consigo la actualización del diseño eléctrico ajustado a las nuevas condiciones de las redes HVAC.

Asimismo, producto de la optimización de los diseños se generaron tanto mayores y menores cantidades de obra, como obra adicional o ítems no previstos.

En virtud de que la viabilidad del proyecto la otorgó el Ministerio de Salud, fue esta entidad la encargada de revisar, validar y aprobar los ajustes a los diseños iniciales de redes HVAC y eléctricos. En consecuencia, el 16 de diciembre de 2025 se emitió CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD - FAVORABLE para ajustar y aprobar recursos adicionales al proyecto.

Los ajustes corresponden a las áreas de la Ingeniería Civil y Arquitectura, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica y Electromecánica, Ingeniería Sanitaria e Hidrosanitaria e Ingeniería Ambiental, necesarios para garantizar "la operación integral, segura y sostenible del Hospital del Golfo de Morrosquillo".

Por lo anterior, se solicita la adición de recursos al presupuesto 2026 por valor de **SEIS MIL DIECISESIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($6,016.089.072,27) M/CTE.** relacionados con el CONTRATO ESPECÍFICO No. 2230170/MSPS-681-2023.

Cordialmente,

GLORIA ELENA DE LA OSSA TÁMARA
Secretaria de Infraestructura Departamental

Anexo: minuta del trámite contractual de Modificación No.1, prorroga No. 1 y adición No. 1.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Evelin Lorduy García	Profesional Universitario	
Revisó	Ismael Sierra Iriarte	Profesional Especializado – Secretaria de Infraestructura	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente

e territorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

NOVEDAD CONTRACTUAL	Modificación No. 1, prorroga No. 1 y adición No. 1
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO	221009
CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO	2230170
ENTERRITORIO S.A.	**MILTON DAVID DOMÍNGUEZ ROJAS**, identificador con la cédula de ciudadanía No. 5.820.844 expedida en Ibagué, en su calidad de Subgerente de Operaciones de acuerdo con la Resolución 223 del 9 de octubre de 2025 y Acta de Posesión No. 15 del 9 de octubre de 2025, quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A – ENTerritorio S.A**, sociedad anónima de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con Nit. 899.999.316-1, con domicilio social en la Calle 26 No. 13-19 de la ciudad Bogotá D.C. quien a su vez lo hace en calidad de mandatario del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP, en virtud del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio S.A. 221009, quien en el presente documento y para todos los efectos se denominará ENTerritorio S.A.
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	**RODOLFO ENRIQUE SALAS FIGUEROA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.110.490.146 expedida en Ibagué, en su condición de secretario general del Ministerio de Salud y Protección Social, debidamente posesionado mediante acta de posesión No. 237 del 9 de octubre de 2024 y facultado para contratar de conformidad con lo establecido en el Resolución No. 975 del 2 de junio de 2022, expedido por el ministro de salud y protección social, Fernando Ruiz Gómez.
DEPARTAMENTO DE SUCRE	**LUCY INES GARCIA MONTES**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 64.866.064 expedida en Since, en su condición de gobernadora del departamento de Sucre, de mediante Acta de Posesión del 1 de enero de 2024, facultada para contratar de conformidad con lo establecido en el Decreto de Ordenanza No. 022 del 15 de septiembre de 2025 expedida por la Asamblea de Sucre.
OBJETO	"ENTerritorio, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento de Sucre, acuerdan suscribir un Contrato Especifico, derivado del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, del Ministerio de Salud y de la Protección Social y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE", el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2023 del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo."
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$38.541.852.809,73**
PLAZO INICIAL:	VEINTISÉIS (26) MESES
PLAZO FINAL	VEINTISÉIS (26) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	**02 de enero de 2026.**

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec icontec icontec icontec icontec

CONSIDERACIONES:

1. Que mediante escritura pública No. 170 del 1 de marzo de 2024 de la Notaría 46 de Bogotá D.C., se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial, anónima, de economía mixta de la rama ejecutiva del orden nacional, de carácter financiero vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, denominada **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A., Sigla(s): ENTERRITORIO S.A.**

2. Que el 15 de septiembre de 2021, el DNP y ENTerritorio (hoy ENTERRITORIO S.A) suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009 que tiene por objeto lo siguiente: "DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos", con un plazo de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2025.

3. Que, mediante Otrosí no. 2 al contrato de mandato No. DNP-877-2021/ENT – 221009, suscrito el 31 de octubre de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2026, se adicionó el contrato en la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS ($84.819.787.061), y se modificaron algunas obligaciones del mandatario.

4. Con ocasión del contrato de mandato celebrado con el DNP, ENTerritorio S.A (antes ENTerritorio) debe adelantar, entre otras, las siguientes actividades: i) Como condición previa a la celebración de los contratos específicos, el mandatario deberá verificar la viabilidad técnica que la entidad competente emita con relación a los proyectos de inversión o programas priorizados en el marco del Contrato Plan/Pacto Territorial y verificar la viabilidad jurídica y financiera del mismo con fundamento en la información que le sea remitida, de conformidad con los lineamientos que se establezcan en el reglamento operativo del Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales, ii) celebrar los contratos específicos en los términos descritos en el Decreto n.° 1082 de 2015, adicionado por el Decreto n°740 de 2016 o la norma que lo modifique, aclare o sustituya, los demás actos jurídicos que se requieren para el desarrollo del contrato de mandato con cargo a los recursos del Fondo y adelantar las gestiones previas necesarias para su suscripción, iii) efectuar los giros, liquidaciones y deducciones a que haya lugar en desarrollo de los Contratos Específicos, previa certificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros previstos para su desembolso establecidos en los procedimientos de pago de ENTerritorio en su calidad de administrador del Fondo y iv) realizar el seguimiento financiero y administrativo a la ejecución de los recursos que concurran a los proyectos y aquellos que le sean transferidos para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos adquiridos en los Contratos Plan/Pactos Territoriales con relación a los contratos específicos que hayan sido celebrados en virtud de los contratos de mandato anteriores o aquellos que se celebren y de acuerdo al mecanismo que se pacte en los contratos específicos y en el reglamento operativo del Fondo. Este seguimiento no implica supervisión ni la vigilancia y el control de la ejecución contractual de los recursos en los proyectos financiados a través del Contrato en tanto esta es responsabilidad de las entidades ejecutoras.

5. Que en virtud de dicho Contrato Interadministrativo de Mandato, se celebró el Contrato Específico No. **2230170**, cuyo objeto es: *"ENTerritorio, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento de Sucre, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, del Ministerio de Salud y de la Protección Social y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y*

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

DOTACION DEL HOSPITAL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE", el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2023 del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo.".

6. Que, como plazo de ejecución para este proyecto, se estableció un término de (26) meses, el cual inicia con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Especifico. Con relación al perfeccionamiento del Contrato Especifico, la suscripción de este se realizó el pasado 02 de mayo de 2024.

7. La concurrencia de estos elementos tuvo lugar el pasado **28 de junio de 2023**, con la firma del Contrato por los extremos contractuales y la expedición del Registro Presupuestal - Plan de Pagos 2023-005955 de fecha 30/06/2023, suscrito por la responsable del Grupo de presupuesto de ENTerritorio S.A.. Además, la aprobación de la Garantia por parte de ENTerritorio, tuvo lugar el **2 de noviembre de 2023**, por parte del Área de Procesos de Selección. En consecuencia, es esta última fecha la que determina el inicio de la ejecución contractual, por lo que la fecha de terminación se extendió hasta el **2 de enero de 2026.**

8. Que en la Cláusula Tercera de este Contrato Especifico, se designó al Departamento de Sucre, como Entidad Ejecutora, bajo los siguientes términos:

> *"ENTIDAD EJECUTORA. ." Se ha designado como Entidad Ejecutora del Contrato Especifico que se celebre al DEPARTAMENTO DE SUCRE conforme se refiere en la Instrucción de Gasto No. 125, radicada mediante consecutivos DNP 20234290397251 del 21 de junio de 20231 ENTerritorio 20234300203382 del 22 de junio de 2023. La Entidad Ejecutora del proyecto de inversión se encargará de ejecutar contractual y presupuestalmente los recursos que le son transferidos por ENTerritorio y por El Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la financiación del proyecto de inversión y será la responsable de realizar la vigilancia y el control de la ejecución contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de los recursos asignados al proyecto, en los términos descritos en los articulos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015".*

9. Que el Departamento de Sucre, La entidad ejecutora realizó la siguiente solicitud al Departamento Nacional de planeación lo siguiente:

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec icontec icontec icontec icontec

Actualmente, la ejecución de obra reporta un avance de 57,01%, sobre las condiciones pactadas contractualmente en la actualidad, no obstante, el proyecto requiere una adición de recursos para garantizar la operación integral segura y sostenible del Hospital del Golfo de Morrosquillo.

El Ministerio de Salud y Protección Social emitió la viabilidad técnica del ajuste del proyecto donde se definió el alcance final financiero que requiere para la puesta en funcionamiento del proyecto.

Es importante señalar que para realizar el respectivo cierre financiero al proyecto se requiere la suma **$ 7.043.753.610,77** discriminados de la siguiente manera

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE OBRA			
Infraestructura	$ 34.819.256.829,00	$ 5.618.614.043,50	$ 40.437.870.872,50
Equipo Biomédico	$ 2.362.136.248,00	$ 1.455.381.760,00	$ 3.817.518.008,00
SUBTOTAL OBRA			$ [illegible]
VALOR DE INTERVENTORÍA	$ 1.330.217.540,00	$ -	$ 1.330.217.540,00
VALOR TOTAL PROYECTO			[illegible]

DNP ADICIÓN	$ 6.016.089.072,27
RECURSOS NO COMPROMENTIDOS	$ 30.242.192,73
GOBERNACIÓN SUCRE	$ 1.027.664.538,50
TOTAL	

Nota: se aclara que la adición del contrato de obra incluye recursos pendientes por comprometer del Contrato Específico por valor de **$ 30.242.192,73**, por lo tanto los recursos solicitados al DNP para el cierre financiero corresponden a **$ 6.016.089.072,27** y la Gobernación de Sucre en la vigencia 2026 aportará el valor de **$ 1.027.664.538,50**, un valor total de adición a la contratación derivada de **$ 7.073.995.803,50.**

Nota: se aclara que la adición del contrato de obra incluye recursos pendientes por comprometer del Contrato Específico por valor de **$ 30.242.192,73**, por lo tanto los recursos solicitados al DNP para el cierre financiero corresponden a **$ 6.016.089.072,27** y la Gobernación de Sucre en la vigencia 2026 aportará el valor de **$ 1.027.664.538,50**, un valor total de adición a la contratación derivada de **$ 7.073.995.803,50.**

Esquema de Inversión del Contrato Específico con la Adición No. 1 con recursos del DNP es el siguiente

DNP	$ 28.000.000.000,00	73%
MINSALUD	$ 10.541.852.809,73	27%
TOTAL, VALOR INICIAL	**$ 38.541.852.809,73**	100%
VALOR ADICIÓN		
DNP	$ 6.016.089.072,27	100%

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec icontec icontec icontec icontec

Para la ejecución de la adición de recursos se requiere un plazo adicional del **Contrato Específico** de cinco (5) meses, a partir de la terminación actual que es el 2 de enero de 2026 es decir hasta el 2 de junio de 2026, distribuidos así

- Cuatro (4) meses, hasta el 30 de abril de 2026 (contratación derivada).
- Un (1) mes, hasta el 2 de junio de 2026, para el recibo e informe final

El proyecto de inversión radicado al DNP, tuvo el pronunciamiento de viabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social frente a la solicitud de los recursos adicionales para el nuevo cierre financiero

Los archivos que soportan la presentación de la actualización del proyecto se encuentran cargados en siguiente enlace

https://planeacionnacional.sharepoint.com/sites/GNPT/ProyectosFRPT/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120007FF5D1A7A345944A972DFDA68AA5CAE3&id=%2Fsites%2FGNPT%2FProyectosFRPT%2FShared%20Documents%2F145%5FCove%C3%B1as%5FHospital%2FADICION%20RECURSOS

Asimismo, con el presente remito solicitud de recursos para el proyecto del asunto, por valor de **SEIS MIL DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE. ($6.016.089.072,27)** para cierre financiero de las obras adicionales

10. Que en sesión virtual No. 11 del Comité Operativo y de Seguimiento del Contrato Específico de fecha 30 de diciembre de 2025, comité integrado por el Gerente del Fondo Regional de Pactos Territoriales, el Gerente Nacional de Pactos Territoriales, el Gobernador de Sucre y Subdirector de Infraestructura en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social o sus delegados, se aprobó la recomendación de suscribir la prórroga No. 1, modificación No. y adición No. 1 del contrato específico por parte de la totalidad de los miembros de dicho comité.

11. Que a través de la solicitud de novedad, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, el Gerente Unidad del Grupo Desarrollo de Proyectos Especiales y el Gestor del FRPT, solicitaron la **modificación No. 1, prorroga No. 1** por el termino de cinco (5) meses y la **adición No. 1** del contrato específico por valor de **$6,016.089.072,27** de acuerdo con la instrucción de gasto No. 168, y los Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° CDP2025-005329 del 30/12/2025 y Vigencias futuras No.SOLVF2025-000030 del 30/12/2025, con el fin cumplir con la meta del proyecto y así mismo garantizar y amparar la ejecución de los Contratos Derivados dentro del plazo del Contrato Específico.

12. Que en virtud del numeral 6 de la Cláusula Segunda del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009, ENTerritorio S.A. está facultado para celebrar contratos específicos, así como los demás actos jurídicos que se requieren para el desarrollo del contrato de mandato. Además, el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022, contempló un rediseño a la estrategia de la herramienta de los Contratos Plan proponiendo su migración hacia los Pactos Territoriales, razón por la cual, los primeros podrán incorporarse a los segundos en los términos y condiciones que para el efecto defina el Departamento Nacional de Planeación.

13. Que en atención a las anteriores consideraciones se acuerdan las siguientes:

CLÁUSULAS

Con fundamento en los antecedentes expuestos anteriormente, se solicita lo siguiente:

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec icontec icontec icontec icontec

PRIMERA – PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Especifico No. 2230170 por el termino de cinco (5) meses a partir de su fecha de terminación, es decir, desde el 2 de enero del 2026 hasta el 2 de junio de 2026.

PARAGRAFO PRIMERO: La presente novedad no generará gastos adicionales por permanencia en interventoria, lucro cesante o ningún otro concepto a cargo del contratista o de ENTerritorio S.A., ni reclamación alguna de su parte que tenga como causa la presente novedad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el caso de que el contrato de mandato termine de manera anticipada o anómala, se dará aplicabilidad a lo establecido en la cláusula Decima Primera – Parágrafo Primero del **"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO NRO. DNP-877-2021/ ENT 221009 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) Y LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL"** la cual indica que la continuidad de las gestiones de operación y administración del fondo, respecto de los proyectos cuya ejecución superen el plazo del actual mandato será asumida por la entidad financiera del orden nacional con participación estatal, que sea contratada para tal efecto, o por el representante legal del fondo, en caso de que el presente contrato no sea prorrogado.

SEGUNDA – MODIFICACIÓN: Modificar la Cláusula Quinta del Contrato Especifico No. 2230170, la cual quedará así:

> "**CLÁUSULA QUINTA PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del Contrato Especifico será por el termino de treinta y un (31) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato especifico."

TERCERA- ADICIÓN: Adicionar el valor del Contrato Especifico N° 2230170, por un valor de **SEIS MIL DIECISESIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($6,016.089.072,27)**, según la Instrucción de Gasto No. 168 de 2025 con radicado DNP No. 20256000879061 de fecha 29 de diciembre de 2025, radicado ENTerritorio **No. 202551010041042** de fecha **30 de diciembre de 2025.**

Tabla - Esquema de Inversión

Entidad que Financia	Entidad a través de la cual se ejecuta el financiamiento	Valor Financiado	Valor de los recursos vigencia 2025	Valor de los recursos vigencia 2026
Departamento Nacional de Planeacion	Fondo Regional para los Pactos Territoriales	$6.016.089.072,27	$3.023.000.000,00	$2.993.089.072,27
Total		$6.016.089.072,27	$3.023.000.000,00	$2.993.089.072,27

CUARTA-MODIFICACION: Modificar la Cláusula sexta del Contrato Especifico No. 2230170 la cual quedará así:

VALOR DEL CONTRATO ESPECIFICO, APORTE DE LAS PARTES, DE LOS RECURSOS A TRANSFERIR Y FORMA DE

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

TRANSFERENCIA: El valor del Contrato Especifico asciende a la suma de **CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 44.557.941.882,00).**

El Departamento Nacional de Planeación, aportará el valor de **TREINTA Y CUATRO MIL DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($34.016.089.072,27),** de los recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales los cuales serán transferidos a través de ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo con fundamento en la instrucción de gasto No. 125, la cual se registra bajo los consecutivos DNP 20234429039725l del 21 de junio de 2023 / ENTerritorio 20234300203382 de 22 de junio de 2023 *y adición de los recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales los cuales serán transferidos a través de ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo con fundamento en la instrucción de gasto 168 de 2025, remitida por DNP mediante radicado DNP 20256000879061 de fecha 29 de diciembre de 2025, y radicado a ENTerritorio mediante correo electrónico del 29 de diciembre de 2025*

El Ministerio de Salud y Protección Social, aportará el valor de **DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($10.541.852.809,73),** amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 168623 de fecha 05 de junio 2023, expedido por la Subdirección Financiera del Ministerio de Salud y Protección Social.

FORMA DE TRANSFERENCIAS AL DEPARTAMENTO DE SUCRE: Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a titulo de financiación, ascienden a la suma de de **TREINTA Y CUATRO MIL DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($34.016.089.072,27)** cuyo desembolso será así:

1. Una primera transferencia por la suma de **OCHO MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.400.000.000,00),** una vez se suscriba el contrato especifico, se apruebe la póliza, se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice incorporación de estos recursos en el presupuesto de la Entidad Ejecutora, se presente la cuenta de cobro con sus soportes correspondientes y se cuente con la disponibilidad del PAC con cargo a los recursos de la vigencia 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

2. Una segunda transferencia por valor de **DOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.800.000.000,00),** una vez la ejecución del proyecto presente avance fisico del 10% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

3. Una tercera transferencia por valor de **TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.800.000.000,00),** una vez la ejecución del proyecto presente avance fisico del 25% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec icontec icontec icontec icontec

4. Una cuarta transferencia por valor de **CINCO MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.100.000.000,00)**, una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 45% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2024 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

5. Una quinta transferencia por valor de **TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.500.000.000,00)**, una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 65% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2024 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

6. Una sexta transferencia por valor de **TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.500.000.000,00)**, una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del ***75%*** que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2024 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

7. Una séptima transferencia por valor de ***TRES MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.514.480.165,00)***, una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 85% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2024 por valor de **($900.000.000) NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE** y recursos provenientes de la vigencia fiscal 2025 por valor de **($2.614.480.165,00) DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS MCTE** del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

8. Una última transferencia por valor de ***TRES MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($3.401.608.907,27)***, con la entrega del informe final de ejecución del proyecto, el cual contendrá como i) las actas de terminación de los contratos derivados ii) estado del cumplimiento de la meta, resumen de actividades y desarrollo de la obra; iii) planos récord de obra aprobados por la interventoría en medio impreso y magnético; iv) póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran aprobadas por la entidad ejecutora; v) registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciando la condición inicial y final del proyecto; vi) balance financiero del contrato específico con los soportes correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se impartan por parte de ENTerritorio al Municipio y vii) análisis de resultados del proyecto teniendo en cuenta los indicadores de la MGA.; y se cuente con las actas de terminación de los contratos derivados y los demás requisitos administrativos conducentes para el mismo. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2025 por valor ***DE CUATROCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ($408.519.835,00)*** y de la vigencia fiscal 2026 por valor de **DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS**

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec icontec icontec icontec icontec

CON VEINTISIETE (**$2.993.089.072,27**) del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

PARAGRAFO: Una vez surtidos los efectos de la presente novedad contractual, el Departamento de Sucre deberá adelantar la incorporación de los recursos al presupuesto correspondiente y remitir a ENTerritorio S.A. y al Ministerio el MGA debidamente actualizado.

QUINTA-VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Continúan vigentes las demás estipulaciones del Contrato Especifico que no hayan sido objeto de modificación mediante el presente documento.

SEXTA- NO PURGA DE INCUMPLIMIENTOS: La modificación y demás disposiciones contenidas en el presente documento, no significan convalidación ni purga de los eventuales incumplimientos que tenga o pudiera tener la Entidad Ejecutora.

SEPTIMA - GARANTÍA: La entidad ejecutora se obliga a modificar la póliza de cumplimiento que ampara el contrato especifico No. 2230170, de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de este.

OCTAVA – PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes y la expedición del registro presupuestal.

Se suscribe por las partes, a los veintinueve (31) días del mes de diciembre de 2025.

Por ENTerritorio S.A.

MILTON DAVID DOMÍNGUEZ ROJAS
Subgerente de Operaciones

Por el Departamento

LUCY INES GARCIA MONTES
Gobernadora

Por el Ministerio de Salud y Protección Social

Firmado digitalmente por Rodolfo Salas Figueroa

RODOLFO ENRIQUE SALAS FIGUEROA
Secretario General del Ministerio Salud y Protección Social

Elaboró: Marcela Ramírez – Contratista Coordinadora Jurídica FRPT

Revisó: José Eduardo Sáenz chacon – Abogado Contratista Grupo Gestion Contractual
Ana María Ospino Escobar- Abogada Contratista Grupo Gestion Contractual
Diego Fernando Rodriguez Garzón / Profesional Junior 1 con A.O Gerente Grupo Gestion Contractual
Juan Carlos Vargas / Contratista – Subgerencia de Operaciones

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Linea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec icontec icontec icontec icontec