| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código | DE-DEAJU-FR-019 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA | Versión | 9 |
| | | Vigencia | 16/01/2026 |

**1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN** | 5/02/2026 | **PERIODO REPORTADO DEL:** | 7/01/2026 | **AL:** | 5/02/2026 |
| **CONTRATO Nº** | 013-00-B-COFAC-BACOF-2025 | **CONTRATISTA** | GRUPO MSG S.A.S | | |
| **OBJETO** | OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE | | | | |
| **FECHA DE INICIO** | 6/05/2025 | **FECHA DE TERMINACIÓN** | 15/12/2025 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL** | $ 934.953.380,53 | **VALOR ADICIONAL (Si aplica)** | $ 466.963.527,00 | **VALOR REDUCCION (Si aplica)** | $ 0,00 | **VALOR TOTAL** | $ 1.401.916.907,52 |

**2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES**

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 06 DE MAYO DE 2025, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL NO.21-44-101468799 DE ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DESDE 30/04/2025 HASTA 31/03/2026 VALOR: $ 280,486,014.16 - PAGO DE SALARIOS DESDE 30/04/2025 HASTA 30/09/2028 VALOR: $ 46,747,669.03 - ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE 30/09/2025 HASTA 30/09/2028 VALOR: $ 467,476,690.27, Póliza de Seguros No: 21-40-101253971 SEGUROS DEL ESTADO. DURANTE EL MES DE AGOSTO SE REALIZA MODIFICATORIO AL CONTRATO, ADICIONANDO NP'S Y PRÓRROGANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE OCTUBRE. EL 10 DE OCTUBRE SE REALIZA EL 3ER MODIFICATORIO, CON EL FIN DE REALIZAR LA ADICIÓN DE $466,963,527 Y AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 15 DE DICEMBRE DEL 2025. IGUALMENTE SE REALIZA LA MODIFICACIÓN DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS.

**3- CONTROL MODIFICATORIOS**

**MODIFICATORIO No.1**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 16/06/2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | MODIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO Y ADICIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS. |
| **FORMA DE PAGO** | |

| FECHA DE CORTE | % DE EJECUCION |
|---|---|
| 16 DE JUNIO 2025 | MINIMO 20% |
| 25 DE JULIO 2025 | MINIMO 40% ACUMULADO |
| 29 DE AGOSTO 2025 | MINIMO 60% ACUMULADO |
| 30 DE SEPTIEMBRE 2025 | 100% ACUMULADO |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | N/A |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 934.953.380,53 |

**MODIFICATORIO No.2**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 19/08/2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | MODIFICATORIO DE FORMA DE PAGO, ADICIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS SIN MODIFICAR BALANCE DE PRESUPUESTO Y PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN |
| **FORMA DE PAGO** | |

| FECHA DE CORTE | % DE EJECUCION |
|---|---|
| 16 DE JUNIO 2025 | MINIMO 20% |
| 25 DE JULIO 2025 | MINIMO 40% ACUMULADO |
| 29 DE AGOSTO 2025 | MINIMO 60% ACUMULADO |
| 30 DE SEPTIEMBRE 2025 | MINIMO 70% ACUMULADO |
| 31 DE OCTUBRE 2025 | 100% ACUMULADO |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | 31/10/2025 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 934.953.380,53 |

**MODIFICATORIO No.3**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 18/10/2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | MODIFICATORIO DE FORMA DE PAGO, ADICIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS , ADICIÓN DE RECURSOS AL PRESUPUESTO INICIAL Y PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN |
| **FORMA DE PAGO** | |

| FECHA DE CORTE | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|
| 16 DE JUNIO 2025 | MINIMO 20% PAGADO |
| 25 DE JULIO 2025 | MINIMO 40% ACUMULADO PAGADO |
| 29 DE AGOSTO 2025 | MINIMO 60% ACUMULADO ( RADICADO) |
| 30 DE SEPTIEMBRE 2025 | MINIMO 70% ACUMULADO |
| 31 DE OCTUBRE 2025 | 100 % ACUMULADO + MINIMO 20% ADICIÓN |
| 30 DE NOVIEMBRE 20 | MINIMO 80 % ACUMULADO ADICIÓN |
| 15 DE DICIEMBRE 2025 | 100 % ACUMULADO ADICIÓN |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | 15/12/2025 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 1.401.916.907,52 |

**SUSPENSION No.1**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSIÒN** | N/A |
| **OBJETO DE LA SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIO** | N/A |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE REINICIO** | N/A |

**4- RECURSOS DEL CONTRATISTA**

| Ensayos, Diseños y Otros | | Materiales en Obra | | Equipos en Obra | | Personal en obra | | Dedicacion contractual | Dedicacion ejecutada | Cumplio/ No cumplio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalle | Obs/Resultado | Detalle | Cantidad | Detalle | Cantidad | Detalle | Cantidad | % | % | Si/ No | Detalle |
| N/A | N/A | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **TOTAL** | 0 | | | | |

## 5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

**PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA**

| % Ejecutado acumulado mes anterior (Total) | 100,00% | EJECUTADO TOTAL A LA FECHA | PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA | ATRASO (-) / ADELANTO (+) |
|---|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO) | | | | |
| | | **100,00%** | **100,00%** | **0,00%** |

**GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO**





**GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS**

| CAPITULOS | AVANCE | GRAFICO DE PORCENTAJE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1. PRELIMINARES | PROGRAMADO | | **100,00%** |
| | EJECUTADO | | **100,00%** |
| 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS | PROGRAMADO | | **100,00%** |
| | EJECUTADO | | **100,00%** |
| 3.CIMENTACIÓN | PROGRAMADO | | **100,00%** |
| | EJECUTADO | | **100,00%** |
| 4. INSTALACIONES ELECTRICAS | PROGRAMADO | | **100,00%** |
| | EJECUTADO | | **100,00%** |
| 5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | PROGRAMADO | | **100,00%** |
| | EJECUTADO | | **100,00%** |
| 6. MAMPOSTERÍA | PROGRAMADO | | **100,00%** |
| | EJECUTADO | | **100,00%** |
| 7. CARPINTERÍA METALICA | PROGRAMADO | | **100,00%** |
| | EJECUTADO | | **100,00%** |
| 8. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES | PROGRAMADO | | **100,00%** |
| | EJECUTADO | | **100,00%** |
| 9. PINTURA | PROGRAMADO | | **100,00%** |
| | EJECUTADO | | **100,00%** |
| 10. CUBIERTA | PROGRAMADO | | **100,00%** |
| | EJECUTADO | | **100,00%** |
| 11. CIELORRASO | PROGRAMADO | | **100,00%** |
| | EJECUTADO | | **100,00%** |
| 12. ASEO | PROGRAMADO | | **100,00%** |
| | EJECUTADO | | **100,00%** |
| 13. ACTIVIDADES NO PREVISTAS | PROGRAMADO | | **100,00%** |
| | EJECUTADO | | **100,00%** |



## 6- PLAZO (DÍAS)

| Cant. Días | Total | Transcurrido | Faltantes |
|---|---|---|---|
| Contractual | 224 | 276 | -52 |

## 7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



| 8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO | 9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Actividad atrasada | Atribuible al contratista? | | | | |
| Teniendo en cuenta que la actividades de obra se culminan el 30 de noviembre del 2025, durante el lapso reportado en el presente informe no se realizan actividades. Se culmina el plazo de ejecución del 15 de diciembre. Por parte de la Entidad se encuentra pendiente el pago del corte 5 y corte 6, de acuerdo a la forma de pago y la disponibilidad de PAC. | | SI | | NO | | |
| | | SI | | NO | | |
| | | SI | | NO | | |
| | | SI | | NO | | |

**OBSERVACIONES:**

**10- CONTROL DE COSTOS**

| Detalle | Presupuesto | | Valor Ejecutado a la Fecha | | Por Ejecutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ACTUAL (Adiciones y/o | $ | % | $ | % |
| Directos+AIU+IVA | $ 934.953.380,53 | $ 934.953.380,53 | $ 1.401.916.907,53 | 100,00% | $ 0,00 | 0% |
| Adiciones | N/A | $ 466.963.527,00 | | | | |
| Reducciones | | $ 0,00 | | | | |
| **TOTAL** | $ 934.953.380,53 | $ 1.401.916.907,53 | | | | |

**11- CONTROL PAGOS**


| DETALLE DE PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL | $ 934.953.380,53 | |
| VALOR ADICIONAL (Si aplica) | $ 466.963.527,00 | |
| VALOR REDUCIDO (Si aplica) | $ 0,00 | |
| VALOR TOTAL | $ 1.401.916.907,52 | |
| ANTICIPO (Si aplica) | N/A | |
| CORTE 1 | $ 282.848.805,78 | El servicio fue recibido a satisfacción mediante factura N°FELE115 |
| CORTE 2 | $ 158.041.354,16 | El servicio fue recibido a satisfacción mediante factura No. FELE116 |
| CORTE 3 | $ 189.735.386,20 | El servicio fue recibido a satisfacción mediante factura No. FELE119 |
| CORTE 4 | $ 276.783.430,60 | El servicio fue recibido a satisfacción mediante factura No. FELE123 |
| CORTE 5 | $ 332.463.211,47 | El presente corte de obra se recibe a satisfacción el día 30 de octubre del 2025. |
| CORTE 6 | $ 162.044.719,30 | El presente corte de obra se recibe a satisfacción el día 30 de NOVIEMBRE del 2025. |
| **SALDO** | **$ 0,01** | Se realiza acta de liberación durante el último corte radicado. |

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | ENTREGADO | APROBADO | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA | SI | | SI | SI | SI | |
| PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA | | NO | | SI | SI | |
| ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | SI | | SI | SI | SI | |
| ORGANIGRAMA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO | SI | | SI | SI | SI | |
| MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL | SI | | SI | SI | SI | |
| MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO | | NO | | SI | SI | |
| VERIFICACION DE LA INFORMACION TECNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA | SI | | SI | SI | SI | |
| DESGLOSE DEL CALCULO DEL AIU | SI | | SI | SI | SI | |
| PRESENTACION Y APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA | SI | | SI | SI | SI | |
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | SI | | SI | SI | SI | |
| ACTAS DE VECINDAD | SI | | SI | SI | SI | |
| DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL PERSONAL QUE ESTE INVOLUCRADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA | SI | | SI | SI | SI | |
| PLAN DE CALIDAD | | NO | | SI | SI | |
| PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS | SI | | SI | SI | SI | |
| REVISION PRELIMINAR PROYECTO | SI | | SI | SI | SI | |
| VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS | SI | | SI | SI | SI | |

**13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):**

**ELABORO:**



TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID
Supervisor
Firma y Posfirma