Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-038707 Id: 682233
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 30-12-2025 15:10:42
Folios: 1
Anexos: 1 Documentos electrónicos

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

DE: SUBDIRECCION DE PROYECTOS

ASUNTO: REMISION INFORME SUP MINISTERIO DEL INTERIOR DICIEMBRE DE 2025

Ref.: CONVENIO 1901-2022 ACACIAS - META

Cordial saludo,

De manera respetuosa me permito remitir para conocimiento y archivo en el expediente contractual, el informe del asunto bajo la siguientes características.

CONVENIO	MUNICIPIO	MES INFORMADO	NUMERO DE FOLIOS
1901-2022	ACACIAS - META	DICIEMBRE/2025	127

Atentamente;

Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado
Supervisor Convenio

Anexos: 127 folios.
Elaboró: Juan Jose Blanco Oviedo.

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO.**1901-2022** MUNICIPIO DE **ACACIAS-META**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **DICIEMBRE DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta."*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Lote escuela de carabineros – Acacias – Meta		
BENEFICIARIO:	Municipio de Acacias - Meta		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 13.986.033.119,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 4.281.955.271,72
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 18.267.988.390,72
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/03/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	28/02/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Manuel Antonio Linares	26/08/2024	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Norman Eduardo Ortiz Tovar	20/12/2022	19/02/2023
	Manuel Antonio Linares Donato	20/02/2023	28/01/2024
	Julián Felipe Valencia Marín	29/01/2024	17/07/2024
	Edgar Ricardo González Patiño	18/07/2024	29/07/2024
	Angela Jaramillo Gómez	30/07/2024	12/08/2024
	Sergio Sanjuan Santiago	13/08/2024	25/08/2024
	MANUEL ANTONIO LINARES	26/08/2024	05/10/2025
	TITO LORENZO LOVO CARRETERO	06/10/2025	23/10/2025
	MANUEL ANTONIO LINARES	24/10/2025	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Karen Daniela Ramirez M.	01/02/2023	30/06/2023
	Karen Daniela Ramirez M.	12/07/2023	31/12/2023
	Karen Daniela Ramirez M.	11/01/2024	31/12/2024
	Oscar J Cuadros Jimenez	14/01/2025	25/02/2025
	Hugo Mauricio Espinosa	26/02/2025	17/08/2025
	Oscar J Cuadros Jimenez	18/08/2025	30/09/2025
	JUAN JOSE BLANCO OVIEDO	01/10/2025	ACTUAL
	70122	4/08/2022	31/12/2022

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	31723	20/01/2023	31/12/2023
	23324	16/01/2024	31/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	164522	19/12/2022	31/12/2022
	25323	20/01/2023	31/12/2023
	15424	16/01/2024	31/12/2024
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	2024000064	30/08/2024	31/12/2024
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3000613	15/12/2022	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA PRIMERA PRORROGA	No. 3000613	06/06/2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	20/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: 27/02/2024
	PRIMERA ADICIÓN		FECHA: 16/08/2024
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: 25/12/2024
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: 29/08/2025
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN		FECHA: 31/07/2025
	PRIMER REINICIO		FECHA: 29/08/2025
			FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 18/11/2025		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA	$ 12.575.546.216,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA	$ 1.410.386.903,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	**N/A**		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 4.281.955.271,72		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. designación del supervisor del convenio por parte del municipio C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	29/12/2022	$1.100.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Aprobación del cronograma actualizado de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. B. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio.	NO APLICA	30/11/2023	$6.443.016.560,00

TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	60%	25/02/2025	$ 5.154.413.247
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$12.697.429.807,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 8.089.930.207,96

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3000613	Cumplimiento	$ 1.398.603.312,00	07/08/2022	27/09/2024

Nombre Aseguradora: **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3000613	Cumplimiento	$ 1.398.603.312,00	07/08/2022	18/11/2025

Nombre Aseguradora: **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3000613	Cumplimiento	$ 1.826.798.839,00	07/08/2022	18/11/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato **CONTRA TO DE OBRA No 377 de 2023**	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META.	$ 12.575.546.216,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	25/09/2024	$ 4.085.588.171,45
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023	R/L. ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO C.C 1.122.143.748 expedida en Acacias - Meta
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/04/2023	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**PRIMERA MODIFICACIÓN** AMPLIAR PLAZO HASTA: 12/11/24	FECHA: 22/03/2024
	SEGUNDA MODIFICACIÓN ADOPCIÓN PRECIOS UNITARIOS	FECHA: 15/07/2024
	TERCERA MODIFICACIÓN ADICION VALOR Y AMPLIACIÓN PLAZO HASTA: 12/12/2024	FECHA: 25/09/2024
	SUSPENSIÓN N. 1 HASTA: 20/01/2025	FECHA: 07/12/2024
	PRORROGA 1 SUSPENSIÓN N. 1 HASTA: 20/03/2025	FECHA: 20/01/2025
	PRORROGA 2 SUSPENSIÓN N. 1 HASTA: 20/04/2025	FECHA: 19/03/2025
	PRORROGA 3 SUSPENSIÓN N. 1 HASTA: 31/05/2025	FECHA: 18/04/2025
	PRORROGA 4 SUSPENSIÓN N. 1 HASTA: 15/07/2025	FECHA: 30/05/2025
	REINICIO SUSPENSIÓN N.1 NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN 20/07/2025	FECHA: 15/07/2025
	CUARTA MODIFICACIÓN AMPLIAR PLAZO HASTA: 31/07/25	FECHA: 15/07/2025
	QUINTA MODIFICACIÓN AMPLIAR PLAZO HASTA: 15/11/25	FECHA: 08/09/2025
Fecha de terminación del contrato	**15/11/2025**	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$ 16.661.034.387,45
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**	
PÓLIZA No.	CV-100032073 – ANEXO 7	
AMPARO Y FECHA DE LA PÓLIZA	CUMPLIMIENTO	DESDE: 08/10/2024 HASTA: 24/09/25
	BUEN MANEJO ANTICIPO	DESDE: 08/10/2024 HASTA: 24/09/25
	PRESTACIONES SOCIALES	DESDE: 08/10/2024 HASTA: 24/03/27
	CALIDAD	DESDE: 13/12/24 HASTA: 24/03/27

	ESTABILIDAD DE LA OBRA	DESDE: 13/12/24 HASTA: 24/03/29
PÓLIZA No.	CV-100008254 – ANEXO 7	
AMPARO Y FECHA DE LA PÓLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	DESDE: 24/03/23 HASTA: 13/12/24

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023**	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTE DEL META	$ 1.410.386.903,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	22/10/2024	$ 139.037.589,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023	R/L. JUAN CAMILO POSADA VARELA, identificado C.C. 1.094.921.302 de Armenia.
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/04/2023	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**PRIMERA MODIFICACIÓN** AMPLIACIÓN PLAZO HASTA: 12/11/24	FECHA: 22/03/2024
	SEGUNDA MODIFICACIÓN ADCIÓN VALOR Y AMPLIACIÓN PLAZO HASTA: 12/11/24	FECHA: 25/09/2024
	SUSPENSIÓN N. 1 HASTA: 20/01/25	FECHA: 07/12/2024
	PRORROGA 1 SUSPENSIÓN N. 1 HASTA: 20/03/25	FECHA: 20/01/2025
	PRORROGA 2 SUSPENSIÓN N. 1 HASTA: 19/03/25	FECHA: 20/04/2025
	PRORROGA 3 SUSPENSIÓN N. 1 HASTA: 31/05/2025	FECHA: 18/04/2025
	PRORROGA 4 SUSPENSIÓN N. 1 HASTA: 15/07/2025	FECHA: 30/05/2025
	REINICIO SUSPENSIÓN N.1 NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN 20/07/2025	FECHA: 15/07/2025
	CUARTA MODIFICACIÓN AMPLIAR PLAZO HASTA: 31/07/25	FECHA: 15/07/2025
	QUINTA MODIFICACIÓN AMPLIAR PLAZO HASTA: 15/11/25	FECHA: 08/09/2025
Fecha de terminación del contrato	**15/11/2025**	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$1.549.424.492,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**	

PÓLIZA No.	CV-100031724- ANEXO 4	
AMPARO Y FECHA DE LA PÓLIZA	CUMPLIMIENTO	DESDE: 25/09/24 HASTA 12/06/2025
	PRESTACIONES SOCIALES	DESDE: 25/09/24 HASTA 12/12/2027
	CALIDAD	DESDE: 25/09/24 HASTA 12/06/2025

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: JULIO 2025	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X (No 79 corte al 22 de noviembre de 2025)	
INFORME FINANCIERO (octubre de 2025)	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA (octubre de 2025)	$ 4.360.023.291,48	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Instalación de mesón en concreto, instalación de carpintería metálica para zona administrativa, y aplicación de pintura de obra blanca para zona administrativa.	
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100,00%**
% EJECUTADO DE OBRA	**99.70%**

PERIODO: DICIEMBRE 2025
PORCENTAJE EJECUCIÓN: 99,70%
FECHA DE INICIO: 27/04/2022 (contratos derivados)
VIGENCIA: 15/12/2025 (contratos derivados)

Componente Técnico.

Durante el presente periodo de diciembre de 2025, el Municipio se encuentra realizando actividades de obra, los cuales se están llevando actividades tales como: actividades instalación de unidades sanitarias, paisajismos, Instalación de vidrio alojamientos, Instalación de carpintería en madera, Instalación red eléctrica interna y Resane y pintura.

En los informes semanales de interventoría correspondientes al mes de diciembre de 2025, se reporta las siguientes actividades:

- **Semana No. 80** del 24/11/2025 al 29/11/2025 – Avance del **86,15%**

  Actividades: Durante el periodo reportado se realizaron actividades instalación de cerramiento tipo 1, Cerramiento tipo 2, Instalación de unidades sanitarias, Paisajismo, Instalación de vidrio alojamientos, Instalación de carpintería en madera, Instalación red eléctrica interna, Resane y pintura.

- **Semana No. 81** del 01/12/2025 al 06/12/2025 – Avance del **89,47%**

  Actividades: Durante el periodo reportado se realizaron actividades instalación de cerramiento tipo 1, Cerramiento tipo 2, Instalación de unidades sanitarias, Paisajismo, Instalación de vidrio alojamientos, Instalación de carpintería en madera, Instalación red eléctrica interna, Resane y pintura.

- **Semana No. 82** del 08/12/2025 al 15/12/2025 – Avance del **99,70%**

  Actividades: Actualmente un avance físico del 99,70%, encontrándose en fase de cierre técnico. Las actividades restantes corresponden exclusivamente a pruebas finales de funcionamiento, conexiones, energización controlada, pruebas de integración, ajustes operativos y el proceso de inspección y certificación RETIE y RETILAP, que solo pueden adelantarse una vez los equipos están instalados, conectados y energizados. Este avance ha sido verificado mediante inspecciones en sitio, levantamiento de cantidades ejecutadas y constatación de especificaciones cumplidas, concluyendo que el contratista ha ejecutado de manera diligente la totalidad de actividades constructivas civiles.

Componente Administrativo.

Durante el periodo de diciembre de 2025 se realiza el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones especificas consignadas en la minuta del convenio 1901 de 2022.

- El 01 de diciembre del 2025, Por parte de la supervisión del Ministerio remite correo electrónico al Municipio de Acacias solicitando un informe ejecutivo de carácter Financiero, Jurídico y Técnico del estado actual del proyecto solicitado por el ente de control (CGR).
  Ese mismo día por parte del Municipio de Acacias, en remite correo electrónico haciendo la solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022.
- El 02 de diciembre del 2025, por parte de la supervisión del Ministerio se da respuesta a la solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022, solicitando ajustes a la solicitud del municipio teniendo en cuenta que debe reportar el porcentaje actual de la obra, relacionando el informe de interventoría, de igual manera, debe enviar el informe de interventoría como soporte y documentos habilitantes del representante legal del municipio (Cedula de ciudadanía, facultades, acta de posesión, certificados de policía, procuraduría, contraloría, REDAM).
- El 03 de diciembre del 2025, el Municipio remite por correo electrónico los documentos solicitados y ajustes para continuar con el tramite de la solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022.
  Ese mismo día se remite correo al Municipio por parte de la supervisión del Ministerio solicitando ajustes al cronograma del convenio toda vez que actualmente está establecido hasta marzo de 2025, mientras que la solicitud de prórroga se encuentra definida hasta el 28 de febrero de 2025.
- Se envía Anexo 17 con sus debidos soportes a la abogada asignada a la supervisión del Ministerio con el fin de ser revisado y de esta manera aprobado para continuar su debido tramite.
- El 04 de diciembre del 2025, El Municipio de Acacias remite por correo electrónico el informe ejecutivo solicitado por el ente de control (CGR).
  Ese mismo día el Municipio remite también por correo electrónico el cronograma ajustado y firmado por el Sr Alcalde y la presente supervisión, así como los documentos del alcalde y el ordenador del gasto en carpeta RAR.

- Por parte del Ministerio se remite al supervisor el anexo 17 con los ajustes solicitados con el fin de continuar el tramite de la modificación del CV 1901-22.
- Por parte de la Coordinación del Ministerio envían por correo electrónico ajustes al anexo 17 con el fin de subsanar y de esta manera poder continuar su debido tramite.
- El 05 de diciembre del 2025, se envía por correo electrónico al supervisor del Ministerio el anexo 17 con los con los ajustes solicitados por la arquitecta Maria Lucia.
- El 09 de diciembre del 2025, por parte de la supervisión del Ministerio se radica por control Doc. Mediante Radicado 2025-3-003122-036302 Id: 670379 la solicitud de prórroga No 4 Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1901-2022 para el proyecto de Estación de Policía en el municipio de Acacías – Meta.
  Ese mismo día se envía por correo electrónico a la Subdirección de Gestión Contractual la solicitud para continuar el debido tramite de la modificación.
- El 10 de diciembre del 2025, a la Subdirección de Gestión Contractual remite por correo electrónico ajustes al anexo 17 correspondiente a la modificación del CV 1901-22.
  Ese mismo día por parte de la supervisión del Ministerio remite los ajustes solicitados para revisión y validación del supervisor.
- El 10 de diciembre del 2025, El municipio de Acacias remite por correo electrónico el informe semanal No 81.
- El 15 de diciembre del 2025, el municipio remite a la supervisión informes solicitados para continuar el tramite de la prorroga y de esta manera poder continuar con el debido proceso.
  Ese mismo día remite el informe semanal No 82 en donde informe el porcentaje de ejecución con un avance del 99.70%.
- El 26 de diciembre del 2026, la supervisión del Ministerio remite oficio al Municipio de Acacias requiriendo la ampliación de la póliza de cumplimiento de la cuarta prórroga del CV 1901-22.
- El 29 de diciembre del 2026, por parte de la supervisión del Ministerio se radica el informe mensual del mes de noviembre a la Subdirección de Gestión Contractual.

Componente Financiero.

- En el numeral 2 se observa los tres desembolsos realizados al convenio No. 1901 de 2022, lo que corresponde a un total desembolsado de: $ 12.697.429.807,00 y legalizado de $ 8.089.930.207,96.

Teniendo en cuenta el seguimiento y control ejercido por esta supervisión y en atención al Manual de contratación en especial el numeral ***5.10.7.1. Funciones Relacionadas con el Objeto y las Obligaciones Contractuales: Literal 3 Vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del Contratista;*** y el numeral ***5.10.7.2. Funciones de Supervisión Relacionadas con Aspectos Presupuestales del Contrato o Convenio: Literal 6 Solicitar las vigencias futuras, o la constitución de reservas presupuestales o cuentas por pagar, cuando a ello haya lugar. se evidenció la necesidad de realizar reprogramación de los recursos de la vigencia 2024*** del convenio en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.1.7.1.1, para lo cual se describe la siguiente trazabilidad:

- El 26 de septiembre de 2024, se consolido por parte de la Subdirección del Proyectos el documento denominado "*Justificación Técnico-Económica y Legal Trámite Aval Fiscal y/o Vigencias Futuras*" con el fin de ser presentado ante la oficina asesora de planeación como requisito necesario para el trámite ante Ministerio de Hacienda.

- El 01 Octubre de 2024, mediante el sistema de Gestión Documental del Ministerio del Interior Radicado 2024-3-003122-029014 Id: 416625, la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana radicó ante la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Interior memorando con asunto: "Solicitud Reprogramación Vigencias Futuras Convenios en Ejecución – PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES" en el cual se realiza la solicitud formal junto con los documentos soporte para iniciar el trámite de reprogramación de 18 convenios correspondientes al proyectos de inversión, incluido el convenio 1901 de 2022 suscrito con el Municipio de Acacias – Meta.

- El ocho (08) de noviembre de 2024, se desarrolló "Mesa técnica Reprogramación Vigencias futuras proyecto de inversión BPIN 2022011000002", contando con la asistencia del DNP, OAP del Ministerio del Interior y la Subdirección de Proyectos, teniendo

en cuenta que previamente esta última radicó ante la OAP del Ministerio, la solicitud de trámite de reprogramación de 18 convenios en ejecución por valor de $35.335.736.056, de fecha 01 de octubre de 2024, bajo el ID 416625, durante el desarrollo del comité el DNP manifestó lo siguiente: *"el recurso que se programa para la vigencia es un recurso que el Ministerio debe ejecutar, es decir, se debe cumplir con la anualidad del presupuesto, pues esos recursos se pierden por una no ejecución y no se pueden reprogramar para la siguiente vigencia"*, aunado a ello, por parte del Ministerio del Interior se indicó lo siguiente: *"que no fue una mala planeación del proyecto, el proyecto desde el principio estuvo muy bien estructurado y blindado con todos los análisis técnicos y jurídicos que realizó la subdirección y avalados por DNP, pero surgió un tema coyuntural por cambio de administración, que generó el retraso en las obras dado que el inicio de los convenios se retrasó, iniciando su ejecución casi cuatro meses después, es decir en diciembre de 2022*."

Pese a que el Municipio de Acacias adelantó actividades en obra no cumplió con la ejecución del porcentaje como requisito para ejecutar el último desembolso.

- De igual manera se presenta el estado financiero del Convenio y sus contratos derivados, documento solicitado por la Contraloría General de la República en el marco de la mesa de seguimiento a la función de advertencia el 29 de julio de 2024:

ESTADO FINANCIERO CONVENIO No. 1901 DE 2022 - MUNICIPIO DE ACACIAS - META						
CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE ACACIAS - META Y MINISTERIO DEL INTERIOR No. CUENTA: 647-00178-3 / BANCO DE OCCIDENTE						
RECURSOS APORTADOS						
VALOR CONVENIO		$ 18.267.988.390,72	APORTES MINISTERIO		$ 13.986.033.119,00	
			APORTES MUNICIPIO		$ 0,00	
			ADICIÓN MUNICIPIO		$ 4.281.955.271,72	
DESEMBOLSOS	**CONCEPTO**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**APORTANTE**	**VALOR**	**TOTAL**
DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA CUENTA DEL CONVENIO						
Primer desembolso	A. Aprobación del cronograma actualizado de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. B. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio.	458829322	29/12/2022	Ministerio del Interior	$ 1.100.000.000	
Segundo desembolso	A. Aprobación del cronograma actualizado de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. B. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio.	422086923	30/11/2023	Ministerio del Interior	$ 5.139.212.638	
		422102823	1/12/2023	Ministerio del Interior	$ 1.303.803.922	

Tercer desembolso	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	42898625	25/02/2025	Ministerio del Interior	$ 773.161.987	
		42913625	25/02/2025	Ministerio del Interior	$ 4.381.251.260	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS					**$ 12.697.429.807,00**	
DESEMBOLSOS DEL MUNICIPIO A LA CUENTA DEL CONVENIO						
Primer desembolso	Adición		30/08/2024	Municipio	$ 4.281.955.272	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS					**$ 4.281.955.271,72**	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA DEL CONVENIO						**$ 16.979.385.078,72**

PAGOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO A CONTRATOS DERIVADOS

VALOR CONTRATADO

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATADO	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL CONTRATADO
377 de 2023	CONSORCIO POLICIA - ACACIAS 2023 (EYD,OBRA)	$ 12.575.546.216,00	$ 4.085.588.171,45	$ 16.661.134.387,45
374 de 2023	CONSORCIO INTERPOLICIA (INTERVENTORIA EYD,OBRA)	$ 1.410.386.903,00	$ 139.037.589,00	$ 1.549.424.492,00
			TOTAL	$ 18.210.558.879,45

PAGOS	CONCEPTO	No. ORDEN DE PAGO	No.COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACIÓN DE RECURSOS	VALOR	TOTAL
PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA							

Primer pago	Pago parcial No.1 (EYD)	2023002518	2023002731	6/09/2023	Ministerio del Interior	$ 662.923.252,00	
Segundo pago	Pago parcial No.2 Contrato de Obra	2023004139	2023004536	22/12/2023	Ministerio del Interior	$ 4.765.049.185,60	
Tercer pago	Pago parcial No. 3 Contrato de Obra	2024000075	2024000075	23/07/2024	Ministerio del Interior	$ 1.233.740.507,36	
Cuarto pago	Pago parcial No. 4 Contrato de Obra	202400102	202400098	27/07/2024	Municipio de Acacias	$ 2.809.961.478,54	
Quinto pago	Pago parcial No. 5 contrato de obra	2024000109	2024000105	6/12/2024	Municipio de Acacias	$ 120.646.774,40	
Sexto pago	Pago parcial No. 6 contrato de obra	2024000110	2024000106	6/12/2024	Municipio de Acacias	$ 1.233.273.940,00	
Septimo pago	Pago parcial No. 7 contrato de obra	2025000036	2025000036	4/04/2025	Municipio de Acacias	$ 42.352.728,88	
Octavo pago	Pago parcial No. 8 contrato de obra	2025000035	2025000037	4/04/2025	Ministerio del Interior	$ 629.350.356,54	
TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE OBRA						**$ 11.497.298.223,32**	69,01%
PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA							
Primer pago	Pago parcial No.1 (Interventoría EYD)	2023002657	2023002882	13/09/2023	Ministerio del Interior	$ 397.813.951	
Segundo pago	Pago parcial No. 2 Contrato de Interventoria	2024000087	2024000083	6/08/2024	Ministerio del Interior	$ 174.770.091	
Tercer pago	Pago parcial No. 3 Contrato de Interventoria	2024000105	2024000102	15/11/2024	Municipio de Acacias	$ 188.072.798,64	
Cuarto pago	Pago parcial No. 4 Contrato de Interventoria	2024000106	2024000101	15/11/2024	Municipio de Acacias	$ 138.887.007,36	
Quinto pago	Pago parcial No. 5 Contrato de Interventoria	2025000041	2025000039	10/04/2025	Ministerio del Interior	$ 226.282.864,36	
Sexto pago	Pago parcial No. 6 Contrato de Interventoria	2025000042	2025000040	10/04/2025	Municipio de Acacias	$ 150.581,64	
TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA						**$ 1.125.977.294,00**	72,67%
TOTAL RECURSOS PAGADOS A LOS CONTRATOS DERIVADOS						**$**	**12.623.275.517,32**
TOTAL RECURSOS PENDIENTES POR PAGAR A SEPTIEMBRE 2025						**$**	**4.356.109.561,40**
SALDO EN LA CUENTA A AGOSTO 2025						**$**	**4,360,023,291.48**

NOTA:
- Ultimo extracto de AGOSTO 31 de 2025.
- Informe financiero del Municipio AGOSTO de 2025.

Componente Jurídico.

- El 25 de diciembre de 2024 se suscribió la segunda prórroga al convenio No. 1901 de 2022, cambiando la vigencia hasta el 31 de julio de 2025.
- El 31 de julio de 2025, se suscribió la primera suspensión al convenio No. 1901 de 2022, teniendo como fecha de reinicio el 30 de agosto de 2025 y fecha de finalización el 30 de agosto de 2025.
- El 29 de agosto de 2025, se suscribe la tercera prorroga al convenio No. 1901 de 2022, ampliando el plazo de ejecución del convenio hasta el 15 de diciembre de 2025.
- El 15 de diciembre 2025, se suscribe la cuarta prorroga al convenio No. 1901 de 2022, ampliando el plazo de ejecución del convenio hasta el 28 de febrero de 2026.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Durante el mes de diciembre de 2025, el Municipio de Acacías y el Ministerio del Interior llevaron a cabo la suscripción de la cuarta prorroga con vigencia hasta el 28 de febrero del 2026, en donde el municipio informa que lleva actualmente un avance físico del 99,70%, encontrándose en fase de cierre técnico. Las actividades restantes corresponden exclusivamente a pruebas finales de funcionamiento, conexiones, energización controlada, pruebas de integración, ajustes operativos y el proceso de inspección y certificación RETIE y RETILAP, que solo pueden adelantarse una vez los equipos están instalados, conectados y energizados. Este avance ha sido verificado mediante inspecciones en sitio, levantamiento de cantidades ejecutadas y constatación de especificaciones cumplidas, concluyendo que el contratista ha ejecutado de manera diligente la totalidad de actividades constructivas civiles, reportado en el informe semanal No 82 del 15 de diciembre del 2025.

Por otro lado, la supervisión del Ministerio del Interior no logro llevar a cabo visita en el presente mes, puesto que por decisiones internas de la entidad y la imposibilidad de traslado al Municipio impidieron que la supervisión pudiera llevar a cabo la visita.

Lo anterior queda anexado en el presente informe para más información.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

17/02/2023	08/02/2024	05/03/2024	21/03/2024	02/04/2024	22/04/2024
04/06/2024	16/10/2024/ 17/10/2024/ 18/10/2024	14/11/2024 15/11/2024	05/08/2025 06/08/2025	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR



MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor Convenio No. 1901-22 FONSECON



JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
ELABORÓ - APOYO A LA SUPERVISIÓN

Outlook

Solicitud de Información - Citación de CGR

Desde Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 01/12/2025 10:49
Para Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>
CC Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>; Carolina Miranda Escandon <carolina.miranda@mininterior.gov.co>

Buenos días ingeniero Iván , Cordial saludo

Por medio del presente remito para su conocimiento y gestión en desarrollar un informe ejecutivo de carácter Financiero , Jurídico y Técnico del estado actual del proyecto mencionando dentro de su descripción los puntos acá solicitados por el ente de control (CGR), agradezco su apoyo para poder realizar el acompañamiento requerido a esta citación; Así:

La Contraloría General de la República, en el marco de la política de Control Fiscal Participativo se permite invitarlos al 5to. Diálogo Participativo sobre "Estudios, Diseño y Construcción de la Estación de Policía en el Municipio de Acacías – Departamento del Meta. Contrato de Obra No. 377/2023" q ***ue se llevará a cabo de forma el próximo jueves 04 de diciembre de 2025 de 2:00 - 4:00 p.m., con el fin de realizar seguimiento a los avances de ejecución de la obra y los compromisos adquiridos en el último diálogo y que se relacionan a continuación:***

Compromisos del diálogo participativo del 20 de octubre de 2025

1. Consorcio Policía Acacías 2023 Contratista, solicitará al Ministerio del Interior y Alcaldía Municipal una prórroga de 2 meses para la culminación de la obra, a partir del 23 de noviembre fecha en que vence el contrato y el 15 de diciembre el Convenio 1901.

2. El 15 de noviembre la Administración Municipal radicará ante el Comité de Seguridad Local las especificaciones de la dotación tecnológica.

3. Cuando se viabilice la dotación de mobiliario por parte de la Policía Nacional, la Secretaría Privada de la Administración, comunicará a la CGR.

4. Consorcio Policía Acacías 2023 Contratista, se compromete a la ampliación de frentes de trabajo.

5. La Supervisión a cargo de la Secretaría de Infraestructura, remitirá el vienes 24 de octubre copia del acta que se suscriba con el Ministerio del Interior producto de la reunión que se realizará entre el 21 y 24 de octubre.

6. Serán invitados permanentes Asojuntas para los próximos diálogos presenciales o virtuales que se convoquen.

NOTA : Este Informe deberá entregarse a mas tardar el **próximo miércoles 3** de diciembre de 2025

Cordialmente,

Interior

ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
juan.blanco@mininterior.gov.co
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

Solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación de pol...

Desde Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>

Fecha Lun 01/12/2025 17:32

Para Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>; Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

10 archivos adjuntos (25 MB)

Solicitud Prórroga CV 1901-2022 - Proyectado VBANMV (1) (3).docx; Solicitud convenio 1901 -2022- Estación de Policia (1).pdf; Ofc.085. Aval tecnico y juridico solicitud de prorroga No. 6.pdf; CRONOGRAMA PRORROGA 4 CONVENIO 1901 DE 2022 (1).xlsx; comunicado obra acasias (1).pdf; CERTIFICADO REPROGRAMACION DE ENTREGA DE EQUIPOS ELECTROMARCAS-CONSORCIO POLICIA ACACIAS (1).pdf; 11_boletin_prediccion_climatica_noviembre_2025 (1).pdf; 10_boletin_prediccion_climatica_octubre_2025 (1).pdf; empresa certificadora-20251201T222318Z-1-001.zip; ACTAS DE SEGUIMIENTO-20251201T222334Z-1-001.zip;

Acacías, Meta, 1 de diciembre de 2025.

Doctor:

ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA

Ministro del Interior

Correo: notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co

Carrera 8 No. 7 - 83

Bogotá D.C

Doctora:

NANCY STELLA PATIÑO LEÓN

Secretaria General del Ministerio del Interior

Correo: nancy.patino@mininterior.gov.co

Carrera 8 No. 7 - 83

Bogotá D.C

Doctor

TITO LORENZO LOVO CARRETERO

Subdirector de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Ministerio del Interior

Correo: tito.**lovo@mininterior.gov.co**

Carrera 8 No. 7 - 83

Bogotá D.C

Arquitecto:

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO

Supervisor del Convenio

Profesional Especializado

Ministerio del Interior

Correo: **manuel.linares@mininterior.gov.co**

Carrera 8 No. 7 - 83

Bogotá D.C

Asunto: Solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a "*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias Departamento de Meta*".

Respetados Señores,

En mi calidad de Representante Legal del Municipio de Acacías – Meta, posesionado como Alcalde Municipal mediante el Acta de Posesión No. 001 del 27 de diciembre de 2023, y en el marco del desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022, me permito solicitar la Modificación No. 4 y Prórroga No. 4, cuyo objeto corresponde a:"*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias Departamento de Meta*". en el documento adjunto.

Quedando atentos.

Agradezco,

ALCALDÍA DE ACACÍAS

Iván Mauricio Rojas Novoa
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Email: infraestructura@acacias.gov.co
Línea PBX: 3203509652
Ext: 4101
Nit: 892001457-3
Dirección: Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
Código postal: 507001
www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted

es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

Outlook

Re: Solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación d...

Desde Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>
Fecha Mié 03/12/2025 13:42
Para Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

2 archivos adjuntos (14 MB)
SEMANA 80- INTER - SUPERVISIÓN.pdf; Solicitud prorroga 4. 1901 2022- ajustada. SI.pdf;

DOCUMENTO ALCALDE Y ORDENADOR DEL GASTO UNIFICADOS.pdf

El mar, 2 dic 2025 a las 23:24, Juan Jose Blanco Oviedo (<juan.blanco@mininterior.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo.
>
> Una vez revisada la información que antecede, la Supervisión del Ministerio del Interior se permite solicitar los siguientes ajustes:
>
> - En la solicitud del municipio se debe reportar el porcentaje actual de la obra, relacionando el informe de interventoría.
> - Asimismo se deberá enviar el informe de interventoría como soporte.
> - Realizar el envió de los documentos habilitantes del representante legal del municipio (Cedula de ciudadanía, facultades, acta de posesión, certificados de policía, procuraduría, contraloría, REDAM)
>
> Es importante mencionar que esta información debe ser enviada máximo el 03 de diciembre a las 11:00 am, teniendo en cuenta, que dicha solicitud debe ser revisada por las diferentes áreas y dependencias del Ministerio del Interior, además considerando que el convenio en mención finaliza su plazo de ejecución contractual el 15 de diciembre de 2025.
>
> Gracias por la atención prestada y quedamos pendientes a cualquier comentario y/o inquietud.
>
> Cordialmente,

ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
juan.blanco@mininterior.gov.co
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>
Enviado: martes, 2 de diciembre de 2025 9:01
Para: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
Cc: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Asunto: Fwd: Solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación d...

Cordial saludo

Debido a problemas con los tamaños de archivos se dividió el correo en dos envíos para lograr transferir la información.
---------- Forwarded message ---------
De: **Infraestructura Alcaldía de Acacías** <infraestructura@acacias.gov.co>
Date: lun, 1 dic 2025 a las 17:31
Subject: Fwd: Solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias Departamento de Meta”.
To: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

---------- Forwarded message ---------
De: **Infraestructura Alcaldía de Acacías** <infraestructura@acacias.gov.co>
Date: lun, 1 dic 2025 a las 17:29
Subject: Solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias Departamento de Meta".
To: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>, Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

Acacías, Meta, 1 de diciembre de 2025.

Doctor:

ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA

Ministro del Interior

Correo: notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co

Carrera 8 No. 7 - 83

Bogotá D.C

Doctora:

NANCY STELLA PATIÑO LEÓN

Secretaria General del Ministerio del Interior

Correo: nancy.patino@mininterior.gov.co

Carrera 8 No. 7 - 83

Bogotá D.C

Doctor

TITO LORENZO LOVO CARRETERO

Subdirector de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Ministerio del Interior

Correo: tito.**lovo@mininterior.gov.co**

Carrera 8 No. 7 - 83

Bogotá D.C

Arquitecto:

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO

Supervisor del Convenio

Profesional Especializado

Ministerio del Interior

Correo: **manuel.linares@mininterior.gov.co**

Carrera 8 No. 7 - 83

Bogotá D.C

Asunto: Solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a "*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias Departamento de Meta*".

Respetados Señores,

En mi calidad de Representante Legal del Municipio de Acacías – Meta, posesionado como Alcalde Municipal mediante el Acta de Posesión No. 001 del 27 de diciembre de 2023, y en el marco del desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022, me permito solicitar la Modificación No. 4 y Prórroga No. 4, cuyo objeto

corresponde a:"*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias Departamento de Meta*". en el documento adjunto.

Quedando atentos.

Agradezco,

Iván Mauricio Rojas Novoa
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Email: infraestructura@acacias.gov.co
Línea PBX: 3203509652
Ext: 4101
Nit: 892001457-3
Dirección: Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
Código postal: 507001
www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

--

Un cordial saludo,

Iván Mauricio Rojas Novoa
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Email: infraestructura@acacias.gov.co
Línea PBX: 3203509652
Ext: 4101
Nit: 892001457-3
Dirección: Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
Código postal: 507001
www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

--

Un cordial saludo,

Iván Mauricio Rojas Novoa
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura

Email: infraestructura@acacias.gov.co
Línea PBX: 3203509652
Ext: 4101
Nit: 892001457-3
Dirección: Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
Código postal: 507001
www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

--

Un cordial saludo,

ALCALDÍA DE ACACÍAS

Iván Mauricio Rojas Novoa
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Email: infraestructura@acacias.gov.co
Línea PBX: 3203509652
Ext: 4101
Nit: 892001457-3
Dirección: Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
Código postal: 507001
www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

--

Un cordial saludo,

ALCALDÍA DE ACACÍAS

Iván Mauricio Rojas Novoa
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Email: infraestructura@acacias.gov.co
Línea PBX: 3203509652
Ext: 4101
Nit: 892001457-3
Dirección: Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
Código postal: 507001
www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:		**80**	**MES:**	**FECHA DE INFORME**
CONTRATO No	374 de 2023	**OBJETO:**	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"	DEL 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025


INTERVENTOR: **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023**	RESIDENTE DE INTERVENTORIA: **ING. Deiby Jhoanny Gomez Barrera**	RESIDENTE DE OBRA: **ING. Joe Andres Martino Pérez Díaz**

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO





Localización geográfica del terreno a intervenir.
Fuente: Consorcio Interpolicia 2023



Localización geográfica del municipio en el país y departamento.
Fuente: Adaptado a partir de http://maps.google.com

Información geográfica del predio

Latitud: 4,00° (Norte)
Longitud: -73.77° (Oeste)
Altura sobre el nivel del mar: 550 MSNMM Huso horario: GMT (-5:00)

Características del Predio.

El predio es de tipo urbano, se encuentra localizado hacia el sector norte de la cabecera municipal de Acacías, cercano a la carretera que conduce a Villavicencio y a la Plaza de Mercado Centenaria sobre la carrera 41 con calle 26, colindante con edificaciones entre los 2 y 3 pisos de altura.

El municipio de Acacías, se encuentra en el departamento del Meta, que limita con los departamentos de Cundinamarca, Huila, Caquetá, Guaviare, Vichada y Casanare.

Acacías es un municipio ubicado en el departamento del Meta en Colombia. Es uno de los municipios más importantes por su población (primer puesto entre los municipios del departamento) y economía, junto a La Macarena, Granada y la capital Villavicencio.

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	martes, 28 de marzo de 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 11.912.622.964,00
FECHA DE INICIACIÓN:	jueves, 27 de abril de 2023	**VALOR ADICIONAL No.1 AL CONTRATO:**	$ 4.083.861.420,70
PLAZO	DOCE (12) MESES.	**FECHA DE TERMINACION:**	domingo, 24 de marzo de 2024
PRORROGA N° 1:	viernes, 22 de marzo de 2024	**TIEMPO DE PRORROGA No 1,**	Siete (07) meses Dieciocho (18) dias.
		NUEVA FECHA DE TERMINACION:	martes, 12 de noviembre de 2024
PRORROGA N° 2:	miercoles, 25 de septiembre de 2024	**TIEMPO DE PRORROGA No 2,**	Treinta y un (31) dias.
		NUEVA FECHA DE TERMINACION:	viernes, 13 de diciembre de 2024
SUSPENSION N° 1:	sabado, 07 de diciembre de 2024	**TIEMPO DE LA SUSPENSION N°1:**	cuarenta y cinco (45) dias
AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION N° 1:	lunes, 20 de enero de 2025	**TIEMPO DE LA AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION N° 1:**	sesenta (60) dias
AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION N° 1:	miercoles, 19 de marzo de 2025	**TIEMPO DE LA AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION N° 1:**	treinta (30) dias
AMPLIACION N°3 A LA SUSPENSION N° 1:	viernes, 18 de abril de 2025	**TIEMPO DE LA AMPLIACION N°3 A LA SUSPENSION N° 1:**	cuarenta (40) dias
AMPLIACION N°4 A LA SUSPENSION N° 1:	viernes, 30 de mayo de 2025	**TIEMPO DE LA AMPLIACION N°4 A LA SUSPENSION N° 1:**	cuarenta (40) dias
REINICIO N°1:	martes, 15 de julio de 2025	**FECHA DE TERMINACION:**	20 de julio de 2025
PRORROGA N° 3:	martes, 15 de julio de 2025	**TIEMPO DE PRORROGA No 3,**	once (11) dias
		NUEVA FECHA DE TERMINACION:	jueves, 31 de julio de 2025
SUSPENSION N° 2:	jueves, 31 de julio de 2025	**TIEMPO DE LA SUSPENSION N°2:**	cuarenta (40) dias
REINICIO N°2:	lunes , 08 de septiembre de 2025	**FECHA DE TERMINACION:**	09 de septiembre de 2025
PRORROGA N° 4:	martes, 15 de julio de 2025	**TIEMPO DE PRORROGA No 4,**	dos (02) meses y quince (15) dias
		NUEVA FECHA DE TERMINACION:	domingo, 23 de noviembre de 2025
PRORROGA N° 5:	domingo, 23 de noviembre de 2025	**TIEMPO DE PRORROGA No 5,**	veintidos (22) dias
		NUEVA FECHA DE TERMINACION:	lunes, 15 de diciembre de 2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 15.996.484.384,70	**VALOR DEL ANTICIPO:**	$ 4.083.861.420,70
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023.	**REPRESENTANTE LEGAL:**	ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO.
PLAZO TRANSCURRIDO:	689 DIAS	**PLAZO RESTANTE:**	15 DIAS

EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	1,08%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	86,15%	**PROGRAM. SEMANA**	95,00%	**PROGRAM. ACUMULADO**	86,15%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 173.355.746,37	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 13.781.349.462,95	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 15.196.660.165,47	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 15.996.484.384,70

MINISTERIO DEL INTERIOR	INFORME DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"	ALCALDÍA DE ACACÍAS	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
MINISTERIO DEL INTERIOR		ACACÍAS - META	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
Versión: 01			

INFORMACIÓN GENERAL


INFORME SEMANAL No:	80	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

INVERSION SEMANAL BASICA	% PROGRAMADO	2,04%	3,62%	1,45%	1,08%
	MILES DE PESOS	$ 326.559.346,31	$ 578.721.815,99	$ 232.571.466,72	$ 173.355.746,37
INVERSION SEMANAL ACUMULADO	% EJECUTADO	2,04%	3,62%	1,45%	1,08%
	MILES DE PESOS	$ 326.559.346,31	$ 578.721.815,99	$ 232.571.466,72	$ 173.355.746,37
INVERSION MENSUAL BASICA	% EJECUTADO	8,20%			
	MILES DE PESOS	$13.781.349.462,95			
INVERSION MENSUAL ACUMULADA	% PROGRAMADO	86,15%			

EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76
EJECUTADO ACUMULADO REAL OBRA	75,47%	76,42%	77,96%
PROGRESIVO PROGRAMADO CONTRATISTA	86,00%	89,00%	93,00%

SEMANA 77	SEMANA 78	SEMANA 79	SEMANA 80
80,00%	83,61%	85,07%	86,15%
97,00%	99,00%	100,00%	95,00%



VALOR PROGRAMADO POR SEMANA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION

24 NOV - AL - 29 NOV	$ 173.355.746,37	86,15%	$ 13.781.349.462,95
FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO SEMANA:	AVANCE FINANCIERO	PROGRAM. ACUMULADO

24 NOV - AL - 29 NOV	$ 15.196.660.165,47	95,00%	$ 15.996.484.384,70
FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO SEGÚN PROGRAMACIÓN	AVANCE FINANCIERO PROGRAMACIÓN	PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:

24 NOV - AL - 29 NOV	$ 15.023.304.419,09	-8,85%	$ 2.215.134.921,75
FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONSULTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	79	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

CONTRATO INICIAL

ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"				
0	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ 662.923.252,00	$ 662.923.252,00
1,0	ZONA ADMINISTRATIVA			$ -
1,1	PRELIMINARES	$ -	$ -	$ 2.775.496,32
1,1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.		$ 2.775.496,32	$ 2.775.496,32
1,2	EXCAVACIONES Y RELLENOS			$ 83.441.770,20
1,2,1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE		$ 53.250.445,03	$ 53.250.445,03
1,2,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.		$ 19.320.429,05	$ 19.320.429,05
1,2,3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		$ 7.453.639,00	$ 7.453.639,00
1,2,4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES		$ 3.417.257,12	$ 3.417.257,12
1,3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$ -	$ -	$ 684.996.583,92
1,3,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)		$ 9.925.543,17	$ 9.925.543,17
1,3,2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 89.068.776,67	$ 89.068.776,67
1,3,3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 22.936.631,46	$ 22.936.631,46
1,3,4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 43.902.505,93	$ 43.902.505,93
1,3,5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 124.385.605,03	$ 124.385.605,03
1,3,6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 45.297.244,10	$ 45.297.244,10
1,3,7	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 154.967.031,26	$ 154.967.031,26
1,3,8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 197.314.937,71	$ 127.299.959,81
1,3,9	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 939.257,99	$ 939.257,99
1,3,10	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 1.174.718,89	$ 1.174.718,89
1,3,11	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 62.339.091,84	$ 62.339.091,84
1,3,12	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION		$ 2.760.217,77	$ 2.760.217,77
1,4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS	$ -	$ -	$ 726.806.998,55
1,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		$ 486.005.115,30	$ 486.005.115,30
1,4,2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 45.695.739,93	$ 45.695.739,93
1,4,3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 128.014.331,55	$ 128.014.331,55
1,4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)		$ 67.091.811,77	$ 67.091.811,77
1,5	MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS	$ -	$ -	$ 547.619.264,91
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)		$ 42.538.725,17	$ 42.538.725,17
1,5,2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3		$ 48.803.714,80	$ 48.803.714,80
1,5,4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 38.875.457,37	$ 38.875.457,37
1,5,5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 46.727.471,05	$ 46.727.471,05
1,5,6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 38.563.021,21	$ 38.563.021,21
1,5,7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.		$ 200.711.571,45	$ 200.711.571,45

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	79	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

1,5,8	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS		$ 1.899.329,53	$ 1.899.329,53
1,5,9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL		$ 17.261.160,76	$ 17.261.160,76
1,5,10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA		$ 4.289.607,18	$ 4.289.607,18
1,5,11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)		$ 63.853.007,46	$ 63.853.007,46
1,5,12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.		$ 13.171.029,01	$ 13.171.029,01
1,5,13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM		$ 30.925.169,92	$ 30.925.169,92
1,6	**PINTURA**	**$ -**	**$ -**	**$ 117.821.440,97**
1,6,1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS		$ 15.600.063,90	$ 15.600.063,90
1,6,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)		$ 22.106.131,78	$ 22.106.131,78
1,6,3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR		$ 38.766.491,35	$ 38.766.491,35
1,6,4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR		$ 41.348.753,94	$ 41.348.753,94
1,7	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 639.301.606,17**
1,7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR HIDRAULICO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, DOS PARADAS, PUERTAS AUTOMATICAS APERTURA CENTRAL, CAPACIDAD DE 500 KG.		$ 154.195.650,00	$ 154.195.650,00
1,7,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE		$ 294.640.247,72	$ 294.640.247,72
1,7,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.		$ 45.488.323,60	$ 45.488.323,60
1,7,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTMA PERSIANA FIJA 3"		$ 1.822.955,30	$ 1.822.955,30
1,7,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM		$ 16.675.331,60	$ 16.675.331,60
1,7,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA		$ 29.023.312,50	$ 29.023.312,50
1,7,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA		$ 30.722.292,56	$ 30.722.292,56
1,7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA A PISO, SOCODA O SIMILAR. (INCLUYE PUERTA, DOS PARALES, UN TABIQUE LISO Y HERRAJES).		$ 53.634.462,24	$ 53.634.462,24
1,7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN BAÑO ACERO INOXIDABLE ORINAL 1.48 X 0.46, CON PANELES TIPO SANDUCHE, SOCODA O SIMILAR.		$ 3.221.236,44	$ 3.221.236,44
1,7,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA		$ 9.877.794,21	$ 9.877.794,21
1,8	**CIELO RASO**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
1,9	**RED HIDRÁULICA**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.883.857,22**
1,9,1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 3.340.997,40	$ 3.340.997,40
1,9,2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 169.669,62	$ 169.669,62
1,9,3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 561.480,22	$ 561.480,22
1,9,4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 186.039,00	$ 186.039,00
1,9,5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 116.422,35	$ 116.422,35
1,9,6	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.703.202,50	$ 1.703.202,50
1,9,7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 176.488,05	$ 176.488,05
1,9,8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 103.126,08	$ 103.126,08
1,9,9	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 242.731,50	$ 242.731,50
1,9,10	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 283.700,50	$ 283.700,50
1,1	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 27.123.826,65**
1,10,1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.623.871,97	$ 1.623.871,97
1,10,2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.082.835,60	$ 1.082.835,60

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	79	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

1,10,3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 2.734.537,69	$ 2.734.537,69
1,10,4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 2.463.623,79	$ 2.463.623,79
1.10.5	TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 808.218,23	$ 808.218,23
1,10,6	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 28.809,14	$ 28.809,14
1,10,7	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 305.238,24	$ 305.238,24
1,10,8	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 738.761,17	$ 738.761,17
1,10,9	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 44.074,51	$ 44.074,51
1,10,10	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 449.135,83	$ 449.135,83
1,10,11	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.681.210,82	$ 1.681.210,82
1,10,13	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS		$ 1.104.284,21	$ 1.104.284,21
1,10,14	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO		$ 11.034.479,61	$ 11.034.479,61
1,10,15	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	$ 2.376.982,00	$ -	$ 2.376.982,00
1,10,16	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS		$ 647.763,84	$ 647.763,84
1,11	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 113.797.408,50**
1,11,1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO		$ 27.040.812,50	$ 27.040.812,50
1,11,2	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 56.889.180,94	$ 56.889.180,94
1,11,3	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.696.398,48	$ 1.696.398,48
1,11,4	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 4.617.659,97	$ 4.617.659,97
1,11,9	SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.667.542,20	$ 1.667.542,20
1,11,10	TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS INCLUYE (-1 COFRE 150X110X40 CM CON FRENTE MUERTO –1 BREAKER PRINCIPAL 3X300A AJUSTABLE –1 BARRAJE 3F+N+T 1000 AMP -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X70A -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X50 -3 BREAKER INDUSTRIAL 3X80A-CABLEADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	$ 4.458.517,12	$ 4.458.517,12	$ 8.917.034,23
1,11,11	ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 DUCTO 1-1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 10.999.457,90	$ 10.999.457,90
1,11,12	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.969.322,28	$ 1.969.322,28
1,12	**VOZ Y DATOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 254.621.770,56**
1,12,1	SALIDA PARA TOMA REGULADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 8.728.735,52	$ 8.728.735,52
1,12,2	BANDEJA PORTACABLE DE 0,20 CM PARA SALIDAS DE COMUNICACIONES SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 12.392.363,10	$ 12.392.363,10
1,12,3	BANDEJA PORTACABLE DE 0,20 CM PARA SALIDAS DE FUERZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 11.260.197,18	$ 11.260.197,18
1,12,4	TUBO EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 13.762.141,38	$ 13.762.141,38
1,12,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE DATOS LIBRE DE HALOGENOS		$ 21.616.597,10	$ 21.616.597,10
1,12,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - AZULCAPA 2		$ 11.930.734,80	$ 11.930.734,80
1,12,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD 10G, 7ft (2 metros), CATEGORIA 6A - AZUL		$ 7.675.641,60	$ 7.675.641,60
1,12,8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE RACK PARA RED DE VOZ Y DATOS		$ 48.012.289,65	$ 48.012.289,65
1,12,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UPS DE 20 KVA, AUTOREDUNDANTE, AUTONIMIA DE 5 MINUTOS A PLENA DE CARGA. INCLUYE PUESTA EN MARCHA.		$ 55.582.687,90	$ 55.582.687,90
1,12,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE ACCESORIOS		$ 50.976.616,43	$ 50.976.616,43
1,12,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - ROJOCAPA 2		$ 11.930.734,80	$ 11.930.734,80
1,12,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE CABLE HDMI		$ 753.031,10	$ 753.031,10
1,13	**SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS - SDI**	**$ -**	**$ -**	**$ 256.516.619,04**
1,13,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL DE INCENDIO INTELIGENTE O CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS VS4-G-SP, CLASE A O B , CAPACIDAD HASTA 250 DISPOSITIVOS Y DE 6 KM EN EL LAZO DE COMUNICACIÓN		$ 18.346.634,37	$ 18.346.634,37
1,13,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FUENTE DE PODER DE RESPALDO REMOTA (BOOSTER) 6.5A 120VAC		$ 3.454.594,52	$ 3.454.594,52
1,13,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE HUMO ÓPTICO DIRECCIONABLE INTELIGENTE	$ 19.864.829,26	$ 19.864.829,26	$ 39.729.658,52

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	79	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

1,13,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE Y/O FUEGO INTELIGENTE DE TEMPERATURA FIJA		$ 1.302.635,75	$ 1.302.635,75
1,13,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECTOR DETECTOR DE HUMO ÓPTICO		$ 910.284,48	$ 910.284,48
1,13,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA DE FUEGO DOBLE ACCIÓN - DIRECCIONABLE		$ 4.983.566,17	$ 4.983.566,17
1,13,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO DE RELEVO DE CONTROL PARA PANEL INTELIGENTE DE INCENDIO		$ 2.230.026,72	$ 2.230.026,72
1,13,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO DE CONTROL ENTRADA SIMPLE, DIRECCIONABLE ANALÓGICO INTELIGENTE		$ 2.133.331,20	$ 2.133.331,20
1,13,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO MONITOREO DE UNA ENTRADA, DIRECCIONABLE ANALÓGICO INTELIGENTE, CONEXIÓN DE ALARMA TIPO CLASE B		$ 854.267,34	$ 854.267,34
1,13,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN DE EMERGENCIA TIPO BOTÓN DE ENCLAVAMIENTO, COLOR ROJO CON CUBIERTA TRANSPARENTE		$ 896.918,38	$ 896.918,38
1,13,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECTOR DE ESPACIADOR PARA ESTACIÓN DE INCENDIO (STOPPER)		$ 10.123.494,26	$ 10.123.494,26
1,13,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA DE MURO ROJO, TEMPORAL MULTI-CANDELA		$ 9.018.464,95	$ 9.018.464,95
1,13,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE FPLR PARA REDES DETECCIÓN DE INCENDIOS 2X16		$ 11.708.421,46	$ 11.708.421,46
1,13,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE FPLR PARA REDES DETECCIÓN DE INCENDIOS 2X14 SIN BLINDAJE		$ 12.882.905,03	$ 12.882.905,03
1,13,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE DATOS APANTALLADO RS-485		$ 4.175.797,00	$ 4.175.797,00
1,13,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA RAWELT 2400 FONDO DOBLE 5H		$ 3.204.780,00	$ 3.204.780,00
1,13,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA RAWELT 2400 FONDO SENCILLO 5H		$ 17.096.486,84	$ 17.096.486,84
1,13,19	TUBO EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 62.488.455,02	$ 62.488.455,02
1,13,20	TUBO EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 4.799.759,19	$ 4.799.759,19
1,13,21	TUBERÍA CONDUIT PVC 1" SUMINISTR E INSTALACIÓN		$ 6.365.777,56	$ 6.365.777,56
1,13,22	ADAPTADOR EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 4.885.925,00	$ 4.885.925,00
1,13,23	ADAPTADOR EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 325.527,60	$ 325.527,60
1,13,24	ADAPTADOR CONDUIT PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 187.908,24	$ 187.908,24
1,13,25	UNION EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.954.370,00	$ 1.954.370,00
1,13,26	UNION EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 217.018,40	$ 217.018,40
1,13,27	ABRAZADERA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 15.170.055,00	$ 15.170.055,00
1,13,28	ABRAZADERA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.774.498,50	$ 1.774.498,50
1,13,29	VARILLA ROSCADA 3/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.342.764,00	$ 1.342.764,00
1,13,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA PARA CAJA TIPO RADWELL 2400		$ 3.761.941,48	$ 3.761.941,48
1,13,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIEL CHANEL 2X4X3 MT PERFORADO		$ 3.262.056,60	$ 3.262.056,60
1,13,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERIA 12V/7Ah, DE ÁCIDO-PLOMO REGULADAS POR VÀLVULA		$ 1.622.747,94	$ 1.622.747,94
1,13,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE ESTÁNDAR PARA DETECTOR DE HUMO		$ 5.305.547,52	$ 5.305.547,52
1,14	**SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC**	**$ -**	**$ -**	**$ 207.127.336,81**
1,14,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 7.019.758,56	$ 7.019.758,56
1,14,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 11.280.331,14	$ 11.280.331,14
1,14,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/2" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 12.691.526,73	$ 12.691.526,73
1,14,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø5/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 8.696.677,21	$ 8.696.677,21
1,14,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 7.792.187,76	$ 7.792.187,76
1,14,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø7/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 6.258.649,40	$ 6.258.649,40

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	79	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

1,14,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1 3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 10.879.919,08	$ 10.879.919,08
1,14,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN TUBERÍA DE COBRE		$ 10.335.720,16	$ 10.335.720,16
1,14,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE CONTROL PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE. NO INCLUYE CANALIZACIÓN		$ 9.989.741,94	$ 9.989.741,94
1,14,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 27.583.044,06	$ 27.583.044,06
1,14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 36.858.865,79	$ 36.858.865,79
1,14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø5/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 3.370.364,80	$ 3.370.364,80
1,14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 5.092.272,90	$ 5.092.272,90
1,14,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO EN TUBERÍA METÁLICA EMT 3/4" (INTERIOR)		$ 26.926.423,70	$ 26.926.423,70
1,14,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO EN TUBERÍA METÁLICA IMC 3/4" (EXTERIOR)		$ 7.263.828,36	$ 7.263.828,36
1,14,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE CONTROL 4X14	$ 12.567.097,80	$ -	$ 12.567.097,80
1,14,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE CONTROL 4X12		$ 2.520.927,42	$ 2.520.927,42
2,00	**ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
2,10	**PRELIMINARES**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.237.658,70**
2.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	$ -	$ 1.237.658,70	$ 1.237.658,70
2,20	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 26.646.864,22**
2.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE		$ 17.028.989,29	$ 17.028.989,29
2.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.		$ 6.151.766,24	$ 6.151.766,24
2.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		$ 2.373.298,09	$ 2.373.298,09
2.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES		$ 1.092.810,60	$ 1.092.810,60
2,30	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**$ -**	**$ -**	**$ 157.725.525,85**
2.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)		$ 1.632.911,94	$ 1.632.911,94
2.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 29.857.796,14	$ 29.857.796,14
2.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 40.554.606,45	$ 40.554.606,45
2.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 23.653.878,14	$ 23.653.878,14
2.3.5	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 29.038.490,21	$ 29.038.490,21
2.3.6	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 22.842.525,06	$ 22.842.525,06
2.3.7	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 122.366,55	$ 122.366,55
2.3.8	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 8.821.569,60	$ 8.821.569,60
2.3.9	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION		$ 1.201.381,76	$ 1.201.381,76
2,40	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 145.754.238,69**
2.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		$ 92.723.812,94	$ 92.723.812,94
2.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 23.400.389,12	$ 23.400.389,12
2.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 17.589.872,57	$ 17.589.872,57
2.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)		$ 12.040.164,06	$ 12.040.164,06
2,50	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 172.745.819,70**
2.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)		$ 19.216.226,34	$ 19.216.226,34
2.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3		$ 36.053.881,24	$ 36.053.881,24
2.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 7.078.414,70	$ 7.078.414,70
2.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 12.928.940,23	$ 12.928.940,23

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	79	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

2.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 24.574.761,12	$ 24.574.761,12
2.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.		$ 38.589.336,16	$ 38.589.336,16
2.5.8	CERAMICA LISO 0.25X0.40 PARA MUROS		$ 1.302.089,93	$ 1.302.089,93
2.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL		$ 4.907.891,07	$ 4.907.891,07
2.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA		$ 253.729,08	$ 253.729,08
2.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)		$ 20.940.668,56	$ 20.940.668,56
2.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.		$ 1.205.365,82	$ 1.205.365,82
2.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM		$ 5.694.515,45	$ 5.694.515,45
2,60	**PINTURA**	**$ -**	**$ -**	**$ 52.996.637,20**
2.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS		$ 9.941.333,22	$ 9.941.333,22
2.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)		$ 6.066.595,31	$ 6.066.595,31
2.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR		$ 10.638.704,99	$ 10.638.704,99
2.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR		$ 26.350.003,68	$ 26.350.003,68
2,70	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 74.316.113,05**
2.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.		$ 4.548.832,36	$ 4.548.832,36
2.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA		$ 56.385.598,50	$ 56.385.598,50
2.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA TIPO BANCO CUADRADO 1" CAL 18		$ 3.391.640,32	$ 3.391.640,32
2.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA		$ 9.990.041,87	$ 9.990.041,87
2,80	**CIELO RASO**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
2,90	**RED HIDRÁULICA**	**$ -**	**$ -**	**$ 615.648,67**
2.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 53.061,00	$ 53.061,00
2.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 12.568,12	$ 12.568,12
2.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 105.639,80	$ 105.639,80
2.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 35.436,00	$ 35.436,00
2.9.5	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 272.512,40	$ 272.512,40
2.9.6	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 31.144,95	$ 31.144,95
2.9.7	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 48.546,30	$ 48.546,30
2.9.8	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 56.740,10	$ 56.740,10
2,10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.484.432,86**
2.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 107.918,39	$ 107.918,39
2.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 70.314,00	$ 70.314,00
2.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 232.610,92	$ 232.610,92
2.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 86.442,94	$ 86.442,94
2.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 28.809,14	$ 28.809,14
2.10.6	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 76.309,56	$ 76.309,56
2.10.7	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 105.537,31	$ 105.537,31
2.10.8	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 44.074,51	$ 44.074,51
2.10.9	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 69.097,82	$ 69.097,82

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	79	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

2.10.10	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 265.454,34	$ 265.454,34
2.10.11	SANITARIO ACERO INOXIDABLE AC-SA304 INCLUYE ACCESORIOS		$ 1.288.300,04	$ 1.288.300,04
2.10.12	GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMNOS T AC-65106 DOCOL		$ 473.277,05	$ 473.277,05
2.10.13	LAVAMANOS ACERO INOXIDABLE AC-LA304 INCLUYE ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 4.579.356,06	$ 4.579.356,06
2.10.14	ORINAL ACERO INOXIDABLE AC-OA304 INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACION		$ 4.002.559,44	$ 4.002.559,44
2.10.15	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS		$ 54.371,34	$ 54.371,34
2.10.16	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL		$ 198.265,60	$ 198.265,60
2,11	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 124.975.204,12**
2.11.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO		$ 3.744.112,50	$ 3.744.112,50
2.11.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 424.099,62	$ 424.099,62
2.11.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 219.888,57	$ 219.888,57
2.11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 40W	$ 4.686.194,85	$ -	$ 4.686.194,85
2.11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MNCONTINUUM 15-40W	$ 8.130.747,92	$ -	$ 8.130.747,92
2.11.6	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.097.150,02	$ 1.097.150,02
2.11.7	TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS INCLUYE (-1 COFRE 150X110X40 CM CON FRENTE MUERTO –1 BREAKER PRINCIPAL 3X500A AJUSTABLE–-1 BARRAJE 3F+N+T 1000 AMP -1 BREAKER PRINCIPAL 3X300A AJUSTABLE-4 BREAKER INDUSTRIAL 3X70A-2 BREAKER INDUSTRIAL 3X60A-2 BREAKER INDUSTRIAL 3X40A AJUSTABLE-2 BREAKER INDUSTRIAL 3X30A AJUSTABLE-CABLEADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 75.909.306,97	$ 75.909.306,97
2.11.8	GABINETE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA PARA GABINETE PRINCIPAL, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLOGADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (1) MEDIDOR ELECTRÓNICO , (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, (3) TRANSFORMADORES DE POTENCIA . SUMINISTRO E INSTALACION	$ 8.526.837,12	$ 1.705.367,42	$ 10.232.204,54
2.11.10	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 9.423.361,26	$ 9.423.361,26
2.11.11	TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA. INCLUYE (1 COFRE 150X110X40 CM CON FRENTE MUERTO –1 BREAKER PRINCIPAL 3X300A AJUSTABLE –1 BARRAJE 3F+N+T 1000 AMP -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X300A -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X60 -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X70A-CABLEADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	$ 8.886.510,29	$ 2.221.627,57	$ 11.108.137,87
2,12	**MEDIA TENSIÓN**	**$ -**	**$ -**	**$ 305.285.945,06**
2.12.1	ESTRUCTURA LA218 RED COMPACTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA.		$ 3.262.152,21	$ 3.262.152,21
2.12.2	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN		$ 2.224.205,67	$ 2.224.205,67
2.12.3	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA		$ 2.341.423,22	$ 2.341.423,22
2.12.4	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 3" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 910.860,63	$ 910.860,63
2.12.5	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 1" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 115.093,20	$ 115.093,20
2.12.6	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE.		$ 7.521.340,98	$ 7.521.340,98
2.12.7	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA		$ 16.773.559,56	$ 16.773.559,56
2.12.8	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG		$ 51.093.218,88	$ 51.093.218,88
2.12.9	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225 kVA TIPO SECO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 100.808.339,03	$ 100.808.339,03
2.12.11	CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV		$ 7.409.458,80	$ 7.409.458,80
2.12.12	ESTRUCTURA LA462 CIRCUITO CON RED COMPACTA DE MT INSTALACIÓN DE SEPARADORES 15 kV EN VANO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA		$ 3.616.467,84	$ 3.616.467,84
2.12.13	ESTRUCTURA LA464 RED COMPACTA 11,4 kV. FINAL DE CIRCUITO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA		$ 2.371.193,62	$ 2.371.193,62
2.12.14	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN		$ 1.702.659,09	$ 1.702.659,09
2.12.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 DUCTOS DE 4" PVC TP		$ 81.272.331,00	$ 81.272.331,00
2.12.16	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL		$ 3.889.943,04	$ 3.889.943,04
2.12.17	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE		$ 13.656.878,40	$ 13.656.878,40
2.12.18	SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE DE CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/8"		$ 1.241.546,67	$ 1.241.546,67
2.12.20	ESTRUCTURA LA461 RED COMPACTA 11,4 KV CIRCUITO TANGENCIAL CON ÁNGULOS HASTA DE 6°. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA		$ 950.760,46	$ 950.760,46

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	79	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

2.12.21	ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA		$ 1.970.395,52	$ 1.970.395,52
2.12.22	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS		$ 2.154.117,24	$ 2.154.117,24
2,13	**BAJA TENSIÓN**	**$ -**	**$ -**	**$ 215.801.406,54**
2.13.1	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE.		$ 7.062.292,00	$ 7.062.292,00
2.13.2	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO.		$ 7.375.267,50	$ 7.375.267,50
2.13.3	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 45.127.053,44	$ 45.127.053,44
2.13.4	ACOMETIDA PARCIAL 4No8+1No 8 T DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 11.898.839,40	$ 11.898.839,40
2.13.5	ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 DUCTO 1-1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 39.693.695,90	$ 39.693.695,90
2.13.6	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 1 1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 76.229.026,00	$ 76.229.026,00
2.13.7	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 14.769.917,10	$ 14.769.917,10
2.13.11	ACOMETIDA PARCIAL 3No4/0+1No2/0+1No6 DUCTO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 13.645.315,20	$ 13.645.315,20
2,14	**SISTEMA DE RESPALDO**	**$ -**	**$ -**	**$ 344.575.778,48**
2.14.1	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO SISTEMA DE INCENDIOS, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 500A, A 208 V	$ 7.125.698,01	$ 35.628.490,05	$ 42.754.188,06
2.14.2	SUMINISTRO PLANTA ELÉCTRICA DE DE 135 KVA CON MOTOR Y GENERADOR, INCLUYE CARGADOR DE BATERÍAS, PRECALENTADOR DE CAMISAS MOTOR, CAMPANA PARA EXOSTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 301.821.590,42	$ 301.821.590,42
2,15	**SISTEMA DE APANTALLAMIENTO**	**$ -**	**$ -**	**$ 78.327.885,56**
2.15.1	TERMINAL DE CAPTACIÓN AL 0,6m ALTURA		$ 8.898.962,02	$ 8.898.962,02
2.15.2	ALAMBRÓN AL 8mm DIÁMETRO PARA ANILLO PERIMETRAL, BAJANTES		$ 9.298.556,00	$ 9.298.556,00
2.15.3	AISLADORES PARA ANILLO DE ALAMBRÓN PERIMETRAL		$ 8.421.772,08	$ 8.421.772,08
2.15.4	TUBERÍA PVC 1" PARA BAJANTES ALAMBRÓN		$ 358.258,74	$ 358.258,74
2.15.5	CONECTOR MECÁNICO AL-AL PARA UNIÓN DE TRAMOS ALAMBRÓN		$ 636.436,50	$ 636.436,50
2.15.6	CONECTOR FLEXIBLE AL - AL		$ 389.405,94	$ 389.405,94
2.15.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.		$ 5.462.846,16	$ 5.462.846,16
2.15.8	CABLE DE COBRE CU 2/0 PARA APANTALLAMIENTO E INTERCONEXIONES		$ 35.324.751,10	$ 35.324.751,10
2.15.9	CONECTOR BIMETÁLICO CU-AL		$ 785.371,44	$ 785.371,44
2.15.10	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA CU 2,4M LONGITUD (INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA)		$ 8.751.525,58	$ 8.751.525,58
3,00	**ZONA SOCIAL**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
3,10	**PRELIMINARES**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.236.798,02**
3.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.		$ 1.236.798,02	$ 1.236.798,02
3,20	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 32.396.784,97**
3.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE		$ 20.485.317,60	$ 20.485.317,60
3.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.		$ 7.646.793,62	$ 7.646.793,62
3.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		$ 2.950.063,19	$ 2.950.063,19
3.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES		$ 1.314.610,56	$ 1.314.610,56
3,30	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**$ -**	**$ -**	**$ 247.672.349,04**
3.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)		$ 2.553.426,03	$ 2.553.426,03
3.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 22.351.117,48	$ 22.351.117,48
3.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 6.477.329,76	$ 6.477.329,76
3.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 19.554.445,05	$ 19.554.445,05
3.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 22.474.173,09	$ 22.474.173,09
3.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 20.698.830,04	$ 20.698.830,04

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	79	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

3.3.7	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 87.781.054,89	$ 87.781.054,89
3.3.8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 41.267.320,86	$ 41.267.320,86
3.3.9	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 905.512,48	$ 905.512,48
3.3.10	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 22.347.976,32	$ 22.347.976,32
3.3.11	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION		$ 1.261.163,04	$ 1.261.163,04
3,40	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 281.658.245,30**
3.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		$ 202.558.716,85	$ 202.558.716,85
3.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 18.702.600,05	$ 18.702.600,05
3.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 38.652.004,33	$ 38.652.004,33
3.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)		$ 21.744.924,07	$ 21.744.924,07
3,50	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 209.117.701,91**
3.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)		$ 27.506.381,27	$ 27.506.381,27
3.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3		$ 21.711.390,10	$ 21.711.390,10
3.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 3.081.454,98	$ 3.081.454,98
3.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 13.492.139,55	$ 13.492.139,55
3.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 19.274.534,25	$ 19.274.534,25
3.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.		$ 87.352.005,36	$ 87.352.005,36
3.5.8	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS		$ 538.053,69	$ 538.053,69
3.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL		$ 5.936.350,14	$ 5.936.350,14
3.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA		$ 465.830,72	$ 465.830,72
3.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)		$ 13.637.969,73	$ 13.637.969,73
3.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.		$ 3.279.059,91	$ 3.279.059,91
3.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM		$ 12.842.532,21	$ 12.842.532,21
3,60	**PINTURA**	**$ -**	**$ -**	**$ 45.878.520,00**
3.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS		$ 7.797.209,78	$ 7.797.209,78
3.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)		$ 6.324.112,57	$ 6.324.112,57
3.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR		$ 11.090.300,99	$ 11.090.300,99
3.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR		$ 20.666.896,66	$ 20.666.896,66
3,70	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 77.217.747,21**
3.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE		$ 9.791.621,76	$ 9.791.621,76
3.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.		$ 13.646.497,08	$ 13.646.497,08
3.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM		$ 537.567,11	$ 537.567,11
3.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA		$ 29.023.312,50	$ 29.023.312,50
3.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA		$ 8.055.085,50	$ 8.055.085,50
3.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA		$ 16.163.663,26	$ 16.163.663,26
3,80	**CIELO RASO**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
3,90	**RED HIDRÁULICA**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.210.505,43**
3.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 409.415,60	$ 409.415,60
3.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 91.118,87	$ 91.118,87

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	79	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

3.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 226.237,45	$ 226.237,45
3.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 88.590,00	$ 88.590,00
3.9.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 116.422,35	$ 116.422,35
3.9.6	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 885.665,30	$ 885.665,30
3.9.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 72.671,55	$ 72.671,55
3.9.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 77.344,56	$ 77.344,56
3.9.9	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 72.819,45	$ 72.819,45
3.9.10	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 170.220,30	$ 170.220,30
3,10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.274.763,74**
3.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.232.068,26	$ 1.232.068,26
3.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 590.637,60	$ 590.637,60
3.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.232.535,77	$ 1.232.535,77
3.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 907.650,87	$ 907.650,87
3.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 152.619,12	$ 152.619,12
3.10.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 211.074,62	$ 211.074,62
3.10.7	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 749.266,67	$ 749.266,67
3.10.8	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 276.391,28	$ 276.391,28
3.10.9	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.415.756,48	$ 1.415.756,48
3.10.11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS		$ 1.003.134,51	$ 1.003.134,51
3.10.13	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.286.143,20	$ 1.286.143,20
3.10.14	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS		$ 217.485,36	$ 217.485,36
3,11	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 27.908.151,85**
3.11.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO		$ 5.824.175,00	$ 5.824.175,00
3.11.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.272.298,86	$ 1.272.298,86
3.11.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 219.888,57	$ 219.888,57
3.11.8	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 20.591.789,42	$ 20.591.789,42
3,12	**VOZ Y DATOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.985.829,98**
3.12.1	TUBERÍA CONDUIT PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.657.484,80	$ 1.657.484,80
3.12.2	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.40X0.40M EN CONCRETO 3000 PS ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN		$ 2.931.442,86	$ 2.931.442,86
3.12.3	TUBO EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.642.330,47	$ 1.642.330,47
3.12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE DATOS LIBRE DE HALOGENOS		$ 1.331.071,25	$ 1.331.071,25
3.12.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - AZULCAPA 2		$ 397.691,16	$ 397.691,16
3.12.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD 10G, 7ft (2 metros), CATEGORIA 6A - AZUL		$ 255.854,72	$ 255.854,72
3.12.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE ACCESORIOS		$ 1.372.263,56	$ 1.372.263,56
3.12.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - ROJOCAPA 2		$ 397.691,16	$ 397.691,16
4,00	**ZONA ARMERILLO**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
4,10	**PRELIMINARES**	**$ -**	**$ -**	**$ 364.928,57**
4.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.		$ 364.928,57	$ 364.928,57
4,20	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.226.296,46**

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	79	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

4.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE		$ 5.284.073,87	$ 5.284.073,87
4.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	$ -	$ 1.878.442,97	$ 1.878.442,97
4.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		$ 724.679,07	$ 724.679,07
4.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES		$ 339.100,55	$ 339.100,55
4,30	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**$ -**	**$ -**	**$ 65.860.621,06**
4.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)		$ 584.326,33	$ 584.326,33
4.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 10.639.488,79	$ 10.639.488,79
4.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 25.079.310,80	$ 25.079.310,80
4.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 6.814.152,00	$ 6.814.152,00
4.3.5	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 10.040.813,90	$ 10.040.813,90
4.3.6	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 8.533.907,05	$ 8.533.907,05
4.3.7	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 3.822.680,16	$ 3.822.680,16
4.3.8	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION		$ 345.942,03	$ 345.942,03
4,40	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 111.839.604,94**
4.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		$ 58.049.688,60	$ 58.049.688,60
4.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 6.063.709,30	$ 6.063.709,30
4.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 43.226.243,40	$ 43.226.243,40
4.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)		$ 4.499.963,64	$ 4.499.963,64
4,50	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 65.108.468,14**
4.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)		$ 5.549.112,21	$ 5.549.112,21
4.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3		$ 15.679.866,29	$ 15.679.866,29
4.5.3	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 1.652.374,41	$ 1.652.374,41
4.5.4	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 4.515.452,17	$ 4.515.452,17
4.5.5	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 9.401.871,52	$ 9.401.871,52
4.5.6	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.		$ 13.492.100,35	$ 13.492.100,35
4.5.7	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS		$ 1.094.042,50	$ 1.094.042,50
4.5.8	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL		$ 2.072.328,82	$ 2.072.328,82
4.5.9	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA		$ 416.274,26	$ 416.274,26
4.5.10	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)		$ 7.826.491,95	$ 7.826.491,95
4.5.11	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.		$ 1.273.437,44	$ 1.273.437,44
4.5.12	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM		$ 2.135.116,22	$ 2.135.116,22
4,60	**PINTURA**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.712.558,03**
4.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS		$ 3.803.379,30	$ 3.803.379,30
4.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)		$ 2.116.508,49	$ 2.116.508,49
4.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR		$ 3.711.622,13	$ 3.711.622,13
4.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR		$ 10.081.048,11	$ 10.081.048,11
4,70	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 32.591.099,38**

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	79	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

4.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.		$ 9.097.664,72	$ 9.097.664,72
4.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÀLICA ABATIBLE EN DOS SECCIONES, APERTURA UNICA DESDE EL INTERIOR, ESPECIAL PARA CUARTO DE ARMAS		$ 11.518.898,47	$ 11.518.898,47
4.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTRACTOR INDUSTRIAL DE PARED 47.5X47.5 CM		$ 2.321.237,30	$ 2.321.237,30
4.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA		$ 9.653.298,89	$ 9.653.298,89
4,80	**RED HIDRÁULICA**	**$ -**	**$ -**	**$ 308.638,04**
4.8.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 79.514,60	$ 79.514,60
4.8.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 28.278,27	$ 28.278,27
4.8.3	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 38.807,45	$ 38.807,45
4.8.4	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 136.256,20	$ 136.256,20
4.8.5	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 25.781,52	$ 25.781,52
4,90	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.421.291,38**
4.9.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 257.805,04	$ 257.805,04
4.9.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 140.628,00	$ 140.628,00
4.9.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 362.510,52	$ 362.510,52
4.9.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 86.442,94	$ 86.442,94
4.9.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 76.309,56	$ 76.309,56
4.9.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 105.537,31	$ 105.537,31
4.9.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 69.097,82	$ 69.097,82
4.9.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 265.454,34	$ 265.454,34
4.9.10	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS		$ 1.003.134,51	$ 1.003.134,51
4.9.11	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS		$ 54.371,34	$ 54.371,34
4,10	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.071.135,77**
4.10.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO		$ 832.025,00	$ 832.025,00
4.10.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 212.049,81	$ 212.049,81
4.10.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 439.777,14	$ 439.777,14
4.10.6	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.097.150,02	$ 1.097.150,02
4.10.7	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 3.490.133,80	$ 3.490.133,80
4,11	**SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.093.842,46**
4.11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9.000 BTU/H, 22/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO	$ 5.889.128,86	$ -	$ 5.889.128,86
4.11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORA TIPO PARED CAP. NOMINAL 9.600 BTU/H LIQ - GAS 1/4 - 1/2"	$ 5.204.713,60	$ -	$ 5.204.713,60
5,00	**ZONA ALOJAMIENTOS**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
5,10	**PRELIMINARES**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.204.668,00**
5.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.		$ 5.204.668,00	$ 5.204.668,00
5,20	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 175.986.159,51**
5.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE		$ 115.728.387,56	$ 115.728.387,56
5.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.		$ 38.123.442,68	$ 38.123.442,68
5.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		$ 14.707.651,96	$ 14.707.651,96
5.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES		$ 7.426.677,31	$ 7.426.677,31
5,30	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.043.984.683,65**
5.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)		$ 18.666.424,74	$ 18.666.424,74

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	79	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

5.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 169.566.368,93	$ 169.566.368,93
5.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 42.399.912,18	$ 42.399.912,18
5.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 79.840.009,95	$ 79.840.009,95
5.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 182.106.902,52	$ 182.106.902,52
5.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 75.589.860,42	$ 75.589.860,42
5.3.7	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 181.267.117,68	$ 181.267.117,68
5.3.8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 162.717.181,85	$ 162.717.181,85
5.3.9	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 6.901.473,50	$ 6.901.473,50
5.3.10	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 120.561.451,20	$ 120.561.451,20
5.3.11	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION		$ 4.367.980,68	$ 4.367.980,68
5,40	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 798.910.130,41**
5.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		$ 526.023.258,39	$ 526.023.258,39
5.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 58.621.002,42	$ 58.621.002,42
5.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 128.511.485,68	$ 128.511.485,68
5.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)		$ 85.754.383,92	$ 85.754.383,92
5,50	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 714.866.492,18**
5.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)		$ 66.084.881,79	$ 66.084.881,79
5.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3		$ 65.411.361,29	$ 65.411.361,29
5.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 39.656.985,81	$ 39.656.985,81
5.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 71.825.656,76	$ 71.825.656,76
5.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 79.020.909,53	$ 79.020.909,53
5.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.		$ 167.973.032,15	$ 167.973.032,15
5.5.8	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS		$ 22.598.254,98	$ 22.598.254,98
5.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL		$ 14.689.201,98	$ 14.689.201,98
5.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA		$ 22.489.712,68	$ 22.489.712,68
5.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)		$ 90.475.242,05	$ 90.475.242,05
5.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.		$ 40.444.506,06	$ 40.444.506,06
5.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM		$ 34.196.747,10	$ 34.196.747,10
5,60	**PINTURA**	**$ -**	**$ -**	**$ 221.353.597,55**
5.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS		$ 40.075.043,65	$ 40.075.043,65
5.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)		$ 27.522.465,20	$ 27.522.465,20
5.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR		$ 48.264.862,43	$ 48.264.862,43
5.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR		$ 105.491.226,27	$ 105.491.226,27
5,70	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 697.815.004,04**
5.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.		$ 81.878.982,48	$ 81.878.982,48
5.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM		$ 21.072.630,52	$ 21.072.630,52
5.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA		$ 58.046.625,00	$ 58.046.625,00

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	79	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

5.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA A PISO, SOCODA O SIMILAR. (INCLUYE PUERTA, DOS PARALES, UN TABIQUE LISO Y HERRAJES).	$ 53.634.462,24	$ 214.537.848,96	$ 268.172.311,20
5.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN BAÑO ACERO INOXIDABLE ORINAL 1.48 X 0.46, CON PANELES TIPO SANDUCHE, SOCODA O SIMILAR.		$ 28.991.127,96	$ 28.991.127,96
5.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET FABRICADO EN MADERA MADECOR DE 20 MM INCLUYE ENTREPAÑOS HORIZONTAL EN MADERA MADECOR, SECCIÓN ROLLIZA DE MADERA DIAMETRO 1 1/2, PUERTAS EN MADECOR PIZANO DE 15 MM, TOPES METÁLICOS, BISAGRAS DE PARCHE, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD, SELLADA, MASILLADO Y PINTADO.		$ 212.826.135,78	$ 212.826.135,78
5.7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA		$ 26.827.191,10	$ 26.827.191,10
5,80	**RED HIDRÁULICA**	**$ -**	**$ -**	**$ 22.306.434,32**
5.8.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.296.534,00	$ 1.296.534,00
5.8.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 251.362,40	$ 251.362,40
5.8.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 6.195.353,67	$ 6.195.353,67
5.8.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.001.067,00	$ 1.001.067,00
5.8.5	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 478.145,83	$ 478.145,83
5.8.6	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 35.364,05	$ 35.364,05
5.8.7	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 38.807,45	$ 38.807,45
5.8.8	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 9.401.677,80	$ 9.401.677,80
5.8.9	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.411.904,40	$ 1.411.904,40
5.8.10	BUJE SOLDAR PVCP 1"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 64.708,20	$ 64.708,20
5.8.11	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 25.781,52	$ 25.781,52
5.8.12	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 970.926,00	$ 970.926,00
5.8.13	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.134.802,00	$ 1.134.802,00
5,90	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 43.111.798,50**
5.9.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 4.919.279,85	$ 4.919.279,85
5.9.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 928.144,80	$ 928.144,80
5.9.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 4.984.519,65	$ 4.984.519,65
5.9.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 2.852.617,02	$ 2.852.617,02
5.9.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 763.095,60	$ 763.095,60
5.9.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.055.373,10	$ 1.055.373,10
5.9.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.381.956,40	$ 1.381.956,40
5.9.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 4.424.239,00	$ 4.424.239,00
5.9.10	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS		$ 20.062.690,20	$ 20.062.690,20
5.9.12	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS		$ 1.739.882,88	$ 1.739.882,88
5,10	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**			**$ 82.690.423,72**
5.10.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO		$ 22.048.662,50	$ 22.048.662,50
5.10.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 4.240.996,20	$ 4.240.996,20
5.10.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 4.397.771,40	$ 4.397.771,40
5.10.10	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 52.002.993,62	$ 52.002.993,62
5,11	**SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
6,00	**APARTAMENTO FISCAL**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
6,10	**PRELIMINARES**	**$ -**	**$ -**	**$ 770.176,72**
6.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.		$ 770.176,72	$ 770.176,72
6,20	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 16.425.532,74**
6.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE		$ 10.439.545,46	$ 10.439.545,46

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	79	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

6.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.		$ 3.836.112,12	$ 3.836.112,12
6.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		$ 1.479.930,95	$ 1.479.930,95
6.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES		$ 669.944,21	$ 669.944,21
6,30	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**$ -**	**$ -**	**$ 88.312.385,40**
6.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)		$ 1.008.563,26	$ 1.008.563,26
6.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 19.422.912,91	$ 19.422.912,91
6.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 16.875.071,14	$ 16.875.071,14
6.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 9.337.412,25	$ 9.337.412,25
6.3.5	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 19.416.043,55	$ 19.416.043,55
6.3.6	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 11.609.732,21	$ 11.609.732,21
6.3.7	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 758.672,62	$ 758.672,62
6.3.8	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 9.409.674,24	$ 9.409.674,24
6.3.9	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION		$ 474.303,22	$ 474.303,22
6,40	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 69.070.906,32**
6.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		$ 46.942.403,36	$ 46.942.403,36
6.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 8.289.582,46	$ 8.289.582,46
6.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 7.723.483,42	$ 7.723.483,42
6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)		$ 6.115.437,08	$ 6.115.437,08
6,50	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 91.320.352,71**
6.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)		$ 8.823.547,02	$ 8.823.547,02
6.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3		$ 26.764.648,75	$ 26.764.648,75
6.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 2.768.843,60	$ 2.768.843,60
6.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 5.666.494,89	$ 5.666.494,89
6.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 10.802.092,80	$ 10.802.092,80
6.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.		$ 19.092.708,58	$ 19.092.708,58
6.5.8	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS		$ 1.183.718,12	$ 1.183.718,12
6.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL		$ 2.390.680,70	$ 2.390.680,70
6.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA		$ 381.584,74	$ 381.584,74
6.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)		$ 9.287.308,13	$ 9.287.308,13
6.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.		$ 1.228.609,79	$ 1.228.609,79
6.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM		$ 2.930.115,59	$ 2.930.115,59
6,60	**PINTURA**	**$ -**	**$ -**	**$ 29.857.558,35**
6.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS		$ 5.757.415,71	$ 5.757.415,71
6.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)		$ 2.656.031,79	$ 2.656.031,79
6.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR		$ 4.657.758,96	$ 4.657.758,96
6.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR		$ 16.786.351,89	$ 16.786.351,89
6,70	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 113.929.171,05**
6.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE		$ 34.007.974,12	$ 34.007.974,12

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	79	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

6.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.		$ 11.372.080,90	$ 11.372.080,90
6.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM		$ 1.576.863,51	$ 1.576.863,51
6.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INCLUYE MARCO DE 4 X 5 CM EN ACABADO FORMICA F8, PUERTAS LISAS EN AGLOMERADO DE 2CM ESPESOR, CANTO TERMO FUNDIDO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE Y BISAGRAS DE PARCHE.		$ 23.249.303,05	$ 23.249.303,05
6.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA FABRICADO EN AGLOMERADO DE 20 MM, ACABADO EN FORMICA F8 INCLUYE ENTREPAÑOS HORIZONTAL Y PUERTAS EN AGLOMERADO DE 15 MM ACABADO EN FORMICA, TOPES METÀLICOS, GUIA METÀLICA CON RODACHINAS PLÁSTICAS Y TOPE, BISAGRAS DE PARCHE Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.		$ 19.741.887,75	$ 19.741.887,75
6.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO BAÑOS INCLUYE MARCO DE 4 X 5 CM EN ACABADO FORMICA F8, PUERTAS LISAS EN AGLOMERADO DE 2CM ESPESOR, CANTO TERMO FUNDIDO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE Y BISAGRAS DE PARCHE.		$ 5.358.842,58	$ 5.358.842,58
6.7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET FABRICADO EN MADERA MADECOR DE 20 MM INCLUYE ENTREPAÑOS HORIZONTAL EN MADERA MADECOR, SECCIÓN ROLLIZA DE MADERA DIAMETRO 1 1/2, PUERTAS EN MADECOR PIZANO DE 15 MM, TOPES METÁLICOS, BISAGRAS DE PARCHE, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD, SELLADA, MASILLADO Y PINTADO.		$ 8.968.920,25	$ 8.968.920,25
6.7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA		$ 9.653.298,89	$ 9.653.298,89
6,80	**CIELO RASO**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
6,90	**RED HIDRÁULICA**			**$ 1.533.074,06**
6.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 216.704,20	$ 216.704,20
6.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 56.556,54	$ 56.556,54
6.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 526.329,28	$ 526.329,28
6.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 48.724,50	$ 48.724,50
6.9.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 77.614,90	$ 77.614,90
6.9.6	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 408.768,60	$ 408.768,60
6.9.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 41.526,60	$ 41.526,60
6.9.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 51.563,04	$ 51.563,04
6.9.9	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 48.546,30	$ 48.546,30
6.9.10	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 56.740,10	$ 56.740,10
6,10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.350.756,93**
6.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 462.550,20	$ 462.550,20
6.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 323.444,40	$ 323.444,40
6.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 514.764,94	$ 514.764,94
6.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 129.664,41	$ 129.664,41
6.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 152.619,12	$ 152.619,12
6.10.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 105.537,31	$ 105.537,31
6.10.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 138.195,64	$ 138.195,64
6.10.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 442.423,90	$ 442.423,90
6.10.12	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS		$ 81.557,01	$ 81.557,01
6,11	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.113.321,86**
6.11.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO		$ 2.496.075,00	$ 2.496.075,00
6.11.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 636.149,43	$ 636.149,43
6.11.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 439.777,14	$ 439.777,14
6.11.6	SALIDA TV PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 322.060,47	$ 322.060,47
6.11.7	SALIDA TELEFONO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 286.032,36	$ 286.032,36
6.11.8	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 5.933.227,46	$ 5.933.227,46
6,12	**SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	79	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

7,00	**GARITAS Y SHUT DE BASURAS**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
7,10	**PRELIMINARES**	**$ -**	**$ -**	**$ 268.797,17**
7.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.		$ 268.797,17	$ 268.797,17
7,20	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.297.655,57**
7.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE		$ 6.230.950,77	$ 6.230.950,77
7.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.		$ 1.924.413,72	$ 1.924.413,72
7.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		$ 742.430,37	$ 742.430,37
7.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES		$ 399.860,71	$ 399.860,71
7,30	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**$ -**	**$ -**	**$ 100.790.866,41**
7.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)		$ 2.113.180,16	$ 2.113.180,16
7.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 10.703.662,07	$ 10.703.662,07
7.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 8.386.108,09	$ 8.386.108,09
7.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 7.687.322,94	$ 7.687.322,94
7.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 41.215.611,54	$ 41.215.611,54
7.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 3.211.422,13	$ 3.211.422,13
7.3.7	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 12.931.351,24	$ 12.931.351,24
7.3.8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 5.352.538,88	$ 5.352.538,88
7.3.9	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 774.475,88	$ 774.475,88
7.3.10	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 8.233.464,96	$ 8.233.464,96
7.3.11	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION		$ 181.728,52	$ 181.728,52
7,40	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 69.105.917,09**
7.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		$ 61.169.136,52	$ 61.169.136,52
7.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 3.281.128,51	$ 3.281.128,51
7.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 2.255.088,73	$ 2.255.088,73
7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)		$ 2.400.563,33	$ 2.400.563,33
7,50	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 45.690.083,63**
7.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)		$ 5.294.410,43	$ 5.294.410,43
7.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3		$ 8.005.199,95	$ 8.005.199,95
7.5.3	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 1.027.151,66	$ 1.027.151,66
7.5.4	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 4.531.881,56	$ 4.531.881,56
7.5.5	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 9.477.036,08	$ 9.477.036,08
7.5.6	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.		$ 6.318.016,61	$ 6.318.016,61
7.5.7	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS		$ 5.671.085,89	$ 5.671.085,89
7.5.8	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL		$ 1.701.256,24	$ 1.701.256,24
7.5.9	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA		$ 1.275.583,28	$ 1.275.583,28
7.5.11	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.		$ 913.155,93	$ 913.155,93
7.5.12	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM		$ 1.475.306,00	$ 1.475.306,00
7,60	**PINTURA**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.844.764,53**
7.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	$ -	$ 3.833.785,94	$ 3.833.785,94
7.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)		$ 2.124.209,36	$ 2.124.209,36
7.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR		$ 3.725.126,79	$ 3.725.126,79

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	79	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

7.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR		$ 10.161.642,44	$ 10.161.642,44
7,70	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.156.828,23**
7.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.		$ 6.823.248,54	$ 6.823.248,54
7.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTMA PERSIANA FIJA 3"		$ 416.675,50	$ 416.675,50
7.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA		$ 16.110.171,00	$ 16.110.171,00
7.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA		$ 24.806.733,19	$ 24.806.733,19
7,80	**RED HIDRÁULICA**	**$ -**	**$ -**	**$ 668.028,86**
7.8.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 69.210,00	$ 69.210,00
7.8.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 18.852,18	$ 18.852,18
7.8.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 315.049,67	$ 315.049,67
7.8.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 35.436,00	$ 35.436,00
7.8.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 38.807,45	$ 38.807,45
7.8.6	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 136.256,20	$ 136.256,20
7.8.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 41.526,60	$ 41.526,60
7.8.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 12.890,76	$ 12.890,76
7,90	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.908.201,95**
7.9.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 224.829,98	$ 224.829,98
7.9.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 84.376,80	$ 84.376,80
7.9.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 885.129,85	$ 885.129,85
7.9.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 172.885,88	$ 172.885,88
7.9.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 28.809,14	$ 28.809,14
7.9.6	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 76.309,56	$ 76.309,56
7.9.7	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 105.537,31	$ 105.537,31
7.9.8	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 34.548,91	$ 34.548,91
7.9.9	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 265.454,34	$ 265.454,34
7.9.11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS		$ 1.003.134,51	$ 1.003.134,51
7.9.12	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS		$ 27.185,67	$ 27.185,67
8,00	**URBANISMO Y PAISAJISMO**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
8,10	**PRELIMINARES**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.826.792,27**
8.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.		$ 18.826.792,27	$ 18.826.792,27
8,20	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 198.547.239,66**
8.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE		$ 148.941.915,83	$ 148.941.915,83
8.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.		$ 28.898.483,10	$ 28.898.483,10
8.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		$ 11.148.749,61	$ 11.148.749,61
8.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES		$ 9.558.091,12	$ 9.558.091,12
8,30	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**$ -**	**$ -**	**$ 691.376.853,65**
8.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)		$ 680.379,98	$ 680.379,98
8.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 1.650.950,45	$ 1.650.950,45

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	79	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

8.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 5.006.631,70	$ 5.006.631,70
8.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 979.183,72	$ 979.183,72
8.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 1.749.719,36	$ 1.749.719,36
8.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 616.566.062,49	$ 616.566.062,49
8.3.7	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 58.873.087,76	$ 58.873.087,76
8.3.8	IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI - 27.6 Mpa		$ 2.431.371,50	$ 2.431.371,50
8.3.9	SELLO PARA JUNTAS CON CINTA FLEXIBLE PVC 22CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 2.605.654,79	$ 2.605.654,79
8.3.10	PUENTE DE ADHERENCIA SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACION		$ 833.811,90	$ 833.811,90
8,40	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 246.223.787,70**
8.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		$ 25.856.131,99	$ 25.856.131,99
8.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 220.367.655,71	$ 220.367.655,71
8,50	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 40.129.241,57**
8.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)		$ 17.632.983,14	$ 17.632.983,14
8.5.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 22.496.258,43	$ 22.496.258,43
8,60	**PINTURA**	**$ -**	**$ -**	**$ 25.598.732,34**
8.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS		$ 4.878.536,31	$ 4.878.536,31
8.6.3	PINTURA EN EPOXI-POLIAMIDA PARA MUROS INTERIORES TANQUES DE AGUA. 3 MANOS		$ 20.720.196,03	$ 20.720.196,03
8,70	**SIMBOLOS INSTITUCIONALES - POLICIA**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
8,80	**PAISAJISMO**	**$ -**	**$ -**	**$ 172.586.083,43**
8.8.1	CONTENEDOR DE RAICES (1.60M X 1.60M X 1.10M) INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA		$ 69.629.724,00	$ 69.629.724,00
8.8.2	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M, CAPA TIERRA NEGRA E=0.07 M	$ 15.726.273,44	$ 78.631.367,20	$ 94.357.640,63
8.8.3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL DE OCOBO H=1.8M		$ 8.598.718,80	$ 8.598.718,80
8,90	**RED HIDRÁULICA**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.238.990,13**
8.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 279.300,80	$ 279.300,80
8.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 12.568,12	$ 12.568,12
8.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.047.423,31	$ 1.047.423,31
8.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 35.436,00	$ 35.436,00
8.9.5	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 572.494,86	$ 572.494,86
8.9.6	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 123.401,50	$ 123.401,50
8.9.7	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 38.807,45	$ 38.807,45
8.9.8	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 51.908,25	$ 51.908,25
8.9.9	BUJE SOLDAR PVCP 1"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 77.649,84	$ 77.649,84
8,10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 118.877.770,83**
8.10.1	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 9.694.135,49	$ 9.694.135,49
8.10.2	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.080.536,75	$ 1.080.536,75
8.10.3	TUBERIA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 10.787.273,75	$ 10.787.273,75
8.10.4	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 4.286.687,90	$ 4.286.687,90
8.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE		$ 12.956.594,52	$ 12.956.594,52
8.10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE		$ 12.310.654,90	$ 12.310.654,90
8.10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE		$ 12.706.327,76	$ 12.706.327,76
8.10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE		$ 17.025.021,00	$ 17.025.021,00
8.10.9	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.		$ 24.904.442,08	$ 24.904.442,08
8.10.10	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN.INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÀNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.		$ 13.126.096,68	$ 13.126.096,68
8,11	**RED CONTRA INCENDIO - RCI**	**$ -**	**$ -**	**$ 68.744.158,42**
8.11.1	TUBERIA AC SCH 40 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 2.766.943,76	$ 2.766.943,76

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	79	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

8.11.2	TUBERIA AC SCH 40 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 2.218.666,55	$ 2.218.666,55
8.11.3	TUBERIA AC SCH 40 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 17.857.737,30	$ 17.857.737,30
8.11.4	BUJE 2 1/2"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 237.084,84	$ 237.084,84
8.11.5	BUJE 4"X2 1/2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 222.541,56	$ 222.541,56
8.11.6	ACCESORIO ACERO RANURADO 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 356.866,32	$ 356.866,32
8.11.7	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 161.099,68	$ 161.099,68
8.11.8	ACCESORIO ACERO RANURADO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.023.035,16	$ 1.023.035,16
8.11.9	UNION PRESIÓN 2" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 229.169,07	$ 229.169,07
8.11.10	UNION PRESIÓN 2 1/2" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 165.453,80	$ 165.453,80
8.11.11	UNION PRESIÓN 4" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 772.227,12	$ 772.227,12
8.11.12	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 22.214.430,56	$ 22.214.430,56
8.11.13	SIAMESA TIPO YEE 4"X2 1/2" X 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 7.202.266,52	$ 7.202.266,52
8.11.14	VALVULA CHEQUE RANURADA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 599.816,68	$ 599.816,68
8.11.16	ANCLAJE DE TECHO PARA TUBERIA DE 2" A 4", INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE,SOPORTES DE TUBERIA.		$ 12.716.819,50	$ 12.716.819,50
8,12	**RED DE GAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.174.774,76**
8.12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA POLIETILENO 3/4"		$ 5.168.879,08	$ 5.168.879,08
8.12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INDIVIDUAL, TUBERÍA PEALPE 20-25mm		$ 1.717.536,91	$ 1.717.536,91
8.12.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INDIVIDUAL, TUBERÍA PEALPE 12-16mm		$ 1.242.194,76	$ 1.242.194,76
8.12.5	TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/4" TIPO PESADO		$ 695.969,84	$ 695.969,84
8.12.6	TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" TIPO PESADO		$ 474.344,98	$ 474.344,98
8.12.7	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO 3/4" REGULADOR Y MANGUERA FLEXOMETALICA		$ 361.025,22	$ 361.025,22
8.12.8	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO 1/2" REGULADOR Y MANGUERA FLEXOMETALICA		$ 220.838,48	$ 220.838,48
8.12.9	SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA METALICA PARA MEDIDOR		$ 293.985,49	$ 293.985,49
9,00	**CERRAMIENTO PERIMETRAL**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
9,10	**PRELIMINARES**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.711.333,64**
9.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.		$ 4.711.333,64	$ 4.711.333,64
9,20	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 45.287.078,89**
9.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE		$ 16.670.496,23	$ 16.670.496,23
9.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.		$ 19.867.119,04	$ 19.867.119,04
9.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		$ 7.620.237,49	$ 7.620.237,49
9.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES		$ 1.129.226,13	$ 1.129.226,13
9,30	**CERRAMIENTO TIPO 1**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.729.715,08**
9.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 10.230.277,68	$ 10.230.277,68
9.3.3	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA		$ 8.499.437,40	$ 8.499.437,40
9,40	**CERRAMIENTO TIPO 2**	**$ -**	**$ -**	**$ 124.218.625,55**
9.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV 2" PLATINA 1X3/16 INCLUYE DIAGONAL	$ 6.953.301,15	$ 34.766.505,77	$ 41.719.806,92
9.4.2	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 3.593.951,04	$ 3.593.951,04
9.4.3	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA		$ 24.061.907,28	$ 24.061.907,28
9.4.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 18.136.820,86	$ 18.136.820,86
9.4.5	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 6.004.266,45	$ 6.004.266,45
9.4.6	COLUMNA EN CONCRETO 27.6 Mpa (4000PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 1.360.892,83	$ 1.360.892,83
9.4.7	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)		$ 29.340.980,17	$ 29.340.980,17
9,50	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 631.758.022,03**
9,5,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		$ 126.596.251,06	$ 126.596.251,06
9,5,2	CELOSIA EN PERFIL RECTANGULAR DE 80x40x 2.0 MM. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE		$ 505.161.770,97	$ 505.161.770,97

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	79	MES:	NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

INP	ITEMS NO PREVISTOS		$ -	$ -	$ 55.946.716,20
INP02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO DE UNA SOLA PIEZA EN PORCELANA BLANCA CON BOTÓN DE SANITARIO DUAL FLUSH/CONTROL AZUL Y ASIENTO DE CIERRE SUAVE CORONA O SIMILAR		$ 9.324.452,70	$ 46.622.263,50	$ 55.946.716,20
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT			$ 44.230.989,72	$ 44.230.989,72
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA			$ 76.502.537,38	$ 76.502.537,38
	CERTIFICACION DE REDES (RETIE Y RETILAP)			$ 8.917.878,20	$ 8.917.878,20
AVANCE TOTAL EJECUTADO	86,15%	SUBTOTAL	$ 173.355.746,36	$ 14.333.379.927,81	$ 13.779.750.113,12
		A.I.U	$ 57.207.396,30	$ 4.730.015.376,18	$ 4.547.317.537,33
		VALOR TOTAL	$ 230.563.142,66	$ 19.063.395.303,99	$ 18.327.067.650,45
AVANCE PROGRAMADO	95,00%				
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	-8,85%				

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

ACTA PARCIAL

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		24-mar-23	24-mar-24	$ 628.782.310,00	PÓLIZA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS No PÓLIZA CV-100008254
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL		24-mar-23	24-mar-29	$ 10.689.214.621,60	PÓLIZA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS No PÓLIZA CV-100032073

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL
ACTA PARCIAL No. 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS	29-jul.-2023	N/A	01	$ 662.923.252,00				
ACTA PARCIAL No. 2 FASE II OBRA	16-jul.-2024	N/A	02	$ 2.056.234.178,94				
ACTA PARCIAL No. 3 FASE II OBRA	26-sep.-2024	N/A	03	$ 4.683.269.120,00				
ACTA PARCIAL No. 4 FASE II OBRA	12-dic.-2024	N/A	04	$ 2.256.534.524,05				
ACTA PARCIAL No. 5 FASE II OBRA	3-abr.-2025	N/A	05	$ 1.119.505.182,37				
ACTA PARCIAL No. 6 FASE II OBRA	25-sep.-2025	N/A	06	$ 862.790.049,81				
ACTA PARCIAL No. 7 FASE II OBRA	28-oct.-2025	N/A	07	$ 925.952.122,00				

7. INFORMACION FINANCIERA

Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL
1	1901 de 2022 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META"		19-jul.-2025	86,15%	$ 13.780.290.595,78	$ 4.046.217.206,50	$ 10.115.543.016,26	$ 13.780.290.595,78	$ 5.880.941.368,44

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Cerramiento tipo 1
Cerramiento tipo 2
Instalación de unidades sanitarias
Paisajismo
Instalación de vidrio alojamientos
Instalación de carpintería en madera
Instalación red eléctrica interna
Resane y pintura

OBSERVACIONES

A la fecha de corte del presente informe, el proyecto registra un avance físico acumulado del 86.15%, con un atraso del 8,85% respecto a la programación inicial. Esta interventoría ha identificado que dicho retraso obedece principalmente a causas externas no imputables al contratista, específicamente:
Fuerza mayor derivada del cierre prolongado de la vía Bogotá-Villavicencio desde el 7 de septiembre de 2025, que afectó significativamente el suministro de equipos especializados y materiales críticos para la obra.
Condiciones climáticas adversas registradas durante septiembre y octubre de 2025, debidamente documentadas en bitácora, que impidieron la ejecución de actividades exteriores.
Dilaciones administrativas en la tramitación de modificaciones contractuales solicitadas desde 2023, que interrumpieron el flujo lógico constructivo del proyecto.
Las actividades pendientes (8.85%) se concentran en zonas que dependen de equipos y materiales cuya entrega ha sido reprogramada por los proveedores debido a las contingencias viales mencionadas, incluyendo: instalaciones eléctricas especializadas, aparatos sanitarios, luminarias, sistemas de aire acondicionado, impermeabilización de cubiertas, cerramiento perimetral y elementos de urbanismo.
Esta interventoría ha ejercido de manera continua y diligente las funciones de seguimiento y control contractual, emitiendo los requerimientos necesarios al contratista para corregir no conformidades identificadas, particularmente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ha avalado técnica y jurídicamente la solicitud de prórroga No. 5 hasta el 15 de diciembre de 2025 (Oficio INT-2025-077), la cual se considera necesaria y procedente para garantizar la culminación adecuada del proyecto dentro de la vigencia del convenio marco, sin comprometer la calidad ni los estándares técnicos requeridos.
El contratista mantiene presencia en obra con equipos, personal y recursos logísticos, ejecutando las actividades que son técnicamente viables con los materiales disponibles y se encuentra a la espera de la entrega de equipos especializados para completar las instalaciones finales. Se recomienda la aprobación de la prórroga solicitada para restablecer el equilibrio contractual afectado por circunstancias extraordinarias ajenas a la voluntad de las partes.

JUAN CAMILO POSADA VARELA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
NIT.:901.696.564-7
Consorcio Interpolicia 2023 - Interventor

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR MUNICIPIO DE ACACÍAS
Secretario de infraestructura - Supervisor

ALLISON ISABELLA LONDOÑO AMADO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
CONSORCIO POLICIA ACACIAS 2023
NIT.:901.699.813-1
Consorcio Policia Acacias 2023 - Contratista

INFORMACIÓN GENERAL			
INFORME SEMANAL No:	79	MES: NOVIEMBRE	FECHA DE INFORME

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO








Outlook

RE: Solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación d...

Desde Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Fecha Mié 03/12/2025 17:29
Para Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>
CC Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>; Laura Katherine Gonzalez Malagon <laurak.gonzalez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Buenas tardes,

En atención al correo anterior, me permito solicitar el ajuste del cronograma del convenio, toda vez que actualmente está establecido hasta marzo de 2025, mientras que la solicitud de prórroga se encuentra definida hasta el 28 de febrero de 2025. Adicionalmente, el documento aún no cuenta con la firma del supervisor por parte del municipio.

Quedamos atentos a los ajustes.

Cordialmente,

Interior

ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
juan.blanco@mininterior.gov.co
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Enviado: miércoles, 3 de diciembre de 2025 17:05
Para: Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>
Cc: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación d...

Buenas tardes,

Teniendo en cuenta el correo que antecede, me permito solicitar acceso a la carpeta de los documentos habilitantes del representante legal, o que se envíen en formato pdf.

Cordialmente,

Interior

ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
juan.blanco@mininterior.gov.co
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>
Enviado: miércoles, 3 de diciembre de 2025 12:43
Para: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Asunto: Re: Solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación d...

DOCUMENTO ALCALDE Y ORDENADOR DEL GASTO UNIFICADOS.pdf

El mar, 2 dic 2025 a las 23:24, Juan Jose Blanco Oviedo (<juan.blanco@mininterior.gov.co>) escribió:

Cordial saludo.

Una vez revisada la información que antecede, la Supervisión del Ministerio del Interior se permite solicitar los siguientes ajustes:

- En la solicitud del municipio se debe reportar el porcentaje actual de la obra, relacionando el informe de interventoría.
- Asimismo se deberá enviar el informe de interventoría como soporte.
- Realizar el envió de los documentos habilitantes del representante legal del municipio (Cedula de ciudadanía, facultades, acta de posesión, certificados de policía, procuraduría, contraloría, REDAM)

Es importante mencionar que esta información debe ser enviada máximo el 03 de diciembre a las 11:00 am, teniendo en cuenta, que dicha solicitud debe ser revisada por las diferentes áreas y dependencias del Ministerio del Interior, además considerando que el convenio en mención finaliza su plazo de ejecución contractual el 15 de diciembre de 2025.

Gracias por la atención prestada y quedamos pendientes a cualquier comentario y/o inquietud.

Cordialmente,

Interior

ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
juan.blanco@mininterior.gov.co
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>
Enviado: martes, 2 de diciembre de 2025 9:01
Para: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
Cc: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Asunto: Fwd: Solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación d...

Cordial saludo

Debido a problemas con los tamaños de archivos se dividió el correo en dos envíos para lograr transferir la información.
---------- Forwarded message ---------
De: **Infraestructura Alcaldía de Acacías** <infraestructura@acacias.gov.co>
Date: lun, 1 dic 2025 a las 17:31
Subject: Fwd: Solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias Departamento de Meta".
To: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

---------- Forwarded message ---------
De: **Infraestructura Alcaldía de Acacías** <infraestructura@acacias.gov.co>
Date: lun, 1 dic 2025 a las 17:29
Subject: Solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias Departamento de Meta".
To: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>, Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

Acacías, Meta, 1 de diciembre de 2025.

Doctor:
ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA
Ministro del Interior
Correo: notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co
Carrera 8 No. 7 - 83
Bogotá D.C

Doctora:
NANCY STELLA PATIÑO LEÓN
Secretaria General del Ministerio del Interior
Correo: nancy.patino@mininterior.gov.co
Carrera 8 No. 7 - 83

Bogotá D.C

Doctor
TITO LORENZO LOVO CARRETERO
Subdirector de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
Correo: tito.**lovo@mininterior.gov.co**
Carrera 8 No. 7 - 83
Bogotá D.C

Arquitecto:
MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor del Convenio
Profesional Especializado
Ministerio del Interior
Correo: **manuel.linares@mininterior.gov.co**
Carrera 8 No. 7 - 83
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a "*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias Departamento de Meta*".

Respetados Señores,

En mi calidad de Representante Legal del Municipio de Acacías – Meta, posesionado como Alcalde Municipal mediante el Acta de Posesión No. 001 del 27 de diciembre de 2023, y en el marco del desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022, me permito solicitar la Modificación No. 4 y Prórroga No. 4, cuyo objeto corresponde a:"*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias Departamento de Meta*". en el documento adjunto.

Quedando atentos.

Agradezco,

ALCALDÍA DE ACACÍAS

Iván Mauricio Rojas Novoa
Secretario de Despacho

Secretaría de Infraestructura
Email: infraestructura@acacias.gov.co
Línea PBX: 3203509652
Ext: 4101
Nit: 892001457-3
Dirección: Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
Código postal: 507001
www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

--
Un cordial saludo,

ALCALDÍA DE ACACÍAS

Iván Mauricio Rojas Novoa
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Email: infraestructura@acacias.gov.co
Línea PBX: 3203509652
Ext: 4101
Nit: 892001457-3
Dirección: Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
Código postal: 507001
www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

--

Un cordial saludo,

ALCALDÍA DE ACACÍAS

Iván Mauricio Rojas Novoa
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Email: infraestructura@acacias.gov.co
Línea PBX: 3203509652
Ext: 4101
Nit: 892001457-3
Dirección: Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
Código postal: 507001
www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

--
Un cordial saludo,

Iván Mauricio Rojas Novoa
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Email: infraestructura@acacias.gov.co
Línea PBX: 3203509652
Ext: 4101
Nit: 892001457-3
Dirección: Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
Código postal: 507001
www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

--
Un cordial saludo,

Iván Mauricio Rojas Novoa
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura

Email: infraestructura@acacias.gov.co
Línea PBX: 3203509652
Ext: 4101
Nit: 892001457-3
Dirección: Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
Código postal: 507001
www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

Outlook

RV PRORROGA NO. 4 ACACIAS - META (CONV. 1901-2022)

Desde Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Fecha Mié 03/12/2025 17:48
Para Laura Katherine Gonzalez Malagon <laurak.gonzalez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
CC Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

2 archivos adjuntos (20 MB)
ANEXOS ACACIAS.pdf; Anexo-17 CV 1901-2022 DICIEMBRE VF.docx;

Buenas tardes, doc Laura

En el presente correo se encuentra adjunto el editable de la prorroga No. 4 del Convenio Interadministrativo No. 1901-2022 suscrito con el municipio de Acacías - Meta y sus correspondientes Anexos.

Se encuentra pendiente de envio los documentos habilitantes del representante legal, y el cronograma del convenio, pues se solicitaron ajustes.

Cordialmente,

Interior

ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
juan.blanco@mininterior.gov.co
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

Re: Solicitud de Información - Citación de CGR

Desde Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>
Fecha Jue 04/12/2025 0:35
Para Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

2 archivos adjuntos (4 MB)
INFORME EJECUTIVO CONTRATOS 377-374 DE 2023 del 18 de Noviembre de 2025 .pdf; OCA 465.pdf;

Cordial saludo

Por medio de la presente de manera muy respetuosa me permito remitir la información allegada al ente de control (CGR). Para la citación de diálogo participativo No 5. en la cual se evidencia el informe ejecutivo y los soportes de los compromisos.

El lun, 1 dic 2025 a las 10:49, Juan Jose Blanco Oviedo (<juan.blanco@mininterior.gov.co>) escribió:

> Buenos días ingeniero Iván , Cordial saludo
>
> Por medio del presente remito para su conocimiento y gestión en desarrollar un informe ejecutivo de carácter Financiero , Jurídico y Técnico del estado actual del proyecto mencionando dentro de su descripción los puntos acá solicitados por el ente de control (CGR), agradezco su apoyo para poder realizar el acompañamiento requerido a esta citación; Así:
>
> *La Contraloría General de la República, en el marco de la política de Control Fiscal Participativo se permite invitarlos al 5to. Diálogo Participativo sobre "Estudios, Diseño y Construcción de la Estación de Policía en el Municipio de Acacías – Departamento del Meta. Contrato de Obra No. 377/2023" q* ***ue se llevará a cabo de forma el próximo jueves 04 de diciembre de 2025 de 2:00 - 4:00 p.m., con el fin de realizar seguimiento a los avances de ejecución de la obra y los compromisos adquiridos en el último diálogo y que se relacionan a continuación:***
>
> *Compromisos del diálogo participativo del 20 de octubre de 2025*
>
> *1. Consorcio Policía Acacías 2023 Contratista, solicitará al Ministerio del Interior y Alcaldía Municipal una prórroga de 2 meses para la culminación de la obra, a partir del 23 de noviembre fecha en que vence el contrato y el 15 de diciembre el Convenio 1901.*

2. El 15 de noviembre la Administración Municipal radicará ante el Comité de Seguridad Local las especificaciones de la dotación tecnológica.

3. Cuando se viabilice la dotación de mobiliario por parte de la Policía Nacional, la Secretaría Privada de la Administración, comunicará a la CGR.

4. Consorcio Policía Acacías 2023 Contratista, se compromete a la ampliación de frentes de trabajo.

5. La Supervisión a cargo de la Secretaría de Infraestructura, remitirá el vienes 24 de octubre copia del acta que se suscriba con el Ministerio del Interior producto de la reunión que se realizará entre el 21 y 24 de octubre.

6. Serán invitados permanentes Asojuntas para los próximos diálogos presenciales o virtuales que se convoquen.

NOTA : Este Informe deberá entregarse a mas tardar el **próximo miércoles 3** de diciembre de 2025

Cordialmente,

Interior

ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
juan.blanco@mininterior.gov.co
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

--

Un cordial saludo,

ALCALDÍA DE ACACÍAS

Iván Mauricio Rojas Novoa
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Email: infraestructura@acacias.gov.co
Línea PBX: 3203509652
Ext: 4101
Nit: 892001457-3
Dirección: Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
Código postal: 507001
www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

Outlook

Re: Solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación d...

Desde Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>
Fecha Jue 04/12/2025 10:38
Para Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
CC Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

2 archivos adjuntos (13 MB)
CRONOGRAMA POLICIA-#2.pdf; Documentos del Alcalde y Ordenador del gasto-Acacías Meta.rar;

Acacías 04 de diciembre de 2025.

Respetados Ingeniero,

De conformidad al correo que antecede,me permito remitir el cronograma ajustado y firmado por el Sr Alcalde y la presente supervisión, así como los documentos del alcalde y el ordenador del gasto en carpeta RAR.

Quedando atento a su consideración.

Documentos del Alcalde y Ordenador del gasto -…

El mié, 3 dic 2025 a las 17:29, Juan Jose Blanco Oviedo (<juan.blanco@mininterior.gov.co>) escribió:

Buenas tardes,

En atención al correo anterior, me permito solicitar el ajuste del cronograma del convenio, toda vez que actualmente está establecido hasta marzo de 2025, mientras que la solicitud de prórroga se encuentra definida hasta el 28 de febrero de 2025. Adicionalmente, el documento aún no cuenta con la firma del supervisor por parte del municipio.

Quedamos atentos a los ajustes.

Cordialmente,

Interior

ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
juan.blanco@mininterior.gov.co
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Enviado: miércoles, 3 de diciembre de 2025 17:05
Para: Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>
Cc: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación d...

Buenas tardes,

Teniendo en cuenta el correo que antecede, me permito solicitar acceso a la carpeta de los documentos habilitantes del representante legal, o que se envíen en formato pdf.

Cordialmente,

ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
juan.blanco@mininterior.gov.co
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>
Enviado: miércoles, 3 de diciembre de 2025 12:43
Para: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Asunto: Re: Solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación d...

DOCUMENTO ALCALDE Y ORDENADOR DEL GASTO UNIFICADOS.pdf

El mar, 2 dic 2025 a las 23:24, Juan Jose Blanco Oviedo (<juan.blanco@mininterior.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo.
>
> Una vez revisada la información que antecede, la Supervisión del Ministerio del Interior se permite solicitar los siguientes ajustes:
>
> - En la solicitud del municipio se debe reportar el porcentaje actual de la obra, relacionando el informe de interventoría.
> - Asimismo se deberá enviar el informe de interventoría como soporte.
> - Realizar el envió de los documentos habilitantes del representante legal del municipio (Cedula de ciudadanía, facultades, acta de posesión, certificados de policía, procuraduría, contraloría, REDAM)
>
> Es importante mencionar que esta información debe ser enviada máximo el 03 de diciembre a las 11:00 am, teniendo en cuenta, que dicha solicitud debe ser revisada por las diferentes áreas y dependencias del Ministerio del Interior, además considerando que el convenio en mención finaliza su plazo de ejecución contractual el 15 de diciembre de 2025.
>
> Gracias por la atención prestada y quedamos pendientes a cualquier comentario y/o inquietud.

Cordialmente,

Interior

ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
juan.blanco@mininterior.gov.co
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>
Enviado: martes, 2 de diciembre de 2025 9:01
Para: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
Cc: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Asunto: Fwd: Solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación d...

Cordial saludo

Debido a problemas con los tamaños de archivos se dividió el correo en dos envíos para lograr transferir la información.
---------- Forwarded message ---------
De: **Infraestructura Alcaldía de Acacías** <infraestructura@acacias.gov.co>
Date: lun, 1 dic 2025 a las 17:31
Subject: Fwd: Solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias Departamento de Meta”.
To: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

---------- Forwarded message ---------
De: **Infraestructura Alcaldía de Acacías** <infraestructura@acacias.gov.co>
Date: lun, 1 dic 2025 a las 17:29
Subject: Solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias Departamento de Meta".
To: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>, Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

Acacías, Meta, 1 de diciembre de 2025.

Doctor:

ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA

Ministro del Interior

Correo: notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co

Carrera 8 No. 7 - 83

Bogotá D.C

Doctora:

NANCY STELLA PATIÑO LEÓN

Secretaria General del Ministerio del Interior

Correo: nancy.patino@mininterior.gov.co

Carrera 8 No. 7 - 83

Bogotá D.C

Doctor

TITO LORENZO LOVO CARRETERO

Subdirector de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Ministerio del Interior

Correo: tito.**lovo@mininterior.gov.co**

Carrera 8 No. 7 - 83

Bogotá D.C

Arquitecto:

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO

Supervisor del Convenio

Profesional Especializado

Ministerio del Interior

Correo: **manuel.linares@mininterior.gov.co**

Carrera 8 No. 7 - 83

Bogotá D.C

Asunto: Solicitud de modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a "*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias Departamento de Meta*".

Respetados Señores,

En mi calidad de Representante Legal del Municipio de Acacías – Meta, posesionado como Alcalde Municipal mediante el Acta de Posesión No. 001 del 27 de diciembre de 2023, y en el marco del desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022, me permito solicitar la Modificación No. 4 y Prórroga No. 4, cuyo objeto corresponde a:"*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias Departamento de Meta*". en el documento adjunto.

Quedando atentos.

Agradezco,

ALCALDÍA DE ACACÍAS

Iván Mauricio Rojas Novoa
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Email: infraestructura@acacias.gov.co
Línea PBX: 3203509652
Ext: 4101
Nit: 892001457-3
Dirección: Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
Código postal: 507001
www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

--

Un cordial saludo,

Iván Mauricio Rojas Novoa
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Email: infraestructura@acacias.gov.co
Línea PBX: 3203509652
Ext: 4101
Nit: 892001457-3
Dirección: Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
Código postal: 507001
www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

--

Un cordial saludo,

Iván Mauricio Rojas Novoa
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura

Email: infraestructura@acacias.gov.co
Línea PBX: 3203509652
Ext: 4101
Nit: 892001457-3
Dirección: Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
Código postal: 507001
www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

--

Un cordial saludo,

ALCALDÍA DE ACACÍAS

Iván Mauricio Rojas Novoa
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Email: infraestructura@acacias.gov.co
Línea PBX: 3203509652
Ext: 4101
Nit: 892001457-3
Dirección: Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
Código postal: 507001
www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

--

Un cordial saludo,

ALCALDÍA DE ACACÍAS

Iván Mauricio Rojas Novoa
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Email: infraestructura@acacias.gov.co
Línea PBX: 3203509652
Ext: 4101
Nit: 892001457-3
Dirección: Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
Código postal: 507001
www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

Cordialmente,

Iván Mauricio Rojas Novoa
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Email: infraestructura@acacias.gov.co
Línea PBX: 3203509652
Ext: 4101
Nit: 892001457-3
Dirección: Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
Código postal: 507001
www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

Outlook

RE: RV PRORROGA NO. 4 ACACIAS - META (CONV. 1901-2022)

Desde Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Fecha Jue 04/12/2025 14:47
Para Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
CC Laura Katherine Gonzalez Malagon <laurak.gonzalez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

1 archivo adjunto (17 MB)
Anexo-17 CV 1901-2022 DICIEMBRE VF, Revisado (1) (1).pdf;

Buenas tardes, arq Manuel

Atentido sus observaciones con respecto al tramite de la cuarta prorroga del Convenio Interadministrativo No. 1901-2022, me permito enviar el documento ajustado.

Cordialmente,

Interior

ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
juan.blanco@mininterior.gov.co
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
Enviado: jueves, 4 de diciembre de 2025 11:55
Para: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: RV PRORROGA NO. 4 ACACIAS - META (CONV. 1901-2022)

Buena tarde y cordial saludo.

Envío documento en Word con observaciones para su atención; por favor una vez resueltas las observaciones, pasar a PDF unido con los soportes remitidos por el municipio y enviar con los vistos buenos respectivos para iniciar hoy 04-12-2025, el proceso de revisión interna para firma del subdirector.

Gracias.

Interior

Profesional Especializado
Manuel Antonio Linares Donato
Manuel.Linares@mininterior.gov.co
Teléfono: 6012427400
Carrera 8 No 7 – 39
www.mininterior.gov.co

De: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Enviado: jueves, 4 de diciembre de 2025 10:54 a. m.
Para: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
Cc: Laura Katherine Gonzalez Malagon <laurak.gonzalez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Asunto: RE: RV PRORROGA NO. 4 ACACIAS - META (CONV. 1901-2022)

Buenos días, arq Manuel

Me permito remitir el A17 correspondiente a la solicitud de prorroga No. 4 del Convenio Interadministrativo 1901-2021 suscrito con el municipio de Acacías - Meta, con los correspondientes anexos para su amable revisión.

Gracias por la atención prestada y quedo pendiente a cualquier comentario.

Cordialmente,

ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
juan.blanco@mininterior.gov.co
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Laura Katherine Gonzalez Malagon <laurak.gonzalez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Enviado: miércoles, 3 de diciembre de 2025 22:17
Para: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: RV PRORROGA NO. 4 ACACIAS - META (CONV. 1901-2022)

Reciba un cordial saludo;

De manera atenta y respetuosa me permito enviar anexo 17 con ajustes e inclusion de instruccion presupuestal respecto a la reserva presupuestal correspondiente al ultimo desembolso, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

LAURA GONZALEZ MALAGON.
Grupo de Control y Seguimiento a los Proyectos de Infraestructura - GCSPI
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
E-mail: laurakgonzalez@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Enviado: miércoles, 3 de diciembre de 2025 17:48
Para: Laura Katherine Gonzalez Malagon <laurak.gonzalez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Cc: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
Asunto: RV PRORROGA NO. 4 ACACIAS - META (CONV. 1901-2022)

Buenas tardes, doc Laura

En el presente correo se encuentra adjunto el editable de la prorroga No. 4 del Convenio Interadministrativo No. 1901-2022 suscrito con el municipio de Acacías - Meta y sus correspondientes Anexos.

Se encuentra pendiente de envio los documentos habilitantes del representante legal, y el cronograma del convenio, pues se solicitaron ajustes.

Cordialmente,

Interior

ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
juan.blanco@mininterior.gov.co
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

RE: REGISTRO DE SOLICITUD DE ACTUACIÓN CONTRACTUAL

Desde Marco Fidel Rodriguez Solano <marco.rodriguez@mininterior.gov.co>

Fecha Jue 04/12/2025 17:27

Para Proyecto Infraestructura <proyectos.infraestructura@mininterior.gov.co>; Tito Lorenzo Lovo Carretero <tito.lovo@mininterior.gov.co>; Maria Lucia Castro Jaramillo <marial.castro@mininterior.gov.co>; jairo andres paez herrera <jairo.paez@mininterior.gov.co>; Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>; Andrea del Carmen Hernandez Vargas <andreac.hernandez@mininterior.gov.co>; Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>; Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>; Laura Katherine Gonzalez Malagon <laurak.gonzalez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>; Maria Paula Suarez Serrano <mariap.suarez@mininterior.gov.co>; Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

Visto el proyecto de ANEXO 17, que corresponde a: PRORROGA del CONVENIO 1901 DE 2022, que corresponde a “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META.”

VALOR DEL CONVENIO INICIAL

- Valor Inicial del Contrato (10) $ 13.986.033.119 M/L
- Aportes Ministerio del Interior: $13.986.033.119.00
- Aporte Municipio de Acacias: $ 0,00

ADICIONES

- Primera adición: suscrita el 16 de agosto de 2024. Se adiciona al convenio un valor de $4.282.313.673,01

VALOR DEL CONVENIO CON ADICION

- $18.267.988.390,72.

PLAZO DE EJECUCIÓN

- Tercera prórroga: suscrita el 29 de agosto de 2025. Amplio el plazo contractual hasta el 15 de diciembre de 2025.

ANTECEDENTES

- El 07 de agosto de 2022, EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO suscribieron el Convenio
- El 20 de diciembre de 2022, se suscribió Acta de inicio
- El 03 de mayo de 2023 se iniciaron las mesas de diseño en la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional – DILOF, desarrolladas con la presencia del Municipio, profesionales de consultoría e interventoría y profesionales de policía.
- El 20 de noviembre de 2023 se suscribió acta de recibo y entrega de estudios y diseños (Anexo 22) para el convenio No. 1901 de 2022.
- El 11 de diciembre de 2023 el Municipio de Acacias inició la ejecución de actividades en obra.
- El 16 de agosto de 2024, se suscribió "SEGUNDA MODIFICACIÓN Y PRIMERA ADICIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1901 DEL 2022", en donde se adicionó el valor de $4.281.955.271,72 quedando el valor total del convenio en la suma de $18.267.988.390,72.
- El 21 de noviembre de 2025, la Supervisión del Ministerio del Interior remitió al municipio de Acacías (Meta) oficio con número de radicado 2025-2-003122-053030, Id. 654957, cuyo asunto fue: "Alerta por presunto incumplimiento al cronograma del Convenio Interadministrativo No. 1901-2022 suscrito con el municipio de Acacías – Meta". Lo anterior, teniendo en cuenta que, para dicha fecha, el municipio había reportado un avance de ejecución de obra del 80%, con sustento en el Informe de Interventoría Semanal No. 77; no obstante, el avance programado debía ser del 98%, presentándose así un desfase superior al 15%.
- El 01 de diciembre 2025 el municipio de Acacias - Meta, realizó la solicitud de la cuarta prórroga al convenio, en donde manifiestan lo siguiente:

> *"(…) En atención al seguimiento técnico y administrativo del Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022, y considerando las actividades asociadas a la culminación de la obra objeto del mismo, solicito atentamente la Modificación No. 4 y Prórroga No. 4, por un periodo adicional de dos (2) meses y trece (13) días, contados a partir del vencimiento actual del plazo contractual, con el fin de garantizar la finalización de todas las actividades conforme a los estándares técnicos y de calidad establecidos en el convenio.* ***La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar el desarrollo completo y adecuado de los procesos de certificación RETIE y RETILAP correspondientes a las instalaciones eléctricas de la obra. Es importante señalar que, conforme a la normatividad vigente, los organismos de inspección acreditados requieren un periodo aproximado de cuarenta y cinco (45) días posteriores a la revisión para emitir el veredicto técnico, mas 15 días en caso de no conformidades, tiempo durante el cual pueden surgir observaciones, reparaciones o inconformidades que deben ser atendidas por el contratista para proceder con su respectiva subsanación y validación****."*
>
> "(…) Las lluvias registradas durante los meses de octubre y noviembre de 2025 (como se puede observar en los boletines emitidos por el IDEAM anexos a este documento) constituyeron un factor determinante en la ocurrencia de deslizamientos y en los consecuentes cierres parciales (…)
>
> En consecuencia, las condiciones climáticas excepcionales y sus efectos directos sobre la infraestructura vial se constituyen en un elemento técnico que afecta el normal desarrollo de las actividades del proyecto, las cuales resultan indispensables para adelantar y concluir los procesos de certificación RETIE y RETILAP.
>
> Lo anterior se evidencia en las entregas programadas en el cronograma, las cuales presentan una alteración debido a las condiciones de la vía Bogotá–Villavicencio, de la siguiente manera:

PETCIÓN

“En ese orden de ideas, solicitamos de forma respetuosa PRÓRROGA No. 4 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1901 DE 2022, el cual quedaría así:

1. Prórroga No. 4 al plazo inicialmente pactado, estableciendo como nueva fecha de terminación hasta el 28 de FEBRERO de 2026.

Esta prórroga se presenta como una medida esencial para los hechos imprevistos e irresistibles naturales del proyecto y permitir la culminación exitosa del proyecto. La extensión del plazo facilitará la culminación de los trámites pendientes de certificación.

De conformidad con lo anterior, nos permitimos presentar ante su despacho la presente solicitud, a fin de que sea considerada y analizada, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del 100 % del alcance contractual y la culminación del proyecto dentro de los términos establecidos en el contrato.

SOLICITUDES:

i. *Ante los Eventos anteriormente expuestos de los cuales inciden significativamente en la programación de obra del Contrato de Obra Pública N. OCA-LP-377-2023, se solicita la prórroga del Convenio Interadministrativo No.1901 de 2022 por un término de dos (2) meses y trece (13) días. (…)”*

CONSIDERACIONES DE LA SUPERVISIÓN – TOMADOS A LA LITERALIDAD DEL ANEXO 17-

“De acuerdo con la revisión del avance físico reportado según el Informe de Interventoría Semanal No. 80, con corte al 29 de noviembre de 2025, en el cual se certifica un avance del 86,15 % de ejecución de obra, se evidencia que resulta técnicamente inviable culminar el porcentaje restante durante la vigencia 2025. Lo anterior, dado que aún se encuentran pendientes procesos técnicos críticos como las certificaciones RETIE y RETILAP, así como la conexión eléctrica definitiva. Estos procesos corresponden a actividades posteriores a la finalización física de la obra y no pueden ejecutarse de manera simultánea con las etapas de instalación, pues requieren tiempos específicos destinados a mediciones, verificaciones, ajustes y la emisión de dictámenes por parte de organismos de inspección acreditados, conforme a la normatividad vigente.

3.Revisión técnica de la necesidad de ampliación de plazo Los tiempos de certificación RETIE y RETILAP, soportados con evidencia documental, requieren:

• 45 días para la ejecución del proceso de inspección, mediciones y pruebas, más

• tiempos adicionales para corrección de no conformidades (aprox. 15 días), y

• tiempos de programación de visita, revisión documental y veredicto técnico. Estos procesos solo pueden comenzar al concluir la instalación de los equipos eléctricos principales (transformador, celdas, tableros generales, planta eléctrica, panel de incendio y demás sistemas), cuya llegada a obra se retrasó por las condiciones técnicas previamente descritas...”

CONSIDERACIONES DE LA REVISIÓN

De las consideraciones puestas en conocimiento, se advierte la vocación de prosperidad de la solicitud de prorroga presentada por la entidad territorial como quera que, ella tiene con fin la obtención de los certificados RETIE Y RETILAP, para la culminación al 100% del proyecto. Certificados que:

- en la actualidad se encuentran en tramite ante la entidad certificadora por cuanto por situaciones externas -fuerza mayor cierres viales por lluvias derrumbes según voces del anexo 17 - se dificultaba el desarrollo de actividades propias de esta gestión
- que las certificaciones RETIE Y RETILAP corresponde a una certificación de terceros.

es claro que la prorroga obedece a la modificación del contrato o convenio tendiente en ampliar el plazo de ejecución del mismo cuya finalidad corespone al cumplimiento de obligaciones contractuales se alli que es propio el señalamiento de un nuevo cronograma de actividades para lograr la saisfaccion integral de dichas obligaciones sin que afecte el valor del contrato. C-303 de 2024 CCE

no obstante lo anterior y como quiera que la satisfaccion integral de las obligaciones se perfecciona en el año 2026, implica de suyo la constitución de reserva inducida que corresponde al CUARTO desembolso por valor de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEICIENTOS TRES MIL TRECIENTOS DOCE PESOS M/L ($1.288.603.312), ya que este se da contra entrega de los siguientes productos: "A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado. PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en la documentación enviada por el MUNICIPIO para cada desembolso y de conformidad con la periodicidad de las obligaciones generales y específicas a cargo del MUNICIPIO, el supervisor del convenio por parte del MINISTERIO, certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del MUNICIPIO. (…)”

Por ello en mi criterio y en aras de precaver y disminuir juicios de reproche fiscales y disciplinarios seria del caso señalar la constitución de esta reservas inducidas no correspondió a hechos propios de la supervisión sino por hechos externos, de tal manera que una vez superados y se adelantaron las actuaciones diligentes probas y conducentes para dar cumplimiento a los hitos para el pago

Cordialmente,

Marco F Rodriguez S
Abogado contratista

De: Proyecto Infraestructura <proyectos.infraestructura@mininterior.gov.co>
Enviado: jueves, 4 de diciembre de 2025 14:59
Para: Tito Lorenzo Lovo Carretero <tito.lovo@mininterior.gov.co>; Maria Lucia Castro Jaramillo <marial.castro@mininterior.gov.co>; jairo andres paez herrera <jairo.paez@mininterior.gov.co>; Marco Fidel Rodriguez Solano <marco.rodriguez@mininterior.gov.co>; Ingrith Lladith Nuñez Jaimes

<ingrith.nunez@mininterior.gov.co>; Andrea del Carmen Hernandez Vargas <andreac.hernandez@mininterior.gov.co>; Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>; Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
Asunto: REGISTRO DE SOLICITUD DE ACTUACIÓN CONTRACTUAL

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO, por medio del usuario manuel.linares@mininterior.gov.co, ha realizado un registro de solicitud de actuación del tipo ["Prórroga"], para el contrato 1901-22 con "Municipio de Acacias.", cuyo contexto es el siguiente:
"El municipio de Acacias solicito tramite de cuarta prórroga al convenio 1901-22, sustentado en dificultades en el suministro de equipos especiales con ocasión del cierre de la vía Bogotá - Villavicencio posterior a la fecha de suscripción de la tercera prorroga, estas dificultades disminuyeron los rendimientos en obra."

Enlace a archivo cargado por el supervisor:
https://mininteriorgovco-my.sharepoint.com/personal/proyectos_infraestructura_mininterior_gov_co/Documents/Aplicaciones/Microsoft%20Forms/FORMULARIO%20DE%20MODIFICACI%C3%93N%20CONTRACTUAL/Pregunta/Anexo-17%20CV%201901-2022%20ACACIAS_Manuel%20Antonio%20Linar.pdf

Nota: Por favor, si usted es supervisor y va a gestionar la revisión y firma del Subdirector de la SPS, imprima digitalmente este correo y agreguelo como un archivo independiente a su solicitud.

Outlook

RV: REGISTRO DE SOLICITUD DE ACTUACIÓN CONTRACTUAL - ACACIAS

Desde Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
Fecha Vie 05/12/2025 6:41
Para Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>; Laura Katherine Gonzalez Malagon <laurak.gonzalez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

1 archivo adjunto (17 MB)
Anexo-17 CV 1901-2022 ACACIAS_Manuel Antonio Linar.pdf;

Buen día.

Por favor atender las observaciones presentadas y remitir con vistos buenos para dar respuesta antes de las 10 am.

Gracias.

Interior

Profesional Especializado
Manuel Antonio Linares Donato
Manuel.Linares@mininterior.gov.co
Teléfono: 6012427400
Carrera 8 No 7 – 39
www.mininterior.gov.co

De: Maria Lucia Castro Jaramillo <marial.castro@mininterior.gov.co>
Enviado: viernes, 5 de diciembre de 2025 6:28 a. m.
Para: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>; Andrea del Carmen Hernandez Vargas <andreac.hernandez@mininterior.gov.co>

Cc: Proyecto Infraestructura <proyectos.infraestructura@mininterior.gov.co>; Marco Fidel Rodriguez Solano <marco.rodriguez@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: REGISTRO DE SOLICITUD DE ACTUACIÓN CONTRACTUAL - ACACIAS

Buenas tardes Arq. Manuel, recibe un cordial saludo.

Una vez revisado el anexo 17 para la cuarta prórroga del convenio suscrito con el municipio de Acacias (Meta), sugiero revisar lo siguiente:

- Relacionar también el trámite de modificación:

Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	04
	FORMATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	PÁGINA	1 de 20
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Solicitud (1)	Adición		Aclaración
	Prórroga	X	Terminación Anticipa
	Cesión		Modificaciones
	Suspensión		Liberación de Saldos

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION			
Funcionamiento : (2)		No de Rubro: (4) C-3702-1000-13-0-3702027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVES DE LA FINANCIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDAD	No de CDP: (5) 70122 de 04/08/2022 31723 de 20/01/2023 23324 de 16/01/2024
Inversión: (3)	X		No. RP: (6) 164522 de 19/12/2022 25323 de 20/01/2023 15424 de 16/01/2024

- Teniendo en cuenta que el convenio tuvo una adición en agosto de 2024, sugiero se incluya la aclaración del adicional del convenio:

ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META."

Valor Inicial del Contrato (10) **$ 13.986.033.119 M/L**
Aportes Ministerio del Interior: $13.986.033.119.00
Aporte Municipio de Acacias: $ 0,00

Valor Honorarios (Mensual o Como se Haya Pactado): (11)
CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO.

Mediante cuatro (4) desembolsos previo cumplimiento de los requisitos pactados en el Convenio:

- Incluir lo siguiente al final del documento: *La Entidad Territorial se compromete a realizar la modificación correspondiente de los contratos derivados, en consecuencia, de la aprobación de la presente modificación contractual*

Nota: en caso que se autorice el trámite, es preciso que se tenga en cuenta lo expuesto por el supervisor en el anexo 17.

"(...) Se indica que la presente prórroga del convenio implica la aceptación de la constitución de una vigencia expirada, sin embargo, la presente modificación en tiempo del presente convenio, obedece netamente a factores externos que fueron imprevisibles y que afectaron la normal ejecución del mismo la cual esta soportada dentro de la documentación presentada por el ente territorial.

De acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeación (OAP), para el proyecto de inversión "Fortalecimiento a las entidades territoriales a través de la financiación de infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana a nivel Nacional." BPIN 2022011000002, la cuota de inversión asignada de recursos para la vigencia 2026 asciende a $81,291,000,000, valor que descontando $17,203,016,263 comprometidos en convenios ya suscritos, permite contar con $64,087,983,737 disponibles para comprometer en 2026. Ahora bien, para destinar recursos de la vigencia 2026 al trámite de

Reconocimiento de Vigencias Expiradas – Pasivos Exigibles, es necesario incluir una nueva actividad en la formulación del proyecto de inversión 2022011000002, actualizando la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) para obtener la aprobación del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Una vez surtido este trámite y ya en la vigencia 2026 y considerando el presupuesto disponible finalmente asignado, se podrá adelantar el trámite de vigencias expiradas de acuerdo con lo establecido en el procedimiento "TRÁMITE DE PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS", partiendo como elemento esencial del cumplimiento de los requisitos contractuales que hagan exigible cada pago pendiente".

Cordialmente,

MARÍA LUCÍA CASTRO JARAMILLO
marial.castro@mininterior.gov.co
Grupo de Control y Seguimiento a Proyectos
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Edificio Bancol Piso 10
Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Proyecto Infraestructura <proyectos.infraestructura@mininterior.gov.co>
Enviado: jueves, 4 de diciembre de 2025 14:59
Para: Tito Lorenzo Lovo Carretero <tito.lovo@mininterior.gov.co>; Maria Lucia Castro Jaramillo <marial.castro@mininterior.gov.co>; jairo andres paez herrera <jairo.paez@mininterior.gov.co>; Marco Fidel Rodriguez Solano <marco.rodriguez@mininterior.gov.co>; Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>; Andrea del Carmen Hernandez Vargas <andreac.hernandez@mininterior.gov.co>; Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>; Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
Asunto: REGISTRO DE SOLICITUD DE ACTUACIÓN CONTRACTUAL

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO, por medio del usuario manuel.linares@mininterior.gov.co, ha realizado un registro de solicitud de actuación del tipo ["Prórroga"], para el contrato 1901-22 con "Municipio de Acacias.", cuyo contexto es el siguiente:

"El municipio de Acacias solicito tramite de cuarta prórroga al convenio 1901-22, sustentado en dificultades en el suministro de equipos especiales con ocasión del cierre de la vía Bogotá - Villavicencio posterior a la fecha de suscripción de la tercera prorroga, estas dificultades disminuyeron los rendimientos en obra."

Enlace a archivo cargado por el supervisor:

https://mininteriorgovco-my.sharepoint.com/personal/proyectos_infraestructura_mininterior_gov_co/Documents/Aplicaciones/Microsoft%20Forms/FORMULARIO%20DE%20MODIFICACI%C3%93N%20CONTRACTUAL/Pregunta/Anexo-17%20CV%201901-2022%20ACACIAS_Manuel%20Antonio%20Linar.pdf

Nota: Por favor, si usted es supervisor y va a gestionar la revisión y firma del Subdirector de la SPS, imprima digitalmente este correo y agreguelo como un archivo independiente a su solicitud.

Outlook

RE: REGISTRO DE SOLICITUD DE ACTUACIÓN CONTRACTUAL - ACACIAS

Desde Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Fecha Vie 05/12/2025 11:19
Para Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
CC Laura Katherine Gonzalez Malagon <laurak.gonzalez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

1 archivo adjunto (669 KB)
Anexo-17 CV 1901-2022 DICIEMBRE VF, Revisado (1) (2).pdf;

Buenos días, arq Manuel


En el presente correo se encuentra adjunto el Anexo 17 con los ajustes solicitados por la arquitecta Maria Lucia.

Es importante destacar lo siguiente:

En cuanto la observación No. 2

"Teniendo en cuenta que el convenio tuvo una adición en agosto de 2024, sugiero se incluya la aclaración del adicional del convenio"

Se atendió la recomendación, pero en el apartado No. 47, toda vez que en el apartado No. 10 - Se solicita solo el valor inicial del convenio.



En cuanto a lo que refiere a la nota aclaratoria de pasivos exigibles, se encuentra incorporada en la ultima parte del documento, pagina 19 y 20 exactamente:

contractuales

Cabe resaltar que actualmente el proyecto cuenta con una reservas presupuestales de la vigencia 2024 que corresponde al último desembolso, esto en primer lugar teniendo en cuenta que pese a que se adelantó ante DNP la solicitud de reprogramación de estos recursos a fin de evitar la reserva esta no fue aprobada; y en segundo lugar, el hito o requisito para dicho desembolso es la entrega del proyecto 100% ejecutado y funcional, requisito que se materializa como cumplido hasta que sea suscrito el anexo 26. Se indica que la presente prórroga del convenio implica la aceptación de la constitución de una vigencia expirada, sin embargo la presente modificación en tiempo del presente convenio, obedece netamente a factores externos que fueron imprevisibles y que afectaron la normal ejecución del mismo la cual esta soportada dentro de la documentación presentada por el ente territorial .

De acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeación (OAP), para el proyecto de inversión "Fortalecimiento a las entidades territoriales a través de la financiación de infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana a nivel Nacional." BPIN 2022011000002, la cuota de inversión asignada de recursos para la vigencia 2026 asciende a $81,291,000,000, valor que descontando $17,203,016,263 comprometidos en convenios ya suscritos, permite contar con $64,087,983,737 disponibles para comprometer en 2026.

Ahora bien, para destinar recursos de la vigencia 2026 al trámite de Reconocimiento de Vigencias Expiradas – Pasivos Exigibles, es necesario incluir una nueva actividad en la formulación del proyecto de inversión 2022011000002, actualizando la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) para obtener la aprobación del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Una vez surtido este trámite y ya en la vigencia 2026 y considerando el presupuesto disponible finalmente asignado, se podrá adelantar el trámite de vigencias expiradas de acuerdo con lo establecido en el

Cordialmente,

Interior

ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
juan.blanco@mininterior.gov.co
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
Enviado: viernes, 5 de diciembre de 2025 6:41
Para: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>; Laura Katherine Gonzalez Malagon <laurak.gonzalez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Asunto: RV: REGISTRO DE SOLICITUD DE ACTUACIÓN CONTRACTUAL - ACACIAS

Buen día.

Por favor atender las observaciones presentadas y remitir con vistos buenos para dar respuesta antes de las 10 am.

Gracias.

Interior


Profesional Especializado
Manuel Antonio Linares Donato
Manuel.Linares@mininterior.gov.co
Teléfono: 6012427400
Carrera 8 No 7 – 39
www.mininterior.gov.co

De: Maria Lucia Castro Jaramillo <marial.castro@mininterior.gov.co>
Enviado: viernes, 5 de diciembre de 2025 6:28 a. m.
Para: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>; Andrea del Carmen Hernandez Vargas <andreac.hernandez@mininterior.gov.co>
Cc: Proyecto Infraestructura <proyectos.infraestructura@mininterior.gov.co>; Marco Fidel Rodriguez Solano <marco.rodriguez@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: REGISTRO DE SOLICITUD DE ACTUACIÓN CONTRACTUAL - ACACIAS

Buenas tardes Arq. Manuel, recibe un cordial saludo.

Una vez revisado el anexo 17 para la cuarta prórroga del convenio suscrito con el municipio de Acacias (Meta), sugiero revisar lo siguiente:

- Relacionar también el trámite de modificación:



Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	04
	FORMATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	PÁGINA	1 de 20
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Solicitud (1)				
	Adición		Aclaración	
	Prórroga	X	Terminación Anticipa	
	Cesión		Modificaciones	
	Suspensión		Liberación de Saldos	

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION			
Funcionamiento : (2)		No de Rubro: (4) C-3702-1000-13-0-3702027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA - FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVES DE LA FINANCIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDAD	No de CDP: (5) 70122 de 04/08/2022 31723 de 20/01/2023 23324 de 16/01/2024
Inversión: (3)	X		No. RP: (6) 164522 de 19/12/2022 25323 de 20/01/2023 15424 de 16/01/2024

- Teniendo en cuenta que el convenio tuvo una adición en agosto de 2024, sugiero se incluya la aclaración del adicional del convenio:



ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META."

Valor Inicial del Contrato (10) **$ 13.986.033.119 M/L**
Aportes Ministerio del Interior: $13.986.033.119.00
Aporte Municipio de Acacias: $ 0,00

Valor Honorarios (Mensual o Como se Haya Pactado): (11)
CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO.

Mediante cuatro (4) desembolsos previo cumplimiento de los requisitos pactados en el Convenio:

- Incluir lo siguiente al final del documento: *La Entidad Territorial se compromete a realizar la modificación correspondiente de los contratos derivados, en consecuencia, de la aprobación de la presente modificación contractual*

Nota: en caso que se autorice el trámite, es preciso que se tenga en cuenta lo expuesto por el supervisor en el anexo 17.

"(...) Se indica que la presente prórroga del convenio implica la aceptación de la constitución de una vigencia expirada, sin embargo, la presente modificación en tiempo del presente convenio, obedece netamente a factores externos que fueron imprevisibles y que afectaron la normal ejecución del mismo la cual esta soportada dentro de la documentación presentada por el ente territorial.

De acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeación (OAP), para el proyecto de inversión "Fortalecimiento a las entidades territoriales a través de la financiación de infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana a nivel Nacional." BPIN 2022011000002, la cuota de inversión asignada de recursos para la vigencia 2026 asciende a $81,291,000,000, valor que descontando $17,203,016,263 comprometidos en convenios ya suscritos, permite contar con $64,087,983,737 disponibles para comprometer en 2026. Ahora bien, para destinar recursos de la vigencia 2026 al trámite de Reconocimiento de Vigencias Expiradas – Pasivos Exigibles, es necesario incluir una nueva actividad en la formulación del proyecto de inversión 2022011000002, actualizando la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) para obtener la aprobación del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Una vez surtido este trámite y ya en la vigencia 2026 y considerando el presupuesto disponible finalmente asignado, se podrá adelantar el trámite de vigencias expiradas de acuerdo con lo establecido en el procedimiento "TRÁMITE DE PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS", partiendo como elemento esencial del cumplimiento de los requisitos contractuales que hagan exigible cada pago pendiente".

Cordialmente,

MARÍA LUCÍA CASTRO JARAMILLO
marial.castro@mininterior.gov.co
Grupo de Control y Seguimiento a Proyectos
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Edificio Bancol Piso 10
Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Proyecto Infraestructura <proyectos.infraestructura@mininterior.gov.co>
Enviado: jueves, 4 de diciembre de 2025 14:59
Para: Tito Lorenzo Lovo Carretero <tito.lovo@mininterior.gov.co>; Maria Lucia Castro Jaramillo <marial.castro@mininterior.gov.co>; jairo andres paez herrera <jairo.paez@mininterior.gov.co>; Marco Fidel Rodriguez Solano <marco.rodriguez@mininterior.gov.co>; Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>; Andrea del Carmen Hernandez Vargas <andreac.hernandez@mininterior.gov.co>; Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>; Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
Asunto: REGISTRO DE SOLICITUD DE ACTUACIÓN CONTRACTUAL

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO, por medio del usuario manuel.linares@mininterior.gov.co, ha realizado un registro de solicitud de actuación del tipo ["Prórroga"], para el contrato 1901-22 con "Municipio de Acacias.", cuyo contexto es el siguiente:

"El municipio de Acacias solicito tramite de cuarta prórroga al convenio 1901-22, sustentado en dificultades en el suministro de equipos especiales con ocasión del cierre de la vía Bogotá - Villavicencio posterior a la fecha de suscripción de la tercera prorroga, estas dificultades disminuyeron los rendimientos en obra."

Enlace a archivo cargado por el supervisor:

https://mininteriorgovco-my.sharepoint.com/personal/proyectos_infraestructura_mininterior_gov_co/Documents/Aplicaciones/Microsoft%20Forms/FORMULARIO%20DE%20MODIFICACI%C3%93N%20CONTRACTUAL/Pregunta/Anexo-17%20CV%201901-2022%20ACACIAS_Manuel%20Antonio%20Linar.pdf

Nota: Por favor, si usted es supervisor y va a gestionar la revisión y firma del Subdirector de la SPS, imprima digitalmente este correo y agreguelo como un archivo independiente a su solicitud.

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-036302 Id: 670379
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 09-12-2025 11:04:58
Folios: 1
Anexos: 1 Documentos electrónicos

Bogotá,D.C.

PARA: Subdirección de Gestión Contractual

DE: Manuel Antonio Linares Donato
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

ASUNTO: Solicitud de prórroga No 4 Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1901-2022 para el proyecto de Estación de Policía en el municipio de Acacías - Meta.

De manera atenta, me permito solicitar la prórroga No 4 del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre la Nación- Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia ciudadana - Fonsecon con el municipio de Acacias – Meta y cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS; DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META..”. Para lo cual se adjunta el Anexo 17 correspondiente y los respectivos soportes.

Se anexan los siguientes documentos:

1. Anexo 17
2. Solicitud por parte del municipio
3. Cronograma
4. Informe 100 de interventoría.
5. Cedula del alcalde
6. Acta de posesión
7. Certificado de Contraloría, Procuraduría, RNMC, Policía.

Cordialmente,

Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado
Supervisor del Convenio No. 1901-2022

Elaboró:Arq. Juan Jose Blanco Oviedo

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Outlook

Solicitud de prórroga No 4 Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1901-2022

Desde Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Fecha Mar 09/12/2025 11:48
Para gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>
CC Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>; Laura Katherine Gonzalez Malagon <laurak.gonzalez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

2 archivos adjuntos (17 MB)
2025-3-003122-036302.pdf; ANEXO 17 CV 1901-22 ACACIAS.pdf;

Buenos días,

Me permito remitir el memorando con número de radicado 2025-3-003122-036302 Id: 670379, cuyo asunto es "Solicitud de prórroga No 4 Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1901-2022 para el proyecto de Estación de Policía en el municipio de Acacías-Meta" para su amable revisión.

Cordialmente,

Interior

ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
juan.blanco@mininterior.gov.co
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

RE: Solicitud de prórroga No 4 Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1901-2022

Desde Sergio Andres Daza Gomez <sergio.daza@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Fecha Mié 10/12/2025 11:04
Para Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
CC gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>; Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>; Laura Katherine Gonzalez Malagon <laurak.gonzalez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

1 archivo adjunto (17 MB)
ANEXO 17 CV 1901-22 ACACIAS.pdf;

Buenas tardes,

Revisados los documentos allegados se hacen las siguientes observaciones:

1. Se remite anexo 17 con comentarios para ajustes.
2. Con relación a la parte presupuesta, una prórroga no se puede basar en supuestos que dependen, tanto del cumplimiento del 100% del municipio, como de ajustes en el proyecto de inversión y una posterior solicitud de levantamiento de vigencia expirada, con todas las responsabilidades que esto conlleva al supervisor y a la ordenadora del gasto.
3. En este sentido, para poder determinar la viabilidad financiera de la prórroga, deberá allegar, un informe de supervisión detallado, en el cual, se describan cada una de las actividades que adelantó el supervisor en la ejecución del contrato, desde su inicio a la fecha, con especial énfasis en las actividades adelantadas durante el año 2025 que los recursos del Ministerio se encontraban en reserva presupuestas, describiendo, con la respectiva documentación que lo sustente, las razones de fuerza mayor que impidieron que el convenio llegara al 100% de ejecución y así se evitara la expiración de la reserva, que como bien sabe la supervisión, tiene consecuencias jurídicas y disciplinarias.
4. De igual manera, dicho informe debe indicar las acciones que adelantó la supervisión con respecto al incumplimiento de las obligaciones del convenido, precisando los trámites administrativos y/o judiciales que se adelantaron por parte de la supervisión para conminar al convenido.
5. Recibido el informe, este deberá ser avalado por la Secretaría General, previo a la viabilidad de una posible prórroga, por lo cual, se recomienda advertir a la Secretaria General sobre el caso para que ella tenga pleno conocimiento y se puedan adelantar oportunamente las acciones del caso, atendiendo a que el convenio termina su plazo de ejecución el lunes 15 de diciembre de 2025.

Cordialmente,

SERGIO ANDRES DAZA GOMEZ
CONTRATISTA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

De: gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>
Enviado: martes, 9 de diciembre de 2025 14:05
Para: Sergio Andres Daza Gomez <sergio.daza@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Asunto: RV: Solicitud de prórroga No 4 Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1901-2022

Respetado (a) Abogado (a) SERGIO

Por instrucción de la Subdirectora de Gestión Contractual le comunicamos la asignación del proceso en referencia para que proceda a su estudio de viabilidad.

Agradecemos copiar a este correo cada vez que se genere una comunicación en relación con este proceso para estar atentos al seguimiento del mismo.

Atentamente

De: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Enviado: martes, 9 de diciembre de 2025 11:48
Para: gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>
Cc: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>; Laura Katherine Gonzalez Malagon <laurak.gonzalez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Asunto: Solicitud de prórroga No 4 Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1901-2022

Buenos días,

Me permito remitir el memorando con número de radicado 2025-3-003122-036302 Id: 670379, cuyo asunto es "Solicitud de prórroga No 4 Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1901-2022 para el proyecto de Estación de Policía en el municipio de Acacías-Meta" para su amable revisión.

Cordialmente,



ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
juan.blanco@mininterior.gov.co
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

ANEXO 17 ACACÍAS + INFORME TECNICO

Desde Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Fecha Mié 10/12/2025 18:21
Para Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
CC Laura Katherine Gonzalez Malagon <laurak.gonzalez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

2 archivos adjuntos (23 MB)
ANEXO 17 CV 1901-22 ACACIAS (2).pdf; INF ACACIAS.pdf;

Buenas tardes, arq Manuel

En atención a los ajustes solicitados por la Subdirección de Gestión Contractual, me permito remitir el Anexo 17 nuevamente y el informe solicitado para su amable revisión y validación, con los respectivos anexos.

Gracias por la atención prestada y quedo pendiente a cualquier comentario.

Cordialmente,

Interior

ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
juan.blanco@mininterior.gov.co
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

informe semanal 81 estación de policía cv 1901-2022

Desde Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>
Fecha Mié 10/12/2025 17:21
Para Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (2 MB)
SEMANA 81.pdf;

Un cordial saludo,

Por medio de la presente de manera muy respetuosa me permito remitir el informe semanal 81 correspondiente a la ejecución del contrato de obra 377 de 20223 bajo el convenio 1901 de 2022 para su conocimiento y fines pertinentes

ALCALDÍA DE ACACÍAS

Iván Mauricio Rojas Novoa
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Email: infraestructura@acacias.gov.co
Línea PBX: 3203509652
Ext: 4101
Nit: 892001457-3
Dirección: Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
Código postal: 507001
www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:		81	MES:	FECHA DE INFORME
CONTRATO No	374 de 2023	OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"	DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025


INTERVENTOR: **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023**	RESIDENTE DE INTERVENTORIA: **ING. Deiby Jhoanny Gomez Barrera**	RESIDENTE DE OBRA: **ING. Joe Andres Martino Pérez Díaz**

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO





Localización geográfica del terreno a intervenir.
Fuente: Consorcio Interpolicia 2023



Localización geográfica del municipio en el país y departamento.
Fuente: Adaptado a partir de http://maps.google.com

Información geográfica del predio

Latitud: 4,00° (Norte)
Longitud: -73.77° (Oeste)
Altura sobre el nivel del mar: 550 MSNMM Huso horario: GMT (-5:00)

Características del Predio.

El predio es de tipo urbano, se encuentra localizado hacia el sector norte de la cabecera municipal de Acacías, cercano a la carretera que conduce a Villavicencio y a la Plaza de Mercado Centenaria sobre la carrera 41 con calle 26, colindante con edificaciones entre los 2 y 3 pisos de altura.

El municipio de Acacías, se encuentra en el departamento del Meta, que limita con los departamentos de Cundinamarca, Huila, Caquetá, Guaviare, Vichada y Casanare.

Acacías es un municipio ubicado en el departamento del Meta en Colombia. Es uno de los municipios más importantes por su población (primer puesto entre los municipios del departamento) y economía, junto a La Macarena, Granada y la capital Villavicencio.

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	martes, 28 de marzo de 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 11.912.622.964,00
FECHA DE INICIACIÓN:	jueves, 27 de abril de 2023	**VALOR ADICIONAL No.1 AL CONTRATO:**	$ 4.083.861.420,70
PLAZO	DOCE (12) MESES.	**FECHA DE TERMINACION:**	domingo, 24 de marzo de 2024
PRORROGA N° 1:	viernes, 22 de marzo de 2024	**TIEMPO DE PRORROGA No 1,**	Siete (07) meses Dieciocho (18) dias.
		NUEVA FECHA DE TERMINACION:	martes, 12 de noviembre de 2024
PRORROGA N° 2:	miercoles, 25 de septiembre de 2024	**TIEMPO DE PRORROGA No 2,**	Treinta y un (31) dias.
		NUEVA FECHA DE TERMINACION:	viernes, 13 de diciembre de 2024
SUSPENSION N° 1:	sabado, 07 de diciembre de 2024	**TIEMPO DE LA SUSPENSION N°1:**	cuarenta y cinco (45) dias
AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION N° 1:	lunes, 20 de enero de 2025	**TIEMPO DE LA AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION N° 1:**	sesenta (60) dias
AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION N° 1:	miercoles, 19 de marzo de 2025	**TIEMPO DE LA AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION N° 1:**	treinta (30) dias
AMPLIACION N°3 A LA SUSPENSION N° 1:	viernes, 18 de abril de 2025	**TIEMPO DE LA AMPLIACION N°3 A LA SUSPENSION N° 1:**	cuarenta (40) dias
AMPLIACION N°4 A LA SUSPENSION N° 1:	viernes, 30 de mayo de 2025	**TIEMPO DE LA AMPLIACION N°4 A LA SUSPENSION N° 1:**	cuarenta (40) dias
REINICIO N°1:	martes, 15 de julio de 2025	**FECHA DE TERMINACION:**	20 de julio de 2025
PRORROGA N° 3:	martes, 15 de julio de 2025	**TIEMPO DE PRORROGA No 3,**	once (11) dias
		NUEVA FECHA DE TERMINACION:	jueves, 31 de julio de 2025
SUSPENSION N° 2:	jueves, 31 de julio de 2025	**TIEMPO DE LA SUSPENSION N°2:**	cuarenta (40) dias
REINICIO N°2:	lunes , 08 de septiembre de 2025	**FECHA DE TERMINACION:**	09 de septiembre de 2025
PRORROGA N° 4:	martes, 15 de julio de 2025	**TIEMPO DE PRORROGA No 4,**	dos (02) meses y quince (15) dias
		NUEVA FECHA DE TERMINACION:	domingo, 23 de noviembre de 2025
PRORROGA N° 5:	domingo, 23 de noviembre de 2025	**TIEMPO DE PRORROGA No 5,**	veintidos (22) dias
		NUEVA FECHA DE TERMINACION:	lunes, 15 de diciembre de 2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 15.996.484.384,70	**VALOR DEL ANTICIPO:**	$ 4.083.861.420,70
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023.	**REPRESENTANTE LEGAL:**	ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO.
PLAZO TRANSCURRIDO:	696 DIAS	**PLAZO RESTANTE:**	8 DIAS

EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	3,32%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	89,47%	**PROGRAM. SEMANA**	97,00%	**PROGRAM. ACUMULADO**	89,47%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 530.615.467,07	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 13.781.349.462,95	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 15.516.589.853,16	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 15.996.484.384,70

INFORMACIÓN GENERAL


INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

INVERSION SEMANAL BASICA	% PROGRAMADO	2,04%	3,62%	1,45%	1,08%	3,32%
	MILES DE PESOS	$ 326.559.346,31	$ 578.721.815,99	$ 232.571.466,72	$ 173.355.746,37	$ 530.615.467,07
INVERSION SEMANAL ACUMULADO	% EJECUTADO	2,04%	3,62%	1,45%	1,08%	3,32%
	MILES DE PESOS	$ 326.559.346,31	$ 578.721.815,99	$ 232.571.466,72	$ 173.355.746,37	$ 530.615.467,07
INVERSION MENSUAL BASICA	% EJECUTADO	8,20%				3,32%
	MILES DE PESOS	$13.781.349.462,95				$14.311.964.930,01
INVERSION MENSUAL ACUMULADA	% PROGRAMADO	86,15%				89,47%

EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76
EJECUTADO ACUMULADO REAL OBRA	75,47%	76,42%	77,96%
PROGRESIVO PROGRAMADO CONTRATISTA	86,00%	89,00%	93,00%

SEMANA 77	SEMANA 78	SEMANA 79	SEMANA 80	SEMANA 81
80,00%	83,61%	85,07%	86,15%	89,47%
97,00%	99,00%	100,00%	95,00%	97,00%



VALOR PROGRAMADO POR SEMANA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION

01 DIC - AL - 06 DIC	$ 530.615.467,07	89,47%	$ 13.781.349.462,95
FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO SEMANA:	AVANCE FINANCIERO	PROGRAM. ACUMULADO

01 DIC - AL - 06 DIC	$ 15.516.589.853,16	97,00%	$ 15.996.484.384,70
FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO SEGÚN PROGRAMACIÓN	AVANCE FINANCIERO PROGRAMACIÓN	PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:

01 DIC - AL - 06 DIC	$ 14.985.974.386,09	-7,53%	$ 2.215.134.921,75
FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONSULTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

CONTRATO INICIAL

ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"				
0	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ 662.923.252,00	$ 662.923.252,00
1,0	ZONA ADMINISTRATIVA			$ -
1,1	PRELIMINARES	$ -	$ -	$ 2.775.496,32
1,1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.		$ 2.775.496,32	$ 2.775.496,32
1,2	EXCAVACIONES Y RELLENOS			$ 83.441.770,20
1,2,1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE		$ 53.250.445,03	$ 53.250.445,03
1,2,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.		$ 19.320.429,05	$ 19.320.429,05
1,2,3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		$ 7.453.639,00	$ 7.453.639,00
1,2,4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES		$ 3.417.257,12	$ 3.417.257,12
1,3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$ -	$ -	$ 684.996.583,92
1,3,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)		$ 9.925.543,17	$ 9.925.543,17
1,3,2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 89.068.776,67	$ 89.068.776,67
1,3,3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 22.936.631,46	$ 22.936.631,46
1,3,4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 43.902.505,93	$ 43.902.505,93
1,3,5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 124.385.605,03	$ 124.385.605,03
1,3,6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 45.297.244,10	$ 45.297.244,10
1,3,7	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 154.967.031,26	$ 154.967.031,26
1,3,8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 197.314.937,71	$ 127.299.959,81
1,3,9	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 939.257,99	$ 939.257,99
1,3,10	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 1.174.718,89	$ 1.174.718,89
1,3,11	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 62.339.091,84	$ 62.339.091,84
1,3,12	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION		$ 2.760.217,77	$ 2.760.217,77
1,4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS	$ -	$ -	$ 726.806.998,55
1,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		$ 486.005.115,30	$ 486.005.115,30
1,4,2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 45.695.739,93	$ 45.695.739,93
1,4,3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 128.014.331,55	$ 128.014.331,55
1,4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)		$ 67.091.811,77	$ 67.091.811,77
1,5	MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS	$ -	$ -	$ 547.619.264,91
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)		$ 42.538.725,17	$ 42.538.725,17
1,5,2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3		$ 48.803.714,80	$ 48.803.714,80
1,5,4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 38.875.457,37	$ 38.875.457,37
1,5,5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 46.727.471,05	$ 46.727.471,05
1,5,6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 38.563.021,21	$ 38.563.021,21
1,5,7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.		$ 200.711.571,45	$ 200.711.571,45

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

1,5,8	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS		$ 1.899.329,53	$ 1.899.329,53
1,5,9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL		$ 17.261.160,76	$ 17.261.160,76
1,5,10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA		$ 4.289.607,18	$ 4.289.607,18
1,5,11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)		$ 63.853.007,46	$ 63.853.007,46
1,5,12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.		$ 13.171.029,01	$ 13.171.029,01
1,5,13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM		$ 30.925.169,92	$ 30.925.169,92
1,6	**PINTURA**	**$ -**	**$ -**	**$ 117.821.440,97**
1,6,1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS		$ 15.600.063,90	$ 15.600.063,90
1,6,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)		$ 22.106.131,78	$ 22.106.131,78
1,6,3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR		$ 38.766.491,35	$ 38.766.491,35
1,6,4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR		$ 41.348.753,94	$ 41.348.753,94
1,7	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 639.691.048,23**
1,7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	$ 389.442,06	$ -	$ 389.442,06
1,7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR HIDRAULICO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, DOS PARADAS, PUERTAS AUTOMATICAS APERTURA CENTRAL, CAPACIDAD DE 500 KG.		$ 154.195.650,00	$ 154.195.650,00
1,7,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE		$ 294.640.247,72	$ 294.640.247,72
1,7,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELUKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.		$ 45.488.323,60	$ 45.488.323,60
1,7,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTMA PERSIANA FIJA 3"		$ 1.822.955,30	$ 1.822.955,30
1,7,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM		$ 16.675.331,60	$ 16.675.331,60
1,7,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA		$ 29.023.312,50	$ 29.023.312,50
1,7,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA		$ 30.722.292,56	$ 30.722.292,56
1,7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA A PISO, SOCODA O SIMILAR. (INCLUYE PUERTA, DOS PARALES, UN TABIQUE LISO Y HERRAJES).		$ 53.634.462,24	$ 53.634.462,24
1,7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN BAÑO ACERO INOXIDABLE ORINAL 1.48 X 0.46, CON PANELES TIPO SANDUCHE, SOCODA O SIMILAR.		$ 3.221.236,44	$ 3.221.236,44
1,7,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA		$ 9.877.794,21	$ 9.877.794,21
1,8	**CIELO RASO**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
1,9	**RED HIDRÁULICA**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.883.857,22**
1,9,1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 3.340.997,40	$ 3.340.997,40
1,9,2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 169.669,62	$ 169.669,62
1,9,3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 561.480,22	$ 561.480,22
1,9,4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 186.039,00	$ 186.039,00
1,9,5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 116.422,35	$ 116.422,35
1,9,6	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.703.202,50	$ 1.703.202,50
1,9,7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 176.488,05	$ 176.488,05
1,9,8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 103.126,08	$ 103.126,08
1,9,9	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 242.731,50	$ 242.731,50
1,9,10	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 283.700,50	$ 283.700,50
1,1	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 27.123.826,65**
1,10,1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.623.871,97	$ 1.623.871,97

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

1,10,2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.082.835,60	$ 1.082.835,60
1,10,3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 2.734.537,69	$ 2.734.537,69
1,10,4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 2.463.623,79	$ 2.463.623,79
1.10.5	TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 808.218,23	$ 808.218,23
1,10,6	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 28.809,14	$ 28.809,14
1,10,7	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 305.238,24	$ 305.238,24
1,10,8	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 738.761,17	$ 738.761,17
1,10,9	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 44.074,51	$ 44.074,51
1,10,10	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 449.135,83	$ 449.135,83
1,10,11	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.681.210,82	$ 1.681.210,82
1,10,13	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS		$ 1.104.284,21	$ 1.104.284,21
1,10,14	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO		$ 11.034.479,61	$ 11.034.479,61
1,10,15	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 2.376.982,00	$ 2.376.982,00
1,10,16	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS		$ 647.763,84	$ 647.763,84
1,11	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 113.797.408,50**
1,11,1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO		$ 27.040.812,50	$ 27.040.812,50
1,11,2	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 56.889.180,94	$ 56.889.180,94
1,11,3	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.696.398,48	$ 1.696.398,48
1,11,4	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 4.617.659,97	$ 4.617.659,97
1,11,9	SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.667.542,20	$ 1.667.542,20
1,11,10	TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS INCLUYE (-1 COFRE 150X110X40 CM CON FRENTE MUERTO –1 BREAKER PRINCIPAL 3X300A AJUSTABLE –1 BARRAJE 3F+N+T 1000 AMP -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X70A -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X50 -3 BREAKER INDUSTRIAL 3X80A-CABLEADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 8.917.034,23	$ 8.917.034,23
1,11,11	ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 DUCTO 1-1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 10.999.457,90	$ 10.999.457,90
1,11,12	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.969.322,28	$ 1.969.322,28
1,12	**VOZ Y DATOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 254.621.770,56**
1,12,1	SALIDA PARA TOMA REGULADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 8.728.735,52	$ 8.728.735,52
1,12,2	BANDEJA PORTACABLE DE 0,20 CM PARA SALIDAS DE COMUNICACIONES SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 12.392.363,10	$ 12.392.363,10
1,12,3	BANDEJA PORTACABLE DE 0,20 CM PARA SALIDAS DE FUERZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 11.260.197,18	$ 11.260.197,18
1,12,4	TUBO EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 13.762.141,38	$ 13.762.141,38
1,12,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE DATOS LIBRE DE HALOGENOS		$ 21.616.597,10	$ 21.616.597,10
1,12,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - AZULCAPA 2		$ 11.930.734,80	$ 11.930.734,80
1,12,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD 10G, 7ft (2 metros), CATEGORIA 6A - AZUL		$ 7.675.641,60	$ 7.675.641,60
1,12,8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE RACK PARA RED DE VOZ Y DATOS		$ 48.012.289,65	$ 48.012.289,65
1,12,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UPS DE 20 KVA, AUTOREDUNDANTE, AUTONIMIA DE 5 MINUTOS A PLENA DE CARGA. INCLUYE PUESTA EN MARCHA.		$ 55.582.687,90	$ 55.582.687,90
1,12,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE ACCESORIOS		$ 50.976.616,43	$ 50.976.616,43
1,12,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - ROJOCAPA 2		$ 11.930.734,80	$ 11.930.734,80
1,12,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE CABLE HDMI		$ 753.031,10	$ 753.031,10
1,13	**SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS - SDI**	**$ -**	**$ -**	**$ 256.516.619,04**
1,13,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL DE INCENDIO INTELIGENTE O CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS VS4-G-SP, CLASE A O B , CAPACIDAD HASTA 250 DISPOSITIVOS Y DE 6 KM EN EL LAZO DE COMUNICACIÓN		$ 18.346.634,37	$ 18.346.634,37
1,13,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FUENTE DE PODER DE RESPALDO REMOTA (BOOSTER) 6.5A 120VAC		$ 3.454.594,52	$ 3.454.594,52

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE		FECHA DE INFORME
1,13,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE HUMO ÓPTICO DIRECCIONABLE INTELIGENTE		$ 39.729.658,52	$	39.729.658,52
1,13,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE Y/O FUEGO INTELIGENTE DE TEMPERATURA FIJA		$ 1.302.635,75	$	1.302.635,75
1,13,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECTOR DETECTOR DE HUMO ÓPTICO		$ 910.284,48	$	910.284,48
1,13,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA DE FUEGO DOBLE ACCIÓN - DIRECCIONABLE		$ 4.983.566,17	$	4.983.566,17
1,13,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO DE RELEVO DE CONTROL PARA PANEL INTELIGENTE DE INCENDIO		$ 2.230.026,72	$	2.230.026,72
1,13,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO DE CONTROL ENTRADA SIMPLE, DIRECCIONABLE ANALÓGICO INTELIGENTE		$ 2.133.331,20	$	2.133.331,20
1,13,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO MONITOREO DE UNA ENTRADA, DIRECCIONABLE ANALÓGICO INTELIGENTE, CONEXIÓN DE ALARMA TIPO CLASE B		$ 854.267,34	$	854.267,34
1,13,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN DE EMERGENCIA TIPO BOTÓN DE ENCLAVAMIENTO, COLOR ROJO CON CUBIERTA TRANSPARENTE		$ 896.918,38	$	896.918,38
1,13,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECTOR DE ESPACIADOR PARA ESTACIÓN DE INCENDIO (STOPPER)		$ 10.123.494,26	$	10.123.494,26
1,13,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA DE MURO ROJO, TEMPORAL MULTI-CANDELA		$ 9.018.464,95	$	9.018.464,95
1,13,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE FPLR PARA REDES DETECCIÓN DE INCENDIOS 2X16		$ 11.708.421,46	$	11.708.421,46
1,13,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE FPLR PARA REDES DETECCIÓN DE INCENDIOS 2X14 SIN BLINDAJE		$ 12.882.905,03	$	12.882.905,03
1,13,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE DATOS APANTALLADO RS-485		$ 4.175.797,00	$	4.175.797,00
1,13,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA RAWELT 2400 FONDO DOBLE 5H		$ 3.204.780,00	$	3.204.780,00
1,13,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA RAWELT 2400 FONDO SENCILLO 5H		$ 17.096.486,84	$	17.096.486,84
1,13,19	TUBO EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 62.488.455,02	$	62.488.455,02
1,13,20	TUBO EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 4.799.759,19	$	4.799.759,19
1,13,21	TUBERÍA CONDUIT PVC 1" SUMINISTR E INSTALACIÓN		$ 6.365.777,56	$	6.365.777,56
1,13,22	ADAPTADOR EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 4.885.925,00	$	4.885.925,00
1,13,23	ADAPTADOR EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 325.527,60	$	325.527,60
1,13,24	ADAPTADOR CONDUIT PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 187.908,24	$	187.908,24
1,13,25	UNION EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.954.370,00	$	1.954.370,00
1,13,26	UNION EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 217.018,40	$	217.018,40
1,13,27	ABRAZADERA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 15.170.055,00	$	15.170.055,00
1,13,28	ABRAZADERA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.774.498,50	$	1.774.498,50
1,13,29	VARILLA ROSCADA 3/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.342.764,00	$	1.342.764,00
1,13,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA PARA CAJA TIPO RADWELL 2400		$ 3.761.941,48	$	3.761.941,48
1,13,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIEL CHANEL 2X4X3 MT PERFORADO		$ 3.262.056,60	$	3.262.056,60
1,13,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERIA 12V/7Ah, DE ÁCIDO-PLOMO REGULADAS POR VÁLVULA		$ 1.622.747,94	$	1.622.747,94
1,13,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE ESTÁNDAR PARA DETECTOR DE HUMO		$ 5.305.547,52	$	5.305.547,52
1,14	**SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC**		**$ -**	**$ -**	**$ 207.127.336,81**
1,14,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 7.019.758,56	$	7.019.758,56
1,14,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 11.280.331,14	$	11.280.331,14
1,14,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/2" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 12.691.526,73	$	12.691.526,73
1,14,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø5/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 8.696.677,21	$	8.696.677,21
1,14,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 7.792.187,76	$	7.792.187,76

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

1,14,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø7/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 6.258.649,40	$ 6.258.649,40
1,14,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1 3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 10.879.919,08	$ 10.879.919,08
1,14,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN TUBERÍA DE COBRE		$ 10.335.720,16	$ 10.335.720,16
1,14,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE CONTROL PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE. NO INCLUYE CANALIZACIÓN		$ 9.989.741,94	$ 9.989.741,94
1,14,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 27.583.044,06	$ 27.583.044,06
1,14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 36.858.865,79	$ 36.858.865,79
1,14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø5/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 3.370.364,80	$ 3.370.364,80
1,14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL		$ 5.092.272,90	$ 5.092.272,90
1,14,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO EN TUBERÍA METÁLICA EMT 3/4" (INTERIOR)		$ 26.926.423,70	$ 26.926.423,70
1,14,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO EN TUBERÍA METÁLICA IMC 3/4" (EXTERIOR)		$ 7.263.828,36	$ 7.263.828,36
1,14,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE CONTROL 4X14		$ 12.567.097,80	$ 12.567.097,80
1,14,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE CONTROL 4X12		$ 2.520.927,42	$ 2.520.927,42
2,00	**ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS**	$ -	$ -	$ -
2,10	**PRELIMINARES**	$ -	$ -	$ **1.237.658,70**
2.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	$ -	$ 1.237.658,70	$ 1.237.658,70
2,20	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	$ -	$ -	$ **26.646.864,22**
2.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE		$ 17.028.989,29	$ 17.028.989,29
2.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.		$ 6.151.766,24	$ 6.151.766,24
2.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		$ 2.373.298,09	$ 2.373.298,09
2.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES		$ 1.092.810,60	$ 1.092.810,60
2,30	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	$ -	$ -	$ **157.725.525,85**
2.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)		$ 1.632.911,94	$ 1.632.911,94
2.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 29.857.796,14	$ 29.857.796,14
2.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 40.554.606,45	$ 40.554.606,45
2.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 23.653.878,14	$ 23.653.878,14
2.3.5	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 29.038.490,21	$ 29.038.490,21
2.3.6	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 22.842.525,06	$ 22.842.525,06
2.3.7	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 122.366,55	$ 122.366,55
2.3.8	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 8.821.569,60	$ 8.821.569,60
2.3.9	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION		$ 1.201.381,76	$ 1.201.381,76
2,40	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**	$ -	$ -	$ **145.754.238,69**
2.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		$ 92.723.812,94	$ 92.723.812,94
2.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 23.400.389,12	$ 23.400.389,12
2.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 17.589.872,57	$ 17.589.872,57
2.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)		$ 12.040.164,06	$ 12.040.164,06
2,50	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**	$ -	$ -	$ **172.745.819,70**
2.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)		$ 19.216.226,34	$ 19.216.226,34
2.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3		$ 36.053.881,24	$ 36.053.881,24
2.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 7.078.414,70	$ 7.078.414,70

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

2.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 12.928.940,23	$ 12.928.940,23
2.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 24.574.761,12	$ 24.574.761,12
2.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.		$ 38.589.336,16	$ 38.589.336,16
2.5.8	CERAMICA LISO 0.25X0.40 PARA MUROS		$ 1.302.089,93	$ 1.302.089,93
2.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL		$ 4.907.891,07	$ 4.907.891,07
2.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA		$ 253.729,08	$ 253.729,08
2.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)		$ 20.940.668,56	$ 20.940.668,56
2.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.		$ 1.205.365,82	$ 1.205.365,82
2.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM		$ 5.694.515,45	$ 5.694.515,45
2,60	**PINTURA**	**$ -**	**$ -**	**$ 52.996.637,20**
2.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS		$ 9.941.333,22	$ 9.941.333,22
2.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)		$ 6.066.595,31	$ 6.066.595,31
2.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR		$ 10.638.704,99	$ 10.638.704,99
2.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR		$ 26.350.003,68	$ 26.350.003,68
2,70	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 74.316.113,05**
2.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELUKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.		$ 4.548.832,36	$ 4.548.832,36
2.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA		$ 56.385.598,50	$ 56.385.598,50
2.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA TIPO BANCO CUADRADO 1" CAL 18		$ 3.391.640,32	$ 3.391.640,32
2.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA		$ 9.990.041,87	$ 9.990.041,87
2,80	**CIELO RASO**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
2,90	**RED HIDRÁULICA**	**$ -**	**$ -**	**$ 615.648,67**
2.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 53.061,00	$ 53.061,00
2.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 12.568,12	$ 12.568,12
2.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 105.639,80	$ 105.639,80
2.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 35.436,00	$ 35.436,00
2.9.5	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 272.512,40	$ 272.512,40
2.9.6	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 31.144,95	$ 31.144,95
2.9.7	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 48.546,30	$ 48.546,30
2.9.8	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 56.740,10	$ 56.740,10
2,10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.484.432,86**
2.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 107.918,39	$ 107.918,39
2.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 70.314,00	$ 70.314,00
2.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 232.610,92	$ 232.610,92
2.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 86.442,94	$ 86.442,94
2.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 28.809,14	$ 28.809,14
2.10.6	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 76.309,56	$ 76.309,56
2.10.7	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 105.537,31	$ 105.537,31
2.10.8	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 44.074,51	$ 44.074,51

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

2.10.9	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 69.097,82	$	69.097,82
2.10.10	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 265.454,34	$	265.454,34
2.10.11	SANITARIO ACERO INOXIDABLE AC-SA304 INCLUYE ACCESORIOS		$ 1.288.300,04	$	1.288.300,04
2.10.12	GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMNOS T AC-65106 DOCOL		$ 473.277,05	$	473.277,05
2.10.13	LAVAMANOS ACERO INOXIDABLE AC-LA304 INCLUYE ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 4.579.356,06	$	4.579.356,06
2.10.14	ORINAL ACERO INOXIDABLE AC-OA304 INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACION		$ 4.002.559,44	$	4.002.559,44
2.10.15	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS		$ 54.371,34	$	54.371,34
2.10.16	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL		$ 198.265,60	$	198.265,60
2,11	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**	**$ -**	**$ -**	**$**	**142.904.811,68**
2.11.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO		$ 3.744.112,50	$	3.744.112,50
2.11.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 424.099,62	$	424.099,62
2.11.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 219.888,57	$	219.888,57
2.11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 40W		$ 4.686.194,85	$	4.686.194,85
2.11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MNCONTINUUM 15-40W		$ 8.130.747,92	$	8.130.747,92
2.11.6	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.097.150,02	$	1.097.150,02
2.11.7	TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS INCLUYE (-1 COFRE 150X110X40 CM CON FRENTE MUERTO –1 BREAKER PRINCIPAL 3X500A AJUSTABLE–-1 BARRAJE 3F+N+T 1000 AMP -1 BREAKER PRINCIPAL 3X300A AJUSTABLE-4 BREAKER INDUSTRIAL 3X70A-2 BREAKER INDUSTRIAL 3X60A-2 BREAKER INDUSTRIAL 3X40A AJUSTABLE-2 BREAKER INDUSTRIAL 3X30A AJUSTABLE-CABLEADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 75.909.306,97	$	75.909.306,97
2.11.8	GABINETE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA PARA GABINETE PRINCIPAL, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLOGADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (1) MEDIDOR ELECTRÓNICO , (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, (3) TRANSFORMADORES DE POTENCIA . SUMINISTRO E INSTALACION	$ 6.821.469,70	$ 10.232.204,54	$	17.053.674,24
2.11.10	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 9.423.361,26	$	9.423.361,26
2.11.11	TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA. INCLUYE (1 COFRE 150X110X40 CM CON FRENTE MUERTO –1 BREAKER PRINCIPAL 3X300A AJUSTABLE –1 BARRAJE 3F+N+T 1000 AMP -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X300A -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X60 -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X70A-CABLEADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	$ 11.108.137,87	$ 11.108.137,87	$	22.216.275,73
2,12	**MEDIA TENSIÓN**	**$ -**	**$ -**	**$**	**305.285.945,06**
2.12.1	ESTRUCTURA LA218 RED COMPACTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA.		$ 3.262.152,21	$	3.262.152,21
2.12.2	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN		$ 2.224.205,67	$	2.224.205,67
2.12.3	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA		$ 2.341.423,22	$	2.341.423,22
2.12.4	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 3" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 910.860,63	$	910.860,63
2.12.5	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 1" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 115.093,20	$	115.093,20
2.12.6	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE.		$ 7.521.340,98	$	7.521.340,98
2.12.7	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA		$ 16.773.559,56	$	16.773.559,56
2.12.8	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG		$ 51.093.218,88	$	51.093.218,88
2.12.9	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225 kVA TIPO SECO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 100.808.339,03	$	100.808.339,03
2.12.11	CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV		$ 7.409.458,80	$	7.409.458,80
2.12.12	ESTRUCTURA LA462 CIRCUITO CON RED COMPACTA DE MT INSTALACIÓN DE SEPARADORES 15 kV EN VANO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA		$ 3.616.467,84	$	3.616.467,84
2.12.13	ESTRUCTURA LA464 RED COMPACTA 11,4 kV. FINAL DE CIRCUITO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA		$ 2.371.193,62	$	2.371.193,62
2.12.14	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN		$ 1.702.659,09	$	1.702.659,09
2.12.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 DUCTOS DE 4" PVC TP		$ 81.272.331,00	$	81.272.331,00
2.12.16	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL		$ 3.889.943,04	$	3.889.943,04
2.12.17	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE		$ 13.656.878,40	$	13.656.878,40
2.12.18	SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE DE CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/8"		$ 1.241.546,67	$	1.241.546,67

INFORMACIÓN GENERAL

	INFORME SEMANAL No:	**81**	**MES:**	**DICIEMBRE**	**FECHA DE INFORME**

2.12.20	ESTRUCTURA LA461 RED COMPACTA 11,4 KV CIRCUITO TANGENCIAL CON ÁNGULOS HASTA DE 6°. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA		$ 950.760,46	$ 950.760,46
2.12.21	ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA		$ 1.970.395,52	$ 1.970.395,52
2.12.22	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS		$ 2.154.117,24	$ 2.154.117,24
2,13	**BAJA TENSIÓN**	**$ -**	**$ -**	**$ 295.483.823,09**
2.13.1	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE.		$ 7.062.292,00	$ 7.062.292,00
2.13.2	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO.		$ 7.375.267,50	$ 7.375.267,50
2.13.3	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 45.127.053,44	$ 45.127.053,44
2.13.4	ACOMETIDA PARCIAL 4No8+1No 8 T DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 11.898.839,40	$ 11.898.839,40
2.13.5	ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 DUCTO 1-1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 39.693.695,90	$ 39.693.695,90
2.13.6	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 1 1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 76.229.026,00	$ 76.229.026,00
2.13.7	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 14.769.917,10	$ 14.769.917,10
2.13.8	LUMINARIA LED SOLAR INTEGRADA S40 NW	$ 31.686.272,83	$ -	$ 31.686.272,83
2.13.9	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 6 M CON BRAZO RETORNEADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	$ 47.996.143,72	$ -	$ 47.996.143,72
2.13.11	ACOMETIDA PARCIAL 3No4/0+1No2/0+1No6 DUCTO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 13.645.315,20	$ 13.645.315,20
2,14	**SISTEMA DE RESPALDO**	**$ -**	**$ -**	**$ 344.575.778,48**
2.14.1	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO SISTEMA DE INCENDIOS, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 500A, A 208 V		$ 42.754.188,06	$ 42.754.188,06
2.14.2	SUMINISTRO PLANTA ELÉCTRICA DE DE 135 KVA CON MOTOR Y GENERADOR, INCLUYE CARGADOR DE BATERÍAS, PRECALENTADOR DE CAMISAS MOTOR, CAMPANA PARA EXOSTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 301.821.590,42	$ 301.821.590,42
2,15	**SISTEMA DE APANTALLAMIENTO**	**$ -**	**$ -**	**$ 78.327.885,56**
2.15.1	TERMINAL DE CAPTACIÓN AL 0,6m ALTURA		$ 8.898.962,02	$ 8.898.962,02
2.15.2	ALAMBRÓN AL 8mm DIÁMETRO PARA ANILLO PERIMETRAL, BAJANTES		$ 9.298.556,00	$ 9.298.556,00
2.15.3	AISLADORES PARA ANILLO DE ALAMBRÓN PERIMETRAL		$ 8.421.772,08	$ 8.421.772,08
2.15.4	TUBERÍA PVC 1" PARA BAJANTES ALAMBRÓN		$ 358.258,74	$ 358.258,74
2.15.5	CONECTOR MECÁNICO AL-AL PARA UNIÓN DE TRAMOS ALAMBRÓN		$ 636.436,50	$ 636.436,50
2.15.6	CONECTOR FLEXIBLE AL - AL		$ 389.405,94	$ 389.405,94
2.15.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.		$ 5.462.846,16	$ 5.462.846,16
2.15.8	CABLE DE COBRE CU 2/0 PARA APANTALLAMIENTO E INTERCONEXIONES		$ 35.324.751,10	$ 35.324.751,10
2.15.9	CONECTOR BIMETÁLICO CU-AL		$ 785.371,44	$ 785.371,44
2.15.10	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA CU 2,4M LONGITUD (INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA)		$ 8.751.525,58	$ 8.751.525,58
3,00	**ZONA SOCIAL**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
3,10	**PRELIMINARES**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.236.798,02**
3.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.		$ 1.236.798,02	$ 1.236.798,02
3,20	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 32.396.784,97**
3.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE		$ 20.485.317,60	$ 20.485.317,60
3.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.		$ 7.646.793,62	$ 7.646.793,62
3.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		$ 2.950.063,19	$ 2.950.063,19
3.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES		$ 1.314.610,56	$ 1.314.610,56
3,30	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**$ -**	**$ -**	**$ 247.672.349,04**
3.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)		$ 2.553.426,03	$ 2.553.426,03
3.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 22.351.117,48	$ 22.351.117,48
3.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 6.477.329,76	$ 6.477.329,76

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

3.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 19.554.445,05	$ 19.554.445,05
3.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 22.474.173,09	$ 22.474.173,09
3.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 20.698.830,04	$ 20.698.830,04
3.3.7	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 87.781.054,89	$ 87.781.054,89
3.3.8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 41.267.320,86	$ 41.267.320,86
3.3.9	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 905.512,48	$ 905.512,48
3.3.10	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 22.347.976,32	$ 22.347.976,32
3.3.11	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION		$ 1.261.163,04	$ 1.261.163,04
3,40	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 281.658.245,30**
3.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		$ 202.558.716,85	$ 202.558.716,85
3.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 18.702.600,05	$ 18.702.600,05
3.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 38.652.004,33	$ 38.652.004,33
3.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)		$ 21.744.924,07	$ 21.744.924,07
3,50	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 209.117.701,91**
3.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)		$ 27.506.381,27	$ 27.506.381,27
3.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3		$ 21.711.390,10	$ 21.711.390,10
3.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 3.081.454,98	$ 3.081.454,98
3.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 13.492.139,55	$ 13.492.139,55
3.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 19.274.534,25	$ 19.274.534,25
3.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.		$ 87.352.005,36	$ 87.352.005,36
3.5.8	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS		$ 538.053,69	$ 538.053,69
3.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL		$ 5.936.350,14	$ 5.936.350,14
3.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA		$ 465.830,72	$ 465.830,72
3.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)		$ 13.637.969,73	$ 13.637.969,73
3.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.		$ 3.279.059,91	$ 3.279.059,91
3.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM		$ 12.842.532,21	$ 12.842.532,21
3,60	**PINTURA**	**$ -**	**$ -**	**$ 45.878.520,00**
3.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS		$ 7.797.209,78	$ 7.797.209,78
3.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)		$ 6.324.112,57	$ 6.324.112,57
3.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR		$ 11.090.300,99	$ 11.090.300,99
3.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR		$ 20.666.896,66	$ 20.666.896,66
3,70	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 77.217.747,21**
3.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE		$ 9.791.621,76	$ 9.791.621,76
3.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELUKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.		$ 13.646.497,08	$ 13.646.497,08
3.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM		$ 537.567,11	$ 537.567,11
3.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA		$ 29.023.312,50	$ 29.023.312,50
3.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA		$ 8.055.085,50	$ 8.055.085,50
3.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA		$ 16.163.663,26	$ 16.163.663,26
3,80	**CIELO RASO**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
3,90	**RED HIDRÁULICA**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.210.505,43**

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

3.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 409.415,60	$ 409.415,60
3.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 91.118,87	$ 91.118,87
3.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 226.237,45	$ 226.237,45
3.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 88.590,00	$ 88.590,00
3.9.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 116.422,35	$ 116.422,35
3.9.6	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 885.665,30	$ 885.665,30
3.9.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 72.671,55	$ 72.671,55
3.9.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 77.344,56	$ 77.344,56
3.9.9	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 72.819,45	$ 72.819,45
3.9.10	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 170.220,30	$ 170.220,30
3,10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.466.389,25**
3.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.232.068,26	$ 1.232.068,26
3.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 590.637,60	$ 590.637,60
3.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.232.535,77	$ 1.232.535,77
3.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 907.650,87	$ 907.650,87
3.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 152.619,12	$ 152.619,12
3.10.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 211.074,62	$ 211.074,62
3.10.7	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 749.266,67	$ 749.266,67
3.10.8	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 276.391,28	$ 276.391,28
3.10.9	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.415.756,48	$ 1.415.756,48
3.10.11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS	$ 1.003.134,51	$ 1.003.134,51	$ 2.006.269,02
3.10.12	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	$ 1.188.491,00	$ -	$ 1.188.491,00
3.10.13	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.286.143,20	$ 1.286.143,20
3.10.14	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS		$ 217.485,36	$ 217.485,36
3,11	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 30.707.582,13**
3.11.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO		$ 5.824.175,00	$ 5.824.175,00
3.11.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.272.298,86	$ 1.272.298,86
3.11.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 219.888,57	$ 219.888,57
3.11.7	TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER Y TOTALIZADOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	$ 2.799.430,28	$ -	$ 2.799.430,28
3.11.8	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 20.591.789,42	$ 20.591.789,42
3,12	**VOZ Y DATOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.985.829,98**
3.12.1	TUBERÍA CONDUIT PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.657.484,80	$ 1.657.484,80
3.12.2	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.40X0.40M EN CONCRETO 3000 PS ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN		$ 2.931.442,86	$ 2.931.442,86
3.12.3	TUBO EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.642.330,47	$ 1.642.330,47
3.12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE DATOS LIBRE DE HALOGENOS		$ 1.331.071,25	$ 1.331.071,25
3.12.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - AZULCAPA 2		$ 397.691,16	$ 397.691,16
3.12.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD 10G, 7ft (2 metros), CATEGORIA 6A - AZUL		$ 255.854,72	$ 255.854,72

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

3.12.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE ACCESORIOS		$ 1.372.263,56	$ 1.372.263,56
3.12.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - ROJOCAPA 2		$ 397.691,16	$ 397.691,16
4,00	**ZONA ARMERILLO**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
4,10	**PRELIMINARES**	**$ -**	**$ -**	**$ 364.928,57**
4.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.		$ 364.928,57	$ 364.928,57
4,20	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.226.296,46**
4.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE		$ 5.284.073,87	$ 5.284.073,87
4.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	$ -	$ 1.878.442,97	$ 1.878.442,97
4.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		$ 724.679,07	$ 724.679,07
4.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES		$ 339.100,55	$ 339.100,55
4,30	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**$ -**	**$ -**	**$ 65.860.621,06**
4.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)		$ 584.326,33	$ 584.326,33
4.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 10.639.488,79	$ 10.639.488,79
4.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 25.079.310,80	$ 25.079.310,80
4.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 6.814.152,00	$ 6.814.152,00
4.3.5	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 10.040.813,90	$ 10.040.813,90
4.3.6	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 8.533.907,05	$ 8.533.907,05
4.3.7	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 3.822.680,16	$ 3.822.680,16
4.3.8	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION		$ 345.942,03	$ 345.942,03
4,40	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 111.839.604,94**
4.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		$ 58.049.688,60	$ 58.049.688,60
4.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 6.063.709,30	$ 6.063.709,30
4.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 43.226.243,40	$ 43.226.243,40
4.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)		$ 4.499.963,64	$ 4.499.963,64
4,50	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 65.108.468,14**
4.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)		$ 5.549.112,21	$ 5.549.112,21
4.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3		$ 15.679.866,29	$ 15.679.866,29
4.5.3	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 1.652.374,41	$ 1.652.374,41
4.5.4	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 4.515.452,17	$ 4.515.452,17
4.5.5	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 9.401.871,52	$ 9.401.871,52
4.5.6	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.		$ 13.492.100,35	$ 13.492.100,35
4.5.7	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS		$ 1.094.042,50	$ 1.094.042,50
4.5.8	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL		$ 2.072.328,82	$ 2.072.328,82
4.5.9	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA		$ 416.274,26	$ 416.274,26
4.5.10	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)		$ 7.826.491,95	$ 7.826.491,95
4.5.11	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.		$ 1.273.437,44	$ 1.273.437,44
4.5.12	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM		$ 2.135.116,22	$ 2.135.116,22
4,60	**PINTURA**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.712.558,03**

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

4.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS		$ 3.803.379,30	$ 3.803.379,30
4.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)		$ 2.116.508,49	$ 2.116.508,49
4.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR		$ 3.711.622,13	$ 3.711.622,13
4.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR		$ 10.081.048,11	$ 10.081.048,11
4,70	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 32.591.099,38**
4.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.		$ 9.097.664,72	$ 9.097.664,72
4.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA ABATIBLE EN DOS SECCIONES, APERTURA UNICA DESDE EL INTERIOR, ESPECIAL PARA CUARTO DE ARMAS		$ 11.518.898,47	$ 11.518.898,47
4.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTRACTOR INDUSTRIAL DE PARED 47.5X47.5 CM		$ 2.321.237,30	$ 2.321.237,30
4.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA		$ 9.653.298,89	$ 9.653.298,89
4,80	**RED HIDRÁULICA**	**$ -**	**$ -**	**$ 308.638,04**
4.8.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 79.514,60	$ 79.514,60
4.8.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 28.278,27	$ 28.278,27
4.8.3	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 38.807,45	$ 38.807,45
4.8.4	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 136.256,20	$ 136.256,20
4.8.5	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 25.781,52	$ 25.781,52
4,90	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.421.291,38**
4.9.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 257.805,04	$ 257.805,04
4.9.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 140.628,00	$ 140.628,00
4.9.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 362.510,52	$ 362.510,52
4.9.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 86.442,94	$ 86.442,94
4.9.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 76.309,56	$ 76.309,56
4.9.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 105.537,31	$ 105.537,31
4.9.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 69.097,82	$ 69.097,82
4.9.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 265.454,34	$ 265.454,34
4.9.10	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS		$ 1.003.134,51	$ 1.003.134,51
4.9.11	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS		$ 54.371,34	$ 54.371,34
4,10	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.071.135,77**
4.10.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO		$ 832.025,00	$ 832.025,00
4.10.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 212.049,81	$ 212.049,81
4.10.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 439.777,14	$ 439.777,14
4.10.6	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.097.150,02	$ 1.097.150,02
4.10.7	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 3.490.133,80	$ 3.490.133,80
4,11	**SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.093.842,46**
4.11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9.000 BTU/H, 22/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO		$ 5.889.128,86	$ 5.889.128,86
4.11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORA TIPO PARED CAP. NOMINAL 9.600 BTU/H LIQ - GAS 1/4 - 1/2"		$ 5.204.713,60	$ 5.204.713,60
5,00	**ZONA ALOJAMIENTOS**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
5,10	**PRELIMINARES**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.204.668,00**
5.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.		$ 5.204.668,00	$ 5.204.668,00
5,20	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 175.986.159,51**
5.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE		$ 115.728.387,56	$ 115.728.387,56

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

5.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.		$ 38.123.442,68	$ 38.123.442,68
5.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		$ 14.707.651,96	$ 14.707.651,96
5.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES		$ 7.426.677,31	$ 7.426.677,31
5,30	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.043.984.683,65**
5.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)		$ 18.666.424,74	$ 18.666.424,74
5.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 169.566.368,93	$ 169.566.368,93
5.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 42.399.912,18	$ 42.399.912,18
5.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 79.840.009,95	$ 79.840.009,95
5.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 182.106.902,52	$ 182.106.902,52
5.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 75.589.860,42	$ 75.589.860,42
5.3.7	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 181.267.117,68	$ 181.267.117,68
5.3.8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 162.717.181,85	$ 162.717.181,85
5.3.9	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 6.901.473,50	$ 6.901.473,50
5.3.10	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 120.561.451,20	$ 120.561.451,20
5.3.11	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION		$ 4.367.980,68	$ 4.367.980,68
5,40	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 798.910.130,41**
5.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		$ 526.023.258,39	$ 526.023.258,39
5.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 58.621.002,42	$ 58.621.002,42
5.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 128.511.485,68	$ 128.511.485,68
5.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)		$ 85.754.383,92	$ 85.754.383,92
5,50	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 714.866.492,18**
5.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)		$ 66.084.881,79	$ 66.084.881,79
5.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3		$ 65.411.361,29	$ 65.411.361,29
5.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 39.656.985,81	$ 39.656.985,81
5.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 71.825.656,76	$ 71.825.656,76
5.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 79.020.909,53	$ 79.020.909,53
5.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.		$ 167.973.032,15	$ 167.973.032,15
5.5.8	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS		$ 22.598.254,98	$ 22.598.254,98
5.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL		$ 14.689.201,98	$ 14.689.201,98
5.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA		$ 22.489.712,68	$ 22.489.712,68
5.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)		$ 90.475.242,05	$ 90.475.242,05
5.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.		$ 40.444.506,06	$ 40.444.506,06
5.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM		$ 34.196.747,10	$ 34.196.747,10
5,60	**PINTURA**	**$ -**	**$ -**	**$ 221.353.597,55**
5.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS		$ 40.075.043,65	$ 40.075.043,65
5.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)		$ 27.522.465,20	$ 27.522.465,20
5.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR		$ 48.264.862,43	$ 48.264.862,43
5.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR		$ 105.491.226,27	$ 105.491.226,27
5,70	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 697.815.004,04**

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

5.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.		$ 81.878.982,48	$ 81.878.982,48
5.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM		$ 21.072.630,52	$ 21.072.630,52
5.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA		$ 58.046.625,00	$ 58.046.625,00
5.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA A PISO, SOCODA O SIMILAR. (INCLUYE PUERTA, DOS PARALES, UN TABIQUE LISO Y HERRAJES).		$ 268.172.311,20	$ 268.172.311,20
5.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN BAÑO ACERO INOXIDABLE ORINAL 1.48 X 0.46, CON PANELES TIPO SANDUCHE, SOCODA O SIMILAR.		$ 28.991.127,96	$ 28.991.127,96
5.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET FABRICADO EN MADERA MADECOR DE 20 MM INCLUYE ENTREPAÑOS HORIZONTAL EN MADERA MADECOR, SECCIÓN ROLLIZA DE MADERA DIAMETRO 1 1/2, PUERTAS EN MADECOR PIZANO DE 15 MM, TOPES METÁLICOS, BISAGRAS DE PARCHE, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD, SELLADA, MASILLADO Y PINTADO.		$ 212.826.135,78	$ 212.826.135,78
5.7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA		$ 26.827.191,10	$ 26.827.191,10
5,80	**RED HIDRÁULICA**	**$ -**	**$ -**	**$ 22.306.434,32**
5.8.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.296.534,00	$ 1.296.534,00
5.8.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 251.362,40	$ 251.362,40
5.8.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 6.195.353,67	$ 6.195.353,67
5.8.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.001.067,00	$ 1.001.067,00
5.8.5	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 478.145,83	$ 478.145,83
5.8.6	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 35.364,05	$ 35.364,05
5.8.7	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 38.807,45	$ 38.807,45
5.8.8	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 9.401.677,80	$ 9.401.677,80
5.8.9	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.411.904,40	$ 1.411.904,40
5.8.10	BUJE SOLDAR PVCP 1"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 64.708,20	$ 64.708,20
5.8.11	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 25.781,52	$ 25.781,52
5.8.12	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 970.926,00	$ 970.926,00
5.8.13	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.134.802,00	$ 1.134.802,00
5,90	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 63.174.488,70**
5.9.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 4.919.279,85	$ 4.919.279,85
5.9.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 928.144,80	$ 928.144,80
5.9.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 4.984.519,65	$ 4.984.519,65
5.9.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 2.852.617,02	$ 2.852.617,02
5.9.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 763.095,60	$ 763.095,60
5.9.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.055.373,10	$ 1.055.373,10
5.9.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.381.956,40	$ 1.381.956,40
5.9.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 4.424.239,00	$ 4.424.239,00
5.9.10	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS	$ 20.062.690,20	$ 20.062.690,20	$ 40.125.380,40
5.9.12	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS		$ 1.739.882,88	$ 1.739.882,88
5,10	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**			**$ 86.293.105,63**
5.10.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO		$ 22.048.662,50	$ 22.048.662,50
5.10.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 4.240.996,20	$ 4.240.996,20
5.10.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 4.397.771,40	$ 4.397.771,40

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

5.10.6	LUMINARIA LED EMERGENCIA 2 X 1W 120 - 277 R3	$ 3.602.681,91	$ -	$ 3.602.681,91
5.10.10	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 52.002.993,62	$ 52.002.993,62
5,11	**SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC**	**$ -**	**$ -**	**$ 124.761.004,10**
5.11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12.000 BTU/H, 22/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO	$ 63.470.997,50	$ -	$ 63.470.997,50
5.11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORA TIPO PARED CAP. NOMINAL 19.100 BTU/H LIQ - GAS 1/4 - 1/2"	$ 61.290.006,60	$ -	$ 61.290.006,60
6,00	**APARTAMENTO FISCAL**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
6,10	**PRELIMINARES**	**$ -**	**$ -**	**$ 770.176,72**
6.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.		$ 770.176,72	$ 770.176,72
6,20	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 16.425.532,74**
6.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE		$ 10.439.545,46	$ 10.439.545,46
6.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.		$ 3.836.112,12	$ 3.836.112,12
6.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		$ 1.479.930,95	$ 1.479.930,95
6.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES		$ 669.944,21	$ 669.944,21
6,30	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**$ -**	**$ -**	**$ 88.312.385,40**
6.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)		$ 1.008.563,26	$ 1.008.563,26
6.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 19.422.912,91	$ 19.422.912,91
6.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 16.875.071,14	$ 16.875.071,14
6.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 9.337.412,25	$ 9.337.412,25
6.3.5	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 19.416.043,55	$ 19.416.043,55
6.3.6	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 11.609.732,21	$ 11.609.732,21
6.3.7	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 758.672,62	$ 758.672,62
6.3.8	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 9.409.674,24	$ 9.409.674,24
6.3.9	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION		$ 474.303,22	$ 474.303,22
6,40	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 69.070.906,32**
6.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		$ 46.942.403,36	$ 46.942.403,36
6.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 8.289.582,46	$ 8.289.582,46
6.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 7.723.483,42	$ 7.723.483,42
6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)		$ 6.115.437,08	$ 6.115.437,08
6,50	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 91.320.352,71**
6.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)		$ 8.823.547,02	$ 8.823.547,02
6.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3		$ 26.764.648,75	$ 26.764.648,75
6.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 2.768.843,60	$ 2.768.843,60
6.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 5.666.494,89	$ 5.666.494,89
6.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 10.802.092,80	$ 10.802.092,80
6.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.		$ 19.092.708,58	$ 19.092.708,58
6.5.8	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS		$ 1.183.718,12	$ 1.183.718,12
6.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL		$ 2.390.680,70	$ 2.390.680,70
6.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA		$ 381.584,74	$ 381.584,74
6.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)		$ 9.287.308,13	$ 9.287.308,13
6.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.		$ 1.228.609,79	$ 1.228.609,79

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

6.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM		$ 2.930.115,59	$ 2.930.115,59
6,60	**PINTURA**	**$ -**	**$ -**	**$ 29.857.558,35**
6.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS		$ 5.757.415,71	$ 5.757.415,71
6.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)		$ 2.656.031,79	$ 2.656.031,79
6.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR		$ 4.657.758,96	$ 4.657.758,96
6.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR		$ 16.786.351,89	$ 16.786.351,89
6,70	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 113.929.171,05**
6.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE		$ 34.007.974,12	$ 34.007.974,12
6.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.		$ 11.372.080,90	$ 11.372.080,90
6.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM		$ 1.576.863,51	$ 1.576.863,51
6.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INCLUYE MARCO DE 4 X 5 CM EN ACABADO FORMICA F8, PUERTAS LISAS EN AGLOMERADO DE 2CM ESPESOR, CANTO TERMO FUNDIDO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE Y BISAGRAS DE PARCHE.		$ 23.249.303,05	$ 23.249.303,05
6.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA FABRICADO EN AGLOMERADO DE 20 MM, ACABADO EN FORMICA F8 INCLUYE ENTREPAÑOS HORIZONTAL Y PUERTAS EN AGLOMERADO DE 15 MM ACABADO EN FORMICA, TOPES METÁLICOS, GUIA METÁLICA CON RODACHINAS PLÁSTICAS Y TOPE, BISAGRAS DE PARCHE Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.		$ 19.741.887,75	$ 19.741.887,75
6.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO BAÑOS INCLUYE MARCO DE 4 X 5 CM EN ACABADO FORMICA F8, PUERTAS LISAS EN AGLOMERADO DE 2CM ESPESOR, CANTO TERMO FUNDIDO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE Y BISAGRAS DE PARCHE.		$ 5.358.842,58	$ 5.358.842,58
6.7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET FABRICADO EN MADERA MADECOR DE 20 MM INCLUYE ENTREPAÑOS HORIZONTAL EN MADERA MADECOR, SECCIÓN ROLLIZA DE MADERA DIAMETRO 1 1/2, PUERTAS EN MADECOR PIZANO DE 15 MM, TOPES METÁLICOS, BISAGRAS DE PARCHE, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD, SELLADA, MASILLADO Y PINTADO.		$ 8.968.920,25	$ 8.968.920,25
6.7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA		$ 9.653.298,89	$ 9.653.298,89
6,80	**CIELO RASO**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
6,90	**RED HIDRÁULICA**			**$ 1.533.074,06**
6.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 216.704,20	$ 216.704,20
6.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 56.556,54	$ 56.556,54
6.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 526.329,28	$ 526.329,28
6.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 48.724,50	$ 48.724,50
6.9.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 77.614,90	$ 77.614,90
6.9.6	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 408.768,60	$ 408.768,60
6.9.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 41.526,60	$ 41.526,60
6.9.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 51.563,04	$ 51.563,04
6.9.9	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 48.546,30	$ 48.546,30
6.9.10	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 56.740,10	$ 56.740,10
6,10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.675.427,24**
6.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 462.550,20	$ 462.550,20
6.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 323.444,40	$ 323.444,40
6.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 514.764,94	$ 514.764,94
6.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 129.664,41	$ 129.664,41
6.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 152.619,12	$ 152.619,12
6.10.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 105.537,31	$ 105.537,31
6.10.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 138.195,64	$ 138.195,64
6.10.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 442.423,90	$ 442.423,90
6.10.10	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS	$ 1.003.134,51	$ -	$ 1.003.134,51

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

6.10.11	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	$ 321.535,80	$ -	$ 321.535,80
6.10.12	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS		$ 81.557,01	$ 81.557,01
6,11	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.113.321,86**
6.11.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO		$ 2.496.075,00	$ 2.496.075,00
6.11.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 636.149,43	$ 636.149,43
6.11.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 439.777,14	$ 439.777,14
6.11.6	SALIDA TV PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 322.060,47	$ 322.060,47
6.11.7	SALIDA TELEFONO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 286.032,36	$ 286.032,36
6.11.8	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 5.933.227,46	$ 5.933.227,46
6,12	**SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.093.842,46**
6.12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9.000 BTU/H, 22/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO	$ 5.889.128,86	$ -	$ 5.889.128,86
6.12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORA TIPO PARED CAP. NOMINAL 9.600 BTU/H LIQ - GAS 1/4 - 1/2"	$ 5.204.713,60	$ -	$ 5.204.713,60
7,00	**GARITAS Y SHUT DE BASURAS**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
7,10	**PRELIMINARES**	**$ -**	**$ -**	**$ 268.797,17**
7.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.		$ 268.797,17	$ 268.797,17
7,20	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.297.655,57**
7.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE		$ 6.230.950,77	$ 6.230.950,77
7.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.		$ 1.924.413,72	$ 1.924.413,72
7.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		$ 742.430,37	$ 742.430,37
7.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES		$ 399.860,71	$ 399.860,71
7,30	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**$ -**	**$ -**	**$ 100.790.866,41**
7.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)		$ 2.113.180,16	$ 2.113.180,16
7.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 10.703.662,07	$ 10.703.662,07
7.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 8.386.108,09	$ 8.386.108,09
7.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 7.687.322,94	$ 7.687.322,94
7.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 41.215.611,54	$ 41.215.611,54
7.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 3.211.422,13	$ 3.211.422,13
7.3.7	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 12.931.351,24	$ 12.931.351,24
7.3.8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 5.352.538,88	$ 5.352.538,88
7.3.9	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 774.475,88	$ 774.475,88
7.3.10	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 8.233.464,96	$ 8.233.464,96
7.3.11	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION		$ 181.728,52	$ 181.728,52
7,40	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 69.105.917,09**
7.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		$ 61.169.136,52	$ 61.169.136,52
7.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 3.281.128,51	$ 3.281.128,51
7.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 2.255.088,73	$ 2.255.088,73
7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)		$ 2.400.563,33	$ 2.400.563,33
7,50	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 46.180.707,79**
7.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)		$ 5.294.410,43	$ 5.294.410,43
7.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3		$ 8.005.199,95	$ 8.005.199,95
7.5.3	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 1.027.151,66	$ 1.027.151,66

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

7.5.4	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 4.531.881,56	$ 4.531.881,56
7.5.5	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 9.477.036,08	$ 9.477.036,08
7.5.6	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.		$ 6.318.016,61	$ 6.318.016,61
7.5.7	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS		$ 5.671.085,89	$ 5.671.085,89
7.5.8	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL		$ 1.701.256,24	$ 1.701.256,24
7.5.9	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA		$ 1.275.583,28	$ 1.275.583,28
7.5.10	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)	$ 490.624,16	$ -	$ 490.624,16
7.5.11	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.		$ 913.155,93	$ 913.155,93
7.5.12	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM		$ 1.475.306,00	$ 1.475.306,00
7,60	**PINTURA**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.844.764,53**
7.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	$ -	$ 3.833.785,94	$ 3.833.785,94
7.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)		$ 2.124.209,36	$ 2.124.209,36
7.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR		$ 3.725.126,79	$ 3.725.126,79
7.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR		$ 10.161.642,44	$ 10.161.642,44
7,70	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.156.828,23**
7.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.		$ 6.823.248,54	$ 6.823.248,54
7.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTMA PERSIANA FIJA 3"		$ 416.675,50	$ 416.675,50
7.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA		$ 16.110.171,00	$ 16.110.171,00
7.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA		$ 24.806.733,19	$ 24.806.733,19
7,80	**RED HIDRÁULICA**	**$ -**	**$ -**	**$ 668.028,86**
7.8.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 69.210,00	$ 69.210,00
7.8.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 18.852,18	$ 18.852,18
7.8.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 315.049,67	$ 315.049,67
7.8.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 35.436,00	$ 35.436,00
7.8.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 38.807,45	$ 38.807,45
7.8.6	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 136.256,20	$ 136.256,20
7.8.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 41.526,60	$ 41.526,60
7.8.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 12.890,76	$ 12.890,76
7,90	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.908.201,95**
7.9.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 224.829,98	$ 224.829,98
7.9.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 84.376,80	$ 84.376,80
7.9.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 885.129,85	$ 885.129,85
7.9.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 172.885,88	$ 172.885,88
7.9.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 28.809,14	$ 28.809,14
7.9.6	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 76.309,56	$ 76.309,56
7.9.7	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 105.537,31	$ 105.537,31
7.9.8	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 34.548,91	$ 34.548,91
7.9.9	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 265.454,34	$ 265.454,34

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

7.9.11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS		$ 1.003.134,51	$ 1.003.134,51
7.9.12	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS		$ 27.185,67	$ 27.185,67
8,00	**URBANISMO Y PAISAJISMO**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
8,10	**PRELIMINARES**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.826.792,27**
8.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.		$ 18.826.792,27	$ 18.826.792,27
8,20	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 198.547.239,66**
8.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE		$ 148.941.915,83	$ 148.941.915,83
8.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.		$ 28.898.483,10	$ 28.898.483,10
8.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		$ 11.148.749,61	$ 11.148.749,61
8.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES		$ 9.558.091,12	$ 9.558.091,12
8,30	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**$ -**	**$ -**	**$ 691.376.853,65**
8.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)		$ 680.379,98	$ 680.379,98
8.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 1.650.950,45	$ 1.650.950,45
8.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 5.006.631,70	$ 5.006.631,70
8.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 979.183,72	$ 979.183,72
8.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 1.749.719,36	$ 1.749.719,36
8.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 616.566.062,49	$ 616.566.062,49
8.3.7	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 58.873.087,76	$ 58.873.087,76
8.3.8	IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI - 27.6 Mpa		$ 2.431.371,50	$ 2.431.371,50
8.3.9	SELLO PARA JUNTAS CON CINTA FLEXIBLE PVC 22CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 2.605.654,79	$ 2.605.654,79
8.3.10	PUENTE DE ADHERENCIA SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACION		$ 833.811,90	$ 833.811,90
8,40	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 246.223.787,70**
8.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		$ 25.856.131,99	$ 25.856.131,99
8.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 220.367.655,71	$ 220.367.655,71
8,50	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 40.129.241,57**
8.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)		$ 17.632.983,14	$ 17.632.983,14
8.5.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN		$ 22.496.258,43	$ 22.496.258,43
8,60	**PINTURA**	**$ -**	**$ -**	**$ 25.598.732,34**
8.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS		$ 4.878.536,31	$ 4.878.536,31
8.6.3	PINTURA EN EPOXI-POLIAMIDA PARA MUROS INTERIORES TANQUES DE AGUA. 3 MANOS		$ 20.720.196,03	$ 20.720.196,03
8,70	**SIMBOLOS INSTITUCIONALES - POLICIA**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
8,80	**PAISAJISMO**	**$ -**	**$ -**	**$ 246.119.958,46**
8.8.1	CONTENEDOR DE RAICES (1.60M X 1.60M X 1.10M) INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA		$ 69.629.724,00	$ 69.629.724,00
8.8.2	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M, CAPA TIERRA NEGRA E=0.07 M	$ 47.178.820,32	$ 94.357.640,63	$ 141.536.460,95
8.8.3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL DE OCOBO H=1.8M		$ 8.598.718,80	$ 8.598.718,80
8.8.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CERCA VIVA H=0,70M	$ 26.355.054,71	$ -	$ 26.355.054,71
8,90	**RED HIDRÁULICA**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.238.990,13**
8.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 279.300,80	$ 279.300,80
8.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 12.568,12	$ 12.568,12
8.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.047.423,31	$ 1.047.423,31
8.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 35.436,00	$ 35.436,00
8.9.5	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 572.494,86	$ 572.494,86
8.9.6	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 123.401,50	$ 123.401,50
8.9.7	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 38.807,45	$ 38.807,45
8.9.8	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 51.908,25	$ 51.908,25

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

8.9.9	BUJE SOLDAR PVCP 1"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 77.649,84	$ 77.649,84
8,10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 118.877.770,83**
8.10.1	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 9.694.135,49	$ 9.694.135,49
8.10.2	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.080.536,75	$ 1.080.536,75
8.10.3	TUBERIA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 10.787.273,75	$ 10.787.273,75
8.10.4	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 4.286.687,90	$ 4.286.687,90
8.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE		$ 12.956.594,52	$ 12.956.594,52
8.10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE		$ 12.310.654,90	$ 12.310.654,90
8.10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE		$ 12.706.327,76	$ 12.706.327,76
8.10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE		$ 17.025.021,00	$ 17.025.021,00
8.10.9	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.		$ 24.904.442,08	$ 24.904.442,08
8.10.10	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN.INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.		$ 13.126.096,68	$ 13.126.096,68
8,11	**RED CONTRA INCENDIO - RCI**	**$ -**	**$ -**	**$ 147.719.911,02**
8.11.1	TUBERIA AC SCH 40 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 2.766.943,76	$ 2.766.943,76
8.11.2	TUBERIA AC SCH 40 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 2.218.666,55	$ 2.218.666,55
8.11.3	TUBERIA AC SCH 40 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 17.857.737,30	$ 17.857.737,30
8.11.4	BUJE 2 1/2"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 237.084,84	$ 237.084,84
8.11.5	BUJE 4"X2 1/2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 222.541,56	$ 222.541,56
8.11.6	ACCESORIO ACERO RANURADO 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 356.866,32	$ 356.866,32
8.11.7	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 161.099,68	$ 161.099,68
8.11.8	ACCESORIO ACERO RANURADO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 1.023.035,16	$ 1.023.035,16
8.11.9	UNION PRESIÓN 2" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 229.169,07	$ 229.169,07
8.11.10	UNION PRESIÓN 2 1/2" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 165.453,80	$ 165.453,80
8.11.11	UNION PRESIÓN 4" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 772.227,12	$ 772.227,12
8.11.12	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 22.214.430,56	$ 22.214.430,56
8.11.13	SIAMESA TIPO YEE 4"X2 1/2" X 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 7.202.266,52	$ 7.202.266,52
8.11.14	VALVULA CHEQUE RANURADA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		$ 599.816,68	$ 599.816,68
8.11.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELECTRICA PRINCIPAL DE 22.5 HP, PARA UN CAUDAL DE 200 GAL/MIN Y UNA PRESION DE 110 PSI. INCLUYE UNA BOMBA JOCKEY DE 1,5 HP	$ 78.975.752,60	$ -	$ 78.975.752,60
8.11.16	ANCLAJE DE TECHO PARA TUBERIA DE 2" A 4", INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE,SOPORTES DE TUBERIA.		$ 12.716.819,50	$ 12.716.819,50
8,12	**RED DE GAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.372.198,91**
8.12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA POLIETILENO 3/4"		$ 5.168.879,08	$ 5.168.879,08
8.12.2	TAPAS REGISTRO 20x20	$ 197.424,15	$ -	$ 197.424,15
8.12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INDIVIDUAL, TUBERÍA PEALPE 20-25mm		$ 1.717.536,91	$ 1.717.536,91
8.12.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INDIVIDUAL, TUBERÍA PEALPE 12-16mm		$ 1.242.194,76	$ 1.242.194,76
8.12.5	TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/4" TIPO PESADO		$ 695.969,84	$ 695.969,84
8.12.6	TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" TIPO PESADO		$ 474.344,98	$ 474.344,98
8.12.7	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO 3/4" REGULADOR Y MANGUERA FLEXOMETALICA		$ 361.025,22	$ 361.025,22
8.12.8	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO 1/2" REGULADOR Y MANGUERA FLEXOMETALICA		$ 220.838,48	$ 220.838,48
8.12.9	SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA METALICA PARA MEDIDOR		$ 293.985,49	$ 293.985,49
9,00	**CERRAMIENTO PERIMETRAL**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
9,10	**PRELIMINARES**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.711.333,64**

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

9.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.		$ 4.711.333,64	$ 4.711.333,64
9,20	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 45.287.078,89**
9.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE		$ 16.670.496,23	$ 16.670.496,23
9.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.		$ 19.867.119,04	$ 19.867.119,04
9.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		$ 7.620.237,49	$ 7.620.237,49
9.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES		$ 1.129.226,13	$ 1.129.226,13
9,30	**CERRAMIENTO TIPO 1**	**$ -**	**$ -**	**$ 39.385.875,20**
9.3.1	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	$ 20.656.160,12	$ -	$ 20.656.160,12
9.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 10.230.277,68	$ 10.230.277,68
9.3.3	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA		$ 8.499.437,40	$ 8.499.437,40
9,40	**CERRAMIENTO TIPO 2**	**$ -**	**$ -**	**$ 179.845.034,79**
9.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV 2" PLATINA 1X3/16 INCLUYE DIAGONAL	$ 55.626.409,23	$ 41.719.806,92	$ 97.346.216,16
9.4.2	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 3.593.951,04	$ 3.593.951,04
9.4.3	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA		$ 24.061.907,28	$ 24.061.907,28
9.4.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 18.136.820,86	$ 18.136.820,86
9.4.5	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 6.004.266,45	$ 6.004.266,45
9.4.6	COLUMNA EN CONCRETO 27.6 Mpa (4000PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN		$ 1.360.892,83	$ 1.360.892,83
9.4.7	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)		$ 29.340.980,17	$ 29.340.980,17
9,50	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**$ -**	**$ -**	**$ 631.758.022,03**
9,5,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		$ 126.596.251,06	$ 126.596.251,06
9,5,2	CELOSIA EN PERFIL RECTANGULAR DE 80x40x 2.0 MM. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE		$ 505.161.770,97	$ 505.161.770,97
INP	**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ -**	**$ -**	**$ 93.244.527,00**
INP02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO DE UNA SOLA PIEZA EN PORCELANA BLANCA CON BOTÓN DE SANITARIO DUAL FLUSH/CONTROL AZUL Y ASIENTO DE CIERRE SUAVE CORONA O SIMILAR	$ 37.297.810,80	$ 55.946.716,20	$ 93.244.527,00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT		**$ 44.230.989,72**	**$ 44.230.989,72**
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA		**$ 76.502.537,38**	**$ 76.502.537,38**
	CERTIFICACION DE REDES (RETIE Y RETILAP)		**$ 8.917.878,20**	**$ 8.917.878,20**
	SUBTOTAL	**$ 530.615.467,03**	**$ 14.506.735.674,17**	**$ 14.310.365.580,15**
AVANCE TOTAL EJECUTADO	**89,47%**	A.I.U	**$ 175.103.104,12**	**$ 4.787.222.772,48**	**$ 4.722.420.641,45**
		VALOR TOTAL	**$ 705.718.571,16**	**$ 19.293.958.446,65**	**$ 19.032.786.221,60**
AVANCE PROGRAMADO	**97,00%**				
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	**-7,53%**				

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

ACTA PARCIAL

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		24-mar-23	24-mar-24	$ 628.782.310,00	PÓLIZA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS No PÓLIZA CV-100008254
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL		24-mar-23	24-mar-29	$ 10.689.214.621,60	PÓLIZA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS No PÓLIZA CV-100032073

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL
ACTA PARCIAL No. 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS	29-jul.-2023	N/A	01	$ 662.923.252,00				
ACTA PARCIAL No. 2 FASE II OBRA	16-jul.-2024	N/A	02	$ 2.056.234.178,94				
ACTA PARCIAL No. 3 FASE II OBRA	26-sep.-2024	N/A	03	$ 4.683.269.120,00				
ACTA PARCIAL No. 4 FASE II OBRA	12-dic.-2024	N/A	04	$ 2.256.534.524,05				
ACTA PARCIAL No. 5 FASE II OBRA	3-abr.-2025	N/A	05	$ 1.119.505.182,37				
ACTA PARCIAL No. 6 FASE II OBRA	25-sep.-2025	N/A	06	$ 862.790.049,81				
ACTA PARCIAL No. 7 FASE II OBRA	28-oct.-2025	N/A	07	$ 925.952.122,00				

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	81	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

7. INFORMACION FINANCIERA

Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL
1	1901 de 2022 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META"		19-jul.-2025	89,47%	$ 14.312.505.711,29	$ 4.046.217.206,50	$ 10.115.543.016,26	$ 14.312.505.711,29	$ 5.880.941.368,44

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Cerramiento tipo 1
Cerramiento tipo 2
Instalación de unidades sanitarias
Paisajismo
Instalación de vidrio alojamientos
Instalación de carpintería en madera
Instalación red eléctrica interna
Resane y pintura

OBSERVACIONES

A la fecha de corte del presente informe, el proyecto registra un avance físico acumulado del 86.15%, con un atraso del 8,85% respecto a la programación inicial. Esta interventoría ha identificado que dicho retraso obedece principalmente a causas externas no imputables al contratista, específicamente:
Fuerza mayor derivada del cierre prolongado de la vía Bogotá-Villavicencio desde el 7 de septiembre de 2025, que afectó significativamente el suministro de equipos especializados y materiales críticos para la obra.
Condiciones climáticas adversas registradas durante septiembre y octubre de 2025, debidamente documentadas en bitácora, que impidieron la ejecución de actividades exteriores.
Dilaciones administrativas en la tramitación de modificaciones contractuales solicitadas desde 2023, que interrumpieron el flujo lógico constructivo del proyecto.
Las actividades pendientes (7,53%) se concentran en zonas que dependen de equipos y materiales cuya entrega ha sido reprogramada por los proveedores debido a las contingencias viales mencionadas, incluyendo: instalaciones eléctricas especializadas, aparatos sanitarios, luminarias, sistemas de aire acondicionado, impermeabilización de cubiertas, cerramiento perimetral y elementos de urbanismo.
Esta interventoría ha ejercido de manera continua y diligente las funciones de seguimiento y control contractual, emitiendo los requerimientos necesarios al contratista para corregir no conformidades identificadas, particularmente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ha avalado técnica y jurídicamente la solicitud de prórroga No. 5 hasta el 15 de diciembre de 2025 (Oficio INT-2025-077), la cual se considera necesaria y procedente para garantizar la culminación adecuada del proyecto dentro de la vigencia del convenio marco, sin comprometer la calidad ni los estándares técnicos requeridos.
El contratista mantiene presencia en obra con equipos, personal y recursos logísticos, ejecutando las actividades que son técnicamente viables con los materiales disponibles, y se encuentra a la espera de la entrega de equipos especializados para completar las instalaciones finales. Se recomienda la aprobación de la prórroga solicitada para restablecer el equilibrio contractual afectado por circunstancias extraordinarias ajenas a la voluntad de las partes.

JUAN CAMILO POSADA VARELA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 NIT.:901.696.564-7	Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa	ALLISON ABELLA VIRGILIO CAMACHO REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA CONSORCIO POLICIA ACACIAS 2023 NIT.:901.699.813-1
Consorcio Interpolicia 2023 - Interventor	IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR MUNICIPIO DE ACACÍAS Secretario de infraestructura - Supervisor	Consorcio Policia Acacias 2023 - Contratista

INFORMACIÓN GENERAL			
INFORME SEMANAL No:	81	MES: DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO



