	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 17 de noviembre de 2025	**SEMANA No.**	**33**	DEL	**10-nov-25**	AL	**16-nov-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	229 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	229 días
VALOR INICIAL :	$ 3,903,576,140	**VALOR INICIAL :**	$ 32,246,753,687
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3,903,576,140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 32,246,753,687
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3,903,576,140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 32,246,753,687
VALOR ANTICIPO:	$ 780,715,228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana se realizaron las siguientes actividades:

1. Se realizan actividades correspondientes al Item " Limpieza de alcantarillas con diametro menor o igual a 36 in, incluye rectificacion de descoles y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km. Estas actividades se realizaron en el municipio de Cabrera en las Abscisas : K12+261 - K11+850 -K11+916 - K11+682 - K11+320 - K11+410 - K11+317 - K11+260 - K11+137 - K10+982 - K10+945 - K10+870 - K10+761 - K9+268.

2. Se realizan actividades correspondientes al Item Roceria correspondiente a las alcantarillas K12+261 - K11+850 -K11+916 - K11+682 - K11+320 - K11+410 - K11+317 - K11+260 - K11+137 - K10+982 - K10+945 - K10+870 - K10+761 - K9+268.

3. Se realizo inspeccion visual al estado actual del tramo correspondiente a Pandi en el cual se sectorizaron dos tramos criticos a intervenir correspondientes a el K0+000 al K0+500 y del K4+500 al K6+000

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	02/04/2025	22-jun-25	-81.00	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31/12/2025	191.00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31/12/2025	191.00			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 274 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	79.85%	5.67%	-74.18%
Durante el periodo	5.36%	0.01%	-5.35%
Acumulado Actual	85.21%	5.68%	-79.53%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	229.00	45.00	-217.90

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 25,747,954,044	$ 1,839,745,962	7.15%
Durante el periodo	$ 1,729,100,317	$ 3,840,200	0.22%
Acumulado Actual	$ 27,477,054,361	$ 1,843,586,162	6.71%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 25,633,468,199

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 6,958,961,652	$ 967,402,611	14%
Durante el periodo	$ 284,287,955	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 7,243,249,607	$ 967,402,611	13%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO
$ 6,275,846,996

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 10 al 16 de noviembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades desde el componente ambiental:

- Se realiza acompañamiento al Comité de Seguimiento el 10 de noviembre de 2025 a partir de las 9:00 am de manera virtual, en compañía del ICCU, la Interventoría y el Contratista. Desde el componente ambiental se mencionan las mesas de trabajo que se realizaron la semana evaluada en conjunto con el área ambiental del Contratista para tratar los diferentes temas pendientes. Además, se menciona el recorrido realizado entre Intervetoría y Contratista para verificar las alcantarillas priorizadas para su intervención.
- Se da inicio a la revisión del PAGA remitido por el Contratista por medio del comunicado 25C02_DTO_229 del 13 de noviembre de 2025, se realiza la solicitud de algunos ajustes de forma y se está a la espera de su entrega para una nueva revisión.
- Se realiza la revisión del informe mensual ambiental de obra del mes de septiembre de 2025 y se remiten las observaciones por medio del comunicado 25C02_DTO_229 del 14 de noviembre de 2025.
- Se presenta el informe semanal

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana del 10 al 16 de noviembre de 2025, la interventoría informa que las profesionales sociales participaron en el Comité Integral del 10 de noviembre. En este espacio, el contratista dio a conocer un lineamiento para la elaboración de las actas de vecindad. Sin embargo, la interventoría precisó que, en efecto, fue recibido un oficio mediante el cual se informaban unos nuevos lineamientos acordados durante una mesa de trabajo técnica para el diligenciamiento del formato de actas de vecindad, pero dicho documento no cuenta con la aprobación del componente social de la interventoría ni de la supervisión social.
Teniendo en cuenta lo anterior, se elevará la consulta correspondiente ante la supervisión y se comunicará su respuesta.
Para dar atención al lineamiento de actas de vecindad, la interventoría se reunió con la supervisión social y puso en conocimiento la situación. La profesional social del ICCU manifestó que elevará la consulta ante las áreas correspondientes de la entidad. Esta respuesta fue socializada con el contratista de obra en un espacio de mesa de trabajo adelantado en el ICCU. En dicha reunión, además, se acordó que el contratista remitirá de manera formal a la interventoría la solicitud de modificación del formato de acta de vecindad, justificando los cambios requeridos, y precisando de manera formal si realizarán o no las actas, argumentando los motivos de dicho cambio. Hasta tanto este requerimiento sea remitido para la revisión de la interventoría y de la entidad, se continuarán realizando las actividades con el formato aprobado en el PAGA Social.
Por otro lado, el contratista de obra remitió para revisión y aprobación de la interventoría y de la supervisión social las piezas de volantes de comunicación sobre PMT, contratación de mano de obra no calificada y actas de vecindad. Luego de la respectiva verificación y atención de observaciones, fueron aprobadas y se solicitó al contratista continuar con el trámite correspondiente de divulgación en el municipio de Pandi.
Durante la semana, fueron remitidas al contratista de obra las observaciones a los informes sociales mensuales de septiembre y octubre, además de las planillas de entrega de volantes debidamente firmadas. La interventoría reiteró la solicitud de entrega de las actas de vecindad debidamente suscritas por parte del contratista y con la atención de las observaciones requeridas.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana se desarrollaron actividades de seguimiento y control al proyecto, no se realizaron observaciones ya que no se estaban realizando actividades de obra. Los informes tanto de obra como de interventoria estan hasta el mes de septiembre.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

se realiza revison al PLAN DE CALIDAD por parte de interventoria donde se recomienda los siguiente:
* Con el fin de garantizar la mejora continua de los procesos, se sugiere que dentro del alcance del sistema de gestión de calidad del plan se haga referencia explícita a la Norma ISO 9001:2015 como marco normativo principal para el diseño, implementación y seguimiento del sistema de gestión de calidad del proyecto. Se debe tener en cuenta el compromiso con los requisitos de la norma, la aplicación de los principios de gestión de calidad definidos en ISO 9001:2015 y el aseguramiento de la trazabilidad entre los requisitos de la norma y los procedimientos internos del Plan de Calidad.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

1. Se presentan fuertes lluvias durante la semana.
2. No se ha dado aprobacion al item no previsto de tuberia de 36" de polietileno.
3. No se han identificado los tramos a intervenir.
4. No se ha entregado por parte del contratista el alcance final a ejecutar en cada una de las provincias.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista realiza reprogramación de obra para la semana 15, esto basado en las necesidades y eventualidades que se han presentado durante la fase de caracterización y laboratorios expuestas por el contratista según comité de obra con el ICCU.
1. Se realizo reprogramación de obra en la semana 15, según esta el contratista informa la finalización de la FASE I-II el 16 de agosto del 2025 y el inicio de actividades de la FASE III el día 30 de julio del 2025.
2. Los informes finales del Diagnóstico de caracterización vial estaban programados para el día 16 de agosto del 2025 al igual que el informe final de análisis de estructura de pavimento y el informe final de geotecnia por lo que a la fecha el contratista presenta incumplimiento a la programación de obra
3. Para la Fase III el contratista tenía programado el inicio de actividades para la provincia del Sumapaz el día 30 de julio del 2024 y finalizar las actividades de obra el día 15 de octubre del 2025. Informamos desde esta interventoría que el contratista dio inicio a las actividades de obra en el Municipio de Cabrera con actividades de Limpieza de alcantarilla y Rocería, además se realizo el tramo de prueba, también informamos que en los Municipios de Pandi y Tibacuy a la fecha del presente informe el contratista no ha iniciado actividades correspondientes a la fase III.
4. Se evidencia un avance físico ejecutado del 5.68% con respecto a un avance programado de 85,21% por lo que presenta un atraso del 79,53%.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

No se ve disponibilidad de recursos en la presente semana teniendo en cuenta que solo se realizaron actividades correspondientes a los items de Limpieza de alcantarilla y de Roceria.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la semana 33 el contratista presenta un acumulado financiero programado de $27.477.054.361 vs un acumulado ejecutado de $1.843.586.162 por lo que se presenta un atraso de $25.633.468.199

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

No se esta dando cumplimiento a las especificaciones INVIAS Art. 237.3 especialmente a lo referente al art 237.4 ejecucion de los trabajo, donde se evidencian mala compactacion en los hombros y suelos de estabilizacion con altos porcentajes de humedad lo que no garantiza una compactacion adecuada y pueden generar bajas resistencias.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Se verifica en recorrido de obra que el personal cuenta con dotacion y EPP en obra.
El contratista aportar la documentacion de ingreso del personal operativo previo al inicio de las actividades constructivas.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
Programa de Inspecciones.
Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Se debe realizar entrega final de los informes correspondientes a la fase 1 y fase 2	Contratista	Inmediato
Se debe realizar reprogramacion de obra.	Contratista	Inmediato
Se debe dar cumplimiento a las especificaciones INVIAS en especial las estipuladas en el Art. 237	Contratista	Inmediato.

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

1. NP1:TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4- 900 mm) 36".
2. Cemento Portland ASTM C156 TIPO 1 - KG.
3. Cemento Portland ASTM C156 TIPO 1 DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO 4,5%
4.Capa estabilizada con producto quimico no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se realizo inspeccion visual en el Municipio de Pandi donde se identificaron los tramos criticos a intervenir.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

INSPECCION VISUAL ESTADO INICIAL TRAMO DE PANDI













LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PANDI









DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro