ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 1 de diciembre de 2025	**SEMANA No.**	**35**	DEL	**24-nov-25**	AL	**30-nov-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	229 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	229 días
VALOR INICIAL :	$ 3,903,576,140	**VALOR INICIAL :**	$ 32,246,753,687
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3,903,576,140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 32,246,753,687
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3,903,576,140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 32,246,753,687
VALOR ANTICIPO:	$ 780,715,228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se realizaron actividades de hidratacion al tramo intervenido en Pandi entre las abscisas K4+500 al K4+600.
2. Se realizana actividades de limpieza de cunetas existentes en los tramos intervenidos en el municipio de cabrera.
3. Se realizo ensayo de Flectometria LWD para el tramo de prueba de Pandi.
4. Se realiza revision y aprobacion de ensayos de compresion inconfinada correspondientes a la fase II de ensayos.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	02/04/2025	22-jun-25	-81.00	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31/12/2025	191.00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31/12/2025	191.00			no iniciado	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 274 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	88.22%	5.67%	-82.54%
Durante el periodo	4.15%	2.54%	-1.61%
Acumulado Actual	92.37%	8.21%	-84.16%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	243.00	31.00	-230.59

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 28,446,819,791	$ 1,843,586,162	6.48%
Durante el periodo	$ 1,339,005,340	$ 819,315,000	61.19%
Acumulado Actual	$ 29,785,825,131	$ 2,662,901,162	8.94%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	27,122,923,969


GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 6,958,961,652	$ 967,402,611	14%
Durante el periodo	$ 284,287,955	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 7,243,249,607	$ 967,402,611	13%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO	
$	6,275,846,996

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 24 al 30 de noviembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades desde el componente ambiental:

-De acuerdo a la revisión realizada por parte de Interventoría al documento PAGA, se realizan algunos ajustes adicionales. Por lo tanto, el documento PAGA en su versión 6.2 junto a sus anexos es remitido al ICCU para su revisión por medio del comunicado 25CO2_DTA_067 del 26 de noviembre de 2025.
-Se realiza la revisión del informe mensual de octubre de 2025 del área ambiental de Obra
-Se da inicio al informe mensual ambiental de Interventoría de acuerdo a las actividades realizadas en el mes de noviembre de 2025.
-Se presenta el informe semanal

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

La interventoría está a la espera de la entrega de las actas de vecindad realizadas en la provicia de Sumapaz con la atención de observaciones, el contratista de obra se encuentra realizando el proceso de consolidación y firma de las actas realizadas en Pandi para el tramo de inicio y la organización de formatos de entrega de volantes y con ello remitir la información a la interventoría para su revisión y posterior firma. Es importante mencionar que la señora María Azucena Herrera Muñoz, habitante de la vereda Quebrada Negra, municipio de Cabrera, se contactó el 29 de noviembre de 2025 con la profesional social de la interventoría y solicitó amablemente una copia de la minuta del contrato. Además, manifestó que su comunidad desea conocer en detalle los aspectos del proyecto y, por tal motivo, requieren una socialización.
Para atender su requerimiento, la profesional social remitió la minuta del contrato e informó que, debido a que aún se estaban analizando los resultados de la fase de estudios y diseños y consolidando aspectos técnicos propios del proceso constructivo, no había sido posible realizar la reunión de socialización, ya que la información aún era prematura. Sin embargo, se indicó que durante la próxima semana la comunidad será notificada e invitada a este espacio de participación y socialización.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana se desarrollaron actividades de seguimiento y control al proyecto, no se realizaron observaciones ya que no se estaban realizando actividades de obra. Los informes tanto de obra como de interventoria estan hasta el mes de octubre.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

se realiza revison al PLAN DE CALIDAD por parte de interventoria donde se recomienda los siguiente:
* Con el fin de garantizar la mejora continua de los procesos, se sugiere que dentro del alcance del sistema de gestión de calidad del plan se haga referencia explícita a la Norma ISO 9001:2015 como marco normativo principal para el diseño, implementación y seguimiento del sistema de gestión de calidad del proyecto. Se debe tener en cuenta el compromiso con los requisitos de la norma, la aplicación de los principios de gestión de calidad definidos en ISO 9001:2015 y el aseguramiento de la trazabilidad entre los requisitos de la norma y los procedimientos internos del Plan de Calidad.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

La comunidad solicita se de apertura al tramo intervenido en el Municipio de Pandi entre las abscisas K4+500 AL K4+600, informan que las vias alternas se encuentran en mal estado .

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista realiza reprogramación de obra para la semana 15, esto basado en las necesidades y eventualidades que se han presentado durante la fase de caracterización y laboratorios expuestas por el contratista según comité de obra con el ICCU.
1. Se realizo reprogramación de obra en la semana 15, según esta el contratista informa la finalización de la FASE I-II el 16 de agosto del 2025 y el inicio de actividades de la FASE III el día 30 de julio del 2025.
2. Los informes finales del Diagnóstico de caracterización vial estaban programados para el día 16 de agosto del 2025 al igual que el informe final de análisis de estructura de pavimento y el informe final de geotecnia por lo que a la fecha el contratista presenta incumplimiento a la programación de obra
3. Para la Fase III el contratista tenía programado el inicio de actividades para la provincia del Sumapaz el día 30 de julio del 2025 y finalizar las actividades de obra el día 15 de octubre del 2025. Informamos desde esta interventoría que el contratista dio inicio a las actividades de obra en el Municipio de Cabrera con actividades de Limpieza de alcantarilla y Rocería, además se realizo el tramo de prueba, también informamos que en los Municipios de Pandi y Tibacuy a la fecha del presente informe el contratista no ha iniciado actividades correspondientes a la fase III.
4. Se evidencia un avance físico ejecutado del 8,21% con respecto a un avance programado de 92,37% por lo que presenta un atraso del 84,16%.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

No se ve disponibilidad de recursos en la presente semana teniendo en cuenta que solo se realizaron actividades correspondientes a los items de Limpieza de alcantarilla y de Roceria.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la semana 35 el contratista presenta un acumulado financiero programado de $29.785.825.131 vs un acumulado ejecutado de $2.662.901.162 por lo que se presenta un atraso de $27.122.923.969

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

No se esta dando cumplimiento a las especificaciones INVIAS Art. 237.3 especialmente a lo referente al art 237.4 ejecucion de los trabajo, donde se evidencian mala compactacion en los hombros y suelos de estabilizacion con altos porcentajes de humedad lo que no garantiza una compactacion adecuada y pueden generar bajas resistencias.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se vienen presentando los temas pendientes del Contratista en el área ambiental

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Se recibio el informe del mes de octubre y se reiten observaciones , no hay actividades e obra.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
Programa de Inspecciones.
Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Se debe realizar entrega final de los informes correspondientes a la fase 1 y fase 2	Contratista	Inmediato
Se debe realizar reprogramacion de obra.	Contratista	Inmediato
Se debe dar cumplimiento a las especificaciones INVIAS en especial las estipuladas en el Art. 237	Contratista	Inmediato.

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

1. NP1:TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4- 900 mm) 36".
2. Cemento Portland ASTM C156 TIPO 1 - KG.
3. Cemento Portland ASTM C156 TIPO 1 DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO 4,5%
4.Capa estabilizada con producto quimico no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

ENSAYO LWD TRAMO DE CABRERA





ACTIVIDADES CAPITULO DE ALCANTARILLAS.









DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro