ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 22 de diciembre de 2025	**SEMANA No.**	**38**	DEL	**15-dic-25**	AL	**21-dic-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	229 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	229 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL :**	$ 32.246.753.687
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 32.246.753.687
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 32.246.753.687
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 15 de diciembre al 21 de diciembre, el contratista reinicio actividades de obra en la provincia del Sumapaz, principalmente en el Municipio de Cabrera con las siguientes actividades.
* Conformacion y preparacion de suelo existente para mejoramiento con productos quimicos en la abscisa K12+417 a K12+600 y K12+120 a K12+150.
*Suministro, transporte, extendida y compactacion de afirmado tipo INVIAS en el K12+417 a K12+600 y K12+120 a K12+150.
* Se realiza mejoramiento de suelo de rasante, capa estabilizada con productos quimicos no tradicionales en el Municipio de cabrera tramo 1 entre las abscisas K12+600 a K12+680
* Se realiza visita tecnica por parte del ICCU en el Municipio de Viota donde participaron la Interventoria, Alcaldia y el ICCU.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	02/04/2025	22-jun-25	-81,00	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31/12/2025	191,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31/12/2025	191,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 274 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	97,07%	8,32%	-88,75%
Durante el periodo	1,07%	0,00%	-1,07%
Acumulado Actual	98,13%	8,32%	-89,81%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	264,00	10,00	-246,09

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 31.300.607.674	$ 2.697.471.212	8,62%
Durante el periodo	$ 344.315.705	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 31.644.923.379	$ 2.697.471.212	8,52%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	28.947.452.167

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 6.674.673.696	$ 967.402.611	14%
Durante el periodo	$ 284.287.955	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 6.958.961.652	$ 967.402.611	14%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$	5.991.559.041

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 15 al 21 de diciembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades desde el componente ambiental:

-El 15 de diciembre de 2025 continúa la mesa de trabajo entre la Interventoría y el Contratista a partir de las 2:00 pm, donde se avanza con la revisión y ajuste del informe mensual de octubre de 2025. De acuerdo con la revisión, quedan pendientes algunos ajustes por parte del Contratista, por lo tanto, se solicita la versión 3 del documento con la subsanación de la información.
-Teniendo en cuenta que se realizaron algunos ajustes al informe mensual de octubre del Contratista, es necesario ajustar el informe de Interventoría. Por lo tanto, se inician las correcciones necesarias para ello.
-El 19 de diciembre de 2025 se remite el comunicado 25C02_DTO_271, brindando aprobación al informe mensual del mes de septiembre de 2025 del Contratista en su versión 2.
-Se presenta el informe semanal

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

La interventoría, desde los componentes técnico y social, remitió mediante el oficio No. 25C02_DTO_268 las observaciones y recomendaciones formuladas a la metodología propuesta por el contratista de obra para la elaboración de las actas de vecindad, con el fin de que estas sean atendidas y ajustadas por el contratista.
De manera preliminar, se pusieron en conocimiento de la supervisión social del ICCU tanto las observaciones como la metodología propuesta por el contratista. Una vez estas sean subsanadas, se remitirá el documento correspondiente para la revisión, ajustes o aprobación de las áreas técnica y social de la entidad contratante.
Por otro lado, el equipo social de la interventoría acompañó la visita realizada al municipio de Viotá, en la cual la supervisión técnica del ICCU informó al alcalde municipal sobre la reducción significativa de la meta física del proyecto, la cual pasó de 19,5 km de intervención inicialmente previstos a aproximadamente 6,8 km. Ante esta situación, el señor alcalde manifestó su preocupación y reiteró la posibilidad de ampliar la meta física con el fin de ejecutar un mayor número de kilómetros; sin embargo, la entidad informó que esto no es posible y que la meta se encuentra sujeta a ajustes conforme a las definiciones técnicas.
Adicionalmente, el alcalde manifestó su inquietud frente a las implicaciones negativas que esta reducción podría generar en la comunidad, teniendo en cuenta las condiciones particulares del territorio, en el que se concentra población vulnerable, personas desplazadas por la violencia y ciudadanos acogidos al proceso de reincorporación.
La profesional social de la interventoría informó que, una vez los aspectos técnicos sean definidos y queden en firme, se convocará a la comunidad y en articulación con el contratista, la entidad y la interventoría, se realizará una socialización detallada de los aspectos técnicos y administrativos del contrato. Por su parte, desde las áreas técnicas del contratista, del ICCU, de la interventoría y de la administración municipal, se programará una visita de campo para revisar y definir el área de intervención.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana se desarrollaron actividades de seguimiento y control al proyecto, no se realizaron observaciones ya que no se estaban realizando actividades de obra. Los informes tanto de obra como de interventoria estan radicados hasta el mes de agosto y estan en revision y ajustes septiembre y octubre para ser radicados y de c ontratista esta en revision el informe de noviembre..

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

se realiza revisión al PLAN DE CALIDAD por parte de interventoría donde se recomienda los siguiente:
* Con el fin de garantizar la mejora continua de los procesos, se sugiere que dentro del alcance del sistema de gestión de calidad del plan se haga referencia explícita a la Norma ISO 9001:2015 como marco normativo principal para el diseño, implementación y seguimiento del sistema de gestión de calidad del proyecto. Se debe tener en cuenta el compromiso con los requisitos de la norma, la aplicación de los principios de gestión de calidad definidos en ISO 9001:2015 y el aseguramiento de la trazabilidad entre los requisitos de la norma y los procedimientos internos del Plan de Calidad.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Se presenta problemas con el suministro del material de cantera, esto debido a que por las fechas de festividades de fin de año, estas solo trabajaranhasta el proximo 20 de diciembre y retoman actividades el proximo año despues del 13 de enero del 2026

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la semana del 15 de diciembre al 21 de diciembre Se evidencia un avance físico ejecutado del 8,32% con respecto a un avance programado de 98,13% por lo que presenta un atraso del 89,81%.
Según reprogramacion de obra para la presente semana se debio haber culminado con la ejecucion de obra en las provincias de Sumapaz y Alto Magdalena y tequendama

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cuenta con maquinaria y personal en el tramo de Cabrera.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la semana 38 el contratista presenta un acumulado financiero programado de $31.644,923,379 vs un acumulado ejecutado de $2.697.471.212 por lo que se presenta un atraso de $28.947,452,167

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Para el tramo de prueba ejecutado en el Municipio de Pandi se evidencio que el contratista esta dando cumplimiento a los factores de calidad establecidos en las especificaciones INVIAS.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

En la semana del presente informe no se realizan actividades de obra , por tanto no hay observaciones , las actividades a ejecutar son administrativas referentes a los informes pendientes a radicar.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
Programa de Inspecciones.
Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Reprogramacion de obra	Contratista	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

1. NP1:TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4- 900 mm) 36".
2. Cemento Portland ASTM C156 TIPO 1 - KG.
3. Cemento Portland ASTM C156 TIPO 1 DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO 4,5%
4.Capa estabilizada con producto químico no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA







DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro