ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	FECHA	lunes, 29 de diciembre de 2025	SEMANA No.	39	DEL	22-dic-25	AL	28-dic-25

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
CONTRATO No.:	218 de 2025	CONTRATO No.:	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	PLAZO INICIAL:	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	CONTRATISTA:	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	PLAZO ACTUALIZADO:	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	229 días	PLAZO TRANSCURRIDO:	229 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	VALOR INICIAL :	$ 32.246.753.687
VALOR ADICION:	$ -	VALOR ADICION:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	VALOR ACTUALIZADO:	$ 32.246.753.687
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	VALOR POR PAGAR:	$ 32.246.753.687
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	VALOR ANTICIPO:	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	SUPERVISOR:	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 22 de diciembre al 28 de diciembre, el contratista realiza actividades de obra en la provincia de Sumapaz en el Municipio de Cabrera.
* Se realiza estabilizacion a capa de suelo con productos no tradicionales trano de cabrera entre las abscisas K12+600 al K12+680.
*El contratista suspende actividades de obra por festividades de navidad y fin de año.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	02/04/2025	22-jun-25	-81,00	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31/12/2025	191,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31/12/2025	191,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 274 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	98,13%	8,32%	-89,81%
Durante el periodo	0,88%	0,74%	-0,14%
Acumulado Actual	99,01%	9,06%	-89,95%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	271,00	3,00	-246,46

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 31.644.923.379	$ 2.697.471.212	8,52%
Durante el periodo	$ 283.104.024	$ 239.445.566	84,58%
Acumulado Actual	$ 31.928.027.403	$ 2.936.916.779	9,20%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	28.991.110.624

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	#¡REF!	#¡REF!	0%
Durante el periodo	$ 284.287.955	$ -	0%
Acumulado Actual	#¡REF!	#¡REF!	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

#¡REF!

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 22 al 28 de diciembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades desde el componente ambiental:

-El Contratista presenta el informe del mes de octubre de 2025 de acuerdo a las observaciones indicadas por Interventoría en mesa de trabajo. Se realiza una nueva revisión en mesa de trabajo y se verifica que el Contratista atendió dichas observaciones. Siendo así, se cuenta con un informe base para los posteriores informes.
-Se realiza mesa de trabajo entre la Interventoría y el Contratista el 26 de diciembre de 2025 a partir de las 9:00 am con el propósito de verificar el informe del mes de noviembre de 2025 del Contratista, donde se realiza el acta con los pendientes formulados por Interventoría de acuerdo a la revisión y queda pendiente de entrega en su segunda versión.
-Se ajusta el informe ambiental del mes de septiembre de 2025 según la solicitud de la Entidad para el informe de Interventoría.
-Se da inicio a la realización del informe ambiental del mes de diciembre de 2025 de acuerdo a las actividades realizadas en el periodo por parte de la Interventoría.
-Se presenta el informe semanal

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el periodo comprendido entre el 22 al 28 de diciembre de 2025, las profesionales sociales de la interventoría solicitaron de manera atenta al equipo social del contratista prestar especial atención al municipio de Viotá, teniendo en cuenta la información suministrada por la Alcaldía Municipal respecto a su condición de Centro Regional de Atención a las Víctimas (CRAV). En este sentido, se recomendó prever una estrategia de comunicación dirigida a la comunidad que se verá impactada por la modificación de la meta física del proyecto, considerando que en el área de influencia existe presencia de población vulnerable, personas desplazadas y reinsertadas. Asimismo, se solicitó tener en cuenta a esta última población en los porcentajes de contratación.
Por otro lado, el equipo social de la interventoría atendió las observaciones realizadas al informe mensual de septiembre de 2025.
Mediante oficio CVG – ICCU –OF-0291-2025 la profesional social del contratista informó a la interventoría que: “el contrato que lo vincula con la empresa se suspenderá temporalmente en virtud de lo dispuesto en el Artículo 51 del código sustantivo del trabajo, como consecuencia de la suspensión de actividades del contrato de obra que nos ocupa y ante la imposibilidad de ejecutar actividades durante el periodo del 24 de diciembre al 15 de enero del 2026; fecha en la cual se reactivará nuevamente su contrato”.
Posteriormente el 26 de diciembre de 2025, la dirección de la interventoría notificó que a partir de la fecha el contrato entraría en suspensión y se retomarían actividades el 13 de enero de 2026, también solicitó dejar la información de los componentes actualizada y remitir el informe mensual del diciembre.
Teniendo en cuenta lo anterior las profesionales sociales de la interventoría se permiten informar el estado en el que se encuentra el componente social:
- **Informes sociales mensuales del contratista de obra:** A la fecha se encuentran revisados y aprobados hasta el mes de octubre de 2025, pendientes a la fecha de corte de este reporte los informes de noviembre y diciembre.
-**Actas de vecindad tramo de prueba Pandi:** Se está a la espera la entrega de las actas de vecindad realizadas para su respectiva revisión y firma por parte de la interventoría.
- **Atención de observaciones metodología actas de vecindad:** Se esta a la espera de la atención y/o subsanación de observaciones realizadas por el área técnica y social de la interventoría.
-Socialización de la meta física y tramos definitivos: Se requiere de manera urgente definir y consolidar las metas físicas y los tramos definitivos de intervención en cada una de las provincias, con el fin de informar de manera clara y efectiva y mitigar el impacto negativo generado por los constantes cambios en la información previamente socializada durante la ejecución del contrato.
Esta situación puede ocasionar afectaciones tanto en la comunidad como en las administraciones municipales, así como repercutir negativamente en la imagen de la entidad contratante, del contratista y de la interventoría.

Por último, el componente social de la interventoría solicita de manera atenta y respetuosa al contratista de obra y a su área técnica tener en cuenta, dentro de la programación para el reinicio de actividades, la articulación del componente social, con el fin de ejecutar de manera oportuna las actividades sociales requeridas y garantizar los tiempos necesarios para su adecuada implementación. Entre dichas actividades se incluyen, la socialización de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT), la vinculación de mano de obra no calificada para su

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana se desarrollaron actividades de seguimiento y control al proyecto, en los informes tanto de obra como de interventoria estan radicados hasta el mes de septiembre y estan en revision y ajustes octubre para ser radicados y de contratista esta en revision el informe de noviembre. No se realizaron actividades de obra.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

se realiza revisión al PLAN DE CALIDAD por parte de interventoría donde se recomienda los siguiente:
* Con el fin de garantizar la mejora continua de los procesos, se sugiere que dentro del alcance del sistema de gestión de calidad del plan se haga referencia explícita a la Norma ISO 9001:2015 como marco normativo principal para el diseño, implementación y seguimiento del sistema de gestión de calidad del proyecto. Se debe tener en cuenta el compromiso con los requisitos de la norma, la aplicación de los principios de gestión de calidad definidos en ISO 9001:2015 y el aseguramiento de la trazabilidad entre los requisitos de la norma y los procedimientos internos del Plan de Calidad.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se realizo prorroga en tiempo al contrato de obra, a la fecha el contratista no ha realizado la entrega de la reprogramacion de obra.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cuenta con maquinaria y personal en el tramo de Cabrera.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

No se ha realizado la entrega por parte del contratista del flujo de caja semanal actualizado según prorroga en tiempo para la ejecucion del contrato de obra.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El contratista no ha realizado entrega de los resultados correspondientes a los ensayos de deflectometria y densidades correspondientes a los tramos intervenidos en los Municipio de Cabrera y Pandi.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

En la semana del presente informe no se realizan actividades de obra , por tanto no hay observaciones , las actividades a ejecutar son administrativas referentes a los informes pendientes a radicar.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
Programa de Inspecciones.
Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Reprogramacion de obra	Contratista	Inmediato
Entrega de flujo de caja semanal.	Contratista	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se realizo aprobacion de los siguientes Items no previstos en el tramo de cabrera:
* NP1 CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)
(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%).
*NP3 TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36"
*NP4 CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO.
* NP5 MATERIAL DE AFIRMADO (NO INCLUYE CARROTANQUE NI TRANSPORTE)

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA















DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro