INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL – PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 Y EL 30 DE MAYO DE 2025.

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA (ICCU)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 221 DE 2025

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025

BOGOTÁ D.C., 25 DE JUNIO 2025

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INFORME DE LA SUPERVISIÓN SOBRE ESTADO DEL CONTRATO** **No. 221-2025**	

Contrato de Obra No.	**141**	**Contratista:** CONSORCIO CAMINOS ICCU 224
Contrato de Interventoría No.	**221**	**Interventoría:** CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI

Objeto Contrato de Obra: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Objeto Contrato de Interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

No.	CONTENIDO	PAGINA
1	Balance Presupuestal del Contrato	3
2	Balance de Ejecución	3
3	Alerta o Riesgos Documentados	4
4	Actividades o gestiones emprendidas	4
5	Lista de Chequeo de Documentación Contractual	6
6	Recomendaciones	6
7	Actividades pendientes	6

Firma:



Nombre: Ing. Laura Daniela Alvarado N.

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y GESTORA DEL CONTRATO DE OBRA

1. Balance Presupuestal del Contrato

Se presenta el resumen financiero del contrato indicando el valor inicial, adiciones (si las hubo), modificaciones presupuestales, valor ejecutado a la fecha y saldo restante:

- **Valor Inicial del Contrato de Obra:** $ 28.220.954.599,00
- **Valor Inicial del Contrato de Interventoría:** $ 3.865.474.620
- **Valor Anticipo Obra:** Correspondiente al 30%, es decir, $ 8.466.286.380
- **Valor Anticipo Interventoría:** Correspondiente al 20%, es decir, $773.094.924
- **Valor Pagado a la Fecha:** A la fecha del informe, no se ha realizado ningún desembolso por concepto de anticipo al contratista de obra ni a la interventoría.
- **Valor total ejecutado Obra**: 25,68 %
- **Valor total ejecutado Interventoría:** 4,78 %

A la fecha Interventoría y Contratista de obra están a la espera del desembolso respectivo al valor del anticipo por parte de la entidad, para proceder con el cobro correspondiente a la etapa de caracterización.

2. Balance de Ejecución

Durante las semanas evaluadas en mayo (semanal 5 y 6), se ha evidenciado un avance significativo en el desarrollo del proyecto. Según los indicadores contractuales (algunos expresado en porcentaje):

INDICADOR	VALOR
Avance Físico Programado a la fecha	25,68%
Avance Físico Real ejecutado	20.92%
Avance General	4,78%
Días Transcurridos	50
Días Restantes	211
Duración Total	261

Observaciones:

- Se realiza el estudio de diferentes apiques para 3 tramos, el levantamiento topográfico y de localización de 6 tramos para un total de avance de 9 tramos de los 12 contratados. Se continuará con la ejecución parcial de actividades críticas como apiques, ensayos de laboratorio y diseños de estabilización, se deben definir según recursos.

Gestión adelantada por parte de la Supervisión:

Se recibe la designación de la supervisión del contrato de interventoría ICCU-221-2025 y la designación como gestora del contrato de obra 141-2025 el 14 de mayo de 2025.

El 16 de mayo de 2025 se realiza el comité virtual No.5 donde se revisa avance de obras y se realiza la respectiva presenta al equipo de lote 4 de la nueva supervisora, haciendo empalme con lo gestionado por la supervisora ingeniera Maria del Pilar Suarez y apoyo del Ingeniero Wilson Garzón.

Se determinó la continuidad de control mediante comités quincenales.

El 26 de mayo de 2025 se realiza el comité virtual No.6 donde se revisó el tema de la participación de los profesionales, así como fechas y lugares de las socializaciones programadas para el lote 4 de caminos vecinales. Se confirmó la participación de la ingeniera Laura Daniela Alvarado a la socialización a la provincia de Gualiva el día 28 de mayo de 2025, las socializaciones programadas para el 04 de junio de 2025 – provincia de Magdalena Centro y la socialización para el 017 de junio de 2025 – provincia de Bajo Magdalena, quedarán a disposición del profesional designado para la supervisión del lote 4 en el periodo comprendido entre el 31 de mayo de 2025 y el 24 de junio de 2025, periodo de vacaciones de la funcionaria.

En el comité de seguimiento quincenal No.6 se solicitó se solicitó al contratista un informe actualizado de ejecución. Además, se les reiteró la importancia de dar cumplimiento a los tiempos contractuales teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la Fase I – Inventario vial y topografía, y Fase II – Estudio de suelos y Laboratorios del contrato, finaliza el 09 de Julio de 2025.

3. Alertas o Riesgos Documentados

- No se avanza en actividades técnicas clave (a la fecha no se entrega resultados de apiques, laboratorio, o diseño).

4. Actividades o Gestiones Emprendidas

Técnicas y de campo

- **Semana 5 (16 mayo – 22 mayo):**
  - Se continua con las actividades de reconocimiento de los segmentos de vía a

intervenir, topografía, geolocalización, registro fotográfico y procesamiento de la información recolectada, a fin de ubicar los apiques e iniciar con la exploración de campo y recolección de las muestras que se enviarán a laboratorio. Estos tramos son:

Tramo 3 Albán tramo Chimbe - Bagazal - (Bajo Magdalena) Tramo 10 San Juan de Río Seco Olivo alto - San Isidro - La Libertad (Magdalena Centro)2- Se realiza reconocimiento con dron de los primeros 5 KM de la vía Terreros, Tierra Negra y Tati 3- Se inicia ejecución de apiques el Pulí y Puerto Salgar4- Entrega de topografía digitalizada de los tramos 2-Pto Salgar, 7-Beltrán, 8-Bituima, 9-Pulí y 12-Vianí para revisión por parte de la Interventoría Inventario físico en Naranjal-Galápagos (Yacopí), subtramo priorizado 3: se identificaron 29 alcantarillas, 7 box culverts, 11 sitios críticos, entre otros.

- Visitas técnicas a Chocontá, Sesquilé y Ubaté.
- Acompañamiento a socialización en Sesquilé.

- **Semana 6 (23 mayo – 29 mayo):**
  - El contratista adelantará trabajos de campo en el sector San Juan de Río Seco, igualmente continua con trabajos de procesamiento de la información y elaboración de planos topográficos
  - Continuará con el traslado de las muestras al laboratorio para ensayos de clasificación de Puerto Salgar.
  - Se tiene proyectado finalizar con las actividades de campo el próximo martes y con ello quedará en ejecución sólo los ensayos de laboratorio.
  - Recorridos técnicos en Villagómez, Topaipí y Yacopí (tramo 3).
  - Inventario vial en Topaipí: 22,47 km cubiertos, 129 alcantarillas, 29 sitios especiales, 2 puentes, entre otros.

Social:

- El contratista continúa con la atención a la comunidad los días lunes de 8:00am a 5:00pm en la vereda del Trigo, igualmente se encuentran ubicados dos buzones de
- sugerencias en Reventones y Corralejas con el fin de que la comunidad presente sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Durante la semana no se recibieron nuevas PQRS.

Administrativo y SST:

Se realizan actividades en obra, con la gestión SST en: señalización de los frentes de trabajo, entrega y reposición de elementos de protección personal y capacitación e inducción a los trabajadores.

- Durante la semana se reportan 0 ingresos y 0 retiros de personal por parte del

contratista.

- Por parte de la interventoría no se presentaron novedades de ingreso, ni retiros de personal.
- Se reporta por parte del contratista 0 ingresos y 0 retiros de maquinaria del proyecto.
- Se realizan pre operacionales a la maquinaria y equipo, e inspecciones SST de rutina
- Durante la semana no se reportan novedades de ausentismo laboral por parte del contratista, y 0 casos de accidentes e incidentes.
- Por parte de la interventoría no se presentan novedades de ausentismo, ni casos de accidente laboral.

5. Lista de Chequeo de Documentación Contractual

- Actas de localización y socialización: validadas parcialmente con autoridades.
- Plan de Trabajo y Cronograma: entregados, y en proceso de trámite y actualización según plan de contingencia entregado por el contratista.
- Propuesta técnica de apiques: es necesario realizar los lineamientos técnicos pendientes.
- PAGA: entregado con ajustes por nueva contratación según exigió el proyecto.
- Informe mensual social abril: entregado, en trámite mensual 3 junio.
- Plan de contingencia y plan de acción: en trámite por parte del contratista.
- Informe mensual mayo: entregado
- Cronograma actualizado: pendiente actualizar según plan de contingencia.
- Pólizas iniciales: Entregadas con fecha de inicio del contrato a la fecha aprobadas por ICCU.

6. Recomendaciones

- Ajustar e implementar el cronograma técnico y social, priorizando actividades atrasadas como inventarios, apiques y ensayos de laboratorio.
- Presentar novedades de los tramos con sus diferentes propuestas técnicas dadas desde los especialistas competentes. Según sea el caso en cada tramo.

7. Actividades pendientes:

- Respuesta a oficio ICCU-E-2025-0006303. Aclaración tramos a intervenir Lote 4. Importante: el alcance de 15,5 km para la vía priorizada "Mata de Platano – La Azahuncha" y se viene realizando ejecución en el tramo "Tierreros-Tierra Negra-

Tati-Escuela Capote, Valiente, Taticito, Cáceres" cuya longitud es de 27km.

- Apoyo de parte de la subdirección de caminos a las socializaciones programadas:
    - Magdalena Centro – San Juan de Rioseco (04/06/2025)
    - Bajo Magdalena – Puerto Salgar (07/06/2025)

- Aclaración sobre la longitud del tramo, puesto que en el alcance se contempla 1,8 km y la Alcaldía Municipal sostiene que es más de esa longitud; adicionalmente no se ha definido el inicio y fin del tramo 11 - Guayabal de Síquima.