INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
2310 DE 2025 No. 2, MUNICIPIO DE PURÍSIMA- DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO PURISIMA DEL DEPARTAMENTO CORDOBA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CARRERA 13N 11A BARRIO PORTAL DE ADRIANA		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE PURÍSIMA– DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 2.450,000.000.00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 2.450,000.000.00
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/10/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	OMAR DARÍO BABILONIA PALOMINO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	10/11/2025	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No.	DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	10/11/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 07/11/2025		
	FECHA: 06/11/2025		
	FECHA: 31/01/2027		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 149,827.981.00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 84,123.457.00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA	$ 1.846,883.748.00		
VALOR INTERVENTORÍA	$ 369,164.814.00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO		NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 0,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 0,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CUP-003-016	Cumplimiento	$ 7.424.458,79	06/11/2025	31/01/2027
	Calidad de servicio	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	31/07/2026		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	LA PREVISORA S.A.		
PÓLIZA No.	3021545		
FECHA DE LA PÓLIZA	07/11/2025		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		

VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	
PÓLIZA No.	
FECHA DE LA PÓLIZA	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
INFORME FINANCIERO		
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		
OTROS		

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	
% EJECUTADO DE OBRA	

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO.

- **SE REALIZÓ LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA PAZ A LO BIEN TIPO 1**
- **SE REALIZÓ EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA PAZ A LO BIEN TIPO 1**

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

- **SE REALIZÓ LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA PAZ A LO BIEN TIPO 1, SE ANEXÓ LISTADO DE ASISTENCIA E LA REALIZACI+ON DE ESTA ACTIVIDAD.**
- **SE RALIZÓ EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA PAZ A LO BIEN TIPO 1, SE ANEXA EL CRONOGRAMA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA DEL 16 DE ENERO DE 2026, CUMPLIENDO CON EL CRONOGRAMA DE EXPEDICIÓN Y PUBLICACIÓN DEL ACTO ADMINISTTATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2026..**

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

11/12/2025	15/01/2026	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

OMAR DARÍO BABILONIA PALOMINO
Supervisor Convenio No. 2310 DE 2025



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA PAZ A LO BIEN TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

.



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA PAZ A LO BIEN TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ALCALDÍA DE PURÍSIMA NIT: 800079162-7	ALCALDIA MUNICIPAL DE PURISIMA Sistema De Gestión Integrad FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESO GESTIÒN HUMANA		
	Código: GH-P01.F02	Versión: 01	Fecha: 27-07-2021

	TEMA/EVENTO: Socialización; Estudios, diseños y construcción del Proyecto: C.C.C. "Paz a lo bien" tipo 3 Municipio de Purísima		FECHA: 15/12/2025
FACILITADOR: Secretaría de planeación		LUGAR: Plaza Portal de Adriana	HORA:

ASISTENTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TELEFONO	CORREO	FIRMA
1	ENCUESTADOR ESPECIALIZADO	26007537			
2	Gladys Bustidas Contreras	64570735	3046629707	gladysmbustidas@gmail.com	
3	Diana Cusiriche Conde	1003263314	3002775862	dicaio_2006@hotmail.com	
4	Simón López C.	1063163318	3012330688	rigonza@gmail.com	
5	María yepes Ayla	26008390	3042388801		María Yepes
6	Norayda Cardenas yepes	1007405762	3205316944	norayda5762@gmail.com	Norayda Cardenas C
7	Vilma Avila Reyes	26006-681	3024179224		
8	Eufemia yepes	26 006 794	3202576852		Eufemia yepes m
9	Mario Gonzalez O	2803457	3116635095		
10	Mateo Daniel	1568219			
11	Edinson Yorlo Y.	15'681.869	3245324912		
12	Luis A. Hoyos B.	15683226	3226732441		
13	Liz Daviana Mogollón V.	3212422911	3006242265		Daviana Vega
14	Antonio Rivas	15.681566	3168096454		Antonio Rivas
15	Emi Poer	75687589	3022107824		
16	Pedro José Ortiz Rubio	15.683229	3132330121		Pedro Ortiz Rubio

con la firma del presente formato usted autoriza a la administración municipal, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". en cumplimiento del artículo 7 del decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la ley 1581 de 2012 en la expidió el régimen general de la protección de datos personales

ALCALDÍA DE PURÍSIMA NIT: 800079162-7	ALCALDIA MUNICIPAL DE PURÍSIMA Sistema De Gestión Integral		
	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA		
	PROCESO GESTIÒN HUMANA		
	Código: GH-P01.F02	Versión: 01	Fecha: 27-07-2021

	TEMA/EVENTO: Socialización: Estudios, diseños y construcción del proyecto CCC "paz a lo sen" tipo 1		FECHA: 15/12/2025
FACILITADOR: Secretaría de planeación		LUGAR: Plaza Portal de Adriana	HORA:

ASISTENTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TELEFONO	CORREO	FIRMA
1	Marco Tulio Gonzalez	1067402871	3004768891		
2	Roberto Javier Garces Bablonia	1067403003	3145961752	bestblue_rjg6@hotmail.com	
3	Rafael Wso Betton	1.003011757	3233685628	Rafael wso	
4	Miguel Martines B	1067400349	3245806[illegible]	angelballesteros@1og[illegible]	
5	Alvaro Alvarez	15681948			
6	Yohana Lopez Peinado	1067402417	3005715480		Yohana Lopez.
7	Juan Luis Barboza	13683007			Juan Luis barboza
8	Harleth Espitia	26 008 521	3242134099		Harleth Espitia.
9	Victor				
10	Juan Jose Castro	1067405622	3154742448		Juan Jose Castro
11	MARYORIS VICARIEGO B	22668003	3135439372	villadiegomaryoriss@gmail.com	MARYORIS VICARIEGO B.
12	Neidis Rivera Avila	1067404478	3146[illegible]8174		Neidis Rivera Avila
13	Bibiana Arroza Quiñonez	1146434281	3245212243		Bibiana Arroza Q.
14	Meley Cuno				Meley Cuno
15					
16					

con la firma del presente formato usted autoriza a la administración municipal, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". en cumplimiento del artículo 7 del decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la ley 1581 de 2012 en la expidió el régimen general de la protección de datos personales