CONTRATO DE OBRA No. 2194 DE 2025.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2445 DE 2025.

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES."

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO ADECUACIONES 2025.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: PAO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS.

27, AGOSTO 2025

TRABAJO ADMINSTRATIVO.

[redacted]

POS. INT.

JUEVES, 28 AGOSTO 2025

TRABAJO ADMINISTRATIVO.

[redacted].

POS. INT.

VIERNES, 29 AGOSTO 2025.

TRABAJO ADMINISTRATIVO.

[redacted]

POS. INT

SABADO, 30 AGOSTO 2025.

TRABAJO ADMINISTRATIVO.

[redacted].

POS. INT.

LUNES, 1 SEPTIEMBRE 2025.

TRABAJO ADMINISTRATIVO.

[redacted].

POS. INT.

MARTES, 2 SEPTIEMBRE 2025.

TRABAJO ADMINISTRATIVO

MARIANA B.
RES INT

MIERCOLES, 3 SEPTIEMBRE 2025.

TRABAJO ADMINISTRATIVO.

MARIANA B.
RES INT

JUEVES, 4 SEPTIEMBRE 2025.

TRABAJO ADMINISTRATIVO.

MARIANA B.
RES. INT.

VIERNES, 5 SEPTIEMBRE 2025

TRABAJO ADMINISTRATIVO

MARIANA B.
RES INT.

SABADO, 6 SEPTIEMBRE 2025.

TRABAJO ADMINISTRATIVO

MARIANA B.
RES. INT.

LUNES, 8 SEPTIEMBRE 2025.

LABORES ADMINISTRATIVAS.

VISITA OBRA

RES INT.

MARTES, 9 SEPTIEMBRE 2025

SE REALIZA VISITA A LA OBRA, CONTRATISTA DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION. PARA CONOCER EL LUGAR Y CONCLUIR LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.

VISITA OBRA.

RES INT.

MIERCOLES, 10 SEPTIEMBRE 2025.

SE REALIZA VISITA A LA OBRA, CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA, SUPERVISION Y EL REGISTRADOR.
SE SOCIALIZA EL ALCANCE DEL CONTRATO, SE REALIZA EL ACTA RESPECTIVA A LA VISITA INICIAL CON LAS OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES DEL CONTRATO. SE ORGANIZA PREVENTILAR LA EDIFICACION Y SE ACLARA AL CONTRATISTA QUE NO SE DARA VIA A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA HASTA NO TENER EL MATERIAL EN CAMPO Y SE CUENTE CON APROBACION POR PARTE DE INTERVENTORIA. QUIEN SE DEBE RESPETAR EL LINEAMIENTO Y CONDUCTO REGULAR DEL CONTRATO.


VISITA OBRA

RES INT.

MIERCOLES, 11 DE SEPTIEMBRE 2025.

SE INICIA LA REALIZACION DE BALANCE DE CANTIDADES.


[redacted]
RES. INT.



JUEVES, 12 DE SEPTIEMBRE 2025.

SE CONTINUA CON BALANCE DE CANTIDADES.


[redacted]
RES INT.



VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE 2025.

SE FINALIZA BALANCE DE CANTIDADES ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA.


[redacted].
RES INT.



SABADO, 14 DE SEPTIEMBRE 2025.

TRABAJO ADMINISTRATIVO.


[redacted]
RES INT.



LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE 2025.

TRABAJO ADMINISTRATIVO

[redacted].
RES INT.



MARTES, 17 SEPTIEMBRE 2025.

TRABAJO ADMINISTRATIVO.

YMEGA-VRAB-

RES INT.

MIERCOLES, 18 SEPTIEMBRE 2025.

SE HICHA REALIZACION DE ACTAS DE VECINDAD Q SE FIRMAN ENTRE LAS PARTES.

YMEGA-VRAB.

RES INT.

JUEVES, 19 SEPTIEMBRE 2025.

SE CONTINUA CON REALIZACION DE ACTAS DE VECINDAD.

YMEGA-VRAB.

RES INT.

VIERES, 20 SEPTIEMBRE 2025.

TRABAJO ADMINISTRATIVO.

YMEGA-VRAB-

RES. INT.

SABADO, 21 SEPTIEMBRE 2025.

TRABAJO ADMINISTRATIVO


YMEGA-VRAB

RES INT.

LUNES, 23 SEPTIEMBRE 2025

TRABAJO ADMINISTRATIVO


[redacted]
RES INT.



MARTES, 24 SEPTIEMBRE 2025

TRABAJO ADMINISTRATIVO


[redacted]
RES INT.



MIERCOLES, 25 SEPTIEMBRE 2025

TRABAJO ADMINISTRATIVO


[redacted]
RES INT.



JUEVES 26 SEPTIEMBRE 2025

TRABAJO ADMINISTRATIVO


[redacted]
RES INT.



VIERNES, 27 SEPTIEMBRE 2025

TRABAJO ADMINISTRATIVO

[redacted]
RES INT.



SABADO, 28 SEPTIEMBRE 2025.

TRABAJO ADMINISTRATIVO.

XIMENA ARAB
RES INT.

LUNES 29 SEPTIEMBRE 2025.

FIRMAS DE ACTAS DE VECINDAD EXTERNAS (3) UND. ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA. PARA UN TOTAL DE (2) UND CADA QUE UNO DE SUS PROPIETARIOS SE ENCONTRABA FUERA DE LA CIUDAD.

XIMENA ARAB
RES. INT.

MARTES, 30 SEPTIEMBRE 2025

SE FINALIZA EN HORAS DE LA MAÑANA LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE VECINDAD EXTERNAS A LA EDIFICACION, PARA UN TOTAL DE 3 UND. EL CONTRATISTA CONTINUA CON TRABAJO ADMINISTRATIVO.

XIMENA ARAB.
RES. INT.

MIERCOLES, 01 (SEPTIEMBRE 2025) OCTUBRE 2025.

EL CONTRATISTA CONTINUA CON LABORES ADMINISTRATIVAS

XIMENA ARAB
RES. INT.

DENTRO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, EL CONTRATISTA AVANZA EN TRAMITES DE PERMISOS REQUERIDOS EN OBRA.

EL CONTRATISTA AVANZA EN FABRICACION DE LOS PANELES HOOK PARA LA FACHADA FLOTANTE.
EL CONTRATISTA AVANZA EN FABRICACION DE LOS ELEMENTOS DE FIJACION RESPECTIVOS A LA FACHADA FLOTANTE EN PANELES HOOK.
OBSERVACION: SE CORRIGE MES DE LA FECHA DE HOY.

INGENIARES
RES. INTERVENTORIA

JUEVES, 2 DE OCTUBRE 2025

EN HORAS DE LA MAÑANA SE REALIZA UNA REUNION ENTRE EL REGISTRADOR DE LA ORIP SEDE PASTO Y LA RESIDENTE DE INTERVENTORIA, DONDE SE LE MUESTRA EL INFORME REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PLANTEAMIENTO DE LA IMPORTANCIA Y DISEÑO DE LA FACHADA FLOTANTE QUE SE VA A INSTALAR.
SE CONTINUA EL TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS PERMISOS PARA LA INSTALACION DE LA FACHADA FLOTANTE.
EN HORAS DE LA TARDE SE REALIZA UNA VISITA ENTRE RESIDENTE DE OBRA Y DE INTERVENTORIA AL TALLER DE FABRICACION DE LOS PANELES MICROPERFORADOS METALICOS PARA LA CONFORMACION DE LA FACHADA FLOTANTE DONDE SE VERIFICA EL ADECUADO CALIBRE -18 Y MATERIAL

INGENIARES
RES INTERVENTORIA

VIERNES, 3 DE OCTUBRE 2025.

EN HORAS DE LA MAÑANA SE REALIZA UNA REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA ORIP - PASTO ENTRE EL CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA Y EL REGISTRADOR DE DICHA OFICINA DONDE SE SOCIALIZA EL TEMA DEL PERMISO (PEMP) ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL, ESTE OFICIO DEBE RADICARSE A MAS TARDAR EL DIA LUNES

EN HORAS DE LA TARDE SE REALIZA UNA REUNION ENTRE INTERVENTORIA Y EL SUBCONTRATISTA ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CUBIERTA E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC, DONDE SE DEFINE QUE ESTA TEJA DEBE ESTAR FIJADA CORRECTAMENTE CON SUS TORNILLOS AUTOPERFORANTES CON LUCES NO MAYORES A 1M. TAMBIEN SE LE INFORMA QUE EL PLAZO DE ENTREGA DE ESTAS ACTIVIDADES NO SUPERARA EL PACTADO EN HORAS DE LA MAÑANA CON EL REGISTRADOR DE LA OBRA, EL CUAL FUE:

- DESDE EL LUNES 6 DE OCTUBRE 2025 A PARTIR DE LAS 2:00PM HASTA EL MIERCOLES 8 DE OCTUBRE.
- VIERNES 10 Y JUEVES 9 DE OCTUBRE TODO EL DIA INCLUYENDO ESE FIN DE SEMANA Y LUNES 13 DE OCTUBRE DIA FESTIVO.
- MARTES 14 DE OCTUBRE DESDE LAS 2:00 PM HASTA EL VIERNES 17 DE OCTUBRE.

A PARTIR DEL DIA 20 DE OCTUBRE (20) LUNES, LOS FUNCIONARIOS Y USUARIOS REGRESARAN A LA EDIFICACION EN HORARIO NORMAL.

~~MECANAREAS~~
RES INTERVENTORIA.

SABADO, 4 DE OCTUBRE 2025.

EL CONTRATISTA DE OBRA CONTINUA CON LABORES ADMINISTRATIVAS.

~~MECANAREAS~~
RES. INTERVENTORIA.

LUNES 6 DE OCTUBRE 2025.

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA.
DIRECTOR
APOYO A LA RESIDENCIA.

PERSONAL DE INTERVENTORIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

PERSONAL OPERATIVO
OFICIAL (3)
AYUDANTE (1)

CLIMA: MAÑANA: LLUVIA
TARDE: SOLEADO

ACTIVIDADES:
SE RADICA ANTE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL EL PEMP PARA LA FACHADA FLOTANTE PROPUESTA A INSTALAR.
EN HORAS DE LA TARDE SE INICIA EL TRASLADO DE LAS CAJAS DE ARCHIVO QUE ESTABAN UBICADAS EN EL TERCER PISO DE LAS INSTALACIONES PARA LA SALA DE JUNTAS (2DO PISO), ESTAS CAJAS FUERON DEBIDAMENTE MARCADAS. SE RECIBE LA SUGERENCIA POR PARTE DE LA ENTIDAD DE NO PONER MUCHO PESO SOBRE EL AREA DESEJADA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ACOPIAR LAS TEJAS DESMONTADAS Y LAS NUEVAS. SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DE INTERVENTORIA EXTERNA IMPLEMENTAR EL PMT PRESENTADO PARA REALIZAR EL INGRESO DE LA TEJA NUEVA SI SE VA A REALIZAR DE MANERA EXTERNA.

YINEIDA ARIAS
RES INTERVENTORIA.

MARTES, 7 DE OCTUBRE 2025.

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA:
DIRECTOR
INSPECTOR (APOYO A RESIDENTE DE OBRA).

PERSONAL INTERVENTORIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

ACTIVIDADES:
EL CONTRATISTA AVANZA EN FABRICACION DE PANELES METALICOS

MICROPERFORADOS PARA LA FACHADA FLOTANTE Y PINTURA DE LOS MISMOS.

SE REALIZA REUNION CON EL REGISTRADOR DE LA SEDE, DONDE SE DEFINE QUE LA TEJA DESMONTADA SERA DONADA POR PARTE DE ELLOS, TAMBIEN SE REUNEN LOS FUNCIONARIOS Y SE LES EXPLICA EL ALCANCE DEL PROYECTO Y LA POSIBLE SUSPENSION EL DIA JUEVES 9 DE OCTUBRE Y VIERNES 10 DE OCTUBRE, SE LES SOLICITA DEJAR RECOGIDAS SUS PERTENENCIAS

EN HORAS DE LA TARDE SE REVISAN CANTIDADES DE OBRA Y LA FORMA DE FIJACION DE LA FACHADA FLOTANTE PROXIMA A INSTALAR.

INGENIAREB

RES. INTERVENTORIA.

MIERCOLES, 8 DE OCTUBRE 2025

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA

DIRECTOR

APOYO A RESIDENTE.

PERSONAL INTERVENTORIA

ING RESIDENTE.

ACTIVIDADES:

EL CONTRATISTA CONTINUA CON FABRICACION DE PANELES MICROPERFORADOS PARA FACHADA FLOTANTE Y COMPRA DE MATERIALES. A LA ESPERA DE LA APROBACION DE LA SUSPENSION DE FUNCIONARIOS DE LA OFICINA.

INGENIAREB

RES INTERVENTORIA

JUEVES, 9 DE OCTUBRE 2025.

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA.
APOYO A RESIDENTE.

PERSONAL INTERVENTORIA

ING RESIDENTE.

PERSONAL OPERATIVO
OFICIAL (3)
AYUDANTE (1)

CLIMA: MAÑANA: PARCIALMENTE NUBLADO
TARDE: LLOVIZNA.

ACTIVIDADES.
EN HORAS DE LA MAÑANA SE RECIBE LA APROBACION DE LA SUSPENCION DE LABORES DE FUNCIONARIOS DE LA SEDE LOS DIAS 9 & 10 DE OCTUBRE.
SE RECIBE LA TEJA TERMOACUSTICA CINC EN OBRA. (40UND - 5,9m).
SE INICIA EL INGRESO DE LA TEJA POR MEDIO EXTERNO (1), SE SUSPENDE ACTIVIDAD POR LLUVIA.
SE SOLICITA AL CONTRATISTA MANTENER SEÑALIZACION EN ESPACIO PUBLICO PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES QUE OCUPEN ESPACIO PUBLICO.
EL REGISTRADOR SOLICITA TIEMPO HASTA EL DIA 10 DE OCTUBRE PARA DEFINIR SI LA FECHA FLOTANTE SERA COMPLETA O NO.

RES. INTERVENTORIA.

VIERNES, 10 DE OCTUBRE 2025

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA
APOYO A INTERVENTORIA (MAÑANA)

PERSONAL INTERVENTORIA.
ING RESIDENTE.

PERSONAL OPERATIVO
FRANCISCO JAVIER OROZCO (AYUDANTE)
JUAN DAVID GUERRERO (OFICIAL)
MARIO FERNANDO MARTINEZ (OFICIAL)
GERARDO ERNESTO MARTINEZ (OFICIAL)

CLIMA: MAÑANA: PARCIALMENTE NUBLADO
TARDE: LLUVIA FUERTE

ACTIVIDADES:
EN HORAS DE LA MAÑANA SE REALIZA EL INGRESO DE LA TEJA TERMOACUSTICA UPVC, POSTERIORMENTE SE INICIA EL DESMONTE DE LA TEJA EXISTENTE APROXIMADAMENTE 92,4 M^2.
SE INICIA LA INSTALACION DE LA TEJA TERMOACUSTICA UPVC VERIFICANDO QUE NO QUEDE AREA SIN TEJAS.
SE CONTINUA CON PROTECCION DE MOLDURAS EN OFICINAS SE AUTORIZAN 250 M^2 DE PINTURA EN INTERIOR VINILO.

NOVEDADES
RES INTERVENTORIA.

SABADO, 11 DE OCTUBRE 2025

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA:
APOYO A INTERVENTORIA (MAÑANA)
APOYO A RESIDENTE DE OBRA
PERSONAL DE INTERVENTORIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

PERSONAL OPERATIVO
FRANCISCO JAVIER ORDOÑEZ (CARGUANTE)
JOAN DAVID GUERRERO (OFICIAL)
MARIO FERNANDO MARTINEZ (OFICIAL)
GERARDO ERNESTO MARTINEZ (OFICIAL)

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDADES
SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE DESMONTE EXTERNO, CON SEÑALIZACIÓN EN ZONA PEATONAL DE TEJA EXISTENTE Y POSTERIORMENTE INSTALACION DE TEJA ASBESTO CEMENTO UPVC.
SE REALIZA OBSERVACION AL CONTRATISTA SOBRE LAS ONDULACIONES QUE SE EVIDENCIAN EN LAS NUEVAS TEJAS INSTALADAS, REITERANDO QUE PREVIAMENTE SE HABIA RECOMENDADO LA FIJACION DE LA MISMA EN CADA APOYO MAXIMO CADA 1M DE LOZ.
SE INICIA ACTIVIDAD DE PINTURA EN MUROS INTERNOS DE LA EDIFICACION.

~~INFORMARAB~~
RES. INTERVENTORIA.

DOMINGO, 12 DE OCTUBRE 2025

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA:
APOYO A RESIDENTE DE OBRA
PERSONAL DE INTERVENTORIA:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

PERSONAL OPERATIVO:
FRANCISCO JAVIER ORDOÑEZ (CARGUANTE)
JOAN DAVID GUERRERO (OFICIAL)
MARIO FERNANDO MARTINEZ (OFICIAL)
GERARDO ERNESTO MARTINEZ (OFICIAL)

CLIMA: LLUVIAS DISPERSAS

ACTIVIDADES:
SE FINALIZA ACTIVIDAD DE DESMONTE DE COBERTA EXISTENTE E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC SIN FIJACION DE LA MISMA. SE SIGUEN EVIDENCIANDO ONDULACIONES DE LA TEJA INSTALADA Y SE REITERA AL CONTRATISTA SU ADECUADA INSTALACION.
SE INICIA LA INSTALACION DE AMARRES Y TORNILLOS AUTOPERFORANTES EN TEJA TERMOACOSTICA UPVC.
SE CONTINUA ACTIVIDAD DE PINTURA EN MUROS INTERNOS COLOR BLANCO (VINILO) TIPO 1.

YINETH VARGAS
RES. INTERVENTORIA

LUNES, 13 DE OCTUBRE 2025.

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA
APOYO A RESIDENTE DE OBRA

PERSONAL DE INTERVENTORIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

PERSONAL OPERATIVO:
FRANCISCO JAVIER OSORIO (AYUDANTE)
JUAN DAVID GUERRERO (OFICIAL)
MARIO FERNANDO MARTINEZ (OFICIAL)
GERARDO ERNESTO MARTINEZ (OFICIAL)

CLIMA: MAÑANA: LLUVIA FUERTE.
TARDE: LLUVIAS DISPERSAS.

ACTIVIDADES:
SE CONTINUA CON INSTALACION DE AMARRAS Y TORNILLOS AUTOPERFORANTES, SE ALANZA APROXIMADAMENTE UN 50%, SE

SIGUEN SUSPENDIENDO ONDULACIONES EN LA TEJA TERMO ACUSTICA UPVC, SE REITERA AL CONTRATISTA QUE DESDE UN INICIO, PREVIAMENTE A LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD SE SOLICITO UN PLAN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y SE PUSO EN CONOCIMIENTO QUE ESTA TEJA NECESITABA FIJACION CON PERFIL O PLATINA Y TORNILLO AUTOPERFORANTE CADA 1M DE LUZ
SE FINALIZA LA PINTURA INTERNA EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO EN MUROS INTERNOS Y COLUMNAS DEL PRIMER PISO Y ESCALERAS, SE REITERA AL CONTRATISTA QUE LA CANTIDAD AUTORIZADA FUE 250m^2.

~~INCIDENCIAS~~
PRE-INTERVENTORIA.

MARTES, 14 DE OCTUBRE

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA. Jean Duncan
APOYO A RESIDENTE DE OBRA

PERSONAL DE INTERVENTORIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

CLIMA: SOLEADO.

ACTIVIDADES:
SE REVISA POR PARTE DE INTERVENTORIA LA ACTIVIDAD DE PINTURA, LA CUAL NO SE RECIBE HASTA NO SUBSANAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS.
SE ACUERDA CON EL RESIDENTE DE LA SEDE LAS 6 VENTANAS SELLADAS DEL SEGUNDO PISO A CAMBIAR PARA LA REVENTILACION.
FALTAN 4 GABINETES Y FLANCHES INSTALADOS EN LA CUBIERTA AL IGUAL QUE EL SELLANTE EN LOS TORNILLOS Y LAS AMARRAS SE ESPERA VERIFICAR LA FILTRACION DEL AGUA EN LA TEJA INSTALADA PARA APROBAR LA INSTALACION DE LA PERGOLA

A SU VER EL ESTABLECIMIENTO EN LAS ONDULACIONES EXISTENTES EN LAS TOMAS TERMOACUSTICAS PARA REALIZAR OBSERVACIONES RESPECTO A LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CERRADA.

XXXXXXX
RES. INTERVENTORIA.

MIERCOLES, 15 DE OCTUBRE 2025

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA
APOYO A RESIDENTE DE OBRA

PERSONAL DE INTERVENTORIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CLIMA: PARCIALMENTE NUBLADO.

ACTIVIDADES.
SE REALIZA REUNION ENTRE INTERVENTORIA, REGISTRADOR Y CURADOR, DONDE SE DEFINE QUE LA INSTALACION DE LA FACHADA NO REQUIERE LICENCIA POR PARTE DE CURADURIA YA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE PRIMEROS AUXILIOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS.
EL CONTRATISTA AVANZA EN BALANCE DE CANTIDADES Y AVANCE EJECUTADO DE ACTIVIDADES
INTERVENTORIA SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA SUSTANACION DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS PARA RECIBIR ACTIVIDADES EJECUTADAS

XXXXXXX
RES. INTERVENTORIA.

JUEVES, 16 DE OCTUBRE 2025.

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN OBRA, EL CONTRATISTA ALIANZA CON MEMORIA DE CANTIDADES DE LO EJECUTADO. INTERVENTORIA SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA SUSTANACION DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS Y DE LA FINALIZACION DE LA INSTALACION DE TORNILLOS AUTOPERFORANTES Y AMARRAS EN TEJA TERMOACUSTICA INSTALADA.

ANEXAMOS.

RES. INTERVENTORIA.

VIERNES, 17 DE OCTUBRE 2025.

SE EVIDENCIAN FILTRACIONES EN MUROS DEL SEGUNDO PISO PRODUCTO DE AGUAS LLUVIAS. NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE OBRA DURANTE EL DIA. EL CONTRATISTA REALIZA JUNTO CON INTERVENTORIA PRUEBA DE ESTANCAMIENTO EN ONDULACIONES SOBRE LA TEJA INSTALADA, EL RESULTADO ES FAVORABLE YA QUE NO SE EVIDENCIA ESTANCAMIENTO, SIN EMBARGO SE LE REITERA AL CONTRATISTA LA GARANTIA Y DURABILIDAD DEL PRODUCTO INSTALADO. SE APRUEBA POR PARTE DE INTERVENTORIA:

- INSTALACION DE CANAL Y BAJANTE EN PVC UBICADO EN EL MEZZANINE DEL 3 PISO. EL CUAL HABIA SIDO DESMONTADO PARA REALIZAR EL CAMBIO.
- SE APRUEBA LA PENETRACION EN AREA DE TEJA TRANSLUCIDA.
- SE APRUEBAN UNOS PANELES DE LA FACHADA HOOK ABATIBLES PARA MEJORAMIENTO DE LUZ NATURAL EN INTERIOR DE LA EDIFICACION, FALTA COTIZACION PARA DEFINIR CANTIDAD Y UBICACION DE LOS MISMOS.
- SE APRUEBAN TABOPES EN HORAS DESPUES DE LA SALIDA DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PARA FINALIZAR INSTALACIONES DE CABALLETES, FLANCHES Y AMARRAS EN TEJAS INSTALADAS.

ANEXAMOS

RES INTERVENTORIA.

SABADO, 18 DE OCTUBRE 2025.

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA
APOYO A RESIDENTE.

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORIA.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

PERSONAL OPERATIVO:
FRANCISCO JAVIER ORDOÑEZ (AYUDANTE)
JUAN DAVID GUEFFEFO (OFICIAL)
MARIO MARTINEZ (OFICIAL)
GERARDO MARTINEZ (OFICIAL)

CLIMA: PARCIALMENTE NUBLADO.

ACTIVIDADES:
SE REALIZA INSTALACION DE PLANCHES.
SE REALIZA LIMPIEZA EN CANAL.
SE INICIA INSTALACION DE PREGASA APROXIMADAMENTE 40 m^2.
SE FINALIZA FIJACION DE TEJAS CON SELLADO EN TORNILLERIA Y AMARRAS.

OBSERVACIONES
DES INTERVENTORIA.

LUNES 20 DE OCTUBRE 2025.

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA.
APOYO A RESIDENTE

PERSONAL DE INTERVENTORIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

PERSONAL OPERATIVO:
FRANCISCO JAVIER ORDONEZ. (AYUDANTE)
JUAN DAVID GUERRERO (OFICIAL)
MARIO MARTINEZ (OFICIAL)
GERARDO MARTINEZ (OFICIAL)

CLIMA: SECO.

ACTIVIDADES:
SE CONTINUA CON INSTALACION DE FRESCASA ($27 m^2$)
SE FINALIZA INSTALACION DE CABALLETES.
SE CONTINUA FABRICACION & PINTURA DE PANELES
PARA FACHADA HOOF.

MARTES, 21 DE OCTUBRE 2025

PERSONAL DE INTERVENTORIA.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA. Jaime Ordonez
APOYO A RESIDENTE

PERSONAL OPERATIVO
AYUDANTE (2)
OFICIAL (1)

CLIMA: SECO

ACTIVIDADES:
SE REALIZA INSTALACION DE FRESCASA EN OFICINA DEL REGISTRADOR, SE EVIDENCIA PROTECCION DE MOBILIARIO EN AREA INTERVENIDA.
EN HORAS DE LA TARDE SE REALIZA REUNION ENTRE

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Y PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA PARA ATERRIZAR CANTIDADES DEL BALANCE.

SEGUN EL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA SE DEBERIA ESTAR EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CAMBIOS DE CIELOS RASOS (SEMANA 9), LA ACTIVIDAD NO SE HA INICIADO HASTA EL MOMENTO.

FIRMAS
RES. INTERVENTORIA.

SE REALIZA OBSERVACION POR PARTE DE INTERVENTORIA SOBRE LA LIMPIEZA AL FINALIZAR ACTIVIDADES DE OBRA, SIENDO ESTA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

FIRMAS
RES. INTERVENTORIA.

MIERCOLES, 22 DE OCTUBRE 2025

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
ING RESIDENTE

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA:
APOYO A RESIDENTE.

PERSONAL OPERATIVO:
AYUDANTE (2)
OFICIAL (1)

ACTIVIDADES:

SE FINALIZA INSTALACION DE FRESCASA
SE REALIZA ACTIVIDAD DE RESANE EN ESTUCO PLASTICO HASTA LA FECHA NO SE INICIA ACTIVIDAD DE CAMBIO DE CIELOS RASOS, LA CUAL ESTA EN LA SEMANA ACTUAL

SEGUN EL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA.
SE AVANZA EN FABRICACION DE MODULOS CON SU ESTRUCTURA PARA LA FACHADA HOOK. HASTA LA FECHA 74 MODULOS DE UN TOTAL DE 86, EVIDENCIADOS EN VISITA A LA FABRICA.
EL CONTRATISTA RADICA EN PLANEACION, LA DOCUMENTACION PARA AVANZAR CON EL REMP.

XIMENA RAB
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

JUEVES, 23 DE OCTUBRE 2025

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA-CIVIL XIMENA TAFA.

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA:
APOYO A RESIDENTE.-CANEL LEGTON

PERSONAL OPERATIVO:
AYUDANTES (2)
OFICIAL (1)

CLIMA: NUBLADO.

ACTIVIDADES.
SE FINALIZA ACTIVIDAD DE PESANE EN MUROS INTERNOS & PINTURA.
SE INSTALA PROTECCION EN FILOS DE COLUMNA EN SALON DE USUARIOS. CON ANGULOS METALICOS.
EL CONTRATISTA AVANZA EN COTIZACIONES DE VENTANAS. & MEMORIAS. DE CANTIDADES CON SUS RESPECTIVOS PLANOS DE FACHADA.
SE AVANZA EN FABRICACION & PINTURA DE PANELES PARA FACHADA HOOK.

NOS ENCONTRAMOS EN ESPERA DEL PERMISO DE PLANEACION (PEMP) PARA DAR INICIO A LA INSTALACION DE LA FACHADA HOOK.

XIMENA IBARRA
RES. INTERVENTORIA.

SEGUN EL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA A LA FECHA Q EN LA SEMANA ACTUAL DEBERIAN ESTAR REALIZANDO EL CAMBIO DE CIELOS RASOS, ESTA ACTIVIDAD NO SE HA INICIADO HASTA EL MOMENTO.

XIMENA IBARRA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

EL RESIDENTE DE OBRA NO SE PRESENTO EN OBRA, RAZON POR LA CUAL NO SE ENCUENTRA LA FIRMA.

XIMENA IBARRA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

VIERNES, 24 DE OCTUBRE 2025.

PERSONAL DE INTERVENTORIA.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA - CLAUDIA XIMENA IBARRA BARRIOS

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA
APOYO A RESIDENTE - DANIEL EGITON
RESIDENTE DE OBRA - AUSENTE.

CLIMA: SOLEADO.

A LA FECHA EL CONTRATISTA DEBERIA ESTAR EJECUTANDO CAMBIO DE CIELOS RASOS SEGUN EL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO, LA ACTIVIDAD NO SE HA INICIADO A LA

FECHA.
EL DIA DE HOY NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE OBRA.
SE TIENE REUNION ENTRE INTERVENTORIA, APOYO A RESIDENTE Y EL ARQUITECTO QUE REALIZARA EL ESTUDIO BIOCLIMATICO EN LA EDIFICACION, SE REALIZA VISITA EN CAMPO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO.
EL CONTRATISTA AVANZA EN FABRICACION Y PINTURA DE PANELES PARA LA FACHADA HOOK.

[illegible]
RES. INTERVENTORIA.

SABADO, 25 DE OCTUBRE 2025

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA - CLAUDIA XIMENA [illegible].

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA
APOYO A RESIDENTE - DANIEL LEGTON
RESIDENTE DE OBRA - AUSENTE.
PERSONAL OPERATIVO.
OFICIAL (1)
AYUDANTE (2)

ACTIVIDADES.
DURANTE LA SEMANA, SEGUN EL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA SE REALIZARA EL CAMBIO DE CIELOS RASOS, ACTIVIDAD INICIADA EL DIA DE HOY.
SE REALIZA EL TRASLADO DE LAS CAJAS DESDE LA SALA DE JUNTAS HASTA EL MEZZANINE.

[illegible]
RES INTERVENTORIA.

Lunes, 27 de Octubre 2025

Personal de Interventoría:

Residente de Interventoría - Claudia Ximena Lora

Personal Profesional de Obra:

Apoyo a residente - Daniel Leyton

Personal Operativo

Oficial (1)

Ayudante (2)

Actividades

Según el plan de trabajo presentado por contratista de obra las actividades programadas a ejecutar pendientes para la semana 40 son cambio de cielorraso. La instalación del aislante térmico ya fue completada totalmente. No se realizan actividades en obra

Administrativamente se realiza acta de recibo parcial No 1, sujeta a revisión.

Res. Interventoría

Apoyo a la residencia

Martes, 28 de Octubre 2025.

Personal de Interventoría

Residente de Interventoría - Claudia Lora

Personal profesional de Obra.

Apoyo a residente: Daniel Leyton.

Actividades

Correspondiente al plan de trabajo esta semana corresponde al cambio de cielorraso. No se realizan actividades en obra. Item fresada Finalizado.

Res Interventoría

Apoyo a la residencia

Miercoles, 29 de Octubre 2025

Personal de Interventoría
Claudia Lara - Residente de Interventoría

Personal Profesional de Obra
Residente de Obra - Daniel Leyton.

Actividades
Segun plan de trabajo se deben ellas ejecutando actividades de cambio de cielorraso y Aislante termo-acustico. Actividad de Aislante completada. Se instalaron 40 laminas de cielorraso,

Adicionalmente se trabaja en colocaciones de ventanas, PEMP y retoque de cubierta

Res. Interventoria

Sew Qwl E.I.R.L
Residente de Obra

Jueves, 30 de Octubre de 2025

Personal de Interventoría
Residente de Interventoría - Claudia Lara

Personal Profesional de Obra
Residente de Obra - Daniel Leyton

Actividades
Segun plan de trabajo se deben estar ejecutando en semana 40 actividades de cambio de cielorraso y Aislante termo-Acústico
Actividad de Aislante completada
Se instalaron 11 láminas de cielorraso
Paralelamente se realiza actividades administrativas orientadas a actividades de cubierta (realce), ventanas, PEMP y luminarias.

Res. Interventoría

Sew Qwl E.I.R.L
Residente de Obra.

Viernes, 31 de Octubre 2025

Personal de Interventoría

Residente de Interventoría - Claudia Lara

Personal Profesional de Obra

Residente de Obra - Daniel Leyton.

Actividades

Segun plan de trabajo las actividades correspondientes son el cambio de cielorraso el cual tiene un porcentaje de ejecucion aprox. del 60%.

No se realizan actividades en dicho

Se realiza la gestion de materiales para reparaciones minimas en cubierta

Gestion de documentacion personal ventanas

cotizaciones - redes de cubierta y asistencia a alcaldia para dictar

Informacion del PEMP.

Res Interventoría

Residente de Obra.

Sabado, 1 de Noviembre 2025

Personal de Interventoría

Residente de Interventoría - Claudia Lara.

Personal Profesional de Obra.

Residente de Obra - Daniel Leyton.

Actividades

Según plan de trabajo las actividades correspondientes a la semana 10 son el cambio de cielorraso, dicha actividad queda completada en un 90%.

Se reparan filtraciones pequeñas en cubierta

Res. Interventoría

Residente de Obra

Martes, 4 de Noviembre 2025

Personal de Interventoria -

Residente de Interventoria - Claudia Lara

Personal Profesional de Obra

Residente de Obra - Daniel Leyton

Personal operativo - 1 Ayudante 1 Oficial

Actividades

Correccion filtraciones en cubierta usando Sika Flex. Acciones correctivas completas, sujetas a verificacion.

Actividades administrativas, visita a planeación gestion Pers cotizaciones cubierta (recalce)

Res. Interventoría

Residente Obra

Miercoles, 5 de Noviembre 2025

Personal Interventoría

Residente - Claudia Lara

Personal profesional de Obra

Residente de Obra - Daniel Leyton

Personal Operativo

2 Ayudantes

Actividades

Arreglo filtraciones en cubierta

Se recordaru documentacion Mezanine

Actividades administrativas: cotizaciones SPC trafico pesado, WFC para pared y mano de Obra

Res. Interventoria

Residente de Obra

Jueves 6 de noviembre 2025

Personal de Interventoría

Residente - Claudia Lara

Personal de Obra

Residente de Obra - Daniel Layton

Personal Operativo - 1 ayudante

Actividades

Se deja a una persona en la sede encargada de revisar posibles filtraciones en cubierta en caso de lluvia fuerte debido a que en intensidades moderadas no hay rastro de accesos de agua

Actividades Administrativas, cotizaciones SPC y WPC, realce de cubierta y estructura cuarto) factura faltante.

RES. INTERVENTORIA
Res. Interventoría

Residente Obra

VIERNES, 7 DE NOVIEMBRE 2025

NO SE REALIZA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN OBRA.
SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA POR PARTE DE INTERVENTORIA AJUSTAR A COTACION DEL CANAL EN PVC SOBRE LA TEJA DEL MEZZANINE. YA QUE SE ENCUENTRA UN ESPACIO ENTRE LA TEJA INSTALADA Y EL CANAL.

RES-INTERVENTORIA.

SABADO, 8 DE NOVIEMBRE 2025

NO SE REALIZA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN OBRA, EL MATERIAL DE WPC NO ESTA EXISTENTE EN EL COLOR SOLICITADO EN LOS ALMACENES DE LA CIUDAD. SE ALUNZA

EN EL NUEVO OFICIO PARA RADICAR EN PLANEACION, NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE LOS DISEÑOS POR PARTE DE CORPOCARNAVAL PARA ANEXARLOS AL OFICIO. SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA DE OBRA AJUSTAR LA UBICACION DEL CANAL INSTALADO SOBRE LA TEJA DEL MEZZANINE

XIMENA LAB
RES. INTERVENTORIA

LUNES, 10 DE NOVIEMBRE 2025

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN OBRA, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A LA ESPERA DEL CURC. DE PISO PARA SU INSTALACION.

XIMENA LAB
RES. INTERVENTORIA

MARTES, 11 DE NOVIEMBRE 2025.

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN OBRA, SE REALIZA REUNION ENTRE EL REGISTRADOR, DIRECTOR DE CORPOCARNAVAL E INTERVENTORIA, DONDE SE OBTIENEN LOS NUEVOS DISEÑOS PARA LA FACHADA HOOF PARA PRESENTAR EN PLANEACION PARA LA OBTENCION DEL PEMP.

XIMENA LAB
RES. INTERVENTORIA.

MIERCOLES, 12 DE NOVIEMBRE 2025.

SE REALIZA REUNION EN PLANEACION PRESENTANDO LOS NUEVOS DISEÑOS DE CORPOCARNAVAL, SE RECIBEN OBSERVACIONES POR PARTE DE PLANEACION PARA OBTENER LA APROBACION DEL PEMP. (RECNION ENTRE PLANEACION, REGISTRADOR DE LA SEDE E INTERVENTORIA).

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN OBRA.

FES INTERVENTORIA.

JUEVES, 13 DE NOVIEMBRE 2025.

SE REALIZAN LOS ULTIMOS AJUSTES EN ACUERDO CON PLANEACION MUNICIPAL SOBRE EL DISEÑO DE LA FACHADA PARA OBTENCION DEL PEMP.

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN OBRA.

FES - INTERVENTORIA.

VIERNES, 14 DE NOVIEMBRE 2025.

SE RADICA EL DISEÑO DEFINITIVO DE LA FACHADA HOOK EN PLANEACION.

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN OBRA.

FES. INTERVENTORIA.

SABADO, 15 DE NOVIEMBRE 2025.

EL CONTRATISTA RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO EL NUMERO DE RADICADO DEL DISEÑO DE LA FACHADA.
A LA FECHA NO ESTAN DISPONIBLES EN EL ALMACEN LOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE WPC EN MURO INTERNO Y PISO SRC TRAFICO ALTO PARA LA OFICINA DEL REGISTRADOR.

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN OBRA.

FES. INTERVENTORIA.

DOMINGO, 16 DE NOVIEMBRE 2025.

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN OBRA.

[redacted]
RES. INTERVENTORIA.

LUNES, 17 DE NOVIEMBRE 2025

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN OBRA.

[redacted]
RES. INTERVENTORIA

MARTES, 18 DE NOVIEMBRE 2025.

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE OBRA.
SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA 2 PAQUETES DE PLANOS:
-ARQUITECTONICOS
-CUBIERTA.
-FACHADA FINAL PROPUESTA.
-LOCALIZACION.

[redacted]
RES. INTERVENTORIA.

MIERCOLES, 19 DE NOVIEMBRE 2025.

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN OBRA.
SE REALIZA ENTREGA DE PLANOS EN SECRETARIA DE PLANEACION SOLICITADOS.
SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA LA PRESENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA.

[redacted]
RES. INTERVENTORIA

JUEVES, 20 DE NOVIEMBRE 2025.

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN OBRA.
SE REALIZA REUNION ENTRE INTERVENTORIA Y LA DOCTORA MARIELA DIAS EN REPRESENTACION DE LA OFIP PARA DEFINIR LA UBICACION Y TIPO DE SEÑALETICA, LA CUAL SE DEFINIO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SEÑALETICA:

- RUTA DE EVACUACION: 6 UNIDADES. (→)
• SALIENDO DE PLANTA ELECTRICA
• SALIENDO DE ARCHIVO
• SALIENDO DE AREA ADMINISTRATIVA.
• SALIENDO DE AREA DE CAJAS.
• SALIENDO DE JURIDICA.
• BAJANDO LA GRADA DEL SEGUNDO PISO.
- SALIDA DE EMERGENCIA: 1 UND. (←)
• SALIENDO PUERTA SALA DE ATENCION AL USUARIO.
- SALIDA DE EMERGENCIA: 1 UND (→)
• PUERTA DE SALIDA DEL PERSONAL.
- PELIGRO RIESGO ELECTRICO (2 UND)
• CAJA DE BREAKES PRIMER PISO
• CAJA DE BREAKES SEGUNDO PISO.
- ATENCION PREFERENCIAL: (1 UND)
• SALA DE ATENCION AL USUARIO.
- FIGURA ESCALERAS (4 UND)
• AREA DE ARCHIVO
• MEZANNE.
• SUBIENDO AL SEGUNDO PISO
• SUBIENDO AL ULTIMO NIVEL
PARA UN TOTAL DE 15 UND.

SEÑALES BRAILE:
- SALA DE ESPERA (1 UN): AL LADO DE LA PUERTA DE INGRESO A LA SALA DE ATENCION AL USUARIO.
- RUTA DE EVACUACION (1 UND) AL LADO DE LA PUERTA DE SALA DE ATENCION AL USUARIO

-BAÑO MIXTO - PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA: (1UND: CONTIGUO AL AVISO DE BAÑO PUBLICO ACTUALMENTE INSTALADO.
-ENTREGA DE DOCUMENTOS (1UND) VENTANILLA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
-RADICACION DE DOCUMENTOS (1UND) VENTANILLA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
-CAJA DEL BANCO: (1UND) VENTANILLA CAJA DEL BANCO
-CORRECCIONES: (1UND) VENTANILLA DE CORRECCIONES.
UNTOTAL DE 7 UNIDADES DE SEÑALES BRAILE.

SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA POR PARTE DE INTERVENTORIA INICIAR LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR (UPC, PISO & PINTURA) EN LA OFICINA DEL REGISTRADOR EL DIA DE MAÑANA (VIERNES 21 DE NOVIEMBRE 2025) Q ENTREGARLA FINALIZADA Q ADECUADA PARA SU FUNCIONAMIENTO TOTAL EL DIA LUNES 24 DE NOVIEMBRE 2025.

[redacted].
RES. INTERVENTORIA.

VIERNES, 21 DE NOVIEMBRE 2025.

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN OBRA.
SE FIRMA EL RECIBIDO POR PARTE DE INTERVENTORIA DEL PEMP CON LOS PLANOS Q RESOLUCION DE MANERA OFICIAL EN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

[redacted]
RES. INTERVENTORIA

SABADO, 22 DE NOVIEMBRE 2025

NO SE REALIZA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN OBRA.

RES. INTERVENTORIA

DOMINGO, 23 DE NOVIEMBRE 2025

NO SE REALIZA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN OBRA

RES. INTERVENTORIA.

LUNES, 24 DE NOVIEMBRE 2025.

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN OBRA.

RES INTERVENTORIA.

MARTES, 25 DE NOVIEMBRE 2025.

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN OBRA.
PARA EL DIA DE MAÑANA, 26 DE NOVIEMBRE EL CONTRATISTA SE COMPROMETE EN EL COMITE REALIZADO EL DIA DE HOY A ENTREGAR UNA PROGRAMACION DE OBRA AJUSTADA AL 9 DE DICIEMBRE CON DE FINALIZACION DEL CONTRATO)

RES. INTERVENTORIA.

MARTES, 25 DE NOVIEMBRE 2025

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN OBRA.

[redacted]
RES. INTERVENTORIA.

MIERCOLES, 26 DE NOVIEMBRE 2025.

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN OBRA.
EN EL COMITE REALIZADO EL DIA DE HOY EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR UNA PROGRAMACION DE OBRA AJUSTADA AL DIA 9 DE DICIEMBRE COMO FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO. SEGUN LA PRORROGA, SIENDO QUE LA FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO ERA EL DIA DE HOY Y AUN FALTAN ACTIVIDADES POR EJECUTAR. LA PROGRAMACION DEBERA ENTREGARSE EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025.
[redacted]
RES. INTERVENTORIA.

JUEVES, 27 DE NOVIEMBRE 2025.

SE INICIA ACTIVIDAD DE PINTURA FULL COLOR SOBRE LAMINAS METALICAS MICROPERFORADAS PARA CONFORMACION DE FACHADA TIPO HOOK, ESTO SEGUN EL DISEÑO APROBADO POR PLANEACION, ACTIVIDAD EJECUTADA EN TALLER Y VERIFICADA POR RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

[redacted]
RES. INTERVENTORIA.

VIERNES. 28 DE NOVIEMBRE 2025 -

SE CONTINUA EN TALLER LA PINTURA FULL COLOR SOBRE PANELES METALICOS MICROPERFORADOS PARA FACHADA FLOTANTE TIPO HOOK.

~~MADARIAGA~~

PES. INTERVENTORIA.

SABADO, 29 DE NOVIEMBRE 2025

SE CONTINUA CON PINTURA FULL COLOR SOBRE PANELES METALICOS EN TALLER.

~~MADARIAGA~~

PES. INTERVENTORIA.

DOMINGO, 30 DE NOVIEMBRE 2025

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES.

~~MADARIAGA~~

PES. INTERVENTORIA.

LUNES, 01 DE DICIEMBRE 2025.

SE CONTINUA CON PINTURA FULL COLOR EN TALLER

~~MADARIAGA~~

PES INTERVENTORIA.

MARTES, 02 DE DICIEMBRE 2025.

SE CONTINUA CON PINTURA FULL COLOR EN TALLER

XXXXXXXXX.

RES. INTERVENTORIA.

MIERCOLES, 03 DE DICIEMBRE 2025

SE CONTINUA CON PINTURA FULL COLOR EN TALLER.

XXXXXXXXX

RES. INTERVENTORIA.

JUEVES, 04 DE DICIEMBRE 2025

SE CONTINUA CON PINTURA FULL COLOR EN TALLER.

XXXXXXXXX

RES. INTERVENTORIA.

VIERNES, 05 DE DICIEMBRE 2025 -

SE CONTINUA CON PINTURA FULL COLOR EN TALLER.

XXXXXXXXX.

RES. INTERVENTORIA.

SABADO, 06 DE DICIEMBRE 2025.

SE CONTINUA CON PINTURA FULL COLOR EN TALLER.
SE INICIA INSTALACION DE PISO SPC. EN OFICINA DEL REGISTRADOR.

XXXXXXXXX

RES INTERVENTORIA.

DOMINGO, 07 DE DICIEMBRE 2025

NO SE REALIZA EJECUCION DE ACTIVIDADES.

[redacted]
RES. INTERVENTORIA

LUNES, 08 DE DICIEMBRE 2025.

NO SE REALIZA EJECUCION DE ACTIVIDADES.

[redacted]
RES. INTERVENTORIA.

MARTES, 09 DE DICIEMBRE 2025.

SE REALIZA INSTALACION DE PISO SPC EN OFICINA DEL REGISTRADOR
INSTALACION DE FACHADA INTERNA EN OFICINA DEL REGISTRADOR
EN UPC, REVENTILACION EN VACIO, PINTURA EN FRANJAS SU-
PERIOR E INFERIOR A LA FACHADA, INSTALACION DE SEÑALETICA,
INSTALACION DE FACHADA FLOTANTE TIPO HOOF CON SUS PERTE
RAS (SISTEMA) EN PUERTAS, APLICACION DE PINTURA ANTIGRA
FITI SOBRE FACHADA FLOTANTE.

[redacted]
RES. INTERVENTORIA