	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL FICHA VISITA TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO DE VÍAS	CÓDIGO	MINFRA-FR-FVTDV-1
		VERSIÓN	1

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Fechas de visita	1.2 Departamento	1.3 Municipio	1.4 Vereda
24/04/2025	NORTE DE SANTANDER	SARDINATA	Parcela

1.5 Código vía	1.6 Nombre tramo intervenir	1.7 Longitud (km/ml)	
7009	Vereda Parcelas La Pradera	2,0	2000

1.8 Pendiente (%)	1.9 Coordenadas de localización	
12	Lat: 8.39644 / Long: -72.914677	Lat: 8.400295 / Long: -72.922308

1.10 Referencia lugar de inicio	1.11 Referencia lugar de terminación
PR0+000 Garaje El Paisa	PR 2 + 000 Entrada finca la viuda de nelson

2. CONTROL TÉCNICO DE LA VÍA – CARACTERISTICAS GENERALES

2.1 Tipo de superficie o rodadura (Km)

a. Pavimentado/ Placa huella	b. Afirmado	c. Tierra
0	0	2

2.2 Conectividad con otras vías

Otra Vía Terciaria	La gran alianza
No Aplica	N/A

2.3 Tipo de Terreno

Plano - Pendientes transversales al eje de la vía menores de cinco grados (5°).

2.4 Estado de la vía

PARÁMETROS A EVALUAR	ESTADO	OBSERVACIÓN
Estado general de la superficie o rodadura	Regular	Regular
Transitabilidad de la vía	Regular	Vias de complejo acceso debido a la falta de intervencion de la via
¿el tramo ha tenido mantenimiento rutinario?	No	Se evidencia la falta de mantenimiento de la via
Rocería	Regular	Se evidencia la falta de intervencion de roceria para el cuidado de la via
Cunetas	Malo	Se evidencia la inexistencia de cunetas en varios sectores de la via
Alcantarillas	Malo	Se registra la falta de mantenimiento periodico
Box culverts	Inexistente	No existen
Derrumbes menores	No	No registran derrumbes

2.6 Condiciones para la implementación del proyecto:

a. La vía a intervenir es terciaria?	Si
b. El estado del tramo o la vía imposibilita la transitabilidad de la misma?	No
c. En la vía o tramo a intervenir identifica algún tipo de redes de servicios públicos?	No
d. La vía o tramo cuenta con un sistema de escorrentía como cunetas?	No
e. En la vía o tramo a intervenir existe algún punto con inestabilidad geológica?	No
f. Presencia de flujos de agua de infiltración, nivel freático o cauces naturales?	No

3. DIAGNÓSTICO, INTERVENCIONES REQUERIDAS Y RECOMENDACIONES

Se requiere mejoramiento de la vía, construcción de alcantarilla y placa huella

3.1 Obras a ejecutar

Abscisa	Dimensiones (m)			Obra a ejecutar
	l	a	h	
PR 0 + 100	6	2.8	3	Construcción de Alcantarilla
PR 0 + 500	250	5		Construcción de Placa Huella

3.2 Registro fotográfico



PR 00 + 100 Construcción de Alcantarilla: Punto alcantarilla paso de una naciente



PR 00 + 500 Construcción de Placa Huella: Punto placa huella

4. ESQUEMA GENERAL DE LA VÍA



Nombre del verificador:	Judith Morales
Profesión	Ingeniera civil
Matrícula profesional N°:	121037-0646011 NTS
N° celular	3144697324



Judith Morales
Ingeniero apoyo caminos

Este documento es suscrito por un profesional competente, con experiencia para realizar un diagnóstico e inventario de las necesidades de mantenimiento, y proponer las obras requeridas para el funcionamiento de la vía objeto de la presente evaluación.