FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1__ de 1

UNIDAD EJECUTORA:	AERONAUTICA CIVIL	FECHA:			14/12/2025
Semana No:	33	Del :	10/12/2025	AL:	21/12/2025
Plazo Total		240	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		208	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		86,67%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de obra: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

Contrato de interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

CONTROL DE LA PROGRAMACION

CARTAGENA

	Mes en curso	Acumulado a la semana		Mes en curso	Acumulado
	1,58%	83,92%	(%) Ejecutado	1,58%	64,27%
Valor programado ($)	$ 35.495.849,12	$ 1.873.650.527,66	Valor ejecutado ($)	$ 35.537.474,21	$ 1.694.414.469,98
			Evaluación	Cumplido positivo	1,48%
			Valor positivo		$ 35.495.851,46

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO GYP CARTAGENA	Contratista:	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	2400-1387-ntil	Contrato No:	2400-1452-nil
Valor Inicial:	$ 1.266.804.408	Valor Inicial:	$ 319.683.453
Valor Actualizado al modificatorio :		Valor Actualizado al modificatorio :	
Valor actualizado 2:	$ 1.266.804.408	Valor actualizado 2:	$ 319.683.453
Plazo inicial:	OCHO (8) MESES	Plazo inicial:	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		Plazo actualizado:	
Fecha de iniciación:	09-may-25	Fecha de iniciación:	06-may-25
Fecha de vencimiento:	19-ene-26	Fecha de vencimiento:	19-ene-26
Modificatorio No. Prórroga No.		Modificatorio No. Prórroga No.	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		Fecha de Terminación Según Prórroga No.	
Suspensión No. 1	03-oct-25	Suspensión No. 1	03-oct-25
Periodo de Suspensión No.	12 días calendario	Periodo de Suspensión No.	12 días calendario
Levantamiento de la suspensión No.	15-oct-25	Levantamiento de la suspensión No.	15-oct-25
Nueva fecha de terminación	19-ene-26	Nueva fecha de terminación	19-ene-26
Suspensión No. 2	19-nov-25	Suspensión No. 2	19-nov-25
Periodo de Suspensión No.	21 días calendario	Periodo de Suspensión No.	21 días calendario
Levantamiento de la suspensión No.	09-dic-25	Levantamiento de la suspensión No.	09-dic-25
Nueva fecha de terminación	09-feb-26	Nueva fecha de terminación	09-feb-26
Valor total actual del contrato	$ 1.266.804.408	Valor total actual del contrato	$ 319.683.453

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Actividades de la semana No. 33 comprendida entre el 15 de diciembre al 22 de diciembre de 2025

* Perforaciones para base poco profunda de 12" (Borde plataforma de viraje) : 8 und
* Perforaciones para base poco profunda de 8" (eje plataforma de viraje) 20 und







OBRAS LADO TIERRA

No hace parte del objeto del contrato el lado Tierra del Aeropuerto.

AVANCE DE OBRA: Se realiza Perforaciones para base poco profunda de 8" y 12"

Seguimiento de las actividades que requieren mayores o menores cantidades para la actualizacion del balance contractual, actualmente se evalua la revisión de especificaciones de algunas actividades para definir las cantidades definitivas dentro del contrato. .

AMBIENTAL

- **INDUCCION AMBIENTAL :** Entre el 15 al 22 de diciembre , no se reliza induccion ambiental .

- **PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS** : Durante el periodo comprendido entre el 15 al 22 de diciembre , se contó con las siguientes Canecas para la separación de residuos:
*Caneca Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papel y cartón.
*Caneca Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc
*Caneca Color negro : Para depositar residuos no aprovechables como el papel igienico ,servilletas,papeles y cartones contaminados con comida y papeles metalizados entre otros.


-EL CONTRATISTA SIGUE CONTANDO CON UN KIT DE EMERGENCIA PARA DERRAMES DE HIDROCARBUROS
Este conjunto de materiales y equipos diseñados para responder de manera rápida y segura a fugas o derrames de líquidos, especialmente aquellos que pueden ser peligrosos, como productos químicos o hidrocarburos. Estos kits son esenciales para minimizar los riesgos asociados a los derrames, proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad de los trabajadores

- DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 AL 22 DE DICIEMBRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES :
1. Se finaliza con las perforaciones para los nucleos en el costado whiskey y eco de la cabecera 19 de la pista de aterrizaje del aeropuerto Rafael Núñez
2. Se realizo mantenimientoa las cajas 8,9,10,11 y 12 en los costado whiskey y eco de la cabecera 19 de la pista de aterrizaje del aeropuerto Rafael Núñez
3. Se realizo ranurado en el costado eco de la cabecera 19 de la pista de aterrizaje del aeropuerto Rafael Núñez
4. Se realizo limpieza de ranurado en el costado eco de la cabecera 19 de la sista de aterrizaje del aeropuerto Rafael Núñez
5. Se realizo cableado en el costado eco de la cabecera 19 de la sista de aterrizaje del aeropuerto Rafael Núñez
6. Se realizo sellado del ranurado en el costado eco de la cabecera 19 de la sista de aterrizaje del aeropuerto Rafael Núñez
7. Se realizo demolicion y retiro del cilindro de asfalto del perforado en la cabecera 19 de la pista de aterrizaje del aeropuerto Rafael Núñez
8. Se realizo instalación base del luz x luz eje. en la cabecera 19 de la sista de aterrizaje del aeropuerto Rafael Núñez









GESTION SST

Del 15 al 22 de diciembre

* **SEGURIDAD SOCIAL :** entre el 15 al 22 de diciembre el contratista realiza entrega de planilla de todo el personal activo en obra.
* **HIDRATACION :** El contratista sigue disponiendo de termo con agua y hielo para mantener a los trabajadores hidratados
* **EMERGENCIA :** El contratista sigue contando con los elemento de emergencia (botiquin- camilla y extintor)
* **ENTREGA DE EPP :** El contratista realiza suministro de elementos de protecion a todo el personal de acuerdo a las actividades a realizar
* **CAPACITACIONES :** Entre el 15 al 22 de diciembre el contratista no programa capacitaciones







PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoria	4
Personal del Contratista	7
Total Personal en Obra	11



En el **gráfico número 1**, se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de interventoria.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del grafico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-026	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1__ de 1

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Camioneta doble cabina	Contrato de obra	x	
Retroexcavadora	Contrato de obra	x	
Camioneta doble cabina	Contrato de interventoria	x	
Total Maquinaria		x	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	6/5/2025 al 05/09/25	$ 17.653.059,00
2	6/9/2025 al 05/07/25	$ 82.581.643,00
3	06/07/2025 al 05/08/2025	$ 229.421.762,81
4	06/08/2025 al 05/09/2025	$ 96.134.064,00
5	6/09/2025 al 05/10/2025	$ 176.878.748,53
6	15/10/2025 al 06/11/2025	$ 442.102.988,00
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 1.044.888.812,34	

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 1.256.556.456,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 1.044.888.812,34
%Avance facturado Acumulado
83,42%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de Interventoria No.		
1	06/05/2025 al 05/09/2025	$ 21.323.772,00
2	6/09/2025 al 05/07/2025	$ 35.165.398,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 61.489.370,00	

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Interventoria
$ 319.683.460,00
Valor facturado Contrato Interventoria
$ 61.489.370,00
%Avance facturado Acumulado
19,11%

OBSERVACIONES	SUPERVISION DEL CONTRATO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	Ing Omar Estevez Rojas	Ing Nestor Camilo Arbunduaga