FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ CARTAGENA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1__ de 1

UNIDAD EJECUTORA:	AERONAUTICA CIVIL		FECHA		21/12/2025
Semana No:	34	Del :	21/12/2025	AL:	28/12/2025
Plazo Total			240 días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:			210 días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)			88.08%		
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de obra: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

Contrato de interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

CONTROL DE LA PROGRAMACION

CARTAGENA

	Mes en curso	Acumulado a mes en curso		Mes en curso	Acumulado
	1.58%	84.32%	(%) Ejecutado	1.16%	83.27%
Valor programado ($)	$ 19.495.849,10	$ 1.040.142.749,65	Valor ejecutado ($)	$ 14.288.498,92	$ 1.026.734.903,91
			Evaluación	Cumplido positivo	1.68%
			Valor positivo		$ 17.408.154,26

DATOS CONTRACTUALES


CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO GYP CARTAGENA	Contratista:	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	2400-1387-146	Contrato No:	2400-1402-145
Valor Inicial:	$ 1.266.804.404	Valor Inicial:	$ 319.683.453
Valor Actualizado al modificatorio :		Valor Actualizado al modificatorio :	
Valor actualizado 2:	$ 1.266.804.404	Valor actualizado 2:	$ 319.683.453
Plazo inicial:	OCHO (8) MESES	Plazo inicial:	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		Plazo actualizado:	
Fecha de iniciación:	09-may-25	Fecha de iniciación:	06-may-25
Fecha de vencimiento:	19-ene-26	Fecha de vencimiento:	19-ene-26
Modificatorio No. Prórroga No.		Modificatorio No. Prórroga No.	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		Fecha de Terminación Según Prórroga No.	
Suspensión No. 1	03-oct-25	Suspensión No. 1	03-oct-25
Periodo de Suspensión No.	12 días calendario	Periodo de Suspensión No.	12 días calendario
Levantamiento de la suspensión No.	15-oct-25	Levantamiento de la suspensión No.	15-oct-25
Nueva fecha de terminación	19-ene-26	Nueva fecha de terminación	19-ene-26
Suspensión No. 2	19-nov-25	Suspensión No. 2	19-nov-25
Periodo de Suspensión No.	21 días calendario	Periodo de Suspensión No.	21 días calendario
Levantamiento de la suspensión No.	09-dic-25	Levantamiento de la suspensión No.	09-dic-25
Nueva fecha de terminación	09-feb-26	Nueva fecha de terminación	09-feb-26
Valor total actual del contrato	$ 1.266.804.404	Valor total actual del contrato	$ 319.683.453

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Actividades de la semana No. 34 comprendida entre el 22 de diciembre al 28 de diciembre de 2025

* Perforaciones para base poco profunda de 8" (eje plataforma de viraje) 28 und







OBRAS LADO TIERRA

No hace parte del objeto del contrato el lado Tierra del Aeropuerto.

AVANCE DE OBRA: Se realiza Perforaciones para base poco profunda de 8"

Seguimiento de las actividades que requieren mayores o menores cantidades para la actualizacion del balance contractual, actualmente se evalua la revisión de especificaciones de algunas actividades para definir las cantidades definitivas dentro del contrato. .

AMBIENTAL

- **INDUCCION AMBIENTAL:** Entre el 23 al 28 de diciembre , no se reliza inducion ambiental .

- **PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS** : Durante el periodo comprendido entre el 23 al 28 de diciembre , se contó con las siguientes Canecas para la separación de residuos:
*Caneca Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plásticos, botellas, latas, vidrio, metales, papel y carton.
*Caneca Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc
*Caneca Color negro : Para depositar residuos no aprovechables como el papel igienico ,servilletas,papeles y cartones contaminados con comida y papeles metalizados entre otros.

-EL CONTRATISTA SIGUE CONTANDO CON UN KIT DE EMERGENCIA PARA DERRAMES DE HIDROCARBUROS
Este conjunto de materiales y equipos diseñados para responder de manera rápida y segura a fugas o derrames de líquidos, especialmente aquellos que pueden ser peligrosos, como productos químicos y hidrocarburos. Estos kits son esenciales para minimizar los riesgos asociados a los derrames, proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad de los trabajadores

- DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 AL 28 DE DICIEMBRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. Se realizo limitación base del luz y luz eje, en la cabecera 19 de la pista de aterrizaje del aeropuerto Rafael Núñez
2. Se realizo demolicion y retiro del cilindro de anfalto del perforado en la cabecera 19 de la pista de aterrizaje del aeropuerto Rafael Núñez
3. Se realizo sellado del ranurado en el costado eco de la cabecera 19 de la pista de aterrizaje del aeropuerto Rafael Núñez











GESTION SST

Del 23 al 28 de diciembre

- **SEGURIDAD SOCIAL :** entre el 23 al 28 de diciembre el contratista realiza entrega de planilla del tecnicoelectrico que ingreso a obra.
- **HIDRATACION:** El contratista sigue dispotiendo de tarros con agua y hielo para mantener a los trabajadores hidratados
- **EMERGENCIA:** El contratista sigue contando con los elementos de emergencia (botiquin- camilla y extintor)
- **ENTREGA DE EPP** : El contratista realiza suministro de elementos de proteccion a todo el personal de acuerdo a las actividades a realizar
- **CAPACITACIONES** : Entre el 23 al 28 de diciembre el contratista no programo capacitaciones



PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoria	4
Personal del Contratista	7
Total Personal en Obra	11



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de interventoria.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-026	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1__ de 1

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Camioneta doble cabina	Contrato de obra	x	
Retroexcavadora	Contrato de obra	x	
Camioneta doble cabina	Contrato de interventoria	x	
Total Maquinaria		x	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	6/5/2025 al 05/09/25	$ 17.653.059,00
2	6/9/2025 al 05/07/25	$ 82.581.643,00
3	06/07/2025 al 05/08/2025	$ 229.421.762,81
4	06/08/2025 al 05/09/2025	$ 99.139.069,00
5	6/09/2025 al 05/10/2025	$ 176.878.749,53
6	15/10/2025 al 06/11/2025	$ 442.102.988,00
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 1.048.888.812,34	

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 1.290.556.450,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 1.048.888.812,34
%Avance facturado Acumulado
80,42%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de Interventoria No.		
1	06/05/2025 al 05/09/2025	$ 21.323.772,00
2	6/09/2025 al 05/07/2025	$ 35.165.898,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 61.489.370,00	

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Interventoria
$ 319.683.460,00
Valor facturado Contrato Interventoria
$ 61.489.370,00
%Avance facturado Acumulado
19,11%

OBSERVACIONES	SUPERVISION DEL CONTRATO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	Ing Omar Estevez Rojas	Ing Nestor Camilo Arbunduaga