FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
AEROCIVIL CONSTRUCCIONES SAS LTDA.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

UNIDAD EJECUTORA:	AEROCIVIL CONSTRUCCIONES SAS LTDA.	FECHA:	29/01/2026
Semana No:	38	Del : 19/01/2026 AL:	25/01/2026
Plazo Total	240 días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	226 días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)	94,16%		
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ		

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de obra: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

Contrato de interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

CONTROL DE LA PROGRAMACION

CARTAGENA

	Mes en curso	Acumulado a mes anticipado		Mes en curso	Acumulado
	1,66%	88,32%	(%) Ejecutado	1,66%	81,65%
Valor programado ($)	$ 19.480.849,16	$ 1.172.127.187,71	Valor ejecutado ($)	$ 19.480.849,16	$ 1.161.646.337,56
			Evaluación	Cumplido positivo	0,95%
				Valor positivo	$ 10.540.849,16

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO GYP CARTAGENA	Contratista:	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	2402-1307-146	Contrato No:	2302-1412-143
Valor Inicial:	$ 1.299.806.408	Valor Inicial:	$ 219.683.453
Valor Actualizado al modificatorio :		Valor Actualizado al modificatorio :	
Valor actualizado D:	$ 1.299.806.408	Valor actualizado D:	$ 219.683.453
Plazo inicial:	OCHO (8) MESES	Plazo inicial:	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		Plazo actualizado:	
Fecha de iniciación:	09-may-25	Fecha de iniciación:	06-may-25
Fecha de vencimiento:	19-ene-26	Fecha de vencimiento:	19-ene-26
Modificatorio No. Prórroga No.		Modificatorio No. Prórroga No.	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		Fecha de Terminación Según Prórroga No.	
Suspensión No. 1	03-oct-25	Suspensión No. 1	03-oct-25
Periodo de Suspensión No.	12 días calendario	Periodo de Suspensión No.	12 días calendario
Levantamiento de la suspensión No.	15-oct-25	Levantamiento de la suspensión No.	15-oct-25
Nueva fecha de terminación	19-ene-26	Nueva fecha de terminación	19-ene-26
Suspensión No. 2	10-nov-25	Suspensión No. 2	10-nov-25
Periodo de Suspensión No.	21 días calendario	Periodo de Suspensión No.	21 días calendario
Levantamiento de la suspensión No.	09-dic-25	Levantamiento de la suspensión No.	09-dic-25
Nueva fecha de terminación	09-feb-26	Nueva fecha de terminación	09-feb-26
Valor total actual del contrato	$ 1.299.806.408	Valor total actual del contrato	$ 219.683.453

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS


Actividades de la semana No. 38 comprendida entre el 19 de Enero al 25 de enero de 2026

* Instalación de balita empotrada de 8" (LED) eje de plataforma de viraje cabecera 19, incluye instalación de transformador de aislamento.. 10 und
*Instalación de base poco profunda 8", FAA L- 868 3, incluye ejecuto. 10 und
*Instalación de balita elevada para borde de plataforma (Aux) - LED FAA L-861T, incluye instalación de transformador de aislamiento.
*Instalación dados en concreto para luces de borde de plataforma.











OBRAS LADO TIERRA

No hace parte del objeto del contrato el lado Tierra del Aeropuerto.

AVANCE DE OBRA: Se realiza Perforaciones para base poco profunda de 8",Instalación de balita empotrada de 8" (LED) eje de plataforma de viraje cabecera 19, *Instalación de base poco profunda 8", FAA L- 868 3,Instalación de balita elevada para borde de plataforma (Aux) - LED FAA L-861T

Seguimiento de las actividades que requieren mayores o menores cantidades para la actualizacion del balance contractual, actualmente se evalua la revisión de especificaciones de algunas actividades para definir las cantidades definitivas dentro del contrato. .

AMBIENTAL

- **INDUCCION AMBIENTAL:** Entre el 19 al 25 de enero de 2026 , no se reliza inducion ambiental .

- **PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS** : Durante el periodo comprendido entre el 19 al 25 de enero 2026 , se contó con las siguientes Canecas para la separación de residuos:
*Caneca Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plásticos, botellas, latas, vidrios, metales, papel y cartón.
*Caneca Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc
*Caneca Color negro : Para depositar residuos no aprovechables como el papel glaseo ,servilletas,papeles y cartones contaminados con comida y papeles metalizados entre otros.

-EL CONTRATISTA SIGUE CONTANDO CON UN KIT DE EMERGENCIA PARA DERRAMES DE HIDROCARBUROS
Este conjunto de materiales y equipos diseñados para responder de manera rápida y segura a fugas o derrames de líquidos, especialmente aquellos que pueden ser peligrosos, como productos químicos o hidrocarburos. Estos kits son esenciales para minimizar los riesgos asociados a los derrames, proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad de los trabajadores





- DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 AL 25 DE ENERO DE 2026 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
1.Se continua con la Instalación de balita empotrada de 8" (LED) eje de plataforma de viraje cabecera 19, incluye instalación de transformador de aislamiento. 10 und Instalación de base poco profunda 8" FAA L- 868 3, incluye ejecuto. 10 und
2. Se inicio con la instalación de trasformadores y conectores
3. Reporte meteorológico entre el 19 al 25 de enero 2026, se presenta a continuación









ANALISIS DE CONTRATO

Condiciones climáticas en el lapso de la ejecución de cada contrato del proyecto: **SI**


	N-S	ANO	VOLC	LOCA	PUNTA VIA	UNIDAD VOLUMEN
19	NIVEL	2026	1		TOTAL EJECUTADO	
20	NIVEL	2026	1		TOTAL EJECUTADO	
21	NIVEL	2026	1		TOTAL EJECUTADO	
22	NIVEL	2026	1		TOTAL EJECUTADO	
23	NIVEL	2026	1		TOTAL EJECUTADO	
24	NIVEL	2026	1		TOTAL EJECUTADO	
25	NIVEL	2026	1		TOTAL EJECUTADO	

GESTION SST

Del 19 al 25 de ENERO 2026

* **SEGURIDAD SOCIAL:** entre el 19 al 25 de enero de 2026 el contratista no realiza entrega de planilla de todo el personal en obra.
* **HIDRATACION:** El contratista sigue dispotiendo de tarros con agua y hielo para mantener a los trabajadores hidratados
* **EMERGENCIA:** El contratista sigue contando con los elementos de emergencia (botiquín- camilla y extintor)
* **ENTREGA DE EPP** : entre el periodo del 19 al 25 de enero de 2026 el contratista no suministro epp.
* **CAPACITACIONES** : entre el periodo del 19 al 25 de enero de 2026 el contratista no relalizo capacitaciones
* **ORDEN Y ASEO** : El contratista realiza orden y aseo en el puesto de actividades






PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoria	4
Personal del Contratista	5
Total Personal en Obra	9



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoria.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-026	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1__ de 1

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Camioneta doble cabina	Contrato de obra	x	
Retroexcavadora	Contrato de obra	x	
Camioneta doble cabina	Contrato de interventoria	x	
Total Maquinaria		x	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	6/5/2025 al 05/09/25	$ 17.653.059,00
2	6/9/2025 al 05/07/25	$ 82.581.643,00
3	06/07/2025 al 05/08/2025	$ 229.421.762,81
4	06/08/2025 al 05/09/2025	$ 96.134.064,00
5	6/09/2025 al 05/10/2025	$ 176.878.748,53
6	15/10/2025 al 06/11/2025	$ 442.102.988,00
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 1.044.900.812,34	

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 1.280.556.456,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 1.044.900.812,34
%Avance facturado Acumulado
81,62%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de interventoria No.		
1	06/05/2025 al 05/09/2025	$ 21.323.772,00
2	6/09/2025 al 05/07/2025	$ 36.165.898,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 61.489.370,00	

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato interventoria
$ 378.683.460,00
Valor facturado Contrato Interventoria
$ 61.489.370,00
%Avance facturado Acumulado
16,11%

OBSERVACIONES	SUPERVISION DEL CONTRATO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	Ing Omar Estevez Rojas	Ing Nestor Camilo Arbunduaga