11	DICIEMBRE	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ACTA No 10 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 1 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2025
mes

RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	**PRELIMINARES**			$ -			-	
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 804	1008,00	$ 810.432	1174,53	2182,53	$ 1.754.754
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 38.638	28,32	$ 1.094.228	400,64	428,96	$ 16.574.156
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	744,23	$ 3.765.060	4605,66	5349,89	$ 27.065.094
1.4	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m	M3	$ 34.123	3,48	$ 118.748	102,74	106,22	$ 3.624.545
1.5	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	$ 167.823	3,19	$ 535.355	27,17	30,36	$ 5.095.106
1.7	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	$ 51.778	0,00	$ 0	2429,15	2429,15	$ 125.776.529
1.8	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.	M3	$ 39.562	0,00	$ 0	366,61	366,61	$ 14.503.825
2	**RELLENOS CAPAS GRANULARES**			0,00			-	
2.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.562	1008,00	$ 1.574.496	0,00	1008,00	$ 1.574.496
2.13	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	$ 133.723	0,00	$ 0	80,62	80,62	$ 10.780.748
3	**PAVIMENTOS**			0,00		-	-	
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M3	$ 112.408	510,72	$ 57.409.014	677,90	1188,62	$ 133.610.397
3.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 2.334	0,00	$ 0	851,60	851,60	$ 1.987.634
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.228	650,12	$ 2.098.587	6344,75	6994,87	$ 22.579.440
3.6	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	$ 8.313	2309,42	$ 19.198.208	4662,24	6971,66	$ 57.955.410
3.8	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (Suministro e instalación).	M2	$ 67.499	293,42	$ 19.805.557	4662,24	4955,66	$ 334.502.094
3.13	GEOMALLA FORTGRID BX-50. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	$ 16.729	0,00	$ 0	429,00	429,00	$ 7.176.741
3.18	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	$ 12.602	0,00	$ 0	246,80	246,80	$ 3.110.174
4	**ESPACIO PUBLICO**			0,00		-	-	
4.1	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	$ 7.184	106,71	$ 766.605	278,70	385,41	$ 2.768.785
4.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	$ 38.638	0,00	$ 0	73,64	73,64	$ 2.845.302
4.5	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formaleteo, Fundida y Curado)	M2	$ 73.626	111,75	$ 8.227.706	114,33	226,08	$ 16.645.366
4.7	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	$ 5.375	140,00	$ 752.500	890,90	1030,90	$ 5.541.088
4.8	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 73.643	69,90	$ 5.147.646	640,26	710,16	$ 52.298.313
4.11	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado).	M2	$ 69.995	23,26	$ 1.628.084	70,88	94,14	$ 6.589.329
4.12	PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.	M2	$ 262.852	0,00	$ 0	108,98	108,98	$ 28.645.611

11	DICIEMBRE	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ACTA No 10 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 1 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2025
mes

RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
7	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**			**0,00**			**-**	
7.2	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES,ACHURADOS, ETC).	M2	$ 103.045	201,73	$ 20.787.268	0,00	201,73	$ 20.787.268
7.3	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA	M2	$ 196.111	4,32	$ 847.200	0,00	4,32	$ 847.200
7.4	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 9.845	648,00	$ 6.379.560	0,00	648,00	$ 6.379.560
7.5	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 14.743	160,00	$ 2.358.880	0,00	160,00	$ 2.358.880
8	**ADECUACIÓN REDES HÚMEDAS**			**0,00**		-	**-**	
8.2	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	$ 780.494	0,00	$ 0	9,00	9,00	$ 7.024.446
8.4	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	$ 658.872	0,00	$ 0	20,10	20,10	$ 13.243.327
8.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	$ 1.726.029	0,00	$ 0	13,00	13,00	$ 22.438.377
8.7	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 48.626	0,00	$ 0	400,66	400,66	$ 19.482.493
8.8	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 67.400	0,00	$ 0	109,10	109,10	$ 7.353.340
8.9	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 95.122	0,00	$ 0	390,43	390,43	$ 37.138.482
8.10	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 133.056	0,00	$ 0	211,37	211,37	$ 28.124.047
9	**VARIOS**			**0,00**		-	**-**	
9,1	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6 Y 36"	ML	$ 12.043	0,00	$ 0	668,25	668,25	$ 8.047.735
9,2	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30% INC MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACION BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML	$ 18.589	0,00	$ 0	281,52	281,52	$ 5.233.175
9,3	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30% INC MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACION BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML	$ 19.995	0,00	$ 0	386,73	386,73	$ 7.732.666
NP	**NO PREVISTOS**			**0,00**		-	-	
NP-01	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	$ 153.530	25,99	$ 3.990.245	82,86	108,85	$ 16.711.741
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 189.556	102,70	$ 19.467.401	1163,83	1266,53	$ 240.078.361
NP-03	PERFORACIONES EN SECO DIAMETRO 3" (Incluye equipo de perforación y accesorios suministro e inyección de cal comercial al 6%)	ML	$ 161.190	0,00	$ 0	519,00	519,00	$ 83.657.610
NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_38 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIEMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	$ 549.987	309,96	$ 170.473.971	1173,98	1483,94	$ 816.147.709
NP-05	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3	$ 1.512.758	39,01	$ 59.012.690	207,14	246,15	$ 372.365.382
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.927	47,69	$ 50.595.609	337,63	385,32	$ 408.796.392
NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.123.608	98,86	$ 111.079.887	287,78	386,64	$ 434.431.797
NP-08	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 110.213	0,00	$ 0	943,70	943,70	$ 104.008.008
NP-09	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 382.656	0,00	$ 0	138,34	138,34	$ 52.936.631

11	DICIEMBRE	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ACTA No 10 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 1 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2025
mes

RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
NP-11	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 675.290	0,00	$ 0	78,75	78,75	$ 53.179.088
NP-12	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 782.148	0,00	$ 0	54,60	54,60	$ 42.705.281
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.481	1658,12	$ 5.771.916	6915,15	8573,27	$ 29.843.553
NP-14	CODO 45 CXE PVC SANITARIO DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 78.874	0,00	$ 0	67,00	67,00	$ 5.284.558
NP-15	CONEXIONES KIT SILLA Y 200x160 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 130.641	0,00	$ 0	7,00	7,00	$ 914.487
NP-16	CONEXIONES KIT SILLA Y 315x160 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 231.580	0,00	$ 0	22,00	22,00	$ 5.094.760
NP-22	CANUELA PARA POZO DE INSPECCION e=0,37	un	$ 200.188	0,00	$ 0	12,00	12,00	$ 2.402.256
NP-23	SUMIDERO PREFABRICADO A 120	UN	$ 3.445.000	0,00	$ 0	17,00	17,00	$ 58.565.000
NP-24	SARDINEL BAJO TIPO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 65.044	53,30	$ 3.466.845	343,55	396,85	$ 25.812.711
NP-25	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	$ 168.226	0,00	$ 0	59,00	59,00	$ 9.925.334
NP-26	RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	$ 161.723	0,00	$ 0	260,55	260,55	$ 42.136.928
NP-27	DEMOLICIÓN DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN	$ 596.585	0,00	$ 0	4,00	4,00	$ 2.386.340
NP-28	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 53.743	0,00	$ 0	1455,16	1455,16	$ 78.204.664
NP-29	INSTALACIÓN DE MATERIAL FRESADO(EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 23.939	0,00	$ 0	342,49	342,49	$ 8.198.868
NP-30	CARCAMO EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED)-TAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI	ML	$ 371.652	0,00	$ 0	637,90	637,90	$ 237.076.811
NP-31	CONEXIONES KIT SILLA YEE 27"x 6" PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 853.076	0,00	$ 0	4,00	4,00	$ 3.412.304
NP-32	CONEXIONES KIT SILLA YEE 10" x 6" PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 277.922	0,00	$ 0	34,00	34,00	$ 9.449.348
NP-33	DEMOLICIÓN DE SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	$ 189.054	0,00	$ 0	15,00	15,00	$ 2.835.810
NP-34	SUMIDERO PREFABRICADO RL-83	UN	$ 940.001	0,00	$ 0	3,00	3,00	$ 2.820.003
NP-35	CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:3 con arena de río y triturado de 3/4")	M3	$ 528.200	0,00	$ 0	18,91	18,91	$ 9.988.262
NP-36	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 15.1 A 25 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	UN	$ 1.400.000	12,00	$ 16.800.000	65,00	77,00	$ 107.800.000
NP-37	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (MATERIAL SECO, DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	$ 63.275	1422,90	$ 90.033.998	2907,89	4330,79	$ 274.030.737
NP-38	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (MATERIAL CON ALTO GRADO DE HUMEDAD, DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	$ 79.141	286,10	$ 22.642.240	1938,17	2224,27	$ 176.030.952
NP-39	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DIAS (SUMINISTRO,FORMALETEADO,COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y JUNTAS)	M3	$ 970.435	3,60	$ 3.493.566	0,00	3,60	$ 3.493.566
NP-40	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 22889 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO G-60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	$ 5.591	259,48	$ 1.450.753	0,00	259,48	$ 1.450.753
NP-42	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETATICRATO DE 12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744.SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 18.776	1437,85	$ 26.997.072	0,00	1437,85	$ 26.997.072
NP-43	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15cm. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 4.323	1437,85	$ 6.215.826	0,00	1437,85	$ 6.215.826

11	DICIEMBRE	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ACTA No 10 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 1 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2025
mes

RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
NP-44	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	$ 26.586	319,19	$ 8.485.852	0,00	319,19	$ 8.485.985
NP-46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHON NO TRASPASABLE, DIMENSIONES DE 0.80 X 0.20 X 0.15 CM INCLUYE ANCLAJES Y PEGANTE EPÓXICO	UN	$ 187.178	28,00	$ 5.240.984	0,00	28,00	$ 5.240.984
NP-47	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (Suministro e Instalación)	ML	$ 2.625	122,60	$ 321.825	0,00	122,60	$ 321.825
NP-48	UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (Suministro e Instalación)	UN	$ 6.277	30,00	$ 188.310	0,00	30,00	$ 188.310
	SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO				**$ 759.034.124,00**			**$ 4.838.821.940,00**
OTROS				**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
	DIAGNÓSTICOS (INC. IVA)	GLB	$ 68.822.694	$ -	$ 0,00	$ 68.822.694,00	$ 68.822.694,00	$ 68.822.694,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INC. IVA)	GLB	$ 183.527.185	$ -	$ 0,00	$ 177.391.720,00	$ 177.391.720,00	$ 177.391.720,00
	DIAGNÓSTICOS (INC. IVA)-ADICIÓN N°1	GLB	$ 34.411.347		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INC. IVA)ADICIÓN N°1	GLB	$ 91.763.592	$ 82.487.615,00	$ 82.487.615,00	$ 0,00	$ 82.487.615,00	$ 82.487.615,00
	COMPONENTE SOCIAL Y SST	GLB	$ 38.556.131	1,00469229838386%	$ 7.625.957,00	$ 40.989.312,00	$ 48.615.269,00	$ 48.615.269,00
	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	$ 77.112.263	2,00938462282563%	$ 15.251.915,00	$ 81.978.626,00	$ 97.230.541,00	$ 97.230.541,00
	COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO	GLB	$ 77.112.263	2,00938462282563%	$ 15.251.915,00	$ 81.978.626,00	$ 97.230.541,00	$ 97.230.541,00
	ACTIVIDADES ESPECIALES (ACCIONES DE MOVILIDAD)	GLB	$ 1.191.564.820			$ 1.178.541.282,00	$ 1.178.541.282,00	
	SUBTOTAL OTROS				**$ 120.617.402,00**			**$ 571.778.380,00**
	ADMINISTRACION	24,61%			$ 186.798.298	$ 1.004.035.752,00	$ 1.190.834.050,00	$ 1.190.834.079,00
	IMPREVISTO	1,00%			$ 7.590.341	$ 40.797.876,00	$ 48.388.217,00	$ 48.388.219,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 37.951.706	$ 203.989.385,00	$ 241.941.091,00	$ 241.941.097,00
	SUBTOTAL AIU	**30,61%**			**$ 232.340.345,00**			**$ 1.481.163.395,00**
	AJUSTE INSUMO ASFALTO				**$ 32.872.058,00**			**$ 32.872.058,00**
	AJUSTE PRECIOS ICCP				**$ 73.132.587,00**			**$ 73.132.587,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD				**$ 1.217.996.516,00**			**$ 6.997.768.360,00**
	TOTAL A FACTURAR				**$ 1.217.996.516,00**			
	TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE				**$ 1.217.996.516,00**			

11	DICIEMBRE	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ACTA No 10 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 1 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2025
mes

RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO

BALANCE DEL CONTRATO		**VALOR POR EJECUTAR**	**ACUMULADO**	%EJECUTADO RESPECTO AL TOTAL	%EJECUTADO RESPECTO AL VALOR INICIAL
VALOR DEL CONTRATO-VIGENCIA 2024	**$ 5.457.427.612,00**				
VALOR EJECUTADO ACTA 1			$ 68.822.694,00	1,26%	
VALOR EJECUTADO ACTA 2			$ 125.110.127,00	2,29%	
VALOR EJECUTADO ACTA 3			$ 532.006.298,00	9,75%	
VALOR EJECUTADO ACTA 4			$ 1.123.943.250,00	20,59%	
VALOR EJECUTADO ACTA 5			$ 559.817.126,00	10,26%	
VALOR EJECUTADO ACTA 6			$ 1.026.541.703,00	18,81%	
VALOR EJECUTADO ACTA 7			$ 1.076.674.314,00	19,73%	
VALOR EJECUTADO ACTA 8			$ 706.851.710,00	12,95%	
VALOR EJECUTADO ACTA 9			$ 53.571.684,00	0,98%	
VALOR EJECUTADO ACTA 10			$ 184.088.706,00	3,37%	
		$ -	**$ 5.457.427.612,00**	**100,00%**	**0,00%**

BALANCE DEL CONTRATO		**VALOR POR EJECUTAR**	**ACUMULADO**	%EJECUTADO RESPECTO AL TOTAL	%EJECUTADO RESPECTO AL VALOR INICIAL
VALOR ADICIÓN Nº1-VIGENCIA 2025	**$ 2.673.333.000,00**				
VALOR EJECUTADO ACTA 7			$ 5.198.422,00	0,19%	
VALOR EJECUTADO ACTA 8			$ 226.265.312,00	8,46%	
VALOR EJECUTADO ACTA 9			$ 274.969.044,00	10,29%	
VALOR EJECUTADO ACTA 10			$ 1.033.907.810,00	38,67%	
		$ 1.132.992.412,00	**$ 1.540.340.588,00**	**57,62%**	**42,38%**

NOTA: Se genera suspensión N°1 del contrato por dieciseis(16) dias calendario, a partir del 20 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026.

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de exclusiva responsabilidad del Contratista y de la Interventoria.

VALOR TOTAL A CANCELAR: MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE.

ONCE (Día en letras) | (11) (Día en números) días del mes de | DICIEMBRE de 2025 (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG