MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO No. 1642 DE 2024

ACTA No. 19 PARCIAL

PERÍODO
DICIEMBRE DE 2025

OBJETO:	**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 2 LOTE 3.**
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO C.T.A CON NIT. 846.001.066-1. R/L SERVIO TULIO DAVID INZANDARA. CC. No. 18.102.124 DE VILLAGARZÓN**

MOCOA, DICIEMBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACION Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 4
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 16
5.1. Correspondencia Enviada 16
5.2. Correspondencia Recibida 17
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17
7. ANEXOS 18

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de trabajo Asociado en mantenimiento y conservación de vías corazón Putumayo C.T.A. durante el periodo de Diciembre de 2025. En el mismo informe se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado en mantenimiento y conservación de vías de corazón Putumayo C.T.A., tiene a cargo el sector de la Carretera 6501 Villagarzón – San José del Fragua, entre el PR 2 + 0750 (El Porvenir) y el PR 24 + 000 (Rio Caquetá) Lote 10. El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en el Departamento del Putumayo.

2.2. Estado actual de la vía

El estado de la superficie de rodadura en afirmado presenta deterioro principalmente entre las abscisas, PR11+200 al PR11+850, del PR13+500 al PR13+800, del PR14+300 al PR14+800, del PR14+300 al PR15+000, del PR16+600 al PR16+700, del PR19+000 al PR19+150, del PR19+150 al PR19+300, por baches continuos y de severidad alta, así como perdida de material de afirmado, , zonas falta de limpieza de cunetas debido a las continuas lluvias en la zona, formación de surcos sobre la calzada por la escorrentía de aguas lluvias, por lo cual se procedió a realizar bacheo manual con material de las zonas laterales para la atención inicial.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	1642 DE 2024
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario
Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías Dirección Territorial Putumayo, Sectores 6501 Villagarzón - San José de Fragua, PR 2+0750 (El porvenir) – PR 24+000 (Rio Caquetá) Lote 10
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado en Mantenimiento y conservación de vías corazón del Putumayo C.T.A. NIT. 846.001.066-1
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Servio Tulio David Inzandara C.C. No. 18.102.124 de Villagarzón – Putumayo.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales
Orden de inicio:	01 de Junio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$ 1.077.041.343,00 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses.
Aclaración No.1 de 2023:	N/A
Modificación No.1 de 2023:	N/A
Adicional No.1:	N/A
Valor total:	$ 1.077.041.343,00 M/Cte. incluido IVA
Prorrogas:	Sin prórrogas tramitadas a la fecha.
Suspensiones:	Sin suspensiones tramitadas a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026.
Interventor:	CONSORCIO MSO GAN 3
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	320 451 06 44
Domicilio Contratista:	Barrio Los Diamantes, Municipio de Villagarzón - Putumayo,

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado en Mantenimiento y conservación de vías corazón del Putumayo C.T.A., correspondiente al periodo de Diciembre de 2025, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 Lote 3 de la Dirección Territorial Putumayo del INVÍAS, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Bacheo en afirmado.

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACIÓN	ÁREA BACHEO (TOTAL ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD
	INICIAL	FINAL								
22/12/2025	16+600	16+700	100	45%	45	9	SOL	100%	5,00	ML/JORN-DÍA
23/12/2025	19+000	19+150	150	45%	68	9	SOL	100%	7,50	ML/JORN-DÍA
24/12/2025	19+150	19+300	150	45%	68	9	SOL	100%	7,50	ML/JORN-DÍA
26/12/2025	13+500	13+800	300	45%	135	9	SOL	100%	15,00	ML/JORN-DÍA
27/12/2025	14+300	14+800	500	45%	225	9	SOL	100%	25,00	ML/JORN-DÍA
29/12/2025	14+300	14+700	400	45%	180	9	SOL	100%	20,00	ML/JORN-DÍA
30/12/2025	14+700	15+000	300	45%	135	3	SOL	100%	45,00	ML/JORN-DÍA
27/11/2025	11+200	11+850	650	45%	293	9	SOL/NUBLADO	90%	29,25	ML/JORN-DÍA
TOTAL					**45**	**9**		**100%**	**5,00**	**ML/JORN-DÍA**



FECHA : 22/12/2025
RUTA 6501- PR 16+600
BACHEO EN AFIRMADO



FECHA : 23/12/2025
RUTA 6501 - PR 19+000
BACHEO EN AFIRMADO



FECHA : 24/12/2025
RUTA 6501- PR 19+150
BACHEO EN AFIRMADO



FECHA : 26/12/2025
RUTA 6501- PR 13+500
BACHEO EN AFIRMADO

- Limpieza de cunetas en tierra

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA								
1/12/2025	10+500	11+800		x	1.300	2.600	9	SOL	100%	288,89	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
2/12/2025	14+650	16+500		x	1.850	3.700	9	SOL	100%	411,11	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
4/12/2025	21+500	24+000		x	2.500	5.000	9	SOL	100%	555,56	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
5/12/2025	20+400	21+500		x	1.100	2.200	9	SOL	100%	244,44	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
9/12/2025	20+350	20+550		x	200	400	3	SOL	100%	133,33	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
10/12/2025	17+550	20+150		x	2.600	5.200	3	SOL	100%	1.733,33	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
12/12/2025	14+900	16+500		x	1.600	3.200	3	SOL	100%	1.066,67	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
16/12/2025	14+570	14+600		x	30	60	9	SOL	100%	6,67	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
17/12/20025	14+600	14+900		x	300	600	9	SOL	100%	66,67	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
18/12/2025	16+500	17+350		x	850	1.700	9	SOL	100%	188,89	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
22/12/2025	16+600	16+700		x	100	200	9	SOL	100%	22,22	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
23/12/2025	16+500	16+600		x	100	200	9	SOL	100%	22,22	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
	19+000	19+150		x	150	300	9	SOL	100%	33,33	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
24/12/2025	19+150	19+300		x	150	300	9	SOL	100%	33,33	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
26/12/2025	13+500	13+800		x	300	600	9	SOL	100%	66,67	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
27/12/2025	14+300	14+800		x	500	1.000	9	SOL	100%	111,11	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
29/12/2025	14+300	14+700		x	400	800	9	SOL	100%	88,89	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
30/12/2025	14+700	15+000		x	300	600	9	SOL	100%	66,67	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
TOTAL						**28.660**	**144**		**100%**	**350,00**	**ML/JORN-DIA**	

	
FECHA : 01/12/2025 RUTA 6501- PR 17+400 LIMPIEZA DE CUNETAS	FECHA : 02/12/2025 RUTA 6501- PR 16+500 LIMPIEZA DE CUNETAS
	
FECHA :04/12/2025 RUTA 6501- PR 13+450 LIMPIEZA DE CUNETAS	FECHA : 09/12/2025 RUTA 6501- PR 14+500 LIMPIEZA DE CUNETAS

	
FECHA : 23/12/2025 RUTA 6501- PR 12+950 LIMPIEZA DE CUNETAS	FECHA : 24/12/2025 RUTA 6501- PR 12+650 LIMPIEZA DE CUNETAS

- Limpieza de obras de arte > 0,60 m2

FECHA	PR		UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
2/12/2025	14+300	15+500	2	9	SOL	100%	0,222	UND/JORN-DÍA	Se raliza limpieza de 2 alcantarillas sencillas, tubos en concreto, incluye encole y descole
3/12/2025	12+900	13+350	2	9	SOL	100%	0,222	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 2 alcantarila sencilla, incluye encole y descole
4/12/2025	21+500	24+000	2	9	LLUVIA	90%	0,200	UND/JORN-DÍA	Se raliza limpieza de 2 alcantarillas sencillas, tubos en concreto, incluye encole y descole
5/12/2025	20+400	21+500	1	9	SOL	100%	0,111	UND/JORN-DÍA	Se raliza limpieza de 1 alcantarillas sencillas, tubos en concreto, incluye encole y descole
11/12/2025	16+500	17+200	1	3	SOL	100%	0,333	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 1 alcantarila sencilla, incluye encole y descole
13/12/2025	10+700	10+900	1	9	SOL	100%	0,111	UND/JORN-DÍA	Se raliza limpieza de 1 alcantarillas sencillas, tubos en concreto, incluye encole y descole
15/12/2025	9+200	11+900	3	9	SOL	100%	0,333	UND/JORN-DÍA	Se raliza limpieza de 3 alcantarillas sencillas, tubos en concreto, incluye encole y descole
16/12/2025	11+600	11+750	1	9	SOL	100%	0,111	UND/JORN-DÍA	Se raliza limpieza de 1 alcantarillas sencillas, tubos en concreto, incluye encole y descole
TOTAL			**13**	**66**		**99%**	**0,206**	**UND/JORN-DÍA**	

	
FECHA : 02/12/2025 RUTA 6501- PR 14+300 LIMPIEZA OBRAS DE ARTE	FECHA : 03/12/2025 RUTA 6501- PR 12+900 LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
	
FECHA : 15/12/2025 RUTA 6501- PR 9+200 LIMPIEZA OBRAS DE ARTE	FECHA : 16/12/2025 RUTA 6501- PR 11+600 LIMPIEZA OBRAS DE ARTE

- Mantenimiento de Puentes y Pontones

FECHA	PR		UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
10/12/2025	17+050	17+062	1	9	SOL	100%	0,111	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza del puente Sardinas
TOTALES			**1**	**6**		**100%**	**0,111**	**UND/JORN-DÍA**	



FECHA : 10/12/2025
RUTA 6501- PR 17+050
MANTENIMIENTO DE PUENTES Y PONTONES

- Rocería y desmonte manual

FECHA	PR		LINGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		LADO DER	LADO IZQ						
3/12/2025	22+000	24+000	2.000	2	2,5	9.000	6	SOL	100%	1.500,00	M2/JORN-DÍA
4/12/2025	19+500	22+000	2.500	1,5	2	8.750	6	SOL	100%	1.458,33	M2/JORN-DÍA
5/12/2025	17+900	19+500	1.600	1,5	1,5	4.800	6	SOL	100%	800,00	M2/JORN-DÍA
9/12/2025	16+700	17+900	1.200	2	2	4.800	6	SOL	100%	800,00	M2/JORN-DÍA
10/12/2025	15+400	16+700	1.300	2	2,5	5.850	6	SOL	100%	975,00	M2/JORN-DÍA
11/12/2025	13+000	15+400	2.400	1,5	2	8.400	6	SOL	100%	1.400,00	M2/JORN-DÍA
12/12/2025	10+800	13+000	2.200	2,5	1	7.700	6	SOL	100%	1.283,33	M2/JORN-DÍA
13/12/2025	9+200	10+800	1.600	1	1,5	4.000	6	SOL	100%	666,67	M2/JORN-DÍA
15/12/2025	8+000	9+200	1.200	1,5	1,5	3.600	9	SOL	100%	400,00	M2/JORN-DÍA
16/12/2025	6+200	8+000	1.800	1,5	1	4.500	9	SOL	100%	500,00	M2/JORN-DÍA
17/12/2025	4+900	6+200	1.300	1	1,5	3.250	9	SOL	100%	361,11	M2/JORN-DÍA
18/12/2025	3+750	4+900	1.150	1,5	1,5	3.450	9	SOL	100%	383,33	M2/JORN-DÍA
22/12/2025	2+700	3+750	1.050	1	1	2.100	9	SOL	100%	233,33	M2/JORN-DÍA
TOTAL						**70.200**	**93**		**100%**	**827,78**	**M2/JORN-DÍA**



FECHA : 04/12/2025
RUTA 6501- PR 16+000
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL



FECHA : 09/12/2025
RUTA 6501- PR 24+000
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

	
FECHA : 15/12/2025 RUTA 6501- PR 16+000 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	FECHA : 22/12/2025 RUTA 6501- PR 24+000 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

- Limpieza de señales y Mojones

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	UNIDADES	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
1/12/2025	12+000	16+700	4.700	20	9	SOL	100%	2,222	UND/JORN-DíA	Limpieza de señales verticales.
1/12/2025	12+000	16+700	4.700	15	9	SOL	100%	1,667	UND/JORN-DíA	Se realiza limpieza de postes de referencia (mojones)
TOTAL				**35**	**18**		**100%**	**1,944**	**UND/JORN-DíA**	



FECHA : 01/12/02025
RUTA 6501- PR 12+000
LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

- Jardinería

FECHA	PR		LONGITUD ML	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
1/12/2025	11+200	12+900	1.700	9	SOL	100%	188,89	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de plantulas sembradas a las orillas de la via.
TOTALES			**1.700**	**9**			**188,89**	**ML/JORN-DIA**	



FECHA : 01/12/02025
RUTA 6501- PR 11+200
JARDINERÍA

- Obras Menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial.

FECHA	PR		LONGITUD ML	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBRSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
2/12/2025	14+500			9	SOL	100%	0	ML/JORN-DÍA	Se realiza arreglo fallo en la via.
2/12/2025	13+550	15+550		9	SOL	100%	3	ML/JORN-DÍA	Se atiende emergencia vial ,arreglo de fallos.
3/12/2025	13+600			9	SOL	100%	3	ML/JORN-DÍA	Se realiza arreglo fallo en la via.
TOTAL			**0**	**27**		**100%**	**2**	**ML/JORN-DÍA**	

	
FECHA : 02/12/2025 RUTA 6501- PR 14+500 ATENCIÓN A FALLOS	FECHA : 03/12/2025 RUTA 6501- PR 13+550 ATENCIÓN A EMERGENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONSORCIO MSO GAN 3 - ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 2

PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A.

PERIODO: DICIEMBRE DE 2025

PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ)

INDICADOR		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	OBSERVACIONES
Bacheo en Afirmado	P																							Se realiza del PR11+200 al PR11+850, del PR13+500 al PR13+800, del PR14+300 al PR14+800, del PR14+300 al PR15+000, del PR16+600 al PR16+700, del PR19+000 al PR19+150, del PR19+150 al PR19+300.
	E																							
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																							Se realiza del PR10+500 al PR11+800, del PR13+500 al PR13+800, del PR14+300 al PR14+800, del PR14+300 al PR14+700, del PR14+570 al PR14+600, del PR14+600 al PR14+900, del PR
	E																							
Limpieza encoles y descoles	P																							Se realiza del PR10+500 al PR11+800, del PR13+500 al PR13+800, del PR14+300 al PR14+800, del PR14+300 al PR14+700, del PR14+570 al PR14+600, del PR14+600 al PR14+900, del PR
	E																							
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																							
	E																							
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																							Se realiza del PR 10+700 al PR10+900,del PR11+600 al PR11+750, del PR9+200 a IPR11+900, del PRPR12+900 al PR13+350, del PR14+300 al PR15+500, del PR16+500 al PR17+200, del PR 20+400 al PR24+000.
	E																							
Limpieza de pequeñas obras	P																							
	E																							
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																							Limpieza del Puente Sardinas.
	E																							
Limpieza manual de cauce de aguas (lecho de río)	P																							
	E																							
Despeje de derrumbes	P																							
	E																							
Limpieza de calzada	P																							
	E																							
Rocería y desmonte	P																							Se realiza roceria del PR2+700 al PR24+000.
	E																							
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																							
	E																							
Arborización (mantenimiento de plantulas)	P																							Se realiza manteniimiento de plántulas del PR11+200 al PR12+900.
	E																							
Limpieza de señales verticales y defensas metalicas.	P																							Se realiza del PR12+000 al PR16+700, limpieza de señales verticales.
	E																							
Limpieza de postes de referencia	P																							Se realiza del PR12+000 al PR16+700, limpieza de postes de referencia.
	E																							
Pintura de mojones y reposición	P																							
	E																							
Recoleccion de basuras	P																							
	E																							
Otros (Arreglo de fallas en la via)	P																							
	E																							
Emergencias	P																							Se atienden fallos en los PR14+500, del PR13+550 al PR15+550 y en el PR13+600.
	E																							
Vigilancia y monitoreo	P																							Monitoreo y vigilancia de la via a cargo.
	E																							

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	1947 DE 2024
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-141-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 3".
Contratista:	CONSORCIO MSO GAN 3, NIT 901839157-8
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Moralba Sánchez Ordoñez. C.C. No.34.526.385 de Popayán - Cauca
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	04 de Julio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.985.036.419,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA
Adicional No.1:	Sin tramite a la fecha
Valor Contractual Final:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses
Prórrogas:	Sin trámite a la fecha.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	3125117097
Domicilio Interventor:	Calle 23 #9-11, B / Villa del Rio - Municipio de Mocoa - Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
15/12/2025	CTO -1947-2024-422	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO R/L Servio Tulio David Representante Legal	Notificación obligatoria a ARL por desplazamiento de capacitación fuera de su jurisdicción.
03/12/2025	CTO 1947-2024-416	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO R/L Servio Tulio David Representante Legal	Información Capacitación No.18 Contratos de Servicio de Mantenimiento Rutinario, correspondiente al mes de diciembre de 2025

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
18/12/2025	OCE-040	WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA Consorcio MSO GAN 3 Administración de Mantenimiento Vial – grupo 2 Ingeniero Residente	Respuesta CTO 1947-2024-422 Notificación obligatoria a ARL por desplazamiento de capacitación fuera de su jurisdicción
22/12/2025		WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA Consorcio MSO GAN 3 Administración de Mantenimiento Vial – grupo 2 Ingeniero Residente	Retiro e Ingreso de un nuevo trabajador asociado a la cooperativa Corazón del Putumayo C.T.A.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cooperativa de trabajadores asociados a la Cooperativa de Trabajo Asociado Corazón Putumayo desarrolló las actividades de mantenimiento rutinario en cumplimiento del alcance y programación del mes, entre las cuales se destacan, la actividad de bacheo en afirmado como atención inicial para sitios críticos, también se realizó trabajo de limpieza de cunetas, , limpieza de obras de arte, limpieza de postes de referencia, señales verticales, rocería, desmonte manual y mantenimiento de plántulas, entre otras… actividades indispensables que ayudan a mantener, preservar y mejorar las condiciones adecuadas de servicio de la carretera en cuanto a seguridad, comodidad y costos para los usuarios. Cabe resaltar que la cooperativa de trabajadores está en continuo aprendizaje por lo cual durante el periodo comprendido en el mes de Diciembre se realizó la capacitación mensual cuyo tema es el ***“ Análisis de la Determinación costo/km para el Servicio de Mantenimiento Rutinario”*** dirigida por el personal de la administración vial Grupo 2 de Invias.



7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, en el mes de Diciembre de 2025.

CONSORCIO MSO GAN 3

WILLIAM INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1642 DE 2024 **SECTOR:** 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ).
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A.
ACTA No.: 19 **PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: **BACHEO EN AFIRMADO**
VIA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACIÓN	ÁREA BACHEO (TOTAL ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL									
2/12/2025	15+550	16+500	950	41%	390	9	SOL	100%	43,28	ML/JORN-DÍA	
22/12/2025	16+600	16+700	100	50%	50	9	SOL	100%	5,56	ML/JORN-DÍA	
23/12/2025	19+000	19+150	150	45%	68	9	SOL	100%	7,50	ML/JORN-DÍA	
24/12/2025	19+150	19+300	150	45%	68	9	SOL	100%	7,50	ML/JORN-DÍA	
26/12/2025	13+500	13+800	300	45%	135	9	SOL	100%	15,00	ML/JORN-DÍA	
27/12/2025	14+080	14+300	220	45%	99	9	SOL	100%	11,00	ML/JORN-DÍA	
29/12/2025	14+300	14+700	400	43%	172	9	SOL	100%	19,11	ML/JORN-DÍA	
30/12/2025	14+700	15+000	300	45%	135	9	SOL	100%	15,00	ML/JORN-DÍA	
TOTAL					**1.116**	**72**		**100%**	**15,49**	**ML/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS EN TIERRA**
VIA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA								
1/12/2025	10+500	11+800		X	1.300	2.600	9	SOL	100%	288,89	ML/JORN-DIA	
4/12/2025	21+500	24+000		X	2.500	5.000	9	SOL	100%	555,56	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
5/12/2025	20+400	51+500		X	31.100	62.200	9	SOL	100%	6.911,11	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
9/12/2025	20+350	20+550		X	200	400	3	SOL	100%	133,33	ML/JORN-DIA	
10/12/2025	17+550	20+150		X	2.600	5.200	3	SOL	100%	1.733,33	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
12/12/2025	14+900	16+500		X	1.600	3.200	6	SOL	100%	533,33	ML/JORN-DIA	
16/12/2025	14+570	14+600		X	30	60	9	SOL	100%	6,67	ML/JORN-DIA	
17/12/2025	14+600	14+900		X	300	600	9	SOL	100%	66,67	ML/JORN-DIA	
18/12/2025	16+500	17+350		X	850	1.700	9	SOL	100%	188,89	ML/JORN-DIA	
22/12/2025	16+600	16+700		X	100	200	9	SOL	100%	22,22	ML/JORN-DIA	
23/12/2025	16+500	16+600		X	100	200	9	SOL	100%	22,22	ML/JORN-DIA	
	19+000	19+150		X	150	300	9	SOL	100%	33,33	ML/JORN-DIA	
24/12/2025	19+150	19+300		X	150	300	9	SOL	100%	33,33	ML/JORN-DIA	
	19+800	19+900		X	100	200	9	SOL	100%	22,22	ML/JORN-DIA	
26/12/2025	13+500	13+800		X	300	600	9	SOL	100%	66,67	ML/JORN-DIA	
27/12/2025	14+080	14+300		X	220	440	9	SOL	100%	48,89	ML/JORN-DIA	
29/12/2025	14+300	14+700		X	400	800	9	SOL	100%	88,89	ML/JORN-DIA	
30/12/2025	14+700	15+000		X	300	600	9	SOL	100%	66,67	ML/JORN-DIA	
TOTAL						**84.600**	**147**		**100%**	**601,23**	**ML/JORN-DIA**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1642 DE 2024 **SECTOR:** 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ).
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A.
ACTA No.: 19 **PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE >0,60 M2**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
2/12/2025	14+300	15+600	6	9	SOL	100%	0,667	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 2 alcantarilla doble, tubos en concreto, 4 alcantarillas sencillas tubo en concreto incluyen encoles y descoles.
3/12/2025	12+960	13+400	5	9	SOL	100%	0,556	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 3 alcantarillas sencillas con tubos en concreto y 2 box coulvert, incluye encoles y descoles
11/12/2025	16+350	17+070	5	3	SOL	100%	1,667	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 5 alcantarillas sencillas con tubos en concreto incluye encoles y descoles
13/12/2025	10+880	10+930	2	9	SOL	100%	0,222	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 2 alcantarillas sencillas con tubos en concretos incluye encoles y descoles
15/12/2025	11+800	1+290	3	9	SOL	100%	0,333	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 3 alcantarillas sencillas, tubos en concreto, incluye encoles y descoles
16/12/2025	11+650	11+750	2	9	SOL	100%	0,222	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 2 alcantarillas sencillas con tubos en concretos incluye encoles y descoles
TOTAL			**23**	**48**		**100%**	**0,611**	**UND/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
15/12/2025	12+300	12+305	1	9	SOL	100%	0,111	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza del pontón **Picudo 2**
	11+130	11+138	1	9	SOL	100%	0,111	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza del pontón **Picudo 1**
TOTAL			**2**	**18**		**100%**	**0,111**	**UND/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LINGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL		LADO DER	LADO IZQ							
3/12/2025	22+000	24+000	2.000	3	3	12.000	9	SOL	100%	1.333,33	M2/JORN-DÍA	
4/12/2025	19+500	22+000	2.500	2,5	2,5	12.500	9	SOL	100%	1.388,89	M2/JORN-DÍA	
5/12/2025	17+900	19+500	1.600	3	3	9.600	9	SOL	100%	1.066,67	M2/JORN-DÍA	
9/12/2025	16+700	17+900	1.200	3,5	3,5	8.400	6	SOL	100%	1.400,00	M2/JORN-DÍA	
10/12/2025	15+400	16+700	1.300	3,5	3,5	9.100	6	SOL	100%	1.516,67	M2/JORN-DÍA	
11/12/2025	13+000	15+400	2.400	4	4	19.200	6	SOL	100%	3.200,00	M2/JORN-DÍA	
12/12/2025	10+800	13+000	2.200	3,5	3,5	15.400	6	SOL	100%	2.566,67	M2/JORN-DÍA	
13/12/2025	9+200	10+800	1.600	3,5	35	61.600	9	SOL	100%	6.844,44	M2/JORN-DÍA	
15/12/2025	8+000	9+200	1.200	3	3	7.200	9	SOL	100%	800,00	M2/JORN-DÍA	
16/12/2025	6+200	8+000	1.800	3	3	10.800	9	SOL	100%	1.200,00	M2/JORN-DÍA	
17/12/2025	4+900	6+200	1.300	2,5	2,5	6.500	9	SOL	100%	722,22	M2/JORN-DÍA	
18/12/2025	3+750	4+900	1.150	2,5	2,5	5.750	9	SOL	100%	638,89	M2/JORN-DÍA	
22/12/2025	2+700	3+750	1.050	2,5	2,5	5.250	9	SOL	100%	583,33	M2/JORN-DÍA	
TOTAL						**183.300**	**105**		**100%**	**1.789,32**	**M2/JORN-DÍA**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1642 DE 2024 **SECTOR:** 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ).
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A.
ACTA No.: 19 **PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	UNIDADES	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
1/12/2025	12+000	16+700	4.700	44	9	SOL	100%	4,889	UND/JORN-DIA	se realiza limpieza de señales verticales: SP-01(1 und), SP-02(1 und), SP-75(4 und), SP-49(2 unds), SP-10(6 unds), SP-27(2 unds), SR-30(30) (5 unds), SP-09(6 unds), SP-46(2 unds), SP-36 (1 und), SP-03(5 unds), SP-07(2 unds), SP-04(6 unds)
	12+000	16+000	4.000	4	9	SOL	100%	0,444	UND/JORN-DIA	Se realiza limpieza de postes de referencia
TOTAL				**48**	**18**		**100%**	**2,667**	**UND/JORN-DIA**	

ACTIVIDAD: **JARDINERÍA**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LONGITUD ML	UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
1/12/2025	11+200	12+900	1.700	34	9	SOL	100%	3,778	UND/JORN-DÍA	Limpieza de plántulas sembradas en derecho de vía nacional
TOTAL				**34**	**9**		**100%**	**3,778**	**UND/JORN-DÍA**	

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	UNIDAD	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
285	BACHEO EN AFIRMADO	ML	1.116	72	15,49	ML/JORN-DÍA	100%	
425	LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS EN TIERRA	ML	84.600	147	601,23	ML/JORN-DIA	100%	
497	LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE >0,60 M2	UND	23	48	0,61	UND/JORN-DÍA	100%	
515	LIMPIEZA PUENTES Y PONTONES	UND	2	18	0,11	UND/JORN-DÍA	100%	
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	M2	183.300	105	1.789,32	M2/JORN-DIA	100%	
642	ARBORIZACIÓN (JARDINERÍA)	UND	34	9	3,78	UND/JORN-DÍA	100%	Limpieza de plántulas sembradas en derecho de vía nacional
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	UND	48	18	2,67	UND/JORN-DIA	100%	

OBSERVACIONES:

– El 2 de diciembre de 2025, se realiza arreglo en hundimiento de banca (tipo fallos) desde el PR15+0550 al PR16+0500, en los PR14+0050, PR14+0650, PR14+0300, PR14+0800, PR15+0550, Personal: 9 socios, Tiempo:Sol

– El 3 de diciembre de 2025, se realiza arreglo en hundimiento de banca (tipo fallo) en el PR13+0600, personal: 9 socios Tiempo: Sol

– El 19 de diciembre de 2025, se participa en la capacitación mensual organizada por la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2, en el Estadero "Tumayaco" en la vía 6501, Villagarzón - San José del Fragua, Personall: 9, Tiempo: Sol

SERVIO TULIO DAVID INZANDARA
Representante Legal Cooperativa Corazón del Putumayo
Contratista
C.C. No. 18.102.124 de Villagarzón

Ing. WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Administración de Mantenimiento Vial Grupo2
Matrícula No. 52202-51566 NRN
Consorcio MSO GAN 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 8 / 12 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 75 del 1/12/2025 al 8/12/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N.A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de acuerdo al contrato No.1642-2024 durante el presente mes de noviembre de 2025; el Administrador vial como interventor del contrato debe realizar inspecciones al tramo a cargo verificando el cumplimiento de esto y dado el caso lo contrario se dejará lasobservaciones a través de acta de visita o a través de una comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA			INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ participación 50% y GUILLERMO ANDRÉS NIETO LEÓN participación 50%		
CONTRATO No.	1642 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.077.041.343,00	CONTRATO No.	1947 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	1-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	4/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.077.041.343,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 448.210.136,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 380.839.243,35		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 67.370.892,65		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 284.816.935,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.280.595.578,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.058.753.777,75	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 653.876.014,19	61,76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 653.876.014,19	61,76%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 653.876.014,19	61,76%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 653.876.014,19	61,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 653.876.014,19	61,76%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 653.876.014,19	61,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025
VALOR FACTURA: $ 37.350.844,65

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.600.808.876,21	40,17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.600.808.876,21	40,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025
VALOR FACTURA: $ 92.051.988,28

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,03
Acumulado:	2,45

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 61,76% Avance o Atraso Físico % 61,76%
Meta Física Ejecutada % 61,76%

FECHA: 8 / 12 / 2025 (Día / Mes / Año)

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2024**	**Vigencia (2025)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X	X	Prog	21,2 km				61,76%
					Ejec	21,2 km				61,76%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caqueta), Vía 6501 Villagarzón . San José de Fragua

TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

TRAMO Y/O SECTOR (n): _____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI ___	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI ___	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	___	NO	___	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO	___	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO	___	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	___	NO	___	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	___	NO	___	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	___	NO	___	N/A	x
EMISIONES:	SI	___	NO	___	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	___	NO	___	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 18

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A

AVALUOS APROBADOS: N.A

PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

El CONSORCIO MSO GAN 3, realiza en conjunto con las Cooperativas de Trabajo Asociado una campaña de sensabilización por el alto índice de accidentalidad en la región y más en las épocas de fin de año, además también se hizo un llamado a la NO pólvora, la cual es una de las causantes de la muerte de muchas aves y por último se realizó la entrega de plegables (calendarios) con mensajes ecológicos y conservación de medio ambiente, esta entrega se realizó en las entidades como alcaldía, Gobernación, Policía Nacional, Corpoamazonía entre otras.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La Cooperativa realizó las siguientes actividades de mantenimiento rutinario: Limpieza de señales verticales, limpieza de postes de referencia (mojones), jardinería, limpieza de obras de arte (tipo alcantarillas) con sus encoles y descoles limpieza de cunetas, rocería y desmonte manual, otras actividades como: arreglo en hundimiento de banca (tipo fallos, se dío prioridad a esta actividad) inspección y vigilancia al tramo a cargo, y/o demás actividades delegadas por el Administrador vial o en su defecto el director territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buen estado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa las siguientes actividades: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a cargo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR10+0500, Limpieza de descole cunetas



PR12+0600, Jardinería (limpieza de plántulas)



PR14+0000, Areglo en hundimiento de banca



PR14+0700, Limpieza de obra de arte (alcantarilla)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: **WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRN

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 (Día) / 12 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 76 (Numeración consecutiva) del 9/12/2025 al 15/12/2025 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TECNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de acuerdo al contrato No.1642-2024 durante el presente mes de noviembre de 2025; el Administrador vial como interventor del contrato debe realizar inspecciones al tramo a cargo verificando el cumplimiento de esto y dado el caso lo contrario se dejará lasobservaciones a través de acta de visita o a través de una comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1642 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.077.041.343,00
FECHA DE INICIO:	1-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.077.041.343,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ participación 50% y GUILLERMO ANDRÉS NIETO LEÓN participación 50%		
CONTRATO No.	1947 de 2024	**VALOR INICIAL:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/07/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 448.210.136,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 380.839.243,35
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 67.370.892,65
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 284.816.935,00
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.280.595.578,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.058.753.777,75	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 662.443.232,06	62,57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 662.443.232,06	62,57%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 662.443.232,06	62,57%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 662.443.232,06	62,57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 662.443.232,06	62,57%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 662.443.232,06	62,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025
VALOR FACTURA: $ 37.350.844,65

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.622.399.940,50	40,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.622.399.940,50	40,71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.210.135,55	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.210.135,55	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025
VALOR FACTURAS: $ 92.051.988,28

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,45
Acumulado:	2,45

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 62,57%
Meta Física Ejecutada % 62,57%
Avance o Atraso Físico % 62,57%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de mantenimiento rutinario	Global	1			Prog	21,2 Km				62,57%
					Ejec	21,2 Km				62,57%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), Vía 6501 Villagarzón . San José de Fragua
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 (Día) / 12 (Mes) / 2025 (Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A x
EMISIONES:	SI		NO		N/A x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 18

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS: 0

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

El CONSORCIO MSO GAN 3, realiza en conjunto con las Cooperativas de Trabajo Asociado una campaña de sensabilización por el alto índice de accidentalidad en la región y más en las épocas de fin de año, además también se hizo un llamado a la NO pólvora, la cual es una de las causantes de la muerte de muchas aves y por último se realizó la entrega de plegables (calendarios) con mensajes ecológicos y conservación de medio ambiente, esta entrega se realizó en las entidades como alcaldía, Gobernación, Policía Nacional, Corpoamazonía entre otras.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza las siguientes actividades: Rocería y desmonte manual, limpieza de cunetas en tierra, limpieza de puentes y pontones, limpieza de obras de arte (tipo alcantarilla) con sus encoles y descoles, inspección y vigilancia al tramo a cargo, y/o demás actividades impartidas por la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2 y/o Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR17+0050, Limpieza puente (Sardinas)



PR20+0350, Limpieza de cunetas



PR18+0700, Rocería y desmonte manual



PR11+0500, Limpieza descole cunetas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 22 (Día) / 12 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 77 del 16/12/2025 al 22/12/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de acuerdo al contrato No.1642-2024 durante el presente mes de noviembre de 2025; el Administrador vial como interventor del contrato debe realizar inspecciones al tramo a cargo verificando el cumplimiento de esto y dado el caso lo contrario se dejará lasobservaciones a través de acta de visita o a través de una comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1642 de 2024 VALOR INICIAL: $ 1.077.041.343,00
FECHA DE INICIO: 1-jun-24 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 VALOR ACUMULADO: $ 1.077.041.343,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3
INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ participación 50% y GUILLERMO ANDRÉS NIETO LEÓN participación 50%
CONTRATO No. 1947 de 2024 **VALOR INICIAL:** $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 4/07/2024 **VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 **VALOR ACUMULADO:** $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 **VALOR ANTICIPO:** $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 448.210.136,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 380.839.243,35
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 67.370.892,65
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 284.816.935,00
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.280.595.578,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.058.753.777,75	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 671.010.449,93	63,38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 671.010.449,93	63,38%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 671.010.449,93	63,38%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 671.010.449,93	63,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 671.010.449,93	63,38%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 671.010.449,93	63,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025
VALOR FACTURA: $ 37.350.844,65

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.643.991.004,78	41,25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.643.991.004,78	41,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025
VALOR FACTURA: $ 92.051.988,28

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,46
Acumulado:	2,45

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 63,38%
Meta Física Ejecutada % 63,38%
Avance o Atraso Físico % 63,38%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X		Prog	21,2 Km				63,38%
					Ejec	21, 2 Km				63,38%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), vía 6501 Villagarzón - San José de Fragua
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

FECHA: 22 (Día) / 12 (Mes) / 2025 (Año)

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 18
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

El CONSORCIO MSO GAN 3, realiza en conjunto con las Cooperativas de Trabajo Asociado una campaña de sensabilización por el alto índice de accidentalidad en la región y más en las épocas de fin de año, además también se hizo un llamado a la NO pólvora, la cual es una de las causantes de la muerte de muchas aves y por último se realizó la entrega de plegables (calendarios) con mensajes ecológicos y conservación de medio ambiente, esta entrega se realizó en las entidades como alcaldía, Gobernación, Policía Nacional, Corpoamazonía entre otras.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: Rocería y desmonte manual, limpieza de obras de arte (alcantarillas) con sus encoles y descoles, limpieza de cunetas, bacheo en afirmado, Inspección y vigilancia al tramo a cargo, y/o demás actividades impartidas por el administrador vial o director de la Territorial Putumayo. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones

Para la siguiente semana se programa las siguientes actividades de mantenimiento rutinario: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a cargo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


PR14+0600, Limpieza de cunetas


PR2+0750, Inspección y vigilancia al tramo a cargo


PR16+0600, Conformación manual de cunetas


PR16+0700, Bacheo en Afirmado

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 / 12 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 78 (Numeración consecutiva) del 23/12/2025 al 31/12/2025 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N. A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de acuerdo al contrato No.1642-2024 durante el presente mes de noviembre de 2025; el Administrador vial como interventor del contrato debe realizar inspecciones al tramo a cargo verificando el cumplimiento de esto y dado el caso lo contrario se dejará lasobservaciones a través de acta de visita o a través de una comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1642 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.077.041.343,00
FECHA DE INICIO:	1-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.077.041.343,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ participación 50% y GUILLERMO ANDRÉS NIETO LEÓN participación 50%		
CONTRATO No.	1947 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 448.210.136,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 380.839.243,35
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 67.370.892,65
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 284.816.935,00
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.280.595.578,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.058.753.777,75	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 680.801.556,06	64,30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 680.801.556,06	64,30%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 680.801.556,06	64,30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 680.801.556,06	64,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 680.801.556,06	64,30%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 680.801.556,06	64,30%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.564.714,22	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.564.714,22	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025

VALOR FACTURA: $ 37.350.844,65

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.668.666.506,82	41,87%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.668.666.506,82	41,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025

VALOR FACTURAS: $ 92.051.988,28

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,45
Acumulado:	2,45

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 64,30% Avance o Atraso Físico % 64,30%

Meta Física Ejecutada % 64,30%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	21,2 Km				64,30%
					Ejec	21,2 Km				64,30%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2025 (Año)

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), Via 6501 Villagarzón - San José de Fragua

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 18

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

El CONSORCIO MSO GAN 3, realiza en conjunto con las Cooperativas de Trabajo Asociado una campaña de sensabilización por el alto índice de accidentalidad en la región y más en las épocas de fin de año, además también se hizo un llamado a la NO pólvora, la cual es una de las causantes de la muerte de muchas aves y por último se realizó la entrega de plegables (calendarios) con mensajes ecológicos y conservación de medio ambiente, esta entrega se realizó en las entidades como alcaldía, Gobernación, Policía Nacional, Corpoamazonía entre otras.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana se realizan las siguientes actividades: Limpieza de cunetas (conformación manual, tras la colmatación por los trabajos realizados por el Consorcio Vias Colombia 055), bacheo en afirmado, Inspección y vigilancia al tramo y/o demás actividades programadas por la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2 o el Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa las siguientes actividades: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO


PR13+0000, Inspección y vigilancia al tramo


PR16+0600, Bacheo en Afirmado


PR20+0400, Señalización sitio crítico


PR19+0150, Limpieza de cunetas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO No. 1650 DE 2024

ACTA No. 19 PARCIAL

PERÍODO
DICIEMBRE 2025

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 2 LOTE 3.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF, NIT. 830.508.271-2. R/L ANDERSON DEVIA MENESES. CC. No. 1.124.854.287 DE MOCOA**

MOCOA, DICIEMBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACION Y ESTADO DE LA VÍA 3
   2.1. Localización 3
   2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
   3.1. Información General 4
   3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 4
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 11
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 11
   5.1. Correspondencia Enviada 11
   5.2. Correspondencia Recibida 11
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12
7. ANEXOS 12

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A. durante el periodo comprendido del mes de Diciembre de 2025. En el mismo informe se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A., tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 24+0500 (Río Caquetá) y el PR 55+0600 (Puerto Bello – Río El Fragua) de la Carretera 6501 Villagarzón – San José del Fragua, con una longitud de 32.52Km; y el Ramal Rio Tambor – Puente Huitota, intersección PR47+0200, con longitud de 3.5Km. El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en el Departamento del Cauca. Se aclara que el tramo se encuentra truncado porque no existe puente sobre el río Caquetá.

2.2. Estado actual de la vía

El estado de la superficie de rodadura en afirmado presenta un estado regular sin embargo se realizó bacheo en el PR24+500 al PR24+750, del PR27+150 al PR27+850, del PR28+850 al PR29+100, del PR30+400 al PR30+950, del PR32+800 al PR35+600, del PR34+500 al PR 36+400, del PR37+800 al PR38+100, del PR44+500 al PR44+700, del PR45+300 al PR 46+950 como atención inicial, debido a la variación del clima que se presentó en la zona donde se encuentra la vía, pues se evidenciaron inundaciones y emergencias, necesidades presentes durante el desarrollo del mantenimiento vial, adicional a ello se realizó, limpieza de desagües debido al estancamiento de agua debido la formación de surcos sobre la calzada por la escorrentía de aguas lluvias, rocería, , recolección de residuos sólidos, entre otras actividades que contribuyen a la mejora y conservación de las condiciones físicas de la carretera.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	1650 DE 2024
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario
Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías Dirección Territorial Putumayo, Sectores 6501 Villagarzón - San José de Fragua, PR 24+0500 (Rio Caquetá) - PR 55+0600 (Puerto Bello). / Ramal Rio Tambor - Puente Huitota - intersección PR 47+0200, vía 6501. Lote 1).
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof. NIT. 830.508.271-2
Naturaleza del Contratista:	Cooperativas de Trabajo Asociado
Representante Legal:	Anderson Devia Meneses. C.C. No. 1.124.854.287 de Mocoa – Putumayo.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales
Orden de inicio:	05 de Junio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$ 1.790.526.244,00 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses.
Aclaración No.:	N/A
Modificación N°	N/A
Adicional No:	N/A
Valor total:	$ 1.790.526.244,00 M/Cte. incluido IVA
Prorrogas:	Sin prórrogas tramitadas a la fecha.
Suspensiones:	Sin suspensiones tramitadas a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026.
Interventor:	CONSORCIO MSO GAN 3
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	311-292 56 22
Domicilio Contratista:	Vereda Miraflor, Municipio de Piamonte, Departamento del Cauca

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A., correspondiente al periodo comprendido en el mes de Diciembre de 2025, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 Lote 3 de la Dirección Territorial Putumayo del INVÍAS, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Bacheo en afirmado.

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACIÓN	ÁREA BACHEO TOTAL	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD
	INICIAL	FINAL								
1/12/2025	37+800	38+100	300	44%	132	6	SOL	100%	22,00	ML/JORN-DÍA
9/12/2025	34+400	34+930	530	42%	223	7	SOL	100%	31,80	ML/JORN-DÍA
10/12/2025	34+930	35+600	670	40%	268	14	SOL	100%	19,14	ML/JORN-DÍA
11/12/2025	35+600	35+950	350	60%	210	4	SOL	100%	52,50	ML/JORN-DÍA
12/12/2025	35+950	36+400	450	45%	203	10	SOL	100%	20,25	ML/JORN-DÍA
15/12/2025	46+600	46+950	350	45%	158	14	SOL	100%	11,25	ML/JORN-DÍA
16/12/2025	24+500	24+750	250	43%	108	10	SOL	100%	10,75	ML/JORN-DÍA
17/12/2025	46+000	46+600	600	44%	264	10	LLUVIA	90%	23,76	ML/JORN-DÍA
18/12/2025	45+700	46+000	300	45%	135	4	LLUVIA	90%	30,38	ML/JORN-DÍA
22/12/2025	45+300	45+700	400	42%	168	10	SOL	100%	16,80	ML/JORN-DÍA
19/11/2025	27+150	27+850	700	42%	294	6	SOL	100%	49,00	ML/JORN-DÍA
20/11/2025	28+850	29+100	250	42%	105	6	SOL	100%	17,50	ML/JORN-DÍA
	30+400	30+950	550	45%	248	8	SOL	100%	30,94	ML/JORN-DÍA
21/11/2025	32+800	33+400	600	42%	252	14	LLUVIA	90%	16,20	ML/JORN-DÍA
22/11/2025	33+400	33+900	500	45%	225	9	SOL	100%	25,00	ML/JORN-DÍA
	44+500	44+700	200	45%	90	7	SOL	100%	12,86	ML/JORN-DÍA
24/11/2025	33+900	34+500	600	45%	270	6	SOL	100%	45,00	ML/JORN-DÍA
25/11/2025	34+500	35+000	500	45%	225	6	SOL	100%	37,50	ML/JORN-DÍA
26/11/2025	35+000	35+400	400	45%	180	6	LLUVIA	90%	27,00	ML/JORN-DÍA
TOTALES					**3756**	**157**		**98%**	**26,30**	**ML/JORN-DÍA**

	
FECHA : 01/12/2025 RUTA 6501- PR 37+800 BACHEO EN AFIRMADO	FECHA : 15/12/2025 RUTA 6501 - PR 46+600 BACHEO EN AFIRMADO
	
FECHA : 18/12//2025 RUTA 6501- PR 27+150 BACHEO EN AFIRMADO	FECHA : 11/12/2025 RUTA 6501- PR 32+800 BACHEO EN AFIRMADO

- Limpieza de cauces de ríos .

FECHA	PR		No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL						
3/12/2025	29+100	32+450	6	SOL	100%	0,00	M3/JORN-DIA	Se realiza limpieza de cuace de agua en el Puente Guayuyaco Nabueno
4/12/2025	36+050	36+085	6	SOL	100%	0,00	M3/JORN-DIA	Se realiza limpieza de cuace de agua en el Puente Guayuyaco Nabueno
TOTALES		**TOTAL**	**6**		**100%**	**0,00**	**M3/JORN-DIA**	



FECHA : 03/12/2025
RUTA 6501- PR 29+100
LIMPIEZA DE CAUCES DE RIO



FECHA : 04/12/2025
RUTA 6501 - PR 36+050
LIMPIEZA DE CAUCES DE RIO

- Rocería y desmonte manual

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER						
1/12/2025	31+000	35+090	4.090	3,0	3,0	24.540	8	SOL	100%	3067,50	M2/JORN-DIA
2/12/2025	35+090	36+500	1.410	3,0	3,0	8.460	8	SOL	100%	1057,50	M2/JORN-DIA
3/12/2025	36+500	37+380	880	3,5	3,5	6.160	8	SOL	100%	770,00	M2/JORN-DIA
4/12/2025	37+380	38+000	620	4,0	4,0	4.960	8	SOL	100%	620,00	M2/JORN-DIA
9/12/2025	38+700	38+800	100	2,5	3,0	550	8	SOL	100%	68,75	M2/JORN-DIA
10/12/2025	38+800	39+200	400	2,5	3,0	2.200	8	SOL	100%	275,00	M2/JORN-DIA
11/12/2025	39+200	40+000	800	1,5	2,0	2.800	8	SOL	100%	350,00	M2/JORN-DIA
12/12/2025	40+000	40+780	780	2,0	3,5	4.290	8	SOL	100%	536,25	M2/JORN-DIA
15/12/2025	40+780	41+350	570	2,5	2,5	2.850	8	SOL	100%	356,25	M2/JORN-DIA
16/12/2025	41+350	42+500	1.150	2,5	1,5	4.600	8	SOL	100%	575,00	M2/JORN-DIA
17/12/2025	42+500	43+100	600	2,0	1,5	2.100	8	SOL	100%	262,50	M2/JORN-DIA
18/12/2025	43+100	44+200	1.100	2,0	1,5	3.850	8	SOL	100%	481,25	M2/JORN-DIA
22/12/2025	44+200	46+000	1.800	1,5	1,5	5.400	8	SOL	100%	675,00	M2/JORN-DIA
23/12/2025	46+000	48+000	2.000	1,5	1,5	6.000	8	SOL	100%	750,00	M2/JORN-DIA
24/12/2025	48+000	50+000	2.000	1,5	1,5	6.000	14	SOL	100%	428,57	M2/JORN-DIA
26/12/2025	50+000	51+800	1.800	1,5	1,5	5.400	14	SOL	100%	385,71	M2/JORN-DIA
27/12/2025	51+800	53+200	1.400	1,5	1,5	4.200	11	SOL	100%	381,82	M2/JORN-DIA
29/12/2025	53+200	54+600	1.400	1,5	1,5	4.200	12	SOL	100%	350,00	M2/JORN-DIA
30/12/2025	54+600	55+600	1.000	1,5	1,5	3.000	13	SOL	100%	230,77	M2/JORN-DIA
31/12/2025	47+200	PUENTE HUITOTA		1,5	1,5	0	14	SOL	100%	0,00	M2/JORN-DIA
TOTAL						**101.560**	**190**		**100%**	**581,09**	**M2/JORN-DIA**

	
FECHA : 01/12/2025 RUTA 6501- PR 31+000 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	FECHA : 03/12/2025 RUTA 6501 - PR 36+500 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL



FECHA:24/12/2025
RUTA 6501 - PR 48+000
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL PUTUMAYO
CONSORCIO MSO GAN 3
PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF
PERIODO: DICIEMBRE 2025

INDICADOR		6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO)																																RAMAL RIO TAMBOR	OBSERVACIONES
		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
Bacheo en Afirmado	P																																			Se realiza del PR24+500 al PR24+750, del PR27+150 al PR27+850, del PR28+850 al PR29+100,k del PR30+400 al PR30+950, del PR32+800 al PR35+000, del PR34+930 al PR35+600, del PR35+000 al PR35+400, del PR35+600 al PR36+400, del PR37+800 al PR38+100, del PR44+500 al PR44+700, del PR45+300 al PR46+950
	E																																			
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																																		Se realiza del PR 25+000 al PR25+100, del PR32+480 al PR632+560, del PR54+960 al PR5+020.
	E																																		
Limpieza encoles y descoles	P																																		
	E																																		
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																																		
	E																																		
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																																		
	E																																		
Limpieza de pequeñas obras	P																																		
	E																																		
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																																		
	E																																		
Limpieza manual de lecho de río	P																																		
	E																																		
Limpieza manual de cauce de aguas	P																																		Limpieza de cauce de los rios Guayuyaco Nabueno e Inchiyaco.
	E																																		
Despeje de derrumbes	P																																		
	E																																		
Limpieza de señales y defensas metálicas	P																																		Se realiza limpieza de señales verticales del PR27+000 al PR37+000
	E																																		
Limpieza de postes de referencia	P																																		Se realiza limpieza de Postes de referencia desde el el PR25+000 al PR55+000.
	E																																		
Rocería y desmonte	P																																		Se realiza roceria y desmonte manual del PR31+000 al PR38+000 y del PR38+700 al PR55+600. Asi como en el RAMAL LA HUITOTA
	E																																		
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																																		Se realiza poda de arboles del PR43+160 al PR43+250
	E																																		
Arborización	P																																		
	E																																		
Jardinería (empradización)	P																																		Se realiza del PR31+400 al PR32+100, del PR39+000 al PR39+300, del PR37+100 al PR37+300.
	E																																		
Pintura de mojones y reposición	P																																		
	E																																		
Recolección de basuras	P																																		Se realiza del PR24+500 al PR55+600.
	E																																		
Otros	P																																		
	E																																		
Emergencias	P																																		Se realiza relleno de fallos.
	E																																		
Monitoreo y vigilancia a la via a cargo	P																																		Monitoreo y vigilancia a la via a cargo
	E																																		

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	1947 DE 2024
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-141-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 3".
Contratista:	CONSORCIO MSO GAN 3, NIT 901839157-8
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Moralba Sánchez Ordoñez. C.C. No.34.526.385 de Popayán - Cauca
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	04 de Julio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.985.036.419,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA
Adicional No.1:	Sin tramite a la fecha
Valor Contractual Final:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses
Prórrogas:	Sin trámite a la fecha.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	3125117097
Domicilio Interventor:	Calle 23 #9-11, B / Villa del Rio - Municipio de Mocoa - Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
03/12/2025	CTO 1947-2024-416	COOPERATIVA COOTRANSCOF	Información Capacitación No.18 Contratos de Servicio de Mantenimiento Rutinario, correspondiente al mes de diciembre de 2025

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
		NO SE TRAMITE CORRESPONDENCIA	

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cooperativa de trabajadores asociados Cootranscof desarrolló las actividades de mantenimiento rutinario en cumplimiento del alcance y programación del mes, entre las cuales se destaca la realización de bacheo en afirmado como atención inicial también la limpieza de cunetas, rocería y desmonte manual, poda de árboles, recolección de residuos, recolección de residuos adicional a ello se atiende emergencias en la vía y obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, actividades necesarias para recuperar las condiciones adecuadas del servicio de la carretera en cuanto a seguridad, comodidad y costos para los usuarios.

Es importante mencionar que la Cooperativa Cootranscof está en continuo aprendizaje siendo participes de la capacitación mensual cuyo tema es el ***Análisis de la Determinación costo/km para el Servicio de Mantenimiento Rutinario"*** la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2.




7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, en el mes de diciembre de 2025.

CONSORCIO MSO GAN3



WILLIAM INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1650 DE 2024 **SECTOR:** 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 24+0500 (RÍO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF C.T.A.

ACTA No.: 18 **PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: **BACHEO EN AFIRMADO**
VIA: **6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACIÓN	ÁREA BACHEO TOTAL	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL									
1/12/2025	37+800	38+100	300	45%	135	8	SOL	100%	16,88	ML/JORN-DÍA	
9/12/2025	34+400	34+930	530	43%	228	6	SOL	100%	37,98	ML/JORN-DÍA	
10/12/2025	34+930	35+600	670	42%	281	6	SOL	100%	46,90	ML/JORN-DÍA	
11/12/2025	35+600	35+950	350	45%	158	6	SOL	100%	26,25	ML/JORN-DÍA	
12/12/2025	35+950	36+400	450	45%	203	6	SOL	100%	33,75	ML/JORN-DÍA	
15/12/2025	46+600	46+950	350	45%	158	6	SOL	100%	26,25	ML/JORN-DÍA	
16/12/2025	24+500	24+750	250	45%	113	6	SOL	100%	18,75	ML/JORN-DÍA	
17/12/2025	46+000	46+600	600	43%	258	6	SOL	100%	43,00	ML/JORN-DÍA	
18/12/2025	45+700	46+000	300	45%	135	6	SOL	100%	22,50	ML/JORN-DÍA	
22/12/2025	44+200	46+000	1800	38%	684	8	SOL	100%	85,50	ML/JORN-DÍA	
TOTALES					**2351**	**64**		**100%**	**35,78**	**ML/JORN-DÍA**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1650 DE 2024 **SECTOR:** 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 24+0500 (RÍO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF C.T.A.

ACTA No.: 18 **PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CAUCES DE AGUA**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		CANTIDAD M3	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
3/12/2025	29+100	29+154	4,5	6	SOL	100%	0,75	M3/JORN-DIA	Se realiza limpieza de cuace de agua en el **rio Guayuyaco**, 2,5 mts3 cauce arriba y 2 mts3 cauces abajo
	32+450	32+486	4,0	6	SOL	100%	0,67	M3/JORN-DIA	Se realiza limpieza de cauce de agua en el **rio Nabueno, 2** 2 mts3 cauce arriba y 2 mts3 cauce abajo
4/12/2025	36+035	36+080	7,0	6	SOL	100%	1,17	M3/JORN-DIA	Se realiza limpieza de cuace de agua en el **rio Inchiyaco**, 5 mts3 cauces arriba y 1 mts3 cauces abajo
TOTALES			**15,5**	**18**		**100%**	**0,86**	**M3/JORN-DIA**	

ACTIVIDAD: ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
VÍA: 6501 VILLARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER							
1/12/2025	34+000	35+090	1.090	4,0	4,0	8.720	8	SOL	100%	1090,00	M2/JORN-DIA	
2/12/2025	35+090	36+500	1.410	4,0	4,0	11.280	8	SOL	100%	1410,00	M2/JORN-DIA	
3/12/2025	36+500	37+380	880	4,0	4,0	7.040	8	SOL	100%	880,00	M2/JORN-DIA	
4/12/2025	37+580	38+000	420	4,0	4,0	3.360	8	SOL	100%	420,00	M2/JORN-DIA	
9/12/2025	38+000	38+800	800	4,0	4,0	6.400	8	SOL	100%	800,00	M2/JORN-DIA	
10/12/2025	38+800	39+200	400	4,5	4,5	3.600	8	SOL	100%	450,00	M2/JORN-DIA	
11/12/2025	39+200	40+000	800	4,5	4,5	7.200	8	SOL	100%	900,00	M2/JORN-DIA	
12/12/2025	40+000	40+780	780	4,0	4,0	6.240	8	SOL	100%	780,00	M2/JORN-DIA	
15/12/2025	40+780	41+350	570	4,0	4,0	4.560	8	SOL	100%	570,00	M2/JORN-DIA	
16/12/2025	41+350	42+500	1.150	3,5	3,5	8.050	8	SOL	100%	1006,25	M2/JORN-DIA	
17/12/2025	42+500	43+100	600	3,8	3,8	4.560	8	SOL	100%	570,00	M2/JORN-DIA	
18/12/2025	43+100	44+200	1.100	3,8	3,8	8.360	8	SOL	100%	1045,00	M2/JORN-DIA	
22/12/2025	44+200	46+000	1.800	4,0	4,0	14.400	8	SOL	100%	1800,00	M2/JORN-DIA	
23/12/2025	46+000	48+000	2.000	4,0	4,0	16.000	11	SOL	100%	1454,55	M2/JORN-DIA	
24/12/2025	48+000	50+000	2.000	4,0	4,0	16.000	14	SOL	100%	1142,86	M2/JORN-DIA	
26/12/2025	50+000	51+800	1.800	3,5	3,5	12.600	14	SOL	100%	900,00	M2/JORN-DIA	
27/12/2025	51+800	53+200	1.400	3,5	3,5	9.800	14	SOL	100%	700,00	M2/JORN-DIA	
29/12/2025	53+200	54+600	1.400	3,5	3,5	9.800	14	SOL	100%	700,00	M2/JORN-DIA	
30/12/2025	54+600	55+600	1.000	3,5	3,5	7.000	14	SOL	100%	500,00	M2/JORN-DIA	
31/12/2025	RAMAL PUENTE HUITOTA		3.500	1,5	1,5	10.500	14	SOL	100%	750,00	M2/JORN-DIA	
TOTAL						**175.470**	**199**		**100%**	**893,43**	**M2/JORN-DIA**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1650 DE 2024 **SECTOR:** 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 24+0500 (RÍO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF C.T.A.

ACTA No.: 18 **PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: OTRAS ACTIVIDADES (APOYO MANTENIMIENTO DE LA VIA)
VÍA: 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAUGA

FECHA	PR		LONGITUD ML	No.HOMBRES	CLIMA	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL				
22/12/2025	24+500	25+500	1.000	3	SOL	Apoyo en la conformación de la vía con maquinaria, de parte del Consorcio Vias Colombia 055, contratista de obra encargado del mejoramiento vía 6501 y construcción puente sobre el rio Caquetá.
23/12/2025	25+500	28+000	2.500	3	SOL	Apoyo en la conformación de la vía con maquinaria, de parte del Consorcio Vias Colombia 055, contratista de obra encargado del mejoramiento vía 6501 y construcción puente sobre el rio Caquetá.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	UNIDAD	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
286	BACHEO EN AFIRMADO	ML	2351	64	35,78	ML/JORN-DÍA	100%	
547	LIMPIEZA DE CAUCES DE AGUA	M3	16	18	0,86	M3/JORN-DIA	100%	
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	M2	175.470	199	893,43	M2/JORN-DIA	100%	

OBSERVACIONES:

– El 2 de diciembre de 2025, se arregla pérdida de banca en alcantarilla doble en el PR36+0400, se arregla con material vegetal y estopas llenas de material de rio, Personal: 6 socios, Clima: Sol

– El 5 de diciembre de 2025, se realiza arreglo en hundimiento de banca (tipo fallo) entre los PR34+0930 y el PR34+0960, Personal: 14 socios, Clima: Sol

– El 19 de diciembre de 2025, se participa en la capacitación mensual programada por la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2, en "Inchiyaco" vía 6501 Villagarzón - San José del Fragua, Personal: 14 socios, Tiempo: Sol

ANDERSON DEVIA MENESES
Representante Legal
Contratista
C.C No. 1.124.854.287 de Mocoa

Ing. WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRñ
CONSORCIO MSO GAN 3

FECHA: 8 / 12 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 73 del 1/12/2025 al 8/12/2025 (Numeración consecutiva) ☐ Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N.A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof debe cumplir las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, las cuales se deben reportar semanalmente dentro de este periodo evaluado correspondiente al mes de diciembre de 2025, el Administrador vial como interventor realizará inspecciones al tramo a cargo de la cooperativa verificando el avance y/o cumplimiento de dichas labores y si dado el caso se evidencia lo contrario se dejará una observación a través de una acta de visita o comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar siempre con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y en su defecto por el Director Territorial Putumayo

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	1650 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.790.526.244,00
FECHA DE INICIO:	5-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.790.526.244,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3

INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, participación 50%, GUILLERMO ANDRÉS NIETO, participación 50%

CONTRATO No.	1947 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/7/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 745.196.626,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 625.655.740,89
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 119.540.885,11
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 284.816.935,00
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.280.595.578,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.760.124.100,45	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.079.081.600,06	61,31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.079.081.600,06	61,31%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.079.081.600,06	61,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 1.079.081.600,06	61,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.079.081.600,06	61,31%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.079.081.600,06	61,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025

VALOR FACTURA: $ 62.099.718,82

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	**1,42**
Acumulado:	**1,48**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.600.808.876,21	40,17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.600.808.876,21	40,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025

VALOR FACTURA: $ 92.533.132,65

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 61,31% Avance o Atraso Físico % 61,31%
Meta Física Ejecutada % 61,31%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia 2025	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X	X	Prog	36,02 Km				61,31%
					Ejec	36,02 Km				61,31%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Carretillas	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 18
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD


El CONSORCIO MSO GAN 3, realiza en conjunto con las Cooperativas de Trabajo Asociado una campaña de sensabilización por el alto índice de accidentalidad en la región y más en las épocas de fin de año, además también se hizo un llamado a la NO pólvora, la cual es una de las causantes de la muerte de muchas aves y por último se realizó la entrega de plegables (calendarios) con mensajes ecológicos y conservación de medio ambiente, esta entrega se realizó en las entidades como alcaldía, Gobernación, Policía Nacional, Corpoamazonía entre otras.

ACTIVIDADES REALIZADA EN LA SEMANA

Se realizaron las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: Rocería y desmonte manual, bacheo en afirmado, limpieza de cauce de agua, otras actividades como: arreglo en hundimiento de banca en alcantarilla, inspección y vigilancia al tramo a cargo, disponibilidad ante cualquier eventualidad y otras actividades delegadas por la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2, en la cual figura apoyo en mantenimiento de la vía. Las demás actividades contractuales se encuentran en buen estado.

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario programadas para la siguiente semana son: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO


PR34+0800, Rocería y desmonte manual


PR36+0400, Arreglo en hundimiento de banca (Alcantarilla)


PR29+0100, Limpieza de cauce de agua (rio Guayabyaco)


PR3[illegible]+0800, Bacheo en afirmado

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 (Día) / 12 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11 ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO SEMANA No.: 74 (Numeración consecutiva) del 9/12/2025 al 15/12/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof debe cumplir las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, las cuales se deben reportar semanalmente dentro de este periodo evaluado correspondiente al mes de diciembre de 2025, el Administrador vial como interventor realizará inspecciones al tramo a cargo de la cooperativa verificando el avance y/o cumplimiento de dichas labores y si dado el caso se evidencia lo contrario se dejará una observación a través de una acta de visita o comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar siempre con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y en su defecto por el Director Territorial Putumayo

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:				**INTEGRANTES:**	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, participación 50%, GUILLERMO ANDRÉS NIETO, participación 50%		
CONTRATO No.	1650 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.790.526.244,00	**CONTRATO No.**	1947 de 2024	**VALOR INICIAL:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	5-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	4/7/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.790.526.244,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/7/2026	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	31/7/2026	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 745.196.626,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 625.655.740,89
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 119.540.885,11
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 284.816.935,00
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.280.595.578,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.760.124.100,45	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.093.325.503,39	62,12%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.093.325.503,39	62,12%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.093.325.503,39	62,12%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.093.325.503,39	62,12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.093.325.503,39	62,12%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.093.325.503,39	62,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025
VALOR FACTURA: $ 62.099.718,82

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.622.399.940,50	40,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.622.399.940,50	40,71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025
VALOR FACTURAS: $ 92.533.132,65

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,56
Acumulado:	1,48

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 62,12%
Meta Física Ejecutada % 62,12%
Avance o Atraso Físico % 62,12%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	36,02 Km				62,1%
						Ejec	36,02 Km				62,1%
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Palendras	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

FECHA: 15 (Día) / 12 (Mes) / 2025 (Año)

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 18
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

El CONSORCIO MSO GAN 3, realiza en conjunto con las Cooperativas de Trabajo Asociado una campaña de sensabilización por el alto índice de accidentalidad en la región y más en las épocas de fin de año, además también se hizo un llamado a la NO pólvora, la cual es una de las causantes de la muerte de muchas aves y por último se realizó la entrega de plegables (calendarios) con mensajes ecológicos y conservación de medio ambiente, esta entrega se realizó en las entidades como alcaldía, Gobernación, Policía Nacional, Corpoamazonía entre otras.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas de servicio de mantenimiento rutinario durante esta semana fueron: Bacheo en afirmado, rocería y desmonte manual, inspección y vigilancia al tramo a cargo y/o otras actividades impartidas para la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2 o por el Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones.

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a Cargo)

PR 24+0500, Inicio tramo a cargo



PR 55+0600, Fin tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR34+0400, Bacheo en afirmado



PR42+0100, Inspección y vigilancia al tramo



PR38+0800, Rocería y desmonte manual



PR25+0500, Arreglo de banca

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 22 (Día) / 12 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 75 del 16/12/2025 al 22/12/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TECNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof debe cumplir las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, las cuales se deben reportar semanalmente dentro de este periodo evaluado correspondiente al mes de diciembre de 2025, el Administrador vial como interventor realizará inspecciones al tramo a cargo de la cooperativa verificando el avance y/o cumplimiento de dichas labores y si dado el caso se evidencia lo contrario se dejará una observación a través de una acta de visita o comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar siempre con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y en su defecto por el Director Territorial Putumayo

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:				**INTEGRANTES:**	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, participación 50%, GUILLERMO ANDRÉS NIETO, participación 50%		
CONTRATO No.	1650 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.790.526.244,00	**CONTRATO No.**	1947 de 2024	**VALOR INICIAL:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	5-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	4/7/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.790.526.244,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/7/2026	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	31/7/2026	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 579.704.054,00	$ 745.196.626,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 625.655.740,89
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 119.540.885,11
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 284.816.935,00
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.280.595.578,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.760.124.100,45	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.107.569.406,72	62,93%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.107.569.406,72	62,93%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.107.569.406,72	62,93%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.107.569.406,72	62,93%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.107.569.406,72	62,93%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.107.569.406,72	62,93%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025
VALOR FACTURA: $ 62.099.718,82

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.643.991.004,67	41,25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.643.991.004,67	41,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025
VALOR FACTURA: $ 92.533.132,65

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,56
Acumulado:	1,48

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 62,93% Avance o Atraso Físico % 62,93%
Meta Física Ejecutada % 62,93%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2024**	**Vigencia 2025**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X	X	Prog	36,02 Km				62,93%
					Ejec	36,02 Km				62,93%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Palendras	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 22 (Día) / 12 (Mes) / 2025 (Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION: _____

UBICACION: _____

OBSERVACIONES:

		DISPONIBLE		
PERMISO MINERO:	SI ___	NO	___x___	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO	___x___	
PERMISO MINERO:	SI ___	NO	___x___	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO	___x___	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	___x___	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	___x___	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	___x___	
CONCESION DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	___x___	
OCUPACION DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	___x___	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	___x___	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	___x___	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	___x___	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 18

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____

FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____

AVALÚOS APROBADOS: _____

PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

El CONSORCIO MSO GAN 3, realiza en conjunto con las Cooperativas de Trabajo Asociado una campaña de sensabilización por el alto índice de accidentalidad en la región y más en las épocas de fin de año, además también se hizo un llamado a la NO pólvora, la cual es una de las causantes de la muerte de muchas aves y por último se realizó la entrega de plegables (calendarios) con mensajes ecológicos y conservación de medio ambiente, esta entrega se realizó en las entidades como alcaldía, Gobernación, Policía Nacional, Corpoamazonía entre otras.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: Bacheo en afirmado, Rocería y desmonte manual,apoyo en la conformación mecánica de la vía realizada por el Consorcio Vias Colombia 055, inspección y vigilancia al tramo a cargo y, las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a cargo)

PR 24+0500, Inicio tramo a cargo



PR 55+0600, Final tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR42+0500, Rocería y Desmonte Manual



PR27+0550, Inspección y vigilancia al tramo



PR24+0800, Apoyo en conformación vía



PR24+0600, Bacheo en afirmado

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: _____

NOMBRE: **WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 76 del 22/12/2025 al 31/12/2025 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N. A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof debe cumplir las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, las cuales se deben reportar semanalmente dentro de este periodo evaluado correspondiente al mes de diciembre de 2025, el Administrador vial como interventor realizará inspecciones al tramo a cargo de la cooperativa verificando el avance y/o cumplimiento de dichas labores y si dado el caso se evidencia lo contrario se dejará una observación a través de una acta de visita o comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar siempre con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y en su defecto por el Director Territorial Putumayo

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1650 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.790.526.244,00
FECHA DE INICIO:	5-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.790.526.244,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, participación 50%, GUILLERMO ANDRÉS NIETO, participación 50%		
CONTRATO No.	1947 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/7/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 579.704.054	$ 745.196.626
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 579.704.054	$ 625.655.741
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 119.540.885
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 284.816.935
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.280.595.578

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.760.124.100,45	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.123.848.153,39	63,85%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.123.848.153,39	63,85%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.123.848.153,39	63,85%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.123.848.153,39	63,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.123.848.153,39	63,85%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.123.848.153,39	63,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025
VALOR FACTURA: $ 62.099.718,82

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.668.666.506,82	41,87%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.668.666.506,82	41,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025
VALOR FACTURAS:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,56
Acumulado:	1,48

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 63,85%
Meta Física Ejecutada % 63,85%
Avance o Atraso Físico % 63,85%

	Meta Fisica (Programa de Obra) Línea Base					Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia 2025	Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X	X	Prog	36,02 Km				63,85%
						Ejec	36,02 Km				63,85%
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Palendras	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2025 (Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTA SI		NO	x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTA SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 18

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

El CONSORCIO MSO GAN 3, realiza en conjunto con las Cooperativas de Trabajo Asociado una campaña de sensabilización por el alto índice de accidentalidad en la región y más en las épocas de fin de año, además también se hizo un llamado a la NO pólvora, la cual es una de las causantes de la muerte de muchas aves y por último se realizó la entrega de plegables (calendarios) con mensajes ecológicos y conservación de medio ambiente, esta entrega se realizó en las entidades como alcaldía, Gobernación, Policía Nacional, Corpoamazonía entre otras.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante esta semana la Cooperativa atendió las siguientes actividades: Atención en emergencia en el Puente Inchiyaco por pérdida de banca en el estribo No.2, Rocería y desmonte manual, bacheo en afirmado, limpieza de señales verticales y mojones, recolección de residuos sólidos, inspección y vigilancia al tramo a cargo y/o otras actividades impartidas para la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2 o por el Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario programadas para la siguiente semana son: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a cargo)

PR 24+0500, inicio de tramo a cargo



PR 55+0600, fin tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR53+0000, Limpieza de mojones



PR47+0125, Rocería y Desmonte Manual



PR27+0450, Apoyo conformación de vía



PR29+0100, Limpieza de cauce de agua

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
CONTRATO No. 3757 DE 2024

ACTA No. 15 PARCIAL

PERÍODO
DICIEMBRE DEL 2025

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR60+0300 - PR77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR0+0000 - PR1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, LOTE 3.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA, NIT. 891224635-1. R/L PALERMO BENIGNO GUACALES CABRERA CC. No. 18.123.127 DE MOCOA**

MOCOA, DICIEMBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACION Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 5
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 14
5.1. Correspondencia Enviada 14
5.2. Correspondencia Recibida 15
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15
7. ANEXOS 16

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado Tebaida C.T.A. durante el mes de Diciembre de 2025, así mismo se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida, tiene a cargo las vías 4502 (Santa Ana – Mocoa), sector Ye Urcusique (PR 60+0300) – Mocoa (77+1000), con una longitud de 17,89 Km, de los cuales 6,878 Km sector no pavimentado y 11,006 Km sector pavimentado (entre hidráulico y asfáltico), la vía 4503 (Mocoa – Pitalito) sector Paso Nacional por Mocoa (PR 0+0000 – PR 1+0600), con una longitud de 1,645 km sector pavimentado (entre hidráulico y asfáltico), existe doble calzada de 0,989 km, comúnmente llamada “Avenida Colombia”; Carretera Perimetral de Mocoa, con una longitud de 2,3 km pavimentado (hidráulico), para una longitud total de 21,835 Km.

El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en un área que cubre tanto zona urbana como rural de Mocoa, con conexiones hacia el centro de país por la vía 4503 Mocoa – Pitalito, con conexiones hacia Villagarzón por la vía 4502 Santa Ana - Mocoa y hacia Pasto (Nariño) empalmando con la vía 1003 La Piscicultura – El Pepino.

2.2. Estado actual de la vía

En la vía 4502, el estado de la superficie de rodadura en afirmado presenta deterioro y como respuesta se realiza bacheo en el sector comprendido del PR60+300– PR63+000, del PR63+000 – PR67+000, del PR66+000 – PR 67+000 y del PR68+000 al PR77+700 este mal estado se da principalmente por condiciones climáticas variables dentro del

departamento del Putumayo por lo cual se realizó bacheo como atención inicial, adicional a ello en el PR75+000 se presenta una pérdida de banca la cual a lo largo del mes se ha venido interviniendo tratando de mantener el tráfico vehicular de manera normal. En la vía 4503 Mocoa - Pitalito, el estado de la superficie vial el cual es pavimentado es de regular estado, aunque se han intervenido sectores con mezcla asfáltica tipo MCD19 caliente, . La Carretera Perimetral está en buen estado, aunque la necesidad de rocería es evidente.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	3757 DE 2024
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR 0+0000 - PR 1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA. LOTE 3.
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida CTA - NIT. 891224635-1
Naturaleza del Contratista:	Cooperativas de Trabajo Asociado
Representante Legal:	José Laureano Cussi Bolaños C.C. No. 87.246.193 de La Cruz – Nariño.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales
Orden de inicio:	01 de Octubre de 2024
Valor Contractual Inicial:	$ 790.705.745 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Veintitrés (23) meses.
Aclaración No.:	N/A
Modificación N°	N/A
Adicional No:	N/A
Valor total:	$ 790.705.745 M/Cte. incluido IVA
Prorrogas:	Sin prórrogas tramitadas a la fecha.
Suspensiones:	Sin suspensiones tramitadas a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026.
Interventor:	CONSORCIO MSO GAN 3
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	310 216 7968
Domicilio Contratista:	Vereda La Tebaida, Mocoa - Putumayo

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida C.T.A., correspondiente al periodo comprendido en el mes de Diciembre de 2025, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

VÍA 4502 SANTA ANA – MOCOA

- Bacheo en afirmado

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACION	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL							
27/12/2025	65+000	66+000	1.000	30%	8	SOL	90%	112,50	ML/JORN-DIA
TOTAL			**1.000,00**		**8**			**112,50**	**ML/JORN-DIA**



FECHA: 27/12/2025
RUTA 4502 - PR 66+000
BACHEO EN AFIRMADO

- Limpieza de cunetas

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA							
4/12/2025	68+000	69+000		X	1.000	2.000	3	SOL	100%	666,67	ML/JORN-DIA
22/12/2025	67+600	68+000		X	400	800	7	SOL	100%	114,29	ML/JORN-DIA
TOTAL						**2.800**	**10**		**100%**	**390,48**	**ML/JORN-DIA**



FECHA : 04/12/2025
RUTA 4502 - PR 68+000
LIMPIEZA DE CUNETAS



FECHA : 22/12/2025
RUTA 4502 - PR 67+600
LIMPIEZA DE CUNETAS

- Rocería y desmonte manual

FECHA	PR		LONGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA M2	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		LADO IZD	LADO DER						
12/12/2025	75+500	77+000	1.500	2,5	2,5	7.500	8	SOL	100%	937,5	M2/JORN-DIA
15/12/2025	73+500	75+400	1.900	3	2,5	10.450	5	SOL	100%	2090	M2/JORN-DIA
16/12/2025	71+300	73+500	2.200	3	3	13.200	7	SOL	100%	1885,714286	M2/JORN-DIA
17/12/2025	68+300	71+300	3.000	4	4	24.000	8	LUJVIA/SOL	90%	2700	M2/JORN-DIA
22/12/2025	67+600	68+200	600	3,5	3,5	4.200	8	SOL	100%	525	M2/JORN-DIA
26/12/2025	71+500	73+200	1.700	3,5	3,5	11.900	8	SOL	100%	1487,5	M2/JORN-DIA
29/12/2025	60+300	62+000	1.700	3,5	3,5	11.900	8	SOL	100%	1487,5	M2/JORN-DIA
30/12/2025	62+000	64+000	2.000	3	3	12.000	8	SOL	100%	1500	M2/JORN-DIA
TOTAL						**95.150**	**60**		**99%**	**1576,652**	**M2/JORN-DIA**

	
FECHA : 12/122025 RUTA 4502 - PR 76+400 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	FECHA : 15/12/2025 RUTA 4502 - PR 75+500 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
	
FECHA 17/12/2025 RUTA 4502 - PR 75+200 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	FECHA : 22/122025 RUTA 4502 - PR 73+200 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

- Limpieza de señales verticales

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	UNIDADES	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
03/12/25025	60+300	67+700	7400	25	8	SOL	100%	3,125	UND/JORN-DíA	Se lavan: SI-27 (3 unds), SP-10 (1 und), SP-03 (5 unds), SP-08 (1 und), SP-04 (4 unds), SP-09 (1 und), SP-46 (6 unds), SR-30 (30) (5
TOTAL				**25**	**8**		**100%**	**3,125**	**UND/JORN-DíA**	



FECHA : 03/12/2025
RUTA 4502 - PR 60+300
LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES

- Obras menores preventivas y de mantenimiento Rutinario coordinadas con el administrador vial

FECHA	PR		LONGITUD ML	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBRSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
4/12/2025	75+000	75+040	40	3	SOL	100%	13,33333333	ML/JORN-DÍA	Se realiza arreglo y barrido en la via 4502 en el PR 75+000.
5/12/2025			0	8	SOL	100%	3	ML/JORN-DÍA	Se realiza pintura de resaltos en el Barrio Jose Homero
13/12/2025			0	2	SOL	100%	0	ML/JORN-DÍA	Se colabora en minga en la vereda LA Tebaida.
18/12/2025			0	2	SOL	100%	0	ML/JORN-DÍA	Se colabora en minga en la vereda LA Tebaida.
22/12/2025	75+000	75+040	40	8	SOL	100%	5	ML/JORN-DÍA	Se realiza arreglo y barrido en la via 4502 en el PR 75+000.
TOTAL			**80**	**23**		**100%**	**4,266666667**	**ML/JORN-DÍA**	



FECHA : 04/12/2025
RUTA 4502 - PR 75+000
LIMPIEZA DE CALZADA



FECHA : 18/12/2025
AYUDA EN MINGA VEREDA LA TEBAIDA

- Recolección de residuos sólidos.

FECHA	PR		LONGITUD ML	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL						
1/12/2025	72+000	77+700	5.700	8	SOL	100%	712,5	ML/JORN-DIA
2/12/2025	67+300	72+000	4.700	8	SOL	100%	587,5	ML/JORN-DIA
TOTAL				**16**		**100%**	**650**	**ML/JORN-DIA**



FECHA : 01/12/2025
RUTA 4502 - PR 72+000
RECOLECCION DE RESIDUOS



FECHA : 02/12/2025
RUTA 4502 - PR 67+300
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

VÍA 4503, MOCOA – PITALITO

- Rocería y desmonte manual.

FECHA	PR		LONGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA M2	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		LADO IZD	LADO DER						
10/12/2025	0+	1+600	1.600	2,5	2,5	8.000	8	SOL	100%	1000	M2/JORN-DIA
TOTAL						**8.000**	**8**		**100%**	**1000,000**	**M2/JORN-DIA**



FECHA : 11/12/2025
RUTA 4503 – PR 1+600
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA PERIMETRAL

- Roceria y desmonte manual

FECHA	PR		LONGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA M2	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		LADO IZD	LADO DER						
9/12/2025	0+	2+300	2.300	1	1	4.600	8	SOL	100%	575	M2/JORN-DIA
10/12/2025	1+500	2+300	800	2,5	2,5	4.000	8	LLUVIA	90%	450	M2/JORN-DIA
TOTAL						**8.600**	**16**		**95%**	**512,500**	**M2/JORN-DIA**



FECHA : 09/12/2025
RUTA 4503 – PR 1+600
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

- Limpieza de cunetas.

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA							
6/12/2025	0+000	1+600	X		1.600	3.200	8	SOL	100%	400,00	ML/JORN-DIA
9/12/2025	1+500	2+300	X		800	1.600	6	LLUVIA	90%	240,00	ML/JORN-DIA
TOTAL						**1.600**	**6**		**90%**	**240,00**	**ML/JORN-DIA**



FECHA : 0612/2025
VÍA PERIMETRAL - PR 1+600
LIMPIEZA DE CUNETAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL PUTUMAYO
CONSORCIO MSO GAN 3
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA LA TEBAIDA
PERIODO: DICIEMBRE DE 2025

INDICADOR		4502																		4503		PERIMETRAL			OBSERVACIONES
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	1	2	1	2	3	
Bacheo en Afirmado	P																									Se realiza en la via 4502 en el PR60+300 al PR63+000, del PR63+000 al PR67+000, del PR63+000 al PR67+000, del PR66+000 al PR67+700 y del PR68+000 al PR77+700.
	E																									
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																									En la via 4502 se realiza del PR 67+000 al PR69+000, y en la via Permetral se realiza del PR0+000 al PR2+700.
	E																									
Limpieza encoles y descoles	P																									
	E																									
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																									
	E																									
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																									
	E																									
Limpieza de pequeñas obras	P																									
	E																									
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																									
	E																									
Limpieza manual de lecho de río	P																									
	E																									
Limpieza manual de cauce de aguas	P																									
	E																									
Despeje de derrumbes	P																									
	E																									
Limpieza de señales y defensas metálicas	P																									Se realiza del PR60+300 al PR68+700.
	E																									
Limpieza de postes de referencia	P																									
	E																									
Rocería y desmonte	P																									En la via 4502 se realiza del PR 60+300 al PR67+300, del PR69+700 al PR77+000, en la via 4503 del PR0+000 al PR1+700, en la via Perimetral PR 0+000 al PR2+700.
	E																									
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																									
	E																									
Arborización	P																									
	E																									
Jardinería (empradización)	P																									
	E																									
Pintura de mojones y reposición	P																									
	E																									
Recolección de basuras	P																									Se realiza del PR 68+300 al PR77+700.
	E																									
Otros	P																									Se atienden punto crítico en el PR75+000 realizando barrido del carril en concreto para mantenerlo limpio, se revisa señalización vertical.Esta actividad se realizo durante 3 dias.
	E																									
Emergencias	P																									
	E																									
Monitoreo y vigilancia a la via a cargo	P																									Monitoreo y vigilancia a la via a cargo. Se realizan 30 recorridos
	E																									

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	1947 DE 2024
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-141-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 3".
Contratista:	CONSORCIO MSO GAN 3, NIT 901839157-8
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Moralba Sánchez Ordoñez. C.C. No.34.526.385 de Popayán - Cauca
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	04 de Julio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.985.036.419,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA
Adicional No.1:	Sin tramite a la fecha
Valor Contractual Final:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses
Prórrogas:	Sin trámite a la fecha.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	313 445 2387
Domicilio Interventor:	Calle 23 #9-11, B / Villa del Rio - Municipio de Mocoa - Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
03/12/2025	CTO 1947-2024-416	José Laureano Cussi Representante Legal CTA La Tebaida	Información Capacitación No.15 Contratos de Servicio de Mantenimiento Rutinario, correspondiente al mes de diciembre de 2025

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
		NO SE TRAMITO CORRESPONDENCIA DURANTE ESTE PERIODO	

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cooperativa de trabajadores asociados La tebaida C.T.A desarrolló las actividades de mantenimiento rutinario en cumplimiento del alcance y programación del mes, entre las cuales realizó la actividad de bacheo en afirmado como atención inicial para sitios críticos, pues se presentan baches continuos de severidad media en la vía 4502, por lo cual es necesario la atención de este tramo con actividad de mayor duración, para recuperar las condiciones adecuadas de servicio de la carretera en cuanto a seguridad, comodidad y costos para los usuarios. También se realizó limpieza de cunetas revestidas, rocería, limpieza de señales verticales.

La cooperativa La Tebaida está en continuo aprendizaje siendo participes de la capacitación mensual cuyo tema es el ***“ Análisis de la Determinación costo/km para el Servicio de Mantenimiento Rutinario”*** dirigida por la profesional por la administración vial Grupo 2 de Invias.



7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, en el mes de diciembre de 2025.

CONSORCIO MSQ GAN3

WILLIAM INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 3757 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR60+0300 - PR77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR0+0000 - PR1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, LOTE 3

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA
ACTA No.: 15

PERIODO: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

VÍA 4502 SANTA ANA - MOCOA

ACTIVIDAD: **BACHEO**
VIA: **4502 SANTA ANA - MOCOA**

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACIÓN	AREA BACHEO TOTAL	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL									
23/12/2025	60+300	63+000	2.700	15%	405	8	SOL	100%	50,63	ML/JORN-DÍA	
24/12/2025	63+000	65+000	2.000	17%	340	8	SOL	100%	42,50	ML/JORN-DÍA	
27/12/2025	65+000	66+000	1.000	20%	200	8	SOL	100%	25,00	ML/JORN-DÍA	Se trabajó medio día
TOTAL					**945,00**	**24**		**100%**	**39,38**	**ML/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CUNETAS**
VÍA: **4502 SANTA ANA - MOCOA**

FECHA	PR		TIPO DE CUNETA		LONGITUD ML	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA								
4/12/2025	68+000	69+000	X		1000	2000	3	SOL	100%	666,67	ML/JORN-DÍA	
22/12/2025	67+600	68+800	X		1200	2400	8	SOL	100%	300,00	ML/JORN-DÍA	Se retira material vegetal de rocería
24/12/2025	63+000	65+000		X	2000	4000	8	SOL	100%	500,00	ML/JORN-DÍA	Se realiza en diferentes puntos
TOTAL						**8400**	**19**		**100%**	**488,889**	**ML/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL**
VÍA: **4502 SANTA ANA - MOCOA**

FECHA	PR		LONGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER						
11/12/2025	77+850	77+950	100	4	0,5	450	8	SOL	100%	56,25	M2/JORN-DÍA
12/12/2025	75+500	77+850	2.350	3	2	11.750	8	SOL	100%	1468,75	M2/JORN-DÍA
15/12/2025	73+500	75+400	1.900	4	4	15.200	8	SOL	100%	1900,00	M2/JORN-DÍA
16/12/2025	71+300	73+500	2.200	4	4	17.600	8	SOL	100%	2200,00	M2/JORN-DÍA
17/12/2025	68+800	71+300	2.500	3,5	3,5	17.500	8	SOL	100%	2187,50	M2/JORN-DÍA
22/12/2025	67+600	68+800	1.200	3,5	3,5	8.400	8	SOL	100%	1050,00	M2/JORN-DÍA
26/12/2025	66+000	67+600	1.600	3,5	3,5	11.200	8	SOL	100%	1400,00	M2/JORN-DÍA
29/12/2025	60+300	62+000	1.700	3	3	10.200	8	SOL	100%	1275,00	M2/JORN-DÍA
30/12/2025	62+000	64+000	2.000	2,5	2,5	10.000	8	SOL	100%	1250,00	M2/JORN-DÍA
TOTAL			**15.550**			**102.300**	**72**		**100%**	**1420,833**	**M2/JORN-DÍA**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 3757 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR60+0300 - PR77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR0+0000 - PR1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, LOTE 3

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA
ACTA No.: 15

PERIODO: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS**
VÍA: **4502 SANTA ANA - MOCOA**

FECHA	PR		LONGITUD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
1/12/2025	72+000	77+700	5.700	8	SOL	100%	712,5	ML/JORN-DÍA	Se realiza recolección de residuos por ambos lados de la vía
2/12/2025	67+300	72+000	4.700	8	SOL	100%	587,5	ML/JORN-DÍA	Se realiza recolección de residuos por ambos lados de la vía, se trabajó hasta el medio día
	TOTAL		**10.400**	**16**		**100%**	**650**	**ML/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES Y DEFENSAS METÁLICAS Y MOJONES**
VÍA: **4502 SANTA ANA - MOCOA**

FECHA	PR		LONGITUD ML	UNIDADES	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
3/12/2025	60+305	67+705	7.400	78	8	SOL	100%	9,75	UND/JORN-DÍA	Se limpian SP-04(7 unds), SR-30(30)(10 und), SP-07(5 und), SP-10(14 und), SP-09(4 und), SP-49(5 und), SP-03(6 und), SP-06(1 und), SP-02(1 und), SR-30(20)(8 und), SP-08(3 und), SP-42(3 und), SP-47(1 und), SI-18(1 und), SP-25(5 unds), SP-08(2 unds)
TOTALES			**7.400**	**78**	**8**		**100%**	**9,7500**	**UND/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **OBRAS MENORES PREVENTIVAS Y DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COORDINADAS CON EL ADMINISTRADOR VIAL**
VÍA: **4502 SANTA ANA - MOCOA**

FECHA	PR		LONGITUD ML	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
22/12/2025	74+400	74+450	50	8	SOL	100%	6,25	ML/JORN-DÍA	Se realiza señalización de puntos críticos (se utiliza "cinta señal peligro")
23/12/2025	60+300	60+600	300	8	SOL	100%	37,50	ML/JORN-DÍA	
	61+900	61+950	50	8	SOL	100%	6,25	ML/JORN-DÍA	
	62+800	62+850	50	8	SOL	100%	6,25	ML/JORN-DÍA	
24/12/2025	64+200	64+250	50	8	SOL	100%	6,25	ML/JORN-DÍA	
TOTAL			**500**	**40**		**100%**	**12,50**	**ML/JORN-DÍA**	

RESUMEN VIA 4502 SANTA ANA - MOCOA

ID	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	UNIDAD	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
285	BACHEO	ML	945	24	39,38	ML/JORN-DÍA	100%	
425	LIMPIEZA DE CUNETAS	ML	8.400	19	488,89	ML/JORN-DÍA	100%	
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	M2	102.300	72	1.420,83	M2/JORN-DÍA	100%	
678	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES Y DEFENSAS METÁLICAS Y MOJONES	UND	78	8	9,75	UND/JORN-DÍA	100%	
	OBRAS MENORES PREVENTIVAS Y DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COORDINADAS CON EL ADMINISTRADOR VIAL	ML	500	40	12,50	ML/JORN-DÍA	100%	
	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	ML	10.400	16	650	ML/JORN-DÍA	100%	

OBSERVACIONES:

— El 4 de diciembre de 2025, se realiza limpieza de calzada y mejoramiento manual en el PR75+0040, personal: 5 socios, Tiempo: Sol

— El 19 de diciembre de 2025, se participa en la capacitación mensual programada por la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2, en el Estadero "Inchiyaco" en la vía 6501, Villagarzón - San José del Fragua (se realizó la gestión en la ARL para realizar este desplazamiento hacia Piamonte), personal: 8 socios, Tiempo: Sol .

— El 22 de diciembre de 2025, se realiza limpieza de calzada y mejoramiento manual en el PR75+0040, personal: 8 socios, Tiempo: Sol

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 3757 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR60+0300 - PR77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR0+0000 - PR1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, LOTE 3

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA

ACTA No.: 15

PERIODO: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

VÍA 4503 MOCOA - PITALITO

ACTIVIDAD: ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA: 4503 MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA

FECHA	PR		LONGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER						
10/12/2025	1+000	1+600	600	2	1,5	2.100	8	SOL	100%	262,50	M2/JORN-DÍA
11/12/2025	0+	1+000	1.000	0,5	1,5	2.000	8	SOL	100%	250,00	M2/JORN-DÍA
TOTAL			**1.600**			**4.100**	**16**		**100%**	**256,250**	**M2/JORN-DÍA**

ACTIVIDAD: RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

VÍA: 4503 MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA

FECHA	PR		LONGITUD ML	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
1/12/2025	0+	1+600	1.600	8	SOL	100%	200,00	ML/JORN-DÍA	Se recoge residos sólidos en ambos lados de la vía y en el separador de la doble calzada

RESUMEN VIA 4503 MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA

ID	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	UNIDAD	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	M2	4.100	8	262,50	M2/JORN-DÍA	100%	
	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	ML	1.600	8	200,00	ML/JORN-DÍA	100%	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 3757 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR60+0300 - PR77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR0+0000 - PR1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, LOTE 3

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA

ACTA No.: 15

PERIODO: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE CUNETAS
CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, SIN CÓDIGO

FECHA	PR		TIPO DE CUNETA		LONGITUD ML	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA								
6/12/2025	0+	1+600	X		1.600	3.200	8	SOL	100%	400,000	ML/JORN-DÍA	
9/12/2025	1+600	2+000	X		400	800	8	SOL	100%	100,000	ML/JORN-DÍA	material vegetal de la rocería
TOTAL						**4.000**	**16**		**100%**	**250,000**	**ML/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, SIN CÓDIGO

FECHA	PR		LONGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER						
9/12/2025	0+	2+000	2.000	2,5	2,5	10.000	8	SOL	100%	1250,00	M2/JORN-DÍA
10/12/2025	2+000	2+300	300	3,5	3,5	2.100	8	SOL	100%	262,50	M2/JORN-DÍA
TOTAL			**2.300**			**12.100**	**16**		**100%**	**756,250**	**M2/JORN-DÍA**

RESUMEN CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, SIN CÓDIGO

ID	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	UNIDAD	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
425	LIMPIEZA DE CUNETAS	ML	1.600	8	400,00	ML/JORN-DÍA	100%	
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	M2	12.100	16	756,25	M2/JORN-DÍA	100%	

JOSE LAUREANO CUSI
REPRESENTANTE LEGAL CTA LA TEBAIDA
CONTRATISTA
C.C.No. 87.246.193 de La Cruz (Nariño)

WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO MSO GAN 3 - AMV 2
MATRÍCULA No. 52202 - 51566 NRÑ

FECHA: 8 (Día) / 12 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 57 (Numeración consecutiva) del 1/12/2025 al 8/12/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa La Tebaida debe cumplir con las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado (diciembre de 2025) y, así mismo el Administrador vial como interventor en las inspecciones a las vías a cargo supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 3757 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 790.705.745,00

FECHA DE INICIO: 1-oct-24 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 790.705.745,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3

INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ (50% de participación), GUILLERMO ANDRÉS NIETO (50% de participación)

CONTRATO No. 1947 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE INICIO: 4/7/2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 408.516.382,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 376.701.178,01	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 31.815.203,99	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 284.816.935,00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.280.595.578,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 777.279.999,55	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 470.864.000,52	60,58%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 470.864.000,52	60,58%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 470.864.000,52	60,58%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 470.864.000,52	60,58%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 470.864.000,52	60,58%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 470.864.000,52	60,58%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025

VALOR FACTURA: $ 34.043.031,82

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.600.808.876,21	40,17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.600.808.876,21	40,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025

VALOR FACTURA: $ 92.051.988,28

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,55
Acumulado:	3,40

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

FECHA: 8 / 12 / 2025 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 60,58%
Meta Física Ejecutada %: 60,58%
Avance o Atraso Físico %: 60,58%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia 2025	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X	X	Prog	17,89 km	1,645 Km	Perimetral Mocoa (2,30 Km)	21,835 Km	60,58%
					Ejec	17,89 km	1,645 km		21,835 Km	60,58%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas, picas, macetas, martillos,	SI	20
Cepillos de Cerdas, cepillos de barrer, escobas, brochas, baldes	SI	20
Guadañas	SI	4
Machetes, hachas	SI	10
Motosierras	SI	1
Carretilla	SI	3
Escaleras, bomba para fumigar, lonas para rocería, señales "Obreros en la vía"	SI	8
Total		66

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503
TRAMO Y/O SECTOR (3): Carretera Perimetral Mocoa

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)
ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 15
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Vereda La Tebaida (Mocoa), Contactos: 311 486 1583 (sólo llamadas), 310 216 7968 (Whatsapp)

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

El CONSORCIO MSO GAN 3, realiza en conjunto con las Cooperativas de Trabajo Asociado una campaña de sensabilización por el alto índice de accidentalidad en la región y más en las épocas de fin de año, además también se hizo un llamado a la NO pólvora, la cual es una de las causantes de la muerte de muchas aves y por último se realizó la entrega de plegables (calendarios) con mensajes ecológicos y conservación de medio ambiente, esta entrega se realizó en las entidades como alcaldía, Gobernación, Policía Nacional, Corpoamazonía entre otras.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Lasactividades de servicio de mantenimiento rutinario que se realizaron fueron: Recolección de residuos sólidos, limpieza de señales verticales, limpieza de cunetas revestidas, limpieza de calzada (PR75+0040, vía 4502 Santa Ana - Mocoa), inspección y vigilancia a las vías a cargo y, otras actividades delegadas por la Administración vial y/o Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario:bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y/o, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Monitoreo y Vigilancia de las Vias a Cargo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO


4502, PR75+0040, Limpieza de calzada


4502 - PR76+0300, Recolección de residuos sólidos


4502, PR62+0300, Limpieza de señales verticales


Inspección y vigilancia (Carretera Perimetral)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: **WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 / 12 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 68 (Numeración consecutiva) del 9/12/2025 al 15/12/2025 ☐ Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 2

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa La Tebaida debe cumplir con las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado (diciembre de 2025) y, así mismo el Administrador vial como interventor en las inspecciones a las vías a cargo supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3757 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 790.705.745,00
FECHA DE INICIO:	1-oct-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 790.705.745,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ (50% de participación), GUILLERMO ANDRÉS NIETO (50% de participación)		
CONTRATO No.	1947 DE 2024	**VALOR INICIAL:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/7/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 408.516.382,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 376.701.178,01
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 31.815.203,99
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 284.816.935,00
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.280.595.578,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 777.279.999,55	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 478.672.500,52	61,58%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 478.672.500,52	61,58%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 478.672.500,52	61,58%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 478.672.500,52	61,58%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 478.672.500,52	61,58%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 478.672.500,52	61,58%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025

VALOR FACTURA: $ 34.043.031,82

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.622.399.940,50	40,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.622.399.940,50	40,71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025

VALOR FACTURAS: $ 92.051.988,28

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,55
Acumulado:	3.39

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 61,58%
Meta Física Ejecutada % 61,58%
Avance o Atraso Físico % 61,58%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	17,89 Km	1,645 Km	Perimetral Mocoa (2,3 Km)	21,835 Km	61,58%
					Ejec	17,89 Km	1,645 Km		21,835 Km	61,58%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas, picas, macetas, martillos,	SI	20
Cepillos de Cerdas, cepillos de barrer, escobas, brochas, baldes	SI	20
Guadañas	SI	4
Machetes, hachas	SI	10
Motosierras	SI	1
Carretilla	SI	3
Escaleras, bomba para fumigar, lonas para rocería, señales "obreros en la vía"	SI	8
Total		66

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR (3): Carretera Perimetral Mocoa

TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 / 12 / 2025 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 15
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:
Vereda La Tebaida (Mocoa), Contactos: 311 486 1583 (sólo llamadas), 310 216 7968 (Whatsapp)

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

El CONSORCIO MSO GAN 3, realiza en conjunto con las Cooperativas de Trabajo Asociado una campaña de sensabilización por el alto índice de accidentalidad en la región y más en las épocas de fin de año, además también se hizo un llamado a la NO pólvora, la cual es una de las causantes de la muerte de muchas aves y por último se realizó la entrega de plegables (calendarios) con mensajes ecológicos y conservación de medio ambiente, esta entrega se realizó en las entidades como alcaldía, Gobernación, Policía Nacional, Corpoamazonía entre otras.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La cooperativa realizó las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: Rocería y desmonte manual (en las vías 4502, 4503), limpieza de cunetas revestidas, inspección y vigilancia al tramo a cargo y/o demás actividades solicitada por la Administración de Mantenimiento Vial y/o Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario:bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y/o, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Monitoreo y Vigilancia a las Vías a Cargo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Carretera Perimetral PR1+0700, Rocería



4502 PR73+0500, Limpieza de cunetas revestidas



4502 PR75+0040, Limpieza de calzada



4502 PR62+0900, Inspección al tramo a cargo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: **WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 22 / 12 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 69 (Numeración consecutiva) del 16/12/2025 al 22/12/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TECNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa La Tebaida debe cumplir con las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado (diciembre de 2025) y, así mismo el Administrador vial como interventor en las inspecciones a las vías a cargo supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 3757 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 790.705.745,00
FECHA DE INICIO: 1-oct-24 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 790.705.745,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3
INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ (50% de participación), GUILLERMO ANDRÉS NIETO (50% de participación)
CONTRATO No. 1947 DE 2024 — **VALOR INICIAL:** $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 4/7/2024 — **VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — **VALOR ACUMULADO:** $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 — **VALOR ANTICIPO:** $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 408.516.382,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 376.701.178,01	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 31.815.203,99	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 284.816.935,00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.280.595.578,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 777.279.999,55	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 486.481.000,52	62,59%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 486.481.000,52	62,59%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 486.481.000,52	62,59%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 486.481.000,52	62,59%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 486.481.000,52	62,59%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 486.481.000,52	62,59%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025
VALOR FACTURA: $ 34.043.031,82

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.643.991.004,78	41,25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.643.991.004,78	41,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025
VALOR FACTURA: $ 92.051.988,28

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

	INDICADOR I/C
En el mes:	**2,55**
Acumulado:	3,38

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 62,59%
Meta Física Ejecutada % 62,59%
Avance o Atraso Físico % 62,59%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2024**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (3)**	**Total**	**%**
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	17,89 Km	1,645 Km	Perimetral Mocoa (2,30 Km)	21,835 Km	62,59%
					Ejec	17,89 Km	1,645 Km		21,835 Km	62,59%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas, picas, macetas, martillos,	SI	20
Cepillos de Cerdas, cepillos de barrer, escobas, brochas, baldes	SI	20
Guadañas	SI	4
Machetes, hachas	SI	10
Motosierras	SI	1
Carretilla	SI	3
Escaleras, bomba para fumigar, lonas para rocería, señales "Obrero en la vía"	SI	8
Total		66

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR (3): Carretera Perimetral Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503

FECHA: 22 / 12 / 2025 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 15
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Vereda La Tebaida (Mocoa), Contactos: 311 486 1583 (sólo llamadas), 310 216 7968 (Whatsapp)

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

El CONSORCIO MSO GAN 3, realiza en conjunto con las Cooperativas de Trabajo Asociado una campaña de sensabilización por el alto índice de accidentalidad en la región y más en las épocas de fin de año, además también se hizo un llamado a la NO pólvora, la cual es una de las causantes de la muerte de muchas aves y por último se realizó la entrega de plegables (calendarios) con mensajes ecológicos y conservación de medio ambiente, esta entrega se realizó en las entidades como alcaldía, Gobernación, Policía Nacional, Corpoamazonía entre otras.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Dentro de las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario de vías la cooperativa realizó: Rocería y Desmonte Manual, limpieza de cunetas revestidas, señaización de sitios críticos en diferentes partes de la vía 4502 Santa Ana - Mocoa, inspección y vigilancia al tramo a cargo y/o demás actividades descrita por la Administración de Mantenimiento Vial o Director Territorial. Los demás indicadores se encuentran en buen estado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertas, limpieza de cunetas en tierra y revestidas, limpieza de zanjas de coronación, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales, limpieza de bermas, limpieza de obras de arte D>0.60 m2 limpieza de pequeñas obras, mantenimiento de puentes y pontones , despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de mojones, postes de referencia, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, otras actividades delegadas por la Administración vial o la Dirección Territorial Putumayo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye monitoreo y vigilancia al tramo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



4502, PR67+0700, Rocería y Limpieza de cunetas revestidas



4502, PR67+0600, Limpieza de cunetas revestidas



4502, PR74+0500, Señalización



Participación entrega de Plegables con la AMV 2

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 / 12 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 70 del 23/12/2025 al 31/12/2025 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N. A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa La Tebaida debe cumplir con las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado (diciembre de 2025) y, así mismo el Administrador vial como interventor en las inspecciones a las vías a cargo supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	3757 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 790.705.745,00		
FECHA DE INICIO:	1-oct-24	VALOR ADICIONES:	$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 790.705.745,00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -		
			$ -		
			$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ (50% de participación), GUILLERMO ANDRÉS NIETO (50% de participación)		
CONTRATO No.	1947 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/7/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 408.516.382,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 376.701.178,01
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 31.815.203,99
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 284.816.935,00
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.280.595.578,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 777.279.999,55	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 495.405.000,52	63,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 495.405.000,52	63,74%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 495.405.000,52	63,74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 495.405.000,52	63,74%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 495.405.000,52	63,74%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 495.405.000,52	63,74%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.818.750,00	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.818.750,00	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025
VALOR FACTURA: $ 34.043.031,82

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.668.666.506,82	41,87%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.668.666.506,82	41,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.320.998,31	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de noviembre de 2025
VALOR FACTURAS: $ 92.051.988,28

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,73
Acumulado:	3,37

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 63,74% Avance o Atraso Físico % 63,74%
Meta Física Ejecutada % 63,74%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	17,89 km	1,645 Km	PERIMETRAL MOCOA (2,3 Km)	21,835 Km	63,7%
					Ejec	17,89 km	1,645 Km		21,835 Km	63,7%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas, picas, macetas, martillos,	SI	20
Cepillos de Cerdas, cepillos de barrer, escobas, brochas, baldes	SI	20
Guadañas	SI	4
Machetes, hachas	SI	10
Motosierras	SI	1
Carretilla	SI	3
Escaleras, bomba para fumigar, lonas para rocería, Señale "Obreros en la vía"	SI	8
Total		66

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR (n): Carretera Perimetral Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 / 12 / 2025 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 15

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Vereda La Tebaida (Mocoa), Contactos: 311 486 1583 (sólo llamadas), 310 216 7968 (Whatsapp)

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

El CONSORCIO MSO GAN 3, realiza en conjunto con las Cooperativas de Trabajo Asociado una campaña de sensabilización por el alto índice de accidentalidad en la región y más en las épocas de fin de año, además también se hizo un llamado a la NO pólvora, la cual es una de las causantes de la muerte de muchas aves y por último se realizó la entrega de plegables (calendarios) con mensajes ecológicos y conservación de medio ambiente, esta entrega se realizó en las entidades como alcaldía, Gobernación, Policía Nacional, Corpoamazonia entre otras.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Se realizaron las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: Bacheo en afirmado, señalización de puntos críticos, limpieza de cunetas en tierra, Rocería y Desmonte Manual, inspección y vigilancia a las vías a cargo, y demás actividades asignadas por el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 y/o Director Territorial. El resto de las actividades contractuales se encuentran en buen estado

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario:bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y/o, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Monitoreo y Vigilancia al tramo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



4502, PR62+0800, Bacheo en Afirmado



4502, PR62+0850, Señalización



4502,PR61+0850, Limpieza de cunetas



4503, Inspección y vigilancia al tramo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.