ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA** **SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT** **SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA**	**FECHA** **19/06/2024** **CÓDIGO** **PS07-FO524** **VERSIÓN 3**

Bogotá, 06 de octubre de 2025

N° 05

Señor(a):
JOSE ALEXANDER MORENO PAEZ
Subdirector(a)
Ciudad, Bogotá DC.

Asunto:	Informe de Supervisión 05, al contrato de interventoría N° 1724 de 2024 (Sobre Contratos de obra 1754 y 1755 -2024)
Periodo del Informe:	01/09/2025 al 30/09/2025
Periodicidad de Presentación:	Mensual
Contratista:	CONSORCIO INGESCOR R 2024
Objeto:	REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT
Fecha de Inicio:	5/05/2025
Fecha de terminación:	4/02/2026
Plazo de Ejecución:	9 Meses (5 Meses etapa 1 y 4 meses estapa de ejecución de Obra)
Nombre de Supervisor(a) o Interventor(a):	Camilo Eduardo Torres Muñoz
Cargo Supervisor(a) o Interventor(a):	Subdirector de Operaciones
Dependencia:	Subsecretaría de Coordinación operativa
Dependencia:	Subdirección de Operaciones

Valor inicial del contrato	$	764.387.531
Adición 1	$	-
Adición 2	$	-
Adición 3	$	-
Reducción		NA
Valor total del contrato	**$**	**764.387.531**

Prórrogas	**Dias**
Prórroga 1	N/A
Prórroga 2	N/A
Prórroga 3	N/A
Prórroga 4	N/A
Prórroga 5	N/A

Suspensiones	**Dias**
Suspensión 1	N/A
Suspensión 2	N/A
Suspensión 3	N/A
Suspensión 4	N/A
Suspensión 5	N/A

1. Bienes y/o Servicios Contratados				**Recibido**				**Pendientes por Recepción**				**Observaciones**
Descripción	Cantidad		Valor	Cantidad		Valor		Cantidad		Valor		
Fase 1 - Etapa 1 - Diagnosticos	1	1	$ 19.452.254,10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fase 2 - Etapa 1 - Estudios y Diseños	1	1	$ 58.356.762,30	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Fase 3 - Etapa 1 - Aprobaciones	1	1	$ 116.713.524,60	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Etapa 2 - Obra	1	1	$ 569.864.990,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas contractuales?

SI._____X_____ Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato.

NO._____ En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado N° _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio).

3. Avance en la Ejecución del Contrato de obra

CONTRATO 1754 - 2024

El contrato de obra 1754 de 2024, cuyo objeto es: "Realizar los estudios y diseños definitivos y la ejecución de las obras de espacio público, en el marco de la estrategia Revitaliza tu Barrio, en los proyectos priorizados por la Secretaría Distrital de Hábitat. Lote 1", cuenta contractualmente con un plazo total de nueve (9) meses, distribuidos en dos etapas. La primera etapa, con una duración de cinco (5) meses, se desarrolla en tres fases: Fase 1 - Diagnósticos (1 mes), Fase 2 - Estudios y Diseños (1 mes) y Fase 3 - Aprobaciones (3 meses). La segunda etapa, con una duración de cuatro (4) meses, corresponde a la ejecución de la obra en el Ecocorredor Universidades.

Durante el mes de septiembre de 2025, a corte del 28 de Septiembre de 2025, se presento un programado total del contrato 5.83% Vs ejecutado 2.98% , y un desarrollo de la Etapa 1 Programado 51,99% Vs. Ejecutado 26,61%. En el marco del contrato de obra 1754-2024, se evidencian las siguientes actividades:

Etapa 1 Fase 1 – Diagnosticos (1 mes)

Durante Septiembre, la interventoría continuó con el seguimiento técnico a los diagnósticos de los diferentes componentes, consolidando la revisión de aquellos recibidos previamente y registrando nuevos avances en redes secas y costos, presupuestos y programación. Algunos componentes se mantienen en etapa de revisión final, mientras que otros no reportaron nuevas actividades debido a que ya habían sido aprobados en el mes de julio.

-Arquitectónico: No presentó actividades en agosto. El diagnóstico, la metodología y el informe de recopilación y análisis de información fueron aprobados el 7 y 9 de julio.
-Tránsito y Movilidad: Sin nuevas entregas en agosto. El diagnóstico de vías fue aprobado el 26 de julio.
-Redes Secas: El 1 de septiembre la interventoría emitió observaciones (C.I.R.-1724-2024-SDHT-482); el contratista radicó subsanaciones el 2 de septiembre (OF-CONT-1754-2024-166); y el 6 de septiembre la interventoría aprobó el diagnóstico (C.I.R.-1724-2024-SDHT-515).
-Redes Hidrosanitarias: Sin actuaciones en septiembre. El diagnóstico fue aprobado el 21 de julio mediante comunicado C.I.R.-1724-2024-SDHT-343 y el componente permanece concluido.
-Estructural: Sin actividades en septiembre. El diagnóstico fue remitido a la entidad el 9 de julio y continúa aprobado.
-Geotécnico: Sin novedades en septiembre. El diagnóstico fue enviado a la entidad el 10 de julio, manteniéndose finalizado.
-Arqueológico: No registró actividades en septiembre. El diagnóstico fue remitido el 11 de julio y permanece aprobado.
-Costos, Presupuestos y Programación: Sin actividades en septiembre. El 25 de agosto se remitió a la entidad el presupuesto aprobado (C.I.R.-1724-2024-SDHT-457).
-Pavimentos: Sin avances en septiembre. El diagnóstico fue enviado el 14 de julio, quedando cerrado desde ese mes.
-Topográfico: Sin nuevas entregas en septiembre. El informe fue aprobado el 18 de junio y se mantiene finalizado.

En conclusión, durante el mes de septiembre se registró un avance puntual con la aprobación del componente de diagnósticos de redes secas el 5 de septiembre, fecha en la que se dio cierre técnico a la fase de diagnósticos, dado que este era el único componente pendiente. Los demás diagnósticos habían sido aprobados previamente entre los meses de julio y agosto.
Si bien la fase de diagnósticos ya fue culminada, su cierre debió ocurrir el 4 de julio, por lo que se materializó un retraso aproximado de 63 días. Aunque todos los productos fueron finalmente aprobados, el desfase impactó la programación contractual y aplazó el inicio oportuno de la siguiente fase.

Etapa 1 Fase 2 - Estudios y Diseños (1 Mes)

Durante el mes de septiembre de 2025, se adelantaron actividades correspondientes a la Fase 2 – Estudios y Diseños, las cuales fueron objeto de seguimiento y control técnico por parte de la interventoría. A continuación, se presenta la trazabilidad y estado de avance de cada componente técnico, de acuerdo con las entregas, observaciones y subsanaciones registradas durante el periodo.

-Diseño arquitectónico: El diseño arquitectónico continuó su proceso de revisión técnica durante el mes de septiembre. El 21 de agosto, mediante comunicado OF-CONT-1754-2024-157, el contratista presento informe de diseño, luego el 1 de septiembre la interventoría realizo observaciones mediante comunicado C.I.R.-1724-2024-SDHT-485. El contratista el 9 de septiembre , mediante radicado OF-CONT-1754-2024-178 entrego las subsanaciones, y finalmente el 15 de septiembre mediante comunicado C.I.R.1724-2024-SDHT-536 aprobo el informe de diseño arquitectonico, y lo radico ante la entidad.
-Diseño de Transito y vias: En relación con el estudio de tránsito (TPD), el 18 de Septiembre la interventoría recibe subsanaciones mediante el comunicado OF-CONT-1754-2024-189, la cual la interventoria el 19 de septiembre remite observaciones al informe, el 20 de septiembre el contratista entrega la subsanación del informe, y el 23 de septiembre mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-561 la interventoría reitero las observaciones ya enviadas, el dia 29 de septiembre el contratista remitio la subsanación mediante comunicado OF-CONT-1754-2024-205, el dia 30 de septiembre la interventoria nuevamente reitera las observaciones ya remitidas, y a corte del mes de septiembre el contratista se encuentra subsanado el informe.
Respecto al diseño de señalización, el 3 de septiembre la interventoría reitero las observaciones al informe mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-494, y el contratista el 5 de septiembre remite la subsanación del diseño, el dia 10 de septiembre la interventoria nuevamente reitera las observaciones al informe del diseño de señalización, y el 12 de septiembre la interventoría recibe las subsanaciones finales mediante comunicado OF-CONT-1754-2024-185 y finalmente el 17 de septiembre mediante comunicado C.I.R.-1724-2024-SDHT-550 remite a la entidad el diseño de señalización aprobado.
En cuanto al diseño geométrico, el 3 de septiembre la interventoria remitio reiteración de observaciones, el dia 18 de septiembre el contratista subsano el informe de diseño mediante comunicado OF-CONT-1754-2024-191, el 25 de septiembre la interventoria nuevamente reitero observaciones al informe, y a corte del mes de septiembre el diseño se encuentra en subsanación por parte del contratista.
-Redes secas: El 4 de Septiembre la interventoria realiza observaciones al primer informe de diseño de redes secas radicado el 20 de agosto, el dia 9 de septiembre el contratista entrega la subsanación del informe de diseño, donde el 15 de septiembre la interventoria reitera las observaciones ya antes realizadas mediante comunicado C.I.R.-1724-2024-SDHT-539, a corte del mes de septiembre 2025 el diseño de redes secas se encuentran en subsanación por parte del contratista.
-Redes hidrosanitarias y SUD: El 1 de septiembre el contratista hace entrega del primer informe de diseño del SUD, la cual el dia 9 de septiembre mediante comunicado C.IR.-1724-2024-SDHT-522 la interventoria remitio observaciones, luego el dia 30 de septiembre el contratista entrega el diseño del SUD, a corte del mes de septiembre el diseño se encuentra en revisión por parte de la interventoría. A fecha de corte del mes de septiembre 2025 del Diseño Hidrosanitario no ha sido presentado a la interventoria para su primer revisión.
-Diseños estructurales: el dia 1 de septiembre la interventoria mediante comunicado C.I.R.-1724-2024-SDHT-484 remitio a la entidad el diseño estructural aprobado.
-Estudio de geotecnia:. No se realizaron actividades en el mes de septiembre ya que el 25 de agosto la interventoria remitió a la entidad el estudio geotécnico aprobado mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-455
-Estudio arqueológico: El dia 10 de septiembre el contratista hace entrega de las subsanaciones, y el dia 15 de septiembre la interventoria reitera observaciones realizadas al informe mediante comunicado C.I.R.-1724-2024-SDHT-532, el dia 24 de septiembre allegan las subsanaciones finales y finalmente el dia 30 de septiembre mediante comunicado C.I.R.-1724-2024-SDHT-597 remite el informe de arqueologia aprobado a la entidad.
-Costos, presupuesto y programación: el dia 17 de septiembre el contratista entrega su primera versión del informe de costos, rpresupuesto y programación, donde el dia 18 de septiembre la interventoria remitio observaciones al informe, a fecha de corte del informe se encuentra en subsanación por parte del contratista.
-Pavimentos: El dia 22 de septiembre el contratista remitio el informe subsanado mediante comunicado OF-CONT-1754-2024-197, y el dia 26 de septiembre la interventoría reitera las observaciones realziadas al informe mediante comunicado C.I.R.-1724-2024-SDHT-572, y a fecha de corte del mes de septiembre el informe se encuentra en subsanación por parte del contratista.
-Estudio topográfico: El 1 de septiembre la interventoria recibio subsanaciones del informe, la cual el dia 4 de septiembre la interventoria realiza observaciones al mismo mediante oficio C.I.R.-1724-2024-SDHT-514, el dia 8 de septiembre el contratista remitio las ultimas subsanaciones al informe mediante comunicado OF-CONT-1754-2024-176, la cual el dia 11 de septiembre mediante comunicado C.I.R.-1724-2024-SDHT-530 remitio a la entidad el informe de Estudio de Topografía aprobado.

Durante el mes de septiembre de 2025 se evidenciaron avances significativos en algunos componentes técnicos de la Fase 2 – Estudios y Diseños, especialmente en diseño arquitectónico, diseño de señalización, estudio topográfico y estudio arqueológico, los cuales culminaron con su aprobación y radicación ante la entidad. Asimismo, se registraron progresos parciales en los estudios de tránsito, diseño geométrico, redes secas, SUD, pavimentos y el componente de costos, presupuesto y programación, que avanzaron mediante procesos de observación y subsanación, aunque sin alcanzar aprobación definitiva.

No obstante, persiste un atraso estructural en la Fase 2, dado que varios componentes mantienen ciclos repetitivos de observaciones y subsanaciones sin cierre técnico, mientras que otros, como el diseño hidrosanitario, no han sido presentados para revisión. De acuerdo con el cronograma contractual, la totalidad de los estudios y diseños debían estar aprobados desde el 3 de julio de 2024, por lo que, pese a los avances registrados durante el mes, el retraso continúa siendo considerable y compromete la ejecución oportuna de las actividades subsiguientes.

Durante el mes de septiembre se radicó ante la Subdirección Administrativa el alcance final a la solicitud de presunto incumplimiento, consolidando la información de los tres informes previamente remitidos. Esta última solicitud, registrada bajo el radicado No. 3-2025-5377 el 15 de septiembre de 2025, expone las causales de presunto incumplimiento correspondientes a la Etapa 1 – Fase 1 y Fase 2. A corte del mes de septiembre se encuentra en trámite interno, a la espera de que se surta el proceso establecido y se convoquen las audiencias correspondientes con el contratista.

Etapa 1 Fase 3 - Aprobaciones (3 Meses)
En la Fase 3 – Aprobaciones, el contratista debía radicar y gestionar ante las entidades competentes los estudios y diseños definitivos del proyecto, con el fin de obtener las licencias, autorizaciones y conceptos técnicos requeridos para el inicio de la etapa constructiva. El mes de septiembre corresponde al tercer mes programado para el desarrollo de esta fase; sin embargo, no se evidenció la radicación ni gestión efectiva de dichos estudios y diseños ante las entidades externas, debido a que varios de los productos provenientes de la Fase 2 (Estudios y Diseños) aún no se encuentran en estado aprobado. Como consecuencia de esta situación, no ha sido posible iniciar los trámites técnicos, administrativos y logísticos necesarios para la Etapa 2 – Ejecución de obra, lo que continúa afectando de manera directa el alistamiento requerido y genera un retraso acumulado frente al cronograma contractual establecido para la construcción del Ecocorredor Universidades.
-Durante el mes de Septiembre se evidenció únicamente el dia 19 de septiembre la entrega del informe técnico final del componente arquitectónico, urbano y paisajístico, y el dia 26 de Septiembre la interventoria mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-583 remitieron observaciones al informe. A corte del mes de Septiembre, se encontraba en subsanacion por parte del contratista.

Etapa 2 – Ejecución de Obra (4 meses)

La Etapa 2 – Ejecución de Obra corresponde al desarrollo constructivo del Ecocorredor Universidades, e inicia el 5 de octubre de 2025 con fecha de terminación prevista para el 4 de febrero de 2026. En esta etapa, el contratista debe materializar los diseños aprobados mediante la ejecución de las obras de espacio público, incorporando los criterios de movilidad sostenible, pacificación vial y adaptación al cambio climático. Asimismo, debe garantizar la adecuada planeación, programación y control de los frentes de trabajo, así como el cumplimiento de la normatividad técnica, ambiental y de seguridad industrial, con el fin de entregar una intervención de calidad dentro de los plazos establecidos.

APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE SOCIAL:
Durante el mes de septiembre de 2025, desde el apoyo a la supervisión social se realizó seguimiento a la gestión adelantada por la interventoría en el marco del componente social del contrato de obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones del Plan de Gestión Social (PGS), la articulación con las actividades técnicas de la Etapa 2, la trazabilidad de los productos radicados por el contratista y los registros derivados de la atención comunitaria. El acompañamiento efectuado permitió fortalecer la comunicación con la comunidad, apoyar los procesos técnicos y garantizar el desarrollo de las actividades sociales conforme a los lineamientos técnicos, normativos y contractuales establecidos.
- Plan de Gestión Social (PGS): Después de realizar mesas de trabajo y revisar la versión del documento entregada por el contratista, se formularon observaciones definitivas y específicas el día 26 de septiembre, con el propósito de que sean incorporadas para la posterior entrega de una versión final del documento.
- Acompañamiento a Actividades Técnicas – Actas de Vecindad: Durante el mes de septiembre, no se llevaron a cabo actividades tecnicas en territorio, no obstante, manifiesta la interventoria, que se realizaron actividades preparatorias para el acompañamiento al levantamientos de actas de vecindad, estructurando insumos informativos para la comunidad. Estos insumos no han sido aprobados por la interventoría, por lo tanto, no han sido socializados con la Entidad.
- Punto de Atención a la Comunidad (PAC) y Bitácora Social: Se brindó atención a la ciudadanía en el punto dispuesto para tal fin, de acuerdo con lo previsto y según el reporte de la interventoría. Durante el periodo revisado no se registró la recepción de PQR por parte de la comunidad.
- Informes Semanales: Durante septiembre, el contratista entregó de forma oportuna cuatro (4) informes semanales, radicados el segundo día hábil de cada semana. Estos informes detallaron las actividades sociales ejecutadas durante cada periodo.
La interventoría revisó y aprobó la totalidad de los informes, validando que la información fuera consistente con las actividades programadas y observadas en campo.
- Informe Mensual: El 11 de septiembre se envían observaciones al informe No.1 de acuerdo con revisión de últimos ajustes. Posteriormente, el 15 de septiembre ingresó el Informe Nº 4 sin revisión previa de la entidad, y el 18 de septiembre se recibió el Informe Nº 3, por correo electrónico. El 21 de septiembre, desde el componente social de la entidad, se remitieron las observaciones detalladas a los Informes Nº 1 y Nº 2, así como a la caracterización, al Plan de Gestión Social y a los informes semanales. Dichas observaciones fueron enviadas por la interventoría al contratista el 26 de septiembre. La interventoría revisó este documento y lo empleó como insumo principal para el seguimiento al avance social del mes.
- Actividades de Seguimiento: Comités Sociales y Comités Integrales de Obra: Durante septiembre, el área social realizó dos Comités Sociales de Seguimiento, el 8 y el 15 de septiembre, en donde se revisaron temas generales entre ellos, las entregas de productos pendientes.
- Comités Integrales de Obra realizados los dias 4, 12, 18 y 25 de septiembre, en los cuales se socializó el avance de actividades de todos los componentes, incluida la gestión social. Las actas correspondientes reposan en el informe técnico mensual de interventoría.
- Para esta fase del proyecto, se evidencia que aún se encuentra pendiente la elaboración de las fichas de caracterización correspondientes a cada uno de los impactos identificados. Estas fichas constituyen el insumo técnico requerido para la construcción y consolidación de la matriz de impactos, dado que permiten describir de manera estructurada la naturaleza del impacto, su temporalidad, área de influencia, probabilidad de ocurrencia y las medidas de manejo asociadas.

APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE SST Y AMBIENTAL:
Durante el mes de septiembre, desde el apoyo a la supervisión se realizó seguimiento permanente a las actividades adelantadas por la interventoría en relación con el cumplimiento de las obligaciones del contratista en los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Gestión Ambiental. El análisis permitió evidenciar avances en la revisión documental, acciones de control técnico y participación en espacios de seguimiento, así como la persistencia de incumplimientos y retrasos por parte del contratista en la entrega de productos obligatorios del componente SSTMA.

-Se proyectó oficio SDHT 2-2025-52229, dirigido a la interventoría del contrato (CIN 1724 de 2024), en el que se solicitó seguimiento a la gestión de los trámites correspondientes al "Aprobación de diseños paisajísticos y Arbolado-Acta WR" y "PIN Ambiental", al considerarse trámites fundamentales para el inicio de la fase de obra, programada a partir del 4 de octubre de 2025.
-El 08 de septiembre de 2025 se acompañó mesa de trabajo entre Secretaría Distrital de Ambiente y profesionales del contrato de Consultoría y Obra 1754 de 2024 (Eco-corredor Universidad Javeriana) y de interventoría (CIN 1724 de 2024); la cual tuvo por finalidad revisar el diseño paisajístico del proyecto, de la cual se derivaron algunas observaciones de ajuste de los referidos diseños.
-El 12 de septiembre se participó comité número dieciocho (18) de consultoría del contrato No. 1754 de 2024 (Eco-corredor Javeriana); en el marco del cual se hizo mención sobre la reunión adelantada el 8 de septiembre de 2025, relacionada con la solicitud de aprobación del diseño paisajístico y arbolado-WR, de la cual se generaron una serie de observaciones, encontrándose en subsanación para una segunda mesa de trabajo, programada para el 22 de septiembre de 2025. También se consultó sobre el avance en la gestión del PIN Ambiental, a lo que el contratista informó sobre la radicación de la documentación a Secretaría Distrital de Ambiente, sin embargo, no ha recibido respuesta; por lo anterior, se sugirió acercarse la mencionada entidad, para verificar en la dependencia de atención a la ciudadanía, sobre el avance del trámite.
-El 18 de septiembre se participó comité número diecinueve (19) de consultoría del contrato No. 1754 de 2024 (Eco-corredor Javeriana); en el marco del cual se informó por parte del contratista de consultoría, sobre dos mesas de trabajo coordinadas con la autoridad ambiental (Secretaría Distrital de Ambiente), las cuales tienen por objeto la revisión tanto del Sistema Urbano de Drenaje-SUD, así como del diseño paisajístico y de arbolado, propuestos para la obra.
-El 18 de septiembre se acompañó mesa de trabajo del contrato 1754 de 2024 con la autoridad ambiental (Secretaría Distrital de Ambiente), con el objeto de revisar el diseño del SUD propuesto para la obra por el contratista (Aquacell), frente a lo cual la profesional de Secretaría Distrital de Ambiente sugirió el cambio de dicha tipología por un Jardín de Biorretención; lo anterior, en razón a temas asociados a costos, mantenimiento, así como al nivel de lluvia esperado para el punto a intervenir. Así las cosas, el contratista indicó que adelantaría dicho ajuste, atendiendo la observación de la autoridad ambiental.
-El 22 de septiembre se adelantó revisión inicial del informe SST, Ambiental y Forestal de interventoría No. 4, correspondiente al mes de agosto de 2025, emitiendo las respectivas observaciones las cuales fueron enviadas mediante correo electrónico a la profesional de apoyo técnico a la supervisión, para su envío a la interventoría de los contratos de consultoría y obra.

GESTIONES REPORTADAS POR LA INTERVENTORÍA CONTRATO 1754 - 2024:
Administrativas:
-Seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma contractual de la Etapa 1, evidenciando que el avance ejecutado continúa por debajo del programado, lo cual fue reportado como riesgo para el cumplimiento de los hitos críticos del contrato.
-Registro y trazabilidad de entregas, observaciones y subsanaciones correspondientes a las fases Estudios y Diseños (Fase 2) y Aproabciones (Fase 3).
-Control a la transición hacia la Fase 3 – Aprobaciones, documentando la no radicación de los estudios y diseños ante entidades externas debido a la ausencia de VoBo definitivo en varios componentes técnicos.
-Supervisión al cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con cronograma, estructura de personal mínimo y presentación de entregables dentro de los tiempos establecidos, reiterando los retrasos acumulados.
-Participación en cuatro (4) comités de seguimiento realizados en el mes de septiembre , en los cuales se revisaron avances técnicos, administrativos y de coordinación general del contrato.

Actividades Ambientales y SST:
-Se realizó seguimiento a los informes semanales No. 9 al 16 del componente SSTMA correspondientes a julio y agosto, incluyendo los informes ajustados remitidos el 3 de septiembre. Se verificó el registro de actividades de seguridad y medio ambiente, la asistencia a comités y las acciones de control adelantadas por la interventoría.
-Se identificó que el contratista continúa incumpliendo con la entrega oportuna de los informes mensuales de SST y Ambiental, así como de los documentos obligatorios del componente SSTMA. Los informes mensuales No. 1 y 2 (mayo y junio) fueron ajustados únicamente en septiembre tras reiteración de observaciones, configurando incumplimiento contractual por retrasos persistentes.
-Se participó en reuniones técnicas, incluyendo articulación con el IDU (3 de septiembre) y validaciones programadas con el Jardín Botánico y la Secretaría Distrital de Ambiente (8 de septiembre). La interventoría evidenció inconsistencias en los productos ambientales del contratista, las cuales deben ser corregidas para continuar la gestión ante estas entidades y avanzar con los trámites en la plataforma VUC.
-Se verificó que el contratista no aportó los soportes de pago de seguridad social de mayo, junio y julio de 2025, pese a los requerimientos formales. Esta situación se mantiene como un riesgo crítico, dado que los soportes deben corresponder a los salarios incluidos en la oferta económica.
-Se realizó seguimiento a los requerimientos documentales enviados al contratista, reiterando la entrega de productos obligatorios aún pendientes, entre ellos: Diagnóstico – Línea Base Ambiental, Cronograma del componente ambiental, Informe de recopilación y análisis de información, Firma y formalización de instrumentos del MAO, SG-SST, PGRDEPP y protocolos de bioseguridad. A cierre del mes, estos productos continúan sin entregar, generando rezagos significativos que afectan el avance del componente ambiental y SST.

Actividades Sociales:
-Se revisó la versión ajustada del Plan de Gestión Social (PGS), el cual alcanzó un avance del 95% y fue aprobado por la interventoría y remitido para revisión institucional. No obtuvo VoBo definitivo durante el mes.
-Se recibió la versión final de la caracterización social, revisada y aprobada por la interventoría, que alcanzó un avance del 95% y quedó pendiente de aprobación final por parte de la entidad.
-Se supervisó la operación del Punto de Atención a la Comunidad (PAC), el cual funcionó de manera continua durante septiembre, sin registro de PQRS y con cumplimiento del 100%.
-Se acompañaron actividades del Programa de Comunicación y Participación Ciudadana, incluyendo reuniones para socializar el diseño arquitectónico definitivo e interacción con actores comunitarios, alcanzando un avance del 90%.
-Se revisó el avance inicial de la matriz del Plan de Manejo de Impactos, el cual se encuentra en proceso de ajuste por parte del contratista, con un avance del 50%, condicionando la continuidad del componente.
-Se apoyaron actividades preparatorias para el acompañamiento a levantamientos de actas de vecindad y la estructuración de insumos informativos para la comunidad; sin embargo, las visitas se ejecutarán únicamente tras la aprobación definitiva de los productos técnicos.
-No se realizaron radicaciones ante entidades externas, debido a que los productos sociales continúan en revisión por parte de la entidad, lo cual impide activar la Fase 3 – Aprobaciones y limita la articulación interinstitucional necesaria para el inicio de obra.

CONTRATO 1755- 2024

El contrato de obra 1755 de 2024, cuyo objeto es: "Realizar los estudios y diseños definitivos y la ejecución de las obras de espacio público, en el marco de la estrategia Revitaliza tu Barrio, en los proyectos priorizados por la Secretaría Distrital de Hábitat. Lote 2", cuenta contractualmente con un plazo total de nueve (9) meses, distribuidos en dos etapas. La primera etapa, con una duración de cinco (5) meses, se desarrolla en tres fases: Fase 1 - Diagnósticos (1 mes), Fase 2 - Estudios y Diseños (1 mes) y Fase 3 - Aprobaciones (3 meses). La segunda etapa, con una duración de cuatro (4) meses, corresponde a la ejecución de la obra en el Ecocorredor Alcalá.

Durante el mes de septiembre de 2025, se presentó un programado total del contrato 11.20% Vs ejecutado 5.96%, y un desarrollo de la Etapa 1 Programado 77.50% Vs. Ejecutado 41.25 %. En el marco del contrato de obra 1755-2024, se evidencian las siguientes actividades:

Etapa 1 Fase 1 – Diagnósticos (1 mes)

En la Fase 1 – Diagnósticos, el contratista debía consolidar los estudios técnicos iniciales del proyecto. Durante septiembre de 2025 se realizó seguimiento a la revisión y análisis al componente que permanecía sin subsanacion, pero fue aprobado el componente de redes Secas, de igual manera, se detalla el seguimiento por componente, así:

-Arquitectónico: Durante septiembre no se registraron nuevas entregas ni observaciones, dado que el diagnóstico arquitectónico fue aprobado el 29 de julio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-386. Todos los productos se mantienen cerrados técnicamente y no se reportan novedades.
-Tránsito y movilidad: El diagnóstico fue aprobado el 18 de julio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-341, por lo que durante septiembre no se presentaron nuevas actividades ni observaciones. El componente se mantiene aprobado y sirve como soporte para las demás fases del proyecto.
-Redes Secas: Durante el mes de septiembre el día 4 la interventoría recibió el ultimo informe de redes secas con las subsanacion es, la cual el dia 10 de septiembre mediante comunicado C.I.R.-1724-2024–SDHT-523 la interventoria remitió a la entidad el informe aprobado.
-Redes hidrosanitarias: El informe de inspección de redes y factibilidad fue aprobado el 14 de agosto mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-426, por lo que durante septiembre no se presentaron nuevas actividades ni observaciones. El componente se mantiene aprobado.
-Estructural: No se registraron nuevas entregas. El diagnóstico fue aprobado y remitido a la entidad el 24 de junio.
-Geotecnia: Durante septiembre no se registraron nuevas actividades. El diagnóstico fue radicado a la entidad el 14 de julio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-323.
-Arqueológico: El diagnóstico fue radicado a la entidad el 23 de julio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-300. Durante septiembre no se registraron nuevas actividades.
-Costos, presupuestos y programación: Durante septiembre no se registraron nuevas entregas. El presupuesto V0 fue enviado a la entidad el 14 de julio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-312.
-Topográfico: Durante septiembre no se registraron nuevas actividades. El informe topográfico se encuentra aprobado desde el 23 de junio mediante radicado C.I.R.-1724-2024-2024-SDHT-210
-Pavimentos: No se registraron nuevas entregas ni observaciones durante septiembre. El componente permanece aprobado desde el 23 de junio mediante comunicado C.I.R.-1724-2024-SDHT-210.

En septiembre se mantuvo la gestión enfocada en la recepción y revisión de las subsanaciones pendientes para avanzar en la consolidación de los diagnósticos. El mayor retraso persistió en los componentes de redes secas, redes hidrosanitarias y diseños estructurales; sin embargo, para el mes de septiembre únicamente quedaba pendiente por aprobación el componente de redes secas. Durante este periodo se registraron avances que permitieron la finalización de la Fase 1 – Diagnósticos. No obstante, el atraso continúa siendo significativo, teniendo en cuenta que todos los productos debían estar aprobados desde el 4 de junio de 2025, y el último componente obtuvo aprobación el 10 de septiembre, generando un retraso de 98 días en la fase

Etapa 1 Fase 2 - Estudios y Diseños (1 Mes)

Durante la Fase 2, el contratista presentó los diseños técnicos correspondientes a las diferentes especialidades, los cuales fueron revisados, observados y sometidos a seguimiento por parte de la interventoría, con el objetivo de garantizar su alineación con los requerimientos contractuales y las recomendaciones de la SDHT. Durante septiembre de 2025, se registraron avances importantes en la recepción de subsanaciones, especialmente en arquitectura, tránsito y vías, y estudios arqueológicos, mientras que algunos componentes permanecen pendientes de subsanación o revisión final. La trazabilidad de los estudios recibidos por especialidad es la siguiente:

-Diseño Arquitectónico: El día 15 de septiembre la interventoria recibió la subsanacion del informe, y el 17 de septiembre mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-549 la interventoria remitió a la entidad aprobado el informe de diseño arquitectónico.
-Diseño Tránsito y vías: Para el TPD, El 8 de agosto se envió el informe a la entidad, aprobado mediante comunicado C.I.R.-1724-2024-SDHT-411.Para el estudio de tránsito, el 4 de septiembre la interventoria remitió observaciones, y el día 9 de septiembre el contratista presento subsanaciones mediante comunicado CE-CVH-0321-2025, el día 16 de septiembre la interventoria reitero las observaciones realizadas, y el día 19 de septiembre el contratista entrego nuevamente el informe subsanado, y finalmente el día 25 de septiembre la interventoria remite a la entidad mediante comunicado C.I.R.-1724-2024-SDHT-570 la aprobación del estudio de tránsito. Respecto al diseño de señalización, el dia 4 de septiembre la interventoria realizo las observaciones al estudio, y el dia 9 de septiembre el contratista presento subsanaciones, la cual fue objeto de observaciones por parte de la interventoria el dia 16 de septiembre, el dia 19 de septiembre el contratista nuevamente presenta subsanaciones al informe, y finalmente el dia 25 de septiembre la interventoria remite a la entidad aprobado el diseño de señalización mediante comunicado C.I.R.-1724-2024-SDHT-570 , mientras que el diseño geométrico se recibió la primera versión el dia 12 de septiembre, la cual tuvo observaciones por parte de la interventoria el dia 17 de septiembre mediante comunicado C.I.R.-1724-2024-SHT-551, el dia 24 de septiembre el contratista presenta subsanaciones al diseño, el dia 30 de septiembre la interventoria reitera observaciones al diseño, y a fecha de cierre del mes de septiembre el diseño se encuentra en subsanacion por parte del contratista.
-Redes secas: Durante septiembre, el dia 9 de septiembre recibieron las subsanaciones al diseño, y el dia 15 de septiembre la interventoria reitero observaciones, el dia 17 de septiembre el contratista subsana el diseño de redes secas y el dia 22 de septiembre la interventoria aprueba el diseño mediante comunicado C.I.R.-1724-2024-SDHT-562.
-Redes hidrosanitarias y SUD: Durante el mes de septiembre, el dia 11 de septiembre el contratista remitió el diseño subsanado, y el dia 16 de septiembre la interventoria reitero observaciones mediante comunicado C.I.R.-1724-2024-SDHT-545, el dia 19 de septiembre el contratista entrego las subsanaciones del diseño, y finalmente el dia 26 de septiembre la interventoria remite aprobado mediante comunicado C.I.R.-1724-2024-SDHT-584.
-Diseños Estructurales: El dia 2 de septiembre fue aprobado y remitido el diseño estructural, a la entidad mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-483.
-Estudio Geotecnia: Durante septiembre no se registraron nuevas entregas; el informe y las subsanaciones correspondientes fueron remitidos y aprobados a la entidad el 28 de julio.
-Estudio Arqueológico:El dia 8 de septiembre, el contratista nuevamente presenta subsanaciones al estudio arqueológico, el dia 15 de septiembre la interventoria reitera las observaciones mediante comunicado C.I.R.-1724-2024-SDHT-535, luego el dia 26 de septiembre el contratista presenta las ultimas subsanaciones, y finalmente el dia 30 de septiembre la interventoria remite a la entidad aprobado el estudio geotécnico mediante comunicado C.I.R.-1724-2024-SDHT-596.
-Costos, presupuestos y programación: Durante el mes de septiembre, el contratista el dia 11 de septiembre remitió el documento subsanado, donde la interventoria el 18 de septiembre, remitió reiteración de observaciones mediante comunicado C.I.R.-1724-2024-SDHT-544.
-Pavimentos: No se registraron nuevas entregas durante septiembre. Ya que el diseño de pavimentos fue aprobado el 28 de julio.
-Topográfico: Durante el mes de septiembre, el dia 3 de septiembre fue aprobado el informe topográfico, y remitido a la entidad mediante comunicado C.I.R.-1724-2024-SDHT-497.

Durante septiembre se consolidó la recepción ,revisión y aprobación de subsanaciones en arquitectura, tránsito y vías, redes secas, redes hidrosanitarias y sud, Diseño estructural, estudios arqueológicos y Topografia, mientras que los demás componentes permanecen pendientes de subsanación o revisión final. El atraso en la fase sigue siendo significativo, dado que algunos de los productos aún no cuentan con visto bueno definitivo de la interventoría para su aprobación.

El atraso en esta fase es significativo, dado que todos los productos debían estar aprobados desde el 4 de julio y no cuentan con visto bueno definitivo de la interventoría.

Etapa 1 Fase 3 - Aprobaciones (3 Meses)

En la Fase 3 – Aprobaciones, el contratista debía radicar y gestionar ante las entidades competentes los estudios y diseños definitivos del proyecto, con el fin de obtener las licencias, autorizaciones y conceptos técnicos requeridos para el inicio de la etapa constructiva. El mes de septiembre corresponde al tercer mes programado para el desarrollo de esta fase; sin embargo, no se evidenció la radicación ni gestión efectiva de dichos estudios y diseños ante las entidades externas, debido a que varios de los productos provenientes de la Fase 1 (Diagnósticos) y Fase 2 (Estudios y Diseños) aún no se encuentran en estado aprobado. Como consecuencia de esta situación, no ha sido posible iniciar los trámites técnicos, administrativos y logísticos necesarios para la Etapa 2 – Ejecución de obra, lo que continúa afectando de manera directa el alistamiento requerido y genera un retraso acumulado frente al cronograma contractual establecido para la construcción del Ecocorredor Alcalá.

Etapa 2 – Ejecución de Obra (4 meses)

La Etapa 2 – Ejecución de Obra corresponde al desarrollo constructivo del Ecocorredor Universidades, e inicia el 5 de octubre de 2025 con fecha de terminación prevista para el 4 de febrero de 2026. En esta etapa, el contratista debe materializar los diseños aprobados mediante la ejecución de las obras de espacio público, incorporando los criterios de movilidad sostenible, pacificación vial y adaptación al cambio climático. Asimismo, debe garantizar la adecuada planeación, programación y control de los frentes de trabajo, así como el cumplimiento de la normatividad técnica, ambiental y de seguridad industrial, con el fin de entregar una intervención de calidad dentro de los plazos establecidos.

APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE SOCIAL:
Durante el mes de septiembre de 2025, desde el apoyo a la supervisión social se realizó seguimiento a la gestión adelantada por la interventoría en el marco del componente social del contrato de obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones del Plan de Gestión Social (PGS), la articulación con las actividades técnicas de la Etapa 2, la trazabilidad de los productos radicados por el contratista y los registros derivados de la atención comunitaria. El acompañamiento efectuado permitió fortalecer la comunicación con la comunidad, apoyar los procesos técnicos y garantizar el desarrollo de las actividades sociales conforme a los lineamientos técnicos, normativos y contractuales establecidos.
– Plan de Gestión Social (PGS): Se verificó la continuidad en la implementación de las actividades del Plan de Gestión Social. Desde el apoyo a la supervisión se revisó la trazabilidad de las acciones adelantadas por el contratista y su seguimiento por parte de la interventoría, evidenciando control sobre los programas del PGS, la entrega de informes semanales y el desarrollo de actividades técnicas que requieren acompañamiento social, como las visitas a predios para los levantamientos de actas de vecindad. Se constató que la interventoría mantiene la exigencia de cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan.

La interventoría revisó y aprobó las actividades desde el componente social de relacionamiento con la comunidad especificamente en temas de aprobación de diseño , verificando además la entrega de volantes para la convocatoria a las reuniones.
Punto de Atención a la Comunidad (PAC). Se reiteró que, frente a cualquier reclamación ciudadana, el contratista deberá gestionar visitas conjuntas con los equipos técnico y social de la interventoría.
Estas actividades se desarrollaron conforme a lo establecido para la Etapa 2 del contrato.

– Punto de Atención a la Comunidad (PAC) y Bitácora Social: La interventoría realizó seguimiento al funcionamiento del PAC y la revisón semanal de la Bitácora Social, instrumento en el cual el contratista registró atenciones ciudadanas, reuniones de socialización y eventos del componente.
La interventoría efectuó visitas periódicas para verificar la información consignada en la bitácora, tanto en su formato digital como físico, confirmando su adecuada actualización y la disponibilidad del registro fotográfico asociado a actividades como el levantamiento de actas de vecindad.

– Informes Semanales: Durante septiembre, el contratista entregó de forma oportuna cuatro (4) informes semanales, radicados el segundo día hábil de cada semana. Estos informes detallaron las actividades sociales ejecutadas durante cada periodo.
La interventoría revisó y aprobó la totalidad de los informes, validando que la información fuera consistente con las actividades programadas y observadas en campo.

– Informe Mensual: El contratista entregó el Informe Mensual No. 5 correspondiente a septiembre, el cual incluyó generalidades del contrato, descripción y análisis de actividades desarrolladas en cada uno de los programas del componente social, actas y listados de comités sociales e integrales, soportes fotográficos y cuadros de avance.
La interventoría revisó este documento y lo empleó como insumo principal para el seguimiento al avance social del mes.

– Actividades de Seguimiento: Comités Sociales y Comités Integrales de Obra: Durante septiembre, el área social no realizó Comité Social de Seguimiento debido a que la información del componente fue gestionada mediante comunicaciones por correo electrónico.
No obstante, la interventoría participó en los Comités Integrales de Obra realizados los dias 4, 12, 18 y 25 de septiembre, en los cuales se socializó el avance de actividades de todos los componentes, incluida la gestión social. Las actas correspondientes reposan en el informe técnico mensual de interventoría.

- Para esta fase del proyecto, se evidencia que aún se encuentra pendiente la elaboración de las fichas de caracterización correspondientes a cada uno de los impactos identificados. Estas fichas constituyen el insumo técnico requerido para la construcción y consolidación de la matriz de impactos, dado que permiten describir de manera estructurada la naturaleza del impacto, su temporalidad, área de influencia, probabilidad de ocurrencia y las medidas de manejo asociadas.

APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE SST Y AMBIENTAL:
Durante el mes de septiembre de 2025, desde el apoyo a la supervisión se realizó seguimiento detallado a las actividades adelantadas por la interventoría y el contratista en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Medio Ambiente y Gestión Ambiental. El seguimiento incluyó la verificación de la trazabilidad, cumplimiento y control de los compromisos establecidos en los informes semanales y mensuales, así como la atención de comunicados, comités y observaciones técnicas emitidas por la Secretaría Distrital del Hábitat.
-Se proyectó oficio SDHT 2-2025-52229, dirigido a la interventoría del contrato (CIN 1724 de 2024), en el que se solicitó seguimiento a la gestión de los trámites correspondientes al "Aprobación de diseños paisajísticos y Arbolado-Acta WR" y "PIN Ambiental", al considerarse trámites fundamentales para el inicio de la fase de obra, programada a partir del 4 de octubre de 2025.
-El 04 de septiembre se participó comité número diecisiete (17) de consultoría del contrato No. 1755 de 2024 (Eco-corredor Alcalá); en el marco del cual se informó por parte del contratista de consultoría, sobre la gestión que se viene realizando para la asignación de "PIN Ambiental" por parte de la autoridad Ambiental; ahora bien, en cuanto a la aprobación de los diseños de arbolado, se mencionó una reunión programada con la autoridad ambiental para el día 8 de septiembre.
-El 22 de septiembre se adelantó revisión inicial del informe SST, Ambiental y Forestal de interventoría No. 4, correspondiente al mes de agosto de 2025, emitiendo las respectivas observaciones las cuales fueron enviadas mediante correo electrónico a la profesional de apoyo técnico a la supervisión, para su envío a la interventoría de los contratos de consultoría y obra.
-El 25 de septiembre se participó comité número veinte (20) de consultoría del contrato No. 1755 de 2024 (Eco-corredor Alcalá); en el marco del cual se hizo mención de aquellos documentos y/o productos pendientes a entregar en el marco de la fase del contrato que se encuentra en etapa de finalización (Estudios y diseños).
-El 25 de septiembre, en atención a la controversia por la obligatoriedad en la entrega del documento "Programa de Manejo Ambiental de RCD", por parte del contratista de consultoría y obra 1755 de 2024, se adelantó la respectiva consulta normativa y ante la autoridad ambiental, de lo cual se remitió comunicación sobre lo averiguado a la interventoría del contrato (CIN 1724 de 2024).

GESTIONES REPORTADAS POR LA INTERVENTORÍA CONTRATO 1755-2024:

Administrativas:

- Radicación, control y respuesta de comunicaciones oficiales con el contratista y la Secretaria Distrital del Hábitat, correspondientes a la revisión, observación y seguimiento de los productos técnicos, SSTMA y sociales entregados durante el mes de septiembre.
-Seguimiento al cierre de la Fase 1 – Diagnósticos, verificando la recepción, revisión y aprobación de los componentes técnicos, especialmente redes secas, redes hidrosanitarias, diseño arquitectónico, tránsito y vías, estructuras, arqueología, topografía y pavimentos.
-Control de trazabilidad de los comunicados emitidos y recibidos en septiembre, garantizando el seguimiento técnico de las subsanaciones y su radicación en los tiempos establecidos.
-Revisión y consolidación del avance contractual, verificando que la Fase 1 fue finalizada el 10 de septiembre de 2025, lo cual representa un retraso de 98 días respecto a la fecha límite establecida (4 de junio de 2025).
-Coordinación y participación en los comités de seguimiento realizados durante el mes de septiembre, en los cuales se analizaron avances técnicos, documentales y administrativos del contrato, los ajustes pendientes y la programación de la transición hacia la Fase 2

Actividades Ambientales y SST:

-Revisión, observación y seguimiento de los informes semanales SSTMA correspondientes al mes de septiembre, verificando trazabilidad, cumplimiento de obligaciones técnicas y consistencia con las actividades ejecutadas en campo y en gabinete.
-Atención y respuesta de las subsanaciones remitidas por el contratista relacionadas con los informes mensuales y semanales del componente SSTMA, así como validación de matrices actualizadas de peligros, riesgos y aspectos e impactos ambientales.
-Participación en los comités SSTMA del mes de septiembre, realizando control sobre los avances del componente, la coherencia de los informes y la articulación entre las actividades de SST, medio ambiente y diseño.
-Supervisión del control documental del componente, verificando que la interventoría mantuvo actualizada la trazabilidad de comunicaciones, informes técnicos, subsanaciones y observaciones emitidas al contratista

Actividades Sociales:

-Seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Social (PGS), el cual se mantiene aprobado por la SDHT como instrumento orientador de la gestión social del proyecto. Se verificó la ejecución de los programas definidos en el anexo social para esta etapa, mediante las visitas a territorio, acompañamiento a reuiones con comunidad y revisión documental, la revisión de los informes semanales del contratista y el control técnico ejercido por la interventoría.
-Revisión del estado de avance de la Caracterización Social, identificando que para el mes de septiembre, aún se encuentra pendiente la entrega de la versión final subsanada. La interventoría reiteró al contratista en los comités integrales la necesidad de su radicación para la consolidación de la línea base social del proyecto.
- Mediante visitas periodicas al punto, se realizó la verificación del funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad (PAC) en los horarios establecidos, confirmando la prestación de las ocho horas semanales de atención presencial y la operación de los canales telefónicos y virtuales.
-Acompañamiento a las actividades de comunicación y participación ciudadana desarrolladas en septiembre, incluyendo revisión de piezas comunicativas, procesos de convocatoria y coordinación de espacios de socialización con la comunidad y entidades distritales.
- Participación en los comités integrales del mes, en los cuales se revisaron avances por programa, trazabilidad documental y requerimientos pendientes del componente social.
-Revisión del Informe Mensual Social remitido por el contratista, emitiendo observaciones técnicas y consolidando la evaluación del avance social correspondiente al mes de septiembre.

4. Controles Ejercidos Durante la Ejecución del Contrato

En el presente periodo se desarrollaron los siguientes comités de seguimiento y mesas de trabajo:

CONTRATO 1754-2024:
- Comité No. 17: 4 de Septiembre de 2025.
- Comité No. 18: 12 de Septiembre de 2025.
- Comité No. 19: 18 de Septiembre de 2025.
-Comité No. 20: 25 de Septiembre de 2025.

CONTRATO 1755-2024:
- Comité No. 17: 4 de Septiembre de 2025.
- Comité No. 18: 12 de Septiembre de 2025.
- Comité No. 19: 18 de Septiembre de 2025.
-Comité No. 20: 25 de Septiembre de 2025.

SIGAS DE ENTRADA:

COMPONENTE TÉCNICO:
1. E_01-09-2025_1-2025-45471_EMAIL - RADICADO C.I.R-1724-2024-SDHT-484 DISEÑO ESTRUCTURAL. CONTRATO 1754-2024
2.E_02-09-2025_1-2025-45646_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-483 DISEÑO ESTRUCTURAL. CONTRATO 1755-2024
3.E_02-09-2025_1-2025-45708_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-489 AVISO DE INCUMPLIMIENTO. CONTRATO SDHT 1754-2024
4.E_03-09-2025_1-2025-45851_EMAIL-1724-2024 491 INTERVENTORIA SDHT: RESPUESTA 2-2025-51426 ALCALA
5.E_03-09-2025_1-2025-45859_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-490 PERSONAL INTERVENTORIA ETAPA 2
6.E_03-09-2025_1-2025-45944_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-497 INFORME TOPOGRÁFICO FASE 2. CONTRATO 1755-2024
7.E_03-09-2025_1-2025-45950_EMAIL - C.I.R-1724-2024-SDHT-504 INFORME DE CONSULTA A ENTIDADES. CONTRATO 1755-2024
8.E_04-09-2025_1-2025-46145_EMAIL-RESPUESTA 2-2025-51426. CONTRATO 1755-2024
9.E_05-09-2025_1-2025-46361_C.I.R-1724-2024-SDHT-516 EMAIL-RESPUESTA 2-2025-51426. CONTRATO 1755-2024
10.E_08-09-2025_1-2025-46633_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-517 INFORME ACTUALIZACION SOLICITUD PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN CLAUSULA PENAL. CONTRATO DE OBRA 1755-2024.
11.E_08-09-2025_1-2025-46634_EMAIL - C.I.R-1724-2024-SDHT-515-DIAGNOSTICO REDES SECAS. CONTRATO 1754-2024
12.E_09-09-2025_1-2025-46801_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-518 INFORME ACTUALIZACION SOLICITUD PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN CLAUSULA PENAL. CONTRATO DE OBRA 1754-2024.
13.E_09-09-2025_1-2025-46807_EMAIL -C.I.R-1724-2024-SDHT-520 INCUMPLIMIENTO PLAN DE CHOQUE. CONTRATO 1754-2024
14.E_09-09-2025_1-2025-46815_EMAIL- C.I.R-1724-2024-SDHT-521 INCUMPLIMIENTO PLAN DE CHOQUE. CONTRATO 1755-2024
15.E_10-09-2025_1-2025-47127_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-523 DIAGNOSTICO REDES SECAS. CONTRATO 1755-2024
16.E_11-09-2025_1-2025-47301_EMAIL - 1724-2024 530 INTERVENTORIA SDHT: INFORME TOPOGRAFIA V2 UNIV
17.E_15-09-2025_1-2025-47837
18.E_15-09-2025_1-2025-47981_EMAIL- INFORME ARQUITECTONICO FASE 2. CONTRATO 1754-2024
21.E_17-09-2025_1-2025-48321_EMAIL-1724-2024 549 INTERVENTORIA SDHT: ESQUEMA ARQUITECTONICO 1755
22.E_17-09-2025_1-2025-48469_EMAIL-1754-2024 550 INTERVENTORIA SDHT: DISEÑO SEÑALIZACION 1754
25.E_22-09-2025_1-2025-49126_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-562-DISEÑO REDES SECAS. RESPUESTA AL COMUNICADO CE-CVH-337-2025
26.E_26-09-2025_1-2025-50270_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-568 INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS. CONTRATO 1755-202
27.E_26-09-2025_1-2025-50276_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-569 INCUMPLIMIENTO COMPROMISOS. CONTRATO DE OBRA N° 1754- 2024
28.E_26-09-2025_1-2025-50285_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-570 ESTUDIO TRANSITO Y SEÑALIZACION. RESPUESTA AL COMUNICADO CE-CVH- 337-2025
30.E_26-09-2025_1-2025-50417_EMAIL-1724-2024 577 INTERVENTORIA SDHT: CAMBIO PERSONAL ALCALA
31.E_26-09-2025_1-2025-50486_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-581 RESPUESTA ENTIDADES IDU Y DADEP. CONTRATO DE OBRA N° 1755-2024
32.E_26-09-2025_1-2025-50490_EMAIL - 1724-2024 582 INTERVENTORIA SDHT: INFORME TRAZABILIDAD ENTIDADES 1754-2024
33.E_29-09-2025_1-2025-50524_EMAIL-CONTRATO SDHT-1724-2024 - DISEÑO HIDRAULICO Y DE SUD. RESPUESTA AL COMUNICADO CE-CVH-345-2025
35.E_29-09-2025_1-2025-50752_EMAIL - 1724-2024 589 INTERVENTORIA SDHT: RESPUESTA 2-2025-255971 Y 2-2025-255972
36.E_29-09-2025_1-2025-50759_EMAIL - 1724-2024 590 INTERVENTORIA SDHT: AVISO INCUMPLIMIENTO COMPROMISOS
37.E_30-09-2025_1-2025-50979_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-596 INFORME ARQUEOLOGICO FASE 2. RESPUESTA AL COMUNICADO CE-CVH-356- 2025
38.E_30-09-2025_1-2025-50986_EMAIL - 1724-2024 596 INTERVENTORIA SDHT: INFORME ARQUEOLOGICO 1755-2024
39.E_30-09-2025_1-2025-50987_EMAIL - 1724-2024 597 INTERVENTORIA SDHT: INFORME ARQUEOLÓGICO 1754-2024

COMPONENTE SOCIAL:
19.E_15-09-2025_1-2025-48015_EMAIL - 1724-2024 541 INTERVENTORIA SDHT: MESAS DE TRABAJO 1755
20.E_16-09-2025_1-2025-48166_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-543 CARACTERIZACION SOCIAL. CONTRATO DE OBRA N° 1755- 2024

COMPONENTE SST Y AMBIENTAL:
23.E_18-09-2025_1-2025-48611_EMAIL - 1724-2024 553 INTERVENTORIA SDHT: DOCUMENTOS INGRESO ALCALA
24.E_18-09-2025_1-2025-48641_EMAIL-1724-2024 554 INTERVENTORIA SDHT: DOCUMENTOS PERSONAL ETAPA 2 ALCALA
29.E_26-09-2025_1-2025-50411_EMAIL-1724-2024 575 INTERVENTORIA SDHT: PIN AMBIENTAL 1754-2024
34.E_29-09-2025_1-2025-50531_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-585 CONTRATO SDHT-1724-2024 ASUNTO: PIN AMBIENTAL. CONTRATO 1755-2024

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato

CONTRATO 1724-2024:
Durante el mes de septiembre se realizó el seguimiento y la supervisión del contrato de interventoría N.° 1724-2024 conforme a los lineamientos técnicos y procedimentales establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad. Desde el componente técnico se verificó el cumplimiento de las actividades previstas, la aplicación adecuada de las especificaciones contractuales y la actualización oportuna de la documentación del proyecto. Como resultado de esta revisión, se concluye que durante el periodo no se presentaron novedades que afectaran la ejecución del contrato, manteniéndose su desarrollo dentro de los parámetros establecidos.

CONTRATO 1754-2024:
ATRASOS: Durante el mes de septiembre de 2025, el contrato 1754-2024 presentó un avance físico ejecutado del 2,98% frente al 5,83% programado, evidenciando un atraso del 2,85%. En cuanto a la Etapa 1, se registró un avance acumulado ejecutado del 26,61% frente al 51,99% programado, correspondiente a un atraso del 25,38%, equivalente aproximadamente a 38 días de retraso.

El atraso persiste principalmente por el incumplimiento de los tiempos establecidos para la Fase 1 – Diagnósticos ,la Fase 2 – Estudios y Diseños y la Fase 3 - Aprobaciones , las cuales debían encontrarse completamente aprobadas desde el 3 de junio y el 3 de julio de 2025, respectivamente. Aunque durante el mes se evidenciaron el cierre de la fase 1 - Diagnosticos y avances parciales en los diferentes componentes en la Fase 2 de Estudios y diseños, varios de ellos continúan en etapa de revisión y sin aprobación definitiva por parte de la interventoría, lo cual impide el inicio de la Fase 3 – Aprobaciones, que debio iniciar desde el mes de Julio 2025.

La falta de radicación y gestión de los estudios ante las entidades externas mantiene suspendidos los trámites necesarios para el inicio de la Etapa 2 – Ejecución de obra, afectando la programación contractual del Ecocorredor Universidades. A la fecha de corte, los acuerdos de niveles de servicios (ANS) continúan vigentes, al igual que el seguimiento a los riesgos asociados al incumplimiento reiterado del cronograma.

CONTRATO 1755-2024:
ATRASOS:Durante el mes de septiembre de 2025, el contrato 1755-2024 registró un avance ejecutado del 5,96% frente al 11,20% programado, lo que representa un atraso del 5,24%. En cuanto al desarrollo de la Etapa 1, se evidenció un avance acumulado ejecutado del 41,25% frente al 77,50% programado, correspondiente a un atraso del 36,25%, equivalente aproximadamente a 54 días de retraso.

El atraso persiste principalmente por el incumplimiento de los tiempos establecidos para la Fase 1 – Diagnósticos ,la Fase 2 – Estudios y Diseños y la Fase 3 - Aprobaciones , las cuales debían encontrarse completamente aprobadas desde el 3 de junio y el 3 de julio de 2025, respectivamente. Aunque durante el mes se evidenciaron el cierre de la fase 1 - Diagnosticos y avances parciales en los diferentes componentes en la Fase 2 de Estudios y diseños, varios de ellos continúan en etapa de revisión y sin aprobación definitiva por parte de la interventoría, lo cual impide el inicio de la Fase 3 – Aprobaciones, que debio iniciar desde el mes de Julio 2025.

La persistencia de estos retrasos impide el inicio de la Fase 3 – Aprobaciones, lo cual afecta la planeación y el cronograma general del proyecto. Como consecuencia, se mantienen activos los Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) y la advertencia sobre posibles sanciones económicas por incumplimiento de obligaciones contractuales, en tanto no se subsanen las deficiencias técnicas y administrativas observadas.

6. Recomendaciones y/o Observaciones

-Se deja la alerta para los contratos 1754-2024 y 1755-2024, reiterando la necesidad de que la interventoría mantenga un seguimiento riguroso y permanente sobre el cumplimiento del cronograma y la calidad técnica de los productos entregados por los contratistas. Dado que ambos contratos presentan atrasos significativos en la ejecución de la Etapa 1, asociados principalmente a la falta de aprobación definitiva de los diagnósticos y de los estudios y diseños de las Fases 1 y 2, resulta indispensable fortalecer los controles sobre la radicación oportuna de productos, la verificación del cumplimiento de lineamientos técnicos y la gestión ante las entidades externas para evitar mayores afectaciones al inicio de la Fase 3 – Aprobaciones. Asimismo, se recomienda mantener activos los mecanismos de seguimiento establecidos, incluyendo las ANS y la vigilancia de los riesgos por incumplimiento, hasta tanto se supere el rezago actual y se garantice la recuperación de los atrasos acumulados.

-Se ha solicitado a la interventoría la radicación de manera fisica de los informes mensuales que ya han sido aprobados mediante oficio de acuso recibido.

Componente Social Cto 1755-2024
- Para esta fase del proyecto, se evidencia que aún se encuentra pendiente la elaboración de las fichas de caracterización correspondientes a cada uno de los impactos identificados. Estas fichas constituyen el insumo técnico requerido para la construcción y consolidación de la matriz de impactos, dado que permiten describir de manera estructurada la naturaleza del impacto, su temporalidad, área de influencia, probabilidad de ocurrencia y las medidas de manejo asociadas.

7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)

CONTRATO 1724-2024

Ítem y/o Numeral	Descripción de la Especificación Técnica	Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento
N/A	N/A	N/A

8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales

A continuación se enuncian los soportes correspondientes al cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales del contratista de interventoría CONSORCIO INGESCOR R 2024, para el mes de septiembre 2025:

Planilla No. 9492933151

NOTA:Se anexa la planilla en la que se relacionan los profesionales, de acuerdo con la dedicación indicada en la propuesta económica del contratista..

9. Requerimientos (cuando aplique)

Requerimientos y/o solicitudes por medio de correo electronico:
1.S_15-09-2025_Remisión actas de reunión del 28 de agosto y 5 de septiembre de 2025
2.S_18-09-2025_Observaciones Informe 2 de Interventoría – Junio 2025
3.S_18-09-2025_Remisión grabación y formato base – Capacitación cuentas de cobro
4.S_19-09-2025_Remisión programación de auditoría externa 2025 bajo estándar ISO 9001:2015. Radicado 3-2025-9159
5.S_21-09-2025_Observaciones a informes mensuales – Contrato 1754 Universidades (Componente Social)
6.S_22-09-2025_Observaciones Informe Mensual 2 - 1724-2024

Requerimientos y/o solicitudes mediante Correspondencia:
1. S_02-09-2025_2-2025-51426_SOLICITUD DE REQUERIMIENTO A LOS CONTRATISTAS 1754 Y 1755 DE 2024 INCUMPLIMIENTO ENTREGA PLAN DE CHOQUE / CONTINGENCIA
2.S_03-09-2025_2-2025-52229_SOLICITUD SEGUIMIENTO ESTADO DE AVANCE TRÁMITES PIN AMBIENTAL Y APROBACIÓN DE DISEÑOS PAISAJÍSTICOS-WR, CONTRATOS 1754 Y 1755 DE 2024.
3.S_26-09-2025_2-2025-59971_CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS COMITÉ 1754-2024 UNIVERSIDADES 18/09/2025
4.S_26-09-2025_2-2025-59972_CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS COMITÉ 1755-2024 ALCALÁ 18/09/2025

10. Garantías

CONTRATO 1754- 2024:

Número de la póliza de cumplimiento:	NB-100376580 Anexo 1
Entidad emisora:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Vigencia:	Desde 31/12/2024 Hasta 30/09/2030
Fecha de aprobación:	2/04/2025
Amparos	
Cumplimiento del contrato	31/12/2024 hasta 30/03/2026
Prestaciones Sociales	31/12/2024 hasta 30/09/2028
Calidad del Servicio	31/05/2025 hasta 31/05/2028
Estabilidad de la Obra	30/09/2025 hasta 30/09/2030

Número de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:	NB-100097516 Anexo 0
Entidad emisora:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Vigencia:	31/12/2024 hasta 30/09/2025
Fecha de aprobación:	2/04/2025

CONTRATO 1755- 2024:

Número de la póliza de cumplimiento:	11-44-101245422 Anexo 4
Entidad emisora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Vigencia:	Desde 30/12/2024 Hasta 30/09/2030
Fecha de aprobación:	3/04/2025
Amparos	
Cumplimiento del contrato	30/12/2024 hasta 30/03/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	5 Años
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/12/2024 hasta 30/09/2028
Calidad del Servicio	30/05/2025 hasta 30/05/2028

Número de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:	11-44-101072900 Anexo 0
Entidad emisora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Vigencia:	30/12/2024 hasta 30/09/2025
Fecha de aprobación:	3/04/2025

CONTRATO 1724- 2024:

Número de la póliza de cumplimiento:	CG-1060893 ANEXO 4
Entidad emisora:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Vigencia:	Desde 30/12/2024 Hasta 30/09/2030
Fecha de aprobación:	
Amparos	
Cumplimiento del contrato	30/12/2024 hasta 30/03/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/12/2024 hasta 30/09/2028
Calidad del Servicio	30/12/2024 hasta 30/09/2030

11. Aspectos Financieros

11.1 Ejecución de Recursos

NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA 1754-2024	CORTE	FECHA	VALOR	COMPROBANTE DE EGRESO
CONSORCIO INGENIERIA BP	Corte - Anticipo	N/A	N/A	N/A
	Corte No. 1	N/A	N/A	N/A
	Corte - Liquidación	N/A	N/A	N/A
		TOTAL	$ -	

NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA 1755-2024	CORTE	FECHA	VALOR	COMPROBANTE DE EGRESO
CONSORCIO VIAL HABITAT	Corte - Anticipo	N/A	N/A	N/A
	Corte No. 1	N/A	N/A	N/A
	Corte - Liquidación	N/A	N/A	N/A
		TOTAL	$ -	

NOMBRE CONTRATISTA INTERVENTORIA	CORTE	FECHA	VALOR	COMPROBANTE DE EGRESO

CONSORCIO INGESCOR R 2024	Corte No. 1	N/A	N/A	N/A
		TOTAL	$ -	

11.2 Pagos Realizados

N/A

11.3 Anticipo (cuando aplique)

N/A

11.4 Consignaciones (Cuando aplique)

N/A

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)

12.1 Avance Técnico

A fecha de corte de 30 de septiembre de 2025, se tiene un avance en la ejecución física de la etapa I :
CONTRATO DE OBRA 1754 DE 2024
% Avance programado físico de: 51,99%
% Avance Ejecutado físico de: 26,61% Dato suministrado por la Interventoría en el informe mensual 5 Septiembre.

CONTRATO DE OBRA 1755 DE 2024
% Avance programado físico: 77,50%
% Avance ejecutado físico: 41,25% Dato suministrado por la Interventoría en el informe mensual 5 Septiembre.

12.2 Novedades de Carácter Técnico

CONTRATO DE OBRA 1754-2024
-Avance Físico: Durante el mes de septiembre de 2025, el contrato registró un avance acumulado del 2,98% frente al 5,83% programado, lo que representa un atraso del 2,85% en el total del contrato. En la Etapa 1, el avance ejecutado fue del 26,61% frente al 51,99% programado, evidenciando un atraso del 25,38%, equivalente a aproximadamente 38 días de retraso frente al cronograma contractual.
-Plan de Trabajo: El cronograma de actividades de la Etapa 1 se encuentra en ejecución, sin embargo, el avance continúa por debajo de lo programado, lo que ha sido reportado como un riesgo para el cumplimiento de los hitos críticos del contrato. La interventoría ha reiterado la necesidad de ajustar las actividades y tiempos para garantizar la recuperación del atraso acumulado.
-Entregables Técnicos: Durante el mes de septiembre se dio seguimiento a la trazabilidad de entregas, observaciones y subsanaciones correspondientes a las Fases 1 – Diagnósticos y 2 – Estudios y Diseños. Persisten componentes en revisión, específicamente los productos de la fase 2 de estudios y diseños, los cuales no cuentan aún con visto bueno definitivo por parte de la interventoría. La falta de aprobación total de estos productos limita el paso a la siguiente fase.
-Trámites Externos: No se evidenció radicación de los estudios y diseños ante las entidades competentes, debido a la ausencia de VoBo definitivo en varios componentes técnicos. Esta situación ha impedido el inicio de la Fase 3 – Aprobaciones, afectando directamente la transición hacia la Etapa 2 – Ejecución de obra.
-Gestión Contractual: En el mes de septiembre se realizaron cuatro comités de seguimiento, en los cuales se revisaron avances técnicos, administrativos y de coordinación general del contrato. La interventoría reiteró los retrasos acumulados en la entrega y aprobación de productos, así como la necesidad de fortalecer la gestión del contratista para cumplir los plazos establecidos.

CONTRATO DE OBRA 1755-2024
-Avance Físico:
Durante el mes de agosto de 2025 se registró un avance acumulado del 2,63% frente al 9,25% programado, lo que representa un atraso del 6,62% en el total del contrato. En la Etapa 1, correspondiente a estudios y diseños, se evidenció un avance ejecutado del 18,23% frente al 64% programado, manteniendo rezagos significativos frente al cronograma establecido.
-Plan de Trabajo:
El seguimiento realizado por la interventoría permitió evidenciar retrasos acumulados en la ejecución del cronograma de la Etapa 1, especialmente en las fases de Diagnósticos y Estudios y Diseños. A la fecha de corte, no se ha logrado la aprobación definitiva de varios productos técnicos, situación que limita el inicio de la Fase 3 – Aprobaciones.
-Entregables Técnicos:
Durante el periodo se consolidó la trazabilidad de entregas, observaciones y subsanaciones correspondientes a los componentes técnicos de redes secas, redes hidrosanitarias, arquitectura, tránsito, estructuras y arqueología. Se adelantaron revisiones formales mediante comunicados técnicos (C.I.R-1724-2024-SDHT-401, 419, 424, 425, 438, 452, 458 y 473, entre otros), garantizando la documentación y control de los procesos. Sin embargo, varios entregables permanecen en revisión o pendientes de aprobación definitiva.
-Trámites Externos:
Durante el mes de agosto se efectuaron coordinaciones interinstitucionales y mesas técnicas para la revisión de planos arquitectónicos, en las que se emitieron recomendaciones sobre la presentación, escala y criterios de sostenibilidad. No se reporta aún la radicación de estudios ante las entidades externas, dado que se mantienen observaciones en los componentes técnicos.
-Gestión Contractual:
Se desarrollaron los comités de seguimiento los días 8, 14, 21 y 29 de agosto, con la participación del contratista, la interventoría y el equipo técnico y social de la SDHT. En dichos espacios se abordaron los avances por fase, la gestión ambiental y social, y el cumplimiento de entregables. Asimismo, se efectuó la conciliación de honorarios del personal técnico, incluyendo la arqueóloga Claudia Delgado Aguacía. La interventoría mantuvo control sobre la gestión documental y la emisión oportuna de informes semanales, mensuales y comunicados de observaciones, reiterando los riesgos de incumplimiento frente a los hitos críticos del contrato..

13. Anexos

INFORMES SEMANALES:
-Informe Semanal 18 del 1 de Septiembre al 07 de Septiembre
-Informe Semanal 19 del 08 de Septiembre al 14 de Septiembre
-Informe Semanal 20 del 15 de Septiembre al 21 de Septiembre
-Informe Semanal 21 del 22 de Septiembre al 28 de Septiembre

INFORMES MENSUALES:
-Informe Mensual Septiembre - Contrato 1724-2024 (Contrato 1754-2024) Componente Técnico, SST y Ambiental y Social.
-Informe Mensual Septiembre - Contrato 1754-2024 Componente Técnico, SST y Ambiental y Social.
-Informe Mensual Septiembre - Contrato 1724-2024 (Contrato 1755-2024) Componente Técnico, SST y Ambiental y Social.
-Informe Mensual Septiembre - Contrato 1754-2024 Componente Técnico, SST y Ambiental y Social.

-Correspondencia y Correos se encuentran en expediente digital 1 CD

SECOP II 1724-2024 : https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7160322&AwardContractDetailId=5305118&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation

SECOP II 1754-2024: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7178374&AwardContractDetailId=5313045&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation

SECOP II 1755 - 2024: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7178379&AwardContractDetailId=5310683&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation

14. Firma

Firma	
Nombre	CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ
Cargo	Subdirector de Operaciones
Dependencia	Subdirección de Operaciones

Elaboró: Componente tecnico: Laura Juliana Sanchez Siachoque - Apoyo a la supervisión - Contratista Subdirección de operaciones – SDHT
Componente social: Maria Eugenia Tamayo- Profesional de Apoyo- Contratista Subdirección de operaciones – SDHT
Componente social: Sonia Lizeth Gomez- Profesional de Apoyo - Contratista Subdirección de operaciones – SDHT
Componente ambiental: Alfonso Moreno - Profesional de Apoyo - Contratista Subdirección de operaciones – SDHT
Revisó: Laura Mantilla Villa - Contratista Subdirección de Operaciones SDHT
Aprobó: Camilo Eduardo Torres Muñoz - Subdirector de Operaciones