eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	MC 044	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P83 LA Y LAS BRISAS - BATERÍAS PARA UPS PUNTO DE CÁMARA - VENTILADOR CUADRADO 110V PARA GABINETE PUNTO DE CÁMARA

FECHA DE INICIO **18 / 09 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

En el acta de afectación de bolsa N° AB 065, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema y la falla algunos componentes internos del punto de cámara. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías en la unidad UPS y dos (2) ventiladores cuadrados 110V para gabinete punto de cámara nuevos de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 065, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Adicionalmente con esta intervención se permite optimizar el flujo de aire, facilitando la extracción del aire caliente generado por los equipos activos en operación y promoviendo el ingreso de aire a menor temperatura desde el exterior. Con esta medida se mejora el intercambio térmico, se mitiga el riesgo de sobrecalentamiento de los dispositivos y se garantiza la estabilidad operativa del sistema.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.7948828292723 - **longitud:** -75.666798634081 - **altitud:** 1574 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO










eLATIN
18/09/2025
+4.794852,-75.666857
Altitud:1574.4meter


eLATIN
18/09/2025
+4.794760,-75.666866
Altitud:1573.9meter


eLATIN
18/09/2025
18/09/2025
+4.794799, -75.666857
Altitud:1574.9meter


eLATIN
18/09/2025
+4.794799, -75.666857
Altitud:1574.9meter


eLATIN
18/09/2025
+4.794799, -75.666857
Altitud:1574.9meter
7-28 L Calle 18a Este
Pereira
Risaralda


eLATIN
18/09/2025
+4.794799, -75.666857
Altitud:1574.9meter









OBSERVACIONES		
Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación y los ventiladores de extracción térmica quedan operativos y en funcionamiento normal, garantizando el flujo de aire adecuado para la disipación del calor al interior del gabinete.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	