	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN		INFORME DE VISITA	3

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 1244 del 21 de octubre de 2025

CONSECUTIVO N°. 5628

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	29 de septiembre de 2025	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	**MURO No. 1** P. inicial: 5°10'42.13"N – 74°24'4.60"W P. final: 5°10'41.13"N – 74°24'4.92"W Long. = 33,0 m **MURO No. 2** P. inicial: 5°10'43.42"N – 74°24'4.40"W P. final: 5°10'43.06"N – 74°24'4.44"W Long. = 15,0 m

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025
NOMBRE CONTRATISTA	**Interventoría: CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA** Obra: CONSORCIO ASFALTANDO		
NIT	**Interventoría: NIT: 901.982.558-9** Obra: NIT: 901.974.155-0		
OBJETO DEL CONTRATO	**Interventoría:** **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**		
	Obra: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
PLAZO EJECUCIÓN	**Interventoría: Hasta el 31 de diciembre de 2025** Obra: Hasta el 31 de diciembre de 2025		
PRÒRROGAS	**Interventoría: N. A.** Obra: N. A.		
SUSPENSIONES	**Interventoría: N. A.** Obra: N. A.		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	**Interventoría: Hasta el 31 de diciembre de 2025** Obra: Hasta el 31 de diciembre de 2025		
FORMA DE PAGO	**Interv.:** La entidad pagará el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra acta de liquidación. (...).	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 599.999.998**
	Obra: CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 1. La entidad entregará un anticipo conforme con lo establecido en la cláusula 6 del presente contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro den Anexo No. 1 – Anexo técnico.		**$ 5.544.316.014**
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Visita realizada el 22 de octubre de 2025		

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN		INFORME DE VISITA	3

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 1244 del 21 de octubre de 2025

CONSECUTIVO N°. 5628

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	29 de septiembre de 2025	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	**MURO No. 1** P. inicial: 5°10'42.13"N – 74°24'4.60"W P. final: 5°10'41.13"N – 74°24'4.92"W Long. = 33,0 m **MURO No. 2** P. inicial: 5°10'43.42"N – 74°24'4.40"W P. final: 5°10'43.06"N – 74°24'4.44"W Long. = 15,0 m

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.	**Porcentaje de ejecución físico**	0%
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza: SEGUROS DEL ESTADO S. A.		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-44-101262464 Anexo 0	13-ago-25	28-may-26	$ 1.108.863.202,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	11-44-101262464 Anexo 0	13-ago-25	28-may-26	$ 831.647.402,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11-44-101262464 Anexo 0	13-ago-25	28-ene-29	$ 1.108.863.202,80
CALIDAD DEL SERVICIO	11-44-101262464 Anexo 0	28-ene-26	28-ene-31	$ 1.663.294.804,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	11-44-101262464 Anexo 0	Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días	Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días	$ 1.663.294.804,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11-40-101082219 Anexo 0	13-ago-25	28-ene-26	$ 569.400.000,00

Contrato de interventoría

Póliza: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	M-100275034 Anexo 0	3-sep-25	30-jun-26	$ 119.999.999,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	M-100275034 Anexo 0	3-sep-25	31-dic-28	$ 119.999.999,60
CALIDAD DEL SERVICIO	M-100275034 Anexo 0	31-dic-25	31-dic-30	$ 179.999.999,40

6. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Se realiza visita técnica en compañía del especialista Ing. Jair Contreras, con el fin de hacer una verificación de la zona que se localiza en el K12+300 y el K13+000, teniendo en cuenta la instrucción de la Dirección de Caminos, de analizar diferentes zonas de posible intervención del tramo La Peña Paso El Rejo.

A la fecha el proyecto no presenta avance teniendo en cuenta que se da inicio con la etapa de revisión y ajuste de diseños, según se contempla en el anexo técnico del proceso de selección del contratista y el contrato suscrito y según la reunión del 20 de octubre de 2025, en donde se expuso la necesidad de analizar otra zona de intervención.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN		INFORME DE VISITA	3

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 1244 del 21 de octubre de 2025

CONSECUTIVO N°. 5628

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	29 de septiembre de 2025	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	**MURO No. 1** P. inicial: 5°10'42.13"N – 74°24'4.60"W P. final: 5°10'41.13"N – 74°24'4.92"W Long. = 33,0 m **MURO No. 2** P. inicial: 5°10'43.42"N – 74°24'4.40"W P. final: 5°10'43.06"N – 74°24'4.44"W Long. = 15,0 m

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025

7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

	Interventoría:	**Obra:**
Valor Total de Contrato obra/ Inter	**$ 599.999.998**	**$ 5.544.316.014**
Valor Honorarios Mes	N/A	N/A
Pago No. 1	$ 0	$ 0
Valor Ejecutado	$ 0	$ 0
Saldo Pendiente por Cancelar	**$ 599.999.998**	**$ 5.544.316.014**
Porcentaje de ejecución	**0,00%**	**0,00%**

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**No cumple**	**Chalecos**	**X**
	Cascos	**	**Otros**	**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**	**NO**	**

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No. 1: K13+100 Aproximadamente (Sector aledaño a cruce paso el rejo)



Foto No. 2: Estado actual del tramo en análisis

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN		INFORME DE VISITA	3

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 1244 del 21 de octubre de 2025

CONSECUTIVO N°. 5628

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	29 de septiembre de 2025	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	**MURO No. 1** P. inicial: 5°10'42.13"N – 74°24'4.60"W P. final: 5°10'41.13"N – 74°24'4.92"W Long. = 33,0 m **MURO No. 2** P. inicial: 5°10'43.42"N – 74°24'4.40"W P. final: 5°10'43.06"N – 74°24'4.44"W Long. = 15,0 m

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025



Foto No. 3: Estado actual del tramo en análisis



Foto No. 4: Estado actual del tramo en análisis



Foto No. 5: El tramo en observación y análisis tiene aproximadamente 619 m.



Foto No. 6: Fin del tramo - estado actual

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En cumplimiento de la instrucción impartida por la Dirección de Caminos, se realizó una visita técnica al tramo comprendido entre el K12+300 y el K13+000, en compañía del especialista, Ing. Jair Contreras, con el propósito de verificar las condiciones del sector y avanzar en el análisis preliminar de alternativas para la intervención del corredor La Peña – Paso El Rejo.

Durante el recorrido se realizó una inspección visual del comportamiento superficial del terreno y de los factores que podrían incidir en su estabilidad. No obstante, la información recopilada en campo corresponde únicamente a una apreciación inicial y no constituye un diagnóstico definitivo.

Se identificó la necesidad de contar con estudios especializados que permitan caracterizar el comportamiento geotécnico del terreno y sustentar técnicamente las decisiones relacionadas con la intervención del tramo, razón por la cual se estará a la espera del informe y las conclusiones

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN		INFORME DE VISITA	3

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 1244 del 21 de octubre de 2025

CONSECUTIVO N°. 5628

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	29 de septiembre de 2025	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	**MURO No. 1** P. inicial: 5°10'42.13"N – 74°24'4.60"W P. final: 5°10'41.13"N – 74°24'4.92"W Long. = 33,0 m **MURO No. 2** P. inicial: 5°10'43.42"N – 74°24'4.40"W P. final: 5°10'43.06"N – 74°24'4.44"W Long. = 15,0 m

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025


técnicamente las decisiones relacionadas con la intervención del tramo, razón por la cual se estará a la espera del informe y las conclusiones formales emitidas por el especialista.

Por lo anterior, se recomienda que cualquier actividad de intervención que se autorice en el tramo evaluado cuente con el concepto técnico formal del especialista competente, en el cual se definan las condiciones, restricciones y lineamientos para una intervención segura y técnicamente viable.


11- ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO

Elaboró:

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRA MILENA CASTAÑEDA MEDINA Profesional de Apoyo a la Supervisión	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	

Aprobó:

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ Subdirectora Técnica Supervisora Cto. de Interventoría Gestora de Proyecto Cto. de Obra	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
fecha del presente informe	24 de octubre de 2025	