	FORMATO		
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN		INFORME DE VISITA	4

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N°. _____

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	29 de septiembre de 2025	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	**MURO No. 1** P. inicial: 5°10'42.13"N – 74°24'4.60"W P. final: 5°10'41.13"N – 74°24'4.92"W Long. = 33,0 m **MURO No. 2** P. inicial: 5°10'43.42"N – 74°24'4.40"W P. final: 5°10'43.06"N – 74°24'4.44"W Long. = 15,0 m

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025
NOMBRE CONTRATISTA	**Interventoría: CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA** Obra: CONSORCIO ASFALTANDO		
NIT	**Interventoría: NIT: 901.982.558-9** Obra: NIT: 901.974.155-0		
OBJETO DEL CONTRATO	**Interventoría:** **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**		
	Obra: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
PLAZO EJECUCIÓN	**Interventoría: Hasta el 31 de diciembre de 2025** Obra: Hasta el 31 de diciembre de 2025		
PRÒRROGAS	**Interventoría: N. A.** Obra: N. A.		
SUSPENSION No. 1	**Interventoría: 14 de noviembre de 2025** Obra: 14 de noviembre de 2025		
AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSION No. 1	**Interventoría: 28 de noviembre de 2025** Obra: 28 de noviembre de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	**Interventoría: 30 de enero de 2026** Obra: 30 de enero de 2026		
FORMA DE PAGO	**Interv.:** La entidad pagará el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra acta de liquidación. (...).	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 599.999.998**
	Obra: CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 1. La entidad entregará un anticipo conforme con lo establecido en la cláusula 6 del presente contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro den Anexo No. 1 – Anexo técnico.		**$ 5.544.316.014**
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Visita realizada el 26 de noviembre de 2025		

ICCU	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN		**INFORME DE VISITA**	**4**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N°. _____

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	29 de septiembre de 2025	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	**MURO No. 1** P. inicial: 5°10'42.13"N – 74°24'4.60"W P. final: 5°10'41.13"N – 74°24'4.92"W Long. = 33,0 m **MURO No. 2** P. inicial: 5°10'43.42"N – 74°24'4.40"W P. final: 5°10'43.06"N – 74°24'4.44"W Long. = 15,0 m

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.	**Porcentaje de ejecución físico**	0%
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza: SEGUROS DEL ESTADO S. A.		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-44-101262464 Anexo 1	1-oct-25	16-jul-26	$ 1.108.863.202,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	11-44-101262464 Anexo 1	1-oct-25	16-jul-26	$ 831.647.402,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11-44-101262464 Anexo 1	1-oct-25	18-mar-29	$ 1.108.863.202,80
CALIDAD DEL SERVICIO	11-44-101262464 Anexo 1	18-mar-16	18-mar-31	$ 1.663.294.804,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	11-44-101262464 Anexo 1	Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días	Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días	$ 1.663.294.804,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11-40-101082219 Anexo 1	1-oct-25	18-mar-26	$ 569.400.000,00

Contrato de interventoría

Póliza: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	M-100275034 Anexo 1	3-sep-25	30-jun-26	$ 119.999.999,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	M-100275034 Anexo 1	3-sep-25	31-dic-28	$ 119.999.999,60
CALIDAD DEL SERVICIO	M-100275034 Anexo 1	31-dic-25	31-dic-30	$ 179.999.999,40

6. DESCRICIÓN DEL AVANCE

A la fecha el proyecto no presenta avance teniendo en cuenta que se da inicio con la etapa de revisión y ajuste de diseños, según se contempla en el anexo técnico del proceso de selección del contratista y el contrato suscrito y según la reunión del 20 de octubre de 2025, en donde se expuso la necesidad de analizar otra zona de intervención.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN		INFORME DE VISITA	4

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N°. _____

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	29 de septiembre de 2025	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	**MURO No. 1** P. inicial: 5°10'42.13"N – 74°24'4.60"W P. final: 5°10'41.13"N – 74°24'4.92"W Long. = 33,0 m **MURO No. 2** P. inicial: 5°10'43.42"N – 74°24'4.40"W P. final: 5°10'43.06"N – 74°24'4.44"W Long. = 15,0 m

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025

7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

	Interventoría:	**Obra:**
Valor Total de Contrato obra/ Inter	**$ 599.999.998**	**$ 5.544.316.014**
Valor Honorarios Mes	N/A	N/A
Pago No. 1	$ 0	$ 0
Valor Ejecutado	$ 0	$ 0
Saldo Pendiente por Cancelar	**$ 599.999.998**	**$ 5.544.316.014**
Porcentaje de ejecución	**0,00%**	**0,00%**

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**No cumple**	**Chalecos**	**X**
	Cascos	**	**Otros**	**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**	**NO**	**

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No. 1: Visita de verificación zonas de estudio Tramo La Peña - Paso El Rejo - Tramo sin carpeta de rodadura.



Foto No. 2: Visita de verificación zonas de estudio Tramo La Peña - Paso El Rejo - Tramo sin carpeta de rodadura.

ICCU	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN		INFORME DE VISITA	4

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N°. _____

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	29 de septiembre de 2025	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	**MURO No. 1** P. inicial: 5°10'42.13"N – 74°24'4.60"W P. final: 5°10'41.13"N – 74°24'4.92"W Long. = 33,0 m **MURO No. 2** P. inicial: 5°10'43.42"N – 74°24'4.40"W P. final: 5°10'43.06"N – 74°24'4.44"W Long. = 15,0 m

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025



Foto No. 3: Visita de verificación zonas de estudio Tramo La Peña - Paso El Rejo - Tramo sin carpeta de rodadura.



Foto No. 4: Visita de verificación zonas de estudio Tramo La Peña - Paso El Rejo - Tramo sin carpeta de rodadura.



Foto No. 5: Visita de verificación zonas de estudio Tramo La Peña - Paso El Rejo - Tramo con deterioro en la carpeta de rodadura



Foto No. 6: Visita de verificación zonas de estudio Tramo La Peña - Paso El Rejo - Tramo con deterioro en la carpeta de rodadura

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A partir de la visita técnica realizada en compañía del especialista en geotecnia, Ing. Juan David Jiménez; el especialista estructural, Ing. Carlos Vallecilla; y la Subdirectora Técnica, Ing. Sandra Rocío Castillo, se llevó a cabo la verificación de las condiciones generales del tramo La Peña – Paso El Rejo, en atención a la instrucción emitida por la Dirección de Caminos de revaluar las zonas de intervención. Esta revisión se efectuó considerando el informe presentado por el Contratista el 5 de noviembre de 2025, en el cual se expone que el sector comprendido entre el K8+500 y el K13+000 presenta restricciones para la ejecución de obras por temas relacionados con la compleja geología del sector y la incidencia de los efectos derivados de la dinámica fluvial del río Negro, situación que motivó la necesidad de realizar una nueva verificación en campo con acompañamiento especializado.

Durante el recorrido se revisaron diferentes sectores entre el tramo demarcado en los estudios previos, con el objetivo de analizar alternativas de

	FORMATO		
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN		INFORME DE VISITA	4

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N°. _____

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	29 de septiembre de 2025	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	**MURO No. 1** P. inicial: 5°10'42.13"N – 74°24'4.60"W P. final: 5°10'41.13"N – 74°24'4.92"W Long. = 33,0 m **MURO No. 2** P. inicial: 5°10'43.42"N – 74°24'4.40"W P. final: 5°10'43.06"N – 74°24'4.44"W Long. = 15,0 m

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025



Durante el recorrido se revisaron diferentes sectores entre el tramo demarcado en los estudios previos, con el objetivo de analizar alternativas de intervención que permitan optimizar la ejecución del proyecto, atender las necesidades de la comunidad y ajustarse a la disponibilidad presupuestal. En este marco, se identificaron algunas zonas dentro del tramo que requieren valoración detallada por parte de los especialistas que acompañaron la visita.

Se está a la espera de los conceptos técnicos que emitan los profesionales en geotecnia y estructuras que acompañaron la visita sobre las zonas evaluadas dentro del tramo y que se enmarcan en el alcance contractual.

11- ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO

Aprobó:

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ Subdirectora Técnica Supervisora Cto. de Interventoría Gestora de Proyecto Cto. de Obra	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
Elaboró:		
SANDRA MILENA CASTAÑEDA MEDINA Profesional de Apoyo a la Supervisión	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
fecha del presente informe	1 de diciembre de 2025	