REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
ACTA DE AVANCE No. 1

Concocante: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Convocado: JAC SAN JOAQUÍN EL RODEO

Fecha presente Acta: 3/02/2026

Convenio solidario No. 001-2026
Fecha del convenio: 13/01/2026
Fecha de acta de inicio: 13/01/2026

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LOS CORREGIMIENTOS DE TONUSCO ARRIBA Y LAURELES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA."

CONTRACTUAL							OBRA EJECUTADA							
							May. Y Men.		ACTA DE AVANCE # 1			Total obra acumulada		
Ca	Ítem	Descripción	Un	cant.	Vr. Unit.	Vr. Total	+,=,-	Cant.	Cant.	Vr. Total	%	Cant.	Vr. Total	%
	1	Renivelación de banca incluye escarificación y conformación de vía	m2	116.200.0	$ 2.677.50	$ 311.125.500.00	(-)	86132.01	30067.99	$ 80.507.040	26%	30067.99	$ 80.507.040	26%
	2	Aplicación de afirmado crudo no procesado, extraido de derrumbes en la zona de intervención	m3	400.0	$ 98.697.00	$ 39.478.800.00	(-)	150.00	250	$ 24.674.250	63%	250	$ 24.674.250	63%
					COSTO DIRECTO	$ 350.604.300				$ 105.181.290			$ 105.181.290	
					ADMINISTRACIÓN	$ 71.844.922				$ 21.553.477			$ 21.553.477	
					VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 422.449.223				$ 126.734.767			$ 126.734.767	
					APORTE MUNICIPIO CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA	$ 420.000.000				$ 126.000.000			$ 126.000.000	
					APORTE EN ESPECIE JAC	$ 2.449.223.00				$ 734.767			$ 734.767	

COSTO DIRECTO	$ 350.604.300		
ADMINISTRACIÓN	$ 71.844.922	20.49%	
VALOR TOTAL	$ 422.449.223		
APORTE EN ESPECIE JAC	$ 2.449.223		
APORTE MUNICIPIO CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA	$ 420.000.000		
VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 CONTRATO DE OBRA	**$ 126.734.767**	% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1	30.00%
APORTE MUNICIPIO ACTA #1	**$ 126.000.000**		
APORTE OAC ACTA #1	**$ 734.767**		
VALOR ACUMULADO CONTRATO DE OBRA	$ 126.734.767	% TOTAL ACUMULADO	30.00%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONTRATO DE OBRA	$ 295.714.456		

Valor Total Acta de Avance # 1, a pagar aporte del Municipio: **$ 126.000.000**

En constancia se firma en el Municipio de Santa Fe de Antioquia, a los (3) días del mes de (Febrero) de 2026.

LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Supervisor
Secretario de infraestructura
Convocante

Jaime Urrego

JAIME URREGO DAVID
Representante legal
Junta de Acción Comunal SAN JOAQUÍN EL RODEO
Convocado

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	3/02/2026
CONTRATISTA:	JESUS OVIDIO METAUTE ARIAS						
CONTRATO No.	No. 001-2026	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LOS CORREGIMIENTOS DE TONUSCO ARRIBA Y LAURELES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA."				
SUPERVISOR:	Secreataría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	Renivelación de banca incluye escarificación y conformación de vía						UNIDAD m2
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	1
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tramo 1 Tonusco - Aldea			8590.853971	3.50		30067.99	0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	8590.853971	3.50	0	30067.99	0

REGISTRO FOTOGRAFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Jose Luis Fernandez		
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	3/02/2026
CONTRATISTA:	JESUS OVIDIO METAUTE ARIAS						
CONTRATO No.	No. 001-2026	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LOS CORREGIMIENTOS DE TONUSCO ARRIBA Y LAURELES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA."				
SUPERVISOR:	Secreataría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	Aplicación de afirmado crudo no procesado, extraido de derrumbes en la zona de intervención						UNIDAD m3
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	X	ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.		2
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	Ancho	Alto	TOTAL M²	Total M3
Tramo 1		1	2500	4.00	0.10		250
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m^2	Peso
TOTAL ACTIVIDAD		1	2500	4.00	0.1	0	250

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	