DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO
Periodo:	1 – 30 de octubre 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2653 del 02 de julio de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE PANAMACITO Y MONTE BRAVO EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, LOTE 4

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1539-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES DEL CHOCO	NIT:	901.822.693-1
INTEGRANTES	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS – C.C. 9.523.864 (45%) ECONINCI S.A.S - NIT. 901.665.523-2 (45%) ORGANIZACIÓN P&M S.A.S - NIT. 901.161.675-1 – (10%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE COCOVÉ Y POTEDÓ EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	4 de junio del 2024	2024S-VBOG-035821	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	$ 4.755.275.488		

VALOR ADICIONES:	$0
ADICIÓN 1:	$0
VALOR ACTUAL:	$ 4.755.275.488
ANTICIPO	$934.927.550
ANTICIPO OTORGADO:	$934.927.550
ANTICIPO AMORTIZADO:	$651.990.048
SALDO POR AMORTIZAR:	$282.937.502
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	Desde el 30 de Abril al 29 de Agosto de 2025
PRÓRROGA 2:	Desde el 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 de noviembre del 2025

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
395324	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$4.755.275.488	$934.927.550	$ 3.820.347.938
					$317.730.000	$ 3.502.617.938
					$ 870.525.010	$ 2.632.092.928
					$ 681.089.636	$ 1.951.003.292
					$ 739.918.350	$ 1.211.084.942
					$133.293.668	$1.077.791.274
					$ 307.899.738	$ 769.891.536

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 junio 2024	$0	$0	$0	$0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 julio 2024	$0	$0	$0	$0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 agosto 2024	$ 267.000.000	$ 50.730.000	$0	$ 317.730.000
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 septiembre 2024	$0	$0	$0	$0

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 octubre 2024	$ 858.453.690	$ 12.071.320	$0	$ 870.525.010
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 noviembre 2024	$ 676.148.550	$ 4.941.086	$0	$ 681.089.636
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 diciembre 2024	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 febrero 2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9 abril 2025	$ 1.381.810.552	$ 10.097.846	$651.990.048	$1.391.908.398
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10 mayo 2025	$ 72.114.640,00	$ 13.701.781,60	$25.744.926,48	$85.816.421,60
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11 junio 2025	$ 43.178.880,00	$ 8.203.987,20	$0	$51.382.867,20
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12 julio 2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13 agosto 2025	-	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14 septiembre 2025	-	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 octubre 2025	-	-	-	-

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 12, para el periodo del 1 al 30 de octubre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$4.755.275.488	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.234.337.747,00	89.04%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.391.788.632,23	72.01%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0$	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.391.788.632,23	72.01%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 934.927.550
Amortizado	$651.990.048
Saldo	$282.937.502

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 84.78%
Meta física ejecutada %: 71.09%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
19/03/2025	Modificación de cantidades de obra No.1

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
06/12/2024	No. 1	-	06/12/2024 – 30/01/2025	31/01/2025
17 /02/2025	No. 2		17/02/2025 – 09/03/2025	10/03/2025
10/03/2025		1	10/03/2025 – 30/03/2025	31/03/2025
31/03/2025		2	31/03/2025 – 20/04/2025	21/04/2025
24/07/2025	No. 3		24/07/2025 – 24/08/2025	25/08/2025
28/10/2025	No.4		28/10/2025 – 24/11/2025	25/11/2025

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23/04/2025	12	Prórroga No.1	Aprobada
		Prórroga No.2	Aprobada

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23 de abril del 2025.
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$475.527.548,80	**Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 9**	23/04/2025	01/03/2026
Buen Manejo Anticipo	$951.055.097,60	**Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 9**	23/04/2025	01/03/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$951.055.097,60	**Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 9**	23/04/2025	29/08/2028
Estabilidad de la Obra	$1.426.582.646,40	**Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 9**	29/08/2025	29/08/2030
Calidad	$ 107.100.000,00	**Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 9**	29/08/2025	29/08/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 569.400.000,00	**Póliza No. NB-100080799 Anexo No. 10**	06/05/2024	29/08/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CMC1539-COOR-066	2025-10-28	PROBINTEC SAS Ingeniero Oscar Javier Suarez Rojas Director de Interventoría	Remisión Documentos Acta Parcial No. 14
CMC1539-COOR-065	2025-10-24	PROBINTEC SAS Ingeniero Oscar Javier Suarez Rojas Director de Interventoría	Solicitud de Suspensión del Contrato
CMC-021-2024	2025-10-23	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Sub dirección Marítima y Fluvial Complejo Empresarial Central Point	Remisión Certificación de paz y salvo Contrato No 1539 de 2024.

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025I-VBOG-084778	2025-10-27	LAURA MARCELA MARTÍN LEYES LÓPEZ. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SOLICITUD DE SUSPENSION N°4 DE LOS CONTRATOS DE OBRA N° 1539-2024 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1552 - 2024 MUELLES COCOVE Y POTEDO - LOTE 2. CHOCO.
2025I-VBOG-083971	2025-10-	LAURA MARCELA MARTÍN	REVISION POLIZAS DEL

	23	LEYES LÓPEZ. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	CONTRATO DE OBRA No1539 DE 2024. LOTE 2 CHOCO - TRAMITE PRORROGA N°2

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

2.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1552-2024		
CONTRATISTA:	PROBINTEC S.A.S.	NIT:	829.001.061-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO C.C. No. 35.254.078 - R/L		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LA COMUNIDADES DE COCOVÉ Y POTEDÓ EN EL RIO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO.LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	4 de junio del 2024	2024S-VBOG-035818	DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
VALOR INICIAL:	$ 1.018.074.299		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.018.074.299		
ANTICIPO	$ 203.614.860		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 203.614.860		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 128.689.604,61		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 74.925.255,39		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 de agosto del 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$203.614.860	$ 815.000.000
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$49.725.920,72	$ 765.274.079,28
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 97.192.250,40	$ 668.081.828,88
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 103.057.998	$ 565.023.830,88
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 111.256.908	$ 453.766.922,88
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 84.491.547	$ 369.275.375,88
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 71.123.913	$ 298.151.462,88

397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$0,00	$ 298.151.462,88
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$19.178.071,53	$ 278.973.391,35
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$13.630.656,27	$ 265.342.735,08
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 85.816.421,60	$ 179.526.313,48
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 28.829.868,20	$ 150.696.445,28
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 10.282.867,20	$ 140.413.578,08
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 6.446.963,04	$ 133.966.615,04
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 37.044.671,61	$ 96.921.943,43

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1 junio de 2024	$ 41.786.488	$ 7.939.432,72		$ 49.725.920,72
Acta Mensual de Costos No. 2 julio de 2024	$ 81.674.160	$ 15.518.090,40		$ 97.192.250,40
Acta Mensual de Costos No. 3 agosto de 2024	$ 86.603.360	$ 16.454.638		$ 103.057.998
Acta Mensual de Costos No. 4 septiembre de 2024	$ 93.493.200	$ 17.763.708		$ 111.256.908

Acta Mensual de Costos No. 5 octubre de 2024	$ 71.001.300	$ 13.490.247		$ 84.491.547
Acta Mensual de Costos No. 6 noviembre de 2024	$ 112.769.800	$ 21.426.262		$ 134.196.062
Acta Mensual de Costos No. 7 diciembre de 2024	$ 0	$ 0		$0
Acta Mensual de Costos No. 8 febrero de 2025	$ 32.232.053	$ 6.124.090,07		$ 38.356.143,07
Acta Mensual de Costos No. 9 abril de 2025	$ 22.908.666	$ 4.352.646,54		$ 27.261.312,54
Acta Mensual de Costos No. 10 mayo de 2025	$ 72.114.640	$ 13.701.781		$ 85.816.421,60
Acta Mensual de Costos No. 11 junio de 2025	$ 48.453.560	$ 9.206.176,40		$ 57.659.736,40
Acta Mensual de Costos No. 12 julio de 2025	$ 43.178.880	$ 8.203.987,20		$ 51.382.867,20
Acta Mensual de Costos No. 13 agosto de 2025	$ 5.417.616	$ 1.029.347,04		$ 6.446.963,04
Acta Mensual de Costos No. 14 septiembre de 2025	$ 62.898.140	$ 11.950.646,60		$ 74.848.786,60

2.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
31/03/2025	Acta de modificación de costos No.1

2.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
06/12/2024	No.1		06/12/2024 – 30/01/2025	31/01/2025
17/02/2025	No.2		17/02/2025 – 09/03/2025	10/03/2025
10/03/2025		No.1	10/03/2025 – 30/03/2025	31/03/2025
31/03/2025		No.2	31/03/2025 – 20/04/2025	21/04/2025
24/07/2025	3		24/07/2025 – 24/08/2025	25/08/2025

2.6. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23/04/2025	12	Prórroga No.1	Aprobado.
		Prórroga No.2	Aprobado.

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 101.807.429,90	**Póliza No. 96-44-101189507 Anexo No. 12**	06/05/2024	29/10/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 203.614.859,80	**Póliza No. 96-44-101189507 Anexo No. 12**	06/05/2024	29/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 203.614.859,80	**Póliza No. 96-44-101189507 Anexo No. 12**	06/05/2024	29/04/2028
Calidad del Servicio	$ 305.422.289,70	**Póliza No. 96-44-101189507**	06/05/2024	06/05/2029

		Anexo No. 12		

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No.1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23 de abril del 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CTO-1552-2024-INV-093	2025-10-25	Camilo Andrés Roa Rojas. Sub-director marítimo, fluvial y férrea. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS	SOLICITUD # 4 DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA LOTE 2, CONSORCIO MUELLES CHOCÓ
CTO-1552-2024-INV-093	2025-10-25	JANNIER SALAS QUEJADA DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS	Remisión de acta No. 14 de interventoría. Periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2025.
CTO-1552-2024-INV-090	2025-10-21	Camilo Andrés Roa Rojas. Sub-director marítimo, fluvial y férrea. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS	Aprobación de APUs NP (Análisis de Precios Unitarios No previstos) y Acta de Modificación de cantidades de Obra No.2).

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025I-VBOG-084778	2025-10-27	LAURA MARCELA MARTÍN LEYES LÓPEZ. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS	SOLICITUD DE SUSPENSION N°4 DE LOS CONTRATOS DE OBRA N° 1539-2024 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1552 -

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Se realizan comités de seguimiento todos los días viernes de 11 am a 12 pm.

- Se están realizando las siguientes actividades:
- Suministro e hinca de pilote de acero de recuperación de 12" de diámetro
- Vaciado de Concreto de resistencia f'c 28 Mpa
- Figurado e instalación de Acero de refuerzo fy = 420 Mpa
- Ya se realizó toda Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructuras metálicas y la limpieza (sand blasting) y pintura de estructuras metálicas
- Se están terminando las actividades 100% contractuales.

ASPECTOS JURÍDICOS.

- Se realizo el trámite de Suspensión N°2 al contrato de obra N°1539 – 2024 y contrato de interventoría N°1552 de 2024, desde el día 28 de octubre, hasta el dia 24 de noviembre de 2025, por altos niveles del rio San Juan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Los contratos tanto de obra como interventoría, terminaban su ejecución el día 31 de octubre de 2025, pero debido a los altos niveles del rio San Juan, lo cual impide terminar con los trabajos pendientes, los contratistas solicitaron la suspensión N°4, a partir del dia 28 de octubre de 2025, hasta el dia 24 de octubre de 2025.
- Ya se dio tramite al acta de costos del mes de septiembre de 2025, Se en espera que el contratista de obra y el contratista de interventoría radiquen del acta de costos del mes de octubre de 2025, para su trámite correspondiente.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Realice comisión los días 29,30 y 31 de octubre de 2025 al municipio de Istmina, con el fin de verificar el avance final en la ejecución de las actividades contractuales de los muelles de Potedó y Cocové.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

- No se realizaron actividades relevantes para el mes de octubre del 2025, se esta en la recta final de la ejecución total de la obra.

Cordialmente,



JANIER SALAS QUEJADA
8.439.515
Supervisor del contrato