| | | |
|---|---|---|
| Energía | **DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN EJECUCIÓN** | AvanzaME |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAER | **Contrato** | GGC-1192-2023 | **Etapa Contrato** | En ejecución | **Fecha Informe** | 31-05-2024 | **Periodo Informe** | 01-04-2025<br>31-05-2024 |
| **Departamento** | Guaviare | **Municipio** | San José del Guaviare | **Comité** | CAFAER | **Número acta** | 62 | **Número de proyectos** | 1 |
| **Contratista** | ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | **Apoyo técnico** | Lina Julieth Bernal Niampira | **Apoyo Jurídico** | Mónica Beatriz Pinto Rondón | **Supervisor** | ANA MARIA CAIRASCO AGUDELO | | |
| **Interventor** | CONSORCIO INTER MODERNIZACION | **Fiducia** | BBVA | **Encargo Fiduciario** | 2168 – FAER 1192 2023 | | | | |

**Objeto del Contrato**

REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SUBESTACIONES EN ZONAS DE DIFICIL GESTIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO POR ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. EN MUNICIPIOS DEL GUAVIARE Y SUR DEL META

**Alcance del Contrato**

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo El Proyecto, realizando las actividades de la FASE I-CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 –Actividades previas a la contratación de Obra, Etapa 2 –Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 –Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II-ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM (en adelante AOM).

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 26-02-2024 | **Fecha acta de inicio** | 26-02-2024 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 16-01-2026 |

**Cronograma**

| Categoría | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Ponderado | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | Suscripción del Encargo Fiduciario. | 26-02-2024 | 25-03-2024 | %4 | %0 |
| Etapa 1 | Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. | 25-03-2024 | 09-04-2024 | %4 | %0 |
| Etapa 1 | Elaboración de pliegos o invitación de contratación de interventoría | 26-02-2024 | 05-03-2024 | %4 | %0 |
| Etapa 1 | Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría | 05-03-2024 | 12-03-2024 | %4 | %0 |
| Etapa 1 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría | 12-03-2024 | 18-03-2024 | %3.57 | %0 |
| Etapa 1 | Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio | 19-03-2024 | 26-03-2024 | %4 | %0 |
| Etapa 1 | Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto | 27-03-2024 | 31-03-2024 | %4 | %0 |
| Etapa 1 | Realización de socialización y verificación | 01-04-2024 | 01-05-2024 | %4 | %0 |
| Etapa 1 | Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo | 01-04-2024 | 01-05-2024 | %4 | %0 |
| Etapa 1 | Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. | 26-02-2024 | 02-03-2024 | %4 | %0 |
| Etapa 1 | Elaboración de pliego de contratación de obra | 01-05-2024 | 09-05-2024 | %4 | %0 |
| Etapa 1 | Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO. | 10-05-2024 | 17-05-2024 | %4 | %0 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 2 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. | 10-05-2024 | 19-05-2024 | %4 | %0 |
| Etapa 2 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. | 19-05-2024 | 24-05-2024 | %4 | %0 |
| Etapa 2 | Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio | 25-05-2024 | 04-06-2024 | %4 | %0 |
| Etapa 2 | Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría | 05-06-2024 | 13-06-2024 | %4 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 30% | 14-06-2024 | 12-10-2024 | %4 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 60% | 13-10-2024 | 31-01-2025 | %4 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 80% | 01-02-2025 | 04-05-2025 | %4 | %0 |
| Etapa 2 | Acta de recibo de obras | 05-05-2025 | 20-05-2025 | %4 | %0 |
| Etapa 2 | Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda | 21-05-2025 | 20-07-2025 | %4 | %0 |
| Etapa 3 | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor | 21-07-2025 | 20-08-2025 | %4 | %0 |
| Etapa 3 | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito | 21-08-2025 | 20-10-2025 | %4 | %0 |
| Etapa 3 | Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato | 21-10-2025 | 20-12-2025 | %4 | %0 |
| Etapa 3 | Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación. | 21-12-2025 | 16-01-2026 | %4.43 | %0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato** | 25-02-2044 | **Fecha para liquidación contrato** | 23-08-2044 | **Termino legal para liquidación** | |
| **Número de otrosíes** | 0 | **Suspendido** | NO | **Desde** | |
| | | | | **Hasta** | |
| | | | | **Hasta** | |

| Resumen trámites jurídicos del contrato | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Fecha de modificación** | **Objeto/detalle** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | | **Número de usuarios replanteo actual** | | **Número de usuarios energizados** | | **Fecha acta energización de usuarios** | |
| **Avance contrato proyectado** | %55.94 | **Avance contrato real** | %0 | **Retraso contrato** | %55,94 | | |
| **Avance obra proyectado** | %-232 | **Avance de obra real** | %0 | **Retraso obra** | %-232 | | |
| **Ultimo informe Constratista** | | **Conclusiones Evaluación Técnica - último informe** | | **Acciones a realizar – último informe** | | | |

| Pagos Efectuados Al Contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance Financiero** | %0 | **Valor Total del Contrato** | $ 48,432,102,097 | **Valor Total Pagado** | $ 0 |

## Detalle de los pagos efectuados al contrato

| Fecha | Número de acta | Descripción | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 04-03-2024 | 1 | Primer desembolso 50% vigencia 2023 | $ 24,216,051,049 | Grabado |
| 04-04-2024 | 2 | Segundo desembolso 10% vigencia 2024 | $ 4,843,210,210 | Grabado |
| 06-05-2024 | 3 | Tercer desembolso 20% vigencia 2024 | $ 9,686,420,419 | Grabado |
| 03-06-2024 | 4 | Cuarto desembolso 15% vigencia 2025 | $ 7,264,815,315 | Grabado |
| 05-07-2024 | 5 | Quinto desembolso 5% vigencia 2025 | $ 2,421,605,104 | Grabado |

## Lista de Remuneraciones

| Descripción | Valor |
|---|---|
| Valor Total de Remuneraciones | |

| Reuniones realizadas | Visitas de campo realizadas |
|---|---|
| | |

## Observaciones Apoyo Técnico

| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato se encuentra en perfeccionamiento de contratos de obra e interventoría. En el mes de mayo se tramitó el primer desembolso del contrato. | 31-05-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

## Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|---|---|---|

## Novedades

| Tipo de Novedad | Descripción | Fecha | Valor | Entidad que Investiga | Documento Tipo |
|---|---|---|---|---|---|