CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	06	2	2	2026	8:00 AM	10:15 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

☐Gestión Gerencial	X Ejecución y control de proyectos	☐Gestión de Talento Humano
☐Gestión Estratégica	☐Gestión Jurídica	☐Gestión de Evaluación y Control
☐Gestión de Proyectos	☐Gestión Documental	☐Tecnología de la Información
☐Gestión de Contratación	☐Gestión Financiera	☐ Gestión Logística

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

X Obra	☐Convenio Solidario	☐Mínima Cuantía
☐Interventoría	☐Convenio Interadministrativo	☐Urgencia Manifiesta
☐Prestación de Servicios	☐Consultoría	☐Contratación Directa

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 775 DE 2023 **PROYECTO N°: 2022005500069**

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALEÑO CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO; CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA; CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTA:

CONSORCIO PUENTES P&D

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
DANIEL ARTURO VANEGAS VELÁSQUEZ	RL CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO PUENTES P&D

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	06	2	2	2026	8:00 AM	10:15 AM

NELSON ORLANDO BARRERA TORRES	RL INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPUENTES DEL LLANO
GINA TATINA ELAICA NIETA	DIRECTORA OPERATIVA DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

III. OBJETIVO

El presente comité técnico tiene como objetivo analizar, revisar, viabilizar y documentar de manera técnica y objetiva las motivaciones que sustentan formalmente la solicitud de la ampliación N° 2 a la suspensión No 1 al proyecto BPIN 2022005500069.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1	N/A	N/A	N/A
2			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo el día 02 de febrero de 2026 a las 8:00 AM se da inicio al presente comité, el cual tiene como finalidad socializar los inconvenientes que se siguen presentando y que generan la solicitud de la Ampliación N° 2 a la Suspensión No. 1 en la ejecución del proyecto BPIN **2022005500069**, cuyo objeto es ***"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALEÑO CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".***

Los plazos de ejecución del contrato y de los proyectos que lo conforman son los siguientes:

Cronología contrato de obra 775 de 2023

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	01/10/2024
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	06	2	2	2026	8:00 AM	10:15 AM

TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/05/2026
20 meses	0 días

- **Cronología del proyecto de obra con BPIN: 2022005500069**

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	08/04/2025
PRORROGA 1:	08/07/2025
TIEMPO	UN (1) MES
SUSPENSIÓN 1:	06/08/2025
TIEMPO:	TRES (3) MESES
AMPLIACIÓN N° 1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	06/11/2025
TIEMPO:	TRES (3) MESES
REINICIO:	06/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	07/02/2026
4 MESES	0 DÍAS

Se expone por parte del Ingeniero **DANIEL VANEGAS VELÁSQUEZ**, en su calidad de representante legal del **CONSORCIO PUENTES P&D** la necesidad de solicitar la ampliación N° 2 a la suspensión N° 1 del proyecto con **BPIN: 2022005500069**. Ya que, a la fecha, no se han superado las dificultades que motivaron la suspensión N° 1 de la ejecución de las actividades contractualmente previstas. En particular, la aprobación formal del adicional presupuestal, requerido para dar continuidad al objeto del contrato.

En consecuencia, no es posible reanudar la ejecución de la obra en este momento, dado que la reanudación dependerá de dicha aprobación presupuestal.

El contratista reanudara oportunamente las actividades, tan pronto como se cumplan los requisitos señalados y la entidad contratante autorice formalmente el reinicio de las actividades.

La Interventoría avala, técnica, administrativa y financieramente la solicitud de la ampliación N° 2 a la suspensión No. 1 del proyecto identificado con el No. BPIN: 2022005500069 por un tiempo de tres (03) meses.

El comité recomienda mantener una comunicación constante entre contratista, interventoría y entidad contratante para agilizar el proceso y minimizar el impacto en el cronograma del proyecto.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	06	2	2	2026	8:00 AM	10:15 AM

Los plazos de ejecución según la AMPLIACIÓN N° 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 son los siguientes

- Cronología contrato de obra 775 de 2023

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	01/10/2024
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/05/2026
20 meses	0 días

- Cronología del proyecto de obra con BPIN: 2022005500069

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO			
FECHA DE INICIACIÓN:		08/04/2025	
PRORROGA No 1:		08/07/2025	
TIEMPO:		UN (01) MES	
SUSPENSIÓN No 1:		06/08/2025	
TIEMPO:		TRES (03) MESES	
AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSIÓN No 1:		06/11/2025	
TIEMPO:		TRES (03) MESES	
AMPLIACIÓN No 2 A LA SUSPENSIÓN No 1:		06/02/2026	
TIEMPO:		TRES (03) MESES	
REINICIO:		06/05/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA		07/05/2026	
4	Meses	0	Días

5. CIERRE

No siendo otro el objeto del presente comité, se levanta la sesión a las [10:15 AM], dejando constancia de la aprobación técnica ya administrativamente la AMPLIACIÓN N° 2 A LA suspensión No. 1 del proyecto identificado con el No. BPIN: 2022005500069.

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co


CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	06	2	2	2026	8:00 AM	10:15 AM

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	**COMPROMISOS**	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
1			
2			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR:
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNÍON:

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	**FIRMA**
DANIEL ARTURO VANEGAS VELÁSQUEZ	
NELSON ORLANDO BARRERA TORRES	
GINA TATINA ELAICA NIETO	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co