REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME MENSUAL No.4 DE INTERVENTORÍA

	
K1+600 – Toma de densidades sobre capa de subbase granular.	K1+600 – Cunetas fundidas en concreto 3500 PSI con fibra del K1+600 hacia mayores.
	
K1+210 - Instalación de subbase granular para construcción de cunetas.	K1+210 hacia mayores – Losas de cuneta fundidas en concreto de 3500 con fibra.
	
K1+070 – Organización de subbase granular.	K1+070 – Cunetas fundidas hacia mayores.

	
K2+323 – Losa de cuneta con sumidero hacia alcantarilla existente CD.	K2+323 – Losa de cuneta fundida contra muro alcantarilla, C.D.
	
K1+885 – Sector pendiente de organizar subbase para fundir cunetas CD.	K1+885 – Sector que continúa pendiente de fundir cunetas, sin señalización, C.D.
	
K2+410 – Pendiente toma densidades sobre subbase granular.	K2+410 – Losas de cuneta con formaleta para terminar fundida.

	
K1+350 – Instalación de subbase granular para cunetas - K4+780	K1+350 – Losas de cuneta intermedias fundidas.
	
K2+690 - Compactación de subbase granular cerca a obra de drenaje.	K2+690 - Sector con formaleta para fundida de cunetas.
	
K1+180 CD – Sector pendiente de fundir cunetas intermedias en concreto de 3500 PSI con fibra.	K1+180 CD hacia mayores – Fundida de cunetas intermedias.