REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV, ZONA No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PA 014 DE 2025

CONSORCIO RESPLANDECER

INFORME No. 07

8 de octubre de 2025 a 7 de noviembre de 2025

BOGOTÁ, ENERO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. CAPITULO 1. INFORMACION BASICA 6
   1.1. Información General contrato de interventoría. 6
   1.2. Información General contrato de obra 7
   1.3. Listado de personal aprobado ambiental y SST del contratista e interventoría 7
2. CAPITULO 2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 9
   2.1. Principales actividades y fases del contrato. 9
   2.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 10
3. CAPITULO 3. ACTIVIDADES GENERALES 15
4. CAPITULO 4. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA 16
   4.1. Seguridad y salud en el trabajo- Contratista de obra 16
      4.1.1. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 16
      4.1.2. Comité de convivencia laboral 16
      4.1.3. Gestión de Talento Humano 17
      4.1.4. Seguimiento y control de pagos de salarios u honorarios y aportes salarios y honorarios 19
      4.1.5. Indicadores de gestión SST 20
      4.1.6. Subprogramas 21
      4.1.7. Plan de trabajo SST y cronograma de capacitaciones 21
   4.2. Ambiental - Contratista de obra 22
      4.2.1. Comités y mesas de trabajo 23
      4.2.2. Recorridos y visitas de inspección 26
      4.2.3. Estado de permisos, trámites y licencias ambientales 26
      4.2.4. Manejo ambiental de campamentos y centros de acopio 27
      4.2.5. Manejo de materiales de construcción 27
      4.2.6. Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos 28
      4.2.7. Reutilización y/o aprovechamiento de RCD, otros residuos o materiales 29
      4.2.8. Control de Emisiones Atmosféricas 30

4.2.9. Manejo integral de cuerpos de agua e infraestructura de acueducto y Alcantarillado 30

4.2.10. Manejo De Vegetación y Paisajismo 30

4.2.11. Certificados de baños portátiles y/o fijos 30

4.2.12. Cumplimiento Cronograma de Actividades 31

5. CAPITULO 5. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA 32

5.1. Seguridad y salud en el trabajo- Interventoria 32

5.1.1. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 32

5.1.2. Comité de convivencia laboral 32

5.1.3. Gestión de Talento Humano 32

5.1.4. Seguimiento y control de pagos de salarios u honorarios y aportes salarios y honorarios 34

5.1.5. Indicadores de gestión SST 34

5.1.6. Subprogramas 35

5.1.7. Plan de trabajo SST y cronograma de capacitaciones 36

6. CAPITULO 6. SEGUIMIENTO SST Y AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA DE OBRA 37



7. CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 57

8. ANEXOS 59

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información General contrato de interventoría. 6
Tabla 2. Información General contrato de obra..... 7
Tabla 3. Listado de personal ambiental y SST aprobado de la interventoría 7
Tabla 4. Listado de personal ambiental y SST aprobado del contratista..... 8
Tabla 5. Localización del proyecto departamento de Meta 11
Tabla 6. Localización del proyecto departamento de Casanare..... 11
Tabla 7. Localización del proyecto departamento de Boyacá 12
Tabla 8. Localización del proyecto departamento de Santander..... 13
Tabla 9. Localización del proyecto departamento de Norte de Santander 14
Tabla 10. Consolidados comités semanales, reuniones, mesas de trabajo 23
Tabla 11. Estado de aprobación de productos ambiental y SST del contratista..... 38
Tabla 12. Estado de aprobación de productos ambiental y SST de la interventoria..... 38
Tabla 13. Estado de aprobación de informes semanales del contratista 38
Tabla 14. Estado de aprobación de informes semanales de la interventoria 40
Tabla 15. Estado de aprobación de informes mensuales del contratista..... 41
Tabla 16. Estado de aprobación de informes mensuales de la interventoria 42
Tabla 17. Consolidados comités semanales, reuniones, mesas de trabajo del periodo de reporte 43
Tabla 18. Correspondencia recibida del contratista 43
Tabla 19. Correspondencia enviada al contratista..... 49
Tabla 20. Correspondencia enviada a la ANSV..... 53
Tabla 21. Correspondencia recibida de la ANSV..... 54
Tabla 22. Atención de requerimientos, solicitudes y observaciones realizadas 56
Tabla 23. Incumplimientos, requerimientos, procesos sancionatorios. 56

Agencia Nacional de Seguridad Vial		**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO. 7 DE 2025**		
Contrato No	PA-014 DE 2025	**CONSORCIO RESPLANDECER**	**Fecha**	**23/05/2025**

CUADRO DE CONTROL, REVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN		
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN	NOMBRE	BIBIANA YAMILE TERAN TORRES
	CARGO	**PROFESIONAL AMBIENTAL**
	FIRMA	
RESPONSABLE DE ELABORACION	NOMBRE	MARTHA LEONOR ROCHA
	CARGO	**TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
	FIRMA	
RESPONSABLE DE APROBACIÓN	NOMBRE	CAROLINA BOHORQUEZ ROZO
	CARGO	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA	 Firmado digitalmente por DEISY CAROLINA BOHORQUEZ ROZO Fecha: 2026.01.27 21:50:51 -05'00'
Versión	**2**	

1. CAPITULO 1. INFORMACION BASICA

1.1. Información General contrato de interventoría.

Tabla 1. Información General contrato de interventoría.

ENTIDAD CONTRATANTE	PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO DE SEGURIDADVIAL FIDUAGRARIA, identificado con el NIT. 830.053.630-9, el cual es administrado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., identificada con el NIT. 800.159.998-0
CONTRATO DE:	INTERVENTORÍA
NÚMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	No. PA 014 DE 2025
FECHA DE INICIO Y FIN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Inicio: 8 de abril de 2025 Fin: 22 de febrero de 2026
VALOR	MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. $1.272.549.958
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES “IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV, ZONA No. 3”
NOMBRE DEL INTERVENTOR	CONSORCIO RESPLANDECER
NIT	9019020411
DIRECCIÓN	Carrera 20 No. 39-65
TELÉFONO	6016942611
REPRESENTANTE LEGAL	FREDY LEAL MENDOZA

Fuente: Elaboración propia Consorcio Resplandecer, según Minuta de Contrato No. PA 014 de 2025

1.2. Información General contrato de obra

Tabla 2. Información General contrato de obra

ENTIDAD CONTRATANTE	PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO DE SEGURIDAD VIAL FIDUAGRARIA, identificado con el NIT. 830.053.630-9, el cual es administrado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A.- NIT. 800.159.998-0.
CONTRATO DE:	OBRA
NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	No. PA 025 DE 2025
FECHA DE INICIO Y FIN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Inicio: 8 de abril de 2025 Fin: 7 de febrero de 2026
VALOR	SEIS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.800.000.000)
OBJETO	IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - ANSV, ZONA 3
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO ANSV GYP 2024
NIT	901888191-8
DIRECCIÓN	Carrera 70 # 125 b -43
TELÉFONO	7552782
REPRESENTANTE LEGAL	Pedro Alfonso Quiroga salinas

Fuente: Elaboración propia Consorcio Resplandecer, según Minuta de Contrato No. PA 025 de 2025

1.3. Listado de personal aprobado ambiental y SST del contratista e interventoría

Tabla 3. Listado de personal ambiental y SST aprobado de la interventoría

Cargo	No. Cédula	Nombre	Correo	Teléfono	Aprobación HV
Profesional ambiental	52190160	Bibiana Yamile Terán Torres	ambiental.crenacer@gmail.com	3007464835	Radicado No. 20253000030251 del 03-04-2025

Cargo	No. Cédula	Nombre	Correo	Teléfono	Aprobación HV
Profesional SST	52033033	Martha Rocha	batemansistemas@gmail.com	3168737789	Radicado No. 20253000030251 del 03-04-2025

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Listado de personal ambiental y SST aprobado del contratista


Cargo	No. Cédula	Nombre	Correo	Teléfono	Aprobación HV
Profesional ambiental	1010208231	Sonia Liliana Torres Cruz	ambientalingansv@g-vial.com	3113321135	IISAS-019-008 del 01-04-2025
Profesional SST 1	1022952146	Edinson Remicio	supervisorsstansv@g-vial.com	3164340530	IISAS-019-069 del 31-05-2025
Profesional SST 2	52486494	Diana Marcela Agudelo Coy	inspectorsst@g-vial.com	3016555003	IISAS-019-069 del 31-05-2025

Fuente: Elaboración propia

2. CAPITULO 2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

En desarrollo del presente contrato, se tiene contemplada la intervención en lugares que evidencian una elevada incidencia de siniestros graves o que presentan un riesgo potencial, siendo previamente identificados como prioritarios por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El propósito fundamental es mejorar las condiciones de seguridad vial en la infraestructura de los puntos, sitios e intersecciones viales.

La implementación de este contrato abarcará tanto la red vial urbana como rural, en la jurisdicción de los municipios, departamentos o del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), a lo largo del territorio nacional. La distribución de las intervenciones se llevará a cabo en la zona tres (3) señalada en la siguiente figura:



Zona de intervención	Departamentos en que se encuentran los sitios viales
1	Antioquia, Bolívar, Sucre y Córdoba.
2	Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico.
3	Santander, Boyacá, Norte de Santander, Casanare y Meta.
4	Cundinamarca, Caldas, Tolima, Risaralda y Quindío.
5	Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Huila y Caquetá.

2.1. Principales actividades y fases del contrato.

Respecto al desarrollo de intervenciones para una infraestructura vial más segura, se incluyen varias medidas, las cuales se encuentran descritas de manera general a continuación:

A. Medida 1. Diseño e instalación de medidas rápidas de señalización vial. Esta medida busca solucionar de manera efectiva y rápida diversos sitios priorizados, que tienen falencias en señalización vial de pequeña escala y que pueden ser intervenidos por diseños integrales orientados a proveer seguridad vial a los actores viales. Entre estas medidas a realizar se tienen: las zonas escolares, los 7 pasos y senderos peatonales, líneas de parada, e intersecciones con dispositivos de control tipo “PARE”, radares pedagógicos de velocidad y se implementarán con base en los lineamientos proporcionados por el Manual de Señalización Vial vigente.

B. Medida 2. Construcción de medidas de tráfico calmado y urbanismo táctico y dispositivos de control para la regulación del tránsito. Se entiende como urbanismo táctico el mejoramiento de las condiciones de uso y aprovechamiento del espacio público, su

movilidad y seguridad vial, con intervenciones espaciales y temporales, con potencial de escalabilidad para catalizar el cambio a largo plazo, y realizadas con la participación de los sectores que se verán involucrados. La construcción de las medidas de tráfico calmado o urbanismo táctico estará sujeta a los dispositivos de señalización horizontal y vertical mencionados en la Medida 1, con base en los lineamientos dados en el Manual de Señalización Vial, el Programa Nacional de Gestión de la Velocidad, la Metodología para establecer la velocidad Límite en vías colombianas y las demás disposiciones legales y técnicas relacionadas que se encuentren vigentes.

C. Medida 3. Diseño, suministro e instalación de sistemas de contención vehicular. Este punto comprende el diseño, suministro e instalación de diversos sistemas de contención vehicular tales como: barreras de contención metálicas, terminales, transiciones entre barreras rígidas y semirrígidas, amortiguadores de impacto y otros dispositivos de contención (dispositivos para motociclistas, dispositivos para árboles y postes). Es imprescindible instalar los sistemas de contención vial en las mejores condiciones de seguridad: continuidad, longitud, ancho de deformación y terminales.

D. Medida 4. Suministro e instalación de radares de velocidad con panel de mensajería variable. Esta medida contempla el suministro e instalación de radares de velocidad que desplieguen la velocidad máxima permitida del punto y a su vez, cuentan con un panel de mensajería variable que muestra la velocidad a la cual circulan los vehículos que se desplazan por el punto de instalación con el objetivo de dar cumplimiento al límite de velocidad de la vía por efecto disuasorio. E. Medida 5. Actividades de persuasión y socialización a los actores viales sobre los proyectos de intervención con relación a los puntos críticos. Esta medida incluye actividades informativas, comunicacionales y, de persuasión y socialización, que buscan el desarrollo de acciones informativas y comunicacionales para la entrega de las intervenciones en seguridad vial a las entidades territoriales. Estas acciones están enfocadas a informar sobre conocimientos, actitudes y prácticas más seguros en el sistema de movilidad, relacionadas con las intervenciones desarrolladas en las medidas 1, 2 ,3, y 4 y pretenden involucrar “in situ” a los actores viales.

2.2. L**OCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO**

El programa “obras por la vida” de la ANSV contempla una intervención a lo largo del territorio nacional, lo cual estableció en la división de zonas para atención a los diferentes departamentos de Colombia, para el caso puntual de los contratos PA-014-2025 y PA-025-2025 se contempló la entrega de la zona 3 la cual tiene como objeto la intervención y el desarrollo de actividades en los departamentos de Meta, Casanare, Boyacá, Santander y Norte de Santander. A continuación, se detalla los puntos entregados en cada departamento.

Tabla 5. Localización del proyecto departamento de Meta

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN
01	50006-008	ACACIAS	Calle 16 entre carreras 24 y 33
02	50313-005	GRANADA	Calle 18 con carrera 11
03	50313-006	GRANADA	Calle 20 con carrera 11
04	50313-007	GRANADA	Calle 14 con carrera 12
05	50568-002	PUERTO GAITAN	Calle 18 con carrera 3
06	50573-006	PUERTO LÓPEZ	Calle 4 con carrera 6

Fuente: propia



Ilustración 1 Departamento del Meta

Fuente: Google Earth

Tabla 6. Localización del proyecto departamento de Casanare

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN
01	85440-001	VILLANUEVA	Carrera 14 entre calles 10 y 11
02	85440-002	VILLANUEVA	Calle 10 entre carreras 14 y 13
03	85440-003	VILLANUEVA	Calle 7 entre carreras 9 y 11
04	85440-004	VILLANUEVA	Calle 7 entre carreras 12 y 14
05	85440-005	VILLANUEVA	Calle 7 entre carreras 5 y 7
06	85440-006	VILLANUEVA	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur
07	85440-008	VILLANUEVA	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur
08	85440-009	VILLANUEVA	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur
09	85440-010	VILLANUEVA	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur
10	85440-011	VILLANUEVA	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur
11	85440-015	VILLANUEVA	Transversal 8 entre calles 8 y 17
12	85440-020	VILLANUEVA	Carrera 3 entre calles 3 y 4
13	85001-002	YOPAL	Carrera 29 con calle 18
14	85001-003	YOPAL	Carrera 29 con calle 35

Fuente: propia



Ilustración 2 Departamento de Casanare

Fuente: Google Earth

Tabla 7. Localización del proyecto departamento de Boyacá

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN
01	15272-001	Firavitoba	Escuela nueva sede Las Monjas
02	15272-002	Firavitoba	Vía Firavitoba – Sogamoso – Tibasosa – 10.9 KM
03	15491-002	Nobsa	Institución técnica educativa de Nobsa
04	1556-001	Paipa	Institución educativa Cruz de Murcia
05	15693-001	Santa Rosa de Viterbo	Institución educativa El Salitre
06	15753-003	Soatá	Institución Cruz de Murcia
07	15753-004	Soatá	Institución educativa sector Villa Guasabara

Fuente: propia



Ilustración 3 Departamento de Boyacá

Fuente: Google Earth

Tabla 8. Localización del proyecto departamento de Santander

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN
01	68081-007	Barrancabermeja	Av. Calle 39 calle 54 y carrera 37 comuna 5
02	68081-009	Barrancabermeja	Calle 53 entre carreras 19 y 17 barrio Torcoroma
03	68081-010	Barrancabermeja	Carrera 34 C entre calles 52 y 52a barrio Santa Ana
04	68081-011	Barrancabermeja	Calle 61 / Diagonal 60 y carrera 34b Las Camelias
05	68081-012	Barrancabermeja	Diagonal 60 con transversal 45 barrio Las Granjas
06	68081-013	Barrancabermeja	Diagonal 57 con transversal 43c barrio El Progreso
07	68081-015	Barrancabermeja	Carrera 60 con calle 45a comuna 7
08	68081-016	Barrancabermeja	Calle 52a con carrera 37b comuna 5
09	68081-021	Barrancabermeja	Diagonal 62 entre carrera 43 y transversal 42
10	SS_68679_003	San Gil	PR 0+000 a PR 2+000 San Gil – Mogotes
11	SS_68679_002	San Gil	PR 81+000 a PR 82+430 San Gil – Barichara
12	SS_68327_001	Güespsa	PR19+000 a PR20+000
13	SS_68547_002	Piedecuesta	PR 78+000 a PR 80+000

Fuente: propia



Ilustración 4 Departamento de Santander

Fuente: Google Earth

Tabla 9. Localización del proyecto departamento de Norte de Santander

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN
01	54498-019	Ocaña	Calle 12 con carrera 9
02	54498-021	Ocaña	Carrera 12 con calle 17
03	54498-031	Ocaña	Calle 10 con carrera 19
04	54720-003	Sardinata	Carrera 1 entre calles 2 y 3

Fuente: propia



Ilustración 5 Departamento de Norte de Santander

Fuente: Google Earth

Nota Aclaratoria: La totalidad de departamentos y puntos de intervención fueron otorgados por la ANSV en calidad de ente encargado. Los mismos pueden variar de conformidad a las situaciones propias de la dinámica del proyecto y/o de seguridad en los puntos relacionados, esta Interventoría no incidirá en la asignación referida y propenderá por el cumplimiento a cabalidad de la ejecución a los tramos asignados al contrato de obra N° 025-2025.

3. CAPITULO 3. ACTIVIDADES GENERALES

Durante el periodo de reporte del presente informe la interventoría gestionó administrativamente los siguientes aspectos:

TECNICO

La interventoría adelantó actividades de seguimiento y control integral a la ejecución del contrato de obra, orientadas a la supervisión técnica, administrativa, financiera, social, ambiental y jurídica del proyecto. Las acciones se enfocaron en la revisión, análisis y verificación de los productos radicados por el contratista, el acompañamiento al cierre técnico y documental de los frentes de obra finalizados, y el seguimiento a la ejecución de los frentes activos, de conformidad con el cronograma y las directrices impartidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV. Así mismo, la interventoría participó de manera permanente en los comités semanales de obra y en las mesas técnicas de coordinación, realizando seguimiento a los compromisos adquiridos, atendiendo observaciones técnicas y fortaleciendo la articulación institucional, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales.

AMBIENTAL-SST

- Entrega de informes semanales y mensuales.
- Asistencia a comités internos de la Interventoría y del Contratista.
- Participación en comités integrales, tanto presenciales como virtuales, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Interventoría y el Contratista.
- Revisión de informes mensuales del contratista
- Revisión de los comunicados relacionados con la designación de los gestores ambientales y la remisión de los permisos de disposición final de residuos del municipio de Villanueva.
- Protección de individuos Arbóreos y sumideros en el municipio de Yopal
- Se recibe la visita por parte de la supervisión SSTA de la ANSV en el municipio de Villanueva – Casanare
- Se realizó visita a los frentes de obra del municipio de Villanueva-Casanare
- Se revisaron documentos de ingreso del personal de MONC para el municipio de Villanueva
- Se revisaron los informes mensuales SSTA No. 2, No. 3 y No. 4 del contratista
- Se revisaron los documentos de ingreso del personal mínimo requerido

4. CAPITULO 4. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

4.1. Seguridad y salud en el trabajo- Contratista de obra

4.1.1. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante el periodo comprendido entre el 08 de septiembre y el 07 de octubre del 2025 se verifico el estado del COPASST.

Se realizó la reunión de manera mensual el 29 de octubre, donde se trataron los siguientes temas:

• Lectura del Acta anterior con aprobación

• Socialización de actividades de simulacros de evacuación

• Indicadores de accidentalidad del mes de septiembre

• Análisis de puestos de trabajo sede Engativá

• Seguimiento Avances y Resultados Actas Mensuales del Comité

• Actividades de Plan Estratégico de Seguridad vial.

• Solicitud periódica de los informes sobre accidentalidad y enfermedades profesionales.

• Socialización y/o capacitación gestión del cambio - SG-SST.

Se asistirá y participará en el COPASST de la empresa GVIAL, así mismo se realizará la próxima reunión en el mes de noviembre del 2025.

4.1.2. Comité de convivencia laboral

Durante el periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre del 2025, se realizó la reunión de Comité de convivencia laboral el 28 de octubre; donde se trataron los siguientes temas:

• Lectura del Acta anterior con aprobación

• Divulgación de novedades, pendientes y trazabilidad del comité

• Retroalimentación por parte del área SST, sobre las últimas novedades en casos de Riesgo Psicosocial.

• Reforzar canales de comunicaciones del COCOLA Y Trabajadores.

• Actualidad Riesgo Psicosocial dentro de la Organización

• Actualización del RIT.

• Divulgación de Compromisos

• Actualización nueva normatividad (Reuniones Mensuales COCOLA)

El contratista informa que asistirá y participará en el Comité de Convivencia Laboral - COCOLAB directo de la empresa GVIAL.

4.1.3. Gestión de Talento Humano

✓ **Ingresos**

Durante el periodo de reporte, el contratista presentó el ingreso de 15 trabajadores.

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO
	INGRESO			
1	CARLOS ANDRES PATIÑO SUAREZ	1.006.534.003	AYUDANTE DE OBRA	8/10/2025
2	GERSON REYNEL BENITEZ GONZALEZ	1.026.568.117	RESIDENTE	9/10/2025
3	JEFFERSON ARIAS BERNAL	1.006.533.233	AYUDANTE DE OBRA	8/10/2025
4	CARLOS ALBERTO PEÑA ORTIZ	1.121.920.633	AYUDANTE DE OBRA	8/10/2025
5	DEYMER ALONSO YANEZ AVILEZ	1.066.725.455	APLICADOR	29/10/2025
6	JUAN PABLO SANDOVAL GONZALEZ	79.809.027	AYUDANTE DE OBRA	29/10/2025
7	JAVIER DE JESUS PELAEZ POSSO	16.363.223	ALINEADOR	29/10/2025
8	ROBERT DOMINGUEZ CASTRO	1.051.833.222	AYUDANTE DE OBRA	31/10/2025
9	YECID FERNANDO ANGARITA	1.039.705.345	AYUDANTE DE OBRA	1/11/2025
10	FABIAN ANDRES LOPEZ	1.121.927.998	AYUDANTE DE OBRA	1/11/2025
11	KEVIN SANTIAGO DIAZ BOCANEGRA	1.086.359.764	AYUDANTE DE OBRA	1/11/2025
12	JENNIFER PAOLA GUERRA PLANETA	1096195968	APOYO SOCIAL	10/10/2025
13	KARIN SORAYA PEREZ NARVAEZ	63533132	APOYO SOCIAL	10/10/2025
14	NANI MAGDALENA GUARIN RIVERA	1096225392	APOYO SOCIAL	10/10/2025
15	WILSON MORENO VANEGAS	80.175.452	CONDUCTOR	4/11/2025

✓ **Antiguos**

Durante el periodo de reporte el contratista contó con 49 trabajadores antiguos los cuales se relacionan a continuación:

Agencia Nacional de Seguridad Vial	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO. 7 DE 2025**	
Contrato No PA-014 DE 2025	**CONSORCIO RESPLANDECER**	**Fecha** 23/05/2025

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO
	ANTIGUO			
1	VIRGINIA URBINA RESTREPO	52.622.336	DIRECTORA	7/03/2025
2	FREDY NARANJO MORALES	80.099.863	CONDUCTOR	7/04/2025
3	JULIO ENRIQUE RAMIREZ PAREDES	79.378.218	CONDUCTOR	7/04/2025
4	DIEGO FERNANDO VALENCIA TORRES	1.118.535.212	RESIDENTE DE OBRA	7/03/2025
5	MARIA CATALINA GALEANO SOTO	1,049640,784	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	13/01/2025 otro si 07/03/2025
6	CRISTHIAN EDUARDO CARDOZO RICARDO	1.110.543.553	DIBUJANTE	6/02/2025
7	LISA ALEXANDRA PINTO	1.022.370.686	GESTOR SOCIAL	7/04/2025
8	JOHAN ERIK RUIZ PAIPA	1.049.622.446	INGENIERO AUXLIAR DE APOYO	6/02/2025
9	PAULA ANDREA RODRIGUEZ OBANDO	1.030.671.395	GEORREFERENCIADOR	7/04/2025
10	SONIA LILIANA TORRES CRUZ	1.010.208.231	PROFESIONAL AMBIENTAL	7/04/2025
11	ESTEBAN DAVID RUIZ LOPEZ	1.019.110.033	CORDINADOR SST	7/04/2025
12	LUTHER ADOLFO HERRERA LETRADO	79.688.649	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	10/05/2025
13	OLGA PATRICIA NUMPAQUE GUTIERREZ	33.365.908	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	10/05/2025
14	EDINSON REMICIO AMADO	1.022.952.146	SST	22/05/2025
15	JEIKON JESSUA DURAN RODRIGUEZ	1.023.969.173	GESTOR SOCIAL	26/05/2025
16	MANUEL SANTIAGO GUTIERREZ WILLS	1.014.299.482	TECNICO EN DIBUJO	3/06/2025
17	DIANA MARCELA AGUDELO COY	52.486.494	SST	9/05/2025
18	ALEX ROGELIO FLOREZ SUAZA	1.036.225.122	JEFE DE CUADRILLA	14/07/2025
19	DELVIS RODRIGUEZ MORALES	1.004.501.366	JEFE DE CUADRILLA	14/07/2025
20	FERNANDO ORTIZ TORRES	5.030.457	JEFE DE CUADRILLA	14/07/2025
21	JOSE CHACON ALDANA	1.026.584.856	JEFE DE CUADRILLA	14/07/2025
22	EDWARD GALVIS PRIETO	1.012.425.891	SEGUNDERO - AYUDANTE	14/07/2025
23	HAROL HARRY VEGA	1.111.197.062	APLICADOR	14/07/2025
24	CAMILO ANDRES CORTES	80.204.890	CONDUCTOR	14/07/2025
25	VICTOR ALFONSO ANGULO SOLIS	1.151.439.983	AYUDANTE	15/07/2025
26	SANTIAGO AREVALO BRAVO	1.000.603.256	AYUDANTE DE OBRA	1/08/2025
27	WILSON FERNANDO HILARION RAMOS	1.122.133.528	AYUDANTE DE OBRA	1/08/2025
28	JORGE ANDRES ESCOBAR NIÑO	1.123.116.097	AYUDANTE DE OBRA	1/08/2025
29	EDGAR STIVE BARON CABRERA	80.191.894	AYUDANTE DE OBRA	1/08/2025
30	JOSE MANUEL GONZALEZ	1.120.355.500	AYUDANTE DE OBRA	6/08/2025
31	LUIS EDUARDO ACOSTA	79.626.040	DIRECTOR	14/07/2025
32	LUIS RAFAEL URIBE	80.418.071	AUXILIAR DE CUADRILLA	14/08/2025
33	JOSE MORENO	8.867.769	AYUDANTE DE OBRA	14/08/2025
34	WILLIAMS PEDRAZA	1.024.589.347	AYUDANTE DE OBRA	14/08/2025
35	CARLOS CORDOBA	1.000.459.154	AYUDANTE DE OBRA	14/08/2025
36	GERSON FABIAN RODRIGUEZ	1.007.331.026	AYUDANTE DE OBRA	2/09/2025
37	DIEGO CANELO VEGA	1.006.556.006	AYUDANTE DE OBRA	2/09/2025
38	YERSON ANDRES AGUILAR	1.193.081.671	AYUDANTE DE OBRA	2/09/2025
39	ABDIEL ALEXANDER GUALDRON	1.116.859.228	AYUDANTE DE OBRA	2/09/2025
40	JERMAIN SARRIA FIERRO	1.121.845.926	SEGUNDERO - AYUDANTE	15/08/2025
41	ANDRES SNEIDER CANTOÑI JAIMES	1.118.167.174	AYUDANTE DE OBRA	29/09/2025
42	CRISTIAN DAVID MORERA HIDALGO	1.120.475.413	AYUDANTE DE OBRA	29/09/2025
43	DEINER FABIAN BUENO HUERTAS	1.120.954.769	AYUDANTE DE OBRA	29/09/2025
44	DIEGO ALEJANDRO LUNA PERILLA	1.118.166.784	AYUDANTE DE OBRA	29/09/2025
45	JORGE ANDRES LADINO DAZA	1.118.201.179	AYUDANTE DE OBRA	29/09/2025
46	SANTIAGO AREVALO MORA	1.118.168.263	AYUDANTE DE OBRA	29/09/2025
47	NOE LEONARDO GALINDO SANCHEZ	1.006.879.115	AYUDANTE DE OBRA	29/09/2025
48	JHONNATHAN FERNANDO SAAVEDRA MARTINEZ	1.049.655.354	INGENIERO AUXILIAR DE APOYO	8/09/2025
49	RAFAEL BELTRAN	79.231.900	CONDUCTOR	1/10/2025

- ✓ **Retiros**

Durante el periodo de reporte, el contratista presentó el retiro de 3 trabajadores

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	RETIRO				
1	KATHERINE ALEXANDRA MENDIVELSO	1.118.541.761	JEFE DE CUADRILLA	14/07/2025	21/10/2025
2	DEYNNNER ALDAVER BOLIVAR RODRIGUEZ	118.575.381	AYUDANTE DE OBRA	29/09/2025	14/10/2025
3	JULIO ALIRIO TORRES FORERO	2.234.827	SST	7/03/2024	7/11/2025

- ✓ **Ingresos- Retiros**

Durante el periodo de reporte, el contratista no presentó ingreso-retiro de trabajadores.

- ✓ **Incapacidades**

Durante el periodo de reporte el contratista no presentó incapacidades por enfermedad común, sin embargo, se presentaron 3 días de incapacidad por accidente laboral.

- ✓ **Accidentes de trabajo**

Dentro el periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre del 2025, se presentó un accidente de trabajo al colaborador ALEX ROGELIO FLOREZ por factor de riesgo biomecánico, donde el colaborador siente un dolor en la región lumbar al manipular la compuerta del camión para el cierre de la misma, le genera un lumbago no especificado.

- 001OPV-INT-ZO3-PYE-SST-055-ReportATContratista-V001.pdf

4.1.4. Seguimiento y control de pagos de salarios u honorarios y aportes a seguridad social integral

Para el periodo de reporte el contratista remitió las planillas de pago de seguridad social y los soportes de pago de nómina de 63 colaboradores correspondiente al mes de octubre; los otros 4 colaboradores se realiza el pago de seguridad social y honorarios en el mes de noviembre ya que ingresan los primeros días del mes de noviembre del 2025.

El contratista remite la certificación de pagos de salarios / honorarios, sistema seguridad social y aportes legales de contratista de obra, debidamente firmada por el Representante Legal del Consorcio.

4.1.5. Indicadores de gestión SST

Durante el periodo de reporte el contratista llevó a cabo la trazabilidad y medición de la eficacia de las políticas y programas de salud y seguridad en el trabajo mediante los siguientes indicadores:

Nombre	Fórmula	Variables	Resultado
IGA (Índice general de ausentistas)	IGA= No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	IGA= 0/67*100	0%
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	FA= 0/67*100	0%
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	(3/30*67)*100	0%
Severidad de la accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes)/ Número de trabajadores en el mes x 100	(3 + 0) / 67*100	4,62%
Indicador de mortalidad	No. De accidentes mortales/Total de accidente de trabajo en el periodo*100	0/0*100	0%
Indicados de prevalencia	No. De casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral/Numero de trabadores en el periodo*100.000	0/67*100	0%
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	13/8*100 Se realizaron 13 capacitaciones al personal que labora para el proyecto, dentro de las 8 programadas; se evidencia que se realizan 5 capacitaciones más, estas son programadas por requerimientos de compañía Gvial	138%
%Inducciones	# de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingresó en el periodo *100	10/10 *100	100%
% Cumplimiento del Plan HSE ó SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	14/13*100	100%

Nombre	Fórmula	Variables	Resultado
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	67/67*100	100%

4.1.6. Subprogramas

- ✓ **Inducción al personal**

Durante el periodo de reporte el contratista realizó inducción general del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a los 15 trabajadores que ingresaron.

- ✓ **Notificación de riesgos**

Durante el periodo de reporte el contratista realizó notificación de riesgos a los 15 trabajadores que ingresaron.

- ✓ **Entrega y/o reposición de elementos de protección personal- EPP´S**

Durante el periodo de reporte el contratista realizó entrega de dotación y elementos de protección a los 15 trabajadores que ingresaron.

4.1.7. Plan de trabajo SST y cronograma de capacitaciones

Dentro del periodo de reporte y según el cronograma de capacitaciones presentado en el SGSST, para el periodo de reporte se tenían programadas 8 capacitaciones SST, sin embargo, se realizaron 5 capacitaciones de más las cuales son programadas por requerimientos de la compañía Gvial, cumpliendo el contratista con el cronograma de capacitaciones.

TEMA	FECHA
Comité de convivencia: Funciones y Responsabilidades	29-10-2025
Comité de convivencia: Procedimiento interno y tratamiento de quejas	29-10-2025
Inducción - Reinducción	Durante el periodo
Capacitación en riesgos mecánicos, uso de Maquinaria, herramientas manuales - Cuidado de manos y ojos.	6-11-2025
Capacitación Exposición a radiaciones no ionizantes	05-11-2025
Capacitación gestión del cambio en el 2022 SG-SST	
Capacitación primeros auxilios	22-10-2025

TEMA	FECHA
Capacitación Prevención de Incendios y Explosiones	22-10-2025
Induccion al Medio ambiente	04-11-2025
Capacitación uso de EPP / Kits de bioseguridad	15-10-2025
Capacitación Implementación, vigilancia y control al protocolo de Bioseguridad	18-10-2025
Mantenimiento preventivo	21-10-2025
Vigilancia de la salud y condiciones de la salud - Alcohol Tabaco y Drogas	20-10-2025
Divulgación AT lección aprendida – levantamiento de cargas	15-10-2025

Así mismo, de acuerdo al SGSST entregado y aprobado por la Interventoría, para este periodo se proyectó realizar 13 actividades SST y se ejecutaron 14 actividades, por tanto, se dio un cumplimiento del 100%.

4.2. Ambiental - Contratista de obra

Para el periodo correspondiente del 08 de octubre al 07 de noviembre del presente año se realizaron actividades netamente administrativas como lo son:

- Entrega de informes semanales y mensuales.
- Participación en comités internos de la Interventoría y del Contratista.
- Asistencia a comités integrales, tanto presenciales como virtuales, con la Agencia
- Nacional de Seguridad Vial, la Interventoría y el Contratista.
- Radicación de comunicados ante la Interventoría, relacionados con la designación de los gestores ambientales y la remisión de los permisos de disposición final de residuos del municipio de Villanueva.
- Entrega de comunicados a la Interventoría sobre el inventario de sumideros e individuos arbóreos, así como la presentación del taller-bodega correspondiente a la zona de intervención en el municipio de Villanueva.
- Protección de individuos Arbóreos y sumideros en el municipio de Yopal
- Generación, acopios y recolección de residuos peligrosos en los Municipios de Yopal y Villanueva.
- Generación, acopios y recolección de residuos pétreos en los Municipios de Granada, Acacias, Yopal y Villanueva.
- Actualización del Plan de Manejo ambiental aterrizado al departamento del Meta y Casanare.

- Se recibe la visita por parte de la supervisión SSTA de la ANSV e interventoría en el municipio de Villanueva – Casanare

4.2.1. Comités y mesas de trabajo

Durante el periodo de reporte se llevó a cabo cuatro (4) comités internos semanales, cuatro (4) comités integrales (virtuales), 01 comité integral (presencial) y 01 mesa de trabajo con la participación de la interventoría y el contratista, los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 10. Consolidados comités semanales, reuniones, mesas de trabajo

FECHA	REUNIÓN	No. De acta	PARTICIPANTES
16/04/2025	Comité semanal 1	AREA-GEA-001	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
22/04/2025	Reunión Ambiental	AREA-GEA-003	Profesionales componente ambiental de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
23/04/2025	Comité semanal 2 Virtual	AREA-GEA-004	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
22/04/2025	Comité Interno 2	AREA-GEA-005	Profesionales de Contratista e Interventoría
29/04/2025	Comité Interno 3	AREA-GEA-007	Profesionales de Contratista e Interventoría
30/04/2025	Comité semanal 3 Presencial	AREA-GEA-008	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
2/05/2025	Mesa de Trabajo	AREA-GEA-009	Profesionales ambientales de Interventoría y Contratista
6/05/2025	Comité Interno 4	AREA-GEA-010	Profesionales de Contratista e Interventoría
7/05/2025	Comité semanal 4 Virtual	AREA-GEA-011	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
INFORME No. 2			
13/05/2025	Comité Interno 5	AREA-GEA-014	Profesionales de Contratista e Interventoría
14/05/2025	Comité semanal 5 Virtual	AREA-GEA-015	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
20/05/2025	Comité Interno 6	AREA-GEA-016	Profesionales de Contratista e Interventoría
21/05/2025	Comité semanal 6 Virtual	AREA-GEA-017	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
27/05/2025	Comité Interno 7	AREA-GEA-020	Profesionales de Contratista e Interventoría
28/05/2025	Comité semanal 7 Presencial	AREA-GEA-021	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
03/06/2025	Comité Interno 8	AREA-GEA-022	Profesionales de Contratista e Interventoría
4/06/2025	Comité semanal 8 Virtual	AREA-GEA-023	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV

FECHA	REUNIÓN	No. De acta	PARTICIPANTES
INFORME No. 3			
10/06/2025	Comité Interno 9	AREA-GEA-025	Profesionales de Contratista e Interventoría
11/06/2025	Comité semanal 9 Virtual	AREA-GEA-026	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
17/06/2025	Comité Interno 10	AREA-GEA-027	Profesionales de Contratista e Interventoría
18/06/2025	Comité semanal 10 Virtual	AREA-GEA-028	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
24/06/2025	Comité Interno 11	AREA-GEA-030	Profesionales de Contratista e Interventoría
25/06/2025	Comité semanal 11 Presencial	AREA-GEA-031	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
27/06/2025	Reunión SSTA	AREA-GEA-032	Profesionales de Interventoría y Entidad ANSV
1/07/2025	Comité Interno 12	AREA-GEA-033	Profesionales de Contratista e Interventoría
2/07/2025	Comité semanal 12 Virtual	AREA-GEA-034	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
INFORME No. 4			
08/07/2025	Comité Interno 13	AREA-GEA-035	Profesionales de Contratista e Interventoría
09/07/2025	Comité semanal 13 Virtual	AREA-GEA-036	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
15/07/2025	Comité Interno 14	AREA-GEA-042	Profesionales de Contratista e Interventoría
17/07/2025	Comité semanal 14 Virtual	AREA-GEA-043	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
23/07/2025	Comité Interno 15	AREA-GEA-046	Profesionales de Contratista e Interventoría
23/07/2025	Comité semanal 15	AREA-GEA-047	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
27/06/2025	Reunión SSTA	AREA-GEA-032	Profesionales de Interventoría y Entidad ANSV
31/07/2025	Comité Interno 16	AREA-GEA-050	Profesionales de Contratista e Interventoría
31/07/2025	Comité semanal 16 Presencial	AREA-GEA-051	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
05/08/2025	Comité Interno 17	AREA-GEA-063	Profesionales de Contratista e Interventoría
06/08/2025	Comité semanal 17 Virtual	AREA-GEA-053	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
INFORME No. 5			
13/08/2025	Comité Interno 18	AREA-GEA-054	Profesionales de Contratista e Interventoría

FECHA	REUNIÓN	No. De acta	PARTICIPANTES
13/08/2025	Comité semanal 18 Virtual	AREA-GEA-055	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
19/08/2025	Comité Interno 19	AREA-GEA-064	Profesionales de Contratista e Interventoría
20/08/2025	Comité semanal 19 Virtual	AREA-GEA-059	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
27/08/2025	Comité Interno 20	AREA-GEA-065	Profesionales de Contratista e Interventoría
27/08/2025	Comité semanal 20 Presencial	AREA-GEA-061	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
02/09/2025	Comité Interno 21	AREA-GEA-066	Profesionales de Contratista e Interventoría
03/09/2025	Comité semanal 21 Virtual	AREA-GEA-068	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
02/09/2025	Mesa de trabajo ambiental	AREA-GEA-067	Profesionales ambientales de Interventoría y Contratista
INFORME No. 6			
10/09/2025	Comité Interno	AREA-GEA-070	Profesionales de Contratista e Interventoría
10/09/2025	Comité integral Virtual	AREA-GEA-071	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
17/09/2025	Comité integral Virtual	AREA-GEA-073	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
24/09/2025	Comité integral Presencial	AREA-GEA-076	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
01/10/2025	Comité Interno	AREA-GEA-080	Profesionales de Contratista e Interventoría
01/10/2025	Comité integral Virtual	AREA-GEA-081	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
INFORME No. 7			
08/10/2025	Comité integral Virtual	AREA-GEA-085	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
15/10/2025	Comité integral Virtual	AREA-GEA-087	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
15/10/2025	Comité Interno	AREA-GEA-086	Profesionales de Contratista e Interventoría
15/10/2025	Mesa de trabajo	Grabación	Profesionales de Contratista e Interventoría
22/10/2025	Comité integral Virtual	AREA-GEA-090	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
29/10/2025	Comité integral Presencial	AREA-GEA-093	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
29/10/2025	Comité Interno	AREA-GEA-092	Profesionales de Contratista e Interventoría

FECHA	REUNIÓN	No. De acta	PARTICIPANTES
05/11/2025	Comité integral Virtual	AREA-GEA-099	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
05/11/2025	Comité Interno	AREA-GEA-098	Profesionales de Contratista e Interventoría

4.2.2. Recorridos y visitas de inspección

Durante el período comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre del 2025, la interventoría y la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizan recorridos y visitas de inspección en el Municipio de Villanueva en el Departamento de Casanare al componente ambiental y SST, igualmente, se ha presentado toda la información correspondiente a las actividades operativas desarrolladas en campo, así como el respectivo seguimiento a dichas actividades ambientales.

En este sentido, se ha entregado la documentación previa al inicio de obra del Departamento del Meta y del Departamento del Casanare, las cuales son requisito fundamental para dar apertura a las actividades de campo.

4.2.3. Estado de permisos, trámites y licencias ambientales

De acuerdo con el período evaluado y con la aprobación, por parte de la Interventoría, del Plan de Manejo de Obra (PMA) y del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición (PMARCD), se establece que dichos documentos constituyen, hasta el momento, los únicos permisos ambientales aplicables al proyecto para su desarrollo.

No obstante, se llevaron a cabo comunicaciones formales con las alcaldías de varios municipios ubicados en los departamentos del Meta y Casanare, con el objetivo de confirmar la necesidad de contar con permisos ambientales para las intervenciones previstas en dichas zonas. Como resultado de este proceso, se recibieron respuestas oficiales por parte de algunas administraciones municipales, en las cuales se indica de manera explícita que no se requieren permisos ambientales para la ejecución del proyecto dentro de sus respectivas jurisdicciones.

4.2.4. Manejo ambiental de campamentos y centros de acopio

El contratista cuenta con una planta–bodega ubicada en la ciudad de Bogotá, en la Transversal 112B Bis #64–69, localidad de Engativá, donde se encuentran almacenadas las máquinas, equipos y vehículos que serán utilizados para la ejecución del contrato. En esta sede también se almacenan los materiales que se vayan requiriendo durante el desarrollo del proyecto. Es importante resaltar que dicha bodega fue aprobada por la Interventoría el día 14 de abril de 2025.

Para el periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre del año 2025 se contaron con los Taller/Bodega de los frentes de obra de los Municipios de Yopal y Villanueva en el Departamento del Casanare ubicados en las siguientes direcciones Calle 32 No. 5 – 45 y Carrera 8 No. 13 – 19 respectivamente.

Para la adecuación y acopio de materiales de obra se tuvo por parte del contratista otra bodega en el municipio de Villanueva – Casanare ubicada en la carrera 12 # 9 -19.

Esta presentación se realizó en cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos contractuales, los cuales exigen su aprobación previa como condición indispensable para dar inicio a las obras. Con esta gestión, se busca garantizar que el proyecto cuente con las condiciones logísticas necesarias para su adecuada ejecución.

Por otra parte, los acopios requeridos y/o instalados fueron presentados en la bodega del municipio de Yopal y Villanueva, lugar donde se dio inicio a las actividades operativas objeto del contrato.

El manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio pertenece a la ficha ambiental 2 del Plan de Manejo Ambiental – PMA entregado y aprobado por la Interventoría

4.2.5. Manejo de materiales de construcción

Para el periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre de 2025 no se suministró material en ninguno de los municipios intervenidos (Yopal y Villanueva).

El contratista diligencia el formato SSTA – 03 Suministro y adquisición de materiales con información de No Aplica

El manejo de materiales de construcción pertenece a la ficha ambiental 15 del Plan de Manejo Ambiental – PMA entregado y aprobado por la Interventoría

4.2.6. Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos

- ✓ **Residuos de construcción y demolición – RCD**

En el periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre del 2025, se generaron residuos de construcción y demolición provenientes de los Municipios de Granada, Acacias en el Departamento del Meta y en los municipios de Yopal y Villanueva en el Departamento del Casanare

MUNICIPIO	RCD	VOLUMEN m3	PESO Ton	SITIO DE DISPOSICIÓN
Yopal	Concreto	7,0	8,96	Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S
Granada y Acacias	Concreto	7,0	8,96	Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S
Villanueva	Concreto	7,0	8,96	Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S

El contratista remite la certificación expedida por Granulados Reciclados Greco

- 001OPV-INT-ZO3-CER-GAM-001-CertificaRCD-INM7-V001.pdf

Así mismo, se precisa que los costos asociados al transporte y disposición son asumidos únicamente en la proporción correspondiente al contrato de obra, sin incluir valores adicionales por concepto de distancia o recorridos fuera del alcance contractual

El manejo y Disposición de Residuos Sólidos (RCD) pertenece a la ficha ambiental 12 del Plan de Manejo Ambiental – PMA entregado y aprobado por la Interventoría.

- ✓ **Ordinarios y Reciclables**

Para el periodo de reporte se generaron residuos ordinarios los cuales fueron entregado a la empresa de aseo del municipio de Yopal E.A.A.A.Y. (Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal) y Villanueva (Empresa de Servicios Públicos de Villanueva ESPAVI E.S.P)

El manejo y disposición de residuos sólidos (ordinarios y reciclables) pertenece a la ficha ambiental 11 del Plan de Manejo Ambiental – PMA entregado y aprobado por la Interventoría.

- ✓ **Peligrosos**

En el periodo comprendido entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre del 2025, se generaron y se dispusieron 3140 kG de residuos peligrosos provenientes de las actividades técnicas programadas en el Municipio de Yopal y Villanueva en el Departamento del Casanare. Estos residuos fueron recolectados transportados por WELTNEU CO SAS y llevados a disposición final en TRACOL

En la siguiente tabla se relaciona la cantidad de RESPEL generados en cada uno de los municipios intervenidos.

MUNICIPIO	TIPO DE RESIDUOS	PESO Kg	PESO Ton	SITIO DE DISPOSICIÓN
Yopal	Residuos, envases, contaminado con pintura	2270	2,27	Tratamientos y Rellenos Ambientales de Colombia S.A.S. E.S.P. (TRACOL
Villanueva	Residuos, envases, contaminado con pintura	870	0,87	Tratamientos y Rellenos Ambientales de Colombia S.A.S. E.S.P. (TRACOL

El contratista remite la certificación expedida por Tracol y se encuentra en el Anexo 2.3 del informe del contratista

- 001OPV-INT-ZO3-CER-GAM-002-CertificaRESPEL-INM7-V001.pdf

Durante el periodo no se presentó ningún tipo de derrame ni se realizaron vertimientos sobre vías, cuerpos de agua o al sistema de alcantarillado. Tampoco se produjeron lodos por lo tanto no se requirió realizar ninguna gestión. Así mismo no se generaron residuos peligrosos

El manejo y disposición final de Residuos Sólidos (peligrosos) pertenece a la ficha ambiental 3 del Plan de Manejo Ambiental – PMA entregado y aprobado por la Interventoría.

4.2.7. Reutilización y/o aprovechamiento de RCD, otros residuos o materiales

Durante el periodo no se realizó reutilización y/o aprovechamiento de RCD, sin embargo, estos residuos fueron dispuestos en planta de aprovechamiento de RCD denominada Granulados Reciclados Greco.

El manejo y Disposición de Residuos Sólidos (RCD) pertenece a la ficha ambiental 12 del Plan de Manejo ambiental – PMA entregado por el contratista y aprobado por la Interventoría.

4.2.8. Control de Emisiones Atmosféricas

Durante el periodo se hizo uso de dos (2) vehículos para la recolección y transporte de los residuos generados en los municipios de intervención, sin embargo, estos vehículos son del proveedor externo.

El Control de Emisiones Aatmosféricas pertenece a la ficha ambiental 8 del Plan de Manejo ambiental – PMA entregado por el contratista y aprobado por la Interventoría.

4.2.9. Manejo integral de cuerpos de agua e infraestructura de acueducto y Alcantarillado

Durante el periodo se realizó la protección de dos (2) sumideros en la zona de intervención del municipio de Yopal y dos (2) sumideros en el municipio de Villanueva

El Manejo Integral de cuerpos de agua e infraestructura de acueducto y Aalcantarillado pertenece a la ficha ambiental 4 del Plan de Manejo ambiental – PMA entregado por el contratista y aprobado por la Interventoría.

4.2.10. Manejo De Vegetación y Paisajismo

Durante el periodo no se llevó a cabo el uso de zonas verdes para acopio de RCD en ninguno de los frentes de trabajo intervenidos, sin embargo, en el municipio de Yopal se realizó la protección de cuatro (4) individuos arbóreos.

El manejo de Vegetación y Paisajismo pertenece a la ficha ambiental 6 del Plan de Manejo Ambiental – PMA entregado por el contratista y aprobado por la Interventoría.

4.2.11. Certificados de baños portátiles y/o fijos

Durante el periodo el contratista se dispuso de 02 unidades sanitarias en la oficina principal, 01 unidad sanitaria en el frente de obra de Yopal y dos (2) unidades sanitarias en el municipio de Villanueva, para un total de 67 trabajadores entre personal de MONC y personal mínimo requerido

Se utilizaron única y exclusivamente baños fijos, no hubo instalación de unidades sanitarias portátiles, en caso de que estas mismas se requieran en algún frente de obra se instalaran y se reportará el certificado de las unidades sanitarias utilizadas.

El certificado de baños portátiles pertenece a la ficha ambiental 4 del Plan de Manejo ambiental – PMA entregado por el contratista y aprobado por la Interventoría.

4.2.12. Cumplimiento Cronograma de Actividades ambientales

Durante este periodo, se cumple con el cronograma de actividades establecido, las cuales para el periodo de reporte fue programada una (1) actividad y ejecutada una (1) y se programaron tres (3) capacitaciones y se ejecutaron tres (3), cumpliéndose el 100% de las actividades ambientales

Tabla 6. Cronograma de actividades ambientales

CONSORCIO ANSV GYP - 2024		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES										
OBJETIVO	Cumplir con las medidas de prevención, control, mitigación y compensación de los impactos ambientales previstos durante la ejecución de las actividades propuestas en el contrato PA-025-2025 del 2025											
	ELABORÓ	SONIA LILIANA TORRES CRUZ						CARGO	PROFESIONAL AMBIENTAL			
ACTIVIDADES AMBIENTAL	PLANEJE	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26
ENTREGA DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y/O DOCUMENTACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	P											
	E											
ENTREGA DE INFORMES AMBIENTALES Y SEMANALES	P											
	E											
INDUCCIÓN AMBIENTAL	P					REPROGRAMADA DEL MES DE MAYO						
	E											
MANEJO RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD	P					REPROGRAMADA DEL MES DE JUNIO						
	E											
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS	P											
	E											
PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES Y SUMIDEROS	P											
	E											
HOJAS DE SEGURIDAD	P											
	E											
CONTAMINACIÓN DEL SUELO	P											
	E											
PLANEADO												
EJECUTADO												

El cumplimiento cronograma de actividades pertenece a la ficha ambiental 1 del Plan de Manejo ambiental – PMA entregado por el contratista y aprobado por la Interventoría.

5. CAPITULO 5. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

5.1. Seguridad y salud en el trabajo- Interventoría

5.1.1. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante el periodo de reporte se realizó reunión de COPASST el día 17 de octubre del 2025. Ver **anexo 1.6**

Es de aclarar que se participa del COPASST de la empresa Bateman Ingeniería SAS

5.1.2. Comité de convivencia laboral

Durante el periodo de reporte se llevó a cabo reunión de Comité de Convivencia Laboral – COCOLAB, el día 20 de octubre del 2025. Ver **anexo 1.6**.

Es de aclarar que se participa del COCOLAB de la empresa Bateman Ingeniería SAS

5.1.3. Gestión de Talento Humano

- ✓ **Ingresos**

Durante el periodo de reporte, se presentó el ingreso de 3 trabajadores los cuales se encuentran afiliados a la ARL, EPS, AFP, CCF.

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO
1	JAHIR DUVAN MORENO QUINTERO	1116615499	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	13/10/2025
2	KAROL JOSE ZABALETA ORTEGA	9145193	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	24/10/2025
3	MARIA FERNANDA PARDO	1098788622	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA No. 1	24/10/2025

Se aclara que el profesional Karol Zabaleta ya se encontraba laborando para el contrato bajo el cargo de ingeniero residente de obra No. 1, sin embargo, para el periodo de reporte ingresa con el cargo de especialista en tránsito y seguridad vial.

Ver **Anexo 1.5 Soportes de contrato personal nuevo del periodo**
Anexo 1.5 Formato SSTA-14 Certificación de cumplimiento de documentos de ingreso
Anexo 1.5 Formato SSTA-10 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y charlas

- ✓ **Antiguos**

Durante el periodo de reporte el contratista contó con 8 trabajadores antiguos los cuales se relacionan a continuación:

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO
1	MARTHA LUCIA SIERRA	65737408	TECNÓLOGO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	8/04/2025
2	CLAUDIA MARCELA YAYA ACERO	1018411584	PROFESIONAL SOCIAL Y DE COMUNICACIONES	8/04/2025
3	DAYRO EFRAIN CUY CHAPARRO	1057606903	INGENIERO AUXILIAR Y DE APOYO	8/04/2025
4	DEISY CAROLINA BOHORQUEZ ROZO	1101174522	DIRECTOR (A) DE PROYECTO	8/04/2025
5	MARTHA LEONOR ROCHA MIGUESES	52033033	TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	8/04/2025
6	OSCAR RAFAEL OSORIO PEÑA	11350035	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1/07/2025
7	BIBIANA TERAN TORRES	52190160	INGENIERO AMBIENTAL	1/05/2025
8	HELBERT ORLANDO NAVARRETE AUNTA	1014235641	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA No. 2	8/06/2025

- ✓ **Retiros**

Durante el periodo de reporte, se presentó el retiro de tres (3) trabajadores

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	ADRIANA YANETH MORALES	40341707	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1/10/2025	11/10/2025
2	CARLOS DAVID GARCIA QUINTERO	6253910	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	8/04/2025	23/10/2025
3	KAROL JOSE ZABALETA ORTEGA	9145193	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA No. 1	8/06/2025	24/10/2025

Ver **Anexo 1.4 Formato SSTA-13. Paz y salvo del personal**

- ✓ **Ingresos- Retiros**

Durante el periodo de reporte, no se presentó ingreso-retiro de personal.

- ✓ **Incapacidades**

Durante el periodo de reporte no se presentó incapacidad por enfermedad común.

- ✓ **Accidentes de trabajo**

Durante el periodo de reporte no se presentó accidentes y/o incidentes de trabajo

Ver **Anexo 1.8 Reporte de accidentalidad**

5.1.4. Seguimiento y control de pagos de salarios u honorarios y aportes de seguridad social integral

Para el periodo de reporte se remiten las planillas de pago de seguridad social de 13 trabajadores, correspondiente al mes de octubre de 2025 de la empresa Bateman Ingeniería y Consorcio Resplandecer y la Certificación de pagos de salarios / honorarios, sistema de seguridad social y aportes legales de contratista de obra, debidamente firmada por el Representante Legal del Consorcio correspondiente a los 13 trabajadores.

Ver **Anexo 1.1 Formato SSTA-12 Certificación pagos de salarios / honorarios, sistema de seguridad social y aportes legales**
Anexo 1.2 Planillas de seguridad social de trabajadores de interventoría

5.1.5. Indicadores de gestión SST

Durante el periodo de reporte se llevó a cabo la trazabilidad y medición de la eficacia de las actividades del programa de salud y seguridad en el trabajo mediante los siguientes indicadores:

Nombre	Fórmula	Variables	Resultado
IGA (Índice general de ausentistas)	IGA= No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	IGA= 0/13*100	0%
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	FA= 0/13*100	0%
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	(0/30*13)*100	0%
Severidad de la accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes)/ Número de trabajadores en el mes x 100	(0 + 0) / 13*100	0%
Indicador de mortalidad	No. De accidentes mortales/Total de accidente de trabajo en el periodo*100	0/0*100	0%
Indicados de prevalencia	No. De casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral/Numero de trabadores en el periodo*100.000	0/13*100	0%
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	3/3*100 Se incluye la inducción	100%
%Inducciones	# de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingresó en el periodo *100	2/2 *100 Se realiza inducción solo a los dos	100%

Nombre	Fórmula	Variables	Resultado
		trabajadores nuevos, el otro trabajador solo cambió de cargo	
% Cumplimiento del Plan HSE ó SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	20/21*100 Una de las actividades que no se ejecutaron, No aplicaban para el periodo	100%
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	13/13*100	100%

Ver **Anexo 1.7 Indicadores de Gestión SST**

5.1.6. Subprogramas

- ✓ **Inducción al personal**

Durante el periodo de reporte se realizó la inducción general del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a dos (2) trabajadores que ingresaron al proyecto.

Ver **Anexo 1.5 Formato SSTA-14 Certificación de cumplimiento de documentos de ingreso**
Anexo 1.5 Formato SSTA-10 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y charlas

- ✓ **Notificación de riesgos**

Durante el periodo de reporte se realizó la notificación de riesgos a dos (2) colaboradores que ingresaron nuevos al proyecto.

Ver **Anexo 1.5 Formato SSTA-14 Certificación de cumplimiento de documentos de ingreso**
Anexo 1.5 Formato SSTA-10 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y charlas

- ✓ **Entrega y/o reposición de elementos de protección personal- EPP´S**

Durante el periodo de reporte se realizó entrega de dotación a dos (2) trabajadores los cuales van a estar en campo. Ver **Anexo 1.6**

5.1.7. Plan de trabajo SST y cronograma de capacitaciones

Para el periodo de reporte, se tenían programadas cuatro (4) capacitaciones y una (1) inducción al personal que labora para el proyecto

TEMA	FECHA
Inducción / Reinducción (Cuando aplique)	13-10-2025 24-10-2025
Programa orden y aseo, saneamiento básico	24-10-2025
Capacitación COPASST roles y responsabilidades del COPASST. Investigación de accidentes de trabajo	17-10-2025
Sustancias químicas- Hojas de seguridad	10-10-2025
Brigada contra incendio	31-10-2025
Simulacro distrital	22-10-2025

Ver **Anexo 1.6 Plan de trabajo SST y cronograma de capacitaciones**

Según el cronograma de capacitaciones presentado en el SGSST, para el periodo de reporte se tenía programada cinco (5) capacitaciones SST y se ejecutaron seis (6) capacitaciones, cumpliendo el 100% de las actividades SSTA.

No.	ACTIVIDADES SST-PLAN DE TRABAJO	ESTADO
1	Socialización del reglamento de higiene y seguridad a todo el personal	Ejecutado
2	Socialización de política seguridad y salud en el trabajo	Ejecutado
3	Afiliaciones al SGSS	Ejecutado
4	Inducción	Ejecutado
5	Notificación de riesgos	Ejecutado
6	Reuniones mensuales COCOLA	Ejecutado
7	Reuniones mensuales COPASST	Ejecutado
8	Exámenes de ingreso por cargo (audiometrías espirometrias visiometrias osteomuscular)	Ejecutado
9	Exámenes de egreso (audiometrías espirometrias visiometrias osteomuscular)	Ejecutado
10	Estadística de Ausentismo	Ejecutado
11	Unidades sanitarias	Ejecutado
12	Manejo de vestieres	No aplica
13	Suministro de hidratación	Ejecutado

No.	ACTIVIDADES SST-PLAN DE TRABAJO	ESTADO
14	Señalización de sustancias (oficina)	Ejecutado
15	Almacenamiento Sustancias Químicas (oficina)	Ejecutado
16	Capacitación orden y aseo	Ejecutado
17	Inspección kit de emergencia	Ejecutado
18	Inspección vehicular	Ejecutado
19	Socialización plan de emergencia (durante inducciones dadas al personal)	Ejecutado
20	Brigada contra incendio	Ejecutado
21	Simulacro	Ejecutado

Así mismo, de acuerdo al Plan de Trabajo entregado y aprobado por la ANSV, para este periodo se proyectó realizar 21 actividades SST de las cuales se ejecutaron 20 la otra actividad no aplicaba para el periodo de reporte, por tanto, se dio cumplimiento del 100%.

6. CAPITULO 6. SEGUIMIENTO SST Y AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA DE OBRA

Tabla 11. Estado de aprobación de productos ambiental y SST del contratista

No. DE COMUNICADO DE ENVIADO	FECHA DEL COMUNICADO	PRODUCTOS	ESTADO DEL PRODUCTO	COMUNICADO	FECHA
CS-ANSV-GYP-2024-007-2025	13/04/2025	Presentación de las instalaciones físicas para prestación de soporte al proyecto y formato de declaración de bienes y rentas	Aprobado	IISAS-019-016	14/04/2025
CS-ANSV-GYP-2024-014-2025	05/05/2025	Plan de manejo de ambiental – PMA V2	Aprobado	IISAS-019-039	05/05/2025
CS-ANSV-GYP-2024-075-2025	03/07/2025	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST	Aprobado	IISAS-019-132	08/07/2025
CS-ANSV-GYP-2024-510-2025	04/12/2025	Documentos de ingreso personal mínimo requerido.	Aprobado	En mesa de trabajo	26, 27 y 28 de noviembre de 2025
CS-ANSV-GYP-2024-233-2025	06/09/2025	Respuesta oficio IISAS-019284 PMA actualizado departamento del Meta	Aprobado	IISAS-019-363	26/09/2025

Tabla 12. Estado de aprobación de productos ambiental y SST de la interventoría

No. DE COMUNICADO DE ENVIADO	PRODUCTOS	ESTADO DEL PRODUCTO	COMUNICADO	FECHA
IISAS-019-072	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST	Aprobado	20253000055521	12-06-2025
IISAS-019-073	Documentos de ingreso del personal mínimo requerido	Aprobado	20253000055551	12-06-2025
IISAS-019-110	Documentos de ingreso del personal mínimo requerido	Aprobado	20253000061961	02-07-2025

Tabla 13. Estado de aprobación de informes semanales del contratista

INFORME	FECHA	ESTADO
INFORME SEMANAL No. 1 – 08 al 13 de Abril del 2025	15/04/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 2 – 14 al 20 de Abril del 2025.	21/04/2025	Aprobado

Agencia Nacional de Seguridad Vial	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO. 7 DE 2025**	
Contrato No PA-014 DE 2025	**CONSORCIO RESPLANDECER**	**Fecha** **23/05/2025**

INFORME	FECHA	ESTADO
INFORME SEMANAL No. 3 – 21 al 27 de Abril del 2025	28/04/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 4 – 28 de Abril al 04 de Mayo del 2025	05/05/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 5 – 05 de mayo al 11 de Mayo del 2025	12/05/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 6 – 12 de mayo al 18 de Mayo del 2025	19/05/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 7 – 19 de mayo al 25 de Mayo del 2025	26/05/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 8 – 26 de mayo al 1 de junio del 2025	03/06/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 9 – 2 de junio al 8 de junio del 2025	09/06/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 10 – 9 de junio al 15 de junio del 2025	16/06/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 11 – 16 de junio al 22 de junio del 2025	23/06/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 12 – 23 de junio al 29 de junio del 2025	30/06/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 13 – 29 de junio al 6 de julio del 2025	07/07/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 14 – 7 al 13 de julio del 2025	14/07/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 15 – 14 al 20 de julio del 2025	21/07/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 16 – 21 al 27 de julio del 2025	28/07/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 17 – 28 de julio al 3 de agosto del 2025	04/08/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 18 – 4 al 10 de agosto del 2025	11/08/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 19 – 11 al 17 de agosto del 2025	18/08/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 20 – 18 al 24 de agosto del 2025	25/08/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 21 – 25 al 31 de agosto del 2025	01/09/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 22 – 1 al 7 de septiembre del 2025	08/09/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 23 – 08 de Septiembre al 14 de Septiembre del 2025	15/09/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 24 – 15 de Septiembre al 21 de Septiembre del 2025	22/09/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 25 – 22 de Septiembre al 28 de Septiembre del 2025	29/09/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 26 – 29 de Septiembre al 05 de Octubre del 2025	06/10//2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 27 – 06 al 12 de Octubre del 2025	13/10//2025	Aprobado

INFORME	FECHA	ESTADO
INFORME SEMANAL No. 28 – 13 al 19 de Octubre del 2025	20/10//2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 29 – 20 al 26 de Octubre del 2025	27/10//2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 30 – 27 de Octubre al 2 de noviembre del 2025	04/11//2025	Aprobado

Tabla 14. Estado de aprobación de informes semanales de la interventoría

INFORME	ESTADO
INFORME SEMANAL No. 1 – 08 al 13 de Abril del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 2 – 14 al 20 de Abril del 2025.	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 3 – 21 al 27 de Abril del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 4 – 28 de Abril al 04 de Mayo del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 5 – 05 de mayo al 11 de Mayo del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 6 – 12 de mayo al 18 de Mayo del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 7 – 19 de mayo al 25 de Mayo del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 8 – 26 de mayo al 1 de junio del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 9 – 2 de junio al 8 de junio del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 10 – 9 de junio al 15 de junio del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 11 – 16 de junio al 22 de junio del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 12 – 23 de junio al 29 de junio del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 13 – 29 de junio al 6 de julio del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 14 – 7 al 13 de julio del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 15 – 14 al 20 de julio del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 16 – 21 al 27 de julio del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 17 – 28 de julio al 3 de agosto del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 18 – 4 al 10 de agosto del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 19 – 11 al 17 de agosto del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 20 – 18 al 24 de agosto del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 21 – 25 al 31 de agosto del 2025	Aprobado

INFORME	ESTADO
INFORME SEMANAL No. 22 – 1 al 7 de septiembre del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 23 – 08 de Septiembre al 14 de Septiembre del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 24 – 15 de Septiembre al 21 de Septiembre del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 25 – 22 de Septiembre al 28 de Septiembre del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 26 – 29 de Septiembre al 05 de Octubre del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 27 – 06 al 12 de Octubre del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 28 – 13 al 19 de Octubre del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 29 – 20 al 26 de Octubre del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 30 – 27 de Octubre al 2 de noviembre del 2025	Aprobado

Tabla 15. Estado de aprobación de informes mensuales del contratista

No. DE COMUNICADO DE ENVIADO	FECHA COMUNICADO	PRODUCTOS	ESTADO DEL PRODUCTO	COMUNICADO	FECHA
CS-ANSV-GYP-2024-176-2025	12/08/2025	Aprobación informe SSTA No. 1 V2	Aprobado	IISAS-019-279	03/09/2025
CS-ANSV-GYP-2024-188-2025 CS-ANSV-GYP-2024-192-2025 CS-ANSV-GYP-2024-348-2025 CS-ANSV-GYP-2024-197-2025	12/08/2025 20/08/2025 07/10/2025 21/08/2025 pero radicado en interventoría el 09/10/2025	Respuesta Observaciones informe mensual No. 2	Viabilizado	IISAS-019-138 IISAS-019-206 En mesa de trabajo. Acta reunión No ARE-GEA 0114	10/07/2025 06/08/2025 05-12-2025
CS-ANSV-GYP-2024-347-2025 CS-ANSV-GYP-2024-366-2025	09/10/2025 10/10/2025	Respuesta a comunicado IISAS-019-297 observaciones informe mensual ambiental y SST No. 3 Respuesta comunicado IISAS-019-352 observaciones informe mensual No. 3	Viabilizado	IISAS-019-297 En mesa de trabajo. Acta reunión No ARE-GEA 0114	10/09/2025 05-12-2025

No. DE COMUNICADO DE ENVIADO	FECHA COMUNICADO	PRODUCTOS	ESTADO DEL PRODUCTO	COMUNICADO	FECHA
CS-ANSV-GYP-2024-367-2025	10/10/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-352 observaciones al informe mensual No. 4	Viabilizado	IISAS-019-312 . En mesa de trabajo. Acta reunión No ARE-GEA 118	17/09/2025 11-12-2025
CS-ANSV-GYP-2024-393-2025	17/10/2025	Informe mensual No. 5	Viabilizado	En mesa de trabajo. Acta reunión No ARE-GEA 123	03/10/2025 19-12-2025
CS-ANSV-GYP-2024-397-2025	21/10/2025	Informe mensual No. 6	Viabilizado	En mesa de trabajo. Acta reunión No ARE-GEA 126	14/11/2025 26-12-2025

Cuando se indica que los informes se encuentran viabilizados se refiere a que se encuentran aprobados desde el componente SSTA y aun no incluye la viabilidad de los demás componentes. Una vez se tengan viabilizados todos los componentes la interventoría emite una única APROBACION por cada informe mensual

Tabla 16. Estado de aprobación de informes mensuales de la interventoría

No. DE COMUNICADO DE ENVIADO	FECHA COMUNICADO	PRODUCTOS	ESTADO DEL PRODUCTO	COMUNICADO	FECHA
IISAS-019-111	30/06/2025	Respuesta comunicado con radicado NO. 20253000054451 observaciones informe mensual NO. 1	Aprobado	20253000062561	03/07/2025
IISAS-019-207	06/08/2025	Atención a oficio con Radicado No. 20253000075561. Remisión informe mensual SSTA No. 2	Aprobado	20253000078451	08/08/2025
IISAS-019-298	09/09/2025	Remisión informe mensual No. 3 V2 interventoría	Aprobado	20253000088571	08/09/2025
IISAS-019-316	18/09/2025	Remisión informe mensual No. 4 V1 interventoría	Aprobado	20253000101921	08/10/2025
IISAS-019-474	23/10/2025	Remisión informe mensual No. 5 V1 interventoría	Aprobado	20253000123371	24/11/2025

No. DE COMUNICADO DE ENVIADO	FECHA COMUNICADO	PRODUCTOS	ESTADO DEL PRODUCTO	COMUNICADO	FECHA
IISAS-019-673	09/01/2026	Remisión informe mensual No. 6 V1 interventoría	Observado	Correo electrónico	14/01/2026

Tabla 17. Consolidados comités semanales, reuniones, mesas de trabajo del periodo de reporte

FECHA	REUNIÓN	No. De acta	PARTICIPANTES
16/04/2025	Comité semanal 1	AREA-GEA-001	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
22/04/2025	Reunión Ambiental	AREA-GEA-003	Profesionales componente ambiental de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
23/04/2025	Comité semanal 2 Virtual	AREA-GEA-004	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
22/04/2025	Comité Interno 2	AREA-GEA-005	Profesionales de Contratista e Interventoría
29/04/2025	Comité Interno 3	AREA-GEA-007	Profesionales de Contratista e Interventoría
30/04/2025	Comité semanal 3 Presencial	AREA-GEA-008	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
2/05/2025	Mesa de Trabajo	AREA-GEA-009	Profesionales ambientales de Interventoría y Contratista
6/05/2025	Comité Interno 4	AREA-GEA-010	Profesionales de Contratista e Interventoría
7/05/2025	Comité semanal 4 Virtual	AREA-GEA-011	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
INFORME No. 2			
13/05/2025	Comité Interno 5	AREA-GEA-014	Profesionales de Contratista e Interventoría
14/05/2025	Comité semanal 5 Virtual	AREA-GEA-015	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
20/05/2025	Comité Interno 6	AREA-GEA-016	Profesionales de Contratista e Interventoría
21/05/2025	Comité semanal 6 Virtual	AREA-GEA-017	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
27/05/2025	Comité Interno 7	AREA-GEA-020	Profesionales de Contratista e Interventoría
28/05/2025	Comité semanal 7 Presencial	AREA-GEA-021	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
03/06/2025	Comité Interno 8	AREA-GEA-022	Profesionales de Contratista e Interventoría
4/06/2025	Comité semanal 8 Virtual	AREA-GEA-023	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
INFORME No. 3			
10/06/2025	Comité Interno 9	AREA-GEA-025	Profesionales de Contratista e Interventoría

FECHA	REUNIÓN	No. De acta	PARTICIPANTES
11/06/2025	Comité semanal 9 Virtual	AREA-GEA-026	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
17/06/2025	Comité Interno 10	AREA-GEA-027	Profesionales de Contratista e Interventoría
18/06/2025	Comité semanal 10 Virtual	AREA-GEA-028	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
24/06/2025	Comité Interno 11	AREA-GEA-030	Profesionales de Contratista e Interventoría
25/06/2025	Comité semanal 11 Presencial	AREA-GEA-031	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
27/06/2025	Reunión SSTA	AREA-GEA-032	Profesionales de Interventoría y Entidad ANSV
1/07/2025	Comité Interno 12	AREA-GEA-033	Profesionales de Contratista e Interventoría
2/07/2025	Comité semanal 12 Virtual	AREA-GEA-034	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
INFORME No. 4			
08/07/2025	Comité Interno 13	AREA-GEA-035	Profesionales de Contratista e Interventoría
09/07/2025	Comité semanal 13 Virtual	AREA-GEA-036	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
15/07/2025	Comité Interno 14	AREA-GEA-042	Profesionales de Contratista e Interventoría
17/07/2025	Comité semanal 14 Virtual	AREA-GEA-043	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
23/07/2025	Comité Interno 15	AREA-GEA-046	Profesionales de Contratista e Interventoría
23/07/2025	Comité semanal 15	AREA-GEA-047	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
27/06/2025	Reunión SSTA	AREA-GEA-032	Profesionales de Interventoría y Entidad ANSV
31/07/2025	Comité Interno 16	AREA-GEA-050	Profesionales de Contratista e Interventoría
31/07/2025	Comité semanal 16 Presencial	AREA-GEA-051	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
05/08/2025	Comité Interno 17	AREA-GEA-063	Profesionales de Contratista e Interventoría
06/08/2025	Comité semanal 17 Virtual	AREA-GEA-053	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
INFORME No. 5			
13/08/2025	Comité Interno 18	AREA-GEA-054	Profesionales de Contratista e Interventoría
13/08/2025	Comité semanal 18 Virtual	AREA-GEA-055	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
19/08/2025	Comité Interno 19	AREA-GEA-064	Profesionales de Contratista e Interventoría

FECHA	REUNIÓN	No. De acta	PARTICIPANTES
20/08/2025	Comité semanal 19 Virtual	AREA-GEA-059	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
27/08/2025	Comité Interno 20	AREA-GEA-065	Profesionales de Contratista e Interventoría
27/08/2025	Comité semanal 20 Presencial	AREA-GEA-061	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
02/09/2025	Comité Interno 21	AREA-GEA-066	Profesionales de Contratista e Interventoría
03/09/2025	Comité semanal 21 Virtual	AREA-GEA-068	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
02/09/2025	Mesa de trabajo ambiental	AREA-GEA-067	Profesionales ambientales de Interventoría y Contratista
INFORME No. 6			
10/09/2025	Comité Interno	AREA-GEA-070	Profesionales de Contratista e Interventoría
10/09/2025	Comité integral Virtual	AREA-GEA-071	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
17/09/2025	Comité integral Virtual	AREA-GEA-073	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
24/09/2025	Comité integral Presencial	AREA-GEA-076	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
01/10/2025	Comité Interno	AREA-GEA-080	Profesionales de Contratista e Interventoría
01/10/2025	Comité integral Virtual	AREA-GEA-081	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
INFORME No. 7			
08/10/2025	Comité integral Virtual	AREA-GEA-085	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
15/10/2025	Comité integral Virtual	AREA-GEA-087	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
15/10/2025	Comité Interno	AREA-GEA-086	Profesionales de Contratista e Interventoría
15/10/2025	Mesa de trabajo	Grabación	Profesionales de Contratista e Interventoría
22/10/2025	Comité integral Virtual	AREA-GEA-090	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
29/10/2025	Comité integral Presencial	AREA-GEA-093	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
29/10/2025	Comité Interno	AREA-GEA-092	Profesionales de Contratista e Interventoría
05/11/2025	Comité integral Virtual	AREA-GEA-099	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
05/11/2025	Comité Interno	AREA-GEA-098	Profesionales de Contratista e Interventoría

Tabla 18. Correspondencia recibida del contratista

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
CS-ANSV-GYP-2024-001-2025	19/03/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-002 documentación requerida previo a la firma del acta de inicio
CS-ANSV-GYP-2024-003-2025	28/03/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-004 observaciones hojas de vida
CS-ANSV-GYP-2024-004-2025	01/04/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-007 observaciones hojas de vida
CS-ANSV-GYP-2024-005-2025	08/04/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-010 acta de inicio opv
CS-ANSV-GYP-2024-012-2025	24/04/2025	Entrega de documentos fase I.
CS-ANSV-GYP-2024-014-2025	05/05/2025	Entrega del plan de manejo ambiental V2 y sus anexos.
INFORME No. 2		
CS-ANSV-GYP-2024-015-2025	09/05/2025	Hojas de vida profesionales
CS-ANSV-GYP-2024-019-2025	13/05/2025	Hojas de vida profesionales
CS-ANSV-GYP-2024-020-2025	14/05/2025	Informe mensual No. 1
CS-ANSV-GYP-2024-023-2025	26/05/2025	Hojas de vida profesionales
CS-ANSV-GYP-2024-026-2025	30/05/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-054 observaciones informe mensual SST N° 1.
CS-ANSV-GYP-2024-027-2025	30/05/2025	Hojas de vida profesionales
CS-ANSV-GYP-2024-029-2025	30/05/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-056 observaciones componente SST
CS-ANSV-GYP-2024-030-2025	30/05/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-050 atención de observaciones informe mensual No. 1
INFORME No. 3		
CS-ANSV-GYP-2024-051-2025	14/06/2025	Informe mensual No. 2
CS-ANSV-GYP-2024-053-2025	15/06/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-085 observaciones informe mensual No. 1
CS-ANSV-GYP-2024-073-2025	03/07/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-105 ajustes al informe mensual No. 1
CS-ANSV-GYP-2024-075-2025	03/07/20258	Consolidación documentos fase I
CS-ANSV-GYP-2024-078-2025	04-07-2025	Respuesta comunicado IISAS-019-105 ajustes informe mensual No. 2
INFORME No. 4		
CS-ANSV-GYP-2024-092-2025	09/07/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-069 personal mínimo requerido
CS-ANSV-GYP-2024-110-2025	14/07/2025	Informe mensual No. 3
CS-ANSV-GYP-2024-112-2025	14/07/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-118 documentos previo inicio de obra municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta
CS-ANSV-GYP-2024-113-2025	15/07/2025	Remisión de documentos previos al inicio de actividades en el municipio de Granada, departamento del Meta
CS-ANSV-GYP-2024-134-2025	22/07/2025	Respuesta comunicado IISAS- 019-165 documentos previo inicio obra Puerto Gaitán

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
CS-ANSV-GYP-2024-136-2025	24/07/2025	Plan de Manejo Ambiental Actualizado Departamento del Meta
CS-ANSV-GYP-2024-147-2025	28/07/2025	Documentos previo inicio de obra definitivos municipio de Puerto Gaitán, departamento del meta
CS-ANSV-GYP-2024-155-2025	29/07/2025	Documentos previo inicio de obra municipio de Granada, departamento del Meta
CS-ANSV-GYP-2024-165-2025	01/08/2025	Plan de Manejo Ambiental Actualizado V2
INFORME No. 5		
CS-ANSV-GYP-2024-171-2025	08/08/2025	Documentos previo inicio de obra Acacias
CS-ANSV-GYP-2024-176-2025	12/08/2025	Respuesta IISAS-019-137 observaciones informe mensual SSTA No. 1
CS-ANSV-GYP-2024-177-2025	13/08/2025	Respuesta IISAS-019-155 189 190 214 219 documentos previo inicio obra Granada
CS-ANSV-GYP-2024-178-2025	14/08/2025	CS-ANSV-GYP-2024-178-2025 respuesta IISAS-019-201 224 documentos previo inicio obra Acacias
CS-ANSV-GYP-2024-179-2025	15/08/2025	Respuesta IISAS-019-183 observaciones informe mensual social y SSTA No. 3
CS-ANSV-GYP-2024-180-2025	15/08/2025	Respuesta IISAS-019-234 solicitud ingreso personal obra Acacías
CS-ANSV-GYP-2024-182-2025	12/08/2025	Respuesta IISAS-019-226 documentos ingreso personal MONC Puerto Gaitán
CS-ANSV-GYP-2024-186-2025	15/08/2025	Informe mensual No. 4
CS-ANSV-GYP-2024-187-2025	19/08/2025	alcance CS-ANSV-GYP-2024-180-2025 personal obra Acacías
CS-ANSV-GYP-2024-188-2025	12/08/2025	Respuesta IISAS-019-138 observaciones informe mensual SSTA No. 2
CS-ANSV-GYP-2024-190-2025	20/08/2025	Alcance oficio CS-ANSV-GYP-2024-180-2025 personal CONSTRUVIAL
CS-ANSV-GYP-2024-192-2025	20/08/2025	Respuesta IISAS-019-171 observaciones informes mensuales No. 1, 2 Y 3
CS-ANSV-GYP-2024-193-2025	21/08/2025	Respuesta IISAS-019-177 180 observaciones documentos personal contractual
CS-ANSV-GYP-2024-195-2025	21/08/2025	Respuesta IISAS-019-233 PMA Meta
CS-ANSV-GYP-2024-208-2025	27/08/2025	Documentos previo inicio obra Yopal
CS-ANSV-GYP-2024-213-2025	29/08/2025	Documentos concretera CONCREMACK, META
CS-ANSV-GYP-2024-217-2025	01/09/2025	Respuesta IISAS-019-261 documentos previo inicio obra Yopal
CS-ANSV-GYP-2024-221-2025	01/09/2025	Plan de manejo ambiental Meta definitivo
CS-ANSV-GYP-2024-228-2025	05/09/2025	Documentación personal MONC Yopal
CS-ANSV-GYP-2024-233-2025	06/09/2025	Respuesta IISAS-019-284 PMA actualizado Meta
CS-ANSV-GYP-2024-234-2025	06/09/2025	Respuesta IISAS-019-283 observaciones documentos CONCREMACK
CS-ANSV-GYP-2024-235-2025	06/09/2025	Documentos vehículo PMW 759

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
INFORME No. 6		
CS-ANSV-GYP-2024-243-2025	08/09/2025	INGRESO PERSONAL ACACIAS
CS-ANSV-GYP-2024-244-2025	08/09/2025	DOCUMENTOS PREVIO INICIO ACACIAS
CS-ANSV-GYP-2024-245-2025	08/09/2025	DOCUMENTOS CONCRETERA YOPAL
CS-ANSV-GYP-2024-260-2025	12/09/2025	RESPUESTA IISAS-019-285 SOLICITU USO DE DOTACIÓN Y EPP
CS-ANSV-GYP-2024-261-2025	10/09/2025	REMISIÓN DE DOCUMENTOS AUXILIAR DE INGENIERIA Y DE APOYO
CS-ANSV-GYP-2024-263-2025	12/09/2025	RESPUESTA IISAS-019-280 DOCUMENTOS PREVIO INICIO DE OBRA PUERTO GAITAN, META
CS-ANSV-GYP-2024-264-2025	12/09/2025	RESPUESTA IISAS-019-281 DOCUMENTOS PREVIO INICIO DE OBRA YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE
CS-ANSV-GYP-2024-280-2025	18/09/2025	INFORME MENSUAL No. 5
CS-ANSV-GYP-2024-289-2025	20/09/2025	REMISIÓN DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL – RESPUESTA IISAS-019-326
CS-ANSV-GYP-2024-291-2025	23/09/2025	DOCUMENTOS PREVIO INÍCIO DE OBRA MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CS-ANSV-GYP-2024-297-2025	26/09/2025	REMISIÓN DOCUMENTOS PERSONAL MONC – MUNICIPIO VILLANUEVA, CASANARE
CS-ANSV-GYP-2024-301-2025	26/09/2025	REMISIÓN DOCUMENTOS PERSONAL SUBCONTRATISTA MONC – MUNICIPIO VILLANUEVA, CASANARE
CS-ANSV-GYP-2024-339-2025	06/10/2025	RESPUESTA OFICIO IISAS-019-396 DOCUMENTOS PERSONAL CONSTRUCVIAL MONCK VILLANUEVA
CS-ANSV-GYP-2024-343-2025	06/10/2025	HOJA DE VIDA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CS-ANSV-GYP-2024-344-2025	06/10/2025	RESPUESTA OFICIO IISAS-019-378, DOCUMENTOS PREVIOS INICIO DE OBRA VILLANUEVA
INFORME No. 7		
CS-ANSV-GYP-2024-347-2025	09/10/2025	RESPUESTA COMUNICADO IISAS-019-297 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST 03
CS-ANSV-GYP-2024-348-2025	07/10/2025	RESPUESTA OFICIO IISAS-019-352 INFORME MENSUAL No. 2
CS-ANSV-GYP-2024-349-2025	09/10/2025	ALCANCE OFICIO CS-ANSV-GYP-2024-346-2025 HOJA DE VIDA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CS-ANSV-GYP-2024-358-2025	10/10/2025	REEMISIÓN DOCUMENTOS INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (2)
CS-ANSV-GYP-2024-359-2025	10/10/2025	RESPUESTA OFICIOS IISAS-019-407/408 DOCUMENTOS PERSONAL MOONC VILLANUEVA
CS-ANSV-GYP-2024-363-2025	10/10/2025	RESPUESTA OFICIO IISAS-019-410 DOCUMENTOS PREVIO INICIO VILLANUEVA
CS-ANSV-GYP-2024-366-2025	10/10/2025	RESPUESTA COMUNICADO IISAS-019-352 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No. 3
CS-ANSV-GYP-2024-367-2025	10/10/2025	RESPUESTA COMUNICADO IISAS-019-352 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No. 4
CS-ANSV-GYP-2024-378-2025	14/10/2025	ALCANCE OFICIO CS-ANSV-GYO-2025-359-2025 DOCUMENTOS PERSONAL MONC VILLANUEVA

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
CS-ANSV-GYP-2024-379-2025	14/10/2025	RESPUESTA OFICIOS IISAS-019-409 DOCUMENTOS INGENIERO DE APOYO
CS-ANSV-GYP-2024-389-2025	17/10/2025	ALCANCE OFICIO CS-ANSV-GYP-2024-359/378-2025 RESPUESTA COMUNICADO IISAS-019-407/408 DOCUMENTOS PERSONAL MONC VILLANUEVA
CS-ANSV-GYP-2024-390-2025	17/10/2025	REMISION DOCUMENTOS PERSONAL APOYO SOCIAL BARRANCABERMEJA, SANTADER
CS-ANSV-GYP-2024-391-2025	17/10/2025	REMISION DOCUMENTOS PERSONAL NUEVO MONC VILLANUEVA
CS-ANSV-GYP-2024-393-2025	17/10/2025	RESPUESTA COMUNICADO IISAS-019-352 INFORME MENSUAL No. 5
CS-ANSV-GYP-2024-397-2025	21/10/2025	INFORME MENSUAL No. 6
CS-ANSV-GYP-2024-403-2025	28/10/2025	DOCUMENTOS VEHICULO ALQUILADO JOU782 VILLANUEVA, CASANARE
CS-ANSV-GYP-2024-404-2025	28/10/2025	RESPUESTA OFICIO IISAS-019-465 SOPORTES PAGOS PERSONAL CONTRATISTA
CS-ANSV-GYP-2024-414-2025	29/10/2025	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES
CS-ANSV-GYP-2024-416-2025	30/10/2025	DOCUMENTOS PERSONAL ADICIONAL VILLANUEVA
CS-ANSV-GYP-2024-424-2025	04/11/2025	RESPUESTA OFICIO IISAS-019-470 TRASLADO INFORME ANSV HALLAZGOS SSTA VILLANUEVA
CS-ANSV-GYP-2024-428-2025	04/11/2025	REMISION DOCUMENTOS CONDUCTOR Y VEHICULO KOL894
CS-ANSV-GYP-2024-430-2025	04/11/2025	RESPUESTA A IISAS-019-509 DOCUMENTOS CONDUCTOR Y VEHICULO KOL894
CS-ANSV-GYP-2024-435-2025	04/11/2025	RESPUESTA OFICIO IISAS-019-501 DOCUMENTOS PERSONAL MONC VILLANUEVA

Tabla 19. Correspondencia enviada al contratista

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
IISAS-019-004	25/03/2025	Respuesta a ANSV-GYP-2024-001-2025
IISAS-019-007	01/04/2025	Respuesta a ANSV-GYP-2024-003-2025
IISAS-019-008	01/04/2025	Respuesta a CS-ANSV-GYP-2024-004-2025 Aprobación Hojas de Vida
IISAS-019-011	08/04/2025	Respuesta comunicación ANSV-GYP-2024-005-2025.
IISAS-019-035	29/04/2025	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-012-2025. Entrega de documentos fase I - componente ambiental
IISAS-019-039	05/05/2025	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-014-2025. Aprobación plan de manejo ambiental V2
INFORME No. 2		
IISAS-019-046	11/05/2025	Respuesta comunicación no. CS-ANSV-GYP-2024-015-2025 – aprobación hojas de vida
IISAS-019-050	16/05/2025	Observaciones informe mensual No.1
IISAS-019-052	19/05/2025	Respuesta Comunicación CS-ANSV-GYP-2024-019-2025

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
IISAS-019-054	19/05/2025	Observaciones informe mensual SST N° 1.
IISAS-019-056	20/05/2025	Observaciones componente SST
IISAS-019-069	31/05/2025	Respuesta a comunicaciones CS-ANSV-GYP-2024 sobre personal mínimo requerido
INFORME No. 3		
IISAS-019-085	12/06/2025	Observaciones informe mensual NO .1 V2
IISAS-019-105	26/06/2025	Respuesta CS-ANSV-GYP-2024-051 y 053 -2025 – informe mensual No. 1 y informe mensual NO. 2
IISAS-019-115	01/07/2025	Solicitud SGSST
IISAS-019-118	03/07/2025	Documentos establecidos anexo técnico contrato de obra PA-025-2025 previo inicio de obra e implementación por punto
IISAS-019-132	08/07/2025	Aprobación SGSST
INFORME No. 4		
IISAS-019-133	09/07/2025	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-075-2025 Fase I
IISAS-019-137	10/07/2025	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-026-2025 y CS-ANSV-GYP-2024-073-2025. Observaciones informe mensual SSTA No. 1 V2
IISAS-019-138	10/07/2025	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-078-2025. Observaciones informe mensual SSTA No. 2 V1
IISAS-019-165	21/07/2025	Respuesta comunicados CS-ANSV-GYP-2024-070-2025 / CS-ANSV-GYP-2024-071-2025 / CS-ANSV-GYP-2024-077-2025 / CS-ANSV-GYP-2024-112-2025. Observaciones documentos previo inicio de obra municipio de Puerto Gaitán, departamento del meta
IISAS-019-177	25/07/2025	Respuesta comunicados CS-ANSV-GYP-2024-029-2025 y CS-ANSV-GYP-2024-092-2025. Observaciones documentos personal contractual
IISAS-019-180	28/07/2025	Respuesta comunicados CS-ANSV-GYP-2024-099-2025 respuesta oficio IISAS-019-091 remisión documental prioritaria
IISAS-019-183	28/07/2025	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-110-2025. Observaciones Informe mensual SSTA No. 3 V1
IISAS-019-188	30/07/2025	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-136-2025 Observaciones Actualización Plan de Manejo Ambiental – Departamento del Meta
IISAS-019-190	01/08/2025	Respuesta comunicados CS-ANSV-GYP-2024-113-2025 y CS-ANSV-GYP-2024-155-2025 Observaciones documentos previo inicio de obra municipio de Granada, departamento del Meta
IISAS-019-206	06/08/2025	Alcance comunicado IISAS-019-138. Observaciones informe mensual SSTA No. 2 V1
INFORME No. 5		
IISAS-019-226	12/08/2025	Solicitud documentos de ingreso de personal MONC municipio de Puerto Gaitán departamento del meta

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
IISAS-019-233	14/08//2025	Observación actualización plan de manejo ambiental – departamento del Meta
IISAS-019-234	14/08//2025	Solicitud documentos de ingreso de personal de inicio de obra municipio de Acacias, departamento del Meta
IISAS-019-242	20/08//2025	Respuesta a CS-ANSV-GYP-2024-180-2025 / CS-ANSV-GYP-2024-187-2025 Y CS-ANSV-GYP-2024-190-2025. Observaciones documentos de ingreso de personal inicio de obra municipio de Acacias, departamento del Meta
IISAS-019-243	20/08//2025	Respuesta comunicados CS-ANSV-GYP-2024-178-2025 Observaciones documentos previo inicio de obra municipio de Acacias, departamento del Meta
IISAS-019-261	28/08/2025	Revisión No. 1 Comunicación CS-ANSV-GYP-2024-208-2025
IISAS-019-279	03/09/2025	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-176-2025. Aprobación informe mensual SSTA No. 1 V2
IISAS-019-280	03/09//2025	Respuesta comunicados CS-ANSV-GYP-2024-134-2025 / CS-ANSV-GYP-2024-147-2025 y CS-ANSV-GYP-2024-182-2025 Observaciones documentos previo inicio de obra municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta
IISAS-019-281	03/09//2025	Observaciones documentos previo inicio de obra municipio Respuesta comunicados CS-ANSV-GYP-2024-208-2025 y CS-ANSV-GYP-2024-217-2025. Observaciones documentos previo inicio de obra municipio de Yopal, departamento del Casanare
IISAS-019-283	03/09//2025	Respuesta comunicados CS-ANSV-GYP-2024-213-2025. Observaciones documentos ambientales CONCREMACK
IISAS-019-284	04/09//2025	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-195-2025 y CS-ANSV-GYP-2024-221-2025. Aprobación Actualización Plan de Manejo Ambiental –Departamento del Meta
IISAS-019-285	04/09//2025	Solicitud uso de dotación y EPP
INFORME No. 6		
IISAS-019-297	10/09//2025	Respuesta a comunicación CS-ANSV-GYP-2024-179-2025 Y CS-ANSV-GYP-2024-192-2025. Observaciones informe mensual SSTA No. 3V2
IISAS-019-300	10/09//2025	Respuesta a comunicación CS-ANSV-GYP-2024-167-2025 Solicitado listados personal interventoria
IISAS-019-302	10/09//2025	Respuesta a comunicación CS-ANSV-GYP-2024-245-2025 observaciones documentos ambientales concretos técnicos de colombia SAS
IISAS-019-312	17/09//2025	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-186-2025 observaciones informe mensual SSTA No. 4V1
IISAS-019-318	18/09//2025	Solicitud de cartas de renuncia de personal retirado o reemplazado – Seguimiento ANS No. 3
IISAS-019-326	19/09//2025	Remisión planillas de seguridad social del personal
IISAS-019-352	21/09//2025	Respuesta a comunicaciones CS-ANSV-GYP-2024-280-2025, CS-ANSV-GYP-2024-186-2025 Y CS-ANSV-GYP-2024-192-2025
IISAS-019-363	26/09//2025	Aprobación actualización plan de manejo ambiental – departamento del Meta

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
IISAS-019-364	26/09//2025	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-234-2025 aprobación documentos ambientales CONCREMACK
IISAS-019-365	26/09//2025	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-235-2025 aprobación documentos vehículo de placas PMW759
IISAS-019-378	01/10//2025	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-291-2025 observaciones documentos previo inicio de obra municipio de Villanueva, departamento del Casanare
IISAS-019-392	03/10//2025	Alcance al comunicado iisas-019-352 respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-280-2025 Observaciones informe mensual SSTA No. 5V1
IISAS-019-395	03/10//2025	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-297-2025 Observaciones documentos personal MONC – municipio de Villanueva, Casanare
IISAS-019-396	03/10//2025	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-301-2025 observaciones documentos personal subcontratista CONSTRUVIAL MONC – municipio de Villanueva, Casanare
IISAS-019-397	03/10//2025	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-325-2025 documentos vehículo NUZ 062
INFORME No. 7		
IISAS-019-406	08/10//2025	RESPUESTA A COMUNICACIONES CS-ANSV-GYP-2024-343-2025 Y CS-ANSV-GYP-2024-349-2025 INGENIERO RESIDENTE
IISAS-019-407	09/10//2025	RESPUESTA COMUNICADO CS-ANSV-GYP-2024-338-2025 OBSERVACIONES DOCUMENTOS PERSONAL MONC – MUNICIPIOVILLANUEVA - CASANARE
IISAS-019-408	09/10//2025	RESPUESTA COMUNICADO CS-ANSV-GYP-2024-339-2025 OBSERVACIONES DOCUMENTOS PERSONAL SUBCONTRATISTA CONSTRUVIAL MONC – MUNICIPIO VILLANUEVA - CASANARE
IISAS-019-409	09/10//2025	RESPUESTA COMUNICADO CS-ANSV-GYP-2024-261-2025 OBSERVACIONES DOCUMENTOS AUXILIAR DE INGENIERIA Y APOYO
IISAS-019-410	09/10//2025	RESPUESTA COMUNICADO CS-ANSV-GYP-2024-344-2025 OBSERVACIONES DOCUMENTOS PREVIOS INICIO DE OBRA MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEEPARTAMENTO DEL CASANARE
IISAS-019-433	14/10//2025	OBSERVACIONES SSTA FRENTE DE OBRA VILLANUEVA PUNTO 009
IISAS-019-442	17/10//2025	RESPUESTA COMUNICADO CS-ANSV-GYO-2024-363-2025 OBSERVACIONES DOCUMENTOS PREVIO INICIO DE OBRA MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DEL CASANARE
IISAS-019-465	22/10//2025	SOLICITUD SOPORTE DE PAGO DE HONORARIOS Y/O SALARIOS DEL PERSONAL
IISAS-019-470	22/10//2025	TRASLADO DE INFORME DE HALLAZGOS INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST VILLANUEVA, CASANARE
IISAS-019-497	31/10//2025	RESPUESTA COMUNICADO CS-ANSV-GYO-2024-403-2025 DOCUMENTOS VEHICULO JOU872
IISAS-019-498	31/10//2025	RESPUESTA COMUNICADO CS-ANSV-GYP-2024-359-2025 / CS-ANSV-GYP-2024-378-205 Y CS-ANSV-GYP-

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
		2024-389-2025 APROBACIÓN DOCUMENTOS PERSONAL MONC Y SUBCONTRATISTA CONSTRUVIAL MOONC MUNICIPIO VILLANUEVA CASANARE
IISAS-019-499	31/11//2025	TRASLADO DE INFORME DE HALLAZGOS SEGUNDA VISITA DE SEGUIMIENTO AMBIETNAL Y SST VILLANUEVA, CASANARE
IISAS-019-500	01/11//2025	RESPUESTA COMUNICADO CS-ANSV-GYP-2024-391-2025 APROBACION DOCUMENTOS PERSONAL ADICIONAL MONC MUNICIPIO VILLANUEVA - CASANARE
IISAS-019-501	01/11//2025	RESPUESTA COMUNICADO CS-ANSV-GYP-2024-416-2025 OBSERVACIONES DOCUMENTOS PERSONAL ADICIONAL MONC MUNICIPIO VILLANUEVA - CASANARE
IISAS-019-508	05/11//2025	RESPUESTA COMUNICADO CS-ANSV-GYP-2024-424-2025 INFORME DE HALLAZGOS DE VISITA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST VILLANUEVA CASANARE
IISAS-019-509	05/11//2025	RESPUESTA COMUNICADO CS-ANSV-GYP-2024-428-2025 DOCUMENTOS VEHICULO KOL894
IISAS-019-511	05/11//2025	RESPUESTA COMUNICADO CS-ANSV-GYP-2024-435-2025 OBSERVACIONES DOCUMENTOS PERSONAL ADICIONAL MONC MUNICIPIO VILLANUEVA CASANARE

Tabla 20. Correspondencia enviada a la ANSV

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
IISAS-019-001	07/03/2025	Respuesta a 20253000013441
IISAS-019-005	26/03/2025	Respuesta Comunicado ANSV 20253000025891
IISAS-019-040	05/05/2025	Remisión plan de manejo ambiental
IISAS-019-042	07/05/2025	Remisión de documentos soporte para el cambio de profesional Esp. en pavimento
INFORME No. 2		
IISAS-019-045	09/05/2025	Remisión de HV para el cambio de profesional Especialista en pavimentos
IISAS-019-047	11/05/2025	Aprobación hojas de vida – reemplazo de personal CO
IISAS-019-048	13/05/2025	Remisión sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
IISAS-019-059	23/05/2025	Informe mensual No.1 CI
IISAS-019-072	06/06/2025	Respuesta al comunicado 20253000044061 del 16/05/2025 “Remisión de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” Parte 1
IISAS-019-073	06/06/2025	Respuesta al comunicado 20253000044061 del 16/05/2025 “Remisión de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” Parte 2
INFORME No. 3		
IISAS-019-110	30/06/2025	Respuesta a comunicado 20253000055551 del 12/06/2025 Documentos de contratación de personal de interventoría

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
IISAS-019-111	30/06/2025	Respuesta a 20253000054451. Remisión informe mensual SSTA No. 1
INFORME No. 4		
IISAS-019-136	10/07/2025	Remisión informe mensual No. 2 V1 interventoría
IISAS-019-145	12/07/2025	Remisión informe mensual No. 3 V1 interventoría
IISAS-019-207	06/08/2025	Atención a oficio con Radicado No. 20253000075561. Remisión informe mensual SSTA No. 2
INFORME No. 5		
IISAS-019-257	27/08/2025	Remisión Listado de maquinaria, vehículos y personal MONC del contratista
INFORME No. 6		
IISAS-019-292	08/09/2025	Atención a oficio con Radicado No. 20253000081241. Remisión informe mensual SSTA No. 3 V2
IISAS-019-298	09/09/2025	Revisión en mesa de trabajo del informe mensual SSTA No. 3 V2
IISAS-019-311	16/09/2025	Actualización Plan de trabajo, cronograma de capacitaciones y cronograma de inspecciones
IISAS-019-313	17/09/2025	Documentos de contratación personal de interventoría
IISAS-019-315	19/09/2025	Documentos de contratación residente de interventoría
IISAS-019-316	18/09/2025	Remisión informe mensual No. 4
IISAS-019-319	19/09/2025	Retiro residente de interventoría
INFORME No. 7		
IISAS-019-471	22/10/2025	Envío acta de recorrido y bitácora de la visita de seguimiento Ambiental y SST. Villanueva, Casanare

Tabla 21. Correspondencia recibida de la ANSV

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
20253000013441	17/02/2025	Solicitud de documentos para la “Ejecución” del contrato de Interventoría No. PA-014-2025 y del contrato de Obra No. PA-025-2025.
20253000025891	21/03/2025	Respuesta al oficio IISAS-019-001 recibido con radicado ANSV No. 20256600017372, relacionado con la remisión para revisión y concepto de las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato de interventoría No. PA-014-2025
20253000030251	03/04/2025	Aceptación HV profesionales contrato Interventoría
INFORME No. 2		
20253000044061	16/05/2025	Respuesta a su comunicación No. IISAS-019-048 con radicado ANSV No. 20256600037092 del 14/05/2025 y asunto: “Remisión Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
		INFORME No. 3
20253000054451	11/06/2025	Respuesta al oficio IISAS-019-059 recibido con radicado ANSV No. 20256600041232 por medio del cual se remite el Informe Mensual No.1 Versión 1. Contrato de Interventoría No. PA-014-2025.
20253000055551	12/06/2025	Respuesta a su comunicación No. IISAS-019-073 del 06/06/2025 y asunto: “Respuesta al comunicado 20253000044061 del 16/05/2025 – Documentos de contratación de personal de interventoría”.
		INFORME No. 4
20253000061961	02/07/2025	Respuesta a su comunicación No. IISAS-019-110 del 30/06/2025 y asunto: “Respuesta al comunicado 20253000055551. Documentos de contratación de personal de interventoría”.
20253000062561	03/07/2025	Respuesta al oficio IISAS-019-111 recibido con radicado ANSV No. 20256600051152 por medio del cual se remite el Informe Mensual No.01 - Versión 2. Contrato de Interventoría No. PA-014-2025
20253000075561	31/07/2025	Respuesta al oficio IISAS-019-136 recibido con radicado ANSV No. 20256600053912 por medio del cual se remite el Informe Mensual No.2 - Versión 1. Contrato de Interventoría No. PA-014-2025.
		INFORME No. 5
20253000078451	08/08/2025	Respuesta al oficio IISAS-019-207 recibido con radicado ANSV No. 20256600061772 por medio del cual se remite el Informe Mensual No.02 - Versión 2.
20253000081241	19/08/2025	Respuesta al oficio IISAS-019-145 recibido con radicado ANSV No. 20256600054582 por medio del cual se remite el Informe Mensual No.3 - Versión 1.
		INFORME No. 6
20253000088571	08/09/2025	Respuesta al oficio IISAS-019-292 recibido con radicado ANSV No. 20256600069652 por medio del cual se remite el Informe Mensual No.03 - Versión 2.
		INFORME No. 7
20253000101921	08/10/2025	Respuesta al oficio IISAS-019-316 recibido con radicado ANSV No. 20256600073682 por medio del cual se remite el Informe Mensual No.04 - Versión 1. Contrato de Interventoría
20253000102441	09/10/2025	Respuesta al oficio I ISAS-019-382 recibido con radicado ANSV No. 20256600076742 de asunto: “PRESENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL CARGO DE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ADICIONAL”, Contrato de Interventoría
20253000102441	09/10/2025	Respuesta al oficio I ISAS-019-382 recibido con radicado ANSV No. 20256600076742 de asunto: “PRESENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL CARGO DE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ADICIONAL”, Contrato de Interventoría
20253000104311	16/10/2025	Informe de visita de seguimiento Ambiental y SST. Villanueva, Casanare.
20253000110041	30/10/2025	Informe No. 2 de visita de seguimiento Ambiental y SST. Villanueva, Casanare. Contrato de Interventoría

Tabla 22. Atención de requerimientos, solicitudes y observaciones realizadas

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
IISAS-019-105	26/06/2025	Observaciones informe mensual No. 1 y No. 2
IISAS-019-137	10/07/2025	Observaciones informe mensual No. 1
IISAS-019-138	10/07/2025	Observaciones informe mensual No. 2 V1
IISAS-019-183	28/07/2025	Observaciones informe mensual No. 3 V1
IISAS-019-206	06/08/2025	Alcance comunicado IISAS-019-138. Observaciones informe mensual SSTA No. 2 V1
IISAS-019-285	04/09//2025	Solicitud uso de dotación y EPP
IISAS-019-297	10/09//2025	Respuesta a comunicación CS-ANSV-GYP-2024-179-2025 Y CS-ANSV-GYP-2024-192-2025. Observaciones informe mensual SSTA No. 3V2
IISAS-019-312	17/09//2025	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-186-2025 observaciones informe mensual SSTA No. 4V1

Tabla 23. Incumplimientos, requerimientos, procesos sancionatorios.

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
NA	NA	Durante el periodo de reporte no se generaron incumplimientos, requerimientos, procesos sancionatorios

7. CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista cuenta con la presencia de profesionales requeridos para la gestión Ambiental y SST, los cuales garantizan el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el PMA
- Durante el periodo el contratista realizó una adecuada disposición final de residuos peligrosos y RCD generados por las actividades en obra
- El contratista ha cumplido con las fichas de cumplimiento propuestas en el PMA
- El contratista cumplió con las capacitaciones propuestas para el periodo de reporte
- El informe mensual ambiental No. 2 fue revisado en mesa de trabajo realizada entre contratista e interventoría y se encuentra viabilizado por parte de la interventoría
- El informe mensual ambiental No. 3 fue revisado en mesa de trabajo realizada entre contratista e interventoría y se encuentra viabilizado por parte de la interventoría
- El informe mensual ambiental No. 4 fue revisado en mesa de trabajo realizada entre contratista e interventoría y se encuentra viabilizado por parte de la interventoría
- El informe mensual ambiental No. 5 fue revisado en mesa de trabajo realizada entre contratista e interventoría y se encuentra viabilizado por parte de la interventoría
- El informe mensual ambiental No. 6 fue revisado en mesa de trabajo realizada entre contratista e interventoría y se encuentra viabilizado por parte de la interventoría
- Cuando se indica que los informes se encuentran viabilizados se refiere a que se encuentran aprobados desde el componente SSTA y aun no incluye la viabilidad de los demás componentes. Una vez se tengan viabilizados todos los componentes la interventoría emite una única APROBACION por cada informe mensual

Componente SST

- Durante el periodo de reporte se presentó un accidente de trabajo en el contratista con el colaborador ALEX ROGELIO FLOREZ por factor de riesgo biomecánico. No se reportan enfermedades laborales con el personal del contratista
- No se reportan accidentes de trabajo no enfermedades laborales con el personal de la interventoría

- El contratista y la interventoría cumplieron con las actividades SST programadas en el Plan de trabajo para el periodo de reporte

- El informe mensual SST No. 1 del contratista se encuentra aprobado por la interventoría

- El informe mensual SST No. 2 fue revisado en mesa de trabajo realizada entre contratista e interventoría y se encuentra viabilizado por parte de la interventoría

- El informe mensual SST No. 3 fue revisado en mesa de trabajo realizada entre contratista e interventoría y se encuentra viabilizado por parte de la interventoría

- El informe mensual SST No. 4 fue revisado en mesa de trabajo realizada entre contratista e interventoría y se encuentra viabilizado por parte de la interventoría

- El informe mensual SST No. 5 fue revisado en mesa de trabajo realizada entre contratista e interventoría y se encuentra viabilizado por parte de la interventoría

- El informe mensual SST No. 6 fue revisado en mesa de trabajo realizada entre contratista e interventoría y se encuentra viabilizado por parte de la interventoría

8. ANEXOS

ANEXOS SST- ANEXO 1

1.1 FORMATO SST-12 Certificación pagos de salarios / honorarios, sistema de seguridad social y aportes legales

- 001OPV-INT-ZO3-CER-SST-005-PagSegSocialIntINM7-V001.pdf

1.2 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES DE INTERVENTORIA

- 001OPV-INT-ZO3-PSS-SST-005-PlanillasSeguridadSocialM7-V001.pdf

1.3 FORMATO SSTA-11: Formato de reporte de personal.

- 001OPV-INT-ZO3-PYE-SST-035-ReporPersonalCIM7-V002.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-PYE-SST-035-ReporPersonalCIM7-V002.xlsx

1.4 FORMATO SSTA-13: Paz y salvo del personal.

- 001OPV-INT-ZO3-PYE-SST-036-PazySalvoM7Adriana-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-PYE-SST-037-PazySalvoM7Carlos-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-PYE-SST-038-ContinuidadIngKarol-V001.pdf

1.5 SOPORTES CONTRATO Y FORMATO SSTA-14, FORMATO SSTA-10.

- 001OPV-INT-ZO3-PYE-SST-039-Anexo1.5DocIngreIngDuvanM7-V002.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-PYE-SST-040-Anexo1.5DocIngreIngKarolM7-V002.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-PYE-SST-041-Anexo1.5DocIngreIngMafeM7-V002.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-PYE-SST-053-Anexo1.5DocIngresoM7-V001.pdf

1.6 PLAN DE TRABAJO SST Y CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES SST.

- 001OPV-INT-ZO3-PYE-SST-042-Anexo1.6PlandeTrabajoM7-V002.pdf

1.7 INDICADORES DE GESTIÓN SST.

- 001OPV-INT-ZO3-PYE-SST-043-Anexo1.7IndicadoresSSTM7-V001.pdf

1.8 REPORTE DE ACCIDENTALIDAD.

- 001OPV-INT-ZO3-PYE-SST-044-Anexo1.8ReportAccidentalM7-V001.pdf

1.9 FORMATO SSTA-07: Listado de vehículos

- 001OPV-INT-ZO3-PYE-SST-045-Anexo1.9SSTA07ListVehiM7-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-PYE-SST-046-Anexo1.9SSTA07InspecVehiM7-V001.pdf

1.10 FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO

- 001OPV-INT-ZO3-REF-SST-005-Anexo1.10SSTA09RegFotograM7-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-REF-SST-005-Anexo1.10SSTA09RegFotograM7-V001.xlsx

1.11 INVERTARIO DE SUMIDEROS

- 001OPV-CTA-ZO3-FOR-GAM-083-InventarioSumiderosIFM7-V001.pdf

1.12 INVENTARIO DE INDIVIDUOS ARBOREOS

001OPV-CTA-ZO3-FOR-GAM-080-IndividuosArboreosIFM7-V001.pdf

1.13 CERTIFICADO RCD

- 001OPV-INT-ZO3-CER-GAM-001-CertificaRCD-INM7-V001.pdf

1.14 CERTIFICADO RESPEL

- 001OPV-INT-ZO3-CER-GAM-002-CertificaRESPEL-INM7-V001.pdf

1.15 REPORTE AT CONTRATISTA

- 001OPV-INT-ZO3-PYE-SST-055-ReportATContratista-V001.pdf

1.16 Procedimiento EMO Bateman

- 001OPV-INT-ZO3-PYE-SST-054-ProcedimientoEMOBateman-V001.pdf